Счет-фактура № 00000000066 от 28 ноября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061040006160, 050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0061939, от 01.01.2013

ИИК поставщика: KZ158560000005649682, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №439-ОБ от 25.10.2014 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 061040006160, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, КГУ "Управление строительства г.Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Управление строительства г.Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерсва финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ "Общеобразовательная школа №26",расположенная по адресу :ул.Жанкожа батыра,202 в микрарайоне "Шанырак-2",Алатауского района г.Алматы	шт	1	107 142 857,14	107 142 857,14	12%	12 857 142,86	120 000 000,00	0	
Всего по счету:					**107 142 857,14**		**12 857 142,86**	**120 000 000,00**		

Руководитель: Мұқаметхан Ә. Ә.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Майкутова К. Д.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
011240001633

061040006160

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б", тел.: 294-22-07
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №439-ОБ от 25.10.2014 г

Номер документа	Дата составления
58	28.11.2014

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ "Общеобразовательная школа №26",расположенная по адресу ул Жанкожа батыра,202 в микрарайоне "Шанырак-2",Алатауского района г.Алматы			шт	1	120 000 000.00	120 000 000.00
				Итого	1	x	120 000 000.00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его наличии) на ____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Мукаметхан Әнуар / Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.11.2014

Возвратный
ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05. 2012г.
№ 170

Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ "Общеобразовательная школа №26", расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне "Шанырак-2", Алатауского района г. Алматы

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат на "28" ноября 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		439-ОБ	20.10.2014 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**120 000 000**	**107 142 857**							**12 857 143**	**120 000 000**

М.П. **Заказчик:** _____ **Курманталиев М.** 2014 года
Заместитель руководителя КГУ "Управление строительства города Алматы"

М.П. **Подрядчик:** _____ **Мұқаметхан Ә.** 2014 года
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы
Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"
Договор №439-ОБ от «20» октября 2014г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: Здание пристройки. Блок 1. КЖ.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2014г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ФУНДАМЕНТЫ /КЖ11/								
1.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	60,95	3899,43	75,91	237671	4627	1,55	95
					225,11	28,67	13721	1747	0,14	9
2.	Е0106-1-2 3	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм, класс бетона В25	м3	335,18	6620,82	239,59	2219168	80306	2,99	1002
					489,04	90,52	163916	30339	0,44	148
3.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,58	52400,00	--	135273	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	2,85	50900,00	--	144878	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	т	3,86	50900,00	--	196634	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	0,03	53000,00	--	1655	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 10 мм								
7.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	т	2,62	45800,00 ---	-- --	119847 --	-- --	-- --	-- --
8.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	3,45	51000,00 ---	-- --	175740 --	-- --	-- --	-- --
9.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	3,28	48300,00 ---	-- --	158354 --	-- --	-- --	-- --
10.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	т	0,25	48300,00 ---	-- --	11945 --	-- --	-- --	-- --
11.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	т	1,30	45800,00 ---	-- --	59480 --	-- --	-- --	-- --
12.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	5,12	44900,00 ---	-- --	230022 --	-- --	-- --	-- --
13.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	9,17	66000,00 ---	-- --	605063 --	-- --	-- --	-- --
14.	Е0106-11-6	Установка выпусков кононн /КЖ13/	1т	1,61	21639,87 --- 8694,00	12787,24 --- 4830,87	34895 --- 14019	20620 --- 7790	48,88 --- 23,60	79 --- 38
15.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,08	66000,00 ---	-- --	5592 --	-- --	-- --	-- --
16.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	т	0,26	58700,00 ---	-- --	15194 --	-- --	-- --	-- --
17.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	т	0,25	56200,00 ---	-- --	14191 --	-- --	-- --	-- --
18.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	0,53	56200,00	--	29828	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 28 мм			--	--	--	--	--	--
19.	С12041-78	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	т	0,34	55500,00 --	-- --	18963 --	-- --	-- --	-- --
20.	Е0106-18-1	Устройство фундаментных балок, бетон классса В25	м3	20,80	10830,51 2020,84	355,34 134,24	225275 42033	7391 2792	12,65 0,66	263 14
21.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	т	0,16	61200,00 --	-- --	10047 --	-- --	-- --	-- --
22.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,12	61200,00 --	-- --	7442 --	-- --	-- --	-- --
23.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,06	58700,00 --	-- --	3257 --	-- --	-- --	-- --
24.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,36	66000,00 --	-- --	23760 --	-- --	-- --	-- --
25.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	т	0,32	50900,00 --	-- --	16051 --	-- --	-- --	-- --
26.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,20	50900,00 --	-- --	10365 --	-- --	-- --	-- --
27.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,03	50900,00 --	-- --	1417 --	-- --	-- --	-- --
28.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,00	48300,00 --	-- --	95 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ /КЖ11/								4712102
		Раздел: Монолитные стены подвала								
29.	Е0106-13-	Устройство железобетонных стен	м3	55,90	8275,72	355,34	462613	19863	6,81	381

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм, бетон класса В25			--- / 1086,75	--- / 134,24	--- / 60749	--- / 7504	--- / 0,66	--- / 37
30.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	6,11	50900,00 / --	-- / --	311043 / --	-- / --	-- / --	-- / --
31.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	3,17	51000,00 / --	-- / --	161530 / --	-- / --	-- / --	-- / --
32.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профи ля класса А-III, d 12 мм	т	0,38	52400,00 / --	-- / --	19966 / --	-- / --	-- / --	-- / --
33.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,02	53000,00 / --	-- / --	1018 / --	-- / --	-- / --	-- / --
34.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,08	53600,00 / --	-- / --	4305 / --	-- / --	-- / --	-- / --
35.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,49	61200,00 / --	-- / --	30159 / --	-- / --	-- / --	-- / --
36.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,61	61300,00 / --	-- / --	37646 / --	-- / --	-- / --	-- / --
37.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,05	65900,00 / --	-- / --	3080 / --	-- / --	-- / --	-- / --
38.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,25	66000,00 / --	-- / --	16590 / --	-- / --	-- / --	-- / --
39.	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм, бетон класса В25	м3	3,81	8275,72 / 1086,75	355,34 / 134,24	31531 / 4141	1354 / 511	6,81 / 0,66	26 / 2
40.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,62	50900,00 / --	-- / --	31757 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,16	51000,00 ---	-- --	8407 ---	-- --	-- ---	-- --
42.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,00	53600,00 ---	-- --	245 ---	-- --	-- ---	-- --
43.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,09	61200,00 ---	-- --	5368 ---	-- --	-- ---	-- --
44.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,05	61300,00 ---	-- --	2773 ---	-- --	-- ---	-- --
45.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	66000,00 ---	-- --	1129 ---	-- --	-- ---	-- --
46.	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм, бетон класса В25	м3	3,88	8275,72 --- 1086,75	355,34 --- 134,24	32110 --- 4217	1379 --- 521	6,81 --- 0,66	26 --- 3
47.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,73	50900,00 ---	-- --	37057 ---	-- --	-- ---	-- --
48.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,20	51000,00 ---	-- --	10024 ---	-- --	-- ---	-- --
49.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,09	61200,00 ---	-- --	5526 ---	-- --	-- ---	-- --
50.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,05	61300,00 ---	-- --	3307 ---	-- --	-- ---	-- --
51.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	66000,00 ---	-- --	1152 ---	-- --	-- ---	-- --
52.	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм, бетон класса В25	м3	7,70	8275,72 --- 1086,75	355,34 --- 134,24	63723 --- 8368	2736 --- 1034	6,81 --- 0,66	52 --- 5
53.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные	т	2,11	50900,00	--	107603	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
54.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,13	51000,00	--	6533	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,35	61200,00	--	21474	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,04	61300,00	--	2240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,03	66000,00	--	2286	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм, бетон класса В25	м3	6,50	8275,72	355,34	53792	2310	6,81	44
					1086,75	134,24	7064	873	0,66	4
59.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,28	50900,00	--	65040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,29	51000,00	--	14622	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профи ля класса А-III, d 12 мм	т	0,05	52400,00	--	2405	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,13	61200,00	--	8053	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,08	61300,00	--	5013	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,04	66000,00	--	2424	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Е0106-13-	Устройство железобетонных стен	м3	3,73	8275,72	355,34	30868	1325	6,81	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм, бетон класса В25			--- 1086,75	--- 134,24	--- 4054	--- 501	--- 0,66	--- 2
66.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,88	50900,00 --- --	-- --- --	44994 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
67.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профи ля класса А-III, d 12 мм	т	0,21	52400,00 --- --	-- --- --	10983 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
68.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,19	61200,00 --- --	-- --- --	11842 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
69.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	66000,00 --- --	-- --- --	1117 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
70.	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм, бетон класса В25	м3	3,50	8275,72 --- 1086,75	355,34 --- 134,24	28965 --- 3804	1244 --- 470	6,81 --- 0,66	24 --- 2
71.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,95	51000,00 --- --	-- --- --	48241 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
72.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,14	61300,00 --- --	-- --- --	8533 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
73.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	66000,00 --- --	-- --- --	1045 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
74.	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм, бетон класса В25	м3	1,24	8275,72 --- 1086,75	355,34 --- 134,24	10262 --- 1348	441 --- 166	6,81 --- 0,66	8 --- 1
75.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,29	51000,00 --- --	-- --- --	14829 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
76.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,06	61300,00 --- --	-- --- --	3840 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
77.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	66000,00 ---	-- ---	820 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
78.	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм, бетон класса В25	м3	1,15	8275,72 1086,75	355,34 134,24	9517 1250	409 154	6,81 0,66	8 1
79.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,27	51000,00 --	-- --	13663 --	-- --	-- --	-- --
80.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,06	61300,00 --	-- --	3520 --	-- --	-- --	-- --
81.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	66000,00 --	-- --	760 --	-- --	-- --	-- --
82.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен	м2	984,40	251,62 42,95	4,39 1,66	247690 42282	4324 1630	0,24 0,01	240 8
83.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов	м2	121,85	170,09 66,76	4,82 1,82	20726 8134	587 221	0,44 0,01	54 1
		Итого по разделу: Монолитные стены подвала								2085757
		Раздел: Каркас								
84.	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	37,11	13340,08 2385,68	5137,57 1390,29	495050 88532	190655 51594	14,29 5,32	530 198
85.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	1,35	44900,00 --	-- --	60604 --	-- --	-- --	-- --
86.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,83	45800,00 --	-- --	83655 --	-- --	-- --	-- --
87.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,83	48300,00 --	-- --	88460 --	-- --	-- --	-- --
88.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	0,17	61200,00	--	10273	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
89.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	1,29	68200,00 -------- --	-- -------- --	88011 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
90.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,07	66000,00 -------- --	-- -------- --	70345 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
91.	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	42,66	13340,08 -------- 2385,68	5137,57 -------- 1390,29	569088 -------- 101773	219169 -------- 59310	14,29 -------- 5,32	610 -------- 227
92.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	1,51	44900,00 -------- --	-- -------- --	67670 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
93.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	3,96	45800,00 -------- --	-- -------- --	181266 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
94.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,79	48300,00 -------- --	-- -------- --	38173 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
95.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,09	61200,00 -------- --	-- -------- --	5790 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
96.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,89	68200,00 -------- --	-- -------- --	60643 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
97.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,35	66000,00 -------- --	-- -------- --	89217 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
98.	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	10,47	13340,08 -------- 2385,68	5137,57 -------- 1390,29	139671 -------- 24978	53790 -------- 14556	14,29 -------- 5,32	150 -------- 56
99.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,52	44900,00 -------- --	-- -------- --	23141 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
100.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	0,77	45800,00 --------	-- --------	35121 --------	-- --------	-- --------	-- --------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм			--	--	--	--	--	--
101.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02	61200,00 --	-- --	1272 --	-- --	-- --	-- --
102.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,18	68200,00 --	-- --	12281 --	-- --	-- --	-- --
103.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,33	66000,00 --	-- --	21573 --	-- --	-- --	-- --
104.	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	3,62	13340,08 2385,68	5137,57 1390,29	48291 8636	18598 5033	14,29 5,32	52 19
105.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,19	44900,00 --	-- --	8306 --	-- --	-- --	-- --
106.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,37	45800,00 --	-- --	16831 --	-- --	-- --	-- --
107.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,00	61200,00 --	-- --	170 --	-- --	-- --	-- --
108.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,08	68200,00 --	-- --	5442 --	-- --	-- --	-- --
109.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,12	66000,00 --	-- --	7792 --	-- --	-- --	-- --
110.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	37,40	12451,93 2346,86	4334,28 1172,82	465702 87773	162102 43863	14,41 4,49	539 168
111.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,36	52400,00 --	-- --	18883 --	-- --	-- --	-- --
112.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	0,05	50900,00 --	-- --	2604 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 16-18 мм								
113.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,37	48300,00 ---	-- ---	17809 ---	-- ---	-- ---	-- ---
114.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,49	45800,00 ---	-- ---	22589 ---	-- ---	-- ---	-- ---
115.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,26	61200,00 ---	-- ---	16093 ---	-- ---	-- ---	-- ---
116.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,53	58700,00 ---	-- ---	89873 ---	-- ---	-- ---	-- ---
117.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,87	56200,00 ---	-- ---	105056 ---	-- ---	-- ---	-- ---
118.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,00	66000,00 ---	-- ---	66148 ---	-- ---	-- ---	-- ---
119.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,11	69000,00 ---	-- ---	7369 ---	-- ---	-- ---	-- ---
120.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	0,60	12451,93 --- 2346,86	4334,28 --- 1172,82	7471 --- 1408	2601 --- 704	14,41 --- 4,49	9 --- 3
121.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,00	45800,00 ---	-- ---	176 ---	-- ---	-- ---	-- ---
122.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02	61200,00 ---	-- ---	1175 ---	-- ---	-- ---	-- ---
123.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,03	58700,00 ---	-- ---	1510 ---	-- ---	-- ---	-- ---
124.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,08	56200,00 ---	-- ---	4505 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	66000,00 ---	-- --	1481 ---	-- --	-- ---	-- --
126.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	69000,00 ---	-- --	45 ---	-- --	-- ---	-- --
127.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	27,20	12451,93 2346,86	4334,28 1172,82	338693 63835	117892 31901	14,41 4,49	392 122
128.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,27	52400,00 ---	-- --	14400 ---	-- --	-- ---	-- --
129.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,18	50900,00 ---	-- --	9211 ---	-- --	-- ---	-- --
130.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,45	48300,00 ---	-- --	21721 ---	-- --	-- ---	-- --
131.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,56	45800,00 ---	-- --	25853 ---	-- --	-- ---	-- --
132.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,16	61200,00 ---	-- --	9637 ---	-- --	-- ---	-- --
133.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,83	58700,00 ---	-- --	48681 ---	-- --	-- ---	-- --
134.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,73	56200,00 ---	-- --	41143 ---	-- --	-- ---	-- --
135.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,75	66000,00 ---	-- --	49548 ---	-- --	-- ---	-- --
136.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,07	69000,00 ---	-- --	5138 ---	-- --	-- ---	-- --
137.	Е0106-21-	Устройство ригелей гражданских	м3	81,60	12451,93	4334,28	1016078	353677	14,41	1176

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	зданий в металлической опалубке, бетон класса В25			--- 2346,86	--- 1172,82	--- 191504	--- 95702	--- 4,49	--- 366
138.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,80	52400,00 --- --	-- --	42155 --- --	-- --	-- --	-- --
139.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,49	50900,00 --- --	-- --	25140 --- --	-- --	-- --	-- --
140.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,50	48300,00 --- --	-- --	72531 --- --	-- --	-- --	-- --
141.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	3,35	45800,00 --- --	-- --	153350 --- --	-- --	-- --	-- --
142.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,11	61200,00 --- --	-- --	6627 --- --	-- --	-- --	-- --
143.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	2,56	58700,00 --- --	-- --	150253 --- --	-- --	-- --	-- --
144.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,73	56200,00 --- --	-- --	97047 --- --	-- --	-- --	-- --
145.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	2,22	66000,00 --- --	-- --	146612 --- --	-- --	-- --	-- --
146.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,22	69000,00 --- --	-- --	15488 --- --	-- --	-- --	-- --
147.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	18,40	12451,93 --- 2346,86	4334,28 --- 1172,82	229116 --- 43182	79751 --- 21580	14,41 --- 4,49	265 --- 83
148.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,13	52400,00 --- --	-- --	6866 --- --	-- --	-- --	-- --
149.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,07	50900,00	--	3392	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
150.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,24	48300,00	--	11501	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
151.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,27	45800,00	--	12582	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,08	58700,00	--	63477	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,89	56200,00	--	49878	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
154.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,68	66000,00	--	45107	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
155.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05	69000,00	--	3225	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
156.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	3,40	12451,93	4334,28	42337	14737	14,41	49
					2346,86	1172,82	7979	3988	4,49	15
157.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,06	50900,00	--	3089	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
158.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,04	45800,00	--	1801	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
159.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,21	61200,00	--	13033	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
160.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,36	58700,00	--	21214	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
161.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	0,16	56200,00	--	9010	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм			---	---	---	---	---	---
162.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,18	66000,00	--	11834	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
163.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00	--	930	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
164.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	17,20	12451,93	4334,28	214173	74550	14,41	248
					2346,86	1172,82	40366	20173	4,49	77
165.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,14	52400,00	--	7200	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
166.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,13	50900,00	--	6742	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
167.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,26	48300,00	--	12558	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
168.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,63	45800,00	--	28925	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
169.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,08	61200,00	--	5023	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
170.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,46	58700,00	--	27185	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
171.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,68	56200,00	--	38050	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
172.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,53	66000,00	--	35278	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
173.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,07	69000,00	--	4729	--	--	--
					---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
174.	Е0106-18-7	Устройство балок высотой до 900 мм с жесткой арматурой	м3	24,24	10578,04	352,65	256412	8548	11,96	290
					1956,15	133,20	47417	3229	0,65	16
175.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,19	51000,00	--	9925	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
176.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,18	48300,00	--	8454	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
177.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,13	45800,00	--	51739	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
178.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,06	61300,00	--	3913	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
179.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02	61200,00	--	1430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
180.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,75	56200,00	--	42121	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
181.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,41	66000,00	--	27171	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
182.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	69000,00	--	1797	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
183.	Е0106-18-7	Устройство балок высотой до 900 мм с жесткой арматурой	м3	12,12	10578,04	352,65	128206	4274	11,96	145
					1956,15	133,20	23709	1614	0,65	8
184.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,10	51000,00	--	4962	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
185.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	0,62	45800,00	--	28572	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 25-28 мм								
186.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,10	61300,00 ---	-- --	5870 --	-- --	-- --	-- --
187.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,33	56200,00 ---	-- --	18449 --	-- --	-- --	-- --
188.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,21	66000,00 ---	-- --	13585 --	-- --	-- --	-- --
189.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00 ---	-- --	898 --	-- --	-- --	-- --
190.	Е0106-18-7	Устройство балок высотой до 900 мм с жесткой арматурой	м3	12,12	10578,04 1956,15	352,65 133,20	128206 23709	4274 1614	11,96 0,65	145 8
191.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,10	51000,00 ---	-- --	4962 --	-- --	-- --	-- --
192.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,18	48300,00 ---	-- --	8727 --	-- --	-- --	-- --
193.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,54	45800,00 ---	-- --	24888 --	-- --	-- --	-- --
194.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,03	61300,00 ---	-- --	1957 --	-- --	-- --	-- --
195.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	61200,00 ---	-- --	357 --	-- --	-- --	-- --
196.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,02	58700,00 ---	-- --	1097 --	-- --	-- --	-- --
197.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,35	56200,00 ---	-- --	19755 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
198.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,21	66000,00	--	13585	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
199.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00	--	898	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
200.	Е0106-18-7	Устройство балок высотой до 900 мм с жесткой арматурой	м3	12,12	10578,04	352,65	128206	4274	11,96	145
					1956,15	133,20	23709	1614	0,65	8
201.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,10	51000,00	--	4962	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
202.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,04	50900,00	--	1930	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
203.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,72	45800,00	--	33016	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
204.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,03	61300,00	--	1957	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
205.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,45	56200,00	--	25451	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
206.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,21	66000,00	--	13585	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
207.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00	--	898	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
208.	Е0106-18-7	Устройство балок высотой до 900 мм с жесткой арматурой	м3	12,12	10578,04	352,65	128206	4274	11,96	145
					1956,15	133,20	23709	1614	0,65	8
209.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,10	51000,00	--	4962	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
210.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,22	48300,00	--	10646	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм			--	--	--	--	--	--
211.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,55	45800,00 --	-- --	25379 --	-- --	-- --	-- --
212.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,03	61300,00 --	-- --	1957 --	-- --	-- --	-- --
213.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,02	58700,00 --	-- --	1097 --	-- --	-- --	-- --
214.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,42	56200,00 --	-- --	23341 --	-- --	-- --	-- --
215.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,21	66000,00 --	-- --	13585 --	-- --	-- --	-- --
216.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00 --	-- --	898 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Каркас								7482200

ИТОГО:

14280059	1462080	7216
1181319	414342	1656

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1682238
Всего накладных расходов:	1682238
Итого с накладными	15962297

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	957738
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	16920035
Итого с временными, 1,8 %	17224596
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	17457128
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	17526026
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	17698272

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	42293161
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	845863
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	43139024
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5176683
Итого с НДС	48315707

Алматы қаласы «Күрделіс басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Г.Т. Высотник
для формы 2 З.
Товарищество с огранич. ответствен-ю

Объем подтверждаю
Технадзор:

Архсервис-Саулет
Товарищество с ограниченной ответственностью
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Алматы қаласы Республикасы Казахстан
Город Алматы Республика Казахстан

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы
Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"
Договор №439-ОБ от «20» октября 2014г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: Здание пристройки. Блок 2.КЖ.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2014г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ФУНДАМЕНТЫ /КЖ9/								
1.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	53,27	3899,43	75,91	207723	4044	1,55	83
					225,11	28,67	11992	1527	0,14	7
2.	Е0106-1-2 3	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм, класс бетона В25	м3	264,72	6620,82	239,59	1752664	63425	2,99	792
					489,04	90,52	129458	23962	0,44	117
3.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,05	53000,00	--	2619	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,07	52400,00	--	108609	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	2,84	51000,00	--	144840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	4,39	50900,00	--	223386	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 16 мм								
7.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	т	0,14	50900,00 ---	-- --	7283 --	-- --	-- --	-- --
8.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	0,07	48300,00 ---	-- --	3567 --	-- --	-- --	-- --
9.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	т	0,39	48300,00 ---	-- --	18713 --	-- --	-- --	-- --
10.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	т	1,14	45800,00 ---	-- --	52075 --	-- --	-- --	-- --
11.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	т	0,16	45800,00 ---	-- --	7330 --	-- --	-- --	-- --
12.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	3,41	44900,00 ---	-- --	153046 --	-- --	-- --	-- --
13.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	7,34	66000,00 ---	-- --	484208 --	-- --	-- --	-- --
14.	Е0106-11-6	Установка выпусков кононн	1т	0,80	21639,87 --- 8694,00	12787,24 --- 4830,87	17312 --- 6955	10230 --- 3865	48,88 --- 23,60	39 --- 19
15.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,06	66000,00 ---	-- --	3846 --	-- --	-- --	-- --
16.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,05	61200,00 ---	-- --	3357 --	-- --	-- --	-- --
17.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	т	0,09	58700,00 ---	-- --	5001 --	-- --	-- --	-- --
18.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	0,38	56200,00	--	21127	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 28 мм			--	--	--	--	--	--
19.	С12041-78	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	т	0,23	55500,00 --	-- --	12530 --	-- --	-- --	-- --
20.	Е0106-18-1	Устройство фундаментных балок, бетон классса В25	м3	13,00	10830,51 2020,84	355,34 134,24	140797 26271	4619 1745	12,65 0,66	164 9
21.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,23	50900,00 --	-- --	11903 --	-- --	-- --	-- --
22.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,33	61200,00 --	-- --	19944 --	-- --	-- --	-- --
23.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,23	66000,00 --	-- --	14850 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ /КЖ9/								3416733
		Раздел: Монолитные стены подвала								
24.	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм, бетон класса В25	м3	12,00	8275,72 1086,75	355,34 134,24	99309 13041	4264 1611	6,81 0,66	82 8
25.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,07	53000,00 --	-- --	3767 --	-- --	-- --	-- --
26.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профи ля класса А-III, d 12 мм	т	0,03	52400,00 --	-- --	1336 --	-- --	-- --	-- --
27.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,93	51000,00 --	-- --	47608 --	-- --	-- --	-- --
28.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,48	50900,00 --	-- --	75321 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,17	61300,00 ---	-- --	10453 ---	-- --	-- ---	-- --
30.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,13	61200,00 ---	-- --	8211 ---	-- --	-- ---	-- --
31.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,05	66000,00 ---	-- --	3600 ---	-- --	-- ---	-- --
32.	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм, бетон класса В25	м3	12,60	8275,72 1086,75	355,34 134,24	104274 13693	4477 1691	6,81 0,66	86 8
33.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профи ля класса А-III, d 12 мм	т	0,19	52400,00 ---	-- --	9724 ---	-- --	-- ---	-- --
34.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,45	51000,00 ---	-- --	22864 ---	-- --	-- ---	-- --
35.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,98	50900,00 ---	-- --	100817 ---	-- --	-- ---	-- --
36.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,02	65900,00 ---	-- --	1352 ---	-- --	-- ---	-- --
37.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,11	61300,00 ---	-- --	6826 ---	-- --	-- ---	-- --
38.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,22	61200,00 ---	-- --	13579 ---	-- --	-- ---	-- --
39.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,07	66000,00 ---	-- --	4716 ---	-- --	-- ---	-- --
40.	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм, бетон класса В25	м3	3,60	8275,72 1086,75	355,34 134,24	29793 3912	1279 483	6,81 0,66	25 2
41.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	0,09	51000,00 ---	-- --	4457 ---	-- --	-- ---	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 14 мм			--	--	--	--	--	--
42.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,70	50900,00 ---	-- --	35386 ---	-- --	-- --	-- --
43.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,06	61300,00 ---	-- --	3413 ---	-- --	-- --	-- --
44.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,08	61200,00 ---	-- --	5053 ---	-- --	-- --	-- --
45.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	66000,00 ---	-- --	1069 ---	-- --	-- --	-- --
46.	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм, бетон класса В25	м3	12,12	8275,72 --- 1086,75	355,34 --- 134,24	100302 --- 13171	4307 --- 1627	6,81 --- 0,66	83 --- 8
47.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,01	53600,00 ---	-- --	685 ---	-- --	-- --	-- --
48.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,12	53000,00 ---	-- --	6118 ---	-- --	-- --	-- --
49.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профи ля класса А-III, d 12 мм	т	0,06	52400,00 ---	-- --	2909 ---	-- --	-- --	-- --
50.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,51	51000,00 ---	-- --	26172 ---	-- --	-- --	-- --
51.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,06	50900,00 ---	-- --	53990 ---	-- --	-- --	-- --
52.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,03	67700,00 ---	-- --	1764 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,13	61300,00 ---	-- --	7785 --	-- --	-- --	-- --
54.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,05	61200,00 ---	-- --	2842 --	-- --	-- --	-- --
55.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,06	66000,00 ---	-- --	3742 --	-- --	-- --	-- --
56.	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм, бетон класса В25	м3	3,71	8275,72 1086,75	355,34 134,24	30703 4032	1318 498	6,81 0,66	25 2
57.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,01	53600,00 ---	-- --	458 --	-- --	-- --	-- --
58.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профи ля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	52400,00 ---	-- --	299 --	-- --	-- --	-- --
59.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,47	51000,00 ---	-- --	23760 --	-- --	-- --	-- --
60.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,10	50900,00 ---	-- --	4984 --	-- --	-- --	-- --
61.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,08	61300,00 ---	-- --	5013 --	-- --	-- --	-- --
62.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,03	61200,00 ---	-- --	1895 --	-- --	-- --	-- --
63.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	66000,00 ---	-- --	1105 --	-- --	-- --	-- --
64.	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм, бетон класса В25	м3	7,13	8275,72 1086,75	355,34 134,24	59006 7749	2534 957	6,81 0,66	49 5
65.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,01	53600,00	--	476	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
66.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,94	51000,00 -------- --	-- -------- --	48123 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
67.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,81	50900,00 -------- --	-- -------- --	41377 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
68.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,15	61300,00 -------- --	-- -------- --	8960 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
69.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,21	61200,00 -------- --	-- -------- --	12632 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
70.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,03	66000,00 -------- --	-- -------- --	2115 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
71.	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм, бетон класса В25	м3	8,00	8275,72 -------- 1086,75	355,34 -------- 134,24	66206 -------- 8694	2843 -------- 1074	6,81 -------- 0,66	54 -------- 5
72.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,02	53600,00 -------- --	-- -------- --	849 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
73.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,02	53000,00 -------- --	-- -------- --	1269 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
74.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,05	51000,00 -------- --	-- -------- --	53412 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
75.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,33	50900,00 -------- --	-- -------- --	16663 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
76.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,14	61300,00 -------- --	-- -------- --	8533 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,06	61200,00 ---	-- --	3632 ---	-- --	-- --	-- --
78.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,04	66000,00 ---	-- --	2400 ---	-- --	-- --	-- --
79.	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм, бетон класса В25	м3	1,05	8275,72 1086,75	355,34 134,24	8690 1141	373 141	6,81 0,66	7 1
80.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,10	53000,00 ---	-- --	5337 ---	-- --	-- --	-- --
81.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,02	67700,00 ---	-- --	1043 ---	-- --	-- --	-- --
82.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	66000,00 ---	-- --	392 ---	-- --	-- --	-- --
83.	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм, бетон класса В25	м3	1,19	8275,72 1086,75	355,34 134,24	9848 1293	423 160	6,81 0,66	8 1
84.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,10	53000,00 ---	-- --	5249 ---	-- --	-- --	-- --
85.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	67700,00 ---	-- --	363 ---	-- --	-- --	-- --
86.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	66000,00 ---	-- --	440 ---	-- --	-- --	-- --
87.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен	м2	546,44	251,62 42,95	4,39 1,66	137494 23471	2401 905	0,24 0,01	133 4
88.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов	м2	133,92	170,09 66,76	4,82 1,82	22779 8940	645 243	0,44 0,01	59 1

Итого по разделу: Монолитные стены подвала 1384738

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Каркас								
89.	E0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	29,69	13340,08	5137,57	396040	152524	14,29	424
					2385,68	1390,29	70826	41275	5,32	158
90.	С12041-12	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 32-40 мм	т	0,73	38800,00	--	28298	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	С12041-11	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 25-28 мм	т	1,37	41000,00	--	56273	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,14	48300,00	--	6716	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	0,24	44300,00	--	10633	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,64	61200,00	--	39051	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	1,00	68200,00	--	67952	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,82	66000,00	--	54149	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	E0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	35,55	13340,08	5137,57	474240	182641	14,29	508
					2385,68	1390,29	84811	49425	5,32	189
98.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,07	66000,00	--	70713	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,75	72000,00	--	53844	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,21	64400,00	--	13489	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,52	62100,00 ---	-- --	32257 ---	-- --	-- ---	-- --
102.	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	2,24	59900,00 ---	-- --	134381 ---	-- --	-- ---	-- --
103.	С12041-119	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	1,79	59100,00 ---	-- --	105726 ---	-- --	-- ---	-- --
104.	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	3,49	13340,08 2385,68	5137,57 1390,29	46557 8326	17930 4852	14,29 5,32	50 19
105.	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	0,11	44300,00 ---	-- --	5089 ---	-- --	-- ---	-- --
106.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02	61200,00 ---	-- --	1179 ---	-- --	-- ---	-- --
107.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,08	68200,00 ---	-- --	5131 ---	-- --	-- ---	-- --
108.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,08	66000,00 ---	-- --	5168 ---	-- --	-- ---	-- --
109.	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	3,65	13340,08 2385,68	5137,57 1390,29	48691 8708	18752 5075	14,29 5,32	52 19
110.	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	0,12	44300,00 ---	-- --	5314 ---	-- --	-- ---	-- --
111.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02	61200,00 ---	-- --	1422 ---	-- --	-- ---	-- --
112.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,10	68200,00 ---	-- --	6686 ---	-- --	-- ---	-- --
113.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,09	66000,00 ---	-- --	5718 ---	-- --	-- ---	-- --
114.	Е0106-21-	Устройство ригелей гражданских	м3	62,44	12451,93	4334,28	777499	270632	14,41	900

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	зданий в металлической опалубке, бетон класса В25			--- / 2346,86	--- / 1172,82	--- / 146538	--- / 73231	--- / 4,49	--- / 280
115.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,13	52400,00 / --	-- / --	6997 / --	-- / --	-- / --	-- / --
116.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,62	51000,00 / --	-- / --	31443 / --	-- / --	-- / --	-- / --
117.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,44	50900,00 / --	-- / --	22255 / --	-- / --	-- / --	-- / --
118.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,77	48300,00 / --	-- / --	36952 / --	-- / --	-- / --	-- / --
119.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,21	45800,00 / --	-- / --	55216 / --	-- / --	-- / --	-- / --
120.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,83	61200,00 / --	-- / --	50606 / --	-- / --	-- / --	-- / --
121.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	2,20	58700,00 / --	-- / --	129011 / --	-- / --	-- / --	-- / --
122.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,33	56200,00 / --	-- / --	74590 / --	-- / --	-- / --	-- / --
123.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,77	66000,00 / --	-- / --	116609 / --	-- / --	-- / --	-- / --
124.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,17	69000,00 / --	-- / --	11871 / --	-- / --	-- / --	-- / --
125.	Е0106-18-7	Устройство балок высотой до 900 мм с жесткой арматурой	м3	17,05	10578,04 / 1956,15	352,65 / 133,20	180395 / 33360	6014 / 2272	11,96 / 0,65	204 / 11
126.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,11	51000,00	--	5665	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
127.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,03	50900,00 -------- --	-- -------- --	1533 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
128.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,14	48300,00 -------- --	-- -------- --	6817 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
129.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,29	45800,00 -------- --	-- -------- --	13211 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
130.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,07	61300,00 -------- --	-- -------- --	4405 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
131.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,06	61200,00 -------- --	-- -------- --	3820 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
132.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,27	58700,00 -------- --	-- -------- --	15689 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
133.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,32	56200,00 -------- --	-- -------- --	18022 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
134.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,29	66000,00 -------- --	-- -------- --	19116 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
135.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	69000,00 -------- --	-- -------- --	1264 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
		Итого по разделу: Каркас								3257706

ИТОГО:

8059175	755676	3826
626382	216619	874

Накладные расходы :
==========

На общестроительные работы 889513

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	889513
Итого с накладными	8948688
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	536921
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9485609
Итого с временными, 1,8 %	9656350
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	9786711
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	9825336
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	9921900
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	23710140
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	474203
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	24184343
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2902121
Итого с НДС	27086464

Алматы қаласы «ҚҰТЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСІРІЛДІ

Принял:

Сдал:

Г.Г. Высотник

Объем подтверждаю
Технадзор:

Архсервис-Саулет

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы Форма N 2в
Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"
Договор №439-ОБ от «20» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: Благоустройство. Вертикальная планировка.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2014г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-24-2	Срезка растительного грунта с перемещением на 10м	м3	266,00	10,63	10,63	2828	2828	--	--
					--	3,45	--	918	0,01	4
2.	Е0101-24-10	То же на 40м	м3	266,00	36,39	36,39	9679	9679	--	--
					--	11,81	--	3142	0,05	12
3.	Е0101-24-1	Устройство насыпи плодородной почвы бульдозером с перемещением на 10м	м3	802,00	9,10	9,10	7296	7296	--	--
					--	2,95	--	2369	0,01	9
4.	Е0101-24-9	То же, на 40м	м3	802,00	33,69	33,69	27018	27018	--	--
					--	10,94	--	8772	0,04	34
5.	Е0101-17-8	Разработка растительного грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	536,00	37,06	35,39	19865	18967	0,01	6
					1,63	9,60	875	5144	0,03	18
6.	Е010333-А30-1	Транспортировка недостающего растительного грунта	т	916,56	176,40	176,40	161681	161681	--	--
					--	35,28	--	32336	0,74	679
7.	Е0101-24-3	Устройство выемки бульдозером с перемещением на 10м	м3	695,00	12,57	12,57	8738	8738	--	--
					--	4,08	--	2837	0,02	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0101-24-11	То же на 40м	м3	695,00	38,09	38,09	26472	26472	--	--
					--	12,37	--	8594	0,05	33
9.	Е0101-17-9	Разработка грунта с погрузкойна автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	3298,00	48,49	46,30	159929	152698	0,01	49
					2,14	12,56	7054	41412	0,04	142
10.	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта во временный отвал	т	4485,28	17,73	17,73	79524	79524	--	--
					--	3,55	--	15905	0,07	334
11.	Е0101-24-2	Устройство насыпи бульдозеромс перемещением на 10м	м3	1084,00	10,63	10,63	11525	11525	--	--
					--	3,45	--	3742	0,01	14
12.	Е0101-24-10	То же, на 40м	м3	1084,00	36,39	36,39	39444	39444	--	--
					--	11,81	--	12806	0,05	49
13.	Е0101-17-8	Погрузка вытесненного грунтас погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторамис ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1800,00	37,06	35,39	66711	63694	0,01	20
					1,63	9,60	2939	17274	0,03	59
14.	Е010333-А30-1	Транспортировка вытесненного грунта	т	3078,00	176,40	176,40	542959	542959	--	--
					--	35,28	--	108592	0,74	2280
	ИТОГО:						1163669	1152522		75
							10868	263843		3677

Накладные расходы :

На общестроительные работы	271177
Всего накладных расходов:	271177
Итого с накладными	1434846

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	86091
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1520937
Итого с временными, 1,8 %	1548314
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1569216
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1575409
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1590892
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	3801719

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						3801719		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						76034		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						3877753		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						465330		
		Итого с НДС						4343083		

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы
Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"
Договор №439-ОБ от «20» октября 2014г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: Здание пристройки. Блоки 1-6. Земляные работы.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2014г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	11428,40	37,06	35,39	423555	404403	0,01	129
					1,63	9,60	18663	109675	0,03	375
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	353,46	302,12	--	106787	--	2,13	751
					302,12	--	106787	--	--	--
3.	Е010333-А30-1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	20146,98	176,40	176,40	3553927	3553927	--	--
					--	35,28	--	710785	0,74	14926
4.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	11781,86	4,33	3,73	50962	43954	0,00	45
					0,55	1,29	6504	15175	0,00	50
5.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	6445,22	37,06	35,39	238870	228069	0,01	73
					1,63	9,60	10525	61853	0,03	211

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е010333-А 30-1	Привоз грунта для обратной засыпки автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	11021,33	176,40	176,40	1944162	1944162	--	--
					--	35,28	--	388832	0,74	8165
7.	Е0101-139 -1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	м3	3359,41	102,35	102,04	343836	342803	0,00	7
					0,29	28,30	966	95076	0,10	328
8.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	1287,54	3,85	3,85	4963	4963	--	--
					--	1,34	--	1722	0,00	6
9.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	96,91	154,22	--	14945	--	1,12	108
					154,22	--	14945	--	--	--
10.	Е0101-12-8	Подсыпка под полы грунтом 2 группы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1276,02	26,86	25,39	34278	32400	0,01	13
					1,47	6,39	1878	8157	0,02	28
11.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	425,34	154,22	--	65594	--	1,12	475
					154,22	--	65594	--	--	--
12.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2563,56	24,78	5,19	63520	13314	0,12	318
					19,58	--	50206	--	--	--
13.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	6445,22	16,16	13,80	104155	88925	0,01	90
					1,86	3,16	12007	20346	0,01	90
		Итого по разделу: Земляные работы								6949554

ИТОГО:

6949554	6656920	2011
288075	1411621	24181

Накладные расходы :

На общестроительные работы 1711667

Всего накладных расходов: 1711667

Итого с накладными 8661221

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 519673

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						9180894		
		Итого с временными, 1,8 %						9346150		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						9472323		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						9509708		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						9603170		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						22948479		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						458970		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						23407449		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2808894		
		Итого с НДС						26216343		

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы
Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"
Договор №439-ОБ от «20» октября 2014г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: Тепловые сети.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2014г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Тепловые сети от котельной до новой пристройки								
1.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	131,83	37,06	35,39	4886	4665	0,01	1
					1,63	9,60	215	1265	0,03	4
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	4,08	302,12	--	1232	--	2,13	9
					302,12	--	1232	--	--	--
3.	Е010333-А30-1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	232,40	176,40	176,40	40996	40996	--	--
					--	35,28	--	8199	0,74	172
4.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	135,91	4,33	3,73	588	507	0,00	1
					0,55	1,29	75	175	0,00	1
5.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	83,56	37,06	35,39	3097	2957	0,01	1
					1,63	9,60	136	802	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е010333-А 30-1	Привоз грунта для обратной засыпки автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	94,24	176,40	176,40	16623	16623	--	--
					--	35,28	--	3325	0,74	70
7.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	77,71	3,85	3,85	300	300	--	--
					--	1,34	--	104	0,00	0
8.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	5,85	154,22	--	902	--	1,12	7
					154,22	--	902	--	--	--
9.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	83,56	24,78	5,19	2070	434	0,12	10
					19,58	--	1636	--	--	--
10.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	83,56	16,16	13,80	1350	1153	0,01	1
					1,86	3,16	156	264	0,01	1
11.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	4,50	69,73	3,01	314	14	0,08	0
					12,09	1,14	54	5	0,01	0
12.	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	6,38	6262,20	908,40	39937	5793	9,51	61
					1612,01	313,66	10281	2000	1,20	8
13.	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	м3	3,80	9790,00	--	37212	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,03	53600,00	--	1445	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,06	53000,00	--	3085	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	50900,00	--	442	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой	т	0,03	41200,00	--	1079	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стали В-I, ВР-1, d 5 мм			--	--	--	--	--	--
18.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	69000,00	--	132	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,00	66000,00	--	100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0106-11-7	Установка ходовых скоб	1т	0,01	99004,51	349,88	544	2	227,70	1
					38036,25	131,96	209	1	0,64	0
21.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,04	15288,85	6297,25	554	228	33,23	1
					5796,00	1785,80	210	65	6,28	0
22.	С12021-22-2	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,04	151200,00	--	5483	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,00	11128,54	1337,39	24	3	53,59	0
					8461,13	124,20	19	--	0,61	0
24.	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	т	0,00	180100,00	--	396	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0113-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-059 за один раз	м2	1,12	45,65	0,10	51	--	0,03	0
					6,68	0,06	7	--	0,00	0
26.	Е0113-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	м2	1,12	51,76	0,10	58	--	0,02	0
					3,19	0,06	4	--	0,00	0
27.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00	--	13400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под каналы	м3	3,75	1335,64	111,63	5009	419	0,90	3
					129,38	41,40	485	155	0,21	1
29.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	5,83	3899,43	75,91	22714	442	1,55	9
					225,11	28,67	1311	167	0,14	1
30.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или	м3	8,12	2156,29	649,10	17509	5271	3,83	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		опирающихся на плиты			652,05	224,81	5295	1825	0,87	7
31.	Е0107-62-2	Устройство монолитных участков	м3	3,74	10239,52	480,96	38265	1797	9,11	34
					1490,40	175,93	5570	657	0,79	3
32.	С143018-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3	м3	4,62	22600,00	--	104412	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	м3	1,19	23900,00	--	28441	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	1,54	23300,00	--	35882	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С143018-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	м3	0,77	25200,00	--	19404	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,45	53000,00	--	23942	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,06	66000,00	--	4148	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	69000,00	--	97	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,10	99004,51	349,88	9935	35	227,70	23
					38036,25	131,96	3817	13	0,64	0
40.	Е0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали	м2	1,30	4176,25	254,61	5450	332	5,60	7
					934,09	97,04	1219	127	0,47	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	2,61	20,99	0,02	55	--	0,02	0
					4,78	--	12	--	--	--
42.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	123,57	251,62	4,39	31092	543	0,24	30
					42,95	1,66	5308	205	0,01	1
43.	Е0124-1-6	Установка гильз диаметром 150 мм	км	0,00	232180,00	91711,50	260	103	719,90	1
					130151,25	27388,69	146	31	137,74	0
44.	С130806-90	Стоимость гильз из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	м	1,12	1050,00	--	1176	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0124-1-7	Установка гильз диам.200	км	0,00	262393,32	105245,57	147	59	795,80	0
					144123,75	30079,69	81	17	148,69	0
46.	С130806-101	Стоимость гильз из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	м	0,56	2250,00	--	1260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	4,00	671,00	--	2684	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	2,00	904,00	--	1808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0109-53-2	Установка стального листа	т	0,08	11128,54	1337,39	943	113	53,59	5
					8461,13	124,20	717	11	0,61	0
50.	С11011-874	Стоимость стального листа толщ.10мм	т	0,08	63600,00	--	5392	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0126-29-1	Установка набивки из минваты	м3	0,27	1424,75	178,93	385	48	8,18	2
					1236,83	67,27	334	18	0,32	0
52.	С11031-25	Вата минеральная	м3	0,27	2530,00	--	683	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	1сальник	48,00	815,86	--	39161	--	2,07	99
					346,73	--	16643	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54.	Е0106-1-2 0	Заделка бетоном	1м3	0,70	5315,15	358,02	3721	251	3,24	2
					507,15	135,25	355	95	0,66	0
55.	Е0108-4-7	Гидроизоляция битумом за 3 раза	м2	6,96	377,42	6,59	2627	46	0,37	3
					64,43	2,48	448	17	0,01	0
56.	Е0101-17- 14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	20,16	45,68	43,49	921	877	0,01	0
					2,15	12,65	43	255	0,04	1
57.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	38,14	302,12	--	11524	--	2,13	81
					302,12	--	11524	--	--	--
58.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	49,25	176,40	176,40	8687	8687	--	--
					--	35,28	--	1737	0,74	36
59.	Е0101-20- 2	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	28,80	4,33	3,73	125	107	0,00	0
					0,55	1,29	16	37	0,00	0
60.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей и ям в грунтах 2 группы	м3	19,83	154,22	--	3058	--	1,12	22
					154,22	--	3058	--	--	--
61.	С143008-1 23	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	м3	0,16	620,00	--	97	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	78,68	24,78	5,19	1949	409	0,12	10
					19,58	--	1541	--	--	--
63.	Е0101-27- 2	Засыпка щебнем	м3	13,59	7,45	7,45	101	101	--	--
					--	2,42	--	33	0,01	0
64.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную щебнем	м3	5,82	154,22	--	898	--	1,12	7
					154,22	--	898	--	--	--
65.	Е0108-5-1	Устройство замка из глины	м3	1,42	2396,12	315,32	3402	448	7,97	11
					1143,67	119,02	1624	169	0,57	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66.	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м	м3	1,44	13060,42	2919,33	18755	4192	18,25	26
					3042,13	1093,23	4368	1570	5,34	8
67.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,18	29600,00	--	5328	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89, Dв 1000 мм	м	3,56	4710,00	--	16768	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59, Dв 1000 мм	м	0,59	4257,00	--	2512	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,29 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	м	0,29	3625,00	--	1051	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С143018-40	Стоимость КО-6	шт	1,00	998,00	--	998	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С143014-1	Плиты опорные ОП-3	шт	0,08	--	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	8060,00	--	8060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	Е0106-1-15	Устройство бетонной отмостки	м3	0,94	4815,27	115,75	4536	109	1,12	1
					168,19	43,73	158	41	0,21	0
75.	Е0101-164-3	Отрывка траншеи вручную в местах пересечения с кабелем	м3	21,00	447,64	--	9400	--	2,85	60
					447,64	--	9400	--	--	--
76.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей	м3	13,67	192,26	--	2629	--	1,39	19
					192,26	--	2629	--	--	--
77.	Е0122-49-1	Подвешивание кабеля	км	0,00	22220,81	488,06	78	2	68,19	0
					10919,25	183,71	38	1	0,90	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78.	Е0110-5-1	Установка досок	м3	1,10	23112,33	364,06	25424	400	25,88	28
					4010,63	137,14	4412	151	0,67	1
79.	Е0109-34-1	Монтаж металлоконструкций	т	0,09	19567,71	2519,98	1855	239	84,64	8
					14438,25	116,44	1369	11	0,56	0
80.	С12021-41	Стоимость металлоконструкций	т	0,09	147100,00	--	13945	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	Е0124-2-5	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 125 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	км	0,15	1089938,97	71971,96	167851	11084	703,97	108
					129323,25	23261,39	19916	3582	120,62	19
82.	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	км	0,16	203583,09	54015,47	32980	8751	511,98	83
					91830,38	19658,90	14877	3185	101,63	16
83.	С130806-36	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 65х3,2 мм	м	77,00	476,00	--	36652	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	С130806-34	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 40х3 мм	м	77,00	278,00	--	21406	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	С130806-62	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	5,00	168,00	--	840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	С130806-57	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм	м	3,00	99,00	--	297	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм /штуцеры ответвления/	т	0,00	264818,84	56798,21	217	47	359,61	0
					72191,25	21455,55	59	18	104,79	0
88.	Е0125-122-2	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 125 мм методом радиографирования,	шт	5,00	1868,56	1248,91	9343	6245	1,41	7
					300,15	470,92	1501	2355	3,01	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/								
89.	С12021-263	Опоры неподвижные	т	0,04	107900,00	--	4100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	С12021-262	Опоры скользящие	т	0,13	107900,00	--	14518	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов	т	0,07	19567,71	2519,98	1358	175	84,64	6
					14438,25	116,44	1002	8	0,56	0
92.	С12021-41	Конструкции стальные, опорные плиты диэлектрические	т	0,07	147100,00	--	10206	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	С130904-70	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм	шт	2,00	4310,00	--	8620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	С130904-68	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	шт	2,00	3280,00	--	6560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	89,00	22,68	0,06	2018	5	0,03	3
					6,68	0,02	595	2	0,00	0
96.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	89,00	20,11	0,02	1790	2	0,02	2
					3,60	--	320	--	--	--
97.	Е0126-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 50 мм	м	154,00	142,32	13,20	21918	2033	0,51	79
					89,01	4,92	13708	758	0,02	4
98.	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна толщиной 50 мм	м	154,00	113,69	11,42	17509	1759	0,39	59
					66,24	4,40	10201	678	0,02	3
99.	С11031-164	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	м3	6,70	4330,00	--	29011	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	Е0126-23-7	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм	м	154,00	149,14	10,80	22968	1663	0,21	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм			33,38	4,14	5141	638	0,02	3
101.	Е0126-23-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм	м	154,00	132,90	8,51	20466	1311	0,25	39
		рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм			39,33	3,11	6057	478	0,02	2
102.	С11011-93 9	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,18	185900,00	--	34206	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Тепловые сети от котельной до новой пристройки								1189836
		Раздел: Тепловые сети от котельной до существующей школы /вынос сетей/								
103.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	200,85	37,06	35,39	7444	7107	0,01	2
					1,63	9,60	328	1928	0,03	7
104.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	6,21	302,12	--	1877	--	2,13	13
					302,12	--	1877	--	--	--
105.	Е010333-А 30-1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	354,08	176,40	176,40	62459	62459	--	--
					--	35,28	--	12492	0,74	262
106.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	207,06	4,33	3,73	896	772	0,00	1
					0,55	1,29	114	267	0,00	1
107.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	72,01	37,06	35,39	2669	2548	0,01	1
					1,63	9,60	118	691	0,03	2
108.	Е010333-А 30-1	Привоз грунта для обратной засыпки автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	243,10	176,40	176,40	42882	42882	--	--
					--	35,28	--	8576	0,74	180
109.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	66,97	3,85	3,85	258	258	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	1,34	--	90	0,00	0
110.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	5,04	154,22	--	777	--	1,12	6
					154,22	--	777	--	--	--
111.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	72,01	24,78	5,19	1784	374	0,12	9
					19,58	--	1410	--	--	--
112.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	72,01	16,16	13,80	1164	994	0,01	1
					1,86	3,16	134	227	0,01	1
113.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	9,00	69,73	3,01	628	27	0,08	1
					12,09	1,14	109	10	0,01	0
114.	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	12,76	6262,20	908,40	79874	11587	9,51	121
					1612,01	313,66	20561	4001	1,20	15
115.	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	м3	7,60	9790,00	--	74424	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
116.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,05	53600,00	--	2889	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,12	53000,00	--	6170	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02	50900,00	--	884	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
119.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,05	41200,00	--	2158	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	69000,00	--	265	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,00	66000,00	--	201	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122.	Е0106-11-7	Установка ходовых скоб	1т	0,01	99004,51	349,88	1087	4	227,70	3
					38036,25	131,96	418	1	0,64	0
123.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,07	15288,85	6297,25	1109	457	33,23	2
					5796,00	1785,80	420	130	6,28	0
124.	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,07	151200,00	--	10965	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,00	11128,54	1337,39	49	6	53,59	0
					8461,13	124,20	37	1	0,61	0
126.	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	т	0,00	180100,00	--	792	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	Е0113-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-059 за один раз	м2	2,23	45,65	0,10	102	--	0,03	0
					6,68	0,06	15	--	0,00	0
128.	Е0113-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	м2	2,23	51,76	0,10	115	--	0,02	0
					3,19	0,06	7	--	0,00	0
129.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	13400,00	--	26800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под каналы	м3	8,00	1335,64	111,63	10685	893	0,90	7
					129,38	41,40	1035	331	0,21	2
131.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	12,50	3899,43	75,91	48743	949	1,55	19
					225,11	28,67	2814	358	0,14	2
132.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	19,36	2156,29	649,10	41746	12567	3,83	74
					652,05	224,81	12624	4352	0,87	17
133.	Е0107-62-2	Устройство монолитных участков	м3	15,05	10239,52	480,96	154084	7238	9,11	137
					1490,40	175,93	22428	2647	0,79	12
134.	С143018-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более	м3	9,90	22600,00	--	223740	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,5 м3 до 1,0 м3								
135.	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	м3	3,74	23900,00 ---	-- ---	89386 ---	-- ---	-- ---	-- ---
136.	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	3,30	23300,00 ---	-- ---	76890 ---	-- ---	-- ---	-- ---
137.	С143018-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	м3	2,42	25200,00 ---	-- ---	60984 ---	-- ---	-- ---	-- ---
138.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,72	53000,00 ---	-- ---	91353 ---	-- ---	-- ---	-- ---
139.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,05	68200,00 ---	-- ---	3126 ---	-- ---	-- ---	-- ---
140.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,05	66000,00 ---	-- ---	3397 ---	-- ---	-- ---	-- ---
141.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,06	69000,00 ---	-- ---	4123 ---	-- ---	-- ---	-- ---
142.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,33	99004,51 --- 38036,25	349,88 --- 131,96	32618 --- 12531	115 --- 43	227,70 --- 0,64	75 --- 0
143.	Е0124-1-6	Установка гильз диаметром 150 мм	км	0,00	232180,00 --- 130151,25	91711,50 --- 27388,69	260 --- 146	103 --- 31	719,90 --- 137,74	1 --- 0
144.	С130806-90	Стоимость гильз из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	м	1,12	1050,00 ---	-- ---	1176 ---	-- ---	-- ---	-- ---
145.	Е0124-1-7	Установка гильз диам.200	км	0,00	262393,32	105245,57	147	59	795,80	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					---	---	---	---	---	---
					144123,75	30079,69	81	17	148,69	0
146.	С130806-101	Стоимость гильз из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм	м	0,56	2250,00	--	1260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	шт	4,00	671,00	--	2684	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	С130809-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	шт	2,00	904,00	--	1808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
149.	Е0109-53-2	Установка стального листа	т	0,08	11128,54	1337,39	943	113	53,59	5
					8461,13	124,20	717	11	0,61	0
150.	С11011-874	Стоимость стального листа толщ.10мм	т	0,08	63600,00	--	5392	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
151.	Е0126-29-1	Установка набивки из минваты	м3	0,25	1424,75	178,93	362	45	8,18	2
					1236,83	67,27	314	17	0,32	0
152.	С11031-25	Вата минеральная	м3	0,25	2530,00	--	643	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
153.	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	1сальник	48,00	815,86	--	39161	--	2,07	99
					346,73	--	16643	--	--	--
154.	Е0106-1-20	Заделка бетоном	1м3	0,66	5315,15	358,02	3508	236	3,24	2
					507,15	135,25	335	89	0,66	0
155.	Е0108-4-7	Гидроизоляция битумом за 3 раза	м2	6,96	377,42	6,59	2627	46	0,37	3
					64,43	2,48	448	17	0,01	0
156.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	20,16	45,68	43,49	921	877	0,01	0
					2,15	12,65	43	255	0,04	1
157.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	38,14	302,12	--	11524	--	2,13	81
					302,12	--	11524	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
158.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	49,25	176,40	176,40	8687	8687	--	--
					--	35,28	--	1737	0,74	36
159.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	28,80	4,33	3,73	125	107	0,00	0
					0,55	1,29	16	37	0,00	0
160.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	--	7,45	7,45	1	--	--	--
					--	2,42	--	--	0,01	--
161.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей и ям в грунтах 2 группы	м3	19,83	154,22	--	3058	--	1,12	22
					154,22	--	3058	--	--	--
162.	С143008-1 23	Камень бутовый /ГОСТ 2173-87/	м3	0,16	620,00	--	97	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
163.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	78,68	24,78	5,19	1949	409	0,12	10
					19,58	--	1541	--	--	--
164.	Е0101-27-2	Засыпка щебнем	м3	13,59	7,45	7,45	101	101	--	--
					--	2,42	--	33	0,01	0
165.	Е0101-166-2	Засыпка вручную щебнем	м3	5,82	154,22	--	898	--	1,12	7
					154,22	--	898	--	--	--
166.	Е0108-5-1	Устройство замка из глины	м3	1,42	2396,12	315,32	3402	448	7,97	11
					1143,67	119,02	1624	169	0,57	1
167.	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м	м3	1,44	13060,42	2919,33	18755	4192	18,25	26
					3042,13	1093,23	4368	1570	5,34	8
168.	С143018-2 4	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,18	29600,00	--	5328	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	С143018-3 6	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89, Dв 1000 мм	м	3,56	4710,00	--	16768	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59, Dв 1000 мм	м	0,59	4257,00	--	2512	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
171.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,29 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	м	0,29	3625,00	--	1051	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
172.	С143018-40	Стоимость КО-6	шт	1,00	998,00	--	998	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
173.	С143014-1	Плиты опорные ОП-3	шт	0,08	--	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
174.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	8060,00	--	8060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
175.	Е0106-1-15	Устройство бетонной отмостки	м3	0,94	4815,27	115,75	4536	109	1,12	1
					168,19	43,73	158	41	0,21	0
176.	Е0101-164-3	Отрывка траншеи вручную в местах пересечения с кабелем	м3	21,00	447,64	--	9400	--	2,85	60
					447,64	--	9400	--	--	--
177.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей	м3	13,67	192,26	--	2629	--	1,39	19
					192,26	--	2629	--	--	--
178.	Е0122-49-1	Подвешивание кабеля	км	0,00	22220,81	488,06	78	2	68,19	0
					10919,25	183,71	38	1	0,90	0
179.	Е0110-5-1	Установка досок	м3	1,10	23112,33	364,06	25424	400	25,88	28
					4010,63	137,14	4412	151	0,67	1
180.	Е0109-34-1	Монтаж металлоконструкций	т	0,09	19567,71	2519,98	1855	239	84,64	8
					14438,25	116,44	1369	11	0,56	0
181.	С12021-41	Стоимость металлоконструкций	т	0,09	147100,00	--	13945	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
182.	Е0124-2-4	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6	км	0,16	877587,99	61495,07	140414	9839	596,50	95
					110033,44	19699,27	17605	3152	101,76	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более								
183.	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	км	0,17	203583,09	54015,47	34202	9075	511,98	86
					91830,38	19658,90	15428	3303	101,63	17
184.	С130806-36	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 65х3,2 мм	м	80,80	476,00	--	38461	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
185.	С130806-34	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 40х3 мм	м	80,80	278,00	--	22462	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186.	С130806-62	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	5,05	168,00	--	848	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
187.	С130806-57	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм	м	3,03	99,00	--	300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
188.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм /штуцеры ответвления/	т	0,00	264818,84	56798,21	217	47	359,61	0
					72191,25	21455,55	59	18	104,79	0
189.	Е0125-122-2	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 125 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	шт	5,00	1868,56	1248,91	9343	6245	1,41	7
					300,15	470,92	1501	2355	3,01	15
190.	С12021-263	Опоры неподвижные	т	0,06	107900,00	--	5943	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
191.	С12021-262	Опоры скользящие	т	0,13	107900,00	--	13837	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
192.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов	т	0,07	19567,71	2519,98	1410	182	84,64	6
					14438,25	116,44	1041	8	0,56	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
193.	С12021-41	Конструкции стальные, опорные плиты диэлектрические	т	0,07	147100,00	--	10603	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
194.	С130904-70	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм	шт	2,00	4310,00	--	8620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
195.	С130904-68	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	шт	2,00	3280,00	--	6560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
196.	Е0124-12-4	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 100 мм	шт	4,00	11422,93	770,86	45692	3083	3,58	14
					667,58	182,68	2670	731	0,76	3
197.	Е0124-12-1	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 50 мм	шт	4,00	5406,89	64,84	21628	259	3,22	13
					600,30	10,35	2401	41	0,05	0
198.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	77,00	22,68	0,06	1746	4	0,03	3
					6,68	0,02	514	2	0,00	0
199.	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	77,00	20,11	0,02	1549	2	0,02	1
					3,60	--	277	--	--	--
200.	Е0126-9-5	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстамииз БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 50 мм	м	160,00	142,32	13,20	22772	2112	0,51	82
					89,01	4,92	14242	788	0,02	4
201.	Е0126-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна толщиной 50 мм	м	160,00	113,69	11,42	18191	1827	0,39	62
					66,24	4,40	10598	705	0,02	3
202.	С11031-164	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	м3	6,40	4330,00	--	27712	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
203.	Е0126-23-7	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	м	160,00	149,14	10,80	23863	1728	0,21	33
					33,38	4,14	5342	662	0,02	3
204.	Е0126-23-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами притолщине изоляционного слоя 50 мм	м	160,00	132,90	8,51	21264	1362	0,25	40
					39,33	3,11	6293	497	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205.	С11011-93 9	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,18	185900,00	--	32718	--	--	--
					--	--	--	--	--	1884026
		Итого по разделу: Тепловые сети от котельной до существующей школы /вынос сетей/								

ИТОГО: 3073864 334955 2338
386822 87844 997

Накладные расходы :

На общестроительные работы	513715
На металломонтажные работы	6610
На сантехнические работы	42606
Всего накладных расходов:	562930
Итого с накладными	3636795

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	218207
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3855002
Итого с временными, 1,8 %	3924392
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	3977371
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3993069
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4032313
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	9635927
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	192719
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	9828646
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1179438
Итого с НДС	11008084

Алматы қаласы «Мемлекеттік мәжбарласы» Коммуналдық мемлекеттік мекемесі ТҮЗЕТІЛГЕН

Принял: Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Казакстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Архсервис-Саулет Товарищество с ограниченной ответственностью город Алматы Республика Казахстан

Алматы қаласы Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау комитеті Г.С.Г. Высотник для формы № 3. Тапсырыс берушінің өкілінің қолы, атаулы штампы

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы
Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"
Договор №439-ОБ от «20» октября 2014г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: Подготовительные работы. Демонтажные работы.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2014г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Вынос тепловых сетей								
1.	Е0124-1-4	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 100 мм	км	0,15	95496,23	35880,23	14706	5526	332,58	51
					59616,00	11738,97	9181	1808	60,98	9
2.	Е0124-1-1	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром до 50 мм	км	0,15	82194,27	31738,02	12658	4888	286,35	44
					50456,25	11709,47	7770	1803	60,83	9
3.	Е0107-61-1	Демонтаж каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	210,98	780,69	389,46	164710	82168	2,30	485
					391,23	134,89	82542	28459	0,52	110
4.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	212,95	27,10	--	5771	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е010333-А 30-1	Вывоз мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояниеперевозки 30 км, класс груза 1	т	212,95	176,40	176,40	37564	37564	--	--
					--	35,28	--	7513	0,74	158
		Итого по разделу: Вынос тепловых сетей								235409
		Раздел: Разборка и восстановление асфальтового покрытия дорог при прокладке внеплощадочных								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сетей канализации								
6.	Е0168-1-1	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 30 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм	м2	2476,50	23,79	22,88	58914	56664	0,01	15
					0,91	3,93	2250	9740	0,02	54
7.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	1337,31	27,10	--	36241	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е010333-А 30-1	Вывоз мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояниеперевозки 30 км, класс груза 1	т	1337,31	176,40	176,40	235901	235901	--	--
					--	35,28	--	47180	0,74	991
		Итого по разделу: Разборка и восстановление асфальтового покрытия дорог при прокладке внеплощадочных сетей канализации								331056
		Раздел: Снос деревьев /ГП-4/								
9.	Е0101-191 -12	Валка деревьев с корня твердых пород и лиственницы, диаметр ствола более 32 см	дерево	184,00	54,65	4,45	10055	819	0,29	54
					50,20	1,68	9236	309	0,01	2
10.	Е0101-193 -14	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов более 32 см, полученной от валки леса	дерево	184,00	187,10	12,19	34427	2243	1,14	209
					174,91	4,55	32184	838	0,03	5
11.	Е0101-195 -4	Корчевка деревьев диаметром свыше 32 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт	дерево	6,00	128,47	105,59	771	634	0,16	1
					22,87	38,81	137	233	0,13	1
12.	Е0101-202 -2	Вывозка пней тракторными прицепами 2 тна расстояние до 100 м, диаметр деревьев свыше 32см	пень	6,00	42,76	32,64	257	196	0,07	0
					10,12	11,96	61	72	0,04	0
13.	Е0101-203 -2	Срезка среднего кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт	га	0,08	3203,74	3203,74	243	243	--	--
					--	665,09	--	51	2,17	0
14.	Е0101-207 -2	Сгребание срезанного или выкорчеванного среднего кустарника и мелколесья кустарниковыми	га	0,08	2278,10	2278,10	173	173	--	--
					--	830,48	--	63	2,71	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		граблями, с перемещение до 20 м на трактore 79 кВт								
15.	С01031-А9 -1	Погрузка дров при автомобильных перевозках	т	220,80	164,30	--	36277	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е010333-А 30-1	Вывоз мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	220,80	176,40	176,40	38949	38949	--	--
					--	35,28	--	7790	0,74	164
		Итого по разделу: Снос деревьев /ГП-4/								121153
ИТОГО:							687617	465968		859
							143361	105859		1502

Накладные расходы :

На общестроительные работы	289195
Всего накладных расходов:	289195
Итого с накладными	976812

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	58609
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1035421
Итого с временными, 1,8 %	1054059
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1068289
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1072505
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1083046
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	2588131
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	51763
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2639894
Налог на добавленную стоимость, 12 %	316787
Итого с НДС	2956681

Принял:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Сдал:

Архсервис-Саулет

Г.С.Г. Высотник

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы Форма N 2в
Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"
Договор №439-ОБ от «20» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: Подготовка территории. Разбивка осей зданий.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2014г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. С		Разбивка основных осей зданий	км	3,78	7030,00	--	26602	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							26602	--		--
							--	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	26602

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	0
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	26602
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	26708
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	26974
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	64459
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1289
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	65748
Налог на добавленную стоимость, 12 %	7890
Итого с НДС	73638

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						64459		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						1289		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						65748		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						7890		
		Итого с НДС						73638		

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Счет-фактура № 00000000067 от 18 декабря 2014 г.

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061040006160, 050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0061939, от 01.01.2013

ИИК поставщика: KZ158560000005649682, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №439-ОБ от 25.10.2014 г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 061040006160, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, КГУ "Управление строительства г.Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Управление строительства г.Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерсва финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ "Общеобразовательная школа №26",расположенная по адресу :ул.Жанкожа батыра,202 в микрарайоне "Шанырак-2",Алатауского района г.Алматы	шт	1	1 007 142,86	1 007 142,86	12%	120 857,14	1 128 000,00	0	
Всего по счету:					**1 007 142,86**		**120 857,14**	**1 128 000,00**		

Руководитель: Мұқаметхан Ә. Ә.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Майкутова К. Д.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Г.С.Г. Высотник

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	КГУ "Управление строительства г.Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	011240001633
Исполнитель	Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б", тел.: 294-22-07 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	061040006160

Договор (контракт) Договор №439-ОБ от 25.10.2014 г.

Номер документа	Дата составления
59	18.12.2014

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ "Общеобразовательная школа №26" расположенная по адресу ул Жанкожа батыра 202 в микрарайоне "Шанырак-2",Алатауского района г.Алматы			шт	1	1 128 000,00	1 128 000 00
				Итого	1	x	1 128 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Мұқаметхан Әлікей Әнуарұлы / расшифровка подписи

Принял (заказчик) _____ / должность / подпись / расшифровка подписи

М.П.

Дата получения акта выполненных работ (услуг) 18.12.2014

Возвратный ЭКЗЕМПЛЯР ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05. 2012г.
№ 170

Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ "Средняя школа № 26", Управления образования г. Алматы, расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне "Шанырак-2", Алатауского района г. Алматы

Справка № 2

о стоимости выполненных работ и затрат на "18" декабря 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		439-ОБ	20.10.2014 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**121 128 000**	**1 007 143**							**120 857**	**1 128 000**

М.П. **Заказчик:** _____ **Арымбаев Т.** 2014 года
Заместитель руководителя КГУ "Управление строительства города Алматы"

М.П. **Подрядчик:** _____ **Мұқаметхан Ә.** 2014 года
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы
Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"
Договор №439-ОБ от «20» октября 2014г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: Здание пристройки. Блок 2.КЖ.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2014г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Коли-чество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	15,07	12451,93	4334,28	187682	65329	14,41	217
					2346,86	1172,82	35373	17677	4,49	68
2.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,03	52400,00	--	1689	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,15	51000,00	--	7590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,11	50900,00	--	5372	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,18	48300,00	--	8920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,29	45800,00	--	13329	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,20	61200,00 ---	-- --	12216 --	-- --	-- --	-- --
8.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,53	58700,00 ---	-- --	31142 --	-- --	-- --	-- --
9.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,32	56200,00 ---	-- --	18005 --	-- --	-- --	-- --
10.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,43	66000,00 ---	-- --	28148 --	-- --	-- --	-- --
11.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	69000,00 ---	-- --	2866 --	-- --	-- --	-- --
	ИТОГО:						316959 35373	65328 17677		217 68

Накладные расходы :
==========

На общестроительные работы	55703
Всего накладных расходов:	55703
Итого с накладными	372662

Ненормируемые и непредвиденные затраты :
==========

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	22360
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	395022
Итого с временными, 1,8 %	402132
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	407561
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	409170
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	413191
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	987395
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	19748
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1007143
Налог на добавленную стоимость, 12 %	120857
Итого с НДС	1128000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						987395		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						19748		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1007143		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						120857		
		Итого с НДС						1128000		

Принял:

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Г.С.Г. Высотник для формы 2.3. Товарищество с огранич. ответственностью

Объем подтверждаю
Технадзор:

Казақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Архсервис-Саулет Товарищество с ограниченной ответственностью город Алматы Республика Казахстан

Счет-фактура № 00000000008 от 5 мая 2015 г.

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061040006160, 050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0061939, от 01.01.2013

ИИК поставщика: KZ158560000005649682, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп.соглашение №1 от 10.04.2015 г. к договору №439-ОБ от 25.10.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 061040006160, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б"
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,
(, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Управление строительства г.Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерсва финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ "Средняя школа №26", Управления образования г.Алматы, расположенная по адресу:ул.Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне "Шанырак-2", Алатауского района г.Алматы	шт	1	96 994 619,64	96 994 619,64	12%	11 639 354,36	108 633 974,00		
Всего по счету:					**96 994 619,64**		**11 639 354,36**	**108 633 974,00**		

Руководитель: Мұқаметхан Ә. Ә.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Майкутова К. Д.
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Бухгалтер-кассир
(должность)
Сатылған А.Ж.
(Ф.И.О., подпись)

МП
Г.С.Г. Высотник

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4** — **011240001633**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б", тел.: 294-22-07** — **061040006160**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №1 от 10.04.2015 г. к договору №439-ОБ от 25.10.2014 г. от "____"_____

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
7	05.05.2015		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ "Средняя школа №26", Управления образования г.Алматы, расположенная по адресу:ул Жанкожа батыра 202 в микрорайоне "Шанырак-2", Алатауского района г.Алматы		шт	1	108 633 974,00	108 633 974,00	11 639 354,36	108 633 974,00
			Итого	1	x	108 633 974,00	11 639 354,36	108 633 974,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: перечень документации _____

Сдал (исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05. 2012г.
№ 170

Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ "Средняя школа №26", Управления образования г.Алматы,расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне "Шанырак-2", Алатауского района г. Алматы

Справка № 3

о стоимости выполненных работ и затрат на "05" мая 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		439-ОБ	25.10.2014 г.				
		доп.согл. №1	10.04.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**108 633 974**	**96 994 620**							**11 639 354**	**108 633 974**

М.П. **Заказчик:** _____ **Курмангалиев М.** 2015 года
Зам.руководителя КГУ "Управление строительства города Алматы"

М.П. **Подрядчик:** _____ **Мұқаметхан Ә.** 2015 года
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы
Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"
Договор №439-ОБ от «20» октября 2014г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: Здание пристройки. Блок 3. КЖ.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ФУНДАМЕНТЫ/КЖ6/								
1.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	14,68	3899,43	75,91	57244	1114	1,55	23
					225,11	28,67	3305	421	0,14	2
2.	Е0106-1-23	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм, класс бетона В25	м3	72,54	6620,82	239,59	480275	17380	2,99	217
					489,04	90,52	35475	6566	0,44	32
3.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,03	53600,00	--	1381	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,29	53000,00	--	68141	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,56	52400,00	--	29522	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	0,07	51000,00	--	3754	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 14 мм								
7.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,06	50900,00 ---	-- --	3085 --	-- --	-- --	-- --
8.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,85	66000,00 ---	-- --	122306 --	-- --	-- --	-- --
9.	Е0106-11-6	Установка выпусков кононн/КЖ3/	1т	0,89	21639,87 8694,00	12787,24 4830,87	19350 7774	11434 4320	48,88 23,60	44 21
10.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,86	56200,00 ---	-- --	48402 --	-- --	-- --	-- --
11.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,03	66000,00 ---	-- --	2174 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ/КЖ6/								835631

ИТОГО:

	835634	29929	283
	46554	11307	55

Накладные расходы :

На общестроительные работы	60753
Всего накладных расходов:	60753
Итого с накладными	896387

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	283
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	55
- в накладных расходах, чел-ч.	30
Всего трудозатрат, чел-ч.:	368

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	53783
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	950170
Итого с временными, 1,8 %	967273
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	980331

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						980331		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						984200		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						993873		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						2375036		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						47501		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2422537		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						290704		
		Итого с НДС						2713241		

Принял:

Алматы қаласы «Жер-ресурстарды басқарудың мемлекеттік мекемесі» ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Алматы қаласы Город Алматы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Г.С.Г. Высотник для формы 2,3. Товарищество с огранич. ответстве-ю Қазақстан Республикасы Республика Казахстан

Объем подтверждаю
Технадзор:

Казахстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Архсервис-Саулет Товарищество с ограниченной ответ-стью Город Алматы Республика Казахстан

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы
Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"
Договор №439-ОБ от «20» октября 2014г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: Котельная.Дымовая труба

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Существующая котельная.Реконструкция								
1.	E0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов для установки фундаментов	1м2	7,70	412,82	220,87	3179	1701	1,28	10
					191,95	82,97	1478	639	0,46	4
2.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,74	3899,43	75,91	2878	56	1,55	1
					225,11	28,67	166	21	0,14	0
3.	E0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	1,81	6276,66	296,37	11361	536	4,66	8
					729,67	105,44	1321	191	0,46	1
4.	C12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,05	53000,00	--	2435	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	C12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,00	41200,00	--	37	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	E0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,00	179558,97	616,47	129	--	332,35	0
					54596,25	232,87	39	--	1,14	0
7.	E0106-11-	Установка закладных деталей весом	1т	0,03	99004,51	349,88	2992	11	227,70	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7	до 4 кг			---	---	---	---	---	---
					38036,25	131,96	1149	4	0,64	0
8.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	2,54	251,62	4,39	640	11	0,24	1
					---	---	---	---	---	---
					42,95	1,66	109	4	0,01	0
		Итого по разделу: Существующая котельная.Реконструкция								23651
		Раздел: Технологические отверстия.Усиление /КЖ-3/ ==========								
9.	Е0146-27-2	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	м3	1,67	11096,63	6400,31	18566	10709	27,37	46
					---	---	---	---	---	---
					4696,31	2416,73	7858	4043	11,81	20
10.	Е0169-5-1	Сверление отверстий в стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	64,00	9,91	0,02	634	1	0,06	4
					---	---	---	---	---	---
					9,89	--	633	--	--	--
11.	Е0146-4-3	Усиление проемов стальными тяжами	т	0,54	36071,39	549,17	19517	297	214,10	116
					---	---	---	---	---	---
					34364,59	207,00	18594	112	1,01	1
12.	С11011-89-9	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной	т	0,25	59200,00	--	15025	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
13.	С11011-90-9	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	0,19	75600,00	--	14467	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
14.	С11011-88-0	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,07	49389,00	--	3597	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
15.	С11011-16-49	Болты с гайками и шайбами, диаметр 12 мм	кг	0,02	231,95	--	5	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз/наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на поверхности, составляющих от 10% до 30%/	м2	22,29	23,01	0,06	513	1	0,04	1
					---	---	---	---	---	---
					7,02	0,02	156	1	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза/наличие заклепочных швов, рёбер жесткости и выступов на защищаемой поверхности, аппаратов и конструкций составляющих от 10% до 30% при окрашивании/	м2	22,29	42,45	0,05	946	1	0,05	1
					10,05	--	224	--	--	--
18.	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	м2	35,84	45,48	1,37	1630	49	0,26	9
					43,47	0,52	1558	19	0,00	0
19.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,07	41200,00	--	2835	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0152-2-1	Покрытие торкретированием	м2	35,84	1345,67	233,72	48229	8377	1,13	40
					203,64	103,05	7299	3693	0,51	18
21.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,03	177199,02	2100,01	5094	60	49,10	1
					9315,00	794,36	268	23	3,88	0
22.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз/наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на поверхности, составляющих от 10% до 30%/	м2	0,83	23,01	0,06	19	--	0,04	0
					7,02	0,02	6	--	0,00	0
23.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза/наличие заклепочных швов, рёбер жесткости и выступов на защищаемой поверхности, аппаратов и конструкций составляющих от 10% до 30% при окрашивании/	м2	0,83	42,45	0,05	35	--	0,05	0
					10,05	--	8	--	--	--
24.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,12	19567,71	2519,98	2354	303	84,64	10
					14438,25	116,44	1737	14	0,56	0
25.	С11011-87 6	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной	т	0,02	50100,00	--	872	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С11011-90 9	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	0,10	75600,00	--	7779	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз/наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на поверхности, составляющих от 10% до 30%/	м2	--	23,01	0,06	1	--	0,04	--
					7,02	0,02	--	--	0,00	--
28.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза/наличие заклепочных швов, рёбер жесткости и выступов на защищаемой поверхности, аппаратов и конструкций составляющих от 10% до 30% при окрашивании/	м2	--	42,45	0,05	1	--	0,05	--
					10,05	--	--	--	--	--
29.	Е0106-1-2	Устройство бетонной ступени, бетон класса В12,5	м3	0,06	6055,82	113,07	363	7	5,07	0
					799,54	42,72	48	3	0,21	0
		Итого по разделу: Технологические отверстия.Усиление /КЖ-3/								142484
		Раздел: ФундаментыОкна								
30.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	4,75	377,42	21,71	1793	103	1,18	6
					196,66	7,56	934	36	0,04	0
31.	С12061-189	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	4,75	5206,00	--	24728	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0158-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	м	2,50	196,51	0,64	491	2	0,30	1
					46,99	0,10	117	--	0,00	0
33.	Е0115-69-4	Затирка потолков	м2	75,20	64,82	0,40	4874	30	0,34	26
					59,78	0,16	4495	12	0,00	0
34.	Е0115-69-	Затирка стен и перегородок	м2	263,00	23,50	0,48	6182	127	0,11	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	панельных								
					17,08	0,18	4491	48	0,00	0
35.	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	м2	338,20	10,93	0,14	3696	47	0,05	17
					7,76	0,06	2625	19	0,00	0
		Итого по разделу: ФундаментыОкна								41764
		Раздел: Дымовая труба								
36.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	106,02	37,06	35,39	3929	3752	0,01	1
					1,63	9,60	173	1017	0,03	3
37.	Е0101-164-2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	м3	3,28	302,12	--	991	--	2,13	7
					302,12	--	991	--	--	--
38.	Е010333-А30-1	Транспортировка грунта	т	186,91	176,40	176,40	32970	32970	--	--
					--	35,28	--	6594	0,74	138
39.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	109,30	4,33	3,73	473	408	0,00	0
					0,55	1,29	60	141	0,00	0
40.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	63,45	37,06	35,39	2351	2245	0,01	1
					1,63	9,60	104	609	0,03	2
41.	Е010333-А30-1	Транспортировка грунта для обратной засыпки	т	108,49	176,40	176,40	19138	19138	--	--
					--	35,28	--	3828	0,74	80
42.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	57,10	7,45	7,45	425	425	--	--
					--	2,42	--	138	0,01	1
43.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	6,34	154,22	--	978	--	1,12	7
					154,22	--	978	--	--	--
44.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	57,10	24,78	5,19	1415	297	0,12	7
					19,58	--	1118	--	--	--
45.	Е0101-139-1	Устройство грунтово-щебеночной подушки на просадочных грунтах	м3	27,75	102,35	102,04	2840	2832	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		методом послойной укатки			0,29	28,30	8	785	0,10	3
46.	С143008-4	Щебень из природного камня для строительных работ,	м3	27,75	1070,00	--	29692	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,10	3899,43	75,91	4289	84	1,55	2
					225,11	28,67	248	32	0,14	0
48.	Е0106-1-8	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3	м3	11,50	5646,71	285,35	64937	3282	2,70	31
		под колонны			419,18	107,80	4821	1240	0,53	6
49.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,02	52400,00	--	1156	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,14	68200,00	--	9794	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,17	67700,00	--	11694	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00	--	546	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,06	179558,97	616,47	11248	39	332,35	21
					54596,25	232,87	3420	15	1,14	0
54.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	19,68	251,62	4,39	4952	86	0,24	5
					42,95	1,66	845	33	0,01	0
		Итого по разделу: Дымовая труба								203821
		Раздел: Металлоконструкция трубы								
55.	Е0109-22-12	Монтаж опорных стоек	т	2,49	5405,31	3389,29	13470	8446	6,96	17
					1264,12	734,51	3150	1830	2,35	6
56.	С12021-117	Стойки, сталь С245	т	2,49	114960,00	--	286477	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57.	Е0109-25-1	Монтаж балок,ригелей	т	2,33	6113,79	2392,71	14264	5582	18,37	43
					2960,95	595,13	6908	1388	2,12	5
58.	С12021-237	Стоимость м/конструкций с преобладанием горячекатанных профилей из стали марки С245	т	2,33	156260,00	--	364570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,61	16306,78	4764,52	10006	2924	66,92	41
					10767,10	1269,62	6607	779	4,51	3
60.	С12021-116	Стоимость м/конструкций с преобладанием горячекатанных профилей из стали марки С235	т	0,61	122800,00	--	75350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,59	15288,85	6297,25	8995	3705	33,23	20
					5796,00	1785,80	3410	1051	6,28	4
62.	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом из листовой, рифленной, просечной и круглой стали и ограждением	т	0,55	16099,21	6350,33	8781	3463	41,28	23
					6986,25	1520,73	3810	829	5,44	3
63.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы из стали марки С245	т	0,53	135560,00	--	72291	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы из стали марки С235	т	0,00	133700,00	--	405	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С11011-4453	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-506, толщиной 5 мм из углеродистой стали	т	0,55	60398,00	--	32941	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дымовых труб на ж/бетонным фундаменты/	т	2,14	18392,50	1303,12	39382	2790	103,86	222
					16309,01	457,99	34921	981	2,24	5
67.	С12021-175	Каркасы башен водонапорныхрешетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных и дымовых труб, опоры канатных дорог, высота до 200, масса 1 м до 50 кг из стали марки С245	т	1,65	125360,00	--	206217	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С12021-175	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и	т	0,47	123500,00	--	58662	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		молниезащиты, каркасы вентиляционных и дымовых труб, опоры канатных дорог, высотадо 200, масса 1 м до 50 кг из стали марки С235			--	--	--	--	--	--
69.	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом	т	5,44	1482,24	358,94	8061	1952	3,40	19
					781,42	--	4250	--	--	--
70.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз/наличиезаклепочных швов, ребер жесткости и выступов на поверхности, составляющих от 10% до 30%/	м2	278,13	23,01	0,06	6400	16	0,04	10
					7,02	0,02	1951	6	0,00	0
71.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза/наличие заклепочных швов, рёбер жесткости и выступов на защищаемой поверхности, аппаратов и конструкций составляющих от 10%до 30% при окрашивании/	м2	278,13	42,45	0,05	11807	13	0,05	14
					10,05	--	2794	--	--	--
		Итого по разделу: Металлоконструкция трубы								1218080

ИТОГО: 1629794 116877 825

135880 30178 304

Накладные расходы :

На общестроительные работы	95366
На металломонтажные работы	64499
Всего накладных расходов:	159865
Итого с накладными	1789659

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	825
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	304
- в накладных расходах, чел-ч.	80
Всего трудозатрат, чел-ч.:	1209

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	107380

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						107380		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1897039		
		Итого с временными, 1,8 %						1931186		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						1957257		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1964982		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1984294		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						4741823		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						94836		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						4836659		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						580399		
		Итого с НДС						5417058		

Принял:

Алматы қаласы «КҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Алматы қаласы Город Алматы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Г.С.Г. Высоцкий Для формы 2,3. Товарищество с огранич. ответственностью Казакстан Республикасы Казахстан Республика

Объем подтверждаю
Технадзор:

Казакстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Архсервис-Саулет Товарищество с ограниченной ответ-стью город Алматы Республика Казахстан

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы
Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"
Договор №439-ОБ от «20» октября 2014г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: Здание пристройки. Блок 1. КЖ.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2015г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Диафрагмы жескости								
1.	Е0106-17-9	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 300 мм, бетон класса В25	м3	7,93	9757,08	395,71	77374	3138	11,62	92
					1919,92	149,48	15225	1185	0,73	6
2.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,11	53000,00	--	5611	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,22	51000,00	--	11435	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,69	50900,00	--	86127	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,16	48300,00	--	56198	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	0,13	65900,00	--	8868	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 12 мм			---	---	---	---	---	---
7.	С12041-74	Каркасы и сетки пл оские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,24	61300,00	--	14497	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
8.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,14	61200,00	--	8482	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
9.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,13	66000,00	--	8377	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
10.	Е0106-17-9	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 300 мм, бетон класса В25	м3	29,49	9757,08	395,71	287736	11670	11,62	343
					---	---	---	---	---	---
					1919,92	149,48	56619	4408	0,73	22
11.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,17	53600,00	--	9182	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
12.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,35	53000,00	--	18529	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
13.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,15	52400,00	--	7874	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
14.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	2,40	51000,00	--	122445	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
15.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,06	50900,00	--	53726	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
16.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,09	65900,00	--	6192	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
17.	С12041-74	Каркасы и сетки пл оские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,02	61300,00	--	1517	--	--	--
					---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,25	66000,00	--	16342	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0106-17-9	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 300 мм, бетон класса В25	м3	25,82	9757,08	395,71	251928	10217	11,62	300
					1919,92	149,48	49572	3859	0,73	19
20.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,12	53600,00	--	6582	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,10	53000,00	--	5455	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,14	52400,00	--	59523	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,17	51000,00	--	8825	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	2,61	50900,00	--	133063	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,25	48300,00	--	12197	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,30	65900,00	--	19709	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02	61200,00	--	1432	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,23	66000,00	--	15240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0106-17-9	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м,	м3	22,44	9757,08	395,71	218949	8880	11,62	261

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной до 300 мм, бетон класса В25			1919,92	149,48	43083	3354	0,73	16
30.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,61	52400,00 ---	-- --	32174 --	-- --	-- --	-- --
31.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,68	51000,00 ---	-- --	34634 --	-- --	-- --	-- --
32.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	4,02	50900,00 ---	-- --	204440 --	-- --	-- --	-- --
33.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	2,43	48300,00 ---	-- --	117596 --	-- --	-- --	-- --
34.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,50	67700,00 ---	-- --	33602 --	-- --	-- --	-- --
35.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,27	65900,00 ---	-- --	17582 --	-- --	-- --	-- --
36.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02	61200,00 ---	-- --	1432 --	-- --	-- --	-- --
37.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,20	66000,00 ---	-- --	13075 --	-- --	-- --	-- --
38.	Е0106-17-9	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 300 мм, бетон класса В25	м3	23,19	9757,08 --- 1919,92	395,71 --- 149,48	226267 --- 44523	9177 --- 3466	11,62 --- 0,73	269 --- 17
39.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,39	51000,00 ---	-- --	70742 --	-- --	-- --	-- --
40.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	3,09	50900,00 ---	-- --	157177 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	2,33	48300,00	--	112354	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,02	67700,00	--	1225	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,29	65900,00	--	19226	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,09	61300,00	--	5584	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,81	61200,00	--	49756	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,24	66000,00	--	15642	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	Е0106-17-9	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 300 мм, бетон класса В25	м3	28,37	9757,08	395,71	276808	11226	11,62	330
					1919,92	149,48	54468	4241	0,73	21
48.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,18	52400,00	--	9385	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,19	51000,00	--	9682	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	3,09	50900,00	--	157233	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	2,72	48300,00	--	131507	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	т	0,08	65900,00	--	5504	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 12 мм			--	--	--	--	--	--
53.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,24	66000,00	--	15791	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0106-17-9	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 300 мм, бетон класса В25	м3	7,22	9757,08	395,71	70446	2857	11,62	84
					1919,92	149,48	13862	1079	0,73	5
55.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,03	53000,00	--	1391	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,35	51000,00	--	18053	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,68	50900,00	--	34488	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,96	48300,00	--	46262	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,05	67700,00	--	3717	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,09	65900,00	--	6116	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,08	61200,00	--	66258	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,65	58700,00	--	38225	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,13	66000,00	--	8455	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Е0106-11-6	Установка выпусков из фундаментов	1т	0,85	21639,87	12787,24	18315	10822	48,88	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					8694,00	4830,87	7358	4089	23,60	20
65.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,05	52400,00 ---	-- --	2446 --	-- --	-- --	-- --
66.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,01	51000,00 ---	-- --	480 --	-- --	-- --	-- --
67.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,79	50900,00 ---	-- --	40226 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Диафрагмы жескости								3606711
		Раздел: Перекрытие ==========								
68.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, класс бетона В25	м3	171,60	10548,24 --- 1474,88	277,26 --- 104,74	1810077 --- 253089	47579 --- 17974	9,27 --- 0,51	1591 --- 88
69.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	1,01	53600,00 ---	-- --	53922 --	-- --	-- --	-- --
70.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,00	53000,00 ---	-- --	53265 --	-- --	-- --	-- --
71.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	3,73	52400,00 ---	-- --	195662 --	-- --	-- --	-- --
72.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	10,03	51000,00 ---	-- --	511428 --	-- --	-- --	-- --
73.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	10,94	50900,00 ---	-- --	556744 --	-- --	-- --	-- --
74.	С12041-11	Каркасы и сетки пространственные:	т	0,17	68800,00	--	11765	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм			--	--	--	--	--	--
75.	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,19	64500,00 --	-- --	11997 --	-- --	-- --	-- --
76.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,04	64400,00 --	-- --	2866 --	-- --	-- --	-- --
77.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,39	66000,00 --	-- --	25476 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Перекрытие								3233201
		Раздел: Лестницы								
78.	Е0106-21-1	Устройство балки монолитной, бетон класса В25	м3	0,50	12451,93 2346,86	4334,28 1172,82	6226 1173	2167 586	14,41 4,49	7 2
79.	Е0106-22-9	Устройство консоли монолитной, бетон класса В25	м3	0,30	8854,78 1531,80	309,58 116,95	2656 460	93 35	9,44 0,57	3 0
80.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,03	61200,00 --	-- --	2047 --	-- --	-- --	-- --
81.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,06	50900,00 --	-- --	3000 --	-- --	-- --	-- --
82.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,01	58700,00 --	-- --	392 --	-- --	-- --	-- --
83.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,00	65900,00 --	-- --	158 --	-- --	-- --	-- --
84.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,06	66000,00 --	-- --	4145 --	-- --	-- --	-- --
85.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,07	3899,43 225,11	75,91 28,67	273 16	5 2	1,55 0,14	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86.	Е0106-22-5	Устройство лестничного марша монолитного, бетон класса В25	м3	15,00	12645,23	436,09	189679	6541	14,95	224
					2434,84	164,75	36523	2471	0,80	12
87.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,05	68200,00	--	3439	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,08	67700,00	--	5188	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,65	65900,00	--	42900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,94	61300,00	--	57378	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,15	61200,00	--	9209	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	69000,00	--	1086	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	66000,00	--	1449	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,08	50800,00	--	4298	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Лестницы								333522

ИТОГО: 7173436 124373 3544

575971 46749 228

Накладные расходы :

На общестроительные работы 653857

Всего накладных расходов: 653857

Итого с накладными 7827293

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 469637

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						469637		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						8296930		
		Итого с временными, 1,8 %						8446275		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						8560300		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						8594085		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						8678548		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						20738930		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						414779		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						21153709		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2538445		
		Итого с НДС						23692154		

Принял:

Алматы қаласы «Мемлекеттік басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Т.С.Г. Высотник для формы 2,3. Товарищество с огранич. ответстве-ю

Объем подтверждаю
Технадзор:

Архсервис-Саулет

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы Форма N 2в
Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"
Договор №439-ОБ от «20» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: Здание пристройки. Блок 2. КЖ.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2015г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Ригели								
1.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	47,37	12451,93	4334,28	589848	205315	14,41	683
					2346,86	1172,82	111171	55557	4,49	213
2.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,11	52400,00	--	5610	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,46	51000,00	--	23616	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,32	50900,00	--	16515	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,58	48300,00	--	28019	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	0,91	45800,00	--	41733	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм			--	--	--	--	--	--
7.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,62	61200,00 ---	-- --	38176 ---	-- --	-- --	-- --
8.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,67	58700,00 ---	-- --	97771 ---	-- --	-- --	-- --
9.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,00	56200,00 ---	-- --	56450 ---	-- --	-- --	-- --
10.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,33	66000,00 ---	-- --	88018 ---	-- --	-- --	-- --
11.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,13	69000,00 ---	-- --	9252 ---	-- --	-- --	-- --
12.	Е0106-18-7	Устройство балок высотой до 900 мм с жесткой арматурой	м3	28,40	10578,04 --- 1956,15	352,65 --- 133,20	300416 --- 55555	10015 --- 3783	11,96 --- 0,65	340 --- 18
13.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,19	51000,00 ---	-- --	9488 ---	-- --	-- --	-- --
14.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,05	50900,00 ---	-- --	2560 ---	-- --	-- --	-- --
15.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,24	48300,00 ---	-- --	11406 ---	-- --	-- --	-- --
16.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,48	45800,00 ---	-- --	21926 ---	-- --	-- --	-- --
17.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,12	61300,00 ---	-- --	7449 ---	-- --	-- --	-- --
18.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	т	0,11	61200,00 ---	-- --	6509 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 16-18 мм			--	--	--	--	--	--
19.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,44	58700,00	--	25964	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,53	56200,00	--	30048	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,48	66000,00	--	31805	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	69000,00	--	1990	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Ригели								1444570
		Раздел: Диафрагмы жескости								
23.	Е0106-17-9	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 300 мм, бетон класса В25	м3	30,88	9757,08	395,71	301298	12220	11,62	359
					1919,92	149,48	59287	4616	0,73	23
24.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,16	53000,00	--	8276	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,92	52400,00	--	48146	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,45	51000,00	--	22949	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	2,77	50900,00	--	140906	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,13	48300,00	--	6434	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,12	65900,00	--	7644	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,33	66000,00	--	21953	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0106-17-9	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 300 мм, бетон класса В25	м3	55,00	9757,08	395,71	536639	21764	11,62	639
					1919,92	149,48	105596	8221	0,73	40
32.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,16	53000,00	--	8538	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,99	52400,00	--	51668	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,34	51000,00	--	68397	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	6,20	50900,00	--	315458	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,17	48300,00	--	7980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	67700,00	--	739	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,29	65900,00	--	18958	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,02	61300,00	--	1027	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,40	61200,00	--	24342	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	С12041-11 3	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,05	71100,00 ---	-- ---	3200 ---	-- ---	-- ---	-- ---
42.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,55	66000,00 ---	-- ---	36029 ---	-- ---	-- ---	-- ---
43.	Е0106-17-9	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 300 мм, бетон класса В25	м3	23,30	9757,08 --- 1919,92	395,71 --- 149,48	227340 --- 44734	9220 --- 3483	11,62 --- 0,73	271 --- 17
44.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,22	53000,00 ---	-- ---	11750 ---	-- ---	-- ---	-- ---
45.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,15	52400,00 ---	-- ---	8046 ---	-- ---	-- ---	-- ---
46.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,68	51000,00 ---	-- ---	85549 ---	-- ---	-- ---	-- ---
47.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	2,48	50900,00 ---	-- ---	126298 ---	-- ---	-- ---	-- ---
48.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,36	48300,00 ---	-- ---	17390 ---	-- ---	-- ---	-- ---
49.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,40	65900,00 ---	-- ---	26088 ---	-- ---	-- ---	-- ---
50.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,57	61200,00 ---	-- ---	34612 ---	-- ---	-- ---	-- ---
51.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,29	66000,00 ---	-- ---	18877 ---	-- ---	-- ---	-- ---
52.	Е0106-17-9	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м,	м3	22,60	9757,08 ---	395,71 ---	220510 ---	8943 ---	11,62 ---	262 ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной до 300 мм, бетон класса В25			1919,92	149,48	43390	3378	0,73	16
53.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,14	53000,00 ---	-- --	7430 --	-- --	-- --	-- --
54.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,16	52400,00 ---	-- --	8275 --	-- --	-- --	-- --
55.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,14	51000,00 ---	-- --	58176 --	-- --	-- --	-- --
56.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	2,73	50900,00 ---	-- --	139077 --	-- --	-- --	-- --
57.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,07	48300,00 ---	-- --	3524 --	-- --	-- --	-- --
58.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	67700,00 ---	-- --	961 --	-- --	-- --	-- --
59.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,23	65900,00 ---	-- --	15212 --	-- --	-- --	-- --
60.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,10	61300,00 ---	-- --	6069 --	-- --	-- --	-- --
61.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,04	61200,00 ---	-- --	2589 --	-- --	-- --	-- --
62.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,02	68800,00 ---	-- --	1420 --	-- --	-- --	-- --
63.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,32	66000,00 ---	-- --	21244 --	-- --	-- --	-- --
64.	Е0106-17-	Устройство железобетонных стен и	м3	29,44	9757,08	395,71	287248	11650	11,62	342

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9	перегородок высотой до 6 м, толщиной до 300 мм, бетон класса В25			---	---	---	---	---	---
					1919,92	149,48	56523	4401	0,73	21
65.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,84	53000,00	--	44607	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
66.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,62	52400,00	--	32659	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
67.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,41	51000,00	--	20958	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
68.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,70	50900,00	--	86478	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
69.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	2,29	48300,00	--	110782	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
70.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,34	65900,00	--	22551	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
71.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,29	66000,00	--	18927	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
72.	Е0106-11-6	Установка выпусков /КЖ58,КЖ65,КЖ69,КЖ73,КЖ74/	1т	1,40	21639,87	12787,24	30359	17940	48,88	69
					---	---	---	---	---	---
					8694,00	4830,87	12197	6777	23,60	33
73.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,09	53000,00	--	4638	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
74.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,20	52400,00	--	10285	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
75.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	0,20	51000,00	--	10013	--	--	--
					---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 14 мм			--	--	--	--	--	--
76.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,72	50900,00 ---	-- --	36879 ---	-- --	-- --	-- --
77.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,20	48300,00 ---	-- --	9578 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Диафрагмы жескости								3396982
		Раздел: Перекрытие								
78.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, класс бетона В25	м3	139,92	10548,24 1474,88	277,26 104,74	1475909 206365	38795 14656	9,27 0,51	1297 72
79.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	1,30	53600,00 ---	-- --	69431 ---	-- --	-- --	-- --
80.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	4,58	53000,00 ---	-- --	242776 ---	-- --	-- --	-- --
81.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	4,68	52400,00 ---	-- --	245224 ---	-- --	-- --	-- --
82.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	4,26	51000,00 ---	-- --	217316 ---	-- --	-- --	-- --
83.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	3,50	50900,00 ---	-- --	178343 ---	-- --	-- --	-- --
84.	С12041-11-6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,06	64400,00 ---	-- --	3712 ---	-- --	-- --	-- --
85.	С12041-11	Каркасы и сетки пространственные:	т	0,11	68800,00	--	7790	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм			--	--	--	--	--	--
86.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,26	66000,00 --	-- --	17373 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Перекрытие								2457874
		Раздел: Лестницы								
87.	Е0106-21-1	Устройство балки монолитной, бетон класса В25	м3	0,50	12451,93 2346,86	4334,28 1172,82	6226 1173	2167 586	14,41 4,49	7 2
88.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,05	50900,00 --	-- --	2646 --	-- --	-- --	-- --
89.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,06	45800,00 --	-- --	2858 --	-- --	-- --	-- --
90.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,01	56200,00 --	-- --	650 --	-- --	-- --	-- --
91.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	61200,00 --	-- --	845 --	-- --	-- --	-- --
92.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,04	66000,00 --	-- --	2793 --	-- --	-- --	-- --
93.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,07	3899,43 225,11	75,91 28,67	273 16	5 2	1,55 0,14	0 0
94.	Е0106-22-5	Устройство лестничного марша монолитного, бетон класса В25	м3	13,33	12645,23 2434,84	436,09 164,75	168561 32456	5813 2196	14,95 0,80	199 11
95.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,01	53600,00 --	-- --	413 --	-- --	-- --	-- --
96.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	0,06	53000,00	--	2990	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 10 мм			--	--	--	--	--	--
97.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,15	52400,00 --	-- --	7861 --	-- --	-- --	-- --
98.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,03	51000,00 --	-- --	1557 --	-- --	-- --	-- --
99.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,04	68200,00 --	-- --	2948 --	-- --	-- --	-- --
100.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,33	67700,00 --	-- --	22396 --	-- --	-- --	-- --
101.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,34	65900,00 --	-- --	22701 --	-- --	-- --	-- --
102.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,24	61300,00 --	-- --	14934 --	-- --	-- --	-- --
103.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	69000,00 --	-- --	1070 --	-- --	-- --	-- --
104.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	66000,00 --	-- --	1069 --	-- --	-- --	-- --
105.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,09	50800,00 --	-- --	4753 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Лестницы								267543

ИТОГО:	7566967	343846	4467
	728463	107656	466

Накладные расходы :

На общестроительные работы 877925

Всего накладных расходов: 877925

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:						877925		
		Итого с накладными						8444892		
		Показатели трудозатрат :								
		- основных рабочих, чел-ч.						4467		
		- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.						466		
		- в накладных расходах, чел-ч.						439		
		Всего трудозатрат, чел-ч.:						5372		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						506694		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						8951586		
		Итого с временными, 1,8 %						9112715		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						9235737		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						9272188		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						9363315		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						22375302		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						447506		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						22822808		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2738737		
		Итого с НДС						25561545		

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы
Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"
Договор №439-ОБ от «20» октября 2014г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: Здание пристройки. Блок 4. КЖ.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2015г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ФУНДАМЕНТЫ /КЖ9/								
1.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	37,03	3899,43	75,91	144396	2811	1,55	57
					225,11	28,67	8336	1062	0,14	5
2.	E0106-1-2 3	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм, класс бетона В25	м3	176,50	6620,82	239,59	1168575	42288	2,99	528
					489,04	90,52	86315	15976	0,44	78
3.	C12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,27	53600,00	--	14418	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	C12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	3,19	53000,00	--	168936	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	C12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,41	52400,00	--	73649	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	C12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	1,65	51000,00	--	84392	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 14 мм								
7.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	3,62	50900,00 ---	-- --	184263 ---	-- --	-- --	-- --
8.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	т	1,07	50900,00 ---	-- --	54420 ---	-- --	-- --	-- --
9.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	0,56	48300,00 ---	-- --	26811 ---	-- --	-- --	-- --
10.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22 мм	т	1,16	48300,00 ---	-- --	56138 ---	-- --	-- --	-- --
11.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	т	0,95	45800,00 ---	-- --	43728 ---	-- --	-- --	-- --
12.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	4,62	66000,00 ---	-- --	304851 ---	-- --	-- --	-- --
13.	Е0106-11-6	Установка выпусков кононн /КЖ11/	1т	0,95	21639,87 --- 8694,00	12787,24 --- 4830,87	20633 --- 8290	12192 --- 4606	48,88 --- 23,60	47 --- 23
14.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	т	0,72	56200,00 ---	-- --	40680 ---	-- --	-- --	-- --
15.	С12041-78	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	т	0,16	55500,00 ---	-- --	8747 ---	-- --	-- --	-- --
16.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,07	66000,00 ---	-- --	4755 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ /КЖ9/								2399393
		Раздел: Монолитные стены подвала								
17.	Е0106-13-	Устройство железобетонных стен	м3	10,70	8275,72	355,34	88550	3802	6,81	73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм, бетон класса В25			--- / 1086,75	--- / 134,24	--- / 11628	--- / 1436	--- / 0,66	--- / 7
18.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,03	52400,00 / --	-- / --	53758 / --	-- / --	-- / --	-- / --
19.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,13	51000,00 / --	-- / --	6451 / --	-- / --	-- / --	-- / --
20.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,13	50900,00 / --	-- / --	6704 / --	-- / --	-- / --	-- / --
21.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,07	65900,00 / --	-- / --	4432 / --	-- / --	-- / --	-- / --
22.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,02	61300,00 / --	-- / --	960 / --	-- / --	-- / --	-- / --
23.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,03	61200,00 / --	-- / --	1579 / --	-- / --	-- / --	-- / --
24.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,05	66000,00 / --	-- / --	3184 / --	-- / --	-- / --	-- / --
25.	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм, бетон класса В25	м3	9,60	8275,72 / 1086,75	355,34 / 134,24	79447 / 10433	3411 / 1289	6,81 / 0,66	65 / 6
26.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,01	53600,00 / --	-- / --	542 / --	-- / --	-- / --	-- / --
27.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,25	52400,00 / --	-- / --	13345 / --	-- / --	-- / --	-- / --
28.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,40	51000,00 / --	-- / --	20639 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,87	50900,00 ---	-- --	44089 ---	-- --	-- ---	-- --
30.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,06	65900,00 ---	-- --	3982 ---	-- --	-- ---	-- --
31.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,08	61300,00 ---	-- --	4906 ---	-- --	-- ---	-- --
32.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,10	61200,00 ---	-- --	6158 ---	-- --	-- ---	-- --
33.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,04	66000,00 ---	-- --	2851 ---	-- --	-- ---	-- --
34.	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм, бетон класса В25	м3	21,00	8275,72 --- 1086,75	355,34 --- 134,24	173790 --- 22822	7462 --- 2819	6,81 --- 0,66	143 --- 14
35.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,03	53600,00 ---	-- --	1616 ---	-- --	-- ---	-- --
36.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,09	53000,00 ---	-- --	4865 ---	-- --	-- ---	-- --
37.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,27	52400,00 ---	-- --	66385 ---	-- --	-- ---	-- --
38.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,99	51000,00 ---	-- --	50296 ---	-- --	-- ---	-- --
39.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,29	50900,00 ---	-- --	14875 ---	-- --	-- ---	-- --
40.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	67700,00 ---	-- --	680 ---	-- --	-- ---	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,12	65900,00 ---	-- ---	8038 ---	-- ---	-- ---	-- ---
42.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,18	61300,00 ---	-- ---	11029 ---	-- ---	-- ---	-- ---
43.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,05	61200,00 ---	-- ---	3000 ---	-- ---	-- ---	-- ---
44.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,09	66000,00 ---	-- ---	6237 ---	-- ---	-- ---	-- ---
45.	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,02	72000,00 ---	-- ---	1734 ---	-- ---	-- ---	-- ---
46.	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм, бетон класса В25	м3	23,40	8275,72 --- 1086,75	355,34 --- 134,24	193652 --- 25430	8315 --- 3141	6,81 --- 0,66	159 --- 15
47.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,07	53600,00 ---	-- ---	3694 ---	-- ---	-- ---	-- ---
48.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,27	53000,00 ---	-- ---	14379 ---	-- ---	-- ---	-- ---
49.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,97	52400,00 ---	-- ---	50832 ---	-- ---	-- ---	-- ---
50.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,02	51000,00 ---	-- ---	52243 ---	-- ---	-- ---	-- ---
51.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,03	68200,00 ---	-- ---	2062 ---	-- ---	-- ---	-- ---
52.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,24	65900,00 ---	-- ---	16018 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,21	61300,00 ---	-- --	13146 ---	-- --	-- --	-- --
54.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,11	66000,00 ---	-- --	6950 ---	-- --	-- --	-- --
55.	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм, бетон класса В25	м3	2,75	8275,72 1086,75	355,34 134,24	22758 2989	977 369	6,81 0,66	19 2
56.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,01	53600,00 ---	-- --	580 ---	-- --	-- --	-- --
57.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,22	53000,00 ---	-- --	11657 ---	-- --	-- --	-- --
58.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	66000,00 ---	-- --	908 ---	-- --	-- --	-- --
59.	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм, бетон класса В25	м3	1,80	8275,72 1086,75	355,34 134,24	14896 1956	640 242	6,81 0,66	12 1
60.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,01	53600,00 ---	-- --	377 ---	-- --	-- --	-- --
61.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,14	53000,00 ---	-- --	7675 ---	-- --	-- --	-- --
62.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,02	67700,00 ---	-- --	1535 ---	-- --	-- --	-- --
63.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	66000,00 ---	-- --	591 ---	-- --	-- --	-- --
64.	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм, бетон класса В25	м3	1,26	8275,72 1086,75	355,34 134,24	10427 1369	448 169	6,81 0,66	9 1
65.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,01	53600,00	--	708	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм			---	---	---	---	---	---
66.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,11	53000,00	--	5771	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
67.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	66000,00	--	412	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
68.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен	м2	417,59	251,62	4,39	105072	1834	0,24	102
					---	---	---	---	---	---
					42,95	1,66	17936	692	0,01	3
69.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов	м2	104,64	170,09	4,82	17799	504	0,44	46
					---	---	---	---	---	---
					66,76	1,82	6986	190	0,01	1
		Итого по разделу: Монолитные стены подвала								1238267
		Раздел: Каркас								
		==========								
70.	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	12,68	13340,08	5137,57	169152	65144	14,29	181
					---	---	---	---	---	---
					2385,68	1390,29	30250	17629	5,32	68
71.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	2,97	44900,00	--	133264	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
72.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,77	45800,00	--	35326	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
73.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,02	48300,00	--	981	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
74.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,15	68200,00	--	10263	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
75.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,03	61200,00	--	1760	--	--	--
					---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,43	66000,00 ---	-- ---	28660 ---	-- ---	-- ---	-- ---
77.	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	1,60	13340,08 2385,68	5137,57 1390,29	21344 3817	8220 2224	14,29 5,32	23 9
78.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,61	44900,00 ---	-- ---	27478 ---	-- ---	-- ---	-- ---
79.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,07	45800,00 ---	-- ---	3281 ---	-- ---	-- ---	-- ---
80.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	61200,00 ---	-- ---	345 ---	-- ---	-- ---	-- ---
81.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,04	68200,00 ---	-- ---	2488 ---	-- ---	-- ---	-- ---
82.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,08	66000,00 ---	-- ---	5278 ---	-- ---	-- ---	-- ---
83.	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	7,92	13340,08 2385,68	5137,57 1390,29	105720 18906	40715 11018	14,29 5,32	113 42
84.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	1,08	44900,00 ---	-- ---	48549 ---	-- ---	-- ---	-- ---
85.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,81	45800,00 ---	-- ---	37173 ---	-- ---	-- ---	-- ---
86.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	61200,00 ---	-- ---	425 ---	-- ---	-- ---	-- ---
87.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,10	68200,00 ---	-- ---	6764 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,27	66000,00 ---	-- --	18070 --	-- --	-- --	-- --
89.	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	4,51	13340,08 2385,68	5137,57 1390,29	60230 10771	23196 6277	14,29 5,32	65 24
90.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	1,31	44900,00 ---	-- --	58947 --	-- --	-- --	-- --
91.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,13	45800,00 ---	-- --	5820 --	-- --	-- --	-- --
92.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	61200,00 ---	-- --	488 --	-- --	-- --	-- --
93.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,06	68200,00 ---	-- --	4198 --	-- --	-- --	-- --
94.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,16	66000,00 ---	-- --	10811 --	-- --	-- --	-- --
95.	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	2,40	13340,08 2385,68	5137,57 1390,29	32016 5726	12330 3337	14,29 5,32	34 13
96.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,44	44900,00 ---	-- --	19904 --	-- --	-- --	-- --
97.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,07	45800,00 ---	-- --	3255 --	-- --	-- --	-- --
98.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02	61200,00 ---	-- --	1400 --	-- --	-- --	-- --
99.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,03	68200,00 ---	-- --	2332 --	-- --	-- --	-- --
100.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные:	т	0,08	66000,00	--	5125	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сталь гладкая класса А-I, d 8 мм			--	--	--	--	--	--
101.	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	3,01	13340,08 2385,68	5137,57 1390,29	40154 7181	15464 4185	14,29 5,32	43 16
102.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,78	44900,00 --	-- --	35171 --	-- --	-- --	-- --
103.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,09	45800,00 --	-- --	4166 --	-- --	-- --	-- --
104.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,04	48300,00 --	-- --	2117 --	-- --	-- --	-- --
105.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,00	61200,00 --	-- --	296 --	-- --	-- --	-- --
106.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,04	68200,00 --	-- --	2799 --	-- --	-- --	-- --
107.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,11	66000,00 --	-- --	6935 --	-- --	-- --	-- --
108.	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	2,17	13340,08 2385,68	5137,57 1390,29	28948 5177	11149 3017	14,29 5,32	31 12
109.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,69	44900,00 --	-- --	31185 --	-- --	-- --	-- --
110.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,01	45800,00 --	-- --	247 --	-- --	-- --	-- --
111.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,00	61200,00 --	-- --	97 --	-- --	-- --	-- --
112.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	0,03	68200,00	--	1788	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 8 мм			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
113.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,06	66000,00 -------- --	-- -------- --	4168 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
114.	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	3,01	13340,08 -------- 2385,68	5137,57 -------- 1390,29	40154 -------- 7181	15464 -------- 4185	14,29 -------- 5,32	43 -------- 16
115.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,67	44900,00 -------- --	-- -------- --	30035 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
116.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,23	45800,00 -------- --	-- -------- --	10624 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
117.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,00	61200,00 -------- --	-- -------- --	170 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
118.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,04	68200,00 -------- --	-- -------- --	2799 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
119.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,10	66000,00 -------- --	-- -------- --	6768 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
120.	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	2,17	13340,08 -------- 2385,68	5137,57 -------- 1390,29	28948 -------- 5177	11149 -------- 3017	14,29 -------- 5,32	31 -------- 12
121.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,55	44900,00 -------- --	-- -------- --	24841 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
122.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,04	45800,00 -------- --	-- -------- --	2057 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
123.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,00	61200,00 -------- --	-- -------- --	97 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
124.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	т	0,03	68200,00 --------	-- --------	1788 --------	-- --------	-- --------	-- --------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 8 мм			--	--	--	--	--	--
125.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,06	66000,00 --	-- --	4079 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Каркас								1171279
		Раздел: Перекрытие								
126.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, класс бетона В25	м3	64,15	10548,24 1474,88	277,26 104,74	676669 94613	17787 6719	9,27 0,51	595 33
127.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,13	53600,00 --	-- --	6942 --	-- --	-- --	-- --
128.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,58	53000,00 --	-- --	30759 --	-- --	-- --	-- --
129.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	5,28	52400,00 --	-- --	276523 --	-- --	-- --	-- --
130.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,33	51000,00 --	-- --	17035 --	-- --	-- --	-- --
131.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,76	50900,00 --	-- --	38788 --	-- --	-- --	-- --
132.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	47400,00 --	-- --	1103 --	-- --	-- --	-- --
133.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	71100,00 --	-- --	798 --	-- --	-- --	-- --
134.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,24	66000,00 --	-- --	15727 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Перекрытие								1064344
		Раздел: Прочие работы								
135.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,68	3899,43	75,91	2652	52	1,55	1
					225,11	28,67	153	19	0,14	0
136.	Е0106-33-3	Устройство приямков	м3	5,00	9173,70	1526,09	45869	7630	14,36	72
					2458,13	524,68	12291	2623	1,97	10
137.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,07	41200,00	--	2863	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	16,80	251,62	4,39	4227	74	0,24	4
					42,95	1,66	722	28	0,01	0
139.	Е0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	м2	7,02	4178,33	254,61	29332	1787	5,60	39
					934,09	97,04	6557	681	0,47	3
140.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,31	3899,43	75,91	5108	99	1,55	2
					225,11	28,67	295	38	0,14	0
141.	Е0106-33-3	Устройство приямков	м3	6,01	9173,70	1526,09	55134	9172	14,36	86
					2458,13	524,68	14773	3153	1,97	12
142.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,07	53600,00	--	3756	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,37	53000,00	--	19736	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	50600,00	--	1146	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	18,91	251,62	4,39	4758	83	0,24	5
					42,95	1,66	812	31	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146.	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	1т	0,05	21639,87 / 8694,00	12787,24 / 4830,87	1162 / 467	686 / 259	48,88 / 23,60	3 / 1
147.	С12021-24-5	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,05	172800,00 / --	-- / --	9276 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Прочие работы								185017
ИТОГО:							6058297 / 429359	324885 / 100431		2630426

Накладные расходы :

На общестроительные работы	552242
На металломонтажные работы	7962
Всего накладных расходов:	560204
Итого с накладными	6618501

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	397110
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7015611
Итого с временными, 1,8 %	7141892
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	7238308
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7266876
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	7338295
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	17536158
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	350723
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	17886881
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2146426
Итого с НДС	20033307

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Алматы қаласы «Жер учаскелерін басқарма» коммуналдық мемлекеттік мекемесі ТЕКСЕРІЛГЕН

Казакстан Республикасы Алматы Каласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Архсервис-Саулет Товарищество с ограниченной ответственностью Город Алматы Республика Казахстан

Республика Казахстан Алматы Каласы Город Алматы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Г.С.Г. Высотник для формы 2.3. Товарищество с огранич. ответственностью

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы
Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"
Договор №439-ОБ от «20» октября 2014г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: Здание пристройки. Блок 1. АР.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Стены на отметке ниже 0,000								
1.	E0115-82-3	Устройство наружной теплоизоляции зданий с защитным слоем по стенам из бетона толщиной 100 мм	м2	340,90	805,02	53,93	274432	18385	2,89	985
					503,46	35,93	171629	12250	0,17	56
2.	C143002-68	Сухая смесь-концентрат штукатурная цементно-полимерная "KAizEr SPACHTElBAsis" /тип 1/	кг	852,25	85,00	--	72441	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	C11011-1005	Портландцемент декоративный белый, марка 400	т	0,85	20300,00	--	17301	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	C11031-593	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	м3	34,09	9950,00	--	339196	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	C143002-68	Сухая смесь-концентрат штукатурная цементно-полимерная "KAizEr SPACHTElBAsis" /тип 2/	кг	1193,15	85,00	--	101418	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	C11011-1005	Портландцемент декоративный белый, марка 400	т	1,19	20300,00	--	24221	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной бетонной поверхности в 2 слоя стен, фундаментов	м2	358,90	167,82	9,46	60229	3397	0,54	193
					93,93	3,54	33712	1271	0,02	6
8.	С11011-14 60	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	394,79	296,00	--	116858	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0115-82-5	Добавлять при необходимости: нанесение грунтовки ВЕТОnКОnТАКТ	м2	18,00	22,11	0,01	398	--	0,05	1
					7,71	--	139	--	--	--
10.	Е0115-85-1	Обработка выступающих углов теплоизоляции при устройстве наружной теплоизоляции зданий защитным слоем с лесов	м	187,30	266,74	0,24	49961	45	0,38	71
					65,58	--	12284	--	--	--
		Итого по разделу: Стены на отметке ниже 0,000								1056454

ИТОГО:	1056455	21828		1249
	217764	13521		63

Накладные расходы :
==========

На общестроительные работы	247397
Всего накладных расходов:	247397
Итого с накладными	1303852

Ненормируемые и непредвиденные затраты :
==========

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	78231
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1382083
Итого с временными, 1,8 %	1406960
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1425954
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 1 %	1440024
Итого с затратами на выслугу лет, 0,4 %	1445652
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	3454642
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	69093
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3523735
Налог на добавленную стоимость, 12 %	422848
Итого с НДС	3946583

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1382083		
		Итого с временными, 1,8 %						1406960		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						1425954		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 1 %						1440024		
		Итого с затратами на выслугу лет, 0,4 %						1445652		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						3454642		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						69093		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						3523735		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						422848		
		Итого с НДС						3946583		

Принял:

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Алматы қаласы Алматы город Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Г.С.Г. Высотник для формы 2,3. Товарищество с огранич. ответств-ю Қазақстан Республикасы Казахстан Республика

Объем подтверждаю
Технадзор:

Казақстан Республикасы Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ Архсервис-Саулет ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы
Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"
Договор №439-ОБ от «20» октября 2014г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: Здание пристройки. Блоки 1-2. Электросиловое оборудование и освещение. Заземление.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Блок 1								
1.	Ц0108-472 -6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	150,00	93,55	3,56	14032	535	0,18	28
					32,09	0,34	4813	52	0,00	0
2.	Ц0108-472 -7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	45,00	112,69	4,03	5071	181	0,21	9
					37,26	0,46	1677	21	0,00	0
3.	Ц0108-148 -1	Провода в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	410,00	30,97	2,42	12698	990	0,12	47
					22,66	0,58	9289	236	0,00	1
4.	Ц0108-146 -1	Провода до 0,45 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	19,00	72,56	20,82	1379	395	0,14	3
					23,34	4,37	444	83	0,03	0
5.	С151607-1 23	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,43	37410,00	--	16049	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	СПЛ	Сжим ответвительный У731М У3	м	40,00	37,36	--	1495	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С151804-1	Перемычка гибкая ПГС 25-560 У2,5	шт	107,00	145,00	--	15515	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	530				--	--	--	--	--	--
8.	Ц0108-471 -1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	15,00	457,19	24,84	6858	373	1,03	16
					171,35	3,34	2570	50	0,02	0
9.	Ц0108-409 -1	Трубы гофрированные по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	410,00	121,88	56,23	49969	23056	0,25	104
					45,54	14,03	18671	5752	0,08	33
10.	СПЛ	Труба гофрированная из ПВХ /серия 9/, тяжелая, диаметр 20 мм	м	410,00	19,80	--	8119	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Ц0110-698 -1	Коробка	шт	3,00	105,90	--	318	--	0,57	2
					103,50	--	310	--	--	--
12.	С151801-1 31	Коробка пластмассовая, тип У409	шт	3,00	509,00	--	1527	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С11011-90 6	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	0,11	63600,00	--	7021	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	СПЛ	Огнестойкая пена	шт	10,00	66,51	--	665	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Блок 1								140715
		Раздел: Блок 2								
15.	Ц0108-472 -6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	89,00	93,55	3,56	8326	317	0,18	16
					32,09	0,34	2856	31	0,00	0
16.	Ц0108-472 -7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	45,00	112,69	4,03	5071	181	0,21	9
					37,26	0,46	1677	21	0,00	0
17.	Ц0108-148 -1	Провода в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	270,00	30,97	2,42	8362	652	0,12	31
					22,66	0,58	6117	155	0,00	1
18.	Ц0108-146 -1	Провода до 0,45 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	35,00	72,56	20,82	2540	729	0,14	5
					23,34	4,37	817	153	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	С151607-1 23	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,30	37410,00 ---	-- --	11410 ---	-- --	-- --	-- --
20.	СПЛ	Сжим ответвительный У731М У3	м	28,00	37,36 ---	-- --	1046 ---	-- --	-- --	-- --
21.	С151804-1 530	Перемычка гибкая ПГС 25-560 У2,5	шт	79,00	145,00 ---	-- --	11455 ---	-- --	-- --	-- --
22.	Ц0108-471 -1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	15,00	457,19 171,35	24,84 3,34	6858 2570	373 50	1,03 0,02	16 0
23.	Ц0108-409 -1	Трубы гофрированные по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	270,00	121,88 45,54	56,23 14,03	32906 12296	15183 3788	0,25 0,08	68 22
24.	СПЛ	Труба гофрированная из ПВХ /серия 9/, тяжелая, диаметр 20 мм	м	270,00	19,80 ---	-- --	5347 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Блок 2								93320

ИТОГО:	234037 64107	42966 10392	353 60

Накладные расходы :
==========

На монтажные работы	70757
Всего накладных расходов:	70757
Итого с накладными	304794

Ненормируемые и непредвиденные затраты :
==========

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	18288
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	323082
Итого с временными, 1,8 %	328897
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	333337
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	334653
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	337942
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	807572
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	16151

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						807572		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						16151		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						823723		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						98847		
		Итого с НДС						922570		

Принял:

Алматы қаласы «ҚАРЫЗДЫҚ БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Г.С.Г. Высотник для формы 2.3. Товарищество с огранич. ответственностью

Объем подтверждаю
Технадзор:

Казакстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Архсервис-Саулет Товарищество с ограниченной ответ-стью город Алматы Республика Казахстан

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы
Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"
Договор №439-ОБ от «20» октября 2014г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: Здание пристройки. Блок 1. АР.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Стены на отметке ниже 0,000								
1.	Е0115-82-3	Устройство наружной теплоизоляции зданий с защитным слоем по стенам из бетона толщиной 50 мм	м2	205,60	990,00	53,93	203545	11088	2,89	594
					503,46	35,93	103511	7388	0,17	34
2.	С143002-68	Сухая смесь-концентрат штукатурная цементно-полимерная "КАizEr SPACHTElBAsis" /тип 1/	кг	514,00	85,00	--	43690	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С11011-10-05	Портландцемент декоративный белый, марка 400	т	0,51	20300,00	--	10434	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С11031-593	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	м3	7,50	9950,00	--	74575	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С143002-68	Сухая смесь-концентрат штукатурная цементно-полимерная "КАizEr SPACHTElBAsis" /тип 2/	кг	514,00	85,00	--	43690	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С11011-10-05	Портландцемент декоративный белый, марка 400	т	0,51	20300,00	--	10434	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0108-4-7	Теплоизоляция боковая обмазочная покрытием "Корунд" в 2 слоя по выравненным бетонным поверхностям	м2	205,60	52,42	4,39	10777	903	0,24	50
					42,95	1,66	8831	340	0,01	2
8.	С11011-83 2	Теплоизоляция жидкая Корунд Антикор	т	0,49	689100,00	--	340030	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с включением Лахты стен	м2	74,90	160,04	4,82	11987	361	0,44	33
					66,76	1,82	5000	136	0,01	1
10.	С11011-29 1	Штукатурная гидроизоляция проникающая "ЛАХТА"	кг	37,45	119,00	--	4457	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0107-57-16	Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхности горизонтальной	м	187,30	657,14	34,47	123083	6455	0,90	169
					147,49	13,02	27624	2438	0,06	12
		Итого по разделу: Стены на отметке ниже 0,000								876701

ИТОГО:

	876702	18807	846
	144966	10302	48

Накладные расходы :

На общестроительные работы	175415
Всего накладных расходов:	175415
Итого с накладными	1052117

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	63127
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1115244
Итого с временными, 1,8 %	1135318
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1150645
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1155186
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1166539
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	2787652
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	55753
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2843405
Налог на добавленную стоимость, 12 %	341209
Итого с НДС	3184614

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	2787652
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	55753
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2843405
Налог на добавленную стоимость, 12 %	341209
Итого с НДС	3184614

Принял:

Алматы қаласы «ЖҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Алматы қаласы Город Алматы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Г.С.Г. Высотник для формы 2.3. Товарищество с огранич ответственностью

Объем подтверждаю
Технадзор:

Казахстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Архсервис-Саулет Товарищество с ограниченной ответ-стью Город Алматы Республика Казахстан

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы
Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"
Договор №439-ОБ от «20» октября 2014г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: Здание пристройки. Блок 2. АР.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Стены на отметке ниже 0,000								
1.	Е0115-82-3	Устройство наружной теплоизоляции зданий с защитным слоем по стенам из бетона толщиной 50 мм	м2	136,30	990,00	53,93	134937	7351	2,89	394
					503,46	35,93	68621	4898	0,17	23
2.	С143002-68	Сухая смесь-концентрат штукатурная цементно-полимерная "КАizEr SPACHTElBAsis" /тип 1/	кг	340,75	85,00	--	28964	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С11011-10-05	Портландцемент декоративный белый, марка 400	т	0,34	20300,00	--	6917	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С11031-593	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	м3	5,17	9950,00	--	51442	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С143002-68	Сухая смесь-концентрат штукатурная цементно-полимерная "КАizEr SPACHTElBAsis" /тип 2/	кг	340,75	85,00	--	28964	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С11011-10-05	Портландцемент декоративный белый, марка 400	т	0,34	20300,00	--	6917	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0108-4-7	Теплоизоляция боковая обмазочная покрытием "Корунд" в 2 слоя по выравненным бетонным поверхностям	м2	136,30	52,42	4,39	7144	599	0,24	33
					42,95	1,66	5854	226	0,01	1
8.	С11011-83 2	Теплоизоляция жидкая Корунд Антикор	т	0,33	689100,00	--	225418	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с включением Лахты стен	м2	65,90	160,04	4,82	10547	318	0,44	29
					66,76	1,82	4399	120	0,01	1
10.	С11011-29 1	Штукатурная гидроизоляция проникающая "ЛАХТА"	кг	32,95	119,00	--	3921	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0107-57-16	Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхности горизонтальной	м	164,70	657,14	34,47	108231	5676	0,90	149
					147,49	13,02	24291	2144	0,06	10
		Итого по разделу: Стены на отметке ниже 0,000								613403

ИТОГО:

	613402	13944	605
	103165	7388	35

Накладные расходы :

На общестроительные работы	126711
Всего накладных расходов:	126711
Итого с накладными	740113

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	44407
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	784520
Итого с временными, 1,8 %	798641
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	809423
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	812618
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	820604
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	1960979
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	39220
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2000199
Налог на добавленную стоимость, 12 %	240024
Итого с НДС	2240223

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						1960979		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						39220		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2000199		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						240024		
		Итого с НДС						2240223		

Принял:

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Алматы қаласы Город Алматы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Г.С.Г. Высотник для формы 2,3. Товарищество с огранич. ответственностью Қазақстан Республикасы Республика Казахстан

Объем подтверждаю
Технадзор:

Республика Казахстан Алматы қаласы Город Алматы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Архсервис-Саулет Товарищество с ограниченной ответственностью

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы Форма N 2в
Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"
Договор №439-ОБ от «20» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы
Наименование обьекта: Здание пристройки. Блок 3. КЖ.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015г.

N п/п	Наименование прейс-ние прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Коли-чество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Монолитные стены подвала								
1.	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм, бетон класса В25	м3	8,90	8275,72	355,34	73654	3163	6,81	61
					1086,75	134,24	9672	1195	0,66	6
2.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,61	53000,00	--	32579	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02	50900,00	--	818	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,11	67700,00	--	7509	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,04	61200,00	--	2166	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,05	66000,00	--	3279	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНОЛИТНАЯ СТЕНА ПО ОСИ 17								
7.	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм, бетон класса В25	м3	7,60	8275,72 1086,75	355,34 134,24	62895 8259	2701 1020	6,81 0,66	52 5
8.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,13	53000,00 --	-- --	6945 --	-- --	-- --	-- --
9.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профи ля класса А-III, d 12 мм	т	0,18	52400,00 --	-- --	9627 --	-- --	-- --	-- --
10.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,22	51000,00 --	-- --	11134 --	-- --	-- --	-- --
11.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,43	50900,00 --	-- --	21765 --	-- --	-- --	-- --
12.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,03	67700,00 --	-- --	1804 --	-- --	-- --	-- --
13.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,21	61300,00 --	-- --	12723 --	-- --	-- --	-- --
14.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,03	61200,00 --	-- --	1591 --	-- --	-- --	-- --
15.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,03	66000,00 --	-- --	2245 --	-- --	-- --	-- --
16.	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм, бетон класса В25	м3	8,30	8275,72 1086,75	355,34 134,24	68689 9020	2949 1114	6,81 0,66	57 5
17.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,24	53000,00 --	-- --	12648 --	-- --	-- --	-- --
18.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профи ля класса А-III, d 12 мм	т	0,40	52400,00 --	-- --	20860 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,03	51000,00	--	1744	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,14	50900,00	--	7276	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,07	67700,00	--	4802	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,07	65900,00	--	4597	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,14	61200,00	--	8579	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,05	66000,00	--	3065	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм, бетон класса В25	м3	9,30	8275,72	355,34	76964	3305	6,81	63
					1086,75	134,24	10107	1248	0,66	6
26.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,01	53600,00	--	733	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,11	53000,00	--	5658	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,74	51000,00	--	37862	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,47	50900,00	--	23831	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	т	0,00	68200,00	--	317	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 8 мм			--	--	--	--	--	--
31.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,02	67700,00	--	1533	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,19	61300,00	--	11718	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,04	66000,00	--	2519	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм, бетон класса В25	м3	4,26	8275,72	355,34	35255	1514	6,81	29
					1086,75	134,24	4630	572	0,66	3
35.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,10	53600,00	--	5537	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,10	53000,00	--	5513	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профи ля класса А-III, d 12 мм	т	0,03	52400,00	--	1472	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,09	51000,00	--	4804	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,04	68200,00	--	2682	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00	--	642	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм, бетон класса В25	м3	4,21	8275,72	355,34	34841	1496	6,81	29
					1086,75	134,24	4575	565	0,66	3
42.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	0,17	53600,00	--	9244	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 8 мм								
43.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,07	53000,00 ---	-- ---	3782 ---	-- ---	-- ---	-- ---
44.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,13	50900,00 ---	-- ---	6416 ---	-- ---	-- ---	-- ---
45.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,02	68200,00 ---	-- ---	1086 ---	-- ---	-- ---	-- ---
46.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00 ---	-- ---	638 ---	-- ---	-- ---	-- ---
47.	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм, бетон класса В25	м3	2,30	8275,72 --- 1086,75	355,34 --- 134,24	19034 --- 2500	817 --- 309	6,81 --- 0,66	16 --- 2
48.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,08	53600,00 ---	-- ---	4460 ---	-- ---	-- ---	-- ---
49.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,11	53000,00 ---	-- ---	5620 ---	-- ---	-- ---	-- ---
50.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профи ля класса А-III, d 12 мм	т	0,02	52400,00 ---	-- ---	1268 ---	-- ---	-- ---	-- ---
51.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,05	51000,00 ---	-- ---	2744 ---	-- ---	-- ---	-- ---
52.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,01	68200,00 ---	-- ---	675 ---	-- ---	-- ---	-- ---
53.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	69000,00 ---	-- ---	338 ---	-- ---	-- ---	-- ---
54.	Е0106-13-	Устройство железобетонных стен	м3	3,32	8275,72	355,34	27475	1180	6,81	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм, бетон класса В25			---	---	---	---	---	---
					1086,75	134,24	3608	446	0,66	2
55.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,12	53600,00	--	6200	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
56.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,16	53000,00	--	8282	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
57.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профи ля класса А-III, d 12 мм	т	0,06	52400,00	--	3280	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
58.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00	--	502	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
59.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен	м2	253,70	251,62	4,39	63836	1115	0,24	62
					---	---	---	---	---	---
					42,95	1,66	10897	420	0,01	2
60.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов	м2	41,52	170,09	4,82	7062	200	0,44	18
					---	---	---	---	---	---
					66,76	1,82	2772	75	0,01	0
		Итого по разделу: Монолитные стены подвала								806823
		Раздел: Каркас								
		==========								
61.	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	5,29	13340,08	5137,57	70502	27152	14,29	76
					---	---	---	---	---	---
					2385,68	1390,29	12608	7348	5,32	28
62.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,26	44900,00	--	11634	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
63.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,32	45800,00	--	14716	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
64.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	0,02	48300,00	--	1113	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 20-22 мм								
65.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	61200,00 --	-- --	427 --	-- --	-- --	-- --
66.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,09	68200,00 --	-- --	6375 --	-- --	-- --	-- --
67.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,17	66000,00 --	-- --	11300 --	-- --	-- --	-- --
		КОЛОННЫ Км3,Км4, Км5 /КЖ19/								
68.	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	2,98	13340,08 2385,68	5137,57 1390,29	39687 7097	15284 4136	14,29 5,32	43 16
69.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,29	45800,00 --	-- --	13210 --	-- --	-- --	-- --
70.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,0042	61200,00 --	-- --	257 --	-- --	-- --	-- --
71.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,07	68200,00 --	-- --	4743 --	-- --	-- --	-- --
72.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,09	66000,00 --	-- --	6069 --	-- --	-- --	-- --
		Колонны Км7,Км8								
73.	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	4,20	13340,08 2385,68	5137,57 1390,29	55962 10008	21552 5832	14,29 5,32	60 22
74.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,48	45800,00 --	-- --	21812 --	-- --	-- --	-- --
75.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	61200,00 --	-- --	343 --	-- --	-- --	-- --
76.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,06	68200,00 --	-- --	4354 --	-- --	-- --	-- --
77.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные:	т	0,15	66000,00	--	10066	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сталь гладкая класса А-I, d 8 мм			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Каркас								272569
ИТОГО:							1079387	82426		586
							95753	24280		100

Накладные расходы :

На общестроительные работы	127877
Всего накладных расходов:	127877
Итого с накладными	1207264

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	72436
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1279700
Итого с временными, 1,8 %	1302735
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1320322
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1325533
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1338560
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	3198727
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	63975
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3262702
Налог на добавленную стоимость, 12 %	391524
Итого с НДС	3654226

Алматы қаласы «ДҰРЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Казахстан Республикасы Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ Архсервис-Саулет ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

Г.С.Г. для формы 2 3.

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы
Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"
Договор №439-ОБ от «20» октября 2014г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: Здание пристройки. Блок 4. КЖ.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Колонна Км1-Км6/КЖ31-КЖ36/								
1.	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	12,68	13340,08	5137,57	169152	65144	14,29	181
					2385,68	1390,29	30250	17629	5,32	68
2.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	2,97	44900,00	--	133264	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,77	45800,00	--	35326	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,02	48300,00	--	981	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,15	68200,00	--	10263	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,03	61200,00	--	1760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,43	66000,00 ---	-- ---	28660 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Колонна Км1-Км6/КЖ31-КЖ36/								379407
		Раздел: Колонна Км7-Км8/КЖ37-КЖ38/								
8.	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	1,60	13340,08 2385,68	5137,57 1390,29	21344 3817	8220 2224	14,29 5,32	23 9
9.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,61	44900,00 ---	-- ---	27478 ---	-- ---	-- ---	-- ---
10.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,07	45800,00 ---	-- ---	3281 ---	-- ---	-- ---	-- ---
11.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	61200,00 ---	-- ---	345 ---	-- ---	-- ---	-- ---
12.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,04	68200,00 ---	-- ---	2488 ---	-- ---	-- ---	-- ---
13.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,08	66000,00 ---	-- ---	5278 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Колонна Км7-Км8/КЖ37-КЖ38/								60214
		Раздел: Колонна Км9-Км11/КЖ39-КЖ41/								
14.	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	7,92	13340,08 2385,68	5137,57 1390,29	105720 18906	40715 11018	14,29 5,32	113 42
15.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	1,08	44900,00 ---	-- ---	48549 ---	-- ---	-- ---	-- ---
16.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	0,81	45800,00 ---	-- ---	37173 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 25-28 мм								
17.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	61200,00 ---	-- --	425 --	-- --	-- --	-- --
18.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,10	68200,00 ---	-- --	6764 --	-- --	-- --	-- --
19.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,27	66000,00 ---	-- --	18070 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Колонна Км9-Км11/КЖ39-КЖ41/								216702
		Раздел: Колонна Км12-Км14/КЖ42-КЖ44/								
20.	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	4,51	13340,08 2385,68	5137,57 1390,29	60230 10771	23196 6277	14,29 5,32	65 24
21.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	1,31	44900,00 ---	-- --	58947 --	-- --	-- --	-- --
22.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,13	45800,00 ---	-- --	5820 --	-- --	-- --	-- --
23.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	61200,00 ---	-- --	488 --	-- --	-- --	-- --
24.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,06	68200,00 ---	-- --	4198 --	-- --	-- --	-- --
25.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,16	66000,00 ---	-- --	10811 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Колонна Км12-Км14/КЖ42-КЖ44/								140495
		Раздел: Колонна Км15, Км18, Км19/КЖ45,КЖ48,КЖ49/								
26.	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке,	м3	2,40	13340,08 ---	5137,57 ---	32016 ---	12330 ---	14,29 ---	34 ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетон класса В25			2385,68	1390,29	5726	3337	5,32	13
27.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,44	44900,00 ---	-- --	19904 --	-- --	-- --	-- --
28.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,07	45800,00 ---	-- --	3255 --	-- --	-- --	-- --
29.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02	61200,00 ---	-- --	1400 --	-- --	-- --	-- --
30.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,03	68200,00 ---	-- --	2332 --	-- --	-- --	-- --
31.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,08	66000,00 ---	-- --	5125 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Колонна Км15, Км18, Км19/КЖ45,КЖ48,КЖ49/								64032
		Раздел: Колонна Км16, Км17/КЖ46,КЖ47/								
32.	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	3,01	13340,08 --- 2385,68	5137,57 --- 1390,29	40154 --- 7181	15464 --- 4185	14,29 --- 5,32	43 --- 16
33.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,78	44900,00 ---	-- --	35171 --	-- --	-- --	-- --
34.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,09	45800,00 ---	-- --	4166 --	-- --	-- --	-- --
35.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,04	48300,00 ---	-- --	2117 --	-- --	-- --	-- --
36.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,00	61200,00 ---	-- --	296 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,04	68200,00 ---	-- --	2799 --	-- --	-- --	-- --
38.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,11	66000,00 ---	-- --	6935 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Колонна Км16, Км17/КЖ46,КЖ47/								91636
		Раздел: Колонна Км20/КЖ50/								
39.	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	2,17	13340,08 2385,68	5137,57 1390,29	28948 5177	11149 3017	14,29 5,32	31 12
40.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,69	44900,00 ---	-- --	31185 --	-- --	-- --	-- --
41.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,01	45800,00 ---	-- --	247 --	-- --	-- --	-- --
42.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,00	61200,00 ---	-- --	97 --	-- --	-- --	-- --
43.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,03	68200,00 ---	-- --	1788 --	-- --	-- --	-- --
44.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,06	66000,00 ---	-- --	4168 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Колонна Км20/КЖ50/								66433
		Раздел: Колонна Км21, Км22/КЖ51,КЖ52/								
45.	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	3,01	13340,08 2385,68	5137,57 1390,29	40154 7181	15464 4185	14,29 5,32	43 16
46.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,67	44900,00 ---	-- --	30035 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,23	45800,00 --	-- --	10624 --	-- --	-- --	-- --
48.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,00	61200,00 --	-- --	170 --	-- --	-- --	-- --
49.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,04	68200,00 --	-- --	2799 --	-- --	-- --	-- --
50.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,10	66000,00 --	-- --	6768 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Колонна Км21, Км22/КЖ51,КЖ52/								90549
		Раздел: Колонна Км23/КЖ3/								
51.	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	2,17	13340,08 2385,68	5137,57 1390,29	28948 5177	11149 3017	14,29 5,32	31 12
52.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,55	44900,00 --	-- --	24841 --	-- --	-- --	-- --
53.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,04	45800,00 --	-- --	2057 --	-- --	-- --	-- --
54.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,00	61200,00 --	-- --	97 --	-- --	-- --	-- --
55.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,03	68200,00 --	-- --	1788 --	-- --	-- --	-- --
56.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,06	66000,00 --	-- --	4079 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Колонна Км23/КЖ3/								61810
		Раздел: Ригели Рм1,Рм2 /КЖ55,КЖ57/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	5,10	12451,93	4334,28	63505	22105	14,41	73
					2346,86	1172,82	11969	5981	4,49	23
58.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,39	45800,00	--	18071	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,06	58700,00	--	3334	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,12	50900,00	--	6167	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,45	56200,00	--	25551	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,06	58700,00	--	3610	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,20	66000,00	--	13013	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00	--	670	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Ригели Рм1,Рм2 /КЖ55,КЖ57/								133920
		Раздел: Ригели Рм3,Рм4 /КЖ59,КЖ61/								
65.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	3,66	12451,93	4334,28	45574	15863	14,41	53
					2346,86	1172,82	8590	4293	4,49	16
66.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,18	45800,00	--	8429	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,15	58700,00	--	8782	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,06	50900,00	--	2940	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
69.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,23	56200,00 -------- --	-- -------- --	12733 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
70.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,05	61200,00 -------- --	-- -------- --	2979 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
71.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,17	66000,00 -------- --	-- -------- --	10979 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
72.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00 -------- --	-- -------- --	367 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
		Итого по разделу: Ригели Рм3,Рм4 /КЖ59,КЖ61/								92783
		Раздел: Ригели Рм5 /КЖ62/ ==========								
73.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	0,66	12451,93 -------- 2346,86	4334,28 -------- 1172,82	8218 -------- 1549	2861 -------- 774	14,41 -------- 4,49	10 -------- 3
74.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,02	44900,00 -------- --	-- -------- --	726 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
75.	С12041-78	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,16	55500,00 -------- --	-- -------- --	9033 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
76.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,06	56200,00 -------- --	-- -------- --	3493 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
77.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	66000,00 -------- --	-- -------- --	1571 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
78.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	69000,00 -------- --	-- -------- --	63 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
		Итого по разделу: Ригели Рм5 /КЖ62/								23104
		Раздел: Ригели Рм6 /КЖ64/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==========								
79.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	3,70	12451,93 2346,86	4334,28 1172,82	46072 8683	16037 4339	14,41 4,49	53 17
80.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,34	45800,00 --	-- --	15360 --	-- --	-- --	-- --
81.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,12	48300,00 --	-- --	5554 --	-- --	-- --	-- --
82.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,03	50900,00 --	-- --	1561 --	-- --	-- --	-- --
83.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,07	56200,00 --	-- --	4171 --	-- --	-- --	-- --
84.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,09	58700,00 --	-- --	5125 --	-- --	-- --	-- --
85.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,03	61200,00 --	-- --	2021 --	-- --	-- --	-- --
86.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,15	66000,00 --	-- --	9623 --	-- --	-- --	-- --
87.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	69000,00 --	-- --	99 --	-- --	-- --	-- --
88.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	99004,51 38036,25	349,88 131,96	1426 548	5 2	227,70 0,64	3 0
		Итого по разделу: Ригели Рм6 /КЖ64/								91011
		Раздел: Ригель Рм7 /КЖ67/ ==========								
89.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	4,00	12451,93 2346,86	4334,28 1172,82	49808 9387	17337 4691	14,41 4,49	58 18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,08	45800,00	--	3642	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,28	48300,00	--	13578	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,12	50900,00	--	5951	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,07	56200,00	--	4179	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,05	58700,00	--	2873	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,05	61200,00	--	2791	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,15	66000,00	--	9649	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00	--	583	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	99004,51	349,88	1426	5	227,70	3
					38036,25	131,96	548	2	0,64	0
		Итого по разделу: Ригель Рм7 /КЖ67/								94480
		Раздел: Ригель Рм8 /КЖ74/								
99.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	1,96	12451,93	4334,28	24406	8495	14,41	28
					2346,86	1172,82	4600	2299	4,49	9
100.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,29	44900,00	--	13044	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,08	45800,00	--	3706	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,03	50900,00	--	1453	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	С12041-78	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,21	55500,00	--	11576	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,47	56200,00	--	26226	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,02	58700,00	--	1444	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	61200,00	--	480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,12	66000,00	--	8139	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Ригель Рм8 /КЖ74/								90474
		Раздел: Ригели Рм9, Рм10, Рм11 /КЖ76,КЖ78,КЖ80/								
108.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	8,50	12451,93	4334,28	105841	36841	14,41	122
					2346,86	1172,82	19948	9969	4,49	38
109.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,37	45800,00	--	16970	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,86	48300,00	--	41743	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	0,17	50900,00	--	8749	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 16-18 мм								
112.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,86	56200,00 --	-- --	48499 --	-- --	-- --	-- --
113.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,04	58700,00 --	-- --	61224 --	-- --	-- --	-- --
114.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,05	61200,00 --	-- --	2879 --	-- --	-- --	-- --
115.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,59	66000,00 --	-- --	39039 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Ригели Рм9, Рм10, Рм11 /КЖ76,КЖ78,КЖ80/								324944
		Раздел: Ригель Рм-12, Рм-13 /КЖ82, КЖ84/								
116.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	8,00	12451,93 2346,86	4334,28 1172,82	99615 18775	34674 9383	14,41 4,49	115 36
117.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,54	45800,00 --	-- --	24765 --	-- --	-- --	-- --
118.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,25	48300,00 --	-- --	60539 --	-- --	-- --	-- --
119.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,05	50900,00 --	-- --	2792 --	-- --	-- --	-- --
120.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,45	56200,00 --	-- --	25145 --	-- --	-- --	-- --
121.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,35	58700,00 --	-- --	20833 --	-- --	-- --	-- --
122.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,26	66000,00	--	17392	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
123.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02	61200,00	--	960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,52	66000,00	--	34624	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Ригель Рм-12, Рм-13 /КЖ82, КЖ84/								286665
		Раздел: Ригель Рм14 /КЖ86/								
125.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	3,70	12451,93	4334,28	46072	16037	14,41	53
					2346,86	1172,82	8683	4339	4,49	17
126.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,06	50900,00	--	2812	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,73	48300,00	--	35291	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,02	45800,00	--	1055	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,17	58700,00	--	10068	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,20	56200,00	--	11189	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,24	66000,00	--	15812	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Ригель Рм14 /КЖ86/								122299
		Раздел: Ригель Рм15 /КЖ89/								
132.	Е0106-21-	Устройство ригелей гражданских	м3	3,90	12451,93	4334,28	48563	16904	14,41	56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	зданий в металлической опалубке, бетон класса В25			--- 2346,86	--- 1172,82	--- 9153	--- 4574	--- 4,49	--- 18
133.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,05	50900,00 --- --	-- --- --	2415 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
134.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,63	48300,00 --- --	-- --- --	30557 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
135.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,26	58700,00 --- --	-- --- --	15473 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
136.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,27	66000,00 --- --	-- --- --	17634 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
		Итого по разделу: Ригель Рм15 /КЖ89/								114642
		Раздел: Ригель Рм-16 /КЖ90/								
137.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	0,66	12451,93 --- 2346,86	4334,28 --- 1172,82	8218 --- 1549	2861 --- 774	14,41 --- 4,49	10 --- 3
138.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02	61200,00 --- --	-- --- --	960 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
139.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,10	58700,00 --- --	-- --- --	5936 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
140.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,16	56200,00 --- --	-- --- --	9159 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
141.	С12041-78	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,04	55500,00 --- --	-- --- --	2438 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
		Итого по разделу: Ригель Рм-16 /КЖ90/								26711
		Раздел: Ригель Рм-17 /КЖ92/								
142.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке,	м3	1,70	12451,93 ---	4334,28 ---	21168 ---	7368 ---	14,41 ---	24 ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетон класса В25			2346,86	1172,82	3990	1994	4,49	8
143.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,06	50900,00 ---	-- --	2832 ---	-- --	-- --	-- --
144.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,23	48300,00 ---	-- --	11018 ---	-- --	-- --	-- --
145.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,01	45800,00 ---	-- --	352 ---	-- --	-- --	-- --
146.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,28	58700,00 ---	-- --	16490 ---	-- --	-- --	-- --
147.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,07	56200,00 ---	-- --	4200 ---	-- --	-- --	-- --
148.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,12	66000,00 ---	-- --	7788 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Ригель Рм-17 /КЖ92/								63849
		Раздел: Ригели Рм-18, Рм19 /КЖ111/								
149.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	4,92	12451,93 --- 2346,86	4334,28 --- 1172,82	61264 --- 11547	21325 --- 5770	14,41 --- 4,49	71 --- 22
150.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	50900,00 ---	-- --	652 ---	-- --	-- --	-- --
151.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,03	48300,00 ---	-- --	1430 ---	-- --	-- --	-- --
152.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,47	45800,00 ---	-- --	21334 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,14	44900,00	--	6462	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
154.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02	61200,00	--	960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
155.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,04	58700,00	--	2602	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
156.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,03	56200,00	--	57715	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
157.	С12041-78	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,40	55500,00	--	22311	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
158.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,23	66000,00	--	15016	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
159.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	69000,00	--	1602	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Ригели Рм-18, Рм19 /КЖ111/								191346
		Раздел: Ригель Рм-20 /КЖ113/								
160.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	0,44	12451,93	4334,28	5479	1907	14,41	6
					2346,86	1172,82	1033	516	4,49	2
161.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	50900,00	--	302	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
162.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,01	58700,00	--	722	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
163.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,12	56200,00	--	6994	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
164.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	66000,00	--	1346	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
165.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	69000,00	--	76	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Ригель Рм-20 /КЖ113/								14919
		Раздел: Ригель Рм-21 /КЖ114/								
166.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	1,21	12451,93	4334,28	15067	5244	14,41	17
					2346,86	1172,82	2840	1419	4,49	5
167.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	50900,00	--	294	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
168.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,02	48300,00	--	952	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
169.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,06	45800,00	--	2820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
170.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,17	44900,00	--	7597	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
171.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	61200,00	--	468	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
172.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,11	58700,00	--	6172	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
173.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,10	56200,00	--	5390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
174.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,06	66000,00	--	3707	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
175.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00	--	357	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Ригель Рм-21 /КЖ114/								42822
		Раздел: Ригель Рм-22 /КЖ116/								
176.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	2,65	12451,93	4334,28	32998	11486	14,41	38
					2346,86	1172,82	6219	3108	4,49	12
177.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,05	50900,00	--	2726	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
178.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,14	48300,00	--	6649	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
179.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,31	45800,00	--	14066	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
180.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,08	58700,00	--	4741	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
181.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,24	56200,00	--	13616	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
182.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,12	66000,00	--	8078	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
183.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00	--	911	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Ригель Рм-22 /КЖ116/								83784
		Раздел: Ригель Рм-23 /КЖ118/								
184.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	2,64	12451,93	4334,28	32873	11442	14,41	38
					2346,86	1172,82	6196	3096	4,49	12
185.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	0,01	50900,00	--	671	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм			--	--	--	--	--	--
186.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,13	48300,00 ---	-- --	6484 ---	-- --	-- --	-- --
187.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,40	45800,00 ---	-- --	18466 ---	-- --	-- --	-- --
188.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,09	58700,00 ---	-- --	5309 ---	-- --	-- --	-- --
189.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,24	56200,00 ---	-- --	13549 ---	-- --	-- --	-- --
190.	С12041-78	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,03	55500,00 ---	-- --	1654 ---	-- --	-- --	-- --
191.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,12	66000,00 ---	-- --	8078 ---	-- --	-- --	-- --
192.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00 ---	-- --	911 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Ригель Рм-23 /КЖ118/								87995
		Раздел: Ригель Рм-24 /КЖ119/								
193.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	1,32	12451,93 --- 2346,86	4334,28 --- 1172,82	16437 --- 3098	5721 --- 1548	14,41 --- 4,49	19 --- 6
194.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,02	48300,00 ---	-- --	1079 ---	-- --	-- --	-- --
195.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,06	45800,00 ---	-- --	2873 ---	-- --	-- --	-- --
196.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,04	44900,00	--	1871	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм			--	--	--	--	--	--
197.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,08	58700,00 --	-- --	4597 --	-- --	-- --	-- --
198.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,28	56200,00 --	-- --	15506 --	-- --	-- --	-- --
199.	С12041-78	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,03	55500,00 --	-- --	1654 --	-- --	-- --	-- --
200.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,06	66000,00 --	-- --	4039 --	-- --	-- --	-- --
201.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00 --	-- --	455 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Ригель Рм-24 /КЖ119/								48511
		Раздел: Ригель Рм-25 /КЖ121/								
202.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	2,65	12451,93 2346,86	4334,28 1172,82	32998 6219	11486 3108	14,41 4,49	38 12
203.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02	50900,00 --	-- --	1061 --	-- --	-- --	-- --
204.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,06	48300,00 --	-- --	2770 --	-- --	-- --	-- --
205.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,49	45800,00 --	-- --	22527 --	-- --	-- --	-- --
206.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02	61200,00 --	-- --	960 --	-- --	-- --	-- --
207.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	0,08	58700,00	--	4741	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм			--	--	--	--	--	--
208.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,02	56200,00 --	-- --	1217 --	-- --	-- --	-- --
209.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,12	66000,00 --	-- --	8078 --	-- --	-- --	-- --
210.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00 --	-- --	911 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Ригель Рм-25 /КЖ121/								75263
		Раздел: Ригель Рм-26, Рм-27, Рм-28 /КЖ130, КЖ132, КЖ134/								
211.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	5,44	12451,93 2346,86	4334,28 1172,82	67739 12767	23578 6380	14,41 4,49	78 24
212.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,08	50900,00 --	-- --	4131 --	-- --	-- --	-- --
213.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,21	48300,00 --	-- --	10121 --	-- --	-- --	-- --
214.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,02	45800,00 --	-- --	1064 --	-- --	-- --	-- --
215.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,21	61200,00 --	-- --	12955 --	-- --	-- --	-- --
216.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,57	58700,00 --	-- --	33598 --	-- --	-- --	-- --
217.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,11	56200,00 --	-- --	6215 --	-- --	-- --	-- --
218.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные:	т	0,24	66000,00	--	16157	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сталь гладкая класса А-I, d 8 мм			--	--	--	--	--	--
219.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00 --	-- --	850 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Ригель Рм-26, Рм-27, Рм-28 /КЖ130, КЖ132, КЖ134/								152829
		Раздел: Ригель Рм-29 /КЖ136/								
220.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	2,80	12451,93 2346,86	4334,28 1172,82	34865 6571	12136 3284	14,41 4,49	40 13
221.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,03	50900,00 --	-- --	1535 --	-- --	-- --	-- --
222.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,03	48300,00 --	-- --	1365 --	-- --	-- --	-- --
223.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,25	61200,00 --	-- --	15397 --	-- --	-- --	-- --
224.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,11	66000,00 --	-- --	7286 --	-- --	-- --	-- --
225.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	69000,00 --	-- --	121 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Ригель Рм-29 /КЖ136/								60570
		Раздел: Ригель Рм-30 /КЖ138/								
226.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	1,34	12451,93 2346,86	4334,28 1172,82	16686 3145	5808 1572	14,41 4,49	19 6
227.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02	50900,00 --	-- --	1220 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
228.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,04	48300,00 --	-- --	1836 --	-- --	-- --	-- --
229.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,02	45800,00 --	-- --	1064 --	-- --	-- --	-- --
230.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,07	61200,00 --	-- --	4214 --	-- --	-- --	-- --
231.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,11	58700,00 --	-- --	6647 --	-- --	-- --	-- --
232.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,06	66000,00 --	-- --	4039 --	-- --	-- --	-- --
233.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	69000,00 --	-- --	281 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Ригель Рм-30 /КЖ138/								35986
		Раздел: Ригель Рм-31 /КЖ140/								
234.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	2,65	12451,93 2346,86	4334,28 1172,82	32998 6219	11486 3108	14,41 4,49	38 12
235.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,22	50900,00 --	-- --	11151 --	-- --	-- --	-- --
236.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,05	48300,00 --	-- --	2359 --	-- --	-- --	-- --
237.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,18	61200,00 --	-- --	10769 --	-- --	-- --	-- --
238.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,12	66000,00 --	-- --	8078 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
239.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	69000,00 ---	-- --	255 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Ригель Рм-31 /КЖ140/								65610
		Раздел: Ригель Рм-32, Рм-33 /КЖ142 КЖ144/								
240.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	5,28	12451,93 2346,86	4334,28 1172,82	65746 12391	22885 6192	14,41 4,49	76 24
241.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,10	50900,00 ---	-- --	5105 --	-- --	-- --	-- --
242.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,53	48300,00 ---	-- --	25380 --	-- --	-- --	-- --
243.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,06	61200,00 ---	-- --	3666 --	-- --	-- --	-- --
244.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,33	58700,00 ---	-- --	19609 --	-- --	-- --	-- --
245.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,02	56200,00 ---	-- --	1304 --	-- --	-- --	-- --
246.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,24	66000,00 ---	-- --	16157 --	-- --	-- --	-- --
247.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00 ---	-- --	483 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Ригель Рм-32, Рм-33 /КЖ142 КЖ144/								137451
		Раздел: Балки монолитный Бм1,Бм2 /КЖ65/								
248.	Е0106-18-7	Устройство балок высотой до 900 мм с жесткой арматурой, бетон класса В25	м3	0,50	10578,04 1956,15	352,65 133,20	5289 978	176 67	11,96 0,65	6 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
249.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,04	50900,00 ---	-- --	2046 --	-- --	-- --	-- --
250.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,00	67700,00 ---	-- --	87 --	-- --	-- --	-- --
251.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00 ---	-- --	724 --	-- --	-- --	-- --
252.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	99004,51 38036,25	349,88 131,96	1426 548	5 2	227,70 0,64	3 0
253.	С12041-13	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,01	18000,00 ---	-- --	259 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Балки монолитный Бм1,Бм2 /КЖ65/								9831
		Раздел: Плита перекрытия на отм.-0,200 /КЖ72/								
254.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, класс бетона В25	м3	64,15	10548,24 1474,88	277,26 104,74	676669 94613	17787 6719	9,27 0,51	595 33
255.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,13	53600,00 ---	-- --	6942 --	-- --	-- --	-- --
256.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,58	53000,00 ---	-- --	30759 --	-- --	-- --	-- --
257.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	5,28	52400,00 ---	-- --	276523 --	-- --	-- --	-- --
258.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,33	51000,00 ---	-- --	17035 --	-- --	-- --	-- --
259.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,76	50900,00	--	38788	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм			--	--	--	--	--	--
260.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	47400,00 --	-- --	1103 --	-- --	-- --	-- --
261.	С12041-11 3	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	71100,00 --	-- --	798 --	-- --	-- --	-- --
262.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,24	66000,00 --	-- --	15727 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Плита перекрытия на отм.-0,200 /КЖ72/								1064344
		Раздел: Лестница Л-1 /КЖ151-КЖ155/								
263.	Е0106-21-1	Устройство балки монолитной, бетон класса В25	м3	0,23	12451,93 2346,86	4334,28 1172,82	2864 540	997 270	14,41 4,49	3 1
264.	Е0106-22-9	Устройство консоли монолитной, бетон класса В25	м3	0,42	8854,78 1531,80	309,58 116,95	3719 643	130 49	9,44 0,57	4 0
265.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,05	47400,00 --	-- --	2180 --	-- --	-- --	-- --
266.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,03	50900,00 --	-- --	1558 --	-- --	-- --	-- --
267.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,10	45800,00 --	-- --	4647 --	-- --	-- --	-- --
268.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,44	44900,00 --	-- --	19706 --	-- --	-- --	-- --
269.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	61200,00 --	-- --	749 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
270.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,11	56200,00	--	5930	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
271.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	66000,00	--	1452	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
272.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,06	3899,43	75,91	234	5	1,55	0
					225,11	28,67	14	2	0,14	0
273.	Е0106-22-5	Устройство лестничного марша монолитного, бетон класса В25	м3	8,44	12645,23	436,09	106726	3681	14,95	126
					2434,84	164,75	20550	1390	0,80	7
274.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,01	53600,00	--	775	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
275.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,02	53000,00	--	797	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
276.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,03	52400,00	--	1698	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
277.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,05	51000,00	--	2589	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
278.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,23	50900,00	--	11506	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
279.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,27	48300,00	--	13260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
280.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,04	68200,00	--	2504	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
281.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,07	67700,00	--	5000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
282.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,12	65900,00 ---	-- --	7872 ---	-- --	-- ---	-- --
283.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,17	61300,00 ---	-- --	10329 ---	-- --	-- ---	-- --
284.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,73	61200,00 ---	-- --	44647 ---	-- --	-- ---	-- --
285.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,47	58700,00 ---	-- --	27693 ---	-- --	-- ---	-- --
286.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,05	50800,00 ---	-- --	2624 ---	-- --	-- ---	-- --
287.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00 ---	-- --	616 ---	-- --	-- ---	-- --
288.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	66000,00 ---	-- --	805 ---	-- --	-- ---	-- --
		Итого по разделу: Лестница Л-1 /КЖ151-КЖ155/								282482
		Раздел: Лестница Л-2/КЖ156-КЖ158/								
289.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,05	3899,43 ---	75,91 ---	195 ---	4 ---	1,55 ---	0 ---
					225,11	28,67	11	1	0,14	0
290.	Е0106-22-5	Устройство лестничного марша монолитного, бетон класса В25	м3	1,90	12645,23 ---	436,09 ---	24026 ---	829 ---	14,95 ---	28 ---
					2434,84	164,75	4626	313	0,80	2
291.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,08	67700,00 ---	-- --	5662 ---	-- --	-- ---	-- --
292.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,09	65900,00 ---	-- --	5674 ---	-- --	-- ---	-- --
293.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,01	61300,00 ---	-- --	853 ---	-- --	-- ---	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
294.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,02	50800,00	--	884	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
295.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	69000,00	--	226	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
296.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,00	66000,00	--	67	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
297.	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм, бетон класса В25	м3	4,31	11608,15	508,78	50058	2194	16,10	69
					2716,88	192,20	11716	829	0,94	4
298.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,16	53000,00	--	8404	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
299.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,30	52400,00	--	15582	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
300.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,03	67700,00	--	1828	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
301.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	66000,00	--	1426	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Лестница Л-2/КЖ156-КЖ158/								114885

ИТОГО:

	5104792	570532		2543
	414642	157046		611

Накладные расходы :
==========

На общестроительные работы 600273

Всего накладных расходов: 600273
Итого с накладными 5705065

Ненормируемые и непредвиденные затраты :
==========

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						342304		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						6047369		
		Итого с временными, 1,8 %						6156222		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						6239331		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						6263956		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						6325518		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						15115943		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						302319		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						15418262		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1850191		
		Итого с НДС						17268453		

Алматы каласы «КҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Республика Казахстан Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Архсервис-Саулет Товарищество с ограниченной ответственностью город Алматы Республика Казахстан

Республика Казахстан Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Г.С.Г. Высотник для форм-мы 2,3. Товарищество с ограниченной ответственностью город Алматы Республика Казахстан

Счет-фактура № 00000000020 от 2 июня 2015 г.

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061040006160, 050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0061939, от 01.01.2013

ИИК поставщика: KZ158560000005649682, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп.соглашение №1 от 10.04.2015 г. к договору №439-ОБ от 25.10.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 061040006160, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, КГУ "Управление строительства г.Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Управление строительства г.Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерсва финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ "Средняя школа №26", Управления образования г.Алматы, расположенная по адресу:ул.Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне "Шанырак-2", Алатауского района г.Алматы	шт	1	71 814 951,79	71 814 951,79	12%	8 617 794,21	80 432 746,00		
Всего по счету:					71 814 951,79		8 617 794,21	80 432 746,00		

Руководитель: Мұқаметхан Ә. Ә.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Майкутова К. Д.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер-кассир

(должность)

Сатылган А.Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **011240001633**

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б", тел.: 294-22-07**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

061040006160

Договор (контракт) Доп.соглашение №1 от 10.04.2015 г. к договору №439-ОБ от 25.10.2014 г.

Номер документа	Дата составления
17	02.06.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ "Средняя школа №26", Управления образования г.Алматы, расположенная по адресу:ул.Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне "Шанырак-2", Алатауского района г.Алматы			шт	1	80 432 746,00	80 432 746,00
				Итого	1	x	80 432 746,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Мұқаметхан Әлікей Әнуарұлы
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.06.2015

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05. 2012г.
№ 170

Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ "Средняя школа №26", Управления образования г.Алматы, расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне "Шанырак-2", Алатауского района г. Алматы

Справка № 4

о стоимости выполненных работ и затрат на "02" июня 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		439-ОБ	25.10.2014 г.				
		доп.согл. №1	10.04.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**189 066 720**	**71 814 952**							**8 617 794**	**80 432 746**

М.П.

Заказчик: _____ **Курмангалиев М.** 2015 года
Руководитель КГУ "Управление строительства города Алматы"

М.П.

Подрядчик: _____ **Мукаметхан Ә.** 2015 года
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор №439-ОБ от «25» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: Здание пристройки - блок 1. Общестроительные работы /АР/.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2015г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Полы								
1.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщиной 80 мм	м3	57,91	4868,87	--	281966	--	4,21	244
					652,05	--	37762	--	--	--
2.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 /20/ мм	м2	723,90	241,74	16,97	174998	12287	0,42	301
					60,29	6,37	43647	4612	0,03	22
3.	Е0111-15-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	-723,90	49,81	1,54	-36056	-1116	0,02	-17
					3,89	0,57	-2814	-416	0,00	-2
4.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщиной 100 мм	м3	5,68	4868,87	--	27655	--	4,21	24
					652,05	--	3704	--	--	--
5.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,24	5571,68	376,43	1345	91	13,34	3
					2173,50	142,31	525	34	0,69	0
6.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,24	62000,00	--	14967	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0111-11-8	Полимерцементная гидроизоляция бетонной стяжки, толщина 1 мм	м2	56,80	127,68	0,84	7252	48	0,29	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					47,53	0,24	2700	14	0,00	0
8.	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 /20/ мм	м2	56,80	241,74	16,97	13731	964	0,42	24
					60,29	6,37	3425	362	0,03	2
9.	E0111-15-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	-56,80	49,81	1,54	-2829	-88	0,02	-1
					3,89	0,57	-221	-33	0,00	-0
		Итого по разделу: Полы								483029
ИТОГО:							483029	12188		593
							88728	4573		22

Накладные расходы :

На общестроительные работы	114143
Всего накладных расходов:	114143
Итого с накладными	597172

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	35830
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	633002
Итого с временными, 1,6 %	644396
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	653095
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	655673
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	662117
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	1582246
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	31645
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1613891
Налог на добавленную стоимость, 12 %	193667
Итого с НДС	1807558

Принял:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Сдал:

Г.С.Г. Высотник
для формы 2.3.

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор №439-ОБ от «25» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: Здание пристройки - блок 2. Общестроительные работы /АР/

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2015г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Утепление стен подвала толщ.100мм с облицовкой керамическими плитками и без отделки/ниже уровн земли/ /АР 73,74/								
1.	Е0115-82-3	Устройство наружной теплоизоляции зданий с защитным слоем по стенам из бетона толщиной 100 мм	м2	312,90	805,02	53,93	251891	16875	2,89	904
					503,46	35,93	157532	11243	0,17	52
2.	С143002-68	Сухая смесь-концентрат штукатурная цементно-полимерная "КАizEr SPACHTElBAsis" /тип 1/	кг	782,25	85,00	--	66491	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С11011-10-05	Портландцемент декоративный белый, марка 400	т	0,78	20300,00	--	15880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С11031-59-3	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	м3	31,29	9950,00	--	311336	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С143002-68	Сухая смесь-концентрат штукатурная цементно-полимерная "КАizEr SPACHTElBAsis" /тип 2/	кг	1095,15	85,00	--	93088	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С11011-10-05	Портландцемент декоративный белый, марка 400	т	1,10	20300,00	--	22232	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной бетонной поверхности в 2 слоя стен, фундаментов	м2	329,40	167,82	9,46	55279	3118	0,54	177
					93,93	3,54	30941	1167	0,02	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	С11011-14 60	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	362,34	296,00	--	107253	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0115-82-5	Добавлять при необходимости: нанесение грунтовки ВЕТОnКОnТАКТ	м2	16,50	22,11	0,01	365	--	0,05	1
					7,71	--	127	--	--	--
10.	Е0115-85-1	Обработка выступающих углов теплоизоляции при устройстве наружной теплоизоляции зданий защитным слоем с лесов	м	164,70	266,74	0,24	43932	40	0,38	62
					65,58	--	10802	--	--	--
		Итого по разделу:								967745
		Раздел: Полы								
		Полы бетонные /тип 1/ S-588,4 /АР-11,22/								
11.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщиной 80 мм	м3	47,07	4868,87	--	229187	--	4,21	198
					652,05	--	30693	--	--	--
12.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 /20/ мм	м2	588,40	241,74	16,97	142242	9988	0,42	244
					60,29	6,37	35477	3749	0,03	18
13.	Е0111-15-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	-588,40	49,81	1,54	-29307	-907	0,02	-14
					3,89	0,57	-2287	-338	0,00	-2
		Полы бетонные армированные /тип 3/ S-26,1 м2								
14.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщиной 100 мм	м3	2,61	4868,87	--	12708	--	4,21	11
					652,05	--	1702	--	--	--
15.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,11	5571,68	376,43	618	42	13,34	1
					2173,50	142,31	241	16	0,69	0
16.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,11	62000,00	--	6877	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0111-11-8	Полимерцементная гидроизоляция бетонной стяжки, толщина 1 мм	м2	26,10	127,68	0,84	3332	22	0,29	8
					47,53	0,24	1241	6	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 /20/ мм	м2	26,10	241,74	16,97	6309	443	0,42	11
					60,29	6,37	1574	166	0,03	1
19.	Е0111-15-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	-26,10	49,81	1,54	-1300	-40	0,02	-1
					3,89	0,57	-101	-15	0,00	-0
		Итого по разделу: Полы								370667

ИТОГО:	1338413	29582	1603
	267942	15994	75

Накладные расходы :

На общестроительные работы	315005
Всего накладных расходов:	315005
Итого с накладными	1653418

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	99205
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1752623
Итого с временными, 1,8 %	1784170
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1808256
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1815393
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1833235
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	4380840
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	87617
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4468457
Налог на добавленную стоимость, 12 %	536215
Итого с НДС	5004672

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор №439-ОБ от «25» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: Здание пристройки - блок 3.Общестроительные работы /АР/

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2015г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и позиций NN	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: Стены на отметке ниже 0,000												
		Утепление стен подвала толщ.50мм с декоративной штукатуркой /АР-73, 74/												
1.	Е0115-82-3	Устройство наружной теплоизоляции зданий с защитным слоем по стенам из бетона толщиной 50 мм	м2	23,00	990,00	53,93	22770	1240	2,89	66				
					503,46	35,93	11580	826	0,17	4				
2.	С143002-68	Сухая смесь-концентрат штукатурная цементно-полимерная "КАizEr SPACHTElBAsis" /тип 1/	кг	57,50	85,00	--	4888	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
3.	С11011-1005	Портландцемент декоративный белый, марка 400	т	0,06	20300,00	--	1167	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
4.	С11031-593	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	м3	1,17	9950,00	--	11592	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
5.	С143002-68	Сухая смесь-концентрат штукатурная цементно-полимерная "КАizEr SPACHTElBAsis" /тип 2/	кг	57,50	85,00	--	4888	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
6.	С11011-1005	Портландцемент декоративный белый, марка 400	т	0,06	20300,00	--	1167	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0108-4-7	Теплоизоляция боковая обмазочная покрытием "Корунд" в 2 слоя по выравненным бетонным поверхностям	м2	23,00	52,42	4,39	1206	101	0,24	6
					42,95	1,66	988	38	0,01	0
8.	С11011-83 2	Теплоизоляция жидкая Корунд Антикор	т	0,06	689100,00	--	38038	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с включением Лахты стен	м2	23,00	160,04	4,82	3681	111	0,44	10
					66,76	1,82	1535	42	0,01	0
10.	С11011-29 1	Штукатурная гидроизоляция проникающая "ЛАХТА"	кг	11,50	119,00	--	1368	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0107-57-16	Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхности горизонтальной	м	57,40	657,14	34,47	37720	1978	0,90	52
					147,49	13,02	8466	747	0,06	4
		Утепление стен подвала толщ.100мм с облицовкой керамическими плитками и без отделки/ниже уровн земли/ /АР 73,74/								
12.	Е0115-82-3	Устройство наружной теплоизоляции зданий с защитным слоем по стенам из бетона толщиной 100 мм	м2	97,50	805,02	53,93	78490	5258	2,89	282
					503,46	35,93	49087	3503	0,17	16
13.	С143002-68	Сухая смесь-концентрат штукатурная цементно-полимерная "КАizEr SPACHTElBAsis" /тип 1/	кг	243,75	85,00	--	20719	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С11011-1005	Портландцемент декоративный белый, марка 400	т	0,24	20300,00	--	4948	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С11031-593	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	м3	9,75	9950,00	--	97012	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С143002-68	Сухая смесь-концентрат штукатурная цементно-полимерная "КАizEr SPACHTElBAsis" /тип 2/	кг	341,25	85,00	--	29006	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С11011-1005	Портландцемент декоративный белый, марка 400	т	0,34	20300,00	--	6927	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной бетонной поверхности в 2 слоя стен, фундаментов	м2	114,80	167,82	9,46	19265	1087	0,54	62
					93,93	3,54	10783	407	0,02	2
19.	С11011-1460	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные	м2	126,28	296,00	--	37379	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97			--	--	--	--	--	--
20.	Е0115-82-5	Добавлять при необходимости: нанесение грунтовки ВЕТОnКОnТАКТ	м2	17,30	22,11	0,01	382	--	0,05	1
					7,71	--	133	--	--	--
21.	Е0115-85-1	Обработка выступающих углов теплоизоляции при устройстве наружной теплоизоляции зданий защитным слоем с лесов	м	57,40	266,74	0,24	15311	14	0,38	22
					65,58	--	3765	--	--	--
		Итого по разделу: Стены на отметке ниже 0,000								437925
		Раздел: Полы								
		Полы бетонные /тип 1/ S-102,0 /АР-13,28/								
22.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщиной 80 мм	м3	8,16	4868,87	--	39730	--	4,21	34
					652,05	--	5321	--	--	--
23.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 /20/ мм	м2	102,00	241,74	16,97	24658	1731	0,42	42
					60,29	6,37	6150	650	0,03	3
24.	Е0111-15-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	-102,00	49,81	1,54	-5080	-157	0,02	-2
					3,89	0,57	-396	-59	0,00	-0
		Итого по разделу: Полы								59307
		ИТОГО:					497232	11363		574
							97412	6154		29

Накладные расходы :

На общестроительные работы	115862
Всего накладных расходов:	115862
Итого с накладными	613094

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	36786

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						649880		
		Итого с временными, 1,8 %						661578		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						670509		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						673155		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						679771		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						1624433		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						32489		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1656922		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						198831		
		Итого с НДС						1855753		

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор №439-ОБ от «25» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: Здание пристройки - блок 4. Общестроительные работы /АР/.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Стены на отметке ниже 0,000								
		Утепление стен подвала толщ.50мм с декоративной штукатуркой /АР-73, 74/								
1.	Е0115-82-3	Устройство наружной теплоизоляции зданий с защитным слоем по стенам из бетона толщиной 50 мм	м2	92,10	990,00	53,93	91179	4967	2,89	266
					503,46	35,93	46369	3309	0,17	15
2.	С143002-68	Сухая смесь-концентрат штукатурная цементно-полимерная "КАizEr SPACHTElBAsis" /тип 1/	кг	230,25	85,00	--	19571	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С11011-10-05	Портландцемент декоративный белый, марка 400	т	0,23	20300,00	--	4674	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С11031-593	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	м3	2,67	9950,00	--	26566	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С143002-68	Сухая смесь-концентрат штукатурная цементно-полимерная "КАizEr SPACHTElBAsis" /тип 2/	кг	230,25	85,00	--	19571	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С11011-10-05	Портландцемент декоративный белый, марка 400	т	0,23	20300,00	--	4674	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0108-4-7	Теплоизоляция боковая обмазочная покрытием "Корунд" в 2 слоя по выравненным бетонным поверхностям	м2	92,10	52,42	4,39	4827	405	0,24	22
					42,95	1,66	3956	153	0,01	1
8.	С11011-83 2	Теплоизоляция жидкая Корунд Антикор	т	0,22	689100,00	--	152319	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с включением Лахты стен	м2	35,60	160,04	4,82	5698	172	0,44	16
					66,76	1,82	2377	65	0,01	0
10.	С11011-29 1	Штукатурная гидроизоляция проникающая "ЛАХТА"	кг	17,80	119,00	--	2118	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0107-57-16	Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхности горизонтальной	м	89,00	657,14	34,47	58486	3067	0,90	80
					147,49	13,02	13126	1159	0,06	6
		Утепление стен подвала толщ.100мм с облицовкой керамическими плитками и без отделки/ниже уровн земли/ /АР 73,74/								
12.	Е0115-82-3	Устройство наружной теплоизоляции зданий с защитным слоем по стенам из бетона толщиной 100 мм	м2	146,40	805,02	53,93	117855	7896	2,89	423
					503,46	35,93	73706	5261	0,17	24
13.	С143002-68	Сухая смесь-концентрат штукатурная цементно-полимерная "КАizEr SPACHTElBAsis" /тип 1/	кг	366,00	85,00	--	31110	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С11011-10 05	Портландцемент декоративный белый, марка 400	т	0,37	20300,00	--	7430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С11031-59 3	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	м3	14,64	9950,00	--	145668	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С143002-68	Сухая смесь-концентрат штукатурная цементно-полимерная "КАizEr SPACHTElBAsis" /тип 2/	кг	512,40	85,00	--	43554	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С11011-10 05	Портландцемент декоративный белый, марка 400	т	0,51	20300,00	--	10402	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной бетонной поверхности в 2 слоя стен, фундаментов	м2	172,20	167,82	9,46	28898	1630	0,54	93
					93,93	3,54	16175	610	0,02	3
19.	С11011-14 60	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные	м2	189,42	296,00	--	56068	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97			--	--	--	--	--	--
20.	Е0115-82-5	Добавлять при необходимости: нанесение грунтовки ВЕТОnКОnТАКТ	м2	25,80	22,11	0,01	570	--	0,05	1
					7,71	--	199	--	--	--
21.	Е0115-85-1	Обработка выступающих углов теплоизоляции при устройстве наружной теплоизоляции зданий защитным слоем с лесов	м	89,00	266,74	0,24	23740	21	0,38	34
					65,58	--	5837	--	--	--
		Итого по разделу: Стены на отметке ниже 0,000								854979
		Раздел: Полы ========== Полы бетонные /тип 1/ S-313,8 м2 /АР-13,32/								
22.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщиной 80 мм	м3	25,10	4868,87	--	122228	--	4,21	106
					652,05	--	16369	--	--	--
23.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 /20/ мм	м2	313,80	241,74	16,97	75859	5326	0,42	130
					60,29	6,37	18920	1999	0,03	10
24.	Е0111-15-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	-313,80	49,81	1,54	-15630	-484	0,02	-8
					3,89	0,57	-1220	-180	0,00	-1
		Полы бетонные армированные/тип 3/ S-37,0 м2								
25.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщиной 100 мм	м3	3,70	4868,87	--	18015	--	4,21	16
					652,05	--	2413	--	--	--
26.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,16	5571,68	376,43	876	59	13,34	2
					2173,50	142,31	342	22	0,69	0
27.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,16	62000,00	--	9750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0111-11-8	Полимерцементная гидроизоляция бетонной стяжки, толщина 1 мм	м2	37,00	127,68	0,84	4724	31	0,29	11
					47,53	0,24	1759	9	0,00	0
29.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 /20/ мм	м2	37,00	241,74	16,97	8944	628	0,42	15
					60,29	6,37	2231	236	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	Е0111-15-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	-37,00	49,81	1,54	-1843	-57	0,02	-1
					3,89	0,57	-144	-21	0,00	-0
		Итого по разделу: Полы								222923

ИТОГО: 1077901 23663 1206
202415 12622 59

Накладные расходы :

На общестроительные работы	241110
Всего накладных расходов:	241110
Итого с накладными	1319011

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	79141
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1398152
Итого с временными, 1,8 %	1423319
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1442534
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1448227
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1462460
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	3494808
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	69896
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3564704
Налог на добавленную стоимость, 12 %	427764
Итого с НДС	3992468

Алматы қаласы «Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау мемлекеттік комиссиясы» ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Сдал:

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор №439-ОБ от «25» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: Здание пристройки - блок 1,блок 2, блок 3. Канализация.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2015г.

N п/п	Наименование ценников и позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / вт.ч. з/п	Затратытруда,чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затратытруда,чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Блок 1								
1.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	6,00	430,90	4,55	2585	27	0,34	2
					60,03	1,71	360	10	0,01	0
2.	Е0118-13-1	Установка насосов дренажных	1насос	2,00	3512,15	142,34	7024	285	15,40	31
					2627,81	53,30	5256	107	0,26	1
3.	С131004-1	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин	шт	2,00	11700,00	--	23400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	4,00	517,49	45,13	2070	181	1,69	7
					292,39	18,11	1170	72	0,08	0
5.	С130903-3	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	шт	2,00	1010,00	--	2020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С130809-7	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	4,00	171,00	--	684	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С130901-40	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	2,00	699,00 ---	-- ---	1398 ---	-- ---	-- ---	-- ---
8.	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100мм	м	70,00	731,52 137,14	12,17 4,55	51207 9600	852 319	0,81 0,02	56 2
9.	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	200,00	1241,81 165,60	12,17 4,55	248361 33120	2433 911	0,89 0,02	177 4
10.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	80,00	636,57 122,13	0,74 0,29	50925 9770	59 23	0,67 0,00	54 0
11.	С130810-271	Хомуты для крепления труб	шт	73,00	154,92 ---	-- ---	11309 ---	-- ---	-- ---	-- ---
12.	С130810-263	Шпилька резьбовая WALRAVEN, оцинкованная сталь, 8Х1000 мм	шт	11,00	86,00 ---	-- ---	946 ---	-- ---	-- ---	-- ---
13.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	45,00	640,87 115,40	16,24 6,08	28839 5193	731 274	0,64 0,03	29 1
		Итого по разделу: Блок 1								430769
		Раздел: Блок 2								
14.	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	м	180,00	802,43 150,07	8,13 3,06	144437 27013	1463 551	0,81 0,01	145 3
15.	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	80,00	1241,81 165,60	12,17 4,55	99345 13248	973 364	0,89 0,02	71 2
16.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	70,00	636,57 122,13	0,74 0,29	44560 8549	52 20	0,67 0,00	47 0
17.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	26,00	764,45 117,74	1,64 0,62	19876 3061	43 16	0,64 0,00	17 0
18.	С130810-4	Крепления для трубопроводов	кг	78,00	200,00	--	15600	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	/кронштейны, планки, хомуты/			--	--	--	--	--	--
19.	С130810-271	Хомуты для крепления труб	шт	79,00	154,92	--	12239	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С130810-263	Шпилька резьбовая WALRAVEN, оцинкованная сталь, 8Х1000 мм	шт	12,00	86,00	--	1032	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Блок 2								337088
		Раздел: Блок 3								
21.	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	м	15,00	802,43	8,13	12036	122	0,81	12
					150,07	3,06	2251	46	0,01	0
22.	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	60,00	1241,81	12,17	74508	730	0,89	53
					165,60	4,55	9936	273	0,02	1
23.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	22,50	200,00	--	4500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Блок 3								91045
	ИТОГО:						858901	7951		700
							128527	2986		15

Накладные расходы :

На сантехнические работы	168337
Всего накладных расходов:	168337
Итого с накладными	1027238

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	61634
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1088872
Итого с временными, 1,8 %	1108472
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1123436
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1127870
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1138955

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						2721735		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						54435		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2776170		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						333140		
		Итого с НДС						3109310		

Алматы қаласы
«ҚҰҚЫҚТЫҚ БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ ТҰРҒЫНДАР ҮШІН ЖАУАПКЕРШІЛІК МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ»
ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Казакстан Республикасы Алматы каласы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
Архсервис-Саулет
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Республика Казахстан город Алматы

Г.С.Г. Высотник
Для формы 23.

Заказчик

Форма N 2в

Подрядчик
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки на 900 мест к школе №26 Алатауского района г.Алматы

Наименование обьекта: Здание пристройки. Блок 1

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2015г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Плита перекрытия на отм.+3,200 /КЖ123/								
1.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, класс бетона В25	м3	172,50	10548,24	277,26	1819571	47828	9,27	1599
					1474,88	104,74	254416	18068	0,51	88
2.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	4,70	53600,00	--	251984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,45	53000,00	--	76847	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	7,97	52400,00	--	417710	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,01	51000,00	--	265	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С12041-11	Каркасы и сетки пространственные:	т	0,13	68800,00	--	9150	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм			--	--	--	--	--	--
7.	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,21	64500,00 --	-- --	13779 --	-- --	-- --	-- --
8.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,38	66000,00 --	-- --	24816 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Плита перекрытия на отм.+3,200 /КЖ123/								2614123
		Раздел: Плита перекрытия на отм.+6,500 /КЖ134/								
9.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, класс бетона В25	м3	86,70	10548,24 1474,88	277,26 104,74	914532 127872	24039 9081	9,27 0,51	804 44
10.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	2,24	53600,00 --	-- --	119834 --	-- --	-- --	-- --
11.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,64	53000,00 --	-- --	33827 --	-- --	-- --	-- --
12.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,78	52400,00 --	-- --	40691 --	-- --	-- --	-- --
13.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	4,41	51000,00 --	-- --	224909 --	-- --	-- --	-- --
14.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,03	71100,00 --	-- --	2393 --	-- --	-- --	-- --
15.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,08	68800,00 --	-- --	5384 --	-- --	-- --	-- --
16.	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,11	64500,00 --	-- --	6890 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,19	66000,00	--	12408	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00175	69000,00	--	121	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Плита перекрытия на отм.+6,500 /КЖ134/								1360988

ИТОГО:

	3975111	71867	2403
	382288	27149	133

Накладные расходы :

На общестроительные работы	429909
Всего накладных расходов:	429909
Итого с накладными	4405020

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	264301
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4669321
Итого с временными, 1,8 %	4753369
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	4817539
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4836552
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4884086
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	11671390
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	233428
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	11904818
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1428578
Итого с НДС	13333396

Алматы қаласы «Жұмыпен қамтуды ұйымдастыру мемлекеттік мекемесі» ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Казакстан Республикасы Алматы Каласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Архсервис-Саулет Товарищество с ограниченной ответственностью Город Алматы Республика Казакстан

Республика Казакстан Алматы Каласы Город Алматы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Г.С.Г. Высотник для формы 2.3. Товарищество с ограниченной ответственностью

Заказчик

Форма N 2в

Подрядчик
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки на 900 мест к школе №26 Алатауского района г.Алматы

Наименование обьекта: Здание пристройки. Блок 2

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2015г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, класс бетона B25	м3	141,60	10548,24	277,26	1493630	39261	9,27	1312
					1474,88	104,74	208842	14831	0,51	72
2.	C12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 8 мм	т	3,51	53600,00	--	188219	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	C12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм	т	0,42	53000,00	--	22256	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	C12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	7,25	52400,00	--	379732	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	C12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 14 мм	т	0,83	51000,00	--	42484	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	C12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	0,41	50900,00	--	20773	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,12	67700,00	--	8311	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,13	65900,00	--	8339	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,07	61200,00	--	4578	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,26	66000,00	--	17373	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00	--	435	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							2186130	39260		1312
							208842	14831		72

Накладные расходы :

На общестроительные работы	234857
Всего накладных расходов:	234857
Итого с накладными	2420987

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	145259
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2566246
Итого с временными, 1,8 %	2612438
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2647706
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2658156
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2684280
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	6414563
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	128291
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6542854
Налог на добавленную стоимость, 12 %	785142
Итого с НДС	7327996

Алматы қаласы
«Сәулет-Сервис ЖШС»
мемлекеттік меншігінде
ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Сдал:

Казакстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Архсервис-Сәулет Республика Казахстан город Алматы

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Г.С.Г. Высотник для формы 2.3. Товарищество с ограниченной ответственностью

Заказчик

Форма N 2в

Подрядчик
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки на 900 мест к школе №26 Алатауского района г.Алматы

Наименование обьекта: Здание пристройки. Блок 3

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Каркас								
1.	E0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	5,29	13340,08	5137,57	70502	27152	14,29	76
					2385,68	1390,29	12608	7348	5,32	28
2.	C12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,26	44900,00	--	11634	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	C12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,32	45800,00	--	14716	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	C12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,02	48300,00	--	1113	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	C12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	61200,00	--	427	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	C12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,09	68200,00	--	6375	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,17	66000,00	--	11300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	2,98	13340,08	5137,57	39687	15284	14,29	43
					2385,68	1390,29	7097	4136	5,32	16
9.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,29	45800,00	--	13210	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,00	61200,00	--	257	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,07	68200,00	--	4743	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,09	66000,00	--	6069	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0106-15-1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	4,20	13340,08	5137,57	55962	21552	14,29	60
					2385,68	1390,29	10008	5832	5,32	22
14.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,48	45800,00	--	21812	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	61200,00	--	343	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,06	68200,00	--	4354	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,15	66000,00	--	10066	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0106-21-1	Устройство монолитной балки-стены в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	5,82	12451,93	4334,28	72470	25226	14,41	84
					2346,86	1172,82	13659	6826	4,49	26
19.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	0,01	53000,00	--	704	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса А-III, d 10 мм			--	--	--	--	--	--
20.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,36	52400,00 ---	-- --	19074 ---	-- --	-- --	-- --
21.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,41	65900,00 ---	-- --	27204 ---	-- --	-- --	-- --
22.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,03	66000,00 ---	-- --	1802 ---	-- --	-- --	-- --
23.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	4,06	12451,93 --- 2346,86	4334,28 --- 1172,82	50555 --- 9528	17597 --- 4762	14,41 --- 4,49	59 --- 18
24.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,13	45800,00 ---	-- --	5756 ---	-- --	-- --	-- --
25.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02	50900,00 ---	-- --	1238 ---	-- --	-- --	-- --
26.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,03	52400,00 ---	-- --	1717 ---	-- --	-- --	-- --
27.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,06	56200,00 ---	-- --	3194 ---	-- --	-- --	-- --
28.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,45	58700,00 ---	-- --	26556 ---	-- --	-- --	-- --
29.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18мм	т	0,03	61200,00 ---	-- --	1619 ---	-- --	-- --	-- --
30.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,19	66000,00 ---	-- --	12450 ---	-- --	-- --	-- --
31.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	69000,00 ---	-- --	319 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
32.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	2,32	12451,93	4334,28	28888	10056	14,41	33
					2346,86	1172,82	5445	2721	4,49	10
33.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,06	45800,00	--	2660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,01	50900,00	--	700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,17	56200,00	--	9580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,07	58700,00	--	3966	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,07	66000,00	--	4752	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0106-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, бетон класса В25	м3	4,09	12451,93	4334,28	50928	17727	14,41	59
					2346,86	1172,82	9599	4797	4,49	18
39.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,10	45800,00	--	4661	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,14	48300,00	--	6710	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,05	50900,00	--	2725	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,04	56200,00	--	2435	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	т	0,34	58700,00	--	19803	--	--	--