1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		засыпной керамзитовой толщиной 175 мм			574,42	113,85	7117	1411	0,55	7
32.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	70,80	196,37 60,03	11,44 4,30	13903 4250	810 305	0,41 0,02	29 1
		Итого по разделу: Полы из коммерческого ленолиума [тип 13а], S-70,8 м2 /АР-12/								82811
		Раздел: Полы из коммерческого ленолиума [тип 14а], S-8,8 м2 /АР-12/								
		==========								
33.	Е0111-11-8	Полимерцементная гидроизоляция бетонной стяжки, толщина 1 мм	м2	8,80	127,68 47,53	0,84 0,24	1124 418	7 2	0,29 0,00	3 0
34.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 375 мм	м3	3,30	5561,56 574,42	301,14 113,85	18353 1896	994 376	3,96 0,55	13 2
35.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	8,80	196,37 60,03	11,44 4,30	1728 528	101 38	0,41 0,02	4 0
		Итого по разделу: Полы из коммерческого ленолиума [тип 14а], S-8,8 м2 /АР-12/								21205
		Раздел: Полы из коммерческого ленолиума [тип 14], S-44,2 м2 /АР-12/								
		==========								
36.	Е0111-11-8	Полимерцементная гидроизоляция бетонной стяжки, толщина 1 мм	м2	44,20	127,68 47,53	0,84 0,24	5643 2101	37 11	0,29 0,00	13 0
37.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 175 мм	м3	7,74	5561,56 574,42	301,14 113,85	43019 4443	2329 881	3,96 0,55	31 4
38.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	44,20	196,37 60,03	11,44 4,30	8680 2653	506 190	0,41 0,02	18 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Полы из коммерческого ленолиума [тип 14], S-44,2 м2 /АР-12/								57342
		Раздел: Полы из коммерческого ленолиума [тип 13], S-250,1 м2 /АР-12/ ==========								
39.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 75 мм	м3	18,76	5561,56 574,42	301,14 113,85	104321 10775	5649 2136	3,96 0,55	74 10
40.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	250,10	196,37 60,03	11,44 4,30	49113 15014	2862 1076	0,41 0,02	102 5
		Итого по разделу: Полы из коммерческого ленолиума [тип 13], S-250,1 м2 /АР-12/								153434
		Раздел: Полы из коммерческого ленолиума [тип 13б], S-9,0 м2 /АР-12/ ==========								
41.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 275 мм	м3	2,48	5561,56 574,42	301,14 113,85	13765 1422	745 282	3,96 0,55	10 1
42.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	9,00	196,37 60,03	11,44 4,30	1767 540	103 39	0,41 0,02	4 0
		Итого по разделу: Полы из коммерческого ленолиума [тип 13б], S-9,0 м2 /АР-12/								15532
		Раздел: Внутренняя отделка /АР-04, 05/ ==========								
43.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм потолков	м2	585,81	235,21 117,43	4,53 1,71	137787 68790	2654 1004	0,64 0,01	373 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ монолитных стен, оштукатуренных стен из кирпича, стен из газоблоков и стенок ригелей, из сухих растворных смесей толщиной до 3мм	м2	1265,60	184,88	3,94	233989	4992	0,52	663
					84,79	1,51	107310	1907	0,01	9
45.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен толщиной 30 мм	м2	980,40	355,37	4,68	348409	4584	0,85	834
					156,03	1,12	152974	1094	0,06	58
		Итого по разделу: Внутренняя отделка /АР-04, 05/								720185
		ИТОГО:					4380329	97081		3817
							616829	35829		231

Накладные расходы :

На общестроительные работы	740317
Всего накладных расходов:	740317
Итого с накладными	5120646

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	307239
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5427885
Итого с временными, 1,8 %	5525587
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	5600182
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5622284
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5677540
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	13567489
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	271350
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	13838839
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1660661
Итого с НДС	15499500

Принял: Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор №439-ОБ от «25» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: Здание пристройки - блок 4 АР

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Кровля								
1.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой из стеклоткани "Биполь"	м2	639,60	413,48 31,05	1,37 0,52	264464 19860	875 331	0,18 0,00	114 2
2.	Е0126-30-2	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий сверху	м3	88,63	4537,36 2155,39	414,57 155,25	402163 191040	36745 13760	12,57 0,76	1114 67
		Итого по разделу: Кровля								666627
	ИТОГО:						666627 210900	37620 14091		1228 69

Накладные расходы :

На общестроительные работы	228827
Всего накладных расходов:	228827
Итого с накладными	895454

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	53727
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	949181
Итого с временными, 1,8 %	966266
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	979311
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	983176
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	992839
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	2372567
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	47451
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2420018
Налог на добавленную стоимость, 12 %	290402
Итого с НДС	2710420

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Казахстан Республикасы Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ Архсервис-Саулет ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ город Алматы Республика Казахстан

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор №439-ОБ от «25» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: Здание пристройки - блок 3. АР

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь

N п/п	Наименование прейскурантов, цен. и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Кровля								
1.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой из стеклоткани	м2	312,80	413,48	1,37	129338	428	0,18	56
		"Биполь"			31,05	0,52	9712	162	0,00	1
2.	Е0126-30-2	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий сверху	м3	46,92	4537,36	414,57	212893	19452	12,57	590
					2155,39	155,25	101131	7284	0,76	36
3.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой из битумно-полимерного материала на битумном праймере	м2	312,80	97,39	1,37	30465	428	0,18	56
					31,05	0,52	9712	162	0,00	1
4.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 /30/ мм	м2	312,80	146,91	18,33	45954	5734	0,28	87
					39,85	6,85	12464	2144	0,03	10
5.	Е0112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	312,80	59,85	2,42	18722	755	0,02	5
					1,90	0,86	594	270	0,01	2
6.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,37	5571,68	376,43	2057	139	13,34	5
					2173,50	142,31	802	53	0,69	0
7.	Е0112-15-	Устройство оклеечной гидроизоляции	м2	30,70	97,39	1,37	2990	42	0,18	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		поверх стяжки на ширину 1 м в один слой из битумно-полимерного материала на битумном праймере			31,05	0,52	953	16	0,00	0
		Итого по разделу: Кровля								442417
		Раздел: Полы керамические [тип-8], S-44,5 м2								
		==========								
8.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 /170/ мм	м2	22,25	301,35	15,44	6705	344	0,52	12
					76,59	5,80	1704	129	0,03	1
9.	Е0111-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	22,25	1380,54	23,11	30717	514	0,15	3
					21,73	8,62	484	192	0,04	1
10.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	22,25	196,37	11,44	4369	255	0,41	9
					60,03	4,30	1336	96	0,02	0
		Итого по разделу: Полы керамические [тип-8], S-44,5 м2								41791
		Раздел: Полы керамические [тип-9], S-19,9 м2 /АР-13/								
		==========								
11.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 /170/ мм	м2	9,95	301,35	15,44	2998	154	0,52	5
					76,59	5,80	762	58	0,03	0
12.	Е0111-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	9,95	1380,54	23,11	13736	230	0,15	2
					21,73	8,62	216	86	0,04	0
13.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	9,95	196,37	11,44	1954	114	0,41	4
					60,03	4,30	597	43	0,02	0
		Итого по разделу: Полы керамические [тип-9], S-19,9 м2 /АР-13/								18689
		Раздел: Полы из коммерческого ленолиума [тип 10], S-77,6 м2 /АР-13/								
		==========								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 /175/ мм	м2	38,80	301,35	15,44	11692	599	0,52	20
					76,59	5,80	2972	225	0,03	1
15.	Е0111-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	38,80	1426,56	23,89	55350	927	0,16	6
					22,46	8,91	871	346	0,04	2
16.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	38,80	196,37	11,44	7619	444	0,41	16
					60,03	4,30	2329	167	0,02	1
17.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщиной 150 мм	м3	12,23	4868,87	--	59558	--	4,21	51
					652,05	--	7976	--	--	--
18.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,27	5571,68	376,43	1477	100	13,34	4
					2173,50	142,31	576	38	0,69	0
19.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,27	41200,00	--	10920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Полы из коммерческого ленолиума [тип 10], S-77,6 м2 /АР-13/								146617
		Раздел: Внутренняя отделка								
20.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм потолков	м2	63,22	235,21	4,53	14870	286	0,64	40
					117,43	1,71	7424	108	0,01	1
21.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ монолитных стен, оштукатуренных стен из кирпича, стен из газоблоков и стенок ригелей, из сухих растворных смесей толщиной до 3мм	м2	240,90	184,88	3,94	44539	950	0,52	126
					84,79	1,51	20426	363	0,01	2
22.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен толщиной 30 мм	м2	286,00	355,37	4,68	101637	1337	0,85	243
					156,03	1,12	44625	319	0,06	17
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								161045

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Наружная отделка								
23.	Е0115-82-3	Устройство наружной теплоизоляции зданий с защитным слоем по стенам из бетона толщиной 50 мм	м2	353,20	990,00 503,46	53,93 35,93	349669 177822	19048 12692	2,89 0,17	1020 58
24.	С143002-68	Сухая смесь-концентрат штукатурная цементно-полимерная "KAizEr SPACHTElBAsis" /тип 1/	кг	883,00	85,00 --	-- --	75055 --	-- --	-- --	-- --
25.	С11011-10-05	Портландцемент декоративный белый, марка 400	т	0,88	20300,00 --	-- --	17925 --	-- --	-- --	-- --
26.	С11031-59-3	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	м3 (полки ригелей)	0,58	9950,00 --	-- --	5761 --	-- --	-- --	-- --
27.	С143002-68	Сухая смесь-концентрат штукатурная цементно-полимерная "KAizEr SPACHTElBAsis" /тип 2/	кг	883,00	85,00 --	-- --	75055 --	-- --	-- --	-- --
28.	С11011-10-05	Портландцемент декоративный белый, марка 400	т	0,88	20300,00 --	-- --	17925 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Наружная отделка								541390
	ИТОГО:						1351950 405488	52282 24953		2366 134

Накладные расходы :

На общестроительные работы	455312
Всего накладных расходов:	455312
Итого с накладными	1807262

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	108436
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1915698
Итого с временными, 1,8 %	1950181
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1976508
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1984309
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2003811

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	4788462
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	95769
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4884231
Налог на добавленную стоимость, 12 %	586108
Итого с НДС	5470339

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Республика Казахстан Алматы қаласы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
Архсервис-Саулет
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ
город Алматы Республика Казахстан

Счет-фактура № 00000000045 от 25 сентября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061040006160, 050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0061939, от 01.01.2013

ИИК поставщика: KZ158560000005649682, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп.соглашение №1 от 10.04.2015 г. к договору №439-ОБ от 25.10.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 061040006160, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Управление строительства г.Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерсва финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ "Средняя школа №26", Управления образования г.Алматы, расположенная по адресу:ул.Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне "Шанырак-2", Алатауского района г.Алматы	шт	1	44 642 857,14	44 642 857,14	12%	5 357 142,86	50 000 000,00		
Всего по счету:					44 642 857,14		5 357 142,86	50 000 000,00		

Руководитель: Мұқаметхан Ә. Ә.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Майкутова К. Д.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер-кассир

(должность)

Сатылған А.Ж.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4 — ИИН/БИН 011240001633
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б", тел.: 294-22-07 — 061040006160
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №1 от 10.04.2015 г. к договору №439-ОБ от 25.10.2014 г.

Номер документа	Дата составления
42	25.09.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ "Средняя школа №26" Управления образования г.Алматы, расположенная по адресу:ул.Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне "Шанырак-2", Алатауского района г.Алматы			шт	1	50 000 000,00	50 000 000,00
				Итого	1	x	50 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Мұқаметхан Әлікей Әнуарұлы / расшифровка подписи
должность

М.П.

Принял (Заказчик) / должность / подпись / расшифровка подписи

Дата приемки выполненных работ (услуг) 25.09.2015

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05. 2012г.
№ 170

Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ "Средняя школа №26", Управления образования г.Алматы, расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне "Шанырак-2", Алатауского района г. Алматы

Справка № 10

о стоимости выполненных работ и затрат на "25" сентября 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		439-ОБ	25.10.2014 г.				
		доп.согл. №1	10.04.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**534 296 733**	**44 642 857**							**5 357 143**	**50 000 000**

М.П.

Заказчик: _____ **Токтарбаев М.Ә.** 2015 года
И.о. заместитель руководителя КГУ "Управление строительства города Алматы"

М.П.

Подрядчик: _____ **Мұқаметхан Ә.** 2015 года
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор №439-ОБ от «25» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: Внутренние сети канализации

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015г

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ, NN позиций	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
				осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Блок 1,Система К2									
1.	E0116-10-4 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	45,00	958,45	23,92	43130	1076	0,83	38
				150,07	8,96	6753	403	0,04	2
2.	E0116-29-2 Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	45,00	12,73	--	573	--	0,06	3
				12,29	--	553	--	--	--
3.	E0116-6-4 Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	3,00	430,90	4,55	1293	14	0,34	1
				60,03	1,71	180	5	0,01	0
4.	E0115-172-3 Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	13,50	109,75	0,08	1482	1	0,42	6
				69,34	0,02	936	--	0,00	0
5.	E0126-35-2 Изоляция рулонная трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	13,00	81,28	19,38	1057	252	0,24	3
				44,38	4,98	577	65	0,03	0
6.	C11031-32-3 Рулонная теплоизоляция K-FlEX, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, тип ST, толщина 50 мм	м2	36,33	3407,00	--	123776	--	--	--
				--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С11031-539	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 50 мм, длина ленты 10 м	рулон	1,95	706,00 --	-- --	1377 --	-- --	-- --	-- --
8.	С131101-60	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	шт	2,00	284,00 --	-- --	568 --	-- --	-- --	-- --
9.	С130901-40	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	2,00	699,00 --	-- --	1398 --	-- --	-- --	-- --
10.	Е0122-33-1	Установка чугунных воронок диам. 50-100 мм	т	0,01	108859,04 7762,50	457,91 173,36	718 51	3 1	48,41 0,85	0 0
11.	С131104-2	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями	шт	4,00	7790,00 --	-- --	31160 --	-- --	-- --	-- --
12.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	13,50	200,00 --	-- --	2700 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Блок 1,Система К2								209231
		Раздел: Блок 2,Система К2								
13.	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	42,00	958,45 150,07	23,92 8,96	40255 6303	1005 376	0,83 0,04	35 2
14.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	42,00	12,73 12,29	-- --	535 516	-- --	0,06 --	2 --
15.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	3,00	430,90 60,03	4,55 1,71	1293 180	14 5	0,34 0,01	1 0
16.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	12,60	109,75 69,34	0,08 0,02	1383 874	1 --	0,42 0,00	5 0
17.	Е0126-35-2	Изоляция рулонная трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	16,00	81,28 44,38	19,38 4,98	1300 710	310 80	0,24 0,03	4 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	С11031-323	Рулонная теплоизоляция К-FlEX, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, тип ST, толщина 50 мм	м2	44,71	3407,00 ---	-- --	152339 ---	-- --	-- --	-- --
19.	С11031-539	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука К-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 50 мм, длина ленты 10 м	рулон	2,40	706,00 ---	-- --	1694 ---	-- --	-- --	-- --
20.	С131101-60	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	шт	2,00	284,00 ---	-- --	568 ---	-- --	-- --	-- --
21.	С130901-40	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	2,00	699,00 ---	-- --	1398 ---	-- --	-- --	-- --
22.	Е0122-33-1	Установка чугунных воронок диам. 50-100 мм	т	0,01	108859,04 --- 7762,50	457,91 --- 173,36	718 --- 51	3 --- 1	48,41 --- 0,85	0 --- 0
23.	С131104-2	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями	шт	4,00	7790,00 ---	-- --	31160 ---	-- --	-- --	-- --
24.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12,60	200,00 ---	-- --	2520 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Блок 2,Система К2								235164
		Раздел: Блок 3,Система К2								
25.	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	22,00	958,45 --- 150,07	23,92 --- 8,96	21086 --- 3302	526 --- 197	0,83 --- 0,04	18 --- 1
26.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	22,00	12,73 --- 12,29	-- -- --	280 --- 270	-- -- --	0,06 --- --	1 --- --
27.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	3,00	430,90 --- 60,03	4,55 --- 1,71	1293 --- 180	14 --- 5	0,34 --- 0,01	1 --- 0
28.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	6,60	109,75 --- 69,34	0,08 --- 0,02	724 --- 458	1 --- --	0,42 --- 0,00	3 --- 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	Е0126-35-2	Изоляция рулонная трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-FlEX	м	10,00	81,28 44,38	19,38 4,98	813 444	194 50	0,24 0,03	2 0
30.	С11031-32-3	Рулонная теплоизоляция К-FlEX, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, тип ST, толщина 50 мм	м2	27,95	3407,00 --	-- --	95212 --	-- --	-- --	-- --
31.	С11031-53-9	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука К-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 50 мм, длина ленты 10 м	рулон	1,50	706,00 --	-- --	1059 --	-- --	-- --	-- --
32.	С131101-60	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	шт	1,00	284,00 --	-- --	284 --	-- --	-- --	-- --
33.	С130901-40	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	1,00	699,00 --	-- --	699 --	-- --	-- --	-- --
34.	Е0122-33-1	Установка чугунных воронок диам. 50-100 мм	т	0,00	108859,04 7762,50	457,91 173,36	359 26	2 1	48,41 0,85	0 0
35.	С131104-2	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями	шт	2,00	7790,00 --	-- --	15580 --	-- --	-- --	-- --
36.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,60	200,00 --	-- --	1320 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Блок 3,Система К2								138709
		Раздел: Блок 4,Система К2								
37.	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	35,00	958,45 150,07	23,92 8,96	33546 5253	837 314	0,83 0,04	29 2
38.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	35,00	12,73 12,29	-- --	446 430	-- --	0,06 --	2 --
39.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	3,00	430,90 60,03	4,55 1,71	1293 180	14 5	0,34 0,01	1 0
40.	Е0115-172	Масляная окраска стальных балок,	м2	10,50	109,75	0,08	1152	1	0,42	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-3	труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2			69,34	0,02	728	--	0,00	0
41.	E0126-35-2	Изоляция рулонная трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	20,00	81,28 44,38	19,38 4,98	1626 888	388 100	0,24 0,03	5 1
42.	C11031-32-3	Рулонная теплоизоляция K-FlEX, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, тип ST, толщина 50 мм	м2	55,89	3407,00 --	-- --	190424 --	-- --	-- --	-- --
43.	C11031-53-9	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 50 мм, длина ленты 10 м	рулон	3,00	706,00 --	-- --	2118 --	-- --	-- --	-- --
44.	C131101-60	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	шт	1,00	284,00 --	-- --	284 --	-- --	-- --	-- --
45.	C130901-40	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	1,00	699,00 --	-- --	699 --	-- --	-- --	-- --
46.	E0122-33-1	Установка чугунных воронок диам. 50-100 мм	т	0,00	108859,04 7762,50	457,91 173,36	359 26	2 1	48,41 0,85	0 0
47.	C131104-2	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями	шт	2,00	7790,00 --	-- --	15580 --	-- --	-- --	-- --
48.	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10,50	200,00 --	-- --	2100 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Блок 4,Система К2								249626
		Раздел: Система К1								
49.	E0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	м	55,00	802,43 150,07	8,13 3,06	44134 8254	447 168	0,81 0,01	44 1
50.	E0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	90,00	1241,81 165,60	12,17 4,55	111763 14904	1095 410	0,89 0,02	80 2
51.	C130810-45	Крепления для трубопроводов	кг	43,50	200,00	--	8700	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	/кронштейны, планки, хомуты/			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0115-179 -6	Окраска труб за 2 раза кузбасским лаком	м2	58,60	101,48	--	5947	--	0,59	35
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					95,22	--	5580	--	--	--
53.	Ц0112-902 -1	Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 100 мм	шт	1,00	6973,35	1421,40	6973	1421	23,00	23
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					4476,95	126,50	4477	127	0,73	1
54.	СПрайс-лист	Задвижка с электроприводом диам.50мм, 30ч906бр	шт	1,00	5417,65	--	5418	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Система К1								182934
		Раздел: Система К3								
		==========								
55.	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	м	40,00	802,43	8,13	32097	325	0,81	32
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					150,07	3,06	6003	122	0,01	1
56.	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	140,00	1241,81	12,17	173853	1703	0,89	124
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					165,60	4,55	23184	638	0,02	3
57.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	54,00	200,00	--	10800	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0115-179 -6	Окраска труб за 2 раза кузбасским лаком	м2	78,40	101,48	--	7956	--	0,59	47
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					95,22	--	7465	--	--	--
59.	Ц0112-902 -1	Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 100 мм	шт	1,00	6973,35	1421,40	6973	1421	23,00	23
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					4476,95	126,50	4477	127	0,73	1
60.	СПрайс-лист	Задвижка с электроприводом диам.50мм, 30ч906бр	шт	1,00	5417,65	--	5418	--	--	--
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Система К3								237097
		Раздел: Блок 5,Система К2								
		==========								
61.	Е0116-10-	Прокладка трубопроводов отопления	м	26,00	958,45	23,92	24920	622	0,83	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм			150,07	8,96	3902	233	0,04	1
62.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	26,00	12,73 12,29	-- --	331 320	-- --	0,06 --	1 --
63.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	2,00	430,90 60,03	4,55 1,71	862 120	9 3	0,34 0,01	1 0
64.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	7,80	109,75 69,34	0,08 0,02	856 541	1 --	0,42 0,00	3 0
65.	Е0126-35-2	Изоляция рулонная трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-FlEX	м	16,00	81,28 44,38	19,38 4,98	1300 710	310 80	0,24 0,03	4 0
66.	С11031-32-3	Рулонная теплоизоляция К-FlEX, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, тип ST, толщина 50 мм	м2	44,71	3407,00 --	-- --	152339 --	-- --	-- --	-- --
67.	С11031-53-9	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука К-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 50 мм, длина ленты 10 м	рулон	2,40	706,00 --	-- --	1694 --	-- --	-- --	-- --
68.	С131101-60	Сифоны-ревизии для раковин диаметром 50 мм	шт	1,00	284,00 --	-- --	284 --	-- --	-- --	-- --
69.	С130901-40	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	1,00	699,00 --	-- --	699 --	-- --	-- --	-- --
70.	Е0122-33-1	Установка чугунных воронок диам. 50-100 мм	т	0,01	108859,04 7762,50	457,91 173,36	718 51	3 1	48,41 0,85	0 0
71.	С131104-2	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями	шт	4,00	7790,00 --	-- --	31160 --	-- --	-- --	-- --
72.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7,80	200,00 --	-- --	1560 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: Блок 5,Система К2 216724

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Система К1								
73.	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	м	15,00	802,43 150,07	8,13 3,06	12036 2251	122 46	0,81 0,01	12 0
74.	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	45,00	1241,81 165,60	12,17 4,55	55881 7452	548 205	0,89 0,02	40 1
75.	Е0115-179-6	Окраска труб за 2 раза кузбасским лаком	м2	25,80	101,48	--	2618	--	0,59	15
					95,22	--	2457	--	--	--
		Итого по разделу: Система К1								70536
	ИТОГО:						1540021 122017	12686 3769		672 19

Накладные расходы :

На монтажные работы	8286
На общестроительные работы	23966
На сантехнические работы	119843
Всего накладных расходов:	152095
Итого с накладными	1692116

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	101527
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1793643
Итого с временными, 1,8 %	1825929
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1850579
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1857883
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1876142
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	4483374
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	89667
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4573041
Налог на добавленную стоимость, 12 %	548765
Итого с НДС	5121806

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						4573041		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						548765		
		Итого с НДС						5121806		

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Казахстан Республикасы Алматы Қаласы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
Архсервис-Саулет
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ
Республика Казахстан город Алматы

Г.С.Г Высотник
для формы 2.3.

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор №439-ОБ от «25» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: Наружные сети канализации

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	2462,63	37,06	35,39	91269	87142	0,01	28
					1,63	9,60	4021	23633	0,03	81
2.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	76,16	302,12	--	23011	--	2,13	162
					302,12	--	23011	--	--	--
3.	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	220,61	176,40	176,40	38916	38916	--	--
					--	35,28	--	7783	0,74	163
4.	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	129,01	4,33	3,73	558	481	0,00	0
					0,55	1,29	71	166	0,00	1
5.	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	2409,78	37,06	35,39	89310	85272	0,01	27
					1,63	9,60	3935	23126	0,03	79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е010333-А 30-1	Привоз грунта для обратной засыпки автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	4337,60	176,40	176,40	765153	765153	--	--
					--	35,28	--	153031	0,74	3214
7.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	2168,80	7,45	7,45	16161	16161	--	--
					--	2,42	--	5247	0,01	20
8.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	240,98	154,22	--	37162	--	1,12	269
					154,22	--	37162	--	--	--
9.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	2168,80	24,78	5,19	53738	11264	0,12	269
					19,58	--	42475	--	--	--
10.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	2409,78	16,16	13,80	38942	33248	0,01	34
					1,86	3,16	4489	7607	0,01	34
		Итого по разделу: Земляные работы								1154221
		Раздел: Канализация бытовая К1								
11.	Е0116-4-2	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	65,70	731,52	12,17	48061	799	0,81	53
					137,14	4,55	9010	299	0,02	1
12.	Е0116-4-3	Установка стояков из чугунных канализационных труб диам. 150 мм	м	0,60	1361,29	20,32	817	12	0,93	1
					157,84	7,61	95	5	0,04	0
13.	Е0122-33-2	Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200 мм	т	0,01	96623,21	4012,33	1053	44	37,60	0
					5692,50	1516,27	62	17	7,41	0
14.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных воронок диам. 100-250 мм	т	0,02	264818,84	56798,21	4052	869	359,61	6
					72191,25	21455,55	1105	328	104,79	2
15.	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	2,00	639,13	42,54	1278	85	2,22	4
					364,84	15,52	730	31	0,08	0
16.	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	2,00	264,72	7,99	529	16	1,01	2
					165,60	2,59	331	5	0,01	0
17.	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб	км	0,11	156208,01	1994,01	17886	228	415,15	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диам. 150 мм			70110,90	747,79	8028	86	3,65	0
18.	Е0123-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб	км	0,24	168801,35	22847,00	39837	5392	431,25	102
		диам. 200 мм			72801,90	8556,87	17181	2019	41,79	10
19.	Е0123-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети	врезка	1,00	4060,34	95,66	4060	96	19,37	19
		в сухих грунтах			3260,25	36,23	3260	36	0,17	0
		Итого по разделу: Канализация бытовая К1								117574
		Раздел: Колодцы								
20.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев	м3	51,01	7197,79	1769,68	367123	90262	11,10	566
		диам. 1,5 м в сухих грунтах			1858,34	662,66	94785	33799	3,24	165
21.	С12021-25 6	Детали крепления с преобладанием толстолистовой стали, с	т	1,48	154700,00	--	229624	--	--	--
		отверстиями и без отверстий, при сейсмике			--	--	--	--	--	--
22.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за	м2	75,85	36,76	0,10	2788	8	0,03	2
		один раз			5,05	0,06	383	4	0,00	0
23.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком	м2	75,85	17,55	0,02	1331	2	0,02	2
		ХС-76			4,76	--	361	--	--	--
24.	С12021-22 2	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных	т	0,54	151200,00	--	81663	--	--	--
		емкостей			--	--	--	--	--	--
25.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью	м2	14,58	42,93	0,05	626	1	0,05	1
		ПФ-115 за 2 раза			10,52	--	153	--	--	--
		Итого по разделу: Колодцы								683156
		ИТОГО:					1954948	1135450		1595
							250648	257222		3770

Накладные расходы :

На общестроительные работы	551293
На сантехнические работы	12043
Всего накладных расходов:	563336

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными						2518284		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						151097		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						2669381		
		Итого с временными, 1,8 %						2717430		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						2754115		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						2764985		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						2792159		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						6672359		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						133447		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						6805806		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						816697		
		Итого с НДС						7622503		

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Казахстан Республикасы Алматы қаласы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
Архсервис-Саулет
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ
город Алматы Республика Казахстан

Г.С.Г Высотник
для формы 2,3.

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор №439-ОБ от «25» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: Наружные сети водопровода

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-178	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	167,70	37,06	35,39	6215	5934	0,01	2
					1,63	9,60	274	1609	0,03	6
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	5,19	302,12	--	1567	--	2,13	11
					302,12	--	1567	--	--	--
3.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	295,64	176,40	176,40	52150	52150	--	--
					--	35,28	--	10430	0,74	219
4.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	172,89	4,33	3,73	748	645	0,00	1
					0,55	1,29	95	223	0,00	1
5.	Е0101-178	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	169,52	37,06	35,39	6283	5999	0,01	2
					1,63	9,60	277	1627	0,03	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е010333-А 30-1	Привоз грунта для обратной засыпки автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	305,14	176,40 -- --	176,40 35,28 --	53827 -- --	53827 10765 --	-- 0,74 --	-- 226 --
7.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	152,57	7,45 -- --	7,45 2,42 --	1137 -- --	1137 369 --	-- 0,01 --	-- 1 --
8.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	16,95	154,22 154,22 --	-- -- --	2614 2614 --	-- -- --	1,12 -- --	19 -- --
9.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	152,57	24,78 19,58 --	5,19 -- --	3780 2988 --	792 -- --	0,12 -- --	19 -- --
10.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	169,52	16,16 1,86 --	13,80 3,16 --	2740 316 --	2339 535 --	0,01 0,01 --	2 2 --
		Итого по разделу: Земляные работы								131061
		Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой В1								
11.	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	км	0,10	737000,73 52785,00 --	9340,85 3529,35 --	76648 5490 --	971 367 --	292,10 17,24 --	30 2 --
12.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	575448,41 52526,25 --	7806,77 2949,75 --	6905 630 --	94 35 --	290,95 14,40 --	3 0 --
13.	Е0122-50-1	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диам. 100 мм	км	0,10	7554,33 972,90 --	2307,30 871,99 --	786 101 --	240 91 --	6,14 4,25 --	1 0 --
14.	Е0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	км	0,10	9375,50 9237,38 --	-- -- --	975 961 --	-- -- --	59,23 -- --	6 -- --
15.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	0,01	9302,00 9237,38 --	-- -- --	112 111 --	-- -- --	59,23 -- --	1 -- --
16.	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,01	160767,61 40572,00 --	33971,16 12834,00 --	1929 487 --	408 154 --	233,34 62,67 --	3 1 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Е0122-20-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм	км	0,10	189666,10 40882,50	34294,47 12955,61	19725 4252	3567 1347	234,37 63,27	24 7
18.	Е0122-38-7	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 300 мм	врезка	1,00	3993,94 1304,10	618,26 232,87	3994 1304	618 233	6,43 1,14	6 1
19.	С130901-28	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	шт	1,00	864,00 --	-- --	864 --	-- --	-- --	-- --
20.	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам.до 80 мм	шт	2,00	441,91 261,34	18,57 7,76	884 523	37 16	1,56 0,03	3 0
21.	С130902-39прим.	Задвижки клиновые фланцевые 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа, Dy 65 мм	шт	2,00	10700,00 --	-- --	21400 --	-- --	-- --	-- --
22.	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам.до 50 мм	шт	1,00	264,72 165,60	7,99 2,59	265 166	8 3	1,01 0,01	1 0
23.	С130902-2	Задвижки клиновые фланцевые 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1,00	5210,00 --	-- --	5210 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Водопровод хозяйственно-питьевой В1								139697
		Раздел: Колодцы								
24.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	1,47	8066,83 1650,83	2161,85 619,19	11858 2427	3178 910	10,19 2,37	15 3
25.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации,резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	м3	0,65	29600,00 --	-- --	19240 --	-- --	-- --	-- --
26.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/	м	1,78	7530,00 --	-- --	13403 --	-- --	-- --	-- --
27.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1	шт	1,00	998,00	--	998	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
28.	С12021-22 2	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,02	151200,00 --	-- --	2582 --	-- --	-- --	-- --
29.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,46	42,93 10,52	0,05 --	20 5	-- --	0,05 --	0 --
30.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00 --	-- --	13400 --	-- --	-- --	-- --
31.	Е0108-3-2	Щебеночное основание толщ.12 см	м3	0,34	1712,97 142,31	116,02 43,99	576 48	39 15	0,98 0,21	0 0
32.	Е0127-55-1	Асфальтобетонное покрытие толщ.3 см	м2	2,80	420,71 28,46	-- --	1178 80	-- --	0,17 --	0 --
		Итого по разделу: Колодцы								63255
	ИТОГО:						334013 24716	131982 28729		151 475

Накладные расходы :

На общестроительные работы	59656
Всего накладных расходов:	59656
Итого с накладными	393669

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	23620
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	417289
Итого с временными, 1,8 %	424800
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	430535
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	432234
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	436482
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	1043051
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	20861
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1063912
Налог на добавленную стоимость, 12 %	127669
Итого с НДС	1191581

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1063912		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						127669		
		Итого с НДС						1191581		

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Казахстан Республикасы Алматы Қаласы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
Архсервис-Саулет
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ
город Алматы Республика Казахстан

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор №439-ОБ от «25» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: ЗДАНИЕ ШКОЛЫ - ОТОПЛЕНИЕ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК. БЛОКИ 1-6

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. з/п.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
					в т.ч. з/п		в т.ч. з/п			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Сантехнические работы								
1.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	м	89,00	274,90 60,03	4,55 1,71	24466 5343	405 153	0,34 0,01	30 1
2.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	м	430,00	272,90 60,03	4,55 1,71	117349 25813	1958 737	0,34 0,01	147 4
3.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	м	115,50	351,90 60,03	4,55 1,71	40645 6933	526 198	0,34 0,01	39 1
4.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	м	69,00	430,90 60,03	4,55 1,71	29732 4142	314 118	0,34 0,01	24 1
5.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	м	20,50	480,90 60,03	4,55 1,71	9859 1231	93 35	0,34 0,01	7 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	м	75,00	1263,44 150,07	23,92 8,96	94758 11256	1794 672	0,83 0,04	63 3
7.	С130904-30	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	шт	83,00	446,00 --	-- --	37018 --	-- --	-- --	-- --
8.	С130904-31	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	шт	41,00	586,00 --	-- --	24026 --	-- --	-- --	-- --
9.	С130904-32	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 32 мм	шт	2,00	900,00 --	-- --	1800 --	-- --	-- --	-- --
10.	С130904-33	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 40 мм	шт	4,00	1270,00 --	-- --	5080 --	-- --	-- --	-- --
11.	С130904-35	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 65 мм	шт	1,00	2620,00 --	-- --	2620 --	-- --	-- --	-- --
12.	С130904-36	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	шт	2,00	4180,00 --	-- --	8360 --	-- --	-- --	-- --
13.	С130904-45	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	шт	1,00	6590,00 --	-- --	6590 --	-- --	-- --	-- --
14.	С130901-84	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 125 мм	шт	1,00	10900,00 --	-- --	10900 --	-- --	-- --	-- --
15.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	80,00	200,00 --	-- --	16000 --	-- --	-- --	-- --
16.	СПЛ	Комбинированный балансировочный клапан AB-QM /003Z1201, DAnfOss, Дания/ без измерительных ниппелей,	шт	26,00	13949,37 --	-- --	362684 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тмакс-120 град.С, Ру-16 бар, наружняя резьба, Ду-10 мм \G 1/2 A\								
17.	СПЛ	Комбинированный балансировочный клапан AB-QM /003Z1202, DAnfOss, Дания/ без измерительных ниппелей, Тмакс-120 град.С, Ру-16 бар, наружняя резьба, Ду-15 мм \G 3/4 A\	шт	3,00	15106,93 --	--	45321 --	--	--	--
18.	СПЛ	Клапан RTD-G /RA-G, 013G1676, DAnfOss, Дания/ угловой никелированный для однотрубной насосной и двухтрубной гравитационной систем отопления, Ру-10 бар, Тмакс-120 град.С, с внутренней резьбой, Dy-15 мм	шт	114,00	2044,59 --	--	233084 --	--	--	--
19.	СПЛ	Клапан радиаторный запорный угловой, тип RLV-15 /003L0143, DAnfOss, Дания/, Ру-10 бар, Тмакс-120 град.С, R-1/2", DN-15 мм	шт	116,00	1008,67 --	--	117005 --	--	--	--
20.	СПЛ	Клапан ручной регулировки USV-I /003Z2132, DAnfOss, Дания/ с предварительной настройкой, со спускным краном и возможностью подключения измерительного ниппеля, Ру-16 бар, Тмакс-120 град.С, R-3/4", DN-20 мм	шт	1,00	4330,35 --	--	4330 --	--	--	--
21.	СПЛ	Клапан ручной регулировки USV-I /003Z2133, DAnfOss, Дания/ с предварительной настройкой, со спускным краном и возможностью подключения измерительного ниппеля, Ру-16 бар, Тмакс-120 град.С, R-1", DN-25 мм	шт	3,00	5933,52 --	--	17801 --	--	--	--
22.	СПЛ	Клапан ручной регулировки USV-I /003Z2134, DAnfOss, Дания/ с предварительной настройкой, со спускным краном и возможностью подключения измерительного ниппеля, Ру-16 бар, Тмакс-120 град.С, R-1 1/4", DN-32 мм	шт	2,00	8261,21 --	--	16522 --	--	--	--
23.	СПЛ	Клапан ручной регулировки USV-I /003Z2135, DAnfOss, Дания/ с предварительной настройкой, со спускным краном и возможностью	шт	2,00	9053,88 --	--	18108 --	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подключения измерительного ниппеля, Ру-16 бар, Тмакс-120 град.С, R-1 1/2", DN-40 мм								
24.	СПЛ	Клапан ручной регулировки MSV-F2 /003Z1062, DAnfOss, Дания/ с измерительными ниппелями, фланцевый, Ру-16 бар, Тмакс-130 град.С, DN-65 мм	шт	1,00	33590,06 -- --	-- -- --	33590 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
25.	СПЛ	Клапан ручной регулировки MSV-F2 /003Z1064, DAnfOss, Дания/ с измерительными ниппелями, фланцевый, Ру-16 бар, Тмакс-130 град.С, DN-100 мм	шт	1,00	77970,33 -- --	-- -- --	77970 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
26.	С131204-139	Радиаторы отопления биметалические "РИФАР" В-500	секция	652,00	809,00 -- --	-- -- --	527468 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
27.	С131204-140	Радиаторы отопления биметалические CF 500	секция	40,00	730,00 -- --	-- -- --	29200 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
		Итого по разделу: Сантехнические работы								1912286
		Раздел: Строительные работы ========== ==========								
28.	С11031-227	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	880,00	106,00 -- --	-- -- --	93280 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
29.	С11031-228	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	254,10	107,00 -- --	-- -- --	27189 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
30.	С11031-229	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	151,80	121,00 -- --	-- -- --	18368 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
31.	С11031-230	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой	м	45,10	136,00 --	-- --	6134 --	-- --	-- --	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/			--	--	--	--	--	--
32.	С11031-24 1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	165,00	457,00 --	-- --	75405 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Строительные работы								220375
		Раздел: Сантехнические работы								
		==========								
33.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	м	33,00	274,90 60,03	4,55 1,71	9072 1981	150 57	0,34 0,01	11 0
34.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	м	258,00	272,90 60,03	4,55 1,71	70409 15488	1175 442	0,34 0,01	88 2
35.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	м	65,00	351,90 60,03	4,55 1,71	22874 3902	296 111	0,34 0,01	22 1
36.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	м	72,50	430,90 60,03	4,55 1,71	31241 4352	330 124	0,34 0,01	25 1
37.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	м	2,00	480,90 60,03	4,55 1,71	962 120	9 3	0,34 0,01	1 0
38.	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	м	17,50	617,32 75,30	9,14 3,42	10803 1318	160 60	0,43 0,02	7 0
39.	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	м	11,00	958,45 150,07	23,92 8,96	10543 1651	263 99	0,83 0,04	9 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	м	22,50	1263,44 150,07	23,92 8,96	28428 3377	538 202	0,83 0,04	19 1
41.	С130904-30	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	шт	104,00	446,00 --	-- --	46384 --	-- --	-- --	-- --
42.	С130904-31	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	шт	16,00	586,00 --	-- --	9376 --	-- --	-- --	-- --
43.	С130904-32	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 32 мм	шт	4,00	900,00 --	-- --	3600 --	-- --	-- --	-- --
44.	С130904-33	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 40 мм	шт	4,00	1270,00 --	-- --	5080 --	-- --	-- --	-- --
45.	С130904-34	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые для воды, нефти и масла, Ру 1 Мпа, Dy 50 мм	шт	2,00	1660,00 --	-- --	3320 --	-- --	-- --	-- --
46.	С130904-35	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 65 мм	шт	1,00	2620,00 --	-- --	2620 --	-- --	-- --	-- --
47.	С130904-36	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	шт	1,00	4180,00 --	-- --	4180 --	-- --	-- --	-- --
48.	С130904-45	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	шт	2,00	6590,00 --	-- --	13180 --	-- --	-- --	-- --
49.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	80,00	200,00 --	-- --	16000 --	-- --	-- --	-- --
50.	СПЛ	Комбинированный балансировочный клапан AB-QM /003Z1201, DAnfOss, Дания/ без измерительных ниппелей,	шт	7,00	13949,37 --	-- --	97646 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тмакс-120 град.С, Ру-16 бар, наружняя резьба, Ду-10 мм \G 1/2 A\								
51.	СПЛ	Комбинированный балансировочный клапан AB-QM /003Z1202, DAnfOss, Дания/ без измерительных ниппелей, Тмакс-120 град.С, Ру-16 бар, наружняя резьба, Ду-15 мм \G 3/4 A\	шт	20,00	15106,93 ---	--- ---	302139 ---	--- ---	--- ---	--- ---
52.	СПЛ	Клапан RTD-G /RA-G, 013G1676, DAnfOss, Дания/ угловой никелированный для однотрубной насосной и двухтрубной гравитационной систем отопления, Ру-10 бар, Тмакс-120 град.С, с внутренней резьбой, Dy-15 мм	шт	84,00	2044,59 ---	--- ---	171746 ---	--- ---	--- ---	--- ---
53.	СПЛ	Клапан радиаторный запорный угловой, тип RLV-15 /003L0143, DAnfOss, Дания/, Ру-10 бар, Тмакс-120 град.С, R-1/2", DN-15 мм	шт	85,00	1008,67 ---	--- ---	85737 ---	--- ---	--- ---	--- ---
54.	СПЛ	Клапан ручной регулировки USV-I /003Z2132, DAnfOss, Дания/ с предварительной настройкой, со спускным краном и возможностью подключения измерительного ниппеля, Ру-16 бар, Тмакс-120 град.С, R-3/4", DN-20 мм	шт	1,00	4330,35 ---	--- ---	4330 ---	--- ---	--- ---	--- ---
55.	СПЛ	Клапан ручной регулировки USV-I /003Z2134, DAnfOss, Дания/ с предварительной настройкой, со спускным краном и возможностью подключения измерительного ниппеля, Ру-16 бар, Тмакс-120 град.С, R-1 1/4", DN-32 мм	шт	2,00	8261,21 ---	--- ---	16522 ---	--- ---	--- ---	--- ---
56.	СПЛ	Клапан ручной регулировки USV-I /003Z2135, DAnfOss, Дания/ с предварительной настройкой, со спускным краном и возможностью подключения измерительного ниппеля, Ру-16 бар, Тмакс-120 град.С, R-1 1/2", DN-40 мм	шт	1,00	9053,88 ---	--- ---	9054 ---	--- ---	--- ---	--- ---
57.	СПЛ	Клапан ручной регулировки USV-I /003Z2151, DAnfOss, Дания/ с предварительной настройкой, со спускным краном и возможностью	шт	1,00	17562,54 ---	--- ---	17563 ---	--- ---	--- ---	--- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подключения измерительного ниппеля, Ру-16 бар, Тмакс-120 град.С, R-2", DN-50 мм								
58.	СПЛ	Клапан ручной регулировки MSV-F2 /003Z1062, DAnfOss, Дания/ с измерительными ниппелями, фланцевый, Ру-16 бар, Тмакс-130 град.С, DN-65 мм	шт	1,00	33590,06 ---	--- ---	33590 ---	--- ---	--- ---	--- ---
59.	СПЛ	Клапан ручной регулировки MSV-F2 /003Z1063, DAnfOss, Дания/ с измерительными ниппелями, фланцевый, Ру-16 бар, Тмакс-130 град.С, DN-80 мм	шт	1,00	55476,65 ---	--- ---	55477 ---	--- ---	--- ---	--- ---
60.	С131204-139	Радиаторы отопления биметалические "РИФАР" В-500	секция	579,00	809,00 ---	--- ---	468411 ---	--- ---	--- ---	--- ---
61.	С131204-140	Радиаторы отопления биметалические CF 500	секция	22,00	730,00 ---	--- ---	16060 ---	--- ---	--- ---	--- ---
		Итого по разделу: Сантехнические работы								1566344
		Раздел: Строительные работы ==========								
62.	С11031-227	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	99,00	106,00 ---	--- ---	10494 ---	--- ---	--- ---	--- ---
63.	С11031-228	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	143,00	107,00 ---	--- ---	15301 ---	--- ---	--- ---	--- ---
64.	С11031-229	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	159,50	121,00 ---	--- ---	19300 ---	--- ---	--- ---	--- ---
65.	С11031-230	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой	м	4,40	136,00 ---	--- ---	598 ---	--- ---	--- ---	--- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/			--	--	--	--	--	--
66.	С11031-233	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	38,50	184,00 --	-- --	7084 --	-- --	-- --	-- --
67.	С11031-239	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	24,20	421,00 --	-- --	10188 --	-- --	-- --	-- --
68.	С11031-241	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	49,50	457,00 --	-- --	22622 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Строительные работы								85587
		Раздел: Фундаменты Сантехнические работы								
		==========								
69.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	м	15,00	274,90 60,03	4,55 1,71	4124 900	68 26	0,34 0,01	5 0
70.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	м	36,00	272,90 60,03	4,55 1,71	9825 2161	164 62	0,34 0,01	12 0
71.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	м	59,00	351,90 60,03	4,55 1,71	20762 3542	269 101	0,34 0,01	20 0
72.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	м	7,50	430,90 60,03	4,55 1,71	3232 450	34 13	0,34 0,01	3 0
73.	С130904-30	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые для воды,	шт	2,00	446,00	--	892	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм			--	--	--	--	--	--
74.	С130904-31	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	шт	8,00	586,00 --	-- --	4688 --	-- --	-- --	-- --
75.	С130904-32	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 32 мм	шт	2,00	900,00 --	-- --	1800 --	-- --	-- --	-- --
76.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	40,00	200,00 --	-- --	8000 --	-- --	-- --	-- --
77.	СПЛ	Комбинированный балансировочный клапан AB-QM /003Z1202, DAnfOss, Дания/ без измерительных ниппелей, Тмакс-120 град.С, Ру-16 бар, наружняя резьба, Ду-15 мм \G 3/4 A\	шт	1,00	15106,93 --	-- --	15107 --	-- --	-- --	-- --
78.	СПЛ	Клапан RTD-G /RA-G, 013G1676, DAnfOss, Дания/ угловой никелированный для однотрубной насосной и двухтрубной гравитационной систем отопления, Ру-10 бар, Тмакс-120 град.С, с внутренней резьбой, Dy-15 мм	шт	7,00	2044,59 --	-- --	14312 --	-- --	-- --	-- --
79.	СПЛ	Клапан RA-N /013G0013, DAnfOss, Дания/ угловой никелированный для двухтрубной насосной системы отопления, Ру-10 бар, Тмакс-120 град.С, с внутренней резьбой, Dy-15 мм	шт	6,00	1624,14 --	-- --	9745 --	-- --	-- --	-- --
80.	СПЛ	Клапан радиаторный запорный угловой, тип RLV-15 /003L0143, DAnfOss, Дания/, Ру-10 бар, Тмакс-120 град.С, R-1/2", DN-15 мм	шт	7,00	1008,67 --	-- --	7061 --	-- --	-- --	-- --
81.	СПЛ	Клапан радиаторный запорный угловой, тип RLV-20 /003L0145, DAnfOss, Дания/, Ру-10 бар, Тмакс-120 град.С, R-3/4", DN-20 мм	шт	6,00	1392,42 --	-- --	8355 --	-- --	-- --	-- --
82.	СПЛ	Клапан ручной регулировки USV-I /003Z2133, DAnfOss, Дания/ с	шт	3,00	5933,52	--	17801	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		предварительной настройкой, со спускным краном и возможностью подключения измерительного ниппеля, Ру-16 бар, Тмакс-120 град.С, R-1", DN-25 мм			--	--	--	--	--	--
83.	С131204-139	Радиаторы отопления биметалические "РИФАР" В-500	секция	111,00	809,00 --	-- --	89799 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Фундаменты Сантехнические работы								215501
		Раздел: Строительные работы								
		==========								
84.	С11031-227	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	11,00	106,00 --	-- --	1166 --	-- --	-- --	-- --
85.	С11031-228	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	104,50	107,00 --	-- --	11182 --	-- --	-- --	-- --
86.	С11031-229	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	16,50	121,00 --	-- --	1996 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Строительные работы								14344
		Раздел: Сантехнические работы								
		==========								
87.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	м	30,00	274,90 60,03	4,55 1,71	8247 1801	137 51	0,34 0,01	10 0
88.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных	м	182,50	272,90	4,55	49805	831	0,34	62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		неоцинкованных труб диаметром 20 мм			60,03	1,71	10955	313	0,01	2
89.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	м	87,50	351,90 60,03	4,55 1,71	30792 5253	398 150	0,34 0,01	30 1
90.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	м	50,00	430,90 60,03	4,55 1,71	21545 3002	228 86	0,34 0,01	17 0
91.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	м	7,50	480,90 60,03	4,55 1,71	3607 450	34 13	0,34 0,01	3 0
92.	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	м	7,50	958,45 150,07	23,92 8,96	7188 1126	179 67	0,83 0,04	6 0
93.	С130904-30	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	шт	57,00	446,00 --	-- --	25422 --	-- --	-- --	-- --
94.	С130904-31	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	шт	10,00	586,00 --	-- --	5860 --	-- --	-- --	-- --
95.	С130904-32	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 32 мм	шт	1,00	900,00 --	-- --	900 --	-- --	-- --	-- --
96.	С130904-33	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 40 мм	шт	4,00	1270,00 --	-- --	5080 --	-- --	-- --	-- --
97.	С130904-35	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 65 мм	шт	1,00	2620,00 --	-- --	2620 --	-- --	-- --	-- --
98.	С130904-36	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	шт	2,00	4180,00 --	-- --	8360 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	70,00	200,00 --	-- --	14000 --	-- --	-- --	-- --
100.	СПЛ	Комбинированный балансировочный клапан AB-QM /003Z1201, DAnfOss, Дания/ без измерительных ниппелей, Тмакс-120 град.С, Ру-16 бар, наружняя резьба, Ду-10 мм \G 1/2 A\	шт	9,00	13949,37 --	-- --	125544 --	-- --	-- --	-- --
101.	СПЛ	Комбинированный балансировочный клапан AB-QM /003Z1202, DAnfOss, Дания/ без измерительных ниппелей, Тмакс-120 град.С, Ру-16 бар, наружняя резьба, Ду-15 мм \G 3/4 A\	шт	3,00	15106,93 --	-- --	45321 --	-- --	-- --	-- --
102.	СПЛ	Клапан RTD-G /RA-G, 013G1676, DAnfOss, Дания/ угловой никелированный для однотрубной насосной и двухтрубной гравитационной систем отопления, Ру-10 бар, Тмакс-120 град.С, с внутренней резьбой, Dy-15 мм	шт	53,00	2044,59 --	-- --	108363 --	-- --	-- --	-- --
103.	СПЛ	Клапан радиаторный запорный угловой, тип RLV-15 /003L0143, DAnfOss, Дания/, Ру-10 бар, Тмакс-120 град.С, R-1/2", DN-15 мм	шт	53,00	1008,67 --	-- --	53459 --	-- --	-- --	-- --
104.	СПЛ	Клапан ручной регулировки USV-I /003Z2132, DAnfOss, Дания/ с предварительной настройкой, со спускным краном и возможностью подключения измерительного ниппеля, Ру-16 бар, Тмакс-120 град.С, R-3/4", DN-20 мм	шт	1,00	4330,35 --	-- --	4330 --	-- --	-- --	-- --
105.	СПЛ	Клапан ручной регулировки USV-I /003Z2133, DAnfOss, Дания/ с предварительной настройкой, со спускным краном и возможностью подключения измерительного ниппеля, Ру-16 бар, Тмакс-120 град.С, R-1", DN-25 мм	шт	2,00	5933,52 --	-- --	11867 --	-- --	-- --	-- --
106.	Е0116-15-2	Установка клапанов на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1шт	2,00	517,49 292,39	45,13 18,11	1035 585	90 36	1,69 0,08	3 0
107.	СПЛ	Клапан ручной регулировки USV-I	шт	1,00	8261,21	--	8261	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/003Z2134, DAnfOss, Дания/ с предварительной настройкой, со спускным краном и возможностью подключения измерительного ниппеля, Ру-16 бар, Тмакс-120 град.С, R-1 1/4", DN-32 мм			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
108.	СПЛ	Клапан ручной регулировки USV-I /003Z2135, DAnfOss, Дания/ с предварительной настройкой, со спускным краном и возможностью подключения измерительного ниппеля, Ру-16 бар, Тмакс-120 град.С, R-1 1/2", DN-40 мм	шт	1,00	9053,88 -------- --	-- -------- --	9054 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
109.	Е0116-15-3	Установка клапанов на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1шт	1,00	972,61 -------- 514,91	103,65 -------- 38,81	973 -------- 515	104 -------- 39	2,99 -------- 0,18	3 -------- 0
110.	СПЛ	Клапан ручной регулировки MSV-F2 /003Z1062, DAnfOss, Дания/ с измерительными ниппелями, фланцевый, Ру-16 бар, Тмакс-130 град.С, DN-65 мм	шт	1,00	33590,06 -------- --	-- -------- --	33590 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
111.	С131204-139	Радиаторы отопления биметалические "РИФАР" В-500	секция	349,00	809,00 -------- --	-- -------- --	282341 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
		Итого по разделу: Сантехнические работы								867565
		Раздел: Строительные работы								
		==========								
112.	С11031-227	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	203,50	106,00 -------- --	-- -------- --	21571 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
113.	С11031-228	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	192,50	107,00 -------- --	-- -------- --	20598 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
114.	С11031-229	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С,	м	110,00	121,00 -------- --	-- -------- --	13310 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/								
115.	С11031-230	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	16,50	136,00 ---	-- --	2244 ---	-- --	-- --	-- --
116.	С11031-239	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	16,50	421,00 ---	-- --	6946 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Строительные работы								64669
		Раздел: Сантехнические работы ==========								
117.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	м	5,00	274,90 60,03	4,55 1,71	1375 300	23 9	0,34 0,01	2 0
118.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	м	32,50	272,90 60,03	4,55 1,71	8869 1951	148 56	0,34 0,01	11 0
119.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	м	42,50	351,90 60,03	4,55 1,71	14956 2551	194 73	0,34 0,01	15 0
120.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	м	43,50	430,90 60,03	4,55 1,71	18744 2611	198 75	0,34 0,01	15 0
121.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	м	7,50	480,90 60,03	4,55 1,71	3607 450	34 13	0,34 0,01	3 0
122.	С130904-30	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	шт	29,00	446,00 ---	-- --	12934 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123.	С130904-31	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	шт	4,00	586,00 -- --	-- -- --	2344 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
124.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	40,00	200,00 -- --	-- -- --	8000 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
125.	СПЛ	Комбинированный балансировочный клапан AB-QM /003Z1201, DAnfOss, Дания/ без измерительных ниппелей, Тмакс-120 град.С, Ру-16 бар, наружняя резьба, Ду-10 мм \G 1/2 A\	шт	5,00	13949,37 -- --	-- -- --	69747 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
126.	СПЛ	Клапан RTD-G /RA-G, 013G1676, DAnfOss, Дания/ угловой никелированный для однотрубной насосной и двухтрубной гравитационной систем отопления, Ру-10 бар, Тмакс-120 град.С, с внутренней резьбой, Dy-15 мм	шт	17,00	2044,59 -- --	-- -- --	34758 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
127.	СПЛ	Клапан RA-N /013G0013, DAnfOss, Дания/ угловой никелированный для двухтрубной насосной системы отопления, Ру-10 бар, Тмакс-120 град.С, с внутренней резьбой, Dy-15 мм	шт	5,00	1624,14 -- --	-- -- --	8121 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
128.	СПЛ	Клапан RA-N /013G0015, DAnfOss, Дания/ угловой никелированный для двухтрубной насосной системы отопления, Ру-10 бар, Тмакс-120 град.С, с внутренней резьбой, Dy-20 мм	шт	2,00	2136,86 -- --	-- -- --	4274 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
129.	СПЛ	Клапан радиаторный запорный угловой, тип RLV-15 /003L0143, DAnfOss, Дания/, Ру-10 бар, Тмакс-120 град.С, R-1/2", DN-15 мм	шт	17,00	1008,67 -- --	-- -- --	17147 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
130.	СПЛ	Клапан ручной регулировки USV-I /003Z2133, DAnfOss, Дания/ с предварительной настройкой, со спускным краном и возможностью подключения измерительного ниппеля, Ру-16 бар, Тмакс-120 град.С, R-1", DN-25 мм	шт	1,00	5933,52 -- --	-- -- --	5934 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131.	С131204-139	Радиаторы отопления биметаллические "РИФАР" В-500	секция	207,00	809,00 --	-- --	167463 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Сантехнические работы								378272
		Раздел: Строительные работы								
		==========								
132.	С11031-227	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	11,00	106,00 --	-- --	1166 --	-- --	-- --	-- --
133.	С11031-228	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	44,00	107,00 --	-- --	4708 --	-- --	-- --	-- --
134.	С11031-229	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	95,70	121,00 --	-- --	11580 --	-- --	-- --	-- --
135.	С11031-230	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	27,50	136,00 --	-- --	3740 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Строительные работы								21194
ИТОГО:							5346143 125510	11150 4194		712 20
		Накладные расходы :								
		На сантехнические работы					166015			
		Всего накладных расходов:					166015			
		Итого с накладными					5512158			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	330729
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5842887
Итого с временными, 1,8 %	5948059
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	6028358
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6052150
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6111631
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	14604827
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	292097
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	14896924
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1787631
Итого с НДС	16684555

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Республика Казахстан Алматы қаласы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
Архсервис-Саулет
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ
город Алматы Республика Казахстан

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор №439-ОБ от «25» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: БЛОКИ 1-5 ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Блок 1 Электрооборудование ==========								
1.	Ц0108-573 -4	Щит распределительный	шт	23,00	567,85 292,10	120,75 23,34	13061 6718	2777 537	2,30 0,14	53 3
2.	ТКП	ГЩАЭ - главный щит аварийного электроснабжения	шт	1,00	4520,93 --	-- --	4521 --	-- --	-- --	-- --
3.	ТКП	1ЩАО-1 - щит аварийного освещения	шт	1,00	4222,03 --	-- --	4222 --	-- --	-- --	-- --
4.	ТКП	1ЩАО-2 - щит аварийного освещения	шт	1,00	4334,12 --	-- --	4334 --	-- --	-- --	-- --
5.	ТКП	1ЩО-1 - щит освещения	шт	1,00	5230,83 --	-- --	5231 --	-- --	-- --	-- --
6.	ТКП	1ЩО-3 - щит освещения	шт	1,00	5417,65 --	-- --	5418 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	ТКП	1ЩО-2 - щит освещения	шт	1,00	5230,83	--	5231	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	ТКП	1ЩОп - щит освещения	шт	1,00	3885,76	--	3886	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	ТКП	1ЩРС-1 - щит силовой	шт	1,00	9415,50	--	9415	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	ТКП	1ЩРС-2 - щит силовой	шт	1,00	13002,35	--	13002	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	ТКП	1ЩРС-3 - щит силовой	шт	1,00	10910,02	--	10910	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	ТКП	1ЩРК-1 - щит компьютерный	шт	1,00	4894,56	--	4895	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	ТКП	1ЩК-1 /1ЩК-2; 1ЩК-3; 1ЩК-4/ - щит компьютерный	шт	4,00	9714,40	--	38858	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	ТКП	1ЩСк-1 /1ЩСк-2/ - щит силовой	шт	2,00	7584,71	--	15169	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	ТКП	1ЩСк-3 /1ЩСк-4/ - щит силовой	шт	2,00	5903,37	--	11807	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	ТКП	1ЩСк-5 /1ЩСк-6/ - щит силовой	шт	2,00	6164,91	--	12330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	ТКП	1ЩРВ-1 - щит распределительный силовой	шт	1,00	5567,10	--	5567	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	ТКП	1ЩСВ-1 - щит распределительный силовой	шт	1,00	5342,92	--	5343	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Ц0108-530 -1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	шт	5,00	954,68	20,59	4773	103	2,30	12
					453,10	2,64	2266	13	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	СПЛ	Пускатель магнитный ПМЛ-122002, 380 В, 2-6,4 А	шт	4,00	2185,74	--	8743	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	СПЛ	Пускатель магнитный ПМЛ-222002, 380 В	шт	1,00	2850,80	--	2851	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Ц0108-525-1	Выключатель пакетный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне	шт	4,00	644,22	17,02	2577	68	2,30	9
					331,20	2,65	1325	11	0,02	0
23.	С151801-62	Выключатели пакетные герметические, тип ГПВМ3-10	шт	4,00	433,00	--	1732	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Ц0108-641-1	Коробка клеммная, до 24 зажимов	шт	7,00	6082,74	18,75	42579	131	19,55	137
					3312,00	2,64	23184	19	0,02	0
25.	С151803-45	Коробка клеммная К3Н	шт	4,00	1660,00	--	6640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С151803-46	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У615АУ2	шт	3,00	3500,00	--	10500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Ц0110-698-1	Коробка ответвительная	шт	717,00	105,90	--	75930	--	0,57	412
					103,50	--	74210	--	--	--
28.	СПЛ	Коробка Экспресс на 4 модуля, открытой установки, степень защиты IP40	шт	6,00	358,31	--	2150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С151801-132	Коробка установочная для выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип КУВ-1М УХЛ3	1000шт	0,30	16300,00	--	4857	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	1000шт	0,38	24200,00	--	9123	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	шт	36,00	244,00	--	8784	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	Ц0108-148	Кабели до 35 кВ в проложенных	м	5934,60	30,97	2,42	183795	14332	0,12	682

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг			22,66	0,58	134448	3412	0,00	20
33.	Ц0108-146 -1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	433,30	72,56 23,34	20,82 4,37	31440 10115	9019 1893	0,14 0,03	60 11
34.	С151601-1 180Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,38	27789,00 --	-- --	10595 --	-- --	-- --	-- --
35.	С151601-1 206Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,15	39710,00 --	-- --	125263 --	-- --	-- --	-- --
36.	С151601-1 207Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,10	62459,00 --	-- --	68677 --	-- --	-- --	-- --
37.	С151601-1 208Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х4-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	98287,00 --	-- --	2737 --	-- --	-- --	-- --
38.	С151601-1 243Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,12	53775,00 --	-- --	6258 --	-- --	-- --	-- --
39.	С151601-1 271Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	66166,00 --	-- --	1134 --	-- --	-- --	-- --
40.	С151601-1 272Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,11	102190,00 --	-- --	11236 --	-- --	-- --	-- --
41.	С151601-1 273Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х4-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,48	158694,00 --	-- --	75916 --	-- --	-- --	-- --
42.	С151601-1 274Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х6-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,25	228701,00 --	-- --	56663 --	-- --	-- --	-- --
43.	С151601-1 275Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х10-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	389159,00 --	-- --	16949 --	-- --	-- --	-- --
44.	СПЛ	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х35-0,66 ГОСТ 16442-80	м	94,25	1225,51 --	-- --	115502 --	-- --	-- --	-- --
45.	СПЛ	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг	м	7,14	3325,31	--	23743	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5Х95-0,66 ГОСТ 16442-80			--	--	--	--	--	--
46.	С151603-2 91Изм.	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг-LS 4Х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,19	76785,00 ---	-- --	14419 --	-- --	-- --	-- --
47.	С151603-3 19Изм.	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг-LS 14Х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,07	201871,00 ---	-- --	14702 --	-- --	-- --	-- --
48.	С151607-2 52	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х1 мм2	1000м	0,09	18800,00 ---	-- --	1611 --	-- --	-- --	-- --
49.	С151607-2 53	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,37	25100,00 ---	-- --	9319 --	-- --	-- --	-- --
50.	Ц0108-412 -2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	5934,60	11,94 --- 10,12	0,12 --- 0,12	70829 --- 60058	682 --- 682	0,07 --- 0,00	409 --- 4
51.	Ц0108-409 -1	Трубы гофрированные по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	5642,00	121,88 --- 45,54	56,23 --- 14,03	687619 --- 256937	317278 --- 79158	0,25 --- 0,08	1427 --- 459
52.	СПЛ	Труба гофрированная из ПВХ /серия 9/, тяжелая, диаметр 20 мм	м	5523,00	19,80 ---	-- --	109369 --	-- --	-- --	-- --
53.	СПЛ	Труба гофрированная из ПВХ /серия 9/, тяжелая, диаметр 25 мм	м	119,00	22,79 ---	-- --	2712 --	-- --	-- --	-- --
54.	Ц0108-407 -1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	246,40	141,43 --- 47,61	73,72 --- 18,17	34847 --- 11731	18163 --- 4477	0,30 --- 0,11	74 --- 26
55.	С130806-3 1	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 20х2,5 мм	м	246,40	131,00 ---	-- --	32278 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56.	Ц0108-407 -2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	м	46,20	180,24 62,67	93,27 23,35	8327 2896	4309 1079	0,40 0,14	19 6
57.	С130806-3 3	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 32х2,8 мм	м	46,20	230,00 --	-- --	10626 --	-- --	-- --	-- --
58.	Е0121-14- 1	Прокладка лотков металлических штампованных	м	6,30	160,45 61,85	12,09 4,75	1011 390	76 30	0,37 0,02	2 0
59.	СПЛ	Лоток лестничный, размеры 50х400х3000 мм	м	6,30	860,10 --	-- --	5419 --	-- --	-- --	-- --
60.	СПЛ	Ответвитель горизонтальный 90 град.С	шт	0,70	2708,45 --	-- --	1896 --	-- --	-- --	-- --
61.	С11011-20 86	Профиль П-образный	м	2,10	169,31 --	-- --	356 --	-- --	-- --	-- --
62.	СПЛ	Прижим кабельного лотка	шт	8,40	49,32 --	-- --	414 --	-- --	-- --	-- --
63.	СПЛ	Пластина соединительная	шт	2,80	215,58 --	-- --	604 --	-- --	-- --	-- --
64.	С130810-2 02	Анкер забивной стальной 8Х30 мм, оцинкованная сталь, на нагрузку 50 кг/шт	шт	8,40	8,00 --	-- --	67 --	-- --	-- --	-- --
65.	Е0121-14- 1	Прокладка лотков металлических штампованных	м	35,70	160,45 61,85	12,09 4,75	5728 2208	432 170	0,37 0,02	13 1
66.	СПЛ	Лоток проволочный, размеры 80х300х3000 мм	м	35,70	1091,00 --	-- --	38949 --	-- --	-- --	-- --
67.	СПЛ	Изгиб под прямым углом 80х300	шт	4,20	2034,79 --	-- --	8546 --	-- --	-- --	-- --
68.	С11011-20 86	Профиль П-образный	м	7,00	169,31 --	-- --	1185 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69.	СПЛ	Комплект крепежный для проволочного лотка №1	м	53,20	39,98 --	-- --	2127 --	-- --	-- --	-- --
70.	С130810-202	Анкер забивной стальной 8Х30 мм, оцинкованная сталь, на нагрузку 50 кг/шт	шт	35,00	8,00 --	-- --	280 --	-- --	-- --	-- --
71.	СПЛ	Усиленная клемма заземления	м	9,80	588,47 --	-- --	5767 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Блок 1 Электрооборудование								2153354
		Раздел: Блок 2 Электрооборудование								
		==========								
72.	Ц0108-573-4	Щит распределительный	шт	11,20	567,85 292,10	120,75 23,34	6360 3272	1352 261	2,30 0,14	26 2
73.	ТКП	2ГРЩ-1 - главный распределительный щит	шт	0,70	6725,35 --	-- --	4708 --	-- --	-- --	-- --
74.	ТКП	2ЩАО-1 /2ЩАО-2/ - щит аварийного освещения	шт	1,40	4147,30 --	-- --	5806 --	-- --	-- --	-- --
75.	ТКП	2ЩОп - щит освещения	шт	0,70	3960,49 --	-- --	2772 --	-- --	-- --	-- --
76.	ТКП	2ЩО-1 /2ЩО-2/ - щит освещения	шт	1,40	4969,29 --	-- --	6957 --	-- --	-- --	-- --
77.	ТКП	2ЩО-3 - щит освещения	шт	0,70	5044,02 --	-- --	3531 --	-- --	-- --	-- --
78.	ТКП	2ЩРС-1 - щит силовой	шт	0,70	7846,25 --	-- --	5492 --	-- --	-- --	-- --
79.	ТКП	2ЩРС-2 - щит силовой	шт	0,70	8668,24 --	-- --	6068 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80.	ТКП	2ЩРС-3 - щит силовой	шт	0,70	9677,04 --	-- --	6774 --	-- --	-- --	-- --
81.	ТКП	2ЩК-1 /2ЩК-2/ - щит компьютерный	шт	1,40	9153,96 --	-- --	12816 --	-- --	-- --	-- --
82.	ТКП	2ЩСк-1 /2ЩСк-1/ - щит силовой	шт	1,40	5529,74 --	-- --	7742 --	-- --	-- --	-- --
83.	ТКП	2ЩРВ-1 - щит распределительный силовой	шт	0,70	5455,01 --	-- --	3819 --	-- --	-- --	-- --
84.	ТКП	2ЩСВ-1 - щит распределительный силовой	шт	0,70	4633,02 --	-- --	3243 --	-- --	-- --	-- --
85.	Ц0108-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	шт	2,10	954,68 453,10	20,59 2,64	2005 952	43 6	2,30 0,02	5 0
86.	СПЛ	Пускатель магнитный ПМЛ-122002, 380 В, 2-6,4 А	шт	1,40	2185,74 --	-- --	3060 --	-- --	-- --	-- --
87.	СПЛ	Пускатель магнитный ПМЛ-222002, 380 В	шт	0,70	2850,80 --	-- --	1996 --	-- --	-- --	-- --
88.	Ц0108-525-1	Выключатель пакетный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне	шт	1,40	644,22 331,20	17,02 2,65	902 464	24 4	2,30 0,02	3 0
89.	С151801-62	Выключатели пакетные герметические, тип ГПВМ3-10	шт	1,40	433,00 --	-- --	606 --	-- --	-- --	-- --
90.	Ц0108-641-1	Коробка клеммная, до 24 зажимов	шт	1,40	6082,74 3312,00	18,75 2,64	8516 4637	26 4	19,55 0,02	27 0
91.	С151803-45	Коробка клеммная К3Н	шт	1,40	1660,00 --	-- --	2324 --	-- --	-- --	-- --
92.	Ц0108-411-4	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	ввод	1,40	200,40 103,50	-- --	281 145	-- --	1,15 --	2 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93.	С151802-3	Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 659 мм, тип К1081 У3	шт	1,40	355,00 ---	-- --	497 ---	-- --	-- --	-- --
94.	Ц0108-572-3	Комплект электроснабжения кабинета физики	шт	1,40	1357,10 364,55	78,55 15,53	1900 510	110 22	2,30 0,09	3 0
95.	ТПЛ	Комплект электроснабжения кабинета химии и физики	шт	1,40	43139,04 ---	-- --	60395 ---	-- --	-- --	-- --
96.	Ц0110-698-1	Коробка ответвительная	шт	361,90	105,90 103,50	-- --	38325 37457	-- --	0,57 --	208 --
97.	СПЛ	Коробка Экспресс на 4 модуля, открытой установки, степень защиты IP40	шт	2,10	358,31 ---	-- --	752 ---	-- --	-- --	-- --
98.	С151801-132	Коробка установочная для выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип КУВ-1М УХЛ3	1000шт	0,14	16300,00 ---	-- --	2328 ---	-- --	-- --	-- --
99.	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	1000шт	0,21	24200,00 ---	-- --	5014 ---	-- --	-- --	-- --
100.	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	шт	9,80	244,00 ---	-- --	2391 ---	-- --	-- --	-- --
101.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	4358,90	30,97 22,66	2,42 0,58	134995 98751	10527 2506	0,12 0,00	501 15
102.	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	71,40	72,56 23,34	20,82 4,37	5181 1667	1486 312	0,14 0,03	10 2
103.	С151601-1180Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,23	27789,00 ---	-- --	6310 ---	-- --	-- --	-- --
104.	С151601-1206Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,68	39710,00 ---	-- --	106522 ---	-- --	-- --	-- --
105.	С151601-1	Кабели силовые, не	км	0,78	62459,00	--	48922	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	207Изм.	распространяющие горение ВВГнг 3Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
106.	С151601-1 208Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х4-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	98287,00 -------- --	-- -------- --	1614 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
107.	С151601-1 243Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	53775,00 -------- --	-- -------- --	1805 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
108.	С151601-1 271Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00	66166,00 -------- --	-- -------- --	189 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
109.	С151601-1 272Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,09	102190,00 -------- --	-- -------- --	9047 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
110.	С151601-1 273Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х4-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,17	158694,00 -------- --	-- -------- --	26401 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
111.	С151601-1 274Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х6-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	228701,00 -------- --	-- -------- --	13063 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
112.	С151603-2 91Изм.	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг-LS 4Х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,13	76785,00 -------- --	-- -------- --	10088 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
113.	С151603-3 05Изм.	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг-LS 7Х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,06	114098,00 -------- --	-- -------- --	6680 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
114.	С151607-2 52	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х1 мм2	1000м	0,09	18800,00 -------- --	-- -------- --	1611 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
115.	С151607-2 53	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,19	25100,00 -------- --	-- -------- --	4660 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
116.	Ц0108-412 -2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке,	м	4358,90	11,94 -------- 10,12	0,12 -------- 0,12	52023 -------- 44112	501 -------- 501	0,07 -------- 0,00	301 -------- 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		суммарное сечение до 6 мм2								
117.	Ц0108-409 -1	Трубы гофрированные по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	4247,60	121,88 45,54	56,23 14,03	517676 193436	238864 59594	0,25 0,08	1075 346
118.	СПЛ	Труба гофрированная из ПВХ /серия 9/, тяжелая, диаметр 20 мм	м	4114,60	19,80 --	-- --	81479 --	-- --	-- --	-- --
119.	СПЛ	Труба гофрированная из ПВХ /серия 9/, тяжелая, диаметр 25 мм	м	133,00	22,79 --	-- --	3031 --	-- --	-- --	-- --
120.	Ц0108-407 -1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	30,10	141,43 47,61	73,72 18,17	4257 1433	2219 547	0,30 0,11	9 3
121.	С130806-31	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 20х2,5 мм	м	30,10	131,00 --	-- --	3943 --	-- --	-- --	-- --
122.	Ц0108-407 -2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	м	81,20	180,24 62,67	93,27 23,35	14635 5089	7573 1896	0,40 0,14	33 11
123.	С130806-33	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 32х2,8 мм	м	81,20	230,00 --	-- --	18676 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Блок 2 Электрооборудование								1280186
		Раздел: Блок 3 Электрооборудование								
		==								
124.	Ц0108-573 -4	Щит распределительный	шт	1,40	567,85 292,10	120,75 23,34	795 409	169 33	2,30 0,14	3 0
125.	ТКП	ЗЩАО-1 - щит аварийного освещения	шт	0,70	4147,30 --	-- --	2903 --	-- --	-- --	-- --
126.	ТКП	ЗЩО-1 - щит освещения	шт	0,70	8107,79	--	5675	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
127.	Ц0110-698 -1	Коробка ответвительная	шт	45,50	105,90	--	4818	--	0,57	26
					103,50	--	4709	--	--	--
128.	С151801-132	Коробка установочная для выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип КУВ-1М УХЛ3	1000шт	0,01	16300,00	--	171	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	1000шт	0,02	24200,00	--	593	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	шт	10,50	244,00	--	2562	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	560,00	30,97	2,42	17343	1352	0,12	64
					22,66	0,58	12687	322	0,00	2
132.	Ц0108-146 -1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	58,80	72,56	20,82	4267	1224	0,14	8
					23,34	4,37	1373	257	0,03	1
133.	С151601-1180Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,10	27789,00	--	2659	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	С151601-1206Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,44	39710,00	--	17607	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	С151601-1207Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	62459,00	--	2185	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	С151607-123	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,06	37410,00	--	2137	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	Ц0108-412 -2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	560,00	11,94	0,12	6684	64	0,07	39
					10,12	0,12	5667	64	0,00	0
138.	Ц0108-409 -1	Трубы гофрированные по установленным конструкциям по	м	555,80	121,88	56,23	67738	31255	0,25	141

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм			45,54	14,03	25311	7798	0,08	45
139.	СПЛ	Труба гофрированная из ПВХ /серия 9/, тяжелая, диаметр 20 мм	м	555,80	19,80 --	-- --	11006 --	-- --	-- --	-- --
140.	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	4,20	141,43 47,61	73,72 18,17	594 200	310 76	0,30 0,11	1 0
141.	С130806-32	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 25х2,8 мм	м	4,20	181,00 --	-- --	760 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Блок 3 Электрооборудование								150498
		Раздел: Блок 4 Электрооборудование								
		==========								
142.	Ц0108-573-4	Щит распределительный	шт	9,80	567,85 292,10	120,75 23,34	5565 2863	1183 229	2,30 0,14	23 1
143.	ТКП	ЩРХО - щит распределительный силовой	шт	0,70	16252,94 --	-- --	11377 --	-- --	-- --	-- --
144.	ТКП	ЩРМО - щит распределительный	шт	0,70	33103,69 --	-- --	23173 --	-- --	-- --	-- --
145.	ТКП	4ГЩА0 - щит освещения	шт	0,70	5455,01 --	-- --	3819 --	-- --	-- --	-- --
146.	ТКП	4ЩРВ-1 - щит распределительный силовой	шт	0,70	6277,00 --	-- --	4394 --	-- --	-- --	-- --
147.	ТКП	4ЩСВ-1 - щит распределительный силовой	шт	0,70	6277,00 --	-- --	4394 --	-- --	-- --	-- --
148.	ТКП	4ЩК-1 - щит распределительный силовой	шт	0,70	14870,51 --	-- --	10409 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149.	ТКП	4ЩАОп-1 - щит аварийного освещения	шт	0,70	4035,21 --	-- --	2825 --	-- --	-- --	-- --
150.	ТКП	4ЩАО-1 - щит аварийного освещения	шт	0,70	4222,03 --	-- --	2955 --	-- --	-- --	-- --
151.	ТКП	4ЩАО-2 - щит аварийного освещения	шт	0,70	4408,84 --	-- --	3086 --	-- --	-- --	-- --
152.	ТКП	4ЩОп - щит освещения	шт	0,70	4334,12 --	-- --	3034 --	-- --	-- --	-- --
153.	ТКП	ЩОс-1 - щит освещения	шт	0,70	4334,12 --	-- --	3034 --	-- --	-- --	-- --
154.	ТКП	4ЩО-1 - щит силовой	шт	0,70	6575,90 --	-- --	4603 --	-- --	-- --	-- --
155.	ТКП	4ЩО-2 - щит силовой	шт	0,70	5641,83 --	-- --	3949 --	-- --	-- --	-- --
156.	ТКП	4ЩО-3 - щит силовой	шт	0,70	5455,01 --	-- --	3819 --	-- --	-- --	-- --
157.	Ц0108-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	шт	5,60	954,68 453,10	20,59 2,64	5346 2537	115 15	2,30 0,02	13 0
158.	СПЛ	Пускатель магнитный ПМЛ-122002, 380 В, 2-6,4 А	шт	4,90	2185,74 --	-- --	10710 --	-- --	-- --	-- --
159.	СПЛ	Пускатель магнитный ПМЛ-222002, 380 В	шт	0,70	2850,80 --	-- --	1996 --	-- --	-- --	-- --
160.	Ц0108-525-1	Выключатель пакетный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне	шт	4,90	644,22 331,20	17,02 2,65	3157 1623	83 13	2,30 0,02	11 0
161.	С151801-61	Выключатели пакетные герметические, тип ГПВМ2-10	шт	2,10	370,00 --	-- --	777 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162.	С151801-62	Выключатели пакетные герметические, тип ГПВМ3-10	шт	2,80	433,00 -- --	-- -- --	1212 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
163.	Ц0108-641-1	Коробка клеммная, до 24 зажимов	шт	4,90	6082,74 3312,00	18,75 2,64	29805 16229	92 13	19,55 0,02	96 0
164.	С151803-45	Коробка клеммная К3Н	шт	4,90	1660,00 -- --	-- -- --	8134 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
165.	Ц0110-698-1	Коробка ответвительная	шт	348,60	105,90 103,50	-- --	36917 36080	-- --	0,57 --	200 --
166.	СПЛ	Коробка Экспресс на 4 модуля, открытой установки, степень защиты IP40	шт	2,10	358,31 -- --	-- -- --	752 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
167.	С151801-132	Коробка установочная для выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип КУВ-1М УХЛ3	1000шт	0,11	16300,00 -- --	-- -- --	1723 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
168.	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	1000шт	0,14	24200,00 -- --	-- -- --	3456 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
169.	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	шт	98,00	244,00 -- --	-- -- --	23912 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
170.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	2563,08	30,97 22,66	2,42 0,58	79379 58067	6190 1474	0,12 0,00	295 9
171.	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	548,70	72,56 23,34	20,82 4,37	39814 12809	11421 2398	0,14 0,03	76 14
172.	С151601-180Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,18	27789,00 -- --	-- -- --	5061 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
173.	С151601-206Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,47	39710,00 -- --	-- -- --	58186 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
174.	С151601-207Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,42	62459,00 -- --	-- -- --	26504 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
175.	С151601-1 208Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х4-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	98287,00	--	2673	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
176.	С151601-1 243Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,07	53775,00	--	3639	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
177.	С151601-1 271Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00	66166,00	--	251	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
178.	С151601-1 272Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,18	102190,00	--	18483	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
179.	С151601-1 273Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х4-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,58	158694,00	--	91928	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
180.	С151601-1 274Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х6-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	228701,00	--	9546	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
181.	С151601-1 275Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х10-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00	389159,00	--	984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
182.	СПЛ	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х70-0,66 ГОСТ 16442-80	м	37,31	2578,05	--	96191	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
183.	СПЛ	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х95-0,66 ГОСТ 16442-80	м	6,32	3325,31	--	21029	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
184.	С151603-2 91Изм.	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГЭнг-LS 4Х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,06	76785,00	--	4662	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
185.	С151603-5 3	Кабели контрольные, марка КВВГЭ, число жил и сечение 27х1,5 мм2	1000м	0,03	352900,00	--	10489	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186.	С151607-2 52	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х1 мм2	1000м	0,06	18800,00	--	1189	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
187.	Ц0108-412	Затягивание проводов в проложенные	м	2563,08	11,94	0,12	30590	295	0,07	177

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2			10,12	0,12	25938	295	0,00	2
188.	Ц0108-409 -1	Трубы гофрированные по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	2502,32	121,88 45,54	56,23 14,03	304970 113956	140718 35108	0,25 0,08	633 204
189.	СПЛ	Труба гофрированная из ПВХ /серия 9/, тяжелая, диаметр 20 мм	м	2424,82	19,80 --	-- --	48017 --	-- --	-- --	-- --
190.	СПЛ	Труба гофрированная из ПВХ /серия 9/, тяжелая, диаметр 25 мм	м	77,50	22,79 --	-- --	1766 --	-- --	-- --	-- --
191.	Ц0108-407 -1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	32,24	141,43 47,61	73,72 18,17	4560 1535	2377 586	0,30 0,11	10 3
192.	С130806-3 1	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 20х2,5 мм	м	28,52	131,00 --	-- --	3736 --	-- --	-- --	-- --
193.	С130806-3 2	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 25х2,8 мм	м	3,72	181,00 --	-- --	673 --	-- --	-- --	-- --
194.	Ц0108-407 -2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	м	22,32	180,24 62,67	93,27 23,35	4023 1399	2082 521	0,40 0,14	9 3
195.	С130806-3 3	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 32х2,8 мм	м	22,32	230,00 --	-- --	5134 --	-- --	-- --	-- --
196.	Ц0108-407 -4	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм	м	6,20	252,13 107,18	118,45 31,28	1563 665	734 194	0,66 0,18	4 1
197.	С130806-3 6	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 70х3,2 мм	м	6,20	476,00 --	-- --	2951 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
198.	Е0121-14-1	Прокладка лотков металлических штампованных	м	3,72	160,45	12,09	597	45	0,37	1
					61,85	4,75	230	18	0,02	0
199.	СПЛ	Лоток лестничный, размеры 50х400х3000 мм	м	3,72	860,10	--	3200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
200.	С11011-2086	Профиль П-образный	м	0,62	169,31	--	105	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
201.	СПЛ	Прижим кабельного лотка	шт	2,48	49,32	--	122	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
202.	С130810-202	Анкер забивной стальной 8Х30 мм, оцинкованная сталь, на нагрузку 50 кг/шт	шт	2,48	8,00	--	20	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
203.	Е0121-14-1	Прокладка лотков металлических штампованных	м	24,18	160,45	12,09	3880	292	0,37	9
					61,85	4,75	1495	115	0,02	1
204.	СПЛ	Лоток проволочный, размеры 80х300х3000 мм	м	24,18	1091,00	--	26380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
205.	СПЛ	Изгиб под прямым углом 80х300	шт	3,72	2034,79	--	7569	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
206.	С11011-2086	Профиль П-образный	м	4,71	169,31	--	798	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
207.	СПЛ	Комплект крепежный для проволочного лотка №1	м	37,20	39,98	--	1487	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
208.	С130810-202	Анкер забивной стальной 8Х30 мм, оцинкованная сталь, на нагрузку 50 кг/шт	шт	23,56	8,00	--	188	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
209.	СПЛ	Усиленная клемма заземления	м	8,68	588,47	--	5108	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
210.	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	52,08	93,55	3,56	4872	186	0,18	10
					32,09	0,34	1671	18	0,00	0
211.	Ц0108-472	Проводник заземляющий открыто по	м	22,32	112,69	4,03	2515	90	0,21	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-7	строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2			37,26	0,46	832	10	0,00	0
212.	Ц0108-148 -1	Провода до 0,45 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	192,20	30,97 22,66	2,42 0,58	5952 4354	464 111	0,12 0,00	22 1
213.	Ц0108-146 -1	Провода до 0,45 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	9,30	72,56 23,34	20,82 4,37	675 217	194 41	0,14 0,03	1 0
214.	С151607-1 23	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,20	37410,00 --	-- --	7538 --	-- --	-- --	-- --
215.	СПЛ	Сжим ответвительный У731М У3	м	17,98	37,36 --	-- --	672 --	-- --	-- --	-- --
216.	С151804-1 530	Перемычка гибкая ПГС 25-560 У2,5	шт	52,70	145,00 --	-- --	7642 --	-- --	-- --	-- --
217.	Ц0108-471 -1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	7,44	457,19 171,35	24,84 3,34	3401 1275	185 25	1,03 0,02	8 0
218.	Ц0108-409 -1	Трубы гофрированные по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	192,20	121,88 45,54	56,23 14,03	23424 8753	10808 2697	0,25 0,08	49 16
219.	СПЛ	Труба гофрированная из ПВХ /серия 9/, тяжелая, диаметр 20 мм	м	192,20	19,80 --	-- --	3806 --	-- --	-- --	-- --
220.	Ц0110-698 -1	Коробка	шт	0,62	105,90 103,50	-- --	66 64	-- --	0,57 --	0 --
221.	С151801-1 31	Коробка пластмассовая, тип У409	шт	0,62	509,00 --	-- --	316 --	-- --	-- --	-- --
222.	С11011-90 6	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	0,07	63600,00 --	-- --	4353 --	-- --	-- --	-- --
223.	СПЛ	Огнестойкая пена	шт	6,20	66,51 --	-- --	412 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Блок 4 Электрооборудование								1211423
		Раздел: Блок 5 Электрооборудование								
		==========								
224.	Ц0108-573 -4	Щит распределительный	шт	1,24	567,85 292,10	120,75 23,34	704 362	150 29	2,30 0,14	3 0
225.	ТКП	5ЩАО-1 - щит аварийного освещения	шт	0,62	4408,84 --	-- --	2733 --	-- --	-- --	-- --
226.	ТКП	5ЩО-1 - щит освещения	шт	0,62	4969,29 --	-- --	3081 --	-- --	-- --	-- --
227.	Ц0110-698 -1	Коробка ответвительная	шт	61,38	105,90 103,50	-- --	6500 6353	-- --	0,57 --	35 --
228.	С151801-132	Коробка установочнаядля выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип КУВ-1М УХЛ3	1000шт	0,02	16300,00 --	-- --	273 --	-- --	-- --	-- --
229.	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	1000шт	0,04	24200,00 --	-- --	855 --	-- --	-- --	-- --
230.	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	шт	9,30	244,00 --	-- --	2269 --	-- --	-- --	-- --
231.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	571,00	30,97 22,66	2,42 0,58	17684 12936	1379 328	0,12 0,00	66 2
232.	Ц0108-146 -1	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	38,50	72,56 23,34	20,82 4,37	2794 899	801 168	0,14 0,03	5 1
233.	С151601-1180Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,08	27789,00 --	-- --	2126 --	-- --	-- --	-- --
234.	С151601-1206Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,47	39710,00 --	-- --	18814 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
235.	С151601-1 207Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	62459,00 --	-- --	2230 --	-- --	-- --	-- --
236.	С151607-1 21	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,04	25484,00 --	-- --	910 --	-- --	-- --	-- --
237.	Ц0108-412 -2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первыйодножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	571,00	11,94 10,12	0,12 0,12	6815 5779	66 66	0,07 0,00	39 0
238.	Ц0108-409 -1	Трубы гофрированные по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	528,93	121,88 45,54	56,23 14,03	64464 24088	29745 7421	0,25 0,08	134 43
239.	СПЛ	Труба гофрированная из ПВХ /серия 9/, тяжелая, диаметр 20 мм	м	528,93	19,80 --	-- --	10474 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Блок 5 Электрооборудование								142726

ИТОГО:							4938187 1371776	874170 217577		7727 1262

Накладные расходы :

На монтажные работы	1502539
Всего накладных расходов:	1502539
Итого с накладными	6440726

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	363072
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6803798
Итого с временными, 1,8 %	6919255
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	7007406
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7033525
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	7098822
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	16963896

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						339278		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						17303174		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2076381		
		Итого с НДС						19379555		

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Казахстан Республикасы Алматы Қаласы
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Архсервис-Саулет
Товарищество с ограниченной ответ-стью
город Алматы Республика Казахстан

Счет-фактура № 00000000049 от 22 октября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061040006160, 050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0061939, от 01.01.2013

ИИК поставщика: KZ158560000005649682, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп.соглашение №1 от 10.04.2015 г. к договору №439-ОБ от 25.10.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 061040006160, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, КГУ "Управление строительства г.Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Управление строительства г.Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерсва финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ "Средняя школа №26", Управления образования г.Алматы, расположенная по адресу:ул.Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне "Шанырак-2", Алатауского района г.Алматы	шт	1	88 392 857,14	88 392 857,14	12%	10 607 142,86	99 000 000,00		
Всего по счету:					88 392 857,14		10 607 142,86	99 000 000,00		

Руководитель: Мұқаметхан Ә. Ә.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Майкутова К. Д.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер-кассир

(должность)

Сатылған А.Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4 — ИИН/БИН 011240001633
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б", тел.: 294-22-07 — 061040006160
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №1 от 10.04.2015 г. к договору №439-ОБ от 25.10.2014 г.

Номер документа	Дата составления
46	22.10.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ "Средняя школа №26", Управления образования г.Алматы, расположенная по адресу ул.Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне "Шанырак-2", Алатауского района г.Алматы			шт	1	99 000 000,00	99 000 000,00
				Итого	1	x	99 000 000.00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мұқаметхан Әлікей Әнуарұлы
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.10.2015

М.П.

Возвратный ЭКЗЕМПЛЯР ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05. 2012г.
№ 170

Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ "Средняя школа №26", Управления образования г.Алматы, расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне "Шанырак-2", Алатауского района г. Алматы

Справка № 11

о стоимости выполненных работ и затрат на "12" октября 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		439-ОБ	25.10.2014 г.				
		доп.согл. №1	10.04.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**633 296 733**	**88 392 857**							**10 607 143**	**99 000 000**

М.П.

Заказчик: _____ **Токтарбаев М.Э.** 2015 года
И.о. заместитель руководителя КГУ "Управление строительства города Алматы"

М.П.

Подрядчик: _____ **Мукаметхан Э.** 2015 года
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор №439-ОБ от «25» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: Котельная- Электросиловое оборудование и освещение

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Щиты управления								
1.	Ц0108-573 -4	Шкаф /пульт/ управления навесной, ЩРк	шт	1,00	567,85	120,75	568	121	2,30	2
					292,10	23,34	292	23	0,14	0
2.	СПрайс	Щит ЩРн-36з	шт	1,00	1980,24	--	1980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Т75-6-А8п рим.	Шкаф с АВР3-40-2У31УХЛ4	шт	1,00	223200,00	--	223200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Ц0108-573 -4	Шкаф навесной	шт	1,00	567,85	120,75	568	121	2,30	2
					292,10	23,34	292	23	0,14	0
5.	СПрайс	Щит обогрева водосточной системы ЩРн-24з	шт	1,00	1475,84	--	1476	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Ц0108-80-1	Монтаж переключателей универсальных на щите	шт	4,00	123,89	1,84	496	7	1,15	5
					116,15	--	465	--	--	--
7.	Ц0108-532 -4	Пост управления кнопочный, устанавливаемый на щите	шт	2,00	508,26	10,81	1017	22	2,30	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					302,45	--	605	--	--	--
8.	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на щитах, установка терморегулятора	шт	1,00	78,36	--	78	--	0,57	1
					72,45	--	72	--	--	--
9.	СПрайс	Автоматический выключатель 32А 3р	шт	1,00	250,33	--	250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	СПрайс	Автоматический выключатель 2р 16А 30МА	шт	2,00	1038,69	--	2077	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	СПрайс	Модульный контактор КМ25-40	шт	1,00	1083,53	--	1084	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	СПрайс	Терморегулятор DEvirEg 330 с датчиком температуры пола	шт	1,00	12434,43	--	12434	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	СПрайс	Переключатель на 3 фиксированных положения, ANCLR-22-3	шт	1,00	295,17	--	295	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	СПрайс	Кнопка управления КМУ-11	шт	1,00	663,19	--	663	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Ц0108-573-4	Шкаф навесной	шт	1,00	567,85	120,75	568	121	2,30	2
					292,10	23,34	292	23	0,14	0
16.	Тпрайс-лист	Шкаф управления котлами с приборами КИП	комп	1,00	605655,57	--	605656	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1,00	261,53	15,18	262	15	1,15	1
					235,75	2,64	236	3	0,02	0
18.	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1,00	4720,00	--	4720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Ц0108-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	шт	1,00	954,68	20,59	955	21	2,30	2
					453,10	2,64	453	3	0,02	0
20.	СПрайс	Пускатель магнитный ПМЛ-122 с контактной приставкой ПКЛ-11	шт	1,00	2350,14	--	2350	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
21.	Ц0108-532 -4	Пост управления кнопочный	шт	1,00	508,26	10,81	508	11	2,30	2
					302,45	--	302	--	--	--
22.	С151801-9 2прим	Переключатели пакетные /ТУ16-526, 301-78/ серии ПКУ-2-11 /ПКУ-2-12/, количество пакетов 2	шт	1,00	703,00	--	703	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Ц0108-594 -7	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с 2 лампами в светильнике	шт	6,00	502,00	209,30	3012	1256	1,46	9
					234,60	58,77	1408	353	0,34	2
24.	СПрайс	Светильник AL236	шт	6,00	9067,22	--	54403	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Ц0108-594 -6	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с 1 лампой в светильнике	шт	2,00	377,55	143,75	755	288	1,10	2
					177,10	40,94	354	82	0,24	0
26.	СПрайс	Светильник К300/122	шт	2,00	2938,23	--	5876	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С151706-8 0	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	12,00	101,00	--	1212	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	шт	12,00	17,00	--	204	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	СПрайс	Лампа компактная 22Вт	шт	2,00	293,67	--	587	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С151701-9 0	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	шт	1,00	561,00	--	561	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Щиты управления								928519
		Раздел: Электроустановочные изделия								
		==========								
31.	Ц0108-591 -3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	шт	6,00	152,59	4,14	916	25	0,78	5
					132,25	0,23	794	1	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	6,00	215,00 ---	-- --	1290 --	-- --	-- --	-- --
33.	Ц0108-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	шт	2,00	151,19 132,25	4,14 0,34	302 264	8 1	0,78 0,00	2 0
34.	С151801-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-1РУЗ-01/220 УЗ	шт	2,00	105,00 ---	-- --	210 --	-- --	-- --	-- --
35.	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	шт	3,00	509,00 ---	-- --	1527 --	-- --	-- --	-- --
36.	С151803-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У198 УХЛ3	1000шт	0,01	60400,00 ---	-- --	725 --	-- --	-- --	-- --
37.	Ц0108-146-1	Кабели для обогрева труб, прокладываемые с креплением	м	100,00	72,56 23,34	20,82 4,37	7256 2334	2082 437	0,14 0,03	14 3
38.	СПрайс	Кабель двухжильный, экранированный для обогрева труб, dEviflEX DTCE-30, 50м	шт	2,00	19234,51 ---	-- --	38469 --	-- --	-- --	-- --
39.	СПрайс	Лента алюминиевая 38ммх50м	шт	1,00	4857,20 ---	-- --	4857 --	-- --	-- --	-- --
40.	СПрайс	Соединительный ремонтный комплект для "холодного" кабеля, dEvirEP	шт	2,00	3885,76 ---	-- --	7772 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Электроустановочные изделия								63323
		Раздел: Прокладка кабеля								
41.	Ц0108-409-1прим	Установка гофро-трубы	м	100,00	121,88 45,54	56,23 14,03	12188 4554	5623 1403	0,25 0,08	25 8
42.	С130804-29	Трубы полиэтиленовые гофрированные диаметр до 50 мм	1000м	0,10	86200,00 ---	-- --	8620 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	Ц0108-410 -1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	4,40	37,86	1,38	167	6	0,16	1
					26,68	0,23	117	1	0,00	0
44.	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	10м	0,44	777,00	--	342	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Ц0108-411 -4прим	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм	ввод	1,00	200,40	--	200	--	1,15	1
					103,50	--	104	--	--	--
46.	С151802-2	Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметромприсоединения трубы 25-27 мм, длиной 429 мм, тип К1080 У3	шт	46,62	313,00	--	14592	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	СПрайс	Вводная муфта МВ22 У2	шт	20,00	70,99	--	1420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	СПрайс	Трубная муфта МТ22 У2	шт	20,00	76,59	--	1532	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0121-14-1	Прокладка лотков металлических штампованных	м	18,00	160,45	12,09	2888	218	0,37	7
					61,85	4,75	1113	85	0,02	0
50.	Ц0108-397 -1	Профиль длиной 2 м перфорированный монтажный	м	6,00	174,76	17,59	1049	106	0,10	1
					18,17	3,68	109	22	0,02	0
51.	СПрайс	Лоток проволочный 200х50х3000	м	18,00	466,29	--	8393	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	СПрайс	Безвинтовое крепление для проволочного лотка FC37304	шт	23,00	168,88	--	3884	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	СПрайс	Шпилька М8х1000 СМ200801	шт	36,00	127,41	--	4587	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	СПрайс	П-образный профиль PSM, толщ.2,5мм, длиной 2000мм	м	6,00	584,73	--	3508	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	СПрайс	Гайка с насечкой СМ100800	шт	36,00	23,17	--	834	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56.	СПрайс	Гайка соединительная СМ210825	шт	28,00	19,80	--	554	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	104,40	11,94	0,12	1246	12	0,07	7
					10,12	0,12	1057	12	0,00	0
58.	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	м	24,00	25,99	2,42	624	58	0,12	3
					18,98	0,35	455	8	0,00	0
59.	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	184,60	197,46	87,06	36451	16070	0,51	93
					83,61	23,69	15433	4373	0,14	25
60.	С151601-1 180Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	27789,00	--	340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С151601-1 206Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	39710,00	--	2228	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С151601-1 271Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	66166,00	--	3712	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С151601-1 207Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,09	62459,00	--	5734	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С151601-1 272Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	102190,00	--	5003	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С151601-1 274Изм.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5Х6-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,002	228701,00	--	467	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С151603-5 09Изм.	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4Х1 ГОСТ 1508-78	км	0,05	39868,00	--	2074	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Прокладка кабеля 122636

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Заземление. Система уравнивания потенциалов								
67.	Ц0108-472 -6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	26,00	93,55	3,56	2432	93	0,18	5
					32,09	0,34	834	9	0,00	0
68.	Ц0108-472 -7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	15,00	112,69	4,03	1690	60	0,21	3
					37,26	0,46	559	7	0,00	0
		Итого по разделу: Заземление. Система уравнивания потенциалов								4123
ИТОГО:							1118601	26340		199
							32498	6869		40

Накладные расходы :

На монтажные работы	37553
Всего накладных расходов:	37553
Итого с накладными	1156154

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	19638
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1175792
Итого с временными, 1,8 %	1182037
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1186805
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1188218
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1191750
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	2847898
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	56958
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2904856
Налог на добавленную стоимость, 12 %	348583
Итого с НДС	3253439

Принял: Сдал

Объем подтверждаю:
Технадзор:

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор №439-ОБ от «25» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: Здание пристройки - блок 1 АР.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Стены из газоблоков /АР-17-19/								
		==========								
1.	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м, толщина стены 400 мм	м3	102,68	8142,13 530,44	367,65 137,14	836034 54465	37751 14081	3,53 0,67	363 68
2.	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м, толщина стены 300 мм	м3	7,20	8142,13 530,44	367,65 137,14	58623 3819	2647 987	3,53 0,67	25 5
3.	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м толщина стены 200 мм /чердак/	м3	78,94	8142,13 530,44	367,65 137,14	642740 41873	29023 10826	3,53 0,67	279 53
4.	Е0115-85-1	Обработка выступающих углов теплоизоляции при устройстве наружной теплоизоляции зданий защитным слоем с лесов	м	8,00	266,74 65,58	0,24 --	2134 525	2 --	0,38 --	3 --
		Итого по разделу: Стены из газоблоков /АР-17-19/								1539531

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Стены внутренние тамбуров /АР-17-19/ ==========								
5.	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического одинарного /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	м3	1,60	6806,25 771,08	388,02 144,90	10890 1234	621 232	5,04 0,71	8 1
		Итого по разделу: Стены внутренние тамбуров /АР-17-19/								10890
		Раздел: Утепление чердачного перекрытия /АР-20, 44/ ==========								
6.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой из стеклоткани "Биполь"	м2	864,00	413,48 31,05	1,37 0,52	357250 26827	1182 447	0,18 0,00	154 2
7.	Е0126-30-2	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий сверху	м3	129,60	4537,36 2155,39	414,57 155,25	588042 279338	53729 20120	12,57 0,76	1629 98
8.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой из битумно-полимерного материала на битумном праймере	м2	864,00	97,39 31,05	1,37 0,52	84148 26827	1182 447	0,18 0,00	154 2
9.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 /30/ мм	м2	864,00	146,91 39,85	18,33 6,85	126932 34428	15838 5922	0,28 0,03	241 29
10.	Е0112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	864,00	59,85 1,90	2,42 0,86	51712 1639	2087 745	0,02 0,01	13 4
11.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	1,02	5571,68 2173,50	376,43 142,31	5680 2216	384 145	13,34 0,69	14 1
12.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной гидроизоляции поверх стяжки на ширину 1 м в один слой из битумно-полимерного материала на битумном праймере	м2	112,70	97,39 31,05	1,37 0,52	10976 3499	154 58	0,18 0,00	20 0
		Итого по разделу: Утепление чердачного перекрытия /АР-20, 44/								1224740

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Парапет /АР-21/ ==========								
13.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 /20/ мм	м2	30,56	146,91 39,85	18,33 6,85	4490 1218	560 209	0,28 0,03	9 1
14.	Е0112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	30,56	19,95 0,63	0,80 0,29	610 19	25 9	0,01 0,00	0 0
15.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой кровельной стали толщиной 0,8 мм	м2	152,81	471,14 176,21	1,43 0,54	71996 26928	218 83	1,12 0,00	171 0
16.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,79	177199,02 9315,00	2100,01 794,36	140691 7396	1667 631	49,10 3,88	39 3
		Итого по разделу: Парапет /АР-21/								217787
		Раздел: Полы керамические [тип-9], S-36 м2 ==========								
17.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 /170/ мм	м2	18,00	301,35 76,59	15,44 5,80	5424 1379	278 104	0,52 0,03	9 1
18.	Е0111-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	18,00	1380,54 21,73	23,11 8,62	24850 391	416 155	0,15 0,04	3 1
19.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	36,00	196,37 60,03	11,44 4,30	7069 2161	412 155	0,41 0,02	15 1
		Итого по разделу: Полы керамические [тип-9], S-36 м2								37343
		Раздел: Полы из коммерческого ленолиума [тип 10], S-395,8 м2 /АР-10/ ==========								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 /175/ мм	м2	197,90	301,35	15,44	59637	3056	0,52	102
					76,59	5,80	15157	1147	0,03	6
21.	Е0111-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	197,90	1426,56	23,89	282316	4727	0,16	31
					22,46	8,91	4445	1764	0,04	8
22.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	197,90	196,37	11,44	38862	2264	0,41	81
					60,03	4,30	11880	851	0,02	4
		Итого по разделу: Полы из коммерческого ленолиума [тип 10], S-395,8 м2 /АР-10/								380815
		Раздел: Полы керамические [тип-11], S-348,0 м2 /АР-10/								
		==========								
23.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 /70/ мм	м2	174,00	301,35	15,44	52435	2687	0,52	90
					76,59	5,80	13327	1009	0,03	5
24.	Е0111-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	174,00	460,18	7,71	80071	1341	0,05	9
					7,25	2,87	1261	500	0,01	2
25.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	174,00	196,37	11,44	34169	1991	0,41	71
					60,03	4,30	10445	748	0,02	4
		Итого по разделу: Полы керамические [тип-11], S-348,0 м2 /АР-10/								166675
		Раздел: Полы керамические [тип-12], S-36,0 м2 /АР-10/								
		==========								
26.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 /170/ мм	м2	18,00	301,35	15,44	5424	278	0,52	9
					76,59	5,80	1379	104	0,03	1
27.	Е0111-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	18,00	1380,54	23,11	24850	416	0,15	3
					21,73	8,62	391	155	0,04	1
28.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	18,00	196,37	11,44	3535	206	0,41	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					60,03	4,30	1081	77	0,02	0
		Итого по разделу: Полы керамические [тип-12], S-36,0 м2 /АР-10/								33809
		Раздел: Полы из коммерческого ленолиума [тип 13], S-330,8 м2 /АР-10/								
		==========								
29.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 75 мм	м3	12,40	5561,56	301,14	68991	3736	3,96	49
					574,42	113,85	7126	1412	0,55	7
30.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	165,40	196,37	11,44	32480	1893	0,41	68
					60,03	4,30	9929	711	0,02	3
		Итого по разделу: Полы из коммерческого ленолиума [тип 13], S-330,8 м2 /АР-10/								101471
		Раздел: Полы из коммерческого ленолиума [тип 13а], S-17,7 м2 /АР-10/								
		==========								
31.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 275 мм	м3	2,43	5561,56	301,14	13535	733	3,96	10
					574,42	113,85	1398	277	0,55	1
32.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	8,85	196,37	11,44	1738	101	0,41	4
					60,03	4,30	531	38	0,02	0
		Итого по разделу: Полы из коммерческого ленолиума [тип 13а], S-17,7 м2 /АР-10/								15273
		Раздел: Полы из коммерческого ленолиума [тип 14], S-48,6 м2 /АР-10/								
		==========								
33.	Е0111-11-8	Полимерцементная гидроизоляция бетонной стяжки, толщина 1 мм	м2	24,30	127,68	0,84	3103	20	0,29	7
					47,53	0,24	1155	6	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 75 мм	м3	1,82	5561,56 574,42	301,14 113,85	10136 1047	549 207	3,96 0,55	7 1
35.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	24,30	196,37 60,03	11,44 4,30	4772 1459	278 105	0,41 0,02	10 1
		Итого по разделу: Полы из коммерческого ленолиума [тип 14], S-48,6 м2 /АР-10/								18010
		Раздел: Внутренняя отделка ==========								
36.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ монолитных стен, оштукатуренных стен из кирпича, стен из газоблоков и стенок ригелей, из сухих растворных смесей толщиной до 3мм	м2	2463,00	184,88 84,79	3,94 1,51	455369 208837	9715 3711	0,52 0,01	1289 18
37.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен толщиной 30 мм	м2	892,80	355,37 156,03	4,68 1,12	317278 139305	4174 996	0,85 0,06	760 53
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								772648
		Раздел: /АР-58/ ==========								
38.	Е0115-82-3	Устройство наружной теплоизоляции зданий с защитным слоем по стенам из бетона толщиной 50 мм	м2	2052,20	990,00 503,46	53,93 35,93	2031685 1033198	110678 73741	2,89 0,17	5929 340
39.	С143002-68	Сухая смесь-концентрат штукатурная цементно-полимерная "КАizEr SPACHTElBAsis" /тип 1/	кг	5130,50	85,00 --	-- --	436092 --	-- --	-- --	-- --
40.	С11011-1007	Портландцемент напрягающий, марка 400	т	5,13	9560,00 --	-- --	49048 --	-- --	-- --	-- --
41.	С11031-593	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками	м3	5,85	9950,00 --	-- --	58222 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГОСТ 9573-96 марки П 150								
42.	С143002-68	Сухая смесь-концентрат штукатурная цементно-полимерная "КАizEr SPACHTElBAsis" /тип 2/	кг	5130,50	85,00 --	-- --	436092 --	-- --	-- --	-- --
43.	С11011-1007	Портландцемент напрягающий, марка 400	т	5,13	9560,00 --	-- --	49048 --	-- --	-- --	-- --
44.	Е0115-84-1	Устройство армирующего слоя из сетки с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	592,80	596,14 134,60	0,74 --	353393 79789	436 --	0,76 --	449 --
		Итого по разделу: /АР-58/								3413580
	ИТОГО:						7932572 2059322	297454 142915		12133 726

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2351830
Всего накладных расходов:	2351830
Итого с накладными	10284402

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	617064
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	10901466
Итого с временными, 1,8 %	11097692
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	11247511
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	11291902
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	11402879
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	27249202
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	544984
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	27794186
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3335302
Итого с НДС	31129488

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю:
Технадзор:

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор №439-ОБ от «25» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: Здание пристройки - блок 2 АР

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Стены								
1.	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м, толщина стены 400 мм	м3	76,18	8142,13 530,44	367,65 137,14	620268 40409	28008 10447	3,53 0,67	269 51
2.	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м, толщина стены 300 мм	м3	14,00	8142,13 530,44	367,65 137,14	113990 7426	5147 1920	3,53 0,67	49 9
3.	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м, толщина стены 200 мм /чердак/	м3	66,90	8142,13 530,44	367,65 137,14	544709 35486	24596 9175	3,53 0,67	236 45
4.	Е0115-85-1	Обработка выступающих углов теплоизоляции при устройстве наружной теплоизоляции зданий защитным слоем с лесов	м	6,00	266,74 65,58	0,24 --	1600 394	1 --	0,38 --	2 --
		Итого по разделу: Стены								1280567
		Раздел: Стены внутренние тамбуров /АР-23-25/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического одинарного /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	м3	1,40	6806,25	388,02	9529	543	5,04	7
					771,08	144,90	1080	203	0,71	1
		Итого по разделу: Стены внутренние тамбуров /АР-23-25/								9529
		Раздел: /АР-23-26/								
		==========								
6.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического одинарного /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	м2	789,83	1010,22	39,94	797902	31545	1,64	1299
					258,75	14,96	204369	11817	0,07	58
		Итого по разделу: /АР-23-26/								797902
		Раздел: Внутренняя отделка								
		==========								
7.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ монолитных стен, оштукатуренных стен из кирпича, стен из газоблоков и стенок ригелей, из сухих растворных смесей толщиной до 3мм	м2	949,20	184,88	3,94	175492	3744	0,52	497
					84,79	1,51	80482	1430	0,01	7
8.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен толщиной 30 мм	м2	326,80	355,37	4,68	116136	1528	0,85	278
					156,03	1,12	50991	365	0,06	19
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								291628
		Раздел: Наружная отделка								
		==========								
9.	Е0115-82-3	Устройство наружной теплоизоляции зданий с защитным слоем по стенам из бетона толщиной 50 мм	м2	68,15	990,00	53,93	67469	3675	2,89	197
					503,46	35,93	34311	2449	0,17	11
10.	С143002-68	Сухая смесь-концентрат штукатурная цементно-полимерная "KAizEr SPACHTElBAsis" /тип 1/	кг	2045,38	85,00	--	173857	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С11011-10	Портландцемент декоративный белый,	т	2,05	20300,00	--	41521	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	05	марка 400			--	--	--	--	--	--
12.	С11031-593	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	м3 (полки рителей)	2,04	9950,00 --	-- --	20328 --	-- --	-- --	-- --
13.	С143002-68	Сухая смесь-концентрат штукатурная цементно-полимерная "KAizEr SPACHTElBAsis" /тип 2/	кг	2045,38	85,00 --	-- --	173857 --	-- --	-- --	-- --
14.	С11011-1005	Портландцемент декоративный белый, марка 400	т	2,05	20300,00 --	-- --	41521 --	-- --	-- --	-- --
15.	Е0115-84-1	Устройство армирующего слоя из сетки с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	185,25	596,14 134,60	0,74 --	110435 24934	136 --	0,76 --	140 --
		Итого по разделу: Наружная отделка								628988
	ИТОГО:						3008614 479882	98925 37806		2975 201

Накладные расходы :

На общестроительные работы	585473
Всего накладных расходов:	585473
Итого с накладными	3594087

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	215645
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3809732
Итого с временными, 1,8 %	3878307
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	3930664
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3946177
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3984960
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	9522769
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	190455
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	9713224
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1165587
Итого с НДС	10878811

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	9713224
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1165587
Итого с НДС	10878811

Принял:

Сдал:

Г.С.Г. Высотник
для формы 2,3.

Объем подтверждаю:
Технадзор:

Архсервис-Саулет
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор №439-ОБ от «25» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: Здание пристройки. Блок 2 КЖ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Наружные стены из газоблоков толщ.200мм*								
1.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,04	179558,97	616,47	6313	22	332,35	12
					54596,25	232,87	1920	8	1,14	0
2.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов	т	2,16	14499,01	2100,01	31348	4540	49,10	106
					9315,00	794,36	20140	1717	3,88	8
3.	С11011-90 6	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	2,04	63600,00	--	129897	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С11011-89 7	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной	т	0,10	58700,00	--	5841	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С11011-88 1	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,02	49389,00	--	996	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	216,59	22,68	0,06	4911	12	0,03	7
					6,68	0,02	1447	5	0,00	0
7.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	216,59	42,93	0,05	9298	10	0,05	12
					10,52	--	2280	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					188604	4583		137
							25787	1730		8
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						35983		
		Всего накладных расходов:						35983		
		Итого с накладными						224587		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						13475		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						238062		
		Итого с временными, 1,8 %						242347		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						245619		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						246588		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						249011		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						595056		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						11901		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						606957		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						72835		
		Итого с НДС						679792		

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор №439-ОБ от «25» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: Здание пристройки - блок 3 АР

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Парапет /АР-31/								
		==========								
1.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 /20/ мм	м2	11,36	146,91	18,33	1668	208	0,28	3
					39,85	6,85	452	78	0,03	0
2.	Е0112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	11,36	19,95	0,80	227	9	0,01	0
					0,63	0,29	7	3	0,00	0
3.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой кровельной стали толщиной 0,8 мм	м2	56,77	471,14	1,43	26749	81	1,12	63
					176,21	0,54	10005	31	0,00	0
4.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,17	177199,02	2100,01	30083	357	49,10	8
					9315,00	794,36	1581	135	3,88	1
		Итого по разделу: Парапет /АР-31/								58726
		Раздел: Полы керамические [тип-8], S-44,5 м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==								
5.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 /170/ мм	м2	22,25	301,35 76,59	15,44 5,80	6705 1704	344 129	0,52 0,03	12 1
6.	Е0111-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	22,25	1380,54 21,73	23,11 8,62	30717 484	514 192	0,15 0,04	3 1
7.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	22,25	196,37 60,03	11,44 4,30	4369 1336	255 96	0,41 0,02	9 0
		Итого по разделу: Полы керамические [тип-8], S-44,5 м2								41791
		Раздел: Полы керамические [тип-9], S-19,9 м2 /АР-13/								
		==								
8.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 /170/ мм	м2	9,95	301,35 76,59	15,44 5,80	2998 762	154 58	0,52 0,03	5 0
9.	Е0111-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	9,95	1380,54 21,73	23,11 8,62	13736 216	230 86	0,15 0,04	2 0
10.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	9,95	196,37 60,03	11,44 4,30	1954 597	114 43	0,41 0,02	4 0
		Итого по разделу: Полы керамические [тип-9], S-19,9 м2 /АР-13/								18689
		Раздел: Полы из коммерческого ленолиума [тип 10], S-77,6 м2 /АР-13/								
		==								
11.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 /175/ мм	м2	38,80	301,35 76,59	15,44 5,80	11692 2972	599 225	0,52 0,03	20 1
12.	Е0111-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	38,80	1426,56 22,46	23,89 8,91	55350 871	927 346	0,16 0,04	6 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	38,80	196,37	11,44	7619	444	0,41	16
					60,03	4,30	2329	167	0,02	1
		Итого по разделу: Полы из коммерческого ленолиума [тип 10], S-77,6 м2 /АР-13/								74662
		Раздел: Полы спортивного зала [тип-7], S-163,1 м2								
		==========								
14.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщиной 150 мм	м3	12,23	4868,87	--	59558	--	4,21	51
					652,05	--	7976	--	--	--
15.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,27	5571,68	376,43	1477	100	13,34	4
					2173,50	142,31	576	38	0,69	0
16.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,27	41200,00	--	10920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Полы спортивного зала [тип-7], S-163,1 м2								71955
		Раздел: /АР-05/								
		==========								
17.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ монолитных стен, оштукатуренных стен из кирпича, стен из газоблоков и стенок ригелей, из сухих растворных смесей толщиной до 3мм	м2	281,05	184,88	3,94	51962	1109	0,52	147
					84,79	1,51	23830	423	0,01	2
18.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен толщиной 30 мм	м2	143,00	355,37	4,68	50819	669	0,85	122
					156,03	1,12	22313	160	0,06	9
		Итого по разделу: /АР-05/								102780

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							368603	6113		476
							78011	2210		18

Накладные расходы :

На общестроительные работы	90018
Всего накладных расходов:	90018
Итого с накладными	458621

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	27517
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	486138
Итого с временными, 1,8 %	494888
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	501569
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	503549
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	508498
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	1215146
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	24303
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1239449
Налог на добавленную стоимость, 12 %	148734
Итого с НДС	1388183

Принял:

Сдал:

Г.С.Г Высотняк
для формы 2.3.

Объем подтверждаю:
Технадзор:

Архсервис-Саулет
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Республика Казахстан город Алматы

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор №439-ОБ от «25» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: Здание пристройки - блок 4 АР

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Полы из керамогранитных плиток [тип 4], S-103,8 м2 /АР-14, 32/								
1.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщиной 100 мм	м3	10,38	4868,87 652,05	-- --	50539 6768	-- --	4,21 --	44 --
2.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,44	5571,68 2173,50	376,43 142,31	2458 959	166 63	13,34 0,69	6 0
3.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,44	62000,00 --	-- --	27351 --	-- --	-- --	-- --
4.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	103,80	196,37 60,03	11,44 4,30	20384 6231	1188 446	0,41 0,02	42 2
		Итого по разделу: Полы из керамогранитных плиток [тип 4], S-103,8 м2 /АР-14, 32/								100732
		Раздел: Полы из керамогранитных плиток [тип 5], S-74,9								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 /АР-14, 32/								
		==========								
5.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	7,49	4868,87	--	36468	--	4,21	32
		толщиной 100 мм			652,05	--	4884	--	--	--
6.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,32	5571,68	376,43	1774	120	13,34	4
					2173,50	142,31	692	45	0,69	0
7.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,32	62000,00	--	19736	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Полы из керамогранитных плиток [тип 5], S-74,9 м2 /АР-14, 32/								57978
		Раздел: Полы из коммерческого ленолиума [тип 6], S-29,9 м2 /АР-14, 32/								
		==========								
8.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	2,99	4868,87	--	14558	--	4,21	13
		толщиной 100 мм			652,05	--	1950	--	--	--
9.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,13	5571,68	376,43	708	48	13,34	2
					2173,50	142,31	276	18	0,69	0
10.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,13	62000,00	--	7879	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	29,90	196,37	11,44	5872	342	0,41	12
					60,03	4,30	1795	129	0,02	1
		Итого по разделу: Полы из коммерческого ленолиума [тип 6], S-29,9 м2 /АР-14, 32/								29016
		Раздел: Внутренняя отделка								
		==========								
12.	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная	м2	26,40	125,17	1,63	3305	43	0,52	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка			82,03	0,62	2166	16	0,00	0
13.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 /3/ мм потолков	м2	120,24	235,21 117,43	4,53 1,71	28281 14119	545 206	0,64 0,01	77 1
14.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен /по утеплителю/	м2	112,80	974,43 222,01	5,66 2,15	109915 25042	638 243	1,32 0,01	149 1
15.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 /3/ мм стен	м2	83,40	184,88 84,79	3,94 1,51	15419 7071	329 126	0,52 0,01	44 1
16.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 /3/ мм стен	м2	298,20	184,88 84,79	3,94 1,51	55132 25284	1176 449	0,52 0,01	156 2
17.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 /3/ мм стен	м2	26,40	184,88 84,79	3,94 1,51	4881 2238	104 40	0,52 0,01	14 0
18.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	26,40	284,95 74,78	2,42 0,91	7523 1974	64 24	0,45 0,00	12 0
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								224456
		Раздел: Стены								
19.	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м, толщина стены 400 мм	м3	31,04	8142,13 530,44	367,65 137,14	252732 16465	11412 4257	3,53 0,67	110 21
20.	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м, толщина стены 300 мм	м3	3,84	8142,13 530,44	367,65 137,14	31266 2037	1412 527	3,53 0,67	14 3
21.	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м,	м3	36,90	8142,13 530,44	367,65 137,14	300445 19573	13566 5060	3,53 0,67	130 25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщина стены 200 мм /чердак/								
22.	Е0115-85-1	Обработка выступающих углов теплоизоляции при устройстве наружной теплоизоляции зданий защитным слоем с лесов	м	2,00	266,74 65,58	0,24 --	533 131	-- --	0,38 --	1 --
		Итого по разделу: Стены								584976
		Раздел: Кровля ==========								
23.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 /20/ мм	м2	24,96	146,91 39,85	18,33 6,85	3667 995	458 171	0,28 0,03	7 1
24.	Е0112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	24,96	19,95 0,63	0,80 0,29	498 16	20 7	0,01 0,00	0 0
25.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой кровельной стали толщиной 0,8 мм	м2	124,80	471,14 176,21	1,43 0,54	58798 21992	178 67	1,12 0,00	140 0
26.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,15	177199,02 9315,00	2100,01 794,36	26750 1406	317 120	49,10 3,88	7 1
27.	Е0115-172-4	Масляная окраска креплений и парапета белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	132,65	164,61 124,20	0,08 0,02	21835 16475	11 3	0,74 0,00	99 0
		Итого по разделу: Кровля								111548
		Раздел: Перегородки ==========								
28.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического одинарного /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	м2	426,79	1010,22 258,75	39,94 14,96	431152 110432	17046 6385	1,64 0,07	702 31
		Итого по разделу: Перегородки								431152
		Раздел: Полы керамические [тип-8], S-425,0 м2 /АР-14/ ==========								
29.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 /170/ мм	м2	425,00	301,35	15,44	128074	6564	0,52	220

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					76,59	5,80	32551	2463	0,03	12
30.	E0111-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	425,00	1380,54	23,11	586730	9824	0,15	65
					21,73	8,62	9237	3666	0,04	18
31.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	425,00	196,37	11,44	83459	4863	0,41	174
					60,03	4,30	25513	1828	0,02	9
		Итого по разделу: Полы керамические [тип-8], S-425,0 м2 /АР-14/								798262
		Раздел: Полы керамические [тип-9], S-97,6 м2 /АР-14/ ==========								
32.	E0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 /170/ мм	м2	97,60	301,35	15,44	29412	1507	0,52	51
					76,59	5,80	7475	566	0,03	3
33.	E0111-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	97,60	1380,54	23,11	134741	2256	0,15	15
					21,73	8,62	2121	842	0,04	4
34.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	97,60	196,37	11,44	19166	1117	0,41	40
					60,03	4,30	5859	420	0,02	2
		Итого по разделу: Полы керамические [тип-9], S-97,6 м2 /АР-14/								183319
		Раздел: Полы из коммерческого ленолиума [тип 10], S-52,3 м2 /АР-14/ ==========								
35.	E0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 /175/ мм	м2	52,30	301,35	15,44	15761	808	0,52	27
					76,59	5,80	4006	303	0,03	1
36.	E0111-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	52,30	1426,56	23,89	74609	1249	0,16	8
					22,46	8,91	1175	466	0,04	2
37.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	52,30	196,37	11,44	10270	598	0,41	21
					60,03	4,30	3140	225	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Полы из коммерческого ленолиума [тип 10], S-52,3 м2 /АР-14/								100640
		Раздел: Полы керамические [тип-11], S-173,6 м2 /АР-14/								
		==========								
38.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 /70/ мм	м2	173,60	301,35 76,59	15,44 5,80	52314 13296	2681 1006	0,52 0,03	90 5
39.	Е0111-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	173,60	460,18 7,25	7,71 2,87	79887 1258	1338 499	0,05 0,01	9 2
40.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	173,60	196,37 60,03	11,44 4,30	34090 10421	1986 747	0,41 0,02	71 4
		Итого по разделу: Полы керамические [тип-11], S-173,6 м2 /АР-14/								166292
		Раздел: Полы из коммерческого ленолиума [тип 13], S-112,6+218,8 м2 /АР-14, 15/								
		==========								
41.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 75 мм	м3	24,86	5561,56 574,42	301,14 113,85	138233 14277	7485 2830	3,96 0,55	98 14
42.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	331,40	196,37 60,03	11,44 4,30	65078 19894	3792 1425	0,41 0,02	136 7
		Итого по разделу: Полы из коммерческого ленолиума [тип 13], S-112,6+218,8 м2 /АР-14, 15/								203311
		Раздел: Полы керамические [тип-12], S-5,6 м2 /АР-15/								
		==========								
43.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 /170/ мм	м2	5,60	301,35 76,59	15,44 5,80	1688 429	86 32	0,52 0,03	3 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	Е0111-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	5,60	1380,54	23,11	7731	129	0,15	1
					21,73	8,62	122	48	0,04	0
		Итого по разделу: Полы керамические [тип-12], S-5,6 м2 /АР-15/								9419
		Раздел: Внутренняя отделка								
45.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм потолков	м2	664,75	235,21	4,53	156355	3012	0,64	423
					117,43	1,71	78060	1139	0,01	6
46.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ монолитных стен, оштукатуренных стен из кирпича, стен из газоблоков и стенок ригелей, из сухих растворных смесей толщиной до 3мм	м2	1294,57	184,88	3,94	239345	5106	0,52	678
					84,79	1,51	109766	1950	0,01	9
47.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен толщиной 30 мм	м2	867,59	355,37	4,68	308321	4056	0,85	738
					156,03	1,12	135372	968	0,06	52
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								704021
		Раздел: Наружная отделка								
48.	Е0112-10-1	Устройство компенсаторов из листовой холоднокатаной стали толщиной 0,8	м2	0,89	505,59	1,43	451	1	1,12	1
					176,21	0,54	157	--	0,00	0
49.	Е0107-56-2	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичных и крупноблочных гидроизоляцией: пленкой пароизоляционной ЮТАФОЛ	м	1,72	195,38	1,04	335	2	0,62	1
					100,39	0,39	172	1	0,00	0
50.	Е0107-29-1	Устройство антисейсмических швов с заполнением утеплителем: матами теплоизоляционными ISOVER, марка КТ	м	1,72	302,50	3,20	519	5	0,99	2
					182,94	1,22	314	2	0,01	0
51.	Е0107-56-2	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичных и крупноблочных рулонной	м	6,76	195,38	1,04	1321	7	0,62	4
					100,39	0,39	679	3	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		теплоизоляцией K-FlEX								
52.	E0107-29-1	Устройство антисейсмических швов с заполнением утеплителем: матами теплоизоляционными ISOVER, марка КТ	м	6,76	302,50 182,94	3,20 1,22	2044 1236	22 8	0,99 0,01	7 0 4670
		Итого по разделу: Наружная отделка								
ИТОГО:							3709793 767501	107677 39839		4709 240

Накладные расходы :

На общестроительные работы	908041
Всего накладных расходов:	908041
Итого с накладными	4617834

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	277070
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4894904
Итого с временными, 1,8 %	4983012
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	5050283
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5070215
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5120045
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	12235252
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	244705
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	12479957
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1497595
Итого с НДС	13977552

Принял: ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Объем подтверждаю:
Технадзор:

Архсервис-Саулет

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор №439-ОБ от «25» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: Здание пристройки. Блок 4 КЖ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ветшахты /КЖ149/								
1.	Е0106-17-2	Устройство железобетонных стен шахты, бетон класса В25	м3	4,20	13487,67	463,00	56648	1945	20,82	87
					3441,38	174,92	14454	735	0,85	4
2.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,16	53600,00	--	8659	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,35	67700,00	--	23472	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	69000,00	--	1425	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Наружные стены из газоблоков толщ.200мм								
5.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,02	179558,97	616,47	3361	12	332,35	6
					54596,25	232,87	1022	4	1,14	0
6.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов	т	1,02	14499,01	2100,01	14764	2138	49,10	50
					9315,00	794,36	9485	809	3,88	4
7.	С11011-90-6	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	0,98	63600,00	--	62237	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	С11011-89 7	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной	т	0,03	58700,00 --	-- --	1965 --	-- --	-- --	-- --
9.	С11011-88 1	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,01	49389,00 --	-- --	308 --	-- --	-- --	-- --
10.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	102,65	22,68 6,68	0,06 0,02	2328 686	6 2	0,03 0,00	3 0
11.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	102,65	42,93 10,52	0,05 --	4406 1080	5 --	0,05 --	6 --
		Металлокаркас шахты подъемника /КЖ162-КЖ165/								
12.	Е0109-43-1	Монтаж каркаса шахты подъемника	т	0,85	12884,67 5433,75	5279,14 966,13	10905 4599	4468 818	29,09 3,46	25 3
13.	С12021-23 7	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,58	154400,00 --	-- --	89705 --	-- --	-- --	-- --
14.	С12021-24 7	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса свыше 0,5 до 1,0 т	т	0,26	159700,00 --	-- --	41997 --	-- --	-- --	-- --
15.	С12041-97	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,002	62600,00 --	-- --	150 --	-- --	-- --	-- --
16.	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	36,16	2267,09 134,03	114,06 42,72	81975 4846	4124 1545	0,68 0,21	24 8
		Воздухозаборные шахты /КЖ-173/								
17.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,52	3899,43 225,11	75,91 28,67	2028 117	39 15	1,55 0,14	1 0
18.	Е0106-41-4	Устройство шахт с перекрытиями вентиляционных, бетон класса В25	м3	5,50	11499,14 3726,00	433,40 163,71	63245 20493	2384 900	21,16 0,80	116 4
19.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,42	53000,00 --	-- --	22047 --	-- --	-- --	-- --
20.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,02	50900,00	--	899	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
21.	С12041-94	Каркасы исетки пространственные: сталь гладкая класса A-I,d 6 мм	т	0,02	69000,00 -------- --	-- -------- --	1314 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
22.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	0,01	66000,00 -------- --	-- -------- --	343 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
23.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм	т	0,01	67700,00 -------- --	-- -------- --	357 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
24.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	4,59	251,62 -------- 42,95	4,39 -------- 1,66	1155 -------- 197	20 -------- 8	0,24 -------- 0,01	1 -------- 0
ИТОГО:							495693 -------- 56979	15142 -------- 4836		320 -------- 23

Накладные расходы :

На общестроительные работы	61625
На металломонтажные работы	4875
Всего накладных расходов:	66500
Итого с накладными	562193

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	33732
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	595925
Итого с временными, 1,8 %	606652
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	614842
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	617269
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	623336
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	1489572
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	29791
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1519363
Налог на добавленную стоимость, 12 %	182324
Итого с НДС	1701687

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1519363
Налог на добавленную стоимость, 12 %	182324
Итого с НДС	1701687

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Архсервис-Саулет

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор №439-ОБ от «25» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: Здание пристройки. Блок 5 КЖ.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Перекрытие								
		перекрытие отм.+7,900								
1.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, класс бетона В25	м3	74,78	10548,24 1474,88	277,26 104,74	788850 110299	20735 7833	9,27 0,51	693 38
2.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	3,15	53600,00 --	-- --	168658 --	-- --	-- --	-- --
3.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,04	53000,00 --	-- --	2001 --	-- --	-- --	-- --
4.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,40	52400,00 --	-- --	20781 --	-- --	-- --	-- --
5.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,03	67700,00 --	-- --	2005 --	-- --	-- --	-- --
6.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	т	0,17	68200,00	--	11835	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 8 мм			--	--	--	--	--	--
7.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,03	61300,00 --	-- --	1589 --	-- --	-- --	-- --
8.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,19	66000,00 --	-- --	12774 --	-- --	-- --	-- --
9.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	69000,00 --	-- --	1961 --	-- --	-- --	-- --
		Лестница ЛВ1 /КЖ-73/								
10.	Е0106-22-5	Устройство лестничного марша монолитного, бетон класса В25	м3	1,90	12645,23 2434,84	436,09 164,75	24026 4626	829 313	14,95 0,80	28 2
11.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,12	53600,00 --	-- --	6184 --	-- --	-- --	-- --
12.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,002	69000,00 --	-- --	159 --	-- --	-- --	-- --
13.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,004	66000,00 --	-- --	238 --	-- --	-- --	-- --
		Лестничный марш ЛМ1,ЛМ2, ЛМ3 /КЖ74-КЖ76								
14.	Е0106-22-5	Устройство лестничного марша монолитного, бетон класса В25	м3	6,14	12645,23 2434,84	436,09 164,75	77642 14950	2678 1012	14,95 0,80	92 5
15.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,07	52400,00 --	-- --	3756 --	-- --	-- --	-- --
16.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,21	51000,00 --	-- --	10667 --	-- --	-- --	-- --
17.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,09	67700,00 --	-- --	5901 --	-- --	-- --	-- --
18.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,09	61300,00 --	-- --	5355 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,53	61200,00 --	-- --	32401 --	-- --	-- --	-- --
20.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,05	50800,00 --	-- --	2510 --	-- --	-- --	-- --
21.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00 --	-- --	925 --	-- --	-- --	-- --
		Наружные стены из газоблоков толщ.200мм								
22.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,02	179558,97 54596,25	616,47 232,87	4482 1363	15 6	332,35 1,14	8 0
23.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов	т	1,35	14499,01 9315,00	2100,01 794,36	19512 12536	2826 1069	49,10 3,88	66 5
24.	С11011-90	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	1,27	63600,00 --	-- --	80758 --	-- --	-- --	-- --
25.	С11011-89	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной	т	0,06	58700,00 --	-- --	3785 --	-- --	-- --	-- --
26.	С11011-88-1	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,01	49389,00 --	-- --	569 --	-- --	-- --	-- --
27.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	134,75	22,68 6,68	0,06 0,02	3056 900	8 3	0,03 0,00	5 0
28.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	134,75	42,93 10,52	0,05 --	5785 1418	6 --	0,05 --	7 --
		Итого по разделу: Перекрытие								1298163
	ИТОГО:						1298165 146092	27098 10236		900 50

Накладные расходы :

На общестроительные работы	168557
Всего накладных расходов:	168557
Итого с накладными	1466722

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	88003
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1554725
Итого с временными, 1,8 %	1582710
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1604077
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1610408
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1626235
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	3886177
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	77724
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3963901
Налог на добавленную стоимость, 12 %	475668
Итого с НДС	4439569

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Архсервис-Саулет

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор №439-ОБ от «25» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ - БЛОКИ 1-6 ВЕНТИЛЯЦИЯ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: **Блок 1** Воздуховоды класса Н из оцинкованной стали								
1.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	37,50	1210,97 298,86	15,89 5,95	45411 11207	596 223	1,86 0,03	70 1
2.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	102,15	1181,97 274,40	12,78 4,78	120738 28030	1305 488	1,70 0,02	174 2
3.	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	65,80	1247,97 274,40	12,78 4,78	82116 18056	841 315	1,70 0,02	112 2
4.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	50,40	1207,18 237,73	11,05 4,13	60842 11982	557 208	1,47 0,02	74 1
5.	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной	м2	26,80	1140,53 178,50	10,14 3,80	30566 4784	272 102	1,11 0,02	30 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,7 мм								
6.	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм	м2	37,70	1104,72	10,60	41648	400	0,90	34
		из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм			143,99	3,97	5429	150	0,02	1
7.	С131312-80	Средства для крепления воздуховодов: тяги СТД 446	т	0,12	265900,00	--	31908	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С131402-6	Лючок для замера параметров воздуха	шт	5,00	333,00	--	1665	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Блок 1 Воздуховоды класса Н из оцинкованной стали								414895
		Раздел: Строительные работы								
		==========								
9.	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	м2	460,00	185,95	57,67	85538	26529	0,61	282
					105,83	21,48	48684	9882	0,11	49
10.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	23,00	6240,00	--	143520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	460,00	643,04	30,12	295799	13855	1,04	479
					174,40	11,39	80223	5237	0,06	25
12.	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитным покрытием	м2	580,00	248,09	114,06	143892	66153	0,68	393
					134,03	42,72	77739	24779	0,21	121
13.	С11011-298	Огнезащитное вспучивающееся покрытие "X-FlAME"	кг	551,00	886,00	--	488186	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Строительные работы								1156936
		Раздел: **Блок 2** Воздуховоды класса Н из оцинкованной стали								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==								
14.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	7,00	1210,97 298,86	15,89 5,95	8477 2092	111 42	1,86 0,03	13 0
15.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	43,00	1181,97 274,40	12,78 4,78	50825 11799	549 206	1,70 0,02	73 1
16.	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	28,50	1247,97 274,40	12,78 4,78	35567 7821	364 136	1,70 0,02	49 1
17.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	40,00	1207,18 237,73	11,05 4,13	48287 9509	442 165	1,47 0,02	59 1
18.	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	20,00	1140,53 178,50	10,14 3,80	22811 3570	203 76	1,11 0,02	22 0
19.	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	5,00	1104,72 143,99	10,60 3,97	5524 720	53 20	0,90 0,02	4 0
		Итого по разделу: Блок 2 Воздуховоды класса Н из оцинкованной стали								171490
		Раздел: **Блок 3** Воздуховоды класса Н из оцинкованной стали								
		==								
20.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	4,00	1210,97 298,86	15,89 5,95	4844 1195	64 24	1,86 0,03	7 0
21.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	1,20	1181,97 274,40	12,78 4,78	1418 329	15 6	1,70 0,02	2 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	2,00	1247,97 274,40	12,78 4,78	2496 549	26 10	1,70 0,02	3 0
23.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	15,00	1207,18 237,73	11,05 4,13	18108 3566	166 62	1,47 0,02	22 0
24.	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	4,00	1140,53 178,50	10,14 3,80	4562 714	41 15	1,11 0,02	4 0
25.	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	0,96	1275,97 298,86	15,89 5,95	1225 287	15 6	1,86 0,03	2 0
		Итого по разделу: Блок 3 Воздуховоды класса Н из оцинкованной стали								32653
		Раздел: **Блок 4** Воздуховоды класса Н из оцинкованной стали ==========								
26.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	36,45	1210,97 298,86	15,89 5,95	44140 10893	579 217	1,86 0,03	68 1
27.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	39,90	1181,97 274,40	12,78 4,78	47161 10949	510 191	1,70 0,02	68 1
28.	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	21,20	1247,97 274,40	12,78 4,78	26457 5817	271 101	1,70 0,02	36 0
29.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	50,10	1207,18 237,73	11,05 4,13	60480 11910	554 207	1,47 0,02	74 1
30.	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм	м2	84,85	1140,53	10,14	96774	861	1,11	94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм			178,50	3,80	15146	323	0,02	2
31.	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм	м2	5,20	1104,72	10,60	5745	55	0,90	5
		из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм			143,99	3,97	749	21	0,02	0
32.	Е0120-3-14	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм	м2	12,71	1275,97	15,89	16223	202	1,86	24
		из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм			298,86	5,95	3800	76	0,03	0
33.	С131312-80	Средства для крепления воздуховодов: тяги СТД 446	т	0,09	265900,00	--	22602	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С131402-6	Лючок для замера параметров воздуха	шт	15,00	333,00	--	4995	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Блок 4 Воздуховоды класса Н из оцинкованной стали								324575
		Раздел: Строительные работы								
		==========								
35.	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	м2	500,00	185,95	57,67	92976	28836	0,61	307
					105,83	21,48	52917	10741	0,11	53
36.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	25,00	6240,00	--	156000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	500,00	643,04	30,12	321521	15059	1,04	520
					174,40	11,39	87199	5693	0,06	28
38.	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей огнезащитным покрытием	м2	350,00	248,09	114,06	86831	39920	0,68	237
					134,03	42,72	46911	14953	0,21	73
39.	С11011-298	Огнезащитное вспучивающееся покрытие "X-FlAME"	кг	332,50	886,00	--	294595	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Строительные работы								951924

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: **Блок 5** Воздуховоды класса Н из оцинкованной стали								
40.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	20,40	1210,97 298,86	15,89 5,95	24704 6097	324 121	1,86 0,03	38 1
41.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	11,50	1181,97 274,40	12,78 4,78	13593 3156	147 55	1,70 0,02	20 0
42.	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	1,75	1247,97 274,40	12,78 4,78	2184 480	22 8	1,70 0,02	3 0
43.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	30,70	1207,18 237,73	11,05 4,13	37060 7298	339 127	1,47 0,02	45 1
44.	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	13,20	1140,53 178,50	10,14 3,80	15055 2356	134 50	1,11 0,02	15 0
45.	Е0120-3-12	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 3200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	4,55	1104,72 143,99	10,60 3,97	5026 655	48 18	0,90 0,02	4 0
46.	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	1,88	1275,97 298,86	15,89 5,95	2404 563	30 11	1,86 0,03	4 0
		Итого по разделу: Блок 5 Воздуховоды класса Н из оцинкованной стали								100026
	ИТОГО:						3152499 595181	200451 75065		3469 367

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						448519		
		На сантехнические работы						262769		
		Всего накладных расходов:						711288		
		Итого с накладными						3863787		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						231827		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						4095614		
		Итого с временными, 1,8 %						4169335		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						4225621		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						4242298		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						4283991		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						10237357		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						204747		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						10442104		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1253052		
		Итого с НДС						11695156		

Принял: Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор №439-ОБ от «25» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: Здание пристройки Водоснабжение.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. з/п.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Блок 1								
		Раздел: Система В1								
1.	Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	м	75,00	981,19 106,87	14,04 5,26	73589 8015	1053 394	0,64 0,03	48 2
2.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	10,00	706,16 88,49	11,89 4,45	7062 885	119 45	0,50 0,02	5 0
3.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	60,00	481,28 68,83	4,82 1,82	28877 4130	289 109	0,39 0,01	23 1
4.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	15,00	372,28 68,83	4,82 1,82	5584 1032	72 27	0,39 0,01	6 0
5.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	30,00	374,28 68,83	4,82 1,82	11228 2065	145 55	0,39 0,01	12 0
6.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов	м	90,00	339,28	4,82	30535	434	0,39	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм			68,83	1,82	6194	164	0,01	1
7.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	140,00	489,62 336,38	14,02 5,26	68546 47092	1963 736	1,89 0,03	264 4
8.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	280,00	81,28 44,38	19,38 4,98	22758 12426	5426 1394	0,24 0,03	68 8
9.	С11031-53-9	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 50 мм, длина ленты 10 м	рулон	42,00	706,00 --	-- --	29652 --	-- --	-- --	-- --
10.	С11031-21-3	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 76 мм	м	82,50	188,00 --	-- --	15510 --	-- --	-- --	-- --
11.	С11031-21-0	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 60 мм	м	11,00	141,00 --	-- --	1551 --	-- --	-- --	-- --
12.	С11031-20-6	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм	м	66,00	92,00 --	-- --	6072 --	-- --	-- --	-- --
13.	С11031-20-5	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	м	16,50	83,00 --	-- --	1370 --	-- --	-- --	-- --
14.	С11031-20-3	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	м	33,00	70,00 --	-- --	2310 --	-- --	-- --	-- --
15.	С11031-20-1	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм	м	99,00	53,00 --	-- --	5247 --	-- --	-- --	-- --
16.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	34,76	164,61 124,20	0,08 0,02	5722 4317	3 1	0,74 0,00	26 0
17.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	84,00	200,00 --	-- --	16800 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	С130901-48	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	шт	3,00	1070,00 --	-- --	3210 --	-- --	-- --	-- --
19.	С130901-40	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	1,00	699,00 --	-- --	699 --	-- --	-- --	-- --
20.	С130901-39	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	2,00	560,00 --	-- --	1120 --	-- --	-- --	-- --
21.	С130901-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	6,00	483,00 --	-- --	2898 --	-- --	-- --	-- --
22.	С130901-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	63,00	401,00 --	-- --	25263 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Система В1								365603
		Раздел: Системы Т3,Т4								
23.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	90,00	706,16 88,49	11,89 4,45	63555 7964	1070 401	0,50 0,02	45 2
24.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	30,00	374,28 68,83	4,82 1,82	11228 2065	145 55	0,39 0,01	12 0
25.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	190,00	339,28 68,83	4,82 1,82	64462 13077	916 345	0,39 0,01	74 2
26.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	90,00	377,82 266,51	9,08 3,39	34004 23986	818 305	1,48 0,02	134 1
27.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-FlEX	м	310,00	81,28 44,38	19,38 4,98	25197 13757	6007 1544	0,24 0,03	75 9
28.	С11031-539	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука К-FlEX,	рулон	46,50	706,00	--	32829	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 50 мм, длина ленты 10 м			--	--	--	--	--	--
29.	С11031-233	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 60 мм	м	99,00	184,00 --	-- --	18216 --	-- --	-- --	-- --
30.	С11031-226	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм	м	33,00	91,00 --	-- --	3003 --	-- --	-- --	-- --
31.	С11031-224	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 22 мм	м	209,00	72,00 --	-- --	15048 --	-- --	-- --	-- --
32.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	40,64	164,61 124,20	0,08 0,02	6690 5047	3 1	0,74 0,00	30 0
33.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	93,00	200,00 --	-- --	18600 --	-- --	-- --	-- --
34.	С130901-54	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	1120,00 --	-- --	2240 --	-- --	-- --	-- --
35.	С130901-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	1,00	502,00 --	-- --	502 --	-- --	-- --	-- --
36.	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	2,00	437,00 --	-- --	874 --	-- --	-- --	-- --
37.	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	38,00	367,00 --	-- --	13946 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Системы Т3,Т4								310394
		Блок 2								
		Раздел: Система В1								
38.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	45,00	481,28 68,83	4,82 1,82	21657 3097	217 82	0,39 0,01	17 0
39.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов	м	25,00	372,28	4,82	9307	120	0,39	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм			68,83	1,82	1721	45	0,01	0
40.	E0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	26,00	374,28 68,83	4,82 1,82	9731 1790	125 47	0,39 0,01	10 0
41.	E0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	80,00	339,28 68,83	4,82 1,82	27142 5506	385 145	0,39 0,01	31 1
42.	E0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	100,00	489,62 336,38	14,02 5,26	48962 33638	1402 526	1,89 0,03	189 3
43.	E0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	176,00	81,28 44,38	19,38 4,98	14305 7811	3410 876	0,24 0,03	43 5
44.	C11031-539	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 50 мм, длина ленты 10 м	рулон	26,40	706,00 --	-- --	18638 --	-- --	-- --	-- --
45.	C11031-206	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм	м	49,50	92,00 --	-- --	4554 --	-- --	-- --	-- --
46.	C11031-205	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	м	27,50	83,00 --	-- --	2282 --	-- --	-- --	-- --
47.	C11031-203	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	м	28,60	70,00 --	-- --	2002 --	-- --	-- --	-- --
48.	C11031-201	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм	м	88,00	53,00 --	-- --	4664 --	-- --	-- --	-- --
49.	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	24,28	164,61 124,20	0,08 0,02	3997 3016	2 1	0,74 0,00	18 0
50.	C130810-4	Крепления для трубопроводов	кг	52,80	200,00	--	10560	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	/кронштейны, планки, хомуты/								
					--	--	--	--	--	--
51.	С130901-39	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	1,00	560,00	--	560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С130901-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	6,00	483,00	--	2898	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С130901-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	63,00	401,00	--	25263	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Система В1								206523
		Раздел: Системы Т3,Т4								
54.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	70,00	372,28	4,82	26059	337	0,39	27
					68,83	1,82	4818	127	0,01	1
55.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	20,00	374,28	4,82	7486	96	0,39	8
					68,83	1,82	1377	36	0,01	0
56.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	160,00	339,28	4,82	54284	771	0,39	62
					68,83	1,82	11012	291	0,01	1
57.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	70,00	377,82	9,08	26447	636	1,48	104
					266,51	3,39	18656	237	0,02	1
58.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	250,00	81,28	19,38	20320	4844	0,24	61
					44,38	4,98	11095	1245	0,03	7
59.	С11031-539	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 50 мм, длина ленты 10 м	рулон	37,50	706,00	--	26475	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С11031-228	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный,	м	77,00	107,00	--	8239	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм			--	--	--	--	--	--
61.	С11031-226	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм	м	22,00	91,00 --	-- --	2002 --	-- --	-- --	-- --
62.	С11031-224	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 22 мм	м	176,00	72,00 --	-- --	12672 --	-- --	-- --	-- --
63.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	31,40	164,61 124,20	0,08 0,02	5169 3900	3 1	0,74 0,00	23 0
64.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	75,00	200,00 --	-- --	15000 --	-- --	-- --	-- --
65.	С130901-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	1,00	502,00 --	-- --	502 --	-- --	-- --	-- --
66.	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	1,00	437,00 --	-- --	437 --	-- --	-- --	-- --
67.	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	2,00	367,00 --	-- --	734 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Системы Т3,Т4								205826
		Блок 3								
		Раздел: Система В1								
68.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	30,00	374,28 68,83	4,82 1,82	11228 2065	145 55	0,39 0,01	12 0
69.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	20,00	489,62 336,38	14,02 5,26	9792 6728	280 105	1,89 0,03	38 1
70.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	30,00	81,28 44,38	19,38 4,98	2438 1331	581 149	0,24 0,03	7 1
71.	С11031-53	Самоклеящаяся уплотнительная лента	рулон	4,50	706,00	--	3177	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9		из вспененного каучука K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 50 мм, длина ленты 10 м			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
72.	C11031-203	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	м	33,00	70,00 -------- --	-- -------- --	2310 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
73.	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	3,90	164,61 -------- 124,20	0,08 -------- 0,02	642 -------- 484	-- -------- --	0,74 -------- 0,00	3 -------- 0
74.	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9,00	200,00 -------- --	-- -------- --	1800 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
75.	C130901-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	1,00	483,00 -------- --	-- -------- --	483 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
76.	C130901-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	7,00	401,00 -------- --	-- -------- --	2807 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
		Итого по разделу: Система В1								34678
		Раздел: Системы Т3,Т4 ==========								
77.	E0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	30,00	374,28 -------- 68,83	4,82 -------- 1,82	11228 -------- 2065	145 -------- 55	0,39 -------- 0,01	12 -------- 0
78.	E0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	30,00	339,28 -------- 68,83	4,82 -------- 1,82	10178 -------- 2065	145 -------- 55	0,39 -------- 0,01	12 -------- 0
79.	E0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	30,00	377,82 -------- 266,51	9,08 -------- 3,39	11335 -------- 7995	273 -------- 102	1,48 -------- 0,02	45 -------- 0
80.	E0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	60,00	81,28 -------- 44,38	19,38 -------- 4,98	4877 -------- 2663	1163 -------- 299	0,24 -------- 0,03	15 -------- 2
81.	C11031-53	Самоклеящаяся уплотнительная лента	рулон	9,00	706,00	--	6354	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9		из вспененного каучука K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 50 мм, длина ленты 10 м			--	--	--	--	--	--
82.	С11031-226	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм	м	33,00	91,00 --	-- --	3003 --	-- --	-- --	-- --
83.	С11031-224	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 22 мм	м	33,00	72,00 --	-- --	2376 --	-- --	-- --	-- --
84.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	7,20	164,61 124,20	0,08 0,02	1185 894	1 --	0,74 0,00	5 0
85.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	18,00	200,00 --	-- --	3600 --	-- --	-- --	-- --
86.	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	2,00	437,00 --	-- --	874 --	-- --	-- --	-- --
87.	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	5,00	367,00 --	-- --	1835 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Системы Т3,Т4								56845
		Блок 4								
		Раздел: Система В1								
88.	Е0116-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	м	15,00	554,81 248,15	11,07 4,14	8322 3722	166 62	1,40 0,02	21 0
89.	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	м	20,00	466,84 289,80	7,65 2,88	9337 5796	153 58	1,61 0,01	32 0
90.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	40,00	379,21 266,51	9,08 3,39	15169 10660	363 136	1,48 0,02	59 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	100,00	489,62 336,38	14,02 5,26	48962 33638	1402 526	1,89 0,03	189 3
92.	С130904-981	Кран шаровый из штампованной латуни типа HErz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 20	шт.	24,00	526,00 --	-- --	12624 --	-- --	-- --	-- --
93.	С130901-48	Вентили проходные муфтовые 15кч18р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	шт	1,00	1070,00 --	-- --	1070 --	-- --	-- --	-- --
94.	С130901-40	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	1,00	699,00 --	-- --	699 --	-- --	-- --	-- --
95.	С130901-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	6,00	401,00 --	-- --	2406 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Система В1								98588
		Раздел: Системы Т3,Т4								
96.	Е0116-14-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	м	15,00	540,06 248,15	11,07 4,14	8101 3722	166 62	1,40 0,02	21 0
97.	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	м	20,00	475,74 289,80	7,65 2,88	9515 5796	153 58	1,61 0,01	32 0
98.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	40,00	381,26 266,51	9,08 3,39	15250 10660	363 136	1,48 0,02	59 1
99.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	100,00	490,25 336,38	14,02 5,26	49025 33638	1402 526	1,89 0,03	189 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100.	С130901-54	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1,00	1120,00 --	-- --	1120 --	-- --	-- --	-- --
101.	С130901-52	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	1,00	656,00 --	-- --	656 --	-- --	-- --	-- --
102.	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	6,00	437,00 --	-- --	2622 --	-- --	-- --	-- --
103.	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	16,00	367,00 --	-- --	5872 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Системы Т3,Т4								92161
		Блок 5								
		Раздел: Система В1								
104.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	30,00	374,28 68,83	4,82 1,82	11228 2065	145 55	0,39 0,01	12 0
105.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	15,00	489,62 336,38	14,02 5,26	7344 5046	210 79	1,89 0,03	28 0
106.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	30,00	81,28 44,38	19,38 4,98	2438 1331	581 149	0,24 0,03	7 1
107.	С11031-539	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 50 мм, длина ленты 10 м	рулон	4,50	706,00 --	-- --	3177 --	-- --	-- --	-- --
108.	С11031-203	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	м	33,00	70,00 --	-- --	2310 --	-- --	-- --	-- --
109.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9,00	200,00 --	-- --	1800 --	-- --	-- --	-- --
110.	С130901-38	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	1,00	483,00 --	-- --	483 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111.	С130901-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	10,00	401,00 --	-- --	4010 --	-- --	-- --	-- --
112.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	3,30	164,61 124,20	0,08 0,02	543 410	-- --	0,74 0,00	2 0
		Итого по разделу: Система В1								33334
		Раздел: Системы Т3,Т4								
113.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	30,00	374,28 68,83	4,82 1,82	11228 2065	145 55	0,39 0,01	12 0
114.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	30,00	339,28 68,83	4,82 1,82	10178 2065	145 55	0,39 0,01	12 0
115.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	22,00	377,82 266,51	9,08 3,39	8312 5863	200 75	1,48 0,02	33 0
116.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	60,00	81,28 44,38	19,38 4,98	4877 2663	1163 299	0,24 0,03	15 2
117.	С11031-539	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 50 мм, длина ленты 10 м	рулон	9,00	706,00 --	-- --	6354 --	-- --	-- --	-- --
118.	С11031-226	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм	м	33,00	91,00 --	-- --	3003 --	-- --	-- --	-- --
119.	С11031-224	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 22 мм	м	33,00	72,00 --	-- --	2376 --	-- --	-- --	-- --
120.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п.	м2	7,10	164,61 124,20	0,08 0,02	1169 882	1 --	0,74 0,00	5 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		белилами с добавлением колера, количество окрасок 2								
121.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9,00	200,00	--	1800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	1,00	437,00	--	437	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	7,00	367,00	--	2569	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Системы Т3,Т4								52303
ИТОГО:							1456253	40299		2332
							415801	12386		66

Накладные расходы :

На общестроительные работы	78934
На сантехнические работы	448248
Всего накладных расходов:	527182
Итого с накладными	1983435

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	119006
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2102441
Итого с временными, 1,8 %	2140285
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2169179
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2177740
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2199143
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	5255242
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	105105
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5360347
Налог на добавленную стоимость, 12 %	643242
Итого с НДС	6003589

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор №439-ОБ от «25» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: ЗДАНИЕ ШКОЛЫ - БЛОКИ 1-6 ОТОПЛЕНИЕ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ПРИТОЧНЫХ УСТАНОВОК

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Всего
					осн.	Экспл.маш.	осн.	Экспл.маш.	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Блок 1								
1.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	м	89,00	274,90	4,55	24466	405	0,34	30
					60,03	1,71	5343	153	0,01	1
2.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	м	430,00	272,90	4,55	117349	1958	0,34	147
					60,03	1,71	25813	737	0,01	4
3.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	м	115,50	351,90	4,55	40645	526	0,34	39
					60,03	1,71	6933	198	0,01	1
4.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	м	69,00	430,90	4,55	29732	314	0,34	24
					60,03	1,71	4142	118	0,01	1
5.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	м	20,50	480,90	4,55	9859	93	0,34	7
					60,03	1,71	1231	35	0,01	0
6.	Е0116-10-	Прокладка трубопроводов отопления	м	75,00	1263,44	23,92	94758	1794	0,83	63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм			150,07	8,96	11256	672	0,04	3
7.	Е0116-15-1	Установка клапанов на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1шт	263,00	517,49 292,39	45,13 18,11	136101 76898	11868 4764	1,69 0,08	445 21
8.	Е0116-15-2	Установка клапанов на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1шт	4,00	517,49 292,39	45,13 18,11	2070 1170	181 72	1,69 0,08	7 0
9.	Е0116-15-3	Установка клапанов на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1шт	2,00	972,61 514,91	103,65 38,81	1945 1030	207 78	2,99 0,18	6 0
		Итого по разделу: Блок 1								456925
		Раздел: Блок 2								
10.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	м	33,00	274,90 60,03	4,55 1,71	9072 1981	150 57	0,34 0,01	11 0
11.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	м	258,00	272,90 60,03	4,55 1,71	70409 15488	1175 442	0,34 0,01	88 2
12.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	м	65,00	351,90 60,03	4,55 1,71	22874 3902	296 111	0,34 0,01	22 1
13.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	м	72,50	430,90 60,03	4,55 1,71	31241 4352	330 124	0,34 0,01	25 1
14.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	м	2,00	480,90 60,03	4,55 1,71	962 120	9 3	0,34 0,01	1 0
15.	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	м	17,50	617,32 75,30	9,14 3,42	10803 1318	160 60	0,43 0,02	7 0
16.	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных	м	11,00	958,45	23,92	10543	263	0,83	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		электросварных труб диаметром 80 мм			150,07	8,96	1651	99	0,04	0
17.	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	м	22,50	1263,44 150,07	23,92 8,96	28428 3377	538 202	0,83 0,04	19 1
18.	Е0116-15-1	Установка клапанов на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1шт	197,00	517,49 292,39	45,13 18,11	101946 57600	8890 3568	1,69 0,08	333 16
19.	Е0116-15-2	Установка клапанов на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1шт	4,00	517,49 292,39	45,13 18,11	2070 1170	181 72	1,69 0,08	7 0
20.	Е0116-15-3	Установка клапанов на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	1шт	2,00	972,61 514,91	103,65 38,81	1945 1030	207 78	2,99 0,18	6 0
		Итого по разделу: Блок 2								290292
		Раздел: Блок 3								
21.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	м	15,00	274,90 60,03	4,55 1,71	4124 900	68 26	0,34 0,01	5 0
22.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	м	36,00	272,90 60,03	4,55 1,71	9825 2161	164 62	0,34 0,01	12 0
23.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	м	59,00	351,90 60,03	4,55 1,71	20762 3542	269 101	0,34 0,01	20 0
24.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	м	7,50	430,90 60,03	4,55 1,71	3232 450	34 13	0,34 0,01	3 0
25.	Е0116-15-1	Установка клапанов на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1шт	30,00	517,49 292,39	45,13 18,11	15525 8772	1354 543	1,69 0,08	51 2
		Итого по разделу: Блок 3								53467
		Раздел: Блок 4								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	м	30,00	274,90 60,03	4,55 1,71	8247 1801	137 51	0,34 0,01	10 0
27.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	м	182,50	272,90 60,03	4,55 1,71	49805 10955	831 313	0,34 0,01	62 2
28.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	м	87,50	351,90 60,03	4,55 1,71	30792 5253	398 150	0,34 0,01	30 1
29.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	м	50,00	430,90 60,03	4,55 1,71	21545 3002	228 86	0,34 0,01	17 0
30.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	м	7,50	480,90 60,03	4,55 1,71	3607 450	34 13	0,34 0,01	3 0
31.	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	м	7,50	958,45 150,07	23,92 8,96	7188 1126	179 67	0,83 0,04	6 0
32.	Е0116-15-1	Установка клапанов на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1шт	121,00	517,49 292,39	45,13 18,11	62617 35379	5460 2192	1,69 0,08	205 10
		Итого по разделу: Блок 4								183801
		Раздел: Блок 5								
33.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	м	5,00	274,90 60,03	4,55 1,71	1375 300	23 9	0,34 0,01	2 0
34.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	м	33,00	272,90 60,03	4,55 1,71	9006 1981	150 57	0,34 0,01	11 0
35.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25	м	42,50	351,90 60,03	4,55 1,71	14956 2551	194 73	0,34 0,01	15 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм								
36.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	м	43,50	430,90 60,03	4,55 1,71	18744 2611	198 75	0,34 0,01	15 0
37.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	м	7,50	480,90 60,03	4,55 1,71	3607 450	34 13	0,34 0,01	3 0
38.	Е0116-15-1	Установка клапанов на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1шт	47,00	517,49 292,39	45,13 18,11	24322 13742	2121 851	1,69 0,08	79 4
		Итого по разделу: Блок 5								72010
		Раздел: Теплоснабжение приточных установок								
		П2П1.1 и П5.1								
39.	Е0116-9-2	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм	м	50,00	896,57 133,51	18,39 6,89	44829 6676	919 344	0,75 0,03	38 2
		П2П2.1 и П3.1								
40.	Е0116-9-2	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм	м	50,00	896,57 133,51	18,39 6,89	44829 6676	919 344	0,75 0,03	38 2
		П2П4.1 и П4.2								
41.	Е0116-9-2	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм	м	30,00	896,57 133,51	18,39 6,89	26897 4005	552 207	0,75 0,03	23 1
		Итого по разделу: Теплоснабжение приточных установок								116555
ИТОГО:							1173052 338588	43819 17233		1941 79

Накладные расходы :

На сантехнические работы	455445
Всего накладных расходов:	455445
Итого с накладными	1628497

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	97710

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1726207
Итого с временными, 1,8 %	1757279
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1781002
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1788031
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1805604
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	4314811
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	86296
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4401107
Налог на добавленную стоимость, 12 %	528133
Итого с НДС	4929240

Принял: ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Архсервис-Саулет

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор №439-ОБ от «25» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: Тепловые сети

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы, Тепловые сети от котельной до новой пристройки.								
		==								
1.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	131,83	37,06 1,63	35,39 9,60	4886 215	4665 1265	0,01 0,03	1 4
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	4,08	302,12 302,12	-- --	1232 1232	-- --	2,13 --	9 --
3.	Е010333-А30-1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	232,40	176,40 --	176,40 35,28	40996 --	40996 8199	-- 0,74	-- 172
4.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	135,91	4,33 0,55	3,73 1,29	588 75	507 175	0,00 0,00	1 1
5.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	83,56	37,06 1,63	35,39 9,60	3097 136	2957 802	0,01 0,03	1 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е010333-А 30-1	Привоз грунта для обратной засыпки автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	94,24	176,40 --	176,40 35,28	16623 --	16623 3325	-- 0,74	-- 70
7.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	77,71	3,85 --	3,85 1,34	300 --	300 104	-- 0,00	-- 0
8.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	5,85	154,22 154,22	-- --	902 902	-- --	1,12 --	7 --
9.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	83,56	24,78 19,58	5,19 --	2070 1636	434 --	0,12 --	10 --
10.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	83,56	16,16 1,86	13,80 3,16	1350 156	1153 264	0,01 0,01	1 1
		Итого по разделу: Земляные работы								72043
		Раздел: Теплофикационные камера УТ-1 (ТС-12)								
11.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	4,50	69,73 12,09	3,01 1,14	314 54	14 5	0,08 0,01	0 0
12.	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	6,38	6262,20 1612,01	908,40 313,66	39937 10281	5793 2000	9,51 1,20	61 8
13.	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	м3	3,80	9790,00 --	-- --	37212 --	-- --	-- --	-- --
14.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,03	53600,00 --	-- --	1445 --	-- --	-- --	-- --
15.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,06	53000,00 --	-- --	3085 --	-- --	-- --	-- --
16.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	0,01	50900,00 --	-- --	442 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 16-18 мм								
17.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,03	41200,00 ---	-- ---	1079 ---	-- ---	-- ---	-- ---
18.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,002	69000,00 ---	-- ---	132 ---	-- ---	-- ---	-- ---
19.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,001	66000,00 ---	-- ---	100 ---	-- ---	-- ---	-- ---
20.	Е0106-11-7	Установка ходовых скоб	1т	0,01	99004,51 38036,25	349,88 131,96	544 209	2 1	227,70 0,64	1 0
21.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,04	15288,85 5796,00	6297,25 1785,80	554 210	228 65	33,23 6,28	1 0
22.	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	т	0,04	151200,00 ---	-- ---	5483 ---	-- ---	-- ---	-- ---
23.	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,002	11128,54 8461,13	1337,39 124,20	24 19	3 --	53,59 0,61	0 0
24.	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	т	0,002	180100,00 ---	-- ---	396 ---	-- ---	-- ---	-- ---
25.	Е0113-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-059 за один раз	м2	1,12	45,65 6,68	0,10 0,06	51 7	-- --	0,03 0,00	0 0
26.	Е0113-26-11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	м2	1,12	51,76 3,19	0,10 0,06	58 4	-- --	0,02 0,00	0 0
27.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00 ---	-- ---	13400 ---	-- ---	-- ---	-- ---

Итого по разделу: Теплофикационные камера УТ-1 (ТС-12) 104256

Раздел: Каналы /ТС16-ТС21/
==========

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	E0108-3-1	Устройство песчаного основания под каналы	м3	3,75	1335,64	111,63	5009	419	0,90	3
					129,38	41,40	485	155	0,21	1
29.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	5,83	3899,43	75,91	22714	442	1,55	9
					225,11	28,67	1311	167	0,14	1
30.	E0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	8,12	2156,29	649,10	17509	5271	3,83	31
					652,05	224,81	5295	1825	0,87	7
31.	E0107-62-2	Устройство монолитных участков	м3	3,74	10239,52	480,96	38265	1797	9,11	34
					1490,40	175,93	5570	657	0,79	3
32.	C143018-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3	м3	4,62	22600,00	--	104412	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	C143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0.5	м3	1,19	23900,00	--	28441	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	C143018-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	м3	1,54	23300,00	--	35882	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	C143018-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3	м3	0,77	25200,00	--	19404	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	C12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,45	53000,00	--	23942	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	C12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,06	66000,00	--	4148	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	C12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	69000,00	--	97	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,10	99004,51	349,88	9935	35	227,70	23
					38036,25	131,96	3817	13	0,64	0
		Итого по разделу: Каналы /ТС16-ТС21/								309757
		Раздел: Узел А (ТС-4)								
40.	Е0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали	м2	1,30	4176,25	254,61	5450	332	5,60	7
					934,09	97,04	1219	127	0,47	1
41.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	2,61	20,99	0,02	55	--	0,02	0
					4,78	--	12	--	--	--
42.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	123,57	251,62	4,39	31092	543	0,24	30
					42,95	1,66	5308	205	0,01	1
		Итого по разделу: Узел А (ТС-4)								36597
ИТОГО:					522655	82513				231
					38153	19354				272

Накладные расходы :

На общестроительные работы	67646
На металломонтажные работы	1745
Всего накладных расходов:	69391
Итого с накладными	592046

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	35523
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	627569
Итого с временными, 1,8 %	638865
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	647490
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	650045
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	656434
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	1568666
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	31373

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1600039
Налог на добавленную стоимость, 12 %	192005
Итого с НДС	1792044

Принял: Алматы қаласы «ҚАРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал: Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Г.С.Г. Высотник для фирмы 2.3.

Объем подтверждаю
Технадзор:

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Архсервис-Саулет Товарищество с ограниченной ответ-стью город Алматы Республика Казахстан

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор №439-ОБ от «25» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: Внутриплощадочные электрические сети 0,4 кВ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Внутриплощадочные кабельные сети 0,4 кВ								
1.	Ц0108-141 -3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	м	860,00	35,59 22,77	8,63 1,84	30612 19582	7418 1582	0,14 0,01	119 9
2.	С151601-5 50	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,41	1135400,00 --	-- --	463243 --	-- --	-- --	-- --
3.	С151601-5 49	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,47	940900,00 --	-- --	441470 --	-- --	-- --	-- --
4.	Ц0108-141 -1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	м	105,00	29,73 21,96	3,56 0,57	3122 2306	374 60	0,13 0,00	13 0
5.	С151601-5 44	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,01	309900,00 --	-- --	1580 --	-- --	-- --	-- --
6.	С151601-5 43	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,10	216900,00 --	-- --	22124 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Ц0108-164 -9	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	шт	22,00	9745,25 2510,45	7187,50 1585,85	214396 55230	158125 34889	12,65 9,20	278 202
8.	С151610-16	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВЭ-3Х150-10УЗ	компл	16,00	6050,00 --	-- --	96800 --	-- --	-- --	-- --
9.	С151610-13	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВЭ-3Х35-10УЗ	компл	6,00	3870,00 --	-- --	23220 --	-- --	-- --	-- --
10.	Ц0108-183 -2прим	Ящик для одножильных кабелей, количество кабелей до 4	шт	4,00	6499,10 4269,95	162,15 46,57	25996 17080	649 186	24,15 0,27	97 1
11.	С151802-45прим	Ящики кабельные	шт	4,00	26800,00 --	-- --	107200 --	-- --	-- --	-- --
12.	Ц0108-412 -4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	м	24,00	22,14 18,86	0,58 0,12	531 453	14 3	0,12 0,00	3 0
		Итого по разделу: Внутриплощадочные кабельные сети 0,4 кВ								1430294
		Раздел: Общестроительные работы ==========								
13.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	68,09	37,06 1,63	35,39 9,60	2524 111	2410 653	0,01 0,03	1 2
14.	Е0101-164 -2	Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом	м3	2,11	302,12 302,12	-- --	636 636	-- --	2,13 --	4 --
15.	Е010333-А 30-1	Отвозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс	т	120,04	176,40 --	176,40 35,28	21175 --	21175 4235	-- 0,74	-- 89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		груза 1								
16.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	70,20	4,33	3,73	304	262	0,00	0
					0,55	1,29	39	90	0,00	0
17.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	46,80	37,06	35,39	1734	1656	0,01	1
					1,63	9,60	76	449	0,03	2
18.	Е010333-А30-1	Привозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	80,03	176,40	176,40	14117	14117	--	--
					--	35,28	--	2823	0,74	59
19.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	37,44	3,85	3,85	144	144	--	--
					--	1,34	--	50	0,00	0
20.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	9,36	154,22	--	1443	--	1,12	10
					154,22	--	1443	--	--	--
21.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	м3	46,80	24,78	5,19	1160	243	0,12	6
					19,58	--	917	--	--	--
22.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	46,80	16,16	13,80	756	646	0,01	1
					1,86	3,16	87	148	0,01	1
23.	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	195,00	42,19	31,97	8227	6234	0,07	13
					10,12	7,93	1973	1547	0,05	9
24.	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	195,00	12,88	9,09	2512	1772	0,02	4
					3,79	2,30	740	448	0,01	3
25.	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	195,00	37,24	27,26	7263	5315	0,07	13
					9,89	6,79	1929	1323	0,04	8
26.	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	195,00	21,61	16,33	4213	3184	0,03	7
					5,17	4,03	1009	785	0,02	5
27.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	1000шт	2,30	11600,00	--	26645	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	Е0134-101 -1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,02	233690,78 31567,50	-- --	5609 758	-- --	201,25 --	5 --
		Итого по разделу: Общестроительные работы								98462
		Раздел: Наружное освещение								
29.	С130806-15	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 6272-75/, черные легкие 100х4 мм	м	120,00	749,00 --	-- --	89880 --	-- --	-- --	-- --
30.	С151703-5	Светильники тип РКУ03-250-001У1	шт	24,00	6550,00 --	-- --	157200 --	-- --	-- --	-- --
31.	С151706-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/4/	шт	24,00	537,00 --	-- --	12888 --	-- --	-- --	-- --
32.	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт	24,00	1660,00 --	-- --	39840 --	-- --	-- --	-- --
33.	С151601-473	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,12	140600,00 --	-- --	17066 --	-- --	-- --	-- --
34.	С151601-485	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,09	161900,00 --	-- --	14862 --	-- --	-- --	-- --
35.	С151601-492	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,88	219700,00 --	-- --	192945 --	-- --	-- --	-- --
36.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,12	52100,00 --	-- --	6377 --	-- --	-- --	-- --
37.	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,05	45300,00 --	-- --	2179 --	-- --	-- --	-- --
38.	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,08	45800,00	--	3669	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм			---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Наружное освещение								536906
		Раздел: Монтаж КТПГ								
39.	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	28,53	40,58	38,17	1158	1089	0,02	0
					2,42	10,50	69	299	0,04	1
40.	Е0101-164-3	Доработка грунта 3 группы вручную после разработки их механизированным способом	м3	0,88	537,16	--	474	--	3,42	3
					537,16	--	474	--	--	--
41.	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	15,23	58,44	55,64	890	848	0,02	0
					2,75	16,18	42	246	0,06	1
42.	Е010333-А30-1	Отвозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	29,70	176,40	176,40	5240	5240	--	--
					--	35,28	--	1048	0,74	22
43.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2, 3 группы грунтов	м3	15,23	4,33	3,73	66	57	0,00	0
					0,55	1,29	8	20	0,00	0
44.	Е0108-3-2	Устройство основания из местного просадочного суглинка	м3	18,55	626,22	116,02	11613	2152	0,98	18
					142,31	43,99	2639	816	0,21	4
45.	Е0101-33-11	Устройство подсыпки под полы экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,5 м3, в грунтах 3 группы	м3	5,45	63,88	62,43	348	340	0,01	0
					1,45	18,35	8	100	0,06	0
46.	Е0101-166-3	Подсыпка вручную под полы в грунтах 3 группы	м3	1,36	192,26	--	262	--	1,39	2
					192,26	--	262	--	--	--
47.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	6,95	7,45	7,45	52	52	--	--
					--	2,42	--	17	0,01	0
48.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,74	154,22	--	268	--	1,12	2
					154,22	--	268	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	12,40	24,78 19,58	5,19 --	307 243	64 --	0,12 --	2 --
50.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	5,44	3899,43 225,11	75,91 28,67	21213 1225	413 156	1,55 0,14	8 1
51.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	7,50	6193,30 672,75	406,48 153,55	46450 5046	3049 1152	4,14 0,75	31 6
52.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,07	50600,00 --	-- --	3791 --	-- --	-- --	-- --
53.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,10	53000,00 --	-- --	5350 --	-- --	-- --	-- --
54.	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 100 мм	км	0,01	341626,01 70110,90	1994,01 747,79	4100 841	24 9	415,15 3,65	5 0
55.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	м2	42,02	251,62 42,95	4,39 1,66	10574 1805	185 70	0,24 0,01	10 0
56.	Е0133-117 -3	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по строительным работам	шт	1,00	3181,14 690,86	2490,28 650,91	3181 691	2490 651	4,16 2,58	4 3
57.	Е0133-117 -4	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по монтажным работам ПС с кабельными вводами	шт	1,00	5195,87 1963,91	3225,21 932,80	5196 1964	3225 933	10,73 3,88	11 4
		Итого по разделу: Монтаж КТПГ								120532
ИТОГО:							2186195 119954	242959 54788		673 431

Накладные расходы :

На монтажные работы	138520
На общестроительные работы	31338
Всего накладных расходов:	169859
Итого с накладными	2356053

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	141363
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2497416
Итого с временными, 1,8 %	2542369
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2576691
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2586860
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2612284
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	6242516
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	124850
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6367366
Налог на добавленную стоимость, 12 %	764084
Итого с НДС	7131450

Принял: Алматы қаласы «ҚАРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал: Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Г.С.Г. Высотник для формы 2,3. Товарищество с ограничен. ответственностью

Объем подтверждаю
Технадзор:

Казахстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Архсервис-Саулет Товарищество с ограниченной ответ-стью город Алматы Республика Казахстан

шк 26

Счет-фактура № 00000000054 от 5 ноября 2015 г.

Поставщик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061040006160, 050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б",Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0061939, от 01.01.2013

ИИК поставщика: KZ158560000005649682, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Доп.соглашение №1 от 10.04.2015 г. к договору №439-ОБ от 25.10.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 061040006160, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б"

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, КГУ "Управление строительства г.Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: КГУ "Управление строительства г.Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ "Средняя школа №26", Управления образования г.Алматы, расположенная по адресу:ул.Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне "Шанырак-2", Алатауского района г.Алматы	шт	1	88 392 857,14	88 392 857,14	12%	10 607 142,86	99 000 000,00		
Всего по счету:					88 392 857,14		10 607 142,86	99 000 000,00		

Руководитель: Мұқаметхан Ә. Ә.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Майкутова К. Д.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер-кассир

(должность)

Сатылған А.Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик КГУ "Управление строительства г.Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, пл. Республики, дом № №4 — ИИН/БИН 011240001633
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Г.С.Г.Высотник",050050, Республика Казахстан, Города Республиканского значения:, г.Алматы, ул.Ратушного, дом № 40"Б", тел.: 294-22-07 — 061040006160
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №1 от 10.04.2015 г. к договору №439-ОБ от 25.10.2014 г.

Номер документа	Дата составления
51	05.11.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ "Средняя школа №26" Управления образования г Алматы, расположенная по адресу:ул.Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне "Шанырак-2", Алатауского района г.Алматы			шт	1	99 000 000,00	99 000 000,00
				Итого	1	x	99 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Мұқаметхан Әлікей Әнуарұлы / расшифровка подписи
должность

М.П.

Принял (Заказчик) / подпись / расшифровка подписи
должность

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.11.2015

Возвратный ЭКЗЕМПЛЯР ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05. 2012г.
№ 170

Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ "Средняя школа №26", Управления образования г.Алматы, расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне "Шанырак-2", Алатауского района г. Алматы

Справка № 12

о стоимости выполненных работ и затрат на "06" ноября 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		439-ОБ	25.10.2014 г.				
		доп.согл. №1	10.04.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**687 296 733**	**88 392 857**							**10 607 143**	**99 000 000**

М.П. **Заказчик:** _____ **Токтарбаев М.Э.** 2015 года
И.о. заместитель руководителя КГУ "Управление строительства города Алматы"

М.П. **Подрядчик:** _____ **Мукаметхан Ә.** 2015 года
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор №439-ОБ от «25» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: Здание пристройки - блок 1 Общестроительные работы /АР/

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Двери.Двери металлические ДГМ /АР-16, 64/								
1.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	5,40	9281,26	36,89	50119	199	1,71	9
					313,09	13,95	1691	75	0,07	0
2.	Е0109-52-1	Резка отверстия для решетки	м	1,80	144,00	6,19	259	11	0,39	1
					64,69	2,59	116	5	0,01	0
3.	Е0120-11-1	Установка решеток стальных площадью 0,08 м2	шт	1,00	829,38	19,50	829	20	1,29	1
					214,63	8,15	215	8	0,04	0
		Итого по разделу: Двери.Двери металлические ДГМ /АР-16, 64/								51207
		Раздел: Внутренняя отделка								
4.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	60,40	19,51	0,14	1178	8	0,11	6
					15,79	0,06	954	3	0,00	0
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								1178

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Стены и перегородки /АР-03/								
		==========								
5.	Е0115-152 -1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	161,00	19,51 15,79	0,14 0,06	3140 2542	22 9	0,11 0,00	17 0
		Итого по разделу: Стены и перегородки /АР-03/								3140
		Раздел: Наружная отделка Облицовка цоколя /АР-58/								
		==========								
6.	Е0115-14- 1	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками фасадными клинкерными на полимерцементном клее стен цоколя	м2	124,00	1799,67 216,58	2,16 0,83	223159 26856	268 103	1,20 0,00	148 0
		Итого по разделу: Наружная отделка Облицовка цоколя /АР-58/								223159
		Раздел: Утепление венткамеры ВК-1 /АР-16/								
		==========								
7.	Е0126-30- 1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	м3	2,03	8218,94 4101,19	434,95 163,01	16684 8325	883 331	23,05 0,79	47 2
8.	Е0126-30- 3	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий снизу	м3	0,94	10726,14 5167,24	461,51 173,36	10029 4831	432 162	29,72 0,85	28 1
9.	С11031-59 3	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	м3	2,89	9950,00 --	-- --	28803 --	-- --	-- --	-- --
10.	Е0126-38- 4	Устройство каркаса изоляции из сетки на плоских и криволинейных поверхностях	м2	39,00	333,22 21,59	0,41 --	12996 842	16 --	0,13 --	5 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	20,30	974,43	5,66	19781	115	1,32	27
					222,01	2,15	4507	44	0,01	0
12.	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков	м2	18,70	1006,86	5,66	18828	106	1,47	28
					248,92	2,15	4655	40	0,01	0
		Итого по разделу: Утепление венткамеры ВК-1 /АР-16/								107121
		Раздел: Вентрешетки ВР-1 /АР-16/								
		==========								
13.	Е0109-53-2	Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали	шт	0,11	11128,54	1337,39	1211	146	53,59	6
					8461,13	124,20	921	14	0,61	0
14.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	0,11	134000,00	--	14582	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	6,27	164,61	0,08	1033	1	0,74	5
					124,20	0,02	779	--	0,00	0
		Итого по разделу: Вентрешетки ВР-1 /АР-16/								16826
		Раздел: Кровля Устройство кровельного покрытия /АР-21, 44/								
		==========								
16.	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумным праймером	м2	1196,50	67,38	0,25	80624	303	0,05	61
					8,28	0,10	9907	124	0,00	1
17.	Е0112-2-7	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	м2	1196,50	88,40	3,77	105772	4509	0,14	170
					23,25	0,90	27822	1072	0,00	4
		Итого по разделу: Кровля Устройство кровельного покрытия /АР-21, 44/								186396
		Раздел:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Примыкания и дополнительная изоляция /АР-21, АР-86/								
		==========								
18.	Е0112-4-4	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов без фартуков	м	260,37	134,66 51,08	3,84 0,92	35061 13300	1001 239	0,32 0,00	83 1
19.	Е0115-172-4	Масляная окраска креплений и парапета белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	220,30	164,61 124,20	0,08 0,02	36263 27361	18 5	0,74 0,00	164 0
		Итого по разделу: Примыкания и дополнительная изоляция /АР-21, АР-86/								71324
		Раздел: Вентшахты /АР-21/								
		==========								
20.	Е0109-23-1	Обрамление изоляции уголком и полосой и крепление зонтов	т	0,22	13014,18 9237,38	3038,83 821,48	2813 1996	657 178	57,62 2,97	12 1
21.	С12021-117	Металлические конструкции для обрамления изоляции и крепления зонтов	т	0,22	113100,00 --	-- --	24443 --	-- --	-- --	-- --
22.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	11,24	41,97 9,57	0,05 --	472 108	1 --	0,05 --	1 --
23.	Е0112-10-1	Устройство зонтов над вентшахтами	м2	29,20	567,93 176,21	1,43 0,54	16583 5145	42 16	1,12 0,00	33 0
		Итого по разделу: Вентшахты /АР-21/								44311
		Раздел: Узел 20 /АР-21/								
		==========								
24.	Е0112-10-1	Устройство фартуков из листовой оцинкованной стали толщиной 0,8 мм	м2	6,04	538,40 176,21	1,43 0,54	3253 1065	9 3	1,12 0,00	7 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.	Е0112-10-1	Устройство компенсаторов из листовой оцинкованной стали толщиной 0,8 мм	м2	3,42	538,40 176,21	1,43 0,54	1841 603	5 2	1,12 0,00	4 0
26.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой пленкой ЮТАФОЛ	м2	16,50	146,18 31,05	1,37 0,52	2412 512	23 9	0,18 0,00	3 0
27.	С11011-19-69	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	18,48	38,09 --	-- --	704 --	-- --	-- --	-- --
28.	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	м2	0,55	185,95 105,83	57,67 21,48	102 58	32 12	0,61 0,11	0 0
29.	С11031-17-7	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 40	м3	0,58	2890,00 --	-- --	1669 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Узел 20 /АР-21/								9982
		Раздел: Узел 25 /АР-21/ ==========								
30.	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	11,57	5110,25 439,88	282,58 106,09	59131 5090	3270 1228	3,12 0,52	36 6
31.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 /30/ мм	м2	20,30	146,91 39,85	18,33 6,85	2982 809	372 139	0,28 0,03	6 1
32.	Е0112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	20,30	59,85 1,90	2,42 0,86	1215 39	49 18	0,02 0,01	0 0
33.	Е0126-30-2	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий сверху	м3	3,04	4537,36 2155,39	414,57 155,25	13816 6563	1262 473	12,57 0,76	38 2
34.	С11031-59-3	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	м3	2,95	9950,00 --	-- --	29389 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой из битумно-полимерного материала на битумном праймере	м2	20,30	97,39 31,05	1,37 0,52	1977 630	28 11	0,18 0,00	4 0
36.	С11011-14-60	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	22,33	296,00 --	-- --	6610 --	-- --	-- --	-- --
37.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 /30/ мм	м2	20,30	146,91 39,85	18,33 6,85	2982 809	372 139	0,28 0,03	6 1
38.	Е0112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	20,30	59,85 1,90	2,42 0,86	1215 39	49 18	0,02 0,01	0 0
39.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	1,01	5571,68 2173,50	376,43 142,31	5655 2206	382 144	13,34 0,69	14 1
40.	С11011-76-4	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	20,30	142,00 --	-- --	2883 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Узел 25 /АР-21/								127855
		Раздел: Двери металлопластиковые остекленные /АР-64/								
41.	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	м2	8,82	390,91 160,30	22,24 7,56	3448 1414	196 67	0,96 0,04	8 0
42.	Е0110-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2	м2	8,82	389,40 176,79	25,38 8,72	3435 1559	224 77	1,06 0,04	9 0
		Итого по разделу: Двери металлопластиковые остекленные /АР-64/								6882

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Двери алюминиевые входные /АР-64/ ==								
43.	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей /дверных блоков/ из герметичных стеклопакетов из закаленного стекла в алюминиевой обвязке	м2	10,08	1109,37 1066,05	33,17 11,67	11182 10746	334 118	5,73 0,05	58 0
44.	Е0115-206-1	Остекление дверных одинарных полотен, при толщине стекла свыше 4 до 6 мм	м2	5,88	212,43 123,68	3,76 1,43	1249 727	22 8	0,99 0,01	6 0
		Итого по разделу: Двери алюминиевые входные /АР-64/								12432
		Раздел: Двери деревянные /АР-64/ ==								
45.	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках, площадь проема до 3 м2	м2	111,30	668,39 219,42	36,63 13,85	74392 24421	4077 1541	1,32 0,07	147 8
		Итого по разделу: Двери деревянные /АР-64/								74392
		Раздел: Окна ==								
46.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	41,40	508,32 250,39	21,85 7,11	21045 10366	905 294	1,50 0,03	62 1
47.	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	м2	9,60	413,48 175,10	21,56 7,11	3969 1681	207 68	1,05 0,03	10 0
48.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/	м2	309,60	377,42 196,66	21,71 7,56	116848 60886	6721 2341	1,18 0,04	364 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		площадью проема более 2 м2								
49.	Е0110-22-1	Установка подоконных досок из ПХВ профилей в каменных стенах, высота проема до 1 м	м2	9,72	451,82 203,90	11,97 4,53	4392 1982	116 44	1,28 0,02	12 0
50.	Е0110-22-2	Установка подоконных досок из ПХВ профилей в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	341,28	248,04 108,16	6,42 2,44	84651 36912	2190 832	0,67 0,01	230 4
51.	Е0112-10-1	Устройство сливов из листовой оцинкованной стали	м2	74,60	567,93 176,21	1,43 0,54	42367 13146	106 40	1,12 0,00	83 0
		Итого по разделу: Окна								273272
		Раздел: Полы лестничных маршей [тип-2], S-24,4+24,1 м2 /АР-10/								
		==========								
52.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток /проступи/	м2	24,40	1070,11 199,29	17,48 8,48	26111 4863	427 207	1,23 0,04	30 1
53.	Е0115-17-5	Облицовка вертикальных поверхностей ступеней подступенками из керамической плитки на цементном растворе и на клее из сухих смесей по бетону	м2	24,10	1103,24 293,22	5,31 3,61	26588 7066	128 87	1,75 0,02	42 0
		Итого по разделу: Полы лестничных маршей [тип-2], S-24,4+24,1 м2 /АР-10/								52699
		Раздел: Площадки на отметке -0,900 м [тип-2], S-4 м2 /АР-10/								
		==========								
54.	Е0111-11-8	Обмазочная гидроизоляция бетонной стяжки, толщина 1 мм	м2	4,00	127,68 47,53	0,84 0,24	511 190	3 1	0,29 0,00	1 0
55.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 /30/ мм	м2	4,00	196,37 60,03	11,44 4,30	785 240	46 17	0,41 0,02	2 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56.	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	4,00	49,83 1,45	1,54 0,57	199 6	6 2	0,01 0,00	0 0
57.	Е0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	4,00	1492,98 152,78	34,91 8,58	5972 611	140 34	0,92 0,04	4 0
		Итого по разделу: Площадки на отметке -0,900 м [тип-2], S-4 м2 /АР-10/								7467
		Раздел: Площадки на отметке +1,650 м и +4,950 м, S-16 м2 /АР-10/								
		==========								
58.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 /30/ мм	м2	16,00	196,37 60,03	11,44 4,30	3142 960	183 69	0,41 0,02	7 0
59.	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	16,00	49,83 1,45	1,54 0,57	797 23	25 9	0,01 0,00	0 0
60.	Е0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	16,00	1492,98 152,78	34,91 8,58	23888 2444	559 137	0,92 0,04	15 1
		Итого по разделу: Площадки на отметке +1,650 м и +4,950 м, S-16 м2 /АР-10/								27827
		Раздел: Полы керамические [тип-8], S-317 м2								
		==========								
61.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 /170/ мм	м2	158,50	301,35 76,59	15,44 5,80	47764 12140	2448 919	0,52 0,03	82 4
62.	Е0111-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	158,50	1380,54 21,73	23,11 8,62	218816 3445	3664 1367	0,15 0,04	24 7
63.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	317,00	196,37	11,44	62250	3627	0,41	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					60,03	4,30	19030	1363	0,02	7
64.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	317,00	1070,11 199,29	17,48 8,48	339223 63177	5541 2687	1,23 0,04	390 13
		Итого по разделу: Полы керамические [тип-8], S-317 м2								668053
		Раздел: Полы керамические [тип-9], S-36 м2								
		==========								
65.	Е0111-11-8	Полимерцементная гидроизоляция бетонной стяжки, толщина 1 мм	м2	36,00	127,68 47,53	0,84 0,24	4596 1711	30 9	0,29 0,00	10 0
66.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	36,00	1070,11 199,29	17,48 8,48	38524 7175	629 305	1,23 0,04	44 2
		Итого по разделу: Полы керамические [тип-9], S-36 м2								43120
		Раздел: Полы керамические [тип-11], S-348,0 м2 /АР-10/								
		==========								
67.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	348,00	1070,11 199,29	17,48 8,48	372397 69355	6083 2949	1,23 0,04	428 15
		Итого по разделу: Полы керамические [тип-11], S-348,0 м2 /АР-10/								372397
		Раздел: Полы керамические [тип-12], S-36,0 м2 /АР-10/								
		==========								
68.	Е0111-11-8	Полимерцементная гидроизоляция бетонной стяжки, толщина 1 мм	м2	36,00	127,68 47,53	0,84 0,24	4596 1711	30 9	0,29 0,00	10 0
69.	Е0111-27-	Устройство покрытий на растворе из	м2	36,00	1070,11	17,48	38524	629	1,23	44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6		сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток			199,29	8,48	7175	305	0,04	2
		Итого по разделу: Полы керамические [тип-12], S-36,0 м2 /АР-10/								43120
		Раздел: Полы из коммерческого ленолиума [тип 13], S-330,8 м2 /АР-10/								
		==========								
70.	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума коммерческого на мастике КН-2	м2	330,80	915,18	5,64	302742	1864	0,44	145
					67,28	2,13	22255	704	0,01	3
71.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	347,34	125,76	0,18	43682	64	0,10	36
					18,61	0,08	6463	28	0,00	0
		Итого по разделу: Полы из коммерческого ленолиума [тип 13], S-330,8 м2 /АР-10/								346424
		Раздел: Полы из коммерческого ленолиума [тип 14], S-48,6 м2 /АР-10/								
		==========								
72.	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума коммерческого на мастике КН-2	м2	48,60	915,18	5,64	44478	274	0,44	21
					67,28	2,13	3270	103	0,01	1
73.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	51,03	125,76	0,18	6418	9	0,10	5
					18,61	0,08	950	4	0,00	0
		Итого по разделу: Полы из коммерческого ленолиума [тип 14], S-48,6 м2 /АР-10/								50895
		Раздел: Полы керамические [тип-11], S-101,0 м2 /АР-11/								
		==========								
74.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 /70/ мм	м2	50,50	301,35	15,44	15218	780	0,52	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					76,59	5,80	3868	293	0,03	1
75.	Е0111-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	50,50	460,18	7,71	23239	389	0,05	3
					7,25	2,87	366	145	0,01	1
76.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	50,50	196,37	11,44	9917	578	0,41	21
					60,03	4,30	3032	217	0,02	1
77.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	101,00	1070,11	17,48	108081	1765	1,23	124
					199,29	8,48	20129	856	0,04	4
		Итого по разделу: Полы керамические [тип-11], S-101,0 м2 /АР-11/								156455
		Раздел: Полы керамические [тип-11а], S-169,4 м2 /АР-11/								
		==========								
78.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 /170/ мм	м2	84,70	301,35	15,44	25524	1308	0,52	44
					76,59	5,80	6487	491	0,03	2
79.	Е0111-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	84,70	1380,54	23,11	116932	1958	0,15	13
					21,73	8,62	1841	731	0,04	4
80.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	84,70	196,37	11,44	16633	969	0,41	35
					60,03	4,30	5085	364	0,02	2
81.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	169,40	1070,11	17,48	181276	2961	1,23	208
					199,29	8,48	33761	1436	0,04	7
		Итого по разделу: Полы керамические [тип-11а], S-169,4 м2 /АР-11/								340365
		Раздел: Полы керамические [тип-12], S-36,0 м2 /АР-11/								
		==========								
82.	Е0111-11-	Устройство стяжек из легкого	м2	18,00	301,35	15,44	5424	278	0,52	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	бетона толщиной 20 /170/ мм			76,59	5,80	1379	104	0,03	1
83.	E0111-11-6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	18,00	1380,54 21,73	23,11 8,62	24850 391	416 155	0,15 0,04	3 1
84.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	18,00	196,37 60,03	11,44 4,30	3535 1081	206 77	0,41 0,02	7 0
85.	E0111-11-8	Полимерцементная гидроизоляция бетонной стяжки, толщина 1 мм	м2	36,00	127,68 47,53	0,84 0,24	4596 1711	30 9	0,29 0,00	10 0
86.	E0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	36,00	1070,11 199,29	17,48 8,48	38524 7175	629 305	1,23 0,04	44 2
		Итого по разделу: Полы керамические [тип-12], S-36,0 м2 /АР-11/								76929
		Раздел: Полы из коммерческого ленолиума [тип 13], S-154,9 м2 /АР-11/								
		==========								
87.	E0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой толщиной 75 мм	м3	5,81	5561,56 574,42	301,14 113,85	32306 3337	1749 661	3,96 0,55	23 3
88.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	77,45	196,37 60,03	11,44 4,30	15209 4649	886 333	0,41 0,02	32 2
89.	E0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума коммерческого на мастике КН-2	м2	154,90	915,18 67,28	5,64 2,13	141761 10421	873 330	0,44 0,01	68 2
90.	E0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	162,65	125,76 18,61	0,18 0,08	20455 3026	30 13	0,10 0,00	17 0
		Итого по разделу: Полы из коммерческого ленолиума [тип 13], S-154,9 м2 /АР-11/								209731
		Раздел: Внутренняя отделка								
		==========								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм потолков	м2	1909,52	235,21 117,43	4,53 1,71	449133 224228	8652 3272	0,64 0,01	1215 16
92.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен керамической плиткой /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону, "фаргуки" из керамической плитки в местах установки рукомойников	м2	384,40	1067,24 293,22	5,31 3,61	410246 112712	2042 1388	1,75 0,02	672 7
93.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	102,00	623,56 359,66	7,28 2,75	63603 36686	743 280	2,06 0,01	210 1
94.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	102,00	702,43 162,60	7,04 2,67	71648 16585	718 272	0,93 0,01	94 1
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								994631
		Раздел: Наружная отделка ==								
95.	Е0115-14-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками Клинкер на полимерцементной мастике поверхностей балок	м2	592,80	1799,67 216,58	2,16 0,83	1066842 128388	1282 491	1,20 0,00	709 2
96.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	105,10	319,31 162,60	7,04 2,67	33560 17089	740 280	0,93 0,01	97 1
97.	Е0115-56-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню плоских откосов при ширине до 200 мм	м	808,46	191,19 116,18	0,69 0,26	154573 93931	558 214	0,56 0,00	456 1
		Итого по разделу: Наружная отделка								1254976
		Раздел: Разные работы. Вентрешетки ВР-2 /АР-20/ ==								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98.	Е0109-53-2	Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали	шт	0,50	11128,54	1337,39	5590	672	53,59	27
					8461,13	124,20	4250	62	0,61	0
99.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	0,50	134000,00	--	67307	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	30,84	164,61	0,08	5077	2	0,74	23
					124,20	0,02	3831	1	0,00	0
		Итого по разделу: Разные работы. Вентрешетки ВР-2 /АР-20/								77975
		Раздел: Люки выхода на крышу металлические Л-1 /АР-64/								
		==========								
101.	Е0110-90-2	Установка металлических коробок для люков с навеской полотен	м2	0,98	376,50	36,89	369	36	1,71	2
					313,09	13,95	307	14	0,07	0
102.	С12065-21	Коробка люков, облицованная кровельной сталью, размер 112х66 мм	м	5,60	645,00	--	3612	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	С12065-66	Полотна люков и лазов, высота 700 мм, ПЛ 7-7	м2	0,98	8010,00	--	7850	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	С11011-791	Скобяные изделия для люка	комплект	2,00	1380,00	--	2760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	С11011-815	Замок висячий оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	2,00	844,00	--	1688	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,09	15868,45	6297,25	1349	535	36,56	3
					6375,60	1785,80	542	152	6,28	1
107.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,09	133700,00	--	11365	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	м2	2,47	41,97	0,05	103	--	0,05	0
					9,57	--	24	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого по разделу: 29096
Люки выхода на крышу металлические Л-1 /АР-64/

ИТОГО:	5961634	87899		7626
	1305708	34315		167

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1480630
На металломонтажные работы	17189
Всего накладных расходов:	1497819
Итого с накладными	7459453

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	447567
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7907020
Итого с временными, 1,8 %	8049346
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	8158012
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8190209
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	8270702
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	19764310
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	395286
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	20159596
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2419152
Итого с НДС	22578748

Принял: қабылдады
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Объем подтверждаю:
Технадзор:

Архсервис-Саулет
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор №439-ОБ от «25» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: Здание пристройки - блок 2 Общестроительные работы /АР/

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Двери металлические ДГМ /АР-22, 64/								
1.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	1,80	9281,26 313,09	36,89 13,95	16706 564	66 25	1,71 0,07	3 0
2.	С11011-79 0	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	1,00	1960,00 --	-- --	1960 --	-- --	--	--
3.	С11011-81 5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	1,00	844,00 --	-- --	844 --	-- --	--	--
		Итого по разделу: Двери металлические ДГМ /АР-22, 64/								19510
		Раздел: Внутренняя отделка.Потолок /АР-04/								
4.	Е0115-152 -1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	31,10	19,51 15,79	0,14 0,06	607 491	4 2	0,11 0,00	3 0
		Итого по разделу: Внутренняя отделка.Потолок								607

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/АР-04/								
		Раздел: Стены и перегородки /АР-04/								
		==========								
5.	Е0115-152 -1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	55,00	19,51 15,79	0,14 0,06	1073 868	8 3	0,11 0,00	6 0
		Итого по разделу: Стены и перегородки /АР-04/								1073
		Раздел: Наружная отделка.Облицовка цоколя /АР-58/								
		==========								
6.	Е0115-14-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками фасадными клинкерными на полимерцементном клее стен цоколя	м2	89,70	1799,67 216,58	2,16 0,83	161430 19427	194 74	1,20 0,00	107 0
		Итого по разделу: Наружная отделка.Облицовка цоколя /АР-58/								161430
		Раздел: Утепление венткамеры ВК-1 /АР-22/								
		==========								
7.	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	м3	3,41	8218,94 4101,19	434,95 163,01	28027 13985	1483 556	23,05 0,79	79 3
8.	Е0126-30-3	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий снизу	м3	1,06	10726,14 5167,24	461,51 173,36	11370 5477	489 184	29,72 0,85	31 1
9.	С11031-593	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	м3	4,36	9950,00 --	-- --	43353 --	-- --	-- --	-- --
10.	Е0126-38-4	Устройство каркаса изоляции из сетки на плоских и криволинейных поверхностях	м2	55,30	333,22 21,59	0,41 --	18427 1194	23 --	0,13 --	7 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	34,10	974,43	5,66	33228	193	1,32	45
					222,01	2,15	7570	73	0,01	0
12.	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков	м2	21,20	1006,86	5,66	21345	120	1,47	31
					248,92	2,15	5277	46	0,01	0
		Итого по разделу: Утепление венткамеры ВК-1 /АР-22/								155750
		Раздел: Вентрешетки ВР-1 /АР-22/								
13.	Е0109-53-2	Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали	шт	0,16	11128,54	1337,39	1761	212	53,59	8
					8461,13	124,20	1339	20	0,61	0
14.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	0,16	134000,00	--	21210	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	9,13	164,61	0,08	1502	1	0,74	7
					124,20	0,02	1133	--	0,00	0
		Итого по разделу: Вентрешетки ВР-1 /АР-22/								24474
		Раздел: Утепление чердачного пространство								
16.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой из стеклоткани "Биполь"	м2	864,00	413,48	1,37	357250	1182	0,18	154
					31,05	0,52	26827	447	0,00	2
17.	Е0126-30-2	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий сверху	м3	129,60	4537,36	414,57	588042	53729	12,57	1629
					2155,39	155,25	279338	20120	0,76	98
18.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой из битумно-полимерного материала на битумном праймере	м2	864,00	97,39	1,37	84148	1182	0,18	154
					31,05	0,52	26827	447	0,00	2
19.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 /30/ мм	м2	864,00	146,91	18,33	126932	15838	0,28	241
					39,85	6,85	34428	5922	0,03	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Е0112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	864,00	59,85 1,90	2,42 0,86	51712 1639	2087 745	0,02 0,01	13 4
21.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	1,02	5571,68 2173,50	376,43 142,31	5680 2216	384 145	13,34 0,69	14 1
22.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной гидроизоляции поверх стяжки на ширину 1 м в один слой из битумно-полимерного материала на битумном праймере	м2	84,30	97,39 31,05	1,37 0,52	8210 2618	115 44	0,18 0,00	15 0
		Итого по разделу:								1221974
		Раздел: Устройство кровельного покрытия /АР-27, 43/								
		==========								
23.	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумным праймером	м2	922,80	67,38 8,28	0,25 0,10	62181 7641	233 96	0,05 0,00	47 0
24.	Е0112-2-7	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	м2	922,80	88,40 23,25	3,77 0,90	81577 21458	3477 827	0,14 0,00	131 3
		Итого по разделу: Устройство кровельного покрытия /АР-27, 43/								143758
		Раздел: Примыкания и дополнительная изоляция /АР-86/								
		==========								
25.	Е0112-4-4	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов без фартуков	м	223,02	134,66 51,08	3,84 0,92	30031 11393	857 204	0,32 0,00	71 1
		Итого по разделу: Примыкания и дополнительная изоляция /АР-86/								30031
		Раздел: Парапет /АР-27/								
		==========								
26.	Е0112-17-	Устройство выравнивающих	м2	24,96	146,91	18,33	3667	458	0,28	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	цементно-песчаных стяжек толщиной 15 /20/ мм			39,85	6,85	995	171	0,03	1
27.	E0112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	24,96	19,95 0,63	0,80 0,29	498 16	20 7	0,01 0,00	0 0
28.	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой кровельной стали толщиной 0,8 мм	м2	124,80	471,14 176,21	1,43 0,54	58798 21992	178 67	1,12 0,00	140 0
29.	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,37	177199,02 9315,00	2100,01 794,36	65843 3461	780 295	49,10 3,88	18 1
30.	E0115-172-4	Масляная окраска креплений и парапета белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	144,12	164,61 124,20	0,08 0,02	23723 17900	12 3	0,74 0,00	107 0
		Итого по разделу: Парапет /АР-27/								152529
		Раздел: Вентшахты /АР-27/ ==========								
31.	E0109-23-1	Обрамление изоляции уголком и полосой и крепление зонтов	т	0,22	13014,18 9237,38	3038,83 821,48	2813 1996	657 178	57,62 2,97	12 1
32.	C12021-117	Металлические конструкции для обрамления изоляции и крепления зонтов	т	0,22	113100,00 --	-- --	24443 --	-- --	-- --	-- --
33.	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	11,24	41,97 9,57	0,05 --	472 108	1 --	0,05 --	1 --
34.	E0112-10-1	Устройство зонтов над вентшахтами	м2	29,20	567,93 176,21	1,43 0,54	16583 5145	42 16	1,12 0,00	33 0
		Итого по разделу: Вентшахты /АР-27/								44311
		Раздел: Узел 20 /АР-27/ ==========								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35.	E0112-10-1	Устройство фартуков из листовой оцинкованной стали толщиной 0,8 мм	м2	6,04	538,40	1,43	3253	9	1,12	7
					176,21	0,54	1065	3	0,00	0
36.	E0112-10-1	Устройство компенсаторов из листовой оцинкованной стали толщиной 0,8 мм	м2	3,42	538,40	1,43	1841	5	1,12	4
					176,21	0,54	603	2	0,00	0
37.	E0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой пленкой ЮТАФОЛ	м2	16,50	146,18	1,37	2412	23	0,18	3
					31,05	0,52	512	9	0,00	0
38.	C11011-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	18,48	38,09	--	704	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	E0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	м2	0,55	185,95	57,67	102	32	0,61	0
					105,83	21,48	58	12	0,11	0
40.	C11031-177	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 40	м3	0,58	2890,00	--	1669	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Узел 20 /АР-27/								9982
		Раздел: Узел 25 /АР-27/								
		==========								
41.	E0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	11,57	5110,25	282,58	59131	3270	3,12	36
					439,88	106,09	5090	1228	0,52	6
42.	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 /30/ мм	м2	20,30	146,91	18,33	2982	372	0,28	6
					39,85	6,85	809	139	0,03	1
43.	E0112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	20,30	59,85	2,42	1215	49	0,02	0
					1,90	0,86	39	18	0,01	0
44.	E0126-30-2	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий сверху	м3	3,04	4537,36	414,57	13816	1262	12,57	38
					2155,39	155,25	6563	473	0,76	2
45.	C11031-59	Плиты теплоизоляционные из	м3	2,95	9950,00	--	29389	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150			--	--	--	--	--	--
46.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой из битумно-полимерного материала на битумном праймере	м2	20,30	97,39 31,05	1,37 0,52	1977 630	28 11	0,18 0,00	4 0
47.	С11011-1460	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	22,33	296,00 --	-- --	6610 --	-- --	-- --	-- --
48.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 /30/ мм	м2	20,30	146,91 39,85	18,33 6,85	2982 809	372 139	0,28 0,03	6 1
49.	Е0112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	20,30	59,85 1,90	2,42 0,86	1215 39	49 18	0,02 0,01	0 0
50.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	1,01	5571,68 2173,50	376,43 142,31	5655 2206	382 144	13,34 0,69	14 1
51.	С11011-764	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	20,30	142,00 --	-- --	2883 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Узел 25 /АР-27/								127855
		Раздел: Двери алюминиевые входные /АР-64/ ==								
52.	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей /дверных блоков/ из герметичных стеклопакетов из закаленного стекла в алюминиевой обвязке	м2	2,10	1109,37 1066,05	33,17 11,67	2330 2239	70 25	5,73 0,05	12 0
53.	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках, площадь проема до 3 м2	м2	80,85	668,39 219,42	36,63 13,85	54039 17740	2961 1119	1,32 0,07	107 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Двери алюминиевые входные /АР-64/								56369
		Раздел: Окна								
54.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	27,90	508,32 250,39	21,85 7,11	14182 6986	610 198	1,50 0,03	42 1
55.	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	м2	4,80	413,48 175,10	21,56 7,11	1985 840	103 34	1,05 0,03	5 0
56.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	245,92	377,42 196,66	21,71 7,56	92814 48363	5338 1859	1,18 0,04	289 9
57.	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-278,62	2800,00 --	-- --	-780136 --	-- --	-- --	-- --
58.	С11011-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	278,62	4963,00 --	-- --	1382791 --	-- --	-- --	-- --
59.	Е0110-22-1	Установка подоконных досок из ПХВ профилей в каменных стенах, высота проема до 1 м	м2	4,86	451,82 203,90	11,97 4,53	2196 991	58 22	1,28 0,02	6 0
60.	Е0110-22-2	Установка подоконных досок из ПХВ профилей в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	268,96	248,04 108,16	6,42 2,44	66712 29090	1726 656	0,67 0,01	181 3
61.	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	м	184,50	2860,00 --	-- --	527670 --	-- --	-- --	-- --
62.	Е0112-10-1	Устройство сливов из листовой оцинкованной стали	м2	61,92	567,93 176,21	1,43 0,54	35169 10912	88 33	1,12 0,00	69 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Окна								1343383
		Раздел: РПолы Площадки на отметке -0,900 м [тип-2], S-3,0 м2 /АР-11/								
		==========								
63.	Е0111-11-8	Обмазочная гидроизоляция бетонной стяжки, толщина 1 мм	м2	3,00	127,68	0,84	383	3	0,29	1
					47,53	0,24	143	1	0,00	0
64.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 /30/ мм	м2	3,00	196,37	11,44	589	34	0,41	1
					60,03	4,30	180	13	0,02	0
65.	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	3,00	49,83	1,54	149	5	0,01	0
					1,45	0,57	4	2	0,00	0
66.	Е0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	3,00	1492,98	34,91	4479	105	0,92	3
					152,78	8,58	458	26	0,04	0
		Итого по разделу: РПолы Площадки на отметке -0,900 м [тип-2], S-3,0 м2 /АР-11/								5601
		Раздел: Площадки на отметке +1,650 м и +4,950 м, S-11,6 м2 /АР-11/								
		==========								
67.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 /30/ мм	м2	11,60	196,37	11,44	2278	133	0,41	5
					60,03	4,30	696	50	0,02	0
68.	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	11,60	49,83	1,54	578	18	0,01	0
					1,45	0,57	17	7	0,00	0
69.	Е0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	11,60	1492,98	34,91	17319	405	0,92	11
					152,78	8,58	1772	99	0,04	1
		Итого по разделу: Площадки на отметке +1,650 м и +4,950 м, S-11,6 м2 /АР-11/								20175

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Полы керамические [тип-8], S-317,0 м2 /АР-11/								
		==========								
70.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	317,00	1070,11 199,29	17,48 8,48	339223 63177	5541 2687	1,23 0,04	390 13
		Итого по разделу: Полы керамические [тип-8], S-317,0 м2 /АР-11/								339223
		Раздел: Полы керамические [тип-9], S-27,9 м2 /АР-12/								
		==========								
71.	Е0111-11-8	Полимерцементная гидроизоляция бетонной стяжки, толщина 2 мм	м2	27,90	255,36 95,06	1,68 0,48	7124 2652	47 13	0,58 0,00	16 0
72.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	27,90	1070,11 199,29	17,48 8,48	29856 5560	488 236	1,23 0,04	34 1
		Итого по разделу: Полы керамические [тип-9], S-27,9 м2 /АР-12/								36980
		Раздел: Полы керамические [тип-11], S-230,1 м2 /АР-12/								
		==========								
73.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	230,10	1070,11 199,29	17,48 8,48	246231 45858	4022 1950	1,23 0,04	283 10
		Итого по разделу: Полы керамические [тип-11], S-230,1 м2 /АР-12/								246231
		Раздел: Полы керамические [тип-12], S-27,8 м2 /АР-12/								
		==========								
74.	Е0111-11-	Полимерцементная гидроизоляция	м2	27,80	127,68	0,84	3549	23	0,29	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8	бетонной стяжки, толщина 1 мм								
					47,53	0,24	1321	7	0,00	0
75.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	27,80	1070,11	17,48	29749	486	1,23	34
					199,29	8,48	5540	236	0,04	1
		Итого по разделу: Полы керамические [тип-12], S-27,8 м2 /АР-12/								33298
		Раздел: Полы из коммерческого ленолиума [тип 13], S-371,8 м2 /АР-12/								
		==========								
76.	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума коммерческого на мастике КН-2	м2	371,80	915,18	5,64	340264	2095	0,44	163
					67,28	2,13	25013	791	0,01	4
77.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	390,39	125,76	0,18	49096	72	0,10	40
					18,61	0,08	7264	31	0,00	0
		Итого по разделу: Полы из коммерческого ленолиума [тип 13], S-371,8 м2 /АР-12/								389360
		Раздел: Полы керамические [тип-11], S-105,7 м2 /АР-12/								
		==========								
78.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	105,70	1070,11	17,48	113110	1848	1,23	130
					199,29	8,48	21065	896	0,04	4
		Итого по разделу: Полы керамические [тип-11], S-105,7 м2 /АР-12/								113110
		Раздел: Полы керамические [тип-11а], S-95,4 м2 /АР-12/								
		==========								
79.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из	м2	95,40	1070,11	17,48	102088	1668	1,23	117
					199,29	8,48	19013	809	0,04	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		одноцветных с красителем плиток								
		Итого по разделу: Полы керамические [тип-11а], S-95,4 м2 /АР-12/								102088
		Раздел: Полы керамические [тип-12], S-27,7 м2 /АР-12/ ==================								
80.	Е0111-11-8	Полимерцементная гидроизоляция бетонной стяжки, толщина 1 мм	м2	27,70	127,68 47,53	0,84 0,24	3537 1317	23 7	0,29 0,00	8 0
81.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	27,70	1070,11 199,29	17,48 8,48	29642 5520	484 235	1,23 0,04	34 1
		Итого по разделу: Полы керамические [тип-12], S-27,7 м2 /АР-12/								33179
		Раздел: Внутренняя отделка ==================								
82.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм потолков	м2	1366,89	235,21 117,43	4,53 1,71	321503 160509	6193 2342	0,64 0,01	870 11
83.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ монолитных стен, оштукатуренных стен из кирпича, стен из газоблоков и стенок ригелей, из сухих растворных смесей толщиной до 3мм	м2	949,20	184,88 84,79	3,94 1,51	175492 80482	3744 1430	0,52 0,01	497 7
84.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен толщиной 30 мм	м2	326,80	355,37 156,03	4,68 1,12	116136 50991	1528 365	0,85 0,06	278 19
85.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен керамической плиткой /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону, "фаргуки" из керамической плитки в местах установки рукомойников	м2	295,00	1067,24 293,22	5,31 3,61	314835 86499	1567 1065	1,75 0,02	516 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	70,00	623,56 359,66	7,28 2,75	43649 25176	510 192	2,06 0,01	144 1
87.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	70,00	702,43 162,60	7,04 2,67	49170 11382	493 187	0,93 0,01	65 1
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								1020786
		Раздел: Наружная отделка								
88.	Е0115-82-3	Устройство наружной теплоизоляции зданий с защитным слоем по стенам из бетона толщиной 50 мм	м2	68,15	990,00 503,46	53,93 35,93	67469 34311	3675 2449	2,89 0,17	197 11
89.	С143002-68	Сухая смесь-концентрат штукатурная цементно-полимерная "КАizEr SPACHTElBAsis" /тип 1/	кг	2045,38	85,00 --	-- --	173857 --	-- --	-- --	-- --
90.	С11011-10-05	Портландцемент декоративный белый, марка 400	т	2,05	20300,00 --	-- --	41521 --	-- --	-- --	-- --
91.	С11031-59-3	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	м3 (полки ригелей)	2,04	9950,00 --	-- --	20328 --	-- --	-- --	-- --
92.	С143002-68	Сухая смесь-концентрат штукатурная цементно-полимерная "КАizEr SPACHTElBAsis" /тип 2/	кг	2045,38	85,00 --	-- --	173857 --	-- --	-- --	-- --
93.	С11011-10-05	Портландцемент декоративный белый, марка 400	т	2,05	20300,00 --	-- --	41521 --	-- --	-- --	-- --
94.	Е0115-84-1	Устройство армирующего слоя из сетки с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	185,25	596,14 134,60	0,74 --	110435 24934	136 --	0,76 --	140 --
95.	Е0115-14-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками Клинкер на полимерцементной мастике поверхностей балок	м2	370,50	1799,67 216,58	2,16 0,83	666777 80243	801 307	1,20 0,00	443 1
96.	Е0115-64-	Сплошное выравнивание бетонных	м2	80,40	319,31	7,04	25673	566	0,93	74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских			162,60	2,67	13073	215	0,01	1
97.	Е0115-56-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	618,46	191,19 116,18	0,69 0,26	118246 71856	427 164	0,56 0,00	349 1
		Итого по разделу: Наружная отделка								1439684
		Раздел: Вентрешетки ВР-2 /АР-26/								
		==========								
98.	Е0109-53-2	Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали	шт	0,42	11128,54 8461,13	1337,39 124,20	4686 3563	563 52	53,59 0,61	23 0
99.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	0,42	134000,00 --	-- --	56428 --	-- --	-- --	-- --
100.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	28,12	164,61 124,20	0,08 0,02	4629 3493	2 1	0,74 0,00	21 0
		Итого по разделу: Вентрешетки ВР-2 /АР-26/								65744
		Раздел: Люки выхода на крышу металлические Л-1 /АР-64/								
		==========								
101.	Е0110-90-2	Установка металлических коробок для люков с навеской полотен	м2	0,49	376,50 313,09	36,89 13,95	184 153	18 7	1,71 0,07	1 0
102.	С12065-21	Коробка люков, облицованная кровельной сталью, размер 112х66 мм	м	2,80	645,00 --	-- --	1806 --	-- --	-- --	-- --
103.	С12065-66	Полотна люков и лазов, высота 700 мм, ПЛ 7-7	м2	0,49	8010,00 --	-- --	3925 --	-- --	-- --	-- --
104.	С11011-791	Скобяные изделия для люка	комплект	1,00	1380,00 --	-- --	1380 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105.	С11011-815	Замок висячий оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	1,00	844,00 ---	-- ---	844 ---	-- ---	-- ---	-- ---
106.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,04	15868,45 6375,60	6297,25 1785,80	674 271	268 76	36,56 6,28	2 0
107.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,04	133700,00 ---	-- ---	5682 ---	-- ---	-- ---	-- ---
108.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	м2	1,23	41,97 9,57	0,05 --	52 12	-- --	0,05 --	0 --
		Итого по разделу: Люки выхода на крышу металлические Л-1 /АР-64/								14548
		Раздел: Люки выхода на крышу деревянные Л-2 /АР-64, 91/ ==========								
109.	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2	0,64	408,92 220,72	35,52 13,43	262 141	23 9	1,41 0,07	1 0
110.	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 8-8П; ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	м2	0,64	12300,00 ---	-- ---	7872 ---	-- ---	-- ---	-- ---
111.	Е0110-28-12	Обивка люка кровельной сталью оцинкованной по дереву с одной стороны	м2	0,48	618,88 126,53	1,56 0,60	297 61	1 --	0,84 0,00	0 0
112.	Е0112-2-7	Устройство кровель плоских из наплавляемых битумно-полимерных материалов	м2	1,60	88,40 23,25	3,77 0,90	141 37	6 1	0,14 0,00	0 0
113.	С11011-1453	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка ТПП-4,5 ГОСТ 30547-97	м2	1,84	301,00 ---	-- ---	554 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114.	С11011-791	Скобяные изделия для люка	комплект	1,00	1380,00 --	-- --	1380 --	-- --	-- --	-- --
115.	С11011-815	Замок висячий оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	1,00	844,00 --	-- --	844 --	-- --	-- --	-- --
116.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,04	15868,45 6375,60	6297,25 1785,80	674 271	268 76	36,56 6,28	2 0
117.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,04	133700,00 --	-- --	5682 --	-- --	-- --	-- --
118.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	м2	1,23	41,97 9,57	0,05 --	52 12	-- --	0,05 --	0 --
		Итого по разделу: Люки выхода на крышу деревянные Л-2 /АР-64, 91/								17759
		Раздел: Узлы сейсмошвов - узел 18, 19, 22, 23, 25, 29 /АР-78-85/								
		==========								
119.	Е0112-10-1	Устройство компенсаторов из листовой холоднокатаной стали толщиной 0,8 мм	м2	20,28	505,59 176,21	1,43 0,54	10253 3574	29 11	1,12 0,00	23 0
120.	Е0107-56-2	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичных и крупноблочных гидроизоляцией: пленкой пароизоляционной ЮТАФОЛ	м	13,00	195,38 100,39	1,04 0,39	2540 1305	13 5	0,62 0,00	8 0
121.	Е0107-29-1	Устройство антисейсмических швов с заполнением утеплителем: матами теплоизоляционными ISOVER, марка КТ	м	39,00	302,50 182,94	3,20 1,22	11797 7135	125 48	0,99 0,01	38 0
122.	Е0107-57-6	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных герметиком силиконовым	м	39,00	822,27 31,31	40,64 15,34	32068 1221	1585 598	0,19 0,07	7 3
		Итого по разделу: Узлы сейсмошвов - узел 18, 19, 22, 23, 25, 29 /АР-78-85/								56659

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Узлы сейсмошвов - узел 31 /АР-78-85/ ==========								
123.	Е0112-10-1	Устройство компенсаторов из листовой холоднокатаной стали толщиной 0,8 мм	м2	1,14	505,59 176,21	1,43 0,54	578 202	2 1	1,12 0,00	1 0
124.	Е0107-56-2	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичных и крупноблочных гидроизоляцией: пленкой пароизоляционной ЮТАФОЛ	м	2,20	195,38 100,39	1,04 0,39	430 221	2 1	0,62 0,00	1 0
125.	Е0107-29-1	Устройство антисейсмических швов с заполнением утеплителем: матами теплоизоляционными ISOVER, марка КТ	м	2,20	302,50 182,94	3,20 1,22	665 402	7 3	0,99 0,01	2 0
126.	Е0107-57-6	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных герметиком силиконовым	м	2,20	822,27 31,31	40,64 15,34	1809 69	89 34	0,19 0,07	0 0
127.	Е0107-57-17	Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами на поверхности вертикальной	м	1,80	716,83 195,62	46,02 17,39	1290 352	83 31	1,20 0,08	2 0
		Итого по разделу: Узлы сейсмошвов - узел 31 /АР-78-85/								4773
		Раздел: Узлы сейсмошвов - узел 32 /АР-78-85/ ==========								
128.	Е0107-56-2	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичных и крупноблочных рулонной теплоизоляцией К-FlEX	м	9,20	195,38 100,39	1,04 0,39	1797 924	10 4	0,62 0,00	6 0
129.	Е0107-29-1	Устройство антисейсмических швов с заполнением утеплителем: матами теплоизоляционными ISOVER, марка КТ	м	9,20	302,50 182,94	3,20 1,22	2783 1683	29 11	0,99 0,01	9 0
130.	Е0107-19-2	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных швов стеновых панелей упругими прокладками: герметиком	м	9,20	434,49 12,50	0,94 0,36	3997 115	9 3	0,07 0,00	1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полиуретановым								
131.	Е0107-57-17	Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами на поверхности вертикальной	м	19,20	716,83 195,62	46,02 17,39	13763 3756	884 334	1,20 0,08	23 2
		Итого по разделу: Узлы сейсмошвов - узел 32 /АР-78-85/								22341
		Раздел: Узлы сейсмошвов - узел 33 /АР-78-85/ ==========								
132.	Е0107-29-1	Устройство антисейсмических швов с заполнением утеплителем: матами теплоизоляционными ISOVER, марка КТ	м	12,40	302,50 182,94	3,20 1,22	3751 2268	40 15	0,99 0,01	12 0
133.	Е0107-57-17	Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами на поверхности вертикальной	м	12,40	716,83 195,62	46,02 17,39	8889 2426	571 216	1,20 0,08	15 1
		Итого по разделу: Узлы сейсмошвов - узел 33 /АР-78-85/								12640
		Раздел: Зашивка коробов ОВ и стояков ВК /АР-87/ ==========								
134.	Е0115-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями листами гипсокартонными ГКЛВ с креплением на пристенный металлический каркас	м2	373,90	910,59 256,29	5,57 1,62	340470 95826	2083 606	1,48 0,01	554 3
135.	Е0115-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями листами гипсокартонными ГКЛО противопожарными с креплением на пристенный металлический каркас	м2	4,10	939,99 256,29	5,57 1,62	3854 1051	23 7	1,48 0,01	6 0
136.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ монолитных стен из сухих растворных смесей толщиной до 3мм	м2	378,00	184,88 84,79	3,94 1,51	69886 32050	1491 569	0,52 0,01	198 3
137.	Е0115-166-7	Улучшенная окраска эмалью по штукатурке стен	м2	360,40	216,03	2,16	77859	779	0,54	194

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					90,05	0,83	32452	298	0,00	1
138.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен керамической плиткой /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	17,60	1067,24	5,31	18783	94	1,75	31
					293,22	3,61	5161	64	0,02	0
139.	Е0110-34-1	Установка дверц лючков пластмассовых	шт	14,00	229,87	42,52	3218	595	0,72	10
					110,49	16,04	1547	225	0,08	1
140.	С12067-6	Дверцы лючков пластмассовые	м2	14,00	2570,00	--	35980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Зашивка коробов ОВ и стояков ВК /АР-87/								550050
		Раздел: Кабинки санузлов /АР-90/								
		==========								
141.	Е0110-10-1	Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах плитами древесно-стружечными OSB ламинированными толщиной 16 мм	м2	50,21	330,92	36,36	16615	1826	1,02	51
					164,31	13,74	8250	690	0,07	3
142.	С12031-15-3	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций 20х20х3,0	м	97,20	695,00	--	67554	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	С12031-14-9	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций 25х19х1,5	м	97,80	548,00	--	53594	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
144.	С11011-61-2	Плиты столярные, облицованные с одной стороны дубовым шпоном, толщина 16 мм /ЛДСП/	100м2	0,30	189400,00	--	56911	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
145.	Е0110-90-1	Установка деревянных дверных блоков из ЛДСП	м2	20,16	179,74	34,47	3624	695	0,77	16
					124,72	13,02	2514	262	0,06	1
146.	С12067-4	Блоки дверные однопольные из ЛДСП	м2	20,16	3260,00	--	65722	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	С11011-79-1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	18,00	1380,00	--	24840	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148.	С11011-81 Задвижка накладная 3	шт	18,00	142,00	--	2556	--	--	--	291415

Итого по разделу:
Кабинки санузлов /АР-90/

ИТОГО:	8308671	150185	10056
	1717451	57929	300

Накладные расходы :	
На общестроительные работы	1928997
На металломонтажные работы	9095
Всего накладных расходов:	1938092
Итого с накладными	10246763
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	614806
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	10861569
Итого с временными, 1,8 %	11057077
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	11206348
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	11250576
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	11361147
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	27149476
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	542990
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	27692466
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3323096
Итого с НДС	31015562

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю:
Технадзор:

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор №439-ОБ от «25» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование объекта: Здание пристройки. Блок 3 КЖ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Разные работы								
1.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	8,10	69,73	3,01	565	24	0,08	1
					12,09	1,14	98	9	0,01	0
2.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,34	3899,43	75,91	5225	102	1,55	2
					225,11	28,67	302	38	0,14	0
3.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных крылец, класс бетона В15	м3	7,40	8388,73	414,55	62077	3068	10,34	77
					1656,00	156,60	12254	1159	0,76	6
4.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,05	53600,00	--	2808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,33	53000,00	--	17561	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,06	67700,00	--	4319	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,04	66000,00	--	2328	--	--	--
					--	--	--	--	--	94883
		Итого по разделу: Разные работы								
ИТОГО:							94883	3193		79
							12654	1206		6

Накладные расходы :

На общестроительные работы	14573
Всего накладных расходов:	14573
Итого с накладными	109456

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	6567
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	116023
Итого с временными, 1,8 %	118111
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	119705
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	120177
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	121358
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	290006
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	5800
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	295806
Налог на добавленную стоимость, 12 %	35497
Итого с НДС	331303

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю:
Технадзор:

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор №439-ОБ от «25» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: Здание пристройки - блок 3 Общестроительные работы /АР/*

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Наружная отделка Облицовка цоколя /АР-58/								
		==========								
1.	Е0115-14-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками фасадными клинкерными на полимерцементном клее стен цоколя	м2	25,00	1799,67 216,58	2,16 0,83	44992 5414	54 21	1,20 0,00	30 0
		Итого по разделу: Наружная отделка Облицовка цоколя /АР-58/								44992
		Раздел: Разные работы Узел 12; 13 /АР-28, 76, 77/								
		==========								
2.	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на штукатурно-полимерной смеси стен и колонн прямоугольных	м3	5,93	5926,94 4101,19	434,95 163,01	35147 24320	2579 967	23,05 0,79	137 5
3.	С11031-59-3	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с	м3	5,75	9950,00 --	-- --	57233 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150								
4.	С143002-68	Сухая смесь-концентрат штукатурная цементно-полимерная "КАizEr SPACHTElBAsis" /тип 2/	кг	59,30	85,00 -- --	-- -- --	5040 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
5.	С11011-10-05	Портландцемент декоративный белый, марка 400	т	0,06	20300,00 -- --	-- -- --	1204 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
6.	Е0126-38-4	Устройство каркаса изоляции из сетки на плоских и криволинейных поверхностях	м2	59,30	333,22 21,59	0,41 --	19760 1280	25 --	0,13 --	8 --
7.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	59,30	974,43 222,01	5,66 2,15	57783 13165	336 128	1,32 0,01	78 1
8.	С143002-68	Сухая смесь-концентрат штукатурная цементно-полимерная "КАizEr SPACHTElBAsis" /тип 1/	кг	148,25	85,00 -- --	-- -- --	12601 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
9.	С11011-10-05	Портландцемент декоративный белый, марка 400	т	0,15	20300,00 -- --	-- -- --	3009 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
10.	С143002-68	Сухая смесь-концентрат штукатурная цементно-полимерная "КАizEr SPACHTElBAsis" /тип 2/	кг	148,25	85,00 -- --	-- -- --	12601 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
11.	С11011-10-05	Портландцемент декоративный белый, марка 400	т	0,15	20300,00 -- --	-- -- --	3009 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
		Итого по разделу: Разные работы Узел 12; 13 /АР-28, 76, 77/								207389
		Раздел: Вентрешетки ВР-3 /АР-28/								
		==========								
12.	Е0109-53-2	Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали	шт	0,02	11128,54 8461,13	1337,39 124,20	222 169	27 2	53,59 0,61	1 0
13.	С12021-26-8	Сварная решетка ограждения	т	0,02	134000,00 -- --	-- -- --	2672 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
14.	Е0115-172	Масляная окраска решеток белилами	м2	1,12	164,61	0,08	184	--	0,74	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-4	с добавлением колера, количество окрасок 2			124,20	0,02	139	--	0,00	0
		Итого по разделу: Вентрешетки ВР-3 /АР-28/								3077
		Раздел: Стены из газоблоков /АР-29, 58/								
		==========								
15.	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м, толщина стены 200 мм /чердак/	м3	27,24	8142,13	367,65	221792	10015	3,53	96
					530,44	137,14	14449	3736	0,67	18
16.	Е0115-85-1	Обработка выступающих углов теплоизоляции при устройстве наружной теплоизоляции зданий защитным слоем с лесов	м	1,00	266,74	0,24	267	--	0,38	0
					65,58	--	66	--	--	--
		Итого по разделу: Стены из газоблоков /АР-29, 58/								222058
		Раздел: Кровля Парапет /АР-31/								
		==========								
17.	Е0115-172-4	Масляная окраска креплений и парапета белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	65,60	164,61	0,08	10799	5	0,74	49
					124,20	0,02	8148	2	0,00	0
		Итого по разделу: Кровля Парапет /АР-31/								10799
		Раздел: Вентшахты /АР-31/								
		==========								
18.	Е0109-23-1	Обрамление изоляции уголком и полосой и крепление зонтов	т	0,07	13014,18	3038,83	893	208	57,62	4
					9237,38	821,48	634	56	2,97	0
19.	С12021-117	Металлические конструкции для обрамления изоляции и крепления зонтов	т	0,07	113100,00	--	7756	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0113-26-	Окраска металлических	м2	3,57	41,97	0,05	150	--	0,05	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза			9,57	--	34	--	--	--
21.	E0112-10-1	Устройство зонтов над вентшахтами	м2	10,20	567,93 176,21	1,43 0,54	5793 1797	15 6	1,12 0,00	11 0
		Итого по разделу: Вентшахты /АР-31/								14591
		Раздел: Узел 20 /АР-31/								
		==========								
22.	E0112-10-1	Устройство фартуков из листовой оцинкованной стали толщиной 0,8 мм	м2	12,81	538,40 176,21	1,43 0,54	6897 2257	18 7	1,12 0,00	14 0
23.	E0112-10-1	Устройство компенсаторов из листовой оцинкованной стали толщиной 0,8 мм	м2	4,21	538,40 176,21	1,43 0,54	2266 742	6 2	1,12 0,00	5 0
24.	E0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой пленкой ЮТАФОЛ	м2	26,50	146,18 31,05	1,37 0,52	3874 823	36 14	0,18 0,00	5 0
25.	C11011-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	29,68	38,09 --	-- --	1131 --	-- --	-- --	-- --
26.	E0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	м2	0,91	185,95 105,83	57,67 21,48	169 96	52 20	0,61 0,11	1 0
27.	C11031-177	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 40	м3	0,96	2890,00 --	-- --	2761 --	-- --	-- --	-- --
28.	E0107-57-16	Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами, на поверхности горизонтальной	м	18,30	657,14 147,49	34,47 13,02	12026 2699	631 238	0,90 0,06	17 1
29.	E0108-4-7	Теплоизоляция боковая обмазочная покрытием "Корунд" в 1 слой по выравненным бетонным поверхностям	м2	18,30	52,42 42,95	4,39 1,66	959 786	80 30	0,24 0,01	4 0
30.	C11011-832	Теплоизоляция жидкая Корунд Антикор	т	0,02	689100,00 --	-- --	15133 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Узел 20 /АР-31/								45216
		Раздел: Узел 25 /АР-31/								
		==========								
31.	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	11,57	5110,25 439,88	282,58 106,09	59131 5090	3270 1228	3,12 0,52	36 6
32.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 /30/ мм	м2	20,30	146,91 39,85	18,33 6,85	2982 809	372 139	0,28 0,03	6 1
33.	Е0112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	20,30	59,85 1,90	2,42 0,86	1215 39	49 18	0,02 0,01	0 0
34.	Е0126-30-2	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий сверху	м3	3,04	4537,36 2155,39	414,57 155,25	13816 6563	1262 473	12,57 0,76	38 2
35.	С11031-59-3	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	м3	2,95	9950,00 --	-- --	29389 --	-- --	-- --	-- --
36.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой из битумно-полимерного материала на битумном праймере	м2	20,30	97,39 31,05	1,37 0,52	1977 630	28 11	0,18 0,00	4 0
37.	С11011-14-60	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	22,33	296,00 --	-- --	6610 --	-- --	-- --	-- --
38.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 /30/ мм	м2	20,30	146,91 39,85	18,33 6,85	2982 809	372 139	0,28 0,03	6 1
39.	Е0112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	20,30	59,85	2,42	1215	49	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1,90	0,86	39	18	0,01	0
40.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	1,01	5571,68	376,43	5655	382	13,34	14
					2173,50	142,31	2206	144	0,69	1
41.	С11011-76 4	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	20,30	142,00	--	2883	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Узел 25 /АР-31/								127855
		Раздел: Двери Двери металлопластиковые глухие /АР-64/								
		==========								
42.	Е0110-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2	м2	8,40	389,40	25,38	3271	213	1,06	9
					176,79	8,72	1485	73	0,04	0
43.	С12031-17 5	Наличник металлопластиковый	шт	25,00	336,00	--	8400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С12061-19 1	Двери входные ДГ21-8 из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, глухие, с фурнитурой: однопольные	м2	8,40	13000,00	--	109200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Двери Двери металлопластиковые глухие /АР-64/								120871
		Раздел: Двери алюминиевые входные /АР-64/								
		==========								
45.	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей /дверных блоков/ из герметичных стеклопакетов из закаленного стекла в алюминиевой обвязке	м2	5,04	1109,37	33,17	5591	167	5,73	29
					1066,05	11,67	5373	59	0,05	0
46.	С12031-24	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными глухими однопольными полотнами с притвором и порогом ДАЧ 21-10П	шт	1,00	11400,00	--	11400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47.	С12031-28	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными глухими двупольными неравнопольными полотнами с порогом ДАЧ 21-14П	шт	1,00	18400,00 -- --	-- -- --	18400 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
48.	С11011-814	Запирающая система "антипаника"	шт	2,00	5500,00 -- --	-- -- --	11000 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
		Итого по разделу: Двери алюминиевые входные /АР-64/								46391
		Раздел: Двери деревянные /АР-64/ ==========								
49.	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках, площадь проема до 3 м2	м2	13,86	668,39 219,42	36,63 13,85	9264 3041	508 192	1,32 0,07	18 1
50.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	13,86	4010,00 --	-- --	55579 --	-- --	-- --	-- --
51.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	7,00	1380,00 --	-- --	9660 --	-- --	-- --	-- --
52.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	7,00	844,00 --	-- --	5908 --	-- --	-- --	-- --
53.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	2,73	436,61 174,40	117,91 41,02	1192 476	322 112	1,03 0,16	3 0
54.	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	м2	2,73	3540,00 --	-- --	9664 --	-- --	-- --	-- --
55.	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комплект	1,00	2980,00 --	-- --	2980 --	-- --	-- --	-- --
56.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	1,00	844,00 --	-- --	844 --	-- --	-- --	-- --
57.	Е0110-23-	Установка блоков в наружных и	м2	7,55	524,79	36,08	3962	272	1,14	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	внутренних дверных проемах в перегородках, площадь проема более 3 м2			192,26	13,64	1452	103	0,07	1
58.	С12062-21	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-15П внутренние	м2	3,15	5300,00 -- --	-- -- --	16695 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
59.	С12062-22	Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 22-20П внутренние	м2	4,40	5050,00 -- --	-- -- --	22220 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
60.	С11011-78 9	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	2,00	1500,00 -- --	-- -- --	3000 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
61.	С11011-81 5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	2,00	844,00 -- --	-- -- --	1688 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
		Итого по разделу: Двери деревянные /АР-64/								142656
		Раздел: Окна/Ар-65,67,70/ ==========								
62.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	0,54	508,32 250,39	21,85 7,11	274 135	12 4	1,50 0,03	1 0
63.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	36,75	369,34 156,91	21,70 7,35	13573 5766	798 270	0,94 0,04	35 1
64.	Е0110-22-1	Установка подоконных досок из ПХВ профилей в каменных стенах, высота проема до 1 м	м2	0,54	451,82 203,90	11,97 4,53	244 110	6 2	1,28 0,02	1 0
65.	Е0110-22-2	Установка подоконных досок из ПХВ профилей в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	8,64	248,04 108,16	6,42 2,44	2143 934	55 21	0,67 0,01	6 0
66.	Е0112-10-1	Устройство сливов из листовой оцинкованной стали	м2	11,95	567,93 176,21	1,43 0,54	6787 2106	17 6	1,12 0,00	13 0
		Итого по разделу: Окна								23021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Полы лестничных маршей [тип-2], S-6,6+3,3 м2 /АР-13/								
		==========								
67.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток /проступи/	м2	6,60	1070,11 199,29	17,48 8,48	7063 1315	115 56	1,23 0,04	8 0
68.	Е0115-17-5	Облицовка вертикальных поверхностей ступеней подступенками из керамической плитки на цементном растворе и на клее из сухих смесей по бетону	м2	3,30	1103,24 293,22	5,31 3,61	3641 968	18 12	1,75 0,02	6 0
		Итого по разделу: Полы лестничных маршей [тип-2], S-6,6+3,3 м2 /АР-13/								10703
		Раздел: Площадки на отметке -1,200 м и 0,000 м, S-5,7 м2 /АР-13/								
		==========								
69.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 /30/ мм	м2	5,70	196,37 60,03	11,44 4,30	1119 342	65 25	0,41 0,02	2 0
70.	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	5,70	49,83 1,45	1,54 0,57	284 8	9 3	0,01 0,00	0 0
71.	Е0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	5,70	1492,98 152,78	34,91 8,58	8510 871	199 49	0,92 0,04	5 0
		Итого по разделу: Площадки на отметке -1,200 м и 0,000 м, S-5,7 м2 /АР-13/								9913
		Раздел: Полы керамические [тип-8], S-44,5 м2								
		==========								
72.	Е0111-27-	Устройство покрытий на растворе из	м2	44,50	1070,11	17,48	47620	778	1,23	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток			199,29	8,48	8869	377	0,04	2
		Итого по разделу: Полы керамические [тип-8], S-44,5 м2								47620
		Раздел: Полы керамические [тип-9], S-19,9 м2 /АР-13/								
		==========								
73.	E0111-11-8	Полимерцементная гидроизоляция бетонной стяжки, толщина 2 мм	м2	19,90	255,36	1,68	5082	33	0,58	12
					95,06	0,48	1892	10	0,00	0
74.	E0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	19,90	1070,11	17,48	21295	348	1,23	24
					199,29	8,48	3966	169	0,04	1
		Итого по разделу: Полы керамические [тип-9], S-19,9 м2 /АР-13/								26377
		Раздел: Полы из коммерческого ленолиума [тип 10], S-77,6 м2 /АР-13/								
		==========								
75.	E0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума коммерческого на мастике КН-2	м2	77,60	915,18	5,64	71018	437	0,44	34
					67,28	2,13	5221	165	0,01	1
76.	E0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	81,48	125,76	0,18	10247	15	0,10	8
					18,61	0,08	1516	7	0,00	0
		Итого по разделу: Полы из коммерческого ленолиума [тип 10], S-77,6 м2 /АР-13/								81265
		Раздел: Полы спортивного зала [тип-7], S-163,1 м2								
		==========								
77.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 /25/ мм	м2	163,10	196,37	11,44	32028	1866	0,41	67
					60,03	4,30	9791	701	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78.	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	163,10	24,91	0,77	4064	126	0,01	1
					0,72	0,29	118	47	0,00	0
79.	Е0111-11-9	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 /15/ мм	м2	163,10	449,23	3,00	73270	490	0,36	59
					53,74	1,12	8765	182	0,00	1
80.	Е0111-11-10	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, на каждый 1 мм изменения толщины слоя	м2	163,10	839,75	6,09	136962	994	0,22	35
					35,65	2,07	5815	338	0,01	1
81.	Е0111-11-8	Грунтовка под спортивное покрытие на клее	м2	163,10	146,58	0,84	23907	137	0,29	47
					47,53	0,24	7752	39	0,00	0
82.	Е0111-37-2	Устройство спортивного покрытия из "TArAflEX R SPORT B" на клее	м2	163,10	188,89	5,89	30808	960	0,49	80
					75,82	2,20	12366	358	0,01	2
83.	СКП	Спортивное покрытие для многофункциональных залов "TArAflEX R SPORT B", размер рулонов 1,5х20,0 м, толщина 6,2 мм, ц.о. 6700.775:1852:1,12	м2	163,10	2503,33	--	408293	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	171,25	125,76	0,18	21537	32	0,10	18
					18,61	0,08	3187	14	0,00	0
		Итого по разделу: Полы спортивного зала [тип-7], S-163,1 м2								730868
		Раздел: Внутренняя отделка ==================								
85.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм потолков	м2	252,88	235,21	4,53	59479	1146	0,64	161
					117,43	1,71	29695	433	0,01	2
86.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ монолитных стен, оштукатуренных стен из кирпича, стен из газоблоков и стенок ригелей, из сухих растворных смесей толщиной до 3мм	м2	281,05	184,88	3,94	51962	1109	0,52	147
					84,79	1,51	23830	423	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен толщиной 30 мм	м2	143,00	355,37	4,68	50819	669	0,85	122
					156,03	1,12	22313	160	0,06	9
88.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен керамической плиткой /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону, "фаргуки" из керамической плитки в местах установки рукомойников	м2	25,50	1067,24	5,31	27215	135	1,75	45
					293,22	3,61	7477	92	0,02	0
89.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	1,75	623,56	7,28	1091	13	2,06	4
					359,66	2,75	629	5	0,01	0
90.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	1,75	702,43	7,04	1229	12	0,93	2
					162,60	2,67	285	5	0,01	0
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								191795
		Раздел: Наружная отделка ==								
91.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	19,70	319,31	7,04	6290	139	0,93	18
					162,60	2,67	3203	53	0,01	0
92.	Е0115-56-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню плоских откосов при ширине до 200 мм	м	151,54	191,19	0,69	28973	105	0,56	85
					116,18	0,26	17606	40	0,00	0
		Итого по разделу: Наружная отделка								35264
		Раздел: Вентрешетки ВР-4 /АР-28/ ==								
93.	Е0109-53-2	Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали	шт	0,19	11128,54	1337,39	2132	256	53,59	10
					8461,13	124,20	1621	24	0,61	0
94.	С12021-26	Сварная решетка ограждения	т	0,19	134000,00	--	25668	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8				--	--	--	--	--	--
95.	Е0115-172 -4	Масляная окраска решеток белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	9,96	164,61 124,20	0,08 0,02	1640 1237	1 --	0,74 0,00	7 0
		Итого по разделу: Вентрешетки ВР-4 /АР-28/								29439
		Раздел: Люки выхода на крышу металлические Л-1 /АР-64/ ==========								
96.	Е0110-90-2	Установка металлических коробок для люков с навеской полотен	м2	0,49	376,50 313,09	36,89 13,95	184 153	18 7	1,71 0,07	1 0
97.	С12065-21	Коробка люков, облицованная кровельной сталью, размер 112х66 мм	м	2,80	645,00 --	-- --	1806 --	-- --	-- --	-- --
98.	С12065-66	Полотна люков и лазов, высота 700 мм, ПЛ 7-7	м2	0,49	8010,00 --	-- --	3925 --	-- --	-- --	-- --
99.	С11011-79 1	Скобяные изделия для люка	комплект	1,00	1380,00 --	-- --	1380 --	-- --	-- --	-- --
100.	С11011-81 5	Замок висячий оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	1,00	844,00 --	-- --	844 --	-- --	-- --	-- --
101.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,04	15868,45 6375,60	6297,25 1785,80	674 271	268 76	36,56 6,28	2 0
102.	С12021-26 7	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,04	133700,00 --	-- --	5682 --	-- --	-- --	-- --
103.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	м2	1,23	41,97 9,57	0,05 --	52 12	-- --	0,05 --	0 --
		Итого по разделу: Люки выхода на крышу металлические Л-1 /АР-64/								14548
		Раздел:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Люки выхода на крышу деревянные Л-2 /АР-64, 91/								
		==========								
104.	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2	0,64	408,92 220,72	35,52 13,43	262 141	23 9	1,41 0,07	1 0
105.	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 8-8П; ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	м2	0,64	12300,00 --	-- --	7872 --	-- --	-- --	-- --
106.	Е0110-28-12	Обивка люка кровельной сталью оцинкованной по дереву с одной стороны	м2	0,48	618,88 126,53	1,56 0,60	297 61	1 --	0,84 0,00	0 0
107.	Е0112-2-7	Устройство кровель плоских из наплавляемых битумно-полимерных материалов	м2	1,60	88,40 23,25	3,77 0,90	141 37	6 1	0,14 0,00	0 0
108.	С11011-14-53	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка ТПП-4,5 ГОСТ 30547-97	м2	1,84	301,00 --	-- --	554 --	-- --	-- --	-- --
109.	С11011-79-1	Скобяные изделия для люка	комплект	1,00	1380,00 --	-- --	1380 --	-- --	-- --	-- --
110.	С11011-81-5	Замок висячий оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	1,00	844,00 --	-- --	844 --	-- --	-- --	-- --
111.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,04	15868,45 6375,60	6297,25 1785,80	674 271	268 76	36,56 6,28	2 0
112.	С12021-26-7	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,04	133700,00 --	-- --	5682 --	-- --	-- --	-- --
113.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	м2	1,23	41,97 9,57	0,05 --	52 12	-- --	0,05 --	0 --
		Итого по разделу: Люки выхода на крышу деревянные Л-2 /АР-64,								17759

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		91/								
		Раздел: Утепление лестничной клетки /АР-28/								
		==========								
114.	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	м3	0,65	8218,94 4101,19	434,95 163,01	5318 2653	281 105	23,05 0,79	15 1
115.	С11031-10-0	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	м3	0,63	7634,00 --	-- --	4791 --	-- --	-- --	-- --
116.	Е0115-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	м2	6,47	939,99 256,29	5,57 1,62	6082 1658	36 10	1,48 0,01	10 0
		Итого по разделу: Утепление лестничной клетки /АР-28/								16190
		Раздел: Узлы сейсмошвов - узлы 18, 19, 22, 23, 25, 29 /АР-78-85/								
		==========								
117.	Е0112-10-1	Устройство компенсаторов из листовой холоднокатаной стали толщиной 0,8 мм	м2	17,89	505,59 176,21	1,43 0,54	9044 3152	26 10	1,12 0,00	20 0
118.	Е0107-56-2	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичных и крупноблочных гидроизоляцией: пленкой пароизоляционной ЮТАФОЛ	м	17,20	195,38 100,39	1,04 0,39	3361 1727	18 7	0,62 0,00	11 0
119.	Е0107-29-1	Устройство антисейсмических швов с заполнением утеплителем: матами теплоизоляционными ISOVER, марка КТ	м	34,40	302,50 182,94	3,20 1,22	10406 6293	110 42	0,99 0,01	34 0
120.	Е0107-57-6	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных герметиком силиконовым	м	34,40	822,27 31,31	40,64 15,34	28286 1077	1398 528	0,19 0,07	6 3
		Итого по разделу:								51096

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Узлы сейсмошвов - узлы 18, 19, 22, 23, 25, 29 /АР-78-85/								
		Раздел: Узлы сейсмошвов - узел 31 /АР-78-85/								
		==========								
121.	Е0112-10-1	Устройство компенсаторов из листовой холоднокатаной стали толщиной 0,8 мм	м2	1,46	505,59 176,21	1,43 0,54	736 257	2 1	1,12 0,00	2 0
122.	Е0107-56-2	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичных и крупноблочных гидроизоляцией: пленкой пароизоляционной ЮТАФОЛ	м	2,80	195,38 100,39	1,04 0,39	547 281	3 1	0,62 0,00	2 0
123.	Е0107-29-1	Устройство антисейсмических швов с заполнением утеплителем: матами теплоизоляционными ISOVER, марка КТ	м	2,80	302,50 182,94	3,20 1,22	847 512	9 3	0,99 0,01	3 0
124.	Е0107-57-6	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных герметиком силиконовым	м	2,80	822,27 31,31	40,64 15,34	2302 88	114 43	0,19 0,07	1 0
125.	Е0107-57-17	Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами на поверхности вертикальной	м	1,80	716,83 195,62	46,02 17,39	1290 352	83 31	1,20 0,08	2 0
		Итого по разделу: Узлы сейсмошвов - узел 31 /АР-78-85/								5723
		Раздел: Узлы сейсмошвов - узел 32 /АР-78-85/								
		==========								
126.	Е0107-56-2	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичных и крупноблочных рулонной теплоизоляцией К-FlEX	м	12,80	195,38 100,39	1,04 0,39	2501 1285	13 5	0,62 0,00	8 0
127.	Е0107-29-1	Устройство антисейсмических швов с заполнением утеплителем: матами теплоизоляционными ISOVER, марка КТ	м	12,80	302,50 182,94	3,20 1,22	3872 2342	41 16	0,99 0,01	13 0
128.	Е0107-19-2	Герметизация швов стеновых панелей, заполнение вертикальных	м	12,80	434,49	0,94	5562	12	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		швов стеновых панелей упругими прокладками: герметиком полиуретановым			12,50	0,36	160	5	0,00	0
129.	Е0107-57-17	Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами на поверхности вертикальной	м	26,40	716,83 195,62	46,02 17,39	18924 5164	1215 459	1,20 0,08	32 2
		Итого по разделу: Узлы сейсмошвов - узел 32 /АР-78-85/								30859
		Раздел: Узлы сейсмошвов - узел 33 /АР-78-85/ ==========								
130.	Е0107-29-1	Устройство антисейсмических швов с заполнением утеплителем: матами теплоизоляционными ISOVER, марка КТ	м	15,20	302,50 182,94	3,20 1,22	4598 2781	49 19	0,99 0,01	15 0
131.	Е0107-57-17	Устройство стыков, облицованных полиэтиленовыми полосами на поверхности вертикальной	м	15,20	716,83 195,62	46,02 17,39	10896 2973	700 264	1,20 0,08	18 1
		Итого по разделу: Узлы сейсмошвов - узел 33 /АР-78-85/								15494
		Раздел: Зашивка коробов ОВ и стояков ВК /АР-87/ ==========								
132.	Е0115-36-1	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями листами гипсокартонными ГКЛВ с креплением на пристенный металлический каркас	м2	58,70	910,59 256,29	5,57 1,62	53452 15044	327 95	1,48 0,01	87 0
133.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ монолитных стен из сухих растворных смесей толщиной до 3мм стен	м2	58,70	184,88 84,79	3,94 1,51	10853 4977	232 88	0,52 0,01	31 0
134.	Е0115-166-7	Улучшенная окраска эмалью по штукатурке стен	м2	58,70	216,03 90,05	2,16 0,83	12681 5286	127 49	0,54 0,00	32 0
135.	Е0110-34-1	Установка дверц лючков пластмассовых	шт	3,00	229,87	42,52	690	128	0,72	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					110,49	16,04	331	48	0,08	0
136.	С12067-6	Дверцы лючков пластмассовые	м2	3,00	2570,00	--	7710	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Зашивка коробов ОВ и стояков ВК /АР-87/								85385
		Раздел: Ограждения отопительных приборов /АР-88/								
		==========								
137.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев 50х50	м3	0,74	23112,33	364,06	17034	268	25,88	19
					4010,63	137,14	2956	101	0,67	0
138.	Е0110-10-2	Устройство каркасно-филенчатых барьеров в гардеробных из ламинированной ДСП	м2	39,72	2507,86	43,61	99612	1732	0,80	32
					123,43	16,48	4903	655	0,08	3
139.	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	1,37	1910,04	16,30	2622	22	2,16	3
					349,31	6,21	479	9	0,03	0
		Итого по разделу: Ограждения отопительных приборов /АР-88/								119267
	ИТОГО:						2528485	39981		2150
							362428	14791		79

Накладные расходы :

На общестроительные работы	412951
На металломонтажные работы	7768
Всего накладных расходов:	420719
Итого с накладными	2949204

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	176952
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3126156
Итого с временными, 1,8 %	3182427
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	3225390
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3238120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						3269944		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						7814111		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						156282		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						7970393		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						956447		
		Итого с НДС						8926840		

Принял:

Алматы қаласы
«КҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
ДЕРЕКТЕРІ МАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы
Республика Казахстан город Алматы
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Г.С.Г. Высотник
для формы 2,3.
Товарищество с ограниченною ответственностью

Объем подтверждаю:
Технадзор:

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Архсервис-Саулет
Товарищество с ограниченной ответ-стью
город Алматы
Республика Казахстан

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор №439-ОБ от «25» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование объекта: Здание пристройки. Блок 5 КЖ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Прочие работы								
1.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,81	3899,43	75,91	3159	61	1,55	1
					225,11	28,67	182	23	0,14	0
2.	E0106-41-4	Устройство крыльца, бетон класса В25	м3	3,65	11499,14	433,40	41972	1582	21,16	77
					3726,00	163,71	13600	598	0,80	3
3.	C12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,07	53600,00	--	3490	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	C12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,22	53000,00	--	11540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	C12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,004	68200,00	--	280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	C12041-72	Каркасы и сетки плоские: стальпериодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	67700,00	--	750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,01	66000,00 ---	-- ---	554 ---	-- ---	-- ---	-- ---
8.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00 ---	-- ---	715 ---	-- ---	-- ---	-- ---
9.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,02	3899,43 225,11	75,91 28,67	3977 230	77 29	1,55 0,14	2 0
10.	Е0106-41-4	Устройство крыльца, бетон класса В25	м3	4,36	11499,14 3726,00	433,40 163,71	50136 16245	1890 714	21,16 0,80	92 3
11.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,10	53600,00 ---	-- ---	5175 ---	-- ---	-- ---	-- ---
12.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,24	53000,00 ---	-- ---	12913 ---	-- ---	-- ---	-- ---
13.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,01	68200,00 ---	-- ---	410 ---	-- ---	-- ---	-- ---
14.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,02	67700,00 ---	-- ---	1096 ---	-- ---	-- ---	-- ---
15.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,002	66000,00 ---	-- ---	158 ---	-- ---	-- ---	-- ---
16.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00 ---	-- ---	787 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Прочие работы								137114
		ИТОГО:					137112 30257	3610 1364		172 7
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						33202		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:						33202		
		Итого с накладными						170314		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						10219		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						180533		
		Итого с временными, 1,8 %						183783		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						186264		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						186999		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						188837		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						451260		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						9025		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						460285		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						55234		
		Итого с НДС						515519		

Принял:

ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Объем подтверждаю:
Технадзор:

Казахстан Республикасы Алматы Қаласы Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестігі
Архсервис-Саулет
Товарищество с ограниченной ответ-стью
город Алматы Республика Казахстан

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор №439-ОБ от «25» октября 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки на 900 мест к зданию КГУ «Общеобразовательная школа №26», расположенная по адресу: ул. Жанкожа батыра, 202 в микрорайоне «Шанырак-2», Алатауского района г. Алматы

Наименование обьекта: ЗДАНИЕ ПРИСТРОЙКИ - БЛОКИ 1-6 ВЕНТИЛЯЦИЯ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2015г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Система П1.1 Блок №1								
1.	Е0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1,00	10568,72	1216,59	10569	1217	48,42	48
					8150,63	456,44	8151	456	2,22	2
2.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1,00	3512,15	142,34	3512	142	15,40	15
					2627,81	53,30	2628	53	0,26	0
		Итого по разделу: Система П1.1								14081
		Раздел: Вентиляторы В1.1 - В1.4								
3.	Е0120-31-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т	шт	3,00	1425,78	44,67	4277	134	7,25	22
					1241,61	16,30	3725	49	0,08	0
4.	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к канальным вентиляторам	м2	1,92	1455,78	8,39	2795	16	6,94	13