Алматы қаласы
Сәулет және қала
құрылысы басқармасы
Медеу ауданы
20 14 ж. 24 04 айы
баттар саны

Қазақстан Республикасы
2001 жылғы 15 қазандағы
№1328 қаулысымен бекітілген

Салынған нысанды пайдалануға қабылдау туралы
мемлекеттік қабылдау комиссиясының
АКТІ

АКТ
№ 78
Государственной приемочной комиссии о приемке
построенного объекта в эксплуатацию

«28» 05 20 14 ж. **Қармысов көшесі, № 34 үй**
(нысанның орналасқан жері) (местонахождение объекта)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы тағайындалған шешіммен (бұйрық, қаулы және басқа)
Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др)
03» сәуір 2013ж. № **40Ө** **Алматы қаласы әкімінің өкімі**
(комиссияны тағайындаған органның атауы) (наименование органа, назначившего комиссию)

құрамында/ в составе:
Б. Сауранбаев **Алматы қаласы әкімінің орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
төрағаның орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылысты тексеру өкілі
заместителя председателя-представителя государственной архитектурно-строительной инспекции
А. Абдилов **МСҚБжЛ департаменті**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
комиссия мүшелері-өкілдер:
членов комиссии-представителей:
тапсырыс беруші
тапсырыс беруші
заказчика **С. Макежанов** **«Алматы қаласы Медеу ауданы Әкімінің аппараты» КММ**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

бас мердігер / генеральный подрядчик
Ә. Мұқаметхан **«Г.С.Г. Высотник» ЖШС директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

бас жобалаушы / генерального проектировщика
К. Белгожаев **«Казнеопроект» ЖШС директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органы
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы
Е. Дүрімбетов **«МСЭЖҚД директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
мемлекеттік өртті бақылау органы
органов государственного пожарного надзора
Б. Кутпанов **ӨКД басшысы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
Мемлекеттік халықты әлеуметтік қорғау органы:
органов государственного социальной защиты населения:

Б. Искаков **«Алматы қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы» ММ басшының орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

Анықталды:
Установила:
1.Тапсырыс беруші (тапсырыс берушімен қоса мердігерші) **«Алматы қаласы Медеу ауданы Әкімінің аппараты» коммуналдық мемлекеттік мекеме.**
(ұйымның атауы) (наименование организации)

АА № 0005702

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)
пайдалануға қабылдауда көрсетілді **«Алматы қаласының Медеу ауданындағы «№ 109 бөбектер бақшасы» МКҚК ғимаратын күрделі жөндеу.**
предъявлен к приемке в эксплуатацию (нысанның аты, құрылыстың түрі (жаңа, кеңіту,қайта құру, техникалық жабдықтау)
(наименование объекта, вид строительстве (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
мекен жайы: **Алматы қаласы, Медеу ауданы, Қармысов көшесі, № 34 үй**
по адресу: (облысы, ауданы, елді мекені, ықшам ауданы, орамы, көшесі, үйдің, корпустың нөмірі)

2. Құрылыс шешімінің (бұйрық қаулы және басқа) негізінде жүзеге асырылды
Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)
2013 жылғы 18 қаңтардағы № 1/1-106 әкімнің қаулысы Алматы қаласы
(рұқсатты берген органның аты) (наименование органа, вынесшего решение)
және құрылыс-жинақтау жұмысына берілген
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ **Алматы қаласы бойынша мемлекеттік сәулет–құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің 2013 жылғы 28 қарашада берілген белгілі іс-қимылды немесе қызметтің жүзеге асырылуын бастау немесе тоқтау туралы ұйғарым қабылдау № 877/1235 талоны негізінде.**

3. Құрылысты жүзеге асырған бас мердігерші
Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
«Г.С.Г. Высотник» ЖШС
(ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)
Орындалды **құрылыс – жинақтау жұмыстары**
(жұмыс түрі)
Выполнившии
қосалқы мердігерші ұйым **жоқ**
и субподрядным организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған
жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды
работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

4. Бас жобалаушымен құрылысқа жасалған жобалық-сметалық құжаттар
Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком
(ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы)
«Казнеопроект» ЖШС
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)
орындалды **жобалық және сметалық құжаттамалар**
выполнившим (құжаттың бөлігі мен тарауының аты) (наименование частей или разделов документации)
қосалқы мердігерші ұйым
и субподрядными организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған
жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды
работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

5. Жобалау үшін берілген бастапқы дерек
Исходные данные для проектирования выданы **Алматы қаласы Медеу ауданы Әкімінің аппараты 2011 жылғы 09 желтоқсандағы бұйрығының жобалауға тапсырмасы**
(ғылыми – зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, олардың ведомстволық
бағыныштылығы, бастапқы деректің тақырыбы, үш тізбеден жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі)
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных, при числе организаций свыше
трех перечень их указывается в приложении.... к акту)

6. Құрылыс жоба бойынша (типтік, жеке, қайта қабылданған) жүзеге асырылды
Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)
ГП, АР, КЖ, ВК, ОВ, ЭО, НЭС, СС, ПС, ОС, ТФ
(жоба нөмірі, топтама нөмірі (типтік жоба бойнша); жеке жобалар үшін тағайындалған тұрғын үй-азаматтық нысан бойын.орган. атауы
көрсетіледі) (номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражд назнач.
указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Жобалық – сметалық құжаттама бекітілді
Проектно-сметная документация утверждена
«Алматы қаласы Медеу ауданы Әкімінің аппараты» КММ 2013 жылғы 20 маусымдағы № 01-5/98 бұйрығы
(нысанға (кезекті, іске қосу кешені) құжатты бекіткен (қайта бекіткен) органның атауы)

«Мемсараптама» РМК Оңтүстік филиалының 2013 жылғы 24 сәуірдегі № 02-0295/13 жоба бойынша қорытындысы

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь пусковой комплекс))

8. Құрылыс – жинақтау жұмысының орындалу мерзімі:
Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Жұмыстың басталуы **желтоқсан 2013 ж.;** жұмыстың аяқталуы **сәуір 2014 ж.;**
Начало работ (айы және жылы)(месяц и год) окончание работ (айы және жылы)(месяц и год)
құрылысты жалғастырған жағдайда, айы; норма бойын. немесе құрылыс ұйымының жобасы бойынша
при продолжительности строительства, мес.: по норме или по ПОС
нақты
фактический _____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына келесі құжаттамалар көрсетіледі, (құжаттар тізімі)
Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация, (перечень док-в)
Көрсетілген құжаттар осы актіге қосымшамен болуы міндетті болып табылады
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Придъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной особенности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг);

Мощность производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____
(факт начала продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:
Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің келесі көрсеткіштері бар:
Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша по проекту	Нақты, фактически
Жалпы ауданы / общая площадь **лит. «А»** **лит. «Б»**	$м^2$		 **2156,8** **309,5**
Қабаттар саны Число этажей **лит. «А»** **лит. «Б»**	Қабат Этаж		**2+жертөле** **1+жертөле**
Жалпы құрылыс көлемі **лит. «А»** **лит. «Б»** Общестроительный объем Оның ішінде жер асты бөлігі В том числе подземной части Тұрғызылған, тұрғызылғын-салынғын және салынғын ғимараттың ауданы Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^3$ $м^2$ $м^2$		8411 **6183** **911**

Көрсеткіштер Показатели	Жоба бойынша			Нақты		
	Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$		Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$	
		Жалпы Общ	Тұрғын үй Жилая		Жалпы	Тұрғын үй
Барлық пәтер Всего квартир Оның ішінде/В том числе:						
Бір бөлмелі						
Екі бөлмелі						
Үш бөлмелі						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____ қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауыпсіздігін,өрт қауыпсіздігін, өрт қауыпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар.

14. Суық сумен кәріз коммуникацияларымен жабдықтау; олардың дұрыс пайдалануын қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланатын ұйымдармен қабылданды. Қалалық пайдаланатын ұйымдардың анықтама тізбесі актінің қосымшасында келтірілген.

Внешние наружные коммуникации холодной воды и канализации обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ....к акту.

15. Көгалдандыру жұмыстары, ғимаратқа кіреберіс жолында, тротуарда, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарында жоғары жабын төсеуде, орындауы міндетті:
Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, должны быть выполнены:

Жұмыс түрі Виды работ	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жұмыс көлемі Объем работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения

16. Бекітілген жобалық-сметалық құжаттамалар бойынша:
Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Барлығы **254999** мың. теңге, оның ішінде: құрылыс жинақтау жұмысы **215349,22** мың. теңге,
всего **254999** тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ **215349,22** тыс. тенге
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар **4889,68** мың. теңге
оборудования, инструмента и инвентаря **4889,68** тыс. тенге

17. Пайдалануға қабылданатыннегізгі қордың сметалық құны _____-_____ мың. теңге
сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
оның ішінде: құрылыс-жинақтау жұмысының құны _____-_____ мың. тенге
в том числе: стоимость строительно- монтажных работ тыс. тенге
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар құны _____-_____ мың. теңге
стоймость оборудования, инструмента и инвентаря тыс. Тенге

18. Нысанды қарау және лайықты құжаттамалармен танысу негізінде шешімге прогрессивтік баға берілді / На основании осмотра объекта и ознокомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
Сәулет-құрылыстық (көлемді-жобалық нысанды қосқанда және материалдар мен құрылымдарды қолдану бойынша) / Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі
Решение Государственной приемочной комиссии:
Қабылдауға ұсынылды
Предъявленный к примке
«Алматы қаласының Медеу ауданындағы «№ 109 бөбектер бақшасы» МКҚК ғимаратын күрделі жөндеу.
(нысанның аты) (наименование объекта)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Председатель Государственной приемочной комиссии
Б. Сауранбаев
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссия төрағасының орынбасары
Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии
Б. Абдилов
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері
Члены Государственной приемочной комиссии:
Є. Мақежанов
(қолы) (подпись)

Б. Кутпанов
(қолы) (подпись)

Ә. Мукаметхан
(қолы) (подпись)

Б. Искаков
(қолы) (подпись)

К. Белгожаев
(қолы) (подпись)

Е. Дүрімбетов
(қолы) (подпись)

А № 0005702

г. Алматы. БФ. Зак. № 362-13.

Заказчик Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акимаМедеуского района г.Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор № 93 от «08» ноября 2013г.

Наименование строительства и его адрес: «Работы строительные по ремонту детского сада» - Капитальный ремонт ГККП "Ясли-сад №109" в Медеуском районе

Наименование объекта: Общестроительные работы. Павильон I, II, III

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2013 г.

N п/п	Наименование ценников и:NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / вт.ч. з/п	Затратытруда,чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затратытруда,чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Общестроительные работы								
1.	Е0158-2-2	Разборка покрытий кровли из металлошифера	м2	1032,00	17,19	2,02	17740	2085	0,10	108
					15,17	0,16	15655	165	0,00	3
2.	Е0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш	м2	1032,00	36,77	1,67	37947	1723	0,23	234
					35,10	0,29	36223	299	0,00	3
3.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	1,03	154400,00	--	159032	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	СПрайс	Кровельная изоляция РУФ БАТТС	м3	123,36	13233,53	--	1632489	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Общестроительные работы								1847207
		Раздел: Стены								
5.	Е0162-36-5	Очистка стен от масляной окраски	м2	4274,10	46,31	--	197934	--	0,32	1376
					46,31	--	197934	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0162-36-2	Очистка потолка от краски	м2	2213,10	32,13	--	71107	--	0,22	494
					32,13	--	71107	--	--	--
7.	Е0146-24-2	Очистка откосов от штукатурки и краски	м2	393,40	32,87	--	12931	--	0,23	90
					32,87	--	12931	--	--	--
8.	Е0162-36-5	Очистка лестничных маршей от масляной окраски	м2	88,40	46,31	--	4094	--	0,32	28
					46,31	--	4094	--	--	--
9.	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	855,00	5,64	0,19	4822	162	0,04	32
					5,45	0,02	4660	17	0,00	0
10.	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	1м	598,00	20,76	0,19	12414	114	0,14	85
					20,57	0,02	12301	12	0,00	0
11.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	1234,70	116,63	10,56	144003	13038	0,70	863
					106,07	1,67	130965	2062	0,01	18
12.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	1497,90	17,38	0,93	26034	1393	0,11	171
					16,45	0,14	24640	210	0,00	2
13.	Е0157-2-8	Разборка цементной стяжки	1м2	1234,70	358,97	192,06	443223	237139	1,11	1373
					166,91	72,15	206084	89084	0,40	496
14.	Е0156-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	72,00	320,85	30,15	23101	2171	1,96	141
					290,70	2,90	20930	209	0,19	13
15.	Е0156-12-1	Снятие дверных полотен	м2	137,60	59,88	6,55	8239	901	0,36	50
					53,33	1,04	7338	143	0,01	1
16.	Е0156-13-1	Снятие наличников	м	678,20	6,47	0,30	4388	203	0,04	29
					6,17	0,05	4184	34	0,00	0
17.	Е0146-24-2	Снятие штукатурного слоя внутренних стен	м2	1928,50	32,87	--	63390	--	0,23	440
					32,87	--	63390	--	--	--
18.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	207,30	27,10	27,10	5618	5618	--	--
					--	18,97	--	3932	0,40	83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	207,30	176,40	176,40	36568	36568	--	--
					--	35,28	--	7314	0,74	154
		Итого по разделу: Стены								1057866

ИТОГО:	2905074	301116	5514
	812436	103481	774

Накладные расходы :

На общестроительные работы	957532
Всего накладных расходов:	957532
Итого с накладными	3862606

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	231756
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4094362
Итого с временными, 1,44 %	4153321
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	4209391
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4226004
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4267537
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	9531750
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	190635
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	9722385
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1166686
Итого с НДС	10889071

Принял:

Объем подтверждаю Инженер технадзора ИБРАЙМОВ Е.А.

Технадзор: «26» 11 2013 г.

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Мұқаметхан Ә.

Авторский надзор Директор ТОО «Казнеопроект»

Белгожаев К.

Заказчик Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Медеуского района г.Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор № 93 от «08» ноября 2013г.

Наименование строительства и его адрес: «Работы строительные по ремонту детского сада» - Капитальный ремонт ГККП "Ясли-сад №109" в Медеуском районе

Наименование объекта: Электрооборудование и электроосвещение. Павильон I, II, III

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2013г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Демонтажные работы										
1.	67-6-1	Демонтаж кабеля	м	4905,00	13,94	0,06	68376	294	0,10	473		
					13,88	--	68081	--	0,00	0		
2.	67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	183,00	8,42	--	1541	--	0,06	11		
					8,42	--	1541	--	--	--		
3.	67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	396,00	29,35	2,80	11623	1109	0,18	71		
					26,55	0,45	10514	178	0,00	2		
4.	67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	60,00	9,32	0,23	559	14	0,06	4		
					9,09	0,05	545	3	0,00	0		
5.	8-599-1	Демонтаж ВРУ, щитков освещения	шт	8,00	130,38	6,78	1043	54	0,60	5		
					123,60	0,69	989	6	0,00	0		
6.	E01031-A2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	18,30	27,10	27,10	496	496	--	--		
					--	18,97	--	347	0,40	7		
7.	E010333-A	Перевозка грузов	т	18,30	176,40	176,40	3228	3228	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30-1	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1			--	35,28	--	646	0,74	14
		Итого по разделу: Демонтажные работы								86865
		Раздел: Монтажные работы								
8.	75-6-41	Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт	1,00	120700,00 --	-- --	120700 --	-- --	-- --	-- --
9.	18-3-159	Щиток осветительный , тип ОЩВ /ЩО-1/	шт	1,00	14900,00 --	-- --	14900 --	-- --	-- --	-- --
10.	18-3-158	Щиток осветительный , тип ОЩВ УХЛ4 /ЩО-2, ЩО-4, ЩО-6/	шт	3,00	18600,00 --	-- --	55800 --	-- --	-- --	-- --
11.	18-3-148	Щиток осветительный ЩО-3	шт	1,00	12400,00 --	-- --	12400 --	-- --	-- --	-- --
12.	18-3-159	Щиток осветительный , тип ОЩВ /ЩО-5/	шт	1,00	14900,00 --	-- --	14900 --	-- --	-- --	-- --
13.	18-3-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОШВ-6 /ЩАО/	шт	1,00	11000,00 --	-- --	11000 --	-- --	-- --	-- --
14.	8-599-13	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг	шт	3,00	1373,60 644,00	18,60 4,50	4121 1932	56 14	4,00 0,03	12 0
15.	17-2-18	Светильник с люминесцентной лампой потолочный мощностью 4х18 Вт ARS/S-418	шт	24,00	3540,00 --	-- --	84960 --	-- --	-- --	-- --
16.	17-2-40	Светильники с люминесцентной лампой потолочный мощностью 2х36 Вт ARS/S-236	шт	93,00	2290,00 --	-- --	212970 --	-- --	-- --	-- --
17.	17-2-10	Светильники с люминесцентной	шт	18,00	3300,00	--	59400	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		лампой потолочный мощностью 1х36 Вт ARS/S-136			-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
18.	17-2-16	Светильники с люминисцентной лампой потолочный компактный мощностью 2х18Вт СД-218	шт	94,00	2740,00 -- --	-- -- --	257560 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
19.	17-2-10	Светильники с люминисцентной лампой потолочный компактный мощностью 1х32Вт С-360	шт	124,00	3300,00 -- --	-- -- --	409200 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
20.	18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	2,00	4720,00 -- --	-- -- --	9440 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
21.	67-17-6	Монтаж электроприборов и аппаратов - ящик с трансформатором	шт	2,00	226,02 225,00	1,02 0,16	452 450	2 --	1,32 0,00	3 0
22.	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	74,00	156,00 -- --	-- -- --	11544 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
23.	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	33,00	182,00 -- --	-- -- --	6006 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
24.	18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	25,00	215,00 -- --	-- -- --	5375 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
25.	18-1-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	шт	60,00	237,00 -- --	-- -- --	14220 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
26.	18-1-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	шт	12,00	134,00 -- --	-- -- --	1608 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
27.	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	3,98	52100,00 -- --	-- -- --	207254 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
28.	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,72	60500,00 -- --	-- -- --	43814 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
29.	16-1-592	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,03	159700,00 -- --	-- -- --	4887 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	16-1-593	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,07	248700,00	--	17757	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	16-1-594	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,09	360600,00	--	31264	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	16-1-595	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,11	593100,00	--	66546	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	1061,21	27,70	2,10	29396	2229	0,10	106
					19,70	0,50	20906	531	0,00	3
34.	8-4-28	Трубы гофрированные, диаметр 20 мм	м	2626,00	664,00	--	1743664	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	8-4-28	Трубы поливинилхлоридные, Dн 20 мм	10м	40,40	664,00	--	26826	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	8-4-8	Трубы винипластовые, Dн 25 мм	10м	10,61	777,00	--	8240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	67-12-9	Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 25 мм	м	712,05	32,10	0,26	22857	185	0,20	140
					31,84	0,07	22672	50	0,00	0
38.	8-4-9	Трубы винипластовые, Dн 32 мм	10м	9,09	999,00	--	9081	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	67-12-10	Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 32 мм	м	90,90	34,38	0,34	3125	31	0,23	21
					34,04	0,09	3094	8	0,00	0
40.	69-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в стенах	м	1595,00	113,54	73,85	181096	117791	0,26	419
					39,69	28,10	63306	44820	0,15	246
41.	21-14-1	Прокладка лотков металлических штампованных	м	12,00	150,81	10,52	1810	126	0,32	4
					53,78	4,13	645	50	0,02	0
42.	18-3-76	Лоток металлический	шт	4,80	466,00	--	2237	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	8-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 16 мм	м	10,00	93,50	3,10	935	31	0,18	2
					32,40	0,30	324	3	0,00	0
44.	8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	80,00	55,00	7,60	4400	608	0,13	10
					23,20	0,90	1856	72	0,01	0
45.	8-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	20,00	107,30	3,50	2146	70	0,18	4
					32,40	0,40	648	8	0,00	0
46.	8-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	м	230,00	84,60	2,80	19458	644	0,17	39
					32,40	0,20	7452	46	0,00	0
		Итого по разделу: Монтажные работы								3733347
		Раздел: Вводное распределительное устройство								
47.	16-1-548	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,03	790100,00	--	23703	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	30,00	27,70	2,10	831	63	0,10	3
					19,70	0,50	591	15	0,00	0
		Итого по разделу: Вводное распределительное устройство								24534

ИТОГО:

3844749	127033	1325
205546	46797	273

Накладные расходы :

На монтажные работы	138415
На общестроительные работы	98305
Всего накладных расходов:	236720
Итого с накладными	4081469

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						237646		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						4319115		
		Итого с временными, 1,44 %						4379572		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						4437067		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						4454102		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						4496691		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						10043577		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						200872		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						10244449		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1229334		
		Итого с НДС						11473783		

Принял:

Объем подтверждаю

Технадзор:_____

Инженер технадзора
ИБРАЙМОВ Е.А.
«26» 11 2013 г.

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

_____ Мұқаметхан Ә.

Авторский надзор Директор ТОО «Казнеопроект»

_____ Белгожаев К.

Форма N 2в

Заказчик Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акимаМедеуского района г.Алматы»

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор № 93 от «08» ноября 2013г.

Наименование строительства и его адрес: «Работы строительные по ремонту детского сада» - Капитальный ремонт ГККП "Ясли-сад №109" в Медеуском районе

Наименование объекта: Система горячего водоснабжения. Павильон I, II, III

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2013 г.

N п/п	Наименование NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п. / вт.ч. з/п	осн. з/п. / вт.ч. з/п	осн. з/п. / вт.ч. з/п	осн. з/п. / вт.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы								
1.	65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм	м	575,50	51,07 / 50,38	0,69 / 0,11	29391 / 28994	397 / 63	0,33 / 0,00	191 / 1
2.	65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	м	214,00	88,41 / 87,17	1,24 / 0,20	18920 / 18654	265 / 43	0,57 / 0,00	122 / 0
3.	65-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	м	18,00	116,90 / 115,09	1,81 / 0,29	2104 / 2072	33 / 5	0,75 / 0,00	14 / 0
4.	65-3-2	Демонтаж вентиля, крана	шт	111,00	81,18 / 81,00	0,18 / 0,02	9011 / 8991	20 / 2	0,46 / 0,00	51 / 0
5.	65-12-10	Демонтаж полотенцесушителейкомпл	9,00	289,59	0,69 / 288,90	2606 / 0,18	6 / 2600	1,79 / 2	16 / 0,00	/ 0
6.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	2,10	27,10 / --	27,10 / 18,97	57 / --	57 / 40	-- / 0,40	-- / 1
7.	Е010333-А	Перевозка грузов	т	2,10	176,40	176,40	370	370	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30-1	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1			--	35,28	--	74	0,74	2
		Итого по разделу: Демонтажные работы								62459
	ИТОГО:						62459	1149		393
							61311	229		3

Накладные расходы :

На общестроительные работы	114
На сантехнические работы	70763
Всего накладных расходов:	70877
Итого с накладными	133336

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	8000
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	141336
Итого с временными, 1,44 %	143371
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	145307
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	145880
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	147314
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	329033
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	6581
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	335614
Налог на добавленную стоимость, 12 %	40274
Итого с НДС	375888

Принял:

Объем подтверждаю

Технадзор:_____

Инженер технадзора
ИБРАЙМОВ Е.А. _____
26 11 2013 г.

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

_____ Мұқаметхан Ә.

Авторский надзор Директор ТОО «Казнеопроект»

_____ Белгожаев К.

Заказчик Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акимаМедеуского района г.Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор № 93 от «08» ноября 2013г.

Наименование строительства и его адрес: «Работы строительные по ремонту детского сада» - Капитальный ремонт ГККП "Ясли-сад №109" в Медеуском районе

Наименование объекта: Водопровод хозяйственно-питьевой В1, В3. Павильон I, II, III

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2013 г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
				осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Демонтажные работы									
1. 65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм	м	383,60	51,07	0,69	19590	265	0,33	127
				50,38	0,11	19326	42	0,00	0
2. 65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	м	49,00	88,41	1,24	4332	61	0,57	28
				87,17	0,20	4271	10	0,00	0
3. 65-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	м	58,00	116,90	1,81	6780	105	0,75	44
				115,09	0,29	6675	17	0,00	0
4. 65-18-5	Разборка трубопроводов на сварке диаметром до 100 мм	м	54,00	165,84	1,99	8955	107	0,75	40
				163,85	0,32	8848	17	0,00	0
5. 65-3-2	Демонтаж вентиля	шт	144,00	81,18	0,18	11690	26	0,46	66
				81,00	0,02	11664	3	0,00	0
6. 65-3-4	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 100 мм	шт	6,00	309,45	7,95	1857	48	1,91	11
				301,50	1,26	1809	8	0,01	0
7. 65-3-3	Демонтаж крана поливочного	шт	5,00	11,72	0,09	59	--	0,07	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					11,63	0,02	58	--	0,00	0
8.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	2,10	27,10	27,10	57	57	--	--
					--	18,97	--	40	0,40	1
9.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	2,10	176,40	176,40	370	370	--	--
					--	35,28	--	74	0,74	2
		Итого по разделу: Демонтажные работы								53691

ИТОГО: 53690 1038 317

52651 211 3

Накладные расходы :

На общестроительные работы	114
На сантехнические работы	60766
Всего накладных расходов:	60880
Итого с накладными	114570

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	6874
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	121444
Итого с временными, 1,44 %	123193
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	124856
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	125349
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	126581
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	282725
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	5655
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	288380
Налог на добавленную стоимость, 12 %	34606
Итого с НДС	322986

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	282725
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	5655
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	288380
Налог на добавленную стоимость, 12 %	34606
Итого с НДС	322986

Принял:

Объем подтверждаю

Технадзор:_____

Инженер технадзора ИБРАЙМОВ Е.А.

«26» 11 2013г.

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

_____ Мұқаметхан Ә.

Авторский надзор Директор ТОО «Казнеопроект»

_____ Белгожаев К.

Форма N 2в

Заказчик Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Медеуского района г.Алматы»

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор № 93 от «08» ноября 2013г.

Наименование строительства и его адрес: «Работы строительные по ремонту детского сада» - Капитальный ремонт ГККП "Ясли-сад №109" в Медеуском районе

Наименование объекта: Отопление. Павильон I, II, III

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2013г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы								
1.	65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	161,00	197,20	15,96	31749	2570	1,21	194
					181,24	2,52	29180	406	0,02	3
2.	65-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром до 32 мм	м	1402,00	67,96	0,50	95280	701	0,44	611
					67,46	0,09	94579	126	0,00	1
3.	65-18-2	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром до 50 мм	м	219,00	100,07	1,00	21915	219	0,64	140
					99,07	0,16	21696	35	0,00	0
4.	65-3-2	Демонтаж вентиля, крана, клапана	шт	424,00	81,18	0,18	34420	76	0,46	194
					81,00	0,02	34344	8	0,00	0
5.	E01031-A2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	18,13	27,10	27,10	491	491	--	--
					--	18,97	--	344	0,40	7
6.	E010333-A 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	18,13	176,40	176,40	3197	3197	--	--
					--	35,28	--	639	0,74	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Демонтажные работы								187053
		Раздел: Строительно-монтажные работы. Отопление								
7.	9-3-31	Клапан терморегулятора RTD-N-20 d-20 мм DAnfOss	шт	174,00	1240,00	--	215760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	9-3-14	Клапан радиаторный прямой RLV-20 d-20 мм DAnfOss	шт	174,00	1020,00	--	177480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	9-4-29	Краны шаровые сварные , Dy 15 мм	шт	26,00	350,00	--	9100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	9-4-31	Краны шаровые сварные , Dy 25 мм	шт	6,00	586,00	--	3516	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	9-3-21	Клапан балансировочный муфтовый MSV-I d-25 мм DAnfOss	шт	44,00	3200,00	--	140800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	9-3-37	Клапан запорный MSV-M d-25 мм DAnfOss	шт	44,00	10800,00	--	475200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	9-3-14	Элемент термостатический RTD3640 DAnfOss	шт	174,00	1020,00	--	177480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	9-3-38	Клапан балансировочный муфтовый MSV-I d-40 мм DAnfOss Ниппели измерательные к клапану балансировочному муфтовому MSV-I d-40 мм DAnfOss	шт	6,00	14900,00	--	89400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	9-3-30	Клапан запорный MSV-M d-40 мм DAnfOss	шт	6,00	1010,00	--	6060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	9-3-20	Клапан балансировочный муфтовый MSV-I d-20 мм DAnfOss	шт	1,00	11800,00	--	11800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	9-3-16	Клапан запорный MSV-M d-20 мм	шт	1,00	2300,00	--	2300	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		DAnfOss			--	--	--	--	--	--
18.	9-3-20	Клапан балансировочный муфтовый MSV-I d-25 мм DAnfOss	шт	1,00	11800,00	--	11800	--	--	--
		Ниппели измерительные к клапану балансировочному муфтовому MSV-I d-25 мм DAnfOss			--	--	--	--	--	--
19.	9-3-21	Клапан запорный MSV-M d-25 мм DAnfOss	шт	1,00	3200,00	--	3200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	583,00	264,48	3,96	154192	2309	0,30	173
					52,20	1,49	30433	869	0,01	4
21.	16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	511,00	343,48	3,96	175518	2024	0,30	152
					52,20	1,49	26674	761	0,01	4
22.	16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	308,00	422,48	3,96	130124	1220	0,30	91
					52,20	1,49	16078	459	0,01	2
23.	16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	60,00	472,48	3,96	28349	238	0,30	18
					52,20	1,49	3132	89	0,01	0
24.	16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	39,00	606,31	7,95	23646	310	0,37	15
					65,48	2,97	2554	116	0,01	1
25.	16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	120,00	623,70	14,12	74844	1694	0,55	66
					100,35	5,29	12042	635	0,03	3
26.	16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм /38x2/	м	8,00	330,70	14,12	2646	113	0,55	4
					100,35	5,29	803	42	0,03	0
27.	1-3-189	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 6 мм, Dв 20 мм	м	51,00	50,00	--	2550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	1-3-190	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 6 мм, Dв 25 мм	м	165,00	61,00	--	10065	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	1-3-192	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 6 мм, Dв 32 мм	м	243,00	83,00	--	20169	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	1-3-193	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 6 мм, Dв 40 мм	м	88,00	94,00 ---	-- --	8272 ---	-- --	-- --	-- --
31.	1-3-207	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 50 мм	м	33,00	119,00 ---	-- --	3927 ---	-- --	-- --	-- --
32.	1-3-209	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 57 мм	м	43,00	161,00 ---	-- --	6923 ---	-- --	-- --	-- --
33.	1-3-213	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 76 мм	м	26,00	217,00 ---	-- --	5642 ---	-- --	-- --	-- --
34.	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты др.	кг	290,00	200,00 ---	-- --	58000 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Строительно-монтажные работы. Отопление								2028762

ИТОГО:

2215815	15161	1659
271515	4529	40

Накладные расходы :

На общестроительные работы	983
На сантехнические работы	328990
Всего накладных расходов:	329973
Итого с накладными	2545788

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	152747
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2698535
Итого с временными, 1,44 %	2737394
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2774349
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2785299
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2812673
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	6282241
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	125645
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6407886
Налог на добавленную стоимость, 12 %	768946

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						6407886		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						768946		
		Итого с НДС						7176832		

Принял:

Объем подтверждаю

Технадзор: Инженер технадзора ИБРАЙМОВ Е.А. «26» 11 2013 г.

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Мұқаметхан Ә.

Авторский надзор Директор ТОО «Казнеопроект»

Белгожаев К.

Заказчик Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акимаМедеуского района г.Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор № 93 от «08» ноября 2013г.

Наименование строительства и его адрес: «Работы строительные по ремонту детского сада» - Капитальный ремонт ГККП "Ясли-сад №109" в Медеуском районе

Наименование объекта: Канализация Павильон I, II, III

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2013 г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затратытруда,чел.-ч: На един.	Затратытруда,чел.-ч: Всего
	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций			осн. з/п. / вт.ч. з/п	осн. з/п. / вт.ч. з/п	осн. з/п. / вт.ч. з/п	осн. з/п. / вт.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 / 11
	Раздел: Демонтажные работы								
1.	65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	183,00	118,01	1,59	21596	291	0,69 / 126
					116,42	0,25	21305	46	0,00 / 0
2.	65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	286,50	145,63	3,27	41723	937	0,85 / 244
					142,36	0,52	40786	149	0,00 / 1
3.	65-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	компл	57,00	101,59	3,33	5791	190	0,61 / 35
					98,26	0,54	5601	31	0,00 / 0
4.	65-4-3	Демонтаж унитазов со смывнымкомпл бачком	34,00	244,84	6,45	8325	219	1,43	49
					238,39	1,04	8105	35	0,01 / 0
5.	65-4-2	Демонтаж мойки	компл	12,00	161,43	4,65	1937	56	0,99 / 12
					156,78	0,72	1881	9	0,01 / 0
6.	65-12-5	Демонтаж поддонов душевых	компл	24,00	242,16	0,81	5812	19	1,26 / 30
					217,80	0,18	5227	4	0,00 / 0
7.	65-4-4	Демонтаж ванн	компл	2,00	477,11	22,41	954	45	2,61 / 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					454,70	3,56	909	7	0,03	0
8.	65-3-1	Демонтаж смесителя	шт	24,00	293,06	0,56	7033	13	1,66	40
					292,50	0,09	7020	2	0,00	0
9.	65-3-3	Демонтаж крана водоразборного	шт	45,00	11,72	0,09	527	4	0,07	3
					11,63	0,02	523	1	0,00	0
10.	65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 15 мм	м	2,00	51,07	0,69	102	1	0,33	1
					50,38	0,11	101	--	0,00	0
11.	65-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 32 мм	м	16,00	88,41	1,24	1415	20	0,57	9
					87,17	0,20	1395	3	0,00	0
12.	65-3-2	Демонтаж вентиля	шт	13,00	81,18	0,18	1055	2	0,46	6
					81,00	0,02	1053	--	0,00	0
13.	18-13-1	Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	4,00	935,47	48,07	3742	192	5,20	21
					887,40	18,00	3550	72	0,09	0
14.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	7,70	27,10	27,10	209	209	--	--
					--	18,97	--	146	0,40	3
15.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	7,70	176,40	176,40	1358	1358	--	--
					--	35,28	--	272	0,74	6
		Итого по разделу: Демонтажные работы								101579

ИТОГО:

101579	3557	580
97456	777	12

Накладные расходы :

На общестроительные работы	418
На сантехнические работы	112684
Всего накладных расходов:	113102
Итого с накладными	214681

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	12881
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	227562
Итого с временными, 1,44 %	230839
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	233955
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	234878
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	237186
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	529766
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	10595
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	540361
Налог на добавленную стоимость, 12 %	64843
Итого с НДС	605204

Принял:

Объем подтверждаю Инженер технадзора ИБРАЙМОВ Е.А.

Технадзор:_____ «26» 11 2013 г.

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

_____ Мұқаметхан Ә.

Авторский надзор Директор ТОО «Казнеопроект»

_____ Белгожаев К.

Заказчик Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Медеуского района г.Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор № 93 от «08» ноября 2013г.

Наименование строительства и его адрес: «Работы строительные по ремонту детского сада» - Капитальный ремонт ГККП "Ясли-сад №109" в Медеуском районе

Наименование объекта: Вентиляция. Павильон I, II, III

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2013 г.

N п/п	Наименование ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / вт.ч. з/п	Затратытруда,чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затратытруда,чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы								
1.	E0120-3-2	Демонтаж воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	102,70	104,26	5,26	10708	541	0,62	63
					99,00	1,97	10167	203	0,01	1
2.	E0120-3-1	Демонтаж воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	10,60	104,26	5,26	1105	56	0,62	7
					99,00	1,97	1049	21	0,01	0
3.	E0120-3-4	Демонтаж воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	11,90	104,26	5,26	1241	63	0,62	7
					99,00	1,97	1178	23	0,01	0
4.	E0120-32-2	Демонтаж вентиляторов канальных массой до 0,05 т	шт	4,00	374,06	21,26	1496	85	1,98	8
					352,80	8,10	1411	32	0,04	0
5.	E0120-42-9	Демонтаж камер приточных типовых с секцией орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1,00	4175,08	557,08	4175	557	21,24	21
					3618,00	208,80	3618	209	1,02	1
6.	E0164-61-	Разборка решеток вентиляционных	изделие	111,00	38,49	4,74	4272	526	0,22	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	площадью до 0,1 м2			33,75	--	3746	--	0,01	1
7.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	1,07	27,10	27,10	29	29	--	--
					--	18,97	--	20	0,40	0
8.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	1,07	176,40	176,40	188	188	--	--
					--	35,28	--	38	0,74	1
		Итого по разделу: Демонтажные работы								23215

ИТОГО:	23214	2045	131
	21169	546	5

Накладные расходы :

На общестроительные работы	507
На сантехнические работы	20635
Всего накладных расходов:	21142
Итого с накладными	44356

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2661
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	47017
Итого с временными, 1,44 %	47694
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	48338
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	48529
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	49006
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	109457
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2189
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	111646
Налог на добавленную стоимость, 12 %	13398
Итого с НДС	125044

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						109457		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						2189		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						111646		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						13398		
		Итого с НДС						125044		

Принял:

Объем подтверждаю

Технадзор:_____

Инженер технадзора
ИБРАЙМОВ Е.А. _____
«26» 11 2013г.

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

_____ Мұқаметхан Ә.

Авторский надзор Директор ТОО «Казнеопроект»

_____ Белгожаев К.

Заказчик Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акимаМедеуского района г.Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор № 93 от «08» ноября 2013г.

Наименование строительства и его адрес: «Работы строительные по ремонту детского сада» - Капитальный ремонт ГККП "Ясли-сад №109" в Медеуском районе

Наименование объекта: Монтаж системы пожарной сигнализации. Павильон I, II, III

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2013 г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ (Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций)	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
				осн. з/п. / вт.ч. з/п	осн. з/п. / вт.ч. з/п	осн. з/п. / вт.ч. з/п	осн. з/п. / вт.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Демонтажные работы									
1.	Е0167-6-1 Демонтаж кабеля	м	3500,00	13,94	0,06	48790	210	0,10	337
				13,88	--	48580	--	0,00	0
2.	Ц0110-667 -1к=0,3 Демонтаж приборов приемно-контрольных	шт	1,00	1282,98	0,48	1283	--	6,90	7
				1282,50	--	1282	--	--	--
3.	Ц0110-668 -2к=0,3 Демонтаж извещателей пожарных	шт	218,00	104,58	0,48	22798	105	0,60	131
				104,10	--	22694	--	--	--
4.	Ц0110-668 -1к=0,3 Демонтаж извещателей магнитоконтактных	шт	12,00	43,20	--	518	--	0,30	4
				43,20	--	518	--	--	--
5.	Ц0110-683 -13к=0,3 Демонтаж сирены	шт	1,00	594,00	--	594	--	7,50	8
				594,00	--	594	--	--	--
	Итого по разделу: Демонтажные работы								73984

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							73983	315		486
							73668	--		--

Накладные расходы :

На монтажные работы	67542
Всего накладных расходов:	67542
Итого с накладными	141525

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	8492
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	150017
Итого с временными, 1,44 %	152177
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	154231
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	154840
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	156362
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	349242
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	6985
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	356227
Налог на добавленную стоимость, 12 %	42747
Итого с НДС	398974

Принял:

Объем подтверждаю

Технадзор:

Инженер технадзора
ИБРАЙМОВ Е.А.
«26» 11 2013 г.

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Мұқаметхан Ә.

Авторский надзор Директор ТОО «Казнеопроект»

Белгожаев К.

Форма N 2в

Заказчик Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Медеуского района г.Алматы»

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор № 93 от «08» ноября 2013г.

Наименование строительства и его адрес: «Работы строительные по ремонту детского сада» - Капитальный ремонт ГККП "Ясли-сад №109" в Медеуском районе

Наименование обьекта: Кухня и прачечная Телефонизация

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2013 г.

N п/п	Наименование ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затратытруда,чел.-ч: На един.	Затратытруда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п. / вт.ч. з/п	осн. з/п. / вт.ч. з/п	осн. з/п. / вт.ч. з/п	осн. з/п. / вт.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы								
1.	E0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	55,00	13,94 / 13,88	0,06 / --	767 / 763	3 / --	0,10 / 0,00	5 / 0
		Итого по разделу: Демонтажные работы								767
		ИТОГО:					767 / 763	3 / --		5 / --
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы					742			
		Всего накладных расходов:					742			
		Итого с накладными					1509			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					91			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1600		
		Итого с временными, 1,44 %						1623		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						1645		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1651		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1667		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						3723		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						74		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						3797		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						456		
		Итого с НДС						4253		

Принял:

Объем подтверждаю

Технадзор:_____

Инженер технадзора ИБРАЙМОВ Е.А. «26» 11 2013 г.

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

_____ Мұқаметхан Ә.

Авторский надзор Директор ТОО «Казнеопроект»

_____ Белгожаев К.

Заказчик Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Медеуского района г.Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор № 93 от «08» ноября 2013г.

Наименование строительства и его адрес: «Работы строительные по ремонту детского сада» - Капитальный ремонт ГККП "Ясли-сад №109" в Медеуском районе

Наименование обьекта: Кухня и прачечная. Пожарная сигнализация.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2013 г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ (Наименование ценников и: NN позиций)	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затратытруда,чел.-ч: На един.	Затратытруда,чел.-ч: Всего
				осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Демонтажные работы									
1.	Е0167-6-1 Демонтаж кабеля	м	265,00	13,94	0,06	3694	16	0,10	26
				13,88	--	3678	--	0,00	0
2.	Ц0110-667 -1к=0,3 Демонтаж приборов приемно-контрольных	шт	1,00	1282,98	0,48	1283	--	6,90	7
				1282,50	--	1282	--	--	--
3.	Ц0110-668 -2к=0,3 Демонтаж извещателей пожарных	шт	46,00	104,58	0,48	4811	22	0,60	28
				104,10	--	4789	--	--	--
4.	Ц0110-668 -1к=0,3 Демонтаж извещателей магнитоконтактных	шт	6,00	43,20	--	259	--	0,30	2
				43,20	--	259	--	--	--
5.	Ц0110-683 -13к=0,3 Демонтаж сирены	шт	2,00	594,00	--	1188	--	7,50	15
				594,00	--	1188	--	--	--
	Итого по разделу: Демонтажные работы								11235

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							11235	38		77
							11196	--		--
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						9665		
		Всего накладных расходов:						9665		
		Итого с накладными						20900		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						1254		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						22154		
		Итого с временными, 1,44 %						22473		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						22776		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						22866		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						23091		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						51575		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						1032		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						52607		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						6313		
		Итого с НДС						58920		

Принял:

Объем подтверждаю

Технадзор:_____ «26» 11 2013 г.

Инженер технадзора ИБРАЙМОВ Е.А.

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

_____ Мұқаметхан Ә.

Авторский надзор Директор ТОО «Казнеопроект»

_____ Белгожаев К.

Заказчик Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Медеуского района г.Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор № 93 от «08» ноября 2013г.

Наименование строительства и его адрес: «Работы строительные по ремонту детского сада» - Капитальный ремонт ГККП "Ясли-сад №109" в Медеуском районе

Наименование обьекта: Кухня и прачечная. Электромонтажные работы

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2013 г.

N п/п	Наименование ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затратытруда,чел.-ч: На един.	Затратытруда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п. / вт.ч. з/п	осн. з/п. / вт.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы								
1.	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	м	1085,00	13,94	0,06	15125	65	0,10	105
					13,88	--	15060	--	0,00	0
2.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	37,00	8,42	--	312	--	0,06	2
					8,42	--	312	--	--	--
3.	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	47,00	29,35	2,80	1379	132	0,18	8
					26,55	0,45	1248	21	0,00	0
4.	Ц0108-599-1	Демонтаж ВРУ, щитков освещения	шт	4,00	130,38	6,78	522	27	0,60	2
					123,60	0,69	494	3	0,00	0
5.	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	2,70	27,10	27,10	73	73	--	--
					--	18,97	--	51	0,40	1
6.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	2,70	176,40	176,40	476	476	--	--
					--	35,28	--	95	0,74	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Демонтажные работы								17887

ИТОГО:	17887	772	118
	17114	170	3

Накладные расходы :

На монтажные работы	16599
На общестроительные работы	146
Всего накладных расходов:	16746
Итого с накладными	34632

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2078
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	36710
Итого с временными, 1,44 %	37239
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	37742
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	37891
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	38263
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	85462
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1709
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	87171
Налог на добавленную стоимость, 12 %	10461
Итого с НДС	97632

Принял:

Объем подтверждаю

Технадзор:_____

Инженер технадзора ИБРАЙМОВ Е.А. «26» 11 2013 г.

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

_____ Мұқаметхан Ә.

Авторский надзор Директор ТОО «Казнеопроект»

_____ Белгожаев К.

Заказчик Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акимаМедеуского района г.Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор № 93 от «08» ноября 2013г.

Наименование строительства и его адрес: «Работы строительные по ремонту детского сада» - Капитальный ремонт ГККП "Ясли-сад №109" в Медеуском районе

Наименование объекта: Кухня. Прачечная. Сейсмоусиление

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2013г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затратытруда,чел.-ч: На един.	Затратытруда,чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Усиление фундаментов									
1.	51-2-2 Выемка грунта при усилении фундаментов под наружные стены	м3	271,00	970,48	0,04	263001	11	6,10	1653
				906,75	0,01	245729	3	0,00	0
2.	51-2-1 Выемка грунта при усилении фундаментов под внутренние стены	м3	284,00	967,13	0,07	274664	20	5,87	1667
				855,00	0,03	242820	9	0,00	0
3.	46-34-1 Снятие разрушенных бетонных поверхностей	м3	36,10	1821,64	680,89	65761	24580	7,20	260
				1140,75	256,50	41181	9260	1,26	45
4.	1-27-2 Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	271,00	8,10	8,10	2195	2195	--	--
				--	2,63	--	713	0,01	3
5.	1-166-2 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	145,19	154,22	--	22390	--	1,12	162
				154,22	--	22390	--	--	--
	Итого по разделу: Усиление фундаментов								628012
	ИТОГО:					628011	26806		3742

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							552120	9985		48

Накладные расходы :

На общестроительные работы	570700
Всего накладных расходов:	570700
Итого с накладными	1198711

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	71923
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1270634
Итого с временными, 1,44 %	1288931
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1306332
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1311488
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1324377
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	2958059
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	59161
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3017220
Налог на добавленную стоимость, 12 %	362066
Итого с НДС	3379286

Принял:

Объем подтверждаю

Технадзор:_____ 20 11 2013

Инженер технадзора
ИБРАЙМОВ Е.А.

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

_____ Мұқаметхан Ә.

Авторский надзор Директор ТОО «Казнеопроект»

_____ Белгожаев К.

Заказчик Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акимаМедеуского района г.Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор № 93 от «08» ноября 2013г.

Наименование строительства и его адрес: «Работы строительные по ремонту детского сада» - Капитальный ремонт ГККП "Ясли-сад №109" в Медеуском районе

Наименование объекта: Общестроительные работы. Кухня. Прачечная

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2013 г.

N п/п	Наименование ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затратытруда,чел.-ч: На един.	Затратытруда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Кровля								
1.	58-2-2	Разборка покрытий кровли из металлошифера	м2	318,20	17,19	2,02	5470	643	0,10	33
					15,17	0,16	4827	51	0,00	1
2.	58-2-2	Разборка обшивки фронтона из металлошифера	м2	46,20	17,19	2,02	794	93	0,10	5
					15,17	0,16	701	7	0,00	0
3.	58-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш	м2	318,20	36,77	1,67	11700	531	0,23	72
					35,10	0,29	11169	92	0,00	1
4.	69-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	м2	309,50	6,08	--	1882	--	0,05	14
					6,08	--	1882	--	--	--
5.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	55,10	27,10	27,10	1493	1493	--	--
					--	18,97	--	1045	0,40	22
6.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	55,10	176,40	176,40	9720	9720	--	--
					--	35,28	--	1944	0,74	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Кровля								31059

ИТОГО:

	31059	12480	125
	18579	3139	65

Накладные расходы :

На общестроительные работы	22726
Всего накладных расходов:	22726
Итого с накладными	53785

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	3227
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	57012
Итого с временными, 1,44 %	57833
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	58614
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	58845
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	59423
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	132724
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2654
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	135378
Налог на добавленную стоимость, 12 %	16245
Итого с НДС	151623

Принял:

Объем подтверждаю

Инженер технадзора
ИБРАЙМОВ Е.А.

Технадзор: _____ «26» 11 2013 г.

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

_____ Мұқаметхан Ә.

Авторский надзор Директор ТОО «Казнеопроект»

_____ Белгожаев К.

Заказчик Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акимаМедеуского района г.Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор № 93 от «08» ноября 2013г.

Наименование строительства и его адрес: «Работы строительные по ремонту детского сада» - Капитальный ремонт ГККП "Ясли-сад №109" в Медеуском районе

Наименование объекта: Кухня. Прачечная. Сейсмоусиление

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2013г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / вт.ч. з/п	Затратытруда,чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затратытруда,чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 / 11
	Раздел: Усиление фундаментов								
1. 1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	138,81	154,22	--	21407	--	1,12	155
				154,22	--	21407	--	--	--
2. 1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	555,00	25,23	5,65	14002	3133	0,12	69
				19,58	--	10869	--	--	--
3. 46-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200	отверст.	2552,00	175,98	88,16	449113	224974	0,45	1156
				85,05	52,04	217048	132806	0,08	208
4. 46-26-17	исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	-2552,00	14,40	7,01	-36742	-17877	0,04	-92
				6,75	4,14	-17226	-10553	0,01	-17
5. 6-11-1	Установка анкеров Г-образных из арматуры класса А-III, d 8мм. длиной 460мм.шаг600х600	1т	0,48	52657,31	536,06	25276	257	289,00	139
				47475,00	202,50	22788	97	0,99	0
6. 4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,48	53600,00	--	25728	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм			--	--	--	--	--	--
7.	6-55-1	Установка арматурной сетки из арматуры класса AIII d 12 шагом 200x200	м2	5,10	4781,15	475,40	24384	2425	28,29	144
					4137,75	128,67	21103	656	0,49	2
8.	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	5,10	52400,00	--	267240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	8-12-1	Усиление внутренних стен подвала сетками С-1 и С-2 d=5мм.	т	0,77	49879,65	422,15	38407	325	56,40	43
					8257,50	157,50	6358	121	0,77	1
		Итого по разделу: Усиление фундаментов								828815
		Раздел: Усиление стен								
10.	46-24-4	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	м2	922,60	48,42	--	44672	--	0,34	310
					48,42	--	44672	--	--	--
11.	46-29-5	Сверление отверстий в кирпичных стенах и перегородках толщиной до 51 см круглых отверстий диам. до 25 мм	шт	3197,00	287,62	138,67	919521	443328	0,88	2802
					148,95	52,38	476193	167459	0,26	818
12.	6-11-1	Установка анкеров Г-образных в кирпичных стенах и пергородкахиз арматуры класса А-III, d 8 мм с шагом 600x600	т	1,56	59912,57	670,08	93464	1045	332,35	518
					54596,25	253,12	85170	395	1,24	2
13.	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	1,56	53600,00	--	83616	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	8-12-1	Установка сеток С-1 и С-2 d=5мм. на внутренние поверхности стен	т	2,55	51223,81	527,69	130621	1346	64,86	165
					9496,13	196,87	24215	502	0,96	2
15.	15-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное внутренних стен и перегородок	м2	114,16	409,36	6,15	46734	702	1,32	151
					222,01	2,34	25345	267	0,01	1
		Итого по разделу: Усиление стен								1318628

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					2147443	659657		5561
							937942	291750		1019
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						1227492		
		Всего накладных расходов:						1227492		
		Итого с накладными						3374935		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						202496		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						3577431		
		Итого с временными, 1,44 %						3628946		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						3677937		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						3692453		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						3728742		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						8328326		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						166567		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						8494893		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1019387		
		Итого с НДС						9514280		

Принял:

Объем подтверждаю

Технадзор:_____

Инженер технадзора
ИБРАЙМОВ Е.А. _____
«18» 12 2013г

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

_____ Мұқаметхан Ә.

Авторский надзор Директор ТОО «Казнеопроект»

_____ Белгожаев К.

Заказчик Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акимаМедеуского района г.Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор № 93 от «08» ноября 2013г.

Наименование строительства и его адрес: «Работы строительные по ремонту детского сада» - Капитальный ремонт ГККП "Ясли-сад №109" в Медеуском районе

Наименование обьекта: Павильон I, II, III. Общестроительные работы.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2013г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Затратытруда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затратытруда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Общестроительные работы								
1.	58-2-2	Разборка покрытий кровли из металлошифера	м2	667,81	17,19	2,02	11480	1349	0,10	70
					15,17	0,16	10131	107	0,00	2
2.	58-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш	м2	667,81	36,77	1,67	24555	1115	0,23	151
					35,10	0,29	23440	194	0,00	2
3.	10-49-2	Установка деревяных прогонов, подкосов, связей из дерева	м3	27,68	21063,25	387,02	583073	10714	15,87	439
					2820,38	146,25	78074	4048	0,71	20
4.	10-14-1	Установка стропил, мауэрлатов, кобылок	м3	15,10	21898,02	417,85	330660	6310	25,41	384
					3907,13	157,50	58998	2378	0,78	12
5.	12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке сее устройством	м2	1699,81	1310,99	10,25	2228429	17423	1,97	3343
					313,89	3,85	533558	6544	0,02	32
6.	10-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	319,85	256,27	9,43	81969	3015	1,64	526
					246,85	3,57	78954	1143	0,02	6
7.	1-1-435	Профнастил С-8 на карниз	м2	319,85	896,00	--	286586	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
8.	10-3-4	Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов с обшивкой профнастилом с полимерным покрытием	м2	121,80	131,16	10,84	15976	1320	0,78	95
					120,32	4,07	14656	496	0,02	2
9.	1-1-435	Профнастил С-8 на фронтон	м2	121,80	896,00	--	109133	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	12-10-1	Устройство мелких покрытий /отливов фронтонов/ из листовой оцинкованной стали	м2	35,10	739,16	1,55	25945	54	1,12	39
					176,21	0,59	6185	21	0,00	0
11.	9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	1,03	16204,87	5027,99	16726	5190	64,97	67
					10453,50	1339,83	10789	1383	4,76	5
12.	12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой под черепицу из строительной мембраны	м2	1107,00	39,07	1,24	43246	1370	0,08	88
					13,33	0,47	14755	526	0,00	2
13.	Спрайс	стоимость строительной мембраны Технохаут В	м2	1107,00	33,27	--	36828	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	12-15-1	Устройство оклеечнойпароизоляции в один слой	м2	822,40	212,30	1,49	174598	1223	0,18	147
					31,05	0,56	25536	463	0,00	2
15.	12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	822,40	161,05	19,92	132449	16386	0,28	230
					39,85	7,45	32771	6127	0,04	30
16.	12-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек /+ до 30 мм/	м2	822,40	72,61	2,63	59712	2159	0,02	13
					1,90	0,94	1561	771	0,01	5
17.	12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты,РУФ БАТТС	м3	123,36	97,04	5,90	11971	728	0,46	57
					81,51	2,23	10055	274	0,01	1
18.	58-21-1	Устройство пароизоляцииоклеечной в один слой из рулонных материалов по контуру чердака	м2	206,80	221,25	0,44	45754	91	0,12	25
					19,58	0,07	4049	14	0,00	0
19.	63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	672,00	133,16	23,58	89484	15846	0,74	499
					109,58	4,16	73638	2796	0,02	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	53-1-7	Разборка сушильных шкафов	м2	13,20	311,84	52,57	4116	694	1,87	25
					259,27	8,51	3422	112	0,07	1
21.	46-24-2	Снятие штукатурного слоя внутренних стен	м2	3017,60	32,87	--	99189	--	0,23	689
					32,87	--	99189	--	--	--
22.	15-61-3	Штукатурка стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	4946,10	301,27	5,08	1490114	25135	0,85	4209
					156,03	1,21	771750	5997	0,06	320
23.	15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 4 мм стен	м2	4274,10	176,20	4,29	753084	18325	0,52	2237
					84,79	1,64	362399	6999	0,01	34
24.	55-2-1	Разборка перегородок из гипсовых плит	м2	54,60	258,68	20,31	14124	1109	1,69	92
					238,37	3,44	13015	188	0,04	2
25.	55-3-1	Разборка кирпичных перегородок	м3	55,25	2719,44	399,69	150249	22083	15,88	877
					2319,75	63,00	128166	3481	0,54	30
26.	55-9-8	Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича армированных в помещениях площадью более 5 м2 с проемами	м2	18,20	1240,93	66,29	22585	1206	2,96	54
					431,70	11,22	7857	204	0,06	1
27.	10-87-3	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	м2	432,15	1891,65	17,66	817476	7633	2,67	1153
					447,64	6,66	193447	2879	0,03	14
28.	15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 4 мм потолков	м2	27,68	238,50	4,92	6602	136	0,64	18
					117,43	1,86	3251	52	0,01	0
29.	11-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	179,39	5587,75	327,32	1002378	58718	3,96	710
					574,42	123,75	103045	22199	0,60	108
30.	56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	18,00	320,85	30,15	5775	543	1,96	35
					290,70	2,90	5233	52	0,19	3
31.	56-12-1	Снятие дверных полотен	м2	24,73	59,88	6,55	1481	162	0,36	9
					53,33	1,04	1319	26	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	10-91-2	Установка оконных блоков ОК-1 из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	м2	7,84	406,32	23,17	3186	182	1,07	8
					179,48	7,73	1407	61	0,04	0
33.	6-1-186	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	м2	7,84	10600,00	--	83104	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	63-5-2	Смена стекол толщиной 4-6 мм при площади стекла до 1 м2	м2	9,43	229,26	4,07	2162	38	1,33	13
					225,11	1,24	2123	12	0,01	0
35.	1-1-1361	Стеклопакеты	м2	9,43	2460,00	--	23198	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	56-10-1	демонтаж подоконных досок	м	109,42	10,47	0,44	1146	48	0,06	7
					10,04	0,04	1098	4	0,00	0
37.	56-10-1	Установка подоконных досок	м	82,43	76,99	0,47	6346	39	0,16	13
					25,09	0,09	2068	7	0,00	0
38.	6-1-197	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 500 мм	м	82,43	4100,00	--	337946	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Общестроительные работы								9132833

ИТОГО:	9132835	220343	16322
	2675939	69558	650

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2771612
На металломонтажные работы	9860
Всего накладных расходов:	2781472
Итого с накладными	11914307

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	714858
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	12629165

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 1,44 %						12811025		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						12983974		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						13035218		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						13163328		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						29400922		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						588018		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						29988940		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						3598673		
		Итого с НДС						33587613		

Принял:

Объем подтверждаю

Технадзор: _____

Инженер технадзора
ИБРАЙМОВ Е.А. _____
« 18 » 12 2013

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

_____ Мұқаметхан Ә.

Авторский надзор Директор ТОО «Казнеопроект»

_____ Белгожаев К.

Заказчик Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акимаМедеуского района г.Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор № 93 от «08» ноября 2013г.

Наименование строительства и его адрес: «Работы строительные по ремонту детского сада» - Капитальный ремонт ГККП "Ясли-сад №109" в Медеуском районе

Наименование обьекта: Кухня. Прачечная. Общестроительные работы.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2013г.

N п/п	Наименование ценников и курантов, NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затратытруда,чел.-ч: На един.	Затратытруда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Кровля								
1.	10-49-2	Установка деревяных прогонов, подкосов, связей из дерева	м3	3,30	21063,25	387,02	69509	1277	15,87	52
					2820,38	146,25	9307	483	0,71	2
2.	10-14-1	Установка стропил, мауэрлатов, кобылок	м3	2,94	21898,02	417,85	64380	1228	25,41	75
					3907,13	157,50	11487	463	0,78	2
3.	10-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов, фронтонов	м2	130,75	222,19	7,54	29051	986	1,43	187
					214,65	2,86	28065	374	0,01	2
4.	1-1-435	Профнастил С-8 на фронтон, карниз	м2	130,75	896,00	--	117152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой под черепицу из строительной мембраны	м2	345,40	37,08	0,99	12807	342	0,07	24
					11,59	0,38	4003	131	0,00	1
6.	Спрайс	стоимость строительной мембраны Технохаут В	м2	345,40	33,27	--	11491	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	12-7-5	Устройство кровельного покрытия и	м2	345,40	1310,99	10,25	452815	3540	1,97	679

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		обшивки фронтона зданий металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством			313,89	3,85	108418	1330	0,02	6
8.	58-21-1	Устройство пароизоляцииоклеечной в один слой из рулонных материалов	м2	254,70	221,25	0,44	56352	112	0,12	22
					19,58	0,07	4987	18	0,00	0
9.	58-22-1	Устройство теплоизоляции на битумной мастике из минеральной ваты толщиной 150 мм.	м2	254,70	1788,91	3,14	455637	800	0,19	48
					28,37	0,50	7226	127	0,01	1
10.	12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	254,70	161,05	19,92	41020	5075	0,28	71
					39,85	7,45	10149	1898	0,04	9
11.	12-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек /+ до 30 мм/	м2	254,70	72,61	2,63	18493	669	0,02	4
					1,90	0,94	483	239	0,01	1
		Итого по разделу: Кровля								1328708
		Раздел: Внутренняя отделка								
12.	63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	м2	300,00	133,16	23,58	39948	7074	0,74	223
					109,58	4,16	32874	1248	0,02	7
13.	15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 4 мм стен	м2	922,60	176,20	4,29	162559	3956	0,52	483
					84,79	1,64	78227	1511	0,01	7
14.	62-36-2	Очистка потолка от краски	м2	314,00	32,13	--	10089	--	0,22	70
					32,13	--	10089	--	--	--
15.	15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 4 мм потолков	м2	309,50	253,70	4,92	78519	1524	0,64	197
					117,43	1,86	36344	576	0,01	3
16.	62-36-5	Удаление краски с ступеней	м2	14,40	46,31	--	667	--	0,32	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					46,31	--	667	--	--	--
17.	15-167-6	Высококачественная окраска стен колером масляным разбеленным ступене	м2	14,40	246,76	2,10	3553	30	0,73	11
					131,63	0,79	1895	11	0,00	0
18.	57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	1м	176,10	5,64	0,19	993	33	0,04	7
					5,45	0,02	960	4	0,00	0
19.	57-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	1м	34,60	20,76	0,19	718	7	0,14	5
					20,57	0,02	712	1	0,00	0
20.	57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	269,50	116,63	10,56	31432	2846	0,70	188
					106,07	1,67	28586	450	0,01	4
21.	57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	33,10	17,38	0,93	575	31	0,11	4
					16,45	0,14	544	5	0,00	0
22.	57-2-8	Разборка цементной стяжки	1м2	309,50	358,97	192,06	111102	59443	1,11	344
					166,91	72,15	51659	22330	0,40	124
23.	56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	29,00	320,85	30,15	9305	874	1,96	57
					290,70	2,90	8430	84	0,19	5
24.	56-12-1	Снятие дверных полотен	м2	66,36	59,88	6,55	3974	435	0,36	24
					53,33	1,04	3539	69	0,01	1
25.	56-13-1	Снятие наличников	м	306,80	6,47	0,30	1985	92	0,04	13
					6,17	0,05	1893	15	0,00	0
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								455420
		Раздел: Наружная отделка								
26.	46-24-2	Снятие штукатурного слоя наружных стен	м2	204,10	32,87	--	6709	--	0,23	47
					32,87	--	6709	--	--	--
27.	69-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	м2	309,50	6,08	--	1882	--	0,05	14
					6,08	--	1882	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	55,10	27,10	27,10	1493	1493	--	--
					--	18,97	--	1045	0,40	22
29.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	55,10	176,40	176,40	9720	9720	--	--
					--	35,28	--	1944	0,74	41
		Итого по разделу: Наружная отделка								19803
ИТОГО:							1803930	101589		2862
							449135	34356		240

Накладные расходы :

На общестроительные работы	504687
Всего накладных расходов:	504687
Итого с накладными	2308617

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	138517
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2447134
Итого с временными, 1,44 %	2482373
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2515885
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2525814
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2550638
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	5696973
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	113939
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5810912
Налог на добавленную стоимость, 12 %	697309
Итого с НДС	6508221

Принял:

Объем подтверждаю

Технадзор: _____

Инженер технадзора ИБРАЙМОВ Е.А. _____ «18» 12 2013 г.

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник» _____ Мұқаметхан Ә.

Авторский надзор Директор ТОО «Казнеопроект»

_____ Белгожаев К.

Заказчик Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акимаМедеуского района г.Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор № 93 от «08» ноября 2013г.

Наименование строительства и его адрес: «Работы строительные по ремонту детского сада» - Капитальный ремонт ГККП "Ясли-сад №109" в Медеуском районе

Наименование объекта: Водопровод хозяйственно-питьевой В1, В3. Павильон I, II, III

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2013 г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ (Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций)	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Строительно-монтажные работы									
1.	16-7-1 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	31,00	329,67	4,19	10220	130	0,34	10
				59,85	1,58	1855	49	0,01	0
2.	16-7-2 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	83,00	364,67	4,19	30268	348	0,34	28
				59,85	1,58	4968	131	0,01	1
3.	16-7-3 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	18,00	362,67	4,19	6528	75	0,34	6
				59,85	1,58	1077	28	0,01	0
4.	16-7-4 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	38,00	471,67	4,19	17923	159	0,34	13
				59,85	1,58	2274	60	0,01	0
5.	16-7-5 Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	11,00	596,67	4,19	6563	46	0,34	4
				59,85	1,58	658	17	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	58,00	693,07	10,34	40198	600	0,43	25
					76,95	3,87	4463	224	0,02	1
7.	16-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	м	42,00	1082,42	12,21	45462	513	0,56	23
					92,93	4,57	3903	192	0,02	1
8.	16-7-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм	м	12,00	1550,07	19,03	18601	228	0,69	8
					117,00	7,13	1404	86	0,03	0
9.	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	74,00	200,00	--	14800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	1-3-201	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм	м	26,40	61,00	--	1610	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	1-3-203	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	м	88,00	81,00	--	7128	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	1-3-205	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	м	19,80	96,00	--	1901	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	1-3-206	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм	м	41,80	106,00	--	4431	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	1-3-207	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 48 мм	м	12,10	119,00	--	1440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	1-3-210	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 60 мм	м	63,80	162,00	--	10336	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	1-3-215	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 89 мм	м	46,20	271,00	--	12520	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	1-3-218	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 114 мм	м	13,20	438,00	--	5782	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных	м	171,50	439,78	12,19	75422	2091	1,64	281

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полиэтиленовых труб наружным диам. 20 мм			292,50	4,57	50164	784	0,02	4
19.	16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диам. 25 мм	м	90,50	336,95 231,75	7,90 2,95	30494 20973	715 267	1,29 0,01	117 1
20.	8-4-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	м	154,18	93,00 --	-- --	14339 --	-- --	-- --	-- --
21.	8-4-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	м	84,07	149,00 --	-- --	12527 --	-- --	-- --	-- --
22.	9-4-22	Краны шаровые , Dy 15 мм	шт	124,00	326,00 --	-- --	40424 --	-- --	-- --	-- --
23.	9-4-30	Краны шаровые , Dy 20 мм	шт	30,00	446,00 --	-- --	13380 --	-- --	-- --	-- --
24.	9-4-24	Краны шаровые, Dy 32 мм	шт	3,00	449,00 --	-- --	1347 --	-- --	-- --	-- --
25.	9-4-26	Краны шаровые, Dy 50 мм	шт	5,00	738,00 --	-- --	3690 --	-- --	-- --	-- --
26.	8-9-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	6,00	377,00 --	-- --	2262 --	-- --	-- --	-- --
27.	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	4,00	492,00 --	-- --	1968 --	-- --	-- --	-- --
28.	9-2-31	Дисковый поворотный затвор, диаметр 80 мм	шт	3,00	5950,00 --	-- --	17850 --	-- --	-- --	-- --
29.	9-2-32	Дисковый поворотный затвор, диаметр 100 мм	шт	2,00	6780,00 --	-- --	13560 --	-- --	-- --	-- --
30.	ТПрайс-лист	Дисковый поворотный затвор, диаметр 100 мм с электроприводом	шт	1,00	38392,15 --	-- --	38392 --	-- --	-- --	-- --
31.	8-9-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	4,00	377,00 --	-- --	1508 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	5,00	492,00	--	2460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Строительно-монтажные работы								505333
ИТОГО:							505334	4905		516
							91739	1838		9

Накладные расходы :

На сантехнические работы	119781
Всего накладных расходов:	119781
Итого с накладными	625115

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	35203
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	660318
Итого с временными, 1,44 %	669274
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	677791
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	680315
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	686624
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	1533608
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	30672
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1564280
Налог на добавленную стоимость, 12 %	187714
Итого с НДС	1751994

Принял:

Объем подтверждаю

Технадзор:_____

Инженер технадзора ИБРАЙМОВ Е.А. «18» 12 2013г.

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

_____ Мұқаметхан Ә.

Авторский надзор Директор ТОО «Казнеопроект»

_____ Белгожаев К.

Форма N 2в

Заказчик Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Медеуского района г.Алматы»

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор № 93 от «08» ноября 2013г.

Наименование строительства и его адрес: «Работы строительные по ремонту детского сада» - Капитальный ремонт ГККП "Ясли-сад №109" в Медеуском районе

Наименование объекта: Вентиляция. Павильон I, II, III

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п. / вт.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п. / вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затратытруда,чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затратытруда,чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Строительно-монтажные работы								
1.	20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	4,90	1169,91 / 259,88	13,82 / 5,18	5733 / 1273	68 / 25	1,62 / 0,03	8 / 0
2.	20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	4,80	1144,51 / 238,61	11,11 / 4,16	5494 / 1145	53 / 20	1,48 / 0,02	7 / 0
3.	20-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	1,20	1174,73 / 206,72	9,61 / 3,59	1410 / 248	12 / 4	1,28 / 0,02	2 / 0
4.	13-12-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт	2,00	39,00 / --	-- / --	78 / --	-- / --	-- / --	-- / --
5.	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	4,00	93,00 / --	-- / --	372 / --	-- / --	-- / --	-- / --
6.	20-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	3,06	1151,91 / 259,88	13,82 / 5,18	3527 / 796	42 / 16	1,62 / 0,03	5 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	20-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 125 мм	шт	1,00	863,19	5,65	863	6	0,38	0
					63,79	2,36	64	2	0,01	0
8.	13-12-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт	2,00	39,00	--	78	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	20-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	1,26	1151,91	13,82	1447	17	1,62	2
					259,88	5,18	326	7	0,03	0
10.	20-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 100 мм	шт	1,00	863,19	5,65	863	6	0,38	0
					63,79	2,36	64	2	0,01	0
11.	20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	7,00	1169,91	13,82	8189	97	1,62	11
					259,88	5,18	1819	36	0,03	0
12.	20-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	3,77	1151,91	13,82	4340	52	1,62	6
					259,88	5,18	979	20	0,03	0
13.	13-12-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт	2,00	39,00	--	78	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	4,00	93,00	--	372	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	20-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	шт	1,00	863,19	5,65	863	6	0,38	0
					63,79	2,36	64	2	0,01	0
16.	20-21-6	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 3200 мм	шт	4,00	4733,97	31,54	18936	126	1,82	7
					297,68	11,81	1191	47	0,06	0
17.	13-11-3	Глушители шума вентиляционных установок типа CSA 200/600 мм	шт	1,00	4170,00	--	4170	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	20-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,51	1151,91	13,82	2894	35	1,62	4
					259,88	5,18	653	13	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	20-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	3,14	1234,91	13,82	3878	43	1,62	5
					259,88	5,18	816	16	0,03	0
20.	20-3-6	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	м2	8,79	1173,73	9,61	10319	84	1,28	11
					206,72	3,59	1818	32	0,02	0
21.	13-10-2	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, диаметром до 280 мм	шт	1,00	878,00	--	878	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	13-12-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт	2,00	39,00	--	78	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	4,00	93,00	--	372	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	83,60	1169,91	13,82	97805	1155	1,62	135
					259,88	5,18	21726	433	0,03	2
25.	20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,40	1144,51	11,11	2747	27	1,48	4
					238,61	4,16	573	10	0,02	0
26.	10-88-1	Устройство вентиляционных коробов	м2	233,00	664,99	11,20	154942	2610	1,71	398
					285,75	4,23	66580	986	0,02	5
27.	1-1-568	Плиты шлакогипсовые, толщина 40 мм	м2	244,65	1630,00	--	398780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	20-21-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром до 1000 мм	шт	4,00	1149,10	7,30	4596	29	0,51	2
					85,05	2,36	340	9	0,01	0
29.	13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	115,00	93,00	--	10695	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Строительно-монтажные работы								744796

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Строительно-монтажные работы								744796
ИТОГО:							744797	4465		609
							100475	1680		8

Накладные расходы :

На общестроительные работы	81078
На сантехнические работы	44274
Всего накладных расходов:	125352
Итого с накладными	870149

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	52209
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	922358
Итого с временными, 1,44 %	935640
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	948271
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	952014
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	961370
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	2147266
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	42945
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2190211
Налог на добавленную стоимость, 12 %	262825
Итого с НДС	2453036

Принял:

Объем подтверждаю

Технадзор:

Инженер технадзора ИБРАЙМОВ Е.А.

«18» 12 2013 г.

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Мұқаметхан Ә.

Авторский надзор Директор ТОО «Казнеопроект»

Белгожаев К.

Форма N 2в

Заказчик Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Медеуского района г.Алматы»

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор № 93 от «08» ноября 2013г.

Наименование строительства и его адрес: «Работы строительные по ремонту детского сада» - Капитальный ремонт ГККП "Ясли-сад №109" в Медеуском районе

Наименование объекта: Электрооборудование и электроосвещение. Павильон I, II, III

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2013г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Монтажные работы								
1.	8-102-1	Шкаф управления и регулирования	шкаф	1,00	3089,00	497,00	3089	497	13,00	13
					2273,00	110,00	2273	110	0,64	1
2.	8-599-13	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг	шт	4,00	1373,60	18,60	5494	74	4,00	16
					644,00	4,50	2576	18	0,03	0
3.	17-6-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт	96,00	82,00	--	7872	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	17-5-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	шт	96,00	17,00	--	1632	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	17-6-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	186,00	101,00	--	18786	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	17-5-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	шт	186,00	17,00	--	3162	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	67-16-6	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, количество ламп - 1 шт	шт	18,00	253,61	1,61	4565	29	1,44	26
					252,00	0,25	4536	5	0,00	0
8.	17-6-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	18,00	101,00	--	1818	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	17-5-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	шт	18,00	17,00	--	306	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	17-6-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт	175,00	82,00	--	14350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	17-2-10	Светильники с люминисцентной лампой потолочный компактный мощностью 1х32Вт С-360	шт	12,00	3300,00	--	39600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	17-2-9	Светильники с люминисцентной лампой настенный компактный мощностью 1х22Вт К-300/122	шт	21,00	2330,00	--	48930	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	17-2-9	Светильники с люминисцентной лампой компактный мощностью 1х11Вт ОД-111	шт	10,00	2330,00	--	23300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	67-16-6	Монтаж светильников для люминесцентных ламп, количество ламп - 1 шт	шт	167,00	253,61	1,61	42353	269	1,44	240
					252,00	0,25	42084	42	0,00	0
15.	17-6-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	136,00	101,00	--	13736	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	17-6-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт	21,00	82,00	--	1722	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	17-6-76	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ15, ЛД15, ЛДЦ15, ЛТБ15, ЛХБ15	шт	10,00	64,00	--	640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	17-4-2	Светильник для автономного аварийного включения 2ДВК-16	шт	22,00	462,00	--	10164	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	17-1-91	Светильник потолочный с рассеивателем из силикатного стекла, тип НП060/Р2 0-01УХЛ4	шт	36,00	214,00	--	7704	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	67-15-7	Монтаж светильника уплотненного	шт	58,00	168,51	0,50	9774	29	0,98	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полугерметического			168,01	0,09	9745	5	0,00	0
21.	17-1-16	Светильник подвесной, тип НСП09-150/1Р 51-03-02	шт	2,00	358,00	--	716	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	67-15-6	Монтаж светильника подвесного	шт	2,00	140,16	1,42	280	3	0,89	2
					138,74	0,23	277	--	0,00	0
23.	17-6-10	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60	шт	58,00	33,00	--	1914	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	17-6-20	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б235-245-150	шт	2,00	70,00	--	140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	67-17-1	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка	шт	179,00	37,55	--	6721	--	0,24	43
					37,55	--	6721	--	--	--
26.	67-17-3	Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель полугерметический	шт	25,00	74,51	0,03	1863	1	0,47	12
					74,48	--	1862	--	--	--
27.	8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	3843,79	27,70	2,10	106473	8072	0,10	384
					19,70	0,50	75723	1922	0,00	11
28.	67-12-9	Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 25 мм	м	2424,00	32,10	0,26	77810	630	0,20	477
					31,84	0,07	77180	170	0,00	1
29.	69-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в стенах	м	1600,00	113,54	73,85	181664	118160	0,26	420
					39,69	28,10	63504	44960	0,15	246
30.	69-9-4	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	м	3164,32	54,22	0,77	171579	2437	0,24	753
					46,67	0,11	147679	348	0,00	2
31.	75-6-18	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 2, типа Я 5114-2274 УХЛ 4, номинальный ток 1,6 А, предел регулирования тока теплового реле 0,95-1,6 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 2 А	шт	1,00	38900,00	--	38900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	У65-35-11	Ящики управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором двухфидерные нереверсивные Я5114-1874...3074	устр-во	1,00	4412,73	324,13	4413	324	14,00	14
					2335,20	70,84	2335	71	0,40	0
		Итого по разделу: Монтажные работы								851470

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Монтажные работы								851470
ИТОГО:							851470	130524		2457
							436495	47651		262

Накладные расходы :

На монтажные работы	219410
На общестроительные работы	230842
Всего накладных расходов:	450252
Итого с накладными	1301722

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	75769
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1377491
Итого с временными, 1,44 %	1396767
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1415098
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1420529
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1434108
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	3203150
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	64063
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3267213
Налог на добавленную стоимость, 12 %	392066
Итого с НДС	3659279

Принял:

Объем подтверждаю

Технадзор:_____

Инженер технадзора ИБРАЙМОВ Е.А. «18» 12 2013

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

_____ Мұқаметхан Ә.

Авторский надзор Директор ТОО «Казнеопроект»

_____ Белгожаев К.

Заказчик Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Медеуского района г.Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор № 93 от «08» ноября 2013г.

Наименование строительства и его адрес: «Работы строительные по ремонту детского сада» - Капитальный ремонт ГККП "Ясли-сад №109" в Медеуском районе

Наименование объекта: Отопление. Павильон I, II, III

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2013г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Строительно-монтажные работы. Отопление								
1.	18-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	348,80	4331,44	35,77	1510807	12477	0,70	245
					111,70	13,40	38962	4674	0,07	23
2.	16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов балансировочных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	468,00	473,47	39,24	221584	18364	1,47	688
					254,25	15,75	118989	7371	0,07	33
3.	11-30-3	Элемент термостатический	шт	174,00	427,73	--	74425	--	2,00	348
					423,00	--	73602	--	--	--
4.	18-22-5	Установка воздухоотводчик автоматический EAGLE d-25 мм	комплект	98,00	62,80	--	6155	--	0,12	12
					23,18	--	2271	--	--	--
5.	16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов балансировочных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	12,00	473,47	39,24	5682	471	1,47	18
					254,25	15,75	3051	189	0,07	1
6.	16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов балансировочных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	4,00	473,47	39,24	1894	157	1,47	6
					254,25	15,75	1017	63	0,07	0
		Итого по разделу: Строительно-монтажные работы. Отопление								1820546

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Строительно-монтажные работы. Отопление								1820546
ИТОГО:							1820547	31469		1317
							237892	12297		57
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						66242		
		На сантехнические работы						226032		
		Всего накладных расходов:						292274		
		Итого с накладными						2112821		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						126769		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						2239590		
		Итого с временными, 1,44 %						2271840		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						2302510		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						2311597		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						2334315		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						5213806		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						104276		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						5318082		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						638170		
		Итого с НДС						5956252		

Принял:

Объем подтверждаю

Технадзор: _____

Инженер технадзора
ИБРАЙМОВ Е.А.
«18» 12 2013 г.

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

_____ Мұқаметхан Ә.

Авторский надзор Директор ТОО «Казнеопроект»

_____ Белгожаев К.

Заказчик Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акимаМедеуского района г.Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор № 93 от «08» ноября 2013г.

Наименование строительства и его адрес: «Работы строительные по ремонту детского сада» - Капитальный ремонт ГККП "Ясли-сад №109" в Медеуском районе

Наименование обьекта: Павильон I, II, III. Общестроительные работы.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2014г.

N п/п	Наименование и технические характеристики оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге Экспл.маш. вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге Экспл.маш. вт.ч. з/п	Затратытруда,чел.-ч На един. осн./мех.	Затратытруда,чел.-ч Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Общестроительные работы. Стены									
1. 15-18-11	Облицовка стен в общественных зданиях с карнизными, плинтусными и угловых плитками на цементном растворе и на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2	636,00	2141,12	5,78	1361753	3673	1,91	1214
				323,43	3,93	205699	2496	0,02	13
	Итого по разделу: Общестроительные работы. Стены								1361753
	Раздел: Полы Тип1								
2. 57-16-1	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на мастике в один слой	1м2	1485,34	561,03	1,61	833314	2391	0,32	479
				49,91	0,25	74133	371	0,00	4
	Итого по разделу: Полы Тип1								833314

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							2195067	6064		1693
							279832	2867		17
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						277347		
		Всего накладных расходов:						277347		
		Итого с накладными						2472414		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						148345		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						2620759		
		Итого с временными, 1,44 %						2658498		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						2694388		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						2705022		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						2731607		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						6101176		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						122024		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						6223200		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						746784		
		Итого с НДС						6969984		

Принял: **Сдал:**

Объем подтверждаю: Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Инженер технадзора ИБРАЙМОВ Е.А. «17» 02 2014г.

Технадзор:_____ _____ Мұқаметхан Ә.

Авторский надзор Директор ТОО «Казнеопроект»

_____ Белгожаев К.

Заказчик Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акимаМедеуского района г.Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор № 93 от «08» ноября 2013г.

Наименование строительства и его адрес: «Работы строительные по ремонту детского сада» - Капитальный ремонт ГККП "Ясли-сад №109" в Медеуском районе

Наименование объекта: Кухня. Прачечная. Сейсмоусиление

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2014г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Затратытруда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затратытруда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Усиление фундаментов									
1. 52-2-1	Усиление фундаментов торкретированием из бетона В10	м2	387,00	380,32	203,24	147183	78653	0,98	380
				177,08	89,61	68530	34679	0,44	171
2. 30-1-5	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В10 /М-150/	м3	46,44	5150,00	--	239166	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
3. 8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности по бетону стен, фундаментов	м2	419,40	252,00	4,77	105688	2003	0,24	102
				42,95	1,80	18014	755	0,01	4
4. 8-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности пол бетону в 2 слоя фундаментов	м2	419,40	679,79	10,29	285104	4315	0,54	226
				93,93	3,85	39395	1615	0,02	8
	Итого по разделу: Усиление фундаментов								777141
	Раздел: Усиление стен								
5. 15-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2	604,34	409,36	6,15	247391	3717	1,32	799

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		внутренних стен и перегородок			222,01	2,34	134168	1413	0,01	7
6.	15-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное наружных стен	м2	204,10	409,36 / 222,01	6,15 / 2,34	83550 / 45312	1255 / 477	1,32 / 0,01	270 / 2
7.	6-55-1	Устройство каркаса ПК-1 шагом 200x200	м2	0,55	5520,66 / 4758,41	594,25 / 160,84	3036 / 2617	327 / 88	32,53 / 0,61	18 / 0
8.	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,55	52400,00 / --	-- / --	28820 / --	-- / --	-- / --	-- / --
9.	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,14	50600,00 / --	-- / --	7084 / --	-- / --	-- / --	-- / --
10.	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,04	47400,00 / --	-- / --	49296 / --	-- / --	-- / --	-- / --
11.	46-29-5	Сверление отверстий в кирпичных перегородках толщиной до 51 см круглых отверстий диам. до 25 мм	шт	1313,00	344,63 / 171,29	173,34 / 65,47	452499 / 224907	227592 / 85969	1,01 / 0,32	1323 / 420
12.	46-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200	отверст.	1213,00	210,78 / 97,81	110,19 / 65,05	255678 / 118640	133667 / 78906	0,52 / 0,10	632 / 124
13.	46-26-17	исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	1213,00	10,30 / 4,66	5,25 / 3,10	12490 / 5650	6373 / 3762	0,02 / 0,00	30 / 6
14.	6-11-1	Установка анкеров Г-образных в кирпичных стенах и пергородкахиз арматуры класса А-III, d 8 мм с шагом 600x600	т	0,24	59912,57 / 54596,25	670,08 / 253,12	14379 / 13103	161 / 61	332,35 / 1,24	80 / 0
15.	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,24	53600,00 / --	-- / --	12864 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Усиление стен								1167087

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Усиление верха перекрытий подвала								
16.	57-2-8	Разборка цементной стяжки перекрытия	1м2	92,00	358,97	192,06	33025	17670	1,11	102
					166,91	72,15	15356	6638	0,40	37
17.	46-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200	отверст.	600,00	132,03	66,18	79217	39708	0,34	202
					63,23	38,95	37938	23370	0,06	36
18.	46-25-17	исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	-630,00	8,05	3,80	-5068	-2396	0,02	-12
					3,60	2,24	-2268	-1414	0,00	-2
19.	46-22-1	Заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	м3	0,13	8328,23	154,03	1083	20	14,63	2
					2295,00	58,50	298	8	0,28	0
20.	6-11-1	Установка анкеров Г-образных из арматуры класса А-I, d 6мм .длиной 55мм.	1т	0,08	59912,57	670,08	4793	54	332,35	27
					54596,25	253,12	4368	20	1,24	0
21.	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,08	50600,00	--	4048	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	6-11-10	Усиленеие перекрытия армосеткой А-III, d 10 мм	1т	0,58	5604,41	409,16	3262	238	13,34	8
					2173,50	154,69	1265	90	0,75	0
23.	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,58	53000,00	--	30846	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20	м2	92,00	207,94	12,44	19130	1144	0,41	38
					60,03	4,67	5523	430	0,02	2
25.	11-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	92,00	165,74	5,02	15248	462	0,03	3
					4,35	1,87	400	172	0,01	1
		Итого по разделу: Усиление верха перекрытий подвала								185583

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Усиление верха пола подвала								
26.	57-2-8	Разборка цементной стяжки перекрытия	1м2	92,00	358,97 166,91	192,06 72,15	33025 15356	17670 6638	1,11 0,40	102 37
27.	46-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200	отверст.	600,00	132,03 63,23	66,18 38,95	79217 37938	39708 23370	0,34 0,06	202 36
28.	46-25-17	исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	-630,00	8,05 3,60	3,80 2,24	-5068 -2268	-2396 -1414	0,02 0,00	-12 -2
29.	6-11-3	Установка анкеров Г-образных в кирпичных стенах и пергородкахиз арматуры класса А-III, d 8 мм с шагом 600х600	т	0,14	27195,67 22770,00	734,54 278,44	3807 3188	103 39	135,70 1,35	19 0
30.	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,14	53600,00 --	-- --	7504 --	-- --	-- --	-- --
31.	6-11-10	Армирование подстилающих слоев сеткой с шагом 200х200 А-III, d 10 мм	1т	0,58	5604,41 2173,50	409,16 154,69	3262 1265	238 90	13,34 0,75	8 0
32.	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,58	53000,00 --	-- --	30846 --	-- --	-- --	-- --
33.	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20	м2	92,00	207,94 60,03	12,44 4,67	19130 5523	1144 430	0,41 0,02	38 2
34.	11-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	92,00	441,97 11,59	13,40 5,00	40661 1066	1233 460	0,08 0,02	7 2
35.	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	т	0,06	32300,00 --	-- --	2067 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Усиление верха пола подвала								214451

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					2344263	572662		4594
							795284	266652		893
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						1002970		
		Всего накладных расходов:						1002970		
		Итого с накладными						3347233		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						200834		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						3548067		
		Итого с временными, 1,44 %						3599159		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						3647748		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						3662145		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						3698137		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						8259968		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						165199		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						8425167		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1011020		
		Итого с НДС						9436187		

Принял:

Инженер технадзора
ИБРАЙМОВ Е.А.
«17» 02 2018 г.

Сдал:

Объем подтверждаю:

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Технадзор:_____

_____ Мұқаметхан Ә.

Авторский надзор Директор ТОО «Казнеопроект»

_____ Белгожаев К.

Заказчик Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акимаМедеуского района г.Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор № 93 от «08» ноября 2013г.

Наименование строительства и его адрес: «Работы строительные по ремонту детского сада» - Капитальный ремонт ГККП "Ясли-сад №109" в Медеуском районе

Наименование обьекта: Кухня. Прачечная. Общестроительные работы.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2014г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Затратытруда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затратытруда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Внутренняя отделка									
1.	15-17-5 Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	247,90	1902,70	5,78	471679	1432	1,75	433
				293,22	3,93	72688	973	0,02	5
2.	10-91-2 Демонтаж оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	м2	18,28	75,38	3,59	1378	66	0,43	8
				71,79	3,09	1312	57	0,02	0
3.	10-91-2 Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	м2	18,28	406,32	23,17	7428	424	1,07	20
				179,48	7,73	3281	141	0,04	1
4.	6-1-186 Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	м2	18,28	10600,00	--	193768	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
5.	12-10-1 Устройство отливов оконных из	м2	8,38	739,16	1,55	6191	13	1,12	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		листовой оцинкованной стали			176,21	0,59	1476	5	0,00	0
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								680444
		Раздел: Тип 1								
6.	11-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	12,13	5587,75	327,32	67765	3970	3,96	48
					574,42	123,75	6966	1501	0,60	7
7.	57-16-1	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на мастике в один слой	1м2	269,50	561,03	1,61	151197	434	0,32	87
					49,91	0,25	13451	67	0,00	1
8.	57-16-2	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на мастике последующий слой	1м2	269,50	278,63	0,87	75091	234	0,17	47
					26,82	0,14	7228	38	0,00	0
9.	57-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	1м2	269,50	219,69	14,01	59206	3776	0,58	157
					85,79	2,21	23120	596	0,01	3
10.	57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	1м2	269,50	1551,71	14,85	418186	4002	1,54	414
					243,95	2,32	65745	625	0,02	6
11.	57-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	1м	34,60	278,92	2,26	9650	78	0,29	10
					49,84	0,34	1724	12	0,00	0
12.	57-22-3	Устройство цементных покрытий площадью до 10 м2	1м2	6,90	275,91	35,06	1904	242	0,64	4
					89,35	5,51	617	38	0,03	0
13.	15-1-6	Графит измельченный	кг	--	60,00	--	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	8-472-4	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из круглой стали, диаметр 8 мм	м	12,00	55,08	9,13	661	110	0,17	2
					31,86	1,00	382	12	0,01	0
15.	11-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	1,49	5587,75	327,32	8323	488	3,96	6
					574,42	123,75	856	184	0,60	1
16.	57-16-1	Устройство гидроизоляции оклеечной	1м2	33,10	561,03	1,61	18570	53	0,32	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гидроизолом на мастике в один слой			49,91	0,25	1652	8	0,00	0
17.	57-16-2	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на мастике	1м2	33,10	278,63	0,87	9223	29	0,17	6
		последующий слой			26,82	0,14	888	5	0,00	0
18.	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	33,10	197,62	9,95	6541	329	0,36	12
					52,20	3,74	1728	124	0,02	1
19.	11-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /+25 мм/	м2	33,10	27,36	0,67	906	22	0,00	0
					0,63	0,25	21	8	0,00	0
20.	11-36-1	Устройство покрытий из линолеума	м2	33,10	925,06	4,90	30619	162	0,38	13
					58,50	1,85	1936	61	0,01	0
21.	57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1м	176,10	178,36	0,09	31409	16	0,09	17
					15,12	0,02	2663	4	0,00	0
22.	56-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	м2	43,05	319,42	1,70	13751	73	0,73	31
					114,66	0,27	4936	12	0,00	0
23.	56-24-5	Установка дверных полотен внутренних межкомнатных	полотно	23,00	243,23	15,06	5594	346	1,20	28
					224,53	2,41	5164	55	0,03	1
24.	6-4-3	Блоки дверные с двупольными полотнами ДН 21-12ГТП	м2	20,79	16500,00	--	343035	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	22,26	4250,00	--	94605	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	9,00	1500,00	--	13500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	14,00	1380,00	--	19320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	56-26-1	Установка наличников	м	121,20	99,63	0,41	12075	50	0,08	10
					11,97	0,07	1451	8	0,00	0
29.	56-27-1	Установка дверных /оконных/ приборов врезных	шт	23,00	77,90	--	1792	--	0,39	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					76,46	--	1759	--	--	--
30.	1-1-817	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	шт	23,00	688,00	--	15824	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	м2	12,49	392,85	24,17	4907	302	0,96	12
					160,30	8,22	2002	103	0,04	1
32.	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей двупольные	м2	12,49	12700,00	--	158623	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	1,89	379,71	40,10	718	76	1,71	3
					313,09	15,16	592	29	0,07	0
34.	2-2-1	Двери металлические огрунтованныешт и окрашенные		1,00	25100,00	--	25100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Тип 1								1598095

ИТОГО:

	2278540	16726	1396
	223638	4666	28

Накладные расходы :

На монтажные работы	337
На общестроительные работы	239557
Всего накладных расходов:	239894
Итого с накладными	2518434

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	151106
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2669540
Итого с временными, 1,44 %	2707981
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2744539
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2755371
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2782451
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	6214739
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	124295

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						6339034		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						760684		
		Итого с НДС						7099718		

Принял: **Сдал:**

Объем подтверждаю: Инженер технадзора ИБРАЙМОВ Е.А. «17» 02 2014г.

Технадзор:_____

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

_____ Мұқаметхан Ә.

Авторский надзор Директор ТОО «Казнеопроект»

_____ Белгожаев К.

Заказчик Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Медеуского района г.Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор № 93 от «08» ноября 2013г.

Наименование строительства и его адрес: «Работы строительные по ремонту детского сада» - Капитальный ремонт ГККП "Ясли-сад №109" в Медеуском районе

Наименование объекта: Кухня и прачечная ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2014г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Монтажные работы								
1.	75-6-41	Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт	1,00	120700,00	--	120700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	8-102-1	Шкаф управления и регулирования	шкаф	1,00	3089,00	497,00	3089	497	13,00	13
					2273,00	110,00	2273	110	0,64	1
3.	ТПрайс-лист	Счетчик активной энергии трехфазный СА4-М672м	шт	1,00	3455,95	--	3456	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	67-17-5	Монтаж электроприборов и аппаратов - счетчик трехфазный	шт	1,00	181,55	0,69	182	1	0,89	1
					180,86	0,11	181	--	0,00	0
5.	75-6-81	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-33036-21, габаритные размеры 1200х650х250 мм	комплект	1,00	144600,00	--	144600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	75-6-65	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-022-21У3, габаритные размеры 1200х650х250 мм	комплект	1,00	79200,00	--	79200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	8-102-1	Шкаф управления и регулирования	шкаф	2,00	3089,00	497,00	6178	994	13,00	26
					2273,00	110,00	4546	220	0,64	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	8-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм - монтаж корпуса ЩСВ-1	шт	1,00	2849,00	178,00	2849	178	3,00	3
					486,00	40,50	486	41	0,23	0
9.	8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	10,00	501,20	13,20	5012	132	1,00	10
					227,00	2,30	2270	23	0,01	0
10.	18-3-159	Щиток осветительный , тип ОЩВ /ЩО-1/	шт	1,00	14900,00	--	14900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	8-599-13	Щиток осветительный, устанавливаемый на стене болтами на конструкции, масса щитка до 15 кг	шт	1,00	1373,60	18,60	1374	19	4,00	4
					644,00	4,50	644	5	0,03	0
12.	18-3-154	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОП-6 УХЛ4	шт	1,00	5310,00	--	5310	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3x1,5 мм2	1000м	0,61	52100,00	--	31885	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3x2,5 мм2	1000м	0,14	60500,00	--	8639	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	16-1-592	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,10	159700,00	--	16289	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	16-1-594	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,07	360600,00	--	23908	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	16-1-410	Кабели силовые с алюминиевыми жилами в алюминиевой оболочке	1000м	0,0255	523900,00	--	13359	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	930,00	27,70	2,10	25761	1953	0,10	93
					19,70	0,50	18321	465	0,00	3
19.	16-7-123	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 6 мм2	1000м	0,21	29000,00	--	5974	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	67-13-2	Затягивание провода в трубы, первый провод сечением 6 мм2	м	200,00	11,86	--	2372	--	0,07	15
					11,86	--	2372	--	--	--
21.	8-4-28	Трубы гофрированные, диаметр 20 мм	м	363,60	664,00	--	241430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	8-4-28	Трубы поливинилхлоридные, Dн 20 мм	10м	7,07	664,00	--	4694	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	8-4-8	Трубы винипластовые, Dн 25 мм	10м	12,12	777,00	--	9417	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	67-12-9	Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 25 мм	м	550,00	32,10	0,26	17655	143	0,20	108
					31,84	0,07	17512	39	0,00	0
25.	8-4-9	Трубы винипластовые, Dн 32 мм	10м	2,02	999,00	--	2018	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	67-12-10	Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 32 мм	м	20,00	34,38	0,34	688	7	0,23	5
					34,04	0,09	681	2	0,00	0
27.	69-4-2	Пробивка борозд для устройства электропроводки в стенах	м	510,00	113,54	73,85	57905	37663	0,26	134
					39,69	28,10	20242	14331	0,15	79
28.	69-9-4	Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм	м	510,00	54,22	0,77	27654	393	0,24	121
					46,67	0,11	23802	56	0,00	0
29.	8-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 16 мм	м	10,00	93,50	3,10	935	31	0,18	2
					32,40	0,30	324	3	0,00	0
30.	8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	100,00	55,00	7,60	5500	760	0,13	13
					23,20	0,90	2320	90	0,01	1
31.	8-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	25,00	107,30	3,50	2682	87	0,18	5
					32,40	0,40	810	10	0,00	0
		Итого по разделу: Монтажные работы								885617

ИТОГО:	885615	42858		552
	96784	15395		85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						51516		
		На общестроительные работы						52588		
		Всего накладных расходов:						104104		
		Итого с накладными						989719		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						38506		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1028225		
		Итого с временными, 1,44 %						1038021		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						1047337		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1050097		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1056998		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						2360856		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						47217		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2408073		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						288969		
		Итого с НДС						2697042		

Принял:

Инженер технадзора
ИБРАЙМОВ Е.А.
«17» 02 2014

Сдал:

Объем подтверждаю:

Технадзор:_____

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

_____ Мұқаметхан Ә.

Авторский надзор Директор ТОО «Казнеопроект»

_____ Белгожаев К.

Форма N 2в

Заказчик Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Медеуского района г.Алматы»

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор № 93 от «08» ноября 2013г.

Наименование строительства и его адрес: «Работы строительные по ремонту детского сада» - Капитальный ремонт ГККП "Ясли-сад №109" в Медеуском районе

Наименование объекта: СИСТЕМА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Павильон I, II, III

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2014г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Строительно-монтажные работы										
1.	16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	90,50	339,69	5,24	30742	474	0,39	35		
					68,83	1,97	6229	179	0,01	1		
2.	16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	109,50	374,69	5,24	41029	574	0,39	42		
					68,83	1,97	7537	216	0,01	1		
3.	16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	70,00	372,69	5,24	26089	367	0,39	27		
					68,83	1,97	4818	138	0,01	1		
4.	16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	92,00	481,69	5,24	44316	482	0,39	36		
					68,83	1,97	6332	182	0,01	1		
5.	16-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	58,00	606,70	5,24	35188	304	0,39	22		
					68,83	1,97	3992	115	0,01	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	18,00	707,20	12,92	12730	233	0,50	9
					88,49	4,84	1593	87	0,02	0
7.	8-10-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	74,00	200,00	--	14800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	26-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	423,00	82,97	21,06	35094	8909	0,24	103
					44,38	5,41	18772	2289	0,03	13
9.	1-3-224	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 22 мм	м	88,55	86,00	--	7615	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	1-3-226	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм	м	114,95	108,00	--	12415	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	1-3-228	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм	м	77,00	127,00	--	9779	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	1-3-229	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 42 мм	м	101,20	144,00	--	14573	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	1-3-230	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 48 мм	м	63,80	162,00	--	10336	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	1-3-233	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 60 мм	м	19,80	219,00	--	4336	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диам. 20 мм	м	170,50	486,70	15,24	82982	2598	1,89	322
					336,38	5,71	57352	974	0,03	5
16.	16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диам. 25 мм	м	150,00	373,69	9,88	56053	1481	1,48	223
					266,51	3,69	39977	553	0,02	3
17.	16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диам. 32 мм	м	64,00	339,92	6,60	21755	422	1,21	77
					216,83	2,48	13877	158	0,01	1
18.	8-4-68	Трубы для водоснабжения	м	153,28	93,00	--	14255	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм			--	--	--	--	--	--
19.	8-4-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	м	139,35	149,00	--	20763	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	8-4-70	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32x5,4 мм	м	60,03	247,00	--	14828	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	26-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	205,00	82,97	21,06	17008	4318	0,24	50
					44,38	5,41	9098	1110	0,03	6
22.	1-3-224	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 22 мм	м	61,60	86,00	--	5298	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	1-3-226	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 28 мм	м	126,50	108,00	--	13662	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	1-3-228	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 35 мм	м	37,40	127,00	--	4750	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	16-20-2	Установка кранов сливных для резинового шланга, диам. 15 мм	1кран	1,00	701,06	1,96	701	2	0,34	0
					62,10	--	62	--	--	--
26.	18-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	8,00	65,50	--	524	--	0,14	1
					25,88	--	207	--	--	--
27.	18-9-1	Установка змеевика из стальных водогазопроводных труб диаметром нитки 20 мм	м	16,80	226,87	5,36	3811	90	0,17	3
					28,57	2,00	480	34	0,01	0
		Итого по разделу: Строительно-монтажные работы								555432

ИТОГО:

	555432	20252	950
	170326	6035	32

Накладные расходы :

На общестроительные работы	28142
На сантехнические работы	167145

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:						195287		
		Итого с накладными						750719		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						45043		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						795762		
		Итого с временными, 1,44 %						807221		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						818118		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						821347		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						829419		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						1852547		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						37051		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1889598		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						226752		
		Итого с НДС						2116350		

Принял:

Инженер технадзора
ИБРАЙМОВ Е.А.
«17» 02 2014г.

Объем подтверждаю:

Технадзор:_____

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

_____ Мұқаметхан Ә.

Авторский надзор Директор ТОО «Казнеопроект»

_____ Белгожаев К.

Форма N 2в

Заказчик Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Медеуского района г.Алматы»

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор № 93 от «08» ноября 2013г.

Наименование строительства и его адрес: «Работы строительные по ремонту детского сада» - Капитальный ремонт ГККП "Ясли-сад №109" в Медеуском районе

Наименование объекта: Вентиляция Павильон I, II, III

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2014г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Строительно-монтажные работы								
1.	20-42-9	Установка камер приточных типовых с секцией орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	1,00	13091,47	1462,33	13091	1462	55,76	56
					9497,25	548,10	9497	548	2,68	3
2.	ТПрайс-лист	Приточная установка Компакт 1112М, 650 м3/ч	компл	1,00	85880,31	--	85880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	11-168-5	Шкаф управления	шт	1,00	4892,28	539,65	4892	540	17,00	17
					2722,50	110,25	2722	110	0,64	1
4.	ТПрайс-лист	Шкаф управления ACM1-T1V0-E17	компл	1,00	99879,58	--	99880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	11-31-1	Монтаж датчика, регулятора	шт	2,00	68,91	--	138	--	0,50	1
					63,00	--	126	--	--	--
6.	ТПрайс-лист	Регулятор температуры TTC-25	компл	1,00	33968,06	--	33968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	ТПрайс-лист	Датчик температуры TG-K360	компл	1,00	2167,06	--	2167	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	20-12-8	Установка решеток регулирующих размером 300x150 мм	шт	4,00	241,84	16,96	967	68	1,12	4
					186,64	7,09	747	28	0,03	0
9.	13-12-74	Решетка регулируемая RAR 300x150	шт	4,00	1040,00	--	4160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	20-11-1	Установка решеток АРН 400x500 площадью в свету до 0,25 м2	шт	1,00	241,84	16,96	242	17	1,12	1
					186,64	7,09	187	7	0,03	0
11.	13-12-72	Решетка наружная АПН 400x200	шт	1,00	2850,00	--	2850	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	20-32-2	Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т	шт	1,00	981,90	55,80	982	56	5,21	5
					926,10	21,26	926	21	0,11	0
13.	13-1-72	Вентилятор СК-125А	шт	1,00	19200,00	--	19200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	20-12-5	Установка решеток регулирующих размером 150x100 мм	шт	3,00	241,84	16,96	726	51	1,12	3
					186,64	7,09	560	21	0,03	0
15.	13-12-61	Решетка регулируемая RAR 150x100	шт	3,00	557,00	--	1671	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	20-31-1	Установка вентиляторов центробежных массой до 0,05 т	шт	1,00	1258,00	38,84	1258	39	6,30	6
					1079,66	14,18	1080	14	0,07	0
17.	13-1-72	Вентилятор центробежный COMPACT 100	шт	1,00	19200,00	--	19200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	20-32-2	Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т	шт	1,00	981,90	55,80	982	56	5,21	5
					926,10	21,26	926	21	0,11	0
19.	13-1-72	Вентилятор СК-200В	шт	1,00	19200,00	--	19200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	20-12-5	Установка решеток регулирующих размером 150x100 мм	шт	3,00	241,84	16,96	726	51	1,12	3
					186,64	7,09	560	21	0,03	0
21.	13-12-61	Решетка регулируемая RAR 150x100	шт	3,00	557,00	--	1671	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	20-25-2	Установка глушителей шума вентиляционных установок круглого сечения диаметром обечайки 200 мм	шт	1,00	309,93	9,66	310	10	1,14	1
					186,64	4,72	187	5	0,02	0
23.	13-11-3	Глушители шума вентиляционных установок типа CSA 200/600 мм	шт	1,00	4170,00	--	4170	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	20-32-2	Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т	шт	1,00	981,90	55,80	982	56	5,21	5
					926,10	21,26	926	21	0,11	0
25.	13-1-28	Вентилятор канальный RKC400A3	шт	1,00	93500,00	--	93500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	20-25-2	Установка глушителей шума вентиляционных установок круглого сечения диаметром обечайки 200 мм	шт	1,00	309,93	9,66	310	10	1,14	1
					186,64	4,72	187	5	0,02	0
27.	20-12-8	Установка решеток регулирующих размером 150x250 мм, 200x350 мм	шт	101,00	241,84	16,96	24426	1713	1,12	113
					186,64	7,09	18850	716	0,03	3
28.	13-12-61	Решетка регулируемая RAR 150x250	шт	52,00	557,00	--	28964	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	13-12-64	Решетка регулируемая RAR 200x350	шт	6,00	1330,00	--	7980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	13-12-61	Решетка регулируемая RAR 100x150	шт	22,00	557,00	--	12254	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	13-12-61	Решетка регулируемая RAR 100x100	шт	13,00	557,00	--	7241	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	13-12-73	Решетка регулируемая RAR 150x150	шт	7,00	836,00	--	5852	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Строительно-монтажные работы								499840

ИТОГО:

499840	4127		224
37481	1538		7

Накладные расходы :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На монтажные работы						2663		
		На сантехнические работы						46158		
		Всего накладных расходов:						48821		
		Итого с накладными						548661		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						19606		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						568267		
		Итого с временными, 1,44 %						573255		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						577998		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						579403		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						582917		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						1301973		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						26039		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1328012		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						159361		
		Итого с НДС						1487373		

Принял:

Инженер технадзора
ИБРАЙМОВ Е.А.
«17» 02 2014

Сдал:

Объем подтверждаю:

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Технадзор:_____

_____ Мұқаметхан Ә.

Авторский надзор Директор ТОО «Казнеопроект»

_____ Белгожаев К.

Форма N 2в

Заказчик Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Медеуского района г.Алматы»

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор № 93 от «08» ноября 2013г.

Наименование строительства и его адрес: «Работы строительные по ремонту детского сада» - Капитальный ремонт ГККП "Ясли-сад №109" в Медеуском районе

Наименование объекта: Канализация Павильон I, II, III

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2014г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Строительно-монтажные работы										
1.	65-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	м	142,00	653,20	0,37	92754	53	0,73	104		
					140,18	0,07	19906	10	0,00	0		
2.	65-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	м	121,50	774,65	0,48	94120	58	0,71	86		
					135,00	0,09	16402	11	0,00	0		
3.	65-12-9	Установка трапов	компл	4,00	404,58	3,39	1618	14	2,15	9		
					375,75	0,47	1503	2	0,00	0		
4.	11-1-63	Трапы Т-50 чугунные эмалированные с прямым отводом, решеткой и резиновой пробкой, размером 260x140x110 мм	комплект	4,00	1300,00	--	5200	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
5.	1-1-57	Цанги МКДЕ М8x30	т	0,000144	119700,00	--	17	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
6.	1-1-1039	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром резьбы 8 мм, длиной 700-1050 мм	т	0,00124	76000,00	--	94	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	65-10-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	м	41,00	653,20	0,37	26781	15	0,73	30
					140,18	0,07	5747	3	0,00	0
8.	65-10-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	м	165,00	774,65	0,48	127818	79	0,71	116
					135,00	0,09	22275	15	0,00	0
9.	9-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов	шт	120,00	59,75	0,42	7170	50	0,16	19
					28,80	0,16	3456	19	0,00	0
10.	1-1-57	Цанги МКДЕ М8х30	т	0,00064	119700,00	--	77	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	1-1-1039	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром резьбы 8 мм, длиной 700-1050 мм	т	0,0124	76000,00	--	942	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	9-39-1	Устройство крышки лючка	м2	0,181548	739,88	10,	134	2	4,33	1
					729,00	4,12	132	1	0,02	0
13.	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,0085509	154200,00	-	1319	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т по ж/бетонным и каменным опорам/	т	0,0168432	18611,26	219	313	37	80,96	1
					13810,50	101,25	233	2	0,49	0
15.	1-1-898	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,0168432	59500,00	--	1002	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м	1т	0,001185	172357,31	536,06	204	1	289,00	0
					47475,00	202,50	56	--	0,99	0
17.	69-7-3	Заделка отверстий в местах установки лючка прочистки	отверст	3,00	291,22	3,80	874	11	1,32	4
					210,85	0,61	633	2	0,00	0
18.	16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных	м	2,50	329,67	4,19	824	10	0,34	1
					59,85	1,58	150	4	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		труб диам. 15 мм								
19.	16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	20,00	471,67	4,19	9433	84	0,34	7
					59,85	1,58	1197	32	0,01	0
20.	16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	15,00	473,47	39,24	7102	589	1,47	22
					254,25	15,75	3814	236	0,07	1
21.	9-4-22	Краны шаровые сварные стальные, Dy 15 мм	шт	5,00	326,00	--	1630	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	9-4-24	Краны шаровые сварные стальные, Dy 32 мм	шт	5,00	449,00	--	2245	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	9-3-13	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	5,00	743,00	--	3715	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Строительно-монтажные работы								385388

ИТОГО:	385386	1003	400
	75504	337	2

Накладные расходы :

На общестроительные работы	630
На металломонтажные работы	3458
На сантехнические работы	82840
Всего накладных расходов:	86929
Итого с накладными	472314

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	28339
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	500653
Итого с временными, 1,44 %	507862
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	514718
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	516749
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	521828

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	1165528
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	23311
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1188839
Налог на добавленную стоимость, 12 %	142661
Итого с НДС	1331500

Принял:

Инженер технадзора
ИБРАЙМОВ Е.А.
«17» 02 2014

Объем подтверждаю:

Технадзор:_____

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

_____ Мұқаметхан Ә.

Авторский надзор Директор ТОО «Казнеопроект»

_____ Белгожаев К.

Форма N 2в

Заказчик Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Медеуского района г.Алматы»

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор № 93 от «08» ноября 2013г.

Наименование строительства и его адрес: «Работы строительные по ремонту детского сада» - Капитальный ремонт ГККП "Ясли-сад №109" в Медеуском районе

Наименование объекта: Отопление. Павильон I, II, III, Тепловые узлы

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2014г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	11-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг /тепловычислитель/	шт	3,00	68,91 / 63,00	-- / --	207 / 189	-- / --	0,50 / --	2 / --
2.	ТПрайс-лист	Тепловычислитель INFOCAL50S	шт	3,00	48781,03 / --	-- / --	146343 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	11-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 32 мм	шт	6,00	266,57 / 220,50	-- / --	1599 / 1323	-- / --	1,00 / --	6 / --
4.	ТПрайс-лист	Расходомер ультразвуковой SONO1500CT диаметром 32 мм	шт	6,00	35037,64 / --	-- / --	210226 / --	-- / --	-- / --	-- / --
5.	11-30-2	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах /термопреобразователь	шт	6,00	311,79 / 308,25	-- / --	1871 / 1850	-- / --	2,00 / --	12 / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сопротивления/								
6.	ТПрайс-лист	Термопреобразователь сопротивления PT500	шт	6,00	5392,13 ---	-- ---	32353 ---	-- ---	-- ---	-- ---
7.	11-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	шт	3,00	68,91 63,00	-- --	207 189	-- --	0,50 --	2 --
8.	ТПрайс-лист	Регулятор температуры электронный ECL210 с ключом A266 DAnfOss	шт	3,00	40866,65 ---	-- ---	122600 ---	-- ---	-- ---	-- ---
9.	11-30-2	Монтаж датчиков	шт	9,00	311,79 308,25	-- --	2806 2774	-- --	2,00 --	18 --
10.	ТПрайс-лист	Датчик температуры ESMT DAnfOss	шт	3,00	4161,65 ---	-- ---	12485 ---	-- ---	-- ---	-- ---
11.	ТПрайс-лист	Датчик температуры ESMU DAnfOss	шт	3,00	6816,11 ---	-- ---	20448 ---	-- ---	-- ---	-- ---
12.	ТПрайс-лист	Датчик температуры ESM-11 DAnfOss	шт	3,00	4161,65 ---	-- ---	12485 ---	-- ---	-- ---	-- ---
13.	17-8-1	Установка водоводяных нагревателей, теплообменников	комплект	3,00	1512,32 1370,25	97,07 36,00	4537 4111	291 108	7,87 0,18	24 1
14.	12-2-6	Водонагреватель электрический проточный тепловой ЭПВН 6А	шт	3,00	74700,00 ---	-- ---	224100 ---	-- ---	-- ---	-- ---
15.	ТПрайс-лист	Паяный пластичный теплообменник типа XB24-1-10 DAnfOss	шт	3,00	22629,62 ---	-- ---	67889 ---	-- ---	-- ---	-- ---
16.	18-16-2	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	1шт	6,00	12609,53 468,13	78,52 30,13	75657 2809	471 181	2,72 0,14	16 1
17.	18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	54,00	859,96 41,72	1,62 --	46438 2253	87 --	0,23 --	12 --
18.	18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	27,00	64,62 55,62	-- --	1745 1502	-- --	0,32 --	9 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	12-5-5	Термометры угловые в оправе	шт	27,00	541,00	--	14607	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	18-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм	1фильтр	9,00	6911,88	72,98	62207	657	0,94	8
					159,91	27,81	1439	250	0,13	1
21.	18-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1фильтр	3,00	5922,46	52,42	17767	157	0,77	2
					134,41	18,54	403	56	0,09	0
22.	18-13-1	Установка насосов с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	6,00	3293,83	123,78	19763	743	13,39	80
					2285,05	46,35	13710	278	0,23	1
23.	СПрайс-лист	Насос Wilo IPL40/90-0.37/2	шт	6,00	43861,77	--	263171	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов балансировочных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	3,00	473,47	39,24	1420	118	1,47	4
					254,25	15,75	763	47	0,07	0
25.	9-3-36	Клапан балансировочный фланцевый MSV-BD20 d-20 мм DAnfOss	шт	3,00	7060,00	--	21180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	93,00	473,47	39,24	44033	3649	1,47	137
					254,25	15,75	23645	1465	0,07	7
27.	9-4-25	Краны шаровые сварные стальные , Dy 40 мм	шт	21,00	567,00	--	11907	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	9-4-24	Краны шаровые сварные стальные , Dy 32 мм	шт	9,00	449,00	--	4041	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	9-4-26	Краны шаровые сварные стальные, Dy 50 мм	шт	30,00	738,00	--	22140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	9-4-30	Краны шаровые сварные стальные , Dy 20 мм	шт	12,00	446,00	--	5352	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	9-3-25	Клапаны обратные Dy 40 ммDAnfOss	шт	3,00	292,00	--	876	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
32.	9-3-24	Клапаны обратные Dy 32 мм DAnfOss	шт	6,00	225,00	--	1350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	9-3-26	Клапаны обратные Dy 50 мм DAnfOss	шт	9,00	340,00	--	3060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	9-3-22	Клапаны обратные Dy 15 мм DAnfOss	шт	3,00	3700,00	--	11100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	11-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	шт	15,00	193,78	--	2907	--	1,00	15
					164,25	--	2464	--	--	--
36.	СПрайс-лист	Регулятор перепада давления AVP d-15 мм DAnfOss	шт	12,00	50579,28	--	606951	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	СПрайс-лист	Регулятор температуры AVT/VG d-20 мм DAnfOss	шт	3,00	38977,88	--	116934	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	12-805-1	Монтаж клапана с электроприводом диаметром 15 мм	шт	6,00	583,00	57,13	3498	343	3,75	23
					520,00	14,12	3120	85	0,08	0
39.	СПрайс-лист	Клапан регулирующий седельный тип VB2 d-15 мм с электроприводом AMV-10 DAnfOss	шт	6,00	46051,91	--	276311	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	3,00	473,47	39,24	1420	118	1,47	4
					254,25	15,75	763	47	0,07	0
41.	СПрайс-лист	Клапан ограничитель температуры FGV d-25 мм DAnfOss	шт	3,00	33884,58	--	101654	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	33,00	473,47	39,24	15625	1295	1,47	49
					254,25	15,75	8390	520	0,07	2
43.	9-4-71	Краны шаровые сварные стальные , Dy 50 мм	шт	24,00	4950,00	--	118800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	9-3-37	Клапан обратный тип 402 d-32 мм DAnfOss	шт	9,00	10800,00	--	97200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 57 мм	м	219,00	623,70	14,12	136590	3092	0,55	121
					100,35	5,29	21977	1159	0,03	6
46.	16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76 мм	м	55,00	935,75	20,80	51466	1144	0,72	40
					130,50	7,79	7178	428	0,04	2
47.	16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	30,00	362,67	4,19	10880	126	0,34	10
					59,85	1,58	1796	47	0,01	0
48.	16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	21,00	471,67	4,19	9905	88	0,34	7
					59,85	1,58	1257	33	0,01	0
49.	8-6-64	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х2,5 мм	м	186,00	235,00	--	43710	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	8-6-62	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 48х2,5 мм	м	48,00	190,00	--	9120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	8-6-68	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3 мм	м	55,00	377,00	--	20735	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	8-6-20	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	м	30,00	168,00	--	5040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	8-6-21	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные	м	21,00	216,00	--	4536	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		32x3,2 мм								
54.	9-4-23	Краны шаровые сварные стальные, JiP WW DAnfOss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	шт	12,00	313,00 ---	-- --	3756 ---	-- --	-- --	-- --
55.	9-4-30	Краны шаровые сварные стальные, JiP WW DAnfOss, Тмакс 180 град.С, Р 4 МПа, Dy 20 мм	шт	6,00	446,00 ---	-- --	2676 ---	-- --	-- --	-- --
56.	26-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из , матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	м	225,00	104,33 57,60	9,93 3,83	23475 12960	2234 862	0,34 0,02	75 4
57.	1-3-50	Цилиндры из стеклянного штапельного волокна тип URSA с покрытием алюминиевой фольгой толщ.40мм	м3	56,51	12300,00 ---	-- --	695073 ---	-- --	-- --	-- --
ИТОГО:							3846232 116865	14612 5566		676 26

Накладные расходы :

На монтажные работы	10794
На общестроительные работы	13822
На сантехнические работы	123665
Всего накладных расходов:	148281
Итого с накладными	3994513

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	202181
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4196694
Итого с временными, 1,44 %	4248129
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	4297044
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4311537
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4347770
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	9710955
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	194219
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	9905174
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1188621
Итого с НДС	11093795

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	9905174
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1188621
Итого с НДС	11093795

Принял:

Объем подтверждаю:

Инженер технадзора
ИБРАЙМОВ Е.А.
«17» 02 2014г.

Технадзор:_____

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

_____ Мұқаметхан Ә.

Авторский надзор Директор ТОО «Казнеопроект»

_____ Белгожаев К.

Казнеопроект
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
город Алматы
Республика Казахстан

Заказчик Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Медеуского района г.Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор № 93 от «08» ноября 2013г.

Наименование строительства и его адрес: «Работы строительные по ремонту детского сада» - Капитальный ремонт ГККП "Ясли-сад №109" в Медеуском районе

Наименование объекта: Отопление. Павильон I, II, III.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за февраль 2014г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Строительно-монтажные работы. Отопление								
1.	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	1629,00	10,99	--	17903	--	0,05	82
					10,69	--	17414	--	--	--
2.	26-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	623,00	72,96	16,85	45457	10498	0,21	131
					38,59	4,33	24042	2698	0,03	16
3.	20-11-3	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1,5 м2	шт	54,00	447,17	35,42	24147	1913	1,66	90
					274,50	13,50	14823	729	0,07	4
4.	20-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	шт	47,00	343,48	28,48	16144	1339	1,39	65
					229,50	11,25	10786	529	0,05	2
5.	13-12-70	Решетки декоративные	м2	107,10	7910,00	--	847161	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	62-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	м2	910,00	158,06	0,07	143835	64	0,63	577
					102,15	0,02	92956	18	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	16-31-5	Прокладка трубопроводов обогрева теплых полов при коллекторной системе, диаметр труб 17 мм	м	1290,00	164,98	3,68	212824	4747	0,85	1097
					151,30	1,04	195177	1342	0,00	1
8.	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	1290,00	10,99	--	14177	--	0,05	65
					10,69	--	13790	--	--	--
9.	18-434-3	Коллектор	шт	4,00	1338,31	107,05	5353	428	8,00	32
					1197,00	58,50	4788	234	0,34	1
10.	11-31-1	Монтаж термостата	шт	4,00	68,91	--	276	--	0,50	2
					63,00	--	252	--	--	--
11.	11-31-1	Монтаж коммутационного блока	шт	4,00	68,91	--	276	--	0,50	2
					63,00	--	252	--	--	--
12.	8-482-1	Сервопривод, масса до 0.05 т	шт	4,00	675,10	99,50	2700	398	3,00	12
					500,00	33,80	2000	135	0,20	1
13.	11-168-1	Шкаф для коллектора, массой до 50 кг	шт	4,00	1174,59	90,88	4698	364	5,00	20
					722,25	18,00	2889	72	0,10	0
14.	СПрайс-лист	Система поверхностного отопления TErMOTECH	компл	1,00	497276,98	--	497277	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	11-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки	м2	250,00	376,94	2,07	94236	518	1,38	345
					258,75	0,79	64688	198	0,00	1
16.	58-22-2	Устройство теплоизоляции из пенополистирола	м2	250,00	43,75	1,51	10938	378	0,20	49
					29,14	0,23	7285	58	0,00	1
17.	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	м3	11,00	8390,00	--	92290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	18-13-1	Установка насосов"WILO-DRAIN TMW-32"	1насос	4,00	3223,67	120,17	12895	481	13,00	52
					2218,50	45,00	8874	180	0,22	1
19.	10-3-1	Насосы дренажные, "WILO-DRAIN TMW-32" Q-2,0м3/час, N-0,37кВт	компл	4,00	19100,00	--	76400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов балансировочных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	4,00	473,47	39,24	1894	157	1,47	6
					254,25	15,75	1017	63	0,07	0
21.	9-3-31	Клапан терморегулятора RTD-N-20 d-20 мм DAnfOss	шт	4,00	1240,00	--	4960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	11-30-3	Элемент термостатический	шт	4,00	427,73	--	1711	--	2,00	8
					423,00	--	1692	--	--	--
23.	9-3-14	Элемент термостатический RTD3640 DAnfOss	шт	4,00	1020,00	--	4080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	50,00	264,48	3,96	13224	198	0,30	15
					52,20	1,49	2610	75	0,01	0
25.	62-29-13	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб	м2	15,00	158,06	0,07	2371	1	0,63	10
					102,15	0,02	1532	--	0,00	0
		Итого по разделу: Строительно-монтажные работы. Отопление								2147226

ИТОГО:

	2147227	21485	2658
	466867	6331	28

Накладные расходы :

На монтажные работы	11190
На общестроительные работы	203721
На сантехнические работы	342283
Всего накладных расходов:	557193
Итого с накладными	2704421

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	162265
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2866686
Итого с временными, 1,44 %	2907966
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2947224
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2958856

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						2987936		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						6673700		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						133474		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						6807174		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						816861		
		Итого с НДС						7624035		

Принял:

Объем подтверждаю:

Технадзор:_____

Инженер технадзора
ИБРАЙМОВ Е.А.
«17» 02 2014 г.

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

_____ Мұқаметхан Ә.

Авторский надзор Директор ТОО «Казнеопроект»

_____ Белгожаев К.

Заказчик Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Медеуского района г.Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор № 93 от «08» ноября 2013г.

Наименование строительства и его адрес: «Работы строительные по ремонту детского сада» - Капитальный ремонт ГККП "Ясли-сад №109" в Медеуском районе

Наименование обьекта: Павильон I, II, III. Общестроительные работы.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2014г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Подготовительные работы								
1.	27-18-5	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	м3	59,57	245,99	144,04	14653	8580	0,57	34
					101,95	39,27	6073	2340	0,13	8
2.	27-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	385,70	486,29	212,01	187562	81774	1,78	688
					274,27	5,09	105788	1962	0,02	7
3.	27-20-2	Разборка бортовых камней на щебеночном основании	м	162,34	91,86	--	14913	--	0,65	105
					91,86	--	14913	--	--	--
		Итого по разделу: Подготовительные работы								217128
		Раздел: Кровля								
4.	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	30,48	599,34	35,14	18269	1071	0,90	27
					142,31	13,23	4338	403	0,07	2
5.	10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	1699,81	21,41	1,14	36395	1934	0,03	57
					5,38	0,42	9148	722	0,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Кровля								54664
		Раздел: Стены								
6.	15-180-3	Улучшенная окраска стен акриловыми составами	м2	4274,10	285,16	2,63	1218800	11220	0,45	1917
					74,78	0,99	319636	4221	0,00	21
7.	15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	36,00	1902,70	5,78	68497	208	1,75	63
					293,22	3,93	10556	141	0,02	1
		Итого по разделу: Стены								1287297
		Раздел: шкаф								
8.	10-33-2	Установка шкафа	м2	6,48	292,88	38,04	1898	246	1,43	9
					214,76	14,38	1392	93	0,07	0
9.	СПрайс-лист	Стоимость сушильных шкафов 600x1200x2100	шт	9,00	12420,30	--	111783	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: шкаф								113681
		Раздел: Короба гипсокартонные								
10.	15-36-1	Облицовка стен из ГКЛ при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	м2	140,32	617,38	6,06	86628	850	1,48	208
					256,29	1,76	35961	247	0,01	1
11.	15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	140,32	219,70	4,29	30827	602	0,52	73
					84,79	1,64	11897	230	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами /акрилат/	м2	140,32	285,16	2,63	40012	368	0,45	63
					74,78	0,99	10493	139	0,00	1
		Итого по разделу: Короба гипсокартонные								157467
		Раздел: Потолки								
13.	15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 4 мм потолков	м2	2185,42	238,50	4,92	521226	10763	0,64	1391
					117,43	1,86	256626	4070	0,01	20
14.	15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	2213,10	304,08	2,91	672953	6446	0,56	1247
					93,41	1,10	206736	2434	0,01	12
		Итого по разделу: Потолки								1194179
		Раздел: Откосы окон								
15.	15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 4 мм оконных и дверных откосов плоских	м2	393,40	668,68	7,65	263058	3010	0,93	364
					162,60	2,90	63966	1141	0,01	6
16.	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	393,40	285,16	2,63	112182	1033	0,45	176
					74,78	0,99	29420	388	0,00	2
		Итого по разделу: Откосы окон								375240
		Раздел: Лестница								
17.	15-168-7	Высококачественная окраска ступеней	м2	88,40	227,54	2,63	20115	232	0,61	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					109,19	0,99	9653	87	0,00	0
18.	9-54-2	Монтаж ограждения лестниц	м	164,30	551,10	115,40	90545	18961	2,54	418
					416,59	6,19	68445	1017	0,03	5
19.	Спрайс	Стоимость металлоконструкций лестниц	м	164,30	4829,23	--	793443	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Лестница								904104
		Раздел: Пожарные лестницы								
20.	9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	1,07	13711,47	5475,87	14712	5875	28,90	31
					5040,00	1552,87	5408	1666	5,46	6
21.	9-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	т	0,61	14359,66	5522,03	8737	3360	35,90	22
					6075,00	1322,37	3696	805	4,73	3
22.	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1,68	133700,00	--	224807	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Пожарные лестницы								248256
		Раздел: Полы Тип 1								
23.	57-16-1	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на мастике в один слой	1м2	74,56	561,03	1,61	41830	120	0,32	24
					49,91	0,25	3721	19	0,00	0
24.	57-16-2	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на мастике последующий слой	1м2	1559,90	278,63	0,87	434635	1357	0,17	271
					26,82	0,14	41837	218	0,00	2
25.	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	1559,90	207,94	12,44	324359	19401	0,41	639
					60,03	4,67	93641	7293	0,02	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	11-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /+25 мм/	м2	1559,90	27,62	0,84	43089	1306	0,01	8
					0,72	0,31	1130	487	0,00	2
27.	11-36-1	Устройство покрытий из линолеума	м2	1521,20	935,06	6,13	1422413	9317	0,44	668
					67,28	2,31	102339	3518	0,01	17
28.	11-34-8	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения /кабинет заведующей/	м2	38,70	1339,85	3,70	51852	143	0,22	8
					45,55	1,15	1763	45	0,01	0
		Итого по разделу: Полы Тип 1								2318178
		Раздел: Тип 2								
29.	11-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	46,60	5587,75	327,32	260410	15255	3,96	184
					574,42	123,75	26770	5767	0,60	28
30.	57-16-3	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на мастике санузлов, балконов в два слоя	1м2	405,25	848,66	1,71	343918	693	0,56	225
					86,49	0,27	35050	109	0,00	1
31.	57-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	1м2	405,25	219,69	14,01	89029	5678	0,58	236
					85,79	2,21	34766	896	0,01	5
32.	57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	1м2	405,25	1551,71	14,85	628830	6018	1,54	623
					243,95	2,32	98861	940	0,02	10
		Итого по разделу: Тип 2								1322187
		Раздел: Тип 3								
33.	11-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	2,76	5587,75	327,32	15422	903	3,96	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					574,42	123,75	1585	342	0,60	2
34.	57-16-1	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на мастике в один слой	1м2	24,00	561,03	1,61	13465	39	0,32	8
					49,91	0,25	1198	6	0,00	0
35.	57-16-2	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на мастике последующий слой	1м2	24,00	278,63	0,87	6687	21	0,17	4
					26,82	0,14	644	3	0,00	0
36.	57-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	1м2	24,00	219,69	14,01	5273	336	0,58	14
					85,79	2,21	2059	53	0,01	0
37.	11-36-1	Устройство покрытий из линолеума	м2	24,00	935,06	6,13	22441	147	0,44	11
					67,28	2,31	1615	55	0,01	0
38.	57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	1м	861,00	178,36	0,09	153568	77	0,09	81
					15,12	0,02	13018	17	0,00	0
39.	57-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	1м	598,00	278,92	2,26	166792	1351	0,29	173
					49,84	0,34	29804	203	0,00	1
		Итого по разделу: Тип 3								383648
		Раздел: Тип 0								
		==========								
40.	11-8-3	Устройство засыпной керамзита	м3	16,09	5587,75	327,32	89885	5265	3,96	64
					574,42	123,75	9240	1991	0,60	10
41.	11-9-1	Устройство звукоизоляции сплошной из Этафома	м2	229,80	56,36	6,94	12953	1594	0,30	68
					49,43	2,59	11358	595	0,01	3
42.	СПрайс-лист	Стоимость изоляции "этафом"толщ.5мм	м2	236,69	146,75	--	34735	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20	м2	229,80	207,94	12,44	47784	2858	0,41	94
					60,03	4,67	13795	1074	0,02	5
44.	11-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	229,80	220,98	6,70	50782	1540	0,04	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					5,80	2,50	1332	574	0,00	0
45.	11-36-1	Устройство покрытий из линолеума	м2	229,80	935,06	6,13	214877	1408	0,44	101
					67,28	2,31	15460	531	0,01	3
		Итого по разделу: Тип 0								451015
		Раздел: Двери								
46.	56-23-1	Установка дверных коробок в каменных стенах	м2	162,33	319,42	1,70	51851	276	0,73	118
					114,66	0,27	18613	44	0,00	1
47.	56-24-5	Установка дверных полотен внутренних межкомнатных	полотно	90,00	243,23	15,06	21891	1355	1,20	108
					224,53	2,41	20208	217	0,03	3
48.	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	28,14	4250,00	--	119595	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	101,59	4010,00	--	407376	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	6-2-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	м2	32,60	3640,00	--	118664	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	90,00	1380,00	--	124200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	56-26-1	Установка наличников	м	456,10	99,63	0,41	45439	187	0,08	37
					11,97	0,07	5460	32	0,00	0
53.	56-27-1	Установка дверных /оконных/ приборов врезных	шт	90,00	77,90	--	7011	--	0,39	35
					76,46	--	6881	--	--	--
54.	1-1-817	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	шт	90,00	688,00	--	61920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	10-92-2	Установка металлопластиковых дверных блоков в наружных и	м2	14,93	352,50	25,51	5263	381	0,86	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2			142,88	8,91	2133	133	0,04	1
56.	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	14,93	12700,00	--	189611	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	5,67	379,71	40,10	2153	227	1,71	10
					313,09	15,16	1775	86	0,07	0
58.	2-2-1	Двери металлические огрунтованные и окрашенные	шт	3,00	25100,00	--	75300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм дверных откосов плоских	м2	80,10	668,68	7,65	53561	613	0,93	74
					162,60	2,90	13024	232	0,01	1
60.	15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами /акрилат/	м2	80,10	285,16	2,63	22841	210	0,45	36
					74,78	0,99	5990	79	0,00	0
		Итого по разделу: Двери								1306676
		Раздел: Окна								
61.	56-10-1	Установка подоконных досок	м	26,99	76,99	0,47	2078	13	0,16	4
					25,09	0,09	677	2	0,00	0
62.	6-1-197	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 500 мм	м	26,99	4100,00	--	110659	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Окна								112737
		Раздел: Облицовка сплиттерной плиткой								
63.	15-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен цементно-песчаным раствором	м2	138,20	437,41	6,15	60450	850	1,32	183
					222,01	2,34	30681	323	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64.	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,29	41200,00	--	11807	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	15-4-5	Облицовка сплиттерной плиткой при числе плит в 1 м2 более 6	м2	138,20	5494,83	15,50	759386	2142	24,15	3338
					4864,50	5,85	672274	808	0,03	4
66.	СПрайс-лист	Стоимость облицовочной сплиттерной плитки разм.390x190x50 мм	шт	1727,50	44,36	--	76629	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	46-24-2	Снятие штукатурного слоя наружных стен	м2	1928,50	32,87	--	63390	--	0,23	440
					32,87	--	63390	--	--	--
		Итого по разделу: Облицовка сплиттерной плиткой								971661

Раздел:
Устройство крылец /6 шт/

==========

68.	6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона класса В7,5	м3	4,56	5466,64	82,51	24928	376	1,55	7
					225,11	31,16	1027	142	0,15	1
69.	6-1-19	Устройство ступеней и площадок из бетона класса В25	м3	8,78	7315,34	441,82	64227	3879	4,19	37
					719,33	166,90	6316	1465	0,82	7
70.	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	50600,00	--	1457	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,03	52400,00	--	53794	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	48,60	252,00	4,77	12247	232	0,24	12
					42,95	1,80	2087	87	0,01	0
73.	9-43-1	Монтаж стоек	т	1,56	13343,72	5738,19	20848	8965	29,09	45
					5433,75	1050,14	8490	1641	3,76	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74.	2-1-117	Стойки фахверка	т	1,63	113100,00	--	183829	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	9-18-1	Монтаж одиночных балок массой до 1 т	т	0,98	8541,94	4491,81	8375	4404	16,45	16
					2742,75	1213,83	2689	1190	4,39	4
76.	2-1-42	Балки металлических конструкций	т	0,99	112700,00	--	111596	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,01	16234,07	5027,99	147	46	64,97	1
					10453,50	1339,83	95	12	4,76	0
78.	2-1-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	т	0,01	122800,00	--	1124	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза /наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на поверхности, составляющих от 10% до 30%/	м2	229,67	21,23	0,03	4875	6	0,03	6
					5,02	--	1154	--	--	--
80.	6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг /металлические накладки/	1т	0,07	38734,93	380,30	2835	28	227,70	17
					38036,25	143,44	2784	10	0,70	0
81.	4-1-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	т	0,07	60300,00	--	4414	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза /наличие заклепочных швов, ребер жесткости и выступов на поверхности, составляющих от 10% до 30%/	м2	6,59	21,23	0,03	140	--	0,03	0
					5,02	--	33	--	--	--
83.	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	м3	2,70	599,34	35,14	1618	95	0,90	2
					142,31	13,23	384	36	0,07	0
84.	12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее	м2	64,20	1310,99	10,25	84165	658	1,97	126
					313,89	3,85	20152	247	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		устройством								
85.	10-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам /огнезащита/	м2	64,20	21,41	1,14	1375	73	0,03	2
					5,38	0,42	346	27	0,00	0
86.	12-10-1	Устройство мелких покрытий /обшивка фронтонов крылец и карнизов/ из профилированной стали	м2	28,20	185,12	1,55	5221	44	1,12	32
					176,21	0,59	4969	17	0,00	0
87.	1-1-435	Профнастил С-8	м2	28,93	896,00	--	25924	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	24,00	713,89	3,58	17133	86	1,87	45
					324,35	1,17	7784	28	0,01	0
89.	15-64-4	Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей потолков гипсокартонных	м2	24,00	189,20	4,92	4541	118	0,64	15
					117,43	1,86	2818	45	0,01	0
90.	15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	24,00	304,08	2,91	7298	70	0,56	14
					93,41	1,10	2242	26	0,01	0
91.	9-42-1	обшивка потолков крыльца из профилированного листа	м2	27,00	128,68	42,80	3474	1156	0,36	10
					58,74	10,56	1586	285	0,04	1
92.	1-1-435	Профнастил С-8	м2	27,70	896,00	--	24821	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	Спрайс	Стоимость конька и отлива-примыкания	пог.м	66,00	382,59	--	25251	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	Спрайс	Стоимость уголков внешних и внутренних сложных	пог.м	129,00	97,96	--	12637	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	24,00	213,62	16,79	5127	403	0,42	10
					60,55	6,30	1453	151	0,03	1
96.	11-11-4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек до толщ.80	м2	24,00	445,23	13,40	10686	322	0,08	2
					11,59	5,00	278	120	0,02	1
97.	10-91-4	Установка металлопластиковых витражей с заделкой швов монтажной	м2	81,57	415,36	23,43	33881	1911	1,05	85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пеной			175,10	7,73	14283	631	0,04	3
98.	6-1-189	Стоимость металлопластиковых витражей	м2	70,23	6920,00	--	485992	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	6-1-191	Стоимость витражных дверей из ПХВ	м2	11,34	13000,00	--	147420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство крылец /6 шт/								1391398
		Раздел: Вентиляционная шахта ВШ-1 /5 шт./								
100.	8-22-1	Кладка вентшахты из блоков	м3	3,91	1729,62	466,04	6763	1822	4,28	17
					683,10	174,37	2671	682	0,85	3
101.	СПрайс-лист	Стоимость теплоблоков разм.600x250x250	шт	170,00	221,79	--	37704	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	9-34-5	Монтаж опорных конструкций этажерочного типа	т	0,50	10744,00	2702,77	5320	1338	19,89	10
					3467,25	519,14	1717	257	1,95	1
103.	2-1-132	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т	т	0,50	161100,00	--	79777	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	22,28	22,68	0,06	505	1	0,03	1
					6,68	0,03	149	1	0,00	0
105.	13-26-6	Окраска металлических конструкций эмалью ПФ-115	м2	22,28	20,99	0,03	468	1	0,02	1
					4,78	--	107	--	--	--
106.	12-10-1	УстройствоФратука изонта из листовой оцинкованной стали	м2	21,00	739,16	1,55	15522	33	1,12	23
					176,21	0,59	3701	12	0,00	0
107.	10-85-2	Устройство обшивки с изоляционной прокладкой толщиной 50 мм асбофанерой тощиной 16 мм.	м2	51,50	1070,75	20,55	55144	1058	1,98	102
					276,86	7,76	14258	400	0,04	2
108.	12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты,РУФ БАТТС	м3	7,72	97,04	5,90	750	46	0,46	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					81,51	2,23	630	17	0,01	0
109.	СПрайс	Кровельная изоляция РУФ БАТТС	м3	2,58	13233,53	--	34076	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Вентиляционная шахта ВШ-1 /5 шт./								236030

ИТОГО: 13045548 264784 15509
2660440 56327 268

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2620256
На металломонтажные работы	81230
Всего накладных расходов:	2701487
Итого с накладными	15747034

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	944822
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	16691856
Итого с временными, 1,44 %	16932219
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	17160804
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	17228533
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	17397855
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	38858947
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	777179
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	39636126
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4756335
Итого с НДС	44392461

Принял:

Объем подтверждаю

Технадзор: _____

Инженер технадзора ИБРАЙМОВ Е.А. «17» 03 2014

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

_____ Мұқаметхан Ә.

Авторский надзор Директор ТОО «Казнеопроект»

_____ Белгожаев К.

Заказчик Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Медеуского района г.Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор № 93 от «08» ноября 2013г.

Наименование строительства и его адрес: «Работы строительные по ремонту детского сада» - Капитальный ремонт ГККП "Ясли-сад №109" в Медеуском районе

Наименование объекта: Отопление. Павильон I, II, III, Тепловые узлы

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2014г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	11-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг /тепловычислитель/	шт	1,00	68,91	--	69	--	0,50	1
					63,00	--	63	--	--	--
2.	ТПрайс-лист	Тепловычислитель INFOCAL50S	шт	1,00	48781,03	--	48781	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	11-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 25 мм	шт	2,00	193,78	--	388	--	1,00	2
					164,25	--	328	--	--	--
4.	ТПрайс-лист	Расходомер ультразвуковой SONO1500CT диаметром 15 мм	шт	2,00	15948,34	--	31897	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	11-30-2	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах /термопреобразователь сопротивления/	шт	2,00	311,79	--	624	--	2,00	4
					308,25	--	616	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	ТПрайс-лист	Термопреобразователь сопротивления PT500	шт	2,00	5392,13	--	10784	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	11-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	шт	1,00	68,91	--	69	--	0,50	1
					63,00	--	63	--	--	--
8.	ТПрайс-лист	Регулятор температуры электронный ECL210 с ключом A266 DAnfOss	шт	1,00	40866,65	--	40867	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	11-30-2	Монтаж датчиков	шт	3,00	311,79	--	935	--	2,00	6
					308,25	--	925	--	--	--
10.	ТПрайс-лист	Датчик температуры ESMT DAnfOss	шт	1,00	4161,65	--	4162	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	ТПрайс-лист	Датчик температуры ESMU DAnfOss	шт	1,00	6816,11	--	6816	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	ТПрайс-лист	Датчик температуры ESM-11 DAnfOss	шт	1,00	4161,65	--	4162	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	18-16-2	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм	1шт	2,00	12609,53	78,52	25219	157	2,72	5
					468,13	30,13	936	60	0,14	0
14.	18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	15,00	859,96	1,62	12899	24	0,23	3
					41,72	--	626	--	--	--
15.	18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	8,00	64,62	--	517	--	0,32	3
					55,62	--	445	--	--	--
16.	12-5-5	Термометры угловые в оправе	шт	8,00	541,00	--	4328	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	18-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1фильтр	3,00	5922,46	52,42	17767	157	0,77	2
					134,41	18,54	403	56	0,09	0
18.	18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1фильтр	1,00	4872,46	52,42	4872	52	0,77	1
					134,41	18,54	134	19	0,09	0
19.	18-13-1	Установка насосов с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	2,00	3293,83	123,78	6588	248	13,39	27
					2285,05	46,35	4570	93	0,23	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	СПрайс-лист	Насос WilO IPL40/90-0.37/2	шт	2,00	43861,77	--	87724	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов балансировочных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	1,00	473,47	39,24	473	39	1,47	1
					254,25	15,75	254	16	0,07	0
22.	9-3-36	Клапан балансировочный фланцевый MSV-BD20 d-15 мм DAnfOss	шт	1,00	7060,00	--	7060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	8-9-4	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	2,00	157,00	--	314	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	4,00	473,47	39,24	1894	157	1,47	6
					254,25	15,75	1017	63	0,07	0
25.	9-4-43	Краны шаровые сварные стальные фланцевые , Dy 50 мм	шт	4,00	2490,00	--	9960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	8,00	285,00	--	2280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	12,00	473,47	39,24	5682	471	1,47	18
					254,25	15,75	3051	189	0,07	1
28.	9-4-24	Краны шаровые сварные стальные , Dy 32 мм	шт	11,00	449,00	--	4939	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	9-3-36	Клапан обратный тип 223 d-32 мм DAnfOss	шт	1,00	7060,00	--	7060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов балансировочных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	3,00	473,47	39,24	1420	118	1,47	4
					254,25	15,75	763	47	0,07	0
31.	9-4-68	Краны шаровые сварные стальные , Dy 25 мм	шт	3,00	3280,00	--	9840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	11-350-1	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм	шт	3,00	193,78	--	581	--	1,00	3
					164,25	--	493	--	--	--
33.	СПрайс-лист	Регулятор перепада давления AVP d-15 мм DAnfOss	шт	2,00	50579,28	--	101159	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	СПрайс-лист	Регулятор температуры AVT/VG d-15 мм DAnfOss	шт	1,00	34026,06	--	34026	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	12-805-1	Монтаж клапана с электроприводом диаметром 15 мм	шт	1,00	583,00	57,13	583	57	3,75	4
					520,00	14,12	520	14	0,08	0
36.	СПрайс-лист	Клапан регулирующий седельный тип VB2 d-15 мм с электроприводом AMV-10 DAnfOss	шт	1,00	46051,91	--	46052	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	1,00	473,47	39,24	473	39	1,47	1
					254,25	15,75	254	16	0,07	0
38.	СПрайс-лист	Клапан ограничитель температуры FGV d-15 мм DAnfOss	шт	1,00	27235,00	--	27235	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	3,00	473,47	39,24	1420	118	1,47	4
					254,25	15,75	763	47	0,07	0
40.	9-3-37	Клапан обратный тип 402 d-32 мм DAnfOss	шт	3,00	10800,00	--	32400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	1-3-50	Цилиндры из стеклянного штапельного волокна тип URSA с покрытием алюминиевой фольгой толщ.40мм	м3	2,00	12300,00	--	24600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 38 мм	м	8,00	425,70 100,35	14,12 5,29	3406 803	113 42	0,55 0,03	4 0

ИТОГО: 632325 / 17027 — 1750 / 662 — 101 / 3

Накладные расходы :

На монтажные работы	2720
На сантехнические работы	18774
Всего накладных расходов:	21494
Итого с накладными	653819

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	30381
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	684200
Итого с временными, 1,44 %	691929
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	699279
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	701457
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	706902
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	1578900
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	31578
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1610478
Налог на добавленную стоимость, 12 %	193257
Итого с НДС	1803735

Принял:

Инженер технадзора
ИБРАЙМОВ Е.А.
«17» 03 2014 г.

Объем подтверждаю

Технадзор:_____

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

_____ Мұқаметхан Ә.

Авторский надзор Директор ТОО «Казнеопроект»

_____ Белгожаев К.

Заказчик Коммунальное государственное учреждение «Аппарат акима Медеуского района г.Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор № 93 от «08» ноября 2013г.

Наименование строительства и его адрес: «Работы строительные по ремонту детского сада» - Капитальный ремонт ГККП "Ясли-сад №109" в Медеуском районе

Наименование обьекта: СИСТЕМА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ - Павильон I, II, III

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2014г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Строительно-монтажные работы								
1.	16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	438,00	12,59	--	5516	--	0,06	25
					12,29	--	5385	--	--	--
2.	13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	78,00	22,68	0,06	1769	5	0,03	3
					6,68	0,03	521	2	0,00	0
3.	13-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за два раза	м2	156,00	20,12	0,03	3138	4	0,02	3
					3,60	--	562	--	--	--
4.	17-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	шт	9,00	7362,17	8,69	66260	78	2,85	26
					476,10	2,81	4285	25	0,01	0
5.	18-9-1	Установка змеевика из стальных водогазопроводных труб диаметром нитки 20 мм	м	43,50	226,87	5,36	9869	233	0,17	7
					28,57	2,00	1243	87	0,01	0
6.	16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах	1шт	17,00	521,42	49,05	8864	834	1,69	29
					292,39	19,69	4971	335	0,09	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из стальных труб диам. до 25 мм								
7.	9-3-15	Клапан термостатический диаметром 15 мм.	шт	17,00	1570,00	--	26690	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	16-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм /узел 1/	1узел	2,00	4426,01	172,35	8852	345	9,78	20
					1671,53	64,69	3343	129	0,31	1
9.	8-1-10	Обвязки водомеров крыльчатых из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с вентилями муфтовыми и фитингами, с обводной линией, d ввода 40 мм, d водомера до 32 мм	компл	2,00	4810,00	--	9620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	11-2-10	Счетчики /водомеры/ горячей воды диаметром 20-25 мм	шт	2,00	9770,00	--	19540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	9-4-22	Краны шаровые, Dy 15 мм	шт	2,00	326,00	--	652	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	9-4-32	Краны шаровые, Dy 40 мм	шт	4,00	900,00	--	3600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	18-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1фильтр	2,00	6136,10	88,56	12272	177	1,05	2
					178,54	33,75	357	68	0,16	0
14.	18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	2,00	865,17	1,96	1730	4	0,25	1
					46,58	--	93	--	--	--
15.	16-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм /узел 2/	2узел	2,00	4426,01	172,35	8852	345	9,78	20
					1671,53	64,69	3343	129	0,31	1
16.	8-1-9	Обвязки водомеров крыльчатых из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с вентилями муфтовыми и фитингами, с обводной линией, d ввода 40 мм, d водомера до 20 мм	компл	2,00	3820,00	--	7640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	11-2-10	Счетчики /водомеры/ горячей воды	шт	2,00	9770,00	--	19540	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диаметром 20-25 мм			--	--	--	--	--	--
18.	9-4-22	Краны шаровые, Dy 15 мм	шт	2,00	326,00	--	652	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	9-4-23	Краны шаровые, Dy 25 мм	шт	4,00	313,00	--	1252	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20 мм	1фильтр	2,00	4899,32	63,61	9799	127	0,86	2
					150,07	22,50	300	45	0,11	0
21.	18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	2,00	865,17	1,96	1730	4	0,25	1
					46,58	--	93	--	--	--
22.	16-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм /узел 4/	3узел	2,00	4426,01	172,35	8852	345	9,78	20
					1671,53	64,69	3343	129	0,31	1
23.	8-1-9	Обвязки водомеров крыльчатых из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с вентилями муфтовыми и фитингами, с обводной линией, d ввода 40 мм, d водомера до 20 мм	компл	1,00	3820,00	--	3820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	11-2-10	Счетчики /водомеры/ горячей воды диаметром 20-25 мм	шт	1,00	9770,00	--	9770	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	9-4-22	Краны шаровые, Dy 15 мм	шт	2,00	326,00	--	652	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	9-4-26	Краны шаровые, Dy 50 мм	шт	3,00	738,00	--	2214	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	18-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1фильтр	1,00	6136,10	88,56	6136	89	1,05	1
					178,54	33,75	179	34	0,16	0
28.	18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1,00	865,17	1,96	865	2	0,25	0
					46,58	--	47	--	--	--
29.	16-22-1	Установка водомерных узлов,	4узел	2,00	4426,01	172,35	8852	345	9,78	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм /узел 4/			1671,53	64,69	3343	129	0,31	1
30.	8-1-9	Обвязки водомеров крыльчатых из стальных водогазопроводных и бесшовных труб в комплекте с вентилями муфтовыми и фитингами, с обводной линией, d ввода 40 мм, d водомера до 20 мм	компл	1,00	3820,00	--	3820	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	11-2-10	Счетчики /водомеры/ горячей воды диаметром 20-25 мм	шт	1,00	9770,00	--	9770	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	9-4-22	Краны шаровые, Dy 15 мм	шт	2,00	326,00	--	652	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	9-4-25	Краны шаровые, Dy 40 мм	шт	2,00	567,00	--	1134	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	18-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1фильтр	1,00	6136,10	88,56	6136	89	1,05	1
					178,54	33,75	179	34	0,16	0
35.	18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1,00	865,17	1,96	865	2	0,25	0
					46,58	--	47	--	--	--
		Итого по разделу: Строительно-монтажные работы								291376

ИТОГО:

	291375	3025	178
	31634	1146	5

Накладные расходы :

На общестроительные работы	879
На сантехнические работы	36510
Всего накладных расходов:	37389
Итого с накладными	328764

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	19726