Заказчик: ТОО «СП «Казгермунай»
120018, Республика Казахстан, Кызылординская область
пос. Тасбугет, урочище Жанадария, здание 101
БИН 940 240 000 021

ТОО "Транс Азия Констракшн"
120016, г.Кызылорда ул. Е.Кушербаева, 94
БИН 050 740 006 657

АКТ от 29.12 **2018г.**

договор №ДГ18-ДКС-059-1074 от 19.10.2018 г.

по строительству под ключ объекта: "Коллектор от ГУ-5 (Групповая установка) до ГУ-2 (в составе проекта "Выкидные линии с обустройством устьев скважин № 447, 448, 449, 435, 55, 454, 455, 457 на м/р Акшабулак")

Мы, нижеподписавшиеся, представители Заказчика: Заместитель генерального директора по производству ТОО "СП"Казгермунай" ***Мамадахунов А.К.,*** и заместитель генерального директора по производству ТОО "СП"Казгермунай" ***Ся Шицзюнь,*** с одной стороны и представитель Подрядчика: Директор ТОО "Транс Азия Констракшн" ***Атаниязов С.К.*** с другой стороны,составили настоящий акт о том, что выполненные подрядчиком строительно-монтажные работы удовлетворяют условиям договора, технического задания и рабочих чертежей

№	Наименование видов работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу без НДС	Общая стоим. по ведомости договорной цены	Выполнено с начала строительства			Выполнено за отчетный период		
						Факт. кол-во выпол. работ с начала строительства	Цена за единицу	Факт. стоимость выпол. работ с начала строительтсва	Факт. кол-во выпол. работ за отчетный период	Цена за единицу	Факт. стоимость выпол. работ за отчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Нефтесборный коллектор от ГУ-5 до ГУ-2										
1	Геодезическая разбивка и срезка ПРС	м	1 367,00	228,47	312 318,49	1 367,00	228,47	312 318,49			
2	Разработка траншей с ручной доработкой	м	1 367,00	676,73	925 089,91	1 367,00	676,73	925 089,91			
3	Сварка и укладка труб	м	1 367,00	6992,56	9 558 829,52	1 367,00	6992,56	9 558 829,52			
4	Стоймость труб Д219х10мм, с заводской трехслойной изоляцией из экструдированного полиэтилена	м	1 367,00	33 737,03	46 118 520,01	1 367,00	33 737,03	46 118 520,01			
5	Очистка полости с продувкой	м	1 367,00	1 681,00	2 297 927,00	1 367,00	1 681,00	2 297 927,00	1 367,00	1 681,00	2 297 927,00
6	Гидроиспытание	к-т	1 367,00	231,77	316 829,59	1 367,00	231,77	316 829,59	1 367,00	231,77	316 829,59
7	Обратная засыпка коллектора	м	1 367,00	1 045,78	1 429 581,26	1 367,00	1 045,78	1 429 581,26	1 367,00	1 045,78	1 429 581,26
8	Установка указательных знаков	к-т	18,00	13 219,66	237 953,88	18,00	13 219,66	237 953,88	18,00	13 219,66	237 953,88
9	Устройство переходов через автодорогу (плиты ПАГ-14 кол-во 12 штук)	к-т	2,00	714 352,79	1 428 705,58	2,00	714 352,79	1 428 705,58			
10	Контроль качества стыков	к-т	1,00	508 541,94	508 541,94	1,00	508 541,94	508 541,94	1,00	508 541,94	508 541,94
11	Электрохимзащита	к-т	1,00	6 624 139,00	6 624 139,00	1,00	6 624 139,00	6 624 139,00	1,00	6 624 139,00	6 624 139,00
12	Регистрация объекта				231 563,82			231 563,82			231 563,82
	ИТОГО без НДС, тенге:				69 990 000,00			69 990 000,00			11 646 536,49
	НДС 12%, тенге:				8 398 800,00			8 398 800,00			1 397 584,38
	Всего с НДС, тенге:				78 388 800,00			78 388 800,00			13 044 120,87

Договорная цена с НДС составляет по договору: 78 388 800,00 (Семьдесят восемь миллионов триста восемьдесят восемь тысяч восемьсот) тенге 00 тиын

Общая сумма предоплаты 30%, перечисленой за выполнение работы, составила: 23 516 640,00 (двадцать три миллиона пятьсот шестнадцать тысяч шестьсот сорок) тенге 00 тиын

Следует к перечислению: 7 826 472,52 (семь миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч четыреста семьдесят два) тенге 52 тиын с НДС

Итого выполнено работ по настоящему акту на сумму: 13 044 120,87 (тринадцать миллионов сорок четыре тысячи сто двадцать) тенге 87 тиын с НДС

ЗАКАЗЧИК
ТОО "СП КАЗГЕРМУНАЙ"

Заместитель генерального директора по производству _____ *Мамадахунов А.К.*

Заместитель генерального директора по производству _____ *Ся Шицзюнь*

Директор департамента капитального строительства _____ *Ещанов З.К.*

Заместитель директора ДКС _____

Директор ДАП _____ *Онохов В.В.*

Директор департамента добычи нефти и газа _____ *Досбаев А.Ж./Хоу Делинь*

Главный энергетик _____ *Болтаев Е.*

Руководитель проектов ДКС _____ *Алиев М.*

Инженер по КС ДДНГ _____ *Берденов Б./Таджимбетов А.*

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ТОО "Транс Азия Констракшн"

Генеральный директор: Атаниязов С.К.

_____

Заказчик: ТОО «СП «Казгермунай»
120018, Республика Казахстан, Кызылординская область
пос. Тасбугет, урочище Жанадария, здание 101
БИН 940 240 000 021

ТОО "Транс Азия Констракшн"
120016, г.Кызылорда ул. Е.Кушербаева, 94
БИН 050 740 006 657

АКТ от _____ 2018г.

договор №ДГ18-ДКС-059-1074 от 19.10.2018 г.

по строительству под ключ объекта: "Коллектор от ГУ-5 (Групповая установка) до ГУ-2 (в составе проекта "Выкидные линии с обустройством устьев скважин № 447, 448, 449, 435, 55, 454, 455, 457 на м/р Акшабулак")

Мы, нижеподписавшиеся, представители Заказчика: Заместитель генерального директора по производству ТОО "СП"Казгермунай" ***Мамадахунов А.К.,*** и заместитель генерального директора по производству ТОО "СП"Казгермунай" ***Ся Шицзюнь,*** с одной стороны и представитель Подрядчика: Директор ТОО "Транс Азия Констракшн" ***Атаниязов С.К.*** с другой стороны,составили настоящий акт о том, что выполненные подрядчиком строительно-монтажные работы удовлетворяют условиям договора, технического задания и рабочих чертежей

№	Наименование видов работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу без НДС	Общая стоим. по ведомости договорной цены	Выполнено с начала строительства			Выполнено за отчетный период		
						Факт. кол-во выпол. работ с начала строительства	Цена за единицу	Факт. стоимость выпол. работ с начала строительтсва	Факт. кол-во выпол. работ за отчетный период	Цена за единицу	Факт. стоимость выпол. работ за отчетный период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Нефтесборный коллектор от ГУ-5 до ГУ-2										
1	Геодезическая разбивка и срезка ПРС	м	1 367,00	228,47	312 318,49	1 367,00	228,47	312 318,49	1 367,00	228,47	312 318,49
2	Разработка траншей с ручной доработкой	м	1 367,00	676,73	925 089,91	1 367,00	676,73	925 089,91	1 367,00	676,73	925 089,91
3	Сварка и укладка труб	м	1 367,00	6992,56	9 558 829,52	1 367,00	6992,56	9 558 829,52	1 367,00	6992,56	9 558 829,52
4	Стоймость труб Д219х10мм, с заводской трехслойной изоляцией из экструдированного полиэтилена	м	1 367,00	33 737,03	46 118 520,01	1 367,00	33 737,03	46 118 520,01	1 367,00	33 737,03	46 118 520,01
5	Очистка полости с продувкой	м	1 367,00	1 681,00	2 297 927,00						
6	Гидроиспытание	к-т	1 367,00	231,77	316 829,59						
7	Обратная засыпка коллектора	м	1 367,00	1 045,78	1 429 581,26						
8	Установка указательных знаков	к-т	18,00	13 219,66	237 953,88						
9	Устройство переходов через автодорогу (плиты ПАГ-14 кол-во 12 штук)	к-т	2,00	714 352,79	1 428 705,58	2,00	714 352,79	1 428 705,58	2,00	714 352,79	1 428 705,58
10	Контроль качества стыков	к-т	1,00	508 541,94	508 541,94						
11	Электрохимзащита	к-т	1,00	6 624 139,00	6 624 139,00						
12	Регистрация объекта				231 563,82						
	ИТОГО без НДС, тенге:				**69 990 000,00**			**58 343 463,51**			**58 343 463,51**
	НДС 12%, тенге:				**8 398 800,00**			**7 001 215,62**			**7 001 215,62**
	Всего с НДС, тенге:				**78 388 800,00**			**65 344 679,13**			**65 344 679,13**

Договорная цена с НДС составляет по договору: 78 388 800,00 (Семьдесят восемь миллионов триста восемьдесят восемь тысяч восемьсот) тенге 00 тиын

Общая сумма предоплаты 30%, перечисленой за выполнение работы, составила: 23 516 640,00 (двадцать три миллиона пятьсот шестнадцать тысяч шестьсот сорок) тенге 00 тиын

Следует к перечислению: 39 206 807,48 (тридцать девять миллионов двести шесть тысяч восемьсот семь) тенге 48 тиын с НДС

Итого выполнено работ по настоящему акту на сумму: 65 344 679,13 (шестьдесят пять миллионов триста сорок четыре тысячи шестьсот семьдесят девять) тенге 13 тиын с НДС

ЗАКАЗЧИК
ТОО "СП КАЗГЕРМУНАЙ"

Заместитель генерального директора по производству _____ *Мамадахунов А.К.*

Заместитель генерального директора по производству _____ *Ся Шицзюнь*

Директор департамента капитального строительства _____ *Ещанов З.К.*

Заместитель директора ДКС _____

Директор ДАП _____ *Онохов В.В.*

Директор департамента добычи нефти и газа _____ *Досбаев А.Ж./Хоу Делинь*

Главный энергетик _____ *Болтаев Е.*

Руководитель проектов ДКС _____ *Алиев М.*

Инженер по КС ДДНГ _____ *Берденов Б./Таджимбетов А.*

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ТОО "Транс Азия Констракшн"

Генеральный директор: Атаниязов С.К.

_____