Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 15-ОЗ от «06» апреля 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Строительства пристройки к зданию Поликлиники №6 Управления здравоохранения города Алматы, расположенной по адресу: пр. Алтынсарина, 3а в Ауэзовском районе г. Алматы

Наименование объекта: Низковольтные и высоковольтные сети

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2015 г.

N п/п	Наименование и прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн. з/п.	вт.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	127,07	33,67	32,10	4279	4079	0,01	1
					1,57	12,33	199	1566	0,05	6
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	3,93	218,93	--	860	--	1,54	6
					218,93	--	860	--	--	--
3.	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	78,57	6,83	6,83	536	536	--	--
					--	1,87	--	147	0,01	0
4.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	8,73	134,10	--	1171	--	0,97	8
					134,10	--	1171	--	--	--
5.	Е010333-А30-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 2	т	76,47	201,69	201,69	15424	15424	--	--
					--	40,34	--	3085	0,85	65
6.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	78,57	21,55	4,52	1693	355	0,11	8
					17,03	--	1338	--	--	--
7.	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	90,00	36,70	27,80	3303	2502	0,06	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					8,80	6,90	792	621	0,04	4
8.	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	90,00	11,20	7,90	1008	711	0,02	2
					3,30	2,00	297	180	0,01	1
9.	С143008-92	Песок природный	м3	43,70	990,00	--	43263	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	53,00	32,40	23,70	1717	1256	0,06	3
					8,60	5,90	456	313	0,03	2
11.	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	м	53,00	18,80	14,20	996	753	0,03	2
					4,50	3,50	238	186	0,02	1
12.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные, 250х120х65 мм, М-75	1000шт	0,42	11600,00	--	4872	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Ц0108-524-10	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "Предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	1054,60	39,60	1055	40	2,00	2
					416,00	6,80	416	7	0,04	0
14.	ТПрайс-лист	Ящик автоматического включения резерва ЯАВР3-25-2УХЛ4 на ток 25А	шт	1,00	13817,70	--	13818	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Ц0108-572-1	Блок управления открытого исполнения, высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на стене	шт	1,00	1759,00	86,00	1759	86	2,00	2
					338,00	20,30	338	20	0,12	0
16.	Т75-6-17	Ящик управления задвижкой Я 5411-2074 УХЛ-22	шт	1,00	38300,00	--	38300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	м	90,00	31,50	7,50	2835	675	0,12	11
					19,80	1,60	1782	144	0,01	1
18.	С151601-79	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ААШвУ, число жил и	1000м	0,09	829000,00	--	76102	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сечение 3х95 мм2			--	--	--	--	--	--
19.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	272,00 19,70	27,70 0,50	2,10 5358	7534 136	571 0,00	0,10 1	27
20.	С151601-1 09	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	1000м	0,20	16900,00 --	-- --	3448 --	-- --	-- --	-- --
21.	С151601-1 33	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	1000м	0,04	33800,00 --	-- --	1448 --	-- --	-- --	-- --
22.	С151603-2 5	Кабели контрольные, марка АКВВГ, число жил и сечение 14х1,5 мм2	1000м	0,03	149500,00 --	-- --	4575 --	-- --	-- --	-- --
23.	Ц0108-148 -2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	150,00 28,80	38,10 0,70	3,20 4320	5715 105	480 0,00	0,15 1	23
24.	С151601-5 22	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,15	370200,00 --	-- --	56641 --	-- --	-- --	-- --
25.	Ц0108-148 -4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	м	76,62 38,70	60,40 3,80	15,60 2965	4628 291	1195 0,02	0,24 2	18
26.	С151601-5 36	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,081	100600,00 --	-- --	86016 --	-- --	-- --	-- --
27.	Ц0108-167 -8	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 120 мм2	шт	2,00	2177,10 1667,00	10,10 2,30	4354 3334	20 5	9,00 0,01	18 0
28.	С151610-3 0	Муфты соединительные для соединения силовых кабелей /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа СЭ-3-95-10У2,5	шт	2,00	15100,00 --	-- --	30200 --	-- --	-- --	-- --
29.	Ц0108-165 -2	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	шт	2,00	2300,70 844,00	1439,00 317,00	4601 1688	2878 634	5,00 1,84	10 4
30.	С151610-2 7	Муфты концевые для трехжильных и четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, типа 4КВТп-1-	шт	2,00	16100,00 --	-- --	32200 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,07	47611,09	17877,09	3333	1251	173,00	12
					29700,00	4698,68	2079	329	18,10	1
32.	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	10м	7,00	777,00	--	5439	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,63	58881,69	25695,31	37095	16188	194,00	122
					33075,00	6813,45	20837	4292	26,38	17
34.	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	10м	63,00	6470,00	--	407610	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С130804-34	Манжеты полиэтиленовые	10шт	21,00	482,00	--	10122	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0168-1-5	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 110 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм	м2	25,00	77,11	74,08	1928	1852	0,02	0
					3,03	12,64	76	316	0,07	2
37.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	5,00	66,75	51,25	334	256	0,12	1
					15,50	9,62	78	48	0,04	0
38.	Е0127-18-2	Разборка оснований из песка	м3	2,50	66,75	51,25	167	128	0,12	0
					15,50	9,62	39	24	0,04	0
39.	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	17,43	27,10	--	472	--	--	--
					27,10	--	472	--	--	--
40.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т	17,43	176,40	176,40	3074	3074	--	--
					--	35,28	--	615	0,74	13
	ИТОГО:						923925	54312		283
							49133	13064		120

Накладные расходы :

На монтажные работы	23395
На общестроительные работы	46138
Всего накладных расходов:	69533

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	993458
Итого с накладными	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	56480
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1049938
Итого с временными, 1,44 %	1064307
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1077972
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1082021
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1092143
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	2439352
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	48787
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2488139
Налог на добавленную стоимость, 12 %	298577
Итого с НДС	2786716

Принял:

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Г.С.Г. Высотник
для формы 2.3.

Объем подтверждаю
Технадзор:

«СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 15-ОЗ от «06» апреля 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Строительства пристройки к зданию Поликлиники №6 Управления здравоохранения города Алматы, расположенной по адресу: пр. Алтынсарина, 3а в Ауэзовском районе г. Алматы

Наименование объекта: Благоустройство территории

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2015 г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего вт.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Демонтаж ограждения из металлических панелей по металлическим столбам L=3м высотой 2м									
1.	E0101-165-1 Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	м3	2,50	261,00 261,00	-- --	652 652	-- --	1,81 --	5 --
2.	E0101-166-1 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	2,50	122,18 122,18	-- --	305 305	-- --	0,89 --	2 --
3.	E0146-34-2 Разборка бетонных фундаментов	м3	2,00	2430,59 1347,75	1082,84 481,50	4861 2696	2166 963	8,27 1,95	17 4
4.	E0109-35-1 Демонтаж металлического ограждения	т	2,66	10513,97 8518,50	439,38 70,88	27967 22659	1169 189	51,90 0,34	138 1
5.	E01031-A26-1 Погрузка мусора строительного	т	2,66	27,10 --	27,10 18,97	72 --	72 50	-- 0,48	-- 1
6.	E010333-A30-1 Перевозка мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	т	2,66	176,40 --	176,40 35,28	469 --	469 94	-- 0,74	-- 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
		Итого по разделу: Демонтаж ограждения из металлических панелей по металлическим столбам L=3м высотой 2м								34328
		Раздел: Вертикальную планировку								
7.	Е0101-27-2	Устройство насыпи бульдозером с перемещением на 5м	м3	170,00	6,48 --	6,48 2,10	1102 --	1102 358	-- 0,01	-- 1
8.	Е0101-27-8	При перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	170,00	28,80 --	28,80 9,35	4895 --	4895 1589	-- 0,00	-- 1
9.	Е0101-164-2	Разработка грунта под арыки	м3	15,00	218,93 218,93	-- --	3284 3284	-- --	1,54 --	23 --
10.	Е0101-24-2	Перемещение грунта от корыт покрытий и арыков до 50м в насыпь	м3	18,62	9,24 --	9,24 3,00	172 --	172 56	-- 0,01	-- 0
11.	Е0101-24-10	Добавить на перемещение грунта до 50м от корыт покрытий и арыков в насыпь	м3	18,62	31,64 --	31,64 10,27	589 --	589 191	-- 0,01	-- 0
		Итого по разделу: Вертикальную планировку								10042
	ИТОГО:						44368 29596	10634 3490		184 10

Накладные расходы :

На общестроительные работы	10724
На металломонтажные работы	20563
Всего накладных расходов:	31287
Итого с накладными	75655

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	4539
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	80194
Итого с временными, 1,44 %	81349
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	82447

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						82772		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						83585		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						186698		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						3734		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						190432		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						22852		
		Итого с НДС						213284		

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Алматы қаласы ... город Алматы ... Г.С.Г. Высотник Для формы 2.3.

Объем подтверждаю
Технадзор:

«СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Дирекция строящихся предприятий

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 15-ОЗ от «06» апреля 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Строительства пристройки к зданию Поликлиники №6 Управления здравоохранения города Алматы, расположенной по адресу: пр. Алтынсарина, 3а в Ауэзовском районе г. Алматы

Наименование обьекта: Вынос слаботочных сетей из-под пятна застройки

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0110-897 -26	Реконструкция кабельных линий: вытягивание кабеля из канализации, масса 1 м кабеля до 2 кг	км	0,22	11142,00	5877,00	2496	1316	33,60	8
					5265,00	1383,92	1179	310	8,03	2
2.	Ц0110-890 -1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	км	0,27	38387,00	11520,00	10364	3110	114,00	31
					18090,00	2362,98	4884	638	13,71	4
3.	СПрайс	Кабель ТППэпз 10х2х0,5	м	124,44	52,86	--	6578	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С151604-8 4прим	Кабели связи низкочастотные, ОК-8	1000м	0,14	65600,00	--	9053	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Ц0110-893 -1	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле со свинцовой оболочкой, емкостью 10х2	шт	4,00	1508,00	420,00	6032	1680	5,00	20
					758,00	99,00	3032	396	0,57	2
6.	С151610-1	Муфта защитная для кабелей связи соединительная	шт	4,00	1550,00	--	6200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е01031-А2 6-1	Погрузка демонтируемых материалов	тн	0,28	27,10	--	8	--	--	--
					27,10	--	8	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	0,28	176,40 --	176,40 35,28	49 --	49 10	-- 0,74	-- 0
	ИТОГО:						40780 9103	6155 1354		58 8

Накладные расходы :

На монтажные работы	11484
На общестроительные работы	17
Всего накладных расходов:	11501
Итого с накладными	52281

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	3137
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	55418
Итого с временными, 1,44 %	56216
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	56975
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	57200
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	57762
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	129014
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2580
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	131594
Налог на добавленную стоимость, 12 %	15791
Итого с НДС	147385

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Сдал:

Г.С.Г. Высотник для формы 2,3.

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 15-ОЗ от «06» апреля 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Строительства пристройки к зданию Поликлиники №6 Управления здравоохранения города Алматы, расположенной по адресу: пр. Алтынсарина, 3а в Ауэзовском районе г. Алматы

Наименование обьекта: Вынос в/вольтных и н/вольтных сетей с территории застройки

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0108-141 -3	Демонтаж кабеля силового с алюминиевыми жилами ААШв-10 кВ сеч.3х95 мм2	м	92,00	8,19	2,25	753	207	0,04	3
					5,94	0,48	546	44	0,00	0
2.	Ц0108-141 -3	Демонтаж кабеля силового с алюминиевыми жилами АСБ-1 кВ сеч.3х95 мм2	м	200,00	8,19	2,25	1638	450	0,04	7
					5,94	0,48	1188	96	0,00	1
3.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	2,00	8,42	--	17	--	0,06	0
					8,42	--	17	--	--	--
4.	Е01031-А2 6-1	Погрузка демонтируемых материалов	тн	0,82	27,10	--	22	--	--	--
					27,10	--	22	--	--	--
5.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	0,82	176,40	176,40	145	145	--	--
					--	35,28	--	29	0,74	1
ИТОГО:							2575	802		11
							1773	169		1

Накладные расходы :
==========

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На монтажные работы						1797		
		На общестроительные работы						51		
		Всего накладных расходов:						1849		
		Итого с накладными						4423		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						265		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						4688		
		Итого с временными, 1,44 %						4756		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						4820		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						4839		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						4887		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						10915		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						218		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						11133		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1336		
		Итого с НДС						12469		

Принял:

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 15-ОЗ от «06» апреля 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Строительства пристройки к зданию Поликлиники №6 Управления здравоохранения города Алматы, расположенной по адресу: пр. Алтынсарина, 3а в Ауэзовском районе г. Алматы

Наименование обьекта: Снос существующих деревьев и кустарников

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-191-7	Валка деревьев твердых пород и лиственницы, диаметр ствола до 16 см с корня	дерево	16,00	12,04	1,01	193	16	0,06	1
					11,03	0,38	176	6	0,00	0
2.	Е0101-193-9	Разделка древесины твердых пород и лиственница, диаметр стволов до 16 см, полученной от валки леса	дерево	16,00	26,30	2,00	421	32	0,16	3
					24,30	0,74	389	12	0,00	0
3.	Е0101-197-1	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	16,00	20,39	20,39	326	326	--	--
					--	6,79	--	109	0,02	0
4.	Е0101-197-4	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	16,00	2,66	2,66	43	43	--	--
					--	0,89	--	14	0,00	0
5.	Е0101-200-1	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	16,00	6,34	6,34	101	101	--	--
					--	2,11	--	34	0,01	0
6.	Е0147-33-8	Выкопка вручную нестандартных саженцев кустарников живой изгороди однорядной и двухрядной с оголенной корневой системой и без упаковки	шт	26,50	20,59	--	546	--	0,13	4
					20,59	--	546	--	--	--
7.	Е0101-17-	Разработка грунта 2 группы с	м3	3,60	32,23	30,77	116	111	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8	погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для засыпки ям			1,42	8,34	5	30	0,03	0
8.	С010333-А 30-1	Подвозка грунта для засыпки ям на 30 км	т	6,30	176,40 35,28	-- --	1111 222	-- --	0,74 --	5 --
9.	Е0101-199 -1	Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 кВт	яма	24,00	18,70 --	18,70 6,49	449 --	449 156	-- 0,02	-- 1
10.	С01031-А2 6-1	Погрузка деревьев и пней на а/машины	т	14,76	27,10 --	-- --	400 --	-- --	-- --	-- --
11.	С010333-А 30-1	Отвозка деревьев и пней на 30 км	т	18,00	176,40 35,28	-- --	3175 635	-- --	0,74 --	13 --
12.	Е0147-8-1 0	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 100%	м3	5,00	1121,41 446,85	-- --	5607 2234	-- --	3,11 --	16 --
13.	Е0147-32- 8	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	шт	5,00	4192,47 2433,60	283,87 72,02	20962 12168	1419 360	14,22 0,29	71 1
14.	Е0147-9-7	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 1,0х1,0х0,6 м	шт	5,00	1032,19 674,55	286,81 69,70	5161 3373	1434 349	3,88 0,29	19 1
	ИТОГО:						38611 19748	3933 1070		131 4

Накладные расходы :

На общестроительные работы	26066
Всего накладных расходов:	26066
Итого с накладными	64677

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	3881
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	68558

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 1,44 %						69545		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						70484		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						70762		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						71457		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						159603		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						3192		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						162795		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						19535		
		Итого с НДС						182330		

Принял:

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Г.С.Г. Высотник
Для формы 2.3.

Объем подтверждаю
Технадзор:

«СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы» Форма N 2в
Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»
Договор № 15-ОЗ от «06» апреля 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Строительства пристройки к зданию Поликлиники №6 Управления здравоохранения города Алматы, расположенной по адресу: пр. Алтынсарина, 3а в Ауэзовском районе г. Алматы

Наименование обьекта: Наружные сети водопровода хоз-питьевого В1

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п. / в т.ч. з/п:		осн. з/п. / в т.ч. з/п:		осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	79,30	26,20 1,15	25,02 6,79	2078 91	1984 538	0,01 0,02	1 2
2.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	45,39	32,23 1,42	30,77 8,34	1463 64	1397 379	0,01 0,03	0 1
3.	Е010333-А30-1	Отвозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	211,98	176,40 --	176,40 35,28	37394 --	37394 7479	-- 0,74	-- 157
4.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	37,57	23,36 1,28	22,08 5,56	878 48	830 209	0,01 0,02	0 1
5.	Е0101-164-2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	1,13	262,72 262,72	-- --	296 296	-- --	1,85 --	2 --
6.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	24,49	6,48 --	6,48 2,10	159 --	159 52	-- 0,01	-- 0
7.	Е0101-166	Засыпка вручную траншей, пазух	м3	2,72	134,10	--	365	--	0,97	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	котлованов и ям в грунтах 2 группы			134,10	--	365	--	--	--
8.	E0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	347,07	21,55 17,03	4,52 --	7478 5911	1567 --	0,11 --	37 --
9.	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	11,65	306,20 153,68	152,52 57,15	3569 1791	1778 666	1,02 0,28	12 3
10.	C143008-9 2	Песок природный	м3	10,99	990,00 --	-- --	10879 --	-- --	-- --	-- --
	ИТОГО:						64559 8566	45109 9323		56 164

Накладные расходы :

На общестроительные работы	18493
Всего накладных расходов:	18493
Итого с накладными	83052

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	4983
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	88035
Итого с временными, 1,44 %	89303
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	90509
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	90866
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	91759
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	204948
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	4099
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	209047
Налог на добавленную стоимость, 12 %	25086
Итого с НДС	234133

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 15-ОЗ от «06» апреля 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Строительства пристройки к зданию Поликлиники №6 Управления здравоохранения города Алматы, расположенной по адресу: пр. Алтынсарина, 3а в Ауэзовском районе г. Алматы

Наименование обьекта: Наружные сети телефонизации.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	266,75	33,67	32,10	8982	8563	0,01	3
					1,57	12,33	419	3288	0,05	13
2.	E0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	8,25	389,25	--	3211	--	2,48	20
					389,25	--	3211	--	--	--
3.	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	212,83	6,48	6,48	1379	1379	--	--
					--	2,10	--	448	0,01	2
4.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	23,65	134,10	--	3171	--	0,97	23
					134,10	--	3171	--	--	--
5.	E0101-18-5	Погрузка лишнего грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	38,52	56,25	52,36	2167	2017	0,03	1
					3,89	19,37	150	746	0,08	3
6.	E010333-A30-1	Перевозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами	т	65,48	176,40	176,40	11551	11551	--	--
					--	35,28	--	2310	0,74	49
7.	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	25,00	1395,20	152,52	34880	3813	1,02	26
					153,68	57,15	3842	1429	0,28	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	212,83	21,55	4,52	4586	961	0,11	23
					17,03	--	3625	--	--	--
9.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	50,80	33,67	32,10	1711	1631	0,01	1
					1,57	12,33	80	626	0,05	3
10.	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	47,76	46,51	44,35	2221	2118	0,02	1
					2,16	17,03	103	813	0,07	3
11.	Е0101-164 -3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	3,05	389,25	--	1187	--	2,48	8
					389,25	--	1187	--	--	--
12.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	74,57	6,48	6,48	483	483	--	--
					--	2,10	--	157	0,01	1
13.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	8,29	134,10	--	1111	--	0,97	8
					134,10	--	1111	--	--	--
14.	Е0101-18-5	Погрузка лишнего грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	18,75	56,25	52,36	1055	982	0,03	1
					3,89	19,37	73	363	0,08	1
15.	Е010333-А30-1	Перевозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами	т	31,88	176,40	176,40	5623	5623	--	--
					--	35,28	--	1125	0,74	24
16.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	74,57	21,55	4,52	1607	337	0,11	8
					17,03	--	1270	--	--	--
17.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	2393,00	27,70	2,10	66286	5025	0,10	239
					19,70	0,50	47142	1197	0,00	7
18.	СПРайс-лист	Кабель волоконно-оптический ИКСЛ-М4П-А4-2,5 Интегра-Кабель	м	141,78	52,86	--	7495	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	СПРайс-лист	Кабель волоконно-оптический ИКСЛ-М4П-А8-2,5 Интегра-Кабель	м	1088,34	56,56	--	61553	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	СПРайс-ли	Кабель волоконно-оптический	м	147,90	63,21	--	9349	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст	ИКСЛ-М4П-А12-2,5 Интегра-Кабель			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
21.	СПРайс-ли ст	Кабель волоконно-оптический ИКСЛ-М4П-А16-2,5 Интегра-Кабель	м	141,78	69,12 -------- --	-- -------- --	9801 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
22.	СПРайс-ли ст	Кабель волоконно-оптический ИКСЛ-М4П-А20-2,5 Интегра-Кабель	м	141,78	74,67 -------- --	-- -------- --	10587 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
23.	СПРайс-ли ст	Кабель волоконно-оптический ИКСЛ-М4П-А48-2,5 Интегра-Кабель	м	779,28	123,83 -------- --	-- -------- --	96501 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
24.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	783,00	27,70 -------- 19,70	2,10 -------- 0,50	21689 -------- 15425	1644 -------- 392	0,10 -------- 0,00	78 -------- 2
25.	СПрайс-ли ст	Кабель телефонный с п/э изоляцией, с гидрофобным заполнением ТППэпЗ 10х2х0,5	м	130,56	52,86 -------- --	-- -------- --	6901 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
26.	СПрайс-ли ст	Кабель телефонный с п/э изоляцией, с гидрофобным заполнением ТППэпЗ 20х2х0,4	м	122,40	62,84 -------- --	-- -------- --	7692 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
27.	СПрайс-ли ст	Кабель телефонный с п/э изоляцией, с гидрофобным заполнением ТППэпЗ 30х2х0,5	м	136,68	138,25 -------- --	-- -------- --	18896 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
28.	СПрайс-ли ст	Кабель телефонный с п/э изоляцией, с гидрофобным заполнением ТППэпЗ 50х2х0,4	м	273,36	154,88 -------- --	-- -------- --	42339 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
29.	СПрайс-ли ст	Кабель телефонный с п/э изоляцией, с гидрофобным заполнением ТППэпЗ 100х2х0,4	м	135,66	288,70 -------- --	-- -------- --	39165 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
30.	Ц0108-148 -2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	268,00	38,10 -------- 28,80	3,20 -------- 0,70	10211 -------- 7718	858 -------- 188	0,15 -------- 0,00	40 -------- 1
31.	СПрайс-ли ст	Кабель телефонный с п/э изоляцией, с гидрофобным заполнением ТППэпЗ 200х2х0,4	м	273,36	571,11 -------- --	-- -------- --	156119 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
32.	Ц0108-148 -3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	м	125,00	45,00 -------- 32,20	6,70 -------- 1,60	5625 -------- 4025	838 -------- 200	0,19 -------- 0,01	24 -------- 1
33.	СПрайс-ли ст	Кабель телефонный с п/э изоляцией, с гидрофобным заполнением ТППэпЗ	м	127,50	1388,78 --------	-- --------	177070 --------	-- --------	-- --------	-- --------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		500х2х0,4			--	--	--	--	--	--
34.	Ц0108-148 -5	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 9 кг	м	256,00	70,70 47,30	17,10 4,20	18099 12109	4378 1075	0,31 0,02	79 6
35.	С151604-10	Кабели связи низкочастотные, марка ТГ, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 500	1000м	0,261	964200,00 --	-- --	512892 --	-- --	-- --	-- --
36.	Ц0108-148 -6	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 13 кг	м	128,00	91,20 59,20	25,70 6,30	11674 7578	3290 806	0,38 0,04	49 5
37.	С151604-14	Кабели связи низкочастотные, марка ТГ, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 900	1000м	0,133	517900,00 --	-- --	459297 --	-- --	-- --	-- --
38.	Ц0110-893 -17	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 10х2	шт	2,00	1532,63 990,00	497,20 116,60	3065 1980	994 233	5,50 0,68	11 1
39.	СПрайс-лист	Муфта ССК емк.10	шт	2,00	3152,39 --	-- --	6305 --	-- --	-- --	-- --
40.	Ц0110-893 -19	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 30х2	шт	2,00	2170,63 1388,20	694,10 163,90	4341 2776	1388 328	7,70 0,95	15 2
41.	СПрайс-лист	Муфта ССК емк.30	шт	2,00	3269,94 --	-- --	6540 --	-- --	-- --	-- --
42.	Ц0110-893 -20	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 50х2	шт	4,00	2913,90 1823,80	913,00 215,60	11656 7295	3652 862	9,90 1,25	40 5
43.	СПрайс-лист	Муфта ССК емк.50	шт	4,00	3563,81 --	-- --	14255 --	-- --	-- --	-- --
44.	Ц0110-893 -21	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 100х2	шт	3,00	3564,00 2239,60	1120,90 265,10	10692 6719	3363 795	13,20 1,54	40 5
45.	СПрайс-лист	Муфта ССК емк.100	шт	3,00	4416,23 --	-- --	13249 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46.	Ц0110-893 -26	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 500х2	шт	4,00	11267,30 7623,00	3241,70 764,49	45069 30492	12967 3058	37,40 4,43	150 18
47.	СПрайс-лист	Муфта соединительная XAGA 500 55/12-300	шт	4,00	2803,44 --	-- --	11214 --	-- --	-- --	-- --
48.	Ц0110-893 -31	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на кабеле с пластикатовой или винилитовой оболочкой, емкостью 1000х2	шт	8,00	20496,30 13959,00	5940,00 1395,90	163970 111672	47520 11167	68,20 8,10	546 65
49.	СПрайс-лист	Муфта соединительная XAGA 1000C 62/15-500	шт	6,00	3931,99 --	-- --	23592 --	-- --	-- --	-- --
50.	СПрайс-лист	Муфта соединительная XAGA 1000C 122/38-900	шт	2,00	11232,98 --	-- --	22466 --	-- --	-- --	-- --
51.	Ц0110-893 -17	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на волокно-оптическом кабеле, емкостью 4-12 порта	шт	10,00	1532,63 990,00	497,20 116,60	15326 9900	4972 1166	5,50 0,68	55 7
52.	СПрайс-лист	Муфта оптическая SC на 4-12 порта	шт	10,00	4398,86 --	-- --	43989 --	-- --	-- --	-- --
53.	Ц0110-893 -18	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на волокно-оптическом кабеле, емкостью 16-24 порта	шт	4,00	1879,46 1210,00	600,60 140,80	7518 4840	2402 563	6,60 0,82	26 3
54.	СПрайс-лист	Муфта оптическая SC на 16-24 порта	шт	4,00	7097,31 --	-- --	28389 --	-- --	-- --	-- --
55.	Ц0110-893 -20	Муфты прямые парных кабелей в колодцах: муфта на волокно-оптическом кабеле, емкостью 32-48 порта	шт	1,00	2913,90 1823,80	913,00 215,60	2914 1824	913 216	9,90 1,25	10 1
56.	СПрайс-лист	Муфта оптическая SC на 32-48 порта	шт	1,00	9980,60 --	-- --	9981 --	-- --	-- --	-- --
57.	Е0134-105 -2	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на	колодец	3,00	5089,27 1836,00	731,63 185,63	15268 5508	2195 557	11,80 0,75	35 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пешеходной части ККС-4								
58.	С143018-28	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	м3	2,83	24400,00 --	-- --	69028 --	-- --	-- --	-- --
59.	С131104-13	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	комплект	3,00	11500,00 --	-- --	34500 --	-- --	-- --	-- --
60.	Ц0110-891-11	Прокладка кабеля в коллекторе: консоль в коллекторе четырехместная	шт	42,00	429,70 81,00	62,70 15,80	18047 3402	2633 664	0,50 0,09	21 4
61.	С151803-7	Консоль чугунная четырехместная ККЧ-4	шт	42,00	584,00 --	-- --	24528 --	-- --	-- --	-- --
62.	Е0134-138-5	Развозка линейных материалов на тракторе за 1-й км деталей ж/б нуп. колодцев	т-км	0,35	330,71 18,00	312,71 90,59	117 6	111 32	0,13 0,28	0 0
63.	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	1,42	21603,38 20790,00	-- --	30742 29584	-- --	133,00 --	189 --
64.	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	10м	142,30	6470,00 --	-- --	920681 --	-- --	-- --	-- --
65.	С130804-34	Манжеты полиэтиленовые	10шт	23,80	482,00 --	-- --	11472 --	-- --	-- --	-- --
66.	Е0134-112-1	Устройство ввода труб в колодцы	канал	6,00	158,4 131,18	-- --	950 787	-- --	0,78 --	5 --
67.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,01	47200,00 --	-- --	534 --	-- --	-- --	-- --
68.	Ц0110-901-12	Установка плинта	шт	2,00	85,50 38,00	0,20 0,10	171 76	-- --	0,23 0,00	0 0
69.	С151803-35	Стоимость плинта 10х2 KRONE	шт	2,00	545,00 --	-- --	1090 --	-- --	-- --	-- --
70.	Ц0108-396-8	Монтаж пластиковых каналов	м	25,00	75,30 27,00	41,80 11,80	1882 675	1045 295	0,15 0,07	4 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71.	СПрайс-лист	Пластиковый канал 25х16 мм	м	25,00	25,88 --	-- --	647 --	-- --	-- --	-- --
72.	Ц0110-898-5	Разные работы: зарядка и установка боксов для телефонных кабелей, емкостью 20х2 в пластмассовой оболочке	бокс	1,00	1713,00 866,00	631,00 149,00	1713 866	631 149	5,00 0,86	5 1
73.	СПрайс-лист	Бокс кабельный БКТ-20х2 без плинтов	шт	1,00	2197,58 --	-- --	2198 --	-- --	-- --	-- --
74.	С12041-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,00336	42800,00 --	-- --	144 --	-- --	-- --	-- --
75.	Е0127-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см	м2	242,00	8,57 8,57	-- --	2074 2074	-- --	0,06 --	14 --
76.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	36,30	66,75 15,50	51,25 9,62	2423 563	1861 349	0,12 0,04	4 1
77.	Е01031-А26-2	Погрузка мусора от разборки асфальтового покрытия	тн	83,49	27,10 27,10	-- --	2263 2263	-- --	-- --	-- --
78.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т	83,49	176,40 --	176,40 35,28	14728 --	14728 2946	-- 0,74	-- 62
	ИТОГО:						3433916 335541	156864 38543		1801 306

Накладные расходы :

На монтажные работы	315031
На общестроительные работы	81192
Всего накладных расходов:	396223
Итого с накладными	3830139

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	229808
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4059947

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 1,44 %						4118410		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						4174009		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						4190483		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						4231667		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						9451633		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						189033		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						9640666		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1156880		
		Итого с НДС						10797546		

Принял:

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Құрылтушы мекемелер дирекциясы
«СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
Дирекция строящихся предприятий
Товарищество с ограничен. ответ-стью
Республика Казахстан г.Алматы

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 15-ОЗ от «06» апреля 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Строительства пристройки к зданию Поликлиники №6 Управления здравоохранения города Алматы, расположенной по адресу: пр. Алтынсарина, 3а в Ауэзовском районе г. Алматы

Наименование обьекта: Низковольтные и высоковольтные сети

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Кабельная продукция								
1.	Ц0108-148 -4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	м	823,38	60,40 38,70	15,60 3,80	49732 31865	12845 3129	0,24 0,02	198 18
2.	С151601-5 36	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,841	100600,00 --	-- --	924337 --	-- --	-- --	-- --
3.	Ц0108-165 -3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	шт	12,00	2815,00 1008,00	1781,00 393,99	33780 12096	21372 4728	6,00 2,29	72 27
4.	С151610-2 8	Муфты концевые для трехжильных и четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, типа 4КВТп-1-	шт	12,00	19100,00 --	-- --	229200 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Кабельная продукция								1237049
	ИТОГО:						1237049	34217		270

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							43961	7857		46
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						49227		
		Всего накладных расходов:						49227		
		Итого с накладными						1286276		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						77177		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1363453		
		Итого с временными, 1,44 %						1383087		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						1401759		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1407291		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1421122		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						3174145		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						63483		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						3237628		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						388515		
		Итого с НДС						3626143		

Принял:

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 15-ОЗ от «06» апреля 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Строительства пристройки к зданию Поликлиники №6 Управления здравоохранения города Алматы, расположенной по адресу: пр. Алтынсарина, 3а в Ауэзовском районе г. Алматы

Наименование обьекта: Тепловые сети

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	102,00	23,36	22,08	2383	2252	0,01	1
					1,28	5,56	131	567	0,02	2
2.	E0101-17-8	Разработка недостающего грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для обратной засыпки	м3	18,36	32,23	30,77	592	565	0,01	0
					1,42	8,34	26	153	0,03	1
3.	C010333-A30-2	Подвозка недостающего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 2	т	31,21	201,69	--	6295	--	0,85	26
					40,34	--	1259	--	--	--
4.	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	108,32	6,48	6,48	702	702	--	--
					--	2,10	--	228	0,01	1
5.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	12,04	134,10	--	1614	--	0,97	12
					134,10	--	1614	--	--	--
6.	E0166-1-1	Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб диаметром 50 мм	м	52,00	130,84	0,07	6804	4	0,78	41
					130,77	0,02	6800	1	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0166-1-2	Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм	м	102,00	154,02 153,90	0,12 0,05	15710 15698	12 5	0,93 0,00	94 0
8.	Е0109-34-1	Демонтаж опорных конструкций	т	0,08	10371,64 7533,00	1533,90 70,88	871 632	129 6	44,16 0,34	4 0
9.	Е0166-1-3	Разборка трубопроводов водоснабжения из стальных труб диаметром 150 мм	м	68,00	207,97 207,77	0,20 0,09	14142 14128	14 6	1,25 0,00	85 0
10.	Е0109-34-1	Демонтаж опорных конструкций	т	0,05	10371,64 7533,00	1533,90 70,88	487 353	72 3	44,16 0,34	2 0
11.	Е0107-61-1	Демонтаж непроходных ж/б каналов КЛ90х60 с углом поворота	м3	9,24	678,86 340,20	338,66 117,29	6273 3143	3129 1084	2,00 0,45	18 4
12.	Е01031-А26-1	Погрузка демонтируемых материалов	т	28,62	27,10 27,10	-- --	776 776	-- --	-- --	-- --
13.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	28,62	176,40 --	176,40 35,28	5048 --	5048 1010	-- 0,74	-- 21
14.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	311,93	32,23 1,42	30,77 8,34	10054 443	9598 2603	0,01 0,03	3 9
15.	Е010333-А30-1	Отвозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	530,27	176,40 --	176,40 35,28	93540 --	93540 18708	-- 0,74	-- 393
16.	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	148,13	18,51 1,01	17,50 4,41	2742 150	2593 653	0,01 0,02	1 2
17.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	546,78	23,36 1,28	22,08 5,56	12772 700	12073 3039	0,01 0,02	5 11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0101-164 -2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	16,91	262,72 262,72	-- --	4443 4443	-- --	1,85 --	31 --
19.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	640,64	5,55 --	5,55 1,80	3559 --	3559 1155	-- 0,01	-- 4
20.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	71,17	122,18 122,18	-- --	8695 8695	-- --	0,89 --	63 --
21.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	640,64	21,55 17,03	4,52 --	13803 10910	2893 --	0,11 --	69 --
22.	Е0124-8-5	Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 108х4 мм в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,15	487782,17 148725,00	89172,79 22790,99	72065 21973	13174 3367	812,00 108,72	120 16
23.	С130806-346	Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91, 10705-80/ толщина изоляции ППМ 46 мм, 108х4	м	147,74	3300,00 --	-- --	487542 --	-- --	-- --	-- --
24.	СПрайс-лист	Опоры скользящие 108-1-ППУ-ПЭ	шт	34,00	3018,95 --	-- --	102644 --	-- --	-- --	-- --
25.	Е0124-8-4	Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 89х4 мм в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,12	442069,58 132525,00	79946,33 20125,75	54286 16274	9817 2471	722,00 95,42	89 12
26.	С130806-345	Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91, 10705-80/ толщина изоляции ППМ 55,5 мм, 89х4	м	122,80	2630,00 --	-- --	322964 --	-- --	-- --	-- --
27.	СПрайс-лист	Опоры скользящие 89-1-ППУ-ПЭ	шт	34,00	2716,94 --	-- --	92376 --	-- --	-- --	-- --
28.	Е0124-8-2	Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 57х3 мм в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,06	374639,19 114300,00	71409,94 19947,99	23003 7018	4385 1225	632,00 94,56	39 6
29.	СПрайс-лист	Предизолированная труба	м	61,40	1838,65	--	112893	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст	СТ57х3/140х3-1-ППУ-ОЦ			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
30.	СПрайс-ли ст	Опоры скользящие 57-1-ППУ-ПЭ	шт	20,00	2200,91 -------- --	-- -------- --	44018 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
31.	Е0124-8-1	Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 45х3 мм в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,06	367373,80 -------- 110700,00	70902,30 -------- 19947,99	22557 -------- 6797	4353 -------- 1225	619,00 -------- 94,56	38 -------- 6
32.	СПрайс-ли ст	Предизолированная труба СТ45х3/125х3-1-ППУ-ОЦ	м	61,40	1846,04 -------- --	-- -------- --	113347 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
33.	Е0124-8-1	Бесканальная прокладка стальных трубопроводов диаметром 32х3 мм в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,01	367373,80 -------- 110700,00	70902,30 -------- 19947,99	3306 -------- 996	638 -------- 180	619,00 -------- 94,56	6 -------- 1
34.	СПрайс-ли ст	Предизолированная труба д-32х3 СТ32х3/125х3-1-ППУ-ПЭ	м	9,00	1014,32 -------- --	-- -------- --	9129 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
35.	СПрайс-ли ст	Опоры скользящие 32-1-ППУ-ПЭ	шт	24,00	1782,83 -------- --	-- -------- --	42788 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
36.	СПрайс-ли ст	Муфта для трубы 108х4/180х3	шт	12,00	1043,16 -------- --	-- -------- --	12518 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
37.	СПрайс-ли ст	Муфта для трубы 89х4/160х3	шт	8,00	948,16 -------- --	-- -------- --	7585 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
38.	СПрайс-ли ст	Муфта для трубы 57х3/140х3	шт	4,00	783,66 -------- --	-- -------- --	3135 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
39.	СПрайс-ли ст	Муфта для трубы 45х3/125х3	шт	6,00	705,30 -------- --	-- -------- --	4232 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
40.	СПрайс-ли ст	Муфта для трубы 32х3/125х3	шт	2,00	634,69 -------- --	-- -------- --	1269 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
41.	С143014-3	Стоимость опорных подушек ОП-2,ОП-3	м3	0,52	20800,00 --------	-- --------	10733 --------	-- --------	-- --------	-- --------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
42.	С12041-45	Элементы из профильной стали	т	0,08	42100,00	--	3301	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0124-13-1	Установка шаровых кранов стальных диаметром до 50 мм для горячей воды и пара	компл	6,00	758,61	389,61	4552	2338	1,73	10
					317,25	93,15	1904	559	0,38	2
44.	СПрайс-лист	Шаровые краны К1-1-R-DN25-PN25-00-GN L 230 мм	м	2,00	18795,68	--	37591	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	СПрайс-лист	Шаровые краны К1-1-R-DN40-PN25-00-GN L 260 мм	м	4,00	20014,42	--	80058	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0124-13-3	Установка шаровых кранов стальных диаметром 100 мм для горячей воды и пара	компл	2,00	1317,43	664,93	2635	1330	3,05	6
					558,00	156,60	1116	313	0,65	1
47.	СПрайс-лист	Шаровые краны К1-1-R-DN100-PN25-00-GN L 325 мм	м	2,00	32573,34	--	65147	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	Е0124-12-5	Установка Z-образных элементов из труб диаметром 108 мм	шт	4,00	1937,68	1051,18	7751	4205	4,49	18
					765,00	254,93	3060	1020	1,05	4
49.	СПрайс-лист	Z-образный элемент Ст108х4-1235х350-45гр.-1-ППУ-ПЭ	шт	2,00	22937,26	--	45875	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	СПрайс-лист	Z-образный элемент Ст108х4-1203х330-45гр.-1-ППУ-ПЭ	шт	2,00	21894,84	--	43790	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	СПрайс-лист	Тройник с шаровым краном воздушника Ст108х4-32-1-ППУ-ПЭ	шт	2,00	22245,64	--	44491	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	СПрайс-лист	Тройниковое ответвление укороченное L-725 мм, H-320 мм, Ст108х4/45х3-1-ППУ-ПЭ-У	шт	2,00	4777,75	--	9555	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	СПрайс-лист	Тройниковое ответвление укороченное L-725 мм, H-310 мм, Ст89х4/45х3-1-ППУ-ПЭ-У	шт	2,00	4343,41	--	8687	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	СПрайс-лист	Тройниковое ответвление укороченное L-725 мм, H-290 мм, Ст57х3/32х3-1-ППУ-ПЭ-У	шт	1,00	3589,69	--	3590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55.	СПрайс-лист	Тройниковое ответвление укороченное L-725 мм, H-290 мм, Ст45х3/32х3-1-ППУ-ПЭ-У	шт	1,00	3418,54 ---	--- ---	3419 ---	--- ---	--- ---	--- ---
56.	СПрайс-лист	Отвод укороченный Ст108х4-90-1-ППУ-ПЭ-У	шт	2,00	13173,65 ---	--- ---	26347 ---	--- ---	--- ---	--- ---
57.	СПрайс-лист	Отвод стандартный Ст108х4-90-1-ППУ-ПЭ	шт	4,00	13437,21 ---	--- ---	53749 ---	--- ---	--- ---	--- ---
58.	СПрайс-лист	Отвод стандартный Ст89х4-90-1-ППУ-ПЭ	шт	4,00	5170,32 ---	--- ---	20681 ---	--- ---	--- ---	--- ---
59.	СПрайс-лист	Отвод стандартный Ст57х3-90-1-ППУ-ПЭ	шт	2,00	3459,57 ---	--- ---	6919 ---	--- ---	--- ---	--- ---
60.	СПрайс-лист	Отвод стандартный Ст45х3-90-1-ППУ-ПЭ	шт	2,00	3397,47 ---	--- ---	6795 ---	--- ---	--- ---	--- ---
61.	СПрайс-лист	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции Ст108х4-1-ППУ-ПЭ-650К	шт	2,00	13618,71 ---	--- ---	27237 ---	--- ---	--- ---	--- ---
62.	СПрайс-лист	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции Ст89х4-1-ППУ-ПЭ-200К	шт	2,00	2794,57 ---	--- ---	5589 ---	--- ---	--- ---	--- ---
63.	СПрайс-лист	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции Ст57х3-ППУ-ОЦ-200К	шт	1,00	5643,84 ---	--- ---	5644 ---	--- ---	--- ---	--- ---
64.	СПрайс-лист	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода и металлической заглушкой изоляции Ст45х3-ППУ-ОЦ-200К	шт	1,00	5444,60 ---	--- ---	5445 ---	--- ---	--- ---	--- ---
65.	СПрайс-лист	Элемент неподвижной опоры Ст108х4-1-ППУ-ПЭ	шт	4,00	31025,98 ---	--- ---	124104 ---	--- ---	--- ---	--- ---
66.	СПрайс-лист	Элемент неподвижной опоры Ст89х4-1-ППУ-ПЭ	шт	4,00	27923,49 ---	--- ---	111694 ---	--- ---	--- ---	--- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67.	СПрайс-лист	Элемент неподвижной опоры Ст57х3-1-ППУ-ПЭ	шт	2,00	22617,88 -- --	-- --	45236 -- --	-- --	-- --	-- --
68.	СПрайс-лист	Элемент неподвижной опоры Ст45х3-1-ППУ-ПЭ	шт	2,00	20355,98 -- --	-- --	40712 -- --	-- --	-- --	-- --
69.	СПрайс-лист	Концевая заглушка изоляции 108-1-ППУ-ПЭ-650к с кабелем вывода	шт	2,00	301,27 -- --	-- --	603 -- --	-- --	-- --	-- --
70.	СПрайс-лист	Концевая заглушка изоляции 89-1-ППУ-ПЭ-650к с кабелем вывода	шт	2,00	271,32 -- --	-- --	543 -- --	-- --	-- --	-- --
71.	СПрайс-лист	Концевая заглушка изоляции 57-1-ППУ-ПЭ-650к с кабелем вывода	шт	1,00	219,57 -- --	-- --	220 -- --	-- --	-- --	-- --
72.	СПрайс-лист	Концевая заглушка изоляции 45-1-ППУ-ПЭ-650к с кабелем вывода	шт	1,00	197,39 -- --	-- --	197 -- --	-- --	-- --	-- --
73.	СПрайс-лист	Металлическая заглушка изоляции 32-1-ППУ-ПЭ-650к	шт	2,00	177,80 -- --	-- --	356 -- --	-- --	-- --	-- --
74.	СПрайс-лист	Металлическая заглушка изоляции 45-1-ППУ-ПЭ-650к	шт	4,00	197,39 -- --	-- --	790 -- --	-- --	-- --	-- --
75.	СПрайс-лист	Комплект для изоляции стыка д-108х4/180х3 МФЛ-1000М	шт	40,00	1591,72 -- --	-- --	63669 -- --	-- --	-- --	-- --
76.	СПрайс-лист	Комплект для изоляции стыка д-89х4/160х3 МФЛ-1000М	шт	26,00	1432,40 -- --	-- --	37242 -- --	-- --	-- --	-- --
77.	СПрайс-лист	Комплект для изоляции стыка д-57х3/140х3 МФЛ-1000М	шт	12,00	1145,92 -- --	-- --	13751 -- --	-- --	-- --	-- --
78.	СПрайс-лист	Комплект для изоляции стыка д-45х3/125х3 МФЛ-1000М	шт	24,00	1031,33 -- --	-- --	24752 -- --	-- --	-- --	-- --
79.	СПрайс-лист	Комплект для изоляции стыка д-32х3/125х3 МФЛ-1000М	шт	6,00	928,20 -- --	-- --	5569 -- --	-- --	-- --	-- --
80.	СПрайс-лист	Универсальный Т-образный ключ	шт	2,00	7863,97	--	15728	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст	S19-27			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
81.	СПрайс-ли ст	Защитный экран д-108 мм	шт	2,00	192,22 -------- --	-- -------- --	384 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
82.	СПрайс-ли ст	Защитный экран д-89 мм	шт	2,00	173,00 -------- --	-- -------- --	346 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
83.	СПрайс-ли ст	Защитный экран д-57 мм	шт	1,00	140,10 -------- --	-- -------- --	140 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
84.	СПрайс-ли ст	Защитный экран д-45 мм	шт	8,00	126,05 -------- --	-- -------- --	1008 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
85.	СПрайс-ли ст	Защитный экран д-32 мм	шт	4,00	113,48 -------- --	-- -------- --	454 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
86.	СПрайс-ли ст	Терминал концевой с выходом на детектор КТ-14	шт	2,00	3770,45 -------- --	-- -------- --	7541 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
87.	СПрайс-ли ст	Комплект удлинения 3-х жильного кабеля вывода	шт	6,00	1238,33 -------- --	-- -------- --	7430 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
88.	СПрайс-ли ст	Импульсный рефлектор "Рейс-105Р"	шт	1,00	225949,63 -------- --	-- -------- --	225950 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
89.	СПрайс-ли ст	Переносной детектор повреждений ДПП-АМ "Пиккон"	шт	1,00	17543,67 -------- --	-- -------- --	17544 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
90.	Ц0108-402 -1	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	м	15,00	50,50 -------- 22,10	23,10 -------- 5,50	758 -------- 332	346 -------- 83	0,13 -------- 0,03	2 -------- 0
91.	СПрайс-ли ст	Кабель соединительный NYM 3x1,5	м	15,30	92,41 -------- --	-- -------- --	1414 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
92.	Е0123-1-1	Песчаная подготовка под канал	м3	22,01	1395,20 -------- 153,68	152,52 -------- 57,15	30708 -------- 3382	3357 -------- 1258	1,02 -------- 0,28	22 -------- 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	17,83	1986,57 567,00	564,43 195,49	35421 10110	10064 3486	3,33 0,75	59 13
94.	С143018-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружени0й: плиты	м3	7,89	23000,00 --	-- --	181470 --	-- --	-- --	-- --
95.	С143018-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0.5 до 1.0	м3	9,94	22600,00 --	-- --	224644 --	-- --	-- --	-- --
96.	С143014-3	Стоимость опорных подушек ОП-2	м3	0,20	20800,00 --	-- --	4160 --	-- --	-- --	-- --
97.	Е0107-44-10	Установка подкладок ПП-4	шт	12,00	102,03 23,85	66,43 23,85	1224 286	797 286	0,15 0,11	2 1
98.	С143018-145	Стоимость лотковых подкладок ПП-4	м3	0,72	22000,00 --	-- --	15840 --	-- --	-- --	-- --
99.	Е0107-20-3	Изделие закладное Мн14	т	0,00	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	527 24	5 2	42,70 3,37	0 0
100.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций	т	0,04	17355,76 12555,00	2191,28 101,25	625 452	79 4	73,60 0,49	3 0
101.	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг	т	0,04	154700,00 --	-- --	5569 --	-- --	-- --	-- --
102.	Е0107-56-2	Устройство деформационных швов для канала КЛ120х45	м	6,44	294,19 87,30	0,90 0,34	1895 562	6 2	0,54 0,00	3 0
103.	Е0106-10-1	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм	м2	0,30	560,68 31,05	14,05 5,31	168 9	4 2	0,20 0,03	0 0
104.	Е0123-1-1	Песчаная подготовка под канал	м3	20,74	1395,20 153,68	152,52 57,15	28936 3187	3163 1185	1,02 0,28	21 6
105.	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или	м3	21,26	1986,57	564,43	42235	12000	3,33	71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		опирающихся на плиты			567,00	195,49	12054	4156	0,75	16
106.	С143018-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты	м3	8,91	23000,00 --	-- --	204930 --	-- --	-- --	-- --
107.	С143018-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0.5 до 1.0	м3	12,35	22600,00 --	-- --	279110 --	-- --	-- --	-- --
108.	С143014-3	Стоимость опорных подушек ОП-1,ОП-2	м3	0,38	20800,00 --	-- --	7862 --	-- --	-- --	-- --
109.	Е0107-44-10	Установка подкладок ПП-5	шт	20,00	102,03 23,85	66,43 23,85	2041 477	1329 477	0,15 0,11	3 2
110.	С143018-145	Стоимость лотковых подкладок ПП-5	м3	1,40	22000,00 --	-- --	30800 --	-- --	-- --	-- --
111.	Е0107-20-3	Изделие закладное Мн14	т	0,00	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	264 12	3 1	42,70 3,37	0 0
112.	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций	т	0,05	17355,76 12555,00	2191,28 101,25	798 578	101 5	73,60 0,49	3 0
113.	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг	т	0,05	154700,00 --	-- --	7116 --	-- --	-- --	-- --
114.	Е0107-56-2	Устройство деформационных швов для канала КЛ148х45	м	7,72	294,19 87,30	0,90 0,34	2271 674	7 3	0,54 0,00	4 0
115.	Е0106-10-1	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм	м2	0,30	560,68 31,05	14,05 5,31	168 9	4 2	0,20 0,03	0 0
116.	Е0106-10-2	На каждые 10 мм изменения толщины исключать	м2	-0,60	53,67 1,96	1,42 0,54	-32 -1	-1 --	0,01 0,00	-0 -0
117.	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м2	0,58	665,48 81,68	8,23 3,08	385 47	5 2	0,47 0,02	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки бетон марки В3,5	м3	1,00	5318,77	66,01	5319	66	1,35	1
					195,75	24,93	196	25	0,12	0
119.	Е0106-33-4	Устройство камеры монолитной КМ1 бетон марки В15	м3	10,00	8683,08	954,99	86831	9550	6,51	65
					1075,50	330,44	10755	3304	1,34	13
120.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	69000,00	--	1714	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,01	64700,00	--	783	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,22	71100,00	--	15723	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,58	68800,00	--	40116	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей	1т	0,03	64092,87	304,24	1866	9	20,00	1
					3330,00	114,75	97	3	0,56	0
125.	Е0106-22-1	Устройство плиты монолитной Пм1 бетон марки В15	м3	1,25	10221,24	241,10	12777	301	8,06	10
					1282,50	91,08	1603	114	0,44	1
126.	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,04	72000,00	--	3214	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,17	64500,00	--	10881	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	0,10	2804,54	1856,11	280	186	4,93	0
					812,93	597,97	81	60	2,37	0
129.	С143018-41	Кольцо стеновое КС7.3	шт	2,00	2270,00	--	4540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	2,00	282,27	35,42	565	71	1,31	3
					209,25	13,50	418	27	0,07	0
131.	С131104-1	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ	комплек	2,00	13400,00	--	26800	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0	3634-99	т		-------- --------	-------- --------	-------- --------	-------- --------	-------- --------	-------- --------
					--	--	--	--	--	--
132.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	5,40	197,62	9,95	1067	54	0,36	2
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					52,20	3,74	282	20	0,02	0
133.	E0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	5,40	136,81	3,35	739	18	0,02	0
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					3,15	1,25	17	7	0,01	0
134.	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	5,40	260,40	14,76	1406	80	0,36	2
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					52,43	5,54	283	30	0,03	0
135.	E0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя плиты монолитной ПМ2	м2	8,64	245,44	3,82	2121	33	0,21	2
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					37,35	1,44	323	12	0,01	0
136.	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя камеры КМ1 по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	31,80	245,44	3,82	7805	121	0,21	7
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					37,35	1,44	1188	46	0,01	0
137.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки бетон марки В3,5	м3	1,70	5318,77	66,01	9042	112	1,35	2
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					195,75	24,93	333	42	0,12	0
138.	E0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	м3	15,30	10111,95	418,23	154713	6399	7,92	121
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					1296,00	152,98	19829	2341	0,69	11
139.	C12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	69000,00	--	1863	--	--	--
					-------- --------	-------- --------	-------- --------	-------- --------	-------- --------	-------- --------
					--	--	--	--	--	--
140.	C12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,02	64700,00	--	1113	--	--	--
					-------- --------	-------- --------	-------- --------	-------- --------	-------- --------	-------- --------
					--	--	--	--	--	--
141.	C12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,27	71100,00	--	19460	--	--	--
					-------- --------	-------- --------	-------- --------	-------- --------	-------- --------	-------- --------
					--	--	--	--	--	--
142.	C12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,87	68800,00	--	59787	--	--	--
					-------- --------	-------- --------	-------- --------	-------- --------	-------- --------	-------- --------
					--	--	--	--	--	--
143.	E0106-11-9	Установка закладных деталей	1т	0,05	64092,87	304,24	3499	17	20,00	1
					--------	--------	--------	--------	--------	--------
					3330,00	114,75	182	6	0,56	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144.	Е0106-22-1	Устройство плиты монолитной Пм1 бетон марки В15	м3	2,20	10221,24	241,10	22487	530	8,06	18
					1282,50	91,08	2822	200	0,44	1
145.	С12041-11-2	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,06	72000,00	--	4370	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	С12041-11-5	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,26	64500,00	--	16725	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	0,20	2804,54	1856,11	561	371	4,93	1
					812,93	597,97	163	120	2,37	0
148.	С143018-4-1	Кольцо стеновое КС7.3	шт	4,00	2270,00	--	9080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
149.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	4,00	282,27	35,42	1129	142	1,31	5
					209,25	13,50	837	54	0,07	0
150.	С131104-1-0	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	13400,00	--	53600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
151.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	10,50	197,62	9,95	2075	104	0,36	4
					52,20	3,74	548	39	0,02	0
152.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до средней толщины 45 мм/	м2	10,50	136,81	3,35	1436	35	0,02	0
					3,15	1,25	33	13	0,01	0
153.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	10,50	260,40	14,76	2734	155	0,36	4
					52,43	5,54	551	58	0,03	0
154.	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя плиты монолитной ПМ2	м2	14,76	245,44	3,82	3623	56	0,21	3
					37,35	1,44	551	21	0,01	0
155.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя камеры КМ2 по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	40,04	245,44	3,82	9827	153	0,21	8
					37,35	1,44	1495	58	0,01	0
156.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки бетон марки В3,5	м3	1,50	5318,77	66,01	7978	99	1,35	2
					195,75	24,93	294	37	0,12	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157.	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	м3	14,00	10111,95 1296,00	418,23 152,98	141567 18144	5855 2142	7,92 0,69	111 10
158.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	69000,00 --	-- --	2484 --	-- --	-- --	-- --
159.	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,02	64700,00 --	-- --	1608 --	-- --	-- --	-- --
160.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,26	71100,00 --	-- --	18409 --	-- --	-- --	-- --
161.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,91	68800,00 --	-- --	62611 --	-- --	-- --	-- --
162.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей	1т	0,05	64092,87 3330,00	304,24 114,75	3499 182	17 6	20,00 0,56	1 0
163.	Е0106-22-1	Устройство плиты монолитной Пм1 бетон марки В15	м3	0,18	10221,24 1282,50	241,10 91,08	1874 235	44 17	8,06 0,44	1 0
164.	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,01	72000,00 --	-- --	683 --	-- --	-- --	-- --
165.	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,02	64500,00 --	-- --	1375 --	-- --	-- --	-- --
ИТОГО:							4973572 222675	232274 59337		1352 580

Накладные расходы :

На монтажные работы	393
На общестроительные работы	302192
На металломонтажные работы	1830
На сантехнические работы	42867
Всего накладных расходов:	347282
Итого с накладными	5320854

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1810

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	319251
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5640105
Итого с временными, 1,44 %	5721323
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	5798561
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5821446
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5878659
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	13130252
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	262605
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	13392857
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1607143
Итого с НДС	15000000

Принял:

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

«СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
Дирекция строящихся предприятий
Товарищество с огранич. ответственностью
Республика Казахстан г.Алматы

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 15-ОЗ от «06» апреля 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Строительства пристройки к зданию Поликлиники №6 Управления здравоохранения города Алматы, расположенной по адресу: пр. Алтынсарина, 3а в Ауэзовском районе г. Алматы

Наименование обьекта: Пристройка к зданию поликлиники №6 КЖ

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-145 -3	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом	м2	816,40	1,82	1,82	1485	1485	--	--
					--	0,41	--	332	0,00	1
2.	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3, супесь просадочная, галечниковый грунт	м3	828,87	38,59	36,49	31989	30248	0,01	12
					2,10	9,19	1741	7615	0,03	26
3.	Е0101-164 -4	Доработка грунта 4 группы вручную с учетом доработки у существующего здания	м3	62,39	791,10	--	49355	--	4,27	267
					791,10	--	49355	--	--	--
4.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы дна котлована	м3	89,50	25,65	5,38	2295	481	0,13	12
					20,27	--	1814	--	--	--
5.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	655,05	7,57	7,57	4961	4961	--	--
					--	2,46	--	1611	0,01	6
6.	Е0101-28-9К=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	655,05	10,24	10,24	6707	6707	--	--
					--	2,80	--	1834	0,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	49,31	167,18	--	8243	--	1,21	60
					167,18	--	8243	--	--	--
8.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	669,14	25,65	5,38	17161	3597	0,13	86
					20,27	--	13563	--	--	--
9.	Е010333-А 30-1	Отвозка неиспользуемого грунта на 30 км	т	1898,38	176,40	176,40	334875	334875	--	--
					--	35,28	--	66975	0,74	1406
10.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	891,26	3,77	3,24	3357	2891	0,00	3
					0,48	1,12	428	998	0,00	3
11.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	891,26	14,12	12,00	12582	10693	0,01	11
					1,62	2,75	1444	2447	0,01	11
12.	Е0101-17-10	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	704,36	53,76	51,34	37867	36159	0,02	12
					2,36	13,92	1662	9807	0,05	34
13.	Е010333-А 30-1	Подвозка грунта 4 группы на 30 км	т	1232,63	176,40	176,40	217436	217436	--	--
					--	35,28	--	43487	0,74	913
		Итого по разделу: Земляные работы								728312
		Раздел: Фундаменты								
14.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	27,90	5318,77	66,01	148404	1842	1,35	38
					195,75	24,93	5462	696	0,12	3
15.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	136,27	6417,11	196,62	874480	26794	1,79	244
					272,25	74,27	37100	10121	0,36	49
16.	С12041-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно	т	2,49	69800,00	--	173880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,84	50900,00	--	42777	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,35	52400,00 -- --	-- -- --	18150 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
19.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	1,46	48300,00 -- --	-- -- --	70582 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
20.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	69000,00 -- --	-- -- --	1990 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
21.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	66000,00 -- --	-- -- --	1178 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
22.	С12041-11 3	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,47	71100,00 -- --	-- -- --	104684 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
23.	С12041-11 5	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,38	64500,00 -- --	-- -- --	24538 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
24.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,21	51000,00 -- --	-- -- --	10513 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
25.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	0,76	48300,00 -- --	-- -- --	36771 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
26.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	т	0,69	45800,00 -- --	-- -- --	31641 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
27.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	т	1,64	45800,00 -- --	-- -- --	75021 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
28.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	т	0,68	44900,00 -- --	-- -- --	30727 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
29.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	0,05	53000,00	--	2817	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса A-III, d 10 мм			--	--	--	--	--	--
30.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 14 мм	т	7,82	51000,00 --	-- --	398635 --	-- --	-- --	-- --
31.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16 мм	т	0,34	50900,00 --	-- --	17327 --	-- --	-- --	-- --
32.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 20 мм	т	1,51	48300,00 --	-- --	72873 --	-- --	-- --	-- --
33.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 25мм	т	0,32	45800,00 --	-- --	14652 --	-- --	-- --	-- --
34.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 28 мм	т	0,66	45800,00 --	-- --	30335 --	-- --	-- --	-- --
35.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 32 мм	т	0,15	44900,00 --	-- --	6691 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Фундаменты								2188665
ИТОГО:							2916979 120812	678169 145923		743 2456

Накладные расходы :

На общестроительные работы	275532
Всего накладных расходов:	275532
Итого с накладными	3192511

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	191551
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3384062

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 1,44 %						3432792		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						3479135		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						3492866		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						3527194		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						7878151		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						157563		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						8035714		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						964286		
		Итого с НДС						9000000		

Принял: Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал: Г.С.Г. Высотник для формы 2.3.

Объем подтверждаю
Технадзор: «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Дирекция строящихся предприятий

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 15-ОЗ от «06» апреля 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Строительства пристройки к зданию Поликлиники №6 Управления здравоохранения города Алматы, расположенной по адресу: пр. Алтынсарина, 3а в Ауэзовском районе г. Алматы

Наименование обьекта: Реконструкция существующего здания поликлиники №6

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Общестроительные работы.Демонтажные работы								
1.	Е0146-34-3	Разборка железобетонных фундаментов	м3	10,00	4330,04	2095,79	43300	20958	13,32	133
					2234,25	789,37	22342	7894	3,86	39
2.	Е0146-35-2	Разборка монолитных железобетонных перекрытий и ригелей	м3	15,30	3437,46	1725,21	52593	26396	10,48	160
					1712,25	652,50	26197	9983	3,18	49
3.	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	м3	38,00	4899,14	1880,99	186167	71478	21,24	807
					3018,15	538,09	114690	20447	2,91	111
4.	Е0146-34-2	Разборка бетонной подготовки	м3	7,60	2430,59	1082,84	18472	8230	8,27	63
					1347,75	481,50	10243	3659	1,95	15
5.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	76,00	116,63	10,56	8864	803	0,70	53
					106,07	1,67	8061	127	0,01	1
6.	Е0112-14-1	Демонтаж утепления покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном	м3	3,00	429,40	124,30	1288	373	2,18	7
					305,10	47,25	915	142	0,23	1
7.	Е0146-41-	Разборка цементно-песчаной стяжки	м3	2,25	2399,04	1107,54	5398	2492	7,70	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	толщ 30мм			1291,50	418,50	2906	942	2,04	5
8.	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов в 4 слоя	м2	78,00	116,08	8,08	9054	630	0,17	14
					108,00	1,28	8424	100	0,00	0
9.	Е0163-8-2	Разборка облицовки стен из керамогранита	м2	20,00	941,58	103,23	18832	2065	5,32	106
					838,35	18,24	16767	365	0,10	2
10.	Е0115-37-2к=0,6	Демонтаж отделки "Алюкобонд"	м2	20,00	660,27	9,69	13205	194	3,89	78
					650,58	2,34	13012	47	0,01	0
11.	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	8,00	197,20	15,96	1578	128	1,21	10
					181,24	2,52	1450	20	0,02	0
12.	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 40 мм	м	40,00	88,41	1,24	3536	50	0,57	23
					87,17	0,20	3487	8	0,00	0
13.	Е0155-1-3	Разборка металлопластиковых перегородок	м2	20,00	61,66	8,92	1233	178	0,38	8
					52,74	1,49	1055	30	0,01	0
14.	Е0156-3-2	Снятие подоконных досок пластиковых в зданиях каменных	м2	15,00	146,99	6,63	2205	99	0,95	14
					140,36	1,04	2105	16	0,01	0
15.	Е0156-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	4,00	215,57	21,24	862	85	1,29	5
					194,33	3,31	777	13	0,03	0
16.	Е0163-8-3	Разборка облицовки стен и потолков из гипсокартона	м2	40,00	841,16	86,64	33646	3466	4,79	192
					754,52	15,30	30181	612	0,09	3
		Итого по разделу: Общестроительные работы.Демонтажные работы								400235
		Раздел: Ремонтные работы в существующем здании								
17.	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	м2	40,00	877,65	2,86	35106	114	1,63	65
					282,04	0,94	11282	38	0,00	0
18.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	м2	40,00	210,60	3,94	8424	158	0,55	22
					102,11	1,49	4084	60	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0153-21-2	Кладка отдельных участков внутренних стен толщ.51см из кирпича М75	м3	20,37	7452,11 1026,00	300,96 101,79	151800 20900	6131 2073	6,28 0,39	128 8
20.	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок	м3	3,56	2719,44 2319,75	399,69 63,00	9681 8258	1423 224	15,88 0,54	57 2
21.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	90,12	189,44 156,03	5,08 1,21	17073 14062	458 109	0,85 0,06	77 6
22.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	90,12	370,50 84,79	4,29 1,64	33389 7641	386 148	0,52 0,01	47 1
23.	Е0109-17-12	Устройство перемычек из швеллера	т	0,11	9821,22 3400,14	6348,08 1048,89	1106 383	715 118	18,73 3,08	2 0
24.	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	м2	116,40	32,87 32,87	-- --	3826 3826	-- --	0,23 --	27 --
25.	Е0115-36-1	Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	м2	44,00	883,04 222,86	4,85 1,41	38854 9806	213 62	1,29 0,01	57 0
26.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	16,00	134,45 117,00	3,39 0,72	2151 1872	54 12	0,65 0,05	10 1
27.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	18,38	181,68 73,73	3,43 1,31	3339 1355	63 24	0,46 0,01	8 0
28.	Е0109-24-1	Демонтаж уголка	т	0,21	8269,67 5454,00	2815,67 750,30	1715 1131	584 156	33,90 2,67	7 1
29.	Е0158-2-3	Разборка покрытий кровли из металлошифера	м2	113,10	109,99 106,45	3,54 0,07	12440 12039	400 8	0,67 0,00	76 0
30.	Е0146-35-1	Разборка монолитного козырька	м3	0,50	3043,84	1500,34	1522	750	9,49	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1543,50	567,00	772	283	2,77	1
31.	Е0158-18-6	Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали толщ.1мм	м	23,80	487,21 22,34	0,84 0,14	11596 532	20 3	0,14 0,00	3 0
32.	Е0158-18-6	Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали толщ.0,5мм	м	5,00	510,48 22,34	0,84 0,14	2552 112	4 1	0,14 0,00	1 0
		Итого по разделу: Ремонтные работы в существующем здании								334574
		Раздел: Демонтаж надземной теплотрассы к ренгеноглогическому оборудованию ==========								
33.	Е0124-1-2 к=0,6	Демонтаж надземных стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	км	0,05	72121,63 44415,00	27706,63 10187,55	3606 2221	1385 509	252,00 52,92	13 3
34.	Е0124-1-1 к=0,6	Демонтаж надземных стальных трубопроводов диаметром до 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	км	0,10	71473,28 43875,00	27598,28 10182,15	7433 4563	2870 1059	249,00 52,90	26 6
35.	Е0126-11-2	Демонтаж изоляция трубопроводов матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60мм	м	154,00	142,95 79,88	33,05 12,38	22014 12302	5090 1907	0,44 0,06	68 9
		Итого по разделу: Демонтаж надземной теплотрассы к ренгеноглогическому оборудованию								33054
		Раздел: Демонтаж подземной теплотрассы от ТК-13-3/33 до угла поворота УП-2 ==========								
36.	Е0124-1-4 к=0,6	Демонтаж в каналах стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	км	0,07	83040,20 51840,00	31200,20 10207,80	5647 3525	2122 694	289,20 53,02	20 4
37.	Е0107-61-2к=0,8	Демонтаж непроходных каналов одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	м3	31,72	796,93 369,00	427,93 148,38	25279 11705	13574 4706	2,05 0,57	65 18
38.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	111,10	27,10 --	-- --	3011 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39.	С010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	111,10	196,00	--	21776	--	0,82	91
					39,20	--	4355	--	--	--
		Итого по разделу: Демонтаж подземной теплотрассы от ТК-13-3/33 до угла поворота УП-2								55712
		ИТОГО:					823573	174139		2564
							399338	56599		286

Накладные расходы :

На общестроительные работы	425966
На металломонтажные работы	1448
На сантехнические работы	5148
Всего накладных расходов:	432562
Итого с накладными	1256135

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	75368
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1331503
Итого с временными, 1,44 %	1350677
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1368911
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1374314
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1387821
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	3099770
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	61995
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3161765
Налог на добавленную стоимость, 12 %	379412
Итого с НДС	3541177

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Қазақстан Республикасы Алматы қ. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Құрылушы мекемелер дирекциясы
«СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
Дирекция строящихся предприятий
Товарищество с ограничен. ответственностью Республика Казахстан г.Алматы

Объем подтверждаю
Технадзор:

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы
Республика Казахстан город Алматы
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Г.С.Г. Высотник
для формы 2,3.
Товарищество с ограничен. ответственностью

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 15-ОЗ от «06» апреля 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Строительства пристройки к зданию Поликлиники №6 Управления здравоохранения города Алматы, расположенной по адресу: пр. Алтынсарина, 3а в Ауэзовском районе г. Алматы

Наименование обьекта: Демонтаж существующих узлов управления.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтаж части приборов отопления существующей поликлиники								
1.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	40,00	51,07	0,69	2043	28	0,33	13
					50,38	0,11	2015	4	0,00	0
2.	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	42,00	197,20	15,96	8282	670	1,21	51
					181,24	2,52	7612	106	0,02	1
3.	Е01031-А18-1	Погрузка демонтирнуемых материалов	тн	3,44	247,10	--	851	--	--	--
					247,10	--	851	--	--	--
4.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	3,44	176,40	176,40	608	608	--	--
					--	35,28	--	122	0,74	3
		Демонтаж существующего узла управления								
5.	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб	м	48,50	116,90	1,81	5670	88	0,75	37
					115,09	0,29	5582	14	0,00	0
6.	Е0165-3-4	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 100 мм	шт	2,00	309,45	7,95	619	16	1,91	4
					301,50	1,26	603	3	0,01	0
7.	Е0165-32-2	Демонтаж манометров	шт	12,00	3,65	--	44	--	0,02	0
					3,65	--	44	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0165-32-3	Демонтаж термометров	шт	8,00	6,95	--	56	--	0,04	0
					6,95	--	56	--	--	--
9.	Е0165-20-1	Демонтаж грязевиков, расширительных и конденсационных баков вместимостью до 0,4 м3	прибор	2,00	322,98	10,00	646	20	2,00	4
					312,98	1,58	626	3	0,01	0
10.	Е0165-3-2	Демонтаж клапанов шаровых	шт	17,00	81,18	0,18	1380	3	0,46	8
					81,00	0,02	1377	--	0,00	0
11.	Е0118-21-4	Демонтаж фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 50 мм	1фильтр	1,00	106,84	35,42	107	35	0,42	0
					71,42	13,50	71	14	0,07	0
12.	Е0118-21-5	Демонтаж фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 65 мм	1фильтр	1,00	132,78	45,84	133	46	0,51	1
					86,94	16,87	87	17	0,09	0
13.	Е0118-21-6	Демонтаж фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 80 мм	1фильтр	1,00	164,50	55,83	164	56	0,63	1
					108,67	21,38	109	21	0,10	0
14.	Ц0111-350-3	Демонтаж приборов и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм	шт	5,00	220,21	0,79	1101	4	1,38	7
					219,42	--	1097	--	--	--
15.	Е0116-15-2	Демонтаж клапанов обратных диам. до 50 мм	1шт	1,00	136,57	19,62	137	20	0,68	1
					116,95	7,87	117	8	0,04	0
16.	Е0116-15-3	Демонтаж клапанов обратных диам. до 100 мм	1шт	3,00	251,03	45,07	753	135	1,20	4
					205,97	16,87	618	51	0,08	0
17.	Е0118-19-1	Демонтаж элеваторов номер 1	шт	1,00	193,57	30,04	194	30	0,91	1
					163,53	11,25	164	11	0,06	0
18.	Е0116-26-4	Демонтаж счетчиков /водомеров/ диам. до 100 мм	1счетчик	1,00	191,62	34,30	192	34	0,91	1
					157,32	12,37	157	12	0,07	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е01031-А2 6-1	Погрузка демонтируемых материалов	т	0,52	31,16	--	16	--	--	--
					31,16	--	16	--	--	--
20.	С010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	0,52	181,69	--	95	--	0,85	0
					40,57	--	21	--	--	--
		Демонтаж узла управления в рентгенологическом отделении								
21.	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб	м	20,00	116,90	1,81	2338	36	0,75	15
					115,09	0,29	2302	6	0,00	0
22.	Е0165-3-4	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 100 мм	шт	2,00	309,45	7,95	619	16	1,91	4
					301,50	1,26	603	3	0,01	0
23.	Е0165-32-2	Демонтаж манометров	шт	4,00	3,65	--	15	--	0,02	0
					3,65	--	15	--	--	--
24.	Е0165-32-3	Демонтаж термометров	шт	3,00	6,95	--	21	--	0,04	0
					6,95	--	21	--	--	--
25.	Е0165-20-1	Демонтаж грязевиков, расширительных и конденсационных баков вместимостью до 0,4 м3	прибор	2,00	322,98	10,00	646	20	2,00	4
					312,98	1,58	626	3	0,01	0
26.	Е0165-3-3	Демонтаж кранов шаровых	шт	4,00	11,72	0,09	47	--	0,07	0
					11,63	0,02	47	--	0,00	0
27.	Е0118-21-1	Демонтаж фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 25 мм	1фильтр	1,00	72,56	20,36	73	20	0,30	0
					52,20	7,20	52	7	0,04	0
28.	Е0118-21-4	Демонтаж фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 50 мм	1фильтр	1,00	90,44	28,34	90	28	0,36	0
					62,10	10,80	62	11	0,05	0
29.	Ц0111-350-3	Демонтаж приборов и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров;	шт	3,00	191,43	0,63	574	2	1,20	4
					190,80	--	572	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		наружный диаметр трубопровода до 50 мм								
30.	Е0116-15-2	Демонтаж клапанов обратных диам. до 50 мм	1шт	2,00	117,40	15,70	235	31	0,59	1
					101,70	6,30	203	13	0,03	0
31.	Е0118-19-1	Демонтаж элеваторов номер 2	шт	1,00	166,23	24,03	166	24	0,79	1
					142,20	9,00	142	9	0,04	0
32.	Е0116-15-2	Демонтаж балансировочных клапанов диам. до 50 мм	1шт	2,00	117,40	15,70	235	31	0,59	1
					101,70	6,30	203	13	0,03	0
33.	Е0116-26-4	Демонтаж прибора учета тепла	1счетчик	1,00	164,24	27,44	164	27	0,79	1
					136,80	9,90	137	10	0,05	0
34.	Е01031-А26-1	Погрузка демонтируемых материалов	т	0,31	27,10	--	8	--	--	--
					27,10	--	8	--	--	--
35.	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	0,31	176,40	--	54	--	0,74	0
					35,28	--	11	--	--	--
ИТОГО:							28376	2032		164
							26227	461		5

Накладные расходы :

На монтажные работы	1352
На общестроительные работы	1024
На сантехнические работы	26260
Всего накладных расходов:	28636
Итого с накладными	57012

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1438
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	58450
Итого с временными, 1,44 %	59292
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	60092
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	60329
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	60922

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	136072
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2721
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	138793
Налог на добавленную стоимость, 12 %	16655
Итого с НДС	155448

Принял:

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Республика Казахстан г.Алматы
Товарищество с ограничен. ответственностью
«СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
Дирекция строящихся предприятий

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 15-ОЗ от «06» апреля 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Строительства пристройки к зданию Поликлиники №6 Управления здравоохранения города Алматы, расположенной по адресу: пр. Алтынсарина, 3а в Ауэзовском районе г. Алматы

Наименование обьекта: Общестроительные работы КЖ.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2015 г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ, NN позиций, ценников и:	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Затратытруда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затратытруда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Фундаменты									
1.	E0106-1-1 Устройство бетонной подготовки	м3	4,00	5318,77	66,01	21265	264	1,35	5
				195,75	24,93	783	100	0,12	0
2.	E0106-1-16 Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	19,53	6417,11	196,62	125306	3839	1,79	35
				272,25	74,27	5316	1450	0,36	7
3.	C12041-46 Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно	т	0,36	69800,00	--	24916	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
4.	C12041-26 Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	0,12	50900,00	--	6130	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
5.	C12041-24 Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	0,05	52400,00	--	2601	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
6.	C12041-27 Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	0,21	48300,00	--	10114	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса A-III, d 20 мм			--	--	--	--	--	--
7.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм	т	0,002	69000,00 --	-- --	285 --	-- --	-- --	-- --
8.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	0,002	66000,00 --	-- --	169 --	-- --	-- --	-- --
9.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм	т	0,21	71100,00 --	-- --	15000 --	-- --	-- --	-- --
10.	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d 14 мм	т	0,05	64500,00 --	-- --	3516 --	-- --	-- --	-- --
11.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 14 мм	т	0,03	51000,00 --	-- --	1506 --	-- --	-- --	-- --
12.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 20 мм	т	0,11	48300,00 --	-- --	5269 --	-- --	-- --	-- --
13.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 25 мм	т	0,10	45800,00 --	-- --	4534 --	-- --	-- --	-- --
14.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 28 мм	т	0,23	45800,00 --	-- --	10750 --	-- --	-- --	-- --
15.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 32 мм	т	0,10	44900,00 --	-- --	4403 --	-- --	-- --	-- --
16.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм	т	0,01	53000,00 --	-- --	404 --	-- --	-- --	-- --
17.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 14 мм	т	1,12	51000,00 --	-- --	57121 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,05	50900,00 -- --	-- -- --	2483 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
19.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	0,22	48300,00 -- --	-- -- --	10442 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
20.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25мм	т	0,05	45800,00 -- --	-- -- --	2100 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
21.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	т	0,09	45800,00 -- --	-- -- --	4347 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
22.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	т	0,02	44900,00 -- --	-- -- --	959 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
23.	Е0106-1-16	Устройство фундамента под приямок лифтовой шахты	м3	5,64	6051,71 272,25	196,62 74,27	34144 1536	1109 419	1,79 0,36	10 2
24.	Е0106-17-4	Устройство железобетонных стен приямка лифтовой шахты	м3	3,00	9278,77 1624,50	341,75 129,11	27836 4874	1025 387	9,80 0,63	29 2
25.	С12041-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно	т	0,10	69800,00 -- --	-- -- --	7259 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
26.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00 -- --	-- -- --	676 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
27.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,05	53600,00 -- --	-- -- --	2795 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
28.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	53000,00 -- --	-- -- --	723 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности по бетону фундаментов	м2	369,98	245,44 37,35	3,82 1,44	90808 13819	1413 533	0,21 0,01	78 3
		Итого по разделу: Фундаменты								477860
		Раздел: Каркас на отм.выше +0,00								
		==========								
30.	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м	м3	48,96	12327,44 3296,25	1032,29 389,95	603551 161384	50541 19092	20,60 1,90	1009 93
31.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,23	41200,00 --	-- --	9280 --	-- --	-- --	-- --
32.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,53	66000,00 --	-- --	100721 --	-- --	-- --	-- --
33.	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,26	64700,00 --	-- --	17030 --	-- --	-- --	-- --
34.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,32	50900,00 --	-- --	16066 --	-- --	-- --	-- --
35.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	1,06	48300,00 --	-- --	51409 --	-- --	-- --	-- --
36.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	т	6,38	45800,00 --	-- --	292182 --	-- --	-- --	-- --
37.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	т	0,59	44900,00 --	-- --	26685 --	-- --	-- --	-- --
38.	Е0106-11-4	Установка шайб на поддерживающие конструкции при бетонировании	1т	0,15	7294,77 5535,00	680,89 256,50	1099 834	103 39	33,10 1,26	5 0
39.	С12041-48	Анкерные детали из прямых или	т	0,15	81200,00	--	12235	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток			--	--	--	--	--	--
40.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,01	10137,87 9675,00	304,24 114,75	93 89	3 1	58,00 0,56	1 0
41.	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	т	0,01	60300,00 --	-- --	552 --	-- --	-- --	-- --
42.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,20	21,80 5,81	0,05 0,02	4 1	-- --	0,03 0,00	0 0
43.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,20	24,84 4,16	0,02 --	5 1	-- --	0,02 --	0 --
44.	Е0106-1-20	Устройство защитной стенки бетонной на отм.от -0,60 до -1,00	м3	0,62	6372,60 441,00	311,32 117,61	3977 275	194 73	2,82 0,57	2 0
45.	Е0106-18-2	Ригели из бетона В25	м3	108,09	12876,04 2385,00	407,30 153,86	1391771 257795	44025 16631	14,40 0,75	1556 81
46.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,27	66000,00 --	-- --	83958 --	-- --	-- --	-- --
47.	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	3,25	64700,00 --	-- --	210280 --	-- --	-- --	-- --
48.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	0,08	62100,00 --	-- --	4660 --	-- --	-- --	-- --
49.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,20	71100,00 --	-- --	14130 --	-- --	-- --	-- --
50.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	0,11	58700,00 --	-- --	6733 --	-- --	-- --	-- --
51.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	0,02	61300,00	--	1420	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса A-III, d 14 мм			--	--	--	--	--	--
52.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	0,15	65900,00 --	-- --	10002 --	-- --	-- --	-- --
53.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 16 мм	т	0,02	61200,00 --	-- --	1272 --	-- --	-- --	-- --
54.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 25-28 мм	т	0,11	56200,00 --	-- --	6434 --	-- --	-- --	-- --
55.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 8 мм	т	0,002	53600,00 --	-- --	119 --	-- --	-- --	-- --
56.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм	т	0,005	53000,00 --	-- --	254 --	-- --	-- --	-- --
57.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	0,05	52400,00 --	-- --	2857 --	-- --	-- --	-- --
58.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 14 мм	т	0,88	51000,00 --	-- --	44976 --	-- --	-- --	-- --
59.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16 мм	т	0,34	50900,00 --	-- --	17339 --	-- --	-- --	-- --
60.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 18 мм	т	0,50	50900,00 --	-- --	25491 --	-- --	-- --	-- --
61.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 20 мм	т	2,75	48300,00 --	-- --	132654 --	-- --	-- --	-- --
62.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	0,35	48300,00 --	-- --	16716 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 22 мм								
63.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	т	3,66	45800,00 -- --	-- -- --	167626 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
64.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм	т	1,31	45800,00 -- --	-- -- --	60045 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
65.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32 мм	т	1,02	44900,00 -- --	-- -- --	45967 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
66.	Е0106-11-4	Установка шайб на поддерживающие конструкции при бетонировании	1т	0,58	7294,77 5535,00	680,89 256,50	4243 3219	396 149	33,10 1,26	19 1
67.	С12041-48	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	т	0,58	81200,00 -- --	-- -- --	47229 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
68.	Е0106-17-10	Диафрагмы жесткости высотой до 6 м, толщиной до 500 мм	м3	55,93	8729,77 1226,25	287,92 108,77	488256 68584	16103 6084	7,38 0,53	413 30
69.	Е0106-17-9	Диафрагмы жесткости высотой до 6 м, толщиной до 300 мм	м3	93,16	9721,98 1669,50	344,10 129,98	905700 155531	32056 12109	10,10 0,63	941 59
70.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,47	62000,00 -- --	-- -- --	29152 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
71.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,39	68200,00 -- --	-- -- --	26725 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
72.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,94	67700,00 -- --	-- -- --	63840 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
73.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,09	65900,00 -- --	-- -- --	137952 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
74.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	1,70	61300,00	--	103933	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса A-III, d 14 мм			-------- -------- -- --	-------- -------- -- --	-------- -------- -- --	-------- -------- -- --	-------- -------- -- --	-------- -------- -- --
75.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 16 мм	т	2,33	61200,00 -------- --	-- -------- --	142867 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
76.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 20 мм	т	2,14	58700,00 -------- --	-- -------- --	125360 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
77.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 25 мм	т	0,58	56200,00 -------- --	-- -------- --	32658 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
78.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	0,82	66000,00 -------- --	-- -------- --	53847 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
79.	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d 8 мм	т	0,67	72000,00 -------- --	-- -------- --	48282 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
80.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм	т	0,15	71100,00 -------- --	-- -------- --	10864 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
81.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	0,19	68800,00 -------- --	-- -------- --	13055 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
82.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	0,11	47400,00 -------- --	-- -------- --	5448 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
83.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 8 мм	т	0,08	53600,00 -------- --	-- -------- --	4109 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
84.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм	т	0,17	53000,00 -------- --	-- -------- --	9075 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
85.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	1,29	52400,00 -------- --	-- -------- --	67480 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
86.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	0,70	51000,00 -------- --	-- -------- --	35880 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 14 мм								
87.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	2,26	50900,00 -- --	-- -- --	115175 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
88.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20 мм	т	3,32	48300,00 -- --	-- -- --	160419 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
89.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	т	1,66	45800,00 -- --	-- -- --	76133 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
90.	Е0106-16-1	Устройство бетонных стен и перегородок	м3	2,20	16769,94 3937,50 --	334,73 126,45 --	36894 8662 --	736 278 --	24,80 0,62 --	55 1 --
91.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,07	65900,00 -- --	-- -- --	4330 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
92.	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	м3	8,20	9437,14 1440,00 --	360,48 136,17 --	77385 11808 --	2956 1117 --	8,99 0,67 --	74 5 --
93.	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	м3	1,88	8354,57 945,00 --	308,99 116,73 --	15707 1777 --	581 219 --	5,92 0,57 --	11 1 --
94.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	69000,00 -- --	-- -- --	2666 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
95.	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,01	72000,00 -- --	-- -- --	922 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
96.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	65000,00 -- --	-- -- --	1454 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
97.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,00	68200,00 -- --	-- -- --	7 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
98.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,25	65900,00 -- --	-- -- --	16271 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,34	61200,00 --	-- --	20551 --	-- --	-- --	-- --
100.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25 мм	т	0,15	56200,00 --	-- --	8509 --	-- --	-- --	-- --
101.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности по бетону диафрагм жесткости,колонн,балок и стен	м2	277,24	245,44 37,35	3,82 1,44	68045 10355	1059 399	0,21 0,01	59 2
		Итого по разделу: Каркас на отм.выше +0,00								6340011
		Раздел: Металлоконструкции парапета, помещения выхода на крышу, элементов входов и козырьков входов								
102.	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий высотой до 25 м, массой до 1 т	т	0,90	4646,85 1579,50	2285,57 617,13	4182 1422	2057 555	9,35 2,34	8 2
103.	С12021-115	Опорные плиты колонн из стали С245	т	0,10	115260,00 --	-- --	11526 --	-- --	-- --	-- --
104.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т из стали С245	т	0,40	156260,00 --	-- --	62504 --	-- --	-- --	-- --
105.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т из стали С235	т	0,10	172800,00 --	-- --	17280 --	-- --	-- --	-- --
106.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т из стали С245	т	0,30	174660,00 --	-- --	52398 --	-- --	-- --	-- --
107.	Е0109-17-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м	т	0,90	8108,11 2956,64	5078,47 839,11	7297 2661	4571 755	16,29 2,46	15 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108.	С12021-118	Ригели фахверка и прогоны из стали С245	т	0,90	112260,00 ---	--- ---	101034 ---	--- ---	--- ---	--- ---
109.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,45	13864,97 9090,00	4022,39 1071,86	6239 4090	1810 482	56,50 3,81	25 2
110.	С12021-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/ из стали С245	т	0,45	124660,00 ---	--- ---	56097 ---	--- ---	--- ---	--- ---
111.	Е0109-29-1	Монтаж лестниц пожарных с ограждением	т	0,60	13711,47 5040,00	5475,87 1552,87	8227 3024	3286 932	28,90 5,46	17 3
112.	С12021-267	Пожарные лестницы и ограждения из стали С235	т	0,30	133700,00 ---	--- ---	40110 ---	--- ---	--- ---	--- ---
113.	С12021-267	Пожарные лестницы и ограждения из стали С245	т	0,30	135560,00 ---	--- ---	40668 ---	--- ---	--- ---	--- ---
114.	Е0109-43-1	Монтаж фахверка	т	0,75	11487,34 4725,00	4590,56 840,11	8616 3544	3443 630	25,30 3,01	19 2
115.	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т из стали С245	т	0,55	164560,00 ---	--- ---	90508 ---	--- ---	--- ---	--- ---
116.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т из стали С235	т	0,20	172800,00 ---	--- ---	34560 ---	--- ---	--- ---	--- ---
117.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	38,22	112,45 51,08	34,24 8,45	4298 1952	1309 323	0,32 0,03	12 1
118.	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н60-845-0,7	м2	38,22	1190,00 ---	--- ---	45478 ---	--- ---	--- ---	--- ---
119.	Е0109-53-2	Монтаж лотков	т	0,20	9850,48 7357,50	1162,95 108,00	1970 1472	233 22	46,60 0,53	9 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120.	С12021-25 1	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой свыше 0,5 до 1,0 т из стали С235	т	0,20	151500,00 --	-- --	30300 --	-- --	-- --	-- --
121.	Е0113-26-6	Окраска металлических поверхностей покрытием "Феникс"	м2	162,00	8,60 8,32	0,04 --	1393 1348	6 --	0,04 --	7 --
122.	СПрайс-лист	Стоимость антикоррозионного покрытия "Феникс"	кг	176,58	480,55 --	-- --	84855 --	-- --	-- --	-- --
123.	Е0113-26-17	Окраска металлических лотков	1м2	9,00	134,26 5,54	0,24 0,10	1208 50	2 1	0,03 0,00	0 0
		Итого по разделу: Металлоконструкции парапета, помещения выхода на крышу, элементов входов и козырьков входов								710748
		Раздел: Стены								
124.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	24,81	193,06 58,05	4,19 1,58	4789 1440	104 39	0,38 0,01	9 0
125.	Е0108-22-1	Кладка наружных стен из бетонных теплоблоков	м3	170,00	1001,71 594,00	372,83 139,50	170291 100980	63381 23715	3,72 0,68	632 116
126.	СПрайс-лист	Стоимость теплоблоков для кладки стен размером 600х300х200	шт	4760,00	188,56 --	-- --	897547 --	-- --	-- --	-- --
127.	С143002-58	Сухие смеси для плиточных работ	кг	4590,00	65,00 --	-- --	298350 --	-- --	-- --	-- --
128.	Е0108-12-1		т	2,74	8679,65 8257,50	422,15 157,50	23774 22617	1156 431	56,40 0,77	154 2
129.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	1,03	50800,00 --	-- --	52527 --	-- --	-- --	-- --
130.	СПрайс-лист	Стоимость гнутого оцинкованного профиля 120х50х2,5мм	м	682,06	258,81 --	-- --	176527 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131.	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,39	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	67803 3126	705 267	42,70 3,37	16 1
132.	E0112-10-1	Устройство компенсаторов из листовой оцинкованной стали в местах примыканий	м2	20,19	715,87 153,23	1,24 0,47	14455 3094	25 9	0,97 0,00	20 0
133.	E0126-30-1	Утепление стен и цоколя плитами жесткими теплоизоляционными "Термо" т.100мм, т.30мм и т.25мм	м3	18,30	3944,47 3566,25	378,22 141,75	72170 65250	6920 2594	20,04 0,69	367 13
134.	C11031-18-2	Плиты теплоизоляционные "Термо" т.100мм	м3	17,75	18500,00 --	-- --	328330 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Стены								2106563
ИТОГО:							9635188 922713	245412 89835		5614 433

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1060899
На металломонтажные работы	19677
Всего накладных расходов:	1080576
Итого с накладными	10715764

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	642945
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11358709
Итого с временными, 1,44 %	11522274
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	11677825
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	11723914
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	11839137
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	26443285
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	528866
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	26972151
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3236658
Итого с НДС	30208809

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						26972151		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						3236658		
		Итого с НДС						30208809		

Принял:

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Г.С.Г. Высотник
Для формы 2,3.
Товарищество с ограничен. ответственностью
Республика Казахстан г.Алматы

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 15-ОЗ от «06» апреля 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Строительства пристройки к зданию Поликлиники №6 Управления здравоохранения города Алматы, расположенной по адресу: пр. Алтынсарина, 3а в Ауэзовском районе г. Алматы

Наименование обьекта: Пристройка к зданию поликлиники №6

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Утепление наружных кирпичных стен(АР 27,28,29,30)								
1.	E0126-30-1	Утепление стен и цоколя плитами жесткими теплоизоляционными "Термо" т.100мм, т.30мм и т.25мм	м3	99,70	3944,47	378,22	393264	37709	20,04	1998
					3566,25	141,75	355555	14132	0,69	69
2.	C11031-18-2	Плиты теплоизоляционные "Термо" т.100мм	м3	100,23	18500,00	--	1854274	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	E0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	15120,00	8,62	0,02	130334	302	0,05	830
					8,60	--	130032	--	--	--
4.	E0109-49-1	Установка фасадных тарельчатых распорных дюбелей-зонтов длиной 180мм для крепления изоляции	шт	15120,00	20,14	0,23	304517	3478	0,12	1799
					19,91	0,09	301039	1361	0,00	6
5.	C11011-11-62	Стоимость тарельчатых распорных дюбелей-зонтов	шт	15120,00	36,00	--	544320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу:								3226708

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Утепление наружных кирпичных стен(АР 27,28,29,30)								
		Раздел: Сердечники монолитные СРм1-СРм5 (лист201-203)								
		==========								
6.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона В20	м3	20,74	10197,10 1644,75	990,15 374,04	211488 34112	20536 7758	10,40 1,83	216 38
7.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	2,23	50900,00 --	-- --	113736 --	-- --	-- --	-- --
8.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,19	47400,00 --	-- --	9006 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Сердечники монолитные СРм1-СРм5 (лист201-203)								334230
		Раздел: Парапет (лист АР14 поз1,2 спецификации, узел 1,2)								
		==========								
9.	Е0112-10-1	Облицовка верха парапета и примыканий из листовой оцинкованной стали	м2	148,50	161,83 153,23	1,24 0,47	24032 22755	184 70	0,97 0,00	144 0
10.	С11011-43-5	Профлист С-8	м2	148,50	896,00 --	-- --	133056 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Парапет (лист АР14 поз1,2 спецификации, узел 1,2)								157088
		Раздел: Решетки Рк-1 в парапете (38шт)								
		==========								
11.	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 размером 500х500 мм	шт	38,00	232,15 177,75	16,15 6,75	8822 6754	614 257	1,07 0,03	41 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей	т	0,43	180100,00 --	-- --	78008 --	-- --	-- --	-- --
13.	Е0113-26-6	Окраска металлических поверхностей покрытием "Феникс"	м2	19,49	8,60 8,32	0,04 --	168 162	1 --	0,04 --	1 --
14.	СПрайс-лист	Стоимость антикоррозионного покрытия "Феникс"	кг	21,25	480,55 --	-- --	10209 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Решетки Рк-1 в парапете (38шт)								97207
		Раздел: Перекрытие на отм.+3,200;+6,500;+9,800;+13,100;+16,400 (ПМ-1,ПМ-2,ПМ-3,ПМ-4,ПМ-5,БПм-1,БПм-2)								
		==========								
15.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	м3	234,20	10586,64 1282,50	241,10 91,08	2479391 300362	56466 21331	8,06 0,44	1888 104
16.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	50600,00 --	-- --	1720 --	-- --	-- --	-- --
17.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,56	47400,00 --	-- --	26397 --	-- --	-- --	-- --
18.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,52	51000,00 --	-- --	26744 --	-- --	-- --	-- --
19.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05	50600,00 --	-- --	2404 --	-- --	-- --	-- --
20.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,19	47400,00 --	-- --	8963 --	-- --	-- --	-- --
21.	С12041-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,31	58600,00 --	-- --	17940 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	3,86	53600,00 ---	-- --	206974 ---	-- --	-- ---	-- --
23.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	4,87	53000,00 ---	-- --	257896 ---	-- --	-- ---	-- --
24.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	9,84	52400,00 ---	-- --	515709 ---	-- --	-- ---	-- --
25.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	4,65	51000,00 ---	-- --	237315 ---	-- --	-- ---	-- --
26.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,17	93997,62 33075,00	304,24 114,75	15980 5623	52 20	198,00 0,56	34 0
27.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,03	70437,87 9675,00	304,24 114,75	2406 330	10 4	58,00 0,56	2 0
		Итого по разделу: Перекрытие на отм.+3,200;+6,500;+9,800;+13,100;+16,400 (ПМ-1,ПМ-2,ПМ-3,ПМ-4,ПМ-5,БПм-1,БПм-2)								3799839
		Раздел: Кровля(лист АР41)								
28.	Е0110-14-1	Установка стропильной конструкции	м3	6,44	21304,82 3397,50	334,28 126,00	137203 21880	2153 811	22,10 0,62	142 4
29.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,09	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	16034 739	167 63	42,70 3,37	4 0
30.	Е0109-25-1	Монтаж стальных прогонов из гнутого профиля в зданиях высотой до 25м и шаге ферм до 12 м	т	2,15	5030,50 2272,50	2020,02 502,43	10812 4884	4342 1080	14,10 1,79	30 4
31.	С12021-24-2	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т из стали С235	т	2,24	162700,00 ---	-- --	363679 ---	-- --	-- ---	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	Е0113-26-17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784	м2	100,82	134,26 5,54	0,24 0,10	13537 559	24 10	0,03 0,00	3 0
33.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	660,00	20,14 19,91	0,23 0,09	13292 13141	152 59	0,12 0,00	79 0
34.	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные	т	0,07	154700,00 --	-- --	11584 --	-- --	-- --	-- --
35.	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов, карнизов	м3	6,44	1862,35 303,75	14,17 5,40	11994 1956	91 35	1,88 0,03	12 0
36.	Е0106-11-1	Установка самоанкерующихся болтов	1т	0,04	172357,31 47475,00	536,06 202,50	6463 1780	20 8	289,00 0,99	11 0
37.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	283,24	375,25 51,08	34,24 8,45	106288 14468	9699 2393	0,32 0,03	90 9
38.	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	283,24	1190,00 --	-- --	337060 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Кровля(лист АР41)								1027947
		Раздел: Водосточная система-лоток(лист АР 41)								
		==========								
39.	Е0109-53-2	Монтаж лотков из полосовой и тонколистовой стали	т	1,57	9850,48 7357,50	1162,95 108,00	15430 11525	1822 169	46,60 0,53	73 1
40.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	1,56	154200,00 --	-- --	239883 --	-- --	-- --	-- --
41.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,01	172800,00 --	-- --	1866 --	-- --	-- --	-- --
42.	Е0113-26-17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком	м2	70,49	134,26	0,24	9464	17	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ХВ-784			5,54	0,10	391	7	0,00	0
		Итого по разделу: Водосточная система-лоток(лист АР 41)								266644
		Раздел: Площадки под вентоборудование(лист АР 41) ==========								
43.	Е0109-53-3	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	т	1,41	16367,84 14670,00	681,42 132,75	23056 20665	960 187	95,00 0,65	134 1
44.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,64	154400,00 --	-- --	98417 --	-- --	-- --	-- --
45.	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,83	154200,00 --	-- --	127609 --	-- --	-- --	-- --
46.	Е0113-26-17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784	м2	63,39	134,26 5,54	0,24 0,10	8511 351	15 6	0,03 0,00	2 0
		Итого по разделу: Площадки под вентоборудование(лист АР 41)								257593
		Раздел: Утепление крыши ==========								
47.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	318,77	229,96 27,00	1,19 0,45	73303 8607	379 143	0,16 0,00	49 1
48.	Е0126-30-2	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий сверху	м3	64,42	4202,15 1874,25	360,50 135,00	270686 120732	23222 8696	10,93 0,66	704 43
49.	С11031-592	Плиты теплоизоляционные, марка ПТЭ-125, полужесткие	м3	66,35	11900,00 --	-- --	789547 --	-- --	-- --	-- --
50.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной паровлагоизоляции "ИЗОСПАН D" в	м2	318,77	141,96	1,19	45251	379	0,16	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		один слой			27,00	0,45	8607	143	0,00	1
51.	СПрайс-лист	Стоимость паровлагоизоляции "ИЗОСПАН D, ц.о. 118:2,08774:1,02:1,06:1,12	м2	318,77	47,00 --	-- --	14982 --	-- --	-- --	-- --
52.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	292,80	151,87 34,65	15,94 5,96	44467 10146	4667 1745	0,24 0,03	71 9
53.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	292,80	9,58 0,22	0,28 0,10	2804 64	82 29	0,00 0,00	1 0
54.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,35	5239,08 1890,00	327,33 123,75	1810 653	113 43	11,60 0,60	4 0
55.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,35	64100,00 --	-- --	22147 --	-- --	-- --	-- --
56.	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами ходовых досок	м2	28,70	131,98 6,48	0,55 0,20	3788 186	16 6	0,04 0,00	1 0
		Итого по разделу: Утепление крыши								1268786
		Раздел: Помещение выхода на крышу (лист 14 поз 3-6 спецификации)								
		==========								
57.	Е0112-10-1	Облицовка стен из листовой оцинкованной стали с изоляцией	м2	37,00	161,83 153,23	1,24 0,47	5988 5670	46 17	0,97 0,00	36 0
58.	С11031-18-1	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	м3	3,70	14600,00 --	-- --	54020 --	-- --	-- --	-- --
59.	С11011-43-5	Оцинкованный лист	м2	37,00	896,00 --	-- --	33152 --	-- --	-- --	-- --
60.	Е0112-10-1	Облицовка стен из проф.листа	м2	37,00	161,83 153,23	1,24 0,47	5988 5670	46 17	0,97 0,00	36 0
61.	С11011-43	Профил.лист С-8	м2	37,00	896,00	--	33152	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5прим.				--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Помещение выхода на крышу (лист 14 поз 3-6 спецификации)								132299
		Раздел: Кровля помещения выхода на крышу(пирог кровли лист6)								
		==========								
62.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	13,26	375,25 51,08	34,24 8,45	4976 677	454 112	0,32 0,03	4 0
63.	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	13,26	1190,00 --	-- --	15779 --	-- --	-- --	-- --
64.	Е0126-30-2	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий сверху	м3	2,92	4202,15 1874,25	360,50 135,00	12259 5468	1052 394	10,93 0,66	32 2
65.	С11031-592	Плиты теплоизоляционные, марка ПТЭ-125, полужесткие	м3	2,92	11900,00 --	-- --	34715 --	-- --	-- --	-- --
66.	Е0110-12-6	Подшивка потолков сталью кровельной оцинкованной	м2	13,26	43,62 37,58	0,92 0,34	578 498	12 5	0,25 0,00	3 0
67.	С11011-435прим.	Оцинкованный лист	м2	13,26	896,00 --	-- --	11881 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Кровля помещения выхода на крышу(пирог кровли лист6)								80188
		Раздел: Кровля одноэтажного здания пристройки в осях Г-Д, 1/1-2/1(лист АР15)								
		==========								
68.	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	2,83	5016,02 382,50	245,72 92,25	14220 1084	697 262	2,71 0,45	8 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	28,35	151,87 34,65	15,94 5,96	4305 982	452 169	0,24 0,03	7 1
70.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	28,35	100,57 2,31	2,94 1,05	2851 65	83 30	0,02 0,01	1 0
71.	Е0112-1-2	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	м2	28,80	797,34 40,28	7,62 2,86	22963 1160	219 82	0,23 0,01	7 0
		Итого по разделу: Кровля одноэтажного здания пристройки в осях Г-Д, 1/1-2/1(лист АР15)								44340
		Раздел: Деформационные швы крыши и парапет одноэтажного здания пристройки в осях Г-Д, 1/1-2/1(лист АР 25)								
		==========								
72.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	4,23	6672,24 699,75	335,84 126,00	28224 2960	1421 533	4,54 0,61	19 3
73.	Е0112-10-1	Устройство компенсаторов и примыканий толщ.8мм	м2	14,54	447,97 153,23	1,24 0,47	6513 2228	18 7	0,97 0,00	14 0
74.	Е0112-10-1	Устройство компенсаторов и примыканий толщ.6мм	м2	16,32	715,87 153,23	1,24 0,47	11683 2501	20 8	0,97 0,00	16 0
75.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,01	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	1434 66	15 6	42,70 3,37	0 0
76.	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	м3	0,85	7627,27 3566,25	378,22 141,75	6453 3017	320 120	20,04 0,69	17 1
77.	С11031-59-0	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-75 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	м3	0,87	7590,00 --	-- --	6614 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Деформационные швы крыши и парапет одноэтажного здания пристройки в осях Г-Д, 1/1-2/1(лист АР 25)								60920
		Раздел: Кровля карнизных плит ==========								
78.	Е0112-17-1	Устройство бортика цементно-песчаного толщиной 15 мм	м2	0,93	151,87 34,65	15,94 5,96	141 32	15 6	0,24 0,03	0 0
79.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	0,93	57,47 1,32	1,68 0,60	53 1	2 1	0,01 0,00	0 0
80.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	9,30	151,87 34,65	15,94 5,96	1412 322	148 55	0,24 0,03	2 0
81.	Е0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	м2	9,30	9,58 0,22	0,28 0,10	89 2	3 1	0,00 0,00	0 0
82.	Е0112-1-2	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия набитумной мастике	м2	9,30	797,34 40,28	7,62 2,86	7415 375	71 27	0,23 0,01	2 0
83.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,00	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	836 39	9 3	42,70 3,37	0 0
84.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	7,44	772,83 153,23	1,24 0,47	5750 1140	9 3	0,97 0,00	7 0
		Итого по разделу: Кровля карнизных плит								15698
		Раздел: Стаканы СТ1-СТ3 ==========								
85.	Е0109-26-	Монтаж металлических стаканов на	т	0,11	13336,18	8543,00	1445	925	21,50	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	крыше в зданиях высотой до 25 м с шагом ферм до 6 м СТ1-СТ3			3847,50	2097,91	417	227	7,02	1
86.	С12021-24 2	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т	т	0,08	162700,00 --	-- --	12589 --	-- --	-- --	-- --
87.	С12021-25 0	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,03	154200,00 --	-- --	4772 --	-- --	-- --	-- --
88.	Е0113-26- 6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	4,87	49,69 8,32	0,04 --	242 41	-- --	0,04 --	0 --
89.	Е0112-10- 1	Устройство зонтов над стаканами из оцинкованной стали толщ.1мм	м2	1,53	907,75 153,23	1,24 0,47	1387 234	2 1	0,97 0,00	1 0
		Итого по разделу: Стаканы СТ1-СТ3								20435
		Раздел: Утепление вентшахт ВШ1-1шт, ВШ2-1шт, ВШ3-1шт								
		==========								
90.	Е0126-12- 1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке минватой "URSA"	м2	3,34	240,26 100,80	92,82 34,88	802 337	310 116	0,59 0,17	2 1
91.	С11031-25	Вата минеральная	м3	0,17	2530,00 --	-- --	423 --	-- --	-- --	-- --
92.	Е0109-23- 1	Обрамление изоляции уголком и полосой	т	0,04	11412,94 8032,50	2642,46 714,33	431 303	100 27	50,10 2,58	2 0
93.	С12021-11 7	Стоимость обрамления изоляции	т	0,04	113100,00 --	-- --	4266 --	-- --	-- --	-- --
94.	Е0113-26- 6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м/конструкций обрамления за 2 раза	м2	1,96	49,69 8,32	0,04 --	97 16	-- --	0,04 --	0 --
95.	Е0112-10-	Обертывание оцинкованной сталью	м2	8,90	772,83	1,24	6878	11	0,97	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	вокруг шахт толщ. 0,8мм внтри и снаружи			153,23	0,47	1364	4	0,00	0
96.	Е0112-10-1	Устройство зонтов над вентшахтами из оцинкованной стали толщ.1мм	м2	1,96	907,75 153,23	1,24 0,47	1779 300	2 1	0,97 0,00	2 0
		Итого по разделу: Утепление вентшахт ВШ1-1шт, ВШ2-1шт, ВШ3-1шт								14677
		Раздел: Лестницы.Устройство ж/б лестницы ЛК1 в осях "А-Б" и "1-2"(лист КЖ 211-221) ==========								
97.	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	м3	9,70	12649,36 2117,25	379,21 143,26	122699 20537	3678 1390	13,00 0,70	126 7
98.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,07	41200,00 --	-- --	2884 --	-- --	-- --	-- --
99.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	65000,00 --	-- --	2044 --	-- --	-- --	-- --
100.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,30	61300,00 --	-- --	79531 --	-- --	-- --	-- --
101.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,08	29400,00 --	-- --	2290 --	-- --	-- --	-- --
102.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,22	51000,00 --	-- --	11126 --	-- --	-- --	-- --
103.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,15	53600,00 --	-- --	7987 --	-- --	-- --	-- --
104.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,05	93997,62 33075,00	304,24 114,75	4700 1654	15 6	198,00 0,56	10 0
105.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	4,20	10698,29 1282,50	241,10 91,08	44933 5386	1013 383	8,06 0,44	34 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
106.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,06	65000,00	--	4134	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,64	51000,00	--	32501	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	93997,62	304,24	489	2	198,00	1
					33075,00	114,75	172	1	0,56	0
		Итого по разделу: Лестницы.Устройство ж/б лестницы ЛК1 в осях "А-Б" и "1-2"(лист КЖ 211-221)								315318
		Раздел: Устройство ограждений МОЛ-1,2,3								
		==========								
109.	Е0107-60-2	Установка металлических ограждений с деревянными поручнями	м	37,66	4056,75	7,69	152797	290	1,34	50
					238,50	2,90	8983	109	0,01	1
110.	С12069-51	Поручни деревянные	м	37,66	1150,00	--	43315	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
111.	Е0162-16-3	Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком	м2	1,88	227,61	0,14	429	--	1,14	2
					184,39	0,05	347	--	0,00	0
112.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	17,07	49,69	0,04	848	1	0,04	1
					8,32	--	142	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство ограждений МОЛ-1,2,3								197389
		Раздел: Устройство ж/б лестницы ЛК2 в осях "А-Б" и "4-5"								
		==========								
113.	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	м3	9,20	12649,36	379,21	116374	3489	13,00	120
					2117,25	143,26	19479	1318	0,70	6
114.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока	т	0,07	41200,00	--	2769	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
115.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	65000,00 -------- --	-- -------- --	2002 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
116.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,30	61300,00 -------- --	-- -------- --	79531 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
117.	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,07	29400,00 -------- --	-- -------- --	2145 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
118.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,20	51000,00 -------- --	-- -------- --	9955 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
119.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,14	53600,00 -------- --	-- -------- --	7581 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
120.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,05	93997,62 -------- 33075,00	304,24 -------- 114,75	4512 -------- 1588	15 -------- 6	198,00 -------- 0,56	10 -------- 0
121.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	4,20	10698,29 -------- 1282,50	241,10 -------- 91,08	44933 -------- 5386	1013 -------- 383	8,06 -------- 0,44	34 -------- 2
122.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,06	65000,00 -------- --	-- -------- --	4134 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
123.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,71	51000,00 -------- --	-- -------- --	35957 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
124.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,00	93997,62 -------- 33075,00	304,24 -------- 114,75	282 -------- 99	1 -------- --	198,00 -------- 0,56	1 -------- 0
		Итого по разделу: Устройство ж/б лестницы ЛК2 в осях "А-Б" и "4-5"								310175

Раздел:
Устройство ограждений МОЛ-2,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==								
125.	Е0107-60-2	Установка металлических ограждений с деревянными поручнями	м	34,34	4056,75	7,69	139289	264	1,34	46
					238,50	2,90	8189	100	0,01	0
126.	С12069-51	Поручни деревянные	м	34,34	1150,00	--	39485	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	Е0162-16-3	Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком	м2	1,72	227,61	0,14	391	--	1,14	2
					184,39	0,05	317	--	0,00	0
128.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	16,35	49,69	0,04	812	1	0,04	1
					8,32	--	136	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство ограждений МОЛ-2,3								179977
		Раздел: Устройство металлической пожарной лестницы выхода на крышу МЛ-1 -1шт								
		==								
129.	Е0109-29-1	Устройство металлической пожарной лестницы выхода на крышу МЛ-1	т	0,17	13711,47	5475,87	2301	919	28,90	5
					5040,00	1552,87	846	261	5,46	1
130.	С12021-267	Стоимость металлической пожарной лестницы МЛ-1	т	0,17	133700,00	--	22440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	Е0113-26-6	Окраска металлических поверхностей покрытием "Феникс"	м2	7,55	8,60	0,04	65	--	0,04	0
					8,32	--	63	--	--	--
132.	СПрайс-лист	Стоимость антикоррозионного покрытия "Феникс"	кг	5,84	480,55	--	2808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство металлической пожарной лестницы выхода на крышу МЛ-1 -1шт								27614
		Раздел: Устройство люка выхода на чердак ИД-1 -1шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==========								
133.	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2	0,91	375,50 191,93	30,89 11,68	342 175	28 11	1,23 0,06	1 0
134.	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	м2	0,91	12300,00 --	-- --	11193 --	-- --	-- --	-- --
135.	С11011-79-0	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	1,00	1960,00 --	-- --	1960 --	-- --	-- --	-- --
136.	С11011-81-5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	1,00	844,00 --	-- --	844 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Устройство люка выхода на чердак ИД-1 -1шт								14339
		Раздел: Перегородки ==========								
137.	Е0106-1-22	Фундаменты под перегородки из бетона В7,5	м3	4,54	7005,62 585,00	353,46 133,52	31806 2656	1605 606	3,60 0,65	16 3
138.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	0,02	50800,00 --	-- --	772 --	-- --	-- --	-- --
139.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,12	67700,00 --	-- --	7905 --	-- --	-- --	-- --
140.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	1118,30	971,26 225,00	34,73 13,01	1086160 251618	38839 14549	1,43 0,06	1599 71
141.	Е0108-12-1	Дополнительное армирование перегородок	т	8,18	8679,65 8257,50	422,15 157,50	71017 67563	3454 1289	56,40 0,77	461 6
142.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	т	1,28	50800,00 --	-- --	65033 --	-- --	-- --	-- --
143.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	6,31	41200,00 --	-- --	259790 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144.	С12041-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно	т	0,24	69800,00 -- --	-- -- --	16492 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
145.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,36	53000,00 -- --	-- -- --	19080 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
146.	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	м2	0,88	409,27 22,10	7,14 2,68	359 19	6 2	0,14 0,01	0 0
		Итого по разделу: Перегородки								1558415
		Раздел: ПЕРЕГОРОДКИ ШАХТА ЛИФТА ==========								
147.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	81,00	971,26 225,00	34,73 13,01	78672 18225	2813 1054	1,43 0,06	116 5
		Итого по разделу: ПЕРЕГОРОДКИ ШАХТА ЛИФТА								78672
		Раздел: Обрамление проемов ==========								
148.	Е0106-14-4	Устройство вертикальных стоек обрамления проемов	м3	3,90	10075,30 1644,75	990,15 374,04	39294 6415	3862 1459	10,40 1,83	41 7
149.	Е0106-18-9	Устройство горизонтальных стоек обрамления проемов	м3	1,95	12577,82 2202,75	367,51 138,83	24527 4295	717 271	13,10 0,68	26 1
150.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,07	65000,00 -- --	-- -- --	4622 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
151.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	1,46	61200,00 -- --	-- -- --	89353 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
152.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,10	52400,00 -- --	-- -- --	5309 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
153.	Е0146-25-	Сверление кольцевыми алмазными	отверст	2780,00	132,03	66,18	367038	183978	0,34	937

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	.		63,23	38,95	175779	108281	0,06	169
154.	E0146-25-17	Вычитается позиция: исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст .	-2780,00	19,31 8,64	9,13 5,39	-53677 -24019	-25373 -14978	0,05 0,01	-127 -23
155.	E0109-23-1	Обрамление отверстий в приточной камере уголком	т	0,02	11412,94 8032,50	2642,46 714,33	234 165	54 15	50,10 2,58	1 0
156.	C12021-260	Стоимость уголка	т	0,02	114900,00 --	-- --	2354 --	-- --	-- --	-- --
157.	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,92	49,69 8,32	0,04 --	46 8	-- --	0,04 --	0 --
		Итого по разделу: Обрамление проемов								479100
		Раздел: Внутренняя отделка								
158.	E0115-64-4	Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей "Айгерим" толщиной до 3мм потолков	м2	1187,30	219,30 102,11	3,94 1,49	260375 121235	4678 1769	0,55 0,01	657 9
159.	E0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	74,00	224,75 117,00	3,39 0,72	16631 8658	251 53	0,65 0,05	48 4
160.	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону перегородок	м2	2606,00	325,65 135,68	4,07 0,97	848632 353582	10594 2528	0,74 0,05	1928 135
161.	E0115-64-3	Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей "Айгерим" толщиной до 3мм стен	м2	495,25	197,28 73,73	3,43 1,31	97703 36515	1699 649	0,46 0,01	225 3
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								1223341

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Подвесные потолки								
162.	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами	м2	322,83	877,65	2,86	283332	923	1,63	526
		Итого по разделу: Подвесные потолки			282,04	0,94	91051	303	0,00	1
										283332
		ИТОГО:					15472266	412962		15542
							2622291	184618		711

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2566012
На металломонтажные работы	336619
Всего накладных расходов:	2902631
Итого с накладными	18374897

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1102494
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	19477391
Итого с временными, 1,44 %	19757865
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	20024596
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	20103627
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	20301206
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	45343739
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	906875
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	46250614
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5550074
Итого с НДС	51800688

Принял:

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Қазақстан Республикасы Алматы қ. Жауапкершілігі шектеулі серіктестік «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Құрылушы мекемелер дирекциясы Дирекция строящихся предприятий Товарищество с огранич. ответствен. Республика Казахстан г.Алматы

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Республика Казахстан город Алматы Жауапкершілігі шектеулі серіктестік Г.С.Г. Высотник для формы 2.3. Товарищество с огранич. ответствен.

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 15-ОЗ от «06» апреля 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Строительства пристройки к зданию Поликлиники №6 Управления здравоохранения города Алматы, расположенной по адресу: пр. Алтынсарина, 3а в Ауэзовском районе г. Алматы

Наименование обьекта: Тепловые сети

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0106-22-1	Устройство плиты монолитной Пм1 бетон марки В15	м3	1,77	10221,24	241,10	18057	426	8,06	14
					1282,50	91,08	2266	161	0,44	1
2.	С12041-11-2	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,09	72000,00	--	6582	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С12041-11-5	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,21	64500,00	--	13249	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	0,20	2804,54	1856,11	561	371	4,93	1
					812,93	597,97	163	120	2,37	0
5.	С143018-4-1	Кольцо стеновое КС7.3	шт	4,00	2270,00	--	9080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0123-24-1	Установка люков	шт	4,00	282,27	35,42	1129	142	1,31	5
					209,25	13,50	837	54	0,07	0
7.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	13400,00	--	53600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0111-11-	Устройство цементных стяжек	м2	8,75	197,62	9,95	1729	87	0,36	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	толщиной 20 мм			---	---	---	---	---	---
					52,20	3,74	457	33	0,02	0
9.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	8,75	136,81	3,35	1197	29	0,02	0
					---	---	---	---	---	---
					3,15	1,25	28	11	0,01	0
10.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	8,75	260,40	14,76	2278	129	0,36	3
					---	---	---	---	---	---
					52,43	5,54	459	48	0,03	0
11.	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя плиты монолитной ПМ3	м2	12,71	245,44	3,82	3120	49	0,21	3
					---	---	---	---	---	---
					37,35	1,44	475	18	0,01	0
12.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя камеры КМ3 по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	36,00	245,44	3,82	8836	138	0,21	8
					---	---	---	---	---	---
					37,35	1,44	1345	52	0,01	0
13.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	0,17	260,40	14,76	44	3	0,36	0
					---	---	---	---	---	---
					52,43	5,54	9	1	0,03	0
14.	Е0106-35-3	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен более 100 мм	м3	0,15	9563,65	1092,57	1435	164	10,03	2
					---	---	---	---	---	---
					1658,25	375,98	249	56	1,42	0
15.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	65000,00	--	84	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
16.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	67700,00	--	724	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0106-35-3	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен более 100 мм	м3	0,20	9563,65	1092,57	1913	219	10,03	2
					---	---	---	---	---	---
					1658,25	375,98	332	75	1,42	0
18.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	65000,00	--	91	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
19.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	67700,00	--	812	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0106-35-3	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен более 100 мм	м3	0,35	9563,65	1092,57	3347	382	10,03	4
					---	---	---	---	---	---
					1658,25	375,98	580	132	1,42	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	65000,00 --	-- --	176 --	-- --	-- --	-- --
22.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,02	67700,00 --	-- --	1354 --	-- --	-- --	-- --
23.	Е0106-35-3	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен более 100 мм	м3	0,30	9563,65 1658,25	1092,57 375,98	2869 497	328 113	10,03 1,42	3 0
24.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	65000,00 --	-- --	117 --	-- --	-- --	-- --
25.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,02	67700,00 --	-- --	1083 --	-- --	-- --	-- --
26.	Е0106-35-3	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен более 100 мм	м3	0,45	9563,65 1658,25	1092,57 375,98	4304 746	492 169	10,03 1,42	5 1
27.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	65000,00 --	-- --	208 --	-- --	-- --	-- --
28.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,02	67700,00 --	-- --	1571 --	-- --	-- --	-- --
29.	Е0106-35-3	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен более 100 мм	м3	0,15	9563,65 1658,25	1092,57 375,98	1435 249	164 56	10,03 1,42	2 0
30.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	65000,00 --	-- --	65 --	-- --	-- --	-- --
31.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01	67700,00 --	-- --	535 --	-- --	-- --	-- --
32.	Е0106-35-3	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен более 100 мм	м3	0,30	9563,65 1658,25	1092,57 375,98	2869 497	328 113	10,03 1,42	3 0
33.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	65000,00 --	-- --	156 --	-- --	-- --	-- --
34.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	0,02	67700,00	--	1354	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса A-III, d 10 мм			-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
35.	E0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	0,81	21,55 17,03	4,52 --	17 14	4 --	0,11 --	0 --
36.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки бетон В7,5	м3	0,03	5420,77 195,75	66,01 24,93	163 6	2 1	1,35 0,12	0 0
37.	E0107-62-3	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона Но1	м3	1,50	9077,09 1329,75	248,05 91,83	13616 1995	372 138	7,85 0,43	12 1
38.	C12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	0,00	62000,00 --	-- --	248 --	-- --	-- --	-- --
39.	C12041-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d 12 мм	т	0,04	58800,00 --	-- --	2328 --	-- --	-- --	-- --
40.	C12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	0,06	65900,00 --	-- --	3855 --	-- --	-- --	-- --
41.	C12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	0,12	61200,00 --	-- --	7228 --	-- --	-- --	-- --
42.	C12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 20-22 мм	т	0,23	58700,00 --	-- --	13219 --	-- --	-- --	-- --
43.	E0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	0,81	21,55 17,03	4,52 --	17 14	4 --	0,11 --	0 --
44.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки бетон В7,5	м3	0,03	5420,77 195,75	66,01 24,93	163 6	2 1	1,35 0,12	0 0
45.	E0107-62-3	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного железобетона Но2,Но3	м3	2,20	9077,09 1329,75	248,05 91,83	19970 2925	546 202	7,85 0,43	17 1
46.	C12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d 8 мм	т	0,00	62000,00 --	-- --	248 --	-- --	-- --	-- --
47.	C12041-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d 12 мм	т	0,06	58800,00	--	3622	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
48.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,08	65900,00 ---	--- ---	5180 ---	--- ---	--- ---	--- ---
49.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,19	61200,00 ---	--- ---	11463 ---	--- ---	--- ---	--- ---
50.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,32	58700,00 ---	--- ---	18784 ---	--- ---	--- ---	--- ---
51.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	2,94	28720,07 --- 1435,50	1879,87 --- 538,43	84437 --- 4220	5527 --- 1583	8,86 --- 2,06	26 --- 6
52.	С131104-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	17100,00 --- --	--- --- --	34200 --- --	--- --- --	--- --- --	--- --- --
53.	Е0107-31-1	Установка колец диаметром до 1000 мм	м3	0,14	2804,54 --- 812,93	1856,11 --- 597,97	393 --- 114	260 --- 84	4,93 --- 2,37	1 --- 0
54.	С143018-40	Кольцо опорное КО6	шт	2,00	998,00 --- --	--- --- --	1996 --- --	--- --- --	--- --- --	--- --- --
55.	С143018-40	Кольцо стеновое марки КС-7.3	шт	2,00	998,00 --- --	--- --- --	1996 --- --	--- --- --	--- --- --	--- --- --
56.	С12021-267	Стремянки С1-07	т	0,06	133700,00 --- --	--- --- --	8156 --- --	--- --- --	--- --- --	--- --- --
57.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	32,00	245,44 --- 37,35	3,82 --- 1,44	7854 --- 1195	122 --- 46	0,21 --- 0,01	7 --- 0
58.	Е0146-33-3	Заделка отверстий труб в железобетонных стенах	м3	0,72	24568,86 --- 11301,75	355,81 --- 135,00	17690 --- 8137	256 --- 97	75,58 --- 0,66	54 --- 0
59.	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов бетон В15	м3	1,40	6694,27 --- 490,50	86,60 --- 32,72	9372 --- 687	121 --- 46	3,06 --- 0,16	4 --- 0
60.	Е0101-166	Устройство дренажа из щебня	м3	35,93	167,18	--	6006	--	1,21	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-3				167,18	--	6006	--	--	--
61.	С143008-62	Щебень из гравия марки ДР-24 для строительных работ фракции свыше 40 мм	м3	35,93	885,00 --	-- --	31796 --	-- --	-- --	-- --
62.	Е0108-5-1	Глиняный замок	м3	9,98	2205,82 994,50	274,19 103,50	22014 9925	2736 1033	6,93 0,50	69 5
63.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов грунтом	м3	19,96	134,10 134,10	-- --	2677 2677	-- --	0,97 --	19 --
64.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	2,26	1178,76 21,38	68,13 12,76	2664 48	154 29	0,14 0,04	0 0
65.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	22,60	209,98 6,01	34,29 8,79	4746 136	775 199	0,04 0,03	1 1
66.	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	м2	22,60	122,79 0,80	10,94 3,21	2775 18	247 72	0,00 0,01	0 0
67.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	22,60	404,15 24,75	-- --	9134 559	-- --	0,14 --	3 --
68.	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	22,60	254,05 15,92	-- --	5741 360	-- --	0,09 --	2 --
69.	Е0125-51-1	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром до 350 мм	стык	226,00	2327,99 391,50	1344,74 508,50	526126 88479	303911 114921	1,95 3,25	441 735
	ИТОГО:						1025858 136710	318487 119664		757 754

Накладные расходы :

На общестроительные работы 306081

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего накладных расходов:	306081
Итого с накладными	1331939

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	79916
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1411855
Итого с временными, 1,44 %	1432186
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1451521
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1457250
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1471572
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	3286827
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	65737
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3352564
Налог на добавленную стоимость, 12 %	402308
Итого с НДС	3754872

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 15-ОЗ от «06» апреля 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Строительства пристройки к зданию Поликлиники №6 Управления здравоохранения города Алматы, расположенной по адресу: пр. Алтынсарина, 3а в Ауэзовском районе г. Алматы

Наименование обьекта: Пристройка к зданию поликлиники №6

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Полы(лист АР10).Полы линолеумные тип-I S=74,3м2								
1.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	74,30	67,76	2,62	5035	195	0,07	5
					10,51	0,99	781	74	0,00	0
2.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	5,94	5959,88	--	35426	--	3,66	22
					567,00	--	3370	--	--	--
3.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	74,30	280,78	13,43	20862	998	0,45	33
					66,60	5,04	4948	374	0,02	2
4.	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	74,30	436,81	6,70	32455	498	0,04	3
					6,30	2,50	468	186	0,01	1
5.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	74,30	197,62	9,95	14683	739	0,36	26
					52,20	3,74	3878	278	0,02	1
		Итого по разделу: Полы(лист АР10).Полы линолеумные тип-I S=74,3м2								108460
		Раздел: Полы керамические тип-II S=23,5м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==								
6.	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	11,90	67,76	2,62	806	31	0,07	1
					10,51	0,99	125	12	0,00	0
7.	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,95	5959,88	--	5674	--	3,66	3
					567,00	--	540	--	--	--
8.	E0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	11,90	289,35	13,43	3443	160	0,45	5
					66,60	5,04	793	60	0,02	0
9.	E0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до 40мм	м2	11,90	183,29	2,68	2181	32	0,00	0
					2,52	1,00	30	12	0,00	0
10.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	11,90	197,62	9,95	2352	118	0,36	4
					52,20	3,74	621	45	0,02	0
		Итого по разделу: Полы керамические тип-II S=23,5м2								14456
		Раздел: Полы керамогранит тип-III S=63,5м2								
		==								
11.	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	67,22	67,76	2,62	4555	176	0,07	5
					10,51	0,99	706	67	0,00	0
12.	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	5,38	5959,88	--	32050	--	3,66	20
					567,00	--	3049	--	--	--
13.	E0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	67,22	280,78	13,43	18874	903	0,45	30
					66,60	5,04	4477	339	0,02	2
14.	E0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	67,22	393,13	6,03	26426	405	0,04	3
					5,67	2,25	381	151	0,01	1
15.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	67,22	197,62	9,95	13284	669	0,36	24
					52,20	3,74	3509	251	0,02	1
		Итого по разделу:								95189

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Полы керамогранит тип-III S=63,5м2								
		Раздел: Полы цементные, тип-IV, S=47,85м2								
		==========								
16.	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	47,85	67,76	2,62	3242	125	0,07	3
					10,51	0,99	503	47	0,00	0
17.	E0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	3,83	5959,88	--	22814	--	3,66	14
					567,00	--	2170	--	--	--
18.	E0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	47,85	280,78	13,43	13435	643	0,45	22
					66,60	5,04	3187	241	0,02	1
19.	E0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	47,85	524,17	8,04	25082	385	0,05	3
					7,56	3,00	362	144	0,01	1
20.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	47,85	197,62	9,95	9456	476	0,36	17
					52,20	3,74	2498	179	0,02	1
		Итого по разделу: Полы цементные, тип-IV, S=47,85м2								74030
		Раздел: Полы керамогранит тип-V S=63,5м2								
		==========								
21.	E0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	83,70	280,78	13,43	23501	1124	0,45	38
					66,60	5,04	5574	422	0,02	2
22.	E0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	83,70	43,68	0,67	3656	56	0,00	0
					0,63	0,25	53	21	0,00	0
23.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	83,70	197,62	9,95	16541	833	0,36	30
					52,20	3,74	4369	313	0,02	2
		Итого по разделу: Полы керамогранит тип-V S=63,5м2								43698

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Полы линолеумные тип-VI S=517м2								
		==========								
24.	E0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	424,19	280,78	13,43	119105	5697	0,45	191
					66,60	5,04	28251	2138	0,02	10
25.	E0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	424,19	305,77	4,69	129705	1989	0,03	13
					4,41	1,75	1871	742	0,01	4
26.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	424,19	197,62	9,95	83829	4221	0,36	151
					52,20	3,74	22143	1586	0,02	8
		Итого по разделу: Полы линолеумные тип-VI S=517м2								332638
		Раздел: Крыльцо главного входа и пандус по оси "В"								
		==========								
27.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	18,99	218,93	--	4158	--	1,54	29
					218,93	--	4158	--	--	--
28.	E0101-166-2	Устройство подсыпки под крыльцо и пандус	м3	17,49	134,10	--	2345	--	0,97	17
					134,10	--	2345	--	--	--
29.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы	м3	17,49	21,55	4,52	377	79	0,11	2
					17,03	--	298	--	--	--
30.	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	17,49	14,12	12,00	247	210	0,01	0
					1,62	2,75	28	48	0,01	0
31.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,50	5318,77	66,01	7978	99	1,35	2
					195,75	24,93	294	37	0,12	0
32.	E0106-13-3	Устройство подпорных ж/бетонных стенок крыльца и пандуса из бетона В15	м3	13,00	9071,74	360,48	117933	4686	8,99	117
					1440,00	136,17	18720	1770	0,67	9
33.	C12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,20	41200,00	--	8306	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	65000,00 --	-- --	2516 --	-- --	-- --	-- --
35.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-1,ЗД-2	1т	0,09	70437,87 9675,00	304,24 114,75	6547 899	28 11	58,00 0,56	5 0
36.	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя конструкций находящиеся в земле	м2	54,16	245,44 37,35	3,82 1,44	13294 2023	207 78	0,21 0,01	11 0
		Итого по разделу: Крыльцо главного входа и пандус по оси "В"								163700
		Раздел: Крыльцо входа КВ-2 ==========								
37.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	5,75	218,93 218,93	-- --	1260 1260	-- --	1,54 --	9 --
38.	Е0101-166-2	Устройство подсыпки под крыльцо	м3	1,82	134,10 134,10	-- --	244 244	-- --	0,97 --	2 --
39.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы	м3	1,82	21,55 17,03	4,52 --	39 31	8 --	0,11 --	0 --
40.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1,82	14,12 1,62	12,00 2,75	26 3	22 5	0,01 0,01	0 0
41.	Е0106-13-3	Устройство подпорных ж/бетонных стенок крыльца из бетона В15	м3	4,00	9071,74 1440,00	360,48 136,17	36287 5760	1442 545	8,99 0,67	36 3
42.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,03	41200,00 --	-- --	1187 --	-- --	-- --	-- --
43.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-4	1т	0,01	93997,62 33075,00	304,24 114,75	677 238	2 1	198,00 0,56	1 0
		Итого по разделу: Крыльцо входа КВ-2								39719

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Фундаменты под оборудование ФО-1,ФО-2,подпольные каналы сеч.1-1,4-4 ==========								
44.	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов ФО-1,ФО-2 под оборудование	м3	0,53	7100,11	260,48	3763	138	3,94	2
					614,25	89,46	326	47	0,35	0
45.	Е0106-33-3	Устройство подпольных каналов из бетона В7,5	м3	0,52	9241,70	1327,03	4806	690	12,49	6
					2137,50	456,24	1112	237	1,72	1
46.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под ригель	м3	23,52	1679,27	100,89	39496	2373	0,85	20
					123,75	38,25	2911	900	0,18	4
47.	Е0111-2-9	Укладка керамзитобетона	м3	5,30	9407,48	--	49860	--	3,66	19
					567,00	--	3005	--	--	--
48.	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя по керамзитобетону	м2	34,00	688,91	11,21	23423	381	0,20	7
					31,50	4,21	1071	143	0,02	1
49.	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная в 2 слоя стен	м2	15,50	665,48	8,23	10315	128	0,47	7
					81,68	3,08	1266	48	0,02	0
		Итого по разделу: Фундаменты под оборудование ФО-1,ФО-2,подпольные каналы сеч.1-1,4-4								131663
		Раздел: Воздухозаборная шахта ВэШ-1 с приямком ==========								
50.	Е0106-1-20	Устройство набетонки из бетона В10	м3	0,35	6595,90	311,32	2309	109	2,82	1
					441,00	117,61	154	41	0,57	0
51.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,00	5318,77	66,01	5319	66	1,35	1
					195,75	24,93	196	25	0,12	0
52.	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	м3	2,42	9607,10	1327,03	23297	3218	12,49	30
					2137,50	456,24	5183	1106	1,72	4
53.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от	м3	0,08	10221,24	241,10	767	18	8,06	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		опорной площади до 6 м			1282,50	91,08	96	7	0,44	0
54.	Е0106-11-7	Установка обрамления из уголка	1т	0,04	93997,62 33075,00	304,24 114,75	3290 1158	11 4	198,00 0,56	7 0
55.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,08	41200,00 --	-- --	3230 --	-- --	-- --	-- --
56.	С12041-113	Сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,00	71100,00 --	-- --	142 --	-- --	-- --	-- --
57.	С12041-94	Сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00 --	-- --	518 --	-- --	-- --	-- --
58.	С12041-96	Сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,00	64700,00 --	-- --	246 --	-- --	-- --	-- --
59.	Е0110-87-3	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	м2	21,50	1829,73 389,25	14,13 5,33	39339 8369	304 115	2,32 0,03	50 1
60.	Е0112-10-1	Устройство покрытия из листовой оцинкованной стали	м2	1,00	715,87 153,23	1,24 0,47	716 153	1 --	0,97 0,00	1 0
61.	Е0109-53-2	Монтаж решетки Р-1	т	0,03	9850,48 7357,50	1162,95 108,00	338 253	40 4	46,60 0,53	2 0
62.	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	т	0,03	180100,00 --	-- --	6181 --	-- --	-- --	-- --
63.	Е0115-172-4	Окраска решеток за 2 раза с 2-х сторон	м2	1,14	148,40 108,00	0,07 0,02	169 123	-- --	0,65 0,00	1 0
64.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности по бетону стен	м2	5,04	245,44 37,35	3,82 1,44	1236 188	19 7	0,21 0,01	1 0
65.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса, без стоимости сетки улучшенное	м2	4,74	407,22 193,05	4,92 1,87	1930 915	23 9	1,15 0,01	5 0
66.	Е0115-156	Окраска фасадов фасадной краской	м2	4,74	314,13	2,03	1489	10	0,13	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2				22,73	0,77	108	4	0,00	0
67.	E0106-11-7	Обрамление отверстий в венткамере из уголка 63х5	1т	0,02	93997,62 33075,00	304,24 114,75	1844 649	6 2	198,00 0,56	4 0
		Итого по разделу: Воздухозаборная шахта ВэШ-1 с приямком								92359
		Раздел: Шахта лифта ШЛ-1								
68.	E0109-43-1	Монтаж стоек и балок шахты лифта	т	2,69	11487,34 4725,00	4590,56 840,11	30941 12727	12365 2263	25,30 3,01	68 8
69.	C12021-237	Стоимость металлоконструкций шахты лифта	т	2,69	156260,00 --	-- --	420891 --	-- --	-- --	-- --
70.	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,00	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	633 29	7 2	42,70 3,37	0 0
71.	E0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия шахты лифта из профилированного листа	м2	6,00	112,45 51,08	34,24 8,45	675 306	205 51	0,32 0,03	2 0
72.	C11011-434	Настил профилированный оцинкованный	м2	6,60	1190,00 --	-- --	7854 --	-- --	-- --	-- --
73.	E0113-26-20	Окраска металлических поверхностей лаком СП-795 за 4 раза	м2	0,47	96,72 2,77	0,12 0,05	45 1	-- --	0,01 0,00	0 0
74.	C12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,36	47400,00 --	-- --	16874 --	-- --	-- --	-- --
75.	E0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен из из арматуры Ф8А1	м2	155,00	39,63 37,80	1,19 0,45	6143 5859	184 70	0,22 0,00	35 0
76.	C11011-752	Сетка крученая с шестиугольными ячейками N100 оцинкованная из проволоки диаметром 2 мм	м2	155,00	65,00 --	-- --	10075 --	-- --	-- --	-- --
77.	E0115-71-2	Устройство каркаса при оштукатуривании потолков	м2	6,00	223,16 69,53	1,88 0,72	1339 417	11 4	0,41 0,00	2 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78.	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых материалов стен	м3	11,92	5042,67	378,22	60109	4508	20,04	239
					3566,25	141,75	42510	1690	0,69	8
79.	Е0126-30-3	Теплоизоляция изделиями из волокнистых материалов покрытий снизу	м3	0,48	6101,76	401,31	2929	193	25,84	12
					4493,25	150,75	2157	72	0,74	0
80.	С11031-17-1	Плиты теплоизоляционные URSA	м3	13,02	7370,00	--	95957	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	Е0107-57-6	Устройство герметизации деформационного шва пенополиуретаном	м	500,00	257,09	35,34	128543	17670	0,16	81
					27,23	13,34	13615	6670	0,07	33
82.	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании деформационного шва	м2	6,00	133,23	1,19	799	7	0,22	1
					37,80	0,45	227	3	0,00	0
83.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное деформационного шва	м2	6,00	656,73	4,92	3940	30	1,15	7
					193,05	1,87	1158	11	0,01	0
84.	С12069-45	Наличники	м	56,00	74,00	--	4144	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Шахта лифта ШЛ-1								791892
		Раздел: Шумоизоляция перегородки и потолка венткамеры								
		==========								
85.	Е0126-30-1	Шумоизоляция изделиями из минераловатных плит толщ.100мм стен	м3	3,65	5042,67	378,22	18401	1380	20,04	73
					3566,25	141,75	13013	517	0,69	3
86.	Е0126-30-3	Шумоизоляция изделиями из минераловатных плит толщ.100мм потолка	м3	3,48	6101,76	401,31	21240	1397	25,84	90
					4493,25	150,75	15641	525	0,74	3
87.	С11031-10-0	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	м3	7,27	4260,00	--	30986	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Шумоизоляция перегородки и потолка венткамеры								70627
		Раздел: Подземные каналы,приямки.Подземные каналы на отм.-0,030								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==========								
88.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под каналы	м3	7,00	5318,77	66,01	37231	462	1,35	9
					195,75	24,93	1370	175	0,12	1
89.	Е0106-33-3	Устройство подземных каналов из бетона В15	м3	13,00	9607,10	1327,03	124892	17251	12,49	162
					2137,50	456,24	27788	5931	1,72	22
90.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,30	41200,00	--	12529	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	Е0107-53-11	Укладка плит перекрытий подпольных каналов П3-5,П5д-5,П7д-5	шт	74,00	351,15	24,15	25985	1787	1,03	76
					171,90	8,83	12721	653	0,04	3
92.	С143018-68	Стоимость плит перекрытий П3-5,П5д-5,П7д-5	м3	7,28	23000,00	--	167440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	Е0109-34-1	Монтаж балок стальных из уголка	т	0,14	17355,76	2191,28	2419	305	73,60	10
					12555,00	101,25	1750	14	0,49	0
94.	С12021-260	Стальные балки из уголков	т	0,14	114900,00	--	16012	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	Е0109-30-1	Монтаж перекрытий каналов из рифленной стали толщ.6мм	т	0,20	14359,66	5522,03	2912	1120	35,90	7
					6075,00	1322,37	1232	268	4,73	1
96.	С12021-145	Настилы из рифленной стали	т	0,20	111100,00	--	22531	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	Е0109-31-1	Монтаж щита стального	т	0,11	9588,67	2833,17	1017	301	19,80	2
					3712,50	571,22	394	61	2,09	0
98.	С12021-268	Стоимость щита стального	т	0,11	134000,00	--	14215	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /опорные подушки ОП-1/ массой до 0,5 т	шт	120,00	351,15	24,15	42138	2898	1,03	124
					171,90	8,83	20628	1060	0,04	5
100.	С143014-3	Стоимость опорной подушки ОП-1	м3	0,48	20800,00	--	9984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	19,50	43,59 11,62	0,10 0,04	850 227	2 1	0,06 0,00	1 0
102.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	19,50	49,69 8,32	0,04 --	969 162	1 --	0,04 --	1 --
103.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности по бетону конструкций канала	м2	54,55	245,44 37,35	3,82 1,44	13388 2037	208 79	0,21 0,01	12 0
		Итого по разделу: Подземные каналы,приямки.Подземные каналы на отм.-0,030								494512
		Раздел: Приямок ПЯМ-1(1шт.) ==========								
104.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	8,60	218,93 218,93	-- --	1883 1883	-- --	1,54 --	13 --
105.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	4,84	67,76 10,51	2,62 0,99	328 51	13 5	0,07 0,00	0 0
106.	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ приямка при толщине более 150 мм	м3	3,00	8683,08 1075,50	954,99 330,44	26049 3226	2865 991	6,51 1,34	20 4
107.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,06	41200,00 --	-- --	2284 --	-- --	-- --	-- --
108.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	50600,00 --	-- --	539 --	-- --	-- --	-- --
109.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,03	64092,87 3330,00	304,24 114,75	1980 103	9 4	20,00 0,56	1 0
110.	Е0106-11-7	Установка скоб в приямки	1т	0,01	33697,62 33075,00	304,24 114,75	320 314	3 1	198,00 0,56	2 0
111.	С11011-77-4	Скобы ходовые	кг	9,50	129,00 --	-- --	1226 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности по бетону стенок приямка	м2	13,20	245,44 37,35	3,82 1,44	3240 493	50 19	0,21 0,01	3 0
113.	Е0107-53-11	Укладка плит перекрытий подпольных каналов П3-5,П5д-5,П7д-5	шт	4,00	351,15 171,90	24,15 8,83	1405 688	97 35	1,03 0,04	4 0
114.	С143018-68	Стоимость плит перекрытий П3-5,П5д-5,П7д-5	м3	0,35	23000,00 --	-- --	8050 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Приямок ПЯМ-1(1шт.)								47304

ИТОГО:					2500250 344921	100121 34051				2123 153

Накладные расходы :

На общестроительные работы	416610
На металломонтажные работы	17389
Всего накладных расходов:	433999
Итого с накладными	2934249

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	176055
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3110304
Итого с временными, 1,44 %	3155092
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	3197686
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3210306
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3241857
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	7240835
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	144817
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7385652
Налог на добавленную стоимость, 12 %	886278
Итого с НДС	8271930

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						7240835		
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						144817		
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						7385652		
	Налог на добавленную стоимость, 12 %						886278		
	Итого с НДС						8271930		

Принял: Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал: Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Г.С.Г. Высотник для формы 2.3. Товарищество с огранич. ответств-ю

Объем подтверждаю
Технадзор: Қурылушы мекемелер дирекциясы «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Дирекция строящихся предприятий Товарищество с огранич. ответ-стью Республика Казахстан г.Алматы

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 15-ОЗ от «06» апреля 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Строительства пристройки к зданию Поликлиники №6 Управления здравоохранения города Алматы, расположенной по адресу: пр. Алтынсарина, 3а в Ауэзовском районе г. Алматы

Наименование обьекта: Электроосвещение и силовое электрооборудование пристройки

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Магистрали								
1.	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	шкаф	1,00	2070,00	--	2070	--	6,98	7
					1215,00	--	1215	--	--	--
2.	Т75-6-61	Шкаф навесной на 72 модуля, габаритные размеры 540х600х200 мм	комплект	1,00	41700,00	--	41700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Ц0108-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 250 А	шт	3,00	1008,70	32,70	3026	98	2,00	6
					441,00	4,50	1323	13	0,03	0
4.	С151801-73	Переключатель трехполюсный ПЦ-250 на ток 200А на вводе	шт	1,00	7600,00	--	7600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	СПрайс	Выключатель автоматический трехполюсный ВА51-35 на ток 200А	шт	2,00	4398,86	--	8798	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	8,00	862,00	28,00	6896	224	2,00	16
					340,00	4,50	2720	36	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	СПрайс	Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29 на ток 32А на отходящих линиях	шт	5,00	210,70 ---	-- ---	1054 ---	-- ---	-- ---	-- ---
8.	СПрайс	Выключатель автоматический трехполюсный ВА51-35 на ток 80А на отходящих линиях	шт	1,00	2402,74 ---	-- ---	2403 ---	-- ---	-- ---	-- ---
9.	СПрайс	Выключатель автоматический трехполюсный ВА51-35 на ток 100А на отходящих линиях	шт	1,00	2402,74 ---	-- ---	2403 ---	-- ---	-- ---	-- ---
10.	СПрайс	Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29 на ток 32А с независимым расцепителем	шт	1,00	1449,03 ---	-- ---	1449 ---	-- ---	-- ---	-- ---
11.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	6,00	501,20 227,00	13,20 2,30	3007 1362	79 14	1,00 0,01	6 0
12.	СПрайс	Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29 на ток 25А на отходящих линиях	шт	6,00	210,70 ---	-- ---	1264 ---	-- ---	-- ---	-- ---
13.	ТПрайс-лист	Стоимость счетчика САЧ-Э714	шт	2,00	3179,01 ---	-- ---	6358 ---	-- ---	-- ---	-- ---
14.	Ц0108-68-1	Монтаж шины	м	0,40	102,60 80,10	14,40 2,80	41 32	6 1	0,44 0,02	0 0
15.	СПрайс-лист	Стоимость шины	шт	1,00	82,06 ---	-- ---	82 ---	-- ---	-- ---	-- ---
16.	Е0121-24-9	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг в готовой нише или на стене	шт	1,00	507,09 427,50	41,34 16,38	507 428	41 16	2,46 0,08	2 0
17.	ТПрайс	Щит бесперебойного питания весом до 10 кг	шт	1,00	3530,17 ---	-- ---	3530 ---	-- ---	-- ---	-- ---
18.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	3,00	862,00 340,00	28,00 4,50	2586 1020	84 13	2,00 0,03	6 0
19.	СПрайс	Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29 на вводе на ток 40А	шт	2,00	210,70 ---	-- ---	421 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	СПрайс	Выключатель автоматический трехполюсный ВА51-35 на ток 40А на отходящих линиях	шт	1,00	2402,74 -- --	-- -- --	2403 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
21.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	2,00	501,20 227,00	13,20 2,30	1002 454	26 5	1,00 0,01	2 0
22.	СПрайс	Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29 на ток 25А на отходящих линиях	шт	2,00	210,70 -- --	-- -- --	421 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
23.	Ц0108-600 -2	Монтаж счетчика в щитке	шт	1,00	166,90 158,00	5,40 2,30	167 158	5 2	1,00 0,01	1 0
24.	ТПрайс-лист	Стоимость счетчика САЧ-Э708	шт	2,00	3105,07 -- --	-- -- --	6210 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
25.	СПрайс-лист	Стоимость шины	шт	1,00	82,06 -- --	-- -- --	82 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
26.	Ц0108-524 -10	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "Предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,00	1054,60 416,00	39,60 6,80	1055 416	40 7	2,00 0,04	2 0
27.	ТПрайс-лист	Ящик автоматического включения ЯАВР 3-40-2 на ток 40А	шт	1,00	13261,00 -- --	-- -- --	13261 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
28.	Ц0108-148 -2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	м	40,00	38,10 28,80	3,20 0,70	1524 1152	128 28	0,15 0,00	6 0
29.	ТПрайс-лист	Кабель ВВГнг 5х25	м	40,00	1207,65 -- --	-- -- --	48306 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
30.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	430,00	27,70 19,70	2,10 0,50	11911 8471	903 215	0,10 0,00	43 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	С151601-593	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,03	248700,00 --	-- --	7610 --	-- --	-- --	-- --
32.	С151601-594	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,36	360600,00 --	-- --	128734 --	-- --	-- --	-- --
33.	С151601-595	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,05	593100,00 --	-- --	30248 --	-- --	-- --	-- --
34.	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	25,00	34,20 23,20	1,20 0,20	855 580	30 5	0,14 0,00	4 0
35.	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	м	380,00	39,00 25,90	1,50 0,20	14820 9842	570 76	0,16 0,00	61 0
36.	Ц0108-410-3	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 70 мм	м	35,00	41,80 27,00	2,20 0,30	1463 945	77 10	0,16 0,00	6 0
37.	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	10м	2,55	777,00 --	-- --	1981 --	-- --	-- --	-- --
38.	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	10м	38,76	999,00 --	-- --	38721 --	-- --	-- --	-- --
39.	С130804-13	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 70 мм	10м	3,57	3610,00 --	-- --	12888 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Магистрали								418858
		Раздел: Электрооборудование								
40.	Е0121-23-1	Монтаж щита распределительного	шкаф	5,00	2070,00 1215,00	-- --	10350 6075	-- --	6,98 --	35 --
41.	ТПрайс	Щит распределительный металлический навесной с запирающейся дверцей	комплект	5,00	3530,17 --	-- --	17651 --	-- --	-- --	-- --
42.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	40,00	501,20 227,00	13,20 2,30	20048 9080	528 92	1,00 0,01	40 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	СПрайс	Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29 на ток 25А на вводе	шт	4,00	210,70 --	-- --	843 --	-- --	-- --	-- --
44.	СПрайс	Выключатель автоматический трехполюсный ВД 1-63 на ток 16А на отходящих линиях	шт	36,00	2495,15 --	-- --	89825 --	-- --	-- --	-- --
45.	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	7,00	862,00 340,00	28,00 4,50	6034 2380	196 31	2,00 0,03	14 0
46.	СПрайс	Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29 на ток 63А на вводе	шт	1,00	266,15 --	-- --	266 --	-- --	-- --	-- --
47.	СПрайс	Выключатель автоматический четырехполюсный ВД 1-63 на ток 32А на отходящих линиях	шт	6,00	3197,49 --	-- --	19185 --	-- --	-- --	-- --
48.	СПрайс-лист	Стоимость шины	шт	5,00	82,06 --	-- --	410 --	-- --	-- --	-- --
49.	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	108,00	62,70 57,80	0,20 0,10	6772 6242	22 11	0,34 0,00	37 0
50.	Ц0108-591-11	Розетки штепсельные трехполюсные	шт	5,00	123,90 111,00	0,70 0,20	620 555	3 1	0,65 0,00	3 0
51.	С151801-152	Розетка штепсельная одноместная РС16-256 для скрытой установки 220В, на 16А	шт	101,00	116,00 --	-- --	11716 --	-- --	-- --	-- --
52.	С151801-156	Розетка штепсельная двухместная РА16-239 для скрытой установки 220В, 16А	шт	7,00	226,00 --	-- --	1582 --	-- --	-- --	-- --
53.	С151801-152	Розетка штепсельная одноместная РС32-004 для скрытой установки 380В, на 32А	шт	5,00	237,00 --	-- --	1185 --	-- --	-- --	-- --
54.	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л245УЗ	1000шт	0,11	16300,00 --	-- --	1842 --	-- --	-- --	-- --
55.	Ц0110-901-8	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	шт	60,00	254,80	12,50	15288	750	1,00	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					234,00	--	14040	--	--	--
56.	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	1000шт	0,06	18000,00	--	1080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	1100,00	27,70	2,10	30470	2310	0,10	110
					19,70	0,50	21670	550	0,00	3
58.	ТПрайс-лист	Кабель ВВГнг 5х4	м	102,00	290,92	--	29673	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	ТПрайс-лист	Кабель ВВГнг 5х2,5	м	1020,00	290,92	--	296734	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	25,00	34,20	1,20	855	30	0,14	4
					23,20	0,20	580	5	0,00	0
61.	С130804-30	Труба гофрированная DKC из полиамида с условным проходом 25мм	1000м	0,97	96600,00	--	93605	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	Е0121-24-10	Установка распределительных щитов массой до 20 кг в готовой нише или на стене	шт	6,00	654,67	51,67	3928	310	3,22	19
					560,25	20,48	3362	123	0,10	1
63.	ТПрайс	Щит распределительный металлический навесной с запирающейся дверцей	комплект	6,00	3530,17	--	21181	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	48,00	501,20	13,20	24058	634	1,00	48
					227,00	2,30	10896	110	0,01	1
65.	СПрайс-лист	Выключатель автоматический 3р-20А на вводе	шт	6,00	157,10	--	943	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	СПрайс-лист	Выключатель автоматический 1р-10А на отходящих линиях	шт	42,00	51,75	--	2174	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	СПрайс-лист	Стоимость шины	шт	6,00	82,06	--	492	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до	шт	20,00	514,00	105,00	10280	2100	2,00	40

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		600x600x350 мм			254,00	20,30	5080	406	0,12	2
69.	СПрайс-ли ст	Блок резервного питания IP20 220В	шт	32,00	3049,63	--	97588	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	Ц0108-603 -1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	1,00	228,80	13,20	229	13	1,00	1
					205,00	2,30	205	2	0,01	0
71.	С151803-1 92	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1,00	4720,00	--	4720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	3252,48	27,70	2,10	90094	6830	0,10	325
		Итого по разделу: Электрооборудование			19,70	0,50	64074	1626	0,00	9
										911720
		ИТОГО:					1330578	16038		903
							174357	3398		20

Накладные расходы :

На монтажные работы 172433

Всего накладных расходов: 172433
Итого с накладными 1503011

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 90181

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 1593192
Итого с временными, 1,44 % 1616134
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % 1637952
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % 1644417
Итого с затратами на выслугу лет, 1 % 1660578

Пересчет в текущих ценах, К-2,23355 3708981
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 74180
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 3783161
Налог на добавленную стоимость, 12 % 453979
Итого с НДС 4237140

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 15-ОЗ от «06» апреля 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Строительства пристройки к зданию Поликлиники №6 Управления здравоохранения города Алматы, расположенной по адресу: пр. Алтынсарина, 3а в Ауэзовском районе г. Алматы

Наименование обьекта: Узел управления

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	14,00	425,70 100,35	14,12 5,29	5960 1405	198 74	0,55 0,03	8 0
2.	E0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	14,00	623,70 100,35	14,12 5,29	8732 1405	198 74	0,55 0,03	8 0
3.	E0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	16,00	801,76 116,10	15,99 5,99	12828 1858	256 96	0,66 0,03	10 0
4.	E0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	6,00	935,75 130,50	20,80 7,79	5614 783	125 47	0,72 0,04	4 0
5.	E0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	7,00	1240,75 130,50	20,80 7,79	8685 914	146 55	0,72 0,04	5 0
6.	E0116-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 125 мм	м	7,00	1565,57 180,23	27,87 10,44	10959 1262	195 73	1,04 0,05	7 0
7.	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	14,00	10,99 10,69	-- --	154 150	-- --	0,05 --	1 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	36,00	11,13 10,69	-- --	401 385	-- --	0,05 --	2 --
9.	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	м	14,00	11,76 10,69	-- --	165 150	-- --	0,05 --	1 --
10.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	17,00	200,00 --	-- --	3400 --	-- --	-- --	-- --
11.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	2,00	891,93 447,75	90,13 33,75	1784 896	180 67	2,60 0,16	5 0
12.	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dу 100 мм	шт	2,00	11800,00 --	-- --	23600 --	-- --	-- --	-- --
13.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	15,00	859,96 41,72	1,62 --	12899 626	24 --	0,23 --	3 --
14.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	10,00	64,62 55,62	-- --	646 556	-- --	0,32 --	3 --
15.	С131205-5	Термометры угловые в оправе	шт	10,00	541,00 --	-- --	5410 --	-- --	-- --	-- --
16.	Е0118-16-4	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 108 мм	1шт	2,00	25111,34 646,58	160,26 60,25	50223 1293	321 121	3,69 0,29	7 1
17.	Е0118-21-6	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 70 мм	1фильтр	1,00	370,72 243,34	115,00 44,03	371 243	115 44	1,42 0,21	1 0
18.	СПрайс-лист	Фильтр сетчатый фланцевый со сливным краном FVF 065B7777 д-70мм /стоимость без НДС/	шт	1,00	11142,57 --	-- --	11143 --	-- --	-- --	-- --
19.	СПрайс-лист	Магнитная вставка для фильтров FVF 065B7795 д-70мм /стоимость без НДС/	шт	1,00	3458,29 --	-- --	3458 --	-- --	-- --	-- --
20.	Е0118-21-	Установка фильтров для очистки	1фильтр	3,00	460,24	149,17	1381	448	1,68	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7	воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм			289,69	55,62	869	167	0,27	1
21.	СПрайс-лист	Фильтр сетчатый фланцевый со сливным краном FVF 065B7778 д-100мм /стоимость без НДС/	шт	3,00	17682,90 ---	-- --	53049 --	-- --	-- --	-- --
22.	СПрайс-лист	Магнитная вставка для фильтров FVF 065B7796 д-100мм /стоимость без НДС/	шт	3,00	4599,84 ---	-- --	13800 --	-- --	-- --	-- --
23.	Ц0111-350-3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм	шт	2,00	530,56 477,00	1,58 --	1061 954	3 --	3,00 --	6 --
24.	СПрайс-лист	Стоимость регулятора перепада давления AVP 003H6378 Ру25 д-32мм /стоимость без НДС/	шт	1,00	140729,91 ---	-- --	140730 --	-- --	-- --	-- --
25.	СПрайс-лист	Импульсная трубка AV 003H6854 /стоимость без НДС/	шт	2,00	3691,24 ---	-- --	7382 --	-- --	-- --	-- --
26.	СПрайс-лист	Комплект фитингов R 11/4	к-т	1,00	4060,29 ---	-- --	4060 --	-- --	-- --	-- --
27.	СПрайс-лист	Стоимость регулятора перепада давления AVP 003H6380 Ру25 д-50мм /стоимость без НДС/	шт	1,00	157377,73 ---	-- --	157378 --	-- --	-- --	-- --
28.	СПрайс-лист	Импульсная трубка AV 003H6854 /стоимость без НДС/	шт	2,00	3691,24 ---	-- --	7382 --	-- --	-- --	-- --
29.	СПрайс-лист	Комплект фитингов R 11/4	к-т	1,00	4060,29 ---	-- --	4060 --	-- --	-- --	-- --
30.	Ц0111-350-3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан	шт	3,00	530,56 477,00	1,58 --	1592 1431	5 --	3,00 --	9 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм								
31.	СПрайс-лист	Регулятор температуры AVT 065-0600 д-40мм /стоимость без НДС/	шт	1,00	27848,83 ---	--- ---	27849 ---	--- ---	--- ---	--- ---
32.	СПрайс-лист	Клапан VG 065B0778 д-40мм /стоимость без НДС/	шт	1,00	58819,72 ---	--- ---	58820 ---	--- ---	--- ---	--- ---
33.	ТПрайс-лист	Клапан регулирующий VB2 065B2059 д-32мм с электроприводом /стоимость без НДС/	шт	1,00	32061,20 ---	--- ---	32061 ---	--- ---	--- ---	--- ---
34.	ТПрайс-лист	Электропривод AMV30 082G3011 /стоимость без НДС/	шт	1,00	52176,35 ---	--- ---	52176 ---	--- ---	--- ---	--- ---
35.	СПрайс-лист	Клапан ограничитель температуры FJV 003N4250 д-40мм /стоимость без НДС/	шт	1,00	41675,57 ---	--- ---	41676 ---	--- ---	--- ---	--- ---
36.	Ц0111-350-3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - электронный регулятор температуры наружный диаметр трубопровода до 50 мм	шт	1,00	530,56 477,00	1,58 ---	531 477	2 ---	3,00 ---	3 ---
37.	ТПрайс-лист	Электронный регулятор температуры ECL310 087H3040 /стоимость без НДС/	шт	1,00	51253,11 ---	--- ---	51253 ---	--- ---	--- ---	--- ---
38.	СПрайс-лист	Информационная карта A266 087H3800 /стоимость без НДС/	шт	1,00	15210,06 ---	--- ---	15210 ---	--- ---	--- ---	--- ---
39.	Ц0111-250-1	Монтаж датчиков температуры для измерения и регулирования уровня	компл	5,00	210,04 193,50	--- ---	1050 968	--- ---	1,00 ---	5 ---
40.	СПрайс-лист	Датчик температуры наружного воздуха ESMT 084N1012 /стоимость без НДС/	шт	1,00	3733,67 ---	--- ---	3734 ---	--- ---	--- ---	--- ---
41.	СПрайс-лист	Датчик температуры воды в системе отопления ESM-11 084B1165 /стоимость без НДС/	шт	2,00	3733,67 ---	--- ---	7467 ---	--- ---	--- ---	--- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	СПрайс-лист	Датчик температуры возвращаемой воды в теплосеть ESM-11 084B1165 /стоимость без НДС/	шт	1,00	3733,67 --	-- --	3734 --	-- --	-- --	-- --
43.	СПрайс-лист	Датчик температуры горячей воды ESM-11 084B1165 /стоимость без НДС/	шт	1,00	3733,67 --	-- --	3734 --	-- --	-- --	-- --
44.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	1,00	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	1,47 0,07	1 0
45.	СПрайс-лист	Обратный клапан латунный резьбовой тип 402 149B2283 д-50мм /стоимость без НДС/	шт	1,00	9543,91 --	-- --	9544 --	-- --	-- --	-- --
46.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	5,00	891,93 447,75	90,13 33,75	4460 2239	451 169	2,60 0,16	13 1
47.	СПрайс-лист	Обратный клапан латунный резьбовой тип 402 149B2283 д-65мм /стоимость без НДС/	шт	2,00	10714,29 --	-- --	21429 --	-- --	-- --	-- --
48.	СПрайс-лист	Обратный клапан латунный резьбовой тип 402 149B2285 д-100мм /стоимость без НДС/	шт	3,00	21615,90 --	-- --	64848 --	-- --	-- --	-- --
49.	Е0116-15-2	Установка балансировочных клапанов на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	1,00	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	1,47 0,07	1 0
50.	СПрайс-лист	Стоимость балансировочных клапанов д 50мм MSV-BD 003Z4006	шт	1,00	15864,90 --	-- --	15865 --	-- --	-- --	-- --
51.	Е0116-15-2	Установка кранов шаровых диам. до 50 мм	1шт	7,00	473,47 254,25	39,24 15,75	3314 1780	275 110	1,47 0,07	10 0
52.	СПрайс-лист	Кран шаровой д-32мм	шт	3,00	2254,88 --	-- --	6765 --	-- --	-- --	-- --
53.	СПрайс-лист	Кран шаровой д-50мм	шт	4,00	4066,17 --	-- --	16265 --	-- --	-- --	-- --
54.	Е0116-15-3	Установка кранов шаровых диам. до 100 мм	1шт	22,00	891,93	90,13	19622	1983	2,60	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					447,75	33,75	9850	742	0,16	4
55.	СПрайс-лист	Кран шаровой д-65мм	шт	6,00	6025,32	--	36152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	СПрайс-лист	Кран шаровой д-80мм	шт	6,00	7947,51	--	47685	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	СПрайс-лист	Кран шаровой д-100мм	шт	10,00	11348,31	--	113483	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0118-5-2	Установка водоподогревателей емкостных вместимостью до 2 м3	шт	1,00	6892,78	735,48	6893	735	21,11	21
					3615,30	275,78	3615	276	1,35	1
59.	С131202-6	Электрический проточный водонагреватель ЭПВН30 "Эван" 30 кВт	шт	1,00	74700,00	--	74700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	3,00	3293,83	123,78	9881	371	13,39	40
					2285,05	46,35	6855	139	0,23	1
61.	С131002-4	Насосы сетевые WILO IPL 50/115-0,75/2 G-21 м3 H-8 м N-0,75 кВт	шт	2,00	69300,00	--	138600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С131001-6	Насос WILO для догрева горячей воды STAr-Z 20/7 G-3,6 м3/час H-4м N-0,14 кВт	шт	1,00	37800,00	--	37800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0116-26-4	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 100 мм	1счетчик	1,00	15405,10	68,60	15405	69	1,98	2
					342,00	24,75	342	25	0,13	0
		Итого по разделу:								1501257
		Раздел: Строительные работы								
64.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,00	22,38	0,05	157	--	0,03	0
					6,39	0,02	45	--	0,00	0
65.	Е0113-20-6	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	м2	14,00	20,61	0,02	289	--	0,02	0
					4,05	--	57	--	--	--
66.	Е0126-35-	Изоляция трубопроводов THERMAFLEX	м	64,00	72,96	16,85	4670	1078	0,21	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1				38,59	4,33	2470	277	0,03	2
67.	С11031-138	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 76 мм, толщина изоляции 13 мм	м	48,40	542,00 --	-- --	26233 --	-- --	-- --	-- --
68.	С11031-139	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 89 мм, толщина изоляции 13 мм	м	6,60	671,00 --	-- --	4429 --	-- --	-- --	-- --
69.	С11031-140	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 108 мм, толщина изоляции 13 мм	м	7,70	678,00 --	-- --	5221 --	-- --	-- --	-- --
70.	С11031-148	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 133 мм, толщина изоляции 13 мм	м	7,70	1110,00 --	-- --	8547 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Строительные работы								49544
	ИТОГО:				1550805 44386	7255 2588				255 13

Накладные расходы :

На монтажные работы	3447
На общестроительные работы	2838
На сантехнические работы	51574
Всего накладных расходов:	57859
Итого с накладными	1608664

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	88390
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1697054
Итого с временными, 1,44 %	1719541
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1740926
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1747262
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1763103
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	3937976
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	78760
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4016736
Налог на добавленную стоимость, 12 %	482008
Итого с НДС	4498744

#	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						4016736		
	Налог на добавленную стоимость, 12 %						482008		
	Итого с НДС						4498744		

Принял:

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Г.С.Г. Высотник
Для формы 2.3.

Объем подтверждаю
Технадзор:

«СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 15-ОЗ от «06» апреля 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Строительства пристройки к зданию Поликлиники №6 Управления здравоохранения города Алматы, расположенной по адресу: пр. Алтынсарина, 3а в Ауэзовском районе г. Алматы

Наименование обьекта: Реконструкция существующего здания поликлиники №6

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Ремонтные работы в существующем здании								
1.	Е0115-180 -4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	40,00	325,41	2,33	13016	93	0,49	20
					81,23	0,88	3249	35	0,00	0
2.	Е0162-24-4	Окраска фасада фасадной краской за два раза с лесов и земли	м2	939,60	150,50	0,17	141414	160	0,27	256
					44,62	0,02	41925	19	0,00	0
3.	Е0161-11-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2, толщина слоя до 20 мм	м2	116,40	530,80	15,70	61785	1827	2,12	247
					380,05	2,43	44238	283	0,01	2
4.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	5,62	181,68	3,43	1021	19	0,46	3
					73,73	1,31	414	7	0,01	0
5.	Е0115-180 -3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	24,00	306,50	2,10	7356	50	0,39	9
					65,03	0,79	1561	19	0,00	0
6.	Е0115-64-3	Подготовка под окраску	м2	1026,64	214,08	3,43	219784	3521	0,46	467
					73,73	1,31	75694	1345	0,01	6

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. 60115-79-	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала среднезернистого, размер зерна до 3мм	м2	1026,64	1058,83	3,33	1087041	3419	0,54	554
				111,80	1,26	114779	1294	0,01	6
	Итого по разделу: Ремонтные работы в существующем здании								1531417
ИТОГО:						1531417	9090		1556
						281860	3002		15

Накладные расходы :

На общестроительные работы		261024
Всего накладных расходов:		261024
Итого с накладными		1792441

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	107546
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1899987
Итого с временными, 1,44 %	1927347
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1953366
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1961075
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1980348
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	4423203
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	88464
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4511667
Налог на добавленную стоимость, 12 %	541400
Итого с НДС	5053067

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Сдал:

Т.С.Г. Высотник для формы 2,3. Товарищество с ограниченной ответственностью

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 15-ОЗ от «06» апреля 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Строительства пристройки к зданию Поликлиники №6 Управления здравоохранения города Алматы, расположенной по адресу: пр. Алтынсарина, 3а в Ауэзовском районе г. Алматы

Наименование обьекта: Наружные сети канализации бытовой К1,КЗн

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0123-13-3	Демонтаж канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	2,45	2756,90	1385,30	6752	3393	8,32	20
					1371,60	518,81	3359	1271	2,53	6
2.	Е01031-А26-1	Погрузка демонтируемых материалов	т	2,87	27,10	--	78	--	--	--
					27,10	--	78	--	--	--
3.	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	2,87	176,40	--	505	--	0,74	2
					35,28	--	101	--	--	--
4.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	32,25	26,20	25,02	845	807	0,01	0
					1,15	6,79	37	219	0,02	1
5.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	6,36	32,23	30,77	205	196	0,01	0
					1,42	8,34	9	53	0,03	0
6.	Е010333-А30-1	Отвозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	65,64	176,40	176,40	11578	11578	--	--
					--	35,28	--	2316	0,74	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	168,36	23,36 1,28	22,08 5,56	3933 216	3717 936	0,01 0,02	1 3
8.	Е0101-164-2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	5,21	262,72 262,72	-- --	1368 1368	-- --	1,85 --	10 --
9.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	156,21	6,48 --	6,48 2,10	1012 --	1012 329	-- 0,01	-- 1
10.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	17,36	134,10 134,10	-- --	2328 2328	-- --	0,97 --	17 --
11.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	156,21	21,55 17,03	4,52 --	3366 2660	705 --	0,11 --	17 --
12.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	5,61	306,20 153,68	152,52 57,15	1718 862	856 321	1,02 0,28	6 2
13.	С143008-92	Песок природный	м3	6,17	990,00 --	-- --	6109 --	-- --	-- --	-- --
14.	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	км	0,03	139706,75 48375,00	90794,12 19582,83	3828 1325	2488 537	286,00 84,07	8 2
15.	С130804-262	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 161,8 мм	м	27,40	1230,00 --	-- --	33702 --	-- --	-- --	-- --
16.	Е0122-6-3	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 100 мм при заделке раструбов асбестоцементом	км	0,01	714314,35 55350,00	1949,40 735,75	3572 277	10 4	330,00 3,60	2 0
17.	Е0122-33-2	Установка трубчатого чугунного перепада диам. 150 мм	т	0,11	95357,36 4950,00	3488,98 1318,50	10213 530	374 141	32,70 6,44	4 1
18.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	8,96	18491,09 1615,95	1538,85 576,23	165754 14485	13794 5165	9,65 2,81	87 25
19.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,16	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	28423 1310	295 112	42,70 3,37	7 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	С131104-10	Люк чугунный тяжелый, ГОСТ 3634-89	шт	3,00	13400,00	--	40200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С12041-9	Скобы для горловины	т	0,00	44300,00	--	96	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С12021-267	Стремянки	т	0,05	133700,00	--	6498	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	5,05	20,77	0,02	105	--	0,02	0
					4,58	--	23	--	--	--
24.	Е0123-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	врезка	1,00	3689,43	83,18	3689	83	16,84	17
					2835,00	31,50	2835	32	0,15	0
25.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	12,50	408,11	169,61	5101	2120	1,55	19
					238,50	4,07	2981	51	0,01	0
26.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	5,00	66,75	51,25	334	256	0,12	1
					15,50	9,62	78	48	0,04	0
27.	Е01031-А26-1	Погрузка мусора от разборки а/бетона	т	37,88	27,10	--	1026	--	--	--
					27,10	--	1026	--	--	--
28.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	37,88	176,40	176,40	6681	6681	--	--
					--	35,28	--	1336	0,74	28
		Итого по разделу:								349019
		Раздел: Строительные работы								
29.	Е0101-164-2	Разработка грунта в ручную в траншеях до 2 м без креплений	м3	6,00	218,93	--	1314	--	1,54	9
					218,93	--	1314	--	--	--
30.	Е0101-166-2	Засыпка траншей	м3	5,94	134,10	--	797	--	0,97	6
					134,10	--	797	--	--	--
		Итого по разделу: Строительные работы								2110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					351130	48368		232
							37999	12871		119

Накладные расходы :

На общестроительные работы	62440
Всего накладных расходов:	62440
Итого с накладными	413570

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	24814
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	438384
Итого с временными, 1,44 %	444697
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	450700
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	452479
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	456926
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	1020566
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	20411
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1040977
Налог на добавленную стоимость, 12 %	124917
Итого с НДС	1165894

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Г.С.Г. Высотник
для формы 2.3.

Объем подтверждаю
Технадзор:

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 15-ОЗ от «06» апреля 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Строительства пристройки к зданию Поликлиники №6 Управления здравоохранения города Алматы, расположенной по адресу: пр. Алтынсарина, 3а в Ауэзовском районе г. Алматы

Наименование обьекта: Наружные сети водопровода хоз-питьевого В1

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Эксплуатация машин: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Эксплуатация машин: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На единицу осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	С143008-92	Песок природный	м3	0,67	990,00	--	659	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,06	58881,69	25695,31	3301	1440	194,00	11
					33075,00	6813,45	1854	382	26,38	1
3.	С130804-258	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 98,8 мм	м	56,05	388,00	--	21749	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 325х6 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	243707,18	102058,18	1584	663	615,00	4
					115425,00	38553,75	750	251	188,29	1
5.	С130806-112	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х6 мм	м	6,50	3360,00	--	21840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0122-20-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 325х6 мм	км	0,01	760158,74	138458,56	4941	900	358,00	2
					62325,00	52303,50	405	340	255,45	2
7.	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	шт	2,00	405,40	16,15	811	32	1,36	3
					227,25	6,75	454	14	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	С130902-52	Задвижки параллельные с невыдвижным шпинделем упруго-запирающиеся МЗВ, Dy 80 мм	шт	2,00	5190,00 ---	-- --	10380 --	-- --	-- --	-- --
9.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	10,00	156,43 126,00	21,43 --	1564 1260	214 --	0,60 --	6 --
10.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	10,00	492,00 ---	-- --	4920 --	-- --	-- --	-- --
11.	Е0122-38-4	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 150 мм	врезка	1,00	1558,26 562,50	318,13 119,25	1558 562	318 119	2,81 0,59	3 1
12.	С130810-114	Адаптер для соединения пластмассовых и стальных труб д-110х6,6-108х4 мм	шт	4,00	461,00 ---	-- --	1844 --	-- --	-- --	-- --
13.	С130810-111	Адаптер для соединения пластмассовых и стальных труб д-90х4,3-89х4 мм	шт	3,00	330,00 ---	-- --	990 --	-- --	-- --	-- --
14.	Ц0108-472-2	Сигнальная лента для поиска полиэтиленовых труб из полосовой стали, шириной 12мм, толщ.4,0мм	м	60,05	61,90 23,00	3,30 0,40	3717 1381	198 24	0,14 0,00	8 0
15.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев д-1500 мм из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	1,50	28752,39 1435,50	1879,87 538,43	43055 2150	2815 806	8,86 2,06	13 3
16.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев д-2000 мм из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	2,58	30595,59 1435,50	1879,87 538,43	79028 3708	4856 1391	8,86 2,06	23 5
17.	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	т	0,09	172169,94 5940,00	1216,94 459,00	14944 516	106 40	31,40 2,25	3 0
18.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	13400,00 ---	-- --	26800 --	-- --	-- --	-- --
19.	С12021-267	Стремянка в колодец	т	0,04	133700,00 ---	-- --	5859 --	-- --	-- --	-- --
20.	Е0113-26-6	Окраска стремянок огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	4,56	20,77 4,58	0,02 --	95 21	-- --	0,02 --	0 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	4173,51 1453,50	137,88 51,75	4174 1454	138 52	8,50 0,25	9 0
22.	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	1,00	328,00 --	-- --	328 --	-- --	-- --	-- --
23.	С130902-53	Задвижки упруго-запирающиеся МЗВ, Dy 100 мм	шт	2,00	6480,00 --	-- --	12960 --	-- --	-- --	-- --
24.	Ц0112-802-3	Задвижки чугунные фланцевые на условное давление 1 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм с эл.двигателем	шт	1,00	845,40 782,50	55,80 13,50	845 782	56 14	4,00 0,08	4 0
25.	С130902-58	Задвижки с эл.приводом 30ч906бр д-100 мм	шт	1,00	32000,00 --	-- --	32000 --	-- --	-- --	-- --
26.	С130901-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	1,00	401,00 --	-- --	401 --	-- --	-- --	-- --
27.	С130810-111	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 100х50 мм	шт	2,00	330,00 --	-- --	660 --	-- --	-- --	-- --
28.	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 50х20 мм	шт	2,00	251,00 --	-- --	502 --	-- --	-- --	-- --
29.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	6,00	156,43 126,00	21,43 --	939 756	129 --	0,60 --	4 --
30.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	6,00	492,00 --	-- --	2952 --	-- --	-- --	-- --
31.	Ц0111-95-6	Монтаж счетчика холодной воды с дистанционным съемом показаний	шт	1,00	41056,04 26775,00	11953,98 2902,50	41056 26775	11954 2902	163,00 16,83	163 17
32.	С131102-1	Счетчик холодной воды ZENNER д-20	комплек	1,00	21700,00	--	21700	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	мм с дистанционным снятий показаний	т		--	--	--	--	--	--
33.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	1,50	425,70 100,35	14,12 5,29	639 151	21 8	0,55 0,03	1 0
34.	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	3,00	1240,75 130,50	20,80 7,79	3722 392	62 23	0,72 0,04	2 0
35.	Е0106-3-1	Опорные бетонные столбики	м3	0,08	6732,91 614,25	260,48 89,46	539 49	21 7	3,94 0,35	0 0
36.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	16,00	408,11 238,50	169,61 4,07	6530 3816	2714 65	1,55 0,01	25 0
37.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	6,40	66,75 15,50	51,25 9,62	427 99	328 62	0,12 0,04	1 0
38.	Е01031-А26-1	Погрузка мусора от разборки а/бетона	т	48,48	27,10 27,10	-- --	1314 1314	-- --	-- --	-- --
39.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	48,48	176,40 --	176,40 35,28	8552 --	8552 1710	-- 0,74	-- 36
		Итого по разделу:								389879
		Раздел: Строительные работы								
40.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	15,00	245,44 37,35	3,82 1,44	3682 560	57 22	0,21 0,01	3 0
41.	Е0111-4-5	Устройство грунтовки в один слой	м2	2,20	121,68 48,83	9,38 3,51	268 107	21 8	0,24 0,02	1 0
42.	Е0101-164-2	Разработка грунта в ручную в траншеях до 2 м без креплений	м3	6,00	218,93 218,93	-- --	1314 1314	-- --	1,54 --	9 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	Е0101-166 -2	Засыпка траншей	м3	5,94	134,10	--	797	--	0,97	6
					134,10	--	797	--	--	--
44.	Е0101-164 -2	Разработка грунта в ручную при пересечении существующих подземных коммуникаций до 2 м без креплений	м3	151,92	218,93	--	33260	--	1,54	234
					218,93	--	33260	--	--	--
45.	Е0101-166 -2	Засыпка траншей	м3	150,84	134,10	--	20228	--	0,97	147
					134,10	--	20228	--	--	--
46.	Е0101-164 -2	Разработка грунта в ручную в траншеях до 2 м без креплений	м3	25,20	218,93	--	5517	--	1,54	39
					218,93	--	5517	--	--	--
47.	Е0101-166 -2	Засыпка траншей	м3	25,14	134,10	--	3371	--	0,97	24
					134,10	--	3371	--	--	--
		Итого по разделу: Строительные работы								68435
ИТОГО:							458316	35596		747
							113803	8240		68

Накладные расходы :

На монтажные работы	28761
На общестроительные работы	102716
На сантехнические работы	2661
Всего накладных расходов:	134137
Итого с накладными	592454

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	35547
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	628001
Итого с временными, 1,44 %	637044
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	645644
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	648192
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	654562
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	1461996
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	29240
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1491236
Налог на добавленную стоимость, 12 %	178948
Итого с НДС	1670184

3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1491236		
Налог на добавленную стоимость, 12 %						178948		
Итого с НДС						1670184		

Принял: Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал: Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Г.С.Г. Высотник для формы 2,3. Товарищество с огранич. ответственно

Объем подтверждаю
Технадзор:

Қазақстан Республикасы Алматы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Дирекция строящихся предприятий Товарищество с огранич. ответственно Республика Казахстан г.Алматы

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 15-ОЗ от «06» апреля 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Строительства пристройки к зданию Поликлиники №6 Управления здравоохранения города Алматы, расположенной по адресу: пр. Алтынсарина, 3а в Ауэзовском районе г. Алматы

Наименование обьекта: Канализацию дренажную напорную КЗН и канализацию дождевую К2

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Сантехнические работы								
1.	E0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	1,50	291,70 100,35	14,12 5,29	438 151	21 8	0,55 0,03	1 0
2.	E0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	64,00	1240,75 130,50	20,80 7,79	79408 8352	1331 499	0,72 0,04	46 2
3.	E0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	м	4,00	781,79 130,50	7,07 2,66	3127 522	28 11	0,70 0,01	3 0
4.	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10,00	200,00 --	-- --	2000 --	-- --	-- --	-- --
5.	E0116-15-2	Установка сифона-ревизии двухоборотного на чугунных трубах диам. 50 мм	1соедин.	3,00	473,47 254,25	39,24 15,75	1420 763	118 47	1,47 0,07	4 0
6.	C131101-58	Сифон-ревизия двухоборотный	шт	3,00	1700,00 --	-- --	5100 --	-- --	-- --	-- --
7.	E0116-15-	Установка вентилей на	1шт	3,00	473,47	39,24	1420	118	1,47	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм			254,25	15,75	763	47	0,07	0
8.	С130901-15	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 32 мм	шт	3,00	530,00 --	-- --	1590 --	-- --	-- --	-- --
9.	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок ВР-9	1воронка	5,00	8426,26 465,75	137,88 51,75	42131 2329	689 259	2,58 0,25	13 1
10.	Е0116-10-5	Гидравлический затвор стальной д-100 мм /изготовление по месту/	м	3,00	160,75 130,50	20,80 7,79	482 392	62 23	0,72 0,04	2 0
11.	С130810-779	Гидравлический затвор стальной д-100 мм	шт	3,00	401,00 --	-- --	1203 --	-- --	-- --	-- --
12.	Е0116-10-7	Изготовление компенсационного патрубка из стальных электросварных труб диам. 159х4,5 мм	м	0,75	2029,57 180,23	27,87 10,44	1522 135	21 8	1,04 0,05	1 0
13.	С130810-193	Заглушки чугунные, d 50 мм	шт	3,00	349,00 --	-- --	1047 --	-- --	-- --	-- --
14.	С130810-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, диаметр 100 мм	шт	5,00	523,00 --	-- --	2615 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Сантехнические работы								143504
ИТОГО:							143503 13407	2389 902		75 4

Накладные расходы :

На сантехнические работы	18313
Всего накладных расходов:	18313
Итого с накладными	161816

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	9709
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	171525

31247001

3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого с временными, 1,44 %						173995		
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						176344		
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						177040		
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						178780		
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						399314		
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						7986		
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						407300		
Налог на добавленную стоимость, 12 %						48876		
Итого с НДС						456176		

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 15-ОЗ от «06» апреля 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Строительства пристройки к зданию Поликлиники №6 Управления здравоохранения города Алматы, расположенной по адресу: пр. Алтынсарина, 3а в Ауэзовском районе г. Алматы

Наименование обьекта: Вентиляция

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Сантехнические работы								
1.	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	186,00	1169,91	13,82	217604	2570	1,62	301
					259,88	5,18	48337	963	0,03	5
2.	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	69,50	1144,51	11,11	79544	772	1,48	103
					238,61	4,16	16584	289	0,02	1
3.	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	17,60	1174,73	9,61	20675	169	1,28	23
					206,72	3,59	3638	63	0,02	0
4.	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2	14,00	1115,92	8,82	15623	123	0,96	13
					155,22	3,31	2173	46	0,02	0
5.	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	46,00	93,00	--	4278	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0120-3-1	Воздухоприемные камеры из	м2	0,72	1115,92	8,82	803	6	0,96	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	оцинкованной стали толщиной 0,7 мм /600х300х400/			155,22	3,31	112	2	0,02	0
7.	Е0120-3-1 1	Воздухоприемные камеры из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм /700х400х500/	м2	2,20	1115,92 155,22	8,82 3,31	2455 341	19 7	0,96 0,02	2 0
8.	Е0120-3-1 2	Воздухоприемные камеры из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм /600х600х370/	м2	0,89	1084,55 125,21	9,22 3,45	963 111	8 3	0,78 0,02	1 0
9.	Е0120-3-1 0	Переход с 700х600 на 250х250 из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм l=0,5	м2	0,90	1174,73 206,72	9,61 3,59	1057 186	9 3	1,28 0,02	1 0
10.	Е0120-3-1 0	Переход с 600х350 на 300х300 из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм l=0,3	м2	1,40	1174,73 206,72	9,61 3,59	1639 288	13 5	1,28 0,02	2 0
11.	Е0120-3-1 0	Переход с 600х300 на 250х250 из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм l=0,3	м2	1,26	1174,73 206,72	9,61 3,59	1480 260	12 5	1,28 0,02	2 0
12.	Е0120-3-1 0	Переход с 500х300 на 250х250 из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм l=0,3	м2	1,17	1174,73 206,72	9,61 3,59	1374 242	11 4	1,28 0,02	1 0
13.	Е0120-3-1 0	Переход с 500х250 на 150х150 из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм l=0,3	м2	2,52	1174,73 206,72	9,61 3,59	2960 521	24 9	1,28 0,02	3 0
14.	Е0120-14-6	Установка заслонок воздушных с ручным приводом периметром до 1000 мм	шт	10,00	255,17 184,28	5,65 2,36	2552 1843	56 24	1,11 0,01	11 0
15.	С131306-2	Заслонки воздушные унифицированные с ручным управлением Р100х100Р	шт	10,00	3600,00 --	-- --	36000 --	-- --	-- --	-- --
16.	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 100 размером 100х100 мм	шт	8,00	241,84 186,64	16,96 7,09	1935 1493	136 57	1,12 0,03	9 0
17.	СПрайс-лист	Жалюзийные решетки RAR100х100 регулируемые	шт	8,00	402,55 --	-- --	3220 --	-- --	-- --	-- --
18.	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт	40,00	241,84 186,64	16,96 7,09	9674 7466	678 284	1,12 0,03	45 1
19.	СПрайс-лист	Жалюзийные решетки RAR150х150 регулируемые	шт	40,00	604,01	--	24160	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 250 размером 200х200 мм	шт	32,00	241,84 186,64	16,96 7,09	7739 5972	543 227	1,12 0,03	36 1
21.	СПрайс-лист	Жалюзийные решетки RAR200x200 регулируемые	шт	32,00	870,90 --	-- --	27869 --	-- --	-- --	-- --
22.	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	шт	16,00	838,47 704,02	12,95 4,73	13416 11264	207 76	4,22 0,02	68 0
23.	СПрайс-лист	Огнезадерживающий клапан КП-Ж1 100х100	шт	10,00	7553,46 --	-- --	75535 --	-- --	-- --	-- --
24.	СПрайс-лист	Огнезадерживающий клапан КП-Ж1 200х150	шт	5,00	7729,05 --	-- --	38645 --	-- --	-- --	-- --
25.	СПрайс-лист	Огнезадерживающий клапан КП-Ж1 200х250	шт	1,00	7904,63 --	-- --	7905 --	-- --	-- --	-- --
26.	С131312-15	Стоимость питометражных лючков	шт	14,00	2950,00 --	-- --	41300 --	-- --	-- --	-- --
27.	С131312-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	м2	0,04	1040,00 --	-- --	42 --	-- --	-- --	-- --
28.	Е0120-21-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	шт	5,00	1149,10 85,05	7,30 2,36	5745 425	36 12	0,51 0,01	3 0
		Итого по разделу: Сантехнические работы								646192
		Раздел: Вентиляция приямка								
29.	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	2,51	1151,91 259,88	13,82 5,18	2894 653	35 13	1,62 0,03	4 0
30.	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 100 мм	шт	2,00	900,19 63,79	5,65 2,36	1800 128	11 5	0,38 0,01	1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	С131312-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	м2	0,02	1040,00	--	21	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Вентиляция приямка								4715
		Раздел: Строительные работы								
32.	Е0126-23-8	Антикоррозийное покрытие труб изолом за 2 раза	м	8,00	140,12	10,09	1121	81	0,20	2
					31,28	3,83	250	31	0,02	0
33.	С11011-169	Изол	м2	3,84	126,00	--	484	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	67,86	240,26	92,82	16303	6298	0,59	40
					100,80	34,88	6840	2367	0,17	12
35.	С11031-171	Плиты теплоизоляционные URSA, б 60 мм	м3	4,07	7370,00	--	30006	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	67,86	191,79	26,19	13014	1777	0,91	61
					151,65	9,90	10290	672	0,05	3
37.	С11011-383	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм	кг	255,82	262,00	--	67024	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0126-12-1	Изоляция воздухоприемных камер на чердачном перекрытии матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	м2	2,92	240,26	92,82	702	271	0,59	2
					100,80	34,88	294	102	0,17	0
39.	С11031-171	Плиты теплоизоляционные URSA, б 60 мм	м3	0,18	7370,00	--	1291	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0126-22-1	Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия	м2	2,92	191,79	26,19	560	76	0,91	3
					151,65	9,90	443	29	0,05	0
41.	С11011-383	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм	кг	11,01	262,00	--	2884	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Строительные работы								133389

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							784296	13948		736
							120154	5298		26
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						21318		
		На сантехнические работы						133291		
		Всего накладных расходов:						154609		
		Итого с накладными						938905		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						56334		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						995239		
		Итого с временными, 1,44 %						1009570		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						1023199		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1027237		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1037333		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						2316933		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						46339		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2363272		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						283593		
		Итого с НДС						2646865		

Принял:

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор: