Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 15-ОЗ от «06» апреля 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Строительства пристройки к зданию Поликлиники №6 Управления здравоохранения города Алматы, расположенной по адресу: пр. Алтынсарина, 3а в Ауэзовском районе г. Алматы

Наименование обьекта: Пристройка к зданию поликлиники №6 АР

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10	11
		Раздел: Двери (лист АР 12)										
1.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	28,74	398,48	102,53		11452	2947		0,90	26
					151,65	35,67		4358	1025		0,14	4
2.	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	115,29	634,99	31,85		73208	3672		1,15	133
					190,80	12,04		21997	1388		0,06	7
3.	С12062-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	м2	30,03	3900,00	--		117117	--		--	--
					--	--		--	--		--	--
4.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	м2	69,93	4010,00	--		280419	--		--	--
					--	--		--	--		--	--
5.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние	м2	33,81	4250,00	--		143692	--		--	--
					--	--		--	--		--	--
6.	С12062-9	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами Dy 21-10; внутренние	м2	2,10	4760,00	--		9996	--		--	--
					--	--		--	--		--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	1,00	1960,00 ---	-- --	1960 ---	-- --	-- --	-- --
8.	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	13,00	1500,00 ---	-- --	19500 ---	-- --	-- --	-- --
9.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	63,00	1380,00 ---	-- --	86940 ---	-- --	-- --	-- --
10.	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	м2	2,73	367,11 139,39	19,34 6,57	1002 381	53 18	0,83 0,03	2 0
11.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	2,73	330,85 272,25	32,08 12,13	903 743	88 33	1,49 0,06	4 0
12.	С12061-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	2,73	12700,00 ---	-- --	34671 ---	-- --	-- --	-- --
13.	С12022-1	Двери металлические двупольные 2,1х1,3 огрунтованные и окрашенные	шт	1,00	25100,00 ---	-- --	25100 ---	-- --	-- --	-- --
14.	С12022-1	Двери металлические однопольные 21-9 огрунтованные и окрашенные	шт	2,00	25100,00 ---	-- --	50200 ---	-- --	-- --	-- --
15.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние	м2	2,94	4250,00 ---	-- --	12495 ---	-- --	-- --	-- --
16.	С12022-1	Двери металлические однопольные 16-9 огрунтованные и окрашенные	шт	1,00	25100,00 ---	-- --	25100 ---	-- --	-- --	-- --
17.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	2,00	1380,00 ---	-- --	2760 ---	-- --	-- --	-- --
18.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок в венткамерах	м2	1,44	330,85 272,25	32,08 12,13	476 392	46 17	1,49 0,06	2 0
19.	С12022-1	Двери металлические однопольные	шт	1,00	25100,00	--	25100	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		16-9 в венткамерах			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Двери (лист АР 12)								922093
		Раздел: Окна(АР 12)								
20.	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	20,77	348,93	18,88	7247	392	1,02	21
					171,01	6,57	3552	137	0,03	1
21.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	154,80	346,04	18,87	53569	2921	0,82	126
					136,44	6,39	21121	989	0,03	5
22.	Е0110-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	м2	1,89	447,28	20,21	845	38	1,29	2
					215,16	6,88	407	13	0,03	0
23.	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	0,72	498,09	19,17	360	14	1,38	1
					230,97	6,18	167	4	0,03	0
24.	С12061-18 8	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	м2	20,77	8680,00	--	180280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С12061-18 6	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	м2	149,58	10600,00	--	1585590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С12061-18 4	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	м2	5,22	8050,00	--	42021	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	С12061-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	м2	1,89	10900,00 ---	-- --	20601 --	-- --	-- --	-- --
28.	С12061-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	м2	0,72	5240,00 ---	-- --	3785 --	-- --	-- --	-- --
29.	Е0110-22-1	Установка металлопластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м	м2	14,87	423,67 177,30	10,41 3,94	6301 2637	155 59	1,11 0,02	17 0
30.	Е0110-22-2	Установка металлопластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	160,30	233,09 94,05	5,58 2,12	37365 15076	894 340	0,59 0,01	94 2
31.	Е0110-22-3	Установка металлопластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	м2	4,41	158,34 64,58	3,84 1,44	698 285	17 6	0,40 0,01	2 0
32.	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	м	133,36	2860,00 ---	-- --	381410 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Окна(АР 12)								2320073
		Раздел: Витражи В1,В2,В3,В4								
33.	Е0109-44-4	Монтаж металлопластиковых витражных блоков и дверей с заполнением стеклопакетами	м2	33,05	985,59 765,00	202,91 51,20	32574 25283	6706 1692	3,81 0,17	126 6
34.	С12061-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие-стоимость Витража В2	м2	22,59	5240,00 ---	-- --	118372 --	-- --	-- --	-- --
35.	С12061-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные-стоимость витража В1	м2	3,86	12700,00 ---	-- --	49022 --	-- --	-- --	-- --
36.	С12061-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные,	м2	6,60	13000,00	--	85800	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Витражи В1,В2,В3,В4								285768
		Раздел: Полы(лист АР10)								
37.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума	м2	74,30	925,06	4,90	68732	364	0,38	28
					58,50	1,85	4347	137	0,01	1
38.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	79,50	123,31	0,16	9803	13	0,09	7
					16,18	0,07	1286	6	0,00	0
39.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой-гидроизол	м2	11,90	340,45	18,42	4051	219	0,42	5
					85,95	6,91	1023	82	0,03	0
40.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике второй слой	м2	11,90	232,19	9,05	2763	108	0,25	3
					50,85	3,40	605	40	0,02	0
41.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	11,90	197,62	9,95	2352	118	0,36	4
					52,20	3,74	621	45	0,02	0
42.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	11,90	1550,81	15,20	18455	181	1,07	13
					173,30	7,37	2062	88	0,04	0
43.	Е0111-27-6	Устройство покрытий из керамогранита на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	м2	67,22	408,41	15,20	27453	1022	1,07	72
					173,30	7,37	11649	495	0,04	2
44.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из керамогранита	м	73,94	49,47	0,32	3658	24	0,24	17
					41,63	0,11	3078	8	0,00	0
45.	С11011-11-68	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	м2	75,95	1180,00	--	89627	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	м2	47,85	127,03	9,83	6078	470	0,69	33
					115,20	3,69	5512	177	0,02	1
47.	Е0111-27-6	Устройство покрытий из керамогранита на растворе из сухой	м2	83,70	408,41	15,20	34184	1272	1,07	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		смеси с приготовлением раствора в построечных условиях			173,30	7,37	14505	617	0,04	3
48.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из керамогранита	м	92,07	49,47	0,32	4555	29	0,24	22
					41,63	0,11	3833	10	0,00	0
49.	С11011-11-68	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	м2	94,58	1180,00	--	111606	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Полы(лист АР10)								383317
		Раздел: Полы линолеумные тип-VI S=517м2								
		==========								
50.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	41,51	280,78	13,43	11654	557	0,45	19
					66,60	5,04	2764	209	0,02	1
51.	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	41,51	305,77	4,69	12691	195	0,03	1
					4,41	1,75	183	73	0,01	0
52.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	41,51	197,62	9,95	8202	413	0,36	15
					52,20	3,74	2167	155	0,02	1
53.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума	м2	465,70	925,06	4,90	430800	2282	0,38	178
					58,50	1,85	27243	862	0,01	4
54.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	498,30	123,31	0,16	61446	80	0,09	45
					16,18	0,07	8062	35	0,00	0
		Итого по разделу: Полы линолеумные тип-VI S=517м2								524793
		Раздел: кабинет приемная, и гл.врача								
		==========								
55.	Е0111-2-9	Укладка керамзитобетона	м3	3,30	9407,48	--	31045	--	3,66	12
					567,00	--	1871	--	--	--
56.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	55,00	197,62	9,95	10869	547	0,36	20
					52,20	3,74	2871	206	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57.	Е0111-34-8	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения	м2	55,00	1333,17	2,96	73324	163	0,19	10
					39,61	0,92	2179	51	0,00	0
58.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	45,54	123,31	0,16	5616	7	0,09	4
					16,18	0,07	737	3	0,00	0
		Итого по разделу: кабинет приемная, и гл.врача								120854
		Раздел: Полы керамические тип-VII S=98,5м2								
		==========								
59.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	35,70	280,78	13,43	10024	479	0,45	16
					66,60	5,04	2378	180	0,02	1
60.	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	35,70	87,36	1,34	3119	48	0,01	0
					1,26	0,50	45	18	0,00	0
61.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	35,70	197,62	9,95	7055	355	0,36	13
					52,20	3,74	1864	134	0,02	1
62.	Е0111-11-2	исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	-35,70	27,36	0,67	-977	-24	0,00	-0
					0,63	0,25	-22	-9	0,00	-0
63.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой-гидроизол	м2	35,70	340,45	18,42	12154	658	0,42	15
					85,95	6,91	3068	247	0,03	1
64.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	35,70	232,19	9,05	8289	323	0,25	9
					50,85	3,40	1815	121	0,02	1
65.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	35,70	197,62	9,95	7055	355	0,36	13
					52,20	3,74	1864	134	0,02	1
66.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	35,70	1550,81	15,20	55364	543	1,07	38
					173,30	7,37	6187	263	0,04	1
		Итого по разделу: Полы керамические тип-VII S=98,5м2								102083

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Полы керамогранитные, тип-VIII, S=236,5м2 ==========								
67.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	269,91	280,78	13,43	75785	3625	0,45	121
					66,60	5,04	17976	1360	0,02	7
68.	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	269,91	174,72	2,68	47160	723	0,02	5
					2,52	1,00	680	270	0,00	1
69.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	269,91	197,62	9,95	53339	2686	0,36	96
					52,20	3,74	14089	1009	0,02	5
70.	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	269,91	27,36	0,67	7385	181	0,00	1
					0,63	0,25	170	67	0,00	0
71.	Е0111-27-6	Устройство покрытий из керамогранита на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	м2	269,91	408,41	15,20	110234	4103	1,07	289
					173,30	7,37	46775	1989	0,04	10
72.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из керамогранита	м	296,90	49,47	0,32	14688	95	0,24	70
					41,63	0,11	12360	33	0,00	0
73.	С11011-11-68	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	м2	305,00	1180,00	--	359898	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Полы керамогранитные, тип-VIII, S=236,5м2								668488
		Раздел: Гардеробная ==========								
74.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	33,40	197,62	9,95	6600	332	0,36	12
					52,20	3,74	1743	125	0,02	1
75.	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	33,40	27,36	0,67	914	22	0,00	0
					0,63	0,25	21	8	0,00	0
76.	Е0111-27-6	Устройство покрытий из керамогранита на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в	м2	33,40	408,41	15,20	13641	508	1,07	36
					173,30	7,37	5788	246	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		построечных условиях								
77.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из керамогранита	м	22,00	49,47	0,32	1088	7	0,24	5
					41,63	0,11	916	2	0,00	0
78.	С11011-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	м2	1,76	1180,00	--	2077	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Гардеробная								24320
		Раздел: Внутренняя отделка								
79.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей "Айгерим" толщиной до 3мм стен	м2	1323,75	197,28	3,43	261149	4540	0,46	603
					73,73	1,31	97600	1734	0,01	8
80.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	56,00	358,58	3,43	20080	192	0,46	25
					73,73	1,31	4129	73	0,01	0
81.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	980,00	358,58	3,43	351408	3361	0,46	446
					73,73	1,31	72255	1284	0,01	6
82.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	128,16	1863,30	4,62	238796	592	1,52	195
					254,97	3,14	32676	402	0,02	2
83.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	138,00	582,15	6,33	80335	874	1,79	247
					312,75	2,39	43159	330	0,01	2
84.	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 3мм оконных и дверных откосов плоских	м2	138,00	267,72	6,12	36945	845	0,81	111
					141,39	2,32	19511	320	0,01	2
85.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	138,00	274,88	2,10	37933	290	0,39	54
					65,03	0,79	8974	109	0,00	1
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								1026646
		Раздел: Разные работы.ПЕРЕГОРОДКИ С ДВЕРЬЮ ИЗ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПХВ								
86.	Е0109-44-4	Монтаж металлопластиковых витражных блоков и дверей	м2	43,68	985,59	202,91	43051	8863	3,81	166
					765,00	51,20	33415	2236	0,17	8
87.	С12061-18-1	Блоки из ПХВ одноэлементные глухие-стоимость перегородок	м2	32,60	5240,00	--	170850	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Разные работы.ПЕРЕГОРОДКИ С ДВЕРЬЮ ИЗ ПХВ								213901
		Раздел: Поручень в с/узле для инвалидов (лист АР-1)								
88.	Е0107-60-4	Установка поручня из трубы 40х3,5	м	5,20	776,56	5,89	4038	31	0,41	2
					71,78	2,23	373	12	0,01	0
		Итого по разделу: Поручень в с/узле для инвалидов (лист АР-1)								4038
		Раздел: Стойка гардеробная.ПЕРЕГОРОДКИ С ДВЕРЬЮ ИЗ ПХВ								
89.	Е0109-44-4	Монтаж металлопластиковых витражных блоков и дверей	м2	8,74	985,59	202,91	8614	1773	3,81	33
					765,00	51,20	6686	447	0,17	2
90.	С12061-18-1	Блоки из ПХВ одноэлементные глухие-стоимость перегородок	м2	7,10	5240,00	--	37214	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	С12061-19-1	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	м2	1,64	13000,00	--	21294	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Стойка гардеробная.ПЕРЕГОРОДКИ С ДВЕРЬЮ ИЗ ПХВ								67123
		Раздел: Короба К-1(20шт), К-2(5шт), К-3(45пм), К-4(25пм), К-5(7пм), К-6(7пм)(лист АР26)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	7,18	22541,72	316,57	161768	2272	22,50	161
					3487,50	119,25	25028	856	0,58	4
93.	Е0109-25-1	Обрамление уголком 50х5мм стенок короба	т	0,98	5030,50	2020,02	4913	1973	14,10	14
					2272,50	502,43	2219	491	1,79	2
94.	С11011-898	Стоимость уголка 50х50мм	т	0,98	59500,00	--	58109	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	Е0110-7-2	Обшивка короба гипсокартоном	м2	424,30	35,29	4,32	14974	1833	0,18	78
					27,90	1,64	11838	696	0,01	3
96.	С11011-376	Листы гипсокартонные для перегородок, толщина 10 мм	м2	434,91	286,00	--	124384	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	43,95	50,52	0,04	2220	2	0,05	2
					9,15	--	402	--	--	--
		Итого по разделу: Короба К-1(20шт), К-2(5шт), К-3(45пм), К-4(25пм), К-5(7пм), К-6(7пм)(лист АР26)								366368

ИТОГО:

	7029862	68468	4031
	668979	24207	110

Накладные расходы :

На общестроительные работы	708821
На металломонтажные работы	65224
Всего накладных расходов:	774044
Итого с накладными	7803907

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	468235
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8272142
Итого с временными, 1,44 %	8391261
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	8504543
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8538108
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	8622021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	19257703
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	385154
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	19642857
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2357143
Итого с НДС	22000000

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Г.С.Г. Сысоитник
для формы 2.3.

Объем подтверждаю
Технадзор:

«СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 15-ОЗ от «06» апреля 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Строительства пристройки к зданию Поликлиники №6 Управления здравоохранения города Алматы, расположенной по адресу: пр. Алтынсарина, 3а в Ауэзовском районе г. Алматы

Наименование обьекта: Озеленение территории

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0147-3-2	Подготовка участка для озеленения, планировка участка вручную	м2	1025,00	14,63	--	14996	--	0,10	105
					14,63	--	14996	--	--	--
2.	Е0147-3-4	Подготовка участка для озеленения, очистка участка от мусора	м2	1025,00	5,63	--	5771	--	0,04	40
					5,63	--	5771	--	--	--
3.	Е0147-3-3	Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	м2	1025,00	12,15	--	12454	--	0,07	76
					12,15	--	12454	--	--	--
4.	Е0147-5-5	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 100%, размеры 0,5х0,5х0,4 м	яма	5,00	1526,83	32,23	7634	161	2,89	14
					415,80	12,38	2079	62	0,05	0
5.	Е0147-32-6	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м	шт	5,00	1596,46	65,36	7982	327	7,24	36
					1340,78	16,58	6704	83	0,07	0
6.	Е0147-9-5	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м	шт	5,00	500,13	177,05	2501	885	1,85	9
					321,98	43,42	1610	217	0,18	1
7.	С143012-70	Ель тянь-шаньская, с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 1,5-2	шт	5,00	4860,00	--	24300	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м			--	--	--	--	--	--
8.	Е0147-11-10	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную, с добавлением растительной земли до 100%	яма	6,00	956,42	--	5739	--	2,57	15
					369,90	--	2219	--	--	--
9.	Е0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	шт	6,00	151,76	--	911	--	0,82	5
					149,85	--	899	--	--	--
10.	С143012-35	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород	шт	6,00	972,00	--	5832	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0147-15-8	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы вручную с добавлением растительной земли до 50%	яма	23,00	219,05	--	5038	--	0,70	16
					101,25	--	2329	--	--	--
12.	Е0147-17-2	Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,7х0,5 м	шт	23,00	35,28	--	811	--	0,21	5
					35,10	--	807	--	--	--
13.	С143012-44	Кустарники лиственных пород	шт	23,00	203,00	--	4669	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	м2	782,03	244,28	--	191034	--	0,40	313
					58,28	--	45577	--	--	--
15.	Е0147-25-5	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять до 30см слоя	м2	782,03	209,91	--	164155	--	0,16	128
					23,91	--	18698	--	--	--
16.	Е0147-25-6	Посев вручную газонов обыкновенных	м2	782,03	19,01	--	14866	--	0,05	41
					8,21	--	6420	--	--	--
		ИТОГО:					468693	1373		804
							120563	362		1

Накладные расходы :

На общестроительные работы	155993
Всего накладных расходов:	155993
Итого с накладными	624686

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	37481
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	662167
Итого с временными, 1,44 %	671702
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	680770
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	683457
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	690174
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	1541538
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	30831
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1572369
Налог на добавленную стоимость, 12 %	188684
Итого с НДС	1761053

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Г.С.Г. Высотник для формы 2,3.

Объем подтверждаю

Технадзор:

«СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 15-ОЗ от «06» апреля 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Строительства пристройки к зданию Поликлиники №6 Управления здравоохранения города Алматы, расположенной по адресу: пр. Алтынсарина, 3а в Ауэзовском районе г. Алматы

Наименование обьекта: Вентиляция

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Сантехнические работы										
1.	Е0120-42-1	Установка приточной установки ПКЦКП-3,15 в составе: воздушный клапан, карманный фильтр, водяной нагреватель, вентилятор L-3000 м3/час, Н-1000 Па, шумоглушитель, воздухоохладитель	к-т	1,00	9346,91 / 7087,50	1057,91 / 396,90	9347 / 7088	1058 / 397	42,10 / 1,93	42 / 2		
2.	75-2-3	Кондиционер автономный с водяным охлаждением конденсатора, тип КПА 1-3,3-01, мощность охлаждения 18 кВт, мощность обогрева 6 кВт, производительность по воздуху 3300 м3/ч, 1860х930х510 мм	комплект	1,00	425000,00 / --	-- / --	425000 / --	-- / --	-- / --	-- / --		
3.	Е0120-42-1	Установка приточной установки ПКЦКП-1,6 в составе: воздушный клапан, карманный фильтр, водяной нагреватель, вентилятор L-1200 м3/час, Н-700 Па, шумоглушитель, воздухоохладитель	комплект	1,00	9346,91 / 7087,50	1057,91 / 396,90	9347 / 7088	1058 / 397	42,10 / 1,93	42 / 2		
4.	75-2-1	Кондиционер автономный с водяным охлаждением конденсатора, тип КПА 1-1,7-01, мощность охлаждения 4,5 кВт, мощность обогрева 5,7 кВт, производительность по воздуху 1700	комплект	1,00	314700,00 / --	-- / --	314700 / --	-- / --	-- / --	-- / --		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3/ч, 1420x730x500 мм								
5.	Е0120-32-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,025 т	шт	2,00	712,67	29,90	1425	60	3,83	8
					682,76	11,81	1366	24	0,05	0
6.	С131301-14	Вентиляторы канальные ВКП50-25-4D	компл	2,00	23199,35	--	46399	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0120-32-2	Установка вентиляторов канальных массой до 0,05 т	шт	3,00	981,90	55,80	2946	167	5,21	16
					926,10	21,26	2778	64	0,11	0
8.	С131301-15	Вентиляторы канальные ВКП50-30-4D	компл	3,00	26197,22	--	78592	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0120-27-7	Установка глушителей шума для квадратных воздуховодов	шт	5,00	3538,32	31,54	17692	158	1,02	5
					160,65	11,81	803	59	0,06	0
10.	С131311-13	Глушители шума KSG50-25 для квадратных воздуховодов	шт	2,00	6810,00	--	13620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С131311-14	Глушители шума KSG50-30 для квадратных воздуховодов	шт	1,00	7530,00	--	7530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С131311-16	Глушители шума KSG60-30 для квадратных воздуховодов	шт	1,00	8710,00	--	8710	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С131311-17	Глушители шума KSG60-35 для квадратных воздуховодов	шт	1,00	9580,00	--	9580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0120-29-1	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	м2	2,66	1309,04	7,30	3477	19	6,04	16
					970,99	2,36	2579	6	0,01	0
15.	С131312-11	Вставки гибкие VG к радиальным /центробежным/ вентиляторам из парусины и сортовой стали	м2	2,66	2070,00	--	5498	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Сантехнические работы								953862
		ИТОГО:					953863	2521		129
							21702	947		5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :								
		На сантехнические работы						28989		
		Всего накладных расходов:						28989		
		Итого с накладными						982852		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						14589		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						997441		
		Итого с временными, 1,44 %						1001152		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						1004682		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1005728		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1008343		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						2252183		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						45044		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2297227		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						275667		
		Итого с НДС						2572894		

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Г.С.Г. Высотник
для формы 2,3.

Объем подтверждаю
Технадзор:

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 15-ОЗ от «06» апреля 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Строительства пристройки к зданию Поликлиники №6 Управления здравоохранения города Алматы, расположенной по адресу: пр. Алтынсарина, 3а в Ауэзовском районе г. Алматы

Наименование обьекта: Водопровод хоз-питьевой В1

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Сантехнические работы								
1.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	70153,47	10674,97	702	107	270,00	3
					48825,00	4032,00	488	40	19,69	0
2.	С130806-4 9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 80х4 мм	м	10,00	679,00	--	6790	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,01	228588,23	30337,38	2286	303	204,80	2
					35550,00	11459,25	356	115	55,97	1
4.	Е0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	км	0,01	8170,63	--	82	--	51,50	1
					8032,50	--	80	--	--	--
5.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 89х4 мм с гидравлическим испытанием	км	0,00	656489,47	10674,97	1969	32	270,00	1
					48825,00	4032,00	146	12	19,69	0
6.	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на	км	0,00	228588,23	30337,38	686	91	204,80	1
					35550,00	11459,25	107	34	55,97	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стальные трубопроводы диам. 89 мм								
7.	Е0122-31-2	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	км	0,00	8170,63	--	25	--	51,50	0
					8032,50	--	24	--	--	--
8.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	180,00	329,67	4,19	59341	754	0,34	61
					59,85	1,58	10773	284	0,01	1
9.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	80,00	364,67	4,19	29174	335	0,34	27
					59,85	1,58	4788	126	0,01	1
10.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	72,00	362,67	4,19	26112	302	0,34	24
					59,85	1,58	4309	114	0,01	1
11.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	20,00	471,67	4,19	9433	84	0,34	7
					59,85	1,58	1197	32	0,01	0
12.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	50,00	693,07	10,34	34654	517	0,43	22
					76,95	3,87	3848	194	0,02	1
13.	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	м	40,00	1082,42	12,21	43297	488	0,56	22
					92,93	4,57	3717	183	0,02	1
14.	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	15,00	596,67	4,19	8950	63	0,34	5
					59,85	1,58	898	24	0,01	0
15.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	399,00	10,99	--	4385	--	0,05	20
					10,69	--	4265	--	--	--
16.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	40,00	11,13	--	445	--	0,05	2
					10,69	--	428	--	--	--
17.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	28,00	200,00	--	5600	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0116-15-3	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	1,00	891,93	90,13	892	90	2,60	3
					447,75	33,75	448	34	0,16	0
19.	С130902-39	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	1,00	10700,00	--	10700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С130901-37	Шаровой кран 101PS д-15мм	шт	18,00	401,00	--	7218	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С130901-38	Шаровой кран 101PS д-20мм	шт	20,00	483,00	--	9660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С130901-39	Шаровой кран 101PS д-25мм	шт	6,00	560,00	--	3360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С130901-40	Шаровой кран 101PS д-32мм	шт	4,00	699,00	--	2796	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С130901-42	Шаровой кран 101PS д-50мм	шт	2,00	1030,00	--	2060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0116-14-1	Гибкая подводка к унитазу L-0,8м	м	12,00	318,09	12,19	3817	146	1,64	20
					292,50	4,57	3510	55	0,02	0
26.	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм	компл	15,00	659,00	--	9885	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	1кран	10,00	13093,47	23,09	130935	231	0,90	9
					157,50	9,00	1575	90	0,04	0
28.	ТССНЗ	Стоимость углекислотного огнетушителя ОУ-2	шт	20,00	2540,00	--	50800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0116-20-2	Установка крана поливочного наружного, диам. 15 мм	1кран	1,00	13590,57	1,57	13591	2	0,30	0
					54,00	--	54	--	--	--
30.	Е0117-2-3	Установка водоразборного крана для	1кран	5,00	143,32	1,57	717	8	0,70	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		уборки диам. 15 мм			---	---	---	---	---	---
					126,00	--	630	--	--	--
31.	С131101-102	Смесители настенные	компл	5,00	2160,00	--	10800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С130901-37	Шаровой кран 101PS д-15мм	шт	10,00	401,00	--	4010	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Ц0107-218-2	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.17 т	шт	2,00	6282,00	508,00	12564	1016	28,00	56
					4770,00	58,50	9540	117	0,34	1
34.	ТПрайс-лист	Стоимость насосной станции WILO-CO-2MHI 802/ER-EB H-11,8м, Q-3,4л/сек,N-0.75 кВт	к-т	1,00	431686,72	--	431687	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	шкаф	1,00	3089,00	497,00	3089	497	13,00	13
					2273,00	110,00	2273	110	0,64	1
36.	ТПрайс-лист	Стоимость шкафа управления	к-т	1,00	388318,75	--	388319	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт	8,00	891,93	90,13	7135	721	2,60	21
					447,75	33,75	3582	270	0,16	1
38.	С130902-39	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	5,00	10700,00	--	53500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С130903-22	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	3,00	3700,00	--	11100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	3,00	858,70	1,57	2576	5	0,22	1
					40,50	--	122	--	--	--
41.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных	м	1,50	329,67	4,19	495	6	0,34	1
					59,85	1,58	90	2	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		труб диам. 15 мм								
42.	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	м	16,00	1082,42	12,21	17319	195	0,56	9
					92,93	4,57	1487	73	0,02	0
43.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	1,50	10,99	--	16	--	0,05	0
					10,69	--	16	--	--	--
44.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	16,00	11,13	--	178	--	0,05	1
					10,69	--	171	--	--	--
		Итого по разделу: Сантехнические работы								1423147
		Раздел: Строительные работы								
45.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов	м	142,00	72,96	16,85	10361	2393	0,21	30
					38,59	4,33	5480	615	0,03	4
46.	С11031-124	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 9 мм	м	7,70	108,00	--	832	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С11031-125	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм	м	49,50	136,00	--	6732	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С11031-126	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм	м	55,00	163,00	--	8965	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С11031-127	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 9 мм	м	8,80	190,00	--	1672	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С11031-129	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 60 мм, толщина изоляции 9 мм	м	24,20	271,00	--	6558	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С11031-131	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 92 мм, толщина изоляции 9 мм	м	11,00	542,00	--	5962	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	Е0126-23-3	Антикоррозийное покрытие труб изолом за 2 раза до изоляции	м	120,00	127,51	8,16	15301	979	0,24	29
					38,25	3,15	4590	378	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.	С11011-16 9	Изол	м2	33,52	126,00 ---	-- ---	4224 ---	-- ---	-- ---	-- ---
54.	Е0126-3-1 3	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	60,00	550,39 69,53	10,09 3,83	33023 4172	605 230	0,41 0,02	25 1
55.	Е0126-23- 3	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	м	60,00	127,51 38,25	8,16 3,15	7650 2295	490 189	0,24 0,02	14 1
56.	С11011-94 1	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,03	179500,00 ---	-- ---	6272 ---	-- ---	-- ---	-- ---
57.	Е0146-32- 3	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 100 см2	м	10,00	232,63 126,99	105,64 39,92	2326 1270	1056 399	0,73 0,19	7 2
58.	Е0146-32- 7	Добавлять на каждые 20 см2 при пробивке борозд сверх 100 см2 в бетонных конструкциях стен и полов	м	10,00	431,50 233,45	198,05 74,80	4315 2334	1980 748	1,35 0,37	14 4
59.	Е0146-33- 2	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2 в железобетонных перекрытиях	м3	0,24	16280,95 6633,00	203,35 76,50	3907 1592	49 18	44,66 0,38	11 0
		Итого по разделу: Строительные работы								118100

ИТОГО:

	1541250	13547	461
	80655	4486	22

Накладные расходы :

На монтажные работы	10955
На общестроительные работы	26134
На сантехнические работы	60655
Всего накладных расходов:	97744
Итого с накладными	1638994

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	46091

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с неформируемыми и непредвиденными затратами						1685085		
		Итого с временными, 1,44 %						1696811		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						1707962		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1711266		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1719526		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						3840645		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						76813		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						3917458		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						470095		
		Итого с НДС						4387553		

Принял:

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Республика Казахстан Алматы қаласы город Алматы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Г.С.Г. Высотник для формы 2,3. Товарищество с огранич. ответств-ю

Объем подтверждаю
Технадзор:

Казакстан Республикасы Алматы қ. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Қурылтушы менеджер директорлары Дирекция строящихся предприятия Товарищество с огранич. ответ-стью Республика Казахстан г.Алматы

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 15-ОЗ от «06» апреля 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Строительства пристройки к зданию Поликлиники №6 Управления здравоохранения города Алматы, расположенной по адресу: пр. Алтынсарина, 3а в Ауэзовском районе г. Алматы

Наименование обьекта: Горячее водоснабжение Т3,Т4

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Сантехнические работы								
1.	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	м	105,00	364,67	4,19	38290	440	0,34	35
					59,85	1,58	6284	166	0,01	1
2.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	90,00	362,67	4,19	32640	377	0,34	30
					59,85	1,58	5386	142	0,01	1
3.	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	27,00	471,67	4,19	12735	113	0,34	9
					59,85	1,58	1616	43	0,01	0
4.	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	30,00	596,67	4,19	17900	126	0,34	10
					59,85	1,58	1796	47	0,01	0
5.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	30,00	693,07	10,34	20792	310	0,43	13
					76,95	3,87	2308	116	0,02	1
6.	Е0116-14-	Прокладка трубопроводов	м	190,00	499,47	12,19	94900	2316	1,64	312

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм			---	---	---	---	---	---
					292,50	4,57	55575	868	0,02	4
7.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	40,00	409,13	7,90	16365	316	1,29	52
					---	---	---	---	---	---
					231,75	2,95	9270	118	0,01	1
8.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	512,00	10,99	--	5627	--	0,05	26
					---	---	---	---	---	---
					10,69	--	5473	--	--	--
9.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	45,00	200,00	--	9000	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2,00	473,47	39,24	947	78	1,47	3
					---	---	---	---	---	---
					254,25	15,75	508	31	0,07	0
11.	С130902-38	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	2,00	7360,00	--	14720	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
12.	С130901-37	Шаровой кран 101PS д-15мм	шт	17,00	401,00	--	6817	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
13.	С130901-38	Шаровой кран 101PS д-20мм	шт	30,00	483,00	--	14490	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
14.	С130901-39	Шаровой кран 101PS д-25мм	шт	6,00	560,00	--	3360	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
15.	С130901-40	Шаровой кран 101PS д-32мм	шт	4,00	699,00	--	2796	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
16.	С130901-41	Шаровой кран 101PS ADG д-40мм	шт	2,00	982,00	--	1964	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
17.	С130901-42	Шаровой кран 101PS д-50мм	шт	2,00	1030,00	--	2060	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	С130904-2	Краны спускные марки КВ-15, Dy 15 мм	шт	1,00	432,00	--	432	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0118-22-5	Установка кранов для выпуска воздуха	комплект	2,00	28,13	--	56	--	0,12	0
					22,50	--	45	--	--	--
20.	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	2,00	331,00	--	662	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0116-26-2	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 50 мм	1счетчик	2,00	952,37	36,99	1905	74	1,22	2
					211,50	13,50	423	27	0,07	0
22.	С131102-16	Счетчики /водомеры/ горячей воды крыльчатые ВСКМ 7/25Ч	1счетчик	2,00	9870,00	--	19740	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	1,00	473,47	39,24	473	39	1,47	1
					254,25	15,75	254	16	0,07	0
24.	С130903-21	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	1,00	3200,00	--	3200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	2,00	858,70	1,57	1717	3	0,22	0
					40,50	--	81	--	--	--
26.	Е0117-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	шт	5,00	135,20	6,95	676	35	0,61	3
					101,25	2,25	506	11	0,01	0
27.	С131101-45	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d-32 мм, поверхность нагрева 0,21 м2	шт	5,00	551,00	--	2755	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Сантехнические работы								327020
		Раздел: Строительные работы								
28.	Е0126-35-1	Изоляция трубопроводов THERMAFLEX	м	144,00	72,96	16,85	10507	2426	0,21	30
					38,59	4,33	5557	624	0,03	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	С11031-12 4	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 9 мм	м	33,00	108,00 ---	-- --	3564 ---	-- --	-- --	-- --
30.	С11031-12 5	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм	м	55,00	136,00 ---	-- --	7480 ---	-- --	-- --	-- --
31.	С11031-12 6	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм	м	66,00	163,00 ---	-- --	10758 ---	-- --	-- --	-- --
32.	С11031-12 7	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 9 мм	м	4,40	190,00 ---	-- --	836 ---	-- --	-- --	-- --
33.	Е0126-23- 3	Антикоррозийное покрытие труб изолом за 2 раза до изоляции	м	228,00	127,51 38,25	8,16 3,15	29072 8721	1860 718	0,24 0,02	55 3
34.	С11011-16 9	Изол	м2	45,28	126,00 ---	-- --	5705 ---	-- --	-- --	-- --
35.	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	114,00	508,25 55,13	8,47 3,15	57941 6285	966 359	0,33 0,02	38 2
36.	Е0126-23- 3	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	м	114,00	137,80 38,25	8,16 3,15	15709 4360	930 359	0,24 0,02	27 2
37.	С11011-94 1	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,06	179500,00 ---	-- --	10805 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Строительные работы								152377

ИТОГО:

	479396	10408	647
	114448	3645	18

Накладные расходы :
==========

На общестроительные работы	26983
На сантехнические работы	116625
Всего накладных расходов:	143608
Итого с накладными	623004

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	37380
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	660384
Итого с временными, 1,44 %	669894
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	678938
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	681618
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	688317
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	1537389
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	30748
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1568137
Налог на добавленную стоимость, 12 %	188176
Итого с НДС	1756313

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Г.С.Г. Высотник для формы 2.3.

Объем подтверждаю
Технадзор:

«СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 15-ОЗ от «06» апреля 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Строительства пристройки к зданию Поликлиники №6 Управления здравоохранения города Алматы, расположенной по адресу: пр. Алтынсарина, 3а в Ауэзовском районе г. Алматы

Наименование обьекта: Внутренняя канализация бытовую К1

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Сантехнические работы								
1.	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	м	12,00	781,79	7,07	9382	85	0,70	8
					130,50	2,66	1566	32	0,01	0
2.	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	м	56,00	1218,62	10,58	68243	592	0,77	43
					144,00	3,96	8064	222	0,02	1
3.	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм с фитингами	м	135,00	620,54	0,64	83773	86	0,58	79
					106,20	0,25	14337	34	0,00	0
4.	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм с фитингами	м	160,00	748,88	1,43	119821	229	0,56	90
					102,38	0,54	16381	86	0,00	0
5.	С130804-39	Крепления, d-50 мм	10шт	22,50	369,00	--	8302	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С130804-40	Крепления, d-110 мм	10шт	20,00	594,00	--	11880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	СПрайс-лист	Ревизия-прочистка из пластмассы д-50 мм NiKOPlAsT	шт	15,00	107,20	--	1608	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	СПрайс-лист	Ревизия-прочистка из пластмассы д-100 мм NiKOPlAsT	шт	18,00	218,09	--	3926	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0122-33-5	Установка прочистки в лючке д-50-100 мм	т	0,06	247994,13	49389,75	13868	2762	312,70	17
					62775,00	18657,00	3510	1043	91,12	5
10.	С130804-56	Тройник прямой, d-50 мм	10шт	2,80	820,00	--	2296	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С130804-60	Тройник прямой, d-110 мм	10шт	4,20	6190,00	--	25998	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	СПрайс-лист	отвод д-50 мм	шт	45,00	371,13	--	16701	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	СПрайс-лист	отвод д-50 мм	шт	20,00	2827,84	--	56557	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	20,00	9126,62	39,24	182532	785	2,22	44
					387,00	15,75	7740	315	0,07	1
15.	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	43,00	5930,28	21,53	255002	926	1,95	84
					346,50	9,00	14900	387	0,04	2
16.	С131101-96	Смесители для умывальников	компл	43,00	1750,00	--	75250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0117-5-4	Установка раковин	комплект	5,00	1879,71	12,33	9399	62	0,81	4
					144,00	4,50	720	23	0,02	0
18.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	5,00	143,32	1,57	717	8	0,70	4
					126,00	--	630	--	--	--
19.	С131101-101	Смесители лабораторные СмЛ2н настольные с двумя изливами для горячей и холодной воды	компл	5,00	5570,00	--	27850	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Е0117-1-8	Установка биде	комплект	4,00	7386,61	28,48	29546	114	2,75	11
					483,75	11,25	1935	45	0,05	0
21.	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	комплект	5,00	4260,08	54,70	21300	273	0,99	5
					166,50	20,25	832	101	0,10	1
22.	С131101-91	Смесители для душевых поддонов См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге	компл	5,00	1650,00	--	8250	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0117-3-6	Установка сливов	комплект	5,00	16376,61	73,98	81883	370	4,23	21
					742,50	27,00	3712	135	0,14	1
24.	Е0116-1-3	Прокладка в траншеях чугунных напорных раструбных труб диам. 100 мм	м	5,00	770,87	17,67	3854	88	0,66	3
					110,25	6,62	551	33	0,03	0
25.	Е0101-164-2	Разработка грунта в ручную в траншеях до 2 м без креплений	м3	8,63	218,93	--	1888	--	1,54	13
					218,93	--	1888	--	--	--
26.	Е0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	м3	0,57	1395,20	152,52	802	88	1,02	1
					153,68	57,15	88	33	0,28	0
27.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	8,01	134,10	--	1074	--	0,97	8
					134,10	--	1074	--	--	--
28.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	8,01	21,55	4,52	173	36	0,11	1
					17,03	--	136	--	--	--
		Итого по разделу: Сантехнические работы								1121875
		Раздел: Строительные работы								
29.	Е0115-179-3	Окраска чугунных труб кузбаслаком	м2	25,44	106,58	--	2711	--	0,61	15
					98,55	--	2507	--	--	--
30.	Е0126-35-1	Изоляция трубопроводов прокладываемых по чердаку	м	50,00	72,96	16,85	3648	843	0,21	11
					38,59	4,33	1930	217	0,03	1
31.	С11031-131	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 110 мм, толщина изоляции 9 мм	м	49,50	542,00	--	26829	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	С11031-12 8	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 48 мм, толщина изоляции 9 мм	м	5,50	217,00	--	1194	--	--	--
					--	--	--	--	--	34382
		Итого по разделу: Строительные работы					1156257	7348		462
ИТОГО:							82501	2706		13

Накладные расходы :

На общестроительные работы	8416
На сантехнические работы	93706
Всего накладных расходов:	102122
Итого с накладными	1258379

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	75503
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1333882
Итого с временными, 1,44 %	1353090
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1371357
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1376769
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1390300
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	3105302
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	62106
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3167408
Налог на добавленную стоимость, 12 %	380089
Итого с НДС	3547497

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял: Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 15-ОЗ от «06» апреля 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Строительства пристройки к зданию Поликлиники №6 Управления здравоохранения города Алматы, расположенной по адресу: пр. Алтынсарина, 3а в Ауэзовском районе г. Алматы

Наименование обьекта: Отопление и теплоснабжение калориферов пристройки

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Сантехнические работы								
1.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб д-15мм	м	2,00	266,48	3,96	533	8	0,30	1
					52,20	1,49	104	3	0,01	0
2.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	8,00	422,48	3,96	3380	32	0,30	2
					52,20	1,49	418	12	0,01	0
3.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	8,00	472,48	3,96	3780	32	0,30	2
					52,20	1,49	418	12	0,01	0
4.	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	40,00	606,31	7,95	24252	318	0,37	15
					65,48	2,97	2619	119	0,01	1
5.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50мм	м	58,00	10,99	--	637	--	0,05	3
					10,69	--	620	--	--	--
6.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,00	200,00	--	1600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0116-14-	Прокладка трубопроводов	м	210,00	523,38	12,19	109911	2560	1,64	344

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN25 диам. 20х3,4 мм с фитингами			292,50	4,57	61425	960	0,02	5
8.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN25 диам. 25х4,2 мм с фитингами	м	420,00	475,37	7,90	199655	3318	1,29	542
					231,75	2,95	97335	1239	0,01	6
9.	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб PN25 диам. 32х5,4 мм с фитингами	м	185,00	542,00	5,28	100271	977	1,05	194
					188,55	1,98	34882	366	0,01	2
10.	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	1кВт	65,50	234,78	19,17	15379	1256	0,61	40
					100,35	7,19	6573	471	0,04	2
11.	СПрайс-лист	Алюминиевые радиаторы TLS H-500 мм	1 секция	374,00	480,55	--	179725	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0118-9-7	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 89 мм	м	5,40	702,78	8,09	3795	44	0,25	1
					38,71	3,04	209	16	0,01	0
13.	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	77,00	62,80	--	4836	--	0,12	10
					23,18	--	1784	--	--	--
14.	Е0116-15-1	Установка балансировочных клапанов на трубопроводах из стальных труб диам. до 25мм	1шт	10,00	473,47	39,24	4735	392	1,47	15
					254,25	15,75	2542	157	0,07	1
15.	СПрайс	Стоимость балансировочных клапанов типа MCV-BD 003Z4003 д-25мм /стоимость без НДС/	шт	10,00	7275,21	--	72752	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	СПрайс-лист	Кран шаровой д-15мм	шт	22,00	1611,68	--	35457	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	СПрайс-лист	Кран шаровой д-32мм	шт	10,00	2254,88	--	22549	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Ц0111-350-3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия;	шт	46,00	530,56	1,58	24406	73	3,00	138
					477,00	--	21942	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм								
19.	С130206-17	Автоматический термостатический клапан Dy 20 мм "DAnfOss"	шт	46,00	4430,00	--	203780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1,00	3293,83	123,78	3294	124	13,39	13
					2285,05	46,35	2285	46	0,23	0
21.	С131004-1	Насосы сетевые, марка "ГНОМ" 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин	шт	1,00	11700,00	--	11700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб д-15мм	м	5,00	266,48	3,96	1332	20	0,30	1
					52,20	1,49	261	7	0,01	0
23.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	15,00	422,48	3,96	6337	59	0,30	4
					52,20	1,49	783	22	0,01	0
24.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	17,00	472,48	3,96	8032	67	0,30	5
					52,20	1,49	887	25	0,01	0
25.	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	10,00	606,31	7,95	6063	80	0,37	4
					65,48	2,97	655	30	0,01	0
26.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50мм	м	47,00	10,99	--	517	--	0,05	2
					10,69	--	502	--	--	--
27.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,00	200,00	--	800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	СПрайс-лист	Кран шаровой д-15мм	шт	4,00	1611,68	--	6447	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	СПрайс-лист	Кран шаровой д-32мм	шт	2,00	2254,88	--	4510	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С130904-7	Краны шаровые сварные стальные	шт	2,00	4310,00	--	8620	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0	NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм			--	--	--	--	--	--
31.	С130904-71	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	шт	2,00	4950,00 --	-- --	9900 --	-- --	-- --	-- --
32.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2,00	473,47 254,25	39,24 15,75	947 508	78 31	1,47 0,07	3 0
33.	СПрайс-лист	Клапан обратный д-32мм	шт	1,00	584,05 --	-- --	584 --	-- --	-- --	-- --
34.	СПрайс-лист	Клапан обратный д-40мм	шт	1,00	805,84 --	-- --	806 --	-- --	-- --	-- --
35.	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1фильтр	2,00	5922,46 134,41	52,42 18,54	11845 269	105 37	0,77 0,09	2 0
36.	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1фильтр	2,00	6101,88 159,91	72,98 27,81	12204 320	146 56	0,94 0,13	2 0
37.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	4,00	859,96 41,72	1,62 --	3440 167	6 --	0,23 --	1 --
38.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	4,00	64,62 55,62	-- --	258 222	-- --	0,32 --	1 --
39.	Е0116-10-2	Распределительная гребенка из стальных электросварных труб диам. 57х3,5 мм	м	1,20	623,70 100,35	14,12 5,29	748 120	17 6	0,55 0,03	1 0
40.	Е0116-10-4	Распределительная гребенка из стальных электросварных труб диам. 89х3,5 мм	м	1,60	935,75 130,50	20,80 7,79	1497 209	33 12	0,72 0,04	1 0
41.	Е0116-10-5	Распределительная гребенка из стальных электросварных труб диам. 108х4,5 мм	м	1,20	1240,75 130,50	20,80 7,79	1489 157	25 9	0,72 0,04	1 0
42.	Е0116-10-7	Распределительная гребенка из стальных электросварных труб диам. 159х4,5 мм	м	1,60	2029,57 180,23	27,87 10,44	3247 288	45 17	1,04 0,05	2 0
43.	С130810-4	Крепления для трубопроводов	кг	2,00	200,00	--	400	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	/кронштейны, планки, хомуты/			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
44.	СПрайс-лист	Кран шаровой д-25 мм	шт	23,00	2070,05	--	47611	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	СПрайс-лист	Кран шаровой д-32 мм	шт	1,00	2254,88	--	2255	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	СПрайс-лист	Кран шаровой д-50 мм	шт	1,00	4066,17	--	4066	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	СПрайс-лист	Кран шаровой д-70 мм	шт	1,00	6025,32	--	6025	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	СПрайс-лист	Кран шаровой д-80 мм	шт	3,00	7947,51	--	23843	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	СПрайс-лист	Кран шаровой д-40 мм	шт	17,00	3474,73	--	59070	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С130904-70	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм	шт	1,00	4310,00	--	4310	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С130904-71	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 50 мм	шт	1,00	4950,00	--	4950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С130904-68	Краны шаровые сварные стальные NAvAl, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	шт	1,00	3280,00	--	3280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	Е0116-15-1	Установка балансировочных клапанов на трубопроводах из стальных труб диам. до 25мм	1шт	4,00	473,47	39,24	1894	157	1,47	6
					254,25	15,75	1017	63	0,07	0
54.	СПрайс	Стоимость балансировочных клапанов типа MSV-BD 003Z4051 д-15мм /стоимость без НДС/	шт	3,00	7057,47	--	21172	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	СПрайс	Стоимость балансировочных клапанов типа MSV-BD 003Z4053 д-25мм /стоимость без НДС/	шт	1,00	9141,25	--	9141	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	Е0116-15-2	Установка балансировочных клапанов на трубопроводах из стальных труб	1шт	4,00	473,47	39,24	1894	157	1,47	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диам. до 50 мм			254,25	15,75	1017	63	0,07	0
57.	СПрайс	Стоимость балансировочных клапанов типа MSV-BD 003Z4054 д-32мм /стоимость без НДС/	шт	2,00	12717,21 ---	-- --	25434 --	-- --	-- --	-- --
58.	СПрайс	Стоимость балансировочных клапанов типа MSV-BD 003Z4056 д-50мм /стоимость без НДС/	шт	2,00	26883,39 ---	-- --	53767 --	-- --	-- --	-- --
59.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	28,00	859,96 41,72	1,62 --	24079 1168	45 --	0,23 --	6 --
60.	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект	28,00	64,62 55,62	-- --	1809 1557	-- --	0,32 --	9 --
61.	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	120,00	425,70 100,35	14,12 5,29	51084 12042	1694 635	0,55 0,03	66 3
62.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	10,00	623,70 100,35	14,12 5,29	6237 1004	141 53	0,55 0,03	6 0
63.	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	20,00	801,76 116,10	15,99 5,99	16035 2322	320 120	0,66 0,03	13 1
64.	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	100,00	935,75 130,50	20,80 7,79	93575 13050	2080 779	0,72 0,04	73 4
65.	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	м	8,00	1240,75 130,50	20,80 7,79	9926 1044	166 62	0,72 0,04	6 0
66.	Е0116-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 125 мм	м	10,00	1565,57 180,23	27,87 10,44	15656 1802	279 104	1,04 0,05	10 1
67.	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	5,00	329,67 59,85	4,19 1,58	1648 299	21 8	0,34 0,01	2 0
68.	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	60,00	362,67 59,85	4,19 1,58	21760 3591	251 95	0,34 0,01	20 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69.	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	40,00	596,67	4,19	23867	168	0,34	13
					59,85	1,58	2394	63	0,01	0
70.	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	м	40,00	693,07	10,34	27723	414	0,43	17
					76,95	3,87	3078	155	0,02	1
71.	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 70 мм	м	10,00	1082,42	12,21	10824	122	0,56	6
					92,93	4,57	929	46	0,02	0
72.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	25,00	200,00	--	5000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	СПрайс-лист	Кран шаровой д-15 мм	шт	4,00	1611,68	--	6447	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	СПрайс-лист	Кран шаровой д-25 мм	шт	2,00	2070,05	--	4140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	СПрайс-лист	Кран шаровой д-40 мм	шт	3,00	3474,73	--	10424	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	СПрайс-лист	Кран шаровой д-50 мм	шт	1,00	4066,17	--	4066	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	СПрайс-лист	Кран шаровой д-80 мм	шт	2,00	7947,51	--	15895	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Сантехнические работы 1735358

Раздел: Монтаж части приборов отопления существующей поликлиники

78.	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1кВт	3,33	181,44	35,77	605	119	0,70	2
					111,70	13,40	372	45	0,07	0
79.	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб	м	7,00	523,38	12,19	3664	85	1,64	11
					292,50	4,57	2048	32	0,02	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб	м	8,00	475,37	7,90	3803	63	1,29	10
					231,75	2,95	1854	24	0,01	0
		Итого по разделу: Монтаж части приборов отопления существующей поликлиники								8071
		Раздел: Строительные работы								
81.	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	62,50	100,70	0,07	6294	4	0,37	23
					60,30	0,02	3769	1	0,00	0
82.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	36,00	148,40	0,07	5342	3	0,65	23
					108,00	0,02	3888	1	0,00	0
83.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	1155,00	72,96	16,85	84273	19462	0,21	244
					38,59	4,33	44571	5001	0,03	29
84.	С11031-124	Трубы теплоизоляционные K-FLEX EL CLAD, Dв 22 мм, толщина изоляции 9 мм	м	210,00	108,00	--	22680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	С11031-125	Трубы теплоизоляционные K-FLEX EL CLAD, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм	м	420,00	136,00	--	57120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	С11031-126	Трубы теплоизоляционные K-FLEX EL CLAD, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм	м	185,00	163,00	--	30155	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	С11031-207	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 48 мм	м	120,00	119,00	--	14280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	С11031-209	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 57 мм	м	10,00	161,00	--	1610	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	С11031-213	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 76 мм	м	20,00	217,00	--	4340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	С11031-215	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 89 мм	м	100,00	271,00	--	27100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91.	С11031-20 6	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм	м	20,00	106,00 ---	-- --	2120 ---	-- --	-- ---	-- --
92.	С11031-20 8	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 54 мм	м	40,00	154,00 ---	-- --	6160 ---	-- --	-- ---	-- --
93.	С11031-20 2	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм	м	30,00	78,00 ---	-- --	2340 ---	-- --	-- ---	-- --
94.	Е0126-23- 3	Антикоррозийное покрытие труб изолом за 2 раза до изоляции	м	100,00	127,51 38,25	8,16 3,15	12751 3825	816 315	0,24 0,02	24 2
95.	С11011-16 9	Изол	м2	26,00	126,00 ---	-- --	3276 ---	-- --	-- ---	-- --
96.	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	м	100,00	103,45 55,13	8,47 3,15	10345 5513	847 315	0,33 0,02	33 2
97.	С11031-16 7	Маты теплоизоляционные URSA, марка МЛ 30-2-20	м3	0,94	12500,00 ---	-- --	11775 ---	-- --	-- ---	-- --
98.	Е0126-23- 3	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	м	50,00	127,51 38,25	8,16 3,15	6375 1912	408 157	0,24 0,02	12 1
99.	С11011-94 1	Стеклопластик рулонный марки РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,03	179500,00 ---	-- --	5241 ---	-- --	-- ---	-- --
100.	Е0146-30- 5	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью . до 100 см2	отверст	3,00	125,75 66,02	59,73 22,57	377 198	179 68	0,38 0,11	1 0
101.	Е0146-29- 4	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диам. до 25 мм	шт	2,00	217,08 114,08	103,00 38,90	434 228	206 78	0,67 0,19	1 0
		Итого по разделу: Строительные работы								314389

ИТОГО:	2057817 352996	38020 11936		1995 62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :

На монтажные работы	19748
На общестроительные работы	70224
На сантехнические работы	349638
Всего накладных расходов:	439609
Итого с накладными	2497427

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	149846
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2647273
Итого с временными, 1,44 %	2685394
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2721647
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2732389
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2759243
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	6162903
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	123258
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6286161
Налог на добавленную стоимость, 12 %	754339
Итого с НДС	7040500

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю

Технадзор:

Казахстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Директор «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Дирекция строящихся предприятий Товарищество с огранич. ответ-стью Республика Казахстан г.Алматы

Республика Казахстан Алматы қаласы Город Алматы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Г.С.Г. Высотник для формы 2.3. Товарищество с огранич. ответстве-ю

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 15-ОЗ от «06» апреля 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Строительства пристройки к зданию Поликлиники №6 Управления здравоохранения города Алматы, расположенной по адресу: пр. Алтынсарина, 3а в Ауэзовском районе г. Алматы

Наименование обьекта: Электроосвещение и силовое электрооборудование пристройки

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	шт	110,00	342,80	134,00	37708	14740	0,99	109
					158,00	37,80	17380	4158	0,22	24
2.	СПрайс-лист	Светильник с ЭПРА с люминесцентными лампами CD218 2x18 Вт	шт	60,77	4579,99	--	278326	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С151702-13	Светильник потолочный с ЭПРА для люминесцентных ламп AOT.OPL/R236 2x36 Вт	шт	2,00	2320,00	--	4640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С151702-47	Светильник потолочный с ЭПРА для люминесцентных ламп LZ236 2x36 Вт	шт	8,00	2890,00	--	23120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	СПрайс-лист	Светильник OPL/S 2X18	шт	41,00	2348,77	--	96299	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Ц0108-594-3	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4	шт	112,00	467,80	183,00	52394	20496	1,46	164
					234,00	51,80	26208	5802	0,30	34
7.	С151702-17	Светильник потолочный с ЭПРА для люминесцентных ламп OWP/S 3x36 Вт	шт	17,00	2990,00	--	50830	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	СПрайс-лист	Светильник встраеваемый с ЭПРА для люминесцентных ламп PRS/S 4x18 Вт	шт	53,00	2147,68	--	113827	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	СПрайс-лист	Светильник PRS/S 4x18 Вт	шт	42,00	2147,68	--	90202	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	шт	10,00	269,90	98,00	2699	980	0,76	8
					122,00	29,00	1220	290	0,17	2
11.	СПрайс-лист	Светильник аварийный с ЭПРА для люминесцентных ламп EFS45 1x4 Вт	шт	10,00	2103,32	--	21033	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С151706-77	Лампы люминесцентные 220 В, 18 Вт	шт	580,00	82,00	--	47560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С151706-80	Лампы люминесцентные 220 В, 36 Вт	шт	71,00	101,00	--	7171	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	шт	5,00	269,90	98,00	1350	490	0,76	4
					122,00	29,00	610	145	0,17	1
15.	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	шт	5,00	871,00	--	4355	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	40,00	47,00	0,20	1880	8	0,29	12
					45,50	0,10	1820	4	0,00	0
17.	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	48,00	48,50	0,20	2328	10	0,29	14
					47,00	0,10	2256	5	0,00	0
18.	Ц0108-591-7	Переключатель утопленного типа при скрытой проводке	шт	20,00	48,50	0,20	970	4	0,29	6
					47,00	0,10	940	2	0,00	0
19.	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	40,00	156,00	--	6240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	48,00	182,00	--	8736	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
21.	С151801-16	Выключатель ширококлавишный сдвоенный 2В-КЛ-0-6/220	шт	20,00	264,00	--	5280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	477,52	27,70	2,10	13227	1003	0,10	48
					19,70	0,50	9407	239	0,00	1
23.	ТПрайс-лист	Кабель ВВГнг 2х1,5	м	499,80	34,01	--	16997	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	ТПрайс-лист	Кабель ВВГнг 3х1,5	м	2366,40	49,16	--	116341	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	ТПрайс-лист	Кабель ВВГнг 4х1,5	м	938,40	70,23	--	65907	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	25,00	34,20	1,20	855	30	0,14	4
					23,20	0,20	580	5	0,00	0
27.	ТПрайс-лист	Трубы гофрированные Д 20мм	м	938,40	15,90	--	14916	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	т	0,02	102170,00	1870,00	1533	28	52,00	1
					8280,00	270,01	124	4	1,57	0
		Итого по разделу:								1086724
		Раздел: Автоматика								
29.	Е0121-24-9	Установка групповых осветительных щитков массой до 10 кг в готовой нише или на стене	шт	3,00	507,09	41,34	1521	124	2,46	7
					427,50	16,38	1282	49	0,08	0
30.	ТПрайс	Щит бесперебойного питания весом до 10 кг	шт	3,00	3530,17	--	10591	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	18,00	501,20	13,20	9022	238	1,00	18
					227,00	2,30	4086	41	0,01	0
32.	СПрайс-ли	Выключатель автоматический 4р-20А	шт	3,00	1308,57	--	3926	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст	на вводе			---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
33.	СПрайс-лист	Выключатель автоматический 3р-10А на отходящих линиях	шт	12,00	210,70	--	2528	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
34.	СПрайс-лист	Выключатель автоматический 2р-16А+УЗО на 30 мА на отходящих линиях	шт	3,00	957,40	--	2872	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
35.	СПрайс-лист	Стоимость шины	шт	3,00	82,06	--	246	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
36.	Ц0108-174-1	Монтаж корпуса поста для установки кнопок управления	шт	10,00	235,30	35,60	2353	356	1,00	10
					---	---	---	---	---	---
					169,00	9,00	1690	90	0,05	1
37.	С151803-53	Корпус поста для установки кнопок управления КП-101	шт	5,00	244,00	--	1220	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
38.	С151803-54	Корпус поста для установки кнопок управления КП-102	шт	5,00	381,00	--	1905	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
39.	Ц0108-532-1	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, до 3 элементов поста	шт	15,00	750,20	13,20	11253	198	2,00	30
					---	---	---	---	---	---
					272,00	2,30	4080	34	0,01	0
40.	СПрайс-лист	Кнопка управления SB-7 "Стоп" без фиксации для скрытой установки	шт	5,00	86,13	--	431	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
41.	СПрайс-лист	Кнопка управления SB-7 "Пуск" без фиксации для скрытой установки	шт	10,00	86,13	--	861	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
42.	Ц0108-525-2	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 100 А	шт	5,00	1031,90	24,90	5160	124	2,00	10
					---	---	---	---	---	---
					401,00	4,50	2005	22	0,03	0
43.	С151801-68	Выключатели и переключатели пакетные защищенные ПВЗ-60 Iн-40А	шт	5,00	1900,00	--	9500	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
44.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1	м	502,00	27,70	2,10	13905	1054	0,10	50
					---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м до 1 кг			19,70	0,50	9889	251	0,00	1
45.	ТПрайс-лист	Кабель ВВГнг 5х2,5	м	326,40	34,01	--	11100	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	ТПрайс-лист	Кабель ВВГнг 4х2,5	м	30,60	49,16	--	1504	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	ТПрайс-лист	Кабель ВВГнг 3х2,5	м	40,80	70,23	--	2866	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	ТПрайс-лист	Кабель ВВГнг 2х1,5	м	61,20	70,23	--	4298	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	ТПрайс-лист	Кабель ВВГнг 4х1,5	м	30,60	70,23	--	2149	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	ТПрайс-лист	Кабель ВВГнг 5х1,5	м	10,20	70,23	--	716	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	ТПрайс-лист	Кабель ВВГнг 5х16	м	12,24	70,23	--	860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С151603-24	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1,5 мм2	1000м	0,01	109700,00	--	1097	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С151603-23	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 7х1,5 мм2	1000м	0,06	83100,00	--	4986	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С151603-22	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	1000м	0,01	83000,00	--	996	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	600,00	34,20	1,20	20520	720	0,14	84
					23,20	0,20	13920	120	0,00	1
56.	С130804-8 прим	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	10м	60,00	777,00	--	46620	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25	м	40,00	125,60	64,10	5024	2564	0,26	10
					41,40	15,80	1656	632	0,09	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм								
58.	Ц0108-407 -2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	м	12,00	159,90 / 54,50	81,10 / 20,30	1919 / 654	973 / 244	0,35 / 0,12	4 / 1
59.	С130806-7	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм	м	40,00	104,00 / --	-- / --	4160 / --	-- / --	-- / --	-- / --
60.	С130806-10	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 40х3 мм	м	12,00	232,00 / --	-- / --	2784 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Автоматика								188893
ИТОГО:							1275617 / 99807	44140 / 12137		591 / 70

Накладные расходы :

На монтажные работы	106521
Всего накладных расходов:	106521
Итого с накладными	1382138

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	82928
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1465066
Итого с временными, 1,44 %	1486163
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1506226
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1512171
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1527033
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	3410702
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	68214
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3478916
Налог на добавленную стоимость, 12 %	417470
Итого с НДС	3896386

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял: Сдал:

Объем подтверждаю

Технадзор:

«СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Г.С.Г. Высотник для формы 2,3.

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 15-ОЗ от «06» апреля 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Строительства пристройки к зданию Поликлиники №6 Управления здравоохранения города Алматы, расположенной по адресу: пр. Алтынсарина, 3а в Ауэзовском районе г. Алматы

Наименование обьекта: Канализация дренажная КЗН и канализация дождевая К2

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Сантехнические работы								
1.	Е0118-13-2	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,2 т	1насос	1,00	4271,56	221,06	4272	221	16,30	16
					2790,00	83,25	2790	83	0,41	0
2.	С131004-2	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 1,1 кВт, 3000 об/мин	шт	1,00	19700,00	--	19700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 57х4 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	567578,88	6788,50	5676	68	253,00	3
					45675,00	2565,00	457	26	12,52	0
4.	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,01	151044,59	29540,14	1510	295	202,90	2
					35280,00	11160,00	353	112	54,50	1
5.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	2,00	473,47	39,24	947	78	1,47	3
					254,25	15,75	508	31	0,07	0
6.	С130903-3	Клапаны обратные поворотные	шт	1,00	4110,00	--	4110	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									1750	
		фланцевые 19ч21р для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм			--	--	--	--	--	--
7.	С130902-30	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1,00	7360,00 --	-- --	7360 --	-- --	-- --	-- --
8.	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	4,00	330,00 --	-- --	1320 --	-- --	-- --	-- --
9.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,00	247994,13	49389,75	74	15	312,70	0
		Итого по разделу: Сантехнические работы			62775,00	18657,00	19	6	91,12	0 44969

ИТОГО:

	44969	678	24
Накладные расходы :	4127	258	1

На общестроительные работы	1263
На сантехнические работы	4369
Всего накладных расходов:	5632
Итого с накладными	50601
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	3036
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	53637
Итого с временными, 1,44 %	54409
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	55144
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	55362
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	55906
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	124869
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	2497
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	127366
Налог на добавленную стоимость, 12 %	15284
Итого с НДС	142650

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Сдал:

Г.С.Г. Высотник
для формы 2.3.

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 15-ОЗ от «06» апреля 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Строительства пристройки к зданию Поликлиники №6 Управления здравоохранения города Алматы, расположенной по адресу: пр. Алтынсарина, 3а в Ауэзовском районе г. Алматы

Наименование обьекта: Благоустройство территории. Ограждение территории

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-165-1	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	м3	6,27	261,00	--	1637	--	1,81	11
					261,00	--	1637	--	--	--
2.	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	4,31	122,18	--	527	--	0,89	4
					122,18	--	527	--	--	--
3.	E0106-1-5	Устройство бетонных фундаментов-столбов из бетона В12,5	м3	1,96	7505,05	112,36	14710	220	6,34	12
					1021,50	42,44	2002	83	0,21	0
4.	E0106-1-20	Ленточный фундамент из бетона В7,5	м3	2,85	6595,90	311,32	18798	887	2,82	8
					441,00	117,61	1257	335	0,57	2
5.	E0109-17-1	Монтаж стоек металлических СТ-1, СТ-2	т	1,87	4646,85	2285,57	8669	4264	9,35	17
					1579,50	617,13	2947	1151	2,34	4
6.	C12021-243	Стоимость металлических стоек СТ-1, СТ-2	т	1,87	153500,00	--	286356	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	E0106-11-7	Закладные детали	1т	0,29	93997,62	304,24	27384	89	198,00	58
					33075,00	114,75	9636	33	0,56	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0109-35-1	Монтаж металлического решетчатого ограждения из панелей МО-1, МО-2	т	7,54	17937,36	627,68	135260	4733	86,50	652
					14197,50	101,25	107059	763	0,49	4
9.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	7,54	134000,00	--	1010455	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0109-46-1	Монтаж металлических решетчатых ворот и калиток из панелей ВР-1, К-1	т	0,64	31476,57	17434,99	20298	11243	41,40	27
					7650,00	2428,67	4933	1566	8,15	5
11.	С12021-268	Стоимость ворот и калиток	т	0,64	134000,00	--	86413	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	421,29	40,72	0,04	17154	17	0,04	18
					8,32	--	3505	--	--	--
13.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,14	175710,10	1826,10	25246	262	42,70	6
					8100,00	690,75	1164	99	3,37	0
14.	Е0108-13-1	Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных кладочных простой сложности при высоте этажа до 4 м	м3	5,92	1757,24	291,91	10403	1728	3,85	23
					587,25	110,25	3477	653	0,53	3
15.	СПрайс-лист	Стоимость сплитерных блоков	шт	370,00	79,84	--	29543	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С11011-815	Стоимость замка	шт	4,00	844,00	--	3376	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						1696229	23441		837
							138144	4683		19

Накладные расходы :

На общестроительные работы	26254
На металломонтажные работы	106578
Всего накладных расходов:	132832
Итого с накладными	1829061

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1670

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						109744		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1938805		
		Итого с временными, 1,44 %						1966724		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						1993275		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						2001142		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						2020809		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						4513575		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						90272		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						4603847		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						552462		
		Итого с НДС						5156309		

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Г.С.Г. Высоцкий

Объем подтверждаю
Технадзор:

«СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 15-ОЗ от «06» апреля 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Строительства пристройки к зданию Поликлиники №6 Управления здравоохранения города Алматы, расположенной по адресу: пр. Алтынсарина, 3а в Ауэзовском районе г. Алматы

Наименование обьекта: Автоматическая пожарная сигнализация

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	30,00	27,70	2,10	831	63	0,10	3
					19,70	0,50	591	15	0,00	0
2.	С151604-2 74	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметром жилы 0,4 мм, число пар 10	1000м	0,03	50100,00	--	1533	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Ц0108-146 -6	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами масса 1м до 9кг	м	275,00	135,10	55,30	37152	15208	0,32	88
					49,70	12,00	13668	3300	0,07	19
4.	СПрайс-лист	Кабель 4-х проводный КСПВ-4х0,5	м	1122,00	8,50	--	9539	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Ц0110-99-7	Монтаж оповещателей пожарных"Орфей"	шт	12,00	1938,70	--	23264	--	12,00	144
					1843,00	--	22116	--	--	--
6.	ТПрайс-лист	Аккустический модуль БРО "Орфей"	шт	2,00	8040,37	--	16081	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Ц0108-148 -1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	180,00	27,70	2,10	4986	378	0,10	18
					19,70	0,50	3546	90	0,00	1
8.	Ц0108-412	Затягивание проводов в проложенные	м	45,00	8,50	0,10	382	4	0,05	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	трубы и металлические рукава:								
		провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2			7,30	--	328	--	--	--
9.	ТПрайс-лист	Провод ШВВП 2х0,75 для системы "Орфей"	м	270,00	29,78	--	8040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	м	45,00	39,00	1,50	1755	67	0,16	7
					25,90	0,20	1166	9	0,00	0
11.	С130804-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	10м	4,54	1420,00	--	6454	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Ц0108-396-8	Монтаж пластиковых каналов	м	17,50	75,30	41,80	1318	731	0,15	3
					27,00	11,80	472	207	0,07	1
	ИТОГО:						111335	16452		265
							41887	3621		21

Накладные расходы :

На монтажные работы	42126
Всего накладных расходов:	42126
Итого с накладными	153461

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	7761
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	161222
Итого с временными, 1,44 %	163196
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	165074
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	165630
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	167021
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	373051
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	7461
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	380512
Налог на добавленную стоимость, 12 %	45661
Итого с НДС	426173

1710

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						373051		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						7461		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						380512		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						45661		
		Итого с НДС						426173		

Принял:

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Казакстан Республикасы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Құрылушы мекемелер дирекциясы
«СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
Дирекция строящихся предприятий
Товарищество с огранич. ответ-стью Республика Казахстан г.Алматы

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 15-ОЗ от «06» апреля 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Строительства пристройки к зданию Поликлиники №6 Управления здравоохранения города Алматы, расположенной по адресу: пр. Алтынсарина, 3а в Ауэзовском районе г. Алматы

Наименование обьекта: Система учета тепла-модем

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0111-95-3	Приборы и средства автоматизации, датчик расхода	шт	2,00	2200,96	842,69	4402	1685	8,00	16
					1302,75	207,00	2606	414	1,20	2
2.	ТВедомость	Датчик расхода SDU-1 Ду-40 мм	шт	2,00	31457,36	--	62915	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	ТВедомость	Гильза ГВРТ Ду-8 мм	шт	2,00	2051,57	--	4103	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0116-15-1	Установка шаровых кранов диам. до 25 мм	1шт	1,00	473,47	39,24	473	39	1,47	1
					254,25	15,75	254	16	0,07	0
5.	С130904-68	Краны шаровые сварные стальные VEXVE, Dy 25 мм	шт	1,00	3280,00	--	3280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0116-15-2	Установка шаровых кранов диам. до 50 мм	1шт	1,00	473,47	39,24	473	39	1,47	1
					254,25	15,75	254	16	0,07	0
7.	С130904-70	Краны шаровые сварные стальные VEXVE, Dy 40 мм	шт	1,00	4310,00	--	4310	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0116-15-	Установка клапанов обратных на	1шт	1,00	473,47	39,24	473	39	1,47	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм			254,25	15,75	254	16	0,07	0
9.	С130903-26	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	1,00	340,00 --	-- --	340 --	-- --	-- --	-- --
10.	Ц0111-95-3	Установка прибора учета	шт	1,00	2200,96 1302,75	842,69 207,00	2201 1303	843 207	8,00 1,20	8 1
11.	ТВедомость	Прибор учета SKS-3	шт	1,00	18759,83 --	-- --	18760 --	-- --	-- --	-- --
12.	Ц0111-168-1	Монтаж модем ENCO	шт	1,00	1174,59 722,25	90,88 18,00	1175 722	91 18	5,00 0,10	5 0
13.	ТВедомость	Модем GSM	шт	1,00	11451,81 --	-- --	11452 --	-- --	-- --	-- --
	ИТОГО:						114357 5393	2736 687		33 4

Накладные расходы :

На монтажные работы	4743
На сантехнические работы	1037
Всего накладных расходов:	5779
Итого с накладными	120137

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1374
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	121511
Итого с временными, 1,44 %	121861
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	122194
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	122293
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	122539
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	273697
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	5474
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	279171
Налог на добавленную стоимость, 12 %	33501
Итого с НДС	312672

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										1660

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 279171
Налог на добавленную стоимость, 12 % 33501
Итого с НДС 312672

Принял:

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Г.С.Г Сысотник
для формы 2.3.

Объем подтверждаю
Технадзор:

«СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
Товарищество с огранич. ответ-ти
Республика Казахстан г.Алматы

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 15-ОЗ от «06» апреля 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Строительства пристройки к зданию Поликлиники №6 Управления здравоохранения города Алматы, расположенной по адресу: пр. Алтынсарина, 3а в Ауэзовском районе г. Алматы

Наименование обьекта: Пристройка к зданию поликлиники №6

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Полы(лист АР10).Полы керамические тип-IX S=18м2										
1.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	61,90	280,78	13,43	17380	831	0,45	28		
					66,60	5,04	4123	312	0,02	2		
2.	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	61,90	262,09	4,02	16223	249	0,00	0		
					3,78	1,50	234	93	0,00	0		
3.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	61,90	197,62	9,95	12233	616	0,36	22		
					52,20	3,74	3231	232	0,02	1		
4.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	61,90	1550,81	15,20	95995	941	1,07	66		
					173,30	7,37	10727	456	0,04	2		
		Итого по разделу: Полы(лист АР10).Полы керамические тип-IX S=18м2										141831
		Раздел: Полы керамические тип-X S=11,6м2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	Е0111-31-7	Устройство покрытий из гранитных плит при количестве до 3 шт на м2	м2	22,30	573,62	16,29	12792	363	2,22	50
					398,25	6,10	8881	136	0,03	1
6.	С143011-3-3	Плиты из гранита облицовочные пиленые, толщина 20 мм	м2	22,30	6370,00	--	142051	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Полы керамические тип-Х S=11,6м2								154843
		Раздел: Полы керамические тип-XI S=32,5м2								
		==========								
7.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	38,00	67,76	2,62	2575	100	0,07	3
					10,51	0,99	399	38	0,00	0
8.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	3,04	5959,88	--	18118	--	3,66	11
					567,00	--	1724	--	--	--
9.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	38,00	280,78	13,43	10670	510	0,45	17
					66,60	5,04	2531	192	0,02	1
10.	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	38,00	349,45	5,36	13279	204	0,04	1
					5,04	2,00	192	76	0,01	0
11.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	38,00	197,62	9,95	7509	378	0,36	14
					52,20	3,74	1984	142	0,02	1
12.	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	38,00	57,24	1,34	2175	51	0,03	1
					3,78	0,50	144	19	0,00	0
13.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	38,00	1550,81	15,20	58931	578	1,07	41
					173,30	7,37	6585	280	0,04	1
		Итого по разделу: Полы керамические тип-XI S=32,5м2								113257
		Раздел: лестничные ступени								
		==========								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	108,74	1550,81	15,20	168635	1653	1,07	116
					173,30	7,37	18845	801	0,04	4
15.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из керамогранита	м	80,55	49,47	0,32	3985	26	0,24	19
					41,63	0,11	3353	9	0,00	0
16.	С11011-11-68	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	м2	6,44	1180,00	--	7604	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: лестничные ступени								180224
		Раздел: подпольные каналы								
17.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	31,00	197,62	9,95	6126	308	0,36	11
					52,20	3,74	1618	116	0,02	1
18.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	31,00	1550,81	15,20	48075	471	1,07	33
					173,30	7,37	5372	228	0,04	1
		Итого по разделу: подпольные каналы								54201
		Раздел: Внутренняя отделка								
19.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	668,84	1863,30	4,62	1246254	3090	1,52	1017
					254,97	3,14	170535	2100	0,02	11
20.	Е0115-180-6	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1139,30	253,73	2,33	289075	2655	0,26	296
					43,65	0,88	49730	1003	0,00	5
21.	Е0115-166-7	Улучшенная окраска эмалью по штукатурке стен	м2	1660,95	221,27	1,88	367511	3123	0,47	777
					78,30	0,72	130052	1196	0,00	6
22.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1138,05	274,88	2,10	312827	2390	0,39	444
					65,03	0,79	74007	899	0,00	4
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								2215667

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Наружная отделка(лист АР 7)								
23.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	м2	1180,00	358,58	3,43	423124	4047	0,46	537
					73,73	1,31	87001	1546	0,01	7
24.	Е0115-79-3	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала среднезернистого, размер зерна до 3мм	м2	1180,00	1058,83	3,33	1249419	3929	0,54	637
					111,80	1,26	131924	1487	0,01	7
25.	Е0115-156-2	Окраска фасадов фасадной краской КО	м2	1180,00	314,13	2,03	370677	2395	0,13	151
					22,73	0,77	26821	909	0,00	4
26.	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	м2	47,15	31,04	0,05	1463	2	0,05	2
					7,70	0,02	363	1	0,00	0
27.	Е0115-24-9	Облицовка стен плитами гранитными	м2	3,10	3292,12	398,44	10206	1235	10,70	33
					2047,50	232,64	6347	721	1,14	4
28.	С143011-18	Плиты из гранита облицовочные	м2	3,13	10100,00	--	31623	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	Е0115-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности цокольными отдельными плитками стен на растворе из сухой смеси	м2	22,30	771,68	2,56	17208	57	2,70	60
					468,00	0,97	10436	22	0,00	0
30.	СПрайс-лист	Камень цокольный	м2	22,30	1626,83	--	36278	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Наружная отделка(лист АР 7)								2140000
		Раздел: Подшивка козырька гл. входа люксалон (лист АР8)								
31.	Е0134-56-6	Устройство каркасов акустических конструкций потолков металлических с деревянными брусками	м2	11,70	1133,50	9,51	13262	111	2,17	25
					355,50	3,62	4159	42	0,02	0
32.	Е0134-63-2	Устройство потолков из проф.листов	м2	11,70	1204,11	64,51	14088	755	3,53	41
					614,25	24,59	7187	288	0,12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	С11011-435	Стоимость профил.листа С-8	м2	11,70	896,00	--	10483	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Подшивка козырька гл. входа люксалон (лист АР8)								37833
		Раздел: Покрытие козырька профлистом (лист 8)								
34.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	16,80	375,25	34,24	6304	575	0,32	5
					51,08	8,45	858	142	0,03	1
35.	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	16,80	1190,00	--	19992	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	2,10	150,62	0,62	316	1	0,44	1
					69,08	0,23	145	--	0,00	0
37.	Е0108-35-4	На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять	м2	2,10	18,92	--	40	--	0,07	0
					10,49	--	22	--	--	--
		Итого по разделу: Покрытие козырька профлистом (лист 8)								26652
		Раздел: Пожарный шкаф-5шт(АР-26)								
38.	СПрайс-лист	Стомость металлических пожарных шкафов	шт	10,00	7057,03	--	70570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Пожарный шкаф-5шт(АР-26)								70570
		Раздел: Решетка Р1 (1шт), Р2 (1шт) для ОВ(лист АР 16)								
39.	Е0109-53-2	Монтаж решеток	т	0,01	9850,48	1162,95	105	12	46,60	0
					7357,50	108,00	79	1	0,53	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	т	0,01	180100,00	--	1927	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0115-172-4	Окраска решеток за 2 раза с 2-х сторон	м2	1,44	148,40	0,07	213	--	0,65	1
					108,00	0,02	155	--	0,00	0
		Итого по разделу: Решетка Р1 (1шт), Р2 (1шт) для ОВ(лист АР 16)								2246
		Раздел: Крыльцо главного входа и пандус по оси "В"								
42.	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня ОГ-1,2,3	м	15,25	3801,23	5,89	57969	90	0,41	6
					71,78	2,23	1095	34	0,01	0
		Итого по разделу: Крыльцо главного входа и пандус по оси "В"								57969
		Раздел: Крыльцо входа КВ-2								
43.	Е0111-25-2	Устройство покрытий из тротуарной плитки на цементном растворе с заполнением швов	м2	10,00	343,08	29,99	3431	300	1,18	12
					190,58	11,23	1906	112	0,05	1
44.	С143003-40	Плитка тротуарная	м2	10,30	780,00	--	8034	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Крыльцо входа КВ-2								11465
		ИТОГО:					5206755	32050		4481
							772765	13633		67
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы					837426			
		На металломонтажные работы					972			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:						838398		
		Итого с накладными						6045153		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						362709		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						6407862		
		Итого с временными, 1,44 %						6500135		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						6587887		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						6613888		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						6678889		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						14917622		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						298352		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						15215974		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1825917		
		Итого с НДС						17041891		
		Скидка подрядчика						3269155		
		Итого к оплате со скидкой						13772736		

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял: Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

«СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Товарищество с огранич. ответ-стью Республика Казахстан г.Алматы

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 15-ОЗ от «06» апреля 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Строительства пристройки к зданию Поликлиники №6 Управления здравоохранения города Алматы, расположенной по адресу: пр. Алтынсарина, 3а в Ауэзовском районе г. Алматы

Наименование обьекта: Автоматическая пожарная сигнализация

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0110-667 -2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 16 лучей	шт	1,00	7509,60	1,60	7510	2	38,00	38
					7155,00	--	7155	--	--	--
2.	ТПрайс-лист	Стоимость приемно-контрольного прибора "Гранит-16" на 16 шлейфов	шт	1,00	8518,40	--	8518	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Ц0110-669 -6	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: блок питания и контроля	шт	1,00	1648,60	1,60	1649	2	8,00	8
					1523,00	--	1523	--	--	--
4.	ТПрайс-лист	Блок источника резервного питания РИП 12/3А	шт	1,00	2194,25	--	2194	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Ц0108-121 -2	Монтаж аккумулятора	шт	1,00	380,30	--	380	--	2,00	2
					333,00	--	333	--	--	--
6.	ТПрайс-лист	Аккумулятор гелевый 12в 7,0 А/ч	шт	1,00	1018,76	--	1019	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Ц0110-668 -2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в	шт	22,00	369,90	1,60	8138	35	2,00	44
					347,00	--	7634	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		нормальном исполнении								
8.	ТПрайс-лист	Извещатель пожарный дымовой ИП-212-45А	шт	22,00	701,38	--	15430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	74,00	369,90	1,60	27373	118	2,00	148
					347,00	--	25678	--	--	--
10.	ТПрайс-лист	Извещатель пожарный тепловой ИП-103-5/3-В	шт	74,00	195,92	--	14498	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Ц0110-668-1	Монтаж пожарного ручного извещателя	шт	10,00	153,50	--	1535	--	1,00	10
					144,00	--	1440	--	--	--
12.	ТПрайс-лист	Извещатель пожарный ручной ИР-1	шт	10,00	556,40	--	5564	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	СПрайс-лист	Резистор	шт	10,00	4,81	--	48	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Ц0110-901-8	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	шт	38,00	254,80	12,50	9682	475	1,00	38
					234,00	--	8892	--	--	--
15.	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	шт	38,00	59,00	--	2242	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Ц0110-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	коробка	1,00	742,00	305,00	742	305	2,00	2
					398,00	72,00	398	72	0,42	0
17.	С151802-13	Коробка телефонная распределительная КРТО-10	шт	1,00	526,00	--	526	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	ТПрайс-лист	Аккустический модуль БРО "Орфей"	шт	10,00	8040,37	--	80404	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Ц0108-396-8	Монтаж пластиковых каналов	м	62,50	75,30	41,80	4706	2612	0,15	9
					27,00	11,80	1688	738	0,07	4
20.	СПрайс-лист	Пластиковый канал 20х10	м	80,00	18,11	--	1449	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							193607	3550		299
		Накладные расходы :					54741	810		5
		На монтажные работы						52005		
		Всего накладных расходов:						52005		
		Итого с накладными						245612		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						7079		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						252691		
		Итого с временными, 1,44 %						254492		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						256205		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						256712		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						257981		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						576213		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						11524		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						587737		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						70528		
		Итого с НДС						658265		

Принял:

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Казакстан Республикасы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Директор строительного предприятия Товарищество с огранич. ответ-ством Республика Казакстан г.Алматы

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 15-ОЗ от «06» апреля 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Строительства пристройки к зданию Поликлиники №6 Управления здравоохранения города Алматы, расположенной по адресу: пр. Алтынсарина, 3а в Ауэзовском районе г. Алматы

Наименование обьекта: Озеленение территории

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Газон обыкновенный								
1.	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	м2	181,97	244,28	--	44452	--	0,40	73
					58,28	--	10605	--	--	--
2.	Е0147-25-5	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять до 30см слоя	м2	181,97	209,91	--	38198	--	0,16	30
					23,91	--	4351	--	--	--
3.	Е0147-25-6	Посев вручную газонов обыкновенных	м2	181,97	19,01	--	3459	--	0,05	10
					8,21	--	1494	--	--	--
4.	Е0147-30-1	Одерновка цветников, дорожек и площадок в ленту	м	775,00	233,81	--	181203	--	0,26	201
					36,54	--	28318	--	--	--
		Итого по разделу: Газон обыкновенный								267312
		Раздел: КОМП.ПОСАДКА								
5.	Е0147-6-16	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с	яма	48,00	452,93	--	21741	--	3,15	151

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		круглым комом земли вручную в естественном грунте, размеры 0,8х0,6 м			452,93	--	21741	--	--	--
6.	Е0147-32-5	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,6 м	шт	48,00	2460,60	76,09	118109	3652	6,63	318
					1186,43	19,30	56949	927	0,08	4
7.	Е0147-9-4	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,6 м	шт	48,00	544,06	190,70	26115	9154	1,80	86
					312,30	46,89	14990	2251	0,20	9
8.	С143012-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой более 3 м	шт	48,00	3760,00	--	180480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: КОМП.ПОСАДКА								346444
		Раздел: Цветники								
9.	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства цветников с внесением растительной земли слоем 30 см вручную	м2	30,00	244,28	--	7328	--	0,40	12
					58,28	--	1748	--	--	--
10.	Е0147-25-5	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять до 30см слоя	м2	30,00	209,91	--	6297	--	0,16	5
					23,91	--	717	--	--	--
11.	Е0147-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2	м2	30,00	212,95	--	6389	--	1,35	41
					209,63	--	6289	--	--	--
		Итого по разделу: Цветники								20014

ИТОГО:

	633771	12807	927
	147202	3178	13

Накладные расходы :

На общестроительные работы	193991
Всего накладных расходов:	193991
Итого с накладными	827762

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	49666
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	877428
Итого с временными, 1,44 %	890063
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	902079
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	905639
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	914540
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	2042669
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	40853
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2083522
Налог на добавленную стоимость, 12 %	250023
Итого с НДС	2333545

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял: Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 15-ОЗ от «06» апреля 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Строительства пристройки к зданию Поликлиники №6 Управления здравоохранения города Алматы, расположенной по адресу: пр. Алтынсарина, 3а в Ауэзовском районе г. Алматы

Наименование обьекта: Благоустройство и озеленение территории- Покрытия

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-ние прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней мм при других видах покрытий	м	317,00	435,96	6,63	138200	2102	0,70	221
					108,68	1,76	34452	557	0,01	2
2.	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-400	м3	11,61	27400,00	--	318114	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300	м3	1,63	26700,00	--	43574	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	227,60	33,43	29,06	7609	6614	0,01	2
					1,03	10,26	234	2335	0,05	11
5.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка т.10см	м3	22,76	1178,76	68,13	26829	1551	0,14	3
					21,38	12,76	487	290	0,04	1
6.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня	м2	227,60	209,98	34,29	47792	7805	0,04	9
					6,01	8,79	1368	2002	0,03	7
7.	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на	м2	227,60	122,79	10,94	27948	2490	0,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2			0,80	3,21	182	730	0,00	0
8.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	227,60	371,40	15,35	84530	3494	0,03	8
					5,94	5,06	1352	1152	0,02	4
9.	Е0127-54-6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	227,60	348,16	--	79241	--	0,00	0
					0,08	--	18	--	--	--
10.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	227,60	499,79	15,35	113753	3494	0,03	8
					5,94	5,06	1352	1152	0,02	4
11.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	11,13	864,08	73,75	9617	821	0,14	2
					21,38	11,67	238	130	0,04	0
12.	Е0127-39-17	Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20 см при устройстве средствами малой механизации	м2	74,20	1361,05	26,34	100990	1954	0,30	22
					47,03	6,58	3490	488	0,03	2
13.	Е0127-39-18	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17	м2	-74,20	307,14	0,15	-22790	-11	0,03	-2
					4,85	0,05	-360	-4	0,00	-0
14.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	м2	215,00	19,95	15,58	4289	3350	0,01	2
					1,03	5,50	221	1183	0,03	6
15.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	21,50	1178,76	68,13	25343	1465	0,14	3
					21,38	12,76	460	274	0,04	1
16.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы из гравийно-песчаной смеси обогащенной толщ.10см	м3	21,50	851,88	73,75	18315	1586	0,14	3
					21,38	11,67	460	251	0,04	1
17.	Е0127-57-	Устройство бетонных плитных	м2	215,00	99,95	42,08	21490	9047	0,38	82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	тротуаров с заполнением швов песком			---	---	---	---	---	---
					57,38	14,85	12337	3193	0,07	16
18.	С143003-40	Плитка тротуарная	м2	215,00	780,00	--	167700	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м	м2	30,00	19,95	15,58	598	467	0,01	0
					---	---	---	---	---	---
					1,03	5,50	31	165	0,03	1
20.	Е0127-70-1	Приготовление песчано-грунтовой смеси в построечных условиях	м3	3,00	128,52	119,68	386	359	0,05	0
					---	---	---	---	---	---
					8,30	25,79	25	77	0,13	0
21.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-грунтовой смеси	м3	3,00	89,76	68,13	269	204	0,14	0
					---	---	---	---	---	---
					21,38	12,76	64	38	0,04	0
22.	С143008-92	Песок природный	м3	1,50	990,00	--	1485	--	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	--
23.	Е010333-А1-1	Перевозка грунта 1 группы автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	2,63	17,73	17,73	47	47	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	3,55	--	9	0,07	0
24.	Е0127-18-4	Разборка покрытий асфальтобетонных	м3	12,20	408,11	169,61	4979	2069	1,55	19
					---	---	---	---	---	---
					238,50	4,07	2910	50	0,01	0
25.	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного	т	26,84	27,10	27,10	727	727	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	18,97	--	509	0,48	13
26.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	26,84	176,40	176,40	4735	4735	--	--
					---	---	---	---	---	---
					--	35,28	--	947	0,74	20
27.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	846,20	499,79	15,35	422925	12990	0,03	28
					---	---	---	---	---	---
					5,94	5,06	5026	4282	0,02	15
	ИТОГО:						1648695	67359		413

40371

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы					64347	19810		105
		Всего накладных расходов:						111444		
		Итого с накладными						111444		
								1760139		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						105608		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1865747		
		Итого с временными, 1,44 %						1892614		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						1918164		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1925734		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1944660		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						4343492		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						86870		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						4430362		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						531643		
		Итого с НДС						4962005		

Принял:

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

«СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Товарищество с огранич. ответ-тью Дирекция строящихся предприятий Республика Казахстан г.Алматы

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 15-ОЗ от «06» апреля 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Строительства пристройки к зданию Поликлиники №6 Управления здравоохранения города Алматы, расположенной по адресу: пр. Алтынсарина, 3а в Ауэзовском районе г. Алматы

Наименование обьекта: Телефонизация пристройки

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0110-111-1	Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	шт	19,00	978,90	--	18599	--	7,00	133
					947,00	--	17993	--	--	--
2.	ТПрайс-лист	Аппарат телефонный	шт	19,00	5564,00	--	105716	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	шт	19,00	64,00	1,00	1216	19	0,36	7
					58,50	0,20	1112	4	0,00	0
4.	С151802-23	Розетка телефонная на 2 порта RJ-11	шт	19,00	179,00	--	3401	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Ц0110-901-5	Шкаф настенный, размером до 640x840 мм	шт	2,00	554,90	13,90	1110	28	2,00	4
					380,00	4,50	760	9	0,03	0
6.	ТПрайс-лист	Шкаф слаботочных устройств настенный 1Р66-1К10	шт	2,00	5399,82	--	10800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Ц0110-898-5	Разные работы: зарядка и установка боксов для телефонных кабелей, емкостью 50x2 в пластмассовой оболочке	бокс	1,00	1713,00	631,00	1713	631	5,00	5
					866,00	149,00	866	149	0,86	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	СПрайс-лист	Бокс кабельный БКТ-20х2	шт	1,00	848,07	--	848	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Ц0110-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	коробка	2,00	742,00	305,00	1484	610	2,00	4
					398,00	72,00	796	144	0,42	1
10.	С151802-13	Коробка телефонная распределительная КРТО-10	шт	2,00	526,00	--	1052	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Ц0110-901-8	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	шт	30,00	254,80	12,50	7644	375	1,00	30
					234,00	--	7020	--	--	--
12.	С151802-11	Коробка напольная ПКП-20	шт	30,00	461,00	--	13830	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	45,00	27,70	2,10	1246	94	0,10	5
					19,70	0,50	886	23	0,00	0
14.	С151604-274	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметром жилы 0,4 мм, число пар 10	1000м	0,02	50100,00	--	767	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С151604-275	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диаметром жилы 0,4 мм, число пар 20	1000м	0,03	72700,00	--	2225	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	400,00	10,60	0,10	4240	40	0,06	24
					8,80	0,10	3520	40	0,00	0
17.	СПрайс-лист	Кабель 4-х проводный UTP 2х2х0,5 мм2	м	408,00	24,77	--	10105	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	320,00	34,20	1,20	10944	384	0,14	45
					23,20	0,20	7424	64	0,00	0
19.	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления д-20мм	м	323,20	77,70	--	25113	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	м	20,00	39,00	1,50	780	30	0,16	3
					25,90	0,20	518	4	0,00	0

2571

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	С130804-1 0	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	10м	2,02	1420,00	--	2868	--	--	--
22.	Ц0108-396 -8	Монтаж пластиковых каналов	м	50,00	75,30	41,80	3765	2090	0,15	8
23.	СПрайс-ли ст	Пластиковый канал 20х10	м	50,00	27,00	11,80	1350	590	0,07	3
					18,11	--	906	--	--	--
		ИТОГО:					230372	4302		267
		Накладные расходы :					42245	1027		6
		На монтажные работы								
		Всего накладных расходов:						41670		
		Итого с накладными						41670		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :						272042		
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						9331		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						281373		
		Итого с временными, 1,44 %						283747		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						286005		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						286674		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						288346		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						644035		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						12881		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						656916		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						78830		
		Итого с НДС						735746		

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял: Сдал:

«СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Дирекция строящихся предприятий

Г.С.Г. Бысотнук для формы 2.3.

Объем подтверждаю

Технадзор:

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 15-ОЗ от «06» апреля 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Строительства пристройки к зданию Поликлиники №6 Управления здравоохранения города Алматы, расположенной по адресу: пр. Алтынсарина, 3а в Ауэзовском районе г. Алматы

Наименование обьекта: Радиофикация

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1.	Е0134-132 -1	Установка стоек для радиотрансляционных сетей одинарных на напряжение до 240В	стойка	1,00	2929,68	--	2930	--	6,53	7				
					1165,50	--	1166	--	--	--				
2.	Ц0110-386 -5	Абонентское и другое оборудование: трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт на столбе или трубостойке	шт	1,00	399,40	--	399	--	1,90	2				
					338,00	--	338	--	--	--				
3.	С151803-1 92	Трансформатор абонентский ТАМУ-10Т	шт	1,00	4720,00	--	4720	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
4.	Ц0108-591 -9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	35,00	62,70	0,20	2194	7	0,34	12				
					57,80	0,10	2023	4	0,00	0				
5.	СПрайс-лист	Радиорозетка РПВ-2	шт	35,00	44,36	--	1553	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
6.	Ц0110-386 -7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	шт	35,00	332,40	--	11634	--	2,00	70				
					317,00	--	11095	--	--	--				
7.	ТПрайс-лист	Абонентский громкоговоритель ГА-Ш	шт	35,00	1922,19	--	67277	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Ц0110-901 -8	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	шт	49,00	254,80	12,50	12485	612	1,00	49
					234,00	--	11466	--	--	--
9.	С151802-1 1	Коробка напольная ПКП-20	шт	30,00	461,00	--	13830	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С151802-1 8	Коробка универсальная КРА-4-2-30	шт	1,00	70,00	--	70	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С151802-2 1	Коробка универсальная УК-П	шт	18,00	59,00	--	1062	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Ц0108-412 -1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	310,00	8,50	0,10	2635	31	0,05	16
					7,30	--	2263	--	--	--
13.	С151606-3 4	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 0,9 мм	1000м	0,31	16300,00	--	5037	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С151606-3 5	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 мм	1000м	0,01	20800,00	--	214	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Ц0108-472 -8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 6 мм	м	50,00	84,60	2,80	4230	140	0,17	9
					32,40	0,20	1620	10	0,00	0
16.	С11011-67 1	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 6,0-6,3 мм	кг	0,01	34,00	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Ц0108-410 -1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	230,00	34,20	1,20	7866	276	0,14	32
					23,20	0,20	5336	46	0,00	0
18.	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления д-20мм	м	232,30	77,70	--	18050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Ц0108-410 -2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	м	20,00	39,00	1,50	780	30	0,16	3
					25,90	0,20	518	4	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	С130804-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	10м	2,02	1420,00 --	-- --	2868 --	-- --	-- --	-- --
21.	Ц0108-396-8	Монтаж пластиковых каналов	м	40,00	75,30 27,00	41,80 11,80	3012 1080	1672 472	0,15 0,07	6 3
22.	СПрайс-лист	Пластиковый канал 20х10	м	40,00	18,11 --	-- --	725 --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО:					163572 36905	2769 536		205 3

Накладные расходы :

На монтажные работы	36867
На общестроительные работы	1282
Всего накладных расходов:	38149
Итого с накладными	201721

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	8067
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	209788
Итого с временными, 1,44 %	211840
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	213792
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	214370
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	215816
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	482035
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	9641
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	491676
Налог на добавленную стоимость, 12 %	59001
Итого с НДС	550677

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял: Сдал:

«СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Объем подтверждаю
Технадзор:

Г.С.Г. Высотник

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 15-ОЗ от «06» апреля 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Строительства пристройки к зданию Поликлиники №6 Управления здравоохранения города Алматы, расположенной по адресу: пр. Алтынсарина, 3а в Ауэзовском районе г. Алматы

Наименование обьекта: Благоустройство территории- Отвод ливневых стоков

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Е0127-9-1	Демонтаж существующего ж/бетонного арыка из сборного бетона	м3	3,58	1255,03	842,83	4493	3017	0,80	3		
					412,20	213,84	1476	766	0,80	3		
2.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного	т	8,95	27,10	27,10	243	243	--	--		
					--	18,97	--	170	0,48	4		
3.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	8,95	176,40	176,40	1579	1579	--	--		
					--	35,28	--	316	0,74	7		
4.	Е0137-74-3	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	м3	5,37	1990,88	958,90	10691	5149	5,38	29		
					933,75	331,09	5014	1778	1,25	7		
5.	С143018-1 59	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	м	75,00	1880,00	--	141000	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
6.	Е0130-78-4	Нанесение дополнительного слоя гидроизоляции обмазочной битумной мастикой	м2	120,00	95,20	6,73	11424	808	0,17	21		
					30,15	2,48	3618	298	0,01	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0130-54-2	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,75 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 1,35 м	м3	1,08	5441,85	2655,00	5877	2867	9,13	10
					1530,00	690,30	1652	746	2,36	3
8.	С143018-175	Лотки водопропускные параболические и полукруглого сечения, укладываемые на грунт	м	6,00	1530,00	--	9180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0106-35-4	Укладка бетона В12,5 на стыке лоткового и круглого звена	м3	0,94	14015,54	1197,54	13119	1121	12,75	12
					2155,50	404,39	2018	379	1,58	1
10.	Е0130-78-4	Нанесение дополнительного слоя гидроизоляции обмазочной битумной мастикой	м2	0,58	95,20	6,73	55	4	0,17	0
					30,15	2,48	18	1	0,01	0
11.	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	т	0,19	174329,60	1941,97	33471	373	42,30	8
					6975,00	726,75	1339	140	3,55	1
12.	Е0113-26-7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-837 за 2 раза	м2	5,57	42,68	0,04	238	--	0,04	0
					8,32	--	46	--	--	--
13.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/ лотки/	м3	2,30	32,23	30,77	74	71	0,01	0
					1,42	8,34	3	19	0,03	0
14.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	3,92	176,40	176,40	691	691	--	--
					--	35,28	--	138	0,74	3
15.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	2,30	3,07	2,66	7	6	0,00	0
					0,39	0,93	1	2	0,00	0
16.	Е0108-3-1	Устройство основания из ПГС под лотки	м3	0,58	908,20	97,07	523	56	0,78	0
					112,50	36,00	65	21	0,18	0
17.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,29	134,10	--	39	--	0,97	0
					134,10	--	39	--	--	--
18.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками/основания под лотки/	м3	1,15	21,55	4,52	25	5	0,11	0
					17,03	--	20	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	0,29	14,12	12,00	4	3	0,01	0
					1,62	2,75	--	1	0,01	0
20.	Е0137-74-3	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	м3	0,31	1990,88	958,90	612	295	5,38	2
					933,75	331,09	287	102	1,25	0
21.	С143018-158	Лотки водопропускные: трапецеидального сечения, Б2	м	9,60	881,00	--	8458	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0130-78-4	Нанесение дополнительного слоя гидроизоляции обмазочной битумной мастикой	м2	4,61	95,20	6,73	439	31	0,17	1
					30,15	2,48	139	11	0,01	0
	ИТОГО:						242242	16321		86
							15735	4888		30

Накладные расходы :

На общестроительные работы	23780
Всего накладных расходов:	23780
Итого с накладными	266022

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	15961
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	281983
Итого с временными, 1,44 %	286044
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	289906
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	291050
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	293910
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	656462
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	13129
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	669591
Налог на добавленную стоимость, 12 %	80351
Итого с НДС	749942

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						669591		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						80351		
		Итого с НДС						749942		

Принял:

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Г.С.Г Высотник

Объем подтверждаю
Технадзор:

Казахстан Республикасы Алматы қ. Қаулылардың шектеулі серіктестігі «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» Товарищество с огранич. ответств. Республика Казахстан г.Алматы

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 15-ОЗ от «06» апреля 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Строительства пристройки к зданию Поликлиники №6 Управления здравоохранения города Алматы, расположенной по адресу: пр. Алтынсарина, 3а в Ауэзовском районе г. Алматы

Наименование обьекта: Малые архитектурные формы

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Коли-чество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	У1-43-9	Скамья типа С-4, строительные работы	скамья	5,00	3064,08	--	15320	--	4,10	21
					679,80	--	3399	--	--	--
2.	У1-49-8	Урна типа II, строительные работы	урна	5,00	1343,73	16,59	6719	83	1,00	5
					168,30	5,64	842	28	0,03	0
3.	У1-49-9	Урна типа II, монтаж металлоконструкций	урна	5,00	1471,62	2,50	7358	12	2,10	11
					355,42	--	1777	--	--	--
	ИТОГО:						29397	95		36
							6018	28		--

Накладные расходы :

На общестроительные работы	4482
На металломонтажные работы	1599
Всего накладных расходов:	6082
Итого с накладными	35478

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2129

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						37607		
		Итого с временными, 1,44 %						38149		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						38664		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						38817		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						39198		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						87551		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						1751		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						89302		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						10716		
		Итого с НДС						100018		

Принял:

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Г.С.Г. Высотник

Объем подтверждаю
Технадзор:

«СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 15-ОЗ от «06» апреля 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Строительства пристройки к зданию Поликлиники №6 Управления здравоохранения города Алматы, расположенной по адресу: пр. Алтынсарина, 3а в Ауэзовском районе г. Алматы

Наименование обьекта: Звукофикация пристройки(оповещение)

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0110-385 -1	Усилитель мощности на 5 выходов	шт	1,00	2341,60	--	2342	--	13,00	13
					2318,00	--	2318	--	--	--
2.	ТПрайс-лист	Усилитель мощности РАМ-Д 120вт	шт	1,00	35779,33	--	35779	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Ц0110-386 -7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	шт	5,00	332,40	--	1662	--	2,00	10
					317,00	--	1585	--	--	--
4.	ТПрайс-лист	Потолочно-акустическая система MS-0,5 кВт	к-т	5,00	1039,46	--	5197	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Ц0110-385 -6	Оборудование радиотрансляционных узлов: аппаратура настольная, масса до 20 кг	шт	1,00	1297,80	--	1298	--	7,00	7
					1247,00	--	1247	--	--	--
6.	ТПрайс-лист	Микрофон настольный СМ-800	к-т	1,00	4814,34	--	4814	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Ц0110-901 -8	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	шт	5,00	254,80	12,50	1274	62	1,00	5
					234,00	--	1170	--	--	--
8.	С151802-2	Коробка универсальная УК-П	шт	5,00	59,00	--	295	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1				--	--	--	--	--	--
9.	Ц0110-901-8	Ящик протяжной или коробка, размером до 200х200 мм	шт	6,00	254,80	12,50	1529	75	1,00	6
					234,00	--	1404	--	--	--
10.	С151802-11	Коробка напольная ПКП-20	шт	6,00	461,00	--	2766	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	100,00	27,70	2,10	2770	210	0,10	10
					19,70	0,50	1970	50	0,00	0
12.	С151606-34	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 0,9 мм	1000м	0,10	16300,00	--	1663	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	5,00	72,90	--	364	--	0,33	2
					53,30	--	266	--	--	--
14.	С151606-36	Кабель микрофонный НР-80	1000м	0,01	21800,00	--	109	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	20,00	34,20	1,20	684	24	0,14	3
					23,20	0,20	464	4	0,00	0
16.	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления д-20мм	м	20,20	77,70	--	1570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Ц0108-396-8	Монтаж пластиковых каналов	м	10,00	75,30	41,80	753	418	0,15	2
					27,00	11,80	270	118	0,07	1
18.	СПрайс-лист	Пластиковый канал 20х10	м	10,00	18,11	--	181	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						65050	789		57
							10694	172		1

Накладные расходы :

На монтажные работы 11005

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:						11005		
		Итого с накладными						76055		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						1816		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						77871		
		Итого с временными, 1,44 %						78333		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						78772		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						78902		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						79227		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355						176957		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						3539		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						180496		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						21660		
		Итого с НДС						202156		

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Г.С.Г. ВЫСОЦКИЙ
Для формы 2.3.

Объем подтверждаю
Технадзор:

«СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 15-ОЗ от «06» апреля 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Строительства пристройки к зданию Поликлиники №6 Управления здравоохранения города Алматы, расположенной по адресу: пр. Алтынсарина, 3а в Ауэзовском районе г. Алматы

Наименование обьекта: Вертикальная планировка

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1.	Е0101-24-2	Перемещение грунта от корыт покрытий и арыков до 50м в насыпь	м3	900,38	9,24	9,24	8324	8324	--	--				
					--	3,00	--	2702	0,01	10				
2.	Е0101-24-10	Добавить на перемещение грунта до 50м от корыт покрытий и арыков в насыпь	м3	900,38	31,64	31,64	28489	28489	--	--				
					--	10,27	--	9250	0,01	9				
3.	Е0101-17-8	Погрузка плодородного почвенного грунта в карьере	м3	196,00	32,23	30,77	6318	6031	0,01	2				
					1,42	8,34	278	1636	0,03	6				
4.	Е010333-А 1-1	Подвозка плодородного почвенного грунта на 1 км для использования на участках озеленения	т	235,20	17,73	17,73	4170	4170	--	--				
					--	3,55	--	834	0,07	18				
5.	Е0101-24-1	Перемещение растительного грунта на участках озеленения до 10м	м3	196,00	7,91	7,91	1550	1550	--	--				
					--	2,57	--	503	0,01	2				
6.	Е0101-24-9	Добавить на перемещение грунта до 50 м на участках оэеленения	м3	196,00	29,29	29,29	5742	5742	--	--				
					--	9,51	--	1864	0,01	2				
7.	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	1910,00	8,55	4,43	16322	8453	0,03	53				
					4,12	0,74	7869	1419	0,00	5				
8.	Е0101-17-	Погрузка лишнего грунта на	м3	945,00	32,23	30,77	30460	29078	0,01	9				

#	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	автомобили-самосвалы			1,42	8,34	1342	7886	0,03	27
9. E010333-A 30-1	Отвозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами на 30 км	тн	1653,75	176,40 --	176,40 35,28	291722 --	291722 58344	-- 0,74	-- 1225
10. E0101-130 -2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	170,00	12,51 --	12,51 4,28	2126 --	2126 728	-- 0,01	-- 2
11. E0101-130 -8	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	170,00	8,90 --	8,90 2,68	1512 --	1512 455	-- 0,00	-- 0
ИТОГО:						396735 9489	387198 85621		65 1306

Накладные расходы :

На общестроительные работы	94033
Всего накладных расходов:	94033
Итого с накладными	490768

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	29446
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	520214
Итого с временными, 1,44 %	527705
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	534829
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	536940
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	542217
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	1211068
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	24221
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1235289
Налог на добавленную стоимость, 12 %	148235
Итого с НДС	1383524

Принял: Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Г.С.Г. Высолник

Заказчик КГУ «Управление строительства города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 15-ОЗ от «06» апреля 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Строительства пристройки к зданию Поликлиники №6 Управления здравоохранения города Алматы, расположенной по адресу: пр. Алтынсарина, 3а в Ауэзовском районе г. Алматы

Наименование обьекта: Приобретение оборудования, мебели и инвентаря-технологическое оборудование

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	ТПрайс	Стол врача 1100х630х740	шт	17,00	9913,32	--	168526	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	ТПрайс	Шкаф универсальный 1000х660х1800	ш	21,00	18701,30	--	392727	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	ТПрайс	Вешалка гардеробная	шт	20,00	2938,73	--	58775	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	ТПрайс	Кушетка смотровая 1860х610х400	шт	16,00	7836,62	--	125386	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	ТПрайс	Стул	шт	50,00	1397,66	--	69883	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	ТПрайс	Диван	шт	1,00	31150,55	--	31151	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	ТПрайс	Шкаф комбинированный	шт	1,00	16456,90	--	16457	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	ТПрайс	Кресло поворотное	шт	1,00	4937,07	--	4937	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
9.	ТПрайс	Тумба к рабочему столу	шт	1,00	7052,96	--	7053	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	ТПрайс	Стол для совещаний	шт	1,00	18768,70	--	18769	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	ТПрайс	Стол руководителя	шт	1,00	22060,08	--	22060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	ТПрайс	Стол для ректороманоскопии 2000x700x920	шт	1,00	19826,64	--	19827	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	ТПрайс	Столик инструментальный 710x515x870	шт	5,00	5588,68	--	27943	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	ТПрайс	Ширма медицинская	шт	7,00	4998,98	--	34993	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	ТПрайс	Шкаф для медикаментов списка "А"	шт	1,00	17240,56	--	17241	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	ТПрайс	Кровать палатная 2100x900x560	шт	11,00	10109,24	--	111202	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	ТПрайс	Тумбочка прикроватная 420x400x760	шт	11,00	6118,83	--	67307	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	ТПрайс	Доска гладильная	шт	1,00	2523,39	--	2523	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	ТПрайс	Стол рабочий 1200/1400x630x750	шт	15,00	5250,53	--	78758	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	ТПрайс	Стол палатный 850x630x730	шт	13,00	5250,53	--	68257	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	ТПрайс	Кресло для конференцзала	шт	60,00	5158,85	--	309531	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
22.	ТПрайс	Стул мягкий	шт	9,00	2257,73	--	20320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	ТПрайс	Штатив для длительных вливаний ШВ	шт	11,00	2546,90	--	28016	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	ТПрайс	Шкаф металлический 500x400x1500	шт	6,00	10117,86	--	60707	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	ТПрайс	Кресло	шт	6,00	6663,48	--	39981	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	ТПрайс	Телевизор	шт	3,00	24994,89	--	74985	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	ТПрайс	Экран навесной	шт	1,00	5015,44	--	5015	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	ТПрайс	Проектор	шт	1,00	47015,78	--	47016	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	ТПрайс	Подставка под проектор	шт	1,00	10598,24	--	10598	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	ТПрайс	Принтер	шт	5,00	7836,62	--	39183	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	ТПрайс	Персональный компьютер -UPS	шт	5,00	58774,63	--	293873	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	ТПрайс	Холодильник бытовой 600x600x1960 Э1ф 0,15 кВт	шт	9,00	33993,29	--	305940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	ТПрайс	Утюг электрический МТ-1114	шт	2,00	1079,89	--	2160	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	ТПрайс	Велотренажер	шт	1,00	178283,04	--	178283	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35.	ТПрайс	Беговая дорожка	шт	1,00	262526,68	--	262527	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	ТПрайс	Швейная машина	шт	1,00	19591,54	--	19592	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	ТПрайс	Умывальники керамические хирургические со смесителем настенным локтевым, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском размером 650x590x180 мм	комплект	3,00	9568,12	--	28704	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	ТПрайс	Лифт грузовой, типа ЛГВ-1050К, грузоподъемность- 1000 кг, скорость- 0,5 м/с, размер шахты: ширина-2250, глубина- 2200, проем дверей- 1250, высота подъема кабины- 25, количество остановок- 8, кабина: ширина- 1400, глубина- 2000	комплект	1,00	1878721,61	--	1878722	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	ТПрайс	Стол приставка KS 0099 900x500x750	шт	1,00	2097,47	--	2097	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	ТПрайс	Тумба универсальная КТ 2039 800x340x1150	шт	1,00	4922,57	--	4923	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	ТПрайс	Шкаф для одежды 600x340x1830 КН1015	шт	1,00	5949,95	--	5950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	ТПрайс	Шкаф под файлы	шт	1,00	16453,76	--	16454	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	ТПрайс	Стол компьютерный KS0098 1000x600x750	шт	33,00	4593,43	--	151583	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	ТПрайс	Шкаф для одежды 600x340x1830 КН1015	шт	45,00	9894,90	--	445271	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	ТПрайс	Шкаф под файлы	шт	12,00	18697,38	--	224369	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	ТПрайс	Стол приставка 600x600x750 KS0101	шт	1,00	1818,88	--	1819	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
47.	ТПрайс	Стол компьютерный KS0096 800x600x750	шт	1,00	3951,22	--	3951	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	ТПрайс	Столик инструментальный ТСО 800x500x1200 ШТ2102	шт	1,00	6611,36	--	6611	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	ТПрайс	Стол письменный KS0094 1240x600x750	шт	1,00	4237,65	--	4238	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	ТПрайс	Стол письменный 1440x600x750 KS 0091	шт	4,00	3419,90	--	13680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	ТПрайс	Стол приставка KS 0103 1200x500x750	шт	2,00	5657,65	--	11315	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	ТПрайс	Вешалка гардеробная консольная на 20 крючков	шт	1,00	7836,62	--	7837	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						5849077	--		--
							--	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	5849077

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	0
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5849077
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	13064180
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	261284
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	13325464
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1599056
Итого с НДС	14924520

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						13325464		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1599056		
		Итого с НДС						14924520		

Принял:

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Г.С.Г. Высотник
для формы 2,3.

Объем подтверждаю:
Технадзор:

«СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Әуезов ауданы

Қазақстан Республикасы
2001 жылғы 15 қазандағы
№1328 қаулысымен бекітілген

Салынған нысанды пайдалануға қабылдау туралы
мемлекеттік қабылдау комиссиясының
АКТІ

АКТ
Государственной приемочной комиссии о приемке
построенного объекта в эксплуатацию

№393

«25» 12 2015ж.

Алтынсарин даңғылы, № 3а үй
(нысанның орналасқан жері) (местонахождение объекта)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы тағайындалған шешіммен (бұйрық, қаулы және басқа)
Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др)
«03» сәуір 2013ж. № 40Ө
(комиссияны тағайындаған органның атауы)
Алматы қаласы әкімінің өкімі
(наименование органа, назначившего комиссию)
құрамында/ в составе:

Б. Сауранбаев — **Алматы қаласы әкімінің орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

төрағаның орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылысты тексеру өкілі
заместителя председателя-представителя государственной архитектурно-строительной инспекции
Б. Абдилов — **«Алматы қаласы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» КММ**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
комиссия мүшелері-өкілдер:
членов комиссии-представителей:
тапсырыс беруші
заказчика **М. Курмангалиев** — **«Алматы қаласының Құрылыс басқармасы» КММ басшысы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
бас мердігер / генеральный подрядчик
Ә. Мұқаметхан — **«Г.С.Г Высотник» ЖШС директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
бас жобалаушы / генерального проектировщика
Е. Каппаров — **«ПСК АДК» ЖШС директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органы
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы
К. Абдижаббаров — **«Қазақстан Республикасы ұлттық экономика министрлігі тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Алматы қаласы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті» РММ басшысының міндетін атқарушы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
мемлекеттік өртті бақылау органы
органов государственного пожарного надзора
С. Әубәкіров — **«ҚР ІІМ ТЖК Алматы қаласының Төтенше жағдайлар департаменті» ММ бастығы ортке қарсы қызмет генерал майоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
мемлекеттік халықты әлеуметтік қорғау органы
органов государственного социальной защиты населения
М. Отыншиев — **«Алматы қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы» КММ басшының орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

А № 0011396

Анықталды:
Установила:

«Мемсараптама» РМК Алматы қаласындағы филиалының 2013 жылғы 14 ақпандағы № 02-0078/13 жоба бойынша қорытындысы

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь пусковой комплекс))

8. Құрылыс – жинақтау жұмысының орындалу мерзімі:

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Жұмыстың басталуы **сәуір 2015 ж.;** жұмыстың аяқталуы **желтоқсан 2015 ж.;**

Начало работ (айы және жылы)(месяц и год) окончание работ (айы және жылы)(месяц и год)

құрылысты жалғастырған жағдайда, айы; норма бойын. немесе құрылыс ұйымының жобасы бойынша

при продолжительности строительства, мес.: по норме или по ПОС

нақты

фактический _____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына келесі құжаттамалар көрсетіледі, (құжаттар тізімі)

Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация, (перечень док-в)

Көрсетілген құжаттар осы актіге қосымшамен болуы міндетті болып табылады

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Придъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной особенности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг);

Мощность производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

(факт начала продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің келесі көрсеткіштері бар:

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша, по проекту	Нақты, фактически
Жалпы ауданы / общая площадь	$м^2$		
Қабаттар саны Число этажей	Қабат Этаж		
Жалпы құрылыс көлемі Общестроительный объем Оның ішінде жер асты бөлігі В том числе подземной части Тұрғызылған, тұрғызылғын-салынғын және салынғын ғимараттың ауданы Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^3$ $м^2$ $м^2$		

Көрсеткіштер Показатели	Жоба бойынша			Нақты		
	Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$		Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$	
		Жалпы Общ	Тұрғын үй Жилая		Жалпы	Тұрғын үй
Барлық пәтер Всего квартир Оның ішінде/В том числе:						
Бір бөлмелі						
Екі бөлмелі						
Үш бөлмелі						

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

1.Тапсырыс беруші (тапсырыс берушімен қоса мердігерші) **«Алматы қаласының Құрылыс басқармасы » коммуналдық мемлекеттік мекеме.**
(ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)
пайдалануға қабылдауда көрсетілді **«Алматы қаласы Әуезов ауданы Алтынсарин даңғылы, 3а бойында орналасқан №6 емхана ғимаратына жапсаржай салу».**
предъявлен к приемке в эксплуатацию (нысанның аты, құрылыстың түрі (жаңа, кеңіту,қайта құру, техникалық жабдықтау)
(наименование объекта, вид строительстве (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
мекен жайы: **Алматы қаласы, Әуезов ауданы, Алтынсарин даңғылы, № 3а үй**
по адресу: (облысы, ауданы, елді мекені, ықшам ауданы, орамы, көшесі, үйдің, корпустың нөмірі)

2. Құрылыс шешімінің (бұйрық қаулы және басқа) негізінде жүзеге асырылды
Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)
2011 жылғы 24 наурыздағы № 1/156 әкімнің қаулысы Алматы қаласы
(рұқсатты берген органның аты) (наименование органа, вынесшего решение)
және құрылыс-жинақтау жұмысына берілген
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ **Алматы қаласы бойынша мемлекеттік сәулет–құрылыс бақылау басқармасының 2015 жылғы 22 сәуірдегі берілген белгілі іс-қимылды немесе қызметтің жүзеге асырылуын бастау немесе тоқтау туралы ұйғарым қабылдау № 146/ЗТ-К-724 талоны негізінде.**

3. Құрылысты жүзеге асырған бас мердігерші
Строительство осуществлено генеральным подрядчиком
«Г.С.Г Высотник» ЖШС
(ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)
Орындалды **құрылыс – жинақтау жұмыстары**
(жұмыс түрі)
Выполнившими
қосалқы мердігерші ұйым **жоқ**
и субподрядным организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған
жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды
работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

4. Бас жобалаушымен құрылысқа жасалған жобалық-сметалық құжаттар
Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком
(ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы)
«ПСК АДК» ЖШС
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)
орындалды **жобалық және сметалық құжаттамалар**
выполнившим (құжаттың бөлігі мен тарауының аты) (наименование частей или разделов документации)
қосалқы мердігерші ұйым
и субподрядными организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған
жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды
работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

5. Жобалау үшін берілген бастапқы дерек
Исходные данные для проектирования выданы **Алматы қаласының Құрылыс басқармасының 2011 жылғы 20 қазандағы бұйрығының жобалауға тапсырмасы**
(ғылыми – зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, олардың ведомстволық
бағыныштылығы, бастапқы деректің тақырыбы, үш тізбеден жоғары ұйымдарды қосқанда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі)
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных, при числе организаций свыше
трех перечень их указывается в приложении.... к акту)

6. Құрылыс жоба бойынша (типтік, жеке, қайта қабылданған) жүзеге асырылды
Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)
ГП, ТХ, АР, КЖ, КМ, КЖ, ОВ, ТС, ВК, НВК, ЭЛ, СС, ЭС, НСС, СМ
(жоба нөмірі, топтама нөмірі (типтік жоба бойнша); жеке жобалар үшін тағайындалған тұрғын үй-азаматтық нысан бойын.орган. атауы
көрсетіледі) (номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражд назнач.
указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Жобалық – сметалық құжаттама бекітілді
Проектно-сметная документация утверждена **Алматы қаласы Құрылыс басқармасының 2012 жылғы 17 мамырдағы №571**
(нысанға (кезекті, іске қосу кешені) құжатты бекіткен (қайта бекіткен) органның атауы)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____ қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауыпсіздігін,өрт қауыпсіздігін, өрт қауыпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар.

14. Суық сумен кәріз коммуникацияларымен жабдықтау; олардың дұрыс пайдалануын қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланатын ұйымдармен қабылданды. Қалалық пайдаланатын ұйымдардың анықтама тізбесі актінің қосымшасында келтірілген.

Внешние наружные коммуникации холодной воды и канализации обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ....к акту.

15. Көгалдандыру жұмыстары, ғимаратқа кіреберіс жолында, тротуарда, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарында жоғары жабын төсеуде, орындауы міндетті:
Работы по озеленению, устроиству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, должны быть выполнены:

16. Бекітілген жобалық-сметалық құжаттамалар бойынша:
Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Барлығы **328 714, 14** мың теңге, оның ішінде: құрылыс жинақтау жұмысы **311 360, 54** мың теңге,
всего **328 714, 14** тыс. теңге, в том числе: строительно-монтажных работ **311 360, 54** тыс. теңге
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар _____ мың теңге
оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. теңге

17. Пайдалануға қабылданатыннегізгі қордың сметалық құны _____-_____ мың. теңге
сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
оның ішінде: құрылыс-жинақтау жұмысының құны _____-_____ мың. теңге
в том числе: стоимость строительно- монтажных работ тыс. теңге
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар құны _____-_____ мың. теңге
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря тыс. Теңге

18. Нысанды қарау және лайықты құжаттамалармен танысу негізінде шешімге прогрессивтік баға берілді / На основании осмотра объекта и ознокомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
Сәулет-құрылыстық (көлемді-жобалық нысанды қосқанда және материалдар мен құрылымдарды қолдану бойынша) / Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі
Решение Государственной приемочной комиссии:
Қабылдауға ұсынылды
Предъявленный к примке
«Алматы қаласы Әуезов ауданы Алтынсарин даңғылы, 3а бойында орналасқан №6 емхана ғимаратына жапсаржай салу».
(нысанның аты) (наименование объекта)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Председатель Государственной приемочной комиссии
_____ **Б. Сәуранбаев**
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссия төрағасының орынбасары
Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии
_____ **Б. Абилов**
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері
Члены Государственной проиемочной комиссии:
_____ **М. Курмашалиев**
(қолы) (подпись)
_____ **С. Әубәкіров**
(қолы) (подпись)
_____ **Ә. Мұқаметхан**
(қолы) (подпись)
_____ **М. Отыншиев**
(қолы) (подпись)
_____ **Е. Қаппаров**
(қолы) (подпись)
_____ **К. Аближабаров**
(қолы) (подпись)

А № 0011396