Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ "Хозяйственное управление" аппарата акима Алматинской области,Республика Казахстан, Алматинская область, Талдыкорган г., Нұрсұлтан Назарбаев, дом № 38**	**120240011908**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Компания Строй Индустрия",Республика Казахстан, Алматы, Куанышбаева, дом № 26**	**050240006817**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №270 от 26.04.2019г.	

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
65	**06.09.2019**

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт административного здания по ул.Гаухар ана 87а в г.Талдыкорган			шт	1	32 860 199,00	32 860 199,00
				Итого	1	x	32 860 199,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Акмян С.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 06.09.2019

М.П.

Заказчик:КГУ "Хозяйственное управление" аппарата акима Алматинской области

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустирия"

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Представителя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012г №170

Наименование строительства и его адрес:
Капитальный ремонт административного здания по ул.Гаухар ана 87а в г.Талдыкорган

С П Р А В К А №5
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
за сентябрь 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наимен.	Код	наимен.	код
		№270	26.04.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате с НДС
		В отчетном месяце без НДС	Из графы 1						
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Аванс					
				В отчетный месяц включительно с НДС	Итого с начала года по отчетный месяц	Остаток	Погашение аванса за текущий месяц		
Выполнено по стройке:	151 141 817	29 339 463						3 520 736	**32 860 199**
Итого к оплате	**151 141 817**	**29 339 463**						**3 520 736**	**32 860 199**

ЗАКАЗЧИК:
Начальник
КГУ "Хозяйственное управление" аппарата акима Алматинской области _____ Оңғарбаев Б.С.

МП

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "Компания Строй Индустирия" _____ Ахман С.К

МП

Форма 2-В

Заказчик **коммунальное государственное учреждение "Хозяйственное управление" аппарата акима Алматинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Строй Индустрия"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт административного здания по ул.Гаухар ана 87а в г.Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект **Административное здание**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№270** от **26.04.2019г.**

Акт приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2019 года№13
Конструкции железобетонные.Усиление.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: УСИЛЕНИЕ ДВЕРНОГО ПРОЕМА(1400x2100 мм),всего-3шт				
1	**1**	**11-460101-0402 РСНБ РК 2015**	**Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами**	**т**	**0,232**	**499262,96**	**116043**
			Накладные расходы			***120721,73***	***28059***
			Сметная прибыль			***36982,44***	***8596***
			Раздел: УСИЛЕНИЕ ДВЕРНОГО ПРОЕМА(900x2100 мм),всего-19шт				
2	**2**	**11-460101-0402 РСНБ РК 2015**	**Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами**	**т**	**1,376**	**499262,96**	**686947**
			Накладные расходы			***120721,73***	***166104***
			Сметная прибыль			***36982,44***	***50885***
			Раздел: УСИЛЕНИЕ ДВЕРНОГО ПРОЕМА(1300x2100 мм),всего-2шт				
3	**3**	**11-460101-0402 РСНБ РК 2015**	**Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами**	**т**	**0,149**	**499262,96**	**74510**
			Накладные расходы			***120721,73***	***18017***
			Сметная прибыль			***36982,44***	***5519***
			Раздел: УСИЛЕНИЕ ДВЕРНОГО ПРОЕМА(800x2100 мм),всего-1шт				
4	**4**	**11-460101-0402 РСНБ РК 2015**	**Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами**	**т**	**0,069**	**499262,96**	**34425**
			Накладные расходы			***120721,73***	***8324***
			Сметная прибыль			***36982,44***	***2550***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО:				**911 925**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**220 503**
			Сметная прибыль				**67 550**
			Итого с временными		**1,2 %**	**10 943**	**922 868**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**12 459**	**935 327**
			Итого в текущих ценах 2017 года, к = 1,07				**1 000 800**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**1 020 816**
			Итого с НДС		**12 %**	**122 498**	**1 143 314**
			Итог к оплате со скидкой	***Коэфф.***	***0,900***		***1 028 955***

Заказчик **Подрядчик** **Технадзор**

Форма 2-В

Заказчик **коммунальное государственное учреждение "Хозяйственное управление" аппарата акима Алматинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Строй Индустрия"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт административного здания по ул.Гаухар ана 87а в г.Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект **Административное здание**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№270** от **26.04.2019г.**

Акт приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2019 года№14

Архитектурная часть

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ОТДЕЛКА ФАСАДА(АР,лист-10)				
1	**1**	**11-080701-0102 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	**М2**	**704,000**	**930,37**	**654981**
			Накладные расходы			***244,06***	***171822***
			Сметная прибыль			***68,92***	***48517***
2	**2**	**11-150108-1807 РСНБ РК 2015**	**Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**м2**	**817,500**	**809,78**	**661994**
			Накладные расходы			***151,44***	***123799***
			Сметная прибыль			***59,98***	***49037***
3	**3**	**21-110101-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**51,502**	**24225,82**	**1247690**
			Накладные расходы			***779,47***	***40144***
			Сметная прибыль			***1794,51***	***92422***
4	**4**	**11-260301-0104 РСНБ РК 2015**	**Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки**	**м2**	**817,500**	**204,66**	**167309**
			Накладные расходы			***69,37***	***56707***
			Сметная прибыль			***15,16***	***12393***
5	**5**	**21-050308-0105 РСНБ РК 2015**	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм**	**м2**	**817,500**	**313,33**	**256148**
			Накладные расходы			***10,08***	***8242***
			Сметная прибыль			***23,21***	***18974***
6	**6**	**11-150201-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню**	**м2**	**817,500**	**3148,56**	**2573949**
			Накладные расходы			***985,78***	***805878***
			Сметная прибыль			***233,23***	***190663***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	7	22-050104-0503 РСНБ РК 2015	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки средней фракции от 2,01 до 2,99 мм СТ РК 1168-2006	кг	4087,500	72,17	294986
			Накладные расходы			*2,32*	*9491*
			Сметная прибыль			*5,35*	*21851*
8	8	11-150201-0601 РСНБ РК 2015	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м откосов	697,000	1088,41	758624
			Накладные расходы			*359,58*	*250626*
			Сметная прибыль			*80,62*	*56194*
9	9	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	143,200	809,78	115960
			Накладные расходы			*151,44*	*21686*
			Сметная прибыль			*59,98*	*8590*
10	10	21-110101-0106 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	м3	9,022	24225,82	218556
			Накладные расходы			*779,47*	*7032*
			Сметная прибыль			*1794,51*	*16189*
11	11	11-260301-0104 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки	м2	143,200	204,66	29307
			Накладные расходы			*69,37*	*9933*
			Сметная прибыль			*15,16*	*2171*
12	12	21-050308-0105 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм	м2	143,200	313,33	44869
			Накладные расходы			*10,08*	*1444*
			Сметная прибыль			*23,21*	*3324*
13	13	11-150203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2	143,200	725,61	103908
			Накладные расходы			*223,47*	*32001*
			Сметная прибыль			*53,75*	*7697*
			Раздел: ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ,(АР,лист-11)				
14	14	11-110101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	92,615	9205,66	852579
			Накладные расходы			*2415,74*	*223733*
			Сметная прибыль			*681,90*	*63154*
15	15	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	35,621	18954,73	675186
			Накладные расходы			*2917,15*	*103912*
			Сметная прибыль			*1404,05*	*50014*
16	16	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм,марки М-100. Устройство	м2 стяжки	356,210	889,30	316777

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*229,56*	*81770*
			Сметная прибыль			*65,87*	*23465*
17	**17**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные,марки М-100. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки**	**м2 стяжки**	**356,210**	**334,11**	**119012**
			Накладные расходы			*25,60*	*9118*
			Сметная прибыль			*24,75*	*8816*
18	**18**	**11-110101-0203 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3**	**4,138**	**9205,66**	**38088**
			Накладные расходы			*2415,74*	*9995*
			Сметная прибыль			*681,90*	*2821*
19	**19**	**11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**1,655**	**18954,73**	**31370**
			Накладные расходы			*2917,15*	*4828*
			Сметная прибыль			*1404,05*	*2324*
20	**20**	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2**	**16,550**	**1665,14**	**27558**
			Накладные расходы			*379,93*	*6288*
			Сметная прибыль			*123,34*	*2041*
21	**21**	**11-110101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2**	**16,550**	**1062,60**	**17586**
			Накладные расходы			*230,88*	*3821*
			Сметная прибыль			*78,71*	*1303*
22	**22**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм,марки М-100. Устройство**	**м2 стяжки**	**16,550**	**889,30**	**14718**
			Накладные расходы			*229,56*	*3799*
			Сметная прибыль			*65,87*	*1090*
23	**23**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные,марки М-100. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки**	**м2 стяжки**	**16,550**	**334,11**	**5529**
			Накладные расходы			*25,60*	*424*
			Сметная прибыль			*24,75*	*410*
24	**24**	**11-110101-0203 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3**	**52,250**	**9205,66**	**480996**
			Накладные расходы			*2415,74*	*126223*
			Сметная прибыль			*681,90*	*35629*
25	**25**	**11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**20,900**	**18954,73**	**396154**
			Накладные расходы			*2917,15*	*60968*
			Сметная прибыль			*1404,05*	*29345*
26	**26**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм,марки М-100. Устройство**	**м2 стяжки**	**209,000**	**889,30**	**185863**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*229,56*	*47977*
			Сметная прибыль			*65,87*	*13768*
27	**27**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные,марки М-100. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки**	**м2 стяжки**	**209,000**	**334,11**	**69828**
			Накладные расходы			*25,60*	*5350*
			Сметная прибыль			*24,75*	*5172*
28	**28**	**11-110101-0203 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3**	**5,678**	**9205,66**	**52265**
			Накладные расходы			*2415,74*	*13715*
			Сметная прибыль			*681,90*	*3871*
29	**29**	**11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**2,271**	**18954,73**	**43046**
			Накладные расходы			*2917,15*	*6625*
			Сметная прибыль			*1404,05*	*3189*
30	**30**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм,марки М-100. Устройство**	**м2 стяжки**	**22,710**	**889,30**	**20196**
			Накладные расходы			*229,56*	*5213*
			Сметная прибыль			*65,87*	*1496*
31	**31**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные,марки М-100. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки**	**м2 стяжки**	**22,710**	**334,11**	**7588**
			Накладные расходы			*25,60*	*581*
			Сметная прибыль			*24,75*	*562*
32	**32**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм,марки М-100. Устройство**	**м2 стяжки**	**385,730**	**889,30**	**343029**
			Накладные расходы			*229,56*	*88547*
			Сметная прибыль			*65,87*	*25410*
33	**33**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные,марки М-100. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме**	**м2 стяжки**	**385,730**	**417,63**	**161093**
			Накладные расходы			*32,00*	*12342*
			Сметная прибыль			*30,94*	*11933*
34	**34**	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2**	**26,510**	**1665,14**	**44143**
			Накладные расходы			*379,93*	*10072*
			Сметная прибыль			*123,34*	*3270*
35	**35**	**11-110101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2**	**26,510**	**1062,60**	**28170**
			Накладные расходы			*230,88*	*6121*
			Сметная прибыль			*78,71*	*2087*
36	**36**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм,марки М-100. Устройство**	**м2 стяжки**	**26,510**	**889,30**	**23575**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*229,56*	*6086*
			Сметная прибыль			*65,87*	*1746*
37	37	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные,марки М-100. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки	м2 стяжки	26,510	250,58	6643
			Накладные расходы			*19,20*	*509*
			Сметная прибыль			*18,56*	*492*
38	38	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм,марки М-100. Устройство	м2 стяжки	160,450	889,30	142688
			Накладные расходы			*229,56*	*36832*
			Сметная прибыль			*65,87*	*10569*
39	39	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные,марки М-100. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки	м2 стяжки	160,450	250,58	40205
			Накладные расходы			*19,20*	*3080*
			Сметная прибыль			*18,56*	*2978*
			Раздел: ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ:ОКНА,(АР, лист-13)				
40	40	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	4,000	4340,54	17362
			Накладные расходы			*947,03*	*3788*
			Сметная прибыль			*321,52*	*1286*
41	41	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	3,840	3691,92	14177
			Накладные расходы			*814,91*	*3129*
			Сметная прибыль			*273,48*	*1050*
42	42	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	150,240	2782,44	418033
			Накладные расходы			*612,41*	*92009*
			Сметная прибыль			*206,11*	*30965*
43	43	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2 проемов	12,160	3182,81	38703
			Накладные расходы			*747,11*	*9085*
			Сметная прибыль			*235,76*	*2867*
44	44	21-090201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1,200	16846,04	20215

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*542,02*	*650*
			Сметная прибыль			*1247,85*	*1497*
45	45	21-090201-0302 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	м2	45,504	22576,29	1027312
			Накладные расходы			*726,39*	*33054*
			Сметная прибыль			*1672,32*	*76097*
46	46	21-090201-0502 РСНБ РК 2015	**Блокики оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	м2	0,768	17546,77	13476
			Накладные расходы			*564,57*	*434*
			Сметная прибыль			*1299,76*	*998*
47	47	11-100501-0401 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	п/м	113,000	902,97	102036
			Накладные расходы			*151,37*	*17105*
			Сметная прибыль			*66,89*	*7558*
48	48	21-090205-0207 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99**	м	33,900	1564,26	53028
			Накладные расходы			*50,33*	*1706*
			Сметная прибыль			*115,87*	*3928*
49	49	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	33,900	3349,32	113542
			Накладные расходы			*633,11*	*21462*
			Сметная прибыль			*248,10*	*8411*
			Раздел: ВЕДОМОСТЬ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ				
50	50	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2	878,844	1784,58	1568368
			Накладные расходы			*516,06*	*453534*
			Сметная прибыль			*132,19*	*116175*
51	51	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной 3 мм**	м2	1464,740	1034,53	1515321
			Накладные расходы			*252,62*	*370020*
			Сметная прибыль			*76,63*	*112246*
52	52	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной 3 мм**	м2	603,430	1234,36	744849
			Накладные расходы			*322,02*	*194315*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*91,43*	*55174*
53	53	11-150203-0203 РСНБ РК 2015	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2	904,194	1784,58	1613608
			Накладные расходы			*516,06*	*466616*
			Сметная прибыль			*132,19*	*119526*
54	54	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной 3 мм**	м2	1506,990	1034,53	1559030
			Накладные расходы			*252,62*	*380693*
			Сметная прибыль			*76,63*	*115484*
55	55	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной 3 мм**	м2	563,720	1234,36	695832
			Накладные расходы			*322,02*	*181528*
			Сметная прибыль			*91,43*	*51543*
			Раздел: УСТРОЙСТВО КРОВЛИ (АР,лист-28)				
56	56	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	**Стены. Устройство карнизов**	м2	109,860	3112,02	341886
			Накладные расходы			*923,13*	*101415*
			Сметная прибыль			*230,52*	*25325*
			ИТОГО:				**21 128 944**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**4 747 280**
			Сметная прибыль				**1 565 107**
			Итого с временными		1,2 %	253 547	**21 382 491**
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	288 664	**21 671 155**
			Итого в текущих ценах 2017 года, к = 1,07				**23 188 136**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**23 651 899**
			Итого с НДС		12 %	2 838 228	**26 490 126**
			Итог к оплате со скидкой	*Коэфф.*	*0,900*		*23 840 476*

Заказчик _____

Подрядчик _____

Технадзор _____

Заказчик **коммунальное государственное учреждение "Хозяйственное управление" аппарата акима Алматинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Строй Индустрия"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт административного здания по ул.Гаухар ана 87а в г.Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект **Административное здание**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№270** от **26.04.2019г.**

Акт приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2019 года№15

Наружные слаботочные сети

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: КАБЕЛЬ,КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ				
1	**1**	**23-060702-0505 РСНБ РК 2015**	**Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛ-8-G.652.D-CF-3,0-2201**	**км**	**0,625**	**136094,95**	**85059**
			Накладные расходы			***4378,86***	***2737***
			Сметная прибыль			***10081,11***	***6301***
2	**2**	**23-060702-0505 РСНБ РК 2015**	**Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКГ-8-G.652.D-CF-3,0-2201(прим)**	**км**	**0,036**	**136094,95**	**4899**
			Накладные расходы			***4378,86***	***158***
			Сметная прибыль			***10081,11***	***363***
3	**3**	**23-060401-0530 РСНБ РК 2015**	**Кабели телефонные ТППэпЗ 200х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012**	**км**	**0,469**	**2334427,53**	**1094847**
			Накладные расходы			***75110,28***	***35227***
			Сметная прибыль			***172920,56***	***81100***
4	**4**		**Муфта оптическая на 8 волокон**	**шт**	**1,000**	**35291,78**	**35292**
			Накладные расходы			***1135,51***	***1136***
			Сметная прибыль			***2614,21***	***2614***
5	**5**	**23-010503-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**696,000**	**612,75**	**426477**
			Накладные расходы			***19,72***	***13722***
			Сметная прибыль			***45,39***	***31591***
6	**6**	**23-021104-2301 РСНБ РК 2015**	**Манжеты полиэтиленовые**	**10 шт.**	**11,600**	**1378,64**	**15992**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***44,36***	***515***
			Сметная прибыль			***102,12***	***1185***
7	7		**Колодец сборный ККС-3**	**шт**	**5,000**	**51350,47**	**256752**
			Накладные расходы			***1652,20***	***8261***
			Сметная прибыль			***3803,74***	***19019***
8	**8**	**23-010501-1307 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**30,000**	**272,79**	**8184**
			Накладные расходы			***8,78***	***263***
			Сметная прибыль			***20,21***	***606***
			ИТОГО:				**1 927 503**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**62 017**
			Сметная прибыль				**142 778**
			Итого с временными		**1,2 %**	**23 130**	**1 950 633**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**26 334**	**1 976 967**
			Итого в текущих ценах 2017 года, к = 1,07				**2 115 354**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**2 157 661**
			Итого с НДС		**12 %**	**258 919**	**2 416 581**
			Итог к оплате со скидкой	***Коэфф.***	***0,900***		***2 174 865***

Заказчик _____

Подрядчик _____

Технадзор _____

Форма 2-В

Заказчик **коммунальное государственное учреждение "Хозяйственное управление" аппарата акима Алматинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Строй Индустрия"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт административного здания по ул.Гаухар ана 87а в г.Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект **Административное здание**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№270** от **26.04.2019г.**

Акт приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2019 года№16

Внутреннее электричество

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				
1	**1**	**13-080305-0901 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	**шт.**	**1,000**	**3615,57**	**3616**
			Накладные расходы			***952,89***	***953***
			Сметная прибыль			***267,82***	***268***
2	**2**	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	**шт**	**6,000**	**2542,75**	**15256**
			Накладные расходы			***478,61***	***2872***
			Сметная прибыль			***188,35***	***1130***
3	**3**	**13-080303-0602 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А**	**шт**	**1,000**	**4426,08**	**4426**
			Накладные расходы			***945,40***	***945***
			Сметная прибыль			***327,86***	***328***
4	**4**	**13-080103-2901 РСНБ РК 2015**	**Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**1824,73**	**1825**
			Накладные расходы			***497,59***	***498***
			Сметная прибыль			***135,17***	***135***
5	**5**	**13-080305-0901 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	**шт.**	**1,000**	**3615,57**	**3616**
			Накладные расходы			***952,89***	***953***
			Сметная прибыль			***267,82***	***268***
6	**6**	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	**шт**	**5,000**	**2542,75**	**12714**
			Накладные расходы			***478,61***	***2393***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*188,35*	*942*
7	7	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А**	**шт**	**1,000**	**4426,08**	**4426**
			Накладные расходы			*945,40*	*945*
			Сметная прибыль			*327,86*	*328*
8	8	13-080103-2901 РСНБ РК 2015	**Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**1824,73**	**1825**
			Накладные расходы			*497,59*	*498*
			Сметная прибыль			*135,17*	*135*
9	9	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	**шт.**	**1,000**	**3615,57**	**3616**
			Накладные расходы			*952,89*	*953*
			Сметная прибыль			*267,82*	*268*
10	10	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	**шт**	**4,000**	**2542,75**	**10171**
			Накладные расходы			*478,61*	*1914*
			Сметная прибыль			*188,35*	*753*
			Раздел: КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ				
11	11	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,000**	**1716,13**	**3432**
			Накладные расходы			*487,59*	*975*
			Сметная прибыль			*127,12*	*254*
12	12	11-460302-0402 РСНБ РК 2015	**Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2**	**отверстие**	**143,000**	**666,80**	**95353**
			Накладные расходы			*191,25*	*27348*
			Сметная прибыль			*49,39*	*7063*
			Раздел: ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДАЛИЯ				
13	13	13-080206-1906 РСНБ РК 2015	**Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм**	**м**	**51,000**	**368,90**	**18814**
			Накладные расходы			*79,54*	*4057*
			Сметная прибыль			*27,33*	*1394*
14	14	13-080206-1907 РСНБ РК 2015	**Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 50 мм**	**м**	**134,360**	**415,23**	**55790**
			Накладные расходы			*90,94*	*12219*
			Сметная прибыль			*30,76*	*4133*
15	15	13-080206-1001 РСНБ РК 2015	**Прокладка кабеля в трубе**	**м**	**185,360**	**68,93**	**12778**
			Накладные расходы			*17,99*	*3335*
			Сметная прибыль			*5,11*	*946*
16	16	13-100701-0502 РСНБ РК 2015	**Прокладка кабеля по стенам и потолкам кирпичным**	**м**	**3205,640**	**595,53**	**1909050**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*123,28*	*395190*
			Сметная прибыль			*44,11*	*141411*
			Раздел: МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОСИЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ				
17	**17**	**13-080305-0901 РСНБ РК 2015**	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	**шт.**	**1,000**	**3615,57**	**3616**
			Накладные расходы			*952,89*	*953*
			Сметная прибыль			*267,82*	*268*
18	**18**	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	**шт**	**3,000**	**2542,75**	**7628**
			Накладные расходы			*478,61*	*1436*
			Сметная прибыль			*188,35*	*565*
19	**19**	**13-080206-1906 РСНБ РК 2015**	**Трубы винипластовые по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм**	**м**	**25,000**	**368,90**	**9222**
			Накладные расходы			*79,54*	*1989*
			Сметная прибыль			*27,33*	*683*
20	**20**	**13-080206-1001 РСНБ РК 2015**	**Прокладка кабеля в трубе**	**м**	**25,000**	**68,93**	**1723**
			Накладные расходы			*17,99*	*450*
			Сметная прибыль			*5,11*	*128*
21	**21**	**13-100701-0502 РСНБ РК 2015**	**Прокладка кабеля по стенам и потолкам кирпичным**	**м**	**36,600**	**595,53**	**21796**
			Накладные расходы			*123,28*	*4512*
			Сметная прибыль			*44,11*	*1615*
22	**22**	**13-080303-1001 РСНБ РК 2015**	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу**	**шт.**	**2,000**	**4199,08**	**8398**
			Накладные расходы			*919,51*	*1839*
			Сметная прибыль			*311,04*	*622*
			Раздел: КОМЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА				
23	**23**	**13-080304-0203 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1,000**	**6390,94**	**6391**
			Накладные расходы			*1126,74*	*1127*
			Сметная прибыль			*473,40*	*473*
24	**24**	**13-080303-1001 РСНБ РК 2015**	**Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу**	**шт.**	**3,000**	**4199,08**	**12597**
			Накладные расходы			*919,51*	*2759*
			Сметная прибыль			*311,04*	*933*
25	**25**	**13-080103-3001 РСНБ РК 2015**	**Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**1833,28**	**1833**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*497,86*	*498*
			Сметная прибыль			*135,80*	*136*
26	**26**	**13-100902-1212 РСНБ РК 2015**	**Коробка оконечная**	**шт**	**1,000**	**348,97**	**349**
			Накладные расходы			*96,15*	*96*
			Сметная прибыль			*25,85*	*26*
			Раздел: СТАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ				
27	**27**	**13-080208-0104 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм**	**шт**	**4,000**	**2943,00**	**11772**
			Накладные расходы			*382,25*	*1529*
			Сметная прибыль			*218,00*	*872*
28	**28**	**13-080208-0201 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**15,000**	**409,20**	**6138**
			Накладные расходы			*77,20*	*1158*
			Сметная прибыль			*30,31*	*455*
29	**29**	**13-080208-0206 РСНБ РК 2015**	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	**м**	**100,000**	**476,33**	**47633**
			Накладные расходы			*79,83*	*7983*
			Сметная прибыль			*35,28*	*3528*
			ИТОГО:				**2 295 804**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**482 375**
			Сметная прибыль				**170 060**
			Итого с временными		**1,2 %**	**27 550**	**2 323 354**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**31 365**	**2 354 719**
			Итого в текущих ценах 2017 года, к = 1,07				**2 519 549**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**2 569 940**
			Итого с НДС		**12 %**	**308 393**	**2 878 333**
			Итог к оплате со скидкой	***Коэфф.***	***0,900***		***2 590 430***

Заказчик **Подрядчик** **Технадзор**

Форма 2-В

Заказчик **коммунальное государственное учреждение "Хозяйственное управление" аппарата акима Алматинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Строй Индустрия"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт административного здания по ул.Гаухар ана 87а в г.Талдыкорган**
(наименование, адрес)

Объект **Административное здание**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№270** от **26.04.2019г.**

Акт приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2019 года№17
Благоустройство и озеленение территории

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1	**1**	**11-070111-0111 РСНБ РК 2015**	**ДЕМОНТАЖ.Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя**	**м оград**	**103,000**	**2115,04**	**217849**
			Накладные расходы			***674,10***	***69432***
			Сметная прибыль			***156,67***	***16137***
2	**2**	**11-070111-0110 РСНБ РК 2015**	**ДЕМОНТАЖ.Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя**	**м оград**	**92,000**	**2040,17**	**187696**
			Накладные расходы			***646,61***	***59488***
			Сметная прибыль			***151,12***	***13903***
3	**3**	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**11,370**	**85,03**	**967**
			Накладные расходы			***2,74***	***31***
			Сметная прибыль			***6,30***	***72***
4	**4**	**41-020101-1003 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевоз 3 км**	**т**	**11,370**	**184,02**	**2092**
			Накладные расходы			***5,92***	***67***
			Сметная прибыль			***13,63***	***155***
5	**5**	**11-270302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**53,400**	**3415,25**	**182374**
			Накладные расходы			***1088,78***	***58141***
			Сметная прибыль			***252,98***	***13509***
6	**6**	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**96,120**	**85,03**	**8174**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*2,74*	*263*
			Сметная прибыль			*6,30*	*605*
7	7	41-010101-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	тенге за 1 тонну	96,120	438,71	42169
			Накладные расходы			*14,12*	*1357*
			Сметная прибыль			*32,50*	*3124*
8	8	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Демонтаж тротуарной плитки	м2 тротуара	76,000	466,17	35429
			Накладные расходы			*166,26*	*12636*
			Сметная прибыль			*34,53*	*2624*
9	9	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	10,032	85,03	853
			Накладные расходы			*2,74*	*27*
			Сметная прибыль			*6,30*	*63*
10	10	41-010101-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	тенге за 1 тонну	10,032	438,71	4401
			Накладные расходы			*14,12*	*142*
			Сметная прибыль			*32,50*	*326*
11	11	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	126,000	1074,05	135330
			Накладные расходы			*395,66*	*49853*
			Сметная прибыль			*79,56*	*10024*
12	12	11-330301-0401 РСНБ РК 2015	ДЕМОНТАЖ.Уличный светильник	опора	3,000	17669,89	53010
			Накладные расходы			*5594,25*	*16783*
			Сметная прибыль			*1308,88*	*3927*
13	13	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Срезка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) с перемещением	м3 грунта	58,900	26,82	1580
			Накладные расходы			*4,95*	*292*
			Сметная прибыль			*1,99*	*117*
14	14	11-010105-0503 РСНБ РК 2015	Насыпи(неплодородного грунта). Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	40,100	80,18	3215
			Накладные расходы			*14,80*	*593*
			Сметная прибыль			*5,94*	*238*
15	15	11-010105-0501 РСНБ РК 2015	Насыпи(плодородного грунта). Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	32,200	59,99	1932
			Накладные расходы			*11,07*	*357*
			Сметная прибыль			*4,44*	*143*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ВЕДОМОСТЬ ДОРОЖЕК,ПРОЕЗДОВ И ПЛОЩАДОК				
16	**16**	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**67,080**	**1532,38**	**102792**
			Накладные расходы			***49,30***	***3307***
			Сметная прибыль			***113,51***	***7614***
17	**17**	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**3,375**	**33533,24**	**113175**
			Накладные расходы			***1078,93***	***3641***
			Сметная прибыль			***2483,94***	***8383***
18	**18**	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**22,400**	**1422,41**	**31862**
			Накладные расходы			***45,77***	***1025***
			Сметная прибыль			***105,36***	***2360***
19	**19**	**21-040509-0404 РСНБ РК 2015**	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	**м2**	**224,000**	**1731,77**	**387916**
			Накладные расходы			***55,72***	***12481***
			Сметная прибыль			***128,28***	***28735***
20	**20**	**21-040508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**0,384**	**33533,24**	**12877**
			Накладные расходы			***1078,93***	***414***
			Сметная прибыль			***2483,94***	***954***
			Раздел: МАФ				
21	**21**		**Лавочка**	**шт**	**4,000**	**20540,19**	**82161**
			Накладные расходы			***660,88***	***2644***
			Сметная прибыль			***1521,50***	***6086***
22	**22**		**Урна У-12**	**шт**	**4,000**	**23807,94**	**95232**
			Накладные расходы			***766,02***	***3064***
			Сметная прибыль			***1763,55***	***7054***
			Раздел: УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ ОГ-1,35 секции				
23	**23**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,361**	**162831,77**	**58701**
			Накладные расходы			***5239,12***	***1889***
			Сметная прибыль			***12061,61***	***4348***
24	**24**	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,081**	**165779,13**	**13403**
			Накладные расходы			***5333,95***	***431***
			Сметная прибыль			***12279,94***	***993***
25	**25**	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**1,155**	**369216,16**	**426574**
			Накладные расходы			***11879,54***	***13725***
			Сметная прибыль			***27349,34***	***31598***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
26	26	21-030302-0108 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные сплитерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, цветные СТ РК 945-92	шт.	245,000	172,69	42309
			Накладные расходы			*5,56*	*1361*
			Сметная прибыль			*12,79*	*3134*
27	27	21-030302-0108 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные сплитерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, цветные СТ РК 945-92	шт.	140,000	172,69	24176
			Накладные расходы			*5,56*	*778*
			Сметная прибыль			*12,79*	*1791*
28	28	21-030302-0108 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные сплитерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, цветные СТ РК 945-92	шт.	648,000	172,69	111902
			Накладные расходы			*5,56*	*3600*
			Сметная прибыль			*12,79*	*8289*
29	29	21-030302-0108 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные сплитерные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, цветные СТ РК 945-92	шт.	36,000	172,69	6217
			Накладные расходы			*5,56*	*200*
			Сметная прибыль			*12,79*	*461*
			Раздел: ВОРОТА В-1,всего-1				
30	30	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,090	369216,16	33314
			Накладные расходы			*11879,54*	*1072*
			Сметная прибыль			*27349,34*	*2468*
31	31	21-070510-0903 РСНБ РК 2015	Навесы	шт.	4,000	1574,89	6300
			Накладные расходы			*50,67*	*203*
			Сметная прибыль			*116,66*	*467*
32	32	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Защелка	шт.	2,000	479,29	959
			Накладные расходы			*15,42*	*31*
			Сметная прибыль			*35,50*	*71*
			Раздел: КАЛИТКА К-1,всего-1				
33	33	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,035	369216,16	13052
			Накладные расходы			*11879,54*	*420*
			Сметная прибыль			*27349,34*	*967*
34	34	21-070510-0903 РСНБ РК 2015	Навесы	шт.	2,000	1574,89	3150
			Накладные расходы			*50,67*	*101*
			Сметная прибыль			*116,66*	*233*
35	35	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Защелка	шт.	1,000	479,29	479
			Накладные расходы			*15,42*	*15*
			Сметная прибыль			*35,50*	*36*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ ОГ-2,49 секции				
36	**36**	**21-020101-0601 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,470**	**14753,86**	**21688**
			Накладные расходы			***474,71***	***698***
			Сметная прибыль			***1092,88***	***1607***
37	**37**	**21-060209-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**1,065**	**369216,16**	**393311**
			Накладные расходы			***11879,54***	***12655***
			Сметная прибыль			***27349,34***	***29134***
			ИТОГО:				**2 858 619**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**333 218**
			Сметная прибыль				**211 749**
			Итого с временными		**1,2 %**	**34 303**	**2 892 922**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**39 054**	**2 931 976**
			Итого в текущих ценах 2017 года, к = 1,07				**3 137 215**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**3 199 960**
			Итого с НДС		**12 %**	**383 995**	**3 583 955**
			Итог к оплате со скидкой	***Коэфф.***	***0,900***		***3 225 473***

Заказчик _____

Подрядчик _____

Технадзор _____