Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24апреля 2017 года №234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«27» июня 2019г.

Заказчик: ГУ «Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции» в лице руководителя Рамазанова А.М. Атырауская область, Индерский р-н, п.Индерборский, Мендигалиева 30 тел. 8 (71234) 20928

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии по объекту: « 26 »июня2019г. ТОО«БекетСатЖол» в лице директора Фирсова В.О., 060000, г.Атырау, Исатайский район, с.Аккистау, Нысанбаева, дом № 18

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ « 26 »июня 2019г. Технический надзор ТОО«Модуль-Атырау», Салимова Т.И. в лице эксперта по осуществлению технического надзора, аттестат №KZ55VJE00027919, № KZ28VJE00027920 от 27.04.2012г.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ« 26 » июня 2019г. ТОО «Шындау» в лице эксперта Ешимкулова Н.Т. Государственная лицензия №001136, 17.04.2007г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Капитальный ремонт подъездной и внутрисельскихдорог с пешеходным тротуаром в с.Ынтымак Индерского района Атырауской области».

Наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

расположенного по адресу: Атырауская область, Индерский район, с.Ынтымак

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации,

подтверждает что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

а) приказот 18.07.2017 года за №83 от руководителя ГУ «Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции».

Наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий Управления

государственного архитектурно-строительного контроля по Атырауской области,№ KZ83REA00072707от 26сентября 2017года.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Шындау», ГСЛ №001136; 17.04.2007г. Заключение РГП «Госэкспертиза» по Атырауской области №15-0163/17; 11.07.2017г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденной: ГУ «Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции», руководитель отдела – Рамазанов А.М.

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «сентябрь» 2017 г.;

окончание работ «июнь» 2019 г.;

при продолжительности строительства, месяцев;

по норме или по проекту организации строительства, 6месяцев;

фактический 12 месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Дорога имеет следующие технические показатели:

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	По проекту	Фактический
1	Категория дороги	III	основные улицы в жилой застройке	основные улицы в жилой застройке
2	Общая длина дороги	км	4,957	4,957
3	Количество полос движения	шт	2	2
4	Ширина полосы движения	м	3,0	3,0
5	Ширина проезжей части	м	6,0	6,0
6	Тип дорожной одежды		Капитальный	Капитальный
7	Подъездная дорога	км.	2,477	2,477
8	Ул. Сейтова	км.	0,730	0,730
9	Ул.Бозекенова	км	0,745	0,745
10	Ул. Торемуратова	км	0,552	0,552
11	Проезд-1	км	0,177	0,177
12	Проезд-2	км	0,121	0,121
13	Проезд-3	км	0,155	0,155
14	Площадь тротуаров	м2	4352,3	4352,3
15	Автобусная остановка	шт	1	1

16	Туалет на 2 очка	шт	1	1
17	Дорожные знаки	шт	91	91

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: общая длина дороги 4,957 км, где подъездная дорога протяженность составляет -2,477км. Произведена реконструкция улиц Сейтова, Бозекенова, Торемуратова проезды 1,2,3. По улице Бозекенова предусмотрены парковки около школы и ВОС. По улице Торемуратова около школы и клуба. Тротуар с бортовым камнем предусматривается на улице Сейтова, Бозекенова, Торемуратова и подъездной дороге к автобусной остановке. Ширина тротуаров -1,5м. длина пешеходной дороги 4500п.м., общая дорожная разметка 4,96 км, установлены дорожные знаки 91шт, устройство пересечения с сетями газоснабжения, устройство пересечения с сетями электроснабжения, автобусная остановка 1шт, туалет на 2 очка сборного железобетонного типа 1 шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

5. Сметная стоимость по утвержденному проекту: всего 471 436 000 (четыреста семьдесят один миллион четыреста тридцать шесть тысяч тенге);

6. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 432 375 096,16 (четыреста тридцать два миллиона триста семьдесят пять тысяч девяносто шесть тенге шестнадцать тиынов), в том числе прочие затраты 4 734 456,16 (четыре миллиона семьсот тридцать четыре тысячи четыреста пятьдесят шесть тенге шестнадцать тиынов);

7. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Капитальный ремонт подъездной и внутрисельских дорог с пешеходным тротуаром в с.Ынтымак Индерского района Атырауской области ».

расположенного по адресу: Атырауская область, Индерский район, с. Ынтымак принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: ГУ «Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции».
Рамазанов А.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор: ТОО «Модуль-Атырау» Салимов Т.И.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: ТОО «Шындау» Ешимкулов Н.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «БекетСатЖол» Фирсов В.О.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 преля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«27» июня 2019г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)ТОО "БекетСатЖол" Атырауская область, г.Атырау, Исатайский район, с.Аккистау, Нысанбаева, дом № 18. в лице директора Фирсова В.О.

наименование организации, юридический адрес, фамилия. имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Капитальный ремонт подъездной и внутрисельских дорог с пешеходным тротуаром в с.Ынтымак Индерского района Атырауской области».

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является:

ГУ «Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции», руководитель отдела –Рамазанова А.М.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: нет

Наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Шындау»государственная лицензия №001136; 17.04.2007г.по рабочему проекту «Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт подъездной и внутрисельских дорог с пешеходным тротуаром в с.ЫнтымакИндерского района Атырауской области» №24-16. Заключение РГП «Госэкспертиза» по Атырауской области №№15-0163/17; 11.07.2017г.

Наименование проектной организации, номер проекта

Утвержден:ГУ «Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции», руководитель отдела –Рамазанов А.М.

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем

объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Дорога имеет следующие технические показатели:

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	По проекту	Фактический
1	Категория дороги	III	основные улицы в жилой застройке	основные улицы в жилой застройке
2	Общая длина дороги	км	4,957	4,957
3	Количество полос движения	шт	2	2
4	Ширина полосы движения	м	3,0	3,0
5	Ширина проезжей части	м	6,0	6,0
6	Тип дорожной одежды		Капитальный	Капитальный
7	Подъездная дорога	км.	2,477	2,477
8	Ул. Сейтова	км.	0,730	0,730
9	Ул.Бозекенова	км	0,745	0,745
10	Ул. Торемуратова	км	0,552	0,552
11	Проезд-1	км	0,177	0,177
12	Проезд-2	км	0,121	0,121
13	Проезд-3	км	0,155	0,155
14	Площадь тротуаров	м2	4352,3	4352,3
15	Автобусная остановка	шт	1	1
16	Туалет на 2 очка	шт	1	1
17	Дорожные знаки	шт	91	91

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: общая длина дороги 4,957 км, где подъездная дорога протяженность составляет - 2,477км. Произведена реконструкция улиц Сейтова, Бозекенова, Торемуратова проезды 1,2,3. По улице Бозекенова предусмотрены парковки около школы и ВОС. По улице Торемуратова около школы и клуба. Тротуар с бортовым камнем предусматривается на улице Сейтова, Бозекенова, Торемуратова и подъездной дороге к автобусной остановке. Ширина тротуаров -1,5м. длина пешеходной дороги 4500п.м., общая дорожная разметка 4,96 км, установлены дорожные знаки 91шт, устройство пересечения с сетями газоснабжения, устройство пересечения с сетями электроснабжения, автобусная остановка 1шт, туалет на 2 очка сборного железобетонного типа 1 шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно

актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «сентябрь» 2017 г.;

месяц, год

окончание работ «июнь» 2019 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, 6 месяцев;

фактический, 12 месяцев

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Капитальный ремонт подъездной и внутрисельских дорог с пешеходным тротуаром в с.ЫнтымакИндерского района Атырауской области» готовым к приёмке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО«БекетСатЖол» Фирсов В.О.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
19	19	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	2,000	4279,29	8559
			Накладные расходы			*2242,82*	*4486*
			Сметная прибыль			*521,77*	*1044*
20	20	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки-В7,5	м3	0,126	30304,04	3818
			Накладные расходы			*1972,89*	*249*
			Сметная прибыль			*2582,15*	*325*
21	21	11-270903-0105 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,155	14002,96	2170
			Накладные расходы			*3706,46*	*575*
			Сметная прибыль			*1416,75*	*220*
22	22	41-020103-1142 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров(асфальт). Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 142 км	т	3511,787	2204,81	7742823
			Накладные расходы			*92,60*	*325207*
			Сметная прибыль			*183,79*	*645455*
23	23	41-050202-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	47,796	657,43	31422
			Накладные расходы			*27,61*	*1319*
			Сметная прибыль			*54,80*	*2620*
24	24	41-050202-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км	т·км	47,796	2160,62	103269
			Накладные расходы			*90,75*	*4338*
			Сметная прибыль			*180,11*	*8609*
25	25	41-010205-1142 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов(дорожные знаки, стойки). Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 142 км	т	1,174	2357,35	2768
			Накладные расходы			*99,01*	*9139*
			Сметная прибыль			*196,51*	*18139*
			ИТОГО:				**9167733**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**566196**
			Сметная прибыль				**739020**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*2242,82*	*31400*
			Сметная прибыль			*521,77*	*7305*
11	11	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки-В7,5	м3	0,630	30304,04	19092
			Накладные расходы			*1972,89*	*1243*
			Сметная прибыль			*2582,15*	*1627*
12	12	11-270903-0105 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,552	14002,96	7730
			Накладные расходы			*3706,46*	*2046*
			Сметная прибыль			*1416,75*	*782*
			Раздел: Проезд 1 Обустройство дороги				
13	13	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	3,000	4279,29	12838
			Накладные расходы			*2242,82*	*6728*
			Сметная прибыль			*521,77*	*1565*
14	14	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки-В7,5	м3	0,189	30304,04	5727
			Накладные расходы			*1972,89*	*373*
			Сметная прибыль			*2582,15*	*488*
15	15	11-270903-0105 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,178	14002,96	2493
			Накладные расходы			*3706,46*	*660*
			Сметная прибыль			*1416,75*	*252*
			Раздел: Проезд 2 Обустройство дороги				
16	16	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	5,000	4279,29	21396
			Накладные расходы			*2242,82*	*11214*
			Сметная прибыль			*521,77*	*2609*
17	17	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки-В7,5	м3	0,252	30304,04	7637
			Накладные расходы			*1972,89*	*497*
			Сметная прибыль			*2582,15*	*651*
18	18	11-270903-0105 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,121	14002,96	1694
			Накладные расходы			*3706,46*	*448*
			Сметная прибыль			*1416,75*	*171*
			Раздел: Проезд 3Обустройство дороги				

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки-В7,5	м3	1,071	30304,04	32456
			Накладные расходы			*1972,89*	*2113*
			Сметная прибыль			*2582,15*	*2765*
3	3	11-270903-0105 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	2,477	14002,96	34685
			Накладные расходы			*3706,46*	*9181*
			Сметная прибыль			*1416,75*	*3509*
			Раздел: Улица Сейтова Обустройство дороги				
4	4	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	15,000	4279,29	64189
			Накладные расходы			*2242,82*	*33642*
			Сметная прибыль			*521,77*	*7827*
5	5	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки-В7,5	м3	0,693	30304,04	21001
			Накладные расходы			*1972,89*	*1367*
			Сметная прибыль			*2582,15*	*1789*
6	6	11-270903-0105 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,730	14002,96	10222
			Накладные расходы			*3706,46*	*2706*
			Сметная прибыль			*1416,75*	*1034*
			Раздел: Улица Бозекенов Обустройство дороги				
7	7	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	25,000	4279,29	106982
			Накладные расходы			*2242,82*	*56071*
			Сметная прибыль			*521,77*	*13044*
8	8	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки-В7,5	м3	1,197	30304,04	36274
			Накладные расходы			*1972,89*	*2362*
			Сметная прибыль			*2582,15*	*3091*
9	9	11-270903-0105 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,745	14002,96	10432
			Накладные расходы			*3706,46*	*2761*
			Сметная прибыль			*1416,75*	*1055*
			Раздел: Улица Торемуратов Обустройство дороги				
10	10	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт	14,000	4279,29	59910

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "БекетСатЖол"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт подъездной дороги и внутрисельских дорог с пешеходным тротуаром села Ынтымак Индерского района Атырауской области**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт подъездной дороги и внутрисельских дорог с пешеходным тротуаром села Ынтымак Индерского района Атырауской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№38** от **06.09.2017г. Доп.соглашение №3 от 27.05.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.06.2019	29.05.2019	27.06.2019

Акт выполненных работ за июнь месяц 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Подъездная дорога к с.Ынтымак Обустройство дороги				
1	**1**	**11-270902-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка дорожных знаков на металлических стойках**	**шт**	**25,000**	**4279,29**	**106982**
			Накладные расходы			*2242,82*	*56071*
			Сметная прибыль			*521,77*	*13044*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с временными		**1,04 %**		**9263077,44**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,44 %**		**9396465,76**
			Коэф.пониж.		**0,949678312**		**8923619,74**
			Итого с НДС		**12 %**	**1070834,37**	**9 994 454,11**

Заказчик : Государственное учреждение "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"
Руководитель отдела _____ **Рамазанов А.М.**

Подрядчик : ТОО "БекетСатЖол"
Директор _____ **Фирсов В.О.**

Технадзор: ТОО "Модуль Атырау"
Директор _____ **Салимов Т.И.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "БекетСатЖол"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт подъездной дороги и внутрисельских дорог с пешеходным тротуаром села Ынтымак Индерского района Атырауской области**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт подъездной дороги и внутрисельских дорог с пешеходным тротуаром села Ынтымак Индерского района Атырауской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№38** от **06.09.2017г. Доп.соглашение №3 от 27.05.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.05.2019	01.04.2019	28.05.2019

Акт выполненных работ за май месяц 2019 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Проезжая часть Подъездная дорога к Ынтымак				
1	1	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2**	**т**	**8,540**	**86423,13**	**738053**
			Накладные расходы			*4085,70*	*34892*
			Сметная прибыль			*7240,71*	*61836*
2	2	**11-270602-0407 РСНБ РК 2015**	**Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетоних смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более- толщ.6 см**	**м2**	**14862,000**	**115,16**	**1711570**
			Накладные расходы			*132,90*	*1975160*
			Сметная прибыль			*191,59*	*2847411*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	11-270602-0407 РСНБ РК 2015	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	14862,000	1071,07	15918283
			Накладные расходы			*45,23*	*672220*
			Сметная прибыль			*89,30*	*1327240*
4	4	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив жидкого битума по нижнему слою покрытия из расчета 0,2 л/м2	т	2,970	86423,12	256677
			Накладные расходы			*4085,70*	*12135*
			Сметная прибыль			*7240,40*	*21505*
5	5	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б	м2	14862,000	115,34	1714228
			Накладные расходы			*141,57*	*2104005*
			Сметная прибыль			*208,99*	*3106025*
6	6	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом-присыпных обочин	м2	7049,000	39,68	279692
			Накладные расходы			*18,80*	*132506*
			Сметная прибыль			*4,68*	*32976*
7	7	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Укрепление обочин щебнем	м2	4994,000	153,32	765690
			Накладные расходы			*46,89*	*234180*
			Сметная прибыль			*16,02*	*79990*
8	8	11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2	35,000	1142,72	39995
			Накладные расходы			*98,61*	*3451*
			Сметная прибыль			*99,31*	*3476*
9	9	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бортовой камень щебеночное. Устройство	м3 основания	0,840	7773,81	6530
			Накладные расходы			*1058,70*	*889*
			Сметная прибыль			*706,60*	*594*
10	10	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86 -БР 100.20.08	м бортового камня	21,000	2178,29	45744
			Накладные расходы			*515,80*	*10832*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*215,53*	*4526*
11	11	11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2	30,200	1142,72	34510
			Накладные расходы			*98,61*	*2978*
			Сметная прибыль			*99,31*	*2999*
12	12	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство ТОЛЩ.5см	м2 покрытия	30,200	2470,82	74619
			Накладные расходы			*141,57*	*4275*
			Сметная прибыль			*208,99*	*6312*
13	13	11-270602-0402 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302	м2 покрытия	30,200	590,18	17823
			Накладные расходы			*24,91*	*752*
			Сметная прибыль			*49,21*	*1486*
			Раздел: Обустройство дороги				
14	14	24-010201-0104 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	6,000	7678,43	46071
			Накладные расходы			*322,49*	*1935*
			Сметная прибыль			*640,07*	*3840*
15	15	24-010201-0215 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	11,000	8927,58	98203
			Накладные расходы			*374,96*	*4125*
			Сметная прибыль			*744,20*	*8186*
16	16	24-010201-0211 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	4,000	8927,11	35708
			Накладные расходы			*374,94*	*1500*
			Сметная прибыль			*744,16*	*2977*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
17	17	24-010201-0234 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	4,000	7104,83	28419
			Накладные расходы			*298,40*	*1194*
			Сметная прибыль			*592,26*	*2369*
18	18	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические	т	0,238	387526,70	92231
			Накладные расходы			*16276,12*	*3874*
			Сметная прибыль			*32304,23*	*7688*
			Раздел: Проезжая часть ул.Сейтова				
19	19	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив жидкого битума по нижнему слою покрытия из расчета 0,2 л/м2	т	0,880	86423,12	76052
			Накладные расходы			*4085,70*	*3595*
			Сметная прибыль			*7240,71*	*6372*
20	20	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б	м2	4398,000	115,34	507278
			Накладные расходы			*141,57*	*622622*
			Сметная прибыль			*208,99*	*919143*
			Раздел: Обустройство дороги				
21	21	24-010201-0104 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	6,000	7678,43	46071
			Накладные расходы			*322,49*	*1935*
			Сметная прибыль			*640,07*	*3840*
22	22	24-010201-0215 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	7,000	8927,58	62493
			Накладные расходы			*374,96*	*2625*
			Сметная прибыль			*744,20*	*5209*
23	23	24-010201-0137 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 7.1.1, 7.2.1, размерами 350 мм х 700 мм,со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1,000	5086,97	5087
			Накладные расходы			*213,65*	*214*
			Сметная прибыль			*424,05*	*424*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	24	24-010201-0211 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм,со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1,000	8927,11	8927
			Накладные расходы			*374,94*	*375*
			Сметная прибыль			*744,16*	*744*
25	25	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические	т	0,154	387526,70	59679
			Накладные расходы			*16276,12*	*2507*
			Сметная прибыль			*32304,23*	*4975*
			Раздел: Проезжая часть ул.Бозекенова				
26	26	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б	м2	5485,500	115,34	632714
			Накладные расходы			*141,57*	*776579*
			Сметная прибыль			*208,99*	*1146421*
			Раздел: Обустройство дороги				
27	27	24-010201-0104 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	4,000	7678,43	30714
			Накладные расходы			*322,49*	*1290*
			Сметная прибыль			*640,07*	*2560*
28	28	24-010201-0215 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	17,000	8927,58	151769
			Накладные расходы			*374,96*	*6374*
			Сметная прибыль			*744,20*	*12651*
29	29	24-010201-0234 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	3,000	7104,83	21314
			Накладные расходы			*298,40*	*895*
			Сметная прибыль			*592,26*	*1777*
30	30	24-010201-0211 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм,со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1,000	8927,11	8927
			Накладные расходы			*374,94*	*375*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*744,16*	*744*
31	31	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические**	т	0,266	387526,70	103082
			Накладные расходы			*16276,12*	*4329*
			Сметная прибыль			*32304,23*	*8593*
			Раздел: Проезжая часть ул.Туремуратова Пешеходная часть				
32	32	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	**Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б**	м2	980,690	115,34	113116
			Накладные расходы			*141,57*	*138836*
			Сметная прибыль			*208,99*	*204955*
33	33	11-270602-0402 РСНБ РК 2015	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302**	м2 покрытия	980,690	590,18	578780
			Накладные расходы			*24,91*	*24429*
			Сметная прибыль			*49,21*	*48257*
			Раздел: Обустройство дороги				
34	34	24-010201-0104 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	2,000	7678,43	15357
			Накладные расходы			*322,49*	*645*
			Сметная прибыль			*640,07*	*1280*
35	35	24-010201-0215 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	шт.	9,000	8927,58	80348
			Накладные расходы			*374,96*	*3375*
			Сметная прибыль			*744,20*	*6698*
36	36	24-010201-0234 РСНБ РК 2015	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	шт.	2,000	7104,83	14210
			Накладные расходы			*298,40*	*597*
			Сметная прибыль			*592,26*	*1185*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
37	37	24-010201-0211 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм,со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1,000	8927,11	8927
			Накладные расходы			*374,94*	*375*
			Сметная прибыль			*744,16*	*744*
38	38	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические	т	0,140	387526,70	54254
			Накладные расходы			*16276,12*	*2279*
			Сметная прибыль			*32304,23*	*4523*
			Раздел: Проезжая часть Проезда 1				
39	39	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив жидкого битума по нижнему слою покрытия из расчета 0,2 л/м2	т	0,222	86423,12	19186
			Накладные расходы			*4085,70*	*907*
			Сметная прибыль			*7240,71*	*1607*
40	40	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б	м2	1112,670	2470,82	2749206
			Накладные расходы			*141,57*	*157520*
			Сметная прибыль			*208,80*	*232538*
			Раздел: Обустройство дороги				
41	41	24-010201-0104 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2,000	7678,43	15357
			Накладные расходы			*322,49*	*645*
			Сметная прибыль			*640,07*	*1280*
42	42	24-010201-0215 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1,000	8927,58	8928
			Накладные расходы			*374,96*	*375*
			Сметная прибыль			*744,20*	*744*
43	43	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические	т	0,042	387526,70	16276
			Накладные расходы			*16276,12*	*684*
			Сметная прибыль			*32304,23*	*1357*
			Раздел: Проезжая часть проезд 2				

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
44	44	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив жидкого битума по нижнему слою покрытия из расчета 0,2 л/м2	т	0,160	86423,12	13828
			Накладные расходы			*4085,70*	*654*
			Сметная прибыль			*7240,71*	*1159*
45	45	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б	м2	103,500	*2355,48*	243789
46	46	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б	м2	818,050	115,34	94357
			Накладные расходы			*141,57*	*115811*
			Сметная прибыль			*208,99*	*170965*
			Раздел: Обустройство дороги				
47	47	24-010201-0104 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	2,000	7678,43	15357
			Накладные расходы			*322,49*	*645*
			Сметная прибыль			*640,07*	*1280*
48	48	24-010201-0215 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	2,000	8927,58	17855
			Накладные расходы			*374,96*	*750*
			Сметная прибыль			*744,20*	*1488*
49	49	24-010201-0234 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1,000	7104,83	7105
			Накладные расходы			*298,40*	*298*
			Сметная прибыль			*592,26*	*592*
50	50	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические	т	0,056	387526,70	21701
			Накладные расходы			*16276,12*	*911*
			Сметная прибыль			*32304,23*	*1809*
			Раздел: Дорожная одежда проезд 3				
51	52	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив жидкого битума по нижнему слою покрытия из расчета 0,2 л/м2	т	0,190	86423,12	16420
			Накладные расходы			*4085,70*	*776*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*7240,71*	*1376*
52	52	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б	м2	965,860	2470,82	2386465
			Накладные расходы			*141,57*	*136736*
			Сметная прибыль			*208,99*	*201856*
53	53	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Укрепление обочин щебнем	м2	277,000	153,32	42470
			Накладные расходы			*46,89*	*12989*
			Сметная прибыль			*16,02*	*4437*
			Раздел: Обустройство дороги				
54	54	24-010201-0104 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1,000	7678,43	7678
			Накладные расходы			*322,49*	*322*
			Сметная прибыль			*640,07*	*640*
55	55	24-010201-0215 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4 а, В 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1,000	8927,58	8928
			Накладные расходы			*374,96*	*375*
			Сметная прибыль			*744,20*	*744*
56	56	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т-стойки металлические	т	0,028	387526,70	10851
			Накладные расходы			*16276,12*	*456*
			Сметная прибыль			*32304,23*	*905*
			Раздел: Автобусная остановка				
57	57	Е11-270403-0201 11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПА(свыше 700 до 1000кгс/см2)	м2	332	1142,72	379384
			Накладные расходы			*98,61*	*32739*
			Сметная прибыль			*99,31*	*32970*
58	58	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив жидкого битума по нижнему слою покрытия из расчета 0,2 л/м2	т	0,247	86423,12	21347
			Накладные расходы			*4085,70*	*1009*
			Сметная прибыль			*7240,71*	*1788*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
59	59	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	**Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б**	м2	308,700	2470,82	762742
			Накладные расходы			*141,57*	*43702*
			Сметная прибыль			*208,99*	*64516*
60	60	11-270602-0402 РСНБ РК 2015	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302**	м2 покрытия	308,700	2360,71	728750
			Накладные расходы			*99,64*	*30759*
			Сметная прибыль			*196,83*	*60761*
61	61	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	**Укрепление обочин щебнем**	м2	85,500	153,32	13109
			Накладные расходы			*46,89*	*4009*
			Сметная прибыль			*16,02*	*1369*
62	62		**Автобусная остановка по типовому проекту 505-5-20.86**				
		11-010104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	10,000	37,77	378
			Накладные расходы			*10,45*	*104*
63	63		*Сметная прибыль*			*3,86*	*39*
		11-010104-0110 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	10,000	32,32	323
			Накладные расходы			*8,94*	*89*
64	64		*Сметная прибыль*			*3,30*	*33*
		11-010102-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	10,000	269,71	2697
			Накладные расходы			*87,38*	*874*
65	65		*Сметная прибыль*			*28,57*	*286*
		41-020102-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	15,600	65,31	1019
			Накладные расходы			*2,74*	*43*
66	66		*Сметная прибыль*			*5,44*	*85*
		11-010102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	10,000	18,70	187
			Накладные расходы			*5,88*	*59*
67	67		*Сметная прибыль*			*1,97*	*20*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		11-080101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**13,000**	**3404,31**	**44256**
			Накладные расходы			*697,27*	*9064*
68	68		*Сметная прибыль*			*328,13*	*4266*
		11-270601-0103 РСНБ РК 2015	**Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство**	**м3 сборных железобетонных плит**	**5,040**	**4129,21**	**20811**
			Накладные расходы			*1486,32*	*7491*
69	69		*Сметная прибыль*			*449,24*	*2264*
		21-040501-0301 РСНБ РК 2015	**Плита железобетонная предварительно напряженная для аэродромных покрытий ПАГ-14 ГОСТ 25912.0-91**	**шт.**	**3,000**	**129918,32**	**389755**
			Накладные расходы			*5456,57*	*16370*
70	70		*Сметная прибыль*			*10829,99*	*32490*
		21-050301-0304 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,218**	**150027,46**	**32706**
			Накладные расходы			*6301,15*	*1374*
71	71		*Сметная прибыль*			*12506,29*	*2726*
		21-050301-0303 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,060**	**152941,75**	**9177**
			Накладные расходы			*6423,55*	*385*
72	72		*Сметная прибыль*			*12749,22*	*765*
		21-050301-0102 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,035**	**160045,32**	**5602**
			Накладные расходы			*6721,90*	*235*
73	73		*Сметная прибыль*			*13341,38*	*467*
		21-050301-2205 РСНБ РК 2015	**Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,012**	**186456,04**	**2275**
			Накладные расходы			*7831,15*	*96*
74	74		*Сметная прибыль*			*15542,98*	*190*
		11-070101-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство прослойки из раствора М50 под павильонные панели**	**м2**	**13,000**	**514,08**	**6683**
			Накладные расходы			*35,40*	*460*
75	75		*Сметная прибыль*			*43,96*	*571*
		11-070405-0101 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые наружные. Установка**	**м3 сборных конструкций**	**6,440**	**1748,66**	**11261**
			Накладные расходы			*508,90*	*3277*
76	76		*Сметная прибыль*			*180,60*	*1163*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		11-070505-0101 РСНБ РК 2015	Панели переменного сечения.Установка	шт. сборных конструкций	2,000	9494,74	18989
77	77		*Накладные расходы*			*3118,65*	*6237*
			Сметная прибыль			*1009,07*	*2018*
		21-040104-0301 РСНБ РК 2015	Панель стеновая СПП-1	м3	6,440	61258,73	394506
78	78		*Накладные расходы*			*2572,87*	*16569*
			Сметная прибыль			*5106,53*	*32886*
		21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-4	т	0,126	150027,46	18903
79	79		*Накладные расходы*			*6301,15*	*794*
			Сметная прибыль			*12506,29*	*1576*
		21-050301-2205 РСНБ РК 2015	Проволока Вр1 периодического профиля ГОСТ 6727-80	т	0,0066	186456,04	1231
80	80		*Накладные расходы*			*7831,15*	*52*
			Сметная прибыль			*15542,98*	*103*
		21-040108-9907 РСНБ РК 2015	Панели павильонные плоские переменного сечения СПП-2	м2	7,520	6511,95	48970
81	81		*Накладные расходы*			*273,50*	*2057*
			Сметная прибыль			*542,84*	*4082*
		11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	13,000	595,26	7738
82	82		*Накладные расходы*			*123,61*	*1607*
			Сметная прибыль			*57,51*	*748*
		11-120101-1502 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	13,000	490,07	6371
83	83		*Накладные расходы*			*85,22*	*1108*
			Сметная прибыль			*46,02*	*598*
		11-120101-1703 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие асфальтобетонные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	13,000	1049,73	13647
84	84		*Накладные расходы*			*138,35*	*1799*
			Сметная прибыль			*95,05*	*1236*
		11-120101-1704 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие асфальтобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1703	м2 стяжки	13,000	286,62	3726
			Накладные расходы			*37,97*	*494*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
85	85		*Сметная прибыль*			*25,97*	*338*
		11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	0,195	12432,41	2424
			Накладные расходы			*2141,23*	*418*
86	86		*Сметная прибыль*			*1165,89*	*227*
		11-120101-0802 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2 фасада (без вычета проемов)	4,000	111,02	444
			Накладные расходы			*32,44*	*130*
87	87		*Сметная прибыль*			*11,48*	*46*
		11-130301-0411 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010	м2	17,000	132,55	2253
			Накладные расходы			*23,68*	*403*
88	88		*Сметная прибыль*			*12,50*	*212*
		11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	17,000	60,03	1021
			Накладные расходы			*14,97*	*255*
89	89		*Сметная прибыль*			*6,00*	*102*
		11-130301-1502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1126	м2	2,000	88,75	178
			Накладные расходы			*16,18*	*32*
90	90		*Сметная прибыль*			*8,39*	*17*
		84-020302-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья прямолинейная, тип СК-001	шт.	1,000	23380,00	23380
			Накладные расходы			*213,90*	*214*
91	91		*Сметная прибыль*			*1887,51*	*1888*
		84-020302-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья прямолинейная, тип СК-001	шт.	1,000	3737,00	3737
			Накладные расходы			*213,90*	*214*
92	92		*Сметная прибыль*			*316,07*	*316*
		84-020302-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Скамья прямолинейная, тип СК-001	шт.	1,000	19643,00	19643
			Сметная прибыль			*1571,44*	*1571*
93	93	13-080305-0302 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	4,000	2216,57	8866

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*600,49*	*2402*
			Сметная прибыль			*225,36*	*901*
94	**94**	**23-070101-2401 РСНБ РК 2015**	**Светильники, тип НСБ 72-60 М55 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**4,000**	**3353,59**	**13414**
			Накладные расходы			*140,85*	*563*
			Сметная прибыль			*279,56*	*1118*
95	**95**	**23-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60**	**10 шт.**	**0,040**	**549,78**	**220**
			Накладные расходы			*23,09*	*9*
			Сметная прибыль			*45,83*	*18*
96	**96**	**13-080206-1101 РСНБ РК 2015**	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	**м кабеля**	**40,000**	**737,22**	**29489**
			Накладные расходы			*242,04*	*9682*
			Сметная прибыль			*78,34*	*3134*
97	**97**	**23-060131-0203 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВВГ 2х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,040**	**50313,76**	**2013**
			Накладные расходы			*2113,18*	*85*
			Сметная прибыль			*4194,16*	*168*
98	**98**	**13-080305-0103 РСНБ РК 2015**	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**893,55**	**894**
			Накладные расходы			*378,21*	*378*
			Сметная прибыль			*101,74*	*102*
99	**99**	**23-070218-1502 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**1,000**	**246,98**	**247**
			Накладные расходы			*10,37*	*10*
			Сметная прибыль			*20,59*	*21*
			Раздел: Стоянка для такси на подъездной дороге				
100	**100**	**11-270403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2**	**339,000**	**1142,72**	**387383**
			Накладные расходы			*98,61*	*33429*
			Сметная прибыль			*99,31*	*33665*
101	**101**	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив жидкого битума по нижнему слою покрытия из расчета 0,2 л/м2**	**т**	**0,252**	**86423,12**	**21779**
			Накладные расходы			*4085,70*	*1030*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*7240,71*	*1825*
102	102	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б	м2	315,400	2470,82	779296
			Накладные расходы			*141,57*	*44651*
			Сметная прибыль			*208,99*	*65916*
103	103	11-270602-0402 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302	м2 покрытия	315,400	2360,71	744567
			Накладные расходы			*99,64*	*31427*
			Сметная прибыль			*196,83*	*62079*
104	104	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Укрепление обочин щебнем	м2	85,500	153,32	13109
			Накладные расходы			*46,89*	*4009*
			Сметная прибыль			*16,02*	*1369*
			Раздел: Строительные работыТуалет на 2 очка				
105	105	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	40,000	37,77	1511
			Накладные расходы			*10,45*	*418*
			Сметная прибыль			*3,86*	*154*
106	106	11-010104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	40,000	32,32	1293
			Накладные расходы			*8,94*	*358*
			Сметная прибыль			*3,30*	*132*
107	107	11-010205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	40,000	524,66	20986
			Накладные расходы			*345,13*	*13805*
			Сметная прибыль			*69,58*	*2783*
108	108	41-020102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	66,000	65,31	4310
			Накладные расходы			*2,74*	*181*
			Сметная прибыль			*5,44*	*359*
109	109	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	40,000	18,70	748
			Накладные расходы			*5,88*	*235*
			Сметная прибыль			*1,97*	*79*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
110	110	11-010102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	222,000	269,71	59875
			Накладные расходы			*87,38*	*19398*
			Сметная прибыль			*28,57*	*6342*
111	111	41-020102-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	366,300	65,31	23923
			Накладные расходы			*2,74*	*1005*
			Сметная прибыль			*5,44*	*1994*
112	112	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	222,000	18,70	4151
			Накладные расходы			*5,88*	*1305*
			Сметная прибыль			*1,97*	*436*
113	113	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	20,000	1748,25	34965
			Накладные расходы			*1150,04*	*23001*
			Сметная прибыль			*231,86*	*4637*
114	114	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	220,000	26,47	5824
			Накладные расходы			*7,32*	*1611*
			Сметная прибыль			*2,70*	*595*
115	115	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	220,000	149,21	32826
			Накладные расходы			*77,79*	*17114*
			Сметная прибыль			*18,16*	*3995*
116	116	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	2,000	3404,31	6809
			Накладные расходы			*697,27*	*1395*
			Сметная прибыль			*328,13*	*656*
117	117	11-070201-0202 РСНБ РК 2015	Установка плиты днища	м3 сборных железобетонных конструкций	0,590	6965,10	4109
			Накладные расходы			*3118,32*	*1840*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*806,67*	*476*
118	118	11-070201-0202 РСНБ РК 2015	Установка колец выгреба	м3 сборных железобетонных конструкций	1,180	6965,10	8219
			Накладные расходы			*3118,32*	*3680*
			Сметная прибыль			*806,67*	*952*
119	119	11-070201-0202 РСНБ РК 2015	Установка плиты перекрытия	м3 сборных железобетонных конструкций	0,510	6965,10	3552
			Накладные расходы			*3118,32*	*1590*
			Сметная прибыль			*806,67*	*411*
120	120	21-040302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	1,000	27347,61	27348
			Накладные расходы			*1148,60*	*1149*
			Сметная прибыль			*2279,70*	*2280*
121	121	21-040301-0114 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.3	шт.	2,000	9984,44	19969
			Накладные расходы			*419,35*	*839*
			Сметная прибыль			*832,30*	*1665*
122	122	21-040302-0114 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2	шт.	1,000	27895,19	27895
			Накладные расходы			*1171,60*	*1172*
			Сметная прибыль			*2325,34*	*2325*
123	123	11-070501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	1,000	4650,36	4650
			Накладные расходы			*1523,26*	*1523*
			Сметная прибыль			*493,89*	*494*
124	124	21-041201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,220	30416,82	37109
			Накладные расходы			*1277,51*	*1559*
			Сметная прибыль			*2535,55*	*3093*
125	125	11-080101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	0,050	8997,92	450
			Накладные расходы			*3940,66*	*197*
			Сметная прибыль			*1035,09*	*52*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
126	126	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**1,000**	**3404,31**	**3404**
			Накладные расходы			*697,27*	*697*
			Сметная прибыль			*328,13*	*328*
127	127	11-070101-0101 РСНБ РК 2015	**Укладка плит пола**	**шт. сборных конструкций**	**2,000**	**1371,50**	**2743**
			Накладные расходы			*646,55*	*1293*
			Сметная прибыль			*161,44*	*323*
128	128	21-040302-9904 РСНБ РК 2015	**Плиты пола**	**м3**	**1,930**	**77398,20**	**149379**
			Накладные расходы			*3250,72*	*6274*
			Сметная прибыль			*6451,91*	*12452*
129	129	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Установка**	**шт.**	**1,000**	**1643,30**	**1643**
			Накладные расходы			*944,22*	*944*
			Сметная прибыль			*207,00*	*207*
130	130	23-030101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,000**	**10022,83**	**10023**
			Накладные расходы			*420,96*	*421*
			Сметная прибыль			*835,50*	*836*
131	131	11-070508-0101 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые наружные площадью до 12 м2. Установка в зданиях цокольных**	**шт. сборных конструкций**	**4,000**	**9380,84**	**37523**
			Накладные расходы			*3343,76*	*13375*
			Сметная прибыль			*1017,97*	*4072*
132	132	21-040104-0102 РСНБ РК 2015	**Панель стеновая цокольная внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015**	**м3**	**3,100**	**65675,30**	**203593**
			Накладные расходы			*2758,36*	*8551*
			Сметная прибыль			*5474,69*	*16972*
133	133	11-070516-0106 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков вулканизирующейся тиоколовой мастикой**	**м шва**	**8,000**	**728,75**	**5830**
			Накладные расходы			*164,53*	*1316*
			Сметная прибыль			*71,46*	*572*
134	134	11-070516-0114 РСНБ РК 2015	**Панели цокольные. Устройство чеканки и расшивки швов с внутренней стороны раствором**	**м шва**	**8,000**	**83,57**	**669**
			Накладные расходы			*54,12*	*433*
			Сметная прибыль			*11,02*	*88*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
135	135	11-120101-1504 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	7,000	225,85	1581
			Накладные расходы			*64,09*	*449*
			Сметная прибыль			*23,20*	*162*
136	136	11-120101-1505 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	7,000	126,30	884
			Накладные расходы			*29,43*	*206*
			Сметная прибыль			*12,46*	*87*
137	137	11-120101-1703 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие асфальтобетонные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	7,000	1049,73	7348
			Накладные расходы			*138,35*	*968*
			Сметная прибыль			*95,05*	*665*
138	138	11-120101-1704 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие асфальтобетонные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1703	м2 стяжки	7,000	286,62	2006
			Накладные расходы			*37,97*	*266*
			Сметная прибыль			*25,97*	*182*
139	139	11-110101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,120	6363,00	764
			Накладные расходы			*2459,53*	*295*
			Сметная прибыль			*705,80*	*85*
140	140	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	30,000	2428,47	72854
			Накладные расходы			*653,39*	*19602*
			Сметная прибыль			*246,55*	*7396*
141	141	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	м2 перегородок (за вычетом проемов)	20,000	4755,51	95110
			Накладные расходы			*952,38*	*19048*
			Сметная прибыль			*456,63*	*9133*
142	142	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	20,000	237,92	4758
			Накладные расходы			*135,93*	*2719*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*29,91*	*598*
143	143	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,010	265036,80	2650
			Накладные расходы			*41283,75*	*413*
			Сметная прибыль			*24505,64*	*245*
144	144	11-100102-0204 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство фрамуг	м2	2,500	2519,80	6299
			Накладные расходы			*520,66*	*1302*
			Сметная прибыль			*243,24*	*608*
145	145	11-100107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	3,500	2099,87	7350
			Накладные расходы			*740,17*	*2591*
			Сметная прибыль			*227,20*	*795*
146	146	21-090102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	3,500	14406,68	50423
			Накладные расходы			*605,08*	*2118*
			Сметная прибыль			*1200,94*	*4203*
147	147	21-090404-0702 РСНБ РК 2015	Прибор дверной	шт.	2,000	4529,73	9059
			Накладные расходы			*190,25*	*380*
			Сметная прибыль			*377,60*	*755*
148	148	11-150401-0202 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	9,000	48,03	432
			Накладные расходы			*25,35*	*228*
			Сметная прибыль			*5,87*	*53*
149	149	11-150401-0204 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами силикатная по штукатурке и кирпичу	м2 окрашиваемой поверхности	12,000	147,26	1767
			Накладные расходы			*74,32*	*892*
			Сметная прибыль			*17,73*	*213*
150	150	11-150403-0306 РСНБ РК 2015	Блоки дверные, подготовленные под вторую окраску. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	14,000	243,08	3403
			Накладные расходы			*147,31*	*2062*
			Сметная прибыль			*31,23*	*437*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
151	151	11-230201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, вытяжка	км трубопровода	0,003	1154621,46	3810
			Накладные расходы			*288647,47*	*953*
			Сметная прибыль			*115461,51*	*381*
			Раздел: Электроосвещение				
152	152	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	2,000	1593,16	3186
			Накладные расходы			*638,80*	*1278*
			Сметная прибыль			*178,56*	*357*
153	153	23-070101-0803 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НБП02-60-019.01 ГОСТ 17677-82	шт.	2,000	712,26	1425
			Накладные расходы			*29,91*	*60*
			Сметная прибыль			*59,37*	*119*
154	154	23-070104-0302 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрическне для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40	10шт.	0,200	520,19	104
			Накладные расходы			*21,85*	*4*
			Сметная прибыль			*43,36*	*9*
155	155	13-080206-1201 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	20,000	299,97	5999
			Накладные расходы			*95,56*	*1911*
			Сметная прибыль			*31,64*	*633*
156	156	23-060131-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,020	71350,60	1427
			Накладные расходы			*2996,73*	*60*
			Сметная прибыль			*5947,79*	*119*
157	157	13-080305-0103 РСНБ РК 2015	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	2,000	893,55	1787
			Накладные расходы			*378,21*	*756*
			Сметная прибыль			*101,74*	*203*
158	158	23-070218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2,000	186,71	373
			Накладные расходы			*7,84*	*16*
			Сметная прибыль			*15,56*	*31*
			ИТОГО:				82265802

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			В том числе :				7724143
			Накладные расходы				11049229
			Сметная прибыль		1,04 %		83367690,51
			Итого с временными		1,44 %		84568185,26
			Итого с зимними удорожаниями		0,949678312		80312571,43
			Коэф.пониж.		12 %	9637508,57	89950080,00
			Итого с НДС				

Заказчик : Государственное учреждение "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"
Руководитель отдела _____ **Рамазанов А.М.**

Подрядчик : ТОО "БекетСатЖол"
Директор _____ **Фирсов В.О.**

ЖШС Бекет Сат Жол ТОО

ЭКСПЕРТ
...ическому надзору
...имов Талгат Ибрагимович
...ЦС и ЖКХ № 06337 от 3.12.13
№ KZ 55 VJE 00027919 от 27.04.12
№ KZ 28 VJE 00027920 от 27.04.12
подпись

Технадзор: ТОО "Модуль Атырау"
Директор _____ **Салимов Т.И.**

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "БекетСатЖол"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Капитальный ремонт подъездной дороги и внутрисельских дорог с пешеходным тротуаром села Ынтымак Индерского района Атырауской области

(наименование, адрес)

Объект Капитальный ремонт подъездной дороги и внутрисельских дорог с пешеходным тротуаром села Ынтымак Индерского района Атырауской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) №38 от 06.09.2017г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
24.10.2017	07.09.2017	31.10.2017

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6,0000	7	8
			Подъездная дорога к с Ынтымак				
1	1	Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Устройство корыта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	9918,0000	146,33	1 451 333
2	2	С341-020102-1001 41-020102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км-в насыпь	т	505,0000	65,31	32 982
3	3	С341-020102-1002 41-020102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км-в кавальер	т	18140,0000	84,76	1 537 546
4	4	Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунт 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	9649,2000	18,70	180 428
5	5	Е11-010104-0202 11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м в насыпи	м3 грунта	268,8000	46,70	12 553

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6,0000	7	8
6	6	**Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	**м3**	**268,8000**	**66,87**	**17 975**
7	7	**Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 к=5**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см**	**м3**	**268,8000**	**29,50**	**7 931**
8	8	**Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**268,8000**	**67,70**	**18 197**
9	9	**Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом-ВЕРХА И ОТКОСОВ**	**м2**	**31340,0000**	**39,68**	**1 243 515**
			Итого прямые затраты по Разделу				**4 502 460**
			Накладные расходы	**%**			**1 093 359**
			Сметная прибыль (НЗО=8)	**%**			**447 665**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				**6 043 484**
			Раздел 3. Проезжая часть				
			Установка бортового камня в местах примыкания с тротуаром				
10	10	**С121-040508-9901 21-040508-9901 в ценах II квартала 2017 года**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**1,5050**	**55652,84**	**83 758**
11	11	**Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып.2**	**Устройство дополнительного слоя основания из песчайно-гравийной смеси толщиной слоя 15 см**	**м2**	**19420,0000**	**146,99**	**2 854 543**
12	12	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**3204,3000**	**1794,57**	**5 750 341**
13	14	**Е11-270602-0307 11-270602-0307 РСНБ РК 2015**	**Асфальтобетонная смесь пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3**	**м2**	**14862,0000**	**2146,92**	**31 907 500**
14	15	**Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2016**	**Асфальтобетонная смесь плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б**	**м2**	**14862,0000**	**2355,48**	**35 007 085**
15	16	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающего и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устроиство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**1706,0000**	**1088,93**	**1 857 708**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6,0000	7	8
16	17	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1706,0000	1794,57	3 061 536
17	18	С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	559,0000	4857,02	2 715 074
18	19	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Камни бортовые из класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,3360	55652,84	18 699
			Итого прямые затраты по Разделу				83 256 244
			Накладные расходы	%			1 885 573
			Сметная прибыль (Н30=8)	%			1 458 179
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				86 599 996
			ул.Сейтова				
19	19	Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Устройство корыта с погрузхкой на автомобили-самосвалы экскоторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2362,0000	146,33	345 639
20	20	С341-020102-1001 41-020102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км-в насыпь улицы Сейтов	т	1002,0000	65,31	65 441
21	21	С341-020102-1001 41-020102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км-в насыпь улицы Бозекенов	т	2085,0000	65,31	136 171
22	22	С341-020102-1001 41-020102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км-в кавальер	т	1353,6000	65,31	88 404
23	23	Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунт 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1829,0000	18,70	34 200
24	24	Е11-010104-0202 11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м в насыпи	м3 грунта	533,0000	46,70	24 892

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6,0000	7	8
25	25	Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3	533,0000	66,87	35 642
26	26	Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см	м3	533,0000	29,50	15 725
27	27	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	533,0000	67,70	36 082
28	28	Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом-ВЕРХА И ОТКОСОВ	м2	160,0000	39,68	6 349
			Итого прямые затраты по Разделу				788 545
			Накладные расходы	%			140 842
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%			74 351
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1 003 738
			Раздел 2. Проезжая часть				
29	29	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. И доп.вып.2	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси толщиной слоя 15 см	м2	7147,0000	146,99	1 050 537
30	30	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1179,2550	1794,57	2 116 256
31	31	Е11-270602-0307 11-270602-0307 РСНБ РК 2015	Асфальтобетонная смесь пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3	м2	4398,0000	2146,92	9 442 147
32	32	Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2016	Асфальтобетонная смесь плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б	м2	4398,0000	2355,48	10 359 384
33	33	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающего и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устроиство	м3 материала основания в плотном теле	333,0000	1088,93	362 612
34	34	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	333,0000	1794,57	597 592
35	35	Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом-присыпных обочин	м2	1425,0000	39,68	56 541

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6,0000	7	8
36	36	С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	85,0000	4857,02	412 847
			Итого прямые затраты по Разделу				24 397 916
			Накладные расходы	%			599 960
			Сметная прибыль (Н30=8)	%			415 707
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				25 413 583
			Улица Бозекенова				
			Раздел Земляные работы				
37	37	Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Устройство корыта с погрузхкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	855,0000	146,33	125 115
38	38	С341-020102-1001 41-020102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км-в насыпь улицы Бозекенова	т	1607,0000	65,31	104 953
39	39	Е11-010104-0202 11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м в насыпи-855 м3+1109м3 прив. с ул. Сейтов	м3 грунта	1964,0000	46,70	91 722
40	40	Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3	1964,0000	66,87	131 334
41	41	Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см	м3	1964,0000	29,50	57 945
42	42	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1964,0000	67,70	132 955
43	43	Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом-ВЕРХА И ОТКОСОВ	м2	491,0000	39,68	19 482
			Итого прямые затраты по Разделу				663 506
			Накладные расходы	%			145 995
			Сметная прибыль (Н30=8)	%			64 760
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				874 262
			Раздел 2. Проезжая часть				
44	44	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. II доп.вып.2	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси толщиной слоя 15 см	м2	5742,0000	146,99	844 016

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6,0000	7	8
45	45	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	947,4300	1794,57	1 700 229
46	46	Е11-270602-0307 11-270602-0307 РСНБ РК 2015	Асфальтобетонная смесь пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3	м2	4802,4766	2146,92	10 310 533
47	47	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающего и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устроиство	м3 материала основания в плотном теле	81,0000	1088,93	88 203
48	48	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	81,0000	1794,57	145 360
49	49	Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом-присыпных обочин	м2	548,0000	39,68	21 744
50	50	С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	181,0000	4857,02	879 121
			Итого прямые затраты по Разделу				13 989 206
			Накладные расходы	%			414 193
			Сметная прибыль (НЗП=8)	%			329 011
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				14 732 410
			ул.Торемуратов				
			РАЗДЕЛ 1. Подготовка территории строительства				
51	51	Е12-160101-0801 12-160101-0801 РСНБ РК 2015	Люки чугунные. Демонтаж	люк	5,0000	2016,72	10 084
52	52	Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Установка люков	шт	5,0000	1643,30	8 217
53	53	С123-030101-0304 23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Люки чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	5,0000	15695,82	78 479

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6,0000	7	8
54	54	Е11-070201-0201 11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж кольца опорного КЦО-1	м3	0,3000	11237,02	3 371
55	55	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев марка КЦО-1	шт	15,0000	2483,18	37 248
56	56	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки Бетон В7,5	м3	0,0600	30304,04	1 818
			Итого прямые затраты по Разделу				139 217
			Накладные расходы	%			17 848
			Сметная прибыль (Н30=8)	%			12 565
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				169 629
			РАЗДЕЛ 2. Земляные работы				
57	57	Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Устройство корыта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1153,0000	146,33	168 722
58	58	С341-020102-1001 41-020102-1001 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1т. Расстояние перевозки 1 км-в насыпь подъезной дороги	т	728,0000	65,31	47 546
59	59	С341-020102-1001 41-020102-1002 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1т. Расстояние перевозки 2км-в кавальер	т	1440,0000	84,76	122 054
60	60	Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	766,0000	18,70	14 323
61	61	Е11-0101104-0202 11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м в насыпь-387 м3	м3 грунта	387,0000	46,70	18 074
62	62	Е11-0101201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3	387,0000	66,87	25 879
63	63	Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см	м3	387,0000	29,50	11 418
64	64	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	387,0000	67,70	26 198

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6,0000	7	8
65	65	Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом -ВЕРХА И ОТКОСОВ	м2	96,0000	39,68	3 809
			Итого прямые затраты по Разделу				438 023
			Накладные расходы				76 019
			Сметная прибыль				41 123
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				555 166
			Раздел 3. Проезжая часть				
			Установка бортового камня в местах примыкания с тротуаром				
66	66	С121-040508-9901 21-040508-9901 в ценах II квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	23,3107	55652,84	1 297 308
67	67	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып.2	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси толщиной слоя 15 см	м2	5620,0000	146,99	826 083
68	68	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	927,3000	1794,57	1 664 105
69	69	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающего и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устроиство	м3 материала основания в плотном теле	248,0000	1088,93	270 054
70	70	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	248,0000	1794,57	445 053
71	71	Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом-присыпных обочин	м2	826,0000	39,68	32 774
72	72	С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	63,0000	4857,02	305 992
			Итого прямые затраты по Разделу				4 841 369
			Накладные расходы	%			515 498
			Сметная прибыль (Н30=8)	%			428 551
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				5 785 419
			РАЗДЕЛ 4. Пешеходная часть				

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6,0000	7	8
73	73	С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Камни бортовые из класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	12,4000	55652,84	690 095
			Итого прямые затраты по Разделу				690 095
			Накладные расходы	%			28 984
			Сметная прибыль (Н30=8)	%			57 526
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				776 606
			На Проезд 1				
			РАЗДЕЛ 1. Подготовка территории строительства				
74	74	Е11-330303-0301 11-330303-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ33 подраздел 03 таблю5п.53.53 Кзтр=1,5	Опоры связи железобетонные массой до 1,5т. Демонтаж.	опора	3,0000	5205,05	15 615
75	75	Е11-330304-0201 11-330304-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.1	Опоры железобетонные ОДНОСТОЕЧНЫЕ.Сборка и установка	опора	3,0000	14187,48	42 562
76	76	Е11-330304-0301 11-330304-0301 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ОДНОСТОЕЧНЫЕ. Земляные работы при сборке и установке	опора	3,0000	2820,94	8 463
			Итого прямые затраты по Разделу				66 640
			Накладные расходы	%			30 269
			Сметная прибыль (Н30=8)	%			7 753
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				104 662
			РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
77	77	Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Устройство корыта с погрузкой на автомобили -самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	400,0000	146,33	58 533
78	78	С341-020102-1002 41-020102-1002 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 15 Т. Класс груза 1.Расстояние перевозки 2 км - в кавальер	т	752,0000	84,76	63 740
79	79	Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	752,0000	18,70	14 061
			Итого прямые затраты по Разделу				136 334
			Накладные расходы	%			21 930
			Сметная прибыль (Н30=8)	%			12 661

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6,0000	7	8
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				**170 926**
			РАЗДЕЛ 3. ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ				
80	80	**Е11270402-0101 11-270402 0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.2**	**Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси толщиной слоя 15 см,**	**м2**	**1240,0000**	**146,99**	**182 267**
81	81	**С121-010601-0101 21 - 010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**М3**	**204,6000**	**1794,57**	**367 169**
82	82	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающего и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устроиство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**112,0000**	**1088,93**	**121 960**
83	83	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**112,0000**	**1794,57**	**200 992**
84	84	**Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом-присыпных обочин**	**м2**	**178,0000**	**39,68**	**7 063**
85	85	**С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**34,0000**	**4857,02**	**165 139**
			Итого прямые затраты по Разделу				**1 044 590**
			Накладные расходы	**%**			**124 107**
			Сметная прибыль (Н30=8)	**%**			**93 496**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				**1 262 194**
			На Проезд2				
			РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА				
86	86	**Е11 -330303-0301 11 - 330303 0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 33 подраздел 03 табл.5 п.3.53 Кзтр=1,5**	**Опоры ВЛ 0,4 кв железобетонные массой до 1,5 т. ДЕМОНТАЖ.**	**опора**	**3,0000**	**5205,05**	**15 615**
87	87	**Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**ОПОРЫ железобетонные ВЛ 0,4-10 КВ (с траверсами) одностоечные. УСТАНОВКА**	**опора**	**3,0000**	**7181,54**	**21 545**
			Итого прямые затраты по Разделу				**37 160**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6,0000	7	8
			Накладные расходы	**%**			**16 371**
			Сметная прибыль (Н30=8)	**%**			**4 282**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				**57 813**
			РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
88	**88**	**Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Устройство корыта с погрузкой на автомобили -самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**417,0000**	**146,33**	**61 021**
89	**89**	**С341-020102-1002 41-020102-1002 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 15т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км -в кавальер**	**т**	**784,0000**	**84,76**	**66 452**
90	**90**	**Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**784,0000**	**18,70**	**14 660**
			Итого прямые затраты по Разделу				**142 133**
			Накладные расходы	**%**			**22 863**
			Сметная прибыль (Н30=8)	**%**			**13 200**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				**178 195**
			РАЗДЕЛ 3. ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ				
91	**91**	**Е11-270402-0101 11-270402 0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.2**	**Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси толщиной слоя 15 см,**	**м2**	**914,0000**	**146,99**	**134 349**
92	**92**	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**150,8100**	**1794,57**	**270 639**
93	**93**	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающего и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устроиство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**75,0000**	**1088,93**	**81 669**
94	**94**	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**75,0000**	**1794,57**	**134 593**
95	**95**	**Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом-присыпных обочин**	**м2**	**375,0000**	**39,68**	**14 879**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6,0000	7	8
96	96	С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	22,0000	4857,02	106 854
			Итого прямые затраты по Разделу				742 983
			Накладные расходы	%			93 015
			Сметная прибыль (Н30=8)	%			66 879
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				902 876
			Проезд 3				
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы				
97	97	Е11-010102-0308 11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Устройство корыта с погрузхкой на автомобили-самосвалы экскоторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	482,0000	146,33	70 533
98	98	С341-020102-1002 41-020102-1002 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка сторительных грузов самосваловами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км-в кавальер	т	906,0000	84,76	76 793
99	99	Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работы на отвале	м3 грунта	482,0000	18,70	9 013
			Итого прямые затраты по Разделу				156 339
			Накладные расходы	%			23 932
			Сметная прибыль (Н30=8)	%			14 422
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				194 692
			РАЗДЕЛ 2. Проезжая часть				
100	100	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.2	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеиси толщины слоя 15 см,	м2	972,0000	146,99	142 874
101	101	С341-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	160,3800	1794,57	287 813
102	102	Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои основанийй подстилающего и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устроиство	м3 материала основания в плотном теле	95,0000	1088,93	103 448

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6,0000	7	8
103	103	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	95,0000	1794,57	170 484
104	104	Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом-присыпных обочин	м2	320,0000	39,68	12 697
105	105	С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	31,0000	4857,02	150 568
			Итого прямые затраты по Разделу				867 884
			Накладные расходы	%			103 874
			Сметная прибыль (Н30=8)	%			77 741
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				1 049 498
			Автобусная остановка на подъездной дороге				
			РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда				
106	106	Е11-010101-0308 11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка корыта экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3	м3 грунта	96,0000	104,39	10 021
107	107	Е11-010104-0202 11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Обратная надвижка (от устройства корыта) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10м-до 30м из штабеля в насыпь	м3 грунта	96,0000	46,70	4 483
108	108	Е11-010104-0210 11-010104-0210 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Обратная надвижка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	96,0000	78,46	7 532
109	109	Е11-010104-0202 11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Обратная надвижка (от срезки существующей насыпи) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 10 м - до 30 м из штабеля в насыпь	м3 грунта	13,0000	46,70	607
110	110	Е11-010104-0210 11-010104-0210 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Обратная надвижка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	13,0000	78,46	1 020
111	111	Е11-010201-0101 11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3	109,0000	66,87	7 289
112	112	Е11-010201-0107 11-010201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 20 см	м3	109,0000	29,50	3 216
113	113	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	109,0000	67,70	7 379

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6,0000	7	8
114	114	Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом - присыпных обочин	м3	171,0000	39,68	6 785
115	115	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК Изм. и доп. вып.2	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси толщиной слдоя 20 см	м2	376,0000	146,99	55 268
116	116	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	82,7200	1794,57	148 447
			Итого прямые затраты по Разделу				252 047
			Накладные расходы	%			38 532
			Сметная прибыль (Н30=8)	%			23 247
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				313 826
			Стоянка для такси на подъездной дороге				
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы				
117	117	Е11-010104-0202 11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10м - до 50м	м3 грунта	120,0000	46,70	5 604
118	118	Е11-010104-0210 11-010104-0210 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	120,0000	156,92	18 830
119	119	Е11-010201-0102 11-010201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	120,0000	59,70	7 164
120	120	Е11-010201-0108 11-010201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	120,0000	26,92	3 230
121	121	Е11-010201-0601 11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	120,0000	67,70	8 124
122	122	Е11-010203-0112 11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом - ВЕРХА И ОТКОСОВ	м2	171,0000	39,68	6 785
			Итого прямые затраты по Разделу				49 737
			Накладные расходы	%			13 490
			Сметная прибыль (Н30=8)	%			5 058
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				68 285
			РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда				

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6,0000	7	8
123	123	Е11-270402-0101 11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси толщиной слоя 20 см	м2	383,0000	146,99	56 297
124	124	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Смеси песчано- гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	84,2600	1794,57	151 210
125	125	С121-010201-0603 21-010201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	7,0000	4857,02	33 999
			Итого прямые затраты по Разделу				241 506
			Накладные расходы	%			27 080
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%			21 487
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				290 073
			Устройство пересечения с сетями газоснабжения				
			РАЗДЕЛ 1. Установка защитного кожуха №1				
126	126	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. И доп.вып.4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (кожух)	км трубопровода	0,0140	277431,69	3 884
127	127	С123-010502-0813 23-010502-0813 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	М	14,0000	2540,60	35 568
128	128	Е11-220501-0102 11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. И доп.вып.4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0010	245807,88	246
129	129	С123-010502-0403 23-010502-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 SDR 21-63 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,0000	340,28	340
130	130	Е11-221401-0401 11-220401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. И доп.вып.4	Концы футляра. Заделка	футляр	2,0000	21026,38	42 053

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6,0000	7	8
131	131	С121-100501-1201-21-100501-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	7,4000	368,22	2 725
132	132	С121-100502-1902-21-100502-1902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Пенка монтажная	шт	1,0000	982,77	983
133	133	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3,0000	1046,73	3 140
134	134	С123-020304-3620-23-020304-3620 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Седловой патрубок ПЭ 100 SDR 11,DN 110x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000	5099,90	5 100
135	135	С123-020304-2607-23-020304-2607 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Муфта с электронагревательными элементами ПЭ 100 SDR 11, DN 110x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000	935,59	936
136	136	С123-020304-2211-23-020304-2211 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Неразъемные соединение ПЭ- сталь,ПЭ 100 SDR 11, DN 63x57, PN 16 СТ РК ГОСТ РК 52134-2010	шт.	1,0000	3055,11	3 055
137	137	Е11-240207-0201 11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство ковера (ковер, колпак)	шт.	1,0000	6133,19	6 133
138	138	С121-049999-9917 21-0499999- 9917 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476,80)	м3	0,0400	41068,05	1 643
139	139	Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р.13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка опознавательной ленты	км	0,0200	21752,47	435

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6,0000	7	8
140	140	С121-130809-0101 21-130809- 0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Лента сигнальная	м	20,0000	78,54	1 571
141	141	Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р.13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка провода	км	0,0200	21752,47	435
142	142	С123-060901-0102 23-060901- 0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Провода с алюминиевой жилой сечением 2,5 мм2 ГСТ 6323-79	км	0,2000	11574,41	2 315
143	143	Е11-070201-0201 11-240201-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж кольца опрного КО-6	м3	0,1000	11237,02	1 124
144	144	С123-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольцо опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	5,0000	2483,18	12 416
145	145	Е11-270502-0101 11-270502-0101 РСНБ РК 2015	Устройство отмостки	м2 подзоров и отмосток	0,4500	868,09	391
146	146	С121-020101-2401 21-020101-2401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,2250	27356,90	6 155
147	147	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовкой ГФ -021 за один раз	м2	1,8000	135,96	245
148	148	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,8000	120,06	216
149	149	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	78,4000	1456,88	114 219

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6,0000	7	8
150	150	Ц13-390201-0508 13-390201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	12,0000	938,34	11 260
151	151	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып.4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	2,0000	4279,29	8 559
152	152	С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Металлоконструкция знака	т	0,0360	346328,01	12 482
153	153	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,7000	37851,60	26 496
154	154	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	м3 основание	0,0200	7773,81	155
			Итого прямые затраты по Разделу				304 279
			Накладные расходы	%			110 570
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%			33 187
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				448 037
			РАЗДЕЛ 2. Замена надземного на подземный переход (5 перехода)				
155	155	Е11-090305-0305 11-090305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные. Разборка(демонтаж) металлических конструкции стоек Н=4,6 м, НГ-01-90	т конструкции	0,6236	21917,85	13 669
156	156	Е11-090305-0305 11-090305-0305 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6,Кэм=0,7,	Конструкции опорные. Разборка(демонтаж) металлических конструкции стоек Н=2,1м, НГ-01-90	т конструкции	0,0315	21917,85	690
157	157	Е11-240101-0401 11-240101-0401 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.2 К=0,6	Демонтаж. Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 Мпа, температура до 150С диаметром труб 57 мм	км трубопровода	0,0484	436276,93	21 116
158	158	Е11-240101-0403 11-240101-0403 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.2 К=0,6	Демонтаж. Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 Мпа, температура до 150С диаметром труб 89мм	км трубопровода	0,0726	450095,81	32 677
159	159	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. И доп.вып.4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0960	283132,65	27 181

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6,0000	7	8
160	160	С123-010502-0812 23-010502-0812 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 SDR 11-90*8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	96,0000	1543,21	148 148
161	161	Е11-220501-0102 11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. И доп.вып.4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диамерт 63 мм. Укладка	км трубопровода	0,0640	248341,64	15 894
162	162	С123-010502-0810 23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-63*5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	64,0000	801,65	51 306
163	163	Е11-240101-0401 11-240101-0401 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.2	Монтаж. Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 Мпа температуре до 150 С диаметром 57 мм	км трубопровода	0,0110	737925,93	8 117
164	164	С123-010201-0146 23-010201-0146 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	11,0000	1003,75	11 041
165	165	Е11-240101-0403 11-240101-0403 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 Мпа, температуре до 150С диаметром труб 80мм Прокладка	км трубопровода	0,0170	764103,10	12 990
166	166	С123-010201-0171 23-010201-0171 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	17,0000	1608,29	27 341
167	167	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. И доп.вып.4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметр 100 мм, Укладка(кожух)	км трубопровода	0,0280	277431,69	7 768
168	168	С123-010502-0813 23-010502-0813 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-110*10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	28,0000	2540,60	71 137

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6,0000	7	8
169	169	Е11-220501-0105 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. И доп.вып.4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 140мм. Укладка	км трубопровода	0,0420	376457,63	15 811
170	170	С123-010502-0816 23-010502-0816 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-140*12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	42,0000	3718,46	156 175
171	171	Е11-220501-0102 11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. И доп.вып.4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0050	245807,88	1 229
172	172	С123-010502-0403 23-010502-0403 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 21-63 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	5,0000	304,28	1 701
173	173	Е11-221401-0401 11-220401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. И доп.вып.1	Концы футляра. Заделка	футляр	5,0000	21026,38	105 132
174	174	С121-100501-1201-21-100501-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	14,8000	368,22	5 450
175	175	С121-100502-1902-21-100502-1902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Пенка монтажная	шт	5,0000	982,70	4 914
176	176	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт	15,0000	1046,73	15 701
177	177	С123-020304-3620-23-020304-3620 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Седловой патрубок ПЭ 100 SDR 11,DN 110x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	5,0000	5099,90	25 500

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6,0000	7	8
178	178	С123-020304-2607-23-020304-2607 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Муфта с электронагревательными элементами ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	5,0000	935,59	4 678
179	179	С123-020304-2211-23-020304-2211 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Неразъемные соединение ПЭ- сталь,ПЭ 100 SDR 11, DN 63х57, PN 16 СТ РК ГОСТ РК 52134-2010	шт	2,0000	3055,11	6 110
180	180	С123-020304-2211-23-020304-2211 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Неразъемные соединение ПЭ- сталь,ПЭ 100 SDR 11, DN 90*89, PN 16 СТ РК ГОСТ РК 52134-2010	шт	3,0000	5711,14	17 133
181	181	Е11-240207-0201 11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Устройство ковера (ковер, колпак)	шт	5,0000	6133,19	30 666
182	182	С121-049999-9917 21-0499999- 9917 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476,80)	м3	0,2000	41068,05	8 214
183	183	Е11-070201-0201 11-240201-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж кольца опрного КО-6	м3	0,5000	11237,02	5 619
184	184	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольцо опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт	25,0000	2483,19	62 080
185	185	Е11-270502-0101 11-270502-0101 РСНБ РК 2015	Устройство отмостки	м2 подзоров и отмосток	1,4000	868,09	1 215
186	186	С121-020101-2401 21-020101-2401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,7000	27356,90	19 150

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6,0000	7	8
		Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р.13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3					
187	187		Прокладка опознавательной ленты	км	0,1250	21752,47	2 719
188	188	С121-130809-0101 21-130809- 0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Лента сигнальная	м	125,0000	78,54	9 818
		Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р.13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3					
189	189		Прокладка провода	км	0,1250	21752,47	2 719
190	190	С123-060901-0102 23-060901- 0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Провода с алюминиевой жилой сечением 2,5 мм2 ГСТ 6323-79	км	0,1250	11574,41	1 447
		Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2					
191	191		Поверхности металлические. Огрунтовкой ГФ -021 за один раз	м2	48,0000	135,96	6 526
		Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2					
192	192		Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	48,0000	120,06	5 763
		Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015					
193	193		Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	95,0000	1456,88	138 403
		Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015					
194	194		Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка в ручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	90,0000	835,94	75 234
		Е11-250211-0101 11-250211-0101 РСНБ РК 2015					
195	195		Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 Мпа (100 кгс/см2)	стык	8,0000	13230,74	105 846
		Е11-250210-0101 11-250210-0101 РСНБ РК 2015					
196	196		Трубопроводы промысловые диаметром до 100мм. Очиста полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 Мпа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,1810	734650,97	132 972

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6,0000	7	8
197	197	Е11-270902-0101 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып.4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт	10,0000	4279,29	42 793
198	198	С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Металлоконструкция знака	т	0,1802	346328,01	62 408
199	199	Е11-060101-0113 11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	3,5000	37851,60	132 481
200	200	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	м3 основание	0,1000	7773,81	777
201	201	Е11-240202-0201 11-240202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып.2	Газопроводы врезаемые диаметром до 75 мм,Врезка в действуйщее стальные газопроводы низкого давления	врезка	10,0000	4665,27	46 653
202	202	С121-060405-0101 21-060405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	металлоконструкции узла выхода	т	0,1974	364912,36	72 015
203	203	С121-130201-0302 21-130201- 0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	1,4600	205,80	300
204	204	С123-010201-0146 23-010201-0146 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные D 57мм, толщина стенки 4,0 мм Гост 10705-80	м	12,5000	1003,75	12 547
205	205	С123-010502-0810 23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-63*5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	13,0000	801,65	10 421
206	206	С121-100502-1902-21-100502-1902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Пенка монтажная	шт	10,0000	982,77	9 828

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6,0000	7	8
207	207	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт	30,0000	1046,73	31 402
208	208	С123-010502-0813 23-010502-0813 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11-110*10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011- патрубок	м	3,0000	2540,60	7 622
209	209	С123-020304-2211-23-020304-2211 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Неразъемное соединение ПЭ- сталь, ПЭ100SDR 11-,DN63*57, PN 16 СТ РК Гост Р 52134-2010	шт	10,0000	3055,11	30 551
210	210	С123-020304-1007 23-020304-1007 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый электросварной 90 ПЭ 100SDR 11-,DN63 PN 16СТ РК Гост Р 52134-2010	шт	10,0000	2623,20	26 232
211	211	Е11-230101-0101 11-2300101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное.Устройство	м3 основание	0,3000	2941,74	883
212	212	Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р.13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка опознавательной ленты	км	0,0004	21752,47	9
213	213	С121-130809-0101 21-130809- 0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Лента сигнальная	м	0,4000	78,54	31
			Итого прямые затраты по Разделу				1 903 951
			Накладные расходы	%			450 063
			Сметная прибыль (НЗО=8)	%			188 321
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				2 542 335
			Устройство пересечении с ВЛ				
			РАЗДЕЛ 1№ ВЛ-10кВ				
214	214	Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	10,0000	7181,54	71 815
215	215	С121-040405-0108Т121-040405-0108	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СК 22.1-11	шт	10,0000	100832,01	1 008 320

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6,0000	7	8
216	216	**С121-060405-1406 21 060405-1406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**металлоконструкции опор**	**т**	**1,4210**	**364912,36**	**518 540**
			Итого прямые затраты по Разделу				**1 598 676**
			Накладные расходы	**%**			**94 267**
			Сметная прибыль (Н30=8)	**%**			**135 435**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				**1 828 379**
			РАЗДЕЛ 2№ ВЛ-0,4кВ				
217	217	**Е11-330202-0101 11-330202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**1,0000**	**7181,54**	**7 182**
218	218	**С121-040405-0107Т121-040405-0107**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 СТ РК 2387-2013**	**шт**	**1,0000**	**100832,01**	**100 832**
219	219	**С121-060405-1406 21 060405-1406 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**металлоконструкции опор**	**т**	**0,0220**	**364912,36**	**8 028**
220	220	**С124-040101-0507-040101 0507 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**телефонные изоляторы опорные штыревые фарфоровые ТФ20 (без колпачка) ГОСТ 30531-97**	**шт**	**8,0000**	**262,59**	**2 101**
221	221	**С124-040109-0401 24-040109-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Изолятор колпачок К -5 (КН18) СТРК ГОСТ Р 51204-2004**	**шт**	**8,0000**	**39,27**	**314**
222	222	**С124-040204-1301 24-040204-1301РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Зажимы соединительные плашечные ПА -1-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт**	**5,0000**	**144,90**	**725**
223	223	**С124-040204-1302 24-040204-1302РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Зажимы соединительные плашечные ПА -2-2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт**	**4,0000**	**281,73**	**1 127**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6,0000	7	8
		С124-040204-1201 24-040204-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Зажимы соединительные плашечные ПС -1-1ГОСТ Р 51177-98	шт	1,0000	410,16	410
224	224						
225	225	Е11-330203-0201 11-330203 0201РСНБ РК 2015	Установка для опор плит объемом до 0,2 м3	шт	1,0000	1987,33	1 987
226	226	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты Пз-и	м3	0,0500	41068,05	2 053
227	227	Е11-330203-0211 11-330203 0211РСНБ РК 2015	АНКЕРЫ циллиндрические объемом до 0,12 м3 для опор ВЛ 35кВ. Установка	шт	1,0000	20255,49	20 255
228	228	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластовые грузы, якоря из тяжелого бетона класса В 15(ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80) АЦ-1	м3	0,1200	41068,05	4 928
229	229	Е11-330203-0211 11-330203 0211РСНБ РК 2015	Оттяжки к железобетонным опорам ВЛ 35 Кв одинарные. Установка	оттяжка	2,0000	3673,69	7 347
		С121-060405 -1403 21-060405-1403РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	ОТТЯЖКИ ОТ3.ОТ4	т	0,0116	347000,02	4 025
230	230						
			Итого прямые затраты по Разделу				161 319
			Накладные расходы				19 842
			Сметная прибыль				14 493
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				195 654
			РАЗДЕЛ 3. КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ				
231	231	Е11-330204-0206 11-330204 0206РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3провода при 10 опорах на 1 км линии). ПОДВЕСКА с помощью механизмов	км линии	0,6000	128163,58	76 898
232	232	С121-061004-0105 23-061004-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок I группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8мм2 ГОСТ 839-80	т	0,3600	785802,32	282 889
			Итого прямые затраты по Разделу				359 878

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6,0000	7	8
			Накладные расходы	**%**			**45 811**
			Сметная прибыль (НЗО=8)	**%**			**32 448**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				**438 046**
			РАЗДЕЛ 4. ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР				
233	**233**	**Е11-330105-1001 11-330105-1001РСНБ РК 2015**	**Заземление опор**	**м заземления**	**40,0000**	**325,38**	**13 015**
			Итого прямые затраты по Разделу				**13 015**
			Накладные расходы	**%**			**3 576**
			Сметная прибыль (НЗО=8)	**%**			**1 327**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				**17 919**
			РАЗДЕЛ 5. Демонтажные работы				
234	**234**	**Е11-330303-0301 11 330303-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 33 подраздел 03 табл.5 п.3.53 Кзтр=1,5**	**Демонтаж опор, 5,2 м3**	**опора**	**4,0000**	**5205,05**	**20 820**
235	**235**	**С341-310101-0701 41-310101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3т. ПОГРУЗКА.**	**т**	**14,2000**	**403,00**	**5 723**
236	**236**	**С341-310103-0510 41-310103-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Конструкции металлические. ПОГРУЗКА**	**т**	**0,2000**	**384,00**	**77**
237	**237**	**С341-020102-1003 41-020102-1003 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**14,4000**	**109,88**	**1 582**
			Итого прямые затраты по Разделу				**28 202**
			Накладные расходы	**%**			**10 082**
			Сметная прибыль (НЗО=8)	**%**			**3 063**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				**41 347**
			Доставка щебень, 172 км				
238	**238**	**С341-020103-1142 41-020103-1142 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров(щебень). Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 142 км**	**т**	**11410,5700**	**2204,81**	**25 158 139**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6,0000	7	8
		С341-010205-1142 41-010205-1142 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года					
239	239		Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов(камни бортовые). Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 142км	т	92,3080	2357,35	217 602
			Итого прямые затраты по Разделу				25 375 741
			Накладные расходы	%			1 065 781
			Сметная прибыль (Н30=8)	%			2 115 321
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				28 556 844
			ИТОГО:				180 615 894,14
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения		1,04 %	1 878 405,30	182 494 299,44
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Дополнительные затраты при производстве стоительно - монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время		1,44 %	2 627 917,91	185 122 217,35
			Коэф.пониж.		0,949678312		175 806 554,89
			Итого с НДС		12 %	21 096 786,59	196 903 341,47

Заказчик : ГУ "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Руководитель отдела **Рамазанов А.М.**

Подрядчик : ТОО "БекетСатЖол"
Директор **Идеятов М.А.**

Технадзор: ТОО "Модуль Атырау"
Директор **Салимов Т.И.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "БекетСатЖол"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт подъездной дороги и внутрисельских дорог с пешеходным тротуаром села Ынтымак Индерского района Атырауской области**
(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт подъездной дороги и внутрисельских дорог с пешеходным тротуаром села Ынтымак Индерского района Атырауской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№38** от **06.09.2017г. Доп.соглашение №1 от 28.05.2018 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
16.07.2018	01.06.2018	31.07.2018

Акт приемки выполненных работ №3

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Подъездная дорога				
1	1	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под бортовой камень щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**2,000**	7773,81	15548
			Накладные расходы			*1058,70*	*2117*
			Сметная прибыль			*706,60*	*1413*
2	2	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15 -БР 100.30.15**	**м бортового камня**	**35,000**	2413,66	84478
			Накладные расходы			*515,25*	*18399*
			Сметная прибыль			*230,46*	*8230*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2	16573,000	1142,72	18938362
			Накладные расходы			*98,61*	*1634289*
			Сметная прибыль			*99,31*	*1645812*
4	4	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив жидкого битума перед распределением расклинивающего материала из расчета 2 л/м2	т	34,180	86423,12	2953942
			Накладные расходы			*4085,70*	*139649*
			Сметная прибыль			*7240,71*	*247487*
			Раздел: ул.Сейтова				
5	5	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив жидкого битума перед распределением расклинивающего материала из расчета 2 л/м2	т	9,210	86423,12	795957
			Накладные расходы			*4085,70*	*37629*
			Сметная прибыль			*7240,71*	*66687*
6	6	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2	т	2,200	86423,12	190131
			Накладные расходы			*4085,70*	*8989*
			Сметная прибыль			*7240,71*	*15930*
7	7	11-270602-0307 РСНБ РК 2015	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более-толщ.6см	м2	4398,000	115,16	506492
			Накладные расходы			*41,77*	*183722*
			Сметная прибыль			*12,44*	*54702*
8	8	11-270602-0407 РСНБ РК 2015	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	4398,000	1071,07	4710578
			Накладные расходы			*45,23*	*198925*
			Сметная прибыль			*89,30*	*392760*
			Раздел: ул.Бозекенова				
9	9	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив жидкого битума перед распределением расклинивающего материала из расчета 2 л/м2	т	11,720	86423,12	1012879
			Накладные расходы			*4085,70*	*47884*
			Сметная прибыль			*7240,71*	*84861*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2	т	2,740	86423,12	236799
			Накладные расходы			*4085,70*	*11195*
			Сметная прибыль			*7240,71*	*19840*
11	11	11-270602-0307 РСНБ РК 2015	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более-толщ.6см	м2	5485,500	115,16	631734
			Накладные расходы			*41,77*	*229151*
			Сметная прибыль			*12,44*	*68228*
12	12	11-270602-0407 РСНБ РК 2015	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	5485,500	1071,07	5875370
			Накладные расходы			*45,23*	*248114*
			Сметная прибыль			*89,30*	*489879*
13	13	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив жидкого битума по нижнему слою покрытия из расчета 0,2 л/м2	т	1,100	86423,12	95065
			Накладные расходы			*4085,70*	*4494*
			Сметная прибыль			*7240,71*	*7965*
14	14	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б	м2	1584,013	2355,48	3731089
			Накладные расходы			*140,76*	*222958*
			Сметная прибыль			*208,80*	*330746*
			Раздел: ул.Торемуратова				
15	15	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив жидкого битума перед распределением расклинивающего материала из расчета 2 л/м2	т	7,170	86423,12	619654
			Накладные расходы			*4085,70*	*29294*
			Сметная прибыль			*7240,71*	*51916*
16	16	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2	т	1,780	86423,12	153833
			Накладные расходы			*4085,70*	*7273*
			Сметная прибыль			*7240,71*	*12888*
17	17	11-270602-0307 РСНБ РК 2015	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более-толщ.6см	м2	3555,170	115,16	409428

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*41,77*	*148514*
			Сметная прибыль			*12,44*	*44219*
18	18	11-270602-0407 РСНБ РК 2015	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	3555,170	1071,07	3807846
			Накладные расходы			*45,23*	*160803*
			Сметная прибыль			*89,30*	*317492*
19	19	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив жидкого битума по нижнему слою покрытия из расчета 0,2 л/м2	т	0,710	86423,12	61360
			Накладные расходы			*4085,70*	*2901*
			Сметная прибыль			*7240,71*	*5141*
20	20	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа Б	м2	3555,170	2470,82	8784182
			Накладные расходы			*141,57*	*503303*
			Сметная прибыль			*208,99*	*742999*
			Раздел: ул.Проезд 1				
21	21	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив жидкого битума перед распределением расклинивающего материала из расчета 2 л/м2	т	2,340	86423,12	202230
			Накладные расходы			*4085,70*	*9561*
			Сметная прибыль			*7240,71*	*16943*
22	22	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2	т	0,560	86423,12	48397
			Накладные расходы			*4085,70*	*2288*
			Сметная прибыль			*7240,71*	*4055*
23	23	11-270602-0307 РСНБ РК 2015	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более-толщ.6см	м2	1112,670	22,62,08	2516951
			Накладные расходы			*132,75*	*147712*
			Сметная прибыль			*191,59*	*213173*
24	24	11-270602-0407 РСНБ РК 2015	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	1112,670	1071,07	1191751

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*45,23*	*50327*
			Сметная прибыль			*89,30*	*99366*
			Раздел: ул.Проезд 2				
25	**25**	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив жидкого битума перед распределением расклинивающего материала из расчета 2 л/м2**	**т**	**1,700**	**86423,12**	**146919**
			Накладные расходы			*4085,70*	*6946*
			Сметная прибыль			*7240,71*	*12309*
26	**26**	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2**	**т**	**0,410**	**86423,12**	**35433**
			Накладные расходы			*4085,70*	*1675*
			Сметная прибыль			*7240,71*	*2969*
27	**27**	**11-270602-0307 РСНБ РК 2015**	**Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более-толщ.6см**	**м2**	**818,050**	**115,16**	**94210**
			Накладные расходы			*41,77*	*34173*
			Сметная прибыль			*12,44*	*10175*
28	**28**	**11-270602-0407 РСНБ РК 2015**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более**	**м2**	**818,050**	**1071,07**	**876191**
			Накладные расходы			*45,23*	*37001*
			Сметная прибыль			*89,30*	*73055*
			Раздел: ул.Проезд 3				
29	**29**	**11-270403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2**	**845,000**	**1142,72**	**965602**
			Накладные расходы			*98,61*	*83327*
			Сметная прибыль			*99,31*	*83914*
30	**30**	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив жидкого битума перед распределением расклинивающего материала из расчета 2 л/м2**	**т**	**2,170**	**86423,12**	**187538**
			Накладные расходы			*4085,70*	*8866*
			Сметная прибыль			*7240,71*	*15712*
31	**31**	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив жидкого битума по основанию из расчета 0,5 л/м2**	**т**	**0,480**	**86423,12**	**41483**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*4085,70*	*1961*
			Сметная прибыль			*7240,71*	*3476*
32	32	11-270602-0307 РСНБ РК 2015	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более-толщ.6см	м2	965,860	2262,08	2184855
			Накладные расходы			*132,75*	*128222*
			Сметная прибыль			*191,59*	*185046*
33	33	11-270602-0407 РСНБ РК 2015	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	м2	965,860	1071,07	1034506
			Накладные расходы			*45,23*	*43687*
			Сметная прибыль			*89,30*	*86255*
34	34	41-020103-1142 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров(асфальт). Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 142 км	т	4428,591	2204,81	9764202
			Накладные расходы			*92,60*	*410088*
			Сметная прибыль			*183,79*	*813931*
35	35	41-050202-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	47,796	657,43	31422,52428
			Накладные расходы			*27,61*	*1320*
			Сметная прибыль			*54,80*	*2619*
36	36	41-050202-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобитумовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 18,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 20 км	т·км	47,796	2160,62	103269
			Накладные расходы			*90,75*	*4337,5*
			Сметная прибыль			*180,11*	*8608,5*
			ИТОГО:				**73039686**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**4811094**
			Сметная прибыль				**6240801**
			Итого с временными		**1,04 %**	**759613**	**73799299**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,44 %**	**1062710**	**74862009**
			Коэф.пониж.		**0,949678312**		**71094826**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС		**12 %**	**8 531 379**	**79 626 205**

Заказчик : Государственное учреждение "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"
Руководитель отдела **Рамазанов А.М.**

Подрядчик : ТОО "БекетСатЖол"
Директор **Утепкалиев О.Х.**

Технадзор: ТОО "Модуль Атырау"
Директор **Салимов Т.И.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта,автомобильных дорог и жилищной инспекции"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "БекетСатЖол"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт подъездной дороги и внутрисельских дорог с пешеходным тротуаром села Ынтымак Индерского района Атырауской области**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт подъездной дороги и внутрисельских дорог с пешеходным тротуаром села Ынтымак Индерского района Атырауской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№38** от **06.09.2017г. Доп.соглашение №1 от 28.05.2018 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.05.2018	01.05.2018	31.05.2018

Акт приемки выполненных работ № 2

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Проезжая часть				
			ул.Сейтова				
1	**1**	**11-270403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2**	**4420,000**	**1142,70**	**5050839**
			Накладные расходы			***98,61***	***435863***
			Сметная прибыль			***99,31***	***438936***
2	**2**	**11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Укрепление обочин щебнем**	**м2**	**750,000**	**153,32**	**114992**
			Накладные расходы			***46,89***	***35169***
			Сметная прибыль			***16,02***	***12013***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	**3**	**11-270403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2**	**40,000**	**1142,72**	**45709**
			Накладные расходы			*98,61*	*3944*
			Сметная прибыль			*99,31*	*3972*
			ул.Бозекенов				
4	**4**	**Е11-270403-0201 11-270403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2**	**5687**	**1142,72**	**6498670**
			Накладные расходы			*98,61*	*560804*
			Сметная прибыль			*99,31*	*564758*
5	**5**	**Е11-270602-0307 11-270602-0307 РСНБ РК 2015**	**Асфальтобетонная смесь пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более - толщ. 4 см**	**м2**	**683,0234**	**2146,92**	**1466387**
		Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015	**Асфальтобетонная смесь пористых мелкозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более - толщ. 4 см**	**м2**	**3901,4872**	**2355,48**	**9189875**
		Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ	**Укрепление обочин щебнем**	**м2**	**1596**	**153,32**	**244702**
			Накладные расходы			*46,89*	*74840*
			Сметная прибыль			*16,02*	*25563*
6	**6**	**Е11-270403-0201 11-270403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2**	**40**	**1142,72**	**45709**
			Накладные расходы			*98,61*	*3944*
			Сметная прибыль			*99,31*	*3972*
			Улица Торемуратов				
7	7	**Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под бортовой камень щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**28**	7773,81	**217667**
			Накладные расходы			*1058,70*	*29644*
			Сметная прибыль			*706,60*	*19785*
8	**8**	**Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий - БР 100.30.15**	**м бортового камня**	**542,11**	**2413,66**	**1308469**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*525,69*	*284980*
			Сметная прибыль			*235,15*	*127476*
9	9	Е11-270403-0201 11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2	3553	1142,72	4060098
			Накладные расходы			*98,61*	*350367*
			Сметная прибыль			*99,31*	*352837*
10	10	Е11-270602-0307 11-270602-0307 РСНБ РК 2015	Асфальтобетонная смесь пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более - толщ. 4 см	м2	3555,17	2146,92	7632660
11	11	Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Укрепление обочин щебнем	м2	573	153,32	87854
			Накладные расходы			*46,89*	*26869*
			Сметная прибыль			*16,02*	*9178*
			Пешеходная часть				
12	12	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бортовой камень щебеночное. Устройство	м3 основания	31	7773,81	240988
			Накладные расходы			*1058,70*	*32820*
			Сметная прибыль			*706,60*	*21905*
13	13	Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86 -БР 100.20.08	м бортового камня	775	2178,29	1688177
			Накладные расходы			*515,80*	*399746*
			Сметная прибыль			*215,53*	*167034*
14	14	Е11-270403-0201 11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2	980,69	1142,72	1120658
			Накладные расходы			*98,61*	*96707*
			Сметная прибыль			*99,31*	*97389*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	**15**	**Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015**	**Асфальтобетонная смесь пористых мелкозернистых АБВ плотность каменных материалов 3 т/м3 и более - толщ. 5 см**	**м2**	**980,69**	**2355,48**	**2309992**
			Проезд 1				
16	**16**	**Е11-270403-0201 11-270403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2**	**1060**	***1142,72***	***1211287***
			Накладные расходы			***98,61***	***104528***
			Сметная прибыль			***99,31***	***105265***
17	**17**	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Укрепление обочин щебнем**	**м2**	**355,2**	**153,32**	**54460**
			Накладные расходы			***46,89***	***16656***
			Сметная прибыль			***16,02***	***5689***
18	**18**	**Е11-270403-0201 11-270403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2**	**760**	**1142,72**	**868470**
			Накладные расходы			***98,61***	***74945***
			Сметная прибыль			***99,31***	***75473***
19	**19**	**Е11-270801-0111 11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Укрепление обочин щебнем**	**м2**	**242**	**153,32**	**37104**
			Накладные расходы			***46,89***	***11348***
			Сметная прибыль			***16,02***	***3876***
20	**20**	**Е11-270602-0307 11-270602-0307 РСНБ РК 2015**	**Асфальтобетонная смесь пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более - толщ. 4 см**	**м2**	**818,05**	**2146,92**	**1756287,906**
21	**21**	**Е11-270602-0302 11-270602-0302 РСНБ РК 2015**	**Асфальтобетонная смесь пористых мелкозернистых АБВ плотность каменных материалов 3 т/м3 и более - толщ. 4 см**	**м2**	**714,55**	**2355,48**	**1683108,234**
			ИТОГО:				**46934163,14**
			В том числе :				
			Накладные расходы	**%**			**2446467**
			Сметная прибыль	**%**			**1937732**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		НДЗ РК 8.04-05-2015	**Временные здания и сооружения**		**1,04 %**	**488 115,30**	**47 422 278,44**
		НДЗ РК 8.04-05-2015	**Дополнительные затраты при производстве стоительно - монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время**		**1,44 %**	**682 880,81**	**48 105 159,25**
			Коэф.пониж.		**0,949678312**		**45 684 428,05**
			Итого с НДС		**12 %**	**5 482 131,37**	**51 166 559,42**

Заказчик : Государственное учреждение "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"
Руководитель отдела _____ **Рамазанов А.М.**

Подрядчик : ТОО "БекетСатЖол"
Директор _____ **Идеятов М.А.**

Технадзор: ТОО "Модуль Атырау"
Директор _____ **Салимов Т.И.**