Алматы қаласы
Сәулет және қала
құрылысы басқармасы
Алатау ауданы
Кіріс
Шығыс
Қолы
20___ж.«____»_____
Беттер саны

Қазақстан Республикасы
2001 жылғы 15 қазандағы
№1328 қаулысымен бекітілген

Салынған нысанды пайдалануға қабылдау туралы
мемлекеттік қабылдау комиссиясының
АКТІ

АКТ
Государственной приемочной комиссии о приемке
построенного объекта в эксплуатацию

№ 388

«25» 12 2013ж.

«Алғабас» шағынауданы, ТЭЦ-2
(нысанның орналасқан жері) (местонахождение объекта)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы тағайындалған шешіммен (бұйрық, қаулы және басқа)
Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др)
«03» **сәуір** 2013ж. № **40Ө**
(комиссияны тағайындаған органның атауы)
Алматы қаласы әкімінің өкімі
(наименование органа, назначившего комиссию)
құрамында/ в составе:

Б. Сауранбаев — **Алматы қаласы әкімінің орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

төрағаның орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылысты тексеру өкілі
заместителя председателя-представителя государственной архитектурно-строительной инспекции
Б. Абдилов — **«Алматы қаласы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» КММ**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
комиссия мүшелері-өкілдер:
членов комиссии-представителей:
тапсырыс беруші
заказчика **М. Құрмангалиев** — **«Алматы қаласының Құрылыс басқармасы» КММ басшысы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
бас мердігер / генеральный подрядчик
Ә. Мұқаметхан — **«Г.С.Г. Высотник» ЖШС директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
бас жобалаушы / генерального проектировщика
Л. Сабыргалиева — **«АрхСпецСтройПроект» ЖШС директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органы
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы
К. Абдижаббарова — **«Қазақстан Республикасы ұлттық экономика министрлігі тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің Алматы қаласы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті» РММ басшысының міндетін атқарушы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
мемлекеттік өртті бақылау органы
органов государственного пожарного надзора
С. Әубәкіров — **«ҚР ІІМ ТЖК Алматы қаласының Төтенше жағдайлар департаменті» ММ бастығы ортке қарсы қызмет генерал майоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
мемлекеттік халықты әлеуметтік қорғау органы
органов государственного социальной защиты населения
М. Отыншиев — **«Алматы қаласалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы» КММ басшының орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)
Анықталды:
Установила:

А № 0011421

1.Тапсырыс беруші (тапсырыс берушімен қоса мердігерші) **«Алматы қаласының Құрылыс басқармасы » коммуналдық мемлекеттік мекеме.**

(ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)

пайдалануға қабылдауда көрсетілді **«Алматы қаласы Алатау ауданы «Алғабас» ықшамауданы ТЭЦ-2 шығыс жағы мекенжайында орналасқан қызмет көрсету нысандары бар көп пәтерлі тұрғын үйлердің құрылысы». Инфрокұрылымды дамыту.**

предъявлен к приемке в эксплуатацию (нысаннын аты, құрылыстың түрі (жана, кеңіту,қайта құру, техникалық жабдықтау)

(наименование объекта, вид строительстве (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

мекен жайы: **Алматы қаласы, Алатау ауданы, «Алғабас» шағынауданы, ТЭЦ-2**

по адресу: (облысы, ауданы, елді мекені, ықшам ауданы, орамы, көшесі, үйдің, корпустың нөмірі)

2. Құрылыс шешімінің (бұйрық қаулы және баска) негізінде жүзеге асырылды

Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)

2011 жылғы 01 маусымдағы № 2/328 әкімнің қаулысы Алматы қаласы

(рұқсатты берген органның аты) (наименование органа, вынесшего решение)

және құрылыс-жинақтау жұмысына берілген

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ **Алматы қаласы бойынша мемлекеттік сәулет–құрылыс бақылау басқармасының 2013 жылғы 07 тамыздағы берілген белгілі іс-қимылды немесе қызметтің жүзеге асырылуын бастау немесе тоқтау туралы ұйғарым қабылдау № 619/112 талоны негізінде.**

3. Құрылысты жүзеге асырған бас мердігерші

Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

«Г.С.Г. Высотник» ЖШС

(ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)

Орындалды **құрылыс – жинақтау жұмыстары**

(жұмыс түрі)

Выполнивщии

қосалқы мердігерші ұйым **жоқ**

и субподрядным организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған

жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосканда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды

работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

4. Бас жобалаушымен құрылыска жасалған жобалық-сметалық құжаттар

Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

(ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы)

«АрхСпецСтройПроект» ЖШС

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

орындалды **жобалық және сметалық құжаттамалар**

выполнившим (құжаттың бөлігі мен тарауының аты) (наименование частей или разделов документации)

қосалқы мердігерші ұйым

и субподрядными организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған

жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосканда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды

работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

5. Жобалау үшін берілген бастапқы дерек

Исходные данные для проектирования выданы **Алматы қаласының сәулет және қала құрылыс басқармасының 2012 жылғы 10 мамырдағы №197 жобалауға тапсырмасы**

(ғылыми – зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, олардың ведомстволық

бағыныштылығы, бастапқы деректің тақырыбы, үш тізбеден жоғары ұйымдарды қосканда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі)

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных, при числе организаций свыше

трех перечень их указывается в приложении.... к акту)

6. Құрылыс жоба бойынша (типтік, жеке, қайта қабылданған) жүзеге асырылды

Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

(жоба нөмірі, топтама нөмірі (типтік жоба бойынша); жеке жобалар үшін тағайындалған тұрғын үй-азаматтық нысан бойын.орган. атауы

көрсетіледі) (номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражд назнач.

указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Жобалық – сметалық құжаттама бекітілді

Проектно-сметная документация утверждена

(нысанға (кезекті, іске қосу кешені) құжатты бекіткен (қайта бекіткен) органның атауы)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____ қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауыпсіздігін,өрт қауыпсіздігін, өрт қауыпсіздігін қамтамасыз ету, коршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар.

14. Суық сумен кәріз коммуникацияларымен жабдықтау; олардың дұрыс пайдалануын қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланатын ұйымдармен қабылданды. Қалалық пайдаланатын ұйымдардың анықтама тізбесі актінің қосымшасында келтірілген.

Внешние наружные коммуникации холодной воды и канализации обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ....к акту.

15. Көгалдандыру жұмыстары, ғимаратқа кіреберіс жолында, тротуарда, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарында жоғары жабын төсеуде, орындауы міндетті:

Работы по озеленению, устроиству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, должны быть выполнены:

16. Бекітілген жобалық-сметалық құжаттамалар бойынша:

Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Барлығы 472 748, 9 мың теңге, оның ішінде: құрылыс жинақтау жұмысы 407 485,6 мың теңге,

всего 472 748, 9 тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 407 485,6 тыс. тенге

жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар _____ мың теңге

оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге

17. Пайдалануға қабылданатыннегізгі қордың сметалық құны _____-_____ мың. теңге

сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

оның ішінде: құрылыс-жинақтау жұмысының құны _____-_____ мың. тенге

в том числе: стоимость строительно- монтажных работ тыс. тенге

жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар құны _____-_____ мың. теңге

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря тыс. Тенге

18. Нысанды қарау және лайықты құжаттамалармен танысу негізінде шешімге прогрессивтік баға берілді / На основании осмотра объекта и ознокомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

Сәулет-құрылыстық (көлемді-жобалық нысанды қоскаңда және материалдар мен құрылымдарды қолдану бойынша) / Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі

Решение Государственной приемочной комиссии:

Қабылдауға ұсынылды

Предъявленный к примке

«Алматы қаласы Алатау ауданы «Алғабас» ықшамауданы ТЭЦ-2 шығыс жағы мекенжайында орналасқан қызмет көрсету нысандары бар көп пәтерлі тұрғын үйлердің құрылысы». Инфрокұрылымды дамыту

(нысанның аты) (наименование объекта)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы

Председатель Государственной приемочной комиссии

Б. Сауранбаев _____

(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссия төрағасының орынбасары

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии

Б. Абдилов _____

(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері

Члены Государственной проиемочной комиссии:

М. Курманғалиев _____

(қолы) (подпись)

С. Әубәкіров _____

(қолы) (подпись)

Ә. Мұхамеджан _____

(қолы) (подпись)

М. Отыншиев _____

(қолы) (подпись)

Л. Сабырғалиева _____

(қолы) (подпись)

К. Абдижабарова _____

(қолы) (подпись)

А № 0011421

Заказчик КГУ «Управление строительства г.Алматы» Форма N 2в

Подрядчик «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 103 от 10 июля 2013года

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания по адресу: мкр. "Алгабас", восточнее ТЭЦ-2 в Алатауском районе г. Алматы. Развитие инфраструктуры

Наименование обьекта: Покрытие

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Тип1. Асфальтовое покрытие проездов 15302,9м2								
1.	E0101-131 -3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	700,00	18,22	18,22	12754	12754	--	--
					--	6,33	--	4432	0,02	14
2.	E0101-131 -6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	м3	700,00	0,53	0,53	373	373	--	--
					--	0,19	--	131	0,00	0
3.	E0127-21- 1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	3500,00	118,16	17,83	413551	62388	0,04	146
					6,41	5,07	22435	17736	0,02	64
4.	E0127-21- 1	Добавлять ПГС на каждый 1 см. изменения толщины слоя /до 25см/	м2	3500,00	15,14	--	52991	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	E0127-26- 1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции до 40 мм	м2	3500,00	209,98	34,29	734942	120017	0,04	139
					6,01	8,79	21035	30782	0,03	106
6.	E0127-26- 3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции до 40мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	3500,00	46,05	4,10	161168	14359	0,00	7
					0,30	1,20	1050	4210	0,00	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		добавлять к гр.1,2 /до 15см/								
7.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	3500,00	397,18	15,35	1390142	53730	0,03	118
					5,94	5,06	20790	17710	0,02	62
8.	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /до 6см/	м2	3500,00	186,80	--	653800	--	0,00	1
					0,04	--	140	--	--	--
9.	Е0127-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	3500,00	464,91	15,35	1627190	53730	0,03	118
					5,94	5,06	20790	17710	0,02	62
10.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней /бордюр БР100.30.15/	м	1533,00	1668,96	6,63	2558517	10165	0,70	1070
					108,68	1,76	166606	2693	0,01	9
		Итого по разделу: Тип1. Асфальтовое покрытие проездов 15302,9м2								7605428
		Раздел: Тип 3. Покрытие дорожек 3354,3м2								
19.	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	200,00	18,22	18,22	3644	3644	--	--
					--	6,33	--	1266	0,02	4
20.	Е0101-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	м3	200,00	0,53	0,53	107	107	--	--
					--	0,19	--	37	0,00	0
21.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	1000,00	67,76	2,62	67760	2620	0,07	68
					10,51	0,99	10510	990	0,00	5
22.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции до 40 мм	м2	1000,00	209,98	34,29	209984	34291	0,04	40
					6,01	8,79	6010	8795	0,03	30
23.	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции до 40мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2 /до 20см/	м2	1000,00	122,79	10,94	122794	10940	0,00	5
					0,80	3,21	800	3208	0,01	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка /толщ 5см/	м3	50,00	1178,76 21,38	68,13 12,76	58938 1069	3407 638	0,14 0,04	7 2
25.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка /толщ 3см/	м3	30,00	1178,76 21,38	68,13 12,76	35363 641	2044 383	0,14 0,04	4 1
26.	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком толщ 60мм	м2	1000,00	879,96 57,38	42,08 14,85	879955 57380	42080 14850	0,38 0,07	381 73
27.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней /поребрик БР100.20.8/	м	700,00	830,59 108,68	6,63 1,76	581415 76076	4641 1230	0,70 0,01	489 4
		Итого по разделу: Тип 3. Покрытие дорожек 3354,3м2								1959959
	ИТОГО:						9565388 405332	431288 126801		2592 462

Накладные расходы :

На общестроительные работы	704477
Всего накладных расходов:	704477
Итого с накладными	10269865

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	616192
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	10886057
Итого с временными, 1,2 %	11016690
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	11165415
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	11209482
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	11319649
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	23632506
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	472650
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	24105156
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2892619
Итого с НДС	26997775

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						23632506		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						472650		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						24105156		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2892619		
		Итого с НДС						26997775		

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Форма N 2в

Заказчик КГУ «Управление строительства г.Алматы»

Подрядчик «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 103 от 10 июля 2013года

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания по адресу: мкр. "Алгабас", восточнее ТЭЦ-2 в Алатауском районе г. Алматы. Развитие инфраструктуры

Наименование обьекта: Покрытие

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Тип1. Асфальтовое покрытие проездов 15302,9м2								
1.	Е0101-131 -3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	438,52	18,22 / --	18,22 / 6,33	7990 / --	7990 / 2776	-- / 0,02	-- / 9
2.	Е0101-131 -6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	м3	438,52	0,53 / --	0,53 / 0,19	234 / --	234 / 82	-- / 0,00	-- / 0
3.	Е0127-21- 1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	2192,60	118,16 / 6,41	17,83 / 5,07	259072 / 14055	39083 / 11111	0,04 / 0,02	91 / 40
4.	Е0127-21- 1	Добавлять ПГС на каждый 1 см. изменения толщины слоя /до 25см/	м2	2192,60	15,14 / --	-- / --	33197 / --	-- / --	-- / --	-- / --
5.	Е0127-26- 1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции до 40 мм	м2	2192,60	209,98 / 6,01	34,29 / 8,79	460410 / 13178	75185 / 19284	0,04 / 0,03	87 / 66
6.	Е0127-26- 3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции до 40мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	2192,60	46,05 / 0,30	4,10 / 1,20	100965 / 658	8995 / 2638	0,00 / 0,00	4 / 9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		добавлять к гр.1,2 /до 15см/								
7.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	222,89	397,18 5,94	15,35 5,06	88528 1324	3422 1128	0,03 0,02	7 4
8.	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /до 6см/	- м2	222,89	186,80 0,04	-- --	41636 9	-- --	0,00 --	0 --
9.	Е0127-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	3722,89	464,91 5,94	15,35 5,06	1730814 22114	57152 18838	0,03 0,02	125 66
		Итого по разделу: Тип1. Асфальтовое покрытие проездов 15302,9м2								2722845
	ИТОГО:						2722846 51338	192061 55857		315 194

Накладные расходы :	
На общестроительные работы	141538
Всего накладных расходов:	141538
Итого с накладными	2864384
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	171863
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3036247
Итого с временными, 1,2 %	3072682
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	3114163
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3126454
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3157181
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	6591379
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	131828
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6723207
Налог на добавленную стоимость, 12 %	806785
Итого с НДС	7529992

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	6591379
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	131828
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6723207
Налог на добавленную стоимость, 12 %	806785
Итого с НДС	7529992

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Форма N 2в

Заказчик КГУ «Управление строительства г.Алматы»

Подрядчик «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 103 от 10 июля 2013года

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания по адресу: мкр. "Алгабас", восточнее ТЭЦ-2 в Алатауском районе г. Алматы. Развитие инфраструктуры

Наименование обьекта: Вынос проекта в натуру

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
					осн. з/п.: в т.ч. з/п:		осн. з/п.: в т.ч. з/п:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	ЕРасчет	Вынос проекта в натуру	расчет	1,00	159602,00	--	159602	--	--	--
					159602,00	--	159602	--	--	--
	ИТОГО:						159602	--		--
							159602	--		--

Накладные расходы :

На общестроительные работы	159602
Всего накладных расходов:	159602
Итого с накладными	319204

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	19152
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	338356
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	339709
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	343093
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	716290
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	14326
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	730616
Налог на добавленную стоимость, 12 %	87674
Итого с НДС	818290

Принял:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Сдал:

Заказчик КГУ «Управление строительства г.Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 103 от 10 июля 2013года

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания по адресу: мкр. "Алгабас", восточнее ТЭЦ-2 в Алатауском районе г. Алматы. Развитие инфраструктуры

Наименование обьекта: Подготовительные работы

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0127-18-4	Разборка покрытий асфальтобетонных толщ 9см	м3	466,92	408,11	169,61	190556	79195	1,55	724
					238,50	4,07	111360	1901	0,01	6
2.	E0127-18-2	Разборка оснований щебеночных толщ 18см	м3	933,84	66,75	51,25	62338	47863	0,12	109
					15,50	9,62	14475	8984	0,04	33
3.	E0127-18-2	Разборка оснований из ПГС толщ 35см	м3	1815,80	66,75	51,25	121212	93067	0,12	212
					15,50	9,62	28145	17468	0,04	65
4.	E0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	3216,56	4,85	4,85	15604	15604	--	--
					--	1,68	--	5413	0,01	18
5.	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /погрузка/	м3	3216,56	26,20	25,02	84284	80482	0,01	26
					1,15	6,79	3699	21828	0,02	75
6.	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	5789,81	176,40	176,40	1021322	1021322	--	--
					--	35,28	--	204264	0,74	4290
7.	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	3216,56	3,07	2,66	9882	8558	0,00	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0,39	0,93	1254	2991	0,00	10
		Разборка арыков								
8.	E0127-8-1	Демонтаж водосбросных сооружений из лотков	м	522,00	473,54	280,94	247190	146653	1,25	651
					192,60	71,28	100537	37208	0,29	150
ИТОГО:							1752388	1492746		1731
							259470	300057		4646

Накладные расходы :

На общестроительные работы	664098
Всего накладных расходов:	664098
Итого с накладными	2416486

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	144989
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2561475
Итого с временными, 1,2 %	2592213
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2627208
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2637577
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2663499
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	5560699
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	111214
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5671913
Налог на добавленную стоимость, 12 %	680630
Итого с НДС	6352543

Принял:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Сдал:

Заказчик КГУ «Управление строительства г.Алматы» Форма N 2в

Подрядчик «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 103 от 10 июля 2013года

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания по адресу: мкр. "Алгабас", восточнее ТЭЦ-2 в Алатауском районе г. Алматы. Развитие инфраструктуры

Наименование обьекта: Вертикальная планировка

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Коли-чество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Вертикальная планировка								
		Разработка грунта из выемки								
1.	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108)кВТ(л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 10м	м3	1880,64	6,01 --	6,01 2,08	11296 --	11296 3919	-- 0,01	-- 13
2.	Е0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108)кВТ(л.с.),при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м /до 200м/	м3	1880,64	79,77 --	79,77 27,67	150015 --	150015 52046	-- 0,09	-- 170
		Разработка грунта в насыпь								
3.	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108)кВТ(л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 10м	м3	5101,00	6,01 --	6,01 2,08	30639 --	30639 10630	-- 0,01	-- 35
4.	Е0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108)кВТ(л.с.),при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м /до 200м/	м3	5101,00	79,77 --	79,77 27,67	406897 --	406897 141168	-- 0,09	-- 461
5.	Е0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	м3	5101,00	11,12 --	11,12 3,96	56720 --	56720 20223	-- 0,01	-- 69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-132 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т,при толщине слоя 25 см /до 7/	м3	5101,00	5,86 ---	5,86 2,67	29884 ---	29884 13638	-- 0,01	-- 61
		Снятие плодородного слоя								
7.	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108)кВТ(л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 10м	м3	8688,03	6,01 ---	6,01 2,08	52184 ---	52184 18105	-- 0,01	-- 59
8.	Е0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108)кВТ(л.с.),при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м /до 40м/	м3	8688,03	12,59 ---	12,59 4,37	109425 ---	109425 37964	-- 0,01	-- 124
9.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	8688,03	26,20 1,15	25,02 6,79	227655 9991	217385 58957	0,01 0,02	70 202
10.	Е010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	14769,66	17,73 ---	17,73 3,55	261866 ---	261866 52373	-- 0,07	-- 1100
11.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	8688,03	3,07 0,39	2,66 0,93	26691 3388	23116 8080	0,00 0,00	24 26
		Устройство насыпи								
12.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	5827,35	26,20 1,15	25,02 6,79	152696 6701	145807 39544	0,01 0,02	47 135
13.	Е010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	9906,59	17,73 ---	17,73 3,55	175644 ---	175644 35129	-- 0,07	-- 738
14.	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108)кВТ(л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 10м	м3	5827,35	6,01 ---	6,01 2,08	35002 ---	35002 12143	-- 0,01	-- 40
15.	Е0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108)кВТ(л.с.),при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м /до 40м/	м3	5827,35	12,59 ---	12,59 4,37	73395 ---	73395 25464	-- 0,01	-- 83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0101-132 -1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	м3	5827,35	11,12 --	11,12 3,96	64797 --	64797 23103	-- 0,01	-- 79
17.	Е0101-132 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т,при толщине слоя 25 см /до 7/	м3	5827,35	5,86 --	5,86 2,67	34139 --	34139 15580	-- 0,01	-- 70
18.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	5827,35	14,12 1,62	12,00 2,75	82267 9440	69914 15996	0,01 0,01	71 71
		Избыточный грунт от устройства корыт								
19.	Е0127-82- 2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ /до 500мм/	м2	8200,00	41,45 1,28	36,03 12,72	339916 10473	295482 104324	0,01 0,06	95 509
20.	Е0127-82- 1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ /до 200мм/	м2	6000,00	19,95 1,03	15,58 5,50	119700 6180	93480 33000	0,01 0,03	56 161
21.	Е0127-82- 2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ /до 340мм/	м2	1000,00	33,43 1,03	29,06 10,26	33430 1030	29060 10260	0,01 0,05	9 50
22.	Е0127-82- 2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ /до 320мм/	м2	100,00	33,43 1,03	29,06 10,26	3343 103	2906 1026	0,01 0,05	1 5
23.	Е0127-82- 2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ /до 590мм/	м2	8210,00	33,43 1,03	29,06 10,26	274460 8456	238583 84235	0,01 0,05	76 411
24.	Е0101-17- 7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /под арыки и трубы/	м3	850,00	26,20 1,15	25,02 6,79	22273 977	21268 5768	0,01 0,02	7 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	11350,00	26,20	25,02	297407	283991	0,01	91
					1,15	6,79	13052	77021	0,02	263
26.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	19295,00	176,40	176,40	3403638	3403638	--	--
					--	35,28	--	680728	0,74	14295
27.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	11350,00	3,07	2,66	34869	30199	0,00	31
					0,39	0,93	4426	10556	0,00	35
		Итого по разделу: Вертикальная планировка								6510248
	ИТОГО:						6510248	6346733		576
							74217	1590980		19286

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1731562
Всего накладных расходов:	1731562
Итого с накладными	8241810

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	494509
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8736319
Итого с временными, 1,2 %	8841155
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	8960511
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8995876
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	9084288
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	18965649
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	379313
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	19344962
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2321395
Итого с НДС	21666357

Принял:

Объем подтверждаю
Технадзор

Сдал:

Заказчик КГУ «Управление строительства г.Алматы» Форма N 2в

Подрядчик «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 103 от 10 июля 2013года

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания по адресу: мкр. "Алгабас", восточнее ТЭЦ-2 в Алатауском районе г. Алматы. Развитие инфраструктуры

Наименование обьекта: Покрытие

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Тип1. Асфальтовое покрытие проездов 15302,9м2								
1.	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	36,00	18,22 --	18,22 6,33	656 --	656 228	-- 0,02	-- 1
2.	Е0101-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	м3	36,00	0,53 --	0,53 0,19	19 --	19 7	-- 0,00	-- 0
3.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	180,00	118,16 6,41	17,83 5,07	21268 1154	3209 912	0,04 0,02	7 3
4.	Е0127-21-1	Добавлять ПГС на каждый 1 см. изменения толщины слоя /до 25см/	м2	180,00	15,14 --	-- --	2725 --	-- --	-- --	-- --
5.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции до 40 мм	м2	180,00	209,98 6,01	34,29 8,79	37797 1082	6172 1583	0,04 0,03	7 5
6.	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции до 40мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	180,00	46,05 0,30	4,10 1,20	8289 54	738 217	0,00 0,00	0 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		добавлять к гр.1,2 /до 15см/								
7.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	180,00	397,18 5,94	15,35 5,06	71493 1069	2763 911	0,03 0,02	6 3
8.	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /до 6см/	м2	180,00	186,80 0,04	-- --	33624 7	-- --	0,00 --	0 --
9.	Е0127-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	180,00	464,91 5,94	15,35 5,06	83684 1069	2763 911	0,03 0,02	6 3
10.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней /бордюр БР100.30.15/	м	572,00	1668,96 108,68	6,63 1,76	954646 62165	3793 1005	0,70 0,01	399 3
										1214201
		Итого по разделу: Тип1. Асфальтовое покрытие проездов 15302,9м2								
		Раздел: Тип 3. Покрытие дорожек 3354,3м2								
11.	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	70,86	18,22 --	18,22 6,33	1291 --	1291 449	-- 0,02	-- 1
12.	Е0101-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	м3	70,86	0,53 --	0,53 0,19	38 --	38 13	-- 0,00	-- 0
13.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	354,30	67,76 10,51	2,62 0,99	24007 3724	928 351	0,07 0,00	24 2
14.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции до 40 мм	м2	354,30	209,98 6,01	34,29 8,79	74397 2129	12149 3116	0,04 0,03	14 11
15.	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции до 40мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2 /до 20см/	м2	354,30	122,79 0,80	10,94 3,21	43506 283	3876 1137	0,00 0,01	2 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка /толщ 5см/	м3	17,71	1178,76 21,38	68,13 12,76	20882 379	1207 226	0,14 0,04	3 1
17.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка /толщ 3см/	м3	10,63	1178,76 21,38	68,13 12,76	12529 227	724 136	0,14 0,04	2 0
18.	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком толщ 60мм	м2	354,30	879,96 57,38	42,08 14,85	311768 20330	14909 5261	0,38 0,07	135 26
19.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней /поребрик БР100.20.8/	м	200,00	830,59 108,68	6,63 1,76	166119 21736	1326 351	0,70 0,01	140 1
										654537

Итого по разделу: Тип 3. Покрытие дорожек
3354,3м2

Раздел: Тип5. Асфальтовое покрытие

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	347,09	25,65 20,27	5,38 --	8902 7036	1866 --	0,13 --	45 --
21.	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из ПГС толщиной 12 см	м2	1735,45	160,27 38,03	12,52 4,39	278140 65999	21727 7622	0,24 0,02	422 31
22.	Е0127-56-2	Устройство оснований под тротуары из ПГС, на каждый 1 см изменения толщины добавлять /до 35см/	м2	1735,45	236,44 19,09	-- --	410330 33130	-- --	0,12 --	216 --
23.	Е0127-49-2	Укладка и полупропитка щебеночных оснований толщиной 5 см с применением битума	м2	1735,45	307,37 7,88	13,76 4,04	533417 13675	23873 7011	0,05 0,01	90 25
24.	Е0127-66-1	Приготовление вязкого битума	т	30,57	1048,32 157,50	890,82 265,49	32050 4815	27235 8117	0,95 1,10	29 34
25.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции до 40 мм	м2	1735,45	209,98 6,01	34,29 8,79	364416 10430	59510 15263	0,04 0,03	69 52
26.	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции до 40мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2 /до 13см/	м2	1735,45	15,35 0,10	1,37 0,40	26638 174	2373 696	0,00 0,00	1 2
27.	Е0127-53-	Устройство покрытия толщиной 4 см	м2	1735,45	478,54	15,35	830485	26642	0,03	58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ			5,94	5,06	10309	8781	0,02	31
28.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /до 6см/	м2	1735,45	227,56 0,04	-- --	394919 69	-- --	0,00 --	1 --
29.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней /бордюр БР100.30.15/	м	291,00	1668,96 108,68	6,63 1,76	485668 31626	1930 511	0,70 0,01	203 2
		Итого по разделу: Тип5. Асфальтовое покрытие								3364964
	ИТОГО:						5233703 292671	221716 64815		1878 242

Накладные расходы :

На общестроительные работы	472264
Всего накладных расходов:	472264
Итого с накладными	5705967

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	342358
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6048325
Итого с временными, 1,2 %	6120905
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	6203537
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6228021
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6289230
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	13130289
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	262606
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	13392895
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1607147
Итого с НДС	15000042

Принял:

Объем подтверждаю
Технадзор

Сдал:

Заказчик КГУ «Управление строительства г.Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 103 от 10 июля 2013года

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания по адресу: мкр. "Алгабас", восточнее ТЭЦ-2 в Алатауском районе г. Алматы. Развитие инфраструктуры

Наименование обьекта: Покрытие

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Тип 2. Асфальтовое покрытие тротуаров 10658,20м2								
1.	E0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	280,00	18,22	18,22	5102	5102	--	--
					--	6,33	--	1773	0,02	6
2.	E0101-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	м3	280,00	0,53	0,53	149	149	--	--
					--	0,19	--	52	0,00	0
3.	E0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка /до 10см/	м3	175,00	1178,76	68,13	206283	11923	0,14	25
					21,38	12,76	3742	2233	0,04	8
4.	E0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции до 40 мм	м2	1750,00	209,98	34,29	367471	60008	0,04	70
					6,01	8,79	10518	15391	0,03	53
5.	E0127-26-3	Исключить оснований толщиной 12 см из щебня фракции до 40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2 /до 5см/	м2	-1750,00	107,45	9,57	-188029	-16752	0,00	-8
					0,70	2,81	-1225	-4912	0,01	-16
6.	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров	м2	1750,00	389,68	--	681936	--	0,15	265

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см			25,99	--	45478	--	--	--
7.	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см /до 5см/	м2	1750,00	244,20	--	427343	--	0,10	171
					16,72	--	29253	--	--	--
8.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней /поребрик БР100.20.08/	м	1260,00	830,59	6,63	1046547	8355	0,70	879
					108,68	1,76	136937	2214	0,01	8
		Итого по разделу: Тип 2. Асфальтовое покрытие тротуаров 10658,20м2								2546802
		Раздел: Тип 4. Резиновое покрытие площадок детских и отдыха 2070,4+788,3м2								
9.	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	130,00	18,22	18,22	2369	2369	--	--
					--	6,33	--	823	0,02	3
10.	Е0101-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	м3	130,00	0,53	0,53	69	69	--	--
					--	0,19	--	24	0,00	0
11.	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из щебня толщиной 12 см	м2	643,00	315,13	12,52	202628	8050	0,24	156
					38,03	4,39	24453	2824	0,02	11
12.	Е0127-56-2	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя из щебня /до 18см/	м2	643,00	141,78	--	91165	--	0,03	21
					4,98	--	3202	--	--	--
13.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	300,00	388,44	--	116532	--	0,14	43
					24,75	--	7425	--	--	--
14.	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см /до 4см/	м2	300,00	121,70	--	36510	--	0,05	14
					7,96	--	2388	--	--	--
15.	Е0113-39-5	Оклейка резиной на клею	м2	300,00	246,83	1,57	74049	471	0,62	186

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					117,00	--	35100	--	--	--
16.	С11011-72 3	Резина листовая вулканизованная	кг	4725,00	231,00	--	1091475	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней /поребрик БР100.20.8/	м	862,00	830,59	6,63	715971	5716	0,70	602
					108,68	1,76	93682	1514	0,01	5
		Итого по разделу: Тип 4. Резиновое покрытие площадок детских и отдыха 2070,4+788,3м2								2330768
		Раздел: Тип5. Асфальтовое покрытие								
18.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	490,00	25,65	5,38	12567	2634	0,13	63
					20,27	--	9932	--	--	--
19.	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из ПГС толщиной 12 см	м2	2450,00	160,27	12,52	392660	30673	0,24	595
					38,03	4,39	93174	10760	0,02	43
20.	Е0127-56-2	Устройство оснований под тротуары из ПГС, на каждый 1 см изменения толщины добавлять /до 35см/	м2	2450,00	236,44	--	579278	--	0,12	304
					19,09	--	46770	--	--	--
21.	Е0127-49-2	Укладка и полупропитка щебеночных оснований толщиной 5 см с применением битума	м2	2450,00	307,37	13,76	753045	33703	0,05	127
					7,88	4,04	19306	9898	0,01	36
22.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции до 40 мм	м2	2450,00	209,98	34,29	514460	84012	0,04	98
					6,01	8,79	14724	21548	0,03	74
23.	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции до 40мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2 /до 13см/	м2	2450,00	15,35	1,37	37606	3350	0,00	2
					0,10	0,40	245	982	0,00	3
24.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	2450,00	478,54	15,35	1172427	37611	0,03	82
					5,94	5,06	14553	12397	0,02	43
25.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /до 6см/	м2	2450,00	227,56	--	557522	--	0,00	1
					0,04	--	98	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней /бордюр БР100.30.15/	м	887,78	1668,96	6,63	1481675	5887	0,70	620
					108,68	1,76	96484	1560	0,01	5
		Итого по разделу: Тип5. Асфальтовое покрытие								5501239
		ИТОГО:					10378810	283328		4316
							686239	79081		282

Накладные расходы :

На общестроительные работы	998247
Всего накладных расходов:	998247
Итого с накладными	11377057

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	682623
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	12059680
Итого с временными, 1,2 %	12204396
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	12369155
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	12417973
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	12540017
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	26180319,36
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	523606,39
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	26703925,75
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3204471,09
Итого с НДС	29908396,84

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Форма N 2в

Заказчик КГУ «Управление строительства г.Алматы»

Подрядчик «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 103 от 10 июля 2013года

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания по адресу: мкр. "Алгабас", восточнее ТЭЦ-2 в Алатауском районе г. Алматы. Развитие инфраструктуры

Наименование обьекта: МАФы и озеленение

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Мафы								
1.	У1-43-20	Скамья типа I, строительные работы	скамья	22,00	10009,05	242,88	220199	5343	9,70	213
					1605,45	67,68	35320	1489	0,33	7
2.	У1-49-5	Урна типа II, строительные работы	урна	12,00	1575,41	50,60	18905	607	2,10	25
					341,55	14,10	4099	169	0,07	1
3.	У1-8-3	Горка-скат тип IIA, строительные работы	горка	2,00	10586,92	720,67	21174	1441	3,70	7
					608,85	242,52	1218	485	1,20	2
4.	У1-8-4	Горка-скат тип IIA, монтаж металлоконструкций	горка	2,00	16288,14	24,98	32576	50	15,00	30
					2665,66	7,48	5331	15	0,03	0
5.	У1-19-9	Качалка тип III, строительные работы	качалка	1,00	5391,42	591,60	5391	592	4,30	4
					712,80	197,40	713	197	0,96	1
6.	У1-19-10	Качалка тип III, монтаж металлоконструкций	качалка	1,00	7004,81	8,74	7005	9	4,00	4
					687,57	3,74	688	4	0,01	0
7.	У1-21-8	Качели тип II, строительные работы	качели	3,00	7012,24	197,59	21037	593	6,80	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1120,35	47,94	3361	144	0,23	1
8.	У1-21-9	Качели тип II, монтаж металлоконструкций	качели	3,00	7684,52	6,87	23054	21	6,30	19
					1091,65	1,87	3275	6	0,01	0
9.	У1-28-1	Грибок теневой, строительные работы	грибок	2,00	4588,30	7,30	9177	15	13,00	26
					2194,50	--	4389	--	--	--
10.	У1-28-2	Грибок теневой, монтаж металлоконструкций	грибок	2,00	5053,65	6,87	10107	14	4,80	10
					825,08	1,87	1650	4	0,01	0
11.	У1-38-6	Песочница типа I, строительные работы	песочн.	2,00	60829,01	1102,25	121658	2204	84,00	168
					13810,50	310,20	27621	620	1,50	3
12.	У1-9-44	Турник, строительные работы	турник	2,00	7939,27	515,95	15879	1032	3,20	6
					528,00	169,20	1056	338	0,83	2
13.	У1-9-45	Турник, монтаж металлоконструкций	турник	2,00	8381,88	13,74	16764	27	8,00	16
					1375,14	3,74	2750	7	0,01	0
14.	У1-22-2	Кольца для игры с мячом типы IV, монтаж металлоконструкций	кольцо	3,00	2393,59	--	7181	--	2,00	6
					351,19	--	1054	--	--	--
		Итого по разделу: Мафы								530106
		Раздел: Озеленение								
15.	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	м2	4357,82	244,28	--	1064528	--	0,40	1743
					58,28	--	253974	--	--	--
16.	Е0147-25-6	Посев вручную газоно в обыкновенных /0,03кг-м2/	м2	4357,82	24,16	--	105285	--	0,05	229
		Итого по разделу: Озеленение			8,21	--	35778	--	--	--
										1169813
		ИТОГО:					1699920	11947		2528
							382277	3478		17
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						463892		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На металломонтажные работы						13305		
		Всего накладных расходов:						477197		
		Итого с накладными						2177117		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						130627		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						2307744		
		Итого с временными, 1,2 %						2335437		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						2366965		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						2376307		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						2399661		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						5009873		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						100197		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						5110070		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						613208		
		Итого с НДС						5723278		

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Форма N 2в

Заказчик КГУ «Управление строительства г.Алматы»

Подрядчик «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 103 от 10 июля 2013года

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания по адресу: мкр. "Алгабас", восточнее ТЭЦ-2 в Алатауском районе г. Алматы. Развитие инфраструктуры

Наименование обьекта: Покрытие

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Тип 2. Асфальтовое покрытие тротуаров 10658,20м2								
1.	Е0101-131 -3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	828,00	18,22	18,22	15086	15086	--	--
					--	6,33	--	5242	0,02	17
2.	Е0101-131 -6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	м3	828,00	0,53	0,53	441	441	--	--
					--	0,19	--	155	0,00	1
3.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка /до 10см/	м3	200,00	1178,76	68,13	235752	13626	0,14	29
					21,38	12,76	4276	2552	0,04	9
4.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции до 40 мм	м2	2000,00	209,98	34,29	419967	68581	0,04	80
					6,01	8,79	12020	17590	0,03	60
5.	Е0127-26-3	Исключить оснований толщиной 12 см из щебня фракции до 40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2 /до 5см/	м2	-2000,00	107,45	9,57	-214890	-19145	0,00	-9
					0,70	2,81	-1400	-5614	0,01	-19
6.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней /поребрик БР100.20.08/	м	1078,50	830,59	6,63	895795	7151	0,70	753

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					108,68	1,76	117211	1895	0,01	7
		Итого по разделу: Тип 2. Асфальтовое покрытие тротуаров 10658,20м2								1352151
		Раздел: Тип 3. Покрытие дорожек 3354,3м2								
7.	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	400,00	18,22 --	18,22 6,33	7288 --	7288 2532	-- 0,02	-- 8
8.	Е0101-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	м3	400,00	0,53 --	0,53 0,19	213 --	213 75	-- 0,00	-- 0
9.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	2000,00	67,76 10,51	2,62 0,99	135520 21020	5240 1980	0,07 0,00	136 10
10.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции до 40 мм	м2	2000,00	209,98 6,01	34,29 8,79	419967 12020	68581 17590	0,04 0,03	80 60
11.	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции до 40мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2 /до 20см/	м2	2000,00	122,79 0,80	10,94 3,21	245589 1600	21880 6416	0,00 0,01	10 21
12.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка /толщ 5см/	м3	100,00	1178,76 21,38	68,13 12,76	117882 2138	6813 1276	0,14 0,04	14 4
13.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка /толщ 3см/	м3	60,00	1178,76 21,38	68,13 12,76	70725 1283	4088 766	0,14 0,04	9 3
14.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней /поребрик БР100.20.8/	м	1200,00	830,59 108,68	6,63 1,76	996712 130416	7957 2108	0,70 0,01	838 7 1993895
		Итого по разделу: Тип 3. Покрытие дорожек 3354,3м2								
		ИТОГО:					3346047 300584	207801 54563		1939 189
		Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На общестроительные работы	467164
Всего накладных расходов:	467164
Итого с накладными	3813211

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	228793
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4042004
Итого с временными, 1,2 %	4090508
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	4145730
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4162092
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4202997
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	8774773
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	175495
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8950268
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1074032
Итого с НДС	10024300

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

Принял: ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор «Саулет Сапа Курылыс"

Заказчик КГУ «Управление строительства г.Алматы» Форма N 2в

Подрядчик «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 103 от 10 июля 2013года

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания по адресу: мкр. "Алгабас", восточнее ТЭЦ-2 в Алатауском районе г. Алматы. Развитие инфраструктуры

Наименование обьекта: Вертикальная планировка

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего вт.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Вертикальная планировка										
1.	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	978,00	6,01	6,01	5874	5874	--	--		
					--	2,08	--	2038	0,01			7
2.	E0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	978,00	79,77	79,77	78013	78013	--	--		
					--	27,67	--	27066	0,09			88
		Итого по разделу: Вертикальная планировка										83887
		Раздел: Разработка грунта в насыпь										
3.	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	2900,00	6,01	6,01	17419	17419	--	--		
					--	2,08	--	6043	0,01			20
4.	E0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	2900,00	79,77	79,77	231327	231327	--	--		
					--	27,67	--	80256	0,09			262
5.	E0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному	м3	2900,00	11,12	11,12	32246	32246	--	--		
					--	3,96	--	11497	0,01			39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		следу, при толщине слоя 25 см								
6.	E0101-132 -7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т,при толщине слоя 25 см /до 7/	м3	2900,00	5,86 ---	5,86 2,67	16989 --	16989 7753	-- 0,01	-- 35
		Итого по разделу: Разработка грунта в насыпь								297982
		Раздел: снятие плодородного слоя								
7.	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	4792,03	6,01 ---	6,01 2,08	28783 --	28783 9986	-- 0,01	-- 33
8.	E0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	4792,03	12,59 ---	12,59 4,37	60355 --	60355 20940	-- 0,01	-- 68
9.	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	4792,03	26,20 1,15	25,02 6,79	125567 5511	119902 32519	0,01 0,02	38 111
10.	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	8146,45	17,73 ---	17,73 3,55	144437 --	144437 28887	-- 0,07	-- 607
11.	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	4792,03	3,07 0,39	2,66 0,93	14722 1869	12750 4457	0,00 0,00	13 15
		Итого по разделу: снятие плодородного слоя								373864
		Раздел: устройство насыпи								
12.	E0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	2885,00	26,20 1,15	25,02 6,79	75597 3318	72186 19578	0,01 0,02	23 67
13.	E010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	4904,50	17,73 ---	17,73 3,55	86957 --	86957 17391	-- 0,07	-- 365
14.	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	2885,00	6,01	6,01	17329	17329	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	2,08	--	6012	0,01	20
15.	E0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	2885,00	12,59	12,59	36336	36336	--	--
					--	4,37	--	12607	0,01	41
16.	E0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	м3	2885,00	11,12	11,12	32079	32079	--	--
					--	3,96	--	11438	0,01	39
17.	E0101-132-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т,при толщине слоя 25 см /до 7/	м3	2885,00	5,86	5,86	16901	16901	--	--
					--	2,67	--	7713	0,01	35
18.	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	2885,00	14,12	12,00	40729	34613	0,01	35
					1,62	2,75	4674	7919	0,01	35
		Итого по разделу: устройство насыпи								305928
		Раздел: Избыточный грунт от устройства корыт								
19.	E0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ /до 500мм/	м2	5102,90	41,45	36,03	211532	183880	0,01	59
					1,28	12,72	6517	64921	0,06	317
20.	E0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ /до 200мм/	м2	2658,20	19,95	15,58	53031	41415	0,01	25
					1,03	5,50	2738	14620	0,03	71
21.	E0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ /до 340мм/	м2	1140,00	33,43	29,06	38110	33128	0,01	11
					1,03	10,26	1174	11696	0,05	57
22.	E0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ /до 320мм/	м2	2152,00	33,43	29,06	71941	62537	0,01	20
					1,03	10,26	2217	22080	0,05	108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ /до 590мм/	м2	2425,00	33,43	29,06	81068	70470	0,01	23
					1,03	10,26	2498	24881	0,05	121
24.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /под арыки и трубы/	м3	300,00	26,20	25,02	7861	7506	0,01	2
					1,15	6,79	345	2036	0,02	7
25.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	5890,08	26,20	25,02	154340	147377	0,01	47
					1,15	6,79	6774	39970	0,02	137
26.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	10013,14	176,40	176,40	1766317	1766317	--	--
					--	35,28	--	353263	0,74	7419
27.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	5890,08	3,07	2,66	18095	15672	0,00	16
					0,39	0,93	2297	5478	0,00	18
		Итого по разделу: Избыточный грунт от устройства корыт								2402295
		Раздел: Планировка участков насыпи и выемки								
28.	Е0101-145-12	Планировка полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	44749,03	8,55	4,43	382414	198048	0,03	1248
					4,12	0,74	184366	33237	0,00	112
29.	Е0101-145-9	Планировка полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	6332,95	14,12	3,88	89416	24566	0,07	459
					10,24	0,78	64849	4923	0,00	17
		Итого по разделу: Планировка участков насыпи и выемки								471830
	ИТОГО:						3935785	3595418		2019
							289147	891205		10270
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						1212130		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:						1212130		
		Итого с накладными						5147915		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						308875		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						5456790		
		Итого с временными, 1,2 %						5522271		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						5596822		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						5618911		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						5674134		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						11846127		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						236923		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						12083050		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1449966		
		Итого с НДС						13533016		

Принял: Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Заказчик КГУ «Управление строительства г.Алматы» Форма N 2в

Подрядчик «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 103 от 10 июля 2013года

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания по адресу: мкр. "Алгабас", восточнее ТЭЦ-2 в Алатауском районе г. Алматы. Развитие инфраструктуры

Наименование обьекта: Покрытие

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: вт.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Тип1. Асфальтовое покрытие проездов 15302,9м2										
1.	Е0101-131 -3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	116,00	18,22 --	18,22 6,33	2114 --	2114 734	-- 0,02	-- 2		
2.	Е0101-131 -6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	м3	116,00	0,53 --	0,53 0,19	62 --	62 22	-- 0,00	-- 0		
3.	Е0127-21- 1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	580,00	118,16 6,41	17,83 5,07	68531 3718	10339 2939	0,04 0,02	24 11		
4.	Е0127-21- 1	Добавлять ПГС на каждый 1 см. изменения толщины слоя /до 25см/	м2	580,00	15,14 --	-- --	8781 --	-- --	-- --	-- --		
5.	Е0127-26- 1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции до 40 мм	м2	580,00	209,98 6,01	34,29 8,79	121790 3486	19889 5101	0,04 0,03	23 17		
6.	Е0127-26- 3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции до 40мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя	м2	580,00	46,05 0,30	4,10 1,20	26708 174	2379 698	0,00 0,00	1 2		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		добавлять к гр.1,2 /до 15см/								
7.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней /бордюр БР100.30.15/	м	2099,00	1668,96	6,63	3503149	13918	0,70	1465
					108,68	1,76	228119	3688	0,01	13
		Итого по разделу: Тип1. Асфальтовое покрытие проездов 15302,9м2								3731135
		Раздел: Тип5. Асфальтовое покрытие								
8.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	147,08	25,65	5,38	3772	791	0,13	19
					20,27	--	2981	--	--	--
9.	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из ПГС толщиной 12 см	м2	735,41	160,27	12,52	117864	9207	0,24	179
					38,03	4,39	27968	3230	0,02	13
10.	Е0127-56-2	Устройство оснований под тротуары из ПГС, на каждый 1 см изменения толщины добавлять /до 35см/	м2	735,41	236,44	--	173880	--	0,12	91
					19,09	--	14039	--	--	--
11.	Е0127-49-2	Укладка и полупропитка щебеночных оснований толщиной 5 см с применением битума	м2	735,41	307,37	13,76	226040	10117	0,05	38
					7,88	4,04	5795	2971	0,01	11
12.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции до 40 мм	м2	735,41	209,98	34,29	154424	25218	0,04	29
					6,01	8,79	4420	6468	0,03	22
13.	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции до 40мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2 /до 13см/	м2	735,41	15,35	1,37	11288	1006	0,00	0
					0,10	0,40	74	295	0,00	1
14.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней /бордюр БР100.30.15/	м	90,00	1668,96	6,63	150206	597	0,70	63
					108,68	1,76	9781	158	0,01	1
		Итого по разделу: Тип5. Асфальтовое покрытие								837474
		ИТОГО:					4568609	95635		1933
							300555	26304		93
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						433376		
		Всего накладных расходов:						433376		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

5001985

Итого с накладными

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	300119
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5302104
Итого с временными, 1,2 %	5365729
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	5438166
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5459629
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5513286
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	11510318
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	230206
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	11740524
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1408863
Итого с НДС	13149387

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Г.С.Г. Высоцкий

Объем подтверждаю
Технадзор:

"Сарыет Сапа Құрылыс"

Заказчик КГУ «Управление строительства г.Алматы» Форма N 2в

Подрядчик «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 103 от 10 июля 2013года

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания по адресу: мкр. "Алгабас", восточнее ТЭЦ-2 в Алатауском районе г. Алматы. Развитие инфраструктуры

Наименование обьекта: Водоотводные сооружения.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2014 г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Водоотводные сооружения.Арык									
1.	E0101-166 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	34,30	167,18	--	5734	--	1,21	42
				167,18	--	5734	--	--	--
2.	E0101-134 Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками /основания под лотки/	м3	82,32	25,65	5,38	2111	443	0,13	11
				20,27	--	1669	--	--	--
3.	E0101-135 Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	34,30	14,12	12,00	484	412	0,01	0
				1,62	2,75	56	94	0,01	0
4.	E0127-8-1 Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	м	686,00	689,86	351,18	473244	240909	1,56	1070
			240,75	89,10	165154	61123	0,36	247	
5.	C143018-1 59 Лотки водопропускные: трапецеидального сечения, высота 400 мм	м	686,00	1880,00	--	1289680	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
6.	E0108-4-7 Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя лотков	м2	942,56	245,44	3,82	231343	3601	0,21	200
				37,35	1,44	35205	1357	0,01	7
	Итого по разделу: Водоотводные сооружения.Арык								2002597

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Труба ж/б								
7.	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	18,85	167,18	--	3151	--	1,21	23
					167,18	--	3151	--	--	--
8.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками /основания под трубы/	м3	45,24	25,65	5,38	1160	243	0,13	6
					20,27	--	917	--	--	--
9.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	18,85	14,12	12,00	266	226	0,01	0
					1,62	2,75	31	52	0,01	0
10.	Е0108-3-1	Устройство основания из ПГС	м3	121,02	908,20	97,07	109908	11747	0,78	94
					112,50	36,00	13614	4357	0,18	22
11.	Е0123-4-3	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диам. 600 мм	м	377,00	532,97	115,01	200930	43359	1,10	415
					188,33	43,07	71000	16237	0,21	79
12.	С143019-38	Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/, круглые, Dy 600 мм, прочность труб вторая	м	377,00	3280,00	--	1236560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя труб	м2	970,70	245,44	3,82	238249	3708	0,21	206
					37,35	1,44	36256	1398	0,01	7
14.	Е0107-31-1	Установка лоткового звена /на 1 решетку 2 шт/	м3	7,50	18904,54	1856,11	141784	13921	4,93	37
					812,93	597,97	6097	4485	2,37	18
15.	Е0106-1-1	Устройство стыка круглого и лоткового звеньев из монолитного бетона /на 1 решетку 0,03м3/ /В12,5/	м3	2,25	5645,17	66,01	12702	149	1,35	3
					195,75	24,93	440	56	0,12	0
16.	Е0146-30-3	Пробивка отверстий в бетонных трубах	отверст.	75,00	315,46	149,23	23660	11192	0,95	72
					166,23	56,36	12467	4227	0,28	21
17.	Е0108-12-3	Установка чугунных решеток	т	6,42	15099,60	1941,97	96939	12467	42,30	272
					6975,00	726,75	44780	4666	3,55	23
18.	С131104-2-2	Дождеприемник круглый с шарниром, тип ДМ /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	75,00	16000,00	--	1200000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Труба ж/б								3265308
		Раздел: Оголовки - 50шт входных, 50шт выходных								
19.	Е0101-161 -1	Устройство оголовков	оголовок	60,00	2059,55 427,50	489,55 163,80	123573 25650	29373 9828	2,62 0,56	157 34
20.	С143018-2	Блоки оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков из тяжелого бетона класса В15	м3	44,49	16100,00 --	-- --	716289 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Оголовки - 50шт входных, 50шт выходных								839862
		Раздел: Плиты								
21.	Е0107-31-1	Установка плит перехода через арык	м3	0,80	25404,54 812,93	1856,11 597,97	20324 650	1485 478	4,93 2,37	4 2
		Итого по разделу: Плиты								20324
		ИТОГО:					6128091 422871	373234 108358		2611 459
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы					662281			
		Всего накладных расходов:					662281			
		Итого с накладными					6790372			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					407422			
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					7197794			
		Итого с временными, 1,2 %					7284168			
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %					7382504			
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					7411641			
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					7484483			
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774					15625669			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					312513			
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					15938182			
		Налог на добавленную стоимость, 12 %					1912582			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						15625669		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						312513		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						15938182		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1912582		
		Итого с НДС						17850764		

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Заказчик КГУ «Управление строительства г.Алматы» Форма N 2в

Подрядчик «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 103 от 10 июля 2013года

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания по адресу: мкр. "Алгабас", восточнее ТЭЦ-2 в Алатауском районе г. Алматы. Развитие инфраструктуры

Наименование обьекта: Мафы и Озеленение

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Коли-чество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: вт.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: вт.ч. з/п	Затратытруда,чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затратытруда,чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Озеленение								
1.	Е0147-3-3	Подготовка участка для озеленения,разбивка участка	м2	4982,08	12,15	--	60532	--	0,07	369
					12,15	--	60532	--	--	--
2.	Е0147-11-3	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добавлением растительной земли до 50%	яма	40,00	472,03	15,14	18881	606	1,17	47
					164,25	5,74	6570	230	0,02	1
3.	Е0147-9-3	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	шт	40,00	424,69	163,33	16987	6533	1,25	50
					220,50	40,14	8820	1606	0,17	7
4.	С143012-4 1	Древесные лиственные породы: саженцы медленнорастущих пород /дуб/, с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 1,5-2 м	шт	4,00	2430,00	--	9720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С143012-3 8	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /береза/, с комом размером 0,5х0,4м, высотой 2-2,5 м	шт	10,00	2030,00	--	20300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С143012-4 2	Древесные лиственные породы: саженцы медленнорастущих пород	шт	26,00	2430,00	--	63180	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/липа/, с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 2,5-2 м			--	--	--	--	--	--
7.	Е0147-15-8	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы вручную с добавлением растительной земли до 50%	яма	32,00	219,05 101,25	-- --	7010 3240	-- --	0,70 --	22 --
8.	Е0147-17-1	Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м	шт	32,00	27,63 27,45	-- --	884 878	-- --	0,17 --	5 --
9.	С143012-4-4	Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина,снежноягодник/, без кома	шт	32,00	203,00 --	-- --	6496 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Озеленение								203991
		Раздел: Газон								
10.	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	м2	1256,00	244,28 58,28	-- --	306816 73200	-- --	0,40 --	502 --
11.	Е0147-25-6	Посев вручную газонов обыкновенных /0,03кг-м2/	м2	1256,00	24,16 8,21	-- --	30345 10312	-- --	0,05 --	66 --
		Итого по разделу: Газон								337161
		ИТОГО:					541151 163552	7139 1836		1062 8

Накладные расходы :

На общестроительные работы	213350
Всего накладных расходов:	213350
Итого с накладными	754501

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	45270
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	799771
Итого с временными, 1,2 %	809368

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						820294		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						823531		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						831625		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						1736218		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						34724		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1770942		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						212513		
		Итого с НДС						1983455		

Принял:

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Г.С.Г. Высоцкий

Объем подтверждаю
Технадзор:

«Сарыөзек Құрылыс»

Форма N 2в

Заказчик КГУ «Управление строительства г.Алматы»

Подрядчик «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 103 от 10 июля 2013года

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания по адресу: мкр. "Алгабас", восточнее ТЭЦ-2 в Алатауском районе г. Алматы. Развитие инфраструктуры.

Наименование обьекта: Вертикальная планировка, Асфальтовое покрытие проездов, тротуаров

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Вертикальная планировка								
1.	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	100,00	6,01 / --	6,01 / 2,08	601 / --	601 / 208	-- / 0,01	-- / 1
2.	Е0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	100,00	79,77 / --	79,77 / 27,67	7977 / --	7977 / 2767	-- / 0,09	-- / 9
3.	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	100,00	6,01 / --	6,01 / 2,08	601 / --	601 / 208	-- / 0,01	-- / 1
4.	Е0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	100,00	79,77 / --	79,77 / 27,67	7977 / --	7977 / 2767	-- / 0,09	-- / 9
5.	Е0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	м3	100,00	11,12 / --	11,12 / 3,96	1112 / --	1112 / 396	-- / 0,01	-- / 1
6.	Е0101-132-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т,при толщине слоя 25 см /до 7/	м3	100,00	5,86 / --	5,86 / 2,67	586 / --	586 / 267	-- / 0,01	-- / 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	850,00	6,01	6,01	5105	5105	--	--
					--	2,08	--	1771	0,01	6
8.	Е0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	850,00	12,59	12,59	10706	10706	--	--
					--	4,37	--	3714	0,01	12
9.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	850,00	26,20	25,02	22273	21268	0,01	7
					1,15	6,79	977	5768	0,02	20
10.	Е010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	1445,00	17,73	17,73	25620	25620	--	--
					--	3,55	--	5124	0,07	108
11.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	850,00	3,07	2,66	2611	2262	0,00	2
					0,39	0,93	332	790	0,00	3
12.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	500,00	26,20	25,02	13102	12511	0,01	4
					1,15	6,79	575	3393	0,02	12
13.	Е010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	850,00	17,73	17,73	15070	15071	--	--
					--	3,55	--	3014	0,07	63
14.	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	500,00	6,01	6,01	3003	3003	--	--
					--	2,08	--	1042	0,01	3
15.	Е0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	500,00	12,59	12,59	6297	6297	--	--
					--	4,37	--	2185	0,01	7
16.	Е0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	м3	500,00	11,12	11,12	5560	5560	--	--
					--	3,96	--	1982	0,01	7
17.	Е0101-132-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т,при толщине слоя 25 см /до 7/	м3	500,00	5,86	5,86	2929	2929	--	--
					--	2,67	--	1337	0,01	6
18.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	500,00	14,12	12,00	7059	5999	0,01	6
					1,62	2,75	810	1372	0,01	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ /до 500мм/	м2	2000,00	41,45 1,28	36,03 12,72	82906 2554	72069 25445	0,01 0,06	23 124
20.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ /до 200мм/	м2	1000,00	19,95 1,03	15,58 5,50	19950 1030	15580 5500	0,01 0,03	9 27
21.	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ /до 340мм/	м2	1000,00	33,43 1,03	29,06 10,26	33430 1030	29060 10260	0,01 0,05	9 50
22.	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ /до 320мм/	м2	195,00	33,43 1,03	29,06 10,26	6519 201	5667 2001	0,01 0,05	2 10
23.	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ /до 590мм/	м2	4527,49	33,43 1,03	29,06 10,26	151354 4663	131569 46452	0,01 0,05	42 227
24.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /под арыки и трубы/	м3	75,00	26,20 1,15	25,02 6,79	1965 86	1877 509	0,01 0,02	1 2
25.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	4348,62	26,20 1,15	25,02 6,79	113948 5001	108808 29510	0,01 0,02	35 101
26.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	7392,65	176,40 --	176,40 35,28	1304064 --	1304064 260813	-- 0,74	-- 5477
27.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	4348,62	3,07 0,39	2,66 0,93	13359 1696	11570 4044	0,00 0,00	12 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	Е0101-145 -12	Планировка полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	18000,00	8,55 4,12	4,43 0,74	153824 74160	79664 13370	0,03 0,00	502 45
29.	Е0101-145 -9	Планировка полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	1900,00	14,12 10,24	3,88 0,78	26826 19456	7370 1477	0,07 0,00	138 5
		Итого по разделу: Вертикальная планировка								2046335
		Раздел: Тип1. Асфальтовое покрытие проездов 15302,9м2								
30.	Е0101-131 -3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	1464,00	18,22 --	18,22 6,33	26674 --	26674 9269	-- 0,02	-- 30
31.	Е0101-131 -6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	м3	1464,00	0,53 --	0,53 0,19	780 --	780 273	-- 0,00	-- 1
32.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	7320,01	118,16 6,41	17,83 5,07	864891 46920	130476 37093	0,04 0,02	305 134
33.	Е0127-21-1	Добавлять ПГС на каждый 1 см. изменения толщины слоя /до 25см/	м2	7320,01	15,14 --	-- --	110824 --	-- --	-- --	-- --
34.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции до 40 мм	м2	7320,01	209,98 6,01	34,29 8,79	1537040 43992	251000 64378	0,04 0,03	291 221
35.	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции до 40мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2 /до 15см/	м2	7320,01	46,05 0,30	4,10 1,20	337062 2196	30029 8806	0,00 0,00	14 29
36.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	650,00	397,18 5,94	15,35 5,06	258169 3861	9978 3289	0,03 0,02	22 11
37.	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /до 6см/	м2	650,00	186,80 0,04	-- --	121420 26	-- --	0,00 --	0 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней /бордюр БР100.30.15/	м	200,00	1668,96	6,63	333792	1326	0,70	140
					108,68	1,76	21736	351	0,01	1
										3590652
		Итого по разделу: Тип1. Асфальтовое покрытие проездов 15302,9м2								
		Раздел: Тип 2. Асфальтовое покрытие тротуаров 10658,20м2								
39.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней /поребрик БР100.20.08/	м	250,00	830,59	6,63	207648	1658	0,70	175
					108,68	1,76	27170	439	0,01	2
										207648
		Итого по разделу: Тип 2. Асфальтовое покрытие тротуаров 10658,20м2								
		Раздел: Тип 3. Покрытие дорожек 3354,3м2								
40.	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком толщ 60мм	м2	180,00	879,96	42,08	158392	7574	0,38	69
					57,38	14,85	10328	2673	0,07	13
										158392
		Итого по разделу: Тип 3. Покрытие дорожек 3354,3м2								
		Раздел: Тип5. Асфальтовое покрытие								
41.	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	2088,33	25,65	5,38	53558	11227	0,13	269
					20,27	--	42330	--	--	--
42.	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из ПГС толщиной 12 см	м2	10441,64	160,27	12,52	1673476	130724	0,24	2537
					38,03	4,39	397096	45860	0,02	185
43.	Е0127-56-2	Устройство оснований под тротуары из ПГС, на каждый 1 см изменения толщины добавлять /до 35см/	м2	10441,64	236,44	--	2468821	--	0,12	1297
					19,09	--	199331	--	--	--
44.	Е0127-49-2	Укладка и полупропитка щебеночных оснований толщиной 5 см с применением битума	м2	10441,64	307,37	13,76	3209398	143639	0,05	542
					7,88	4,04	82280	42184	0,01	152
45.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции до 40 мм	м2	10441,64	209,98	34,29	2192573	358049	0,04	416
					6,01	8,79	62754	91834	0,03	315

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46.	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции до 40мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2 /до 13см/	м2	10441,64	15,35 0,10	1,37 0,40	160272 1044	14279 4187	0,00 0,00	6 14
		Итого по разделу: Тип5. Асфальтовое покрытие								9758098
		Раздел: Мафы								
47.	У1-8-3	Горка-скат тип IIA, строительные работы	горка	1,00	10586,92 608,85	720,67 242,52	10587 609	721 243	3,70 1,20	4 1
48.	У1-8-4	Горка-скат тип IIA, монтаж металлоконструкций	горка	1,00	16288,14 2665,66	24,98 7,48	16288 2666	25 7	15,00 0,03	15 0
49.	У1-19-9	Качалка тип III, строительные работы	качалка	2,00	5391,42 712,80	591,60 197,40	10783 1426	1183 395	4,30 0,96	9 2
50.	У1-19-10	Качалка тип III, монтаж металлоконструкций	качалка	2,00	7004,81 687,57	8,74 3,74	14010 1375	17 7	4,00 0,01	8 0
51.	У1-28-1	Грибок теневой, строительные работы	грибок	2,00	4588,30 2194,50	7,30 --	9177 4389	15 --	13,00 --	26 --
52.	У1-28-2	Грибок теневой, монтаж металлоконструкций	грибок	2,00	5053,65 825,08	6,87 1,87	10107 1650	14 4	4,80 0,01	10 0
53.	У1-9-44	Турник, строительные работы	турник	2,00	7939,27 528,00	515,95 169,20	15879 1056	1032 338	3,20 0,83	6 2
54.	У1-9-45	Турник, монтаж металлоконструкций	турник	2,00	8381,88 1375,14	13,74 3,74	16764 2750	27 7	8,00 0,01	16 0
55.	У1-22-2	Кольца для игры с мячом типы IV, монтаж металлоконструкций	кольцо	2,00	2393,59 351,19	-- --	4787 702	-- --	2,00 --	4 --
		Итого по разделу: Мафы								108381
		Раздел: Озеленение								
56.	Е0147-11-3	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добавлением растительной земли до 50%	яма	8,00	472,03 164,25	15,14 5,74	3776 1314	121 46	1,17 0,02	9 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57.	Е0147-9-3	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	шт	8,00	424,69	163,33	3397	1307	1,25	10
					220,50	40,14	1764	321	0,17	1
58.	С143012-4 1	Древесные лиственные породы: саженцы медленнорастущих пород /дуб/, с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 1,5-2 м	шт	2,00	2430,00	--	4860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С143012-3 8	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /береза/, с комом размером 0,5х0,4м, высотой 2-2,5 м	шт	6,00	2030,00	--	12180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Е0147-15-8	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы вручную с добавлением растительной земли до 50%	яма	17,00	219,05	--	3724	--	0,70	12
					101,25	--	1721	--	--	--
61.	Е0147-17-1	Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м	шт	17,00	27,63	--	470	--	0,17	3
					27,45	--	467	--	--	--
62.	С143012-4 4	Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина,снежноягодник/, без кома	шт	17,00	203,00	--	3451	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	4,50	167,18	--	752	--	1,21	5
					167,18	--	752	--	--	--
64.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками /основания под лотки/	м3	10,80	25,65	5,38	277	58	0,13	1
					20,27	--	219	--	--	--
65.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	4,50	14,12	12,00	64	54	0,01	0
					1,62	2,75	7	12	0,01	0
66.	Е0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	м	90,00	689,86	351,18	62087	31606	1,56	140
					240,75	89,10	21668	8019	0,36	32
67.	С143018-1 59	Лотки водопропускные: трапецеидального сечения, высота 400 мм	м	90,00	1880,00	--	169200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	Е0108-4-7 1	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя лотков	м2	123,66	245,44	3,82	30351	472	0,21	26
					37,35	1,44	4619	178	0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	0,50	167,18	--	84	--	1,21	1
					167,18	--	84	--	--	--
70.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками /основания под трубы/	м3	1,20	25,65	5,38	31	6	0,13	0
					20,27	--	24	--	--	--
71.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	0,50	14,12	12,00	7	6	0,01	0
					1,62	2,75	1	1	0,01	0
72.	Е0108-3-1	Устройство основания из ПГС	м3	3,21	908,20	97,07	2915	312	0,78	3
					112,50	36,00	361	116	0,18	1
73.	Е0123-4-3	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диам. 600 мм	м	10,00	532,97	115,01	5330	1150	1,10	11
					188,33	43,07	1883	431	0,21	2
74.	С143019-3 8	Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/, круглые, Dy 600 мм, прочность труб вторая	м	10,00	3280,00	--	32800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя труб	м2	25,75	245,44	3,82	6320	98	0,21	5
					37,35	1,44	962	37	0,01	0
76.	Е0107-31- 1	Установка лоткового звена /на 1 решетку 2 шт/	м3	2,00	18904,54	1856,11	37809	3712	4,93	10
					812,93	597,97	1626	1196	2,37	5
77.	Е0106-1-1	Устройство стыка круглого и лоткового звеньев из монолитного бетона /на 1 решетку 0,03м3/ /В12,5/	м3	0,60	5645,17	66,01	3387	40	1,35	1
					195,75	24,93	117	15	0,12	0
78.	Е0146-30- 3	Пробивка отверстий в бетонных трубах	отверст.	25,00	315,46	149,23	7886	3731	0,95	24
					166,23	56,36	4156	1409	0,28	7
79.	Е0108-12- 3	Установка чугунных решеток	т	2,14	15099,60	1941,97	32313	4156	42,30	91
					6975,00	726,75	14926	1555	3,55	8
80.	С131104-2 2	Дождеприемник круглый с шарниром, тип ДМ /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	25,00	16000,00	--	400000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Озеленение								823471

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							16692977	3069749		7323
		ИТОГО:					1126929	762459		7524

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2320043
На металломонтажные работы	8253
Всего накладных расходов:	2328296
Итого с накладными	19021273

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1141276
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	20162549
Итого с временными, 1,2 %	20404500
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	20679961
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	20761579
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	20965624
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	43770812
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	875416
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	44646228
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5357547
Итого с НДС	50003775

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Заказчик КГУ «Управление строительства г.Алматы» Форма N 2в

Подрядчик «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 103 от 10 июля 2013 года
Доп. Согл. № 2 от 17 марта 2014года

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания по адресу: мкр. "Алгабас", восточнее ТЭЦ-2 в Алатауском районе г. Алматы. Развитие инфраструктуры

Наименование обьекта: Покрытие.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Тип1. Асфальтовое покрытие проездов 15302,9м2								
1.	E0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	1270,00	397,18	15,35	504423	19496	0,03	43
					5,94	5,06	7544	6426	0,02	22
2.	E0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /до 6см/	м2	1270,00	186,80	--	237236	--	0,00	0
					0,04	--	51	--	--	--
3.	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней /бордюр БР100.30.15/	м	440,00	1668,96	6,63	734343	2918	0,70	307
					108,68	1,76	47819	773	0,01	3
		Итого по разделу: Тип1. Асфальтовое покрытие проездов 15302,9м2								1476002
		Раздел: Тип 2. Асфальтовое покрытие тротуаров 10658,20м2								
4.	E0101-131	Уплотнение грунта прицепными	м3	1023,64	18,22	18,22	18651	18651	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-3	кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см			-- 6,33	-- 6481	0,02	21		
5.	Е0101-131 -6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	м3	1023,64	0,53 -- 0,19	0,53 -- 191	545 -- 0,00	545 -- 1	-- -- 0,00	-- -- 1
6.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка /до 10см/	м3	690,82	1178,76 21,38	68,13 12,76	814312 14770	47067 8816	0,14 0,04	99 30
7.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции до 40 мм	м2	6908,20	209,98 6,01	34,29 8,79	1450608 41518	236886 60757	0,04 0,03	275 208
8.	Е0127-26-3	Исключить оснований толщиной 12 см из щебня фракции до 40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2 /до 5см/	м2	-6908,20	107,45 0,70	9,57 2,81	-742252 -4836	-66128 -19391	0,00 0,01	-30 -64
9.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	250,00	389,68 25,99	-- --	97419 6497	-- --	0,15 --	38 --
10.	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см /до 5см/	м2	250,00	244,20 16,72	-- --	61049 4179	-- --	0,10 --	24 --
11.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней /поребрик БР100.20.08/	м	500,00	830,59 108,68	6,63 1,76	415297 54340	3315 878	0,70 0,01	349 3
		Итого по разделу: Тип 2. Асфальтовое покрытие тротуаров 10658,20м2								2115629
		Раздел: Тип 3. Покрытие дорожек 3354,3м2								
12.	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком толщ 60мм	м2	200,00	879,96 57,38	42,08 14,85	175991 11476	8416 2970	0,38 0,07	76 15
		Итого по разделу: Тип 3. Покрытие дорожек 3354,3м2								175991
		Раздел: Тип 4. Резиновое покрытие площадок детских и отдыха 2070,4+788,3м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		==========								
13.	Е0101-131 -3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	441,74	18,22 ---	18,22 6,33	8049 --	8049 2797	-- 0,02	-- 9
14.	Е0101-131 -6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	м3	441,74	0,53 ---	0,53 0,19	235 --	235 82	-- 0,00	-- 0
15.	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из щебня толщиной 12 см	м2	2215,70	315,13 38,03	12,52 4,39	698232 84263	27739 9731	0,24 0,02	538 39
16.	Е0127-56-2	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя из щебня /до 18см/	м2	2215,70	141,78 4,98	-- --	314142 11034	-- --	0,03 --	72 --
17.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	20,00	388,44 24,75	-- --	7769 495	-- --	0,14 --	3 --
18.	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см /до 4см/	м2	20,00	121,70 7,96	-- --	2434 159	-- --	0,05 --	1 --
		Итого по разделу: Тип 4. Резиновое покрытие площадок детских и отдыха 2070,4+788,3м2								1030861
ИТОГО:							4798483 279309	307189 80511		1796 287

Накладные расходы :
==========

На общестроительные работы	475124
Всего накладных расходов:	475124
Итого с накладными	5273607

Ненормируемые и непредвиденные затраты :
==========

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	316416
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5590023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 1,2 %						5657103		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						5733474		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						5756102		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						5812673		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						12135361		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						242707		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						12378068		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1485368		
		Итого с НДС						13863436		

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Заказчик КГУ «Управление строительства г.Алматы» Форма N 2в

Подрядчик «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 103 от 10 июля 2013 года
Доп. Согл. № 2 от 17 марта 2014года

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания по адресу: мкр. "Алгабас", восточнее ТЭЦ-2 в Алатауском районе г. Алматы. Развитие инфраструктуры

Наименование обьекта: Мафы и озеленение

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Озеленение										
1.	Е0147-3-3	Подготовка участка для озеленения,разбивка участка	м2	19928,32	12,15	--	--	242129	--	--	0,07	1477
					12,15	--	--	242129	--	--	--	--
		Итого по разделу: Озеленение										242129
		ИТОГО:						242129	--			1477
								242129	--			--
		Накладные расходы :										
		На общестроительные работы							312347			
		Всего накладных расходов:							312347			
		Итого с накладными							554476			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :										
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты							33269			
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами							587745			
		Итого с временными, 1,2 %							594798			
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %							602828			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						605207		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						611155		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						1275934		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						25519		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						1301453		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						156174		
		Итого с НДС						1457627		

Принял:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Сдал:

Г.С.Г. Высокинск

Заказчик КГУ «Управление строительства г.Алматы» Форма N 2в

Подрядчик «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 103 от 10 июля 2013 года
Доп. Согл. № 2 от 17 марта 2014года

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания по адресу: мкр. "Алгабас", восточнее ТЭЦ-2 в Алатауском районе г. Алматы. Развитие инфраструктуры

Наименование обьекта: Вертикальная планировка.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Вертикальная планировка								
1.	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	176,00	6,01	6,01	1057	1057	--	--
					--	2,08	--	367	0,01	1
2.	E0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	176,00	79,77	79,77	14039	14039	--	--
					--	27,67	--	4871	0,09	16
3.	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	400,83	6,01	6,01	2408	2408	--	--
					--	2,08	--	835	0,01	3
4.	E0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	400,83	79,77	79,77	31973	31973	--	--
					--	27,67	--	11093	0,09	36
5.	E0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	м3	400,83	11,12	11,12	4457	4457	--	--
					--	3,96	--	1589	0,01	5
6.	E0101-132-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т,при толщине слоя 25 см /до 7/	м3	400,83	5,86	5,86	2348	2348	--	--
					--	2,67	--	1072	0,01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	150,00	6,01	6,01	901	901	--	--
					--	2,08	--	313	0,01	1
8.	Е0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	150,00	12,59	12,59	1889	1889	--	--
					--	4,37	--	655	0,01	2
9.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	150,00	26,20	25,02	3930	3753	0,01	1
					1,15	6,79	172	1018	0,02	3
10.	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	254,99	17,73	17,73	4521	4521	--	--
					--	3,55	--	904	0,07	19
11.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	150,00	3,07	2,66	461	399	0,00	0
					0,39	0,93	58	140	0,00	0
12.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	500,00	26,20	25,02	13102	12511	0,01	4
					1,15	6,79	575	3393	0,02	12
13.	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	849,90	17,73	17,73	15069	15069	--	--
					--	3,55	--	3014	0,07	63
14.	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	500,00	6,01	6,01	3003	3003	--	--
					--	2,08	--	1042	0,01	3
15.	Е0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	500,00	12,59	12,59	6297	6297	--	--
					--	4,37	--	2185	0,01	7
16.	Е0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	м3	500,00	11,12	11,12	5560	5560	--	--
					--	3,96	--	1982	0,01	7
17.	Е0101-132-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т,при толщине слоя 25 см /до 7/	м3	500,00	5,86	5,86	2929	2929	--	--
					--	2,67	--	1337	0,01	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	500,00	14,12	12,00	7059	5999	0,01	6
					1,62	2,75	810	1372	0,01	6
19.	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ /до 200мм/	м2	1000,00	19,95	15,58	19950	15580	0,01	9
					1,03	5,50	1030	5500	0,03	27
20.	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ /до 340мм/	м2	214,29	33,43	29,06	7164	6227	0,01	2
					1,03	10,26	221	2199	0,05	11
21.	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ /до 320мм/	м2	411,69	33,43	29,06	13763	11964	0,01	4
					1,03	10,26	424	4224	0,05	21
22.	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ /до 590мм/	м2	200,00	33,43	29,06	6686	5812	0,01	2
					1,03	10,26	206	2052	0,05	10
23.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /под арыки и трубы/	м3	200,00	26,20	25,02	5241	5004	0,01	2
					1,15	6,79	230	1357	0,02	5
24.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	738,50	26,20	25,02	19351	18478	0,01	6
					1,15	6,79	849	5011	0,02	17
25.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	1255,45	176,40	176,40	221461	221461	--	--
					--	35,28	--	44292	0,74	930
26.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	738,50	3,07	2,66	2269	1965	0,00	2
					0,39	0,93	288	687	0,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	Е0101-145 -12	Планировка полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	2000,00	8,55	4,43	17092	8852	0,03	56
					4,12	0,74	8240	1486	0,00	5
28.	Е0101-145 -9	Планировка полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	м2	100,00	14,12	3,88	1412	388	0,07	7
					10,24	0,78	1024	78	0,00	0
		Итого по разделу: Вертикальная планировка								435392

ИТОГО:	435392	414846	101
	14127	104068	1224

Накладные расходы :

На общестроительные работы	121803
Всего накладных расходов:	121803
Итого с накладными	557195

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	33432
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	590627
Итого с временными, 1,2 %	597715
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	605784
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	608175
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	614152
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	1282191
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	25644
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1307835
Налог на добавленную стоимость, 12 %	156940
Итого с НДС	1464775

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Заказчик КГУ «Управление строительства г.Алматы» Форма N 2в

Подрядчик «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 103 от 10 июля 2013 года
Доп. Согл. № 2 от 17 марта 2014года

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания по адресу: мкр. "Алгабас", восточнее ТЭЦ-2 в Алатауском районе г. Алматы. Развитие инфраструктуры

Наименование обьекта: Водоотводные сооружения.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Арык.								
1.	E0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	3,60	167,18	--	602	--	1,21	4
					167,18	--	602	--	--	--
2.	E0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками /основания под лотки/	м3	8,64	25,65	5,38	222	46	0,13	1
					20,27	--	175	--	--	--
3.	E0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	3,60	14,12	12,00	51	43	0,01	0
					1,62	2,75	6	10	0,01	0
4.	E0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	м	72,00	689,86	351,18	49670	25285	1,56	112
					240,75	89,10	17334	6415	0,36	26
5.	C143018-1 59	Лотки водопропускные: трапецеидального сечения, высота 400 мм	м	72,00	1880,00	--	135360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя лотков	м2	98,93	245,44	3,82	24281	378	0,21	21
					37,35	1,44	3695	142	0,01	1
		Труба ж/б								
7.	E0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	1,50	167,18	--	251	--	1,21	2
					167,18	--	251	--	--	--
8.	E0101-134	Уплотнение грунта 3,4 группы	м3	3,60	25,65	5,38	92	19	0,13	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	пневматическими трамбовками /основания под трубы/			20,27	--	73	--	--	--
9.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	1,50	14,12 1,62	12,00 2,75	21 2	18 4	0,01 0,01	0 0
10.	Е0108-3-1	Устройство основания из ПГС	м3	9,63	908,20 112,50	97,07 36,00	8746 1083	935 347	0,78 0,18	8 2
11.	Е0123-4-3	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диам. 600 мм	м	30,00	532,97 188,33	115,01 43,07	15989 5650	3450 1292	1,10 0,21	33 6
12.	С143019-38	Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/, круглые, Dy 600 мм, прочность труб вторая	м	30,00	3280,00 --	-- --	98400 --	-- --	-- --	-- --
13.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя труб	м2	77,24	245,44 37,35	3,82 1,44	18959 2885	295 111	0,21 0,01	16 1
14.	Е0107-31-1	Установка лоткового звена /на 1 решетку 2 шт/	м3	1,00	18904,54 812,93	1856,11 597,97	18905 813	1856 598	4,93 2,37	5 2
15.	Е0106-1-1	Устройство стыка круглого и лоткового звеньев из монолитного бетона /на 1 решетку 0,03м3/ /В12,5/	м3	0,30	5645,17 195,75	66,01 24,93	1694 59	20 7	1,35 0,12	0 0
16.	Е0146-30-3	Пробивка отверстий в бетонных трубах	отверст.	10,00	315,46 166,23	149,23 56,36	3155 1662	1492 564	0,95 0,28	10 3
17.	Е0108-12-3	Установка чугунных решеток	т	1,28	15099,60 6975,00	1941,97 726,75	19388 8956	2493 933	42,30 3,55	54 5
18.	С131104-22	Дождеприемник круглый с шарниром, тип ДМ /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	15,00	16000,00 --	-- --	240000 --	-- --	-- --	-- --
		Оголовки								
19.	Е0101-161-1	Устройство оголовков	оголовок	20,00	2059,55 427,50	489,55 163,80	41191 8550	9791 3276	2,62 0,56	52 11
20.	С143018-2	Блоки оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков из тяжелого бетона класса В15	м3	14,83	16100,00 --	-- --	238763 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					915740 51796	46120 13699		320 56

Накладные расходы :	
На общестроительные работы	78999
Всего накладных расходов:	78999
Итого с накладными	994739
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	59684
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1054423
Итого с временными, 1,2 %	1067076
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1081482
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1085750
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1096421
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	2289044
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	45781
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2334825
Налог на добавленную стоимость, 12 %	280179
Итого с НДС	2615004

Принял: _____

Сдал: _____

Объем подтверждаю
Технадзор:

Заказчик КГУ «Управление строительства г.Алматы» Форма N 2в

Подрядчик «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 103 от 10 июля 2013 года
Доп. Согл. № 2 от 17 марта 2014года

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания по адресу: мкр. "Алгабас", восточнее ТЭЦ-2 в Алатауском районе г. Алматы. Развитие инфраструктуры

Наименование обьекта: Покрытие

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Тип1. Асфальтовое покрытие проездов 15302,9м2								
1.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	5980,01	397,18	15,35	2375161	91802	0,03	201
					5,94	5,06	35521	30259	0,02	106
2.	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /до 6см/	м2	5980,01	186,80	--	1117066	--	0,00	2
					0,04	--	239	--	--	--
3.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней /бордюр БР100.30.15/	м	1761,00	1668,96	6,63	2939040	11677	0,70	1229
					108,68	1,76	191385	3094	0,01	11
		Итого по разделу: Тип1. Асфальтовое покрытие проездов 15302,9м2								6431267
		Раздел: Тип 2. Асфальтовое покрытие тротуаров 10658,20м2								
4.	Е0127-55-	Устройство асфальтобетонных	м2	500,00	389,68	--	194839	--	0,15	76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см			25,99	--	12994	--	--	--
5.	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см /до 5см/	м2	500,00	244,20 16,72	-- --	122098 8358	-- --	0,10 --	49 --
6.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней /поребрик БР100.20.08/	м	5778,00	830,59 108,68	6,63 1,76	4799167 627953	38312 10151	0,70 0,01	4033 35
		Итого по разделу: Тип 2. Асфальтовое покрытие тротуаров 10658,20м2								5116104
		Раздел: Тип5. Асфальтовое покрытие								
7.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней /бордюр БР100.30.15/	м	22,22	1668,96 108,68	6,63 1,76	37084 2415	147 39	0,70 0,01	16 0
		Итого по разделу: Тип5. Асфальтовое покрытие								37084
ИТОГО:							11584455 878865	141938 43543		5605 152

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1226803
Всего накладных расходов:	1226803
Итого с накладными	12811258

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	768675
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	13579933
Итого с временными, 1,2 %	13742892
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	13928421
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	13983393
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	14120822
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	29480632
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	589613
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	30070245
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3608429
Итого с НДС	33678674

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	29480632
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	589613
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	30070245
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3608429
Итого с НДС	33678674

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Заказчик КГУ «Управление строительства г.Алматы» Форма N 2в

Подрядчик «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 103 от 10 июля 2013 года
Доп. Согл. № 2 от 17 марта 2014года

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания по адресу: мкр. "Алгабас", восточнее ТЭЦ-2 в Алатауском районе г. Алматы. Развитие инфраструктуры

Наименование обьекта: Покрытие

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Тип1. Асфальтовое покрытие проездов 15302,9м2								
1.	Е0127-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	8080,01	464,91	15,35	3756489	124040	0,03	271
					5,94	5,06	47995	40885	0,02	143
		Итого по разделу: Тип1. Асфальтовое покрытие проездов 15302,9м2								3756489
		Раздел: Тип 2. Асфальтовое покрытие тротуаров 10658,20м2								
2.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней /поребрик БР100.20.08/	м	1452,50	830,59	6,63	1206436	9631	0,70	1014
					108,68	1,76	157858	2552	0,01	9
		Итого по разделу: Тип 2. Асфальтовое покрытие тротуаров 10658,20м2								1206436
		Раздел: Тип5. Асфальтовое покрытие								
3.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей	м2	7350,60	478,54	15,35	3517567	112842	0,03	247

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ			5,94	5,06	43663	37194	0,02	130
4.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /до 6см/	м2	7350,60	227,56	--	1672703	--	0,00	3
					0,04	--	294	--	--	--
		Итого по разделу: Тип5. Асфальтовое покрытие								5190269
		ИТОГО:					10153195	246513		1535
							249810	80631		281

Накладные расходы :

На общестроительные работы	439485
Всего накладных расходов:	439485
Итого с накладными	10592680

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	635561
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11228241
Итого с временными, 1,2 %	11362980
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	11516380
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	11561832
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	11675462
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	24375352
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	487507
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	24862859
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2983543
Итого с НДС	27846402

Принял:

Объем подтверждаю:

Технадзор:

Сдал:

Форма N 2в

Заказчик КГУ «Управление строительства г.Алматы»

Подрядчик «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 103 от 10 июля 2013 года
Доп. Согл. № 3 от 06 апреля 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания по адресу: мкр. "Алгабас", восточнее ТЭЦ-2 в Алатауском районе г. Алматы. Развитие инфраструктуры

Наименование обьекта: Покрытие

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Тип1. Асфальтовое покрытие проездов 15302,9м2								
1.	E0127-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1000,00	464,91 5,94	15,35 5,06	464911 5940	15351 5060	0,03 0,02	34 18
		Итого по разделу: Тип1. Асфальтовое покрытие проездов 15302,9м2								464911
		Раздел: Тип 2. Асфальтовое покрытие тротуаров 10658,20м2								
2.	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	3000,00	389,68 25,99	-- --	1169032 77962	-- --	0,15 --	454 --
3.	E0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см /до 5см/	м2	3000,00	244,20 16,72	-- --	732588 50148	-- --	0,10 --	292 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										1901621
		Итого по разделу: Тип 2. Асфальтовое покрытие тротуаров 10658,20м2								
		Раздел: Тип 3. Покрытие дорожек 3354,3м2								
4.	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком толщ 60мм	м2	500,00	879,96 57,38	42,08 14,85	439978 28690	21040 7425	0,38 0,07	191 36
										439978
		Итого по разделу: Тип 3. Покрытие дорожек 3354,3м2								
		Раздел: Тип 4. Резиновое покрытие площадок детских и отдыха 2070,4+788,3м2								
5.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	1000,00	388,44 24,75	-- --	388440 24750	-- --	0,14 --	144 --
6.	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см /до 4см/	м2	1000,00	121,70 7,96	-- --	121700 7960	-- --	0,05 --	46 --
										510140
		Итого по разделу: Тип 4. Резиновое покрытие площадок детских и отдыха 2070,4+788,3м2								
	ИТОГО:						3316649 195450	36391 12485		1160 54

Накладные расходы :

На общестроительные работы	276554
	276554
Всего накладных расходов:	3593203
Итого с накладными	

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	215592
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3808795
Итого с временными, 1,2 %	3854501
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	3906537
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3921955

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						3921955		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						3960500		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						8268502		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						165370		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						8433872		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1012065		
		Итого с НДС						9445937		

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Форма N 2в

Заказчик КГУ «Управление строительства г.Алматы»

Подрядчик «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 103 от 10 июля 2013 года
Доп. Согл. № 3 от 06 апреля 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания по адресу: мкр. "Алгабас", восточнее ТЭЦ-2 в Алатауском районе г. Алматы. Развитие инфраструктуры

Наименование обьекта: Водоотводные сооружения.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего (осн. з/п.)	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Общая стоим., тенге: Всего (осн. з/п.)	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Затраты труда, чел.-ч: На един. (осн./мех.)	Затраты труда, чел.-ч: Всего (осн./мех.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	50,00	167,18 167,18	-- --	8359 8359	-- --	1,21 --	61 --
2.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками /основания под лотки/	м3	50,00	25,65 20,27	5,38 --	1282 1014	269 --	0,13 --	6 --
3.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	50,00	14,12 1,62	12,00 2,75	706 81	600 137	0,01 0,01	1 1
4.	Е0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	м	100,00	689,86 240,75	351,18 89,10	68986 24075	35118 8910	1,56 0,36	156 36
5.	С143018-1 59	Лотки водопропускные: трапецеидального сечения, высота 400 мм	м	100,00	1880,00 --	-- --	188000 --	-- --	-- --	-- --
6.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя лотков	м2	137,40	245,44 37,35	3,82 1,44	33723 5132	525 198	0,21 0,01	29 1
7.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	20,00	167,18 167,18	-- --	3344 3344	-- --	1,21 --	24 --
8.	Е0101-134	Уплотнение грунта 3,4 группы	м3	50,00	25,65	5,38	1282	269	0,13	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	пневматическими трамбовками /основания под трубы/			20,27	--	1014	--	--	--
9.	E0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	50,00	14,12	12,00	706	600	0,01	1
					1,62	2,75	81	137	0,01	1
10.	E0108-3-1	Устройство основания из ПГС	м3	100,00	908,20	97,07	90820	9707	0,78	78
					112,50	36,00	11250	3600	0,18	18
11.	E0123-4-3	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диам. 600 мм	м	200,00	532,97	115,01	106594	23002	1,10	220
					188,33	43,07	37666	8614	0,21	42
12.	C143019-3 8	Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/, круглые, Dy 600 мм, прочность труб вторая	м	200,00	3280,00	--	656000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя труб	м2	514,96	245,44	3,82	126392	1967	0,21	109
					37,35	1,44	19234	742	0,01	4
14.	E0107-31- 1	Установка лоткового звена /на 1 решетку 2 шт/	м3	10,00	18904,54	1856,11	189045	18561	4,93	49
					812,93	597,97	8129	5980	2,37	24
15.	E0106-1-1	Устройство стыка круглого и лоткового звеньев из монолитного бетона /на 1 решетку 0,03м3/ /B12,5/	м3	3,00	5645,17	66,01	16936	198	1,35	4
					195,75	24,93	587	75	0,12	0
16.	E0146-30- 3	Пробивка отверстий в бетонных трубах	отверст.	100,00	315,46	149,23	31546	14923	0,95	95
					166,23	56,36	16623	5636	0,28	28
17.	E0108-12- 3	Установка чугунных решеток	т	8,56	15099,60	1941,97	129253	16623	42,30	362
					6975,00	726,75	59706	6221	3,55	30
18.	C131104-2 2	Дождеприемник круглый с шарниром, тип ДМ /C250/, ГОСТ 3634-99	комплект	20,00	16000,00	--	320000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	E0101-161 -1	Устройство оголовков	оголовок	20,00	2059,55	489,55	41191	9791	2,62	52
					427,50	163,80	8550	3276	0,56	11
20.	C143018-2	Блоки оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков из тяжелого бетона класса B15	м3	5,00	16100,00	--	80500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	Е0107-31-1	Установка плит перехода через арык	м3	2,00	25404,54 812,93	1856,11 597,97	50809 1626	3712 1196	4,93 2,37	10 5
		ИТОГО:					2145474 206471	135866 44722		1264 200

Накладные расходы :

На общестроительные работы	302953
Всего накладных расходов:	302953
Итого с накладными	2448427

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	146906
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2595333
Итого с временными, 1,2 %	2626477
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2661934
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2672440
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2698705
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	5634200
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	112684
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5746884
Налог на добавленную стоимость, 12 %	689626
Итого с НДС	6436510

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Форма N 2в

Заказчик КГУ «Управление строительства г.Алматы»

Подрядчик «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 103 от 10 июля 2013 года
Доп. Согл. № 3 от 06 апреля 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания по адресу: мкр. "Алгабас", восточнее ТЭЦ-2 в Алатауском районе г. Алматы. Развитие инфраструктуры

Наименование обьекта: Мафы и озеленение

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Мафы								
1.	У1-43-20	Скамья типа I, строительные работы	скамья	10,00	10009,05	242,88	100090	2429	9,70	97
					1605,45	67,68	16054	677	0,33	3
2.	У1-49-5	Урна типа II, строительные работы	урна	2,00	1575,41	50,60	3151	101	2,10	4
					341,55	14,10	683	28	0,07	0
3.	У1-8-3	Горка-скат тип IIA, строительные работы	горка	2,00	10586,92	720,67	21174	1441	3,70	7
					608,85	242,52	1218	485	1,20	2
4.	У1-8-4	Горка-скат тип IIA, монтаж металлоконструкций	горка	2,00	16288,14	24,98	32576	50	15,00	30
					2665,66	7,48	5331	15	0,03	0
5.	У1-19-9	Качалка тип III, строительные работы	качалка	2,00	5391,42	591,60	10783	1183	4,30	9
					712,80	197,40	1426	395	0,96	2
6.	У1-19-10	Качалка тип III, монтаж металлоконструкций	качалка	2,00	7004,81	8,74	14010	17	4,00	8
					687,57	3,74	1375	7	0,01	0
7.	У1-21-8	Качели тип II, строительные работы	качели	2,00	7012,24	197,59	14024	395	6,80	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1120,35	47,94	2241	96	0,23	0
8.	У1-21-9	Качели тип II, монтаж металлоконструкций	качели	2,00	7684,52	6,87	15369	14	6,30	13
					1091,65	1,87	2183	4	0,01	0
9.	У1-28-1	Грибок теневой, строительные работы	грибок	2,00	4588,30	7,30	9177	15	13,00	26
					2194,50	--	4389	--	--	--
10.	У1-28-2	Грибок теневой, монтаж металлоконструкций	грибок	2,00	5053,65	6,87	10107	14	4,80	10
					825,08	1,87	1650	4	0,01	0
11.	У1-38-6	Песочница типа I, строительные работы	песочн.	2,00	60829,01	1102,25	121658	2204	84,00	168
					13810,50	310,20	27621	620	1,50	3
12.	У1-9-44	Турник, строительные работы	турник	2,00	7939,27	515,95	15879	1032	3,20	6
					528,00	169,20	1056	338	0,83	2
13.	У1-9-45	Турник, монтаж металлоконструкций	турник	2,00	8381,88	13,74	16764	27	8,00	16
					1375,14	3,74	2750	7	0,01	0
14.	У1-22-2	Кольца для игры с мячом типы IV, монтаж металлоконструкций	кольцо	2,00	2393,59	--	4787	--	2,00	4
					351,19	--	702	--	--	--
15.	У1-39-7	Площадка для мусоросборников типа 2, строительные работы	площадка	1,00	150095,48	3600,08	150095	3600	90,00	90
					14916,00	913,68	14916	914	4,50	5
										539644

Итого по разделу: Мафы

Раздел: Озеленение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0147-11-3	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добавлением растительной земли до 50%	яма	50,00	472,03	15,14	23601	757	1,17	59
					164,25	5,74	8212	287	0,02	1
17.	Е0147-9-3	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	шт	50,00	424,69	163,33	21234	8166	1,25	63
					220,50	40,14	11025	2007	0,17	8
18.	С143012-37	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /вяз/, с комом размером 0,5х0,4м, высотой 1,5-2 м	шт	10,00	2030,00	--	20300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	С143012-4 1	Древесные лиственные породы: саженцы медленнорастущих пород /дуб/, с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 1,5-2 м	шт	10,00	2430,00	--	24300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С143012-3 8	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /береза/, с комом размером 0,5х0,4м, высотой 2-2,5 м	шт	10,00	2030,00	--	20300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С143012-4 2	Древесные лиственные породы: саженцы медленнорастущих пород /каштан/, с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 2,5-2 м	шт	20,00	2430,00	--	48600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0147-15-8	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы вручную с добавлением растительной земли до 50%	яма	30,00	219,05	--	6572	--	0,70	21
					101,25	--	3038	--	--	--
23.	Е0147-17-1	Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м	шт	30,00	27,63	--	829	--	0,17	5
					27,45	--	824	--	--	--
24.	С143012-4 4	Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина,снежноягодник/, без кома	шт	30,00	203,00	--	6090	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	м2	2160,00	244,28	--	527645	--	0,40	864
					58,28	--	125885	--	--	--
26.	Е0147-25-6	Посев вручную газонов обыкновенных /0,03кг-м2/	м2	2160,00	24,16	--	52186	--	0,05	113
					8,21	--	17734	--	--	--
		Итого по разделу: Озеленение								751657
		ИТОГО:					1291301	21445		1626
							250313	5884		27
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						304103		
		На металломонтажные работы						12627		
		Всего накладных расходов:						316730		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с накладными	1608031
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	96482
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1704513
Итого с временными, 1,2 %	1724967
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1748254
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1755154
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1772404
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	3700322
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	74006
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3774328
Налог на добавленную стоимость, 12 %	452919
Итого с НДС	4227247

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Заказчик КГУ «Управление строительства г.Алматы» Форма N 2в

Подрядчик «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 103 от 10 июля 2013 года
Доп. Согл. № 3 от 06 апреля 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания по адресу: мкр. "Алгабас", восточнее ТЭЦ-2 в Алатауском районе г. Алматы. Развитие инфраструктуры

Наименование обьекта: Водоотводные сооружения

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	С143018-159	Лотки водопропускные: трапецеидального сечения, высота 400 мм	м	1568,00	1880,00	--	2947840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	С143019-38	Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/, круглые, Dy 600 мм, прочность труб вторая	м	1133,00	3280,00	--	3716240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С131104-22	Дождеприемник круглый с шарниром, тип ДМ /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	61,00	16000,00	--	976000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						7640080	--		--
							--	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	7640080

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	458405

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8098485
Итого с временными, 1,2 %	8195667
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	8306309
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8339092
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	8421049
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	17580977
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	351620
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	17932597
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2151912
Итого с НДС	20084509

ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Г.С.Г. Высотник

Объем подтверждаю
Технадзор

"Саулет Сапа Курылыс"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГОРОД АЛМАТЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Форма N 2в

Заказчик КГУ «Управление строительства г.Алматы»

Подрядчик «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 103 от 10 июля 2013 года
Доп. Согл. № 3 от 06 апреля 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания по адресу: мкр. "Алгабас", восточнее ТЭЦ-2 в Алатауском районе г. Алматы. Развитие инфраструктуры

Наименование обьекта: Покрытие

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Тип1. Асфальтовое покрытие проездов 15302,9м2								
1.	Е0127-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1000,00	464,91	15,35	464911	15351	0,03	34
					5,94	5,06	5940	5060	0,02	18
		Итого по разделу: Тип1. Асфальтовое покрытие проездов 15302,9м2								464911
		Раздел: Тип 2. Асфальтовое покрытие тротуаров 10658,20м2								
2.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	3000,00	389,68	--	1169032	--	0,15	454
					25,99	--	77962	--	--	--
3.	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см /до 5см/	м2	3000,00	244,20	--	732588	--	0,10	292
					16,72	--	50148	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Тип 2. Асфальтовое покрытие тротуаров 10658,20м2								1901621
		Раздел: Тип 3. Покрытие дорожек 3354,3м2								
4.	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком толщ 60мм	м2	500,00	879,96 57,38	42,08 14,85	439978 28690	21040 7425	0,38 0,07	191 36
		Итого по разделу: Тип 3. Покрытие дорожек 3354,3м2								439978
		Раздел: Тип 4. Резиновое покрытие площадок детских и отдыха 2070,4+788,3м2								
5.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	1000,00	388,44 24,75	-- --	388440 24750	-- --	0,14 --	144 --
6.	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см /до 4см/	м2	1000,00	121,70 7,96	-- --	121700 7960	-- --	0,05 --	46 --
		Итого по разделу: Тип 4. Резиновое покрытие площадок детских и отдыха 2070,4+788,3м2								510140
		ИТОГО:					3316649 195450	36391 12485		1160 54

Накладные расходы :

На общестроительные работы	276554
Всего накладных расходов:	276554
Итого с накладными	3593203

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	215592
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3808795
Итого с временными, 1,2 %	3854501
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	3906537
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3921955

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						3921955		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						3960500		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						8268502		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						165370		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						8433872		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1012065		
		Итого с НДС						9445937		

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Форма N 2в

Заказчик КГУ «Управление строительства г.Алматы»

Подрядчик «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 103 от 10 июля 2013 года
Доп. Согл. № 3 от 06 апреля 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания по адресу: мкр. "Алгабас", восточнее ТЭЦ-2 в Алатауском районе г. Алматы. Развитие инфраструктуры

Наименование обьекта: Водоотводные сооружения.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	50,00	167,18 167,18	-- --	8359 8359	-- --	1,21 --	61 --
2.	E0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками /основания под лотки/	м3	50,00	25,65 20,27	5,38 --	1282 1014	269 --	0,13 --	6 --
3.	E0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	50,00	14,12 1,62	12,00 2,75	706 81	600 137	0,01 0,01	1 1
4.	E0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	м	100,00	689,86 240,75	351,18 89,10	68986 24075	35118 8910	1,56 0,36	156 36
5.	C143018-1 59	Лотки водопропускные: трапецеидального сечения, высота 400 мм	м	100,00	1880,00 --	-- --	188000 --	-- --	-- --	-- --
6.	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя лотков	м2	137,40	245,44 37,35	3,82 1,44	33723 5132	525 198	0,21 0,01	29 1
7.	E0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	20,00	167,18 167,18	-- --	3344 3344	-- --	1,21 --	24 --
8.	E0101-134	Уплотнение грунта 3,4 группы	м3	50,00	25,65	5,38	1282	269	0,13	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	пневматическими трамбовками /основания под трубы/			20,27	--	1014	--	--	--
9.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	50,00	14,12 1,62	12,00 2,75	706 81	600 137	0,01 0,01	1 1
10.	Е0108-3-1	Устройство основания из ПГС	м3	100,00	908,20 112,50	97,07 36,00	90820 11250	9707 3600	0,78 0,18	78 18
11.	Е0123-4-3	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диам. 600 мм	м	200,00	532,97 188,33	115,01 43,07	106594 37666	23002 8614	1,10 0,21	220 42
12.	С143019-38	Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/, круглые, Dy 600 мм, прочность труб вторая	м	200,00	3280,00 --	-- --	656000 --	-- --	-- --	-- --
13.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя труб	м2	514,96	245,44 37,35	3,82 1,44	126392 19234	1967 742	0,21 0,01	109 4
14.	Е0107-31-1	Установка лоткового звена /на 1 решетку 2 шт/	м3	10,00	18904,54 812,93	1856,11 597,97	189045 8129	18561 5980	4,93 2,37	49 24
15.	Е0106-1-1	Устройство стыка круглого и лоткового звеньев из монолитного бетона /на 1 решетку 0,03м3/ /В12,5/	м3	3,00	5645,17 195,75	66,01 24,93	16936 587	198 75	1,35 0,12	4 0
16.	Е0146-30-3	Пробивка отверстий в бетонных трубах	отверст.	100,00	315,46 166,23	149,23 56,36	31546 16623	14923 5636	0,95 0,28	95 28
17.	Е0108-12-3	Установка чугунных решеток	т	8,56	15099,60 6975,00	1941,97 726,75	129253 59706	16623 6221	42,30 3,55	362 30
18.	С131104-22	Дождеприемник круглый с шарниром, тип ДМ /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	20,00	16000,00 --	-- --	320000 --	-- --	-- --	-- --
19.	Е0101-161 -1	Устройство оголовков	оголовок	20,00	2059,55 427,50	489,55 163,80	41191 8550	9791 3276	2,62 0,56	52 11
20.	С143018-2	Блоки оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков из тяжелого бетона класса В15	м3	5,00	16100,00 --	-- --	80500 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	Е0107-31-1	Установка плит перехода через арык	м3	2,00	25404,54 812,93	1856,11 597,97	50809 1626	3712 1196	4,93 2,37	10 5
ИТОГО:							2145474 206471	135866 44722		1264 200

Накладные расходы :

На общестроительные работы	302953
Всего накладных расходов:	302953
Итого с накладными	2448427

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	146906
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2595333
Итого с временными, 1,2 %	2626477
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2661934
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2672440
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2698705
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	5634200
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	112684
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5746884
Налог на добавленную стоимость, 12 %	689626
Итого с НДС	6436510

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Форма N 2в

Заказчик КГУ «Управление строительства г.Алматы»

Подрядчик «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 103 от 10 июля 2013 года
Доп. Согл. № 3 от 06 апреля 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания по адресу: мкр. "Алгабас", восточнее ТЭЦ-2 в Алатауском районе г. Алматы. Развитие инфраструктуры

Наименование обьекта: Мафы и озеленение

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Мафы								
1.	У1-43-20	Скамья типа I, строительные работы	скамья	10,00	10009,05	242,88	100090	2429	9,70	97
					1605,45	67,68	16054	677	0,33	3
2.	У1-49-5	Урна типа II, строительные работы	урна	2,00	1575,41	50,60	3151	101	2,10	4
					341,55	14,10	683	28	0,07	0
3.	У1-8-3	Горка-скат тип IIA, строительные работы	горка	2,00	10586,92	720,67	21174	1441	3,70	7
					608,85	242,52	1218	485	1,20	2
4.	У1-8-4	Горка-скат тип IIA, монтаж металлоконструкций	горка	2,00	16288,14	24,98	32576	50	15,00	30
					2665,66	7,48	5331	15	0,03	0
5.	У1-19-9	Качалка тип III, строительные работы	качалка	2,00	5391,42	591,60	10783	1183	4,30	9
					712,80	197,40	1426	395	0,96	2
6.	У1-19-10	Качалка тип III, монтаж металлоконструкций	качалка	2,00	7004,81	8,74	14010	17	4,00	8
					687,57	3,74	1375	7	0,01	0
7.	У1-21-8	Качели тип II, строительные работы	качели	2,00	7012,24	197,59	14024	395	6,80	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1120,35	47,94	2241	96	0,23	0
8.	У1-21-9	Качели тип II, монтаж металлоконструкций	качели	2,00	7684,52	6,87	15369	14	6,30	13
					1091,65	1,87	2183	4	0,01	0
9.	У1-28-1	Грибок теневой, строительные работы	грибок	2,00	4588,30	7,30	9177	15	13,00	26
					2194,50	--	4389	--	--	--
10.	У1-28-2	Грибок теневой, монтаж металлоконструкций	грибок	2,00	5053,65	6,87	10107	14	4,80	10
					825,08	1,87	1650	4	0,01	0
11.	У1-38-6	Песочница типа I, строительные работы	песочн.	2,00	60829,01	1102,25	121658	2204	84,00	168
					13810,50	310,20	27621	620	1,50	3
12.	У1-9-44	Турник, строительные работы	турник	2,00	7939,27	515,95	15879	1032	3,20	6
					528,00	169,20	1056	338	0,83	2
13.	У1-9-45	Турник, монтаж металлоконструкций	турник	2,00	8381,88	13,74	16764	27	8,00	16
					1375,14	3,74	2750	7	0,01	0
14.	У1-22-2	Кольца для игры с мячом типы IV, монтаж металлоконструкций	кольцо	2,00	2393,59	--	4787	--	2,00	4
					351,19	--	702	--	--	--
15.	У1-39-7	Площадка для мусоросборников типа 2, строительные работы	площадка	1,00	150095,48	3600,08	150095	3600	90,00	90
					14916,00	913,68	14916	914	4,50	5
		Итого по разделу: Мафы								539644
		Раздел: Озеленение								
16.	Е0147-11-3	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добавлением растительной земли до 50%	яма	50,00	472,03	15,14	23601	757	1,17	59
					164,25	5,74	8212	287	0,02	1
17.	Е0147-9-3	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	шт	50,00	424,69	163,33	21234	8166	1,25	63
					220,50	40,14	11025	2007	0,17	8
18.	С143012-37	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /вяз/, с комом размером 0,5х0,4м, высотой 1,5-2 м	шт	10,00	2030,00	--	20300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	С143012-4 1	Древесные лиственные породы: саженцы медленнорастущих пород /дуб/, с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 1,5-2 м	шт	10,00	2430,00	--	24300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С143012-3 8	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /береза/, с комом размером 0,5х0,4м, высотой 2-2,5 м	шт	10,00	2030,00	--	20300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С143012-4 2	Древесные лиственные породы: саженцы медленнорастущих пород /каштан/, с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 2,5-2 м	шт	20,00	2430,00	--	48600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0147-15-8	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы вручную с добавлением растительной земли до 50%	яма	30,00	219,05	--	6572	--	0,70	21
					101,25	--	3038	--	--	--
23.	Е0147-17-1	Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м	шт	30,00	27,63	--	829	--	0,17	5
					27,45	--	824	--	--	--
24.	С143012-4 4	Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина,снежноягодник/, без кома	шт	30,00	203,00	--	6090	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	м2	2160,00	244,28	--	527645	--	0,40	864
					58,28	--	125885	--	--	--
26.	Е0147-25-6	Посев вручную газонов обыкновенных /0,03кг-м2/	м2	2160,00	24,16	--	52186	--	0,05	113
					8,21	--	17734	--	--	--
		Итого по разделу: Озеленение								751657
		ИТОГО:					1291301	21445		1626
							250313	5884		27

Накладные расходы :

На общестроительные работы	304103
На металломонтажные работы	12627
Всего накладных расходов:	316730

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными						1608031		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						96482		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1704513		
		Итого с временными, 1,2 %						1724967		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						1748254		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1755154		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1772404		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						3700322		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						74006		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						3774328		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						452919		
		Итого с НДС						4227247		

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Г.С.Г. Высотник Товарищество с ограниченной ответственностью

Объем подтверждаю
Технадзор:

"Саулет Сапа Құрылыс" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Заказчик КГУ «Управление строительства г.Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 103 от 10 июля 2013 года
Доп. Согл. № 3 от 06 апреля 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания по адресу: мкр. "Алгабас", восточнее ТЭЦ-2 в Алатауском районе г. Алматы. Развитие инфраструктуры

Наименование обьекта: Водоотводные сооружения

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	С143018-1 59	Лотки водопропускные: трапецеидального сечения, высота 400 мм	м	1568,00	1880,00	--	2947840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	С143019-3 8	Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/, круглые, Dy 600 мм, прочность труб вторая	м	1133,00	3280,00	--	3716240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С131104-2 2	Дождеприемник круглый с шарниром, тип ДМ /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	61,00	16000,00	--	976000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						7640080	--		--
							--	--		--

Накладные расходы :

Всего накладных расходов: 0
Итого с накладными 7640080

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 458405

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8098485
Итого с временными, 1,2 %	8195667
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	8306309
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8339092
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	8421049
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	17580977
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	351620
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	17932597
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2151912
Итого с НДС	20084509

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор

Форма N 2в

Заказчик КГУ «Управление строительства г.Алматы»

Подрядчик «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 103 от 10 июля 2013 года
Доп. Согл. № 3 от 06 апреля 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания по адресу: мкр. "Алгабас", восточнее ТЭЦ-2 в Алатауском районе г. Алматы. Развитие инфраструктуры

Наименование обьекта: МАфы и озеленение

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2015 г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Мафы									
1. У1-43-20	Скамья типа I, строительные работы	скамья	77,00	10009,05	242,88	770697	18702	9,70	747
				1605,45	67,68	123620	5211	0,33	25
2. У1-49-5	Урна типа II, строительные работы	урна	11,00	1575,41	50,60	17330	557	2,10	23
				341,55	14,10	3757	155	0,07	1
3. У1-8-3	Горка-скат тип IIA, строительные работы	горка	13,00	10586,92	720,67	137630	9369	3,70	48
				608,85	242,52	7915	3153	1,20	16
4. У1-8-4	Горка-скат тип IIA, монтаж металлоконструкций	горка	13,00	16288,14	24,98	211746	325	15,00	195
				2665,66	7,48	34654	97	0,03	0
5. У1-19-9	Качалка тип III, строительные работы	качалка	13,00	5391,42	591,60	70088	7691	4,30	56
				712,80	197,40	9266	2566	0,96	13
6. У1-19-10	Качалка тип III, монтаж металлоконструкций	качалка	13,00	7004,81	8,74	91063	114	4,00	52
				687,57	3,74	8938	49	0,01	0
7. У1-21-8	Качели тип II, строительные работы	качели	13,00	7012,24	197,59	91159	2569	6,80	88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1120,35	47,94	14565	623	0,23	3
8.	У1-21-9	Качели тип II, монтаж металлоконструкций	качели	13,00	7684,52	6,87	99899	89	6,30	82
					1091,65	1,87	14191	24	0,01	0
9.	У1-28-1	Грибок теневой, строительные работы	грибок	17,00	4588,30	7,30	78001	124	13,00	221
					2194,50	--	37306	--	--	--
10.	У1-28-2	Грибок теневой, монтаж металлоконструкций	грибок	17,00	5053,65	6,87	85912	117	4,80	82
					825,08	1,87	14026	32	0,01	0
11.	У1-38-6	Песочница типа I, строительные работы	песочн.	14,00	60829,01	1102,25	851606	15431	84,00	1176
					13810,50	310,20	193347	4343	1,50	21
12.	У1-9-44	Турник, строительные работы	турник	10,00	7939,27	515,95	79393	5159	3,20	32
					528,00	169,20	5280	1692	0,83	8
13.	У1-9-45	Турник, монтаж металлоконструкций	турник	10,00	8381,88	13,74	83819	137	8,00	80
					1375,14	3,74	13751	37	0,01	0
14.	У1-22-2	Кольца для игры с мячом типы IV, монтаж металлоконструкций	кольцо	9,00	2393,59	--	21542	--	2,00	18
					351,19	--	3161	--	--	--
15.	У1-39-7	Площадка для мусоросборников типа 2, строительные работы	площадка	3,00	150095,48	3600,08	450286	10800	90,00	270
					14916,00	913,68	44748	2741	4,50	14
16.	У1-40-9	Установка для сушки белья типа I, строительные работы	установ.	11,00	10251,95	262,79	112771	2891	16,00	176
					2656,50	62,04	29222	682	0,30	3
17.	У1-40-10	Установка для сушки белья типа I, монтаж металлоконструкций	установ.	11,00	8973,58	13,74	98709	151	5,20	57
					886,44	3,74	9751	41	0,01	0
		Итого по разделу: Мафы								3351651
		Раздел: Озеленение								
18.	Е0147-11-3	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добавлением растительной земли до 50%	яма	302,00	472,03	15,14	142553	4572	1,17	354
					164,25	5,74	49604	1734	0,02	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0147-9-3	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	шт	302,00	424,69	163,33	128256	49325	1,25	379
					220,50	40,14	66591	12122	0,17	50
20.	С143012-37	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /вяз/, с комом размером 0,5х0,4м, высотой 1,5-2 м	шт	171,00	2030,00	--	347130	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С143012-41	Древесные лиственные породы: саженцы медленнорастущих пород /дуб/, с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 1,5-2 м	шт	14,00	2430,00	--	34020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С143012-38	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /береза/, с комом размером 0,5х0,4м, высотой 2-2,5 м	шт	28,00	2030,00	--	56840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С143012-42	Древесные лиственные породы: саженцы медленнорастущих пород /каштан/, с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 2,5-2 м	шт	89,00	2430,00	--	216270	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0147-15-8	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы вручную с добавлением растительной земли до 50%	яма	111,00	219,05	--	24315	--	0,70	78
					101,25	--	11239	--	--	--
25.	Е0147-17-1	Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м	шт	111,00	27,63	--	3067	--	0,17	18
					27,45	--	3047	--	--	--
26.	С143012-44	Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина,снежноягодник/, без кома	шт	111,00	203,00	--	22533	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	м2	6901,81	244,28	--	1685974	--	0,40	2761
					58,28	--	402237	--	--	--
28.	Е0147-25-6	Посев вручную газонов обыкновенных /0,03кг-м2/	м2	6901,81	24,16	--	166748	--	0,05	362
					8,21	--	56664	--	--	--
		Итого по разделу: Озеленение								2827705
		ИТОГО:					6179357	128121		7356

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							1156880	35302		162
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						1339703		
		На металломонтажные работы						88878		
		Всего накладных расходов:						1428581		
		Итого с накладными						7607938		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						456476		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						8064414		
		Итого с временными, 1,2 %						8161187		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						8271363		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						8304008		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						8385620		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774						17507003		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						350140		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						17857143		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2142857		
		Итого с НДС						20000000		

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Республика Казахстан г. Алматы Город Алматы
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Г.С.Г. Высотник
для формы 2,3.
Товарищество с ограниченной ответственностью

Казакстан Республикасы Алматы қаласы
"Саулет Сапа Құрылыс"
Республика Казахстан г. Алматы

Объем подтверждаю
Технадзор:

Форма N 2в

Заказчик КГУ «Управление строительства г.Алматы»

Подрядчик «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 103 от 10 июля 2013 года
Доп. Согл. № 3 от 06 апреля 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания по адресу: мкр. "Алгабас", восточнее ТЭЦ-2 в Алатауском районе г. Алматы. Развитие инфраструктуры

Наименование обьекта: Покрытие

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Тип1. Асфальтовое покрытие проездов 15302,9м2								
1.	Е0127-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	2900,01	464,91	15,35	1348248	44519	0,03	97
					5,94	5,06	17226	14674	0,02	51
		Итого по разделу: Тип1. Асфальтовое покрытие проездов 15302,9м2								1348248
		Раздел: Тип 2. Асфальтовое покрытие тротуаров 10658,20м2								
2.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	5158,20	389,68	--	2010034	--	0,15	780
					25,99	--	134049	--	--	--
3.	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см /до 5см/	м2	5158,20	244,20	--	1259612	--	0,10	503
					16,72	--	86224	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Тип 2. Асфальтовое покрытие тротуаров 10658,20м2								3269646
		Раздел: Тип 3. Покрытие дорожек 3354,3м2								
4.	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком толщ 60мм	м2	1120,00	879,96	42,08	985550	47130	0,38	427
					57,38	14,85	64266	16632	0,07	81
		Итого по разделу: Тип 3. Покрытие дорожек 3354,3м2								985550
		Раздел: Тип 4. Резиновое покрытие площадок детских и отдыха 2070,4+788,3м2								
5.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	1538,70	388,44	--	597693	--	0,14	222
					24,75	--	38083	--	--	--
6.	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см /до 4см/	м2	1538,70	121,70	--	187260	--	0,05	71
					7,96	--	12248	--	--	--
7.	Е0113-39-5	Оклейка резиной на клею	м2	2558,70	246,83	1,57	631564	4017	0,62	1586
					117,00	--	299368	--	--	--
8.	С11011-72-3	Резина листовая вулканизованная	кг	40299,53	231,00	--	9309190	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Тип 4. Резиновое покрытие площадок детских и отдыха 2070,4+788,3м2								10725707
		Раздел: Тип5. Асфальтовое покрытие								
9.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	7239,21	478,54	15,35	3464263	111133	0,03	243
					5,94	5,06	43001	36630	0,02	128
10.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа	м2	7239,21	227,56	--	1647355	--	0,00	3
					0,04	--	290	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /до 6см/								
		Итого по разделу: Тип5. Асфальтовое покрытие								5111618
ИТОГО:							21440769	206798		3932
							694755	67936		260

Накладные расходы :

На общестроительные работы	885650
Всего накладных расходов:	885650
Итого с накладными	22326419

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1339585
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	23666004
Итого с временными, 1,2 %	23949996
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	24273321
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	24369121
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	24608621
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	51376450
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1027529
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	52403979
Налог на добавленную стоимость, 12 %	6288477
Итого с НДС	58692456
Скидка подрядчика	47129864
Итого к оплате со скидкой	11562592

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор

Заказчик КГУ «Управление строительства г.Алматы» Форма N 2в

Подрядчик «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 103 от 10 июля 2013 года
Доп. Согл. № 3 от 06 апреля 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания по адресу: мкр. "Алгабас", восточнее ТЭЦ-2 в Алатауском районе г. Алматы. Развитие инфраструктуры

Наименование обьекта: МАФы и озеленение

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	м2	10234,77	244,28	--	2500150	--	0,40	4094
					58,28	--	596482	--	--	--
2.	Е0147-25-6	Посев вручную газонов обыкновенных /0,03кг-м2/	м2	10234,77	24,16	--	247272	--	0,05	537
					8,21	--	84027	--	--	--
	ИТОГО:						2747422	--		4631
							680509	--		--

Накладные расходы :

На общестроительные работы	877858
Всего накладных расходов:	877858
Итого с накладными	3625280

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	4631
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	-
- в накладных расходах, чел-ч.	439
Всего трудозатрат, чел-ч.:	5070

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	217517
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3842797
Итого с временными, 1,2 %	3888911
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	3941411
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 1 %	3980300
Итого с затратами на выслугу лет, 0,4 %	3995856
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	8342316
Налоги, сборы, обязательные платежи, 12 %	1001078
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	9343394
Налог на добавленную стоимость, 2 %	186868
Итого с НДС	9530262
Скидка подрядчика	7868092,67
Итого к оплате со скидкой	1662169,33

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Заказчик КГУ «Управление строительства г.Алматы» Форма N 2в

Подрядчик «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 103 от 10 июля 2013 года
Доп. Согл. № 3 от 06 апреля 2015 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания по адресу: мкр. "Алгабас", восточнее ТЭЦ-2 в Алатауском районе г. Алматы. Развитие инфраструктуры

Наименование обьекта: Водоотводные сооружения

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2015 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	105,10	167,18	--	17571	--	1,21	127
					167,18	--	17571	--	--	--
2.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками /основания под лотки/	м3	322,24	25,65	5,38	8264	1732	0,13	42
					20,27	--	6532	--	--	--
3.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	105,10	14,12	12,00	1484	1261	0,01	1
					1,62	2,75	170	288	0,01	1
4.	Е0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	м	3002,00	689,86	351,18	2070960	1054242	1,56	4683
					240,75	89,10	722732	267478	0,36	1081
5.	С143018-159	Лотки водопропускные: трапецеидального сечения, высота 400 мм	м	1434,00	1880,00	--	2695920	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя лотков	м2	4124,75	245,44	3,82	1012379	15757	0,21	874
					37,35	1,44	154059	5940	0,01	29
7.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	46,65	167,18	--	7799	--	1,21	56
					167,18	--	7799	--	--	--
8.	Е0101-134	Уплотнение грунта 3,4 группы	м3	109,96	25,65	5,38	2820	591	0,13	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2	пневматическими трамбовками /основания под трубы/			20,27	--	2229	--	--	--
9.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	16,65	14,12	12,00	235	200	0,01	0
					1,62	2,75	27	46	0,01	0
10.	Е0108-3-1	Устройство основания из ПГС	м3	327,89	908,20	97,07	297790	31828	0,78	256
					112,50	36,00	36888	11804	0,18	59
11.	Е0123-4-3	Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диам. 600 мм	м	1133,00	532,97	115,01	603855	130306	1,10	1247
					188,33	43,07	213378	48798	0,21	238
12.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя труб	м2	2917,25	245,44	3,82	716010	11144	0,21	618
					37,35	1,44	108959	4201	0,01	20
13.	Е0107-31-1	Установка лоткового звена /на 1 решетку 2 шт/	м3	37,50	18904,54	1856,11	708920	69604	4,93	185
					812,93	597,97	30485	22424	2,37	89
14.	Е0106-1-1	Устройство стыка круглого и лоткового звеньев из монолитного бетона /на 1 решетку 0,03м3/ /В12,5/	м3	11,25	5645,17	66,01	63508	743	1,35	15
					195,75	24,93	2202	280	0,12	1
15.	Е0146-30-3	Пробивка отверстий в бетонных трубах	отверст.	370,00	315,46	149,23	116720	55215	0,95	353
					166,23	56,36	61505	20853	0,28	102
16.	Е0108-12-3	Установка чугунных решеток	т	31,25	15099,60	1941,97	471832	60683	42,30	1322
					6975,00	726,75	217955	22709	3,55	111
17.	С131104-2-2	Дождеприемник круглый с шарниром, тип ДМ /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	384,00	16000,00	--	6144000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С143018-2	Блоки оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков из тяжелого бетона класса В15	м3	9,83	16100,00	--	158263	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0107-31-1	Установка плит перехода через арык	м3	3,80	25404,54	1856,11	96537	7053	4,93	19
					812,93	597,97	3089	2272	2,37	9
	ИТОГО:						15194867	1440356		9814
							1585580	407093		1741

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :

На общестроительные работы	2525800
Всего накладных расходов:	2525800
Итого с накладными	17720667

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1063240
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	18783907
Итого с временными, 1,2 %	19009314
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	19265940
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	19341977
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	19532070
Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	40777922
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	815558
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	41593480
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4991218
Итого с НДС	46584698
Скидка подрядчика	37199462
Итого к оплате со скидкой	9385236

Принял: Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор: