Заказчик:"Управление энергетики и жилищно-коммунального хохяйства Акмолинской области"
Подрядчик : ТОО "Кокшеэлектромонтаж"

Наименование объекта: Строительство объектов производственной (инд-ной) инж-ной инфра-туры для цеха по пргот-ю кормов пр-тью 20 т/ч в составе Макинской птицефабрики по выращи-ю цыплят-бройлеров в Буландынском р-не Акмолинской обл." (сети и сооружения электроснабжения)
договор №23 от 23.04.2018г.

С П Р А В К А №3 от 06 сентября 2018г.

о стоимости выполненых работ и затрат за сентябрь месяц 2017 года
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику. Заказчиком застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Код заказчика	Код подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-пправовая форма	
			№ 23 от 23.04.2018г.		Наименование	Код	Наименование	Код
			Дополнительное					
	Стоимость выполненных работ и затрат						Налог на добавленную стоимость 12%, (тенге)	Всего в текущих ценах 2015 г., (тенге)
			Из графы № 1					
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 г	СМР в текущих ценах 2015 г	Стоимость оборудования в ценах 2015 г	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство объектов производственной (инд-ной) инж-ной инфра-туры для цеха по пргот-ю кормов пр-тью 20 т/ч в составе Макинской птицефабрики по выращи-ю цыплят-бройлеров в Буландынском р-не Акмолинской обл " (сети и сооружения электроснабжения)	48 228 167,68	2 068 060,40					248 167,2	2 316 227,60

Заказчик
И.О.Руководителя
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Акмолинской области"
_____ Хамзин Т.Г.

Подрядчик
Директор
ТОО "Кокшеэлектромонтаж"
_____ Саржегитов О.М

"SANA-2015". Версия 17.1.1 от 10.04.18 г. Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик:"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "Кокшеэлектромонтаж"

Наименование объекта: Строительство объектов производственной (индустриальной) инженерной инфраструктуры для цеха по приготовлению кормов производительностью 20 тонн в час в составе Макинской птицефабрики по выращиванию цыплят-бройлеров в Буландынском районе Акмолинской области"(сети и сооружения электроснабжения)

Наименование объекта: Строительство двухцепной ВЛ-35 кВ от ПС 110/10кВ до проектируемой КТП МЦПК

Договор № 23 от 23.04.2018г.

Акт №3 выполненных работ за сентябрь 2018 г.

Строительство двухцепной ВЛ-35 кВ от ПС 110/10кВ до проектируемой КТП МЦПК

Составлен в текущих ценах с 02.01.17 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинисто	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	11-330208-0104	Разъединители. Установка вручную	8	7206,25	655	57650	5240	33409	7,42	59,36
		комплект		6460,25	308,13	51682	2465	61,7	0,37	2,96
59	51-080301-1103(о	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	8	48210		385680				
		шт.								
60	24-040207-0905	Кронштейны разъединителя окрашенные ГОСТ Р 51177-98	8	21137,46		169100				
		комплект								
61	24-040207-3944	Кронштейн привода РА2	8	1059,86		8479				
		шт.								
62	24-040207-2003	Вал привода РА3	16	7360,32		117765				
		шт.								
63	11-330208-0102	Разрядники. Установка вручную	24	3927,88	389,42	94269	9346	52407	4,38	105,12
		комплект		3355,88	183,21	80541	4397	61,7	0,22	5,28

64	24-040102-0404	Разрядники РВО-10	24	5828,73		139890				
		шт.								
65	24-040207-2007	Кронштейн РА4	16	707,19		11315				
		шт.								
66	24-040207-2310	Кронштейн Р2	24	1530,1		36722				
		шт.								
67	24-040207-2308	Кронштейн КМ1	8	951,81		7614				
		шт.								
113	13-080201-2507	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	8	26618	21554,25	212944	172434	37501	6	48
		шт.		4996,38	5956,13	39971	47649	42,8	6,21	49,68
114	23-061703-0261	Муфты компрессионные ССК 200(24/52)-1-эп с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	8	30240,92		241927				
		шт.								
126	13-080201-3502	Колодец полиэтиленовый ККТ-2 Монтаж	1	69314	886	69314	886	15102	42	42
		комплект (3 фазы)		34974	312	34974	312	42,8	0,32	0,32
127	23-070202-1111	Колодец полиэтиленовый ККТ-2	1	25982,61		25983				
		шт.								
128	11-231201-0101	Люки. Установка ktpp1=1,116;	1	11350	124	11350	124	714	1,46196	1,46196
		шт.		1092	58	1092	58	62,1	0,07	0,07
129	23-030101-0506	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	1	5348,69		5349				
		комплект								
		Всего прямые затраты				**1623910**				**256**
										58
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				208 260				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				188 030				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				54 881				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				814 519				
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				385 950				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	188 030
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	54 881
- материалы, изделия и конструкции, тенге	814 519
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	385 950
Накладные расходы I уровня, тенге	139 133
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 763 043
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	74 753
Итого, тенге	1 837 796
Сметная прибыль (8 %), тенге	147 024
Всего	**1 984 820**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	37 208
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,9 %)	46 032
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**2 068 060,40**
НДС (12 %)	248 167,20
Всего по акту с учетом НДС	**2 316 227,60**

Заказчик:

И.О.Руководителя_____Хамзин Т .Г.

Технадзор

ИП "Мендекинов Р.Р"_____Мендекинов Р.Р.

Подрядчик:

Директор_____Саржегитов О.М.

Заказчик:"Управление энергетики и жилищно-коммунального хохяйства Акмолинской области"
Подрядчик : ТОО "Кокшеэлектромонтаж"

Наименование объекта: Строительство объектов производственной (инд-ной) инж-ной инфра-туры для цеха по пргот-ю кормов пр-тью 20 т/ч в составе Макинской птицефабрики по выращи-ю цыплят-бройлеров в Буландынском р-не Акмолинской обл." (сети и сооружения электроснабжения)
договор №23 от 23.04.2018г.

С П Р А В К А №2 от 08 августа 2018г.

о стоимости выполненых работ и затрат за август месяц 2017 года
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику. Заказчиком застройщику и финансирующему банку)

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Код заказчика	Код подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-пправовая форма	
			№ 23 от 23.04.2018г.		Наименование	Код	Наименование	Код
			Дополнительное					
	Стоимость выполненных работ и затрат						Налог на добавленную стоимость 12%, (тенге)	Всего в текущих ценах 2015 г., (тенге)
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г	СМР в текущих ценах 2015 г	Стоимость оборудования в ценах 2015 г	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство объектов производственной (инд-ной) инж-ной инфра-туры для цеха по пргот-ю кормов пр-тью 20 т/ч в составе Макинской птицефабрики по выращи-ю цыплят-бройлеров в Буландынском р-не Акмолинской обл." (сети и сооружения электроснабжения)	45 911 940,00	22 004 434,00					2 640 532,08	24 644 966,08 -95490,7= 24549475,38

Заказчик:
И.О.Руководителя
"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Акмолинской области"
_____ Хамзин Т.Г.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Кокшеэлектромонтаж"
_____ Саржегитов О.М.

"SANA-2015". Версия 17.1.1 от 10.04.18 г. Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик:"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "Кокшеэлектромонтаж"

Наименование объекта: Строительство объектов производственной (индустриальной) инженерной инфраструктуры для цеха по приготовлению кормов производительностью 20 тонн в час в составе Макинской птицефабрики по выращиванию цыплят-бройлеров в Буландынском районе Акмолинской области"(сети и сооружения электроснабжения)

Наименование объекта: Строительство двухцепной ВЛ-35 кВ от ПС 110/10кВ до проектируемой КТП МЦПК

Договор № 23 от 23.04.2018г.

Акт №2 выполненных работ за август 2018 г.

Строительство двухцепной ВЛ-35 кВ от ПС 110/10кВ до проектируемой КТП МЦПК

Составлен в текущих ценах с 02.01.17 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 вл-35 кВ									
1	11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 35 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	10	5872,92	2975,8	58729	29758	19952	3,06	30,6
		опора		2316	917,7	23160	9177	61,7	0,87	8,7
2	21-040405-0106	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 СТ РК 2387-2013	10	95049,31		950493				
		шт.								
12	24-040207-4402	Проводник ЗП1	325	477,46		155175				
		м								
13	11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 35 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	12	12025,69	6918,58	144308	83023	49208	5,98	71,76
		опора								

		опора		4526	2120,17	54312	25442	61,7	2	24
14	21-О40405-0106	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 СТ РК 2387-2013	12	95049,31		1140592				
		шт.								
15	11-З30203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	12	1576,56	861,75	18919	10341	7668	0,91	10,92
		шт.		714,75	320,92	8577	3851	61,7	0,3	3,6
16	21-О49999-9917	Плита -3и	0,6	40754,86		24453				
		м3								
17	11-З30203-0211	Анкеры цилиндрические объемом до 0,12 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	24	16550,05	13674,46	397201	328187	97340	3,85	92,4
		шт.		2875,58	3697,88	69014	88749	61,7	3,41	81,84
18	21-О49999-9917	Анкер АЦ-1	2,88	40754,86		117374				
		м3								
19	11-З30202-0301	Оттяжки к железобетонным опорам ВЛ 35 кВ одинарные. Установка	24	2884,25	632,25	69222	15174	35067	2,76	66,24
		оттяжка		2114,67	253,46	50752	6083	61,7	0,26	6,24
21	24-О40206-2201	Оттяжка СТ4	24	27194,53		652669				
		шт.								
25	24-О40207-2108	Стяжка СТ5 /24шт/ 1 кг	492	775,2		381398				
		кг								
27	24-О40207-4402	Проводник 3П1	46,2	477,46		22059				
		м								
28	24-О40204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	72	144,9		10433				
		шт.								
29	24-О40204-1203	Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-98	24	491,85		11804				
		шт.								
30	24-О40203-0301	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-98	144	2485,09		357853				
		шт.								

33	24-О40201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	144	444,1		63950				
38	11-О80101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *м2 поверхности*	455	724,35	13,24	329578	6023	40733	0,212	96,46
				174,56	1,67	79425	758	50,8	0,002	0,91
40	24-О40207-3943	Накладка ОГ2 *шт.*	24	1454,52		34908				
41	24-О40207-3945	Накладки ОГ5 *шт.*	12	574,26		6891				
42	24-О40207-0712	Хомут для крепления траверс окрашенный ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	12	333,54		4002				
43	21-130201-0304	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87 *кг*	7,2	593,64		4274				
44	24-О40205-2122	Кронштейн У1 *шт.*	12	4100,33		49204				
45	24-О40207-2208	Стяжка Г1 *шт.*	24	2723,96		65375				
46	24-О40207-4402	Проводник ЗП1 *м*	24	477,46		11459				
47	24-О40102-0226	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г1 (без колпачка) ГОСТ 1232-93 *шт.*	12	2473,51		29682				
48	24-О40109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 *шт.*	12	43,41		521				
49	24-О40204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	36	144,9		5216				
50	24-О40204-1203	Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	24	491,85		11804				
51	24-О40207-5320	Скоба СШ2 *шт.*	12	570,2		6842				

52	24-040207-3103	Вязка ВШ1 *шт.*	12	591,64		7100				
54	24-040201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	72	861,47		62026				
55	24-040201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	72	444,1		31975				
56	24-040203-0301	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	72	2485,09		178926				
57	24-040201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	72	443,98		31967				
68	11-330105-1102	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м *заземлитель*	8	548,95 494,13	48,75 –	4392 3953	390 –	2439 61,7	0,67 –	5,36 –
69	21-050201-0138	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 80 мм x 80 мм x 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) *т*	0,136	151808,22		20646				
70	24-040207-2106	Скоба КМЗ(24шт) *кг*	14,4	2288,88		32960				
71	24-040207-0713	Хомут Х7 *шт.*	40	1145,46		45818				
72	24-040207-0713	Хомут Х8 *шт.*	32	1145,46		36655				
73	11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления *м шин заземления*	48	172,07 131,65	38,02 8,33	8259 6319	1825 400	4146 61,7	0,18 4,32	8,64 207,36
74	24-040207-4402	Проводник ЗП1 *м*	48	477,46		22918				
75	11-330105-1102	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м *заземлитель*	12	548,92 494,17	48,75 –	6587 5930	585 –	3659 61,7	0,67 –	8,04 –
76	21-050301-0103	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,0151	171843,93		2595				

77	24-040102-0226	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г1 (без колпачка) ГОСТ 1232-93 *шт.*	16	2473,51		39576				
78	24-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 *шт.*	16	43,41		695				
79	24-040204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	24	144,9		3478				
80	24-040204-1203	Зажимы ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	48	491,85		23609				
81	24-040206-0606	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	24	591,66		14200				
82	24-040207-1813	Наконечники кабельные П6-4Д-МУ3 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	16	64,26		1028				
83	11-330204-0203	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (6проводов при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную Ошиновка ktpp1=2; *км линии*	0,072	114860,76	11236,11	8270	809	4653	126,6	9,1152
				99444,44	5291,67	7160	381	61,7	3,17	0,22824
84	23-061004-0106	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 120/19 мм2 ГОСТ 839-80 *т*	0,0198	755172,34		14952				
85	13-080208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям *м*	8	373,21	3	2986	24	1088	0,39	3,12
				317,25	0,63	2538	5	42,8	0,0006	0,0048
86	23-061002-0107	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 19 мм2 ГОСТ 839-80 *км*	0,008	298786,28		2390				
87	21-130201-0401	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 5.8 ГОСТ 1759.0-87 *т*	0,00813	429131,34		3491				

88	24-040206-0706	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-98	48	68,43		3285				
		шт.								
89	11-330204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	3,616	147164,69	71647,95	532148	259079	213056	87,4	316,0384
		км линии								
				70280,14	25214,6	254133	91176	61,7	30,28	109,49248
90	23-061004-0106	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 120/19 мм2 ГОСТ 839-80	5,9664	755172,34		4505660				
		т								

Раздел 2 Кабельная линия 35 кВ

91	11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	4,86	109,47	101,85	532	495	100	0,0112	0,05443
		м3 грунта								
				7,61	27,37	37	133	59,1	0,0245	0,11907
92	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ктрр1=1,2; ктрм1=1,2;	0,54	2158,02	–	1165	–	689	2,976	1,60704
		м3 грунта								
				2158,02	–	1165	–	59,1	–	–
93	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	3,36	13,38	13,39	45	45	8	–	–
		м3 грунта								
				–	4,17	–	14	59,1	0,0038	0,01277
94	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	1,8	640,75	–	1153	–	681	0,972	1,7496
		м3 грунта								
				640,56	–	1153	–	59,1	–	–
95	21-010103-0401	Земля просеянная 1,75 т/м3	1,8	230,36		415				
		м3								

96 11-О10201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	3,36	117,19	50	394	168	177	0,108	0,36288
	м3 уплотненного грунта		67,26	21,73	226	73	59,1	0,02625	0,0882
97 13-О80201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	14	284,73	234,79	3986	3287	794	0,06	0,84
	м кабеля		49,93	82,64	699	1157	42,8	0,0848	1,1872
98 21-О30101-0101	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М50, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,12	28894,43		3467				
	1000 шт.								
99 11-О10101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	106,92	109,45	101,9	11703	10895	2207	0,0112	1,1975
	м3 грунта		7,56	27,37	808	2926	59,1	0,0245	2,61954
100 11-О10205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ктрр1=1,2; ктрм1=1,2;	11,88	2158,02	–	25637	–	15151	2,976	35,35488
	м3 грунта		2158	–	25637	–	59,1	–	–
101 11-О10104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	74,11	13,38	13,39	992	992	186	–	–
	м3 грунта		–	4,25	–	315	59,1	0,0038	0,28162
102 11-О10205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	39,6	640,76	–	25374	–	14996	0,972	38,4912
	м3 грунта		640,76	–	25374	–	59,1	–	–
103 21-О10103-0401	Земля просеянная1,75 т/м3	39,6	230,36		9122				
	м3								
104 11-О10201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	74,11	117,19	50,02	8685	3707	3899	0,108	8,00388
	м3 уплотненного грунта		67,17	21,86	4978	1620	59,1	0,02625	1,94539
105 13-О80201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	85	284,73	234,76	24202	19955	4825	0,06	5,1

		м кабеля								
				49,96	82,66	4247	7026	42,8	0,0848	7,208
106	13-080201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	85	165,62	140,64	14078	11954	2710	0,03	2,55
		м кабеля								
				24,98	49,52	2123	4209	42,8	0,0508	4,318
107	21-030101-0101	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М50, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1,41	28894,43		40741				
		1000 шт.								
108	11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	0,53	98672,35	–	52296	–	32014	133	70,49
		канало-километр трубопровода								
				97269,81	–	51553	–	62,1	–	–
109	23-010501-1008	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 75х2,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	535,3	438,29		234617				
		м								
110	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	530	195,72	89,23	103732	47293	25633	0,1	53
		м кабеля								
				83,27	29,73	44134	15757	42,8	0,0378	20,034
111	13-080201-0204	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	408	376,73	203,19	153707	82902	38180	0,18	73,44
		м кабеля								
				149,89	68,75	61155	28051	42,8	0,0826	33,7008
112	23-060109-1007	Кабели силовые АСБл 3х120-10 ГОСТ 18410-73	0,95676	3946581,55		3775931				
		км								
115	13-080206-1704	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	24	631,35	91,33	15152	2192	5053	0,57	13,68
		м								
				463,67	28,29	11128	679	42,8	0,029	0,696
116	23-010201-0148	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	24,24	535,75		12987				
		м								
117	11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	2851	172,07	38,02	490563	108398	246217	0,18	513,18
		м шин заземления								
				131,64	8,33	375314	23741	61,7	4,32	12316,32

118 21-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,63292	191879,65		121445				
	т								
119 11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	30,285	109,46	101,9	3315	3086	625	0,0112	0,33919
	м3 грунта								
			7,56	27,37	229	829	59,1	0,0245	0,74198
120 11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ктрр1=1,2; ктрм1=1,2;	3,365	2158,02	–	7262	–	4292	2,976	10,01424
	м3 грунта								
			2158,1	–	7262	–	59,1	–	–
121 11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	25,14	640,75	–	16109	–	9520	0,972	24,43608
	м3 грунта								
			640,77	–	16109	–	59,1	–	–
122 11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	6,55	23,56	23,51	154	154	27	–	–
	м3 грунта								
			–	6,87	–	45	59,1	0,0061	0,03996
123 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	6,55	117,25	50,08	768	328	345	0,108	0,7074
	м3 уплотненного грунта								
			67,18	21,83	440	143	59,1	0,02625	0,17194
124 11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	0,65	2152,31	118,46	1399	77	302	1,02	0,663
	м3 основания								
			720	29,23	468	19	62,1	0,035	0,02275
125 11-230101-0102	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство	1,31	3513,24	171,76	4602	225	621	1,02	1,3362
	м3 основания								
			720,61	42,75	944	56	62,1	0,051	0,06681
130 11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	147,663	109,45	101,89	16162	15046	3048	0,0112	1,65383
	м3 грунта								

			7,56	27,37	1116	4041	59,1	0,0245	3,61774
131 11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ктрр1=1,2;	16,407	2158,02	–	35407	–	20926	2,976	48,82723
	м3 грунта								
			2158,04	–	35407	–	59,1	–	–
132 11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	164,07	13,38	13,38	2196	2196	411	–	–
	м3 грунта								
			–	4,24	–	696	59,1	0,0038	0,62347
133 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	164,07	117,19	50,02	19227	8207	8632	0,108	17,71956
	м3 уплотненного грунта								
			67,17	21,86	11020	3586	59,1	0,02625	4,30684
134 11-221401-0501	Футляр стальной диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м	32	12959,73	10831,38	414711	346604	90502	2,5936	82,9952
	м футляра								
			2109,75	2444,5	67512	78224	62,1	2,3142	74,0544
135 23-010201-0226	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	32,32	3561,09		115094				
	м								
136 11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	64	859,28	13,14	54994	841	27989	0,844	54,016
	м трубы, уложенной в футляре								
			702,81	1,42	44980	91	62,1	0,0017	0,1088
137 23-010501-1008	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 75x2,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	64,64	438,29		28331				
	м								
138 11-221401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	1	8414,85	2219	8415	2219	3874	7,99	7,99
	футляр								
			6196	42	6196	42	62,1	0,05	0,05
139 21-010102-0101	Глина	0,99	1308,59		1296				
	м3								
	Всего прямые затраты				**16646529**				**1788**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 366 687
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 406 484
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	399 495
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 873 359
Накладные расходы I уровня, тенге	1 043 643
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	17 690 172
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	750 063
Итого, тенге	18 440 235
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 475 219
Всего	**19 915 454**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	477 971
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,9 %)	591 409
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**20 984 834**
за июнь по акту №1	
временные здания и сооружения (2,4%)	455721
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,9 %)	563879
ИТОГО:	22 004 434
НДС (12 %)	2 640 532
Всего по акту с учетом НДС	**24 644 966**

Заказчик:
И.О.Руководителя_____Хамзин Т .Г.

Подрядчик:
Директор_____Саржегитов О.М.

Технадзор
ИП "Мендекинов Р.Р"_____Мендекинов Р.Р.

"SANA-2015". Версия 17.1.1 от 10.04.18 г. Цены региона Акмолинская обл.

Заказчик:"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Акмолинскоц области"

Подрядчик: ТОО "Кокшеэлектромонтаж"

Наименование стройки: Строительство объектов электроснабжения для цеха по приготовлению кормов производительностью 20 тонн в час в составе Макинской птицефабрики по выращиванию цыплят-бройлеров в Буландинском районе, который находиться -г.Макинск, Буландинский район Заказ 1

Наименование объекта: Строительство двухцепной ВЛ-35 кВ от ПС 110/10кВ до проектируемой КТП МЦПК

Договор № 23 от 23.04.2018г.

Акт выполненных работ за июнь 2018 г.

Строительство двухцепной ВЛ-35 кВ от ПС 110/10кВ до проектируемой КТП МЦПК

Составлена в текущих ценах с 02.01.17 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-З30202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 35 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка *опора*	55	5872,93 / 2315,96	2975,8 / 917,73	323011 / 127378	163669 / 50475	109735 / 61,7	3,06 / 0,87	168,3 / 47,85
2	21-О40405-0106	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 СТ РК 2387-2013 *шт.*	55	95049,31		5227712				
3	24-О40207-1919	Траверсы одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз SH248 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	195	26512,94		5170023				
4	24-О40207-0715	Хомут крепления нижнего фиксирующего троса окрашенный ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	65	1459,62		94875				
5	24-О40207-0715	Хомут крепления нижнего фиксирующего троса окрашенный ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	65	1459,62		94875				
6	24-О40207-0715	Хомут крепления нижнего фиксирующего троса окрашенный ГОСТ Р 51177-98	65	1459,62		94875				

7	21-130201-0304	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87 *кг*	45,5	593,64		27011				
8	24-040202-0109	Зажимы поддерживающие глухие ПГН-2-6 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	390	927,79		361838				
9	24-040201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	390	861,47		335973				
10	24-040106-0104	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93 *шт.*	780	2006,26		1564883				
11	24-040201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	390	443,98		173152				
20	24-040207-1920	Траверсы одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз SH249 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	36	28445,46		1024037				
22	24-040207-0715	Хомут Х 33 *шт.*	24	1459,62		35031				
23	24-040207-0715	Хомут Х 34 *шт.*	24	1459,62		35031				
24	24-040207-0715	Хомут Х 35 *шт.*	24	1459,62		35031				
26	21-130201-0304	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87 *кг*	16,8	593,64		9973				
31	24-040201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	144	861,47		124052				
32	24-040106-0104	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93 *шт.*	288	2006,26		577803				
34	11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	12	12025,67	6918,58	144308	83023	49208	5,98	71,76

		опора		4526	2120,17	54312	25442	61,7	2	24
35	21-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	24	29956,09		718946				
		шт.								
36 37	11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	24	1576,54	861,79	37837	20683	15336	0,91	21,84
		шт.		714,75	320,88	17154	7701	61,7	0,3	7,2
38	21-049999-9917	Плита П-3и	1,2	40754,86		48906				
		м3								
39	24-040207-1921	Траверсы одноцепные промежуточные угловые с вертикальным расположением фаз SH154 ГОСТ Р 51177-98	12	12026,19		144314				
		шт.								
53	24-040106-0104	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93	144	2006,26		288901				
		шт.								
		Итого прямые затраты по смете			18 377176	16692398	18231446			262
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				198 844				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				267 375				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				83 618				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				16 226 179				
		Накладные расходы I уровня, тенге				174 279				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				16 866 677				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				715 147				
		Итого, тенге				17 581 824				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 406 546				
		Итого по смете на подряд, тенге			21856714	18 988 370				
		НДС 12%				2278604				
		ИТОГО ПО АКТУ С НДС 12%				21 266 974				

Заказчик
И.О.Руководителя _____ Хамзин Г.К.

Подрядчик
Директор _____ Саржегитов О.М.

Генподрядчик
ИП "Мендекинов Р.Р." _____ Мендекинов Р.Р.

18988370
Ерешинои 2,4% = 455721
Жиннии 2,9% = 563829 } 1019 000. · 112 =
Жашонь. Σ 22408886 = 1141912

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

""5 сент. 2018 года

Заказчик: **ГУ"Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Акмолинской области", г.Кокшетау, ул. Абая,дом. 89, каб. 519.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименованиеулицы, номер дома/здания (стационарного помещения)
на основании:

Декларации о соответствии **от 14 августа 2018 года, ТОО «Кокшеэлектромонтаж»,директорСаржегитовОмар Муратовичг.Кокшетау,Северная промышленная зона 48**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 13 августа 2018 года,ИП Мендекинов Р.Р., в лице эксперта по техническому надзоруМендекинова Рената Рустемовича № KZ30VJE00036420 от 29 марта 2018 года**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту**от 08 августа 2018 года, ТОО «GEO-STAR» в лице директора Альжанова А.Д, эксперт Лыков Александр Дмитриевич, №01501, от 17 марта 2017 г.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство объектов производственной (индустриальной) инженерной инфраструктуры для цеха по приготовлению кормов производительностью 20 тонн в час в составе Макинской птицефабрики по выращиванию цыплят-бройлеров в Буландынском районе Акмолинской области. Сети и сооружения электроснабжения»**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу:**Республика Казахстан,Акмолинская область,Буландинскийрайон, северо-западная окраина г.Макинск вблизи существующего элеватора**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **постановление акимаБуландынского района,Акмолинскойобласти от 10 августа 2016года № а-08/253; распоряжение акима г. Макинск, Буландынского района,Акмолинской области от 9 августа 2016 года № 193**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"___20___года№_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Акмолинскойобласти» 24.05.2018года**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО СП «NEFT» ГСЛ №003345,от 26 февраля 2001 года**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)**ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Акмолинской области»2 марта 2018года№ 01-08-/14**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2018 года;**

месяц, год

окончание работ **август 2018 года**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:**2**

по норме или по проекту организации строительства, месяц:**2**;

фактически, месяц:**2**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность линии ВЛ 35 кВ 3 км 616 м, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единицаизмерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом	в том числе	общая (с учетом	в том числе

		ранее приняты х)	пусковог о комплекс а или очереди	ранее приняты х)	пусковог о комплекс а или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единицаизмерения	Попроекту	Фактически
Общаяплощадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Числоэтажей	этаж		
Общийстроительныйобъем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	Попроекту			Фактически		
	числокварти р	площадьквартир, м2		числокварти р	площадьквартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатн ых						

и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:**Строительство двух цепной ВЛ-35 кВ от ПС 110/10 кВ «МПФ» протяженностью 3 км 616 метров,опоры СВ 164-65 шт,провод АС 120/19мм 2 в кол-ве 5,96 тонн.Кабельная линия 35 кВ кабель АСБл3х120-1,471 км**

_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 50655,14 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 47 741,355 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 486 ,813тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 48 441, 228 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ47 741,355 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 486,813 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектносметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство объектов производственной (индустриальной) инженерной инфраструктуры для цеха по приготовлению кормов производительностью 20 тонн в час в составе Макинской птицефабрики по выращиванию цыплят-бройлеров в Буландынском районе Акмолинской области. Сети и сооружения электроснабжения»**

принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик

И.О. Руководителя Хамзин Тимур Габдулхаевич _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя (место печати (далее – М.П.)

Технический надзор

Мендекинова Рената Рустемовича

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор

Лыков Александр Дмитриевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Саржегитов Омар Муратович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта
(линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единицаизмерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкогонапряжения …	киломерт (далее – км)	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 35 кВ	км	3,616
3	Кабельные ЛЭП низкогонапряжения …	км	
4	Кабельные ЛЭП высокогонапряжения…	км	
5	Площадьопор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	
	2) деревянные с деревяннымиприставками	шт	
	3) деревянные с железобетонныминиприставками	шт	
	4) железобетонные	шт	91
	5) тросовыеподвесы	шт	
7	Провода:		АС-120/19
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	21,696

	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейныдлясветильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	
9	Арматурауличногоосвещения:		
	1) светильники с лампаминакаливания	шт	
	2) светильники с ртутнымилампами	шт	
	3) светильники с люминесцетнымилампами	шт	
10	Кабели:		АСБл-3х120
	1) марки... напряжением...	км	1,471
	2) марки... напряжением...	км	
11	Муфтысоединительные...	шт	1
12	Муфтыконцевые	шт	20
13	Контурызаземления	шт	1-91
14	Устройствагрозозащиты	шт	
15	Дорожныепокрытиякабельныхсетей:		
	1) асфальтобетонные	$м^2$	
	2) булыжные	$м^2$	
	3) тротуары	$м^2$	

Заказчик **И.О. Руководителя Хамзин Тимур Габдулхаевич**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор ***Лыков Александр Дмитриевич***
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан № 235
от 24 апреля 2017 года

форма

Декларация о соответствии

г. Макинск "14" августа 2018 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Кокшеэлектромонтаж», г.Кокшетау,**
наименование организации, юридический адрес
Северная промышленная зона 48 в лице **директора Саржегитова О.М.**
Фамилия, Имя, Отчество руководителя организации
по объекту**: Макинской птицефабрики по выращиванию цыплят-бройлеров в**
наименование, местонахождения объекта
Буландынском районе Акмолинской области"(сети и сооружения электроснабжения) Строительство двух цепной ВЛ-35 кВ от ПС 110/10 кВ «МПФ» до Макинского цеха кормов заказчиком которого является **ГУ "Управление энергетики**
наименование организации,
и жилищно-коммунального хозяйства Акмолинской области"

И.О. Руководителя Хамзин Тимур Габдулаевич
фамилия, имя, отчество руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно –монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

2. Субподрядные организации:_____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация**) ТОО «СП «NEFT» № 03-00-НЭС**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства**
наименование организации утвердившей (переутвердившей)
Акмолинской области». № 01-08-/14 от 02.03.2018года
проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Строительство двух цепной ВЛ-35 кВ от ПС**

краткие технические характеристики

110/10 кВ «МПФ» протяженностью 3 км 616 метров , опоры СВ 164-65 шт, провод

по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям,

АС 120/19 мм2 в кол-ве 5,96 тонн. Кабельная линия 35 кВ кабель АСБл 3х120 -0,956км

инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2018г.;**
месяц, год
окончание работ **31 июля 2018 г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц по норме или по проекту организации строительства, месяц: **один**; фактически, месяц: **2,5 месяца**
Технологические моменты и метеоусловия.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
И.О. Начальника Буландинского РЭС АО «АРЭК» Гуляев Вячеслав Борисович
наименование организации Фамилия, Имя, Отчество

_____
подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Макинской птицефабрики по**
наименование объекта
выращиванию цыплят-бройлеров в Буландынском районе Акмолинской области"(сети и сооружения электроснабжения) Строительство двух цепной ВЛ-35 кВ от ПС 110/10 кВ «МПФ» до Макинского цеха кормов

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Генеральный подрядчик
ТОО «Кокшеэлектромонтаж» Саржегитов Омар Муратович
Фамилия, Имя, Отчество

_____
подпись руководителя, дата

Место печати