Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
№ 170 от «02» мая 2012г.

Заказчик: КГУ Детский дом номер 5 для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей п.Жолымбет Шортандинского района" управления образования Акмолинской области

Подрядчик: ТОО "Нұр-XX1"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт сетей электроснабжения детского дома номер 5 поселка Жолымбет Шортандинского района Акмолинской области

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат

от 31 июля 2014 года

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№ 86	02.06.2014г.				

	№ Акта	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобре-тение матери-алов	дополнительные затраты: другие дополни-тельные расходы	налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
		А	1,0	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по стройке	**20 317 021**	**5 779 804**							**693 577**	**6 473 381**
		в том числе:										
		1.Затраты включаемые в стоимость строительных работ:	**20 317 021**	**5 779 804**							**693 577**	**6 473 381**
	№1	Капитальный ремонт сетей электроснабжения детского дома номер 5 поселка Жолымбет Шортандинского района Акмолинской области	20 317 021	5 779 804							693 577	6 473 381

М.П. Заказчик директор Темирбулатов С.Д. (должность, ф., и., о., подпись) 2014 года

М.П. Подрядчик директор Рамазанов К.К. (должность, ф., и., о., подпись) 2014 года

Форма 2

Заказчик: КГУ Детский дом 5 для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей п.Жолымбет Шортандинского района"
Подрядчик: ТОО "Нұр-XX1"
Наименование стройки Капитальный ремонт сетей электроснабжения детского дома №5 поселка Жолымбет Шортандинского района Акмоолинской области
Наименование объекта Капитальный ремонт сетей электроснабжения Детский дом № 5 поселока Жолымбет шортандинского района Акмолинской области "
Договор №86 от 2 июня 2014 года

АКТ №3
выполненных работ от 31 июля 2014 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
				Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	рабочих, обслуживаю-щих: на един.	рабочих, обслуживаю-щих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
156	Е0121-17-12 прим. т.ч. и-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж светильников типа С360/132								
			120	154,18	--	18502	--	16660	0,89	107
		шт		142,83	--	17140	--	97,2	--	--
189	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах,	5000	27,70	2,10	138500	10500	85648	0,10	500
		м		19,70	0,50	98500	2500	85,5	--	15
194	Е0167-12-9	Монтаж труб для электропроводки, трубы винипластовые в бороздах под заливку диаметром 25 мм , (гофротрубка)	5000	32,10	0,26	160500	1300	155529	0,20	985
		м		31,84	0,07	159200	350	97,2	--	2
210	Е0167-14-3	Прокладка кабеля по строительным конструкциям на скобах сечением 16 мм2								
			50	111,96	0,18	5598	9	5433	0,64	32
		м		111,78	0,02	5589	1	97,2	--	--
		Материалы								
157	СПр.л.ТОО"ЭЛЕК	Стоимость светильника С360/132	120	1643,10	--	197172	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
159	С151701-85 прим.	Светильники тип НСП02-100-01-У2, НСП02-100-001-УХЛ4								
			29	240,00	--	6960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

156	Е0121-17-12 прим. т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж светильников типа С360/132		120	154,18	--	18502	--	16660	0,89	107
161	СПр.л.ТОО"ЭЛЕКТРОЦЕНТР НС"	Стоимость светильника PRS/S258 SPORT(без решетки)		12	3221,52	--	38658	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
162	СПр.л.ТОО"ЭЛЕКТРОЦЕНТР НС"	Стоимость решетки к светильнику PRS/S258 SPORT		12	1983,55	--	23803	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
163	СПр.л.ТОО"ЭЛЕКТРОЦЕНТР НС"	Стоимость светильника АОТ OPL236		26	2211,63	--	57502	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
164	СПр.л.ТОО"ЭЛЕКТРОЦЕНТР НС"	Стоимость светильника АОТ OPL258		170	3099,90	--	526983	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
165	СПр.л.ТОО"ЭЛЕКТРОЦЕНТР НС"	Стоимость светильника ALS OPL236		18	3573,42	--	64322	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
166	СПр.л.ТОО"ЭЛЕКТРОЦЕНТР НС"	Стоимость светильника АОТ.OPL 236		60	2211,63	--	132698	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
169	СПр.л.ТОО"ЭЛЕК	Стоимость светильника RKL155		100	6058,96	--	605896	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
		4.Кабельные изделия									
192	СПр.л."ЭЛЕКТРОЦЕНТР-НС" к=1,02	Стоимость кабеля ВВГнг1LS 5х1,5мм2		765	78,74	--	60233	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
193	СПр.л."ЭЛЕКТРОЦЕНТР-НС" к=1,02	Стоимость кабеля ВВГнг1LS 3х2,5мм2		1233,63	71,34	--	88007	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
195	СПр.л.ТОО"Коми.ЭлектроLinE" к=1,01	Стоимость трубы гофрированной д.20мм		12120	10,72	--	129925	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			2255259	11809			1624
				Тенге			280429	2851			17
	Материалы -			Тенге			1963021				
		Накладные расходы -		Тенге			263270				

156	**Е0121-17-12 прим. т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Монтаж светильников типа С360/132**	**120**	**154,18**	--	**18502**	--	**16660**	**0,89**	**107**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**151112**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2669641**				
		Временные здания и сооружения 3,4*0,8=2,72				72614				
		Итого	Тенге			2742255				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2*1,05*1,2=2,772%	Тенге			76015				
		Выслуга лет 1%	Тенге			27423				
		Дополнительно оплачиваемые отпуска-0,4%	Тенге			10969				
		Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге			2856662				
		Итого в текущих ценах к=2,088	Тенге			5964710				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			119294				
		Итого	Тенге			6084005				
		Итого с понижающим коэффициентом	Тенге			5779804				
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге			693577				
		Всего к оплате	**Тенге**			**6473381**				

Заказчик _____ **Темирбулатов С.Д.** **Подрядчик** _____ **Рамазанов К.К.**

Технический надзор _____ **ТОО Пайдалы кызмет АДС**