Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.2)14230

Заказчик: КГУ "Детский дом №5 для детей -сирот и детей оставшихся без попечения родителей п.Жолымбет Шортандинского района" управления образования Акмолинской области

Подрядчик: ТОО Нұр-XXI

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт сетей электроснабжения Детского дома №5 пос.Жолымбет Шортандинского района Акмолинской области

Наименование объекта - Капитальный ремонт сетей электроснабжения детского дома № 5 поселок Жолымбет Шортандинского района Акмолинской области"

Договор №86 от 2 июня 2014 года

АКТ № 5
выполненных работ от 25.08.2014г.

Основание: 89/10-ЭОМ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.А.Силовое электрооборудование								
2	75-6-43	Вводные панели, типа ВРУ-1-13-10, номинальный ток панели 400 А, шт	1	122300,00	--	122300	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
153	СПр.л.ЭТЦ"220VOLT"	Стоимость шины нулевой N и шины защитной PE шт	4	110,90	--	444	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
155	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 шт	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
167	СПр.л."ЭЛСЕРЕМО-АСТАНА"	Стоимость светильника RTX236	191	1589,50	--	303595	--	--	--	--
207	СПр.л.ТД"КЗЭТО"	Стоимость кронштейна У116 У3	21	642,82	--	13499	--	--	--	--
213	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409 шт	30	509,00	--	15270	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
219	СПр.л.ТОО "Партнер"	Стоимость огнезащитной краски Бирлик (расход 1,2кг на 1м2) кг	34,2	517,51	--	17699	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

221	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков, уголок разм. 50х5 мм (для металлического короба)	0,58812	114900,00	--	67575	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
222	С11011-864 прим.	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм,	0,5495	97200,00	--	53411	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		9.Демонтаж								
239	С143008-92	Песок природный	8,4	1420,00	--	11928	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
242	С151601-32 кМ=1,3 к=1,02	Кабели на напряжение 1000 В, марка ААБлУ, число жил и сечение 3х150 мм2, число жил и сечение 4х150 мм2	0,1326	1235780,00	--	163864	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
244	С151610-58 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002 прим.	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4КНТпН 1х70-120, концевая заделка для кабеля ААБлУ-1кВ, сеч. 4х150 кв.мм	2	4170,00	--	8340	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			748474				
			Тенге							
	Материалы -		Тенге			748474				
		Накладные расходы -	Тенге			0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44908				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО МАТЕРИАЛАМ:	Тенге			793382				
			Тенге							
1	Е0121-23-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2252,25	--	2252	--	1358	8,03	8
		шкаф		1397,25	--	1397	--	97,2	--	--
152	Ц0108-68-1 прим.	Шины сборные - одна полоса в фазе, шина медная или алюминиевая, сечение до 250 мм2, шина нулевая и шина защитная	4	102,60	14,40	410	58	284	0,44	2
		м		80,10	2,80	320	11	85,5	0,02	--
154	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25	1	352,54	25,84	353	26	256	1,45	1
		шт		253,58	10,24	254	10	97,2	0,05	--
214	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	3	330,10	24,10	990	72	304	0,70	2
		шт		116,00	2,50	348	7	85,5	0,01	--

215	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	20	61,90	3,30	1238	66	400	0,14	3
		м		23,00	0,40	460	8	85,5	--	--
216	Ц0108-472-6 прим.	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2, по конструкциям	130	88,90	3,10	11557	403	3134	0,16	21
		м		27,90	0,30	3627	39	85,5	--	--
		8.Противопожарные мероприятия								
217	Ц0108-155-1 прим.	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой, заделка труб огнезащитным составом при прокладке кабеля, заделка труб огнезащитным составом	200	373,80	--	74760	--	13475	--	--
		проход		78,80	--	15760	--	85,5	--	--
218	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	28,5	258,01	123,98	7353	3533	4166	0,68	19
		м2		134,03	46,44	3820	1323	81	0,23	6
220	Е0109-62-1прим. т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Изготовление металлического короба массой свыше 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах,	1,13762	39120,33	17950,75	44504	20421	20954	105,57	120
		т		19002,60	3737,57	21618	4252	81	12,78	15
232	Е0157-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2 Заделка борозды в полу	9,6	271,22	14,01	2604	134	1084	0,67	6
		1м2		99,79	2,21	958	21	110,7	0,01	--
		8.Наружные сети электроснабжения								
233	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	84	35,29	33,19	2964	2788	915	0,01	1
		1 м3		2,10	9,13	176	767	97	0,03	3
234	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	8,4	50,85	48,38	427	406	134	0,02	--
		м3		2,39	14,07	20	118	97	0,05	--
235	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	15,96	35,53	35,53	567	567	113	--	--
		т		--	7,11	--	113	100	0,15	2
236	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	84	7,57	7,57	636	636	200	--	--
		м3		--	2,46	--	207	97	0,01	1
237	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими	84	25,65	5,38	2154	452	1652	0,13	11
		м3		20,27	--	1703	--	97	--	--
238	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	120	36,70	27,80	4404	3336	1790	0,06	7
		м		8,80	6,90	1056	828	95	0,04	5

240	**Ц0108-141-4**	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 4 кг**	**120**	**44,00**	**10,60**	**5280**	**1272**	**3568**	**0,18**	**22**
		м		**29,00**	**2,30**	**3480**	**276**	**95**	**0,01**	**2**
241	**Ц0108-146-5**	**Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг**	**10**	**113,20**	**42,70**	**1132**	**427**	**473**	**0,25**	**3**
		м		**40,50**	**9,30**	**405**	**93**	**95**	**0,05**	**1**
243	**Ц0108-160-2**	**Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2**	**2**	**749,00**	**--**	**1498**	**--**	**1275**	**4,00**	**8**
		шт		**671,00**	**--**	**1342**	**--**	**95**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**		**165083,00**	**165083**	**34597**			**234**
			Тенге			**56744**	**8073**			**35**
	Материалы -		Тенге			73742				
		Накладные расходы -	Тенге		55535	55535				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13237				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**Тенге**		**233855,08**	**233855**				
		ВСЕГО			1027237,35	1027237				
		Временные здания и сооружения 3,4*0,8=2,72				27941				
		Итого	Тенге			1055178				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее	Тенге			29250				
		Выслуга лет 1%	Тенге			10552				
		Дополнительно оплачиваемые отпуска-0,4%	Тенге			4221				
		Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге			1099200				
		Итого в текущих ценах	Тенге			2455613				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			49112				
		Итого	Тенге			2504726				
		Итого с коэффициентом	Тенге			2669128,9				
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге			320295,5				
		Всего к оплате	**Тенге**			**2989424,4**				

Заказчик **Темирбулатов С.Д.** **Подрядчик** **Рамазанов К.К.**

Технический надзор **ТОО Пайдалы кызмет АДС**

0

Страниц -