Алматы қаласы
Сәулет және қала құрылысы басқармасы
нысан: благоустройство
деректер базасына енгізілді
№ 1368 28.12.18 20 ж.
Бас маман:

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234 форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"27" декабря 2018 года

Заказчик Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы", почтовый индекс 050001, г. Алматы, Площадь Республики 4

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии "26" декабря 2018 год, ТОО «Г.С.Г Высотник», директор Мұқаметхан Әлікей Әнуарұлы, Жетысуский район, улица Ратушного, дом 40Б

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ "26" декабря 2018 год, ТОО «MSK Engineering», Генеральный директор Манкеев Жомарт Нуркисаевич, эксперт технического надзора Абишев Нурлан Казкенович, №KZ38VJE00015906 от 05.05.2016 г, Серкенов Серик Базарбайевич №KZ58VJE00029902 от 24.08.2017 г, Тантабаев Серик Бектелеуович №KZ45VJE00016556 от 24.05.2016 г, Турганбаев Тлеужан Рымбекович №KZ70VJE00016009 от 17.03.2016 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту "26" декабря 2018 год, ТОО «ENVICON-A», Генеральный директор Шнайдерман Роман Борисович, эксперт авторского надзора Кизиева Вероника Анатольевна, №KZ00VJE00039676 от 18.07.2018 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Благоустройство и озеленение зеленой зоны Айнабулак-2 в Жетысуском районе города Алматы»

наименование объекта и вид строительства (**новое**, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Айнабулак-2 в Жетысуском районе города Алматы.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (**постановления**) о предоставлении соответствующего права на землю от "22" 12 2017 года № 4/558, Акимат города Алматы;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года

№_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий Коммунальное государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы" KZ83REA00109082 от 28.09.2018 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «West Project Astana», №50 с/к-2017-20-07

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы", № 67 н/к от 09.04.2018 года;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ сентябрь 2018 год;

месяц, год

окончание работ декабрь 2018 год;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7 (семь);

фактически, месяц: 4 (четыре);

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь благоустройство участка	га	4,3077		4,3077	
Площадь застройки участка	м2	438,7		438,7	
Площадь покрытий участка	м2	16 284,4		16 284,4	
Площадь озеленения участка	м2	26 353,9		26 353,9	
Площадь полива	м2	29 083,1		29 083,1	
общая длина сетей автоматического полива	м	14 330,00		14 330,00	
МАФ	шт	237		237	
Игровое оборудование	шт	50		50	
Светильники и электроустановочные материалы	шт	213		213	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный

период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными Обновление зеленого фонда города Алматы, способствующих улучшению экологических и эстетических качеств парковых зон, скверов и бульваров общего пользования города Алматы. Благоустройство зеленой зоны включает: благоустройство и озеленение участка (дендроплан на основе лесопатологического обследования зеленых насаждений); архитектурно-эстетическое решение структуры благоустройства с учетом создания многофункционального пространства для разнообразных видов отдыха; автоматизированную систему полива и ливневую канализацию; наружное освещение с учетом существующих сетей электроснабжения; оптимизацию и реорганизацию пешеходно-транспортных путей с учетом внедрения велодорожек; устройство стоянок (парковок) для велосипедов; организацию скамеечной зоны в общественном пространстве.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 738 864,86 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 660 436,25 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 78 428,61 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 539 371,35 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Благоустройство и озеленение зеленой зоны Айнабулак-2 в Жетысуском районе города Алматы»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик

КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы" _____ **Масабаев Асет Дуйсебекович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор

ТОО «MSK Engineering» _____ **Манкеев Жомарт Нуркисаевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор

ТОО «ENVICON-A» _____ **Шнайдерман Роман Борисович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Г.С.Г Высотник»_____ **Мұқаметхан Әлікей Әнуарұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"26" декабря 2018 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Г.С.Г Высотник», г. Алматы, Жетысуский рай., ул. Ратушного, дом 40Б
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Мұкаметхан Әлікей Әнуарұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: «Благоустройство и озеленение зеленой зоны Айнабулак-2 в Жетысуском районе города Алматы», Айнабулак-2 в Жетысуском районе города Алматы.
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы", Масабаев Асет Дуйсебекович.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Анкор – 2005»
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «West Project Astana», №50 с/к-2017-20-07
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а)) Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы". № 67 н/к от 09.04.2018 года;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь благоустройство участка	га	4,3077		4,3077	
Площадь застройки участка	м2	438,7		438,7	
Площадь покрытий участка	м2	16 284,4		16 284,4	

Площадь озеленения участка	м2	26 353,9		26 353,9	
Площадь полива	м2	29 083,1		29 083,1	
общая длина сетей автоматического полива	м	14 330,00		14 330,00	
МАФ	шт	237		237	
Игровое оборудование	шт	50		50	
Светильники и электроустановочные материалы	шт	213		213	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Обновление зеленого фонда города Алматы, способствующих улучшению экологических и эстетических качеств парковых зон, скверов и бульваров общего пользования города Алматы. Благоустройство зеленой зоны включает: благоустройство и озеленение участка (дендроплан на основе лесопатологического обследования зеленых насаждений); архитектурно-эстетическое решение структуры благоустройства с учетом создания многофункционального пространства для разнообразных видов отдыха; автоматизированную систему полива и ливневую канализацию; наружное освещение с учетом существующих сетей электроснабжения; оптимизацию и реорганизацию пешеходно-транспортных путей с учетом внедрения велодорожек; устройство стоянок (парковок) для велосипедов; организацию скамеечной зоны в общественном пространстве.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно

актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ сентябрь 2018 год;

месяц, год

окончание работ декабрь 2018 год;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7 (семь);

фактически, месяц: 4 (четыре);

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Коммунальное государственное учреждение
"Аппарат акима Жетысуского района города Алматы" _____

ГКП на праве хозяйственного ведения
акимата города Алматы «Алматы Қала Жарық» _____

готовым к приемке в эксплуатацию

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Благоустройство и озеленение зеленой зоны Айнабулак-2 в Жетысуском районе города Алматы» готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директора Мұқаметхан Әлікей Әнуарұлы _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Г.С.Г. Высотник
Товарищество с ограниченной ответственностью

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

"26" декабря 2018 года

Авторский надзор ТОО «ENVICON-A», Генеральный директор Шнайдерман Роман Борисович.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице Кизиева Вероника Анатольевна, №KZ00VJE00039676 от 18.07.2018 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании № 62 о/и от 22.08.2018 г.
№ договора и дата
по объекту: «Благоустройство и озеленение зеленой зоны Айнабулак-2 в Жетысуском районе города Алматы»
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы", Масабаев Асет Дуйсебекович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Г.С.Г Высотник», № 17007382, от 24.04.2017 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Мұқаметхан Әлікей Әнуарұлы.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями ТОО «Анкор – 2005», 11-ГСЛ-КР № 003, от 28.07.2016 г;
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Умралиев Дархан Алимжанович;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ сентябрь 2018 год;
месяц, год
окончание работ декабрь 2018 год;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 7 (семь);
фактически 4 (четыре)_ месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «West Project Astana», №50 с/к-2017-20-07.
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным (ой) Коммунальное государственное учреждение "Управление природных

ресурсов и регулирования природопользования города Алматы". № 67 н/к от 09.04.2018 года.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация

ТОО «ENVICON-A»,
Генеральный директор
Шнайдерман Роман Борисович _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору
Кизиева Вероника Анатольевна,
№ KZ00VJE00039676_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"26" декабря 2018 года

Технический надзор ТОО «MSK Engineering», Генеральный директор Манкеев Жомарт Нуркисаевич, г. Алматы, Алмалинский рай., ул. Айтеки-Би, дом 134/1, 28 офис.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,
юридический адрес
в лице эксперт технического надзора Абишев Нурлан Казкенович, №KZ38VJE00015906 от 05.05.2016 г, Серкенов Серик Базарбайевич №KZ58VJE00029902 от 24.08.2017 г, Тантабаев Серик Бектелеуович №KZ45VJE00016556 от 24.05.2016 г, Турганбаев Тлеужан Рымбекович №KZ70VJE00016009 от 17.03.2016 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения действующего на основании № 14 с/к от 14.06.2018 г.
№ договора и дата
по объекту: «Благоустройство и озеленение зеленой зоны Айнабулак-2 в Жетысуском районе города Алматы»
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы", Масабаев Асет Дуйсебекович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Г.С.Г Высотник», № 17007382, от 24.04.2017 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Мұқаметхан Әлікей Әнуарұлы.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2) субподрядными организациями ТОО «Анкор – 2005», 11-ГСЛ-КР № 003, от 28.07.2016 г;
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Умралиев Дархан Алимжанович;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ сентябрь 2018 год;
месяц, год
окончание работ декабрь 2018 год;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 7 (семь);
фактически 4 (четыре) месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 738 864,86 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 660 436,25 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 78 428,61 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 539 371,35 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) №50 с/к-2017-20-07, ТОО «West Project Astana»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) Коммунальное государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы", № 67 н/к от 09.04.2018 года;.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация
ТОО «MSK Engineering»
Генеральный директор
Манкеев Жомарт Нуркисаевич _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,
подпись, дата Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору
Тантабаев Серик Бектелеуович,
№ KZ45VJE00016556 _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,
подпись, дата Место печати (при наличии)

Абишев Нурлан Казкенович,
№ KZ38VJE00015906 _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,
подпись, дата Место печати (при наличии)

Серкенов Серик Базарбайевич,
№ KZ58VJE00029902 _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,
подпись, дата Место печати (при наличии)

Турганбаев Тлеужан Рымбекович,
№ KZ70VJE00016009 _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,
подпись, дата Место печати (при наличии)

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Наименование объекта: Благоустройство и озеленение зеленой зоны Айнабулак-2 в Жетысуском районе города Алматы

Договор №25 с/к от 27.08.2018 г.

Утверждена
приказом Председателя Агентства РК
по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. №170

СПРАВКА Ф№1
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2018 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	код	наименование	код	наименование
		25 с/к	27.08.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не вход в СМР	Доп. затраты			
				отчет. месяце	по монт. оборуд.		на материалы	др. доп. расходы		
Благоустройство и озеленение зеленой зоны Айнабулак-2 в Жетысуском районе города Алматы	104 757 078,00	93 533 105,36							11 223 972,64	104 757 078,00
Итого к оплате									11 223 972,64	104 757 078,00

Заказчик:

Заместитель руководителя управления КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы

_____ Б.Мусаев

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Г.С.Г Высотник"

_____ О.Тойшубеков

М.П.

АКТ №___ "____" _____ 2018г.

выполненных работ по договору №25 с/к от 27.08.2018г.

за сентябрь 2018 г.

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы"

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Тема: Благоустройство и озеленение зеленой зоны Айнабулак-2 в Жетысуском районе города Алматы

1	Общая сумма договора, тенге	539 371 350,56
2	Общая сумма выполненных работ за сентябрь месяц, тенге	104 757 078,00
3	Сумма аванса, перечисленная Поставщику, тенге	-
4	Сумма, направленная на погашение аванса, тенге	-
5	5% от суммы выполненных работ, которые выплачиваются Поставщику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов, тенге	5 237 853,90
6	Ранее заактивированная сумма по выполненным работам	-
7	Виды выполненных работ, согласно представленной формы №2	104 757 078,00
8	Фактические расходы, проведенные Поставщиком для выполнения указанных в пункте 2 работ, тенге	104 757 078,00
	Сумма, требуемая к перечислению, тенге	99 519 224,10

Заказчик:

Заместитель руководителя управления КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы"

_____ **Мусаев Б.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Г.С.Г. Высотник"

_____ **Тойшубеков О.Е.**

Реестр за сентябрь 2018 г.

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

Подрядчик:ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Тема: Благоустройство и озеленение зеленой зоны Айнабулак-2 в Жетысуском районе города Алматы

1	Демонтажные работы	21 319 049,00
2	Озеленение	12 598 816,00
3	Покрытие	70 839 213,00
	Сумма, требуемая к перечислению, тенге	**104 757 078,00**

Директор :ТОО "Г.С.Г. Высотник" Тойшубеков О.Е.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Г.С.Г. Высотник"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Благоустройство и озеленение зеленой зоны Айнабулак 2 в Жетысуском районе города Алматы**
наименование, адрес

Объект **Демонтажные работы**

Договор **№25 с/к от 27.08.2018 г.**

А К Т №1

о приемке выполненных работ за сентябрь 2018г.
Локальная смета 1-1-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	12-180101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	м3 конструкции	2067,675	5285,55	10928803
			Накладные расходы			*1735,42*	*3588284*
			Сметная прибыль			*391,52*	*809541*
2	2	12-180101-1207 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм	м2 покрытия	1427,300	127,99	182675
			Накладные расходы			*22,81*	*32562*
			Сметная прибыль			*9,48*	*13531*
3	3	11-460401-1203 РСНБ РК 2015	Марши лестничные по основанию на грунте. Разборка	м2 горизонтальной проекции	223,050	7800,01	1739793
			Накладные расходы			*2607,42*	*581585*
			Сметная прибыль			*577,78*	*128874*
4	4	12-180101-1202 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания гравийное. Разборка	м3 конструкции	40,470	571,99	23148
			Накладные расходы			*148,11*	*5994*
			Сметная прибыль			*42,37*	*1715*
5	5	12-180101-1205 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания бетонные. Разборка	м3 конструкции	3,520	2245,00	7902
			Накладные расходы			*629,27*	*2215*
			Сметная прибыль			*166,30*	*585*
6	6	11-460601-0905 РСНБ РК 2015	Металлический навес.Демонтаж	м3 строительного объема, включая подвал	54,600	963,77	52622
			Накладные расходы			*267,46*	*14603*
			Сметная прибыль			*71,39*	*3898*
7	7	11-460401-0207 РСНБ РК 2015	Бетонные элементы. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	22,100	69561,36	1537302
			Накладные расходы			*19068,12*	*421404*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*5152,69*	*113874*
8	8	11-460401-0208 РСНБ РК 2015	Бетонное ограждение. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	4,059	102506,72	416075
			Накладные расходы			*28149,26*	*114258*
			Сметная прибыль			*7593,09*	*30820*
9	9	11-330303-0303 РСНБ РК 2015	Металлические опоры ограждения выс.2м. Демонтаж	опора	46,000	4214,52	193868
			Накладные расходы			*1197,76*	*55097*
			Сметная прибыль			*312,19*	*14361*
10	10	11-330304-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные монолитные. Демонтаж	опора	46,000	2923,31	134472
			Накладные расходы			*1100,91*	*50642*
			Сметная прибыль			*216,54*	*9961*
11	11	84-020202-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Турник	шт.	1,000	10343,21	10343
			Накладные расходы			*3277,65*	*3278*
			Сметная прибыль			*766,16*	*766*
12	12	11-010207-0703 РСНБ РК 2015	Пни диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м	пень	2,000	288,76	578
			Накладные расходы			*53,45*	*107*
			Сметная прибыль			*21,39*	*43*
13	13	11-010207-0901 РСНБ РК 2015	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	яма	2,000	110,65	221
			Накладные расходы			*21,40*	*43*
			Сметная прибыль			*8,20*	*16*
14	14	12-180101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	1670,500	1412,48	2359544
			Накладные расходы			*481,22*	*803878*
			Сметная прибыль			*104,63*	*174781*
15	15	11-010207-0101 РСНБ РК 2015	Деревья мягких пород, диаметр стволов до 16 см. Валка с корня/кустарники/	дерево	2,000	95,17	190
			Накладные расходы			*34,43*	*69*
			Сметная прибыль			*7,05*	*14*
16	16	11-010207-0101 РСНБ РК 2015	Деревья мягких пород, диаметр стволов до 16 см. Валка с корня/снос дерева/	дерево	5,000	95,17	476
			Накладные расходы			*34,43*	*172*
			Сметная прибыль			*7,05*	*35*
17	17	11-010207-0104 РСНБ РК 2015	Деревья мягких пород, диаметр стволов до 28 см. Валка с корня	дерево	1,000	184,49	184
			Накладные расходы			*66,74*	*67*
			Сметная прибыль			*13,67*	*14*
18	18	11-010207-0107 РСНБ РК 2015	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 16 см. Валка с корня/снос дерева/	дерево	16,000	115,17	1843
			Накладные расходы			*41,63*	*666*
			Сметная прибыль			*8,53*	*137*
19	19	11-010207-0108 РСНБ РК 2015	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 20 см. Валка с корня/снос дерева/	дерево	22,000	144,65	3182
			Накладные расходы			*52,34*	*1151*
			Сметная прибыль			*10,71*	*236*
20	20	11-010207-0109 РСНБ РК 2015	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 24 см. Валка с корня/снос дерева/	дерево	2,000	188,14	376
			Накладные расходы			*68,06*	*136*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*13,94*	*28*
21	21	11-010207-0110 РСНБ РК 2015	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 28 см. Валка с корня/снос дерева/	дерево	7,000	224,67	1573
			Накладные расходы			*81,28*	*569*
			Сметная прибыль			*16,64*	*116*
22	22	11-010207-0111 РСНБ РК 2015	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 32 см. Валка с корня/снос дерева/	дерево	5,000	299,57	1498
			Накладные расходы			*108,37*	*542*
			Сметная прибыль			*22,19*	*111*
23	23	11-010207-0112 РСНБ РК 2015	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов более 32 см. Валка с корня/снос дерева/	дерево	7,000	462,13	3235
			Накладные расходы			*167,19*	*1170*
			Сметная прибыль			*34,23*	*240*
24	24	11-330303-0303 РСНБ РК 2015	Опоры наружного освещения. Демонтаж	опора	16,000	4214,52	67432
			Накладные расходы			*1197,76*	*19164*
			Сметная прибыль			*312,19*	*4995*
25	25	12-170101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	14,000	275,52	3857
			Накладные расходы			*101,09*	*1415*
			Сметная прибыль			*20,41*	*286*
26	26	11-330304-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные монолитные. Демонтаж	опора	16,000	2923,31	46773
			Накладные расходы			*1100,91*	*17615*
			Сметная прибыль			*216,54*	*3465*
27	27	11-330303-0302 РСНБ РК 2015	Опоры контактной сети железобетонные выс.5м.Перенос Демонтаж	опора	2,000	5146,18	10292
			Накладные расходы			*1603,14*	*3206*
			Сметная прибыль			*381,20*	*762*
28	28	11-330303-0303 РСНБ РК 2015	Опоры контактной сети стальные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	3,000	4214,52	12644
			Накладные расходы			*1197,76*	*3593*
			Сметная прибыль			*312,19*	*937*
29	29	11-330304-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные монолитные. Демонтаж	опора	5,000	2923,31	14617
			Накладные расходы			*1100,91*	*5505*
			Сметная прибыль			*216,54*	*1083*
30	30	12-160101-0801 РСНБ РК 2015	Люки чугунные. Демонтаж	люк	33,000	3409,64	112518
			Накладные расходы			*1253,46*	*41364*
			Сметная прибыль			*252,57*	*8335*
31	31	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	4591,435	580,91	2667205
			Накладные расходы			*21,88*	*100453*
			Сметная прибыль			*43,03*	*197571*
32	32	41-310102-0201 РСНБ РК 2015	Шпалы, брусья, дрова, рудстойка,балансы пропсы. Погрузка	т	66,800	609,05	40685
			Накладные расходы			*22,94*	*1532*
			Сметная прибыль			*45,12*	*3014*
33	33	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	4799,538	718,23	3447186
			Накладные расходы			*27,05*	*129829*
			Сметная прибыль			*53,20*	*255347*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО:				**24023112**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**6002170**
			Сметная прибыль				**1779490**
			Итого с временными		**1,04 %**	**249 840**	**24 272 952**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**327 685**	**24 600 637**
			Итого в текущих ценах, к = 1,05994				**26 075 157**
			Итого с НДС		**12 %**	**3 129 019**	**29 204 176**
			Понижающий коэфицент К=0,27				**7 885 128**
			Итого с НДС				**21 319 049**

Заказчик:
КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

_____Сергеев А.В.

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Г.С.Г Высотник"

_____Тойшубеков О.Е

Директор технического надзора
ТОО "MSK engineering"

_____Манкеев Ж.Н.

Технадзор Толметабаев С.Б

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Г.С.Г. Высотник"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Благоустройство и озеленение зеленой зоны Айнабулак 2 в Жетысуском районе города Алматы**
наименование, адрес

Объект **Озеленение**

Договор **№25 с/к от 27.08.2018 г.**

А К Т №2

о приемке выполненных работ за сентябрь 2018г.
Локальная смета 7-1-3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
1	**1**	**12-180101-0202 РСНБ РК 2015**	**Санитарная очистка дерева (поднятие штамба до 4-х метров,выпиливание сухих веток)**	**дерево**	**1129,000**	**12574,69**	**14196823**
			Накладные расходы			***2873,55***	***3244233***
			Сметная прибыль			***931,46***	***1051617***
			ИТОГО:				**14196823**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**3244233**
			Сметная прибыль				**1051617**
			Итого с временными		**1,04 %**	**147647,00**	**14344470**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**193650,00**	**14538120**
			Итого в текущих ценах, к = 1,05994				**15 409 510**
			Итого с НДС		**12 %**	**1 849 141**	**17 258 651**
			Понижающий коэфицент К=0,27				**4 659 836**
			Итого с НДС				**12 598 816**

Заказчик:
КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

_____ Сергеев А.В.

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Г.С.Г Высотник"

_____ Тойшубеков О.Е

Директор технического надзора
ТОО "MSK engineering"

_____ Манкеев Ж.Н.

Технадзор Толтабаев С.Б

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г. Высотник"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Благоустройство и озеленение зеленой зоны микрорайона Айнабулак 2 в Жетысуском районе города Алматы
наименование, адрес

Объект: Покрытие

Договор: №25 с/к от 17.08.2018 г.

А К Т №3

о приемке выполненных работ за сентябрь 2018г.

Локальная смета 7-1-4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	1	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	2600,115	208,49	542094
			Накладные расходы			*44,30*	*115188*
			Сметная прибыль			*15,44*	*40155*
2	2	11-010101-0214 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	220,020	95,40	20991
			Накладные расходы			*19,00*	*4181*
			Сметная прибыль			*7,07*	*1555*
3	3	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную без креплений с откосами	м3 грунта	760,039	2463,12	1872068
			Накладные расходы			*905,49*	*688211*
			Сметная прибыль			*182,45*	*138672*
4	4	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	275,025	24,13	6637
			Накладные расходы			*5,52*	*1519*
			Сметная прибыль			*1,79*	*492*
5	5	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	5687,752	718,23	4085130
			Накладные расходы			*27,05*	*153856*
			Сметная прибыль			*53,20*	*302602*
6	6	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	275,025	1413,31	388696
			Накладные расходы			*519,56*	*142893*
			Сметная прибыль			*104,69*	*28792*
7	7	11-010107-1601 РСНБ РК 2015	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2	м2 спланированной поверхности	1065,800	79,16	84367
			Накладные расходы			*14,78*	*15757*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*5,86*	*6249*
			Раздел: УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ПО ГРУНТУ (ПРОЕЗД 1,2,3)ДЕТАЛЬ 1				
8	8	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебеночно-гравийные смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	119,100	1295,06	154242
			Накладные расходы			*229,56*	*27341*
			Сметная прибыль			*95,93*	*11425*
9	9	21-010201-0506 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-15 мм СТ РК 1284-2004	м3	72,651	2803,19	203654
			Накладные расходы			*105,57*	*7670*
			Сметная прибыль			*207,64*	*15086*
10	10	21-010301-0103 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	72,651	1843,71	133947
			Накладные расходы			*69,44*	*5045*
			Сметная прибыль			*136,57*	*9922*
11	11	11-270602-0706 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 основания	595,500	875,60	521420
			Накладные расходы			*76,73*	*45690*
			Сметная прибыль			*64,86*	*38624*
12	12	11-270602-0707 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270602-0706	м2 основания	595,500	623,19	371107
			Накладные расходы			*29,60*	*17629*
			Сметная прибыль			*46,16*	*27489*
13	13	21-010201-0506 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-15 мм СТ РК 1284-2004	м3	52,404	2803,19	146898
			Накладные расходы			*105,57*	*5533*
			Сметная прибыль			*207,64*	*10881*
14	14	21-010301-0103 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	52,404	1843,71	96618
			Накладные расходы			*69,44*	*3639*
			Сметная прибыль			*136,57*	*7157*
15	15	11-270602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство/ТОЛЩ.6СМ/	м2 покрытия	595,500	163,09	97120
			Накладные расходы			*40,38*	*24046*
			Сметная прибыль			*12,08*	*7194*
16	16	11-270602-0403 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	595,500	1,20	713
			Накладные расходы			*0,27*	*159*
			Сметная прибыль			*0,09*	*53*
17	17	21-020501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	599,073	12750,44	7638444
			Накладные расходы			*480,21*	*287682*
			Сметная прибыль			*944,48*	*565811*
18	18	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство/ТОЛЩ.4СМ/	м2 покрытия	595,500	163,09	97120
			Накладные расходы			*40,38*	*24046*
			Сметная прибыль			*12,08*	*7194*
19	19	21-020501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	57,525	12372,67	711741
			Накладные расходы			*465,98*	*26806*
			Сметная прибыль			*916,49*	*52722*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ НО ГРУНТУ (ПЛОЩАДКА 13,14,ТРОТУАР 1-8,11,13,18,19,22,23,25) ДЕТАЛЬ 2				
20	**20**	**21-010201-0506 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-15 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**472,726**	**2803,19**	**1325139**
			Накладные расходы			*105,57*	*49908*
			Сметная прибыль			*207,64*	*98158*
21	**21**	**21-010301-0103 РСНБ РК 2015**	**Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**472,726**	**1843,71**	**871569**
			Накладные расходы			*69,44*	*32825*
			Сметная прибыль			*136,57*	*64561*
22	**22**	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015**	**Отсев**	**м3**	**236,363**	**2199,32**	**519839**
			Накладные расходы			*82,83*	*19578*
			Сметная прибыль			*162,91*	*38507*
23	**23**		**Тротуарная плитка виброприсованная толщ.60 мм/238Х178Х60ММ/СТ 8277-1910 ТОО-01-2007**	**м2**	**1569,600**	**8504,62**	**13348859**
			Накладные расходы			*320,30*	*502750*
			Сметная прибыль			*629,97*	*988804*
24	**24**		**Тротуарная плитка виброприсованная толщ.60 мм/178Х118Х60ММ/СТ 8277-1910 ТОО-01-2007**	**м2**	**2305,200**	**9343,90**	**21539551**
			Накладные расходы			*351,91*	*811231*
			Сметная прибыль			*692,14*	*1595522*
			Раздел: УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ ПО ГРУНТУ (ПЛОЩАДКА 6,ТРОТУАР 12,14-17,20,21) ДЕТАЛЬ 2				
25	**25**	**21-010702-0401 РСНБ РК 2015**	**Балласт**	**м3**	**418,770**	**3249,69**	**1360872**
			Накладные расходы			*122,39*	*51254*
			Сметная прибыль			*240,72*	*100805*
26	**26**	**21-010201-0506 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-15 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**116,114**	**2803,19**	**325488**
			Накладные расходы			*105,57*	*12259*
			Сметная прибыль			*207,64*	*24110*
27	**27**	**21-010301-0103 РСНБ РК 2015**	**Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**116,114**	**1843,71**	**214080**
			Накладные расходы			*69,44*	*8063*
			Сметная прибыль			*136,57*	*15858*
28	**28**	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015**	**Отсев**	**м3**	**77,409**	**2199,32**	**170248**
			Накладные расходы			*82,83*	*6412*
			Сметная прибыль			*162,91*	*12611*
29	**29**		**Тротуарная плитка виброприсованная толщ.60 мм/238Х178Х60ММ/СТ 8277-1910 ТОО-01-2007**	**м2**	**530,000**	**8504,62**	**4507451**
			Накладные расходы			*320,30*	*169761*
			Сметная прибыль			*629,97*	*333885*
30	**30**		**Тротуарная плитка виброприсованная толщ.60 мм/178Х118Х60ММ/СТ 8277-1910 ТОО-01-2007**	**м2**	**739,000**	**9343,90**	**6905140**
			Накладные расходы			*351,91*	*260064*
			Сметная прибыль			*692,14*	*511492*
			Раздел: УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ПО ГРУНТУ (ПЛОЩАДКА 4,5,9)ДЕТАЛЬ 3				
31	**31**	**11-270602-0706 РСНБ РК 2015**	**Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума**	**м2 основания**	**191,300**	**875,60**	**167502**
			Накладные расходы			*76,73*	*14678*
			Сметная прибыль			*64,86*	*12408*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	32	11-270602-0707 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270602-0706	м2 основания	191,300	1379,90	263975
			Накладные расходы			*62,48*	*11953*
			Сметная прибыль			*102,21*	*19554*
33	33	21-010201-0506 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-15 мм СТ РК 1284-2004	м3	21,713	2803,19	60864
			Накладные расходы			*105,57*	*2292*
			Сметная прибыль			*207,64*	*4508*
34	34	21-010301-0103 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	21,713	1843,71	40032
			Накладные расходы			*69,44*	*1508*
			Сметная прибыль			*136,57*	*2965*
35	35	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство/ТОЛЩ.5СМ/	м2 покрытия	191,300	163,09	31199
			Накладные расходы			*40,38*	*7725*
			Сметная прибыль			*12,08*	*2311*
36	36	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	191,300	0,60	115
			Накладные расходы			*0,13*	*26*
			Сметная прибыль			*0,04*	*9*
37	37	21-020501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	23,109	12372,67	285920
			Накладные расходы			*465,98*	*10768*
			Сметная прибыль			*916,49*	*21179*
			Раздел: УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ПО ГРУНТУ (ПЛОЩАДКА 7,ТРАССА 1)ДЕТАЛЬ 3				
38	38	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из балласта. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	482,250	1931,42	931430
			Накладные расходы			*341,41*	*164643*
			Сметная прибыль			*143,07*	*68995*
39	39	21-010702-0401 РСНБ РК 2015	Балласт	м3	530,475	3249,69	1723879
			Накладные расходы			*122,39*	*64925*
			Сметная прибыль			*240,72*	*127695*
40	40	11-270602-0706 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 основания	1607,500	875,60	1407526
			Накладные расходы			*76,73*	*123336*
			Сметная прибыль			*64,86*	*104261*
41	41	11-270602-0707 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270602-0706	м2 основания	1607,500	1379,90	2218189
			Накладные расходы			*62,48*	*100442*
			Сметная прибыль			*102,21*	*164310*
42	42	21-010201-0506 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-15 мм СТ РК 1284-2004	м3	182,451	2803,19	511445
			Накладные расходы			*105,57*	*19262*
			Сметная прибыль			*207,64*	*37885*
43	43	21-010301-0103 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	182,451	1843,71	336387
			Накладные расходы			*69,44*	*12669*
			Сметная прибыль			*136,57*	*24918*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
44	44	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство/ТОЛЩ.5СМ/	м2 покрытия	1607,500	163,09	262167
			Накладные расходы			*40,38*	*64911*
			Сметная прибыль			*12,08*	*19420*
45	45	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	1607,500	0,60	966
			Накладные расходы			*0,13*	*215*
			Сметная прибыль			*0,04*	*72*
46	46	21-020501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	194,186	12372,67	2402599
			Накладные расходы			*465,98*	*90488*
			Сметная прибыль			*916,49*	*177970*
			Раздел: УСТРОЙСТВО РЕЗИНОВОГО ПОКРЫТИЯ ПО ГРУНТУ (ПЛОЩАДКА 10,12,16) ДЕТАЛЬ 4				
47	47	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	32,920	1931,42	63583
			Накладные расходы			*341,41*	*11239*
			Сметная прибыль			*143,07*	*4710*
48	48	21-010201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	40,162	2701,16	108485
			Накладные расходы			*101,73*	*4086*
			Сметная прибыль			*200,09*	*8036*
49	49	11-270601-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонное, толщиной слоя 20 см. Устройство	м2 покрытия	164,600	3580,13	589289
			Накладные расходы			*155,38*	*25575*
			Сметная прибыль			*265,19*	*43651*
50	50	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,203	270754,07	54905
			Накладные расходы			*10197,24*	*2068*
			Сметная прибыль			*20055,86*	*4067*
			Раздел: ТАКТИЛЬНАЯ ПЛИТКА				
51	51	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швовпеском	м2 тротуара	160,135	640,78	102611
			Накладные расходы			*230,93*	*36981*
			Сметная прибыль			*47,47*	*7601*
			ИТОГО:				**79824310**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**4290783**
			Сметная прибыль				**5912912**
			Итого с временными		**1,04 %**	**830 173**	**80 654 483**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**1 088 836**	**81 743 319**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**86 642 875**
			Итого с НДС		**12 %**	**10 397 145**	**97 040 018**
			Понижающий коэфицент К=0,27				**26 200 805**
			Итого с НДС				**70 839 213**

Заказчик:
КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

Сергеев А.В.

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Г.С.Г Высотник"

Тойшубеков О.Е.

Директор технического надзора
ТОО "MSK engineering"

Манкеев Ж.Н.

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города
Подрядчик: ТОО "Г.С.Г. Высотник"
Наименование объекта: Благоустройство и озеленение зеленой зоны Айнабулак-2 в Жетысуском районе города Алматы
Договор №25 с/к от 27.08.2018 г.

Утверждена
приказом Председателя Агентства РК
по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. №170

СПРАВКА Ф№2
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2018 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	код	наименование	код	наименование
		25 с/к	27.08.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не вход в СМР	Доп. затраты			
				отчет. месяце	по монт. оборуд.		на материалы	др. доп. расходы		
Благоустройство и озеленение зеленой зоны Айнабулак-2 в Жетысуском районе города Алматы	222 926 274,00	105 508 210,71							12 660 985,29	118 169 196,00
Итого к оплате									12 660 985,29	118 169 196,00

Заказчик:

Заместитель руководителя управления КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы

_____ Б.Мусаев

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Г.С.Г Высотник"

_____ О.Тойшубеков

М.П.

АКТ №___ "____" _____ 2018г.

выполненных работ по договору №25 с/к от 27.08.2018г.

за октябрь 2018 г.

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы"

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Тема: Благоустройство и озеленение зеленой зоны Айнабулак-2 в Жетысуском районе города Алматы

1	Общая сумма договора, тенге	539 371 350,56
2	Общая сумма выполненных работ за октябрь месяц, тенге	118 169 196,00
3	Сумма аванса, перечисленная Поставщику, тенге	-
4	Сумма, направленная на погашение аванса, тенге	-
5	5% от суммы выполненных работ, которые выплачиваются Поставщику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов, тенге	5 908 459,80
6	Ранее заактивированная сумма по выполненным работам	-
7	Виды выполненных работ, согласно представленной формы №2	118 169 196,00
8	Фактические расходы, проведенные Поставщиком для выполнения указанных в пункте 2 работ, тенге	118 169 196,00
	Сумма, требуемая к перечислению, тенге	112 260 736,20

Заказчик:

Заместитель руководителя управления КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы

_____ Мусаев Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "Г.С.Г. Высотник"

_____ Тойшубеков О.Е.

Реестр за октябрь 2018 г.

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Тема: Благоустройство и озеленение зеленой зоны Айнабулак-2 в Жетысуском районе города Алматы

1	Водопровод поливочный	39 717 490,00
2	Дренажная система	19 459 625,00
3	Резервуар 100 м3	5 531 257,00
4	Наружное электроосвещение	53 460 824,00
	Сумма, требуемая к перечислению, тенге	**118 169 196,00**

ДиректорТОО "Г.С.Г. Высотник" Тойшубеков О.Е

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Г.С.Г. Высотник"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Благоустройство и озеленение зеленой зоны микрорайона Айнабулак 2 в Жетысуском районе города Алматы**
наименование, адрес

Объект **Водопровод поливочный**

Договор **№25 с/к от 17.08.2018 г.**

А К Т №4

о приемке выполненных работ за октябрь 2018г.
Локальная смета 6-1-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Система подачи воды				
1	1		**Насос модель 15SV06FO55T**	шт	3,000	700617,77	2101853
			Накладные расходы			*26386,93*	*79161*
			Сметная прибыль			*51897,61*	*155693*
2	2		**Насос дренажный DOC 7**	шт	2,000	94772,32	189545
			Накладные расходы			*3569,35*	*7139*
			Сметная прибыль			*7020,17*	*14040*
3	3	23-040901-0105 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 21345-2005**	шт.	2,000	21632,68	43265
			Накладные расходы			*814,74*	*1629*
			Сметная прибыль			*1602,42*	*3205*
4	4	23-040901-0106 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 21345-2005**	шт.	5,000	31747,33	158737
			Накладные расходы			*1195,68*	*5978*
			Сметная прибыль			*2351,65*	*11758*
5	5	23-040901-0107 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 21345-2005**	шт.	3,000	39606,88	118821
			Накладные расходы			*1491,69*	*4475*
			Сметная прибыль			*2933,84*	*8802*
6	6	23-040902-1515 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1,000	6357,07	6357
			Накладные расходы			*239,42*	*239*
			Сметная прибыль			*470,89*	*471*
7	7	23-041001-0104 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 11823-91**	шт.	1,000	5370,42	5370
			Накладные расходы			*202,26*	*202*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*397,81*	*398*
8	8	23-041001-0105 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	3,000	6522,52	19568
			Накладные расходы			*245,65*	*737*
			Сметная прибыль			*483,15*	*1449*
9	9	23-020103-0402 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 15 ГОСТ 12816-80	шт.	1,000	459,93	460
			Накладные расходы			*17,32*	*17*
			Сметная прибыль			*34,07*	*34*
10	10	23-020103-0408 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	16,000	1904,85	30478
			Накладные расходы			*71,74*	*1148*
			Сметная прибыль			*141,10*	*2258*
11	11	23-020103-0407 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	12,000	1707,52	20490
			Накладные расходы			*64,31*	*772*
			Сметная прибыль			*126,48*	*1518*
12	12	23-020103-0409 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	12,000	2387,50	28650
			Накладные расходы			*89,92*	*1079*
			Сметная прибыль			*176,85*	*2122*
13	13	23-041013-0108 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 80, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	3,000	35007,27	105022
			Накладные расходы			*1318,46*	*3955*
			Сметная прибыль			*2593,13*	*7779*
14	14	23-041013-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 65, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,000	27519,64	27520
			Накладные расходы			*1036,45*	*1036*
			Сметная прибыль			*2038,49*	*2038*
15	15	КОММЕРЧ.ПРЕДЛОЖ.	Выключатель поплавковый IGD 10/S	шт	1,000	10431,63	10432
			Накладные расходы			*392,88*	*393*
			Сметная прибыль			*772,71*	*773*
16	16	23-041010-2815 РСНБ РК 2015	Реле давления D1/4" PA 220V	шт.	2,000	7610,24	15220
			Накладные расходы			*286,62*	*573*
			Сметная прибыль			*563,72*	*1127*
			Раздел: Система поливочных трубопроводов				
17	17	23-010201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	155,620	3657,36	569158
			Накладные расходы			*137,74*	*21436*
			Сметная прибыль			*270,92*	*42160*
18	18	23-010501-1312 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1976,570	1104,68	2183484
			Накладные расходы			*41,60*	*82235*
			Сметная прибыль			*81,83*	*161740*
19	19	23-010201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	533,124	2077,29	1107453
			Накладные расходы			*78,24*	*41709*
			Сметная прибыль			*153,87*	*82034*
20	20	23-010501-1602 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 20X2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	4868,200	101,33	493307
			Накладные расходы			*3,82*	*18579*
			Сметная прибыль			*7,51*	*36541*
21	21	23-010501-1308 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	7628,530	341,71	2606758

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*12,87*	*98177*
			Сметная прибыль			*25,31*	*193093*
			Раздел: Система управления поливом				
22	22	51-021302-0119 РСНБ РК 2015	Шкаф управления для насосной станции повышения давления на 2 насоса с преобразователем частоты DELTA в режиме контроллера, модели ШУ 2ПН 0055-013/380 VFD-055-CP, N 5,5 кВт, номинальный ток 13 А, типа ЭнКо СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010	шт.	1,000	330521,27	330521
			Накладные расходы			*12448,22*	*12448*
			Сметная прибыль			*24483,06*	*24483*
23	23		Пульт управления IC-600PL	шт	2,000	149362,00	298724
			Накладные расходы			*5625,33*	*11251*
			Сметная прибыль			*11063,85*	*22128*
24	24		Модуль декодера (DUAL-48)	шт	2,000	154340,73	308681
			Накладные расходы			*5812,84*	*11626*
			Сметная прибыль			*11432,65*	*22865*
25	25		Декодер (DUAL-1)	шт	59,000	39497,95	2330379
			Накладные расходы			*1487,59*	*87768*
			Сметная прибыль			*2925,77*	*172621*
26	26		Ограничитель перенапряжения SurgEArrEsTOr (DuAl-S)	шт	10,000	29872,40	298724
			Накладные расходы			*1125,07*	*11251*
			Сметная прибыль			*2212,77*	*22128*
27	27		Датчик дождя RAin-CliC	шт	2,000	12328,29	24657
			Накладные расходы			*464,31*	*929*
			Сметная прибыль			*913,21*	*1826*
28	28		Клапан электромагнитный PGV-201B	шт	59,000	28212,82	1664556
			Накладные расходы			*1062,56*	*62691*
			Сметная прибыль			*2089,84*	*123300*
29	29		Короб для электромагнитных клапанов	шт	59,000	12328,29	727369
			Накладные расходы			*464,31*	*27394*
			Сметная прибыль			*913,21*	*53879*
30	30		Короб для розеток	шт	21,000	2750,16	57753
			Накладные расходы			*103,58*	*2175*
			Сметная прибыль			*203,72*	*4278*
31	31	23-060128-0205 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2 х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,750	144563,00	397537
			Накладные расходы			*5444,59*	*14972*
			Сметная прибыль			*10708,37*	*29447*
32	32	23-010501-1309 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2696,000	420,08	1132530
			Накладные расходы			*15,82*	*42654*
			Сметная прибыль			*31,12*	*83891*
			Раздел: Фитинги и соединения				
33	33	23-020301-0509 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 90х90х90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,000	4511,94	22560
			Накладные расходы			*169,93*	*850*
			Сметная прибыль			*334,22*	*1671*
34	34	23-020301-1114 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 90х50х90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (прим.)	шт.	59,000	3936,42	232249
			Накладные расходы			*148,25*	*8747*
			Сметная прибыль			*291,59*	*17204*
35	35	23-020301-0506 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 50х50х50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	177,000	1278,64	226319
			Накладные расходы			*48,16*	*8524*
			Сметная прибыль			*94,71*	*16764*
36	36	23-020303-0506 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12,000	1114,83	13378
			Накладные расходы			*41,99*	*504*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*82,58*	*991*
37	37	23-020303-1205 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,000	1588,17	6353
			Накладные расходы			*59,81*	*239*
			Сметная прибыль			*117,64*	*471*
38	38	23-020303-1905 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16,000	2052,84	32845
			Накладные расходы			*77,31*	*1237*
			Сметная прибыль			*152,06*	*2433*
39	39	23-020301-0409 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 90x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20,000	3354,53	67091
			Накладные расходы			*126,34*	*2527*
			Сметная прибыль			*248,48*	*4970*
40	40	23-020301-0904 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с внутренней резьбой DN 20X3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	21,000	162,06	3403
			Накладные расходы			*6,10*	*128*
			Сметная прибыль			*12,00*	*252*
41	41	23-020301-0804 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 20X3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	21,000	125,15	2628
			Накладные расходы			*4,71*	*99*
			Сметная прибыль			*9,27*	*195*
42	42	23-020301-0406 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	354,000	854,84	302612
			Накладные расходы			*32,20*	*11397*
			Сметная прибыль			*63,32*	*22416*
43	43	23-020301-0402 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	118,000	174,37	20576
			Накладные расходы			*6,57*	*775*
			Сметная прибыль			*12,92*	*1524*
44	44	23-020301-0903 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с внутренней резьбой DN 20x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4308,000	147,69	636260
			Накладные расходы			*5,56*	*23963*
			Сметная прибыль			*10,94*	*47130*
45	45	23-020301-1709 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 50x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2154,000	338,93	730057
			Накладные расходы			*12,76*	*27496*
			Сметная прибыль			*25,11*	*54078*
46	46	23-020301-1724 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 90x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	21,000	769,91	16168
			Накладные расходы			*29,00*	*609*
			Сметная прибыль			*57,03*	*1198*
47	47	23-020301-1710 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 50x3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	350,000	338,93	118626
			Накладные расходы			*12,76*	*4468*
			Сметная прибыль			*25,11*	*8787*
48	48	23-020301-0904 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с внутренней резьбой DN 20X3/4, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	700,000	162,06	113440
			Накладные расходы			*6,10*	*4272*
			Сметная прибыль			*12,00*	*8403*
49	49	23-020103-2809 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 90 ГОСТ 12836-67 (прим.)	шт.	3,000	2297,80	6893
			Накладные расходы			*86,54*	*260*
			Сметная прибыль			*170,21*	*511*
50	50	23-020301-1206 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	215,000	462,77	99495
			Накладные расходы			*17,43*	*3747*
			Сметная прибыль			*34,28*	*7370*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
51	51	23-020301-0109 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 90x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	161,000	3036,60	488892
			Накладные расходы			*114,37*	*18413*
			Сметная прибыль			*224,93*	*36214*
52	52	23-020301-0106 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	152,000	784,04	119173
			Накладные расходы			*29,53*	*4488*
			Сметная прибыль			*58,08*	*8828*
53	53	23-020301-0721 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная С наружной резьбой DN 50x2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	118,000	478,25	56433
			Накладные расходы			*18,01*	*2125*
			Сметная прибыль			*35,43*	*4180*
			Раздел: Дождеватели и сопла				
54	54		Спринклер PROS-04	шт	2154,000	853,50	1838433
			Накладные расходы			*32,14*	*69240*
			Сметная прибыль			*63,22*	*136180*
55	55		Спринклер PGP	шт	45,000	5310,65	238979
			Накладные расходы			*200,01*	*9001*
			Сметная прибыль			*393,38*	*17702*
56	56		Спринклер PGJ	шт	305,000	4314,90	1316045
			Накладные расходы			*162,51*	*49565*
			Сметная прибыль			*319,62*	*97485*
57	57		Водяная розетка с ключом 3/4"	шт	21,000	5879,65	123473
			Накладные расходы			*221,44*	*4650*
			Сметная прибыль			*435,53*	*9146*
58	58		Сопло 15а	шт	424,000	587,96	249297
			Накладные расходы			*22,14*	*9389*
			Сметная прибыль			*43,55*	*18466*
59	59		Сопло 12а	шт	471,000	587,96	276931
			Накладные расходы			*22,14*	*10430*
			Сметная прибыль			*43,55*	*20513*
60	60		Сопло 10а	шт	342,000	587,96	201084
			Накладные расходы			*22,14*	*7573*
			Сметная прибыль			*43,55*	*14895*
61	61		Сопло 8а	шт	434,000	587,96	255177
			Накладные расходы			*22,14*	*9611*
			Сметная прибыль			*43,55*	*18902*
62	62		Сопло 6а	шт	402,000	587,96	236362
			Накладные расходы			*22,14*	*8902*
			Сметная прибыль			*43,55*	*17508*
63	63		Сопло SS-530	шт	61,000	587,96	35866
			Накладные расходы			*22,14*	*1351*
			Сметная прибыль			*43,55*	*2657*
64	64		Сопло LCS-515	шт	10,000	587,96	5880
			Накладные расходы			*22,14*	*221*
			Сметная прибыль			*43,55*	*436*
65	65		Сопло RCS-515	шт	10,000	587,96	5880
			Накладные расходы			*22,14*	*221*
			Сметная прибыль			*43,55*	*436*
			Раздел: Земляные работы				
66	66	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1116,720	3966,59	4429566
			Накладные расходы			*1458,20*	*1628400*
			Сметная прибыль			*293,82*	*328116*
67	67	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 мбез креплений с откосами	м3 грунта	1979,680	3966,59	7852571
			Накладные расходы			*1458,20*	*2886768*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*293,82*	*581672*
68	**68**	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	**м3**	**510,780**	**3857,71**	**1970439**
			Накладные расходы			*718,65*	*367074*
			Сметная прибыль			*285,76*	*145958*
69	**69**	**11-010205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**2545,404**	**1885,53**	**4799431**
			Накладные расходы			*693,16*	*1764370*
			Сметная прибыль			*139,67*	*355513*
70	**70**	**11-010102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**550,996**	**208,49**	**114876**
			Накладные расходы			*44,30*	*24410*
			Сметная прибыль			*15,44*	*8509*
71	**71**	**41-020104-1005 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**тенге за 1 тонну**	**991,792**	**138,99**	**137849**
			Накладные расходы			*5,23*	*5192*
			Сметная прибыль			*10,30*	*10211*
			ИТОГО:				**44816970**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**7637066**
			Сметная прибыль				**3319776**
			Итого с временными		**1,04 %**	**438 720**	**45 255 690**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**575 415**	**45 831 105**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**48 578 144**
			Итого с НДС		**12 %**	**5 829 377**	**54 407 521**
			Понижающий коэфицент К=0,27				**14 690 031**
			Итого с НДС				**39 717 490**

Заказчик:
КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

Сергеев А.В.

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Г.С.Г Высотник"

Тойшубеков О.Е

Директор технического надзора
ТОО "MSK engineering"

Манкеев Ж.Н.

Технадзор Галтабаев С.Б

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Г.С.Г. Высотник"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Благоустройство и озеленение зеленой зоны микрорайона Айнабулак 2 в Жетысуском районе города Алматы**
наименование, адрес

Объект **Дренажная система**

Договор **№25 с/к от 17.08.2018 г.**

А К Т №5

о приемке выполненных работ за октябрь 2018г.
Локальная смета 7-1-1

Номер по порядку	Номер по позиции	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕН И АМФИТЕАТРА ИЗ ГАБИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ (ГС-1,ГС-2,ГС-3,ГС-4,ГС-5,ГС-6,ГС-7,ГС-8)				
1	**1**	**11-010101-0368 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**93,088**	**150,97**	**14054**
			Накладные расходы			*30,15*	*2806*
			Сметная прибыль			*11,18*	*1041*
2	**2**	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**90,969**	**179,24**	**16305**
			Накладные расходы			*34,77*	*3163*
			Сметная прибыль			*13,28*	*1208*
3	**3**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**46,014**	**2463,12**	**113339**
			Накладные расходы			*905,49*	*41666*
			Сметная прибыль			*182,45*	*8395*
4	**4**	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**79,614**	**33,12**	**2637**
			Накладные расходы			*6,87*	*547*
			Сметная прибыль			*2,45*	*195*
5	**5**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**19,904**	**1413,31**	**28130**
			Накладные расходы			*519,56*	*10341*
			Сметная прибыль			*104,69*	*2084*
6	**6**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**79,614**	**228,79**	**18215**
			Накладные расходы			*73,41*	*5844*
			Сметная прибыль			*16,95*	*1349*

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ количество	стоимость	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
7	7	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	228,468	718,23	164093
			Накладные расходы			*27,05*	*6180*
			Сметная прибыль			*53,20*	*12155*
8	8	11-230101-0102 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы гравийно-щебеночное. Устройство**	м3 основания	47,200	1863,12	87939
			Накладные расходы			*653,72*	*30856*
			Сметная прибыль			*138,01*	*6514*
9	9	21-010201-0301 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	м3	29,500	2443,86	72094
			Накладные расходы			*92,04*	*2715*
			Сметная прибыль			*181,03*	*5340*
10	10	21-010301-0401 РСНБ РК 2015	**Гравий для строительных работ М400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	м3	29,500	1803,52	53204
			Накладные расходы			*67,92*	*2004*
			Сметная прибыль			*133,59*	*3941*
11	11	11-061001-0101 РСНБ РК 2015	**Бетонная обойма. Устройство**	м3	1,200	26103,13	31324
			Накладные расходы			*2904,75*	*3486*
			Сметная прибыль			*1933,56*	*2320*
12	12	11-061001-0101 РСНБ РК 2015	**Блок смотровых решеток заделка из бетона В15 Устройство**	м3	10,580	24140,08	255402
			Накладные расходы			*2830,81*	*29950*
			Сметная прибыль			*1788,15*	*18919*
13	13	11-310201-0401 РСНБ РК 2015	**Колодцы смотровые железобетонные сборные прямоугольные с металлическими решетками. Устройство в грунтах сухих**	м3 сборных конструкций	18,980	79321,74	1505527
			Накладные расходы			*7916,36*	*150253*
			Сметная прибыль			*5875,68*	*111520*
14	14	21-040801-0502 РСНБ РК 2015	**Смотровой блок на водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250, размерами 700 мм х 900 мм х 830 мм ГОСТ 24547-81**	шт.	73,000	18442,72	1346319
			Накладные расходы			*694,60*	*50706*
			Сметная прибыль			*1366,13*	*99727*
15	15	23-030101-0403 РСНБ РК 2015	**Дождеприемник большой для проезжей части городских дорог, тип ДБ (В125) ГОСТ 3634-99**	комплект	73,000	24607,22	1796327
			Накладные расходы			*926,77*	*67654*
			Сметная прибыль			*1822,76*	*133061*
16	16	11-230201-0104 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 400 мм. Укладка**	км трубопровода	0,312	1916109,00	597826
			Накладные расходы			*527007,35*	*164426*
			Сметная прибыль			*141934,00*	*44283*
17	17	23-011201-1107 РСНБ РК 2015	**Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 400 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009**	м	314,496	9592,06	3016665
			Накладные расходы			*361,26*	*113615*
			Сметная прибыль			*710,52*	*223457*
18	18	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	км трубопровода	0,011	695412,73	7302
			Накладные расходы			*228592,52*	*2400*
			Сметная прибыль			*51512,05*	*541*
19	19	23-010503-0404 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	м	10,605	2638,33	27979
			Накладные расходы			*99,37*	*1054*
			Сметная прибыль			*195,43*	*2073*

Номер по	Номер позиции	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ количество	стоимость	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
20	**20**	**11-231201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Установка**	**шт.**	**33,000**	**2518,06**	**83096**
			Накладные расходы			*887,66*	*29293*
			Сметная прибыль			*186,52*	*6155*
21	**21**		**Люк Л-75.60.10-ВЧ/33458-44/**	**шт**	**33,000**	**61056,34**	**2014859**
			Накладные расходы			*2299,53*	*75884*
			Сметная прибыль			*4522,69*	*149249*
22	**22**	**11-230601-0104 РСНБ РК 2015**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	**4,880**	**58420,13**	**285090**
			Накладные расходы			*13712,33*	*66916*
			Сметная прибыль			*4327,42*	*21118*
23	**23**	**21-040302-0105 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**8,000**	**7798,56**	**62389**
			Накладные расходы			*293,71*	*2350*
			Сметная прибыль			*577,67*	*4621*
24	**24**	**21-040301-0106 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**17,000**	**9750,33**	**165756**
			Накладные расходы			*367,22*	*6243*
			Сметная прибыль			*722,25*	*12278*
25	**25**	**23-030101-0309 РСНБ РК 2015**	**Люк ВКЛ 770х90**	**комплект**	**8,000**	**31279,83**	**250239**
			Накладные расходы			*1178,07*	*9425*
			Сметная прибыль			*2317,02*	*18536*
26	**26**	**11-270201-0401 РСНБ РК 2015**	**Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи**	**м лотка**	**7,600**	**4316,69**	**32807**
			Накладные расходы			*1315,07*	*9995*
			Сметная прибыль			*319,75*	*2430*
27	**27**		**Лоток водоотводный POIУMAX BAsiC ЛВ-20.26.30-ПП/Решетка BAsiC РВ-20.24.50 щелевая чугунная ВЧ кл.С/крепеж ЛВ-ПП-20.21.03-ОС**	**м.п**	**7,600**	**22484,91**	**170885**
			Накладные расходы			*846,84*	*6436*
			Сметная прибыль			*1665,55*	*12658*
28	**28**		**Заглушка ЗЛВ-20-26-30-ПП**	**шт**	**2,000**	**1963,04**	**3926**
			Накладные расходы			*73,93*	*148*
			Сметная прибыль			*145,41*	*291*
29	**29**	**11-270201-0601 РСНБ РК 2015**	**Сооружения водосбросные с проезжей части из водоприемных бетонных колодцев. Устройство**	**колодец**	**2,000**	**24304,51**	**48609**
			Накладные расходы			*8303,31*	*16607*
			Сметная прибыль			*1800,33*	*3601*
30	**30**		**Дождеприемный-пескоуловитель пластиковый POIУBAsiC ДПП-40.40-ПП**	**шт**	**2,000**	**7207,31**	**14415**
			Накладные расходы			*271,44*	*543*
			Сметная прибыль			*533,87*	*1068*
31	**31**		**Корзина для дождеприемника-пескоуловителя ДПП-31.33.18-ПП из оцинкованной стали**	**шт**	**2,000**	**6666,76**	**13334**
			Накладные расходы			*251,09*	*502*
			Сметная прибыль			*493,83*	*988*
32	**32**		**Решетка водоприемная BAsiC РВ-39.39**	**шт**	**2,000**	**18037,24**	**36074**
			Накладные расходы			*679,33*	*1359*
			Сметная прибыль			*1336,09*	*2672*
33	**33**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**7,000**	**1413,31**	**9893**
			Накладные расходы			*519,56*	*3637*
			Сметная прибыль			*104,69*	*733*
34	**34**	**11-230601-0103 РСНБ РК 2015**	**Наращивание колодца**	**м3 конструкций колодца**	**0,567**	**43475,20**	**24650**

Номер по	Номер позиции	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ количество	стоимость	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*11895,29*	*6745*
			Сметная прибыль			*3220,39*	*1826*
35	**35**	**21-040301-0104 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**7,000**	**4157,54**	**29103**
			Накладные расходы			*156,58*	*1096*
			Сметная прибыль			*307,97*	*2156*
36	**36**	**11-010102-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**292,000**	**170,10**	**49669**
			Накладные расходы			*36,93*	*10785*
			Сметная прибыль			*12,60*	*3679*
37	**37**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**73,000**	**2463,12**	**179808**
			Накладные расходы			*905,49*	*66101*
			Сметная прибыль			*182,45*	*13319*
38	**38**	**11-010105-0306 РСНБ РК 2015**	**Насыпи.Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**67,500**	**176,01**	**11881**
			Накладные расходы			*33,14*	*2237*
			Сметная прибыль			*13,04*	*880*
39	**39**	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**161,600**	**33,12**	**5353**
			Накладные расходы			*6,87*	*1111*
			Сметная прибыль			*2,45*	*396*
40	**40**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**40,400**	**1413,31**	**57098**
			Накладные расходы			*519,56*	*20990*
			Сметная прибыль			*104,69*	*4229*
41	**41**	**41-020102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**167,125**	**718,23**	**120035**
			Накладные расходы			*27,05*	*4521*
			Сметная прибыль			*53,20*	*8891*
42	**42**	**11-270403-1204 РСНБ РК 2015**	**Устройство фильтрационной стенки из геотекстиля**	**м2 поверхности**	**280,500**	**63,92**	**17930**
			Накладные расходы			*19,66*	*5516*
			Сметная прибыль			*4,73*	*1328*
43	**43**	**21-080102-1104 РСНБ РК 2015**	**Геотекстиль**	**м2**	**286,110**	**240,50**	**68810**
			Накладные расходы			*9,06*	*2592*
			Сметная прибыль			*17,82*	*5097*
44	**44**	**11-090102-0103 РСНБ РК 2015**	**Габионные конструкций. Монтаж**	**т конструкций**	**4,236**	**75164,97**	**318421**
			Накладные расходы			*19662,06*	*83294*
			Сметная прибыль			*5567,78*	*23587*
45	**45**		**Габионная конструкция 15+15+19+18+18+17+130шт/1,0х1,0х1,0/1,0х1,0х 0,5/**	**шт**	**232,000**	**5405,48**	**1254072**
			Накладные расходы			*203,58*	*47231*
			Сметная прибыль			*400,41*	*92894*
46	**46**	**21-050307-0108 РСНБ РК 2015**	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**143,840**	**323,76**	**46569**
			Накладные расходы			*12,19*	*1754*
			Сметная прибыль			*23,98*	*3450*
47	**47**	**11-010204-0601 РСНБ РК 2015**	**Устройство каменного наполнителя для габиона**	**м3 камня (в деле)**	**207,000**	**4458,99**	**923012**
			Накладные расходы			*1638,80*	*339232*
			Сметная прибыль			*330,30*	*68371*
48	**48**	**21-010701-0207 РСНБ РК 2015**	**Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 1200**	**м3**	**207,000**	**2452,54**	**507675**

Номер по смете	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ количество	стоимость	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*92,37*	*19120*
			Сметная прибыль			*181,67*	*37606*
49	**49**	**11-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**52,000**	**2996,92**	**155840**
			Накладные расходы			*776,16*	*40360*
			Сметная прибыль			*221,99*	*11544*
50	**50**	**21-010201-0603 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**29,900**	**3418,65**	**102218**
			Накладные расходы			*128,75*	*3850*
			Сметная прибыль			*253,23*	*7572*
51	**51**	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**29,900**	**1882,76**	**56295**
			Накладные расходы			*70,91*	*2120*
			Сметная прибыль			*139,46*	*4170*
52	**52**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**12,000**	**18508,86**	**222106**
			Накладные расходы			*1331,31*	*15976*
			Сметная прибыль			*1371,03*	*16452*
53	**53**	**11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**2,543**	**44889,89**	**114163**
			Накладные расходы			*13926,33*	*35417*
			Сметная прибыль			*3325,18*	*8457*
54	**54**	**21-070201-0107 РСНБ РК 2015**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**2,696**	**56623,12**	**152643**
			Накладные расходы			*2132,56*	*5749*
			Сметная прибыль			*4194,30*	*11307*
55	**55**	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**14,719**	**117286,00**	**1726293**
			Накладные расходы			*39099,95*	*575499*
			Сметная прибыль			*8687,85*	*127874*
56	**56**	**21-050206-0901 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**2,737**	**227752,25**	**623362**
			Накладные расходы			*8577,69*	*23477*
			Сметная прибыль			*16870,54*	*46175*
57	**57**	**21-050206-0802 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**11,905**	**219984,94**	**2618938**
			Накладные расходы			*8285,16*	*98635*
			Сметная прибыль			*16295,18*	*193995*
58	**58**	**21-050101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,077**	**226709,49**	**17357**
			Накладные расходы			*8538,42*	*654*
			Сметная прибыль			*16793,30*	*1286*
59	**59**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**640,262**	**99,57**	**63753**
			Накладные расходы			*22,00*	*14083*
			Сметная прибыль			*7,38*	*4722*
60	**60**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**640,262**	**179,20**	**114736**
			Накладные расходы			*29,30*	*18763*
			Сметная прибыль			*13,27*	*8499*
			ИТОГО:				**21927842**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2365910**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
п/п	позиции				количество	стоимость	единицы
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				**1624285**
			Итого с временными		**1,04 %**	**228 050**	**22 155 892**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**299 105**	**22 454 997**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**23 800 911**
			Итого с НДС		**12 %**	**2 856 109**	**26 657 020**
			Понижающий коэфицент К=0,27				**7 197 395**
			Итого с НДС				**19 459 625**

Заказчик:
КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города

Сергеев А.В.

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Тонгубеков О.Е

Директор технического надзора
ТОО "MSK engineering"

Манкеев Ж.Н.

Технадзор Галтабаев С.Б.

Заказчик **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Г.С.Г. Высотник"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Благоустройство и озеленение зеленой зоны микрорайона Айнабулак 2 в Жетысуском районе города Алматы**
наименование, адрес

Объект **Резервуар на 100м3**

Договор **№25 с/к от 17.08.2018 г.**

А К Т №6

о приемке выполненных работ за октябрь 2018г.
Локальная смета 6-3-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	252,000	234,56	59108
			Накладные расходы			*45,51*	*11470*
			Сметная прибыль			*17,37*	*4378*
2	2	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	63,000	4759,90	299874
			Накладные расходы			*1749,84*	*110240*
			Сметная прибыль			*352,59*	*22213*
3	3	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	567,000	718,23	407238
			Накладные расходы			*27,05*	*15338*
			Сметная прибыль			*53,20*	*30166*
4	4	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	315,000	24,13	7602
			Накладные расходы			*5,52*	*1740*
			Сметная прибыль			*1,79*	*563*
5	5	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(местный ненабухающий грунт для обратной засыпки)	м3 грунта	29,880	234,56	7009
			Накладные расходы			*45,51*	*1360*
			Сметная прибыль			*17,37*	*519*
6	6	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	53,784	718,23	38629
			Накладные расходы			*27,05*	*1455*
			Сметная прибыль			*53,20*	*2861*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	7	11-010104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	26,892	22,60	608
			Накладные расходы			*4,37*	*118*
			Сметная прибыль			*1,67*	*45*
8	8	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	2,988	1885,53	5634
			Накладные расходы			*693,16*	*2071*
			Сметная прибыль			*139,67*	*417*
9	9	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	29,880	272,96	8156
			Накладные расходы			*87,61*	*2618*
			Сметная прибыль			*20,22*	*604*
			Раздел: Днище				
10	10	11-270602-0701 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м2 покрытия	84,000	1385,19	116356
			Накладные расходы			*96,44*	*8101*
			Сметная прибыль			*102,61*	*8619*
11	11	11-270602-0703 РСНБ РК 2015	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0701, 11-270602-0702	м2 покрытия или основания	84,000	941,79	79110
			Накладные расходы			*40,16*	*3373*
			Сметная прибыль			*69,76*	*5860*
12	12	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	8,400	18508,86	155474
			Накладные расходы			*1331,31*	*11183*
			Сметная прибыль			*1371,03*	*11517*
13	13	11-061001-0102 РСНБ РК 2015	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 500 мм. Устройство	м3	33,200	28392,32	942625
			Накладные расходы			*2751,94*	*91364*
			Сметная прибыль			*2103,13*	*69824*
14	14	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (выпуски)	т	0,249	220888,72	54897
			Накладные расходы			*8319,19*	*2068*
			Сметная прибыль			*16362,13*	*4066*
			Раздел: Покрытие				
15	15	11-061001-0102 РСНБ РК 2015	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 500 мм. Устройство	м3	18,400	28392,32	522419
			Накладные расходы			*2751,94*	*50636*
			Сметная прибыль			*2103,13*	*38698*
16	16	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,677	220888,72	370461
			Накладные расходы			*8319,19*	*13952*
			Сметная прибыль			*16362,13*	*27442*
17	17	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,032	218922,06	6944
			Накладные расходы			*8245,12*	*262*
			Сметная прибыль			*16216,45*	*514*
			Раздел: Стены				
18	18	11-061001-0102 РСНБ РК 2015	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 500 мм. Устройство	м3	41,000	28392,32	1164085
			Накладные расходы			*2751,94*	*112829*
			Сметная прибыль			*2103,13*	*86229*
19	19	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,422	220888,72	535015
			Накладные расходы			*8319,19*	*20150*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*16362,13*	*39631*
20	20	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,071	218922,06	15535
			Накладные расходы			*8245,12*	*585*
			Сметная прибыль			*16216,45*	*1151*
			Раздел: Стены (приямок)				
21	21	11-270602-0701 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума	м2 покрытия	3,000	1385,19	4156
			Накладные расходы			*96,44*	*289*
			Сметная прибыль			*102,61*	*308*
22	22	11-270602-0703 РСНБ РК 2015	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0701, 11-270602-0702	м2 покрытия или основания	3,000	941,79	2825
			Накладные расходы			*40,16*	*120*
			Сметная прибыль			*69,76*	*209*
23	23	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	2,370	35442,47	83999
			Накладные расходы			*4895,26*	*11602*
			Сметная прибыль			*2625,37*	*6222*
24	24	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,112	220888,72	24770
			Накладные расходы			*8319,19*	*933*
			Сметная прибыль			*16362,13*	*1835*
25	25	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003	218922,06	655
			Накладные расходы			*8245,12*	*25*
			Сметная прибыль			*16216,45*	*48*
26	26	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,015	1123965,03	16354
			Накладные расходы			*340596,27*	*4956*
			Сметная прибыль			*83256,67*	*1211*
27	27	11-161201-0101 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	3,000	3143,97	9432
			Накладные расходы			*1170,01*	*3510*
			Сметная прибыль			*232,89*	*699*
28	28	23-010201-0192 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,900	2631,72	2369
			Накладные расходы			*99,12*	*89*
			Сметная прибыль			*194,94*	*175*
29	29	21-050304-9901 РСНБ РК 2015	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	т	0,004	231459,76	972
			Накладные расходы			*8717,32*	*37*
			Сметная прибыль			*17145,17*	*72*
30	30	21-130104-9903 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный, марка БН, БНСК	т	0,003	106275,70	287
			Накладные расходы			*4002,60*	*11*
			Сметная прибыль			*7872,27*	*21*
31	31	21-130401-0335 РСНБ РК 2015	Асбестоцементная смесь	т	0,002	29942,13	45
			Накладные расходы			*1127,69*	*2*
			Сметная прибыль			*2217,94*	*3*
32	32	21-130104-9906 РСНБ РК 2015	Битумноасбестная смесь	т	0,001	67658,30	81
			Накладные расходы			*2548,17*	*3*
			Сметная прибыль			*5011,73*	*6*
33	33	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,009	1123965,03	10161

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*340596,27*	*3079*
			Сметная прибыль			*83256,67*	*753*
34	34	11-161201-0101 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2,000	3143,97	6288
			Накладные расходы			*1170,01*	*2340*
			Сметная прибыль			*232,89*	*466*
35	35	23-010201-0214 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 140 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,600	3914,96	2349
			Накладные расходы			*147,45*	*88*
			Сметная прибыль			*290,00*	*174*
36	36	21-050304-9901 РСНБ РК 2015	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	т	0,004	231459,76	889
			Накладные расходы			*8717,32*	*33*
			Сметная прибыль			*17145,17*	*66*
37	37	21-130104-9903 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный, марка БН, БНСК	т	0,003	106275,70	340
			Накладные расходы			*4002,60*	*13*
			Сметная прибыль			*7872,27*	*25*
38	38	21-130401-0335 РСНБ РК 2015	Асбестоцементная смесь	т	0,001	29942,13	42
			Накладные расходы			*1127,69*	*2*
			Сметная прибыль			*2217,94*	*3*
39	39	21-130104-9906 РСНБ РК 2015	Битумноасбестная смесь	т	0,001	67658,30	81
			Накладные расходы			*2548,17*	*3*
			Сметная прибыль			*5011,73*	*6*
40	40	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,022	1123965,03	24716
			Накладные расходы			*340596,27*	*7490*
			Сметная прибыль			*83256,67*	*1831*
41	41	11-161201-0101 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	3,000	3143,97	9432
			Накладные расходы			*1170,01*	*3510*
			Сметная прибыль			*232,89*	*699*
42	42	23-010201-0225 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 165 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 (прим.)	м	0,900	5106,16	4596
			Накладные расходы			*192,31*	*173*
			Сметная прибыль			*378,23*	*340*
43	43	21-050304-9901 РСНБ РК 2015	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	т	0,006	231459,76	1340
			Накладные расходы			*8717,32*	*50*
			Сметная прибыль			*17145,17*	*99*
44	44	21-130104-9903 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной строительный, марка БН, БНСК	т	0,005	106275,70	478
			Накладные расходы			*4002,60*	*18*
			Сметная прибыль			*7872,27*	*35*
45	45	21-130401-0335 РСНБ РК 2015	Асбестоцементная смесь	т	0,002	29942,13	63
			Накладные расходы			*1127,69*	*2*
			Сметная прибыль			*2217,94*	*5*
46	46	21-130104-9906 РСНБ РК 2015	Битумноасбестная смесь	т	0,002	67658,30	122
			Накладные расходы			*2548,17*	*5*
			Сметная прибыль			*5011,73*	*9*
47	47	11-060601-0102 РСНБ РК 2015	Устройство горловины из бетона	м3	1,400	48238,96	67535
			Накладные расходы			*8926,72*	*12497*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*3573,26*	*5003*
48	48	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и паронарочных камер	т	0,230	141636,85	32582
			Накладные расходы			*51614,22*	*11873*
			Сметная прибыль			*10491,62*	*2413*
49	49	21-060801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,230	389418,84	89582
			Накладные расходы			*14666,44*	*3374*
			Сметная прибыль			*28845,84*	*6636*
50	50	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1189	м2	8,051	179,20	1443
			Накладные расходы			*29,30*	*236*
			Сметная прибыль			*13,27*	*107*
51	51	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж конструкций крышки люков	т	0,231	141636,85	32695
			Накладные расходы			*51614,22*	*11915*
			Сметная прибыль			*10491,62*	*2422*
52	52	21-060801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	т	0,231	389418,84	89893
			Накладные расходы			*14666,44*	*3386*
			Сметная прибыль			*28845,84*	*6659*
53	53	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1189	м2	8,079	179,20	1448
			Накладные расходы			*29,30*	*237*
			Сметная прибыль			*13,27*	*107*
54	54	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петли для крышки люка	шт.	4,000	482,28	1929
			Накладные расходы			*18,16*	*73*
			Сметная прибыль			*35,72*	*143*
55	55	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением, стремянки. Монтаж	т конструкций	0,072	86701,02	6233
			Накладные расходы			*24681,22*	*1774*
			Сметная прибыль			*6422,30*	*462*
56	56	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	0,072	238283,42	17130
			Накладные расходы			*8974,32*	*645*
			Сметная прибыль			*17650,62*	*1269*
57	57	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1189	м2	2,516	179,20	451
			Накладные расходы			*29,30*	*74*
			Сметная прибыль			*13,27*	*33*
58	58	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением, стремянки. Монтаж	т конструкций	0,079	86701,02	6832
			Накладные расходы			*24681,22*	*1945*
			Сметная прибыль			*6422,30*	*506*
59	59	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Стремянка	т	0,079	238283,42	18777
			Накладные расходы			*8974,32*	*707*
			Сметная прибыль			*17650,62*	*1391*
60	60	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1189	м2	2,758	179,20	494
			Накладные расходы			*29,30*	*81*
			Сметная прибыль			*13,27*	*37*
61	61	11-220301-0105 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	992029,96	2381
			Накладные расходы			*321675,40*	*772*
			Сметная прибыль			*73483,70*	*176*
62	62	23-010201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,410	3657,36	8813

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*137,74*	*332*
			Сметная прибыль			*270,92*	*653*
63	63	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,002	495063,61	797
			Накладные расходы			*111735,76*	*180*
			Сметная прибыль			*36671,38*	*59*
64	64	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	218922,06	352
			Накладные расходы			*8245,12*	*13*
			Сметная прибыль			*16216,45*	*26*
			Раздел: Тумбы ТБ				
65	65	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,650	24345,57	15825
			Накладные расходы			*2768,43*	*1799*
			Сметная прибыль			*1803,38*	*1172*
66	66	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	145,800	990,24	144378
			Накладные расходы			*147,54*	*21511*
			Сметная прибыль			*73,35*	*10695*
67	67	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	54,000	891,64	48149
			Накладные расходы			*224,08*	*12100*
			Сметная прибыль			*66,05*	*3567*
68	68	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	54,000	90,39	4881
			Накладные расходы			*6,83*	*369*
			Сметная прибыль			*6,70*	*362*
69	69	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	61,360	729,59	44768
			Накладные расходы			*202,53*	*12427*
			Сметная прибыль			*54,04*	*3316*
70	70	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция внутри резервуара герметиком Акватрон-6	м2 оштукатуриваемой поверхности	234,000	664,38	155466
			Накладные расходы			*232,81*	*54477*
			Сметная прибыль			*49,21*	*11516*
71	71	22-050105-0201 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция внутри резервуара герметиком Акватрон-6	кг	2340,000	130,13	304505
			Накладные расходы			*4,90*	*11468*
			Сметная прибыль			*9,64*	*22556*
72	72	11-070112-0401 РСНБ РК 2015	Устройство гидропрокладки (жгута)	м	36,000	1731,95	62350
			Накладные расходы			*638,67*	*22992*
			Сметная прибыль			*128,29*	*4619*
73	73	21-100502-1001 РСНБ РК 2015	Гидропрокладка (жгут) ватерстоп	кг	31,680	768,22	24337
			Накладные расходы			*28,93*	*917*
			Сметная прибыль			*56,91*	*1803*
74	74	11-061401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	100,000	225,93	22593
			Накладные расходы			*41,84*	*4184*
			Сметная прибыль			*16,74*	*1674*
75	75	11-061401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Повторное испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	100,000	225,93	22593
			Накладные расходы			*41,84*	*4184*
			Сметная прибыль			*16,74*	*1674*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО:				**6232830**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**695837**
			Сметная прибыль				**461691**
			Итого с временными		**1,04 %**	**64 821**	**6 297 651**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**85 018**	**6 382 669**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**6 765 235**
			Итого с НДС		**12 %**	**811 828**	**7 577 064**
			Понижающий коэфицент К=0,27				**2 045 807**
			Итого с НДС				**5 531 257**

Заказчик:
КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города
_____ Сергеев А.В.

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Г.С.Г.Высотник"
_____ Тойшубеков О.Е

Директор технического надзора
ТОО "MSK engineering"
_____ Манкеев Ж.Н.

Технадзор Тамтабаев С.Б.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Г.С.Г. Высотник"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Благоустройство и озеленение зеленой зоны микрорайона Айнабулак 2 в Жетысуском районе города Алматы**
наименование, адрес

Объект **Наружное электроосвещение**

Договор **№25 с/к от 17.08.2018 г.**

А К Т №7

о приемке выполненных работ за октябрь 2018г.

Локальная смета 4-2-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	1	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	63,920	179,24	11457
			Накладные расходы			*34,77*	*2223*
			Сметная прибыль			*13,28*	*849*
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	111,860	2463,12	275525
			Накладные расходы			*905,49*	*101289*
			Сметная прибыль			*182,45*	*20409*
3	3	41-310104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт, разработанный вручную. Погрузка на автомобили-самосвалы	т	195,755	242,05	47382
			Накладные расходы			*9,12*	*1785*
			Сметная прибыль			*17,93*	*3510*
4	4	11-010101-0362 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	383,520	166,23	63754
			Накладные расходы			*28,98*	*11115*
			Сметная прибыль			*12,31*	*4723*
5	5	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	479,400	24,13	11569
			Накладные расходы			*5,52*	*2647*
			Сметная прибыль			*1,79*	*857*
6	6	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	3451,370	498,35	1719974
			Накладные расходы			*96,38*	*332642*
			Сметная прибыль			*36,91*	*127406*
7	7	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	79,900	1882,76	150433
			Накладные расходы			*70,91*	*5666*
			Сметная прибыль			*139,46*	*11143*
8	8	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	383,520	33,12	12703

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*6,87*	*2636*
			Сметная прибыль			*2,45*	*941*
9	9	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	95,880	1413,31	135508
			Накладные расходы			*519,56*	*49816*
			Сметная прибыль			*104,69*	*10038*
10	10	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	383,520	228,79	87747
			Накладные расходы			*73,41*	*28153*
			Сметная прибыль			*16,95*	*6500*
11	11	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	139,825	718,23	100427
			Накладные расходы			*27,05*	*3782*
			Сметная прибыль			*53,20*	*7439*
			Раздел: КАБЕЛЬ				
12	12	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	430,000	315,40	135623
			Накладные расходы			*71,44*	*30719*
			Сметная прибыль			*23,36*	*10046*
13	13	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	3694,000	342,67	1265817
			Накладные расходы			*77,71*	*287060*
			Сметная прибыль			*25,38*	*93764*
14	14	13-080502-0901 РСНБ РК 2015	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах/монтаж на опоре/	м кабеля	1124,000	266,80	299880
			Накладные расходы			*63,53*	*71405*
			Сметная прибыль			*19,76*	*22213*
15	15	23-060137-0803 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,540	516259,66	795040
			Накладные расходы			*19443,56*	*29943*
			Сметная прибыль			*38241,46*	*58892*
16	16	23-060137-0802 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,690	385027,13	265669
			Накладные расходы			*14501,04*	*10006*
			Сметная прибыль			*28520,53*	*19679*
			Раздел: Фундамент по осветительное оборудование тип 1				
17	17	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	16,848	4167,31	70211
			Накладные расходы			*1531,99*	*25811*
			Сметная прибыль			*308,69*	*5201*
18	18	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,458	1413,31	4887
			Накладные расходы			*519,56*	*1797*
			Сметная прибыль			*104,69*	*362*
19	19	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	23,433	718,23	16830
			Накладные расходы			*27,05*	*634*
			Сметная прибыль			*53,20*	*1247*
20	20	11-270403-1204 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки	м2 поверхности	13,000	63,92	831
			Накладные расходы			*19,66*	*256*
			Сметная прибыль			*4,73*	*62*
			Раздел: Фундамент по осветительное оборудование тип 2				
21	21	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	69,120	4167,31	288045
			Накладные расходы			*1531,99*	*105891*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*308,69*	*21337*
22	22	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	21,120	1413,31	29849
			Накладные расходы			*519,56*	*10973*
			Сметная прибыль			*104,69*	*2211*
23	23	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	84,000	718,23	60332
			Накладные расходы			*27,05*	*2272*
			Сметная прибыль			*53,20*	*4469*
24	24	11-270403-1204 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки	м2 поверхности	96,000	63,92	6137
			Накладные расходы			*19,66*	*1888*
			Сметная прибыль			*4,73*	*455*
25	25	21-130810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,096	87525,17	8402
			Накладные расходы			*3296,41*	*316*
			Сметная прибыль			*6483,35*	*622*
26	26	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	48,000	25460,46	1222102
			Накладные расходы			*3046,71*	*146242*
			Сметная прибыль			*1885,96*	*90526*
27	27	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	384,000	990,24	380254
			Накладные расходы			*147,54*	*56655*
			Сметная прибыль			*73,35*	*28167*
28	28	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,384	220178,48	84549
			Накладные расходы			*82678,18*	*31748*
			Сметная прибыль			*16309,52*	*6263*
29	29	23-010605-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 32 мм	м	384,000	286,46	110000
			Накладные расходы			*10,79*	*4143*
			Сметная прибыль			*21,22*	*8148*
			Раздел: СВЕТИЛЬНИКИ И ЭЛЕТРОУСТАНОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ				
30	30	11-330301-0401 РСНБ РК 2015	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка	опора	205,000	32318,71	6625336
			Накладные расходы			*10104,84*	*2071492*
			Сметная прибыль			*2393,98*	*490766*
31	31	13-080205-0902 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	205,000	10089,73	2068394
			Накладные расходы			*2001,75*	*410360*
			Сметная прибыль			*747,39*	*153214*
32	32	13-080305-0605 РСНБ РК 2015	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленномна опоре	шт.	8,000	12973,02	103784
			Накладные расходы			*2532,01*	*20256*
			Сметная прибыль			*960,96*	*7688*
33	33		Уличный фонарь 1 рожковый LIAS210 с опорой выс.(11М)	шт	13,000	478184,09	6216393
			Накладные расходы			*18009,55*	*234124*
			Сметная прибыль			*35421,04*	*460474*
34	34		Уличный фонарь LI-112 с опорой выс.(4М)	шт	192,000	188538,46	36199385
			Накладные расходы			*7100,81*	*1363355*
			Сметная прибыль			*13965,81*	*2681436*
35	35		Прожектор LI-001-100W	шт	8,000	49511,37	396091
			Накладные расходы			*1864,72*	*14918*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*3667,51*	*29340*
36	36	23-070202-0302 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные, степеньзащиты IP65	шт.	4,000	1293,91	5176
			Накладные расходы			*48,73*	*195*
			Сметная прибыль			*95,84*	*383*
37	37	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	209,000	2694,56	563164
			Накладные расходы			*535,47*	*111913*
			Сметная прибыль			*199,60*	*41716*
38	38	23-070204-0838 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р В6А	шт.	209,000	1874,08	391683
			Накладные расходы			*70,58*	*14752*
			Сметная прибыль			*138,82*	*29014*
			Раздел: ФУНДАМЕНТ ПОД ЩНО				
39	39	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,500	4167,31	2084
			Накладные расходы			*1531,99*	*766*
			Сметная прибыль			*308,69*	*154*
40	40	41-020102-2030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км	т	0,525	844,97	444
			Накладные расходы			*31,82*	*17*
			Сметная прибыль			*62,59*	*33*
41	41	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,300	25460,46	7638
			Накладные расходы			*3046,71*	*914*
			Сметная прибыль			*1885,96*	*566*
42	42	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,900	990,24	891
			Накладные расходы			*147,54*	*133*
			Сметная прибыль			*73,35*	*66*
43	43	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,200	1413,31	283
			Накладные расходы			*519,56*	*104*
			Сметная прибыль			*104,69*	*21*
			ИТОГО:				**60241680**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**5602807**
			Сметная прибыль				**4462347**
			Итого с временными		**1,04 %**	**626 513**	**60 868 193**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**821 721**	**61 689 914**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**65 387 503**
			Итого с НДС		**12 %**	**7 846 500**	**73 234 005**
			Понижающий коэфицент К=0,27				**19 773 181**
			Итого с НДС				**53 460 824**

Заказчик:
КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

_____Сергеев А.В.

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Г.С.Г. Высотник"

_____Тойшубеков О.Е.

Директор технического надзора
ТОО "MSK engineering"

_____Манкеев Ж.Н.

Галитабаев С.Б.

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города
Подрядчик: ТОО "Г.С.Г. Высотник"
Наименование объекта: Благоустройство и озеленение зеленой зоны Айнабулак-2 в Жетысуском районе города Алматы
Договор №25 с/к от 27.08.2018 г.

Утверждена
приказом Председателя Агентства РК
по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. №170

СПРАВКА Ф№3
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2018 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	код	наименование	код	наименование
		25 с/к	27.08.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не вход в СМР	Доп. затраты			
				отчет. месяце	по монт. оборуд.		на материалы	др. доп. расходы		
Благоустройство и озеленение зеленой зоны Айнабулак-2 в Жетысуском районе города Алматы	316 336 162,00	83 401 685,71							10 008 202,29	93 409 888,00
Итого к оплате									10 008 202,29	93 409 888,00

Заказчик:

Заместитель руководителя управления КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы

_____ Б.Мусаев

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Г.С.Г Высотник"

_____ О.Тойшубеков

М.П.

Реестр за октябрь 2018 г.

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Тема: Благоустройство и озеленение зеленой зоны Айнабулак-2 в Жетысуском районе города Алматы

1	Наружное электроснабжение ЭС1,ЭС2	712 513,00
2	МАФ	92 697 375,00
	Сумма, требуемая к перечислению, тенге	**93 409 888,00**

ДиректорТОО "Г.С.Г. Высотник" Тойшубеков О.Е

Заказчик **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Г.С.Г. Высотник"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Благоустройство и озеленение зеленой зоны микрорайона Айнабулак 2 в Жетысуском районе города Алматы**
наименование, адрес

Объект **Наружное электроснабжение ЭС1,ЭС2**

Договор **№25 с/к от 17.08.2018 г.**

А К Т №8

о приемке выполненных работ за октябрь 2018г.
Локальная смета 4-1-2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Вынос КЛ-10кВ				
1	**1**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**72,180**	**2463,12**	**177788**
			Накладные расходы			***905,49***	***65359***
			Сметная прибыль			***182,45***	***13169***
2	**2**	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**53,270**	**24,13**	**1286**
			Накладные расходы			***5,52***	***294***
			Сметная прибыль			***1,79***	***95***
3	**3**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**53,270**	**1413,31**	**75287**
			Накладные расходы			***519,56***	***27677***
			Сметная прибыль			***104,69***	***5577***
4	**4**	**41-310104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Погрузка**	**т**	**33,093**	**242,05**	**8010**
			Накладные расходы			***9,12***	***302***
			Сметная прибыль			***17,93***	***593***
5	**5**	**41-020102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**33,093**	**718,23**	**23768**
			Накладные расходы			***27,05***	***895***
			Сметная прибыль			***53,20***	***1761***
6	**6**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**ПГС для обратной засыпки**	**м3 материала основания в плотном теле**	**4,320**	**1295,06**	**5595**
			Накладные расходы			***229,56***	***992***
			Сметная прибыль			***95,93***	***414***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	7	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014/для обратной засыпки/	м3	5,270	2199,32	11591
			Накладные расходы			*82,83*	*437*
			Сметная прибыль			*162,91*	*859*
8	8	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	401,000	498,35	199837
			Накладные расходы			*96,38*	*38648*
			Сметная прибыль			*36,91*	*14803*
9	9	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	11,880	1882,76	22367
			Накладные расходы			*70,91*	*842*
			Сметная прибыль			*139,46*	*1657*
10	10	13-080201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	401,000	438,31	175763
			Накладные расходы			*86,41*	*34651*
			Сметная прибыль			*32,47*	*13019*
11	11	21-030101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,508	27330,92	41215
			Накладные расходы			*1029,35*	*1552*
			Сметная прибыль			*2024,51*	*3053*
12	12	12-180101-1302 РСНБ РК 2015	Покрытия тротуаров асфальтобетонные толщиной до 4 см. Разборка с помощью молотков отбойных пневматических	м2	4,800	139,68	670
			Накладные расходы			*45,00*	*216*
			Сметная прибыль			*10,35*	*50*
13	13	41-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,380	580,91	221
			Накладные расходы			*21,88*	*8*
			Сметная прибыль			*43,03*	*16*
14	14	41-020102-2030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км	т	0,380	844,97	321
			Накладные расходы			*31,82*	*12*
			Сметная прибыль			*62,59*	*24*
15	15	11-270602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменныхматериалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	4,800	163,09	783
			Накладные расходы			*40,38*	*194*
			Сметная прибыль			*12,08*	*58*
16	16	21-020501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,460	12750,44	5863
			Накладные расходы			*480,21*	*221*
			Сметная прибыль			*944,48*	*434*
17	17	13-080201-0203 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	124,580	421,59	52522
			Накладные расходы			*93,09*	*11597*
			Сметная прибыль			*31,23*	*3890*
			ИТОГО:				**802886**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**183897**
			Сметная прибыль				**59473**
			Итого с временными		**1,04 %**	**8 350**	**811 236**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**10 952**	**822 188**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**871 469**
			Итого с НДС		**12 %**	**104 576**	**976 045**
			Понижающий коэфицент К=0,27				**263 532**
			Итого с НДС				**712 513**

Заказчик:
КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города

_____Сергеев А.В.

№2 форма АКТі үшін
Для АКТов формы №2
«____»_____20___

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Г.С.Г.Высотник"

_____Тойшубеков О.Е

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Г.С.Г. Высотник
Для формы 2.3.
Товарищество с огранич. ответственностью

Директор технического надзора
ТОО "MSK engineering"

_____Манкеев Ж.Н.

MSK Engineering

Технадзор Таластабаев С.Б

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Г.С.Г. Высотник"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Благоустройство и озеленение зеленой зоны микрорайона Айнабулак 2 в Жетысуском районе города Алматы**
наименование, адрес

Объект **МАФ**

Договор **№25 с/к от 17.08.2018 г.**

А К Т №9

о приемке выполненных работ за октябрь 2018г.
Локальная смета 7-1-4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ПЕРГОЛА				
1	**1**	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**35,640**	**179,24**	**6388**
			Накладные расходы			***34,77***	***1239***
			Сметная прибыль			***13,28***	***473***
2	**2**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**8,910**	**2463,12**	**21946**
			Накладные расходы			***905,49***	***8068***
			Сметная прибыль			***182,45***	***1626***
3	**3**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**23,490**	**1413,31**	**33199**
			Накладные расходы			***519,56***	***12205***
			Сметная прибыль			***104,69***	***2459***
4	**4**	**41-020102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза I. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**36,855**	**718,23**	**26470**
			Накладные расходы			***27,05***	***997***
			Сметная прибыль			***53,20***	***1961***
5	**5**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**4,500**	**18508,86**	**83290**
			Накладные расходы			***1331,31***	***5991***
			Сметная прибыль			***1371,03***	***6170***
6	**6**	**11-060101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**16,560**	**24129,21**	**399580**
			Накладные расходы			***2710,66***	***44889***
			Сметная прибыль			***1787,35***	***29599***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	7	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,336	220888,72	74144
			Накладные расходы			*8319,19*	*2792*
			Сметная прибыль			*16362,13*	*5492*
8	8	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	61,200	990,24	60603
			Накладные расходы			*147,54*	*9029*
			Сметная прибыль			*73,35*	*4489*
9	9	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Пергола. Монтаж	т конструкций	1,551	38254,71	59324
			Накладные расходы			*10753,54*	*16676*
			Сметная прибыль			*2833,68*	*4394*
10	10	11-090501-0203 РСНБ РК 2015	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,551	74608,69	115701
			Накладные расходы			*23673,09*	*36712*
			Сметная прибыль			*5526,57*	*8570*
11	11	21-050206-0903 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86	т	1,424	215646,88	307116
			Накладные расходы			*8121,77*	*11567*
			Сметная прибыль			*15973,84*	*22749*
12	12	21-050101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,104	231925,96	24121
			Накладные расходы			*8734,88*	*908*
			Сметная прибыль			*17179,70*	*1787*
13	13	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,023	226709,49	5125
			Накладные расходы			*8538,42*	*193*
			Сметная прибыль			*16793,30*	*380*
14	14	21-130208-0209 РСНБ РК 2015	Саморезы L 30 мм	1000 шт.	0,792	6229,99	4934
			Накладные расходы			*234,64*	*186*
			Сметная прибыль			*461,48*	*365*
15	15	11-100110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	м3	3,564	83612,59	297995
			Накладные расходы			*27666,05*	*98602*
			Сметная прибыль			*6193,52*	*22074*
16	16	21-070203-0104 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, I сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,778	53974,47	203907
			Накладные расходы			*2032,81*	*7680*
			Сметная прибыль			*3998,11*	*15104*
17	17	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	1,509	28000,03	42243
			Накладные расходы			*6059,76*	*9142*
			Сметная прибыль			*2074,08*	*3129*
18	18	11-090501-0203 РСНБ РК 2015	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,509	74608,69	112561
			Накладные расходы			*23673,09*	*35715*
			Сметная прибыль			*5526,57*	*8338*
19	19	21-050206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	1,203	217736,17	262041

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*8200,46*	*9869*
			Сметная прибыль			*16128,60*	*19410*
20	20	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,305	226709,49	69194
			Накладные расходы			*8538,42*	*2606*
			Сметная прибыль			*16793,30*	*5125*
21	21	21-130208-0211 РСНБ РК 2015	Саморезы L 50 мм	1000 шт.	2,016	9297,66	18744
			Накладные расходы			*350,17*	*706*
			Сметная прибыль			*688,72*	*1388*
22	22	21-130201-1107 РСНБ РК 2015	Болты М16х500	шт.	144,000	179,55	25856
			Накладные расходы			*6,76*	*974*
			Сметная прибыль			*13,30*	*1915*
23	23	11-100102-0601 РСНБ РК 2015	Стойки. Обшивка досками обшивки	м2	46,800	741,96	34724
			Накладные расходы			*231,04*	*10813*
			Сметная прибыль			*54,96*	*2572*
24	24	21-070203-0104 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,544	53974,47	83358
			Накладные расходы			*2032,81*	*3139*
			Сметная прибыль			*3998,11*	*6175*
25	25	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	133,087	99,57	13252
			Накладные расходы			*22,00*	*2927*
			Сметная прибыль			*7,38*	*982*
26	26	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	133,087	179,20	23849
			Накладные расходы			*29,30*	*3900*
			Сметная прибыль			*13,27*	*1767*
27	27	ТЕХ.ЧАСТЬ	Доплата за изменение марки стали на С245	т	133,087	6131,06	815962
			Накладные расходы			*230,91*	*30731*
			Сметная прибыль			*454,15*	*60442*
28	28	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности. Шлифовка	м2	135,900	536,10	72856
			Накладные расходы			*187,57*	*25491*
			Сметная прибыль			*39,71*	*5397*
29	29	11-130301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытие лаком	м2	135,900	49,53	6731
			Накладные расходы			*15,80*	*2147*
			Сметная прибыль			*3,67*	*499*
30	30	22-040501-1202 РСНБ РК 2015	Лак атмосферастойки	кг	10,193	517,43	5274
			Накладные расходы			*19,49*	*199*
			Сметная прибыль			*38,33*	*391*
			Раздел: ИГРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				
31	31		Детский спортивный комплекс "Каскад" 5,96х3,35м, Н 3,2 м арт.6401	шт	1,000	899016,97	899017
			Накладные расходы			*33859,11*	*33859*
			Сметная прибыль			*66593,85*	*66594*
32	32		Сетка "Пирамида"7,02х7,02м, Н 3,75м арт.7001	шт	1,000	1255589,10	1255589
			Накладные расходы			*47288,47*	*47288*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*93006,60*	*93007*
33	33		Паравозик экспрес 13,82х4,45м, Н 1,83 м арт.4415	шт	1,000	1592246,29	1592246
			Накладные расходы			*59967,78*	*59968*
			Сметная прибыль			*117944,17*	*117944*
34	34		Качалка балансир 2,51х0,42м, Н 0,88 м Неидения	шт	2,000	91513,86	183028
			Накладные расходы			*3446,63*	*6893*
			Сметная прибыль			*6778,80*	*13558*
35	35		Комплекс "Зигзаг"6,04х1,7м, Н 2,63м арт.6452	шт	1,000	835478,85	835479
			Накладные расходы			*31466,12*	*31466*
			Сметная прибыль			*61887,32*	*61887*
36	36		Турник двойной малый 28,15х0,14м, Н 1,13м арт.6433	шт	1,000	228073,40	228073
			Накладные расходы			*8589,79*	*8590*
			Сметная прибыль			*16894,33*	*16894*
37	37		Спортивный комплекс 3,26х3,16м, Н 2,63м арт.6454	шт	1,000	816986,41	816986
			Накладные расходы			*30769,65*	*30770*
			Сметная прибыль			*60517,51*	*60518*
38	38	84-020208-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стол для настольного тенниса	шт.	2,000	92648,07	185296
			Накладные расходы			*21230,25*	*42461*
			Сметная прибыль			*6862,82*	*13726*
39	39		Рукоход двойной двухуровневый 7,4х1,48м, Н 2,63м арт.6463	шт	1,000	1120452,05	1120452
			Накладные расходы			*42198,88*	*42199*
			Сметная прибыль			*82996,45*	*82996*
40	40		Рельс наклонный для детей от 8 лет арт.7616	шт	1,000	82978,89	82979
			Накладные расходы			*3125,18*	*3125*
			Сметная прибыль			*6146,58*	*6147*
41	41		Рампа горка для детей от 8 лет арт.7605	шт	1,000	1408744,41	1408744
			Накладные расходы			*53056,66*	*53057*
			Сметная прибыль			*104351,44*	*104351*
42	42		Рампа пирамида для детей от 8 лет арт.7600	шт	1,000	1635395,32	1635395
			Накладные расходы			*61592,87*	*61593*
			Сметная прибыль			*121140,39*	*121140*
43	43		Карусель 3-12 лет d 1,64м, Н	шт	1,000	213374,28	213374
			Накладные расходы			*8036,18*	*8036*
			Сметная прибыль			*15805,50*	*15806*
44	44		Стенка для рисования 0,225х1,200 м Н 1,6м арт.6738	шт	1,000	104316,31	104316
			Накладные расходы			*3928,80*	*3929*
			Сметная прибыль			*7727,13*	*7727*
45	45		Качалка d 1,64м, Н	шт	1,000	110480,46	110480
			Накладные расходы			*4160,96*	*4161*
			Сметная прибыль			*8183,74*	*8184*
46	46		Качалка d 1,64м, Н	шт	1,000	186821,04	186821
			Накладные расходы			*7036,12*	*7036*
			Сметная прибыль			*13838,60*	*13839*
47	47		Карусель 3-12 лет d 1,64м, Н	шт	1,000	512098,27	512098
			Накладные расходы			*19286,84*	*19287*
			Сметная прибыль			*37933,21*	*37933*
48	48		Тренажер 1,08х0,96м, Н 1,9 м арт.7532	шт	1,000	348985,49	348985
			Накладные расходы			*13143,62*	*13144*
			Сметная прибыль			*25850,78*	*25851*
49	49		Тренажер 1,55х0,46м, Н 1,5 м арт.7520	шт	1,000	288292,36	288292
			Накладные расходы			*10857,77*	*10858*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*21354,99*	*21355*
50	50		Тренажер 1,1х0,87м, Н 1,5 м арт.7511	шт	1,000	314371,44	314371
			Накладные расходы			*11839,97*	*11840*
			Сметная прибыль			*23286,77*	*23287*
51	51		Тренажер 2,06х0,8м, Н 1,23 м арт.7529	шт	1,000	271696,58	271697
			Накладные расходы			*10232,74*	*10233*
			Сметная прибыль			*20125,67*	*20126*
52	52		Турник двойной 2,815х1,4м, Н 2,630 м арт.6441	шт	1,000	215270,94	215271
			Накладные расходы			*8107,61*	*8108*
			Сметная прибыль			*15946,00*	*15946*
53	53		Детский спортивный комплекс 6-12 лет 5,19х1,55м, Н 2,6 м арт.6314	шт	1,000	383125,37	383125
			Накладные расходы			*14429,41*	*14429*
			Сметная прибыль			*28379,66*	*28380*
54	54		Скульптурная компазиция кони 3,4х0,9м Н 2,1м	шт	1,000	4533018,04	4533018
			Накладные расходы			*170724,22*	*170724*
			Сметная прибыль			*335779,11*	*335779*
55	55	11-090306-0401 РСНБ РК 2015	Приствольная решетка 1200х1200мм. Монтаж	м2 пола	37,440	7725,31	289236
			Накладные расходы			*2881,24*	*107874*
			Сметная прибыль			*572,25*	*21425*
56	56		Решетка приствольная 1200х1200	шт	26,000	85349,71	2219093
			Накладные расходы			*3214,47*	*83576*
			Сметная прибыль			*6322,20*	*164377*
			Раздел: ФУНДАМЕНТ ПО СКАМЬЮ СО СПИНКОЙ ДЕТАЛЬ 6				
57	57	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	79,200	2463,12	195079
			Накладные расходы			*905,49*	*71715*
			Сметная прибыль			*182,45*	*14450*
58	58	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	39,600	1413,31	55967
			Накладные расходы			*519,56*	*20575*
			Сметная прибыль			*104,69*	*4146*
59	59	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	69,300	718,23	49774
			Накладные расходы			*27,05*	*1875*
			Сметная прибыль			*53,20*	*3687*
60	60	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	27,280	5526,14	150753
			Накладные расходы			*871,42*	*23772*
			Сметная прибыль			*409,34*	*11167*
61	61	11-270403-1204 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки	м2 поверхности	70,400	63,92	4500
			Накладные расходы			*19,66*	*1384*
			Сметная прибыль			*4,73*	*333*
62	62	21-130810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,070	87525,17	6162
			Накладные расходы			*3296,41*	*232*
			Сметная прибыль			*6483,35*	*456*
63	63	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,073	659004,15	47942
			Накладные расходы			*157418,94*	*11452*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*48815,12*	*3551*
64	64	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	12,320	25460,46	313673
			Накладные расходы			*3046,71*	*37535*
			Сметная прибыль			*1885,96*	*23235*
65	65	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	126,720	990,24	125484
			Накладные расходы			*147,54*	*18696*
			Сметная прибыль			*73,35*	*9295*
			Раздел: ФУНДАМЕНТ ПО СКАМЬЮ БЕЗ СПИНКИ ДЕТАЛЬ 7				
66	66	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	40,920	2463,12	100791
			Накладные расходы			*905,49*	*37053*
			Сметная прибыль			*182,45*	*7466*
67	67	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	17,360	1413,31	24535
			Накладные расходы			*519,56*	*9020*
			Сметная прибыль			*104,69*	*1817*
68	68	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	41,230	718,23	29613
			Накладные расходы			*27,05*	*1115*
			Сметная прибыль			*53,20*	*2194*
69	69	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	16,740	5526,14	92508
			Накладные расходы			*871,42*	*14588*
			Сметная прибыль			*409,34*	*6852*
70	70	11-270403-1204 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки	м2 поверхности	37,200	63,92	2378
			Накладные расходы			*19,66*	*732*
			Сметная прибыль			*4,73*	*176*
71	71	21-130810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,037	87525,17	3256
			Накладные расходы			*3296,41*	*123*
			Сметная прибыль			*6483,35*	*241*
72	72	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,051	659004,15	33778
			Накладные расходы			*157418,94*	*8069*
			Сметная прибыль			*48815,12*	*2502*
73	73	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	6,820	25460,46	173640
			Накладные расходы			*3046,71*	*20779*
			Сметная прибыль			*1885,96*	*12862*
74	74	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	78,120	990,24	77358
			Накладные расходы			*147,54*	*11526*
			Сметная прибыль			*73,35*	*5730*
			Раздел: ФУНДАМЕНТ ПОД УРНУ ДЕТАЛЬ 8				
75	75	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,000	4167,31	50008
			Накладные расходы			*1531,99*	*18384*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*308,69*	*3704*
76	76	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,200	1413,31	4523
			Накладные расходы			*519,56*	*1663*
			Сметная прибыль			*104,69*	*335*
77	77	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	15,400	718,23	11061
			Накладные расходы			*27,05*	*417*
			Сметная прибыль			*53,20*	*819*
78	78	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	6,400	5526,14	35367
			Накладные расходы			*871,42*	*5577*
			Сметная прибыль			*409,34*	*2620*
79	79	11-270403-1204 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки	м2 поверхности	12,800	63,92	818
			Накладные расходы			*19,66*	*252*
			Сметная прибыль			*4,73*	*61*
80	80	21-130810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,013	87525,17	1120
			Накладные расходы			*3296,41*	*42*
			Сметная прибыль			*6483,35*	*83*
81	81	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,038	659004,15	24905
			Накладные расходы			*157418,94*	*5949*
			Сметная прибыль			*48815,12*	*1845*
82	82	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	2,400	25460,46	61105
			Накладные расходы			*3046,71*	*7312*
			Сметная прибыль			*1885,96*	*4526*
83	83	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	28,800	990,24	28519
			Накладные расходы			*147,54*	*4249*
			Сметная прибыль			*73,35*	*2113*
			Раздел: ФУНДАМЕНТ ПОД ВЕЛОПАРКОВКУ ДЕТАЛЬ 21				
84	84	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,430	4167,31	10127
			Накладные расходы			*1531,99*	*3723*
			Сметная прибыль			*308,69*	*750*
85	85	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,330	1413,31	466
			Накладные расходы			*519,56*	*171*
			Сметная прибыль			*104,69*	*35*
86	86	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	3,675	718,23	2640
			Накладные расходы			*27,05*	*99*
			Сметная прибыль			*53,20*	*196*
87	87	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	1,560	5526,14	8621
			Накладные расходы			*871,42*	*1359*
			Сметная прибыль			*409,34*	*639*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
88	88	11-270403-1204 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки	м2 поверхности	4,500	63,92	288
			Накладные расходы			*19,66*	*88*
			Сметная прибыль			*4,73*	*21*
89	89	21-130810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,005	87525,17	394
			Накладные расходы			*3296,41*	*15*
			Сметная прибыль			*6483,35*	*29*
90	90	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,002	659004,15	1401
			Накладные расходы			*157418,94*	*335*
			Сметная прибыль			*48815,12*	*104*
91	91	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	0,540	25460,46	13749
			Накладные расходы			*3046,71*	*1645*
			Сметная прибыль			*1885,96*	*1018*
92	92	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,160	990,24	2139
			Накладные расходы			*147,54*	*319*
			Сметная прибыль			*73,35*	*158*
			Раздел: ФУНДАМЕНТ ПОД СКАМЬЮ ДЕТАЛЬ 23				
93	93	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,880	4167,31	12002
			Накладные расходы			*1531,99*	*4412*
			Сметная прибыль			*308,69*	*889*
94	94	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,840	1413,31	1187
			Накладные расходы			*519,56*	*436*
			Сметная прибыль			*104,69*	*88*
95	95	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	3,570	718,23	2564
			Накладные расходы			*27,05*	*97*
			Сметная прибыль			*53,20*	*190*
96	96	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	1,440	5526,14	7958
			Накладные расходы			*871,42*	*1255*
			Сметная прибыль			*409,34*	*589*
97	97	11-270403-1204 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки	м2 поверхности	3,200	63,92	205
			Накладные расходы			*19,66*	*63*
			Сметная прибыль			*4,73*	*15*
98	98	21-130810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,003	87525,17	280
			Накладные расходы			*3296,41*	*11*
			Сметная прибыль			*6483,35*	*21*
99	99	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,004	659004,15	2491
			Накладные расходы			*157418,94*	*595*
			Сметная прибыль			*48815,12*	*184*
100	100	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,600	25460,46	15276
			Накладные расходы			*3046,71*	*1828*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1885,96*	*1132*
101	101	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,720	990,24	6654
			Накладные расходы			*147,54*	*991*
			Сметная прибыль			*73,35*	*493*
			Раздел: ФУНДАМЕНТ ПОД СТОЛ ДЕТАЛЬ 23				
102	102	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,440	4167,31	6001
			Накладные расходы			*1531,99*	*2206*
			Сметная прибыль			*308,69*	*445*
103	103	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,540	1413,31	763
			Накладные расходы			*519,56*	*281*
			Сметная прибыль			*104,69*	*57*
104	104	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1,575	718,23	1131
			Накладные расходы			*27,05*	*43*
			Сметная прибыль			*53,20*	*84*
105	105	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	0,600	5526,14	3316
			Накладные расходы			*871,42*	*523*
			Сметная прибыль			*409,34*	*246*
106	106	11-270403-1204 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки	м2 поверхности	1,600	63,92	102
			Накладные расходы			*19,66*	*31*
			Сметная прибыль			*4,73*	*8*
107	107	21-130810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,002	87525,17	140
			Накладные расходы			*3296,41*	*5*
			Сметная прибыль			*6483,35*	*10*
108	108	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,002	659004,15	1245
			Накладные расходы			*157418,94*	*297*
			Сметная прибыль			*48815,12*	*92*
109	109	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,300	25460,46	7638
			Накладные расходы			*3046,71*	*914*
			Сметная прибыль			*1885,96*	*566*
110	110	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,840	990,24	3803
			Накладные расходы			*147,54*	*567*
			Сметная прибыль			*73,35*	*282*
111	111		Скамья парковая деревянная со спинкой длина 2м	шт	88,000	337605,53	29709286
			Накладные расходы			*12715,03*	*1118922*
			Сметная прибыль			*25007,82*	*2200688*
112	112		Скамья парковая деревянная длина 2м	шт	62,000	74918,08	4644921
			Накладные расходы			*2821,59*	*174939*
			Сметная прибыль			*5549,49*	*344068*
113	113		Урна выс.930мм	шт	80,000	55951,48	4476118
			Накладные расходы			*2107,27*	*168581*
			Сметная прибыль			*4144,55*	*331564*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
114	114		Велосипедная парковка на 6 мест	шт	3,000	146991,17	440974
			Накладные расходы			*5536,04*	*16608*
			Сметная прибыль			*10888,23*	*32665*
115	115		Комплект уличной мебели/стол и скамьи/	шт	4,000	192605,06	770420
			Накладные расходы			*7253,96*	*29016*
			Сметная прибыль			*14267,04*	*57068*
			Раздел: ОБЩЕСТВЕННАЯ УБОРНАЯ				
116	116	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	11,057	179,24	1982
			Накладные расходы			*34,77*	*385*
			Сметная прибыль			*13,28*	*147*
117	117	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,764	2463,12	6809
			Накладные расходы			*905,49*	*2503*
			Сметная прибыль			*182,45*	*504*
118	118	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,905	33,12	328
			Накладные расходы			*6,87*	*68*
			Сметная прибыль			*2,45*	*24*
119	119	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,476	1413,31	3500
			Накладные расходы			*519,56*	*1287*
			Сметная прибыль			*104,69*	*259*
120	120	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	9,905	228,79	2266
			Накладные расходы			*73,41*	*727*
			Сметная прибыль			*16,95*	*168*
121	121	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	2,520	718,23	1810
			Накладные расходы			*27,05*	*68*
			Сметная прибыль			*53,20*	*134*
122	122	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	1,000	5526,14	5526
			Накладные расходы			*871,42*	*871*
			Сметная прибыль			*409,34*	*409*
123	123	11-270403-1204 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки	м2 поверхности	4,500	63,92	288
			Накладные расходы			*19,66*	*88*
			Сметная прибыль			*4,73*	*21*
124	124	21-130810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,005	87525,17	394
			Накладные расходы			*3296,41*	*15*
			Сметная прибыль			*6483,35*	*29*
125	125	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	0,440	25460,46	11203
			Накладные расходы			*3046,71*	*1341*
			Сметная прибыль			*1885,96*	*830*
126	126	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,600	990,24	3565
			Накладные расходы			*147,54*	*531*
			Сметная прибыль			*73,35*	*264*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
127	127		Мобильное здание из металлосайдинга 7х4х2,6м	шт	1,000	3206782,14	3206782
			Накладные расходы			*120775,03*	*120775*
			Сметная прибыль			*237539,42*	*237539*
			Раздел: ОСНОВАНИЕ ПОД ДЕРЕВЯННУЮ ЛАЗАЛКУ ДЕТАЛЬ 12				
128	128	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,711	4167,31	2963
			Накладные расходы			*1531,99*	*1089*
			Сметная прибыль			*308,69*	*219*
129	129	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,131	1413,31	185
			Накладные расходы			*519,56*	*68*
			Сметная прибыль			*104,69*	*14*
130	130	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1,015	718,23	729
			Накладные расходы			*27,05*	*27*
			Сметная прибыль			*53,20*	*54*
131	131	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,200	18955,87	3791
			Накладные расходы			*1348,15*	*270*
			Сметная прибыль			*1404,14*	*281*
132	132	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	0,380	25970,13	9869
			Накладные расходы			*3065,90*	*1165*
			Сметная прибыль			*1923,71*	*731*
133	133	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,003	100398,25	281
			Накладные расходы			*33274,06*	*93*
			Сметная прибыль			*7436,91*	*21*
134	134	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,003	211050,74	591
			Накладные расходы			*7948,67*	*22*
			Сметная прибыль			*15633,39*	*44*
135	135	11-100114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,325	28245,57	9174
			Накладные расходы			*9778,46*	*3176*
			Сметная прибыль			*2092,26*	*680*
136	136	21-070201-0102 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,331	56435,12	18697
			Накладные расходы			*2125,48*	*704*
			Сметная прибыль			*4180,38*	*1385*
			Раздел: ОСНОВАНИЕ ПОД ГОРКУ СКАТ ДЕТАЛЬ 18				
137	137	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,859	4167,31	7745
			Накладные расходы			*1531,99*	*2847*
			Сметная прибыль			*308,69*	*574*
138	138	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,809	1413,31	1143
			Накладные расходы			*519,56*	*420*
			Сметная прибыль			*104,69*	*85*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
139	139	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1,838	718,23	1320
			Накладные расходы			*27,05*	*50*
			Сметная прибыль			*53,20*	*98*
140	140	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,390	18955,87	7393
			Накладные расходы			*1348,15*	*526*
			Сметная прибыль			*1404,14*	*548*
141	141	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	0,660	25970,13	17140
			Накладные расходы			*3065,90*	*2023*
			Сметная прибыль			*1923,71*	*1270*
142	142		Пластиковая горка арт.М365	шт	3,000	578481,38	1735444
			Накладные расходы			*21786,98*	*65361*
			Сметная прибыль			*42850,47*	*128551*
			Раздел: УСТАНОВКА РЕШЕТОК НА ТРУБУ				
143	143	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,085	83082,93	7085
			Накладные расходы			*29125,00*	*2484*
			Сметная прибыль			*6154,29*	*525*
144	144	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,085	220888,72	18837
			Накладные расходы			*8319,19*	*709*
			Сметная прибыль			*16362,13*	*1395*
			Раздел: Металлическое барьерное ограждение высотой 1,1м-831п/м(1042-секции)				
145	145	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	166,720	4167,31	694774
			Накладные расходы			*1531,99*	*255413*
			Сметная прибыль			*308,69*	*51465*
146	146	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	41,680	1413,31	58907
			Накладные расходы			*519,56*	*21655*
			Сметная прибыль			*104,69*	*4363*
147	147	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	218,820	718,23	157164
			Накладные расходы			*27,05*	*5919*
			Сметная прибыль			*53,20*	*11642*
148	148	11-270403-1204 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки	м2 поверхности	208,400	63,92	13321
			Накладные расходы			*19,66*	*4098*
			Сметная прибыль			*4,73*	*987*
149	149	21-130810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,208	87525,17	18240
			Накладные расходы			*3296,41*	*687*
			Сметная прибыль			*6483,35*	*1351*
150	150	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	125,040	24129,21	3017117
			Накладные расходы			*2710,66*	*338941*
			Сметная прибыль			*1787,35*	*223490*
151	151	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	2,063	321454,40	663212

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*105197,22*	*217039*
			Сметная прибыль			*23811,44*	*49127*
152	152	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	2,063	226709,49	467738
			Накладные расходы			*8538,42*	*17616*
			Сметная прибыль			*16793,30*	*34647*
153	153	11-090304-0201 РСНБ РК 2015	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	36,793	94112,04	3462666
			Накладные расходы			*28606,33*	*1052513*
			Сметная прибыль			*6971,26*	*256494*
154	154	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	36,793	436304,72	16052968
			Накладные расходы			*16432,27*	*604593*
			Сметная прибыль			*32318,87*	*1189109*
155	155	21-130205-0703 РСНБ РК 2015	Анкер М 10мм	1000 шт.	4,168	20123,97	83877
			Накладные расходы			*757,92*	*3159*
			Сметная прибыль			*1490,66*	*6213*
156	156	21-130201-1106 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	4168,000	97,79	407573
			Накладные расходы			*3,68*	*15350*
			Сметная прибыль			*7,24*	*30191*
157	157	11-130301-1602 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110	м2	1600,496	358,29	573442
			Накладные расходы			*27,87*	*44608*
			Сметная прибыль			*26,54*	*42477*
158	158	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	665,080	990,24	658591
			Накладные расходы			*147,54*	*98125*
			Сметная прибыль			*73,35*	*48785*
			Раздел: СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА ОГРАЖДЕНИЕ 59,6М.П				
159	159	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,192	4167,31	42473
			Накладные расходы			*1531,99*	*15614*
			Сметная прибыль			*308,69*	*3146*
160	160	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,992	1413,31	7055
			Накладные расходы			*519,56*	*2594*
			Сметная прибыль			*104,69*	*523*
161	161	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	9,100	718,23	6536
			Накладные расходы			*27,05*	*246*
			Сметная прибыль			*53,20*	*484*
162	162	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,650	6338,46	4120
			Накладные расходы			*902,01*	*586*
			Сметная прибыль			*469,52*	*305*
163	163	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	4,550	28491,28	129635

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*4027,70*	*18326*
			Сметная прибыль			*2110,47*	*9603*
164	164	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,082	214889,31	17655
			Накладные расходы			*8093,24*	*665*
			Сметная прибыль			*15917,73*	*1308*
165	165	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,009	218922,06	1969
			Накладные расходы			*8245,12*	*74*
			Сметная прибыль			*16216,45*	*146*
166	166	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,102	321454,40	32846
			Накладные расходы			*105197,22*	*10749*
			Сметная прибыль			*23811,44*	*2433*
167	167	21-050101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,102	245493,77	25085
			Накладные расходы			*9245,88*	*945*
			Сметная прибыль			*18184,72*	*1858*
168	168	11-270901-0108 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические. Устройство	м	59,600	921,68	54932
			Накладные расходы			*317,66*	*18932*
			Сметная прибыль			*68,27*	*4069*
169	169		Ограждение с калиткой выс.4м	м2	238,400	9341,05	2226907
			Накладные расходы			*351,81*	*83871*
			Сметная прибыль			*691,93*	*164956*
170	170		Баскетбольный щит с кольцом	шт	2,000	464681,77	929364
			Накладные расходы			*17501,02*	*35002*
			Сметная прибыль			*34420,87*	*68842*
171	171	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки. Монтаж	т конструкций	0,059	28000,03	1653
			Накладные расходы			*6059,76*	*358*
			Сметная прибыль			*2074,08*	*122*
172	172	23-010101-0115 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 89, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	8,000	1773,51	14188
			Накладные расходы			*66,79*	*534*
			Сметная прибыль			*131,37*	*1051*
			Раздел: БОЛЛАРДЫ				
173	173	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,000	4167,31	8335
			Накладные расходы			*1531,99*	*3064*
			Сметная прибыль			*308,69*	*617*
174	174	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,000	1413,31	1413
			Накладные расходы			*519,56*	*520*
			Сметная прибыль			*104,69*	*105*
175	175	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1,750	718,23	1257
			Накладные расходы			*27,05*	*47*
			Сметная прибыль			*53,20*	*93*
176	176	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты под болларды. Устройство	м3	1,000	25460,46	25460

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
189	189		Ограждение с калиткой выс.2м	м2	82,000	9341,05	765966
			Накладные расходы			*351,81*	*28848*
			Сметная прибыль			*691,93*	*56738*
			Раздел: ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ				
190	190	11-010205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	ямы для стоек и столбов. копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. группа грунтов 2	7,680	2292,02	17603
			Накладные расходы			*842,59*	*6471*
			Сметная прибыль			*169,78*	*1304*
191	191	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,528	1413,31	9226
			Накладные расходы			*519,56*	*3392*
			Сметная прибыль			*104,69*	*683*
192	192	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	2,016	718,23	1448
			Накладные расходы			*27,05*	*55*
			Сметная прибыль			*53,20*	*107*
193	193	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,720	6928,36	4988
			Накладные расходы			*924,23*	*665*
			Сметная прибыль			*513,21*	*370*
194	194	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,432	25460,46	10999
			Накладные расходы			*3046,71*	*1316*
			Сметная прибыль			*1885,96*	*815*
195	195	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,760	990,24	5704
			Накладные расходы			*147,54*	*850*
			Сметная прибыль			*73,35*	*423*
196	196	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	8,000	5769,51	46156
			Накладные расходы			*1994,97*	*15960*
			Сметная прибыль			*427,37*	*3419*
197	197	23-021104-0407 РСНБ РК 2015	Крепежный хомут	шт.	20,000	445,54	8911
			Накладные расходы			*16,78*	*336*
			Сметная прибыль			*33,00*	*660*
198	198	23-010103-0214 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 76, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	28,400	2992,50	84987
			Накладные расходы			*112,70*	*3201*
			Сметная прибыль			*221,67*	*6295*
199	199	11-270902-0201 РСНБ РК 2015	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	1,000	1242,26	1242
			Накладные расходы			*424,70*	*425*
			Сметная прибыль			*92,02*	*92*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
200	200	24-010201-0211 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние круглые 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	7,000	9831,49	68820
			Накладные расходы			*370,28*	*2592*
			Сметная прибыль			*728,26*	*5098*
201	201	24-010201-0214 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1,000	11880,39	11880
			Накладные расходы			*447,44*	*447*
			Сметная прибыль			*880,03*	*880*
202	202	24-010201-0234 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002	шт.	1,000	5985,69	5986
			Накладные расходы			*225,44*	*225*
			Сметная прибыль			*443,38*	*443*
			Раздел: ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА				
203	203	11-270903-0201 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Разметка термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "HOfMAnn". Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,559	401115,33	224357
			Накладные расходы			*18504,71*	*10350*
			Сметная прибыль			*29712,25*	*16619*
204	204	11-270903-0401 РСНБ РК 2015	Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования /1.24.3/	м2 разметки	8,300	6294,66	52246
			Накладные расходы			*455,98*	*3785*
			Сметная прибыль			*466,27*	*3870*
			ИТОГО:				**106088217**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**6592800**
			Сметная прибыль				**7858386**
			Итого с временными		**1,04 %**	**379 756**	**106 467 973**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**498 079**	**106 966 052**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**113 377 415**
			Итого с НДС		**12 %**	**13 605 290**	**126 982 705**
			Понижающий коэфицент К=0,27				**34 285 330**
			Итого с НДС				**92 697 375**

Заказчик:
КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города
Сергеев А.В.

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Г.С.Г Высотник"
Тойшубеков О.Е

Директор технического надзора
ТОО "MSK engineering"
Манкеев Ж.Н.

Технадзор Талтабаев С.Б.

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города
Подрядчик: ТОО "Г.С.Г. Высотник"
Наименование объекта: Благоустройство и озеленение зеленой зоны Айнабулак-2 в Жетысуском районе города Алматы
Договор №25 с/к от 27.08.2018 г.

Утверждена
приказом Председателя Агентства РК
по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. №170

СПРАВКА Ф№4
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2018 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	код	наименование	код	наименование
		25 с/к	27.08.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не вход в СМР	Доп. затраты			
				отчет. месяце	по монт. оборуд.		на материалы	др. доп. расходы		
Благоустройство и озеленение зеленой зоны Айнабулак-2 в Жетысуском районе города Алматы	394 785 594,00	70 044 135,71							8 405 296,29	78 449 432,00
Итого к оплате									8 405 296,29	78 449 432,00

Заказчик:

Заместитель руководителя управления КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы

_____ Б.Мусаев

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Г.С.Г. Высотник"

_____ О.Тойшубеков

М.П.

Реестр за октябрь 2018 г.

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Тема: Благоустройство и озеленение зеленой зоны Айнабулак-2 в Жетысуском районе города Алматы

1	Озеленение	7 111 183,00
2	Покрытие	71 338 249,00
	Сумма, требуемая к перечислению, тенге	**78 449 432,00**

ДиректорТОО "Г.С.Г. Высотник" Тойшубеков О.Е

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Г.С.Г. Высотник"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Благоустройство и озеленение зеленой зоны Айнабулак 2 в Жетысуском районе города Алматы**
наименование, адрес

Объект **Озеленение**

Договор **№25 с/к от 27.08.2018 г.**

А К Т №10

о приемке выполненных работ за октябрь 2018г.
Локальная смета 7-1-3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Посевной газон				
1	1	25-010103-0304 РСНБ РК 2015	Ель сибирская, с комом, высотой более 2,5 м до 3 м	шт.	25,000	46137,51	1153438
			Накладные расходы			*1737,65*	*43441*
			Сметная прибыль			*3417,59*	*85440*
			Раздел: ЦВЕТНИКИ				
2	2		Хаконехлоя НАКОпЕСНЮА M.AurEOIA	шт	740,000	4041,78	2990919
			Накладные расходы			*152,22*	*112645*
			Сметная прибыль			*299,39*	*221550*
			Раздел: Посевной газон				
3	3	11-470112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	12022,654	317,25	3814179
			Накладные расходы			*54,46*	*654791*
			Сметная прибыль			*23,50*	*282532*
4	4	21-130703-1801 РСНБ РК 2015	Азот 40 кг/га	т	0,096	31349,95	3018
			Накладные расходы			*1180,71*	*114*
			Сметная прибыль			*2322,22*	*224*
5	5	21-130703-1604 РСНБ РК 2015	Фосфор 40кг/га	т	0,096	432292,93	41617
			Накладные расходы			*16281,18*	*1567*
			Сметная прибыль			*32021,70*	*3083*
6	6	21-130704-2908 РСНБ РК 2015	Калий 40кг/га	т	0,096	103647,41	9978
			Накладные расходы			*3903,61*	*376*
			Сметная прибыль			*7677,59*	*739*
			ИТОГО:				**8013150**
			В том числе :				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы				**812934**
			Сметная прибыль				**593567**
			Итого с временными		**1,04 %**	**83337,00**	**8096487**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**109303,00**	**8205790**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**8697631**
			Итого с НДС		**12 %**	**1043716,00**	**9 741 346**
			Понижающий коэфицент К=0,27				**2 630 163**
			Итого с НДС				**7 111 183**

Заказчик:
КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

_____ Сергеев А.В.

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Г.С.Г Высотник"

_____ Тойшубеков О.Е

Директор технического
ТОО "MSK engineering"

_____ Манкеев Ж.Н.

Технадзор Талтабаев С.Б

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г. Высотник"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Благоустройство и озеленение зеленой зоны микрорайона Айнабулак 2 в Жетысуском районе города Алматы
наименование, адрес

Объект: Покрытие

Договор: №25 с/к от 17.08.2018 г.

А К Т №11

о приемке выполненных работ за октябрь 2018г.

Локальная смета 7-1-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: УСТРОЙСТВО РЕЗИНОВОГО ПОКРЫТИЯ ПО ГРУНТУ (ПЛОЩАДКА 10,12,16) ДЕТАЛЬ 4				
1	1	11-270601-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Укладка металлической сетки	м2 покрытия	164,600	20,50	3374
			Накладные расходы			*7,53*	*1240*
			Сметная прибыль			*1,52*	*250*
			Раздел: УСТРОЙСТВО РЕЗИНОВОГО ПОКРЫТИЯ ПО ГРУНТУ (ПЛОЩАДКА 1) ДЕТАЛЬ 4				
2	2	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из балласта. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	111,270	1931,42	214910
			Накладные расходы			*341,41*	*37988*
			Сметная прибыль			*143,07*	*15919*
3	3	21-010702-0401 РСНБ РК 2015	Балласт	м3	122,397	3249,69	397752
			Накладные расходы			*122,39*	*14980*
			Сметная прибыль			*240,72*	*29463*
4	4	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	74,180	1931,42	143273
			Накладные расходы			*341,41*	*25325*
			Сметная прибыль			*143,07*	*10613*
5	5	21-010201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	90,500	2701,16	244454
			Накладные расходы			*101,73*	*9207*
			Сметная прибыль			*200,09*	*18108*
6	6	11-270601-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонное, толщиной слоя 20 см. Устройство	м2 покрытия	370,900	3580,13	1327870
			Накладные расходы			*155,38*	*57629*
			Сметная прибыль			*265,19*	*98361*
7	7	11-270601-0401 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия бетонное, толщиной слоя 20 см/толщ.15см/. Устройство	м2 покрытия	-370,900	895,03	-331967
			Накладные расходы			*-38,84*	*-14407*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*-66,30*	*-24590*
8	8	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,457	270754,07	123721
			Накладные расходы			*10197,24*	*4660*
			Сметная прибыль			*20055,86*	*9164*
			Раздел: УСТРОЙСТВО РЕЗИНОВОГО ПОКРЫТИЯ ПО ГРУНТУ (ПЛОЩАДКА 3) ДЕТАЛЬ 5				
9	9	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из балласта. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	36,000	1931,42	69531
			Накладные расходы			*341,41*	*12291*
			Сметная прибыль			*143,07*	*5150*
10	10	21-010702-0401 РСНБ РК 2015	Балласт	м3	39,600	3249,69	128688
			Накладные расходы			*122,39*	*4847*
			Сметная прибыль			*240,72*	*9532*
11	11	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	24,000	1931,42	46354
			Накладные расходы			*341,41*	*8194*
			Сметная прибыль			*143,07*	*3434*
12	12	21-010201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	29,280	2701,16	79090
			Накладные расходы			*101,73*	*2979*
			Сметная прибыль			*200,09*	*5859*
			Раздел: УСТРОЙСТВО РЕЗИНОВОГО ПОКРЫТИЯ ПО ГРУНТУ (ПЛОЩАДКА 2) ДЕТАЛЬ 5				
13	13	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	27,300	1931,42	52728
			Накладные расходы			*341,41*	*9320*
			Сметная прибыль			*143,07*	*3906*
14	14	21-010201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	33,306	2701,16	89965
			Накладные расходы			*101,73*	*3388*
			Сметная прибыль			*200,09*	*6664*
15	15	11-270601-0401 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия бетонное, толщиной слоя 20 см/толщ.15см/. Устройство	м2 покрытия	-136,500	895,03	-122172
			Накладные расходы			*-38,84*	*-5302*
			Сметная прибыль			*-66,30*	*-9050*
16	16	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,168	270754,07	45532
			Накладные расходы			*10197,24*	*1715*
			Сметная прибыль			*20055,86*	*3373*
			Раздел: УСТРОЙСТВО РЕЗИНОВОГО ПОКРЫТИЯ ПО ГРУНТУ (ПЛОЩАДКА 8) ДЕТАЛЬ 5				
17	17	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из балласта. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	16,200	1931,42	31289
			Накладные расходы			*341,41*	*5531*
			Сметная прибыль			*143,07*	*2318*
18	18	21-010702-0401 РСНБ РК 2015	Балласт	м3	17,820	3249,69	57909
			Накладные расходы			*122,39*	*2181*
			Сметная прибыль			*240,72*	*4290*
19	19	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5,400	1931,42	10430
			Накладные расходы			*341,41*	*1844*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*143,07*	*773*
20	20	21-010201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	6,588	2701,16	17795
			Накладные расходы			*101,73*	*670*
			Сметная прибыль			*200,09*	*1318*
21	21	11-270601-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонное, толщиной слоя 20 см. Устройство	м2 покрытия	54,000	3580,13	193327
			Накладные расходы			*155,38*	*8390*
			Сметная прибыль			*265,19*	*14321*
22	22	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,067	270754,07	18013
			Накладные расходы			*10197,24*	*678*
			Сметная прибыль			*20055,86*	*1334*
			Раздел: УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ПРИРОДНОГО (ПЛОЩАДКА 15) ДЕТАЛЬ 6				
23	23	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня смешанным песком. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	15,150	1931,42	29261
			Накладные расходы			*341,41*	*5172*
			Сметная прибыль			*143,07*	*2167*
24	24	21-010201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	11,666	2701,16	31510
			Накладные расходы			*101,73*	*1187*
			Сметная прибыль			*200,09*	*2334*
25	25	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	5,000	1882,76	9413
			Накладные расходы			*70,91*	*355*
			Сметная прибыль			*139,46*	*697*
			Раздел: УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ЩЕБНЯ ДЛЯ ОТСЫПКИ ВДОЛЬ ПРОЕЗДА 2,ТРОТУАРА 2,ТРАССЫ 1				
26	26	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня смешанным песком. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	26,700	1931,42	51569
			Накладные расходы			*341,41*	*9116*
			Сметная прибыль			*143,07*	*3820*
27	27	21-010201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	29,370	2701,16	79333
			Накладные расходы			*101,73*	*2988*
			Сметная прибыль			*200,09*	*5877*
			Раздел: УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ПО СУЩЕСТВУЮЩЕМУ ОСНОВАНИЮ (ПРОЕЗД 1,2,3,4)ДЕТАЛЬ 1				
28	28	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,959	86377,02	82866
			Накладные расходы			*3666,18*	*3517*
			Сметная прибыль			*6398,30*	*6138*
29	29	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство/ТОЛЩ.5СМ/	м2 покрытия	1370,500	163,09	223515
			Накладные расходы			*40,38*	*55341*
			Сметная прибыль			*12,08*	*16557*
30	30	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	1370,500	0,60	823
			Накладные расходы			*0,13*	*184*
			Сметная прибыль			*0,04*	*61*
31	31	21-020501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	165,556	12372,67	2048374
			Накладные расходы			*465,98*	*77147*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*916,49*	*151731*
			Раздел: УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ ПО СУЩЕСТВУЮЩЕМУ ОСНОВАНИЮ (ПЛОЩАДКА 14,ТРОТУАР 1-5,7-14,16,18-20,22)ДЕТАЛЬ 2				
32	32	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	719,499	2199,32	1582412
			Накладные расходы			*82,83*	*59597*
			Сметная прибыль			*162,91*	*117216*
33	33	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Отсев	м3	265,997	2199,32	585013
			Накладные расходы			*82,83*	*22033*
			Сметная прибыль			*162,91*	*43334*
34	34		Тротуарная плитка виброприсованная толщ.60 мм/238Х178Х60ММ/СТ 8277-1910 ТОО-01-2007	м2	1929,000	8504,62	16405421
			Накладные расходы			*320,30*	*617867*
			Сметная прибыль			*629,97*	*1215216*
35	35		Тротуарная плитка виброприсованная толщ.60 мм/178Х118Х60ММ/СТ 8277-1910 ТОО-01-2007	м2	2431,600	9343,90	22720619
			Накладные расходы			*351,91*	*855712*
			Сметная прибыль			*692,14*	*1683009*
			Раздел: УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ПО СУЩЕСВУЮЩЕМУ ОСНОВАНИЮ (ТРОТУАР 24,ТРАССА1, ПЛОЩАДКА 9), ДЕТАЛЬ 3				
36	36	11-270602-0706 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 основания	317,700	875,60	278178
			Накладные расходы			*76,73*	*24376*
			Сметная прибыль			*64,86*	*20606*
37	37	11-270602-0707 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270602-0706	м2 основания	317,700	1068,32	339405
			Накладные расходы			*50,75*	*16123*
			Сметная прибыль			*79,13*	*25141*
38	38	21-010201-0506 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-15 мм СТ РК 1284-2004	м3	36,059	2803,19	101080
			Накладные расходы			*105,57*	*3807*
			Сметная прибыль			*207,64*	*7487*
39	39	21-010301-0103 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	36,059	1843,71	66482
			Накладные расходы			*69,44*	*2504*
			Сметная прибыль			*136,57*	*4925*
40	40	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство/ТОЛЩ.5СМ/	м2 покрытия	317,700	163,09	51814
			Накладные расходы			*40,38*	*12829*
			Сметная прибыль			*12,08*	*3838*
41	41	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	317,700	0,60	191
			Накладные расходы			*0,13*	*43*
			Сметная прибыль			*0,04*	*14*
42	42	21-020501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	38,378	12372,67	474840
			Накладные расходы			*465,98*	*17884*
			Сметная прибыль			*916,49*	*35173*
			Раздел: УСТРОЙСТВО РЕЗИНОВОГО ПОКРЫТИЯПО ПО СУЩЕСВУЮЩЕМУ ОСНОВАНИЮ (ПЛОЩАДКА 10) ДЕТАЛЬ 4				

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города
Подрядчик: ТОО "Г.С.Г. Высотник"
Наименование объекта: Благоустройство и озеленение зеленой зоны Айнабулак-2 в Жетысуском районе города Алматы
Договор №25 с/к от 27.08.2018 г. Доп.соглашение №2 от 22.11.2018г.

Утверждена
приказом Председателя Агентства РК
по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. №170

СПРАВКА Ф№5
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2018 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	код	наименование	код	наименование
		25 с/к	27.08.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не вход в СМР	Доп. затраты			
				отчет. месяце	по монт. оборуд.		на материалы	др. доп. расходы		
Благоустройство и озеленение зеленой зоны Айнабулак-2 в Жетысуском районе города Алматы	507 059 354	100 244 428,57							12 029 331,43	112 273 760,00
Итого к оплате									12 029 331,43	112 273 760,00

Заказчик:

Заместитель руководителя управления КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы

_____ Б.Мусаев

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Г.С.Г Высотник"

_____ Мұқаметхат Ә.Ә.

М.П.

Реестр за ноябрь 2018 г.

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Тема: Благоустройство и озеленение зеленой зоны Айнабулак-2 в Жетысуском районе города Алматы

1	Покрытие	40 481 547,00
2	Озеленение	43 291 397,00
3	Водопровод поливочный	24 990 882,00
4	Вынос Кл-0,4	385 478,00
5	Лесничные марши	3 124 456,00
	Сумма, требуемая к перечислению, тенге	**112 273 760,00**

Директор ТОО "Г.С.Г. Высотник" Мұқаметхат Ә.Ә.

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Г.С.Г. Высотник"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Благоустройство и озеленение зеленой зоны микрорайона Айнабулак 2 в Жетысуском районе города Алматы
наименование, адрес

Объект Покрытие

Договор №25 с/к от 17.08.2018 г.

А К Т №17

о приемке выполненных работ за ноябрь 2018г.
Локальная смета 7-1-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ ПО ГРУНТУ (ПЛОЩАДКА 13,14,ТРОТУАР 1-8,11,13,18,19,22,23,25) ДЕТАЛЬ 2				
1	1	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебеночно-гравийные смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	774,960	1295,06	1003619
			Накладные расходы			*229,56*	*177900*
			Сметная прибыль			*95,93*	*74342*
2	2	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из отсева. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	193,740	1295,06	250905
			Накладные расходы			*229,56*	*44475*
			Сметная прибыль			*95,93*	*18586*
3	3	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	3874,800	640,78	2482895
			Накладные расходы			*230,93*	*894826*
			Сметная прибыль			*47,47*	*183918*
			Раздел: УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ ПО ГРУНТУ (ПЛОЩАДКА 6,ТРОТУАР 12,14-17,20,21) ДЕТАЛЬ 2				
4	4	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из балласта. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	380,700	1931,42	735293
			Накладные расходы			*341,41*	*129973*
			Сметная прибыль			*143,07*	*54466*
5	5	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебеночно-гравийные смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	190,350	1295,06	246515
			Накладные расходы			*229,56*	*43697*
			Сметная прибыль			*95,93*	*18260*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из отсева. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	63,450	1295,06	82172
			Накладные расходы			*229,56*	*14566*
			Сметная прибыль			*95,93*	*6087*
7	7	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	1269,000	640,78	813150
			Накладные расходы			*230,93*	*293056*
			Сметная прибыль			*47,47*	*60233*
			Раздел: УСТРОЙСТВО РЕЗИНОВОГО ПОКРЫТИЯ ПО ГРУНТУ (ПЛОЩАДКА 10,12,16) ДЕТАЛЬ 4				
8	8	11-270601-0401 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия бетонное, толщиной слоя 20 см/толщ.15см/. Устройство	м2 покрытия	-164,600	895,03	-147322
			Накладные расходы			*-38,84*	*-6394*
			Сметная прибыль			*-66,30*	*-10913*
9	9	11-110101-2305 РСНБ РК 2015	Покрытия бесшовные эпоксидно-каучуковые толщиной 5 мм/20 мм/. Устройство	м2 покрытия	164,600	6726,54	1107188
			Накладные расходы			*2485,54*	*409120*
			Сметная прибыль			*498,26*	*82014*
10	10	21-130702-1001 РСНБ РК 2015	Скипидар живичный ГОСТ 1571-82	т	0,099	462455,92	45672
			Накладные расходы			*17417,19*	*1720*
			Сметная прибыль			*34255,99*	*3383*
11	11	22-040401-0201 РСНБ РК 2015	Пигмент ГОСТ 22699-77	т	0,165	564821,08	92970
			Накладные расходы			*21272,50*	*3501*
			Сметная прибыль			*41838,60*	*6887*
12	12	21-130816-9901 РСНБ РК 2015	Крошка резиновая	кг	3292,000	87,27	287297
			Накладные расходы			*3,29*	*10820*
			Сметная прибыль			*6,46*	*21281*
13	13	21-100502-1826 РСНБ РК 2015	Клей полеуретановый для резинового покрытия	кг	658,400	6469,96	4259822
			Накладные расходы			*243,67*	*160435*
			Сметная прибыль			*479,26*	*315542*
			Раздел: УСТРОЙСТВО РЕЗИНОВОГО ПОКРЫТИЯ ПО ГРУНТУ (ПЛОЩАДКА 1) ДЕТАЛЬ 4				
14	14	11-270601-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Укладка металлической сетки	м2 покрытия	370,900	20,50	7602
			Накладные расходы			*7,53*	*2795*
			Сметная прибыль			*1,52*	*563*
15	15	11-110101-2305 РСНБ РК 2015	Покрытия бесшовные эпоксидно-каучуковые толщиной 5 мм/20 мм/. Устройство	м2 покрытия	370,900	6726,54	2494873
			Накладные расходы			*2485,54*	*921888*
			Сметная прибыль			*498,26*	*184805*
16	16	21-130702-1001 РСНБ РК 2015	Скипидар живичный ГОСТ 1571-82	т	0,223	462455,92	102915
			Накладные расходы			*17417,19*	*3876*
			Сметная прибыль			*34255,99*	*7623*
17	17	22-040401-0201 РСНБ РК 2015	Пигмент ГОСТ 22699-77	т	0,371	564821,08	209492
			Накладные расходы			*21272,50*	*7890*
			Сметная прибыль			*41838,60*	*15518*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
18	18	21-130816-9901 РСНБ РК 2015	Крошка резиновая	кг	7418,000	87,27	647379
			Накладные расходы			*3,29*	*24382*
			Сметная прибыль			*6,46*	*47954*
19	19	21-100502-1826 РСНБ РК 2015	Клей полеуретановый для резинового покрытия	кг	1483,600	6469,96	9598833
			Накладные расходы			*243,67*	*361515*
			Сметная прибыль			*479,26*	*711025*
			Раздел: УСТРОЙСТВО РЕЗИНОВОГО ПОКРЫТИЯ ПО ГРУНТУ (ПЛОЩАДКА 3) ДЕТАЛЬ 5				
20	20	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,084	86377,02	7256
			Накладные расходы			*3666,18*	*308*
			Сметная прибыль			*6398,30*	*537*
21	21	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство/ТОЛЩ.5СМ/	м2 покрытия	120,000	163,09	19571
			Накладные расходы			*40,38*	*4846*
			Сметная прибыль			*12,08*	*1450*
22	22	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	120,000	0,60	72
			Накладные расходы			*0,13*	*16*
			Сметная прибыль			*0,04*	*5*
23	23	21-020501-0304 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	14,496	12372,67	179354
			Накладные расходы			*465,98*	*6755*
			Сметная прибыль			*916,49*	*13285*
24	24	11-110101-2305 РСНБ РК 2015	Покрытия бесшовные эпоксидно-каучуковые толщиной 5 мм/20 мм/. Устройство	м2 покрытия	120,000	6726,54	807185
			Накладные расходы			*2485,54*	*298265*
			Сметная прибыль			*498,26*	*59791*
25	25	21-130702-1001 РСНБ РК 2015	Скипидар живичный ГОСТ 1571-82	т	0,072	462455,92	33297
			Накладные расходы			*17417,19*	*1254*
			Сметная прибыль			*34255,99*	*2466*
26	26	22-040401-0201 РСНБ РК 2015	Пигмент ГОСТ 22699-77	т	0,120	564821,08	67779
			Накладные расходы			*21272,50*	*2553*
			Сметная прибыль			*41838,60*	*5021*
27	27	21-130816-9901 РСНБ РК 2015	Крошка резиновая	кг	2400,000	87,27	209451
			Накладные расходы			*3,29*	*7888*
			Сметная прибыль			*6,46*	*15515*
28	28	21-100502-1826 РСНБ РК 2015	Клей полеуретановый для резинового покрытия	кг	480,000	6469,96	3105581
			Накладные расходы			*243,67*	*116964*
			Сметная прибыль			*479,26*	*230043*
			Раздел: УСТРОЙСТВО РЕЗИНОВОГО ПОКРЫТИЯ ПО ГРУНТУ (ПЛОЩАДКА 2) ДЕТАЛЬ 5				
29	29	11-270601-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонное, толщиной слоя 20 см. Устройство	м2 покрытия	136,500	3580,13	488687
			Накладные расходы			*155,38*	*21209*
			Сметная прибыль			*265,19*	*36199*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
30	30	11-270601-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Укладка металлической сетки	м2 покрытия	136,500	20,50	2798
			Накладные расходы			*7,53*	*1029*
			Сметная прибыль			*1,52*	*207*
31	31	11-110101-2305 РСНБ РК 2015	Покрытия бесшовные эпоксидно-каучуковые толщиной 5 мм/20 мм/. Устройство	м2 покрытия	136,500	6726,54	918173
			Накладные расходы			*2485,54*	*339277*
			Сметная прибыль			*498,26*	*68013*
32	32	21-130702-1001 РСНБ РК 2015	Скипидар живичный ГОСТ 1571-82	т	0,082	462455,92	37875
			Накладные расходы			*17417,19*	*1426*
			Сметная прибыль			*34255,99*	*2806*
33	33	22-040401-0201 РСНБ РК 2015	Пигмент ГОСТ 22699-77	т	0,137	564821,08	77098
			Накладные расходы			*21272,50*	*2904*
			Сметная прибыль			*41838,60*	*5711*
34	34	21-130816-9901 РСНБ РК 2015	Крошка резиновая	кг	2730,000	87,27	238251
			Накладные расходы			*3,29*	*8973*
			Сметная прибыль			*6,46*	*17648*
35	35	21-100502-1826 РСНБ РК 2015	Клей полеуретановый для резинового покрытия	кг	546,000	6469,96	3532598
			Накладные расходы			*243,67*	*133046*
			Сметная прибыль			*479,26*	*261674*
			Раздел: УСТРОЙСТВО РЕЗИНОВОГО ПОКРЫТИЯ НО ГРУНТУ (ПЛОЩАДКА 8) ДЕТАЛЬ 5				
36	36	11-270601-0401 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия бетонное, толщиной слоя 20 см/толщ.15см/. Устройство	м2 покрытия	-54,000	895,03	-48332
			Накладные расходы			*-38,84*	*-2098*
			Сметная прибыль			*-66,30*	*-3580*
37	37	11-270601-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Укладка металлической сетки	м2 покрытия	54,000	20,50	1107
			Накладные расходы			*7,53*	*407*
			Сметная прибыль			*1,52*	*82*
38	38	11-110101-2305 РСНБ РК 2015	Покрытия бесшовные эпоксидно-каучуковые толщиной 5 мм/20 мм/. Устройство	м2 покрытия	54,000	6726,54	363233
			Накладные расходы			*2485,54*	*134219*
			Сметная прибыль			*498,26*	*26906*
39	39	21-130702-1001 РСНБ РК 2015	Скипидар живичный ГОСТ 1571-82	т	0,032	462455,92	14984
			Накладные расходы			*17417,19*	*564*
			Сметная прибыль			*34255,99*	*1110*
40	40	22-040401-0201 РСНБ РК 2015	Пигмент ГОСТ 22699-77	т	0,054	564821,08	30500
			Накладные расходы			*21272,50*	*1149*
			Сметная прибыль			*41838,60*	*2259*
41	41	21-130816-9901 РСНБ РК 2015	Крошка резиновая	кг	1080,000	87,27	94253
			Накладные расходы			*3,29*	*3550*
			Сметная прибыль			*6,46*	*6982*
42	42	21-100502-1826 РСНБ РК 2015	Клей полеуретановый для резинового покрытия	кг	216,000	6469,96	1397511
			Накладные расходы			*243,67*	*52634*
			Сметная прибыль			*479,26*	*103519*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ ПО СУЩЕСТВУЮЩЕМУ ОСНОВАНИЮ (ПЛОЩАДКА 14,ТРОТУАР 1-5,7-14,16,18-20,22)ДЕТАЛЬ 2				
43	43	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	654,090	1295,06	847085
			Накладные расходы			*229,56*	*150153*
			Сметная прибыль			*95,93*	*62747*
44	44	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из отсева. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	218,030	1295,06	282362
			Накладные расходы			*229,56*	*50051*
			Сметная прибыль			*95,93*	*20916*
45	45	11-270701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	4360,600	640,78	2794186
			Накладные расходы			*230,93*	*1007015*
			Сметная прибыль			*47,47*	*206977*
			Раздел: УСТРОЙСТВО РЕЗИНОВОГО ПОКРЫТИЯПО ПО СУЩЕСВУЮЩЕМУ ОСНОВАНИЮ (ПЛОЩАДКА 10) ДЕТАЛЬ 4				
46	46	11-270601-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Укладка металлической сетки	м2 покрытия	55,500	20,50	1138
			Накладные расходы			*7,53*	*418*
			Сметная прибыль			*1,52*	*84*
47	47	11-110101-2305 РСНБ РК 2015	Покрытия бесшовные эпоксидно-каучуковые толщиной 5 мм/20 мм/. Устройство	м2 покрытия	55,500	6726,54	373323
			Накладные расходы			*2485,54*	*137948*
			Сметная прибыль			*498,26*	*27654*
48	48	21-130702-1001 РСНБ РК 2015	Скипидар живичный ГОСТ 1571-82	т	0,033	462455,92	15400
			Накладные расходы			*17417,19*	*580*
			Сметная прибыль			*34255,99*	*1141*
49	49	22-040401-0201 РСНБ РК 2015	Пигмент ГОСТ 22699-77	т	0,056	564821,08	31348
			Накладные расходы			*21272,50*	*1181*
			Сметная прибыль			*41838,60*	*2322*
50	50	21-130816-9901 РСНБ РК 2015	Крошка резиновая	кг	1110,000	87,27	96871
			Накладные расходы			*3,29*	*3648*
			Сметная прибыль			*6,46*	*7176*
51	51	21-100502-1826 РСНБ РК 2015	Клей полеуретановый для резинового покрытия	кг	222,000	6469,96	1436331
			Накладные расходы			*243,67*	*54096*
			Сметная прибыль			*479,26*	*106395*
			Раздел: УСТРОЙСТВО РЕЗИНОВОГО ПОКРЫТИЯНО ПО СУЩЕСВУЮЩЕМУ ОСНОВАНИЮ (ПЛОЩАДКА 11) ДЕТАЛЬ 5				
52	52	11-110101-2305 РСНБ РК 2015	Покрытия бесшовные эпоксидно-каучуковые толщиной 5 мм/20 мм/. Устройство	м2 покрытия	62,700	6726,54	421754
			Накладные расходы			*2485,54*	*155844*
			Сметная прибыль			*498,26*	*31241*
53	53	21-130702-1001 РСНБ РК 2015	Скипидар живичный ГОСТ 1571-82	т	0,038	462455,92	17398
			Накладные расходы			*17417,19*	*655*
			Сметная прибыль			*34255,99*	*1289*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
54	**54**	**22-040401-0201 РСНБ РК 2015**	**Пигмент ГОСТ 22699-77**	**т**	**0,063**	**564821,08**	**35414**
			Накладные расходы			***21272,50***	***1334***
			Сметная прибыль			***41838,60***	***2623***
55	**55**	**21-130816-9901 РСНБ РК 2015**	**Крошка резиновая**	**кг**	**1254,000**	**87,27**	**109438**
			Накладные расходы			***3,29***	***4122***
			Сметная прибыль			***6,46***	***8107***
56	**56**	**21-100502-1826 РСНБ РК 2015**	**Клей полеуретановый для резинового покрытия**	**кг**	**250,800**	**6469,96**	**1622666**
			Накладные расходы			***243,67***	***61113***
			Сметная прибыль			***479,26***	***120197***
			Раздел: УСТРОЙСТВО БОРДЮРНОГО КАМНЯ				
57	**57**	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**781,500**	**2088,13**	**1631874**
			Накладные расходы			***463,02***	***361850***
			Сметная прибыль			***154,68***	***120880***
			ИТОГО:				**45616141**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**6627188**
			Сметная прибыль				**3378973**
			Итого с временными		**1,04 %**	**474 408**	**46 090 549**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**622 222**	**46 712 771**
			Итого в текущих ценах, к = 1,05994				**49 512 655**
			Итого с НДС		**12 %**	**5 941 519**	**55 454 174**
			Понижающий коэфицент К=0,27				**14 972 627**
			Итого с НДС				**40 481 547**

Заказчик:
КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

Сергеев А.В.

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Мукамстхат Э.Э.

Директор технического надзора
ТОО "MSK engineering"

Манкеев Ж.Н.

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Г.С.Г. Высотник"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Благоустройство и озеленение зеленой зоны микрорайона Айнабулак 2 в Жетысуском районе города Алматы
наименование, адрес

Объект Озеленение

Договор №25 с/к от 17.08.2018 г.

А К Т №19

о приемке выполненных работ за ноябрь 2018г.

Локальная смета 7-1-3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ДЕРЕВЬЯ ВЫС.2,5-3,5М				
1	1	11-470102-0428 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,7х1,7х0,65 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 50%	яма	25,000	19105,28	477632
			Накладные расходы			*6271,65*	*156791*
			Сметная прибыль			*1415,21*	*35380*
2	2	11-470103-0110 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 1,7х1,7х0,65 м. Посадка.	шт.	25,000	16207,45	405186
			Накладные расходы			*5223,57*	*130589*
			Сметная прибыль			*1200,55*	*30014*
3	3	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Устройство ДЭС из щебня	м3 грунта	14,450	1413,31	20422
			Накладные расходы			*519,56*	*7508*
			Сметная прибыль			*104,69*	*1513*
4	4	21-010201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	14,450	2701,16	39032
			Накладные расходы			*101,73*	*1470*
			Сметная прибыль			*200,09*	*2891*
			Раздел: ДЕРЕВЬЯ 18-20				
5	5	11-470102-0423 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,5х1,5х0,65 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 50%	яма	133,000	16480,29	2191879
			Накладные расходы			*5396,70*	*717761*
			Сметная прибыль			*1220,76*	*162361*
6	6	11-470103-0109 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 1,5х1,5х0,65 м. Посадка.	шт.	133,000	13756,65	1829634
			Накладные расходы			*4457,06*	*592789*
			Сметная прибыль			*1019,01*	*135528*
7	7	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Устройство ДЭС из щебня	м3 грунта	59,850	1413,31	84587
			Накладные расходы			*519,56*	*31096*
			Сметная прибыль			*104,69*	*6266*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	8	21-010201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	59,850	2701,16	161664
			Накладные расходы			*101,73*	*6089*
			Сметная прибыль			*200,09*	*11975*
			Раздел: ДЕРЕВЬЯ 0,8-1,75				
9	9	11-470102-0408 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 50%	яма	382,000	8024,09	3065201
			Накладные расходы			*2622,96*	*1001971*
			Сметная прибыль			*594,38*	*227052*
10	10	11-470103-0106 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка.	шт.	382,000	6514,99	2488726
			Накладные расходы			*2111,00*	*806404*
			Сметная прибыль			*482,59*	*184350*
11	11	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Устройство ДЭС из щебня	м3 грунта	48,896	1413,31	69105
			Накладные расходы			*519,56*	*25405*
			Сметная прибыль			*104,69*	*5119*
12	12	21-010201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	48,896	2701,16	132076
			Накладные расходы			*101,73*	*4974*
			Сметная прибыль			*200,09*	*9783*
13	13		Дерен белый COrnus siBiriCA 0,8-1,0	шт	32,000	17321,25	554280
			Накладные расходы			*652,36*	*20876*
			Сметная прибыль			*1283,06*	*41058*
14	14		Гортензия HYdrAngEA PAn diAMAnd rOugE 0,8-1,0	шт	38,000	21940,57	833742
			Накладные расходы			*826,33*	*31401*
			Сметная прибыль			*1625,23*	*61759*
15	15		Гортензия HYdrAngEA PAn liMElgHT 0,8-1,0	шт	36,000	21940,57	789860
			Накладные расходы			*826,33*	*29748*
			Сметная прибыль			*1625,23*	*58508*
			Раздел: ЦВЕТНИКИ				
16	16	11-470225-0101 РСНБ РК 2015	Срезка растительного слоя	га	0,229	49056,37	11216
			Накладные расходы			*16306,57*	*3728*
			Сметная прибыль			*3633,81*	*831*
17	17	41-310104-0101 РСНБ РК 2015	Погрузка срезанного грунта	т	411,552	242,05	99614
			Накладные расходы			*9,12*	*3752*
			Сметная прибыль			*17,93*	*7379*
18	18	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	411,552	718,23	295590
			Накладные расходы			*27,05*	*11133*
			Сметная прибыль			*53,20*	*21896*
19	19	11-470113-0201 РСНБ РК 2015	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см/10 см/	м2	2286,400	836,77	1913201
			Накладные расходы			*254,41*	*581682*
			Сметная прибыль			*61,98*	*141719*
20	20	11-470113-0202 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Цветники. Подготовка почвы. исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя к норме 11-470113-0201	м2	-2286,400	231,98	-530406
			Накладные расходы			*-60,48*	*-138271*
			Сметная прибыль			*-17,18*	*-39289*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	21	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Устройство ДЭС из песка	м3 грунта	114,320	1413,31	161570
			Накладные расходы			*519,56*	*59396*
			Сметная прибыль			*104,69*	*11968*
22	22	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	114,320	1882,76	215237
			Накладные расходы			*70,91*	*8106*
			Сметная прибыль			*139,46*	*15944*
23	23	11-470119-0102 РСНБ РК 2015	Цветники. Прополка	м2	2286,400	83,83	191678
			Накладные расходы			*30,01*	*68617*
			Сметная прибыль			*6,21*	*14198*
24	24	11-470219-0102 РСНБ РК 2015	Обработка гербицидами. Опыливание вручную	га	0,229	10922,43	2497
			Накладные расходы			*3910,04*	*894*
			Сметная прибыль			*809,07*	*185*
25	25	КОММЕРЧЕСКОЕ	Торнадо 500	л	0,400	2901,89	1161
			Накладные расходы			*109,29*	*44*
			Сметная прибыль			*214,95*	*86*
26	26	КОММЕРЧЕСКОЕ	Фалькон 46%	л	0,114	8582,39	981
			Накладные расходы			*323,23*	*37*
			Сметная прибыль			*635,73*	*73*
27	27	11-470113-0301 РСНБ РК 2015	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка	м2	2286,400	2542,25	5812603
			Накладные расходы			*823,19*	*1882138*
			Сметная прибыль			*188,31*	*430563*
28	28	11-470113-0302 РСНБ РК 2015	Цветники многолетние. Посадка. добавлять на каждые 10 шт. высаживаемых цветов к норме 11-470113-0301	м2	-617,200	99,74	-61559
			Накладные расходы			*-34,94*	*-21566*
			Сметная прибыль			*-7,39*	*-4560*
29	29	11-470113-0302 РСНБ РК 2015	Цветники многолетние. Посадка.добавлять на каждые 10 шт. высаживаемых цветов к норме 11-470113-0301	м2	-544,400	121,90	-66364
			Накладные расходы			*-42,71*	*-23249*
			Сметная прибыль			*-9,03*	*-4916*
30	30	11-470113-0302 РСНБ РК 2015	Цветники многолетние. Посадка. добавлять на каждые 10 шт. высаживаемых цветов к норме 11-470113-0301	м2	-577,200	110,82	-63966
			Накладные расходы			*-38,82*	*-22409*
			Сметная прибыль			*-8,21*	*-4738*
31	31	11-470113-0302 РСНБ РК 2015	Цветники многолетние. Посадка. добавлять на каждые 10 шт. высаживаемых цветов к норме 11-470113-0301	м2	-262,600	144,07	-37832
			Накладные расходы			*-50,47*	*-13254*
			Сметная прибыль			*-10,67*	*-2802*
32	32	11-470113-0302 РСНБ РК 2015	Цветники многолетние. Посадка. добавлять на каждые 10 шт. высаживаемых цветов к норме 11-470113-0301	м2	-285,000	99,74	-28426
			Накладные расходы			*-34,94*	*-9958*
			Сметная прибыль			*-7,39*	*-2106*
33	33		Флокс РНЮХ PurPIE ПАМЕ	шт	1220,000	1794,24	2188974
			Накладные расходы			*67,58*	*82442*
			Сметная прибыль			*132,91*	*162146*
34	34		Люпин luPinus russEI ПУBrids CHATElAniE	шт	542,000	1501,21	813654
			Накладные расходы			*56,54*	*30644*
			Сметная прибыль			*111,20*	*60271*
35	35		Флокс РНЮХ BluE PArAdisE	шт	3100,000	1794,24	5562146
			Накладные расходы			*67,58*	*209484*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнен работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*132,91*	*412011*
36	36		Астильба AsTilBE AsTArУ wHiTE	шт	3463,000	1576,12	5458120
			Накладные расходы			*59,36*	*205566*
			Сметная прибыль			*116,75*	*404305*
37	37		Мискантус китайский MisCAnTHus grACilliMus	шт	788,000	3030,86	2388320
			Накладные расходы			*114,15*	*89950*
			Сметная прибыль			*224,51*	*176913*
38	38		Осока CArEX iCE dAnCE	шт	1995,000	1515,43	3023286
			Накладные расходы			*57,07*	*113864*
			Сметная прибыль			*112,25*	*223947*
			Раздел: Посевной газон				
39	39	11-470112-0101 РСНБ РК 2015	Перекопка поверхности почвы 0,1м	м2	22967,400	60,09	1380013
			Накладные расходы			*21,28*	*488774*
			Сметная прибыль			*4,45*	*102223*
40	40	11-470119-0101 РСНБ РК 2015	Газоны. Прополка	м2	24067,500	31,60	760588
			Накладные расходы			*11,31*	*272277*
			Сметная прибыль			*2,34*	*56340*
41	41	11-470219-0102 РСНБ РК 2015	Обработка гербицидами. Опыливание вручную	га	2,407	10922,43	26288
			Накладные расходы			*3910,04*	*9410*
			Сметная прибыль			*809,07*	*1947*
42	42	КОММЕРЧЕСКОЕ	Торнадо 500	л	4,212	2901,89	12222
			Накладные расходы			*109,29*	*460*
			Сметная прибыль			*214,95*	*905*
43	43	КОММЕРЧЕСКОЕ	Фалькон 46%	л	1,203	8582,39	10328
			Накладные расходы			*323,23*	*389*
			Сметная прибыль			*635,73*	*765*
44	44	11-470112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	12033,750	317,25	3817699
			Накладные расходы			*54,46*	*655395*
			Сметная прибыль			*23,50*	*282793*
45	45	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка (существующий грунт)	м3 грунта	902,531	1413,31	1275559
			Накладные расходы			*519,56*	*468922*
			Сметная прибыль			*104,69*	*94486*
46	46	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Устройство песка	м3 грунта	300,844	1413,31	425186
			Накладные расходы			*519,56*	*156307*
			Сметная прибыль			*104,69*	*31495*
47	47	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	300,844	1882,76	566418
			Накладные расходы			*70,91*	*21333*
			Сметная прибыль			*139,46*	*41957*
48	48	11-470214-0101 РСНБ РК 2015	Удобрения минеральные. Внесение с механизированной загрузкой с разбрасыванием	га	2,407	5718,67	13763
			Накладные расходы			*1148,68*	*2765*
			Сметная прибыль			*423,61*	*1020*
			ИТОГО:				48782386
			В том числе :				
			Накладные расходы				8763673
			Сметная прибыль				3613510
			Итого с временными		1,04 %	507 337	49 289 723

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**665 411**	**49 955 134**
			Итого в текущих ценах, к = 1,05994				**52 949 360**
			Итого с НДС		**12 %**	**6 353 923**	**59 303 283**
			Понижающий коэфицент К=0,27				**16 011 886**
			Итого с НДС				**43 291 397**

Заказчик:
КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

_____ Сергеев А.В.

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Т.С.Г.Высотник"

_____ Мукаметхат Ә.Ә.

Директор технического надзора
ТОО "MSK engineering"

_____ Манкеев Ж.Н.

Тамадаев. ск

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Г.С.Г. Высотник"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Благоустройство и озеленение зеленой зоны микрорайона Айнабулак 2 в Жетысуском районе города Алматы**
наименование, адрес

Объект **Водопровод поливочный**

Договор **№25 с/к от 17.08.2018 г.**

А К Т №21

о приемке выполненных работ за ноябрь 2018г.
Локальная смета 7-1-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Система подачи воды				
1	1	11-180501-0102 РСНБ РК 2015	Установка насосов	1насос	5,000	36336,01	181680
			Накладные расходы			*11559,45*	*57797*
			Сметная прибыль			*2691,56*	*13458*
2	2	13-080301-0214 РСНБ РК 2015	Подготовка машин электрических фланцевых с горизонтальным или вертикальным валом, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока, масса до 0.25 т	шт	5,000	3902,47	19512
			Накладные расходы			*1051,65*	*5258*
			Сметная прибыль			*289,07*	*1445*
3	3	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4,000	2179,63	8719
			Накладные расходы			*751,54*	*3006*
			Сметная прибыль			*161,45*	*646*
4	4	11-220901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	15,000	4113,21	61698
			Накладные расходы			*1420,60*	*21309*
			Сметная прибыль			*304,68*	*4570*
5	5	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	13,000	743,88	9670
			Накладные расходы			*262,69*	*3415*
			Сметная прибыль			*55,10*	*716*
6	6	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	28,000	1088,49	30478
			Накладные расходы			*378,34*	*10594*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*80,63*	*2258*
7	7	11-181001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый.Установка. Установка	фильтр	1,000	2383,61	2384
			Накладные расходы			*821,28*	*821*
			Сметная прибыль			*176,56*	*177*
8	8	11-181001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый.Установка	фильтр	3,000	2984,18	8953
			Накладные расходы			*1015,17*	*3046*
			Сметная прибыль			*221,05*	*663*
9	9	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	Реле давления. Установка	шт.	3,000	1797,06	5391
			Накладные расходы			*546,65*	*1640*
			Сметная прибыль			*133,12*	*399*
10	10	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры. Установка	комплект	6,000	2780,14	16681
			Накладные расходы			*249,36*	*1496*
			Сметная прибыль			*205,94*	*1236*
11	11	11-220301-0102 РСНБ РК 2015	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с гидравлическим испытанием	км	0,018	605040,30	10891
			Накладные расходы			*211651,07*	*3810*
			Сметная прибыль			*44817,80*	*807*
12	12	23-010201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	18,072	1504,59	27191
			Накладные расходы			*56,67*	*1024*
			Сметная прибыль			*111,45*	*2014*
13	13	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	6,480	712,29	4616
			Накладные расходы			*217,84*	*1412*
			Сметная прибыль			*52,76*	*342*
14	14	11-220301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,006	664605,94	3988
			Накладные расходы			*229379,41*	*1376*
			Сметная прибыль			*49230,07*	*295*
15	15	23-010201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,024	2077,29	12514
			Накладные расходы			*78,24*	*471*
			Сметная прибыль			*153,87*	*927*
16	16	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,880	712,29	2051
			Накладные расходы			*217,84*	*627*
			Сметная прибыль			*52,76*	*152*
17	17	11-220301-0101 РСНБ РК 2015	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,006	584248,55	3505
			Накладные расходы			*207064,88*	*1242*
			Сметная прибыль			*43277,67*	*260*
18	18	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,024	962,73	5799
			Накладные расходы			*36,26*	*218*
			Сметная прибыль			*71,31*	*430*
19	19	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,560	712,29	1111

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*217,84*	*340*
			Сметная прибыль			*52,76*	*82*
20	20	11-220301-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,002	664605,94	1329
			Накладные расходы			*229379,41*	*459*
			Сметная прибыль			*49230,07*	*98*
21	21	23-010201-0185 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	2,008	2171,93	4361
			Накладные расходы			*81,80*	*164*
			Сметная прибыль			*160,88*	*323*
22	22	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	0,960	712,29	684
			Накладные расходы			*217,84*	*209*
			Сметная прибыль			*52,76*	*51*
23	23	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,022	1123965,03	24840
			Накладные расходы			*340596,27*	*7527*
			Сметная прибыль			*83256,67*	*1840*
24	24	23-020101-0165 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	1,000	631,56	632
			Накладные расходы			*23,79*	*24*
			Сметная прибыль			*46,78*	*47*
25	25	23-020101-1018 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	3,000	389,99	1170
			Накладные расходы			*14,69*	*44*
			Сметная прибыль			*28,89*	*87*
26	26	23-020101-1024 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	3,000	513,12	1539
			Накладные расходы			*19,33*	*58*
			Сметная прибыль			*38,01*	*114*
27	27	23-020101-0613 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	3,000	1412,81	4238
			Накладные расходы			*53,21*	*160*
			Сметная прибыль			*104,65*	*314*
			Раздел: Система поливочных трубопроводов				
28	28	11-220301-0105 РСНБ РК 2015	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм (футляр)**	км	0,155	983014,07	152367
			Накладные расходы			*321335,84*	*49807*
			Сметная прибыль			*72815,86*	*11286*
29	29	11-220601-0305 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,155	2433483,31	377190
			Накладные расходы			*268462,76*	*41612*
			Сметная прибыль			*180258,02*	*27940*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
30	30	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	155,000	1753,10	271731
			Накладные расходы			*604,58*	*93709*
			Сметная прибыль			*129,86*	*20128*
31	31	11-220501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,957	445667,97	872172
			Накладные расходы			*151409,65*	*296309*
			Сметная прибыль			*33012,44*	*64605*
32	32	11-220301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. (футляр)	км трубопровода	0,531	660210,87	350572
			Накладные расходы			*229213,88*	*121713*
			Сметная прибыль			*48904,51*	*25968*
33	33	11-220601-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,531	1644319,01	873133
			Накладные расходы			*189834,30*	*100802*
			Сметная прибыль			*121801,41*	*64677*
34	34	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	531,000	1753,10	930899
			Накладные расходы			*604,58*	*321030*
			Сметная прибыль			*129,86*	*68955*
35	35	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	12,373	377414,60	4669751
			Накладные расходы			*131212,58*	*1623493*
			Сметная прибыль			*27956,64*	*345907*
			Раздел: Система управления поливом				
36	36	13-110601-0105 РСНБ РК 2015	Шкаф и пульты. Монтаж оборудования	шт.	3,000	38436,55	115310
			Накладные расходы			*9188,07*	*27564*
			Сметная прибыль			*2847,15*	*8541*
37	37	13-110101-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг. Монтаж оборудования	шт.	2,000	1466,45	2933
			Накладные расходы			*287,35*	*575*
			Сметная прибыль			*108,63*	*217*
38	38	13-110301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	59,000	865,10	51041
			Накладные расходы			*265,09*	*15640*
			Сметная прибыль			*64,08*	*3781*
39	39	13-110601-0103 РСНБ РК 2015	Ограничитель перенапряжения. Монтаж оборудования	шт.	10,000	20195,41	201954
			Накладные расходы			*4655,68*	*46557*
			Сметная прибыль			*1495,96*	*14960*
40	40	13-110301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, масса до 5 кг. Датчик дождя. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	2,000	865,10	1730
			Накладные расходы			*265,09*	*530*
			Сметная прибыль			*64,08*	*128*
41	41	13-110203-0106 РСНБ РК 2015	Приборы и средства автоматизации, клапан регулирующий	шт	59,000	10959,08	646586
			Накладные расходы			*3013,18*	*177777*
			Сметная прибыль			*811,78*	*47895*
42	42	13-110101-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг. Монтаж оборудования	шт.	80,000	1466,45	117316

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*287,35*	*22988*
			Сметная прибыль			*108,63*	*8690*
43	**43**	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**2696,000**	**315,40**	**850325**
			Накладные расходы			*71,44*	*192598*
			Сметная прибыль			*23,36*	*62987*
44	**44**	**11-340201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**2,696**	**220178,48**	**593601**
			Накладные расходы			*82678,18*	*222900*
			Сметная прибыль			*16309,52*	*43970*
			Раздел: Фитинги и соединения				
45	**45**	**11-220801-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**шт.**	**241,000**	**2217,43**	**534400**
			Накладные расходы			*638,66*	*153918*
			Сметная прибыль			*164,25*	*39585*
46	**46**	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**8317,000**	**1504,19**	**12510317**
			Накладные расходы			*433,04*	*3601634*
			Сметная прибыль			*111,42*	*926690*
47	**47**	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка**	**шт.**	**431,000**	**1504,19**	**648304**
			Накладные расходы			*433,04*	*186642*
			Сметная прибыль			*111,42*	*48023*
			Раздел: Дождеватели и сопла				
48	**48**	**13-120701-0501 РСНБ РК 2015**	**Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения: спринклерные. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2525,000**	**667,08**	**1684375**
			Накладные расходы			*192,05*	*484922*
			Сметная прибыль			*49,41*	*124769*
49	**49**	**11-070701-0901 РСНБ РК 2015**	**Сопла пластмассовые разбрызгивающие оросительных систем градирен. Установка**	**шт.**	**2154,000**	**579,87**	**1249039**
			Накладные расходы			*217,01*	*467437*
			Сметная прибыль			*42,95*	*92521*
			ИТОГО:				**28160672**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**8377708**
			Сметная прибыль				**2085976**
			Итого с временными		**1,04 %**	**292 871**	**28 453 543**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**384 123**	**28 837 666**
			Итого в текущих ценах, к = 1,05994				**30 566 147**
			Итого с НДС		**12 %**	**3 667 938**	**34 234 084**
			Понижающий коэфицент К=0,27				**9 243 203**
			Итого с НДС				**24 990 882**

Заказчик:
КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

Сергеев А.В.

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Г.С.Г Высотник"

Мукаметхат Э.Э.

Директор технического надзора
ТОО "MSK engineering"

Манкеев Ж.Н.

Заказчик **КГУ "Управление природных ресурсов и регулир ия природопользования города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Г.С.Г. Высотник"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Благоустройство и озеленение зеленой зоны микрорайона Айнабулак 2 в Жетысуском районе города Алматы**
наименование, адрес

Объект **Вынос Кл-0,4**

Договор **№25 с/к от 17.08.2018 г.**

А К Т №22

о приемке выполненных работ за ноябрь 2018г.
Локальная смета 4-1-2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Вынос КЛ-10кВ				
1	**1**	**11-340201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,141**	**220178,48**	**31144**
			Накладные расходы			***82678,18***	***11695***
			Сметная прибыль			***16309,52***	***2307***
2	**2**	**23-010501-1412 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая PE 80 SDR 13,6 - 110**	**м**	**203,000**	**1986,35**	**403229**
			Накладные расходы			***74,81***	***15187***
			Сметная прибыль			***147,14***	***29869***
			ИТОГО:				**434373**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**26881**
			Сметная прибыль				**32176**
			Итого с временными		**1,04 %**	**4517,00**	**438 890**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**5925,00**	**444 815**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**471 476**
			Итого с НДС		**12 %**	**56577,00**	**528 052**
			Понижающий коэфицент К=0,27				**142 574**
			Итого с НДС				**385 478**

Заказчик:
КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города
Сергеев А.В.

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Г.С.Г Высотник"
Мукаметхат Ә.Ә.

Директор технического надзора
ТОО "MSK engineering"
Манкеев Ж.Н.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Г.С.Г. Высотник"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Благоустройство и озеленение зеленой зоны микрорайона Айнабулак 2 в Жетысуском районе города Алматы**
наименование, адрес

Объект **Лесничные марши**

Договор **№25 с/к от 17.08.2018 г.**

А К Т №25

о приемке выполненных работ за ноябрь 2018г.
Локальная смета 2-1-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ				
1	1	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	66,579	179,24	11934
			Накладные расходы			*34,77*	*2315*
			Сметная прибыль			*13,28*	*884*
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	16,645	2463,12	40998
			Накладные расходы			*905,49*	*15072*
			Сметная прибыль			*182,45*	*3037*
3	3	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	52,179	33,12	1728
			Накладные расходы			*6,87*	*359*
			Сметная прибыль			*2,45*	*128*
4	4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,045	1413,31	18436
			Накладные расходы			*519,56*	*6778*
			Сметная прибыль			*104,69*	*1366*
5	5	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	52,179	228,79	11938
			Накладные расходы			*73,41*	*3830*
			Сметная прибыль			*16,95*	*884*
6	6	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	31,500	718,23	22624
			Накладные расходы			*27,05*	*852*
			Сметная прибыль			*53,20*	*1676*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	7	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,000	18508,86	92544
			Накладные расходы			*1331,31*	*6657*
			Сметная прибыль			*1371,03*	*6855*
8	8	11-061001-0101 РСНБ РК 2015	Лестничный марш. Устройство	м3	13,000	26180,34	340344
			Накладные расходы			*2907,65*	*37799*
			Сметная прибыль			*1939,28*	*25211*
9	9	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,018	218922,06	3862
			Накладные расходы			*8245,12*	*145*
			Сметная прибыль			*16216,45*	*286*
10	10	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,035	220888,72	228514
			Накладные расходы			*8319,19*	*8606*
			Сметная прибыль			*16362,13*	*16927*
11	11	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,153	270754,07	41455
			Накладные расходы			*10197,24*	*1561*
			Сметная прибыль			*20055,86*	*3071*
12	12	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	45,122	990,24	44682
			Накладные расходы			*147,54*	*6657*
			Сметная прибыль			*73,35*	*3310*
13	13	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	66,579	179,24	11934
			Накладные расходы			*34,77*	*2315*
			Сметная прибыль			*13,28*	*884*
14	14	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	16,645	2463,12	40998
			Накладные расходы			*905,49*	*15072*
			Сметная прибыль			*182,45*	*3037*
15	15	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	52,179	33,12	1728
			Накладные расходы			*6,87*	*359*
			Сметная прибыль			*2,45*	*128*
16	16	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,045	1413,31	18436
			Накладные расходы			*519,56*	*6778*
			Сметная прибыль			*104,69*	*1366*
17	17	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	52,179	228,79	11938
			Накладные расходы			*73,41*	*3830*
			Сметная прибыль			*16,95*	*884*
18	18	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	31,500	718,23	22624
			Накладные расходы			*27,05*	*852*
			Сметная прибыль			*53,20*	*1676*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
19	19	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,000	18508,86	92544
			Накладные расходы			*1331,31*	*6657*
			Сметная прибыль			*1371,03*	*6855*
20	20	11-061001-0101 РСНБ РК 2015	Лестничный марш. Устройство	м3	13,000	26180,34	340344
			Накладные расходы			*2907,65*	*37799*
			Сметная прибыль			*1939,28*	*25211*
21	21	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,018	218922,06	3862
			Накладные расходы			*8245,12*	*145*
			Сметная прибыль			*16216,45*	*286*
22	22	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,035	220888,72	228514
			Накладные расходы			*8319,19*	*8606*
			Сметная прибыль			*16362,13*	*16927*
23	23	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,153	270754,07	41455
			Накладные расходы			*10197,24*	*1561*
			Сметная прибыль			*20055,86*	*3071*
24	24	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	45,122	990,24	44682
			Накладные расходы			*147,54*	*6657*
			Сметная прибыль			*73,35*	*3310*
25	25	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	50,172	179,24	8993
			Накладные расходы			*34,77*	*1745*
			Сметная прибыль			*13,28*	*666*
26	26	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	12,543	2463,12	30895
			Накладные расходы			*905,49*	*11358*
			Сметная прибыль			*182,45*	*2289*
27	27	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	37,692	33,12	1248
			Накладные расходы			*6,87*	*259*
			Сметная прибыль			*2,45*	*92*
28	28	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,423	1413,31	13318
			Накладные расходы			*519,56*	*4896*
			Сметная прибыль			*104,69*	*986*
29	29	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	37,692	228,79	8624
			Накладные расходы			*73,41*	*2767*
			Сметная прибыль			*16,95*	*639*
30	30	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза I. Расстояние перевозки 30 км	т	27,300	718,23	19608
			Накладные расходы			*27,05*	*738*
			Сметная прибыль			*53,20*	*1452*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
31	31	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,600	18508,86	85141
			Накладные расходы			*1331,31*	*6124*
			Сметная прибыль			*1371,03*	*6307*
32	32	11-061001-0101 РСНБ РК 2015	Лестничный марш. Устройство	м3	11,000	26180,34	287984
			Накладные расходы			*2907,65*	*31984*
			Сметная прибыль			*1939,28*	*21332*
33	33	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,014	218922,06	3047
			Накладные расходы			*8245,12*	*115*
			Сметная прибыль			*16216,45*	*226*
34	34	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,943	220888,72	208311
			Накладные расходы			*8319,19*	*7845*
			Сметная прибыль			*16362,13*	*15430*
35	35	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,133	270754,07	36048
			Накладные расходы			*10197,24*	*1358*
			Сметная прибыль			*20055,86*	*2670*
36	36	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	34,770	990,24	34431
			Накладные расходы			*147,54*	*5130*
			Сметная прибыль			*73,35*	*2550*
			Раздел: ПАРКЛЕТ				
37	37	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	19,766	179,24	3543
			Накладные расходы			*34,77*	*687*
			Сметная прибыль			*13,28*	*262*
38	38	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	4,942	2463,12	12172
			Накладные расходы			*905,49*	*4475*
			Сметная прибыль			*182,45*	*902*
39	39	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	19,458	33,12	645
			Накладные расходы			*6,87*	*134*
			Сметная прибыль			*2,45*	*48*
40	40	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	23,396	1413,31	33065
			Накладные расходы			*519,56*	*12155*
			Сметная прибыль			*104,69*	*2449*
41	41	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	19,458	228,79	4452
			Накладные расходы			*73,41*	*1428*
			Сметная прибыль			*16,95*	*330*
42	42	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	11,484	718,23	8248
			Накладные расходы			*27,05*	*311*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*53,20*	*611*
43	43	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,396	28714,29	11371
			Накладные расходы			*4036,10*	*1598*
			Сметная прибыль			*2126,98*	*842*
44	44	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,099	220888,72	21868
			Накладные расходы			*8319,19*	*824*
			Сметная прибыль			*16362,13*	*1620*
45	45	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	5,280	990,24	5228
			Накладные расходы			*147,54*	*779*
			Сметная прибыль			*73,35*	*387*
46	46	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,077	28000,03	2165
			Накладные расходы			*6059,76*	*469*
			Сметная прибыль			*2074,08*	*160*
47	47	21-050106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,027	225216,67	5995
			Накладные расходы			*8482,19*	*226*
			Сметная прибыль			*16682,72*	*444*
48	48	21-050304-9902 РСНБ РК 2015	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3пс ГОСТ 535-2005	т	0,051	231459,60	11737
			Накладные расходы			*8717,32*	*442*
			Сметная прибыль			*17145,16*	*869*
49	49	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,003	458043,39	1209
			Накладные расходы			*149850,28*	*396*
			Сметная прибыль			*33929,14*	*90*
50	50	21-130201-1103 РСНБ РК 2015	Анкер НАМ М8 мм х 80 мм	шт.	88,000	31,08	2735
			Накладные расходы			*1,17*	*103*
			Сметная прибыль			*2,30*	*203*
51	51	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,364	99,57	335
			Накладные расходы			*22,00*	*74*
			Сметная прибыль			*7,38*	*25*
52	52	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,364	179,20	603
			Накладные расходы			*29,30*	*99*
			Сметная прибыль			*13,27*	*45*
53	53	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,840	18508,86	15547
			Накладные расходы			*1331,31*	*1118*
			Сметная прибыль			*1371,03*	*1152*
54	54	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	4,740	28714,29	136106
			Накладные расходы			*4036,10*	*19131*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2126,98*	*10082*
55	55	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,208	220888,72	45834
			Накладные расходы			*8319,19*	*1726*
			Сметная прибыль			*16362,13*	*3395*
56	56	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,920	990,24	7843
			Накладные расходы			*147,54*	*1169*
			Сметная прибыль			*73,35*	*581*
57	57	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,014	117286,00	118941
			Накладные расходы			*39099,95*	*39652*
			Сметная прибыль			*8687,85*	*8810*
58	58	21-050206-0903 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86	т	0,683	215646,88	147334
			Накладные расходы			*8121,77*	*5549*
			Сметная прибыль			*15973,84*	*10914*
59	59	21-050206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	0,117	217202,39	25345
			Накладные расходы			*8180,36*	*955*
			Сметная прибыль			*16089,07*	*1877*
60	60	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,214	211050,74	45207
			Накладные расходы			*7948,67*	*1703*
			Сметная прибыль			*15633,39*	*3349*
61	61	21-130201-1103 РСНБ РК 2015	Анкер НАМ М8 мм х 80 мм	шт.	28,000	31,08	870
			Накладные расходы			*1,17*	*33*
			Сметная прибыль			*2,30*	*64*
62	62	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	44,114	99,57	4393
			Накладные расходы			*22,00*	*970*
			Сметная прибыль			*7,38*	*325*
63	63	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	44,114	179,20	7905
			Накладные расходы			*29,30*	*1293*
			Сметная прибыль			*13,27*	*586*
64	64	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,198	28714,29	5685
			Накладные расходы			*4036,10*	*799*
			Сметная прибыль			*2126,98*	*421*
65	65	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,050	220888,72	10934
			Накладные расходы			*8319,19*	*412*
			Сметная прибыль			*16362,13*	*810*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
66	66	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,640	990,24	2614
			Накладные расходы			*147,54*	*390*
			Сметная прибыль			*73,35*	*194*
67	67	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,032	28000,03	904
			Накладные расходы			*6059,76*	*196*
			Сметная прибыль			*2074,08*	*67*
68	68	21-050106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,013	225216,67	2998
			Накладные расходы			*8482,19*	*113*
			Сметная прибыль			*16682,72*	*222*
69	69	21-050304-9902 РСНБ РК 2015	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3пс ГОСТ 535-2005	т	0,019	231459,60	4395
			Накладные расходы			*8717,32*	*166*
			Сметная прибыль			*17145,16*	*326*
70	70	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,001	458043,39	605
			Накладные расходы			*149850,28*	*198*
			Сметная прибыль			*33929,14*	*45*
71	71	21-130201-1103 РСНБ РК 2015	Анкер НАМ М8 мм х 80 мм	шт.	44,000	31,08	1368
			Накладные расходы			*1,17*	*52*
			Сметная прибыль			*2,30*	*101*
72	72	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,405	99,57	140
			Накладные расходы			*22,00*	*31*
			Сметная прибыль			*7,38*	*10*
73	73	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,405	179,20	252
			Накладные расходы			*29,30*	*41*
			Сметная прибыль			*13,27*	*19*
74	74	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,117	28000,03	3280
			Накладные расходы			*6059,76*	*710*
			Сметная прибыль			*2074,08*	*243*
75	75	21-050106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,016	225216,67	3689
			Накладные расходы			*8482,19*	*139*
			Сметная прибыль			*16682,72*	*273*
76	76	21-050304-9902 РСНБ РК 2015	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3пс ГОСТ 535-2005	т	0,101	231459,60	23322
			Накладные расходы			*8717,32*	*878*
			Сметная прибыль			*17145,16*	*1728*
77	77	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,002	458043,39	989

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*149850,28*	*324*
			Сметная прибыль			*33929,14*	*73*
78	78	21-130201-1103 РСНБ РК 2015	Анкер НАМ М8 мм х 80 мм	шт.	72,000	31,08	2238
			Накладные расходы			*1,17*	*84*
			Сметная прибыль			*2,30*	*166*
79	79	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,096	99,57	507
			Накладные расходы			*22,00*	*112*
			Сметная прибыль			*7,38*	*38*
80	80	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,096	179,20	913
			Накладные расходы			*29,30*	*149*
			Сметная прибыль			*13,27*	*68*
81	81	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,014	28000,03	389
			Накладные расходы			*6059,76*	*84*
			Сметная прибыль			*2074,08*	*29*
82	82	21-050106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,003	225216,67	610
			Накладные расходы			*8482,19*	*23*
			Сметная прибыль			*16682,72*	*45*
83	83	21-050304-9902 РСНБ РК 2015	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3пс ГОСТ 535-2005	т	0,011	231459,60	2592
			Накладные расходы			*8717,32*	*98*
			Сметная прибыль			*17145,16*	*192*
84	84	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,000	458043,39	165
			Накладные расходы			*149850,28*	*54*
			Сметная прибыль			*33929,14*	*12*
85	85	21-130201-1103 РСНБ РК 2015	Анкер НАМ М8 мм х 80 мм	шт.	12,000	31,08	373
			Накладные расходы			*1,17*	*14*
			Сметная прибыль			*2,30*	*28*
86	86	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,605	99,57	60
			Накладные расходы			*22,00*	*13*
			Сметная прибыль			*7,38*	*4*
87	87	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,605	179,20	108
			Накладные расходы			*29,30*	*18*
			Сметная прибыль			*13,27*	*8*
88	88	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,096	18508,86	1777
			Накладные расходы			*1331,31*	*128*
			Сметная прибыль			*1371,03*	*132*
89	89	11-060401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	2,160	34316,98	74125
			Накладные расходы			*5567,44*	*12026*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2542,00*	*5491*
90	90	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,257	220888,72	56757
			Накладные расходы			*8319,19*	*2138*
			Сметная прибыль			*16362,13*	*4204*
91	91	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	21,780	990,24	21568
			Накладные расходы			*147,54*	*3213*
			Сметная прибыль			*73,35*	*1598*
92	92	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,183	117286,00	21488
			Накладные расходы			*39099,95*	*7164*
			Сметная прибыль			*8687,85*	*1592*
93	93	21-050304-9902 РСНБ РК 2015	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3пс ГОСТ 535-2005	т	0,176	231459,60	40633
			Накладные расходы			*8717,32*	*1530*
			Сметная прибыль			*17145,16*	*3010*
94	94	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,008	211050,74	1617
			Накладные расходы			*7948,67*	*61*
			Сметная прибыль			*15633,39*	*120*
95	95	21-130201-1103 РСНБ РК 2015	Анкер НАМ М8 мм х 80 мм	шт.	11,000	31,08	342
			Накладные расходы			*1,17*	*13*
			Сметная прибыль			*2,30*	*25*
96	96	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,970	99,57	794
			Накладные расходы			*22,00*	*175*
			Сметная прибыль			*7,38*	*59*
97	97	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,970	179,20	1428
			Накладные расходы			*29,30*	*234*
			Сметная прибыль			*13,27*	*106*
98	98	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,267	117286,00	31365
			Накладные расходы			*39099,95*	*10456*
			Сметная прибыль			*8687,85*	*2323*
99	99	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,092	211050,74	19389
			Накладные расходы			*7948,67*	*730*
			Сметная прибыль			*15633,39*	*1436*
100	100	21-050304-9902 РСНБ РК 2015	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3пс ГОСТ 535-2005	т	0,176	231459,60	40633
			Накладные расходы			*8717,32*	*1530*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*17145,16*	*3010*
101	**101**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**11,633**	**99,57**	**1158**
			Накладные расходы			*22,00*	*256*
			Сметная прибыль			*7,38*	*86*
102	**102**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**11,633**	**179,20**	**2085**
			Накладные расходы			*29,30*	*341*
			Сметная прибыль			*13,27*	*154*
			ИТОГО:				**3520755**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**398170**
			Сметная прибыль				**260797**
			Итого с временными		**1,04 %**	**36 616**	**3 557 371**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**48 025**	**3 605 396**
			Итого в текущих ценах, к = 1,05994				**3 821 497**
			Итого с НДС		**12 %**	**458 580**	**4 280 077**
			Понижающий коэфицент К=0,27				**1 155 621**
			Итого с НДС				**3 124 456**

Заказчик:
КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

_____Сергеев А.В.

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Г.С.Г Высотник"

_____Мукаметхат Ә.Ә.

Директор технического надзора
ТОО "MSK engineering"

_____Манкеев Ж.Н.

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Наименование объекта: Благоустройство и озеленение зеленой зоны Айнабулак-2 в Жетысуском районе города Алматы

Договор №25 с/к от 27.08.2018 г. Доп.соглашение №2 от 22.11.2018г.

Утверждена
приказом Председателя Агентства РК
по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. №170

СПРАВКА Ф№6
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2018 г
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	код	наименование	код	наименование
		25 с/к	27.08.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат не вход в СМР	Доп. затраты			
				отчет. месяце	по монт. оборуд.		на материалы	др. доп. расходы		
Благоустройство и озеленение зеленой зоны Айнабулак-2 в Жетысуском районе города Алматы	539 371 350,56	28 849 996,93							3 461 999,63	32 311 996,56
Итого к оплате									3 461 999,63	32 311 996,56

Заказчик:

Заместитель руководителя управления КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы

_____ Б.Мусаев

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "Г.С.Г. Высотник"

_____ Мукаметхат Ә.Ә.

М.П.

АКТ №___ "____" _____ 2018г.

выполненных работ по договору №25 с/к от 27.08.2018г.

за декабрь 2018 г.

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы"

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Тема: Благоустройство и озеленение зеленой зоны Айнабулак-2 в Жетысуском районе города Алматы

1	Общая сумма договора, тенге	539 371 350,56
2	Общая сумма выполненных работ за октябрь месяц, тенге	32 311 996,56
3	Сумма аванса, перечисленная Поставщику, тенге	-
4	Сумма, направленная на погашение аванса, тенге	-
5	5% от суммы выполненных работ, которые выплачиваются Поставщику после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов, тенге	1 615 599,83
6	Ранее заактивированная сумма по выполненным работам	-
7	Виды выполненных работ, согласно представленной формы №2	32 311 996,56
8	Фактические расходы, проведенные Поставщиком для выполнения указанных в пункте 2 работ, тенге	32 311 996,56
	Сумма, требуемая к перечислению, тенге	30 696 396,73

Заказчик:

Заместитель руководителя управления КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г. Алматы

_____ **Мусаев Б.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Г.С.Г. Высотник"

_____ **Мукаметхат Ә.Ә.**

Реестр за ноябрь 2018 г.

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Тема: Благоустройство и озеленение зеленой зоны Айнабулак-2 в Жетысуском районе города Алматы

1	Наружное электроосвещение ЭС1,ЭС2,Кл-0,4	3 631 846,00
2	Лесничные марши,парклет	5 749 308,00
3	Наружные сети водопровода и канализации	4 442 307,00
4	Наружное электроосвещение ЭС1,ЭС2,Кл-0,10	3 042 733,00
5	Наружное электроосвещение	3 378 526,00
6	Озеленение	11 037 248,56
7	Резервуар 100 м3 6-3-1	482 104,00
8	Резервуар 100 м3 6-3-2	547 924,00
	Сумма, требуемая к перечислению, тенге	**32 311 996,56**

Директор ТОО "Г.С.Г. Высотник" Мұқаметхат Ә.Ә.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Г.С.Г. Высотник"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Благоустройство и озеленение зеленой зоны микрорайона Айнабулак 2 в Жетысуском районе города Алматы**
наименование, адрес

Объект **Наружное электроснабжение ЭС1,ЭС2**

Договор **№25 с/к от 17.08.2018 г.**

А К Т №17

о приемке выполненных работ за декабрь 2018г.

Локальная смета 4-1-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: КЛ-0,4кВ от РУ-0,4 кВ тп-118				
1	1	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	125,280	2463,12	308580
			Накладные расходы			*905,49*	*113440*
			Сметная прибыль			*182,45*	*22858*
2	2	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	82,030	24,13	1980
			Накладные расходы			*5,52*	*453*
			Сметная прибыль			*1,79*	*147*
3	3	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	82,030	1413,31	115934
			Накладные расходы			*519,56*	*42620*
			Сметная прибыль			*104,69*	*8588*
4	4	41-310104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Погрузка	т	75,688	242,05	18320
			Накладные расходы			*9,12*	*690*
			Сметная прибыль			*17,93*	*1357*
5	5	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	75,688	718,23	54361
			Накладные расходы			*27,05*	*2047*
			Сметная прибыль			*53,20*	*4027*
6	6	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	ПГС для обратной засыпки	м3 материала основания в плотном теле	4,320	1295,06	5595
			Накладные расходы			*229,56*	*992*
			Сметная прибыль			*95,93*	*414*
7	7	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014/для обратной засыпки/	м3	5,270	2199,32	11591
			Накладные расходы			*82,83*	*437*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*162,91*	*859*
8	**8**	**13-080201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	**м кабеля**	**680,000**	**498,35**	**338875**
			Накладные расходы			*96,38*	*65538*
			Сметная прибыль			*36,91*	*25102*
9	**9**	**13-080201-0302 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	**м кабеля**	**32,000**	**147,44**	**4718**
			Накладные расходы			*29,03*	*929*
			Сметная прибыль			*10,92*	*349*
10	**10**	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**33,960**	**1882,76**	**63939**
			Накладные расходы			*70,91*	*2408*
			Сметная прибыль			*139,46*	*4736*
11	**11**	**13-080201-0401 РСНБ РК 2015**	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	**м кабеля**	**680,000**	**438,31**	**298051**
			Накладные расходы			*86,41*	*58760*
			Сметная прибыль			*32,47*	*22078*
12	**12**	**13-080201-0402 РСНБ РК 2015**	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель**	**м кабеля**	**32,000**	**252,77**	**8089**
			Накладные расходы			*48,79*	*1561*
			Сметная прибыль			*18,72*	*599*
13	**13**	**21-030101-0103 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**2,760**	**27330,92**	**75433**
			Накладные расходы			*1029,35*	*2841*
			Сметная прибыль			*2024,51*	*5588*
14	**14**	**12-180101-1302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия тротуаров асфальтобетонные толщиной до 4 см. Разборка с помощью молотков отбойных пневматических**	**м2**	**4,800**	**139,68**	**670**
			Накладные расходы			*45,00*	*216*
			Сметная прибыль			*10,35*	*50*
15	**15**	**41-310104-0601 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**0,380**	**580,91**	**221**
			Накладные расходы			*21,88*	*8*
			Сметная прибыль			*43,03*	*16*
16	**16**	**41-020102-2030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**0,380**	**844,97**	**321**
			Накладные расходы			*31,82*	*12*
			Сметная прибыль			*62,59*	*24*
17	**17**	**11-270602-0303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**4,800**	**163,09**	**783**
			Накладные расходы			*40,38*	*194*
			Сметная прибыль			*12,08*	*58*
18	**18**	**21-020501-0204 РСНБ РК 2015**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013**	**т**	**0,460**	**12750,44**	**5863**
			Накладные расходы			*480,21*	*221*
			Сметная прибыль			*944,48*	*434*
19	**19**	**11-010205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,000**	**4167,31**	**4167**
			Накладные расходы			*1531,99*	*1532*
			Сметная прибыль			*308,69*	*309*
20	**20**	**41-020102-2030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 30 км**	**т**	**1,575**	**844,97**	**1331**
			Накладные расходы			*31,82*	*50*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*62,59*	*99*
21	21	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,900	25460,46	22914
			Накладные расходы			*3046,71*	*2742*
			Сметная прибыль			*1885,96*	*1697*
22	22	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,700	990,24	2674
			Накладные расходы			*147,54*	*398*
			Сметная прибыль			*73,35*	*198*
23	23	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,100	1413,31	141
			Накладные расходы			*519,56*	*52*
			Сметная прибыль			*104,69*	*10*
24	24	13-080201-0203 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	645,000	421,59	271926
			Накладные расходы			*93,09*	*60041*
			Сметная прибыль			*31,23*	*20143*
25	25	13-080201-0903 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	130,000	598,89	77856
			Накладные расходы			*138,63*	*18021*
			Сметная прибыль			*44,36*	*5767*
26	26	13-080201-0812 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	35,000	652,07	22822
			Накладные расходы			*151,07*	*5288*
			Сметная прибыль			*48,30*	*1691*
27	27	23-060137-0731 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,041	1477011,26	60262
			Накладные расходы			*55627,75*	*2270*
			Сметная прибыль			*109408,24*	*4464*
28	28	23-060137-0729 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,673	1065089,96	717019
			Накладные расходы			*40113,82*	*27005*
			Сметная прибыль			*78895,55*	*53112*
29	29	23-060137-0728 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,112	727960,04	81677
			Накладные расходы			*27416,70*	*3076*
			Сметная прибыль			*53922,97*	*6050*
30	30	13-080201-2502 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	10,000	28689,67	286897
			Накладные расходы			*5443,33*	*54433*
			Сметная прибыль			*2125,16*	*21252*
31	31	13-080201-2603 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 70 мм2. Монтаж	шт.	5,000	15857,05	79285
			Накладные расходы			*4608,94*	*23045*
			Сметная прибыль			*1174,60*	*5873*
32	32		Концевая муфта для кабеля EPKT-0031-L12-CEE01	шт	10,000	16121,61	161216
			Накладные расходы			*607,18*	*6072*
			Сметная прибыль			*1194,19*	*11942*
33	33		Соединительная муфта для кабеля POLJ-01/4X 25-70-T	шт	5,000	15173,28	75866
			Накладные расходы			*571,46*	*2857*
			Сметная прибыль			*1123,95*	*5620*
34	34	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,130	220178,48	28623

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*82678,18*	*10748*
			Сметная прибыль			*16309,52*	*2120*
35	35	23-010501-1412 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая PE 80 SDR 13,6 - 110	м	130,000	1986,35	258225
			Накладные расходы			*74,81*	*9725*
			Сметная прибыль			*147,14*	*19128*
36	36	13-080502-0803 РСНБ РК 2015	Ящики кабельные. Монтаж оборудования	шт.	3,000	17449,30	52348
			Накладные расходы			*4774,68*	*14324*
			Сметная прибыль			*1292,54*	*3878*
37	37	23-070203-0203 РСНБ РК 2015	Кабельный ящик ШК	шт.	3,000	165513,86	496542
			Накладные расходы			*6233,65*	*18701*
			Сметная прибыль			*12260,29*	*36781*
38	38	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсныйна ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	4733,23	4733
			Накладные расходы			*1056,51*	*1057*
			Сметная прибыль			*350,61*	*351*
39	39	23-070204-1248 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА88-35 3Р 80А	шт.	1,000	19378,69	19379
			Накладные расходы			*729,85*	*730*
			Сметная прибыль			*1435,46*	*1435*
40	40	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	30,000	578,57	17357
			Накладные расходы			*84,07*	*2522*
			Сметная прибыль			*42,86*	*1286*
41	41	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	12,000	2993,08	35917
			Накладные расходы			*427,23*	*5127*
			Сметная прибыль			*221,71*	*2661*
			ИТОГО:				**4092502**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**563182**
			Сметная прибыль				**303148**
			Итого с временными		**1,04 %**	**42 562**	**4 135 064**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**55 823**	**4 190 887**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**4 442 082**
			Итого с НДС		**12 %**	**533 050**	**4 975 132**
			Понижающий коэфицент К=0,27				**1 343 286**
			Итого с НДС				**3 631 846**

Заказчик:
КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

_____Сергеев А.В.

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Г.С.Г Высотник"

_____Мукаметхат Э.Э.

Директор технического надзора
ТОО "MSK engineering"

_____Манкеев Ж.Н.

Тамтабеков С.Б.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Г.С.Г. Высотник"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Благоустройство и озеленение зеленой зоны микрорайона Айнабулак 2 в Жетысуском районе города Алматы**
наименование, адрес

Объект **Лестничные марши,парклет**

Договор **№25 с/к от 17.08.2018 г.**

А К Т №18

о приемке выполненных работ за декабрь 2018г.
Локальная смета 2-1-2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ				
1	**1**	**11-150106-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе**	**м2 поверхности облицовки**	**10,800**	**5037,65**	**54407**
			Накладные расходы			***1678,52***	***18128***
			Сметная прибыль			***373,16***	***4030***
2	**2**	**22-010102-0315 РСНБ РК 2015**	**Керамогранит матовый размер 600 мм х 600 мм х 12 мм**	**м2**	**10,800**	**4834,67**	**52214**
			Накладные расходы			***182,09***	***1967***
			Сметная прибыль			***358,12***	***3868***
3	**3**	**11-150103-0201 РСНБ РК 2015**	**Поверхности. Облицовка накрывочными камнями из гранита**	**м2 поверхности облицовки**	**6,510**	**43841,28**	**285407**
			Накладные расходы			***15142,77***	***98579***
			Сметная прибыль			***3247,50***	***21141***
4	**4**	**22-010101-0528 РСНБ РК 2015**	**Плиты из гранита накрывочные пиленые термообработанные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм ГОСТ 23342-2012**	**м2**	**6,640**	**29807,65**	**197929**
			Накладные расходы			***1122,63***	***7454***
			Сметная прибыль			***2207,97***	***14661***
5	**5**	**11-270701-0301 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором**	**м2 тротуара**	**34,910**	**768,33**	**26822**
			Накладные расходы			***276,07***	***9638***
			Сметная прибыль			***56,91***	***1987***
6	**6**		**Тротуарная плитка толщ.60мм/178Х118Х60ММ/СТ 8277-1910 ТОО-01-2007**	**м2**	**14,705**	**9343,90**	**137402**
			Накладные расходы			***351,91***	***5175***
			Сметная прибыль			***692,14***	***10178***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	7		Тротуарная плитка толщ.60мм/238x178X60MM/CT 8277-1910 TOO-01-2007	м2	14,705	8504,62	125061
			Накладные расходы			*320,30*	*4710*
			Сметная прибыль			*629,97*	*9264*
8	8		Тротуарная плитка толщ.60мм/178X118X60MM/CT 8277-1910 TOO-01-2007	м2	5,500	9343,90	51391
			Накладные расходы			*351,91*	*1936*
			Сметная прибыль			*692,14*	*3807*
9	9	11-150106-0102 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	10,800	5037,65	54407
			Накладные расходы			*1678,52*	*18128*
			Сметная прибыль			*373,16*	*4030*
10	10	22-010102-0315 РСНБ РК 2015	Керамогранит матовый размер 600 мм x 600 мм x 12 мм	м2	10,800	4834,67	52214
			Накладные расходы			*182,09*	*1967*
			Сметная прибыль			*358,12*	*3868*
11	11	11-150103-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности. Облицовка накрывочными камнями из гранита	м2 поверхности облицовки	6,510	43841,28	285407
			Накладные расходы			*15142,77*	*98579*
			Сметная прибыль			*3247,50*	*21141*
12	12	22-010101-0528 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита накрывочные пиленые термообработанные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм ГОСТ 23342-2012	м2	6,640	29807,65	197929
			Накладные расходы			*1122,63*	*7454*
			Сметная прибыль			*2207,97*	*14661*
13	13	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	34,910	768,33	26822
			Накладные расходы			*276,07*	*9638*
			Сметная прибыль			*56,91*	*1987*
14	14		Тротуарная плитка толщ.60мм/178X118X60MM/CT 8277-1910 TOO-01-2007	м2	14,705	9343,90	137402
			Накладные расходы			*351,91*	*5175*
			Сметная прибыль			*692,14*	*10178*
15	15		Тротуарная плитка толщ.60мм/238x178X60MM/CT 8277-1910 TOO-01-2007	м2	14,705	8504,62	125061
			Накладные расходы			*320,30*	*4710*
			Сметная прибыль			*629,97*	*9264*
16	16		Тротуарная плитка толщ.60мм/178X118X60MM/CT 8277-1910 TOO-01-2007	м2	5,500	9343,90	51391
			Накладные расходы			*351,91*	*1936*
			Сметная прибыль			*692,14*	*3807*
17	17	11-150106-0102 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	10,800	5037,65	54407
			Накладные расходы			*1678,52*	*18128*
			Сметная прибыль			*373,16*	*4030*
18	18	22-010102-0315 РСНБ РК 2015	Керамогранит матовый размер 600 мм x 600 мм x 12 мм	м2	10,800	4834,67	52214
			Накладные расходы			*182,09*	*1967*
			Сметная прибыль			*358,12*	*3868*
19	19	11-150103-0201 РСНБ РК 2015	Поверхности. Облицовка накрывочными камнями из гранита	м2 поверхности облицовки	5,800	43841,28	254279

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*15142,77*	*87828*
			Сметная прибыль			*3247,50*	*18836*
20	20	22-010101-0528 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита накрывочные пиленые термообработанные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм ГОСТ 23342-2012	м2	5,916	29807,65	176342
			Накладные расходы			*1122,63*	*6641*
			Сметная прибыль			*2207,97*	*13062*
21	21	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	34,840	768,33	26769
			Накладные расходы			*276,07*	*9618*
			Сметная прибыль			*56,91*	*1983*
22	22		Тротуарная плитка толщ.60мм/178Х118Х60ММ/СТ 8277-1910 ТОО-01-2007	м2	14,945	9343,90	139645
			Накладные расходы			*351,91*	*5259*
			Сметная прибыль			*692,14*	*10344*
23	23		Тротуарная плитка толщ.60мм/238х178Х60ММ/СТ 8277-1910 ТОО-01-2007	м2	14,945	8504,62	127102
			Накладные расходы			*320,30*	*4787*
			Сметная прибыль			*629,97*	*9415*
24	24		Тротуарная плитка толщ.60мм/178Х118Х60ММ/СТ 8277-1910 ТОО-01-2007	м2	4,950	9343,90	46252
			Накладные расходы			*351,91*	*1742*
			Сметная прибыль			*692,14*	*3426*
25	25	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничного марша. Монтаж	т конструкций	2,172	86701,02	188290
			Накладные расходы			*24681,22*	*53601*
			Сметная прибыль			*6422,30*	*13947*
26	26	11-090701-0105 РСНБ РК 2015	Изготовление ограждения для лестничного марша	т конструкций	2,172	249025,81	540814
			Накладные расходы			*87323,12*	*189641*
			Сметная прибыль			*18446,36*	*40060*
27	27	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 50 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	46,800	962,73	45056
			Накладные расходы			*36,26*	*1697*
			Сметная прибыль			*71,31*	*3337*
28	28	23-010201-0153 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 63 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	257,600	1184,50	305128
			Накладные расходы			*44,61*	*11492*
			Сметная прибыль			*87,74*	*22602*
29	29	23-010201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 30 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	512,000	436,23	223351
			Накладные расходы			*16,43*	*8412*
			Сметная прибыль			*32,31*	*16545*
30	30	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,097	321454,40	31130
			Накладные расходы			*105197,22*	*10187*
			Сметная прибыль			*23811,44*	*2306*
31	31	21-050106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,030	225216,67	6675
			Накладные расходы			*8482,19*	*251*
			Сметная прибыль			*16682,72*	*494*
32	32	21-130201-1103 РСНБ РК 2015	Анкер-шпилька HSA-R M8x75	шт.	224,000	31,08	6963

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1,17*	*262*
			Сметная прибыль			*2,30*	*516*
33	33	21-130211-0801 РСНБ РК 2015	Кронштейн	шт.	52,000	141,24	7345
			Накладные расходы			*5,32*	*277*
			Сметная прибыль			*10,46*	*544*
34	34	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	94,470	99,57	9407
			Накладные расходы			*22,00*	*2078*
			Сметная прибыль			*7,38*	*697*
35	35	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	94,470	89,60	8465
			Накладные расходы			*14,65*	*1384*
			Сметная прибыль			*6,64*	*627*
36	36	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничного марша. Монтаж	т конструкций	0,762	86701,02	66054
			Накладные расходы			*24681,22*	*18804*
			Сметная прибыль			*6422,30*	*4893*
37	37	11-090701-0105 РСНБ РК 2015	Изготовление ограждения для лестничного марша	т конструкций	0,762	249025,81	189723
			Накладные расходы			*87323,12*	*66528*
			Сметная прибыль			*18446,36*	*14054*
38	38	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 50 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	25,200	962,73	24261
			Накладные расходы			*36,26*	*914*
			Сметная прибыль			*71,31*	*1797*
39	39	23-010201-0153 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 63 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	31,200	1184,50	36956
			Накладные расходы			*44,61*	*1392*
			Сметная прибыль			*87,74*	*2738*
40	40	23-010201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 30 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	60,800	436,23	26523
			Накладные расходы			*16,43*	*999*
			Сметная прибыль			*32,31*	*1965*
41	41	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,050	321454,40	15931
			Накладные расходы			*105197,22*	*5214*
			Сметная прибыль			*23811,44*	*1180*
42	42	21-050106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,015	225216,67	3338
			Накладные расходы			*8482,19*	*126*
			Сметная прибыль			*16682,72*	*247*
43	43	21-130201-1103 РСНБ РК 2015	Анкер-шпилька HSA-R M8x75	шт.	112,000	31,08	3481
			Накладные расходы			*1,17*	*131*
			Сметная прибыль			*2,30*	*258*
44	44	21-130211-0801 РСНБ РК 2015	Кронштейн	шт.	28,000	141,24	3955
			Накладные расходы			*5,32*	*149*
			Сметная прибыль			*10,46*	*293*
45	45	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	33,141	99,57	3300
			Накладные расходы			*22,00*	*729*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*7,38*	*244*
46	46	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	33,141	89,60	2969
			Накладные расходы			*14,65*	*486*
			Сметная прибыль			*6,64*	*220*
			Раздел: ПАРКЛЕТ				
47	47	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,549	44889,89	24666
			Накладные расходы			*13926,33*	*7652*
			Сметная прибыль			*3325,18*	*1827*
48	48	21-070301-0202 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 80 мм до 100 мм, 2 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,582	56103,91	32677
			Накладные расходы			*2113,01*	*1231*
			Сметная прибыль			*4155,85*	*2421*
49	49	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,021	321454,40	6847
			Накладные расходы			*105197,22*	*2241*
			Сметная прибыль			*23811,44*	*507*
50	50	21-050201-0501 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,021	212497,01	4526
			Накладные расходы			*8003,14*	*170*
			Сметная прибыль			*15740,52*	*335*
51	51	21-130205-0706 РСНБ РК 2015	Анкер М8 мм х 80 мм	1000 шт.	0,054	292852,51	15814
			Накладные расходы			*11029,52*	*596*
			Сметная прибыль			*21692,78*	*1171*
52	52	11-270701-0401 РСНБ РК 2015	Тротуары деревянные. Устройство	м2 тротуара	37,560	1088,53	40885
			Накладные расходы			*337,26*	*12668*
			Сметная прибыль			*80,63*	*3029*
53	53	11-150404-0207 РСНБ РК 2015	Поверхность. Покрытие масляными или спиртовыми лаками за 2 раза	м2 покрытия	37,560	378,41	14213
			Накладные расходы			*131,92*	*4955*
			Сметная прибыль			*28,03*	*1053*
54	54		Террасная доска террмососна 26х140х3300-5400	м2	41,316	19056,69	787346
			Накладные расходы			*717,72*	*29653*
			Сметная прибыль			*1411,61*	*58322*
55	55		Тиковое масло BIOFA	л	4,695	15647,45	73465
			Накладные расходы			*589,32*	*2767*
			Сметная прибыль			*1159,07*	*5442*
56	56	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Планка. Устройство	м	33,000	129,29	4266
			Накладные расходы			*47,68*	*1574*
			Сметная прибыль			*9,58*	*316*
57	57	21-100102-0101 РСНБ РК 2015	Торцевая планка ДПК 75х75	м	33,330	1674,81	55821
			Накладные расходы			*63,08*	*2102*
			Сметная прибыль			*124,06*	*4135*
58	58	11-090306-0501 РСНБ РК 2015	Лаги. Монтаж	м	82,800	234,11	19384
			Накладные расходы			*86,32*	*7147*
			Сметная прибыль			*17,34*	*1436*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
59	59	21-050206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86/прим./	т	0,408	217202,39	88663
			Накладные расходы			*8180,36*	*3339*
			Сметная прибыль			*16089,07*	*6568*
60	60	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Направляющий профиль. Устройство	м	53,200	129,29	6878
			Накладные расходы			*47,68*	*2537*
			Сметная прибыль			*9,58*	*509*
61	61	21-080104-0101 РСНБ РК 2015	Направляющий профиль ДПК 40х 25	м	53,732	1387,12	74533
			Накладные расходы			*52,24*	*2807*
			Сметная прибыль			*102,75*	*5521*
62	62	11-100116-0101 РСНБ РК 2015	Деревянные конструкции. Антисептирование водными растворами	м2 стен (за вычетом проемов)	44,525	125,19	5574
			Накладные расходы			*37,38*	*1664*
			Сметная прибыль			*9,27*	*413*
63	63	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	1,015	44889,89	45554
			Накладные расходы			*13926,33*	*14132*
			Сметная прибыль			*3325,18*	*3374*
64	64	21-070301-0202 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 80 мм до 100 мм, 2 сорта ГОСТ 2695-83	м3	1,076	56103,91	60350
			Накладные расходы			*2113,01*	*2273*
			Сметная прибыль			*4155,85*	*4470*
65	65	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Направляющий профиль. Устройство	м	60,000	129,29	7757
			Накладные расходы			*47,68*	*2861*
			Сметная прибыль			*9,58*	*575*
66	66	21-080104-0101 РСНБ РК 2015	Направляющий профиль ДПК 40х 25	м	60,600	1387,12	84060
			Накладные расходы			*52,24*	*3166*
			Сметная прибыль			*102,75*	*6227*
67	67	11-270701-0401 РСНБ РК 2015	Тротуары деревянные. Устройство	м2 тротуара	18,000	1088,53	19594
			Накладные расходы			*337,26*	*6071*
			Сметная прибыль			*80,63*	*1451*
68	68	11-150404-0207 РСНБ РК 2015	Поверхность. Покрытие масляными или спиртовыми лаками за 2 раза	м2 покрытия	18,000	378,41	6811
			Накладные расходы			*131,92*	*2375*
			Сметная прибыль			*28,03*	*505*
69	69		Террасная доска	м2	19,800	19056,69	377323
			Накладные расходы			*717,72*	*14211*
			Сметная прибыль			*1411,61*	*27950*
70	70		Тиковое масло BIOFA	л	2,250	15647,45	35207
			Накладные расходы			*589,32*	*1326*
			Сметная прибыль			*1159,07*	*2608*
71	71	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Планка. Устройство	м	15,000	129,29	1939
			Накладные расходы			*47,68*	*715*
			Сметная прибыль			*9,58*	*144*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
72	**72**	**21-100102-0101 РСНБ РК 2015**	**Торцевая планка ДПК 75х75**	**м**	**15,150**	**1674,81**	**25373**
			Накладные расходы			***63,08***	***956***
			Сметная прибыль			***124,06***	***1880***
73	**73**	**11-090306-0501 РСНБ РК 2015**	**Лаги. Монтаж**	**м**	**48,000**	**234,11**	**11237**
			Накладные расходы			***86,32***	***4143***
			Сметная прибыль			***17,34***	***832***
74	**74**	**21-050206-0902 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86/прим./**	**т**	**0,237**	**217202,39**	**51399**
			Накладные расходы			***8180,36***	***1936***
			Сметная прибыль			***16089,07***	***3807***
75	**75**	**11-100116-0101 РСНБ РК 2015**	**Деревянные конструкции. Антисептирование водными растворами**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**71,760**	**125,19**	**8983**
			Накладные расходы			***37,38***	***2683***
			Сметная прибыль			***9,27***	***665***
			ИТОГО:				**6478537**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**945847**
			Сметная прибыль				**479892**
			Итого с временными		**1,04 %**	**67 377**	**6 545 914**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**88 370**	**6 634 284**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**7 031 932**
			Итого с НДС		**12 %**	**843 832**	**7 875 764**
			Понижающий коэфицент К=0,27				**2 126 456**
			Итого с НДС				**5 749 308**

Заказчик:
КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

_____Сергеев А.В.

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Г.С.Г Высотник"

_____Мукаметхат Ә.Ә.

Директор технического надзора
ТОО "MSK engineering"

_____Манкеев Ж.Н.

Технадзор Таштабеков С.Б

Форма 2-В

Заказчик: **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **ТОО "Г.С.Г. Высотник"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: **Благоустройство и озеленение зеленой зоны микрорайона Айнабулак 2 в Жетысуском районе города Алматы**
наименование, адрес

Объект: **Наружные сети водопровода и канализации**

Договор: **№25 с/к от 17.08.2018 г.**

А К Т №19

о приемке выполненных работ за декабрь 2018г.

Локальная смета 6-2-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Хозяйственно питьевое водоснабжение В1				
1	1	11-220301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,000	1694974,20	339
			Накладные расходы			*514485,05*	*103*
			Сметная прибыль			*125553,64*	*25*
2	2	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,200	1753,10	351
			Накладные расходы			*604,58*	*121*
			Сметная прибыль			*129,86*	*26*
3	3	23-010201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,200	15789,42	3158
			Накладные расходы			*594,67*	*119*
			Сметная прибыль			*1169,59*	*234*
4	4	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 325 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,000	13135,52	13136
			Накладные расходы			*2431,50*	*2431*
			Сметная прибыль			*973,00*	*973*
5	5	11-220601-0309 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 325 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,000	5460762,47	1092
			Накладные расходы			*487867,13*	*98*
			Сметная прибыль			*404500,92*	*81*
6	6	11-220301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 273 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,000	1694974,20	339
			Накладные расходы			*514485,05*	*103*
			Сметная прибыль			*125553,64*	*25*
7	7	23-010201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,201	8429,58	1693
			Накладные расходы			*317,48*	*64*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*624,41*	*125*
8	8	11-220601-0308 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 273 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,000	4583130,73	917
			Накладные расходы			*419531,40*	*84*
			Сметная прибыль			*339491,17*	*68*
9	9	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,200	1753,10	351
			Накладные расходы			*604,58*	*121*
			Сметная прибыль			*129,86*	*26*
10	10	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 273 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,000	11032,54	11033
			Накладные расходы			*2042,22*	*2042*
			Сметная прибыль			*817,23*	*817*
11	11	21-020101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 (упоры на поворотах)	м3	1,600	14977,09	23963
			Накладные расходы			*564,07*	*903*
			Сметная прибыль			*1109,41*	*1775*
12	12	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3,000	1729,55	5189
			Накладные расходы			*587,12*	*1761*
			Сметная прибыль			*128,11*	*384*
13	13	11-220901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	3,000	2779,70	8339
			Накладные расходы			*920,65*	*2762*
			Сметная прибыль			*205,90*	*618*
14	14	23-040502-1406 РСНБ РК 2015	Вентили дисковые фланцевые модели 2100, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5761-2005	шт.	3,000	36560,19	109681
			Накладные расходы			*1376,94*	*4131*
			Сметная прибыль			*2708,16*	*8124*
15	15	23-040102-0404 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	3,000	43443,49	130330
			Накладные расходы			*1636,19*	*4909*
			Сметная прибыль			*3218,04*	*9654*
16	16	11-221101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм.	врезка	1,000	5242,50	5243
			Накладные расходы			*1454,48*	*1454*
			Сметная прибыль			*388,33*	*388*
17	17	23-020103-0607 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6,000	2088,20	12529
			Накладные расходы			*78,65*	*472*
			Сметная прибыль			*154,68*	*928*
18	18	23-020103-0609 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	6,000	3361,65	20170
			Накладные расходы			*126,61*	*760*
			Сметная прибыль			*249,01*	*1494*
19	19	23-020302-8206 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	754,57	1509
			Накладные расходы			*28,42*	*57*
			Сметная прибыль			*55,89*	*112*
20	20	23-020302-8209 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	959,50	1919
			Накладные расходы			*36,14*	*72*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*71,07*	*142*
21	**21**	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**4,000**	**1504,19**	**6017**
			Накладные расходы			*433,04*	*1732*
			Сметная прибыль			*111,42*	*446*
22	**22**	**11-221201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**	**6,000**	**743,88**	**4463**
			Накладные расходы			*262,69*	*1576*
			Сметная прибыль			*55,10*	*331*
23	**23**	**11-221201-0102 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка**	**фланец**	**6,000**	**1088,49**	**6531**
			Накладные расходы			*378,34*	*2270*
			Сметная прибыль			*80,63*	*484*
24	**24**	**11-220501-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,018**	**377414,60**	**6944**
			Накладные расходы			*131212,58*	*2414*
			Сметная прибыль			*27956,64*	*514*
25	**25**	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,013**	**445667,97**	**5972**
			Накладные расходы			*151409,65*	*2029*
			Сметная прибыль			*33012,44*	*442*
26	**26**	**23-010501-1407 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 50x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**18,584**	**418,68**	**7781**
			Накладные расходы			*15,77*	*293*
			Сметная прибыль			*31,01*	*576*
27	**27**	**23-010501-1411 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 90x6,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**13,534**	**1355,36**	**18343**
			Накладные расходы			*51,05*	*691*
			Сметная прибыль			*100,40*	*1359*
28	**28**	**23-020303-1902 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**3,000**	**636,47**	**1909**
			Накладные расходы			*23,97*	*72*
			Сметная прибыль			*47,15*	*141*
29	**29**	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**3,000**	**1504,19**	**4513**
			Накладные расходы			*433,04*	*1299*
			Сметная прибыль			*111,42*	*334*
30	**30**	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,001**	**1123965,03**	**1012**
			Накладные расходы			*340596,27*	*307*
			Сметная прибыль			*83256,67*	*75*
31	**31**	**23-020101-1037 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 89 мм x 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1,000**	**656,47**	**656**
			Накладные расходы			*24,72*	*25*
			Сметная прибыль			*48,63*	*49*
32	**32**	**11-220801-0102 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,256**	**311699,25**	**79889**
			Накладные расходы			*32296,65*	*8278*
			Сметная прибыль			*23088,83*	*5918*
33	**33**	**11-221001-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидранты пожарные. Установка**	**шт.**	**2,000**	**3793,40**	**7587**
			Накладные расходы			*1205,62*	*2411*
			Сметная прибыль			*280,99*	*562*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
34	34	23-030103-1001 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный Н 1500 мм, DN 100, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85	шт.	1,000	370898,95	370899
			Накладные расходы			*13968,94*	*13969*
			Сметная прибыль			*27474,00*	*27474*
35	35	23-030103-1003 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный Н 2000 мм, DN 100, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85	шт.	1,000	439151,78	439152
			Накладные расходы			*16539,50*	*16539*
			Сметная прибыль			*32529,76*	*32530*
36	36	23-020101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,000	651,78	652
			Накладные расходы			*24,55*	*25*
			Сметная прибыль			*48,28*	*48*
37	37	23-020101-1006 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1,000	266,84	267
			Накладные расходы			*10,05*	*10*
			Сметная прибыль			*19,77*	*20*
38	38	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,002	1123965,03	2383
			Накладные расходы			*340596,27*	*722*
			Сметная прибыль			*83256,67*	*177*
39	39	23-020103-2407 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	комплект	2,000	3915,73	7831
			Накладные расходы			*147,48*	*295*
			Сметная прибыль			*290,05*	*580*
40	40	23-020103-2409 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	комплект	2,000	5700,20	11400
			Накладные расходы			*214,68*	*429*
			Сметная прибыль			*422,24*	*844*
41	41	23-020303-1805 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 13,6, DN 90, PN 12,5 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,000	2421,14	7263
			Накладные расходы			*91,19*	*274*
			Сметная прибыль			*179,34*	*538*
42	42	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3,000	1504,19	4513
			Накладные расходы			*433,04*	*1299*
			Сметная прибыль			*111,42*	*334*
43	43	11-221101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1,000	5302,72	5303
			Накладные расходы			*1456,75*	*1457*
			Сметная прибыль			*392,79*	*393*
44	44	11-221101-0103 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1,000	8984,21	8984
			Накладные расходы			*2377,25*	*2377*
			Сметная прибыль			*665,50*	*665*
45	45	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	3,360	3739,80	12566
			Накладные расходы			*1211,48*	*4071*
			Сметная прибыль			*277,02*	*931*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
46	46	11-270602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	28,000	1385,16	38785
			Накладные расходы			*86,41*	*2419*
			Сметная прибыль			*102,60*	*2873*
47	47	11-270602-0403 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 /до толщ. 7см/	м2 покрытия	28,000	920,28	25768
			Накладные расходы			*34,99*	*980*
			Сметная прибыль			*68,17*	*1909*
48	48	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	28,000	1324,00	37072
			Накладные расходы			*84,10*	*2355*
			Сметная прибыль			*98,07*	*2746*
49	49	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 /до толщ. 5см/	м2 покрытия	28,000	291,44	8160
			Накладные расходы			*11,09*	*310*
			Сметная прибыль			*21,59*	*604*
			Раздел: Водомерный узел				
50	50	11-160901-0101 РСНБ РК 2015	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1,000	23140,69	23141
			Накладные расходы			*5891,22*	*5891*
			Сметная прибыль			*1714,13*	*1714*
51	51	23-030301-0306 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 50, Q 15 м3/ч	шт.	1,000	161245,36	161245
			Накладные расходы			*6072,88*	*6073*
			Сметная прибыль			*11944,10*	*11944*
52	52	23-030302-0505 РСНБ РК 2015	Модуль импульсного входа для турбинных счетчиков воды, модели HRI-MEi B1/100L/500Ms/40-125, типа SEnsus	шт.	1,000	39694,69	39695
			Накладные расходы			*1495,00*	*1495*
			Сметная прибыль			*2940,35*	*2940*
53	53	11-181001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1,000	1929,76	1930
			Накладные расходы			*666,27*	*666*
			Сметная прибыль			*142,95*	*143*
54	54	23-041013-0806 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130°С, PN 25, DN 50, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,000	50259,51	50260
			Накладные расходы			*1892,89*	*1893*
			Сметная прибыль			*3722,93*	*3723*
55	55	23-041001-3102 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91	шт.	1,000	62431,90	62432
			Накладные расходы			*2351,33*	*2351*
			Сметная прибыль			*4624,59*	*4625*
56	56	23-040501-0218 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	3485,28	6971
			Накладные расходы			*131,26*	*263*
			Сметная прибыль			*258,17*	*516*
57	57	11-160901-0101 РСНБ РК 2015	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1,000	23140,69	23141
			Накладные расходы			*5891,22*	*5891*
			Сметная прибыль			*1714,13*	*1714*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
58	**58**	**23-030301-0303 РСНБ РК 2015**	**Счетчики холодной воды класса С, DN 25, Q 3,5 м3/ч**	**шт.**	**1,000**	**65199,53**	**65200**
			Накладные расходы			*2455,57*	*2456*
			Сметная прибыль			*4829,60*	*4830*
59	**59**	**23-030302-0505 РСНБ РК 2015**	**Модуль импульсного входа для турбинных счетчиков воды, модели HRI-MEi B1/100L/500Ms/40-125, типа SEnsus**	**шт.**	**1,000**	**39694,69**	**39695**
			Накладные расходы			*1495,00*	*1495*
			Сметная прибыль			*2940,35*	*2940*
60	**60**	**11-181001-0101 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	**фильтр**	**1,000**	**1573,60**	**1574**
			Накладные расходы			*549,84*	*550*
			Сметная прибыль			*116,56*	*117*
61	**61**	**23-041013-0803 РСНБ РК 2015**	**Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130°С, PN 25, DN 25, типа DAnfOss CT РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1,000**	**20793,65**	**20794**
			Накладные расходы			*783,14*	*783*
			Сметная прибыль			*1540,27*	*1540*
62	**62**	**23-041001-0203 РСНБ РК 2015**	**Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**1,000**	**10738,19**	**10738**
			Накладные расходы			*404,43*	*404*
			Сметная прибыль			*795,42*	*795*
63	**63**	**23-040905-1806 РСНБ РК 2015**	**Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,000**	**1328,05**	**1328**
			Накладные расходы			*50,02*	*50*
			Сметная прибыль			*98,37*	*98*
64	**64**	**23-040501-0215 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,000**	**1153,54**	**2307**
			Накладные расходы			*43,45*	*87*
			Сметная прибыль			*85,45*	*171*
65	**65**	**11-340201-0804 РСНБ РК 2015**	**Колодцы. Установка указателя на стене**	**шт.**	**2,000**	**994,05**	**1988**
			Накладные расходы			*375,70*	*751*
			Сметная прибыль			*73,63*	*147*
66	**66**	**КОММЕРЧ.ПРЕДЛ ОЖ.,2017Г**	**Указательный знак пожарного гидранта 560х810мм**	**шт**	**2,000**	**12328,29**	**24657**
			Накладные расходы			*464,31*	*929*
			Сметная прибыль			*913,21*	*1826*
67	**67**	**11-220301-0108 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка футляра**	**км трубопровода**	**0,002**	**1694974,20**	**3559**
			Накладные расходы			*514485,05*	*1080*
			Сметная прибыль			*125553,64*	*264*
68	**68**	**11-221401-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**2,100**	**1753,10**	**3682**
			Накладные расходы			*604,58*	*1270*
			Сметная прибыль			*129,86*	*273*
69	**69**	**23-010201-0244 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,108**	**15789,42**	**33290**
			Накладные расходы			*594,67*	*1254*
			Сметная прибыль			*1169,59*	*2466*
70	**70**	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015**	**Концы футляра диаметром 325 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**2,000**	**13135,52**	**26271**
			Накладные расходы			*2431,50*	*4863*
			Сметная прибыль			*973,00*	*1946*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
71	71	11-220601-0309 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 325 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	5460762,47	11468
			Накладные расходы			*487867,13*	*1025*
			Сметная прибыль			*404500,92*	*849*
72	72	11-220301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 273 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	1694974,20	3220
			Накладные расходы			*514485,05*	*978*
			Сметная прибыль			*125553,64*	*239*
73	73	23-010201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,908	8429,58	16080
			Накладные расходы			*317,48*	*606*
			Сметная прибыль			*624,41*	*1191*
74	74	11-220601-0308 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 273 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	4583130,73	8708
			Накладные расходы			*419531,40*	*797*
			Сметная прибыль			*339491,17*	*645*
75	75	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1,900	1753,10	3331
			Накладные расходы			*604,58*	*1149*
			Сметная прибыль			*129,86*	*247*
76	76	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 273 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,000	11032,54	11033
			Накладные расходы			*2042,22*	*2042*
			Сметная прибыль			*817,23*	*817*
77	77	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,000	99,57	398
			Накладные расходы			*22,00*	*88*
			Сметная прибыль			*7,38*	*30*
78	78	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-577	м2	4,000	112,98	452
			Накладные расходы			*21,36*	*85*
			Сметная прибыль			*8,37*	*33*
			Раздел: Водоотведение				
79	79	11-160201-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	6,000	5872,17	35233
			Накладные расходы			*643,80*	*3863*
			Сметная прибыль			*434,98*	*2610*
80	80	11-160201-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	6,000	10350,02	62100
			Накладные расходы			*883,52*	*5301*
			Сметная прибыль			*766,67*	*4600*
81	81	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,200	41022,65	49227
			Накладные расходы			*8389,83*	*10068*
			Сметная прибыль			*3038,72*	*3646*
82	82	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1,000	20591,91	20592
			Накладные расходы			*775,54*	*776*
			Сметная прибыль			*1525,33*	*1525*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
83	**83**	**21-040301-0110 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**шт.**	**2,000**	**11072,11**	**22144**
			Накладные расходы			*417,00*	*834*
			Сметная прибыль			*820,16*	*1640*
84	**84**	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**1,000**	**2269,72**	**2270**
			Накладные расходы			*85,48*	*85*
			Сметная прибыль			*168,13*	*168*
85	**85**	**21-040302-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,000**	**18308,50**	**18308**
			Накладные расходы			*689,54*	*690*
			Сметная прибыль			*1356,18*	*1356*
86	**86**	**21-020101-0501 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В12,5 на лоток**	**м3**	**0,360**	**14283,89**	**5142**
			Накладные расходы			*537,97*	*194*
			Сметная прибыль			*1058,07*	*381*
87	**87**	**23-030101-0307 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,000**	**22415,98**	**22416**
			Накладные расходы			*844,24*	*844*
			Сметная прибыль			*1660,44*	*1660*
88	**88**	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015**	**СТРЕМЯНКА В КОЛОДЦАХ**	**т**	**0,010**	**337669,49**	**3275**
			Накладные расходы			*12717,43*	*123*
			Сметная прибыль			*25012,55*	*243*
89	**89**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**9,430**	**990,24**	**9338**
			Накладные расходы			*147,54*	*1391*
			Сметная прибыль			*73,35*	*692*
			Раздел: Перепады в виде стояков				
90	**90**	**11-220201-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 100 мм. Укладка при заделке раструбов асбестоцементом**	**км трубопровода**	**1,000**	**651095,89**	**651096**
			Накладные расходы			*227798,80*	*227799*
			Сметная прибыль			*48229,33*	*48229*
91	**91**	**23-011003-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 100 ГОСТ 9583-75**	**м**	**1,000**	**1778,73**	**1779**
			Накладные расходы			*66,99*	*67*
			Сметная прибыль			*131,76*	*132*
92	**92**	**11-220801-0101 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка Колена УРГ 100 и Тройника ТРФ 100х100 (прим.)**	**т фасонных частей**	**0,047**	**368643,15**	**17400**
			Накладные расходы			*38299,05*	*1808*
			Сметная прибыль			*27306,90*	*1289*
93	**93**	**11-260101-1701 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука MONDOFIEX**	**м трубопровода**	**5,200**	**663,32**	**3449**
			Накладные расходы			*162,48*	*845*
			Сметная прибыль			*49,14*	*256*
94	**94**	**11-260101-1702 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы. Покрытие AluCOvEr с самоклеющим слоем**	**м трубопровода**	**5,200**	**461,56**	**2400**
			Накладные расходы			*154,88*	*805*
			Сметная прибыль			*34,19*	*178*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
95	95	21-110406-0513 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием AluCOvEr, алюминиевой фольги температурой применения от -200°С до +150°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77 прим.	м	5,720	21647,53	123824
			Накладные расходы			*815,30*	*4664*
			Сметная прибыль			*1603,52*	*9172*
96	96	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,000	99,57	797
			Накладные расходы			*22,00*	*176*
			Сметная прибыль			*7,38*	*59*
97	97	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-577	м2	8,000	112,98	904
			Накладные расходы			*21,36*	*171*
			Сметная прибыль			*8,37*	*67*
98	98	11-220301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,002	1694974,20	3729
			Накладные расходы			*514485,05*	*1132*
			Сметная прибыль			*125553,64*	*276*
99	99	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	2,200	1753,10	3857
			Накладные расходы			*604,58*	*1330*
			Сметная прибыль			*129,86*	*286*
100	100	23-010201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,209	15789,42	34876
			Накладные расходы			*594,67*	*1314*
			Сметная прибыль			*1169,59*	*2583*
101	101	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 325 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2,000	13135,52	26271
			Накладные расходы			*2431,50*	*4863*
			Сметная прибыль			*973,00*	*1946*
102	102	11-220601-0309 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 325 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	5460762,47	12014
			Накладные расходы			*487867,13*	*1073*
			Сметная прибыль			*404500,92*	*890*
			Раздел: Трубопровод грязевой (Кг)				
103	103	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,010	580403,95	5978
			Накладные расходы			*193893,01*	*1997*
			Сметная прибыль			*42992,89*	*443*
104	104	23-010501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10,403	3401,12	35382
			Накладные расходы			*128,09*	*1333*
			Сметная прибыль			*251,93*	*2621*
105	105	11-220901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	4114,07	4114
			Накладные расходы			*1358,81*	*1359*
			Сметная прибыль			*304,75*	*305*
106	106	23-040102-0407 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1,000	87579,59	87580
			Накладные расходы			*3298,46*	*3298*
			Сметная прибыль			*6487,38*	*6487*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
107	**107**	**23-020103-0612 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 160 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,000**	**6633,99**	**13268**
			Накладные расходы			*249,85*	*500*
			Сметная прибыль			*491,41*	*983*
108	**108**	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**2,000**	**1504,19**	**3008**
			Накладные расходы			*433,04*	*866*
			Сметная прибыль			*111,42*	*223*
109	**109**	**23-020302-8013 РСНБ РК 2015**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,000**	**2154,71**	**4309**
			Накладные расходы			*81,15*	*162*
			Сметная прибыль			*159,61*	*319*
110	**110**	**11-221301-0101 РСНБ РК 2015**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**2,715**	**41022,65**	**111377**
			Накладные расходы			*8389,83*	*22778*
			Сметная прибыль			*3038,72*	*8250*
111	**111**	**21-040302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**1,000**	**20591,91**	**20592**
			Накладные расходы			*775,54*	*776*
			Сметная прибыль			*1525,33*	*1525*
112	**112**	**21-040301-0110 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**шт.**	**2,000**	**11072,11**	**22144**
			Накладные расходы			*417,00*	*834*
			Сметная прибыль			*820,16*	*1640*
113	**113**	**21-040301-0110 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6а**	**шт.**	**1,000**	**11072,11**	**11072**
			Накладные расходы			*417,00*	*417*
			Сметная прибыль			*820,16*	*820*
114	**114**	**21-040301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**3,000**	**16716,21**	**50149**
			Накладные расходы			*629,57*	*1889*
			Сметная прибыль			*1238,24*	*3715*
115	**115**	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**1,000**	**2269,72**	**2270**
			Накладные расходы			*85,48*	*85*
			Сметная прибыль			*168,13*	*168*
116	**116**	**21-040301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**	**1,000**	**3871,22**	**3871**
			Накладные расходы			*145,80*	*146*
			Сметная прибыль			*286,76*	*287*
117	**117**	**21-040302-0110 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2**	**шт.**	**1,000**	**21750,86**	**21751**
			Накладные расходы			*819,19*	*819*
			Сметная прибыль			*1611,18*	*1611*
118	**118**	**21-020101-0501 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В12,5 на упоры**	**м3**	**0,080**	**14283,89**	**1143**
			Накладные расходы			*537,97*	*43*
			Сметная прибыль			*1058,07*	*85*
119	**119**	**23-030101-0307 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,000**	**22415,98**	**22416**
			Накладные расходы			*844,24*	*844*
			Сметная прибыль			*1660,44*	*1660*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
120	**120**	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015**	**СТРЕМЯНКА В КОЛОДЦАХ**	**т**	**0,026**	**337669,49**	**8712**
			Накладные расходы			*12717,43*	*328*
			Сметная прибыль			*25012,55*	*645*
121	**121**	**11-080201-0109 РСНБ РК 2015**	**Стены приямков и каналов. Кладка в один ряд**	**м3 кладки**	**0,040**	**25046,65**	**1002**
			Накладные расходы			*3806,82*	*152*
			Сметная прибыль			*1855,31*	*74*
122	**122**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**26,860**	**990,24**	**26598**
			Накладные расходы			*147,54*	*3963*
			Сметная прибыль			*73,35*	*1970*
123	**123**	**11-270401-0104 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство отмостки**	**м3 материала основания в плотном теле**	**0,250**	**4477,02**	**1119**
			Накладные расходы			*437,28*	*109*
			Сметная прибыль			*331,63*	*83*
124	**124**	**11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство отмостки**	**м2 покрытия**	**2,500**	**1358,87**	**3397**
			Накладные расходы			*85,42*	*214*
			Сметная прибыль			*100,66*	*252*
125	**125**	**11-270602-0401 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 (отмостка)**	**м2 покрытия**	**-2,500**	**300,17**	**-750**
			Накладные расходы			*-11,42*	*-29*
			Сметная прибыль			*-22,23*	*-56*
126	**126**	**11-230601-0105 РСНБ РК 2015**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	**м3 конструкций колодца**	**3,155**	**34557,80**	**109030**
			Накладные расходы			*8434,80*	*26612*
			Сметная прибыль			*2559,84*	*8076*
127	**127**	**21-040302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**1,000**	**20591,91**	**20592**
			Накладные расходы			*775,54*	*776*
			Сметная прибыль			*1525,33*	*1525*
128	**128**	**21-040301-0110 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**шт.**	**3,000**	**11072,11**	**33216**
			Накладные расходы			*417,00*	*1251*
			Сметная прибыль			*820,16*	*2460*
129	**129**	**21-040301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**3,000**	**16716,21**	**50149**
			Накладные расходы			*629,57*	*1889*
			Сметная прибыль			*1238,24*	*3715*
130	**130**	**21-040301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а**	**шт.**	**1,000**	**16716,21**	**16716**
			Накладные расходы			*629,57*	*630*
			Сметная прибыль			*1238,24*	*1238*
131	**131**	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**3,000**	**2269,72**	**6809**
			Накладные расходы			*85,48*	*256*
			Сметная прибыль			*168,13*	*504*
132	**132**	**21-040301-0102 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.6**	**шт.**	**1,000**	**6004,56**	**6005**
			Накладные расходы			*226,15*	*226*

Номер по порядку*	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*444,78*	*445*
133	**133**	**21-040302-0110 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2**	**шт.**	**1,000**	**21750,86**	**21751**
			Накладные расходы			*819,19*	*819*
			Сметная прибыль			*1611,18*	*1611*
134	**134**	**23-030101-0303 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,000**	**11286,35**	**11286**
			Накладные расходы			*425,07*	*425*
			Сметная прибыль			*836,03*	*836*
135	**135**	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015**	**СТРЕМЯНКА В КОЛОДЦАХ**	**т**	**0,045**	**337669,49**	**15330**
			Накладные расходы			*12717,43*	*577*
			Сметная прибыль			*25012,55*	*1136*
136	**136**	**21-130814-2209 РСНБ РК 2015**	**Скобы металлические**	**кг**	**1,640**	**370,90**	**608**
			Накладные расходы			*13,97*	*23*
			Сметная прибыль			*27,47*	*45*
137	**137**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**32,000**	**990,24**	**31688**
			Накладные расходы			*147,54*	*4721*
			Сметная прибыль			*73,35*	*2347*
138	**138**	**11-070512-0111 РСНБ РК 2015**	**Конструкции мелкие (стенки-растекатели) массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**5,000**	**2331,58**	**11658**
			Накладные расходы			*712,61*	*3563*
			Сметная прибыль			*172,71*	*864*
139	**139**	**21-049999-9917 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**0,510**	**50733,21**	**25874**
			Накладные расходы			*1910,73*	*974*
			Сметная прибыль			*3758,02*	*1917*
140	**140**	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (деталь крепления)**	**т стальных элементов**	**0,099**	**511243,92**	**50409**
			Накладные расходы			*48747,49*	*4807*
			Сметная прибыль			*37869,92*	*3734*
141	**141**	**11-070107-0104 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,121**	**486406,79**	**58953**
			Накладные расходы			*40174,38*	*4869*
			Сметная прибыль			*36030,13*	*4367*
142	**142**	**11-270401-0104 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство отмостки**	**м3 материала основания в плотном теле**	**0,250**	**4477,02**	**1119**
			Накладные расходы			*437,28*	*109*
			Сметная прибыль			*331,63*	*83*
143	**143**	**11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство отмостки**	**м2 покрытия**	**2,500**	**1358,87**	**3397**
			Накладные расходы			*85,42*	*214*
			Сметная прибыль			*100,66*	*252*
144	**144**	**11-270602-0401 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 (отмостка)**	**м2 покрытия**	**-2,500**	**300,17**	**-750**
			Накладные расходы			*-11,42*	*-29*
			Сметная прибыль			*-22,23*	*-56*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
145	**145**	**11-220301-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра**	**км трубопровода**	**0,000**	**1276424,45**	**511**
			Накладные расходы			*383822,03*	*154*
			Сметная прибыль			*94549,96*	*38*
146	**146**	**23-010201-0231 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 (футляр)**	**м**	**0,402**	**6476,77**	**2601**
			Накладные расходы			*243,93*	*98*
			Сметная прибыль			*479,76*	*193*
147	**147**	**11-221401-0303 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**0,400**	**1976,49**	**791**
			Накладные расходы			*647,63*	*259*
			Сметная прибыль			*146,41*	*59*
148	**148**	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015**	**Концы футляра диаметром 219 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**3,000**	**8864,86**	**26595**
			Накладные расходы			*1640,96*	*4923*
			Сметная прибыль			*656,66*	*1970*
149	**149**	**11-220601-0306 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимернойизоляции**	**км трубопровода**	**0,000**	**3176565,63**	**1271**
			Накладные расходы			*311825,88*	*125*
			Сметная прибыль			*235301,16*	*94*
150	**150**	**11-220801-0102 РСНБ РК 2015**	**Фасонныечасти чугунные диаметром 125-200 мм. Установка (тройник ТФ д.150х150, заглушка ЗФ д.150)**	**т фасонныхчастей**	**0,074**	**311699,25**	**22972**
			Накладные расходы			*32296,65*	*2380*
			Сметная прибыль			*23088,83*	*1702*
			Раздел: Земляные работы под колодцы и трубопроводы				
151	**151**	**11-010101-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**330,381**	**162,38**	**53649**
			Накладные расходы			*31,53*	*10418*
			Сметная прибыль			*12,03*	*3974*
152	**152**	**11-010101-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшомвместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**304,287**	**162,38**	**49411**
			Накладные расходы			*31,53*	*9595*
			Сметная прибыль			*12,03*	*3660*
153	**153**	**11-010205-0209 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда- 1,2**	**м3 грунта**	**33,561**	**8137,90**	**273114**
			Накладные расходы			*2991,66*	*100402*
			Сметная прибыль			*602,81*	*20231*
154	**154**	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**4,676**	**3857,71**	**18040**
			Накладные расходы			*718,65*	*3361*
			Сметная прибыль			*285,76*	*1336*
155	**155**	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 лс) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**522,895**	**33,12**	**17319**
			Накладные расходы			*6,87*	*3594*
			Сметная прибыль			*2,45*	*1283*
156	**156**	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**130,724**	**1413,31**	**184754**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*519,56*	*67919*
			Сметная прибыль			*104,69*	*13685*
157	**157**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**522,895**	**228,79**	**119635**
			Накладные расходы			*73,41*	*38385*
			Сметная прибыль			*16,95*	*8862*
158	**158**	**11-010102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**28,819**	**208,49**	**6009**
			Накладные расходы			*44,30*	*1277*
			Сметная прибыль			*15,44*	*445*
159	**159**	**41-020101-1007 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км**	**т**	**51,875**	**368,87**	**19135**
			Накладные расходы			*13,89*	*721*
			Сметная прибыль			*27,32*	*1417*
160	**160**	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**28,819**	**24,13**	**696**
			Накладные расходы			*5,52*	*159*
			Сметная прибыль			*1,79*	*52*
			ИТОГО:				**5005759**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**750337**
			Сметная прибыль				**370797**
			Итого с временными		**1,04 %**	**52 060**	**5 057 819**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**68 281**	**5 126 100**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**5 433 350**
			Итого с НДС		**12 %**	**652 002**	**6 085 352**
			Понижающий коэфицент К=0,27				**1 643 045**
			Итого с НДС				**4 442 307**

Заказчик:
КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

_____Сергеев А.В.

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Г.С.Г Высотник"

_____Мукамеджат О.Ж.

Директор технического надзора
ТОО "MSK engineering"

_____Манкеев Ж.Н.

Тенадзор Талтабеков С.Б.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Г.С.Г. Высотник"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Благоустройство и озеленение зеленой зоны микрорайона Айнабулак 2 в Жетысуском районе города Алматы**
наименование, адрес

Объект **Наружное электроснабжение ЭС1,ЭС2**

Договор **№25 с/к от 17.08.2018 г.**

А К Т №20

о приемке выполненных работ за декабрь 2018г.
Локальная смета 4-1-2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Вынос КЛ-10кВ				
1	1	13-080201-0203 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	112,420	421,59	47395
			Накладные расходы			*93,09*	*10465*
			Сметная прибыль			*31,23*	*3511*
2	2	13-080201-0903 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	203,000	598,89	121575
			Накладные расходы			*138,63*	*28141*
			Сметная прибыль			*44,36*	*9006*
3	3	13-080201-0812 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям	м кабеля	5,000	652,07	3260
			Накладные расходы			*151,07*	*755*
			Сметная прибыль			*48,30*	*242*
4	4	23-060109-1010 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБу 3 х240-10 ГОСТ 18410-73	км	0,454	5751514,75	2610613
			Накладные расходы			*216615,70*	*98322*
			Сметная прибыль			*426038,13*	*193379*
5	5	13-080201-2504 РСНБ РК 2015	Муфта для кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1,000	49068,31	49068
			Накладные расходы			*9170,21*	*9170*
			Сметная прибыль			*3634,69*	*3635*
6	6		Муфты соединительные для кабеля GUSJ 12/150-240/800L12	шт	1,000	45519,85	45520
			Накладные расходы			*1714,39*	*1714*
			Сметная прибыль			*3371,84*	*3372*
7	7	13-080201-2606 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж	шт.	5,000	25980,04	129900
			Накладные расходы			*7633,85*	*38169*
			Сметная прибыль			*1924,45*	*9622*
8	8		Муфты соединительные для кабеля GUSJ 12/150-240	шт	5,000	81556,39	407782
			Накладные расходы			*3071,61*	*15358*
			Сметная прибыль			*6041,21*	*30206*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	**0,062**	**220178,48**	**13554**
			Накладные расходы			***82678,18***	***5090***
			Сметная прибыль			***16309,52***	***1004***
			ИТОГО:				**3428667**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**207184**
			Сметная прибыль				**253975**
			Итого с временными		**1,04 %**	**35 658**	**3 464 325**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**46 768**	**3 511 093**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**3 721 542**
			Итого с НДС		**12 %**	**446 585**	**4 168 127**
			Понижающий коэфицент К=0,27				**1 125 394**
			Итого с НДС				**3 042 733**

Заказчик:
КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

_____ Сергеев А.В.

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Г.С.Г Высотник"

_____ Мукаметхат Ә.Ә.

Директор технического надзора
ТОО "MSK engineering"

_____ Манкеев Ж.Н.

Технадзор Тамтабаев С.Б.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г. Высотник"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Благоустройство и озеленение зеленой зоны микрорайона Айнабулак 2 в Жетысуском районе города Алматы
наименование, адрес

Объект: Наружное электроосвещение

Договор: №25 с/к от 17.08.2018 г.

А К Т №21

о приемке выполненных работ за декабрь 2018г.

Локальная смета 4-2-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	1	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	146,630	498,35	73072
			Накладные расходы			*96,38*	*14132*
			Сметная прибыль			*36,91*	*5413*
			Раздел: ТРУБЫ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛА				
2	2	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,430	220178,48	94677
			Накладные расходы			*82678,18*	*35552*
			Сметная прибыль			*16309,52*	*7013*
3	3	23-010501-1306 РСНБ РК 2015	Труба ПНД диам.40мм	м	124,000	221,41	27455
			Накладные расходы			*8,34*	*1034*
			Сметная прибыль			*16,40*	*2034*
4	4	23-010501-1305 РСНБ РК 2015	Труба ПНД диам.32мм	м	306,000	161,27	49349
			Накладные расходы			*6,07*	*1859*
			Сметная прибыль			*11,95*	*3655*
			Раздел: КАБЕЛЬ				
5	5	23-060137-0801 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,883	329018,54	619542
			Накладные расходы			*12391,62*	*23333*
			Сметная прибыль			*24371,74*	*45892*
6	6	23-060137-0706 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,011	811482,30	8926
			Накладные расходы			*30562,35*	*336*
			Сметная прибыль			*60109,80*	*661*
7	7	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,124	269108,99	302479
			Накладные расходы			*10135,28*	*11392*
			Сметная прибыль			*19934,00*	*22406*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
8	8	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	3,598	27038,37	97284
			Накладные расходы			*5297,38*	*19060*
			Сметная прибыль			*2002,84*	*7206*
9	9	21-130809-0301 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная (прим.)	м	3598,000	121,72	437951
			Накладные расходы			*4,58*	*16494*
			Сметная прибыль			*9,02*	*32441*
			Раздел: ЩИТЫ И ШКАФЫ				
10	10	13-080305-0908 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные. Установка в нише болтами на конструкции	шт.	1,000	12477,02	12477
			Накладные расходы			*3276,41*	*3276*
			Сметная прибыль			*924,22*	*924*
11	11		ШУНО 1 в комплекте	компл.	1,000	1585607,98	1585608
			Накладные расходы			*59717,76*	*59718*
			Сметная прибыль			*117452,44*	*117452*
12	12	13-080305-0908 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные. Установка в нише болтами на конструкции	шт.	1,000	12477,02	12477
			Накладные расходы			*3276,41*	*3276*
			Сметная прибыль			*924,22*	*924*
13	13	23-070201-0914 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-7-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	43499,63	43500
			Накладные расходы			*1638,30*	*1638*
			Сметная прибыль			*3222,20*	*3222*
14	14	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	4733,23	4733
			Накладные расходы			*1056,51*	*1057*
			Сметная прибыль			*350,61*	*351*
15	15	23-070204-1134 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА88-32 3Р В32А	шт.	1,000	14400,97	14401
			Накладные расходы			*542,37*	*542*
			Сметная прибыль			*1066,74*	*1067*
16	16	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8,000	2694,56	21557
			Накладные расходы			*535,47*	*4284*
			Сметная прибыль			*199,60*	*1597*
17	17	23-070204-0838 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р В6А	шт.	8,000	1874,08	14993
			Накладные расходы			*70,58*	*565*
			Сметная прибыль			*138,82*	*1111*
18	18	13-080502-1601 РСНБ РК 2015	Заземление. Монтаж	м	1,000	485,86	486
			Накладные расходы			*141,84*	*142*
			Сметная прибыль			*35,99*	*36*
19	19	23-070222-0104 РСНБ РК 2015	Нулевая шина	шт.	1,000	1087,15	1087
			Накладные расходы			*40,94*	*41*
			Сметная прибыль			*80,53*	*81*
20	20	23-070222-0104 РСНБ РК 2015	Шина заземления	шт.	1,000	1087,15	1087
			Накладные расходы			*40,94*	*41*
			Сметная прибыль			*80,53*	*81*
			Раздел: Фундамент по осветительное оборудование тип 1				
21	21	21-130810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,013	87525,17	1138
			Накладные расходы			*3296,41*	*43*
			Сметная прибыль			*6483,35*	*84*

Номер по порядку*	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	22	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	13,390	25460,46	340916
			Накладные расходы			*3046,71*	*40795*
			Сметная прибыль			*1885,96*	*25253*
23	23	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	66,560	990,24	65911
			Накладные расходы			*147,54*	*9820*
			Сметная прибыль			*73,35*	*4882*
24	24	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,026	220178,48	5725
			Накладные расходы			*82678,18*	*2150*
			Сметная прибыль			*16309,52*	*424*
25	25	23-010605-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 32 мм	м	26,000	286,46	7448
			Накладные расходы			*10,79*	*281*
			Сметная прибыль			*21,22*	*552*
			ИТОГО:				**3844276**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**250861**
			Сметная прибыль				**284761**
			Итого с временными		**1,04 %**	**23 490**	**3 867 766**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**30 809**	**3 898 575**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**4 132 249**
			Итого с НДС		**12 %**	**495 870**	**4 628 118**
			Понижающий коэфицент К=0,27				**1 249 592**
			Итого с НДС				**3 378 526**

Заказчик:
КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

_____ Сергеев А.В.

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Г.С.Г Высотник"

_____ Мукаметов Э.Э.

Директор технического надзора
ТОО "MSK engineering"

_____ Манкеев Ж.Н.

Технадзор Таштабаев С.Б

Форма 2-В

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г. Высотник"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Благоустройство и озеленение зеленой зоны микрорайона Айнабулак 2 в Жетысуском районе города Алматы
наименование, адрес

Объект: Озеленение

Договор: №25 с/к от 17.08.2018 г.

А К Т №22

о приемке выполненных работ за декабрь 2018г.

Локальная смета 7-1-3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ДЕРЕВЬЯ 18-20				
1	1	25-010202-1114 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён REd sAnsET) с комом земли 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м, возраст 20 лет ГОСТ 24909-81	шт.	16,000	21430,05	342881
			Накладные расходы			*807,11*	*12914*
			Сметная прибыль			*1587,41*	*25399*
2	2	25-010202-1114 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён druMMOndii) с комом земли 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м, возраст 20 лет ГОСТ 24909-81	шт.	31,000	21430,05	664331
			Накладные расходы			*807,11*	*25020*
			Сметная прибыль			*1587,41*	*49210*
3	3	25-010201-1014 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (липа TiliA grEEnsPirE) с комом земли 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м, возраст 20 лет ГОСТ 24909-81	шт.	29,000	22604,00	655516
			Накладные расходы			*851,32*	*24688*
			Сметная прибыль			*1674,37*	*48557*
4	4	25-010201-1014 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (береза BETulA uTilis) с комом земли 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м, возраст 20 лет ГОСТ 24909-81	шт.	25,000	22604,00	565100
			Накладные расходы			*851,32*	*21283*
			Сметная прибыль			*1674,37*	*41859*
5	5	25-010201-1014 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (магнолия MAgnOliA susAn) с комом земли 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м, возраст 20 лет ГОСТ 24909-81	шт.	5,000	22604,00	113020
			Накладные расходы			*851,32*	*4257*
			Сметная прибыль			*1674,37*	*8372*
6	6	25-010201-1014 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (лжеакация rOBiniA PsEudOACACiA uMBrACulifErA) с комом земли 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м, возраст 20 лет ГОСТ 24909-81	шт.	27,000	22604,00	610308
			Накладные расходы			*851,32*	*22986*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1674,37*	*45208*
			Раздел: ДЕРЕВЬЯ 0,8-1,75				
7	7		**Барбарис тунберга BErBEris ATrOPurPurEA 0,8-1,0**	шт	84,000	16167,13	1358039
			Накладные расходы			*608,89*	*51147*
			Сметная прибыль			*1197,57*	*100595*
8	8		**Буддлея Давида BuddlEjA fIOwEr POwEr 0,8-1,0**	шт	42,000	16167,13	679020
			Накладные расходы			*608,89*	*25573*
			Сметная прибыль			*1197,57*	*50298*
9	9		**Спирея sPirAEA jAPOniCA firEligHT 0,3-0,4**	шт	39,000	4020,92	156816
			Накладные расходы			*151,44*	*5906*
			Сметная прибыль			*297,85*	*11616*
10	10	25-010301-0408 РСНБ РК 2015	**Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (сирень), с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м, возраст 12 лет ГОСТ 24835-81**	шт.	18,000	9076,26	163373
			Накладные расходы			*341,83*	*6153*
			Сметная прибыль			*672,32*	*12102*
11	11		**Можжевельник горизонтальный juniPErus BluE CHiP 0,5-0,6**	шт	41,000	18987,47	778486
			Накладные расходы			*715,11*	*29320*
			Сметная прибыль			*1406,48*	*57666*
12	12		**Можжевельник горизонтальный juniPErus liME glOw 0,4-0,5**	шт	52,000	10127,22	526615
			Накладные расходы			*381,42*	*19834*
			Сметная прибыль			*750,16*	*39009*
			Раздел: ЦВЕТНИКИ				
13	13		**Хаконехлоя HAKOnECHlOA M.AurEOIA**	шт	1440,000	4041,78	5820168
			Накладные расходы			*152,22*	*219201*
			Сметная прибыль			*299,39*	*431124*
			Раздел: Посевной газон				
14	14	11-470112-0106 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	м2	11,096	317,25	3520
			Накладные расходы			*54,46*	*604*
			Сметная прибыль			*23,50*	*261*
			ИТОГО:				12437193
			В том числе :				
			Накладные расходы				468886
			Сметная прибыль				921274
			Итого с временными		1,04 %	129 347	12 566 540
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	169 648	12 736 188
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				13 499 573
			Итого с НДС		12 %	1 619 949	15 119 518,57
			Понижающий коэфициент К=0,27				4 082 270
			Итого с НДС				11 037 248,56

Заказчик:
КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

_____Сергеев А.В.

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "ГСГ Вымпелник"

_____Мукаметхат О.Э.

Директор технического надзора
ТОО "MSK engineering"

_____Манкеев Ж.Н.

Галиабасов С.Б.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Г.С.Г. Высотник"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Благоустройство и озеленение зеленой зоны микрорайона Айнабулак 2 в Жетысуском районе города Алматы**
наименование, адрес

Объект **Резервуар 100 м3**

Договор **№25 с/к от 17.08.2018 г.**

А К Т №23

о приемке выполненных работ за декабрь 2018г.

Локальная смета 6-3-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Днище				
1	1	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (выпуски)	т	0,173	220888,72	38097
			Накладные расходы			*8319,19*	*1435*
			Сметная прибыль			*16362,13*	*2822*
2	2	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (детали)	т	1,758	220888,72	388375
			Накладные расходы			*8319,19*	*14627*
			Сметная прибыль			*16362,13*	*28769*
3	3	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм КП-2	т	0,166	25810,45	4279
			Накладные расходы			*8114,17*	*1345*
			Сметная прибыль			*1911,88*	*317*
4	4	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,080	220888,72	17653
			Накладные расходы			*8319,19*	*665*
			Сметная прибыль			*16362,13*	*1308*
5	5	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,086	218922,06	18801
			Накладные расходы			*8245,12*	*708*
			Сметная прибыль			*16216,45*	*1393*
6	6	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм Кр-1	т	0,308	25810,45	7956
			Накладные расходы			*8114,17*	*2501*
			Сметная прибыль			*1911,88*	*589*
7	7	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,308	220888,72	68091
			Накладные расходы			*8319,19*	*2564*
			Сметная прибыль			*16362,13*	*5044*
			ИТОГО:				**543253**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			В том числе :				
			Накладные расходы				**23846**
			Сметная прибыль				**40241**
			Итого с временными		**1,04 %**	**5 650**	**548 903**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**7 410**	**556 313**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к= 1,0599383				**589 657**
			Итого с НДС		**12 %**	**70 759**	**660 416**
			Понижающий коэфицент К=0,27				**178 312**
			Итого с НДС				**482 104**

Заказчик:
КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

_____ Сергеев А.В.

№2 Форма АПП учет
Для АКТов Формы №2
«____» _____ 20__

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Г.С.Г.Высотник"

_____ Мукаметжан О.Э.

Г.С.Г. Высотник
для формы 2,3.
Товарищество с огранич. ответстве-ю

Директор технического надзора
ТОО "MSK engineering"

_____ Манкеев Ж.Н.

MSK Engineering

Технадзор Талтабаев С.Б

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "Г.С.Г. Высотник"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Благоустройство и озеленение зеленой зоны микрорайона Айнабулак 2 в Жетысуском районе города Алматы**
наименование, адрес

Объект **Резервуар 100 м3**

Договор **№25 с/к от 17.08.2018 г.**

А К Т №24

о приемке выполненных работ за декабрь 2018г.
Локальная смета 6-3-2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Комплектные распределительные устройства до 1000 В#				
1	**1**	**23-070201-0324 РСНБ РК 2015**	**Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/48зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,000**	**14548,26**	**14548**
			Накладные расходы			*547,92*	*548*
			Сметная прибыль			*1077,65*	*1078*
2	**2**	**13-080304-0203 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1,000**	**6740,47**	**6740**
			Накладные расходы			*1261,29*	*1261*
			Сметная прибыль			*499,29*	*499*
3	**3**	**23-070204-0845 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,000**	**1874,08**	**1874**
			Накладные расходы			*70,58*	*71*
			Сметная прибыль			*138,82*	*139*
4	**4**	**23-070204-0842 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**3,000**	**1874,08**	**5622**
			Накладные расходы			*70,58*	*212*
			Сметная прибыль			*138,82*	*416*
5	**5**	**23-070204-0810 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,000**	**624,29**	**1249**
			Накладные расходы			*23,51*	*47*
			Сметная прибыль			*46,24*	*92*
6	**6**	**23-070204-0806 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,000**	**624,29**	**624**
			Накладные расходы			*23,51*	*24*
			Сметная прибыль			*46,24*	*46*
7	**7**	**23-070204-0301 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,000**	**4030,57**	**8061**
			Накладные расходы			*151,80*	*304*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*298,56*	*597*
8	**8**	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**8,000**	**2681,04**	**21448**
			Накладные расходы			*534,96*	*4280*
			Сметная прибыль			*198,60*	*1589*
9	**9**	**13-080303-0602 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,000**	**4715,57**	**4716**
			Накладные расходы			*1055,84*	*1056*
			Сметная прибыль			*349,30*	*349*
10	**10**	**23-070202-1301 РСНБ РК 2015**	**Клеммный блок (L1,L2,L3,N,PE)**	**шт.**	**1,000**	**3814,96**	**3815**
			Накладные расходы			*143,68*	*144*
			Сметная прибыль			*282,59*	*283*
11	**11**	**23-070501-1016 РСНБ РК 2015**	**Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1**	**шт.**	**1,000**	**51674,67**	**51675**
			Накладные расходы			*1946,19*	*1946*
			Сметная прибыль			*3827,75*	*3828*
12	**12**	**13-080305-1002 РСНБ РК 2015**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1,000**	**1564,39**	**1564**
			Накладные расходы			*462,73*	*463*
			Сметная прибыль			*115,88*	*116*
13	**13**	**23-070201-0934 РСНБ РК 2015**	**Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-4.6.1-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,000**	**14898,27**	**14898**
			Накладные расходы			*561,10*	*561*
			Сметная прибыль			*1103,58*	*1104*
14	**14**	**13-080304-0203 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1,000**	**6740,47**	**6740**
			Накладные расходы			*1261,29*	*1261*
			Сметная прибыль			*499,29*	*499*
15	**15**	**23-070204-0806 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,000**	**624,29**	**624**
			Накладные расходы			*23,51*	*24*
			Сметная прибыль			*46,24*	*46*
16	**16**	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,000**	**2681,04**	**2681**
			Накладные расходы			*534,96*	*535*
			Сметная прибыль			*198,60*	*199*
17	**17**	**13-080103-2903 РСНБ РК 2015**	**Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 12 (реле). Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,000**	**4017,39**	**4017**
			Накладные расходы			*1111,31*	*1111*
			Сметная прибыль			*297,58*	*298*
18	**18**	**13-100405-0102 РСНБ РК 2015**	**Реле. Установка дополнительная на пультах и панелях**	**шт.**	**1,000**	**765,52**	**766**
			Накладные расходы			*225,19*	*225*
			Сметная прибыль			*56,71*	*57*
19	**19**	**23-070216-0405 РСНБ РК 2015**	**Реле промежуточные модели РЭК78/3(МУ3), 5 А, 220 В, АС, типа ИЭК**	**шт.**	**1,000**	**559,82**	**560**
			Накладные расходы			*21,08*	*21*
			Сметная прибыль			*41,47*	*41*
20	**20**	**23-070216-0803 РСНБ РК 2015**	**Разъем РРМ78/3(РУF11А) для РЭК78/3(МУ3), типа ИЭК**	**шт.**	**1,000**	**263,53**	**264**
			Накладные расходы			*9,92*	*10*
			Сметная прибыль			*19,52*	*20*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	21	КОММЕРЧ.ПРЕДЛОЖ.	Пакетный переключатель, IP56, ПП2-16/Н2 М2 пл.56	шт.	1,000	2560,49	2560
			Накладные расходы			*96,43*	*96*
			Сметная прибыль			*189,67*	*190*
22	22	13-080303-0501 РСНБ РК 2015	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	4193,59	4194
			Накладные расходы			*1035,73*	*1036*
			Сметная прибыль			*310,64*	*311*
23	23	13-110601-0202 РСНБ РК 2015	Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах малогабаритных	м	10,000	230,66	2307
			Накладные расходы			*71,04*	*710*
			Сметная прибыль			*17,09*	*171*
24	24	23-060902-0303 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,010	27703,37	277
			Накладные расходы			*1043,37*	*10*
			Сметная прибыль			*2052,10*	*21*
25	25	КОММЕРЧ.ПРЕДЛОЖ.	DIN-рейка	шт	1,000	186,82	187
			Накладные расходы			*7,04*	*7*
			Сметная прибыль			*13,84*	*14*
26	26	23-061709-0201 РСНБ РК 2015	Клеммный блок на 10 клемм	шт.	3,000	799,23	2398
			Накладные расходы			*30,10*	*90*
			Сметная прибыль			*59,20*	*178*
27	27	51-080401-0213 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУС М 5111-3074У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 12,5 А, тепловое реле 10 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3,000	62347,49	187042
			Накладные расходы			*2348,15*	*7044*
			Сметная прибыль			*4618,33*	*13855*
28	28	13-080304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600Х600Х350 мм. Установка	шт.	3,000	4791,85	14376
			Накладные расходы			*1253,63*	*3761*
			Сметная прибыль			*354,95*	*1065*
29	29	КОММЕРЧ.ПРЕДЛОЖ.	Поплавковый датчик уровня ПДУ-Т501	шт	1,000	15173,28	15173
			Накладные расходы			*571,46*	*571*
			Сметная прибыль			*1123,95*	*1124*
30	30	13-110203-0204 РСНБ РК 2015	Преобразователь уровнемер первичный. Установка на резервуаре, работающем под давлением до 4 МПа	шт.	1,000	6530,85	6531
			Накладные расходы			*1524,67*	*1525*
			Сметная прибыль			*483,77*	*484*
			Раздел: Оборудование светотехническое#				
31	31	КОММЕРЧ.ПРЕДЛОЖ.	Светильник потолочный с люм. лампой исп. IP20, 220В, с ЭПРА регулированием, ALS.OPL 236	шт	2,000	18379,74	36759
			Накладные расходы			*692,22*	*1384*
			Сметная прибыль			*1361,46*	*2723*
32	32	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	2,000	2962,67	5925
			Накладные расходы			*774,15*	*1548*
			Сметная прибыль			*219,46*	*439*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
33	33	23-070203-0607 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1,000	8117,52	8118
			Накладные расходы			*305,73*	*306*
			Сметная прибыль			*601,30*	*601*
34	34	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1,000	1881,37	1881
			Накладные расходы			*543,74*	*544*
			Сметная прибыль			*139,36*	*139*
35	35	КОММЕРЧ.ПРЕДЛ ОЖ.	Лампа люминисценная TL-D36W, 36Вт, цоколь G13, PiliPs	шт	4,000	222,86	891
			Накладные расходы			*8,39*	*34*
			Сметная прибыль			*16,51*	*66*
			Раздел: Электроустановочные изделия#				
36	36	23-070218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1,000	476,84	477
			Накладные расходы			*17,96*	*18*
			Сметная прибыль			*35,32*	*35*
37	37	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1,000	570,80	571
			Накладные расходы			*171,08*	*171*
			Сметная прибыль			*42,28*	*42*
38	38	КОММЕРЧ.ПРЕДЛ ОЖ.	Разетка для скрытой установки РС16-289	шт	2,000	422,01	844
			Накладные расходы			*15,89*	*32*
			Сметная прибыль			*31,26*	*63*
39	39	13-080305-0110 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	2,000	1291,73	2583
			Накладные расходы			*357,47*	*715*
			Сметная прибыль			*95,68*	*191*
40	40	23-061707-0202 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов КМ-208, степень защиты IP44	шт.	1,000	113,74	114
			Накладные расходы			*4,28*	*4*
			Сметная прибыль			*8,43*	*8*
			Раздел: Кабельные изделия#				
41	41	23-060128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,046	137944,64	6332
			Накладные расходы			*5195,32*	*238*
			Сметная прибыль			*10218,12*	*469*
42	42	23-060128-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,031	195654,10	5987
			Накладные расходы			*7368,80*	*225*
			Сметная прибыль			*14492,90*	*443*
43	43	23-060128-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	240439,14	3679
			Накладные расходы			*9055,51*	*139*
			Сметная прибыль			*17810,31*	*272*
44	44	23-060201-0102 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1 ГОСТ 1508-78	км	0,026	161487,48	4118
			Накладные расходы			*6082,00*	*155*
			Сметная прибыль			*11962,04*	*305*
45	45	23-060201-0302 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 7х1 ГОСТ 1508-78	км	0,010	262506,54	2678
			Накладные расходы			*9886,62*	*101*
			Сметная прибыль			*19444,93*	*198*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
46	46	13-080201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	125,000	843,11	105389
			Накладные расходы			*139,10*	*17387*
			Сметная прибыль			*62,45*	*7807*
47	47	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	15,000	578,57	8679
			Накладные расходы			*84,07*	*1261*
			Сметная прибыль			*42,86*	*643*
48	48	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,500	3966,59	13883
			Накладные расходы			*1458,20*	*5104*
			Сметная прибыль			*293,82*	*1028*
49	49	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,500	1413,31	4947
			Накладные расходы			*519,56*	*1818*
			Сметная прибыль			*104,69*	*366*
50	50	13-080208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3,000	4285,74	12857
			Накладные расходы			*566,80*	*1700*
			Сметная прибыль			*317,46*	*952*
51	51	13-080208-0210 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	10,000	691,41	6914
			Накладные расходы			*193,56*	*1936*
			Сметная прибыль			*51,22*	*512*
52	52	23-060902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,010	101643,73	1016
			Накладные расходы			*3828,14*	*38*
			Сметная прибыль			*7529,17*	*75*
			ИТОГО:				**622173**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**63813**
			Сметная прибыль				**46087**
			Итого с временными		**1,04 %**	**4 366**	**626 539**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**5 726**	**632 265**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**670 162**
			Итого с НДС		**12 %**	**80 419**	**750 581**
			Понижающий коэфицент К=0,27				**202 657**
			Итого с НДС				**547 924**

Заказчик:
КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

_____ Сергеев А.В.

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Г.С.Г.Высотник"

_____ Мукаметхатов Э.Э.

Директор технического надзора
ТОО "MSK engineering"

_____ Манкеев Ж.Н.

Талтанов С.Б.