Форма 4

Заказчик: КГУ Детский дом 5 для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей п.Жолымбет Шортандинского района" управления образования Акмолинской области

Подрядчик: ТОО "Нұр-ХХ1"

Наименование объекта - Капитальный ремонт системы отопления здания Детского дом № 5 в поселке Жолымбет Шортандинского района Акмолинской области "

Договор №87 от 2 июня 2014 года

АКТ № 1

выполненных работ от 18.06. 2014 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 15 мм	68	67,96	0,50	4621	34	5292	0,44	30
				67,46	0,09	4587	6	115,2	--	--
		м								
2	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 25 мм	1590	67,96	0,50	108056	795	123730	0,44	693
				67,46	0,09	107261	143	115,2	--	1
		м								
3	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 32 мм	233	67,96	0,50	15835	117	18132	0,44	102
				67,46	0,09	15718	21	115,2	--	--
		м								
4	Е0165-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 100 мм	190	165,84	1,99	31510	378	35934	0,75	142
				163,85	0,32	31132	61	115,2	--	1
		м								
5	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	337	197,20	15,96	66456	5379	71340	1,21	406
				181,24	2,52	61078	849	115,2	0,02	7
		шт								

		м								
6	Е0118-9-8 к=0,4	**Демонтаж регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 108 мм**	**126**	**18,17**	**3,14**	**2290**	**396**	**2353**	**0,10**	**12**
		м		**15,03**	**1,18**	**1894**	**149**	**115,2**	**0,01**	**1**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**228768**	7099			1373
		.	**Тенге**			221670	1223			10
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**29133**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**514682**				
		Временные здания и сооружения 3,4*0,8=2,72%				13999				
		Итого	Тенге			528681				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2*1,05*1,2=2,772%	Тенге			14655				
		Выслуга лет 1%	Тенге			5287				
		Дополнительно оплачиваемые отпуска-0,4%	Тенге			2115				
		Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге			550738				
		Итого в текущих ценах к=2,088	Тенге			1149941				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			22999				
		Итого	Тенге			1172940				
		Итого с понижающим коэффициентом	Тенге			1114293				
		Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге			133715				
		Всего к оплате	**Тенге**			**1248008**				

Заказчик. КГУ "Детский дом №5 для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей п.Жолымбет Шортандинского района" управления образования Акмолинской области _____ **Темирбулатов С.Д.**

Подрядчик. ТОО "НУР-ХХІ"
Директор _____ **Рамазанов К.К.**

Технический надзор _____ **ТОО "Пайдалы қызмет АДС"**