"SANA-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: КГУ "Детский дом №5 для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей п.Жолымбет Шортандинского района" управления образования Акмолинской области

Подрядчик: ТОО "Нұр-ХХ1"

Наименование объекта: поселок Жолымбет, Шортандинского района Акмолинской области

Акт №2

выполненных работ за июль месяц 2014 года

ремонт системы отопления

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм *м трубопровода*	68	277,25 61,83	5,1 1,92	18853 4205	347 130	4994 115,2	0,35 0,01	24 1
8	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 25*2 мм (крепление-544,8 кг) *м*	1590	270,27 118,86	18,18 6,81	429736 188995	28905 10829	230197 115,2	0,66 0,03	1041 53
9	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 32*2 мм (крепление-50,4 кг) *м*	233	314,27 118,86	18,18 6,81	73226 27695	4236 1587	33733 115,2	0,66 0,03	153 8

Всего прямые затраты	**2227996**	**50573**	**1839**
	323003	**18851**	**92**
В том числе стоимость: материалов, тенге	1854420		
Накладные расходы, тенге	387420		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	156925		
Всего	**2772341**		
Временные здания и сооружения (3,4 %)	94260		
Итого	2866601		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,772 %)	79462		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	28666		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	11466		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2986195**		
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**7137007**		
Налог (2 %)	142740		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7279747**		
Итого с понижающим коэффициентом	6915760		
НДС (12 %)	829891		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7745651**		

Заказчик _____ **Темирбулатов С.Д.** **Подрядчик** _____ **Рамазанов К.К.**

Технический надзор _____ **ТОО "Пайдалы кызмет АДС"**

10 Е16-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 104*4 (крепление-69,6 кг) мм	190	1270,81	26,78	241453	5088	36029	0,86	163
	м		154,58	10,03	29370	1906	115,2	0,05	9
13 8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	664,8	200		132960				
	кг								
15 Е18-9-8	Установка регистров из стальных сварных трубдлиной 1,5 м диаметром нитки 108 мм, в 4 м трубы	126	969,61	10,11	122170	1273	7013	0,28	36
	м труб нитки регистра		44,51	3,8	5609	479	115,2	0,02	2
16 Е18-22-5	Установка кранов воздушных типа "Маевского" ктрр1=1,03; ктрм1=1,03; кзпр1=1,03; кэкс1=1,03; кзпм1=1,03;	75	66,28	–	4971	–	2303	0,14214	11
	комплект		26,65	–	1999	–	115,2	–	–
8 Е65-16-1	Смена чугунных фланцевых задвижек 30ч6бр диаметром 100 мм	22	970,22	8,48	21345	186	12591	3,17	70
	шт		493,63	3,17	10860	70	115,2	0,02	–
18 9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	22	6480		142560				
	шт								
19 8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	44	492		21648				
	шт								
20 Е69-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях	120	304,49	3,8	36539	456	22838	1,32	158
	отверстие		210,85	0,61	25302	73	90	0	1
14 Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов, (8-ми секц.-173 шт.)	225,5	4357,14	44,71	982535	10082	37722	0,81	183
	1 квт		128,46	16,75	28968	3777	115,2	0,08	18