капитальный ремонт дворов

№ 1109 06.11.

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» 10. 2018 г.

Заказчик **КГУ «Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы», 050050 мкр.Кулагер, ул.Серикова 2а**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номердома/здания (стационарного помещения)

на основании: **договора №108 от 06.06.2018г.**

Декларации о соответствии **«18» 10 2018 г. ТОО "Г.С.Г. Высотник" директор Тойшубеков О.Е., г.Алматы, ул.Ратушного, 40 б**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от **«22» 10. 2017 г., ТОО «Саулет Эксперт» г. Алматы, пр.Абая 151/115, 106 , директор Абиловой А..Е.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **1. Смагулова Ж.Т. KZ94VJE00033813 от 28.12.2017г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту:**«25» 10. 2018г. ТОО «STROYCONSALTING» директор Кусайнова Д.А., главный инженер проекта –Утежанов А.М. №1501465 от 06.08.2015 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **По объекту: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)», участок 3 лот№1, участок 4 лот №3 , участок 4 лот №4, участок 1 лот № 6, участок 2 лот № 7**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **г. Алматы, Жетысуский район, участок 3 лот№1: мкр. Айнабулак -1 д. 3,4,8,9,12-1, участок 4 лот №3 : мкр. Айнабулак -2 д. 57-62, 66-84,84а, участок 4 лот №4: мкр.Айнабулак -2 д. 31-42, 42а, 45-56, участок 1 лот № 6 :мкр.Айнабулак -4 д.166,172,176-178,180- 185,187,188,190-194, участок 2 лот № 7: ул.Омарова д.83,85, ул.Серикова д.39,41а,47,49,45,ул.Макаренко д.56,58,62,62а, пр.Рыскулова д. 35,54,58а,62, 65а,**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **от «02» апреля 2018 г.№ 31-Ѳ постановление Акима Жетысуского района г.Алматы**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Управления Государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы, талон № KZ84REA00097327 от 08.06.2018г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «STROYCONSALTING» РП 114-17-ГП , ЭСН:**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **КГУ «Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы» №33–Ѳ от 13.04.2018 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2018года**

месяц, год

окончание работ **октябрь 2018года**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:**5 мес.**

фактически, месяц:**4 мес.**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели(мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Категория электроснабжения		III		III	
Напряжения питания сети	В	380/220 В		380/220 В	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь			
Число этажей			
Общий строительный объем			
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Демонтаж старых асфальтобетонных покрытий, бортовых камней, выкорчевка существующих деревьев. Указаны места капитальных ремонтов и ямочного ремонта проездов тротуаров с установкой бортовых камней .и запроектированы парковочные стоянки Внутри территории каждого двора производится строительство детской игровой площадки, открытой спортивной площадки для уличных тренажеров, площадки для сушки белья, площадки для отдыха взрослого населения.. Из малых архитектурных форм устанавливаются : игровой комплекс (ДИК-002), спортивный комплекс (ДИС-002), качели двойные (КД-001),качалка-балансир, горки, столы и т.д. Для предотвращения травм детей территория детских игровых площадок покрывается тартановым покрытием. Открытие спортивные площадки имеют ограждения по всему периметру высотой 1,0 м готовым декоративным ограждением. Во всех дворах предусмотрены площадки для взрослых и площадки для сушки белья. На площадках для взрослых размещаются малые архитектурные формы в виде скамейки и уличный стол со стульями, беседка. На площадках для сушки белья устанавливаются стойки. Все площадки для отдыха взрослых и площадки для сушки белья покрываются брусчаткой и асфальтобетоном толщ.4,0 см. Производится замена опор освещения и светильников.

Мероприятия по охране труда , обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды предусмотренные проектом выполнены

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (электроснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **1 220 855,46** тысяч тенге,(с НДС) в том числе строительно-монтажных работ **942 042,28** тысяч тенге,(без НДС) оборудования, инструмента и инвентаря **106 695,106** (без НДС) тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **1 174 585,87** тысяч тенге,(с НДС) в том числе:стоимость строительно-монтажных работ **942 042,28** тысяч тенге; (без НДС) ,стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **106 695 106**, (без НДС)

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом(проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)», участок 3 лот№1: мкр. Айнабулак -1 д. 3,4,8,9,12-21, участок 4 лот №3 : мкр. Айнабулак -2 д. 57-62, 66-84,84а, участок 4 лот №4: мкр.Айнабулак -2 д. 31-42, 42а, 45-56, участок 1 лот № 6 :мкр.Айнабулак -4 д.166,172,176-178,180- 185,187,188,190-194, участок 2 лот № 7: ул.Омарова д.83,85, ул.Серикова д.39,41а,47,49,45, ул.Макаренко д. 56,58,62,62а, пр.Рыскулова д. 35,54,58а,62, 65а, Принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

Тажибаев М.И.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя МП.

Технический надзор:

Смагулов Ж.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии)подпись эксперта

Авторский надзор:

Кусайнова Д.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии)подпись эксперта МП.

Утежанов А.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии)подпись эксперта МП.

Генеральный подрядчик

Тойшубеков О.Е

фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя М.П.

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«18» 10 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Г.С.Г. Высотник» г.Алматы, ул.Ратушного 40 «Б»**

наименование организации, юридический адрес

В лице: **Директора Тойшубекова Олжаса Ерлановича.**

Ф.И.О. (при наличии) руководителя организации

По объекту: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)», участок 3 лот№1: мкр. Айнабулак -1 д. 3,4,8,9,12-21, участок 4 лот №3 : мкр. Айнабулак -2 д. 57-62, 66-84,84а, участок 4 лот №4: мкр.Айнабулак -2 д. 31-42, 42а, 45-56, участок 1 лот № 6 :мкр.Айнабулак -4 д.166,172,176-178,180- 185,187,188,190-194, участок 2 лот № 7: ул.Омарова д.83,85, ул.Серикова д.39,41а,47,49,45, ул.Макаренко д. 56,58,62,62а, пр.Рыскулова д. 35,54,58а,62, 65а,

наименование, место нахождения объекта

Заказчиком, которого является: **КГУ «Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы» , Аким Жетысуского района Тажибаев Мухтар Ильясович**

наименование организации, Ф.И.О (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

Субподрядные организации:

-ТОО «ЕР-Сап» № 04538 от 12.03.2001 г. Арыс, ул. К.Бекежанулы 10 директор: Садыбеков Б.К., - электромонтажные работы;

наименование организации, № лицензии и дата получения

Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «STROYCONSALTING» ГСЛ №15014654 от 06.08.2015 г., РП 114-17-ГП ,ЭСН;**

наименование организации, номер проект

Утвержден(а): **№33–Ѳ от 13.04.2018 г, КГУ «Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы»**

Наименование организации утвердившей (переутвердившей)проект и дата утверждения

Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Категория электроснабжения		III		III	
Напряжения питания сети	В	380/220 В		380/220 В	

Жилой дом - двухсекционный имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер/Показатели	Өлшембірлігі/ Единица измерения	Жобабойынша/ По проекту	Нақты/Фактически
Жалпыалаңы/Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Квартира саны/Число квартир	қабат/кол-во		
Құрылыстың жалпы көлемі/Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
Оның ішінде жерасты бөлігі /В том числе подземной части	$м^3$		
Жапсарлассалынған, жапсарлас-жанасасалынғанжәнежанасасалынған нүй-жайлараланы/ Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Көрсеткіштер/Показатели	Жобабойынша/ По проекту		Нақты/Фактически	
	Ғимарат алаңы, $м^2$/ площадь здания, $м^2$		Ғимарат алаңы, $м^2$/площадь здания, $м^2$	
	жалпы/ общая	жарамды тұрғын/ полезная	жалпы/ общая	жарамды тұрғын/ полезная

Уровень ответственности сооружения – III (пониженный).

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Демонтаж старых асфальтобетонных покрытий, бортовых камней, выкорчевка существующих деревьев. Указаны места капитальных ремонтов и ямочного ремонта проездов тротуаров с установкой бортовых камней ,и запроектированы парковочные стоянки Внутри территории каждого двора производится строительство детской игровой площадки, открытой спортивной площадки для уличных тренажеров, площадки для сушки белья, площадки для отдыха взрослого населения.. Из малых архитектурных форм устанавливаются : игровой комплекс (ДИК-002), спортивный комплекс (ДИС-002), качели двойные (КД-001),качалка-балансир, горки, столы и т.д. Для предотвращения травм детей территория детских игровых площадок покрывается тартановым покрытием. Открытие спортивные площадки имеют ограждения по всему периметру высотой 1,0 м готовым декоративным ограждением. Во всех дворах предусмотрены площадки для взрослых и площадки для сушки белья. На площадках для взрослых размещаются малые архитектурные формы в виде скамейки и уличный стол со стульями, беседка. На площадках для сушки белья устанавливаются стойки. Все площадки для отдыха взрослых и площадки для сушки белья покрываются брусчаткой и асфальтобетоном толщ.4,0 см. Производится демонтаж ЖКУ светильников и электроснабжение дворового освещения. Подключение проектируемой ВЛ-0,4 кВ предусмотрено от существующих линий освещения и выполнено путем подвеса провода самонесущего марки СИП-4 на высоте 5,5 м по существующим и проектируемым опорам наружного освещения. На линиях освещения установлены трубчатые металлические опоры высотой 6,0 м от поверхности земли с установкой одинарного кронштейна типа «ИВА» и установкой энергосберегающих светильников LED. Все осветильные приборы подлежат защитному заземлению путем присоединения к нулевому защитному (PEN) проводнику. Все монтажные работы выполнены согласно требований ПУЭ РК и ПТБ.

На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования

Мероприятия по охране труда , обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды предусмотренные проектом выполнены

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ: июнь 2018 г.
Месяц, год

Окончание работ: октябрь 2018 г.
Месяц, год

При продолжительности строительства, месяц: 5

По норме или по проекту организации строительства, месяц: 5
Фактически, месяц: 4

Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

Наружные инженерные коммуникации (электроснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Главный инженер эксплуатирующей организации ГКП на ПХВ акимата г. Алматы «Алматы Кала Жарык»-Дантебай Е.

Наименование организации Ф.И.О. (при наличии)

Подпись руководителя

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)».**

Наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию. Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно, гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «Г.С.Г. Высотник» Директор. Тойшубеков Олжас Ерланович.

Ф.И.О. (при наличии) подпись руководителя, дата

Подпись руководителя

М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«25» 10 2018г.

Авторский надзор **ТОО «STROYCONSALTING» Западно-Казахстанская обл.,Уральск Г.А.г. Уральск, ул. Козы-Корпеш 35/1, директор Кусайнова Д.А.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице **главного инженера проекта Утежанова А.М. №1501465 от 06.08.2015 г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании **№93 от 29.03.2018г.**

№ договора и дата

по объекту: **По объекту: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)», участок 3 лот№1: мкр. Айнабулак -1 д. 3,4,8,9,12-21, участок 4 лот №3 : мкр. Айнабулак -2 д. 57-62, 66-84,84а, участок 4 лот №4: мкр.Айнабулак -2 д. 31-42, 42а, 45-56, участок 1 лот № 6 :мкр.Айнабулак -4 д.166,172,176-178,180- 185,187,188,190-194, участок 2 лот № 7: ул.Омарова д.83,85, ул.Серикова д.39,41а,47,49,45, ул.Макаренко д. 56,58,62,62а, пр.Рыскулова д. 35,54,58а,62, 65а,**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **КГУ «Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы» , Аким Жетысуского района Тажибаев Мухтар Ильясович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Г.С.Г.Высотник» ГСЛ №000212 от 22.12.2006г., г.Алматы, ул. Ратушного 40Б.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Тойшубекова Олжаса Ерлановича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

1. субподрядными организациями:

-ТОО «ЕР-Сап» ГСЛ № 04538 от 12.03.2001 г. Арыс, ул. К.Бекежанулы 10, директор Садыбеков Б.К., - электромонтажные работы;

наименование организации, № лицензии и дата получения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2018 г.;

месяц, год

окончание работ октябрь 2018 г;

месяц, год

при продолжительности строительства, 5 месяц:

по норме или по проекту организации строительства 5 месяц;

фактически 4 месяц;
3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «STROYCONSALTING» РП 114-17-ГП ,ЭСН;**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **КГУ «Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы» №33–Ѳ от 13.04.2018 г**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация **ТОО «STROYCONSALTING», директор Кусайнова Д.А.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору **главный инженер проекта Утежанов А.М. №1501465 от 06.08.2015 г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов,

подпись, дата М.П.

Приложение 1
к приказуи.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года №

121

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«22» 10. 2018г.

Технический надзор **ТОО «Саулет Эксперт» в лице Директора Абилова А.Е. г. Алматы, пр.Абая 151/115, 106**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **Смагулова Ж.Т. KZ94VJE00033813 от 28.12.2017г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

Действующих на основании **№91 от 26.03.2018г.**

№ договора и дата

по объекту: **По объекту: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)», участок 3 лот№1: мкр. Айнабулак -1 д. 3,4,8,9,12-21, участок 4 лот №3 : мкр. Айнабулак -2 д. 57-62, 66-84,84а, участок 4 лот №4: мкр.Айнабулак -2 д. 31-42, 42а, 45-56, участок 1 лот № 6 :мкр.Айнабулак -4 д.166,172,176-178,180- 185,187,188,190-194, участок 2 лот № 7: ул.Омарова д.83,85, ул.Серикова д.39,41а,47,49,45, ул.Макаренко д. 56,58,62,62а, пр.Рыскулова д. 35,54,58а,62, 65а,**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **КГУ «Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы», Аким Жетысуского района Тажибаев Мухтар Ильясович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

г.Алматы, ГСЛ № 0002124 от 22.12.2006г

1. наименование организации, № лицензии и дата получения

в) лице **директора Тойшубеков О.**

фамилия, имя, отчество (приналичии) руководителя

ул. К. Бекежанулы 10, директор Садыбеков Б.К., - электромонтажные работы;

наименование организации, № лицензии и дата получения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2018г**;

месяц, год

окончание работ **октябрь 2018г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **5** месяц;

фактически **4** месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего **1 220 855,46** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **1 055 087,35** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **119 498,52** тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **1 174 585,87** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **1 055 087,35** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **119 498,52** тысяч тенге;

5.Субподрядные организации: **-ТОО «ЕР-Сап» - электромонтажные работы;**

наименование организации

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «STROYCONSALTING»., РП 114-17-ГП .ЭСН;**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **№33–Ѳ от 13.04.2018 г. КГУ «Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы»,**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

7. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

8. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

9. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

10.Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям

10.Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация **ТОО «Саулет Эксперт» в лице Директора Абиловой А..Е. г. Алматы, пр.Абая уг.ул. 151/115, 106**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по техническому надзору **Смагулов Ж.Т. KZ94VJE00033813 от 28.12.2017г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

действующих на основании №91 от 26.03.2018г.
№ договора и дата
Уведомление KZ84REA00097327 от 08.06.2018г.

подпись, дата М.П.

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района
Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района г.Алматы (лоты 1.3,4,6,7)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь-июль 2018г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования			Орган-прав.форма	
		номер	дата	наименование		Код	Наименов.	Код
		договор №108	06.06.2018г					

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ								ВСЕГО за отчетный месяц
	С начала года по отчетный месяц включительно СМР с НДС	из гр.1						в т.ч. Налог на добавленную стоимость 12%	
		В отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2001 г.)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах	Дополнительные затраты на приобретение материалов, оборудования		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	250 000 000	250 000 000						26 785 714	250 000 000
Итого к оплате		250 000 000						26 785 714	250 000 000

ЗАКАЗЧИК :

КГУ Аппарат Акима Жетысуского района в г. Алматы

ПОДРЯДЧИК :

ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Тойшуосков О.Е.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г
Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство, мкр. Айнабулак 4 дом 166.

Акт приемки выполненных работ № за июнь-июль 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1.	1.	11-270302-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 5 см	м2 покрытия	1850,1000000	69,39	128376
2.	2.	12-180101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	707,7400000	1403,81	993529
3.	3.	12-180101-0101 РСНБ РК 2015	Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм, мягких пород. Корчевка вручную	пень	8,0000000	5785,53	46284
			Раздел: ТИП 1 АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ				
4.	4.	11-010201-0111 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	5690,8000000	7,85	44680
5.	5.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	5690,8000000	743,42	4230669

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	6.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 Основания	5690,8000000	284,44	-1618700
7.	7.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,9835600	141359,73	563115
8.	8.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	5690,8000000	1231,58	7008703
9.	9.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	5690,8000000	133,99	762490
10.	10.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1189,0000000	2075,31	2467543
11.	11.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	53,5050000	45405,22	2429407
		Раздел: ТИП 2 ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ					
12.	12.	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	46,0000000	762,90	35093
13.	13.	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	46,0000000	2029,44	93354
14.	14.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4,1400000	1287,11	5329
15.	15.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания	6,6700000	1284,91	8570

1	2	3	4	5	6	7	8
				в плотном теле			
16.	16.	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	6,6700000	2185,82	14579
17.	17.	21-130101-0702 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013	т	0,4140000	22126,29	9160
18.	18.	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,2200000	1919,57	6181
19.	19.	21-010201-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,2200000	2270,66	7312
20.	20.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	46,0000000	31,19	1435
21.	21.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	16,0000000	1946,72	31147
22.	22.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,2560000	45405,22	11624
		Раздел: ТИП 3 ТАРТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ					
23.	23.	11-110101-2401 РСНБ РК 2015	Покрытия из полимерраствора толщиной 10 мм. Устройство	м2 покрытия	3660,0000000	5045,66	18467126
24.	24.	21-130816-9901 РСНБ РК 2015	Крошка резиновая	кг	36600,0000000	86,74	3174522
25.	25.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	5690,8000000	1231,58	7008703
26.	26.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.	м2 покрытия	5690,8000000	133,99	762490

1	2	3	4	5	6	7	8
			Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308				
27.	27.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,5620000	141359,73	362164
28.	28.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	3660,0000000	713,25	2610502
29.	29.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	3660,0000000	195,24	-714583
30.	30.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	3660,0000000	31,19	114143
		Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
31.	31.	11-470112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см /30 СМ	м2	1000,0000000	709,38	709385
32.	32.	11-470112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать	м2	1000,0000000	278,30	278302
33.	33.	11-470112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	1000,0000000	241,62	241623

ИТОГО: 50294258

В том числе :

Накладные расходы			6825972
Сметная прибыль			3725501
Итого с временными	1,04 %	523060	50817318

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	731769		51549087	
		Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383				54638852	
		Итого с НДС	12 %	6556662		61195514	
		Итого к оплате со скидкой К=0,949336				58095104	

Заказчик

Подрядчик

Принял:

Сдал:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Тойшубеков

Сейтмелебаев К.Б

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство. мкр. Айнабулак 4 дом 172

Акт приемки выполненных работ № за июнь-июль 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1.	1.	11-270302-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 5 см	м2 покрытия	2092,5300000	69,39	145198
2.	2.	12-180101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	910,5200000	1403,81	1278193
3.	3.	12-180101-0101 РСНБ РК 2015	Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм, мягких пород. Корчевка вручную	пень	1,0000000	5785,53	5786
			Раздел: ТИП 1 АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ				
4.	4.	11-010201-0111 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	2250,3000000	7,85	17668
5.	5.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	2250,3000000	743,42	1672924

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	6.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	2250,3000000	284,44	-640079
7.	7.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,5752100	141359,73	222671
8.	8.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2250,3000000	1231,58	2771435
9.	9.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	2250,3000000	133,99	301510
10.	10.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	930,0000000	2075,31	1930038
11.	11.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	41,8500000	45405,22	1900209
		Раздел: ТИП 2 ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ					
12.	12.	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	72,6300000	762,90	55409
13.	13.	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	72,6300000	2029,44	147398
14.	14.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	6,5367000	1287,11	8413
15.	15.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания	10,5313500	1284,91	13532

1	2	3	4	5	6	7	8
				в плотном теле			
16.	16.	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	10,5313500	2185,82	23020
17.	17.	21-130101-0702 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013	т	0,6536700	22126,29	14463
18.	18.	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5,0841000	1919,57	9759
19.	19.	21-010201-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	5,0841000	2270,66	11544
20.	20.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	72,6300000	31,19	2265
21.	21.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	30,0000000	1946,72	58401
22.	22.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,4800000	45405,22	21795
		Раздел: ТИП 3 ТАРТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ					
23.	23.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2250,3000000	1231,58	2771435
24.	24.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	2250,3000000	133,99	301510
25.	25.	11-270602-0901 РСНБ	Основания. Розлив вяжущих	т	0,2688000	141359,73	37997

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	материалов				
26.	26.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	384,0000000	713,25	273889
27.	27.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	-384,0000000	195,24	-74973
28.	28.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненн ой площади основания	384,0000000	31,19	11976
		Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
29.	29.	11-470112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см /30 СМ	м2	2000,0000000	709,38	1418769
30.	30.	11-470112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать	м2	2000,0000000	278,30	556603
31.	31.	11-470112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	2000,0000000	241,62	483247

ИТОГО: 15752006

В том числе :

Накладные расходы			2192139
Сметная прибыль			1166815
Итого с временными	1,04 %	163821	15915827
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	229188	16145015
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			17112720
Итого с НДС	12 %	2053526	19166246

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				2192139	
		Сметная прибыль				1166815	
		Итого с временными	1,04 %	163821		15915827	
		Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	229188		16145015	
		Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383				17112720	
		Итого с НДС	12 %	2053526		19166246	
		Итого к оплате со скидкой К=0,949336				18195207	

Заказчик
Принял:

Подрядчик
Сдал:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :
Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство. мкр. Айнабулак 4 дом 177

Акт приемки выполненных работ № за июнь-июль 2018 года

Номер по порядку	Номер по позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1.	1.	11-270302-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 5 см	м2 покрытия	847,7000000	69,39	58821
2.	2.	12-180101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	346,1200000	1403,81	485885
3.	3.	12-180101-0101 РСНБ РК 2015	Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм, мягких пород. Корчевка вручную	пень	5,0000000	5785,53	28928
		Раздел: ТИП 1 АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ					
4.	4.	11-010201-0111 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	1251,2000000	7,85	9823
5.	5.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	1251,2000000	743,42	930170

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	6.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	1251,2000000	284,44	-355893
7.	7.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,8758400	141359,73	123809
8.	8.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1251,2000000	1231,58	1540959
9.	9.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	1251,2000000	133,99	167644
10.	10.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	461,0000000	2075,31	956718
11.	11.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	20,7450000	45405,22	941931
		Раздел: ТИП 2 ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ					
12.	12.	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	21,9000000	762,90	16708
13.	13.	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	21,9000000	2029,44	44445
14.	14.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,9710000	1287,11	2537
15.	15.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания	3,1755000	1284,91	4080

1	2	3	4	5	6	7	8
				в плотном теле			
16.	16.	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3,1755000	2185,82	6941
17.	17.	21-130101-0702 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013	т	0,1971000	22126,29	4361
18.	18.	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,5330000	1919,57	2943
19.	19.	21-010201-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,5330000	2270,66	3481
20.	20.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	21,9000000	31,19	683
21.	21.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	19,0000000	1946,72	36988
22.	22.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,3040000	45405,22	13803
		Раздел: ТИП 3 ТАРТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ					
23.	23.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1251,2000000	1231,58	1540959
24.	24.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	1251,2000000	133,99	167644
25.	25.	11-270602-0901 РСНБ	Основания. Розлив вяжущих	т	0,2100000	141359,73	29686

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	материалов				
26.	26.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	300,0000000	713,25	213976
27.	27.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	-300,0000000	195,24	-58572
28.	28.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненн ой площади основания	300,0000000	31,19	9356
		Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
29.	29.	11-470112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см /30 СМ	м2	900,0000000	709,38	638446
30.	30.	11-470112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать	м2	900,0000000	278,30	250472
31.	31.	11-470112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	900,0000000	241,62	217461

ИТОГО: 8035190

В том числе :

Накладные расходы			1044628
Сметная прибыль			595199
Итого с временными	1,04 %	83566	8118756
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	116910	8235666
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			8729298
Итого с НДС	12 %	1047516	9776814

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				1044628	
		Сметная прибыль				595199	
		Итого с временными	1,04 %	83566		8118756	
		Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	116910		8235666	
		Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383				8729298	
		Итого с НДС	12 %	1047516		9776814	
		Итого к оплате со скидкой К=0,949336				9281481	

Заказчик
Принял:

Подрядчик
Сдал:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Сейтмухамбетов К.Б.

Объем подтверждаю :
Технадзор Сматулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство. мкр. Айнабулак 4 дом 179

Акт приемки выполненных работ № за июнь-июль 2018 года

Номер по порядку	Номер по позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1.	1.	11-270302-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 5 см	м2 покрытия	621,4000000	69,39	43118
2.	2.	12-180101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	295,1400000	1403,81	414319
3.	3.	12-180101-0101 РСНБ РК 2015	Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм, мягких пород. Корчевка вручную	пень	5,0000000	5785,53	28928
			Раздел: ТИП 1 АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ				
4.	4.	11-010201-0111 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	963,1000000	7,85	7561
5.	5.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	963,1000000	743,42	715990

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	6.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	-963,1000000	284,44	-273946
7.	7.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,6741700	141359,73	95300
8.	8.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	963,1000000	1231,58	1186139
9.	9.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	963,1000000	133,99	129042
10.	10.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	108,7039773	2075,31	225594
11.	11.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	4,8916790	45405,22	222108

ИТОГО: 2794155

В том числе :

Накладные расходы			342451
Сметная прибыль			206974
Итого с временными	1,04 %	29059	2823214
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	40654	2863868
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			3035523
Итого с НДС	12 %	364263	3399786

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				342451	
		Сметная прибыль				206974	
		Итого с временными	1,04 %	29059		2823214	
		Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	40654		2863868	
		Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383				3035523	
		Итого с НДС	12 %	364263		3399786	
		Итого к оплате со скидкой К=0,949336				3227539	

Заказчик
Принял:

Подрядчик
Сдал:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

_____

_____

Объем подтверждаю :
Технадзор Даньшпанов А.К. _____

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				342451	
		Сметная прибыль				206974	
		Итого с временными	1,04 %	29059		2823214	
		Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	40654		2863868	
		Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383				3035523	
		Итого с НДС	12 %	364263		3399786	
		Итого к оплате со скидкой К=0,949336				3227539	

Заказчик
Принял:

Подрядчик
Сдал:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :
Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство. мкр. Айнабулак 4 дом 184, 185

Акт приемки выполненных работ № за июнь-июль 2018 года

Номер по порядку	Номер по позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1.	1.	11-270302-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 5 см	м2 покрытия	1501,0900000	69,39	104159
2.	2.	12-180101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	524,4700000	1403,81	736254
3.	3.	12-180101-0101 РСНБ РК 2015	Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм, мягких пород. Корчевка вручную	пень	3,0000000	5785,53	17357
		Раздел: ТИП 1 АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ					
4.	4.	11-010201-0111 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	2225,3500000	7,85	17472
5.	5.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	2225,3500000	743,42	1654375

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	6.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	2225,3500000	284,44	-632982
7.	7.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,5577450	141359,73	220202
8.	8.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2225,3500000	1231,58	2740707
9.	9.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	2225,3500000	133,99	298167
10.	10.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	685,0000000	2075,31	1421587
11.	11.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	30,8250000	45405,22	1399616
		Раздел: ТИП 2 ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ					
12.	12.	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	84,3000000	762,90	64312
13.	13.	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	84,3000000	2029,44	171081
14.	14.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	7,5870000	1287,11	9765
15.	15.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания	12,2235000	1284,91	15706

1	2	3	4	5	6	7	8
				в плотном теле			
16.	16.	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	12,2235000	2185,82	26718
17.	17.	21-130101-0702 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013	т	0,7587000	22126,29	16787
18.	18.	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5,9010000	1919,57	11327
19.	19.	21-010201-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	5,9010000	2270,66	13399
20.	20.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	84,3000000	31,19	2629
21.	21.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	61,0000000	1946,72	118750
22.	22.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,9760000	45405,22	44315
		Раздел: ТИП 3 ТАРТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ					
23.	23.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2225,3500000	1231,58	2740707
24.	24.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	2225,3500000	133,99	298167
25.	25.	11-270602-0901 РСНБ	Основания. Розлив вяжущих	т	0,3793720	141359,73	53628

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	материалов				
26.	26.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	541,9600000	713,25	386554
27.	27.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	-541,9600000	195,24	-105813
28.	28.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненн ой площади основания	541,9600000	31,19	16902
		Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
29.	29.	11-470112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см /30 СМ	м2	1500,0000000	709,38	1064077
30.	30.	11-470112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать	м2	1500,0000000	278,30	417453
31.	31.	11-470112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	1500,0000000	241,62	362435

ИТОГО: 13705815

В том числе :

Накладные расходы			1730993
Сметная прибыль			1015246
Итого с временными	1,04 %	142540	13848355
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	199416	14047771
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			14889771
Итого с НДС	12 %	1786773	16676544

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				1730993	
		Сметная прибыль				1015246	
		Итого с временными	1,04 %	142540		13848355	
		Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	199416		14047771	
		Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383				14889771	
		Итого с НДС	12 %	1786773		16676544	
		Итого к оплате со скидкой К=0,949336				15831644	

Заказчик
Принял:

Подрядчик
Сдал:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Сейтжалбеков К.С.

Объем подтверждаю :
Технадзор Сматулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство, мкр. Айнабулак 4 дом 187,188,190.

Акт приемки выполненных работ № за июнь-июль 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Выполненно работ: Стоим. единицы тенге	Выполненно работ: Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1.	1.	11-270302-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 5 см	м2 покрытия	1085,9000000	69,39	75349
2.	2.	12-180101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	413,6400000	1403,81	580670
		Раздел: ТИП 1 АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ					
3.	3.	11-010201-0111 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	1398,9000000	7,85	10983
4.	4.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	1398,9000000	743,42	1039974
5.	5.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности	м2 основания	1398,9000000	284,44	-397905

1	2	3	4	5	6	7	8
			на сжатие свыше 98,1 МПа				
6.	6.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,9792300	141359,73	138424
7.	7.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1398,9000000	1231,58	1722864
8.	8.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	1398,9000000	133,99	187434
9.	9.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	409,0000000	2075,31	848802
10.	10.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	18,4050000	45405,22	835683
		Раздел: ТИП 2 ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ					
11.	11.	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	31,4800000	762,90	24016
12.	12.	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	31,4800000	2029,44	63887
13.	13.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,8332000	1287,11	3647
14.	14.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4,5646000	1284,91	5865

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	15.	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	4,5646000	2185,82	9977
16.	16.	21-130101-0702 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013	т	0,2833200	22126,29	6269
17.	17.	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,2036000	1919,57	4230
18.	18.	21-010201-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,2036000	2270,66	5004
19.	19.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	31,4800000	31,19	982
20.	20.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	39,0000000	1946,72	75922
21.	21.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,6240000	45405,22	28333
		Раздел: ТИП 3 ТАРТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ					
22.	22.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1398,9000000	1231,58	1722864
23.	23.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	1398,9000000	133,99	187434
24.	24.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,2100000	141359,73	29686
25.	25.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см.	м2 основания	300,0000000	713,25	213976

1	2	3	4	5	6	7	8
			Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа				
26.	26.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	-300,0000000	195,24	-58572
27.	27.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненн ой площади основания	300,0000000	31,19	9356
		Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
28.	28.	11-470112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см /30 СМ	м2	2000,0000000	709,38	1418769
29.	29.	11-470112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать	м2	2000,0000000	278,30	556603
30.	30.	11-470112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	2000,0000000	241,62	483247

ИТОГО: 9833770

В том числе :

Накладные расходы			1475017
Сметная прибыль			728427
Итого с временными	1,04 %	102271	9936041
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	143079	10079120
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			10683245
Итого с НДС	12 %	1281989	11965234

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				1475017	
		Сметная прибыль				728427	
		Итого с временными	1,04 %	102271		9936041	
		Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	143079		10079120	
		Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383				10683245	
		Итого с НДС	12 %	1281989		11965234	
		Итого к оплате со скидкой К=0,949336				11359027	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство, мкр. Айнабулак 4 дом 191,192.

Акт приемки выполненных работ № за июнь-июль 2018 года

Номер по порядку	Номер по позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Выполненно работ: Стоим. единицы тенге	Выполненно работ: Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1.	1.	11-270302-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 5 см	м2 покрытия	1027,0700000	69,39	71267
2.	2.	12-180101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	280,6000000	1403,81	393908
3.	3.	12-180101-0101 РСНБ РК 2015	Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм, мягких пород. Корчевка вручную	пень	5,0000000	5785,53	28928
		Раздел: ТИП 1 АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ					
4.	4.	11-010201-0111 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	1473,8800000	7,85	11572
5.	5.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	1473,8800000	743,42	1095716

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	6.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	1473,8800000	284,44	-419233
7.	7.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,0317160	141359,73	145843
8.	8.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1473,8800000	1231,58	1815208
9.	9.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	1473,8800000	133,99	197480
10.	10.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	31,9200000	2075,31	66244
11.	11.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,4364000	45405,22	65220
		Раздел: ТИП 2 ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ					
12.	12.	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	31,1000000	762,90	23726
13.	13.	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	31,1000000	2029,44	63115
14.	14.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,7990000	1287,11	3603
15.	15.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания	4,5095000	1284,91	5794

1	2	3	4	5	6	7	8
				в плотном теле			
16.	16.	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	4,5095000	2185,82	9857
17.	17.	21-130101-0702 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013	т	0,2799000	22126,29	6193
18.	18.	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,1770000	1919,57	4179
19.	19.	21-010201-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,1770000	2270,66	4943
20.	20.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	31,1000000	31,19	970
21.	21.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	18,0000000	1946,72	35041
22.	22.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,2880000	45405,22	13077
		Раздел: ТИП 3 ТАРТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ					
23.	23.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1473,8800000	1231,58	1815208
24.	24.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	1473,8800000	133,99	197480
25.	25.	11-270602-0901 РСНБ	Основания. Розлив вяжущих	т	0,1827140	141359,73	25828

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	материалов				
26.	26.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	261,0200000	713,25	186173
27.	27.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	-261,0200000	195,24	-50962
28.	28.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	261,0200000	31,19	8140
		Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
29.	29.	11-470112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см /30 СМ	м2	1000,0000000	709,38	709385
30.	30.	11-470112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать	м2	1000,0000000	278,30	278302
31.	31.	11-470112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	1000,0000000	241,62	241623

ИТОГО: 7053829

В том числе :

Накладные расходы			877347
Сметная прибыль			522506
Итого с временными	1,04 %	73360	7127189
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	102632	7229821
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			7663164
Итого с НДС	12 %	919580	8582744

1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	102632	7229821	
			Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			7663164	
			Итого с НДС	12 %	919580	8582744	
			Итого к оплате со скидкой К=0,949336			8147908	

Заказчик **Подрядчик**

Принял: **Сдал:**

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

_____ _____

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж. _____

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с зимними удорожаниями Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383	1,44 %	102632		7229821 7663164	
		Итого с НДС	12 %	919580		8582744	
		Итого к оплате со скидкой К=0,949336				8147908	

Заказчик **Подрядчик**

Принял: **Сдал:**

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Сейтмукамбетов К.Б.

Объем подтверждаю

Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство, мкр. Айнабулак 4 дом 193,194.

Акт приемки выполненных работ № за июнь-июль 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1.	1.	**11-270302**-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 5 см	м2 покрытия	1353,8000000	69,39	93939
2.	2.	**12-180101**-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	369,2100000	1403,81	518299
3.	3.	**12-180101**-0101 РСНБ РК 2015	Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм, мягких пород. Корчевка вручную	пень	5,0000000	5785,53	28928
		Раздел: ТИП 1 АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ					
4.	4.	**11-010201**-0111 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	1721,6800000	7,85	13517
5.	5.	**11-270403**-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	1721,6800000	743,42	1279936

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	6.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	1721,6800000	284,44	-489717
7.	7.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,2051760	141359,73	170363
8.	8.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1721,6800000	1231,58	2120395
9.	9.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	1721,6800000	133,99	230682
10.	10.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	561,0000000	2075,31	1164249
11.	11.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	25,2450000	45405,22	1146255
		Раздел: ТИП 2 ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ					
12.	12.	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	113,6000000	762,90	86665
13.	13.	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	113,6000000	2029,44	230544
14.	14.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	10,2240000	1287,11	13159
15.	15.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания	16,4720000	1284,91	21165

1	2	3	4	5	6	7	8
				в плотном теле			
16.	16.	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	16,4720000	2185,82	36005
17.	17.	21-130101-0702 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013	т	1,0224000	22126,29	22622
18.	18.	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	7,9520000	1919,57	15264
19.	19.	21-010201-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	7,9520000	2270,66	18056
20.	20.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	113,6000000	31,19	3543
21.	21.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	33,0000000	1946,72	64242
22.	22.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,5280000	45405,22	23974
		Раздел: ТИП 3 ТАРТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ					
23.	23.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1721,6800000	1231,58	2120395
24.	24.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	1721,6800000	133,99	230682
25.	25.	11-270602-0901 РСНБ	Основания. Розлив вяжущих	т	0,2100000	141359,73	29686

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	материалов				
26.	26.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	300,0000000	713,25	213976
27.	27.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	-300,0000000	195,24	-58572
28.	28.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	300,0000000	31,19	9356
		Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
29.	29.	11-470112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см /30 СМ	м2	800,0000000	709,38	567508
30.	30.	11-470112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать	м2	800,0000000	278,30	222641
31.	31.	11-470112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	800,0000000	241,62	193299

ИТОГО: 10341054

В том числе :

Накладные расходы			1224089
Сметная прибыль			766004
Итого с временными	1,04 %	107547	10448601
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	150460	10599061
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			11234351
Итого с НДС	12 %	1348122	12582473

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	150460		10599061	
		Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383				11234351	
		Итого с НДС	12 %	1348122		12582473	
		Итого к оплате со скидкой К=0,949336				11944995	

Заказчик **Подрядчик**

Принял: **Сдал:**

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

_____ _____

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж. _____

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	150460		10599061	
		Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383				11234351	
		Итого с НДС	12 %	1348122		12582473	
		Итого к оплате со скидкой К=0,949336				11944995	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: **Благоустройство, мкр. Айнабулак 1 дом 3.**

Акт приемки выполненных работ № за июнь-июль 2018 года

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов по позиции по смете	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Выполненно работ: Стоим. единицы тенге	Выполненно работ: Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1.	1. **11-270302**-0403 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 15 см	м2 покрытия	1171,3400000	178,97	209630
2.	2. **12-180101**-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	300,6600000	**1403,81**	**422068**
3.	3. **12-180101**-0101 РСНБ РК 2015	Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм, мягких пород. Корчевка вручную	пень	4,0000000	5785,53	23142
	Раздел: ТИП 1 АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ					
4.	4. **11-010201**-0111 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	1110,6300000	7,85	8720
5.	5. **11-270403**-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	1110,6300000	**743,42**	**825667**

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	6.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	1110,6300000	284,44	-315909
7.	7.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,7774410	141359,73	109899
8.	8.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1110,6300000	1231,58	1367835
9.	9.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	1110,6300000	133,99	148809
10.	10.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	408,0000000	2075,31	846726
11.	11.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	18,3600000	45405,22	833640
		Раздел: ТИП 2 ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ					
12.	12.	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	72,6000000	762,90	55387
13.	13.	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	72,6000000	2029,44	147337
14.	14.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	6,5340000	1287,11	8410
15.	15.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания	10,5270000	1284,91	13526

1	2	3	4	5	6	7	8
				в плотном теле			
16.	16.	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	10,5270000	2185,82	23010
17.	17.	21-130101-0702 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013	т	0,6534000	22126,29	14457
18.	18.	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5,0820000	1919,57	9755
19.	19.	21-010201-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	5,0820000	2270,66	11539
20.	20.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	72,6000000	31,19	2264
21.	21.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	27,0000000	1946,72	52561
22.	22.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,4320000	45405,22	19615
		Раздел: ТИП 3 ТАРТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ					
23.	23.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1110,6300000	1231,58	1367835
24.	24.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	1110,6300000	133,99	148809
25.	25.	11-270602-0901 РСНБ	Основания. Розлив вяжущих	т	0,2099860	141359,73	29684

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	материалов				
26.	26.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	299,9800000	713,25	213961
27.	27.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	-299,9800000	195,24	-58568
28.	28.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненн ой площади основания	299,9800000	31,19	9355
		Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
29.	29.	11-470112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см /30 СМ	м2	1000,0000000	709,38	709385
30.	30.	11-470112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать	м2	1000,0000000	278,30	278302
31.	31.	11-470112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	1000,0000000	241,62	241623

ИТОГО: 7778476

В том числе :

Накладные расходы			1041796
Сметная прибыль			576183
Итого с временными	1,04 %	80896	7859372
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	113175	7972547
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			8450408
Итого с НДС	12 %	1014049	9464457

Итого с вышеуп упорованными	1,44 %	113175	7972547
Перерасчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			8450408
Итого с НДС	12 %	1014049	9464457
Итого к оплате со скидкой к=0,957065			9058100

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Сеитжанбетов К.Б.

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю:

Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство. Айнабулак 1 дом 4

Акт приемки выполненных работ № за июнь-июль 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1.	1.	11-270302-0403 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 15 см	м2 покрытия	1483,4000000	178,97	265478
2.	2.	12-180101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	442,8800000	1403,81	621717
3.	3.	12-180101-0101 РСНБ РК 2015	Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм, мягких пород. Корчевка вручную	пень	3,0000000	5785,53	17357
			Раздел: ТИП 1 АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ				
4.	4.	11-010201-0111 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	1405,8000000	7,85	11037
5.	5.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	1405,8000000	743,42	1045103

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	6.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	1405,8000000	284,44	-399868
7.	7.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,9840600	141359,73	139106
8.	8.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1405,8000000	1231,58	1731362
9.	9.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	1405,8000000	133,99	188358
10.	10.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	434,0000000	2075,31	900684
11.	11.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	19,5300000	45405,22	886764
		Раздел: ТИП 2 ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ					
12.	12.	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	52,0500000	762,90	39709
13.	13.	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	52,0500000	2029,44	105632
14.	14.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4,6845000	1287,11	6029
15.	15.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания	7,5472500	1284,91	9698

1	2	3	4	5	6	7	8
				в плотном теле			
16.	16.	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	7,5472500	2185,82	16497
17.	17.	21-130101-0702 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013	т	0,4684500	22126,29	10365
18.	18.	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,6435000	1919,57	6994
19.	19.	21-010201-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,6435000	2270,66	8273
20.	20.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	52,0500000	31,19	1623
21.	21.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	20,0000000	1946,72	38934
22.	22.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,3200000	45405,22	14530
		Раздел: ТИП 3 ТАРТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ					
23.	23.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1405,8000000	1231,58	1731362
24.	24.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	1405,8000000	133,99	188358
25.	25.	11-270602-0901 РСНБ	Основания. Розлив вяжущих	т	0,2380000	141359,73	33644

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	материалов				
26.	26.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	340,0000000	713,25	242506
27.	27.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	-340,0000000	195,24	-66382
28.	28.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненн ой площади основания	340,0000000	31,19	10603
		Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
29.	29.	11-470112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см /30 СМ	м2	1000,0000000	709,38	709385
30.	30.	11-470112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать	м2	1000,0000000	278,30	278302
31.	31.	11-470112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	1000,0000000	241623	241623

ИТОГО: 9034785

В том числе :

Накладные расходы			1180738
Сметная прибыль			669243
Итого с временными	1,04 %	93962	9128747
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	131454	9260201
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			9815242
Итого с НДС	12 %	1177829	10993071

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	131454		9260201	
		Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383				9815242	
		Итого с НДС	12 %	1177829		10993071	
		Итого к оплате со скидкой к=0,957065				10521083	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство. Айнабулак 1 дом 8,9

Акт приемки выполненных работ № за июнь-июль 2018 года

Номер по порядку	Номер по позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Выполненно работ: Стоим. единицы тенге	Выполненно работ: Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	11-270302-0403 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 15 см	м2 покрытия	2992,5000000	178,97	535555
2.	2.	12-180101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	947,1100000	1403,81	1329558
3.	3.	12-180101-0101 РСНБ РК 2015	Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм, мягких пород. Корчевка вручную	пень	3,0000000	5785,53	17357
		Раздел: ТИП 1 АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ					
4.	4.	11-010201-0111 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	2636,2000000	7,85	20697
5.	5.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	2636,2000000	743,42	1959811
6.	6.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных	м2 основания	2636,2000000	284,44	-749845

1	2	3	4	5	6	7	8
			материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа				
7.	7.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,8453400	141359,73	260857
8.	8.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2636,2000000	1231,58	3246704
9.	9.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	2636,2000000	133,99	353215
10.	10.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	799,0000000	2075,31	1658173
11.	11.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	35,9550000	45405,22	1632545
12.	12.	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	122,5000000	762,90	93455
13.	13.	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	122,5000000	2029,44	248606
14.	14.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	11,0250000	1287,11	14190
15.	15.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	17,7625000	1284,91	22823
16.	16.	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	17,7625000	2185,82	38826

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	17.	21-130101-0702 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013	т	1,1025000	22126,29	24394
18.	18.	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	8,5750000	1919,57	16460
19.	19.	21-010201-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	8,5750000	2270,66	19471
20.	20.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	122,5000000	31,19	3820
21.	21.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	43,0000000	1946,72	83709
22.	22.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,6880000	45405,22	31239
		Раздел: ТИП 3 ТАРТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ					
23.	23.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2636,2000000	1231,58	3246704
24.	24.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	2636,2000000	133,99	353215
25.	25.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,2100000	141359,73	29686
26.	26.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности	м2 основания	300,0000000	713,25	213976

1	2	3	4	5	6	7	8
			на сжатие свыше 98,1 МПа				
27.	27.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	-300,0000000	195,24	-58572
28.	28.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненн ой площади основания	300,0000000	31,19	9356
		Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
29.	29.	11-470112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см /30 СМ	м2	2000,0000000	709,38	1418769
30.	30.	11-470112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать	м2	2000,0000000	278,30	556603
31.	31.	11-470112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	2000,0000000	241,62	483247

ИТОГО:				17114603
В том числе :				
Накладные расходы			2295073	
Сметная прибыль			1267748	
Итого с временными	1,04 %	177992	17292595	
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	249013	17541608	
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			18593022	
Итого с НДС	12 %	2231163	20824185	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				2295073	
		Сметная прибыль				1267748	
		Итого с временными	1,04 %	177992		17292595	
		Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	249013		17541608	
		Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383				18593022	
		Итого с НДС	12 %	2231163		20824185	
		Итого к оплате со скидкой к=0,957065				19930099	

Заказчик
Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Сейтимбетов К.О.

Подрядчик
Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Кадубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство.мкр. Айнабулак 1 дом 12

Акт приемки выполненных работ № за июнь-июль 2018 года

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов по смете	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1.	1. **11-270302**-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	1243,1100000	69,39	86258
2.	2. **12-180101**-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	439,6100000	1403,81	617127
3.	3. **12-180101**-0101 РСНБ РК 2015	Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм, мягких пород. Корчевка вручную	пень	4,0000000	5785,53	23142
	Раздел: ТИП 1 АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ					
4.	4. **11-010201**-0111 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	1131,8000000	7,85	8886
5.	5. **11-270403**-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	1131,8000000	743,42	841406

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	6.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	1131,8000000	284,44	-321931
7.	7.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,7922600	141359,73	111994
8.	8.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1131,8000000	1231,58	1393908
9.	9.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	1131,8000000	133,99	151646
10.	10.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	481,0000000	2075,31	998224
11.	11.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	21,6450000	45405,22	982796
		Раздел: ТИП 2 ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ					
12.	12.	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	55,7000000	762,90	42494
13.	13.	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	55,7000000	2029,44	113040
14.	14.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5,0130000	1287,11	6452
15.	15.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания	8,0765000	1284,91	10378

1	2	3	4	5	6	7	8
				в плотном теле			
16.	16.	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	8,0765000	2185,82	17654
17.	17.	21-130101-0702 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013	т	0,5013000	22126,29	11092
18.	18.	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,8990000	1919,57	7484
19.	19.	21-010201-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,8990000	2270,66	8853
20.	20.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	55,7000000	31,19	1737
21.	21.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	21,0000000	1946,72	40881
22.	22.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,3360000	45405,22	15256
		Раздел: ТИП 3 ТАРТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ ==========					
23.	23.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1131,8000000	1231,58	1393908
24.	24.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	1131,8000000	133,99	151646
25.	25.	11-270602-0901 РСНБ	Основания. Розлив вяжущих	т	0,1890000	141359,73	26717

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	материалов				
26.	26.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	270,0000000	713,25	192578
27.	27.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	-270,0000000	195,24	-52715
28.	28.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	270,0000000	31,19	8420
		Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
29.	29.	11-470112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см /30 СМ	м2	1000,0000000	709,38	709385
30.	30.	11-470112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать	м2	1000,0000000	278,30	278302
31.	31.	11-470112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	1000,0000000	241623	241623

ИТОГО:			8118639
В том числе :			
Накладные расходы			1123619
Сметная прибыль			601381
Итого с временными	1,04 %	84434	8203073
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	118124	8321197
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			8819955
Итого с НДС	12 %	1058395	9878350

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				1123619	
		Сметная прибыль				601381	
		Итого с временными	1,04 %	84434		8203073	
		Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	118124		8321197	
		Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383				8819955	
		Итого с НДС	12 %	1058395		9878350	
		Итого к оплате со скидкой к=0,957065				9454223	

Заказчик
Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик
Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Абдулубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство.мкр. Айнабулак 1 дом 13

Акт приемки выполненных работ № за июнь-июль 2018 год.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1.	1.	**11-270302**-0403 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 15 см	м2 покрытия	949,2600000	**178,97**	**169885**
2.	2.	**12-180101**-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	228,9900000	1403,81	**321457**
3.	3.	**12-180101**-0101 РСНБ РК 2015	Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм, мягких пород. Корчевка вручную	пень	3,0000000	5785,53	17357
			Раздел: ТИП 1 АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ				
4.	4.	**11-010201**-0111 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	1160,4700000	7,85	9111
5.	5.	**11-270403**-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	1160,4700000	743,42	**862720**

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	6.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	1160,4700000	284,44	-330086
7.	7.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,8123290	141359,73	114831
8.	8.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1160,4700000	1231,58	1429217
9.	9.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	1160,4700000	133,99	155487
10.	10.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	291,0000000	2075,31	603915
11.	11.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	13,0950000	45405,22	594581
		Раздел: ТИП 2 ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ					
12.	12.	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	25,8000000	762,90	19683
13.	13.	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	25,8000000	2029,44	52359
14.	14.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,3220000	1287,11	2989
15.	15.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания	3,7410000	1284,91	4807

1	2	3	4	5	6	7	8
				в плотном теле			
16.	16.	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3,7410000	2185,82	8177
17.	17.	21-130101-0702 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013	т	0,2322000	22126,29	5138
18.	18.	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,8060000	1919,57	3467
19.	19.	21-010201-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,8060000	2270,66	4101
20.	20.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	25,8000000	31,19	805
21.	21.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	16,0000000	1946,72	31147
22.	22.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,2560000	45405,22	11624
		Раздел: ТИП 3 ТАРТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ					
23.	23.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1160,4700000	1231,58	1429217
24.	24.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	1160,4700000	133,99	155487
25.	25.	11-270602-0901 РСНБ	Основания. Розлив вяжущих	т	0,1400000	141359,73	19790

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	материалов				
26.	26.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	200,0000000	713,25	142650
27.	27.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	-200,0000000	195,24	-39048
28.	28.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненн ой площади основания	200,0000000	31,19	6237
		Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
29.	29.	11-470112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см /30 СМ	м2	500,0000000	709,38	354692
30.	30.	11-470112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать	м2	500,0000000	278,30	139151
31.	31.	11-470112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	500,0000000	241,62	120812

ИТОГО: 6421761

В том числе :

Накладные расходы			742635
Сметная прибыль			475686
Итого с временными	1,04 %	66786	6488547
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	93435	6581982
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			6976495
Итого с НДС	12 %	837179	7813674

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				742635	
		Сметная прибыль				475686	
		Итого с временными	1,04 %	66786		6488547	
		Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	93435		6581982	
		Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383				6976495	
		Итого с НДС	12 %	837179		7813674	
		Итого к оплате со скидкой к=0,957065				7478194	

Заказчик
Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик
Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойжубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство мкр. Айнабулак 1 дом 14, 15

Акт приемки выполненных работ № за июнь-июль 2018 года

Номер по порядку	Номер по позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1.	1.	**11-270302**-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 5 см	м2 покрытия	852,9000000	69,39	59182
2.	2.	**12-180101**-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	435,7900000	1403,81	611764
3.	3.	**12-180101-0101** РСНБ РК 2015	Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм, мягких пород. Корчевка вручную	пень	2,0000000	5785,53	11571
		Раздел: ТИП 1 АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ					
4.	4.	**11-010201**-0111 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	1769,1400000	7,85	13890
5.	5.	**11-270403**-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	1769,1400000	743,42	1315219

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	6.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	1769,1400000	284,44	-503217
7.	7.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,2383980	141359,73	175060
8.	8.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1769,1400000	1231,58	2178846
9.	9.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	1769,1400000	133,99	237041
10.	10.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	808,0000000	2075,31	1676850
11.	11.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	36,3600000	45405,22	1650934
		Раздел: ТИП 2 ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ					
12.	12.	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	134,3400000	762,90	102488
13.	13.	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	134,3400000	2029,44	272634
14.	14.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	12,0906000	1287,11	15562
15.	15.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания	19,4793000	1284,91	25029

1	2	3	4	5	6	7	8
				в плотном теле			
16.	16.	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	19,4793000	2185,82	42578
17.	17.	21-130101-0702 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013	т	1,2090600	22126,29	26752
18.	18.	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	9,4038000	1919,57	18051
19.	19.	21-010201-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	9,4038000	2270,66	21353
20.	20.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	134,3400000	31,19	4190
21.	21.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	29,0000000	1946,72	56455
22.	22.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,4640000	45405,22	21068
		Раздел: ТИП 3 ТАРТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ					
23.	23.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1769,1400000	1231,58	2178846
24.	24.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	1769,1400000	133,99	237041
25.	25.	11-270602-0901 РСНБ	Основания. Розлив вяжущих	т	0,2100000	141359,73	29686

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	материалов				
26.	26.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	300,0000000	713,25	213976
27.	27.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	-300,0000000	195,24	-58572
28.	28.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненн ой площади основания	300,0000000	31,19	9356
		Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
29.	29.	11-470112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см /30 СМ	м2	700,0000000	709,38	496569
30.	30.	11-470112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать	м2	700,0000000	278,30	194811
31.	31.	11-470112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	700,0000000	241,62	169136

ИТОГО: 11504148

В том числе :

Накладные расходы			1355517
Сметная прибыль			852159
Итого с временными	1,04 %	119643	11623791
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	167383	11791174
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			12497917
Итого с НДС	12 %	1499750	13997667

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				1355517	
		Сметная прибыль				852159	
		Итого с временными	1,04 %	119643		11623791	
		Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	167383		11791174	
		Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383				12497917	
		Итого с НДС	12 %	1499750		13997667	
		Итого к оплате со скидкой к=0,957065				13396677	

Заказчик
Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик
Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство. мкр. Айнабулак 1 дом 16, 17

Акт приемки выполненных работ № за июнь-июль 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1.	1.	11-270302-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 5 см	м2 покрытия	1014,3000000	69,39	70381
2.	2.	12-180101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	586,7000000	1403,81	823613
3.	3.	12-180101-0101 РСНБ РК 2015	Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм, мягких пород. Корчевка вручную	пень	3,0000000	5785,53	17357
			Раздел: ТИП 1 АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ				
4.	4.	11-010201-0111 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	900,0800000	7,85	7067
5.	5.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	900,0800000	743,42	669140

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	6.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	-900,0800000	284,44	-256020
7.	7.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,6300560	141359,73	89065
8.	8.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	900,0800000	1231,58	1108525
9.	9.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	900,0800000	133,99	120599
10.	10.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	360,0000000	2075,31	747112
11.	11.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	16,2000000	45405,22	735565
		Раздел: ТИП 2 ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ					
12.	12.	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	83,7000000	762,90	63855
13.	13.	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	83,7000000	2029,44	169864
14.	14.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	7,5330000	1287,11	9696
15.	15.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания	12,1365000	1284,91	15594

1	2	3	4	5	6	7	8
				в плотном теле			
16.	16.	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	12,1365000	2185,82	26528
17.	17.	21-130101-0702 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013	т	0,7533000	22126,29	16668
18.	18.	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5,8590000	1919,57	11247
19.	19.	21-010201-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	5,8590000	2270,66	13304
20.	20.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	83,7000000	31,19	2610
21.	21.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	27,0000000	1946,72	52561
22.	22.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,4320000	45405,22	19615
		Раздел: ТИП 3 ТАРТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ					
23.	23.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	900,0800000	1231,58	1108525
24.	24.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	900,0800000	133,99	120599
25.	25.	11-270602-0901 РСНБ	Основания. Розлив вяжущих	т	0,2100000	141359,73	29686

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	материалов				
26.	26.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	300,0000000	713,25	213976
27.	27.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	-300,0000000	195,24	-58572
28.	28.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненн ой площади основания	300,0000000	31,19	9356
		Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
29.	29.	11-470112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см /30 СМ	м2	1000,0000000	709,38	709385
30.	30.	11-470112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать	м2	1000,0000000	278,30	278302
31.	31.	11-470112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	1000,0000000	241,62	241623

ИТОГО: 7186820

В том числе :

Накладные расходы			1094215
Сметная прибыль			532357
Итого с временными	1,04 %	74743	7261563
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	104567	7366130
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			7807643
Итого с НДС	12 %	936917	8744560

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				1094215	
		Сметная прибыль				532357	
		Итого с временными	1,04 %	74743		7261563	
		Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	104567		7366130	
		Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383				7807643	
		Итого с НДС	12 %	936917		8744560	
		Итого к оплате со скидкой к=0,957065				8369112	

Заказчик
Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Сейтмелбетов К.Б.

Подрядчик
Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Г.С.Г. Высотник для формы 2,3.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство.мкр. Айнабулак 1 дом 18, 19

Акт приемки выполненных работ № за июнь-июль 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1.	1.	11-270302-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 5 см	м2 покрытия	1651,6500000	69,39	114606
2.	2.	12-180101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	462,1200000	1403,81	648726
3.	3.	12-180101-0101 РСНБ РК 2015	Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм, мягких пород. Корчевка вручную	пень	2,0000000	5785,53	11571
			Раздел: ТИП 1 АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ				
4.	4.	11-010201-0111 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	952,1300000	7,85	7475
5.	5.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	952,1300000	743,42	707835

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	6.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	-952,1300000	284,44	-270825
7.	7.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,6664910	141359,73	94215
8.	8.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	952,1300000	1231,58	1172629
9.	9.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	952,1300000	133,99	127573
10.	10.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	392,0000000	2075,31	813521
11.	11.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	17,6400000	45405,22	800948
		Раздел: ТИП 2 ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ					
12.	12.	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	213,0000000	762,90	162498
13.	13.	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	213,0000000	2029,44	432270
14.	14.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	19,1700000	1287,11	24674
15.	15.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания	30,8850000	1284,91	39685

1	2	3	4	5	6	7	8
				в плотном теле			
16.	16.	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	30,8850000	2185,82	67509
17.	17.	21-130101-0702 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013	т	1,9170000	22126,29	42416
18.	18.	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	14,9100000	1919,57	28621
19.	19.	21-010201-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	14,9100000	2270,66	33855
20.	20.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	213,0000000	31,19	6643
21.	21.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	220,0000000	1946,72	428277
22.	22.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,5200000	45405,22	159826
		Раздел: ТИП 3 ТАРТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ					
23.	23.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	952,1300000	1231,58	1172629
24.	24.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	952,1300000	133,99	127573
25.	25.	11-270602-0901 РСНБ	Основания. Розлив вяжущих	т	0,4340000	141359,73	61350

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	материалов				
26.	26.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	620,0000000	713,25	442216
27.	27.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	-620,0000000	195,24	-121049
28.	28.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненн ой площади основания	620,0000000	31,19	19336
		Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
29.	29.	11-470112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см /30 СМ	м2	3000,0000000	709,38	2128154
30.	30.	11-470112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать	м2	3000,0000000	278,30	834905
31.	31.	11-470112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	3000,0000000	241,62	724870

ИТОГО: 11044531

В том числе :

Накладные расходы			1941173
Сметная прибыль			818113
Итого с временными	1,04 %	114863	11159394
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	160695	11320089
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			11998596
Итого с НДС	12 %	1439832	13438428

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				1941173	
		Сметная прибыль				818113	
		Итого с временными	1,04 %	114863		11159394	
		Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	160695		11320089	
		Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383				11998596	
		Итого с НДС	12 %	1439832		13438428	
		Итого к оплате со скидкой к=0,957065				12861449	

Заказчик
Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик
Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство.мкр. Айнабулак 1 дом 20, 21

Акт приемки выполненных работ № за июнь-июль 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1.	1.	11-270302-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 5 см	м2 покрытия	2478,5000000	69,39	171980
2.	2.	12-180101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	1834,3400000	1403,81	2575056
3.	3.	12-180101-0101 РСНБ РК 2015	Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм, мягких пород. Корчевка вручную	пень	3,0000000	5785,53	17357
			Раздел: ТИП 1 АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ				
4.	4.	11-010201-0111 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	2550,1800000	7,85	20022
5.	5.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	2550,1800000	743,42	1895861

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	6.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	2550,1800000	284,44	-725377
7.	7.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,7851260	141359,73	252345
8.	8.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2550,1800000	1231,58	3140763
9.	9.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	2550,1800000	133,99	341690
10.	10.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	959,0000000	2075,31	1990222
11.	11.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	43,1550000	45405,22	1959462
		Раздел: ТИП 2 ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ					
12.	12.	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	74,0000000	762,90	56455
13.	13.	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	74,0000000	2029,44	150178
14.	14.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	6,6600000	1287,11	8572
15.	15.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания	10,7300000	1284,91	13787

1	2	3	4	5	6	7	8
				в плотном теле			
16.	16.	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	10,7300000	2185,82	23454
17.	17.	21-130101-0702 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013	т	0,6660000	22126,29	14736
18.	18.	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5,1800000	1919,57	9943
19.	19.	21-010201-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	5,1800000	2270,66	11762
20.	20.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	74,0000000	31,19	2308
21.	21.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	44,0000000	1946,72	85655
22.	22.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,7040000	45405,22	31965
		Раздел: ТИП 3 ТАРТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ					
23.	23.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2550,1800000	1231,58	3140763
24.	24.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	2550,1800000	133,99	341690
25.	25.	11-270602-0901 РСНБ	Основания. Розлив вяжущих	т	0,4340000	141359,73	61350

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	материалов				
26.	26.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	620,0000000	713,25	442216
27.	27.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	-620,0000000	195,24	-121049
28.	28.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненн ой площади основания	620,0000000	31,19	19336
		Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
29.	29.	11-470112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см /30 СМ	м2	3000,0000000	709,38	2128154
30.	30.	11-470112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать	м2	3000,0000000	278,30	834905
31.	31.	11-470112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	3000,0000000	241,62	724870

ИТОГО: 19620432

В том числе :

Накладные расходы			3091991
Сметная прибыль			1453365
Итого с временными	1,04 %	204052	19824484
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	285473	20109957
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			21315314
Итого с НДС	12 %	2557838	23873152

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				3091991	
		Сметная прибыль				1453365	
		Итого с временными	1,04 %	204052		19824484	
		Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	285473		20109957	
		Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383				21315314	
		Итого с НДС	12 %	2557838		23873152	
		Итого к оплате со скидкой к=0,957065				22848158	

Заказчик
Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

_____

Подрядчик
Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

_____

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж. _____

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство.мкр. Айнабулак 1 дом 18, 19

Акт приемки выполненных работ № за июнь-июль 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1.	1.	11-270302-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 5 см	м2 покрытия	1651,6500000	69,39	114606
2.	2.	12-180101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	462,1200000	1403,81	648726
3.	3.	12-180101-0101 РСНБ РК 2015	Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм, мягких пород. Корчевка вручную	пень	2,0000000	5785,53	11571
			Раздел: ТИП 1 АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ				
4.	4.	11-010201-0111 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	952,1300000	7,85	7475
5.	5.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	952,1300000	743,42	707835

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	6.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	-952,1300000	284,44	-270825
7.	7.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,6664910	141359,73	94215
8.	8.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	952,1300000	1231,58	1172629
9.	9.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	952,1300000	133,99	127573
10.	10.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	392,0000000	2075,31	813521
11.	11.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	17,6400000	45405,22	800948
		Раздел: ТИП 2 ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ					
12.	12.	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	213,0000000	762,90	162498
13.	13.	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	213,0000000	2029,44	432270
14.	14.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	19,1700000	1287,11	24674
15.	15.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания	30,8850000	1284,91	39685

1	2	3	4	5	6	7	8
				в плотном теле			
16.	16.	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	30,8850000	2185,82	67509
17.	17.	21-130101-0702 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013	т	1,9170000	22126,29	42416
18.	18.	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	14,9100000	1919,57	28621
19.	19.	21-010201-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	14,9100000	2270,66	33855
20.	20.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	213,0000000	31,19	6643
21.	21.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	220,0000000	1946,72	428277
22.	22.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	3,5200000	45405,22	159826
		Раздел: ТИП 3 ТАРТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ					
23.	23.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	952,1300000	1231,58	1172629
24.	24.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	952,1300000	133,99	127573
25.	25.	11-270602-0901 РСНБ	Основания. Розлив вяжущих	т	0,4340000	141359,73	61350

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	материалов				
26.	26.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	620,0000000	713,25	442216
27.	27.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	-620,0000000	195,24	-121049
28.	28.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненн ой площади основания	620,0000000	31,19	19336
		Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
29.	29.	11-470112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см /30 СМ	м2	3000,0000000	709,38	2128154
30.	30.	11-470112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать	м2	3000,0000000	278,30	834905
31.	31.	11-470112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	3000,0000000	241,62	724870

ИТОГО: 11044531

В том числе :

Накладные расходы			1941173
Сметная прибыль			818113
Итого с временными	1,04 %	114863	11159394
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	160695	11320089
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			11998596
Итого с НДС	12 %	1439832	13438428

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				1941173	
		Сметная прибыль				818113	
		Итого с временными	1,04 %	114863		11159394	
		Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	160695		11320089	
		Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383				11998596	
		Итого с НДС	12 %	1439832		13438428	
		Итого к оплате со скидкой к=0,957065				12861449	

Заказчик
Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик
Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района
Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района г.Алматы (лоты 1.3,4,6,7)

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2018г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования			Орган-прав.форма	
		номер	дата	наименование		Код	Наименов.	Код
		договор №108	06.06.2018г					

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ								ВСЕГО за отчетный месяц
	С начала года по отчетный месяц включительно СМР с НДС	из гр.1						в т.ч. Налог на добавленную стоимость 12%	
		В отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2001 г.)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах	Дополнительные затраты на приобретение материалов, оборудования		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	500 000 000	250 000 000						26 785 714	250 000 000
Итого к оплате		250 000 000						26 785 714	250 000 000

ЗАКАЗЧИК :

КГУ Аппарат Акима Жетысуского района в г. Алматы

ПОДРЯДЧИК :

ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Тойшубеков О.Е.

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство мкр. Айнабулак 2 дом 84, 84а

Акт приемки выполненных работ за июль 2018 года

Номер по порядку	Номер по позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Выполненно работ: Стоим. единицы тенге	Выполненно работ: Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1.	1.	**11-270302**-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	698,4000000	69,39	48461
2.	2.	**12-180101**-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	235,4900000	**1403,81**	**330582**
3.	3.	**12-180101**-0101 РСНБ РК 2015	Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм, мягких пород. Корчевка вручную	пень	2,0000000	5785,53	11571
		Раздел: ТИП 1 АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ					
4.	4.	**11-010201**-0111 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	647,8990000	7,85	5087
5.	5.	**11-270403**-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	647,8990000	**743,42**	**481663**

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	6.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	-647,8990000	284,44	-184289
7.	7.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,4535293	141359,73	64111
8.	8.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	647,8990000	1231,58	797943
9.	9.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	647,8990000	133,99	86810
10.	10.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	210,7000000	2075,31	437268
11.	11.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	9,4815000	45405,22	430510
		Раздел: ТИП 2 ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ					
12.	12.	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	45,5070000	762,90	34717
13.	13.	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	45,5070000	2029,44	92354
14.	14.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4,0956300	1287,11	5272
15.	15.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания	6,5985150	1284,91	8479

1	2	3	4	5	6	7	8
				в плотном теле			
16.	16.	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	6,5985150	2185,82	14423
17.	17.	21-130101-0702 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013	т	0,4095630	22126,29	9062
18.	18.	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,1854900	1919,57	6115
19.	19.	21-010201-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,1854900	2270,66	7233
20.	20.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	45,5070000	31,19	1419
21.	21.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	11,9000000	1946,72	23166
22.	22.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,1904000	45405,22	8645
		Раздел: ТИП 3 ТАРТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ					
23.	23.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	647,8990000	1231,58	797943
24.	24.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	647,8990000	133,99	86810
25.	25.	11-270602-0901 РСНБ	Основания. Розлив вяжущих	т	0,1328537	141359,73	18780

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	материалов				
26.	26.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	189,7910000	713,25	135369
27.	27.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	-189,7910000	195,24	-37055
28.	28.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	189,7910000	31,19	5919
		Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
29.	29.	11-470112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см /30 СМ	м2	210,0000000	709,38	148971
30.	30.	11-470112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать	м2	210,0000000	278,30	58443
31.	31.	11-470112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	210,0000000	241,62	50741

ИТОГО: 3986520

В том числе :

Накладные расходы			481938
Сметная прибыль			295298
Итого с временными	1,04 %	41460	4027980
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	58003	4085983
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			4330890

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с НДС	12 %	519707		4850597	
		Итого к оплате со скидкой к=0,948729				**4601902**	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

_____

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

_____

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж._____

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с НДС	12 %	1478733		13801505	
		Итого к оплате со скидкой к=0,949336				13102266	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Сеитмамбетов К.Б.

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство мкр. Айнабулак 2 дом 61, 62

Акт приемки выполненных работ за июль 2018 года

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов по позиции по смете	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1.	1. **11-270302**-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	1057,1500000	69,39	73355
2.	2. **12-180101**-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	507,7000000	1403,81	712712
3.	3. **12-180101**-0101 РСНБ РК 2015	Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм, мягких пород. Корчевка вручную	пень	2,0000000	5785,53	11571
		Раздел: ТИП 1 АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ				
4.	4. **11-010201**-0111 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	1188,1100000	7,85	9328
5.	5. **11-270403**-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	1188,1100000	743,42	883268

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	6.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	1188,1100000	284,44	-337948
7.	7.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,8316770	141359,73	117566
8.	8.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1188,1100000	1231,58	1463258
9.	9.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	1188,1100000	133,99	159191
10.	10.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	443,1000000	2075,31	919570
11.	11.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	19,9395000	45405,22	905357
		Раздел: ТИП 2 ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ					
12.	12.	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	144,4310000	762,90	110186
13.	13.	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	144,4310000	2029,44	293113
14.	14.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	12,9987900	1287,11	16731
15.	15.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания	20,9424950	1284,91	26909

1	2	3	4	5	6	7	8
				в плотном теле			
16.	16.	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	20,9424950	2185,82	45777
17.	17.	21-130101-0702 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013	т	1,2998790	22126,29	28761
18.	18.	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	10,1101700	1919,57	19407
19.	19.	21-010201-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	10,1101700	2270,66	22957
20.	20.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	144,4310000	31,19	4504
21.	21.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	19,6000000	1946,72	38156
22.	22.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,3136000	45405,22	14239
		Раздел: ТИП 3 ТАРТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ					
23.	23.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1188,1100000	1231,58	1463258
24.	24.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	1188,1100000	133,99	159191
25.	25.	11-270602-0901 РСНБ	Основания. Розлив вяжущих	т	0,2175600	141359,73	30754

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	материалов				
26.	26.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	310,8000000	713,25	221679
27.	27.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	-310,8000000	195,24	-60681
28.	28.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	310,8000000	31,19	9693
		Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
29.	29.	11-470112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см /30 СМ	м2	700,0000000	709,38	496569
30.	30.	11-470112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать	м2	700,0000000	278,30	194811
31.	31.	11-470112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	700,0000000	241,62	169136

ИТОГО: 8222379

В том числе :

Накладные расходы			1078236
Сметная прибыль			609065
Итого с временными	1,04 %	85513	8307892
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	119634	8427526
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			8932658

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с НДС	12 %	1071919		10004577	
		Итого к оплате со скидкой к=0,948729				9491632	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

_____

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

_____

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.. _____

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с НДС	12 %	1071919		10004577	
		Итого к оплате со скидкой к=0,948729				9491632	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж..

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство мкр. Айнабулак 2 дом 59, 60

Акт приемки выполненных работ за июль 2018 года

Номер по порядку	Номер по позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1.	1.	**11-270302**-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	1292,6000000	69,39	89692
2.	2.	**12-180101**-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	481,9000000	**1403,81**	**676494**
3.	3.	**12-180101**-0101 РСНБ РК 2015	Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм, мягких пород. Корчевка вручную	пень	3,0000000	5785,53	17357
		Раздел: ТИП 1 АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ					
4.	4.	**11-010201**-0111 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	1258,9500000	7,85	9884
5.	5.	**11-270403**-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	1258,9500000	**743,42**	**935932**

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	6.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	1258,9500000	284,44	-358098
7.	7.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,8812650	141359,73	124575
8.	8.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1258,9500000	1231,58	1550504
9.	9.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	1258,9500000	133,99	168682
10.	10.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	440,3000000	2075,31	913759
11.	11.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	19,8135000	45405,22	899636
		Раздел: ТИП 2 ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ					
12.	12.	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	57,4700000	762,90	43844
13.	13.	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	57,4700000	2029,44	116632
14.	14.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5,1723000	1287,11	6657
15.	15.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания	8,3331500	1284,91	10707

1	2	3	4	5	6	7	8
				в плотном теле			
16.	16.	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	8,3331500	2185,82	18215
17.	17.	21-130101-0702 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013	т	0,5172300	22126,29	11444
18.	18.	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4,0229000	1919,57	7722
19.	19.	21-010201-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	4,0229000	2270,66	9135
20.	20.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	57,4700000	31,19	1792
21.	21.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	30,1000000	1946,72	58596
22.	22.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,4816000	45405,22	21867
		Раздел: ТИП 3 ТАРТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ					
23.	23.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1258,9500000	1231,58	1550504
24.	24.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	1258,9500000	133,99	168682
25.	25.	11-270602-0901 РСНБ	Основания. Розлив вяжущих	т	0,1764000	141359,73	24936

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	материалов				
26.	26.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	252,0000000	713,25	179739
27.	27.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	-252,0000000	195,24	-49201
28.	28.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	252,0000000	31,19	7859
		Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
29.	29.	11-470112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см /30 СМ	м2	700,0000000	709,38	496569
30.	30.	11-470112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать	м2	700,0000000	278,30	194811
31.	31.	11-470112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	700,0000000	241,62	169136

ИТОГО: 8078066

В том числе :

Накладные расходы			1046318
Сметная прибыль			598375
Итого с временными	1,04 %	84012	8162078
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	117534	8279612
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			8775878
Итого с НДС	12 %	1053105	9828983
Итого к оплате со скидкой к=0,948729			9325041

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с НДС	12 %	1053105		9828983	
		Итого к оплате со скидкой к=0,948729				9325041	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

_____

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

_____

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж._____

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с НДС	12 %	1053105		9828983	
		Итого к оплате со скидкой к=0,948729				9325041	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Бектемукамбаев
Сейтмамбетов К.Б.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство мкр. Айнабулак 2 дом 57, 58

Акт приемки выполненных работ за июль 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Выполненно работ: Стоим. единицы тенге	Выполненно работ: Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1.	1.	11-270302-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	1333,3000000	69,39	92516
2.	2.	12-180101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	525,6800000	1403,81	737952
3.	3.	12-180101-0101 РСНБ РК 2015	Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм, мягких пород. Корчевка вручную	пень	2,0000000	5785,53	11571
		Раздел: ТИП 1 АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ					
4.	4.	11-010201-0111 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	1197,0840000	7,85	9399
5.	5.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	1197,0840000	743,42	889939

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	6.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	1197,0840000	284,44	-340501
7.	7.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,8379588	141359,73	118454
8.	8.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1197,0840000	1231,58	1474311
9.	9.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	1197,0840000	133,99	160393
10.	10.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	550,9000000	2075,31	1143288
11.	11.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	24,7905000	45405,22	1125618
		Раздел: ТИП 2 ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ					
12.	12.	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	52,2200000	762,90	39839
13.	13.	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	52,2200000	2029,44	105977
14.	14.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4,6998000	1287,11	6049
15.	15.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания	7,5719000	1284,91	9729

1	2	3	4	5	6	7	8
				в плотном теле			
16.	16.	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	7,5719000	2185,82	16551
17.	17.	21-130101-0702 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013	т	0,4699800	22126,29	10399
18.	18.	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,6554000	1919,57	7017
19.	19.	21-010201-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,6554000	2270,66	8300
20.	20.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	52,2200000	31,19	1629
21.	21.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	22,4000000	1946,72	43606
		Раздел: ТИП 3 ТАРТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ					
22.	22.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1197,0840000	1231,58	1474311
23.	23.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	1197,0840000	133,99	160393
24.	24.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1470000	141359,73	20780
25.	25.	11-270403-0101 РСНБ	Основания из щебня фракции 40-70	м2		713,25	149783

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	основания	210,0000000		
26.	26.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	-210,0000000	195,24	-41001
27.	27.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненн ой площади основания	210,0000000	31,19	6549
		Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
28.	28.	11-470112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см /30 СМ	м2	1400,0000000	709,38	993138
29.	29.	11-470112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать	м2	1400,0000000	278,30	389622
30.	30.	11-470112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	1400,0000000	241,62	338273

ИТОГО: 9163885

В том числе :

Накладные расходы			1346834
Сметная прибыль			678806
Итого с временными	1,04 %	95304	9259189
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	133332	9392521
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			9955493

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с НДС	12 %		1194659	11150152 **10578473**	
		Итого к оплате со скидкой=0,948729					

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

_____

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

_____

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж._____

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с НДС	12 %	1194659		11150152	
		Итого к оплате со скидкой=0,948729				10578473	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Сейтмукимбетов К.Б.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство мкр. Айнабулак 2 дом 76,77, 74, 75

Акт приемки выполненных работ за июль 2018 года

Номер по порядку	Номер по позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1.	1.	**11-270302**-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	2364,3200000	69,39	164058
2.	2.	**12-180101**-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	875,2200000	**1403,81**	**1228638**
3.	3.	**12-180101**-0101 РСНБ РК 2015	Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм, мягких пород. Корчевка вручную	пень	1,0000000	5785,53	5786
		Раздел: ТИП 1 АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ					
4.	4.	**11-010201**-0111 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	1912,4630000	7,85	15015
5.	5.	**11-270403**-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	1912,4630000	**743,42**	**1421768**

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	6.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	1912,4630000	284,44	-543984
7.	7.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,3387241	141359,73	189242
8.	8.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1912,4630000	1231,58	2355361
9.	9.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	1912,4630000	133,99	256244
10.	10.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	646,1000000	2075,31	1340858
11.	11.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	29,0745000	45405,22	1320134
		Раздел: ТИП 2 ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ					
12.	12.	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	124,3550000	762,90	94870
13.	13.	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	124,3550000	2029,44	252370
14.	14.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	11,1919500	1287,11	14405
15.	15.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания	18,0314750	1284,91	23169

1	2	3	4	5	6	7	8
				в плотном теле			
16.	16.	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	18,0314750	2185,82	39414
17.	17.	21-130101-0702 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013	т	1,1191950	22126,29	24764
18.	18.	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	8,7048500	1919,57	16710
19.	19.	21-010201-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	8,7048500	2270,66	19766
20.	20.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	124,3550000	31,19	3878
21.	21.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	77,0000000	1946,72	149897
22.	22.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,2320000	45405,22	55939
		Раздел: ТИП 3 ТАРТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ					
23.	23.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1912,4630000	1231,58	2355361
24.	24.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	1912,4630000	133,99	256244
25.	25.	11-270602-0901 РСНБ	Основания. Розлив вяжущих	т	0,1960000	141359,73	27707

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	материалов				
26.	26.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	280,0000000	713,25	199711
27.	27.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	-280,0000000	195,24	-54668
28.	28.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	280,0000000	31,19	8732
		Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
29.	29.	11-470112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см /30 СМ	м2	700,0000000	709,38	496569
30.	30.	11-470112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать	м2	700,0000000	278,30	194811
31.	31.	11-470112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	700,0000000	241,62	169136

ИТОГО: 12101904

В том числе :

Накладные расходы			1537192
Сметная прибыль			896437
Итого с временными	1,04 %	125860	12227764
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	176080	12403844
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			13147309

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с НДС	12 %	1577677		14724986	
		Итого к оплате со скидкой к=0,948729				13970021	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

_____

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

_____

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж._____

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с НДС	12 %	1577677		14724986	
		Итого к оплате со скидкой к=0,948729				13970021	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство мкр. Айнабулак 2 дом 78,79

Акт приемки выполненных работ за июль 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	**11-270302**-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 5 см	м2 покрытия	1521,2400000	69,39	**105557**
2.	2.	**12-180101**-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	**546,8000000**	1403,81	767601
3.	3.	**12-180101**-0101 РСНБ РК 2015	Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм, мягких пород. Корчевка вручную	пень	3,0000000	5785,53	17357
		Раздел: ТИП 1 АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ					
4.	4.	**11-010201**-0111 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	1239,8190000	7,85	**9734**
5.	5.	**11-270403**-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	1239,8190000	743,42	921709
6.	6.	**11-270403**-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных	м2 основания	1239,8190000	284,44	**-352656**

1	2	3	4	5	6	7	8
			материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа				
7.	7.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,8678733	141359,73	122682
8.	8.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1239,8190000	1231,58	1526942
9.	9.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	1239,8190000	133,99	166119
10.	10.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	427,0000000	2075,31	886157
11.	11.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	19,2150000	45405,22	872461
		Раздел: ТИП 2 ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ					
12.	12.	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	51,8980000	762,90	39593
13.	13.	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	51,8980000	2029,44	105324
14.	14.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4,6708200	1287,11	6012
15.	15.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	7,5252100	1284,91	9669

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	16.	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	7,5252100	2185,82	16449
17.	17.	21-130101-0702 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013	т	0,4670820	22126,29	10335
18.	18.	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,6328600	1919,57	6974
19.	19.	21-010201-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,6328600	2270,66	8249
20.	20.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	51,8980000	31,19	1619
21.	21.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	23,8000000	1946,72	46332
22.	22.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,3808000	45405,22	17290
		Раздел: ТИП 3 ТАРТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ					
23.	23.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1239,8190000	1231,58	1526942
24.	24.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	1239,8190000	133,99	166119
25.	25.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1470000	141359,73	20780
26.	26.	11-270403-0101 РСНБ	Основания из щебня фракции 40-70	м2		713,25	149783

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	основания	210,0000000		
27.	27.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	-210,0000000	195,24	-41001
28.	28.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненн ой площади основания	210,0000000	31,19	6549
		Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
29.	29.	11-470112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см /30 СМ	м2	1400,0000000	709,38	993138
30.	30.	11-470112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать	м2	1400,0000000	278,30	389622
31.	31.	11-470112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	1400,0000000	241,62	338273

ИТОГО: 8861715

В том числе :

Накладные расходы			1306494
Сметная прибыль			656423
Итого с временными	1,04 %	92162	8953877
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	128936	9082813
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			9627221

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с НДС	12 %	1155267		10782488	
		Итого к оплате со скидкой к=0,948729				10229659	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

_____

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

_____

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж._____

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с НДС	12 %	1155267		10782488	
		Итого к оплате со скидкой к=0,948729				10229659	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Сайтмукамбетов

Сайтмукамбетов К.Б.

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство мкр. Айнабулак 2 дом 80,81, 82, 83

Акт приемки выполненных работ за июль 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Выполненно работ: Стоим. единицы тенге	Выполненно работ: Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1.	1.	**11-270302**-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 5 см	м2 покрытия	3122,5300000	69,39	216669
2.	2.	**12-180101**-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	1308,2000000	**1403,81**	**1836458**
3.	3.	**12-180101**-0101 РСНБ РК 2015	Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм, мягких пород. Корчевка вручную	пень	3,0000000	5785,53	**17357**
		Раздел: ТИП 1 АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ					
4.	4.	**11-010201**-0111 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	2409,8970000	7,85	18921
5.	5.	**11-270403**-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	2409,8970000	**743,42**	**1791572**

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	6.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	2409,8970000	284,44	-685475
7.	7.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,6869279	141359,73	238464
8.	8.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2409,8970000	1231,58	2967993
9.	9.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	2409,8970000	133,99	322894
10.	10.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	858,2000000	2075,31	1781031
11.	11.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	38,6190000	45405,22	1753504
		Раздел: ТИП 2 ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ					
12.	12.	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	114,7720000	762,90	87560
13.	13.	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	114,7720000	2029,44	232922
14.	14.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	10,3294800	1287,11	13295
15.	15.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания	16,6419400	1284,91	21383

1	2	3	4	5	6	7	8
				в плотном теле			
16.	16.	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	16,6419400	2185,82	36376
17.	17.	21-130101-0702 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013	т	1,0329480	22126,29	22855
18.	18.	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	8,0340400	1919,57	15422
19.	19.	21-010201-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	8,0340400	2270,66	18243
20.	20.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	114,7720000	31,19	3579
21.	21.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	71,4000000	1946,72	138995
22.	22.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,1424000	45405,22	51871
		Раздел: ТИП 3 ТАРТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ					
23.	23.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2409,8970000	1231,58	2967993
24.	24.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	2409,8970000	133,99	322894
25.	25.	11-270602-0901 РСНБ	Основания. Розлив вяжущих	т	0,4128250	141359,73	58357

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	материалов				
26.	26.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	589,7500000	713,25	420640
27.	27.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	-589,7500000	195,24	-115143
28.	28.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	589,7500000	31,19	18392
		Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
29.	29.	11-470112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см /30 СМ	м2	1400,0000000	709,38	993138
30.	30.	11-470112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать	м2	1400,0000000	278,30	389622
31.	31.	11-470112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	1400,0000000	241,62	338273

ИТОГО: 16296054

В том числе :

Накладные расходы			2230009
Сметная прибыль			1207115
Итого с временными	1,04 %	169479	16465533
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	237104	16702637
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			17703765

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с НДС	12 %	2124452		19828217	
		Итого к оплате со скидкой к=0,948729				18811604	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

_____

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

_____

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж._____

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с НДС	12 %	2124452		19828217	
		Итого к оплате со скидкой к=0,948729				18811604	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство мкр. Айнабулак 2 дом 66, 67, 69, 70

Акт приемки выполненных работ за июль 2018 года

Номер по порядку	Номер по позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Выполненно работ: Стоим. единицы тенге	Выполненно работ: Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1.	1.	**11-270302**-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	1888,3100000	69,39	131028
2.	2.	**12-180101**-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	610,6000000	**1403,81**	**857163**
3.	3.	**12-180101**-0101 РСНБ РК 2015	Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм, мягких пород. Корчевка вручную	пень	8,0000000	5785,53	46284
		Раздел: ТИП 1 АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ					
4.	4.	**11-010201**-0111 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	1565,6060000	7,85	12292
5.	5.	**11-270403**-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	1565,6060000	**743,42**	**1163907**

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	6.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	1565,6060000	284,44	-445324
7.	7.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,0959242	141359,73	154920
8.	8.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1565,6060000	1231,58	1928177
9.	9.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	1565,6060000	133,99	209770
10.	10.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	554,4000000	2075,31	1150552
11.	11.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	24,9480000	45405,22	1132770
		Раздел: ТИП 2 ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ					
12.	12.	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	39,7600000	762,90	30333
13.	13.	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	39,7600000	2029,44	80690
14.	14.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,5784000	1287,11	4606
15.	15.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания	5,7652000	1284,91	7408

1	2	3	4	5	6	7	8
				в плотном теле			
16.	16.	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	5,7652000	2185,82	12602
17.	17.	21-130101-0702 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013	т	0,3578400	22126,29	7918
18.	18.	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,7832000	1919,57	5343
19.	19.	21-010201-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,7832000	2270,66	6320
20.	20.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	39,7600000	31,19	1240
21.	21.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	21,7000000	1946,72	42244
22.	22.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,3472000	45405,22	15765
		Раздел: ТИП 3 ТАРТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ					
23.	23.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1565,6060000	1231,58	1928177
24.	24.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	1565,6060000	133,99	209770
25.	25.	11-270602-0901 РСНБ	Основания. Розлив вяжущих	т	0,1176000	141359,73	16624

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	материалов				
26.	26.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	168,0000000	713,25	119826
27.	27.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	-168,0000000	195,24	-32801
28.	28.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	168,0000000	31,19	5239
		Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
29.	29.	11-470112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см /30 СМ	м2	140,0000000	709,38	99314
30.	30.	11-470112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать	м2	140,0000000	278,30	38962
31.	31.	11-470112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	140,0000000	241,62	33827

ИТОГО: 8974944

В том числе :

Накладные расходы			1031801
Сметная прибыль			664811
Итого с временными	1,04 %	93339	9068283
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	130583	9198866
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			9750230

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с НДС	12 %	1170028		10920258	
		Итого к оплате со скидкой к=0,948729				10360365	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Сейтмухамбетов К.В.

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.П.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство мкр. Айнабулак 2 дом 71,72,73

Акт приемки выполненных работ за июль 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1.	1.	**11-270302**-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	3817,9800000	69,39	264926
2.	2.	**12-180101**-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	1193,9000000	**1403,81**	**1676003**
3.	3.	**12-180101**-0101 РСНБ РК 2015	Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм, мягких пород. Корчевка вручную	пень	1,0000000	5785,53	5786
			Раздел: ТИП 1 АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ				
4.	4.	**11-010201**-0111 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	2644,1380000	7,85	20760
5.	5.	**11-270403**-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	2644,1380000	**743,42**	**1965712**

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	6.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	2644,1380000	284,44	-752103
7.	7.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,8508966	141359,73	261642
8.	8.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2644,1380000	1231,58	3256480
9.	9.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	2644,1380000	133,99	354279
10.	10.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	837,9000000	2075,31	1738902
11.	11.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	37,7055000	45405,22	1712027
		Раздел: ТИП 2 ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ					
12.	12.	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	36,6800000	762,90	27983
13.	13.	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	36,6800000	2029,44	74440
14.	14.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,3012000	1287,11	4249
15.	15.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания	5,3186000	1284,91	6834

1	2	3	4	5	6	7	8
				в плотном теле			
16.	16.	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	5,3186000	2185,82	11626
17.	17.	21-130101-0702 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013	т	0,3301200	22126,29	7304
18.	18.	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,5676000	1919,57	4929
19.	19.	21-010201-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,5676000	2270,66	5830
20.	20.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	36,6800000	31,19	1144
21.	21.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	56,0000000	1946,72	109016
22.	22.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,8960000	45405,22	40683
		Раздел: ТИП 3 ТАРТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ					
23.	23.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2644,1380000	1231,58	3256480
24.	24.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	2644,1380000	133,99	354279
25.	25.	11-270602-0901 РСНБ	Основания. Розлив вяжущих	т	0,2450000	141359,73	34633

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	материалов				
26.	26.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	350,0000000	713,25	249638
27.	27.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	-350,0000000	195,24	-68334
28.	28.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	350,0000000	31,19	10915
		Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
29.	29.	11-470112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см /30 СМ	м2	700,0000000	709,38	496569
30.	30.	11-470112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать	м2	700,0000000	278,30	194811
31.	31.	11-470112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	700,0000000	241,62	169136

ИТОГО: 15496578

В том числе :

Накладные расходы			1912254
Сметная прибыль			1147895
Итого с временными	1,04 %	161164	15657742
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	225471	15883213
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			16835226

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого с НДС		12 %	2020227		18855453	
	Итого к оплате со скидкой=0,948729					17888715	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

_____

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

_____

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж._____

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района
Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"
Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)

Объект: Освещение,мкр. Айнабулак-2, дом 57,58

Акт приемки выполненных работ за июль 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	11-330303-0301 РСНБ РК 2015	Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	3,0000000	6274,22	18823
2.	2.	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,3750000	5085,77	1907
3.	3.	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,3750000	4200,97	5776
4.	4.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,7500000	17639,11	30868
5.	5.	ТПРАЙС	Закладной фундамент Зф-311120/160	шт	5,0000000	10075,76	50379
6.	6.	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры стальная одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	5,0000000	20112,54	100563
7.	7.	ТПРАЙС	Опора освещения СТВг-6, с покрытием	шт	5,0000000	45313,13	226566
8.	8.	ТПРАЙС	Кронштейн типа "Ива" вылет 1 м, с покрытием	шт	5,0000000	5014,79	25074
9.	9.	13-080305-0605 РСНБ РК 2015	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленномна опоре	шт.	6,0000000	12893,37	77360

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	10.	ТПРАЙС	Светильник светодиодный, 60 Вт	шт	6,0000000	16964,15	101785
11.	11.	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	5,0000000	2213,63	11068
12.	12.	13-080205-0707 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, количество опор на 1 км 32	км	0,0870000	69890,37	6080
13.	13.	23-061201-1049 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16+1х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0870000	448528,93	39022
14.	14.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	21,0000000	313,47	6583
15.	15.	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10	км	0,0150000	68598,21	1029
16.	16.	23-060145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделениемВВГнг	км	0,0060000	146890,93	881
17.	17.	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,0000000	188,53	2262
18.	18.	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	15,6000000	610,49	9524
19.	19.	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	33,0000000	50,94	1681
20.	20.	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000000	508,48	4068
21.	21.	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,0000000	2933,69	20536
22.	22.	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000000	4196,45	25179
23.	23.	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000000	806,06	4836

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	24.	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000000	930,39	5582
25.	25.	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,0000000	1352,28	16227
26.	26.	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,0000000	932,44	3730
27.	27.	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,0000000	3136,58	9410
28.	28.	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,0000000	1879,27	13155
29.	29.	24-040207-5515 РСНБ РК 2015	Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV29.25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,0000000	11530,33	46121
30.	30.	23-070207-0211 РСНБ РК 2015	Предохранитель 10A SVV10.10	шт.	4,0000000	856,40	3426
31.	31.	21-130201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	2,0000000	229,39	459
32.	32.	21-130201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	2,0000000	664,21	1328

ИТОГО: 871289

В том числе :

Накладные расходы			75867
Сметная прибыль			64540
Итого с временными	1,04 %	9061	880350
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	12677	893027
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			946554
Итого с НДС	12 %	113586	1060140

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				75867	
		Сметная прибыль				64540	
		Итого с временными	1,04 %	9061		880350	
		Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	12677		893027	
		Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383				946554	
		Итого с НДС	12 %	113586		1060140	
		Итого к оплате со скидкой К=0,948729				1005786	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

_____

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

_____

Сейтмухамбетов К.Б.

Объем подтверждаю:

Технадзор Смагулов Ж. _____

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района
Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"
Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Освещение,мкр. Айнабулак-2, дом 59,60

Акт приемки выполненных работ за июль 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	11-330303-0301 РСНБ РК 2015	Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	4,0000000	6274,22	25097
2.	2.	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,3750000	5085,77	1907
3.	3.	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,3750000	4200,97	5776
4.	4.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,7500000	17639,11	30868
5.	5.	ТПРАЙС	Закладной фундамент Зф-311120/160	шт	5,0000000	10075,76	50379
6.	6.	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры стальная одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	5,0000000	20112,54	100563
7.	7.	ТПРАЙС	Опора освещения СТВг-6, с покрытием	шт	5,0000000	45313,13	226566
8.	8.	ТПРАЙС	Кронштейн типа "Ива" вылет 1 м, с покрытием	шт	5,0000000	5014,79	25074
9.	9.	13-080305-0605 РСНБ РК 2015	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленномна опоре	шт.	10,0000000	12893,37	128934

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	10.	ТПРАЙС	Светильник светодиодный, 60 Вт	шт	10,0000000	16964,15	169642
11.	11.	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	5,0000000	2213,63	11068
12.	12.	13-080205-0707 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, количество опор на 1 км 32	км	0,1320000	69890,37	9226
13.	13.	23-061201-1049 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16+1х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,1320000	448528,93	59206
14.	14.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	35,0000000	313,47	10971
15.	15.	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10	км	0,0250000	68598,21	1715
16.	16.	23-060145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделениемВВГнг	км	0,0100000	146890,93	1469
17.	17.	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,0000000	188,53	2262
18.	18.	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	15,6000000	610,49	9524
19.	19.	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	35,0000000	50,94	1783
20.	20.	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000000	508,48	4068
21.	21.	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,0000000	2933,69	26403
22.	22.	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000000	4196,45	25179
23.	23.	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,0000000	806,06	8061

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	24.	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,0000000	930,39	9304
25.	25.	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,0000000	1352,28	16227
26.	26.	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000000	932,44	7460
27.	27.	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,0000000	3136,58	3137
28.	28.	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,0000000	1879,27	16913
29.	29.	24-040207-5515 РСНБ РК 2015	Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV29.25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,0000000	11530,33	46121
30.	30.	23-070207-0211 РСНБ РК 2015	Предохранитель 10A SVV10.10	шт.	4,0000000	856,40	3426
31.	31.	21-130201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	2,0000000	229,39	459
32.	32.	21-130201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	2,0000000	664,21	1328

ИТОГО: 1040114

В том числе :

Накладные расходы			92435
Сметная прибыль			77045
Итого с временными	1,04 %	10817	1050931
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	15133	1066064
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			1129962
Итого с НДС	12 %	135595	1265557

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				92435	
		Сметная прибыль				77045	
		Итого с временными	1,04 %	10817		1050931	
		Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	15133		1066064	
		Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383				1129962	
		Итого с НДС	12 %	135595		1265557	
		Итого к оплате со скидкой К=0,948729				1200671	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Освещение,мкр. Айнабулак-2, дом 61,62

Акт приемки выполненных работ за июль 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	11-330303-0301 РСНБ РК 2015	Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	9,0000000	6274,22	56468
2.	2.	11-330105-0101 РСНБ РК 2015	Провода напряжением 35 кВ	км линии	0,2110000	192474,53	40612
3.	3.	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,6750000	5085,77	3433
4.	4.	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	2,4750000	4200,97	10397
5.	5.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,1500000	17639,11	55563
6.	6.	ТПРАЙС	Закладной фундамент Зф-311120/160	шт	9,0000000	10075,76	90682
7.	7.	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры стальная одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	9,0000000	20112,54	181013
8.	8.	ТПРАЙС	Опора освещения СТВг-6, с покрытием	шт	9,0000000	45313,13	407818
9.	9.	ТПРАЙС	Кронштейн типа "Ива" вылет 1 м, с покрытием	шт	9,0000000	5014,79	45133
10.	10.	13-080305-0605 РСНБ РК 2015	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на	шт.	14,0000000	12893,37	180507

1	2	3	4	5	6	7	8
			кронштейне, установленномна опоре				
11.	11.	ТПРАЙС	Светильник светодиодный, 60 Вт	шт	14,0000000	16964,15	237498
12.	12.	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	9,0000000	2213,63	19923
13.	13.	13-080205-0707 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, количество опор на 1 км 32	км	0,2340000	69890,37	16354
14.	14.	23-061201-1049 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16+1х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,2340000	448528,93	104956
15.	15.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	45,0000000	313,47	14106
16.	16.	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10	км	0,0350000	68598,21	2401
17.	17.	23-060145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделениемВВГнг	км	0,0100000	146890,93	1469
18.	18.	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20,0000000	188,53	3771
19.	19.	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	26,0000000	610,49	15873
20.	20.	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	59,0000000	50,94	3006
21.	21.	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16,0000000	508,48	8136
22.	22.	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15,0000000	2933,69	44005
23.	23.	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,0000000	4196,45	41964

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	24.	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,0000000	806,06	11285
25.	25.	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,0000000	930,39	13026
26.	26.	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20,0000000	1352,28	27046
27.	27.	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,0000000	932,44	13054
28.	28.	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,0000000	3136,58	3137
29.	29.	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15,0000000	1879,27	28189
30.	30.	24-040207-5515 РСНБ РК 2015	Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV29.25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,0000000	11530,33	46121
31.	31.	23-070207-0211 РСНБ РК 2015	Предохранитель 10А SVV10.10	шт.	4,0000000	856,40	3426
32.	32.	21-130201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	3,6000000	229,39	826
33.	33.	21-130201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	3,6000000	664,21	2391

ИТОГО: 1733588

В том числе :

Накладные расходы			165696
Сметная прибыль			128414
Итого с временными	1,04 %	18029	1751617
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	25223	1776840
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			1883341
Итого с НДС	12 %	226001	2109342

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				165696	
		Сметная прибыль				128414	
		Итого с временными	1,04 %	18029		1751617	
		Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	25223		1776840	
		Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383				1883341	
		Итого с НДС	12 %	226001		2109342	
		Итого к оплате со скидкой К=0,948729				2001194	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

_____

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

_____

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж. _____

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Освещение,мкр. Айнабулак-2, дом 76, 77,74,75

Акт приемки выполненных работ за июль 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	**11-330303**-0301 РСНБ РК 2015	Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	8,0000000	6274,22	50194
2.	2.	**11-080101**-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,6000000	5085,77	3051
3.	3.	**11-080101**-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	2,2000000	4200,97	9242
4.	4.	**11-060101**-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,8000000	17639,11	49390
5.	5.	ТПРАЙС	Закладной фундамент Зф-311120/160	шт	8,0000000	10075,76	80606
6.	6.	**11-330304**-0201 РСНБ РК 2015	Опоры стальная одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	8,0000000	20112,54	160900
7.	7.	ТПРАЙС	Опора освещения СТВг-6, с покрытием	шт	8,0000000	45313,13	362505
8.	8.	ТПРАЙС	Кронштейн типа "Ива" вылет 1 м, с покрытием	шт	8,0000000	5014,79	40118
9.	9.	**13-080305**-0605 РСНБ РК 2015	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленномна опоре	шт.	13,0000000	12893,37	167614

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	10.	ТПРАЙС	Светильник светодиодный, 60 Вт	шт	13,0000000	16964,15	220534
11.	11.	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	8,0000000	2213,63	17709
12.	12.	13-080205-0707 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, количество опор на 1 км 32	км	0,2070000	69890,37	14467
13.	13.	23-061201-1049 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16+1х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,2070000	448528,93	92845
14.	14.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	45,5000000	313,47	14263
15.	15.	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10	км	0,0325000	68598,21	2229
16.	16.	23-060145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделениемВВГнг	км	0,0130000	146890,93	1910
17.	17.	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16,0000000	188,53	3017
18.	18.	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	20,8000000	610,49	12698
19.	19.	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	47,0000000	50,94	2394
20.	20.	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,0000000	508,48	6102
21.	21.	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,0000000	2933,69	35204
22.	22.	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000000	4196,45	33572
23.	23.	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13,0000000	806,06	10479

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	24.	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13,0000000	930,39	12095
25.	25.	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16,0000000	1352,28	21636
26.	26.	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11,0000000	932,44	10257
27.	27.	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,0000000	3136,58	3137
28.	28.	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,0000000	1879,27	22551
29.	29.	24-040207-5515 РСНБ РК 2015	Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV29.25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,0000000	11530,33	46121
30.	30.	23-070207-0211 РСНБ РК 2015	Предохранитель 10A SVV10.10	шт.	4,0000000	856,40	3426
31.	31.	21-130201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	3,2000000	229,39	734
32.	32.	21-130201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	3,2000000	664,21	2125

ИТОГО: 1513126

В том числе :

Накладные расходы			138716
Сметная прибыль			112083
Итого с временными	1,04 %	15737	1528863
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	22016	1550879
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			1643836
Итого с НДС	12 %	197260	1841096

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				138716	
		Сметная прибыль				112083	
		Итого с временными	1,04 %	15737		1528863	
		Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	22016		1550879	
		Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383				1643836	
		Итого с НДС	12 %	197260		1841096	
		Итого к оплате со скидкой К=0,948729				1746701	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю:

Технадзор Сматулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Освещение, мкр. Айнабулак-2, дом 84,84а

Акт приемки выполненных работ за июль 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Выполненно работ: Стоим. единицы тенге	Выполненно работ: Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	**11-080101**-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,3000000	5085,77	1526
2.	2.	**11-080101**-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,1000000	4200,97	4621
3.	3.	**11-060101**-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,4000000	17639,11	24695
4.	4.	ТПРАЙС	Закладной фундамент Зф-311120/160	шт	4,0000000	10075,76	40303
5.	5.	**11-330304**-0201 РСНБ РК 2015	Опоры стальная одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	4,0000000	20112,54	80450
6.	6.	ТПРАЙС	Опора освещения СТВг-6, с покрытием	шт	4,0000000	45313,13	181253
7.	7.	ТПРАЙС	Кронштейн типа "Ива" вылет 1 м, с покрытием	шт	4,0000000	5014,79	20059
8.	8.	**13-080305**-0605 РСНБ РК 2015	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленномна опоре	шт.	6,0000000	12893,37	77360
9.	9.	ТПРАЙС	Светильник светодиодный, 60 Вт	шт	6,0000000	16964,15	101785
10.	10.	**13-080208**-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм.	шт.	4,0000000	2213,63	8855

1	2	3	4	5	6	7	8
			Монтаж оборудования				
11.	11.	13-080205-0707 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, количество опор на 1 км 32	км	0,0970000	69890,37	6779
12.	12.	23-061201-1049 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16+1х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0970000	448528,93	43507
13.	13.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	21,0000000	313,47	6583
14.	14.	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10	км	0,0150000	68598,21	1029
15.	15.	23-060145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделениемВВГнг	км	0,0060000	146890,93	881
16.	16.	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000000	188,53	1508
17.	17.	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	10,4000000	610,49	6349
18.	18.	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24,0000000	50,94	1223
19.	19.	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000000	508,48	4068
20.	20.	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000000	2933,69	17602
21.	21.	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,0000000	4196,45	16786
22.	22.	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000000	806,06	4836
23.	23.	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000000	930,39	5582
24.	24.	24-040207-5027 РСНБ	Зажимы герметичные прокалывающие	шт.	8,0000000	1352,28	10818

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	SLIW54 ГОСТ Р 51177-98				
25.	25.	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000000	932,44	5595
26.	26.	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000000	3136,58	18819
27.	27.	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,0000000	1879,27	7517
28.	28.	24-040207-5515 РСНБ РК 2015	Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV29.25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,0000000	11530,33	46121
29.	29.	23-070207-0211 РСНБ РК 2015	Предохранитель 10A SVV10.10	шт.	4,0000000	856,40	3426
30.	30.	21-130201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	1,6000000	229,39	367
31.	31.	21-130201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	1,6000000	664,21	1063

ИТОГО: 751366

В том числе :

Накладные расходы			61760
Сметная прибыль			55657
Итого с временными	1,04 %	7814	759180
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	10932	770112
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			816271
Итого с НДС	12 %	97953	914224

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				61760	
		Сметная прибыль				55657	
		Итого с временными	1,04 %	7814		759180	
		Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	10932		770112	
		Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383				816271	
		Итого с НДС	12 %	97953		914224	
		Итого к оплате со скидкой К=0,948729				867351	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Освещение Айнабулак 2 , дом 66,67,69,70

Акт приемки выполненных работ за июль 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	11-330303-0301 РСНБ РК 2015	Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	4,0000000	6274,22	25097
2.	2.	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,3750000	5085,77	1907
3.	3.	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,3750000	4200,97	5776
4.	4.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,7500000	17639,11	30868
5.	5.	ТПРАЙС	Закладной фундамент Зф-311120/160	шт	5,0000000	10075,76	50379
6.	6.	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры стальная одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	5,0000000	20112,54	100563
7.	7.	ТПРАЙС	Опора освещения СТВг-6, с покрытием	шт	5,0000000	45313,13	226566
8.	8.	ТПРАЙС	Кронштейн типа "Ива" вылет 1 м, с покрытием	шт	5,0000000	5014,79	25074
9.	9.	13-080305-0605 РСНБ РК 2015	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленномна опоре	шт.	8,0000000	12893,37	103147

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	10.	ТПРАЙС	Светильник светодиодный, 60 Вт	шт	8,0000000	16964,15	135713
11.	11.	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	5,0000000	2213,63	11068
12.	12.	13-080205-0707 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, количество опор на 1 км 32	км	0,1100000	69890,37	7688
13.	13.	23-061201-1049 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16+1х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,1100000	448528,93	49338
14.	14.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	28,0000000	313,47	8777
15.	15.	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10	км	0,0200000	68598,21	1372
16.	16.	23-060145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделениемВВГнг	км	0,0080000	146890,93	1175
17.	17.	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,0000000	188,53	1885
18.	18.	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	13,0000000	610,49	7936
19.	19.	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	29,0000000	50,94	1477
20.	20.	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000000	508,48	4068
21.	21.	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,0000000	2933,69	20536
22.	22.	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,0000000	4196,45	20982
23.	23.	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000000	806,06	6449

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	24.	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000000	930,39	7443
25.	25.	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,0000000	1352,28	13523
26.	26.	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000000	932,44	5595
27.	27.	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,0000000	3136,58	3137
28.	28.	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,0000000	1879,27	13155
29.	29.	24-040207-5515 РСНБ РК 2015	Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV29.25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,0000000	11530,33	46121
30.	30.	23-070207-0211 РСНБ РК 2015	Предохранитель 10A SVV10.10	шт.	4,0000000	856,40	3426
31.	31.	21-130201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	2,0000000	229,39	459
32.	32.	21-130201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	2,0000000	664,21	1328

ИТОГО: 942028

В том числе :

Накладные расходы			84495
Сметная прибыль			69780
Итого с временными	1,04 %	9797	951825
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	13706	965531
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			1023403
Итого с НДС	12 %	122808	1146211

)

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				84495	
		Сметная прибыль				69780	
		Итого с временными	1,04 %	9797		951825	
		Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	13706		965531	
		Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383				1023403	
		Итого с НДС	12 %	122808		1146211	
		Итого к оплате со скидкой К=0,948729				1087444	

Заказчик **Подрядчик**

Принял: **Сдал:**

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Освещение ,мкр. Айнабулак-2, дом 78,79

Акт приемки выполненных работ за июль 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	**11-330303**-0301 РСНБ РК 2015	Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	4,0000000	6274,22	25097
2.	2.	**11-080101**-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,3750000	5085,77	1907
3.	3.	**11-080101**-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,3750000	4200,97	5776
4.	4.	**11-060101**-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,7500000	17639,11	30868
5.	5.	ТПРАЙС	Закладной фундамент Зф-311120/160	шт	5,0000000	10075,76	50379
6.	6.	**11-330304**-0201 РСНБ РК 2015	Опоры стальная одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	5,0000000	20112,54	100563
7.	7.	ТПРАЙС	Опора освещения СТВг-6, с покрытием	шт	5,0000000	45313,13	226566
8.	8.	ТПРАЙС	Кронштейн типа "Ива" вылет 1 м, с покрытием	шт	5,0000000	**5014,79**	**25074**
9.	9.	**13-080305**-0605 РСНБ РК 2015	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленномна опоре	шт.	8,0000000	12893,37	103147

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	10.	ТПРАЙС	Светильник светодиодный, 60 Вт	шт	8,0000000	16964,15	135713
11.	11.	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	5,0000000	2213,63	11068
12.	12.	13-080205-0707 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, количество опор на 1 км 32	км	0,1490000	69890,37	10414
13.	13.	23-061201-1049 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16+1х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,1490000	448528,93	66831
14.	14.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	28,0000000	313,47	8777
15.	15.	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10	км	0,0200000	68598,21	1372
16.	16.	23-060145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделениемВВГнг	км	0,0080000	146890,93	1175
17.	17.	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,0000000	188,53	2262
18.	18.	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	15,6000000	610,49	9524
19.	19.	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	35,0000000	50,94	1783
20.	20.	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000000	508,48	4068
21.	21.	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,0000000	2933,69	26403
22.	22.	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000000	4196,45	25179
23.	23.	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000000	806,06	6449

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	24.	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000000	930,39	7443
25.	25.	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,0000000	1352,28	16227
26.	26.	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000000	932,44	7460
27.	27.	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,0000000	3136,58	3137
28.	28.	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,0000000	1879,27	16913
29.	29.	24-040207-5515 РСНБ РК 2015	Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV29.25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,0000000	11530,33	46121
30.	30.	23-070207-0211 РСНБ РК 2015	Предохранитель 10A SVV10.10	шт.	4,0000000	856,40	3426
31.	31.	21-130201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	2,0000000	229,39	459
32.	32.	21-130201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	2,0000000	664,21	1328

ИТОГО: 982908

В том числе :

Накладные расходы			86307
Сметная прибыль			72808
Итого с временными	1,04 %	10222	993130
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	14301	1007431
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			1067815
Итого с НДС	12 %	128138	1195953

)

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				86307	
		Сметная прибыль				72808	
		Итого с временными	1,04 %	10222		993130	
		Итого с зимними удорожаниями Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383	1,44 %	14301		1007431 1067815	
		Итого с НДС	12 %	128138		1195953	
		Итого к оплате со скидкой К=0,948729				1134635	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.П.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор: Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района
Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"
Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»
Объект: Освещение мкр. Айнабулак-2, дом 80,81,82,83

Акт приемки выполненных работ за июль 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	11-330303-0301 РСНБ РК 2015	Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	1,0000000	6274,22	6274
2.	2.	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	1,2000000	5085,77	6103
3.	3.	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	4,4000000	4200,97	18484
4.	4.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,6000000	17639,11	98779
5.	5.	ТПРАЙС	Закладной фундамент Зф-311120/160	шт	16,0000000	10075,76	161212
6.	6.	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры стальная одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	16,0000000	20112,54	321801
7.	7.	ТПРАЙС	Опора освещения СТВг-6, с покрытием	шт	16,0000000	45313,13	725010
8.	8.	ТПРАЙС	Кронштейн типа "Ива" вылет 1 м, с покрытием	шт	16,0000000	5014,79	80237
9.	9.	13-080305-0605 РСНБ РК 2015	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленномна опоре	шт.	17,0000000	12893,37	219187

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	10.	ТПРАЙС	Светильник светодиодный, 60 Вт	шт	17,0000000	16964,15	288391
11.	11.	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	16,0000000	2213,63	35418
12.	12.	13-080205-0707 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, количество опор на 1 км 32	км	0,4250000	69890,37	29703
13.	13.	23-061201-1049 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16+1х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,4250000	448528,93	190625
14.	14.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	59,5000000	313,47	18651
15.	15.	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10	км	0,0425000	68598,21	2915
16.	16.	23-060145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделениемВВГнг	км	0,0170000	146890,93	2497
17.	17.	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	34,0000000	188,53	6410
18.	18.	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	44,2000000	610,49	26984
19.	19.	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	99,0000000	50,94	5043
20.	20.	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24,0000000	508,48	12203
21.	21.	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	25,0000000	2933,69	73342
22.	22.	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17,0000000	4196,45	71340
23.	23.	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17,0000000	806,06	13703

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	24.	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17,0000000	930,39	15817
25.	25.	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	34,0000000	1352,28	45977
26.	26.	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22,0000000	932,44	20514
27.	27.	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,0000000	3136,58	9410
28.	28.	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	25,0000000	1879,27	46982
29.	29.	24-040207-5515 РСНБ РК 2015	Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV29.25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,0000000	11530,33	46121
30.	30.	23-070207-0211 РСНБ РК 2015	Предохранитель 10А SVV10.10	шт.	4,0000000	856,40	3426
31.	31.	21-130201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	6,4000000	229,39	1468
32.	32.	21-130201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	6,4000000	664,21	4251

ИТОГО: 2608279

В том числе :

Накладные расходы			220523
Сметная прибыль			193206
Итого с временными	1,04 %	27126	2635405
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	37950	2673355
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			2833591
Итого с НДС	12 %	340031	3173622

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				220523	
		Сметная прибыль				193206	
		Итого с временными	1,04 %	27126		2635405	
		Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	37950		2673355	
		Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383				2833591	
		Итого с НДС	12 %	340031		3173622	
		Итого к оплате со скидкой К=0,948729				3010907	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Р.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района
Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"
Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»
Объект: Освещение Айнабулак 2 дом 71,72,73

Акт приемки выполненных работ за июль 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	11-330303-0301 РСНБ РК 2015	Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	7,0000000	6274,22	43920
2.	2.	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,9000000	5085,77	4577
3.	3.	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	3,3000000	4200,97	13863
4.	4.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,2000000	17639,11	74084
5.	5.	ТПРАЙС	Закладной фундамент Зф-311120/160	шт	12,0000000	10075,76	120909
6.	6.	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры стальная одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	12,0000000	20112,54	241350
7.	7.	ТПРАЙС	Опора освещения СТВг-6, с покрытием	шт	12,0000000	45313,13	543758
8.	8.	ТПРАЙС	Кронштейн типа "Ива" вылет 1 м, с покрытием	шт	12,0000000	5014,79	60177
9.	9.	13-080305-0605 РСНБ РК 2015	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленномна опоре	шт.	16,0000000	12893,37	206294

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	10.	ТПРАЙС	Светильник светодиодный, 60 Вт	шт	16,0000000	16964,15	271426
11.	11.	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	12,0000000	2213,63	26564
12.	12.	13-080205-0707 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, количество опор на 1 км 32	км	0,3360000	69890,37	23483
13.	13.	23-061201-1049 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16+1х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,3360000	448528,93	150706
14.	14.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	56,0000000	313,47	17554
15.	15.	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10	км	0,0400000	68598,21	2744
16.	16.	23-060145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделениемВВГнг	км	0,0160000	146890,93	2350
17.	17.	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26,0000000	188,53	4902
18.	18.	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	33,8000000	610,49	20635
19.	19.	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	71,0000000	50,94	3617
20.	20.	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000000	508,48	4068
21.	21.	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17,0000000	2933,69	49873
22.	22.	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13,0000000	4196,45	54554
23.	23.	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16,0000000	806,06	12897

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	24.	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16,0000000	930,39	14886
25.	25.	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26,0000000	1352,28	35159
26.	26.	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,0000000	932,44	9324
27.	27.	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,0000000	3136,58	21956
28.	28.	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17,0000000	1879,27	31948
29.	29.	24-040207-5515 РСНБ РК 2015	Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV29.25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,0000000	11530,33	46121
30.	30.	23-070207-0211 РСНБ РК 2015	Предохранитель 10A SVV10.10	шт.	4,0000000	856,40	3426
31.	31.	21-130201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	4,8000000	229,39	1101
32.	32.	21-130201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	4,8000000	664,21	3188

ИТОГО: 2121415

В том числе :

Накладные расходы			187968
Сметная прибыль			157142
Итого с временными	1,04 %	22063	2143478
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	30866	2174344
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			2304670
Итого с НДС	12 %	276560	2581230

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				187968	
		Сметная прибыль				157142	
		Итого с временными	1,04 %	22063		2143478	
		Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	30866		2174344	
		Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383				2304670	
		Итого с НДС	12 %	276560		2581230	
		Итого к оплате со скидкой К=0,948729				2448888	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

_____

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

_____

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж._____

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				187968	
		Сметная прибыль				157142	
		Итого с временными	1,04 %	22063		2143478	
		Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	30866		2174344	
		Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383				2304670	
		Итого с НДС	12 %	276560		2581230	
		Итого к оплате со скидкой К=0,948729				2448888	

Заказчик **Подрядчик**

Принял: **Сдал:**

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Х.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: **Благоустройство(освещение), мкр. Айнабулак 1 дом 12.**

Акт приемки выполненных работ за июль 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	**11-330303**-0301 РСНБ РК 2015	Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	5,0000000	6274,22	31371
2.	2.	**11-080101**-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,3750000	5085,77	1907
3.	3.	**11-080101**-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,3750000	4200,97	5776
4.	4.	**11-060101**-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,7500000	17639,11	30868
5.	5.	ТПРАЙС	Закладной фундамент Зф-311120/160	шт	5,0000000	10075,76	50379
6.	6.	**11-330304**-0201 РСНБ РК 2015	Опоры стальная одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	5,0000000	20112,54	100563
7.	7.	ТПРАЙС	Опора освещения СТВг-6, с покрытием	шт	5,0000000	45313,13	226566
8.	8.	ТПРАЙС	Кронштейн типа "Ива" вылет 1 м, с покрытием	шт	5,0000000	5014,79	25074
9.	9.	**13-080305**-0605 РСНБ РК 2015	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленномна опоре	шт.	8,0000000	12893,37	103147

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	10.	ТПРАЙС	Светильник светодиодный, 60 Вт	шт	8,0000000	16964,15	135713
11.	11.	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	5,0000000	2213,63	11068
12.	12.	13-080205-0707 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, количество опор на 1 км 32	км	0,1080000	69890,37	7548
13.	13.	23-061201-1049 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16+1х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,1080000	448528,93	48441
14.	14.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	25,0000000	313,47	7837
15.	15.	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10	км	0,0200000	68598,21	1372
16.	16.	23-060145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделениемВВГнг	км	0,0050000	146890,93	734
17.	17.	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,0000000	188,53	1885
18.	18.	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	13,0000000	610,49	7936
19.	19.	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	27,0000000	50,94	1375
20.	20.	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000000	508,48	4068
21.	21.	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,0000000	2933,69	14668
22.	22.	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,0000000	4196,45	20982
23.	23.	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000000	806,06	6449

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	24.	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000000	930,39	7443
25.	25.	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,0000000	1352,28	13523
26.	26.	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,0000000	932,44	1865
27.	27.	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,0000000	3136,58	9410
28.	28.	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,0000000	1879,27	9396
29.	29.	24-040207-5515 РСНБ РК 2015	Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV29.25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,0000000	11530,33	46121
30.	30.	23-070207-0211 РСНБ РК 2015	Предохранитель 10A SVV10.10	шт.	4,0000000	856,40	3426
31.	31.	21-130201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	2,0000000	229,39	459
32.	32.	21-130201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	2,0000000	664,21	1328

ИТОГО: 938700

В том числе :

Накладные расходы			85740
Сметная прибыль			69533
Итого с временными	1,04 %	9762	948462
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	13658	962120
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			1019788
Итого с НДС	12 %	122375	1142163

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				85740	
		Сметная прибыль				69533	
		Итого с временными	1,04 %	9762		948462	
		Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	13658		962120	
		Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383				1019788	
		Итого с НДС	12 %	122375		1142163	
		Итого к оплате со скидкой К=0,957065				1093124	

Заказчик
Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик
Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: **Благоустройство(освещение), мкр. Айнабулак 1 дом 13.**

Акт приемки выполненных работ за июль 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	**11-080101**-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,3000000	5085,77	1526
2.	2.	**11-080101**-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,1000000	4200,97	4621
3.	3.	**11-060101**-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,4000000	17639,11	24695
4.	4.	ТПРАЙС	Закладной фундамент Зф-311120/160	шт	4,0000000	10075,76	40303
5.	5.	**11-330304**-0201 РСНБ РК 2015	Опоры стальная одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	4,0000000	20112,54	80450
6.	6.	ТПРАЙС	Опора освещения СТВг-6, с покрытием	шт	4,0000000	45313,13	181253
7.	7.	ТПРАЙС	Кронштейн типа "Ива" вылет 1 м, с покрытием	шт	4,0000000	5014,79	20059
8.	8.	**13-080305**-0605 РСНБ РК 2015	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленномна опоре	шт.	6,0000000	12893,37	77360
9.	9.	ТПРАЙС	Светильник светодиодный, 60 Вт	шт	6,0000000	16964,15	101785
10.	10.	**13-080208**-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм.	шт.	4,0000000	2213,63	8855

1	2	3	4	5	6	7	8
			Монтаж оборудования				
11.	11.	13-080205-0707 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, количество опор на 1 км 32	км	0,0660000	69890,37	4613
12.	12.	23-061201-1049 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16+1х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0660000	448528,93	29603
13.	13.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	19,0000000	313,47	5956
14.	14.	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10	км	0,0150000	68598,21	1029
15.	15.	23-060145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделениемВВГнг	км	0,0040000	146890,93	588
16.	16.	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000000	188,53	1508
17.	17.	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	10,4000000	610,49	6349
18.	18.	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22,0000000	50,94	1121
19.	19.	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000000	508,48	4068
20.	20.	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,0000000	2933,69	11735
21.	21.	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,0000000	4196,45	16786
22.	22.	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000000	806,06	4836
23.	23.	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000000	930,39	5582
24.	24.	24-040207-5027 РСНБ	Зажимы герметичные прокалывающие	шт.	8,0000000	1352,28	10818

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	SLIW54 ГОСТ Р 51177-98				
25.	25.	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,0000000	932,44	1865
26.	26.	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,0000000	3136,58	6273
27.	27.	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,0000000	1879,27	7517
28.	28.	24-040207-5515 РСНБ РК 2015	Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV29.25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,0000000	11530,33	46121
29.	29.	23-070207-0211 РСНБ РК 2015	Предохранитель 10А SVV10.10	шт.	4,0000000	856,40	3426
30.	30.	21-130201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	1,6000000	229,39	367
31.	31.	21-130201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	1,6000000	664,21	1063

ИТОГО: 712129

В том числе :

Накладные расходы			59983
Сметная прибыль			52750
Итого с временными	1,04 %	7406	719535
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	10361	729896
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			773645
Итого с НДС	12 %	92837	866482

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				59983	
		Сметная прибыль				52750	
		Итого с временными	1,04 %	7406		719535	
		Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	10361		729896	
		Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383				773645	
		Итого с НДС	12 %	92837		866482	
		Итого к оплате со скидкой К=0,957065				829280	

Заказчик
Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

_____

Подрядчик
Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

_____

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж. _____

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				59983	
		Сметная прибыль				52750	
		Итого с временными	1,04 %	7406		719535	
		Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	10361		729896	
		Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383				773645	
		Итого с НДС	12 %	92837		866482	
		Итого к оплате со скидкой К=0,957065				829280	

Заказчик
Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик
Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Т.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смалулов К.

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: **Благоустройство(освещение), мкр. Айнабулак 1 дом 14,15.**

Акт приемки выполненных работ за июль 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	**11-330303**-0301 РСНБ РК 2015	Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	2,0000000	6274,22	12548
2.	2.	**11-330105**-0101 РСНБ РК 2015	Провода напряжением 35 кВ	км линии	0,0850000	192474,53	16360
3.	3.	**11-080101**-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,3750000	5085,77	1907
4.	4.	**11-080101**-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,3750000	4200,97	5776
5.	5.	**11-060101**-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,7500000	17639,11	30868
6.	6.	ТПРАЙС	Закладной фундамент Зф-311120/160	шт	5,0000000	10075,76	50379
7.	7.	**11-330304**-0201 РСНБ РК 2015	Опоры стальная одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	5,0000000	20112,54	100563
8.	8.	ТПРАЙС	Опора освещения СТВг-6, с покрытием	шт	5,0000000	45313,13	226566
9.	9.	ТПРАЙС	Кронштейн типа "Ива" вылет 1 м, с покрытием	шт	5,0000000	5014,79	25074
10.	10.	**13-080305**-0605 РСНБ РК 2015	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на	шт.	8,0000000	12893,37	103147

1	2	3	4	5	6	7	8
			кронштейне, установленномна опоре				
11.	11.	ТПРАЙС	Светильник светодиодный, 60 Вт	шт	8,0000000	16964,15	135713
12.	12.	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	5,0000000	2213,63	11068
13.	13.	13-080205-0707 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, количество опор на 1 км 32	км	0,1180000	69890,37	8247
14.	14.	23-061201-1049 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16+1х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,1180000	448528,93	52926
15.	15.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	28,0000000	313,47	8777
16.	16.	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10	км	0,0200000	68598,21	1372
17.	17.	23-060145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделениемВВГнг	км	0,0080000	146890,93	1175
18.	18.	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,0000000	188,53	2262
19.	19.	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	15,6000000	610,49	9524
20.	20.	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	34,0000000	50,94	1732
21.	21.	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000000	508,48	4068
22.	22.	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000000	2933,69	23470
23.	23.	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000000	4196,45	25179

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	24.	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000000	806,06	6449
25.	25.	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000000	930,39	7443
26.	26.	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,0000000	1352,28	16227
27.	27.	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000000	932,44	5595
28.	28.	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,0000000	3136,58	6273
29.	29.	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000000	1879,27	15034
30.	30.	24-040207-5515 РСНБ РК 2015	Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV29.25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,0000000	11530,33	46121
31.	31.	23-070207-0211 РСНБ РК 2015	Предохранитель 10А SVV10.10	шт.	4,0000000	856,40	3426
32.	32.	21-130201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	2,0000000	229,39	459
33.	33.	21-130201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	2,0000000	664,21	1328

ИТОГО: 967057

В том числе :

Накладные расходы			86426
Сметная прибыль			71634
Итого с временными	1,04 %	10057	977114
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	14070	991184
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			1050594
Итого с НДС	12 %	126071	1176665

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				86426	
		Сметная прибыль				71634	
		Итого с временными	1,04 %	10057		977114	
		Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	14070		991184	
		Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383				1050594	
		Итого с НДС	12 %	126071		1176665	
		Итого к оплате со скидкой К=0,957065				1126145	

Заказчик
Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик
Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: **Благоустройство(освещение), мкр. Айнабулак 1 дом 16,17.**

Акт приемки выполненных работ за июль 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Выполненно работ: Стоим. единицы тенге	Выполненно работ: Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	**11-330303**-0301 РСНБ РК 2015	Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	2,0000000	6274,22	12548
2.	2.	**11-330105**-0101 РСНБ РК 2015	Провода напряжением 35 кВ	км линии	0,0750000	192474,53	14436
3.	3.	**11-080101**-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,3750000	5085,77	1907
4.	4.	**11-080101**-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,3750000	4200,97	5776
5.	5.	**11-060101**-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,7500000	17639,11	30868
6.	6.	ТПРАЙС	Закладной фундамент Зф-311120/160	шт	5,0000000	10075,76	50379
7.	7.	**11-330304**-0201 РСНБ РК 2015	Опоры стальная одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	5,0000000	20112,54	100563
8.	8.	ТПРАЙС	Опора освещения СТВг-6, с покрытием	шт	5,0000000	45313,13	226566
9.	9.	ТПРАЙС	Кронштейн типа "Ива" вылет 1 м, с покрытием	шт	5,0000000	5014,79	25074
10.	10.	**13-080305**-0605 РСНБ РК 2015	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на	шт.	9,0000000	12893,37	116040

1	2	3	4	5	6	7	8
			кронштейне, установленномна опоре				
11.	11.	ТПРАЙС	Светильник светодиодный, 60 Вт	шт	9,0000000	16964,15	152677
12.	12.	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	5,0000000	2213,63	11068
13.	13.	13-080205-0707 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, количество опор на 1 км 32	км	0,1200000	69890,37	8387
14.	14.	23-061201-1049 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16+1х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,1200000	448528,93	53823
15.	15.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	31,5000000	313,47	9874
16.	16.	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10	км	0,0225000	68598,21	1543
17.	17.	23-060145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделениемВВГнг	км	0,0090000	146890,93	1322
18.	18.	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,0000000	188,53	2262
19.	19.	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	15,6000000	610,49	9524
20.	20.	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	34,0000000	50,94	1732
21.	21.	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000000	508,48	4068
22.	22.	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000000	2933,69	23470
23.	23.	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000000	4196,45	25179

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	24.	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,0000000	806,06	7255
25.	25.	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,0000000	930,39	8374
26.	26.	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,0000000	1352,28	16227
27.	27.	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000000	932,44	5595
28.	28.	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,0000000	3136,58	6273
29.	29.	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000000	1879,27	15034
30.	30.	24-040207-5515 РСНБ РК 2015	Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV29.25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,0000000	11530,33	46121
31.	31.	23-070207-0211 РСНБ РК 2015	Предохранитель 10А SVV10.10	шт.	4,0000000	856,40	3426
32.	32.	21-130201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	2,0000000	229,39	459
33.	33.	21-130201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	2,0000000	664,21	1328

ИТОГО: 999179

В том числе :

Накладные расходы			89251
Сметная прибыль			74013
Итого с временными	1,04 %	10391	1009570
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	14538	1024108
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			1085491
Итого с НДС	12 %	130259	1215750

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы					89251	
	Сметная прибыль					74013	
	Итого с временными		1,04 %	10391		1009570	
	Итого с зимними удорожаниями		1,44 %	14538		1024108	
	Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383					1085491	
	Итого с НДС		12 %	130259		1215750	
	Итого к оплате со скидкой К=0,957065					1163552	

Заказчик
Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик
Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: **Благоустройство(освещение), мкр. Айнабулак 1 дом 18,19.**

Акт приемки выполненных работ за июль 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	**11-330303**-0301 РСНБ РК 2015	Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	2,0000000	6274,22	12548
2.	2.	**11-330105**-0101 РСНБ РК 2015	Провода напряжением 35 кВ	км линии	0,0580000	192474,53	11164
3.	3.	**11-080101**-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,3750000	5085,77	1907
4.	4.	**11-080101**-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,3750000	4200,97	5776
5.	5.	**11-060101**-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,7500000	17639,11	30868
6.	6.	ТПРАЙС	Закладной фундамент Зф-311120/160	шт	5,0000000	10075,76	50379
7.	7.	**11-330304**-0201 РСНБ РК 2015	Опоры стальная одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	5,0000000	20112,54	100563
8.	8.	ТПРАЙС	Опора освещения СТВг-6, с покрытием	шт	5,0000000	45313,13	226566
9.	9.	ТПРАЙС	Кронштейн типа "Ива" вылет 1 м, с покрытием	шт	5,0000000	5014,79	25074
10.	10.	**13-080305**-0605 РСНБ РК 2015	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на	шт.	9,0000000	12893,37	116040

1	2	3	4	5	6	7	8
			кронштейне, установленномна опоре				
11.	11.	ТПРАЙС	Светильник светодиодный, 60 Вт	шт	9,0000000	16964,15	152677
12.	12.	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	5,0000000	2213,63	11068
13.	13.	13-080205-0707 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, количество опор на 1 км 32	км	0,1010000	69890,37	7059
14.	14.	23-061201-1049 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16+1х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,1010000	448528,93	45301
15.	15.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	31,5000000	313,47	9874
16.	16.	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10	км	0,0225000	68598,21	1543
17.	17.	23-060145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделениемВВГнг	км	0,0090000	146890,93	1322
18.	18.	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,0000000	188,53	1885
19.	19.	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	13,0000000	610,49	7936
20.	20.	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	28,0000000	50,94	1426
21.	21.	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,0000000	508,48	2034
22.	22.	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,0000000	2933,69	20536
23.	23.	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,0000000	4196,45	20982

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	24.	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,0000000	806,06	7255
25.	25.	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,0000000	930,39	8374
26.	26.	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,0000000	1352,28	13523
27.	27.	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,0000000	932,44	4662
28.	28.	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,0000000	3136,58	6273
29.	29.	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,0000000	1879,27	13155
30.	30.	21-130201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	2,0000000	229,39	459
31.	31.	21-130201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	2,0000000	664,21	1328

ИТОГО: 919559

В том числе :

Накладные расходы			85620
Сметная прибыль			68116
Итого с временными	1,04 %	9563	929122
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	13379	942501
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			998993
Итого с НДС	12 %	119879	1118872

4071

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				85620	
		Сметная прибыль				68116	
		Итого с временными	1,04 %	9563		929122	
		Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	13379		942501	
		Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383				998993	
		Итого с НДС	12 %	119879		1118872	
		Итого к оплате со скидкой К=0,957065				1070833	

Заказчик
Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик
Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: **Благоустройство(освещение), мкр. Айнабулак 1 дом 20,21.**

Акт приемки выполненных работ за июль 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	**11-330303**-0301 РСНБ РК 2015	Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	6,0000000	6274,22	37645
2.	2.	**11-330105**-0101 РСНБ РК 2015	Провода напряжением 35 кВ	км линии	0,1320000	192474,53	25407
3.	3.	**11-080101**-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,5250000	5085,77	2670
4.	4.	**11-080101**-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,9250000	4200,97	8087
5.	5.	**11-060101**-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,4500000	17639,11	43216
6.	6.	ТПРАЙС	Закладной фундамент Зф-311120/160	шт	7,0000000	10075,76	70530
7.	7.	**11-330304**-0201 РСНБ РК 2015	Опоры стальная одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	7,0000000	20112,54	140788
8.	8.	ТПРАЙС	Опора освещения СТВг-6, с покрытием	шт	7,0000000	45313,13	317192
9.	9.	ТПРАЙС	Кронштейн типа "Ива" вылет 1 м, с покрытием	шт	7,0000000	5014,79	35104
10.	10.	**13-080305**-0605 РСНБ РК 2015	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на	шт.	14,0000000	12893,37	180507

1	2	3	4	5	6	7	8
			кронштейне, установленномна опоре				
11.	11.	ТПРАЙС	Светильник светодиодный, 60 Вт	шт	14,0000000	16964,15	237498
12.	12.	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	7,0000000	2213,63	15495
13.	13.	13-080205-0707 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, количество опор на 1 км 32	км	0,1950000	69890,37	13629
14.	14.	23-061201-1049 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16+1х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,1950000	448528,93	87463
15.	15.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	49,0000000	313,47	15360
16.	16.	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10	км	0,0350000	68598,21	2401
17.	17.	23-060145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделениемВВГнг	км	0,0140000	146890,93	2056
18.	18.	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18,0000000	188,53	3394
19.	19.	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	23,4000000	610,49	14286
20.	20.	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	53,0000000	50,94	2700
21.	21.	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,0000000	508,48	2034
22.	22.	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16,0000000	2933,69	46939
23.	23.	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,0000000	4196,45	37768

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	24.	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,0000000	806,06	11285
25.	25.	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,0000000	930,39	13026
26.	26.	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18,0000000	1352,28	24341
27.	27.	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15,0000000	932,44	13987
28.	28.	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,0000000	3136,58	3137
29.	29.	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16,0000000	1879,27	30068
30.	30.	24-040207-5515 РСНБ РК 2015	Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV29.25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,0000000	11530,33	46121
31.	31.	23-070207-0211 РСНБ РК 2015	Предохранитель 10А SVV10.10	шт.	4,0000000	856,40	3426
32.	32.	21-130201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	2,8000000	229,39	642
33.	33.	21-130201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	2,8000000	664,21	1860

ИТОГО: 1490060

В том числе :

Накладные расходы			137673
Сметная прибыль			110375
Итого с временными	1,04 %	15497	1505557
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	21680	1527237
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			1618777
Итого с НДС	12 %	194253	1813030

4081

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы					
		Сметная прибыль				137673	
		Итого с временными	1,04 %	15497		110375	
		Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	21680		1505557	
		Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383				1527237	
		Итого с НДС	12 %	194253		1618777	
		Итого к оплате со скидкой К=0,957065				1813030	
						1735188	

Заказчик
Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик
Сдал:

Директор ТОО «Л.С.П.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю:

Технадзор Сматулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект:Благоустройство(освещение)**, мкр. Айнабулак 1 дом 3.**

Акт приемки выполненных работ за июль 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	**11-330303**-0301 РСНБ РК 2015	Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	4,0000000	6274,22	25097
2.	2.	**11-080101**-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,3750000	5085,77	1907
3.	3.	**11-080101**-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,3750000	4200,97	5776
4.	4.	**11-060101**-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,7500000	17639,11	30868
5.	5.	ТПРАЙС	Закладной фундамент Зф-311120/160	шт	5,0000000	10075,76	50379
6.	6.	**11-330304**-0201 РСНБ РК 2015	Опоры стальная одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	5,0000000	20112,54	100563
7.	7.	ТПРАЙС	Опора освещения СТВг-6, с покрытием	шт	5,0000000	45313,13	226566
8.	8.	ТПРАЙС	Кронштейн типа "Ива" вылет 1 м, с покрытием	шт	5,0000000	5014,79	25074
9.	9.	**13-080305**-0605 РСНБ РК 2015	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленномна опоре	шт.	8,0000000	**12893,37**	**103147**

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	10.	ТПРАЙС	Светильник светодиодный, 60 Вт	шт	8,0000000	16964,15	135713
11.	11.	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	5,0000000	2213,63	11068
12.	12.	13-080205-0707 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, количество опор на 1 км 32	км	0,0840000	69890,37	5871
13.	13.	23-061201-1049 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16+1х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0840000	448528,93	37676
14.	14.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	25,0000000	313,47	7837
15.	15.	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10	км	0,0200000	68598,21	1372
16.	16.	23-060145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделениемВВГнг	км	0,0050000	146890,93	734
17.	17.	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,0000000	188,53	1885
18.	18.	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	13,0000000	610,49	7936
19.	19.	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	27,0000000	50,94	1375
20.	20.	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000000	508,48	4068
21.	21.	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,0000000	2933,69	14668
22.	22.	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,0000000	4196,45	20982
23.	23.	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000000	806,06	6449

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	24.	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000000	930,39	7443
25.	25.	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,0000000	1352,28	13523
26.	26.	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,0000000	932,44	1865
27.	27.	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,0000000	3136,58	9410
28.	28.	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,0000000	1879,27	9396
29.	29.	24-040207-5515 РСНБ РК 2015	Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV29.25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,0000000	11530,33	46121
30.	30.	23-070207-0211 РСНБ РК 2015	Предохранитель 10A SVV10.10	шт.	4,0000000	856,40	3426
31.	31.	21-130201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	2,0000000	229,39	459
32.	32.	21-130201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	2,0000000	664,21	1328

ИТОГО: 919984

В том числе :

Накладные расходы			83276
Сметная прибыль			68147
Итого с временными	1,04 %	9568	929552
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	13386	942938
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			999456
Итого с НДС	12 %	119935	1119391

ИТОГО:				4001
В том числе :				
Накладные расходы				919984
Сметная прибыль			83276	
Итого с временными	1,04 %	9568	68147	
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	13386	929552	
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			942938	
Итого с НДС	12 %	119935	999456	
Итого к оплате со скидкой К=0,957065			1119391	
			1071330	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Объем подтверждаю

Технадзор Сматулов Ж.

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: **Благоустройство(освещение), мкр. Айнабулак 1 дом 4.**

Акт приемки выполненных работ за июль 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	**11-330303**-0301 РСНБ РК 2015	Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	3,0000000	6274,22	18823
2.	2.	**11-330105**-0101 РСНБ РК 2015	Провода напряжением 35 кВ	км линии	0,0460000	192474,53	8854
3.	3.	**11-080101**-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,3750000	5085,77	1907
4.	4.	**11-080101**-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,3750000	4200,97	5776
5.	5.	**11-060101**-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,7500000	17639,11	30868
6.	6.	ТПРАЙС	Закладной фундамент Зф-311120/160	шт	5,0000000	10075,76	50379
7.	7.	**11-330304**-0201 РСНБ РК 2015	Опоры стальная одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	5,0000000	20112,54	100563
8.	8.	ТПРАЙС	Опора освещения СТВг-6, с покрытием	шт	5,0000000	45313,13	226566
9.	9.	ТПРАЙС	Кронштейн типа "Ива" вылет 1 м, с покрытием	шт	5,0000000	5014,79	25074
10.	10.	**13-080305**-0605 РСНБ РК 2015	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на	шт.	8,0000000	12893,37	103147

1	2	3	4	5	6	7	8
			кронштейне, установленномна опоре				
11.	11.	ТПРАЙС	Светильник светодиодный, 60 Вт	шт	8,0000000	16964,15	135713
12.	12.	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	5,0000000	2213,63	11068
13.	13.	13-080205-0707 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, количество опор на 1 км 32	км	0,0680000	69890,37	4753
14.	14.	23-061201-1049 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16+1х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0680000	448528,93	30500
15.	15.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	28,0000000	313,47	8777
16.	16.	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10	км	0,0200000	68598,21	1372
17.	17.	23-060145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделениемВВГнг	км	0,0080000	146890,93	1175
18.	18.	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,0000000	188,53	1885
19.	19.	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	13,0000000	610,49	7936
20.	20.	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	28,0000000	50,94	1426
21.	21.	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000000	508,48	4068
22.	22.	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000000	2933,69	17602
23.	23.	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,0000000	4196,45	20982

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	24.	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000000	806,06	6449
25.	25.	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000000	930,39	7443
26.	26.	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,0000000	1352,28	13523
27.	27.	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,0000000	932,44	3730
28.	28.	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,0000000	3136,58	6273
29.	29.	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000000	1879,27	11276
30.	30.	21-130201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	2,0000000	229,39	459
31.	31.	21-130201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	2,0000000	664,21	1328

ИТОГО: 869695

В том числе :

Накладные расходы			82315
Сметная прибыль			64422
Итого с временными	1,04 %	9045	878740
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	12654	891394
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			944823
Итого с НДС	12 %	113379	1058202
Итого к оплате со скидкой К=0,957065			1012768

Заказчик
Принял:

Подрядчик
Сдал:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

_____

_____

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж. _____

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	24.	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000000	806,06	6449
25.	25.	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000000	930,39	7443
26.	26.	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,0000000	1352,28	13523
27.	27.	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,0000000	932,44	3730
28.	28.	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,0000000	3136,58	6273
29.	29.	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000000	1879,27	11276
30.	30.	21-130201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	2,0000000	229,39	459
31.	31.	21-130201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	2,0000000	664,21	1328

ИТОГО: 869695

В том числе :

Накладные расходы			82315
Сметная прибыль			64422
Итого с временными	1,04 %	9045	878740
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	12654	891394
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			944823
Итого с НДС	12 %	113379	1058202
Итого к оплате со скидкой К=0,957065			1012768

Заказчик
Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик
Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю

Технадзор Смадиков Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: **Благоустройство(освещение), мкр. Айнабулак 1 дом 8,9.**

Акт приемки выполненных работ за июль 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	**11-330303**-0301 РСНБ РК 2015	Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	7,0000000	6274,22	43920
2.	2.	**11-080101**-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,6000000	5085,77	3051
3.	3.	**11-080101**-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	2,2000000	4200,97	9242
4.	4.	**11-060101**-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,8000000	17639,11	49390
5.	5.	ТПРАЙС	Закладной фундамент Зф-311120/160	шт	8,0000000	10075,76	80606
6.	6.	**11-330304**-0201 РСНБ РК 2015	Опоры стальная одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	8,0000000	20112,54	160900
7.	7.	ТПРАЙС	Опора освещения СТВг-6, с покрытием	шт	8,0000000	45313,13	362505
8.	8.	ТПРАЙС	Кронштейн типа "Ива" вылет 1 м, с покрытием	шт	8,0000000	5014,79	40118
9.	9.	**13-080305**-0605 РСНБ РК 2015	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленномна опоре	шт.	8,0000000	12893,37	103147

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	10.	ТПРАЙС	Светильник светодиодный, 60 Вт	шт	8,0000000	16964,15	135713
11.	11.	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	8,0000000	2213,63	17709
12.	12.	13-080205-0707 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, количество опор на 1 км 32	км	0,1820000	69890,37	12720
13.	13.	23-061201-1049 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16+1х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,1820000	448528,93	81632
14.	14.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	38,0000000	313,47	11912
15.	15.	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10	км	0,0300000	68598,21	2058
16.	16.	23-060145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделениемВВГнг	км	0,0080000	146890,93	1175
17.	17.	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16,0000000	188,53	3017
18.	18.	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	20,8000000	610,49	12698
19.	19.	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	44,0000000	50,94	2241
20.	20.	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000000	508,48	4068
21.	21.	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,0000000	2933,69	29337
22.	22.	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000000	4196,45	33572
23.	23.	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,0000000	806,06	9673

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	24.	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,0000000	930,39	11165
25.	25.	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16,0000000	1352,28	21636
26.	26.	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000000	932,44	5595
27.	27.	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,0000000	3136,58	12546
28.	28.	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,0000000	1879,27	18793
29.	29.	24-040207-5515 РСНБ РК 2015	Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV29.25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,0000000	11530,33	46121
30.	30.	23-070207-0211 РСНБ РК 2015	Предохранитель 10A SVV10.10	шт.	4,0000000	856,40	3426
31.	31.	21-130201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	3,2000000	229,39	734
32.	32.	21-130201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	3,2000000	664,21	2125

ИТОГО: 1332545

В том числе :

Накладные расходы			120368
Сметная прибыль			98707
Итого с временными	1,04 %	13858	1346403
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	19388	1365791
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			1447654
Итого с НДС	12 %	173718	1621372

)

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				120368	
		Сметная прибыль				98707	
		Итого с временными	1,04 %	13858		1346403	
		Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	19388		1365791	
		Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383				1447654	
		Итого с НДС	12 %	173718		1621372	
		Итого к оплате со скидкой К=0,957065				1551758	

Заказчик
Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик
Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю

Технадзор Смаилов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Освещение. мкр. Айнабулак-2, дом 42а

Акт приемки выполненных работ за июль 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Выполненно работ: Стоим. единицы тенге	Выполненно работ: Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	11-330303-0301 РСНБ РК 2015	Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	1,0000000	6274,22	6274
2.	2.	11-330105-0101 РСНБ РК 2015	Провода напряжением 35 кВ	км линии	0,0260000	192474,53	5004
3.	3.	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,3750000	5085,77	1907
4.	4.	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,3750000	4200,97	5776
5.	5.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,7500000	17639,11	30868
6.	6.	ТПРАЙС	Закладной фундамент Зф-311120/160	шт	5,0000000	10075,76	50379
7.	7.	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры стальная одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	5,0000000	20112,54	100563
8.	8.	ТПРАЙС	Опора освещения СТВг-6, с покрытием	шт	5,0000000	45313,13	226566
9.	9.	ТПРАЙС	Кронштейн типа "Ива" вылет 1 м, с покрытием	шт	5,0000000	5014,79	25074
10.	10.	13-080305-0605 РСНБ РК 2015	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на	шт.	10,0000000	12893,37	128934

1	2	3	4	5	6	7	8
			кронштейне, установленномна опоре				
11.	11.	ТПРАЙС	Светильник светодиодный, 60 Вт	шт	10,0000000	16964,15	169642
12.	12.	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	5,0000000	2213,63	11068
13.	13.	13-080205-0707 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, количество опор на 1 км 32	км	0,1050000	69890,37	7338
14.	14.	23-061201-1049 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16+1х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,1050000	448528,93	47096
15.	15.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	35,0000000	313,47	10971
16.	16.	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10	км	0,0250000	68598,21	1715
17.	17.	23-060145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделениемВВГнг	км	0,0100000	146890,93	1469
18.	18.	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,0000000	188,53	2262
19.	19.	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	15,6000000	610,49	9524
20.	20.	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	34,0000000	50,94	1732
21.	21.	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000000	508,48	4068
22.	22.	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000000	2933,69	23470
23.	23.	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000000	4196,45	25179

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	24.	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,0000000	806,06	8061
25.	25.	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,0000000	930,39	9304
26.	26.	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,0000000	1352,28	16227
27.	27.	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000000	932,44	5595
28.	28.	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,0000000	3136,58	6273
29.	29.	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000000	1879,27	15034
30.	30.	24-040207-5515 РСНБ РК 2015	Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV29.25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,0000000	11530,33	46121
31.	31.	23-070207-0211 РСНБ РК 2015	Предохранитель 10А SVV10.10	шт.	4,0000000	856,40	3426
32.	32.	21-130201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	2,0000000	229,39	459
33.	33.	21-130201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	2,0000000	664,21	1328

ИТОГО: 1008706

В том числе :

Накладные расходы			87679
Сметная прибыль			74719
Итого с временными	1,04 %	10491	1019197
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	14676	1033873
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			1095842
Итого с НДС	12 %	131501	1227343

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				87679	
		Сметная прибыль				74719	
		Итого с временными	1,04 %	10491		1019197	
		Итого с зимними удорожаниями Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383	1,44 %	14676		1033873 1095842	
		Итого с НДС	12 %	131501		1227343	
		Итого к оплате со скидкой К=0,963217				1182198	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «П.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Ахматулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Освещение мкр. Айнабулак-2, дом 45,46

Акт приемки выполненных работ за июль 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Выполненно работ: Стоим. единицы тенге	Выполненно работ: Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	11-330303-0301 РСНБ РК 2015	Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	4,0000000	6274,22	25097
2.	2.	11-330105-0101 РСНБ РК 2015	Провода напряжением 35 кВ	км линии	0,0950000	192474,53	18285
3.	3.	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,3750000	5085,77	1907
4.	4.	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,3750000	4200,97	5776
5.	5.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,7500000	17639,11	30868
6.	6.	ТПРАЙС	Закладной фундамент Зф-311120/160	шт	5,0000000	10075,76	50379
7.	7.	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры стальная одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	5,0000000	20112,54	100563
8.	8.	ТПРАЙС	Опора освещения СТВг-6, с покрытием	шт	5,0000000	45313,13	226566
9.	9.	ТПРАЙС	Кронштейн типа "Ива" вылет 1 м, с покрытием	шт	5,0000000	5014,79	25074
10.	10.	13-080305-0605 РСНБ РК 2015	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на	шт.	9,0000000	12893,37	116040

1	2	3	4	5	6	7	8
			кронштейне, установленномна опоре				
11.	11.	ТПРАЙС	Светильник светодиодный, 60 Вт	шт	9,0000000	16964,15	152677
12.	12.	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	5,0000000	2213,63	11068
13.	13.	13-080205-0707 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, количество опор на 1 км 32	км	0,1090000	69890,37	7618
14.	14.	23-061201-1049 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16+1х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,1090000	448528,93	48890
15.	15.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	31,5000000	313,47	9874
16.	16.	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10	км	0,0225000	68598,21	1543
17.	17.	23-060145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделениемВВГнг	км	0,0090000	146890,93	1322
18.	18.	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,0000000	188,53	1885
19.	19.	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	13,0000000	610,49	7936
20.	20.	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	28,0000000	50,94	1426
21.	21.	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000000	508,48	4068
22.	22.	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000000	2933,69	17602
23.	23.	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,0000000	4196,45	20982

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	24.	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,0000000	806,06	7255
25.	25.	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,0000000	930,39	8374
26.	26.	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,0000000	1352,28	13523
27.	27.	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,0000000	932,44	3730
28.	28.	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,0000000	3136,58	6273
29.	29.	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000000	1879,27	11276
30.	30.	24-040207-5515 РСНБ РК 2015	Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV29.25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,0000000	11530,33	46121
31.	31.	23-070207-0211 РСНБ РК 2015	Предохранитель 10А SVV10.10	шт.	4,0000000	856,40	3426
32.	32.	21-130201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	2,0000000	229,39	459
33.	33.	21-130201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	2,0000000	664,21	1328

ИТОГО: 989212

В том числе :

Накладные расходы			92874
Сметная прибыль			73275
Итого с временными	1,04 %	10288	999500
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	14393	1013893
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			1074664
Итого с НДС	12 %	128960	1203624

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				92874	
		Сметная прибыль				73275	
		Итого с временными	1,04 %	10288		999500	
		Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	14393		1013893	
		Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383				1074664	
		Итого с НДС	12 %	128960		1203624	
		Итого к оплате со скидкой К=0,963217				1159351	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю

Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Освещение. мкр. Айнабулак-2, дом 47,48,49

Акт приемки выполненных работ за июль 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	**11-330303**-0301 РСНБ РК 2015	Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	7,0000000	6274,22	43920
2.	2.	**11-330105**-0101 РСНБ РК 2015	Провода напряжением 35 кВ	км линии	0,2050000	192474,53	39457
3.	3.	**11-080101**-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,8250000	5085,77	4196
4.	4.	**11-080101**-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	3,0250000	4200,97	12708
5.	5.	**11-060101**-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,8500000	17639,11	67911
6.	6.	ТПРАЙС	Закладной фундамент Зф-311120/160	шт	11,0000000	10075,76	110833
7.	7.	**11-330304**-0201 РСНБ РК 2015	Опоры стальная одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	11,0000000	20112,54	221238
8.	8.	ТПРАЙС	Опора освещения СТВг-6, с покрытием	шт	11,0000000	45313,13	498444
9.	9.	ТПРАЙС	Кронштейн типа "Ива" вылет 1 м, с покрытием	шт	11,0000000	5014,79	55163
10.	10.	**13-080305**-0605 РСНБ РК 2015	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на	шт.	20,0000000	12893,37	257867

1	2	3	4	5	6	7	8
			кронштейне, установленномна опоре				
11.	11.	ТПРАЙС	Светильник светодиодный, 60 Вт	шт	20,0000000	16964,15	339283
12.	12.	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	11,0000000	2213,63	24350
13.	13.	13-080205-0707 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, количество опор на 1 км 32	км	0,2440000	69890,37	17053
14.	14.	23-061201-1049 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16+1х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,2440000	448528,93	109441
15.	15.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	70,0000000	313,47	21943
16.	16.	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10	км	0,0500000	68598,21	3430
17.	17.	23-060145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделениемВВГнг	км	0,0200000	146890,93	2938
18.	18.	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22,0000000	188,53	4148
19.	19.	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	28,6000000	610,49	17460
20.	20.	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	62,0000000	50,94	3158
21.	21.	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000000	508,48	4068
22.	22.	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16,0000000	2933,69	46939
23.	23.	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11,0000000	4196,45	46161

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	24.	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20,0000000	806,06	16121
25.	25.	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20,0000000	930,39	18608
26.	26.	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22,0000000	1352,28	29750
27.	27.	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,0000000	932,44	11189
28.	28.	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,0000000	3136,58	12546
29.	29.	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16,0000000	1879,27	30068
30.	30.	24-040207-5515 РСНБ РК 2015	Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV29.25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,0000000	11530,33	46121
31.	31.	23-070207-0211 РСНБ РК 2015	Предохранитель 10А SVV10.10	шт.	4,0000000	856,40	3426
32.	32.	21-130201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	4,4000000	229,39	1009
33.	33.	21-130201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	4,4000000	664,21	2923

ИТОГО: 2123871

В том числе :

Накладные расходы			200146
Сметная прибыль			157324
Итого с временными	1,04 %	22088	2145959
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	30902	2176861
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			2307338
Итого с НДС	12 %	276881	2584219

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				200146	
		Сметная прибыль				157324	
		Итого с временными	1,04 %	22088		2145959	
		Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	30902		2176861	
		Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383				2307338	
		Итого с НДС	12 %	276881		2584219	
		Итого к оплате со скидкой К=0,963217				2489164	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Освещение,мкр. Айнабулак-2, дом 50,51

Акт приемки выполненных работ за июль 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	**11-330303**-0301 РСНБ РК 2015	Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	1,0000000	6274,22	6274
2.	2.	**11-080101**-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,4500000	5085,77	2289
3.	3.	**11-080101**-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,6500000	4200,97	6932
4.	4.	**11-060101**-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,1000000	**17639,11**	**37042**
5.	5.	ТПРАЙС	Закладной фундамент Зф-311120/160	шт	6,0000000	10075,76	60455
6.	6.	**11-330304**-0201 РСНБ РК 2015	Опоры стальная одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	6,0000000	20112,54	120675
7.	7.	ТПРАЙС	Опора освещения СТВг-6, с покрытием	шт	6,0000000	45313,13	271879
8.	8.	ТПРАЙС	Кронштейн типа "Ива" вылет 1 м, с покрытием	шт	6,0000000	5014,79	30089
9.	9.	**13-080305**-0605 РСНБ РК 2015	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленномна опоре	шт.	12,0000000	12893,37	154720

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	10.	ТПРАЙС	Светильник светодиодный, 60 Вт	шт	12,0000000	16964,15	203570
11.	11.	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	6,0000000	2213,63	13282
12.	12.	13-080205-0707 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, количество опор на 1 км 32	км	0,1250000	69890,37	8736
13.	13.	23-061201-1049 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16+1х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,1250000	448528,93	56066
14.	14.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	42,0000000	313,47	13166
15.	15.	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10	км	0,0300000	68598,21	2058
16.	16.	23-060145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделениемВВГнг	км	0,0120000	146890,93	1763
17.	17.	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,0000000	188,53	2262
18.	18.	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	15,6000000	610,49	9524
19.	19.	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36,0000000	50,94	1834
20.	20.	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,0000000	508,48	6102
21.	21.	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,0000000	2933,69	26403
22.	22.	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000000	4196,45	25179
23.	23.	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,0000000	806,06	9673

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	24.	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,0000000	930,39	11165
25.	25.	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,0000000	1352,28	16227
26.	26.	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,0000000	932,44	8392
27.	27.	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,0000000	3136,58	28229
28.	28.	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,0000000	1879,27	7517
29.	29.	24-040207-5515 РСНБ РК 2015	Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV29.25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,0000000	11530,33	46121
30.	30.	23-070207-0211 РСНБ РК 2015	Предохранитель 10A SVV10.10	шт.	4,0000000	856,40	3426
31.	31.	21-130201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	2,4000000	229,39	551
32.	32.	21-130201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	2,4000000	664,21	1594

ИТОГО: 1193193

В том числе :

Накладные расходы			102818
Сметная прибыль			88385
Итого с временными	1,04 %	12409	1205602
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	17361	1222963
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			1296265
Итого с НДС	12 %	155552	1451817

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				102818	
		Сметная прибыль				88385	
		Итого с временными	1,04 %	12409		1205602	
		Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	17361		1222963	
		Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383				1296265	
		Итого с НДС	12 %	155552		1451817	
		Итого к оплате со скидкой К=0,963217				1398415	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «П.С.Т.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор: Сматулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Освещение,мкр. Айнабулак-2, дом 52,53,54,55,56

Акт приемки выполненных работ за июль 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	**11-330303**-0301 РСНБ РК 2015	Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	1,0000000	6274,22	6274
2.	2.	**11-080101**-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,8250000	5085,77	4196
3.	3.	**11-080101**-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	3,0250000	4200,97	12708
4.	4.	**11-060101**-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,8500000	**17639,11**	**67911**
5.	5.	ТПРАЙС	Закладной фундамент Зф-311120/160	шт	11,0000000	10075,76	110833
6.	6.	**11-330304**-0201 РСНБ РК 2015	Опоры стальная одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	11,0000000	20112,54	221238
7.	7.	ТПРАЙС	Опора освещения СТВг-6, с покрытием	шт	11,0000000	45313,13	498444
8.	8.	ТПРАЙС	Кронштейн типа "Ива" вылет 1 м, с покрытием	шт	11,0000000	5014,79	55163
9.	9.	**13-080305**-0605 РСНБ РК 2015	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленномна опоре	шт.	12,0000000	12893,37	154720

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	10.	ТПРАЙС	Светильник светодиодный, 60 Вт	шт	12,0000000	16964,15	203570
11.	11.	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	11,0000000	2213,63	24350
12.	12.	13-080205-0707 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, количество опор на 1 км 32	км	0,2730000	69890,37	19080
13.	13.	23-061201-1049 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16+1х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,2730000	448528,93	122448
14.	14.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	42,0000000	313,47	13166
15.	15.	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10	км	0,0300000	68598,21	2058
16.	16.	23-060145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделениемВВГнг	км	0,0120000	146890,93	1763
17.	17.	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22,0000000	188,53	4148
18.	18.	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	28,6000000	610,49	17460
19.	19.	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	65,0000000	50,94	3311
20.	20.	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,0000000	508,48	6102
21.	21.	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18,0000000	2933,69	52806
22.	22.	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11,0000000	4196,45	46161
23.	23.	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,0000000	806,06	9673

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	24.	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,0000000	930,39	11165
25.	25.	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22,0000000	1352,28	29750
26.	26.	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17,0000000	932,44	15851
27.	27.	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,0000000	3136,58	3137
28.	28.	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18,0000000	1879,27	33827
29.	29.	24-040207-5515 РСНБ РК 2015	Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV29.25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,0000000	11530,33	46121
30.	30.	23-070207-0211 РСНБ РК 2015	Предохранитель 10A SVV10.10	шт.	4,0000000	856,40	3426
31.	31.	21-130201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	4,4000000	229,39	1009
32.	32.	21-130201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	4,4000000	664,21	2923

ИТОГО: 1804791

В том числе :

Накладные расходы			152928
Сметная прибыль			133688
Итого с временными	1,04 %	18770	1823561
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	26259	1849820
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			1960695
Итого с НДС	12 %	235283	2195978

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				152928	
		Сметная прибыль				133688	
		Итого с временными	1,04 %	18770		1823561	
		Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	26259		1849820	
		Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383				1960695	
		Итого с НДС	12 %	235283		2195978	
		Итого к оплате со скидкой К=0,963217				2115203	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю:

Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Освещение мкр. Айнабулак-2, дом 31,32

Акт приемки выполненных работ за июль 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	**11-330303**-0301 РСНБ РК 2015	Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	3,0000000	6274,22	18823
2.	2.	**11-080101**-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,3000000	5085,77	1526
3.	3.	**11-080101**-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,1000000	4200,97	4621
4.	4.	**11-060101**-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,4000000	17639,11	24695
5.	5.	ТПРАЙС	Закладной фундамент Зф-311120/160	шт	4,0000000	10075,76	40303
6.	6.	**11-330304**-0201 РСНБ РК 2015	Опоры стальная одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	4,0000000	20112,54	80450
7.	7.	ТПРАЙС	Опора освещения СТВг-6, с покрытием	шт	4,0000000	45313,13	181253
8.	8.	ТПРАЙС	Кронштейн типа "Ива" вылет 1 м, с покрытием	шт	4,0000000	5014,79	20059
9.	9.	**13-080305**-0605 РСНБ РК 2015	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленномна опоре	шт.	6,0000000	12893,37	77360

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	10.	ТПРАЙС	Светильник светодиодный, 60 Вт	шт	6,0000000	16964,15	101785
11.	11.	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	4,0000000	2213,63	8855
12.	12.	13-080205-0707 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, количество опор на 1 км 32	км	0,1180000	69890,37	8247
13.	13.	23-061201-1049 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16+1х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,1180000	448528,93	52926
14.	14.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	21,0000000	313,47	6583
15.	15.	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10	км	0,0150000	68598,21	1029
16.	16.	23-060145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделениемВВГнг	км	0,0060000	146890,93	881
17.	17.	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,0000000	188,53	1885
18.	18.	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	13,0000000	610,49	7936
19.	19.	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	29,0000000	50,94	1477
20.	20.	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000000	508,48	4068
21.	21.	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,0000000	2933,69	20536
22.	22.	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,0000000	4196,45	20982
23.	23.	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000000	806,06	4836

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	24.	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000000	930,39	5582
25.	25.	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,0000000	1352,28	13523
26.	26.	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000000	932,44	5595
27.	27.	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,0000000	3136,58	3137
28.	28.	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,0000000	1879,27	13155
29.	29.	24-040207-5515 РСНБ РК 2015	Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV29.25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,0000000	11530,33	46121
30.	30.	23-070207-0211 РСНБ РК 2015	Предохранитель 10A SVV10.10	шт.	4,0000000	856,40	3426
31.	31.	21-130201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	1,6000000	229,39	367
32.	32.	21-130201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	1,6000000	664,21	1063

ИТОГО: 783085

В том числе :

Накладные расходы			67714
Сметная прибыль			58006
Итого с временными	1,04 %	8144	791229
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	11394	802623
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			850731
Итого с НДС	12 %	102088	952819

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				67714	
		Сметная прибыль				58006	
		Итого с временными	1,04 %	8144		791229	
		Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	11394		802623	
		Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383				850731	
		Итого с НДС	12 %	102088		952819	
		Итого к оплате со скидкой К=0,963217				917771	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю

Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Освещение мкр. Айнабулак-2, дом 33,34,35

Акт приемки выполненных работ за июль 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	11-330303-0301 РСНБ РК 2015	Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	4,0000000	6274,22	25097
2.	2.	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,3000000	5085,77	1526
3.	3.	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,1000000	4200,97	4621
4.	4.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,4000000	17639,11	24695
5.	5.	ТПРАЙС	Закладной фундамент Зф-311120/160	шт	4,0000000	10075,76	40303
6.	6.	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры стальная одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	4,0000000	20112,54	80450
7.	7.	ТПРАЙС	Опора освещения СТВг-6, с покрытием	шт	4,0000000	45313,13	181253
8.	8.	ТПРАЙС	Кронштейн типа "Ива" вылет 1 м, с покрытием	шт	4,0000000	5014,79	20059
9.	9.	13-080305-0605 РСНБ РК 2015	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленномна опоре	шт.	8,0000000	12893,37	103147

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	10.	ТПРАЙС	Светильник светодиодный, 60 Вт	шт	8,0000000	16964,15	135713
11.	11.	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	4,0000000	2213,63	8855
12.	12.	13-080205-0707 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, количество опор на 1 км 32	км	0,1050000	69890,37	7338
13.	13.	23-061201-1049 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16+1х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,1050000	448528,93	47096
14.	14.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	28,0000000	313,47	8777
15.	15.	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10	км	0,0200000	68598,21	1372
16.	16.	23-060145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделениемВВГнг	км	0,0080000	146890,93	1175
17.	17.	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,0000000	188,53	1885
18.	18.	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	13,0000000	610,49	7936
19.	19.	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30,0000000	50,94	1528
20.	20.	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000000	508,48	4068
21.	21.	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000000	2933,69	23470
22.	22.	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,0000000	4196,45	20982
23.	23.	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000000	806,06	6449

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	24.	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000000	930,39	7443
25.	25.	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,0000000	1352,28	13523
26.	26.	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000000	932,44	7460
27.	27.	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000000	3136,58	25093
28.	28.	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,0000000	1879,27	7517
29.	29.	24-040207-5515 РСНБ РК 2015	Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV29.25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,0000000	11530,33	46121
30.	30.	23-070207-0211 РСНБ РК 2015	Предохранитель 10A SVV10.10	шт.	4,0000000	856,40	3426
31.	31.	21-130201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	1,6000000	229,39	367
32.	32.	21-130201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	1,6000000	664,21	1063

ИТОГО: 869806

В том числе :

Накладные расходы			76398
Сметная прибыль			64430
Итого с временными	1,04 %	9046	878852
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	12655	891507
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			944942
Итого с НДС	12 %	113393	1058335

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				76398	
		Сметная прибыль				64430	
		Итого с временными	1,04 %	9046		878852	
		Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	12655		891507	
		Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383				944942	
		Итого с НДС	12 %	113393		1058335	
		Итого к оплате со скидкой К=0,963217				1019406	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.П.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю

Технадзор Смагулова Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Освещение мкр. Айнабулак-2, дом 36,37

Акт приемки выполненных работ за июль 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	11-330303-0301 РСНБ РК 2015	Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	2,0000000	6274,22	12548
2.	2.	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,3750000	5085,77	1907
3.	3.	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,3750000	4200,97	5776
4.	4.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,7500000	17639,11	30868
5.	5.	ТПРАЙС	Закладной фундамент Зф-311120/160	шт	5,0000000	10075,76	50379
6.	6.	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры стальная одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	5,0000000	20112,54	100563
7.	7.	ТПРАЙС	Опора освещения СТВг-6, с покрытием	шт	5,0000000	45313,13	226566
8.	8.	ТПРАЙС	Кронштейн типа "Ива" вылет 1 м, с покрытием	шт	5,0000000	5014,79	25074
9.	9.	13-080305-0605 РСНБ РК 2015	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленномна опоре	шт.	9,0000000	12893,37	116040

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	10.	ТПРАЙС	Светильник светодиодный, 60 Вт	шт	9,0000000	16964,15	152677
11.	11.	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	5,0000000	2213,63	11068
12.	12.	13-080205-0707 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, количество опор на 1 км 32	км	0,1420000	69890,37	9924
13.	13.	23-061201-1049 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16+1х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,1420000	448528,93	63691
14.	14.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	31,5000000	313,47	9874
15.	15.	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10	км	0,0225000	68598,21	1543
16.	16.	23-060145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделениемВВГнг	км	0,0090000	146890,93	1322
17.	17.	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,0000000	188,53	2262
18.	18.	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	15,6000000	610,49	9524
19.	19.	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	35,0000000	50,94	1783
20.	20.	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000000	508,48	4068
21.	21.	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,0000000	2933,69	26403
22.	22.	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000000	4196,45	25179
23.	23.	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,0000000	806,06	7255

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	24.	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,0000000	930,39	8374
25.	25.	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,0000000	1352,28	16227
26.	26.	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000000	932,44	7460
27.	27.	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,0000000	3136,58	3137
28.	28.	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,0000000	1879,27	16913
29.	29.	24-040207-5515 РСНБ РК 2015	Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV29.25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24,0000000	11530,33	276728
30.	30.	23-070207-0211 РСНБ РК 2015	Предохранитель 10A SVV10.10	шт.	4,0000000	856,40	3426
31.	31.	21-130201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	2,0000000	229,39	459
32.	32.	21-130201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	2,0000000	664,21	1328

ИТОГО: 1230347

В том числе :

Накладные расходы			93320
Сметная прибыль			91137
Итого с временными	1,04 %	12796	1243143
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	17901	1261044
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			1336629
Итого с НДС	12 %	160395	1497024

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				93320	
		Сметная прибыль				91137	
		Итого с временными	1,04 %	12796		1243143	
		Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	17901		1261044	
		Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383				1336629	
		Итого с НДС	12 %	160395		1497024	
		Итого к оплате со скидкой К=0,963217				1441959	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Сматулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Освещение мкр. Айнабулак-2, дом 38,39,40,41,42

Акт приемки выполненных работ за июль 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Выполненно работ: Стоим. единицы тенге	Выполненно работ: Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	**11-330303**-0301 РСНБ РК 2015	Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	4,0000000	6274,22	25097
2.	2.	**11-080101**-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	1,0500000	5085,77	5340
3.	3.	**11-080101**-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	3,8500000	4200,97	16174
4.	4.	**11-060101**-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,9000000	17639,11	86432
5.	5.	ТПРАЙС	Закладной фундамент Зф-311120/160	шт	14,0000000	10075,76	141061
6.	6.	**11-330304**-0201 РСНБ РК 2015	Опоры стальная одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	14,0000000	20112,54	281576
7.	7.	ТПРАЙС	Опора освещения СТВг-6, с покрытием	шт	14,0000000	45313,13	634384
8.	8.	ТПРАЙС	Кронштейн типа "Ива" вылет 1 м, с покрытием	шт	14,0000000	5014,79	70207
9.	9.	**13-080305**-0605 РСНБ РК 2015	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленномна опоре	шт.	16,0000000	12893,37	206294

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	10.	ТПРАЙС	Светильник светодиодный, 60 Вт	шт	16,0000000	16964,15	271426
11.	11.	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	14,0000000	2213,63	30991
12.	12.	13-080205-0707 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, количество опор на 1 км 32	км	0,3750000	69890,37	26209
13.	13.	23-061201-1049 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16+1х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,3750000	448528,93	168198
14.	14.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	56,0000000	313,47	17554
15.	15.	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10	км	0,0400000	68598,21	2744
16.	16.	23-060145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделениемВВГнг	км	0,0160000	146890,93	2350
17.	17.	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30,0000000	188,53	5656
18.	18.	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	39,0000000	610,49	23809
19.	19.	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	88,0000000	50,94	4483
20.	20.	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000000	508,48	4068
21.	21.	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26,0000000	2933,69	76276
22.	22.	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15,0000000	4196,45	62947
23.	23.	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16,0000000	806,06	12897

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	24.	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16,0000000	930,39	14886
25.	25.	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30,0000000	1352,28	40568
26.	26.	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24,0000000	932,44	22379
27.	27.	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,0000000	3136,58	6273
28.	28.	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26,0000000	1879,27	48861
29.	29.	24-040207-5515 РСНБ РК 2015	Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV29.25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,0000000	11530,33	46121
30.	30.	23-070207-0211 РСНБ РК 2015	Предохранитель 10A SVV10.10	шт.	4,0000000	856,40	3426
31.	31.	21-130201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	5,6000000	229,39	1285
32.	32.	21-130201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	5,6000000	664,21	3720

ИТОГО: 2363690

В том числе :

Накладные расходы			203012
Сметная прибыль			175088
Итого с временными	1,04 %	24582	2388272
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	34391	2422663
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			2567873
Итого с НДС	12 %	308145	2876018

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				203012	
		Сметная прибыль				175088	
		Итого с временными	1,04 %	24582		2388272	
		Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	34391		2422663	
		Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383				2567873	
		Итого с НДС	12 %	308145		2876018	
		Итого к оплате со скидкой К=0,963217				2770229	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство мкр. Айнабулак 4 дом 179

Акт приемки выполненных работ № за июль 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	310,2960227	2075,31	643960
2.	2.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	13,9633210	45405,22	634008
3.	3.	11-470112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см /30 СМ	м2	304,8000000	709,38	216220
4.	4.	11-470112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать	м2	304,8000000	278,30	84826
5.	5.	11-470112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	304,8000000	241,62	73647

ИТОГО: 1652662

В том числе :

Накладные расходы			267926
Сметная прибыль			122419
Итого с временными	1,04 %	17188	1669850

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	24046		1693896	
		Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383				1795425	
		Итого с НДС	12 %	215451		2010874	
		Итого к оплате со скидкой к=0,949336				1908994	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Бейтенбеков К.Ф.

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Р.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство мкр. Айнабулак 4 дом 180

Акт приемки выполненных работ за июль 2018 года

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов по позиции по смете	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1.	1. 11-270302-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 5 см	м2 покрытия	1195,5000000	69,39	82954
2.	2. 12-180101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	457,0000000	1403,81	641539
3.	3. 12-180101-0101 РСНБ РК 2015	Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм, мягких пород. Корчевка вручную	пень	3,0000000	5785,53	17357
		Раздел: ТИП 1 АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ				
4.	4. 11-010201-0111 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	708,4677080	7,85	5562
5.	5. 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	708,4677080	743,42	526691

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	6.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	-708,4677080	284,44	-201518
7.	7.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,4959274	141359,73	70104
8.	8.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	708,4677080	1231,58	872538
9.	9.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	708,4677080	133,99	94925
10.	10.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	245,1898704	2075,31	508845
11.	11.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	11,0335442	45405,22	500981
		Раздел: ТИП 2 ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ					
12.	12.	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	27,7242363	762,90	21151
13.	13.	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	27,7242363	2029,44	56265
14.	14.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,4951813	1287,11	3212
15.	15.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания	4,0200143	1284,91	5165

1	2	3	4	5	6	7	8
				в плотном теле			
16.	16.	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	4,0200143	2185,82	8787
17.	17.	21-130101-0702 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013	т	0,2495181	22126,29	5521
18.	18.	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,9406965	1919,57	3725
19.	19.	21-010201-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,9406965	2270,66	4407
20.	20.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	27,7242363	31,19	865
21.	21.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	11,2300704	1946,72	21862
22.	22.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,1796811	45405,22	8158
		Раздел: ТИП 3 ТАРТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ					
23.	23.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	708,4677080	133,99	94925
24.	24.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0982631	141359,73	13890
25.	25.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности	м2 основания	140,3758800	713,25	100123

1	2	3	4	5	6	7	8
			на сжатие свыше 98,1 МПа				
26.	26.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	-140,3758800	195,24	-27407
27.	27.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненн ой площади основания	140,3758800	31,19	4378
		Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
28.	28.	11-470112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см /30 СМ	м2	467,9196000	709,38	331935
29.	29.	11-470112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать	м2	467,9196000	278,30	130223
30.	30.	11-470112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	467,9196000	241,62	113060

ИТОГО: 4020223

В том числе :

Накладные расходы			650611
Сметная прибыль			297794
Итого с временными	1,04 %	41810	4062033
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	58493	4120526
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			4367503
Итого с НДС	12 %	524100	4891603
Итого к оплате со скидкой к=0,949336			4643775

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с НДС	12 %	524100		4891603	
		Итого к оплате со скидкой к=0,949336				4643775	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

_____

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

_____

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж._____

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого с НДС		12 %	524100		4891603	
	Итого к оплате со скидкой к=0,949336					4643775	

Заказчик **Подрядчик**

Принял: **Сдал:**

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Сеитмуратов К.Б.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство мкр. Айнабулак 4 дом 176, 178

Акт приемки выполненных работ № за июль 2018 года

Номер по порядку	Номер по позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Выполненно работ: Стоим. единицы тенге	Выполненно работ: Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1.	1.	11-270302-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 5 см	м2 покрытия	2259,4500000	69,39	156781
2.	2.	12-180101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	823,6000000	1403,81	1156174
3.	3.	12-180101-0101 РСНБ РК 2015	Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм, мягких пород. Корчевка вручную	пень	2,0000000	5785,53	11571
		Раздел: ТИП 1 АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ					
4.	4.	11-010201-0111 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	1886,3600000	7,85	14810
5.	5.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	1886,3600000	743,42	1402363

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	6.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	1886,3600000	284,44	-536559
7.	7.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,3204520	141359,73	186659
8.	8.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1886,3600000	1231,58	2323212
9.	9.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	1886,3600000	133,99	252747
10.	10.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	643,3000000	2075,31	1335047
11.	11.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	28,9485000	45405,22	1314413
		Раздел: ТИП 2 ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ					
12.	12.	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	31,7800000	762,90	24245
13.	13.	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	31,7800000	2029,44	64495
14.	14.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,8602000	1287,11	3681
15.	15.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания	4,6081000	1284,91	5921

1	2	3	4	5	6	7	8
				в плотном теле			
16.	16.	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	4,6081000	2185,82	10072
17.	17.	21-130101-0702 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013	т	0,2860200	22126,29	6329
18.	18.	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,2246000	1919,57	4270
19.	19.	21-010201-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,2246000	2270,66	5051
20.	20.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	31,7800000	31,19	991
21.	21.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	10,5000000	1946,72	20441
22.	22.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,1680000	45405,22	7628
		Раздел: ТИП 3 ТАРТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ					
23.	23.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1886,3600000	1231,58	2323212
24.	24.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	1886,3600000	133,99	252747
25.	25.	11-270602-0901 РСНБ	Основания. Розлив вяжущих	т	0,1470000	141359,73	20780

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	материалов				
26.	26.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	210,0000000	713,25	149783
27.	27.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	-210,0000000	195,24	-41001
28.	28.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	210,0000000	31,19	6549
		Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
29.	29.	11-470112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см /30 СМ	м2	700,0000000	709,38	496569
30.	30.	11-470112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать	м2	700,0000000	278,30	194811
31.	31.	11-470112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	700,0000000	241,62	169136

ИТОГО: 11342930

В том числе :

Накладные расходы			1430086
Сметная прибыль			840217
Итого с временными	1,04 %	117966	11460896
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	165037	11625933
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			12322772
Итого с НДС	12 %	1478733	13801505
Итого к оплате со скидкой к=0,949336			13102266

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с НДС	12 %	1478733		13801505	
		Итого к оплате со скидкой к=0,949336				**13102266**	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

_____

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

_____

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж._____

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с НДС	12 %	1478733		13801505	
		Итого к оплате со скидкой к=0,949336				13102266	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Сейтмуратов К.Б.

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Освещение мкр. Айнабулак 4 дом 166

Акт приемки выполненных работ № за июль 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	11-330303-0301 РСНБ РК 2015	Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	5,0000000	6274,22	31371
2.	2.	11-330105-0101 РСНБ РК 2015	Провода напряжением 35 кВ	км линии	0,1750000	192474,53	33683
3.	3.	13-080104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	2,0000000	29521,24	59042
4.	4.	51-080401-1203 РСНБ РК 2015	Панель распределительных щитов диспетчерского управления уличным освещением ЩО 70-1-94 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,0000000	243619,34	243619
5.	5.	51-080401-0901 РСНБ РК 2015	Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-1-01	шт.	1,0000000	185411,84	185412
6.	6.	51-080401-1601 РСНБ РК 2015	Модули фотоэлектрические марки KZ PV 220 M60	шт.	1,0000000	47753,80	47754
7.	7.	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1,0000000	1554,78	1555
8.	8.	23-070501-1104 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан САР4У-Э712 TX RS OP IP, 5	шт.	1,0000000	53701,17	53701
9.	9.	13-080208-0206 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2.	м	4,5000000	512,54	2306

1	2	3	4	5	6	7	8
			Монтаж по строительным основаниям				
10.	10.	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,0000000	2974,70	2975
11.	11.	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,8250000	5085,77	4196
12.	12.	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	3,0250000	4200,97	12708
13.	13.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,8500000	17639,11	67911
14.	14.	ТПРАЙС	Закладной фундамент Зф-311120/160	шт	11,0000000	10075,76	110833
15.	15.	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры стальная одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	11,0000000	20112,54	221238
16.	16.	ТПРАЙС	Опора освещения СТВг-6, с покрытием	шт	11,0000000	45313,13	498444
17.	17.	ТПРАЙС	Кронштейн типа "Ива" вылет 1 м, с покрытием	шт	11,0000000	5014,79	55163
18.	18.	13-080305-0605 РСНБ РК 2015	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленномна опоре	шт.	11,0000000	12893,37	141827
19.	19.	ТПРАЙС	Светильник светодиодный, 60 Вт	шт	11,0000000	16964,15	186606
20.	20.	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	11,0000000	2213,63	24350
21.	21.	13-080205-0707 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, количество опор на 1 км 32	км	0,2900000	69890,37	20268
22.	22.	23-061201-1049 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16+1х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,2900000	448528,93	130073
23.	23.	13-080201-0901 РСНБ	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1	м кабеля	57,0000000	313,47	17868

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах				
24.	24.	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10	км	0,0110000	68598,21	755
25.	25.	23-060145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделениемВВГнг	км	0,0460000	146890,93	6757
26.	26.	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11,0000000	188,53	2074
27.	27.	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	20,8000000	610,49	12698
28.	28.	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	35,0000000	50,94	1783
29.	29.	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11,0000000	2933,69	32271
30.	30.	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11,0000000	4196,45	46161
31.	31.	24-040207-3140 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	33,0000000	1621,32	53504
32.	32.	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11,0000000	806,06	8867
33.	33.	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11,0000000	930,39	10234
34.	34.	24-040202-0806 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO69.95 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11,0000000	2322,72	25550
35.	35.	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11,0000000	1879,27	20672
36.	36.	21-130201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	4,4000000	229,39	1009
37.	37.	21-130201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	4,4000000	664,21	2923

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО:					2378160
		В том числе :					
		Накладные расходы				199269	
		Сметная прибыль				176160	
		Итого с временными	1,04 %	19774		2397934	
		Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	27665		2425599	
		Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383				2570985	
		Итого с НДС	12 %	308518		2879503	
		Итого к оплате со скидкой К=0,949336				2733616	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Освещение мкр. Айнабулак 4 дом 172

Акт приемки выполненных работ за июль 2018 года

Номер по порядку	Номер по позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	11-330303-0301 РСНБ РК 2015	Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	7,0000000	6274,22	43920
2.	2.	11-330105-0101 РСНБ РК 2015	Провода напряжением 35 кВ	км линии	0,1800000	192474,53	34645
3.	3.	13-080104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	2,0000000	29521,24	59042
4.	4.	51-080401-1203 РСНБ РК 2015	Панель распределительных щитов диспетчерского управления уличным освещением ЩО 70-1-94 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,0000000	243619,34	243619
5.	5.	51-080401-0901 РСНБ РК 2015	Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-1-01	шт.	1,0000000	185411,84	185412
6.	6.	51-080401-1601 РСНБ РК 2015	Модули фотоэлектрические марки KZ PV 220 M60	шт.	1,0000000	47753,80	47754
7.	7.	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1,0000000	1554,78	1555
8.	8.	23-070501-1104 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан CAP4У-Э712 TX RS OP IP, 5	шт.	1,0000000	53701,17	53701
9.	9.	13-080208-0206 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2.	м	4,5000000	512,54	2306

1	2	3	4	5	6	7	8
			Монтаж по строительным основаниям				
10.	10.	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,0000000	2974,70	2975
11.	11.	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,4500000	5085,77	2289
12.	12.	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,6500000	4200,97	6932
13.	13.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,1000000	17639,11	37042
14.	14.	ТПРАЙС	Закладной фундамент Зф-311120/160	шт	6,0000000	10075,76	60455
15.	15.	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры стальная одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	6,0000000	20112,54	120675
16.	16.	ТПРАЙС	Опора освещения СТВг-6, с покрытием	шт	6,0000000	45313,13	271879
17.	17.	ТПРАЙС	Кронштейн типа "Ива" вылет 1 м, с покрытием	шт	6,0000000	5014,79	30089
18.	18.	13-080305-0605 РСНБ РК 2015	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленномна опоре	шт.	6,0000000	12893,37	77360
19.	19.	ТПРАЙС	Светильник светодиодный, 60 Вт	шт	6,0000000	16964,15	101785
20.	20.	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	6,0000000	2213,63	13282
21.	21.	13-080205-0707 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, количество опор на 1 км 32	км	0,1400000	69890,37	9785
22.	22.	23-061201-1049 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16+1х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,1400000	448528,93	62794
23.	23.	13-080201-0901 РСНБ	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1	м кабеля	30,0000000	313,47	9404

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах				
24.	24.	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10	км	0,0060000	68598,21	412
25.	25.	23-060145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделениемВВГнг	км	0,0240000	146890,93	3525
26.	26.	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000000	188,53	1131
27.	27.	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	20,8000000	610,49	12698
28.	28.	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20,0000000	50,94	1019
29.	29.	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000000	2933,69	17602
30.	30.	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000000	4196,45	25179
31.	31.	24-040207-3140 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18,0000000	1621,32	29184
32.	32.	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000000	806,06	4836
33.	33.	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000000	930,39	5582
34.	34.	24-040202-0806 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO69.95 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000000	2322,72	13936
35.	35.	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000000	1879,27	11276
36.	36.	21-130201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	2,4000000	229,39	551
37.	37.	21-130201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	2,4000000	664,21	1594

1	2	3	4	5	6	7	8

ИТОГО: 1607224

В том числе :

Накладные расходы			135536
Сметная прибыль			119054
Итого с временными	1,04 %	11757	1618981
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	16448	1635429
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			1733454
Итого с НДС	12 %	208014	1941468
Итого к оплате со скидкой К=0,949336			1843105

Заказчик **Подрядчик**

Принял: **Сдал:**

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы Директор ТОО «Р.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Сагатулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Освещение ,мкр. Айнабулак 4 дом 176, 178

Акт приемки выполненных работ за июль 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Выполненно работ: Стоим. единицы тенге	Выполненно работ: Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	11-330303-0301 РСНБ РК 2015	Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	3,0000000	6274,22	18823
2.	2.	11-330105-0101 РСНБ РК 2015	Провода напряжением 35 кВ	км линии	0,1300000	192474,53	25022
3.	3.	13-080104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	2,0000000	29521,24	59042
4.	4.	51-080401-1203 РСНБ РК 2015	Панель распределительных щитов диспетчерского управления уличным освещением ЩО 70-1-94 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,0000000	243619,34	243619
5.	5.	51-080401-0901 РСНБ РК 2015	Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-1-01	шт.	1,0000000	185411,84	185412
6.	6.	51-080401-1601 РСНБ РК 2015	Модули фотоэлектрические марки KZ PV 220 M60	шт.	1,0000000	47753,80	47754
7.	7.	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1,0000000	1554,78	1555
8.	8.	23-070501-1104 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан САР4У-Э712 TX RS OP IP, 5	шт.	1,0000000	53701,17	53701
9.	9.	13-080208-0206 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2.	м	4,5000000	512,54	2306

1	2	3	4	5	6	7	8
			Монтаж по строительным основаниям				
10.	10.	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,0000000	2974,70	2975
11.	11.	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,7500000	5085,77	3814
12.	12.	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	2,7500000	4200,97	11553
13.	13.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,5000000	17639,11	61737
14.	14.	ТПРАЙС	Закладной фундамент Зф-311120/160	шт	10,0000000	10075,76	100758
15.	15.	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры стальная одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	10,0000000	20112,54	201125
16.	16.	ТПРАЙС	Опора освещения СТВг-6, с покрытием	шт	10,0000000	45313,13	453131
17.	17.	ТПРАЙС	Кронштейн типа "Ива" вылет 1 м, с покрытием	шт	10,0000000	5014,79	50148
18.	18.	13-080305-0605 РСНБ РК 2015	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленномна опоре	шт.	10,0000000	12893,37	128934
19.	19.	ТПРАЙС	Светильник светодиодный, 60 Вт	шт	10,0000000	16964,15	169642
20.	20.	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	10,0000000	2213,63	22136
21.	21.	13-080205-0707 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, количество опор на 1 км 32	км	0,2600000	69890,37	18171
22.	22.	23-061201-1049 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16+1х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,2600000	448528,93	116618
23.	23.	13-080201-0901 РСНБ	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1	м кабеля	56,0000000	313,47	17554

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах				
24.	24.	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10	км	0,0080000	68598,21	549
25.	25.	23-060145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделениемВВГнг	км	0,0480000	146890,93	7051
26.	26.	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16,0000000	188,53	3017
27.	27.	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	20,8000000	610,49	12698
28.	28.	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	40,0000000	50,94	2038
29.	29.	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,0000000	2933,69	29337
30.	30.	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,0000000	4196,45	41964
31.	31.	24-040207-3140 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30,0000000	1621,32	48640
32.	32.	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,0000000	806,06	8061
33.	33.	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,0000000	930,39	9304
34.	34.	24-040202-0806 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO69.95 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,0000000	2322,72	23227
35.	35.	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,0000000	1879,27	18793
36.	36.	21-130201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	4,0000000	229,39	918
37.	37.	21-130201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	4,0000000	664,21	2657

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО:					2203782
		В том числе :					
		Накладные расходы				180164	
		Сметная прибыль				163243	
		Итого с временными	1,04 %	17961		2221743	
		Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	25127		2246870	
		Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383				2381544	
		Итого с НДС	12 %	285785		2667329	
		Итого к оплате со скидкой К=0,949336				2532191	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Освещение, мкр. Айнабулак 4 дом 177

Акт приемки выполненных работ за июль 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	**11-330303**-0301 РСНБ РК 2015	Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	3,0000000	6274,22	18823
2.	2.	**11-330105**-0101 РСНБ РК 2015	Провода напряжением 35 кВ	км линии	0,1300000	192474,53	25022
3.	3.	**13-080104**-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	2,0000000	29521,24	59042
4.	4.	**51-080401**-1203 РСНБ РК 2015	Панель распределительных щитов диспетчерского управления уличным освещением ЩО 70-**1**-94 ГОСТ **30011.1-2012**	шт.	1,0000000	243619,34	243619
5.	5.	**51-080401**-0901 РСНБ РК 2015	Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-**1-01**	шт.	1,0000000	185411,84	185412
6.	6.	**51-080401**-1601 РСНБ РК 2015	Модули фотоэлектрические марки KZ PV 220 M60	шт.	1,0000000	47753,80	47754
7.	7.	**13-080305**-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1,0000000	1554,78	1555
8.	8.	**23-070501**-1104 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан CAP4У-Э712 TX RS OP IP, 5	шт.	1,0000000	53701,17	53701
9.	9.	**13-080208**-0206 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2.	м	4,5000000	512,54	2306

1	2	3	4	5	6	7	8
			Монтаж по строительным основаниям				
10.	10.	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,0000000	2974,70	2975
11.	11.	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,4500000	5085,77	2289
12.	12.	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,6500000	4200,97	6932
13.	13.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,1000000	17639,11	37042
14.	14.	ТПРАЙС	Закладной фундамент Зф-311120/160	шт	6,0000000	10075,76	60455
15.	15.	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры стальная одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	6,0000000	20112,54	120675
16.	16.	ТПРАЙС	Опора освещения СТВг-6, с покрытием	шт	6,0000000	45313,13	271879
17.	17.	ТПРАЙС	Кронштейн типа "Ива" вылет 1 м, с покрытием	шт	6,0000000	5014,79	30089
18.	18.	13-080305-0605 РСНБ РК 2015	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленномна опоре	шт.	6,0000000	12893,37	77360
19.	19.	ТПРАЙС	Светильник светодиодный, 60 Вт	шт	6,0000000	16964,15	101785
20.	20.	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	6,0000000	2213,63	13282
21.	21.	13-080205-0707 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, количество опор на 1 км 32	км	0,1170000	69890,37	8177
22.	22.	23-061201-1049 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16+1х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,1170000	448528,93	52478
23.	23.	13-080201-0901 РСНБ	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1	м кабеля	56,0000000	313,47	17554

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах				
24.	24.	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10	км	0,0080000	68598,21	549
25.	25.	23-060145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделениемВВГнг	км	0,0480000	146890,93	7051
26.	26.	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000000	188,53	1131
27.	27.	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	20,8000000	610,49	12698
28.	28.	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	40,0000000	50,94	2038
29.	29.	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000000	2933,69	17602
30.	30.	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000000	4196,45	25179
31.	31.	24-040207-3140 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,0000000	1621,32	22699
32.	32.	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000000	806,06	4836
33.	33.	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000000	930,39	5582
34.	34.	24-040202-0806 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO69.95 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000000	2322,72	13936
35.	35.	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000000	1879,27	11276
36.	36.	21-130201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	2,4000000	229,39	551
37.	37.	21-130201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	2,4000000	664,21	1594

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО:							1566926
В том числе :							
Накладные расходы						126841	
Сметная прибыль						116069	
Итого с временными			1,04 %	11337		1578263	
Итого с зимними удорожаниями			1,44 %	15861		1594124	
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383						1689673	
Итого с НДС			12 %	202761		1892434	
Итого к оплате со скидкой К=0,949336						1796556	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.П.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Кайдулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Освещение мкр. Айнабулак 4 дом 179

Акт приемки выполненных работ за июль 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Выполненно работ: Стоим. единицы тенге	Выполненно работ: Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	11-330303-0301 РСНБ РК 2015	Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	1,0000000	6274,22	6274
2.	2.	11-330105-0101 РСНБ РК 2015	Провода напряжением 35 кВ	км линии	0,0350000	192474,53	6737
3.	3.	13-080104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	2,0000000	29521,24	59042
4.	4.	51-080401-1203 РСНБ РК 2015	Панель распределительных щитов диспетчерского управления уличным освещением ЩО 70-1-94 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,0000000	243619,34	243619
5.	5.	51-080401-0901 РСНБ РК 2015	Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-1-01	шт.	1,0000000	185411,84	185412
6.	6.	51-080401-1601 РСНБ РК 2015	Модули фотоэлектрические марки KZ PV 220 M60	шт.	1,0000000	47753,80	47754
7.	7.	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1,0000000	1554,78	1555
8.	8.	23-070501-1104 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан САР4У-Э712 TX RS OP IP, 5	шт.	1,0000000	53701,17	53701
9.	9.	13-080208-0206 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2.	м	4,5000000	512,54	2306

1	2	3	4	5	6	7	8
			Монтаж по строительным основаниям				
10.	10.	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,0000000	2974,70	2975
11.	11.	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,3750000	5085,77	1907
12.	12.	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,3750000	4200,97	5776
13.	13.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,7500000	17639,11	30868
14.	14.	ТПРАЙС	Закладной фундамент Зф-311120/160	шт	5,0000000	10075,76	50379
15.	15.	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры стальная одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	5,0000000	20112,54	100563
16.	16.	ТПРАЙС	Опора освещения СТВг-6, с покрытием	шт	5,0000000	45313,13	226566
17.	17.	ТПРАЙС	Кронштейн типа "Ива" вылет 1 м, с покрытием	шт	5,0000000	5014,79	25074
18.	18.	13-080305-0605 РСНБ РК 2015	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленномна опоре	шт.	5,0000000	12893,37	64467
19.	19.	ТПРАЙС	Светильник светодиодный, 60 Вт	шт	5,0000000	16964,15	84821
20.	20.	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	5,0000000	2213,63	11068
21.	21.	13-080205-0707 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, количество опор на 1 км 32	км	0,0980000	69890,37	6849
22.	22.	23-061201-1049 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16+1х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0980000	448528,93	43956
23.	23.	13-080201-0901 РСНБ	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1	м кабеля	29,0000000	313,47	9091

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах				
24.	24.	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10	км	0,0050000	68598,21	343
25.	25.	23-060145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделениемВВГнг	км	0,0240000	146890,93	3525
26.	26.	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,0000000	188,53	943
27.	27.	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	20,8000000	610,49	12698
28.	28.	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20,0000000	50,94	1019
29.	29.	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,0000000	2933,69	14668
30.	30.	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,0000000	4196,45	20982
31.	31.	24-040207-3140 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15,0000000	1621,32	24320
32.	32.	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,0000000	806,06	4030
33.	33.	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,0000000	930,39	4652
34.	34.	24-040202-0806 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO69.95 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,0000000	2322,72	11614
35.	35.	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,0000000	1879,27	9396
36.	36.	21-130201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	2,0000000	229,39	459
37.	37.	21-130201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	2,0000000	664,21	1328

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО:							1380738
В том числе :							
Накладные расходы						103515	
Сметная прибыль						102277	
Итого с временными		1,04 %		9401		1390139	
Итого с зимними удорожаниями		1,44 %		13152		1403291	
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383						1487402	
Итого с НДС		12 %		178488		1665890	
Итого к оплате со скидкой К=0,949336						1581489	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Освещение мкр. Айнабулак 4 дом 180

Акт приемки выполненных работ за июль 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	**11-330303**-0301 РСНБ РК 2015	Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	1,0000000	6274,22	6274
2.	2.	**11-330105**-0101 РСНБ РК 2015	Провода напряжением 35 кВ	км линии	0,0250000	192474,53	4812
3.	3.	**13-080104**-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	2,0000000	29521,24	59042
4.	4.	**51-080401**-1203 РСНБ РК 2015	Панель распределительных щитов диспетчерского управления уличным освещением ЩО 70-**1**-94 ГОСТ **30011.1-2012**	шт.	1,0000000	243619,34	243619
5.	5.	**51-080401**-0901 РСНБ РК 2015	Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-**1-01**	шт.	1,0000000	185411,84	185412
6.	6.	**51-080401**-1601 РСНБ РК 2015	Модули фотоэлектрические марки KZ PV 220 M60	шт.	1,0000000	47753,80	47754
7.	7.	**13-080305**-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1,0000000	1554,78	1555
8.	8.	**23-070501**-1104 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан САР4У-Э712 TX RS OP IP, 5	шт.	1,0000000	53701,17	53701
9.	9.	**13-080208**-0206 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2.	м	4,5000000	512,54	2306

1	2	3	4	5	6	7	8
			Монтаж по строительным основаниям				
10.	10.	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,0000000	2974,70	2975
11.	11.	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,4500000	5085,77	2289
12.	12.	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,6500000	4200,97	6932
13.	13.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,1000000	17639,11	37042
14.	14.	ТПРАЙС	Закладной фундамент Зф-311120/160	шт	6,0000000	10075,76	60455
15.	15.	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры стальная одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	6,0000000	20112,54	120675
16.	16.	ТПРАЙС	Опора освещения СТВг-6, с покрытием	шт	6,0000000	45313,13	271879
17.	17.	ТПРАЙС	Кронштейн типа "Ива" вылет 1 м, с покрытием	шт	6,0000000	5014,79	30089
18.	18.	13-080305-0605 РСНБ РК 2015	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленномна опоре	шт.	6,0000000	12893,37	77360
19.	19.	ТПРАЙС	Светильник светодиодный, 60 Вт	шт	6,0000000	16964,15	101785
20.	20.	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	6,0000000	2213,63	13282
21.	21.	13-080205-0707 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, количество опор на 1 км 32	км	0,1250000	69890,37	8736
22.	22.	23-061201-1049 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16+1х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,1250000	448528,93	56066
23.	23.	13-080201-0901 РСНБ	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1	м кабеля	30,0000000	313,47	9404

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах				
24.	24.	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10	км	0,0060000	68598,21	412
25.	25.	23-060145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделениемВВГнг	км	0,0240000	146890,93	3525
26.	26.	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000000	188,53	1131
27.	27.	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	20,8000000	610,49	12698
28.	28.	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20,0000000	50,94	1019
29.	29.	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000000	2933,69	17602
30.	30.	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000000	4196,45	25179
31.	31.	24-040207-3140 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18,0000000	1621,32	29184
32.	32.	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000000	806,06	4836
33.	33.	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000000	930,39	5582
34.	34.	24-040202-0806 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO69.95 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000000	2322,72	13936
35.	35.	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000000	1879,27	11276
36.	36.	21-130201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	2,4000000	229,39	551
37.	37.	21-130201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	2,4000000	664,21	1594

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО:							1531969
В том числе :							
Накладные расходы						116050	
Сметная прибыль						113479	
Итого с временными		1,04 %		10974		1542943	
Итого с зимними удорожаниями		1,44 %		15353		1558296	
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383						1651698	
Итого с НДС		12 %		198204		1849902	
Итого к оплате со скидкой К=0,949336						1756179	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «ПиС Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Сматулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Освещение. мкр. Айнабулак 4 дом 181, 182, 183

Акт приемки выполненных работ за июль 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	11-330303-0301 РСНБ РК 2015	Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	5,0000000	6274,22	31371
2.	2.	11-330105-0101 РСНБ РК 2015	Провода напряжением 35 кВ	км линии	0,1800000	192474,53	34645
3.	3.	13-080104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	2,0000000	29521,24	59042
4.	4.	51-080401-1203 РСНБ РК 2015	Панель распределительных щитов диспетчерского управления уличным освещением ЩО 70-1-94 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,0000000	243619,34	243619
5.	5.	51-080401-0901 РСНБ РК 2015	Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-1-01	шт.	1,0000000	185411,84	185412
6.	6.	51-080401-1601 РСНБ РК 2015	Модули фотоэлектрические марки KZ PV 220 M60	шт.	1,0000000	47753,80	47754
7.	7.	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1,0000000	1554,78	1555
8.	8.	23-070501-1104 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан САР4У-Э712 TX RS OP IP, 5	шт.	1,0000000	53701,17	53701
9.	9.	13-080208-0206 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2.	м	4,5000000	512,54	2306

1	2	3	4	5	6	7	8
			Монтаж по строительным основаниям				
10.	10.	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,0000000	2974,70	2975
11.	11.	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,6750000	5085,77	3433
12.	12.	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	2,4750000	4200,97	10397
13.	13.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,1500000	17639,11	55563
14.	14.	ТПРАЙС	Закладной фундамент Зф-311120/160	шт	9,0000000	10075,76	90682
15.	15.	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры стальная одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	9,0000000	20112,54	181013
16.	16.	ТПРАЙС	Опора освещения СТВг-6, с покрытием	шт	9,0000000	45313,13	407818
17.	17.	ТПРАЙС	Кронштейн типа "Ива" вылет 1 м, с покрытием	шт	9,0000000	5014,79	45133
18.	18.	13-080305-0605 РСНБ РК 2015	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленномна опоре	шт.	9,0000000	12893,37	116040
19.	19.	ТПРАЙС	Светильник светодиодный, 60 Вт	шт	9,0000000	16964,15	152677
20.	20.	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	9,0000000	2213,63	19923
21.	21.	13-080205-0707 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, количество опор на 1 км 32	км	0,2000000	69890,37	13978
22.	22.	23-061201-1049 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16+1х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,2000000	448528,93	89706
23.	23.	13-080201-0901 РСНБ	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1	м кабеля	56,0000000	313,47	17554

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах				
24.	24.	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10	км	0,0080000	68598,21	549
25.	25.	23-060145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделениемВВГнг	км	0,0480000	146890,93	7051
26.	26.	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,0000000	188,53	1885
27.	27.	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	20,8000000	610,49	12698
28.	28.	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	35,0000000	50,94	1783
29.	29.	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,0000000	2933,69	26403
30.	30.	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,0000000	4196,45	37768
31.	31.	24-040207-3140 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	28,0000000	1621,32	45397
32.	32.	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,0000000	806,06	7255
33.	33.	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,0000000	930,39	8374
34.	34.	24-040202-0806 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO69.95 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,0000000	2322,72	20904
35.	35.	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,0000000	1879,27	16913
36.	36.	21-130201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	3,6000000	229,39	826
37.	37.	21-130201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	3,6000000	664,21	2391

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО:					2056496
		В том числе :					
		Накладные расходы				172452	
		Сметная прибыль				152333	
		Итого с временными	1,04 %	16429		2072925	
		Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	22984		2095909	
		Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383				2221534	
		Итого с НДС	12 %	266584		2488118	
		Итого к оплате со скидкой К=0,949336				2362060	

Заказчик **Подрядчик**

Принял: **Сдал:**

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю

Технадзор Смагулов Ж.

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Освещение.мкр. Айнабулак 4 дом 184, 185

Акт приемки выполненных работ за июль 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	11-330303-0301 РСНБ РК 2015	Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	1,0000000	6274,22	6274
2.	2.	11-330105-0101 РСНБ РК 2015	Провода напряжением 35 кВ	км линии	0,0500000	192474,53	9624
3.	3.	13-080104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	2,0000000	29521,24	59042
4.	4.	51-080401-1203 РСНБ РК 2015	Панель распределительных щитов диспетчерского управления уличным освещением ЩО 70-1-94 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,0000000	243619,34	243619
5.	5.	51-080401-0901 РСНБ РК 2015	Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-1-01	шт.	1,0000000	185411,84	185412
6.	6.	51-080401-1601 РСНБ РК 2015	Модули фотоэлектрические марки KZ PV 220 M60	шт.	1,0000000	47753,80	47754
7.	7.	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1,0000000	1554,78	1555
8.	8.	23-070501-1104 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан САР4У-Э712 TX RS OP IP, 5	шт.	1,0000000	53701,17	53701
9.	9.	13-080208-0206 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2.	м	4,5000000	512,54	2306

1	2	3	4	5	6	7	8
			Монтаж по строительным основаниям				
10.	10.	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,0000000	2974,70	2975
11.	11.	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,6000000	5085,77	3051
12.	12.	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	2,2000000	4200,97	9242
13.	13.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,8000000	17639,11	49390
14.	14.	ТПРАЙС	Закладной фундамент Зф-311120/160	шт	8,0000000	10075,76	80606
15.	15.	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры стальная одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	8,0000000	20112,54	160900
16.	16.	ТПРАЙС	Опора освещения СТВг-6, с покрытием	шт	8,0000000	45313,13	362505
17.	17.	ТПРАЙС	Кронштейн типа "Ива" вылет 1 м, с покрытием	шт	8,0000000	5014,79	40118
18.	18.	13-080305-0605 РСНБ РК 2015	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленномна опоре	шт.	8,0000000	12893,37	103147
19.	19.	ТПРАЙС	Светильник светодиодный, 60 Вт	шт	8,0000000	16964,15	135713
20.	20.	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	8,0000000	2213,63	17709
21.	21.	13-080205-0707 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, количество опор на 1 км 32	км	0,1550000	69890,37	10833
22.	22.	23-061201-1049 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16+1х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,1550000	448528,93	69522
23.	23.	13-080201-0901 РСНБ	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1	м кабеля	56,0000000	313,47	17554

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах				
24.	24.	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10	км	0,0080000	68598,21	549
25.	25.	23-060145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделениемВВГнг	км	0,0480000	146890,93	7051
26.	26.	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,0000000	188,53	1885
27.	27.	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	20,8000000	610,49	12698
28.	28.	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	35,0000000	50,94	1783
29.	29.	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000000	2933,69	23470
30.	30.	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000000	4196,45	33572
31.	31.	24-040207-3140 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26,0000000	1621,32	42154
32.	32.	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000000	806,06	6449
33.	33.	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000000	930,39	7443
34.	34.	24-040202-0806 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO69.95 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000000	2322,72	18582
35.	35.	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000000	1879,27	15034
36.	36.	21-130201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	3,2000000	229,39	734
37.	37.	21-130201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	3,2000000	664,21	2125

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО:							1846082
В том числе :							
Накладные расходы						144809	
Сметная прибыль						136747	
Итого с временными			1,04 %	14241		1860323	
Итого с зимними удорожаниями			1,44 %	19923		1880246	
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383						1992945	
Итого с НДС			12 %	239153		2232098	
Итого к оплате со скидкой К=0,949336						2119011	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Т.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Освещение.мкр. Айнабулак 4 дом 187, 188, 190

Акт приемки выполненных работ за июль 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Выполненно работ: Стоим. единицы тенге	Выполненно работ: Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	11-330303-0301 РСНБ РК 2015	Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	4,0000000	6274,22	25097
2.	2.	11-330105-0101 РСНБ РК 2015	Провода напряжением 35 кВ	км линии	0,1100000	192474,53	21172
3.	3.	13-080104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	2,0000000	29521,24	59042
4.	4.	51-080401-1203 РСНБ РК 2015	Панель распределительных щитов диспетчерского управления уличным освещением ЩО 70-1-94 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,0000000	243619,34	243619
5.	5.	51-080401-0901 РСНБ РК 2015	Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-1-01	шт.	1,0000000	185411,84	185412
6.	6.	51-080401-1601 РСНБ РК 2015	Модули фотоэлектрические марки KZ PV 220 M60	шт.	1,0000000	47753,80	47754
7.	7.	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1,0000000	1554,78	1555
8.	8.	23-070501-1104 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан САР4У-Э712 TX RS OP IP, 5	шт.	1,0000000	53701,17	53701
9.	9.	13-080208-0206 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2.	м	4,5000000	512,54	2306

1	2	3	4	5	6	7	8
			Монтаж по строительным основаниям				
10.	10.	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,0000000	2974,70	2975
11.	11.	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,5250000	5085,77	2670
12.	12.	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,9250000	4200,97	8087
13.	13.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,4500000	17639,11	43216
14.	14.	ТПРАЙС	Закладной фундамент Зф-311120/160	шт	7,0000000	10075,76	70530
15.	15.	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры стальная одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	7,0000000	20112,54	140788
16.	16.	ТПРАЙС	Опора освещения СТВг-6, с покрытием	шт	7,0000000	45313,13	317192
17.	17.	ТПРАЙС	Кронштейн типа "Ива" вылет 1 м, с покрытием	шт	7,0000000	5014,79	35104
18.	18.	13-080305-0605 РСНБ РК 2015	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленномна опоре	шт.	7,0000000	12893,37	90254
19.	19.	ТПРАЙС	Светильник светодиодный, 60 Вт	шт	7,0000000	16964,15	118749
20.	20.	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	7,0000000	2213,63	15495
21.	21.	13-080205-0707 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, количество опор на 1 км 32	км	0,1200000	69890,37	8387
22.	22.	23-061201-1049 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16+1х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,1200000	448528,93	53823
23.	23.	13-080201-0901 РСНБ	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1	м кабеля	56,0000000	313,47	17554

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах				
24.	24.	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10	км	0,0080000	68598,21	549
25.	25.	23-060145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделениемВВГнг	км	0,0480000	146890,93	7051
26.	26.	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000000	188,53	1508
27.	27.	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	20,8000000	610,49	12698
28.	28.	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	40,0000000	50,94	2038
29.	29.	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,0000000	2933,69	20536
30.	30.	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,0000000	4196,45	29375
31.	31.	24-040207-3140 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30,0000000	1621,32	48640
32.	32.	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,0000000	806,06	5642
33.	33.	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,0000000	930,39	6513
34.	34.	24-040202-0806 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO69.95 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,0000000	2322,72	16259
35.	35.	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,0000000	1879,27	13155
36.	36.	21-130201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	2,8000000	229,39	642
37.	37.	21-130201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	2,8000000	664,21	1860

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО:							1730948
В том числе :							
Накладные расходы						140492	
Сметная прибыль						128218	
Итого с временными			1,04 %	13043		1743991	
Итого с зимними удорожаниями			1,44 %	18248		1762239	
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383						1867865	
Итого с НДС			12 %	224144		2092009	
Итого к оплате со скидкой К=0,949336						1986019	

Заказчик **Подрядчик**

Принял: **Сдал:**

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы Директор ТОО «Р.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Сматулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Освещение.мкр. Айнабулак 4 дом 191, 192

Акт приемки выполненных работ за июль 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	11-330303-0301 РСНБ РК 2015	Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	2,0000000	6274,22	12548
2.	2.	11-330105-0101 РСНБ РК 2015	Провода напряжением 35 кВ	км линии	0,0280000	192474,53	5389
3.	3.	13-080104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	2,0000000	29521,24	59042
4.	4.	51-080401-1203 РСНБ РК 2015	Панель распределительных щитов диспетчерского управления уличным освещением ЩО 70-1-94 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,0000000	243619,34	243619
5.	5.	51-080401-0901 РСНБ РК 2015	Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-1-01	шт.	1,0000000	185411,84	185412
6.	6.	51-080401-1601 РСНБ РК 2015	Модули фотоэлектрические марки KZ PV 220 M60	шт.	1,0000000	47753,80	47754
7.	7.	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1,0000000	1554,78	1555
8.	8.	23-070501-1104 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан САР4У-Э712 TX RS OP IP, 5	шт.	1,0000000	53701,17	53701
9.	9.	13-080208-0206 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2.	м	4,5000000	512,54	2306

1	2	3	4	5	6	7	8
			Монтаж по строительным основаниям				
10.	10.	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,0000000	2974,70	2975
11.	11.	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,5250000	5085,77	2670
12.	12.	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,9250000	4200,97	8087
13.	13.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,4500000	17639,11	43216
14.	14.	ТПРАЙС	Закладной фундамент Зф-311120/160	шт	7,0000000	10075,76	70530
15.	15.	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры стальная одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	7,0000000	20112,54	140788
16.	16.	ТПРАЙС	Опора освещения СТВг-6, с покрытием	шт	7,0000000	45313,13	317192
17.	17.	ТПРАЙС	Кронштейн типа "Ива" вылет 1 м, с покрытием	шт	7,0000000	5014,79	35104
18.	18.	13-080305-0605 РСНБ РК 2015	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленномна опоре	шт.	7,0000000	12893,37	90254
19.	19.	ТПРАЙС	Светильник светодиодный, 60 Вт	шт	7,0000000	16964,15	118749
20.	20.	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	7,0000000	2213,63	15495
21.	21.	13-080205-0707 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, количество опор на 1 км 32	км	0,1180000	69890,37	8247
22.	22.	23-061201-1049 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16+1х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,1180000	448528,93	52926
23.	23.	13-080201-0901 РСНБ	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1	м кабеля	34,0000000	313,47	10658

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах				
24.	24.	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10	км	0,0080000	68598,21	549
25.	25.	23-060145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделениемВВГнг	км	0,0260000	146890,93	3819
26.	26.	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,0000000	188,53	1320
27.	27.	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	20,8000000	610,49	12698
28.	28.	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24,0000000	50,94	1223
29.	29.	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,0000000	2933,69	20536
30.	30.	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,0000000	4196,45	29375
31.	31.	24-040207-3140 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21,0000000	1621,32	34048
32.	32.	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,0000000	806,06	5642
33.	33.	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,0000000	930,39	6513
34.	34.	24-040202-0806 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO69.95 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,0000000	2322,72	16259
35.	35.	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,0000000	1879,27	13155
36.	36.	21-130201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	2,8000000	229,39	642
37.	37.	21-130201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	2,8000000	664,21	1860

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО:							1675857
В том числе :							
Накладные расходы						130283	
Сметная прибыль						124138	
Итого с временными			1,04 %	12470		1688327	
Итого с зимними удорожаниями			1,44 %	17446		1705773	
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383						1808014	
Итого с НДС			12 %	216962		2024976	
Итого к оплате со скидкой К=0,949336						1922383	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Освещение.мкр. Айнабулак 4 дом 193,194

Акт приемки выполненных работ за июль 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Выполненно работ: Стоим. единицы тенге	Выполненно работ: Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	11-330303-0301 РСНБ РК 2015	Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	1,0000000	6274,22	6274
2.	2.	11-330105-0101 РСНБ РК 2015	Провода напряжением 35 кВ	км линии	0,0300000	192474,53	5774
3.	3.	13-080104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	2,0000000	29521,24	59042
4.	4.	51-080401-1203 РСНБ РК 2015	Панель распределительных щитов диспетчерского управления уличным освещением ЩО 70-1-94 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,0000000	243619,34	243619
5.	5.	51-080401-0901 РСНБ РК 2015	Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-1-01	шт.	1,0000000	185411,84	185412
6.	6.	51-080401-1601 РСНБ РК 2015	Модули фотоэлектрические марки KZ PV 220 M60	шт.	1,0000000	47753,80	47754
7.	7.	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1,0000000	1554,78	1555
8.	8.	23-070501-1104 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные многофункциональные многотарифные активной энергии типа Отан САР4У-Э712 TX RS OP IP, 5	шт.	1,0000000	53701,17	53701
9.	9.	13-080208-0206 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2.	м	4,5000000	512,54	2306

1	2	3	4	5	6	7	8
			Монтаж по строительным основаниям				
10.	10.	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,0000000	2974,70	2975
11.	11.	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,3750000	5085,77	1907
12.	12.	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,3750000	4200,97	5776
13.	13.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,7500000	17639,11	30868
14.	14.	ТПРАЙС	Закладной фундамент Зф-311120/160	шт	5,0000000	10075,76	50379
15.	15.	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры стальная одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	5,0000000	20112,54	100563
16.	16.	ТПРАЙС	Опора освещения СТВг-6, с покрытием	шт	5,0000000	45313,13	226566
17.	17.	ТПРАЙС	Кронштейн типа "Ива" вылет 1 м, с покрытием	шт	5,0000000	5014,79	25074
18.	18.	13-080305-0605 РСНБ РК 2015	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленномна опоре	шт.	5,0000000	12893,37	64467
19.	19.	ТПРАЙС	Светильник светодиодный, 60 Вт	шт	5,0000000	16964,15	84821
20.	20.	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	5,0000000	2213,63	11068
21.	21.	13-080205-0707 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, количество опор на 1 км 32	км	0,1200000	69890,37	8387
22.	22.	23-061201-1049 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16+1х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,1200000	448528,93	53823
23.	23.	13-080201-0901 РСНБ	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1	м кабеля	29,0000000	313,47	9091

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах				
24.	24.	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10	км	0,0050000	68598,21	343
25.	25.	23-060145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделениемВВГнг	км	0,0240000	146890,93	3525
26.	26.	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,0000000	188,53	943
27.	27.	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	20,8000000	610,49	12698
28.	28.	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20,0000000	50,94	1019
29.	29.	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,0000000	2933,69	14668
30.	30.	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,0000000	4196,45	20982
31.	31.	24-040207-3140 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15,0000000	1621,32	24320
32.	32.	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,0000000	806,06	4030
33.	33.	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,0000000	930,39	4652
34.	34.	24-040202-0806 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO69.95 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,0000000	2322,72	11614
35.	35.	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,0000000	1879,27	9396
36.	36.	21-130201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	2,0000000	229,39	459
37.	37.	21-130201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	2,0000000	664,21	1328

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО:					1391181
		В том числе :					
		Накладные расходы				103887	
		Сметная прибыль				103050	
		Итого с временными	1,04 %		9510	1400691	
		Итого с зимними удорожаниями	1,44 %		13304	1413995	
		Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383				1498747	
		Итого с НДС	12 %		179850	1678597	
		Итого к оплате со скидкой К=0,949336				1593553	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смадулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)

Объект: Благоустройство. пр. Рыскулова дом 58а

Акт приемки выполненных работ за июль 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	**11-270302**-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	812,3000000	69,39	56365
2.	2.	**12-180101**-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	500,3500000	1403,81	702394
3.	3.	**12-180101**-0101 РСНБ РК 2015	Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм, мягких пород. Корчевка вручную	пень	1,0000000	**5785,53**	**5786**
		Раздел: ПОКРЫТИЯ					
4.	4.	**11-010201**-0111 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	1207,0300000	7,85	9477
5.	5.	**11-270403**-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	1207,0300000	**743,42**	**897333**
6.	6.	**11-270403**-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных	м2 основания	1207,0300000	284,44	**-343330**

1	2	3	4	5	6	7	8
			материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа				
7.	7.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,8449210	141359,73	119438
8.	8.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1207,0300000	1231,58	1486560
9.	9.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	1207,0300000	133,99	161726
10.	10.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	653,0000000	2075,31	1355177
11.	11.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	29,3850000	45405,22	1334233
12.	12.	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	74,7000000	762,90	56989
13.	13.	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	74,7000000	2029,44	151599
14.	14.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	6,7230000	1287,11	8653
15.	15.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	10,8315000	1284,91	13918
16.	16.	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	10,8315000	2185,82	23676

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	17.	21-130101-0702 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013	т	0,6723000	22126,29	14876
18.	18.	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5,2290000	1919,57	10037
19.	19.	21-010201-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	5,2290000	2270,66	11873
20.	20.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	74,7000000	31,19	2330
21.	21.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	19,0000000	1946,72	36988
22.	22.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,3040000	45405,22	13803
23.	23.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1207,0300000	1231,58	1486560
24.	24.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	1207,0300000	133,99	161726
25.	25.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1730960	141359,73	24469
26.	26.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	247,2800000	713,25	176373
27.	27.	11-270403-0104 РСНБ	Вычитается позиция: Основания из	м2		195,24	-48279

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	основания-247,2800000			
28.	28.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненн ой площади основания 247,2800000		31,19	7712

ИТОГО: 7938458

В том числе :

Накладные расходы			901129
Сметная прибыль			588034
Итого с временными	1,04 %	82560	8021018
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	115503	8136521
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			8624210
Итого с НДС	12 %	1034905	9659115
Итого к оплате со скидкой К=0,947131			9148447

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г
Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)

Объект: Благоустройство. пр. Рыскулова дом 62

Акт приемки выполненных работ за июль 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	**11-270302**-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	394,4100000	69,39	27368
2.	2.	**12-180101**-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	193,3700000	1403,81	271454
3.	3.	**12-180101**-0101 РСНБ РК 2015	Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм, мягких пород. Корчевка вручную	пень	1,0000000	**5785,53**	**5786**
		Раздел: ПОКРЫТИЯ					
4.	4.	**11-010201**-0111 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	508,9000000	7,85	3995
5.	5.	**11-270403**-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	508,9000000	**743,42**	**378328**
6.	6.	**11-270403**-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных	м2 основания	**-508,9000000**	284,44	**-144752**

1	2	3	4	5	6	7	8
			материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа				
7.	7.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,3562300	141359,73	50357
8.	8.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	508,9000000	1231,58	626754
9.	9.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	508,9000000	133,99	68186
10.	10.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	237,0000000	2075,31	491848
11.	11.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	10,6650000	45405,22	484247
12.	12.	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	119,2000000	762,90	90938
13.	13.	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	119,2000000	2029,44	241909
14.	14.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	10,7280000	1287,11	13808
15.	15.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	17,2840000	1284,91	22208
16.	16.	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	17,2840000	2185,82	37780

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	17.	21-130101-0702 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013	т	1,0728000	22126,29	23737
18.	18.	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	8,3440000	1919,57	16017
19.	19.	21-010201-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	8,3440000	2270,66	18946
20.	20.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	119,2000000	31,19	3717
21.	21.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	30,0000000	1946,72	58401
22.	22.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,4800000	45405,22	21795
23.	23.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	508,9000000	1231,58	626754
24.	24.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	508,9000000	133,99	68186
25.	25.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1400000	141359,73	19790
26.	26.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	200,0000000	713,25	142650
27.	27.	11-270403-0104 РСНБ	Вычитается позиция: Основания из	м2		195,24	-39048

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	основания	-200,0000000		
28.	28.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	200,0000000	31,19	6237
29.	29.	11-470112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см /30 СМ	м2	200,0000000	709,38	141877
30.	30.	11-470112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать	м2	200,0000000	278,30	55660

ИТОГО: 3834932

В том числе :

Накладные расходы			469363
Сметная прибыль			284069
Итого с временными	1,04 %	39883	3874815
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	55797	3930612
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			4166206
Итого с НДС	12 %	499945	4666151

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				469363	
		Сметная прибыль				284069	
		Итого с временными	1,04 %	39883		3874815	
		Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	55797		3930612	
		Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383				4166206	
		Итого с НДС	12 %	499945		4666151	
		Итого к оплате со скидкой К=0,947131				4419456	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство .ул Макаренко дом 56, 62а

Акт приемки выполненных работ за июль 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	**11-270302**-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	1258,7000000	69,39	87340
2.	2.	**12-180101**-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	343,0500000	1403,81	481575
3.	3.	**12-180101**-0101 РСНБ РК 2015	Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм, мягких пород. Корчевка вручную	пень	2,0000000	5785,53	11571
		Раздел: ПОКРЫТИЯ					
4.	4.	**11-010201**-0111 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	1375,0200000	7,85	10796
5.	5.	**11-270403**-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	1375,0200000	743,42	1022221
6.	6.	**11-270403**-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных	м2 основания	1375,0200000	284,44	**-391113**

1	2	3	4	5	6	7	8
			материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа				
7.	7.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,9625140	141359,73	136061
8.	8.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1375,0200000	1231,58	1693454
9.	9.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	1375,0200000	133,99	184234
10.	10.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	458,0000000	2075,31	950492
11.	11.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	20,6100000	45405,22	935802
12.	12.	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	45,2000000	762,90	34483
13.	13.	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	45,2000000	2029,44	91730
14.	14.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4,0680000	1287,11	5236
15.	15.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	6,5540000	1284,91	8421
16.	16.	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	6,5540000	2185,82	14326

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	17.	21-130101-0702 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013	т	0,4068000	22126,29	9001
18.	18.	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,1640000	1919,57	6074
19.	19.	21-010201-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,1640000	2270,66	7184
20.	20.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	45,2000000	31,19	1410
21.	21.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	28,0000000	1946,72	54508
22.	22.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,4480000	45405,22	20342
23.	23.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1375,0200000	1231,58	1693454
24.	24.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	1375,0200000	133,99	184234
25.	25.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1260000	141359,73	17811
26.	26.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	180,0000000	713,25	128385
27.	27.	11-270403-0104 РСНБ	Вычитается позиция: Основания из	м2		195,24	-35143

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	основания-180,0000000			
28.	28.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненн ой площади основания 180,0000000		31,19	5614

ИТОГО: 7369502

В том числе :

Накладные расходы			754188
Сметная прибыль			545889
Итого с временными	1,04 %	76643	7446145
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	107224	7553369
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			8006105
Итого с НДС	12 %	960733	8966838
Итого к оплате со скидкой К=0,947131			8492770

Заказчик **Подрядчик**

Принял: **Сдал:**

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района
Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство. ул Макаренко дом 58,62

Акт приемки выполненных работ за июль 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	**11-270302**-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	611,6000000	**69,39**	**42438**
2.	2.	**12-180101**-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	286,2200000	1403,81	401797
3.	3.	**12-180101**-0101 РСНБ РК 2015	Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм, мягких пород. Корчевка вручную	пень	2,0000000	5785,53	11571
		Раздел: ПОКРЫТИЯ					
4.	4.	**11-010201**-0111 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	869,4000000	**7,85**	**6826**
5.	5.	**11-270403**-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	869,4000000	743,42	646332
6.	6.	**11-270403**-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных	м2 основания	**-869,4000000**	284,44	**-247294**

1	2	3	4	5	6	7	8
			материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа				
7.	7.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,6085800	141359,73	86029
8.	8.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	869,4000000	1231,58	1070740
9.	9.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	869,4000000	133,99	116488
10.	10.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	407,0000000	2075,31	844651
11.	11.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	18,3150000	45405,22	831597
12.	12.	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	17,8000000	762,90	13580
13.	13.	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	17,8000000	2029,44	36124
14.	14.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,6020000	1287,11	2062
15.	15.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,5810000	1284,91	3316
16.	16.	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2,5810000	2185,82	5642

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	17.	21-130101-0702 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013	т	0,1602000	22126,29	3545
18.	18.	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,2460000	1919,57	2392
19.	19.	21-010201-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,2460000	2270,66	2829
20.	20.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	17,8000000	31,19	555
21.	21.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	19,0000000	1946,72	36988
22.	22.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,3040000	45405,22	13803
23.	23.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	869,4000000	1231,58	1070740
24.	24.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	869,4000000	133,99	116488
25.	25.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0981400	141359,73	13873
26.	26.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	140,2000000	713,25	99998
27.	27.	11-270403-0104 РСНБ	Вычитается позиция: Основания из	м2		195,24	-27373

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	основания	-140,2000000		
28.	28.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	140,2000000	31,19	4372
29.	29.	11-470112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см /30 СМ	м2	200,0000000	709,38	141877
30.	30.	11-470112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать	м2	200,0000000	278,30	55660

ИТОГО: 5407645

В том числе :

Накладные расходы			628569
Сметная прибыль			400566
Итого с временными	1,04 %	56240	5463885
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	78680	5542565
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			5874777
Итого с НДС	12 %	704973	6579750

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство. ул. Серикова дом 47, 49, 45

Акт приемки выполненных работ за июль 2018 года

Номер по порядку	Номер по позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Выполненно работ: Стоим. единицы тенге	Выполненно работ: Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: ПОКРЫТИЯ					
1.	1.	11-270302-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 5 см	м2 покрытия	3365,5000000	69,39	233528
2.	2.	12-180101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	982,9100000	1403,81	1379814
3.	3.	12-180101-0101 РСНБ РК 2015	Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм, мягких пород. Корчевка вручную	пень	1,0000000	5785,53	5786
4.	4.	11-010201-0111 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	3416,4300000	7,85	26823
5.	5.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	3416,4300000	743,42	2539851
6.	6.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных	м2 основания	3416,4300000	284,44	-971775

1	2	3	4	5	6	7	8
			материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа				
7.	7.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,3915010	141359,73	338062
8.	8.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3416,4300000	1231,58	4207624
9.	9.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	3416,4300000	133,99	457755
10.	10.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	979,0000000	2075,31	2031728
11.	11.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	44,0550000	45405,22	2000327
12.	12.	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	56,4000000	762,90	43028
13.	13.	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	56,4000000	2029,44	114460
14.	14.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5,0760000	1287,11	6533
15.	15.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	8,1780000	1284,91	10508
16.	16.	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	8,1780000	2185,82	17876

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	17.	21-130101-0702 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013	т	0,5076000	22126,29	11231
18.	18.	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,9480000	1919,57	7578
19.	19.	21-010201-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,9480000	2270,66	8965
20.	20.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	56,4000000	31,19	1759
21.	21.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	29,0000000	1946,72	56455
22.	22.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,4640000	45405,22	21068
23.	23.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3416,4300000	1231,58	4207624
24.	24.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	3416,4300000	133,99	457755
25.	25.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,2100000	141359,73	29686
26.	26.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	300,0000000	713,25	213976
27.	27.	11-270403-0104 РСНБ	Вычитается позиция: Основания из	м2		195,24	-58572

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	основания-300,0000000			
28.	28.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	300,0000000	31,19	9356
29.	29.	11-470112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см /30 СМ	м2	800,0000000	709,38	567508
30.	30.	11-470112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать	м2	800,0000000	278,30	222641

ИТОГО: 18198957

В том числе :

Накладные расходы			2035633
Сметная прибыль			1348071
Итого с временными	1,04 %	189269	18388226
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	264790	18653016
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			19771046
Итого с НДС	12 %	2372526	22143572
Итого к оплате со скидкой К=0,947131			20972863

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				628569	
		Сметная прибыль				400566	
		Итого с временными	1,04 %	56240		5463885	
		Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	78680		5542565	
		Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383				5874777	
		Итого с НДС	12 %	704973		6579750	
		Итого к оплате со скидкой К=0,947131				6231885	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Освещение. пр. Рыскулова дом 35

Акт приемки выполненных работ за июль 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	11-330303-0301 РСНБ РК 2015	Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	6,0000000	6274,22	37645
2.	2.	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	1,2000000	5085,77	6103
3.	3.	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	4,4000000	4200,97	18484
4.	4.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,6000000	17639,11	98779
5.	5.	ТПРАЙС	Закладной фундамент Зф-31112 0/160	шт	16,0000000	10075,76	161212
6.	6.	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры стальная одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	16,0000000	20112,54	321801
7.	7.	ТПРАЙС	Опора освещения СТВг-6, с покрытием	шт	16,0000000	45313,13	725010
8.	8.	ТПРАЙС	Кронштейн типа "Ива" вылет 1 м, с покрытием	шт	16,0000000	5014,79	80237
9.	9.	13-080305-0605 РСНБ РК 2015	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленномна опоре	шт.	24,0000000	12893,37	309441

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	10.	ТПРАЙС	Светильник светодиодный, 60 Вт	шт	24,0000000	16964,15	407140
11.	11.	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	16,0000000	2213,63	35418
12.	12.	13-080205-0707 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, количество опор на 1 км 32	км	0,3340000	69890,37	23343
13.	13.	23-061201-1049 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16+1х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,3340000	448528,93	149809
14.	14.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	76,0000000	313,47	23823
15.	15.	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10	км	0,0600000	68598,21	4116
16.	16.	23-060145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделениемВВГнг	км	0,0160000	146890,93	2350
17.	17.	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	32,0000000	188,53	6033
18.	18.	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	41,6000000	610,49	25397
19.	19.	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	91,0000000	50,94	4636
20.	20.	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16,0000000	508,48	8136
21.	21.	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	23,0000000	2933,69	67475
22.	22.	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16,0000000	4196,45	67143
23.	23.	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24,0000000	806,06	19346

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	24.	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24,0000000	930,39	22329
25.	25.	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	32,0000000	1352,28	43273
26.	26.	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18,0000000	932,44	16784
27.	27.	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,0000000	3136,58	15683
28.	28.	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	23,0000000	1879,27	43223
29.	29.	24-040207-5515 РСНБ РК 2015	Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV29.25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,0000000	11530,33	46121
30.	30.	23-070207-0211 РСНБ РК 2015	Предохранитель 10A SVV10.10	шт.	4,0000000	856,40	3426
31.	31.	21-130201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	6,4000000	229,39	1468
32.	32.	21-130201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	6,4000000	664,21	4251

ИТОГО: 2799434

В том числе :

Накладные расходы			248579
Сметная прибыль			207366
Итого с временными	1,04 %	29114	2828548
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	40731	2869279
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			3041259
Итого с НДС	12 %	364951	3406210

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				248579	
		Сметная прибыль				207366	
		Итого с временными	1,04 %	29114		2828548	
		Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	40731		2869279	
		Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383				3041259	
		Итого с НДС	12 %	364951		3406210	
		Итого к оплате со скидкой К=0,947131				3226127	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Бас мұхитшы-ал в
Сейтмембетов К.Б.

Объем подтверждаю:

Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Освещение. пр. Рыскулова дом 58а

Акт приемки выполненных работ за июль 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,4500000	5085,77	2289
2.	2.	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,6500000	4200,97	6932
3.	3.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,1000000	17639,11	37042
4.	4.	ТПРАЙС	Закладной фундамент Зф-311120/160	шт	6,0000000	10075,76	60455
5.	5.	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры стальная одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	6,0000000	20112,54	120675
6.	6.	ТПРАЙС	Опора освещения СТВг-6, с покрытием	шт	6,0000000	45313,13	271879
7.	7.	ТПРАЙС	Кронштейн типа "Ива" вылет 1 м, с покрытием	шт	6,0000000	5014,79	30089
8.	8.	13-080305-0605 РСНБ РК 2015	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленномна опоре	шт.	10,0000000	12893,37	128934
9.	9.	ТПРАЙС	Светильник светодиодный, 60 Вт	шт	10,0000000	16964,15	169642
10.	10.	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм.	шт.	6,0000000	2213,63	13282

1	2	3	4	5	6	7	8
			Монтаж оборудования				
11.	11.	13-080205-0707 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, количество опор на 1 км 32	км	0,1240000	69890,37	8666
12.	12.	23-061201-1049 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16+1х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,1240000	448528,93	55618
13.	13.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	32,0000000	313,47	10031
14.	14.	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10	км	0,0250000	68598,21	1715
15.	15.	23-060145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделениемВВГнг	км	0,0070000	146890,93	1028
16.	16.	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,0000000	188,53	2639
17.	17.	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	18,2000000	610,49	11111
18.	18.	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	40,0000000	50,94	2038
19.	19.	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000000	508,48	4068
20.	20.	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,0000000	2933,69	29337
21.	21.	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,0000000	4196,45	29375
22.	22.	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,0000000	806,06	8061
23.	23.	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,0000000	930,39	9304
24.	24.	24-040207-5027 РСНБ	Зажимы герметичные прокалывающие	шт.	14,0000000	1352,28	18932

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	SLIW54 ГОСТ Р 51177-98				
25.	25.	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000000	932,44	7460
26.	26.	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,0000000	3136,58	6273
27.	27.	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,0000000	1879,27	18793
28.	28.	24-040207-5515 РСНБ РК 2015	Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV29.25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,0000000	11530,33	46121
29.	29.	23-070207-0211 РСНБ РК 2015	Предохранитель 10A SVV10.10	шт.	4,0000000	856,40	3426
30.	30.	21-130201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	2,4000000	229,39	551
31.	31.	21-130201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	2,4000000	664,21	1594

ИТОГО: 1117356

В том числе :

Накладные расходы			94127
Сметная прибыль			82767
Итого с временными	1,04 %	11621	1128977
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	16257	1145234
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			1213877
Итого с НДС	12 %	145665	1359542

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				94127	
		Сметная прибыль				82767	
		Итого с временными	1,04 %	11621		1128977	
		Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	16257		1145234	
		Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383				1213877	
		Итого с НДС	12 %	145665		1359542	
		Итого к оплате со скидкой К=0,947131				1287664	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

_____

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Т.Высотник» Тойшубеков О.Е.

_____

Бөлім меңгерушісі
Сейтимбетов К.Б.

Объемы подтверждаю:

Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Освещение. пр. Рыскулова дом 62

Акт приемки выполненных работ за июль 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	11-330303-0301 РСНБ РК 2015	Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	3,0000000	6274,22	18823
2.	2.	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,3750000	5085,77	1907
3.	3.	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,3750000	4200,97	5776
4.	4.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,7500000	17639,11	30868
5.	5.	ТПРАЙС	Закладной фундамент Зф-311120/160	шт	5,0000000	10075,76	50379
6.	6.	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры стальная одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	5,0000000	20112,54	100563
7.	7.	ТПРАЙС	Опора освещения СТВг-6, с покрытием	шт	5,0000000	45313,13	226566
8.	8.	ТПРАЙС	Кронштейн типа "Ива" вылет 1 м, с покрытием	шт	5,0000000	5014,79	25074
9.	9.	13-080305-0605 РСНБ РК 2015	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленномна опоре	шт.	6,0000000	12893,37	77360

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	10.	ТПРАЙС	Светильник светодиодный, 60 Вт	шт	6,0000000	16964,15	101785
11.	11.	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	5,0000000	2213,63	11068
12.	12.	13-080205-0707 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, количество опор на 1 км 32	км	0,0870000	69890,37	6080
13.	13.	23-061201-1049 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16+1х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0870000	448528,93	39022
14.	14.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	21,0000000	313,47	6583
15.	15.	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10	км	0,0150000	68598,21	1029
16.	16.	23-060145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделениемВВГнг	км	0,0060000	146890,93	881
17.	17.	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,0000000	188,53	2262
18.	18.	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	15,6000000	610,49	9524
19.	19.	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	33,0000000	50,94	1681
20.	20.	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000000	508,48	4068
21.	21.	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,0000000	2933,69	20536
22.	22.	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000000	4196,45	25179
23.	23.	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000000	806,06	4836

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	24.	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000000	930,39	5582
25.	25.	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,0000000	1352,28	16227
26.	26.	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,0000000	932,44	3730
27.	27.	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,0000000	3136,58	9410
28.	28.	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,0000000	1879,27	13155
29.	29.	24-040207-5515 РСНБ РК 2015	Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV29.25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,0000000	11530,33	46121
30.	30.	23-070207-0211 РСНБ РК 2015	Предохранитель 10A SVV10.10	шт.	4,0000000	856,40	3426
31.	31.	21-130201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	2,0000000	229,39	459
32.	32.	21-130201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	2,0000000	664,21	1328

ИТОГО: 871289

В том числе :

Накладные расходы			75867
Сметная прибыль			64540
Итого с временными	1,04 %	9061	880350
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	12677	893027
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			946554
Итого с НДС	12 %	113586	1060140

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				75867	
		Сметная прибыль				64540	
		Итого с временными	1,04 %	9061		880350	
		Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	12677		893027	
		Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383				946554	
		Итого с НДС	12 %	113586		1060140	
		Итого к оплате со скидкой К=0,947131				1004091	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Сейтмухамбетов

Объем подтверждаю:

Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"
Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Освещение. пр. Рыскулова дом 65а

Акт приемки выполненных работ за июль 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	11-330303-0301 РСНБ РК 2015	Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	1,0000000	6274,22	6274
2.	2.	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,3750000	5085,77	1907
3.	3.	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,3750000	4200,97	5776
4.	4.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,7500000	17639,11	30868
5.	5.	ТПРАЙС	Закладной фундамент Зф-311120/160	шт	5,0000000	10075,76	50379
6.	6.	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры стальная одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	5,0000000	20112,54	100563
7.	7.	ТПРАЙС	Опора освещения СТВг-6, с покрытием	шт	5,0000000	45313,13	226566
8.	8.	ТПРАЙС	Кронштейн типа "Ива" вылет 1 м, с покрытием	шт	5,0000000	5014,79	25074
9.	9.	13-080305-0605 РСНБ РК 2015	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленномна опоре	шт.	8,0000000	12893,37	103147

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	10.	ТПРАЙС	Светильник светодиодный, 60 Вт	шт	8,0000000	16964,15	135713
11.	11.	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	5,0000000	2213,63	11068
12.	12.	13-080205-0707 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, количество опор на 1 км 32	км	0,0970000	69890,37	6779
13.	13.	23-061201-1049 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16+1х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0970000	448528,93	43507
14.	14.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	25,0000000	313,47	7837
15.	15.	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10	км	0,0200000	68598,21	1372
16.	16.	23-060145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделениемВВГнг	км	0,0050000	146890,93	734
17.	17.	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,0000000	188,53	1885
18.	18.	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	13,0000000	610,49	7936
19.	19.	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	29,0000000	50,94	1477
20.	20.	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000000	508,48	4068
21.	21.	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,0000000	2933,69	20536
22.	22.	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,0000000	4196,45	20982
23.	23.	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000000	806,06	6449

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	24.	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000000	930,39	7443
25.	25.	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,0000000	1352,28	13523
26.	26.	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000000	932,44	5595
27.	27.	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,0000000	3136,58	3137
28.	28.	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,0000000	1879,27	13155
29.	29.	24-040207-5515 РСНБ РК 2015	Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV29.25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,0000000	11530,33	46121
30.	30.	23-070207-0211 РСНБ РК 2015	Предохранитель 10A SVV10.10	шт.	4,0000000	856,40	3426
31.	31.	21-130201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	2,0000000	229,39	459
32.	32.	21-130201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	2,0000000	664,21	1328

ИТОГО: 915085

В том числе :

Накладные расходы			78618
Сметная прибыль			67784
Итого с временными	1,04 %	9517	924602
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	13314	937916
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			994133
Итого с НДС	12 %	119296	1113429

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				78618	
		Сметная прибыль				67784	
		Итого с временными	1,04 %	9517		924602	
		Итого с зимними удорожаниями Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383	1,44 %	13314		937916 994133	
		Итого с НДС	12 %	119296		1113429	
		Итого к оплате со скидкой К=0,947131				1054563	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района
Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"
Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Освещение. ул Макаренко дом 56, 62а

Акт приемки выполненных работ за июль 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Выполненно работ: Стоим. единицы тенге	Выполненно работ: Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	11-330303-0301 РСНБ РК 2015	Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	5,0000000	6274,22	31371
2.	2.	11-330105-0101 РСНБ РК 2015	Провода напряжением 35 кВ	км линии	0,0890000	192474,53	17130
3.	3.	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,5250000	5085,77	2670
4.	4.	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,9250000	4200,97	8087
5.	5.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,4500000	17639,11	43216
6.	6.	ТПРАЙС	Закладной фундамент Зф-311120/160	шт	7,0000000	10075,76	70530
7.	7.	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры стальная одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	7,0000000	20112,54	140788
8.	8.	ТПРАЙС	Опора освещения СТВг-6, с покрытием	шт	7,0000000	45313,13	317192
9.	9.	ТПРАЙС	Кронштейн типа "Ива" вылет 1 м, с покрытием	шт	7,0000000	5014,79	35104
10.	10.	13-080305-0605 РСНБ РК 2015	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на	шт.	9,0000000	12893,37	116040

1	2	3	4	5	6	7	8
			кронштейне, установленномна опоре				
11.	11.	ТПРАЙС	Светильник светодиодный, 60 Вт	шт	9,0000000	16964,15	152677
12.	12.	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	7,0000000	2213,63	15495
13.	13.	13-080205-0707 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, количество опор на 1 км 32	км	0,1360000	69890,37	9505
14.	14.	23-061201-1049 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16+1х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,1360000	448528,93	61000
15.	15.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	30,5000000	313,47	9561
16.	16.	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10	км	0,0225000	68598,21	1543
17.	17.	23-060145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделениемВВГнг	км	0,0080000	146890,93	1175
18.	18.	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16,0000000	188,53	3017
19.	19.	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	20,8000000	610,49	12698
20.	20.	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	44,0000000	50,94	2241
21.	21.	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000000	508,48	4068
22.	22.	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,0000000	2933,69	29337
23.	23.	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000000	4196,45	33572

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	24.	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,0000000	806,06	7255
25.	25.	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,0000000	930,39	8374
26.	26.	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16,0000000	1352,28	21636
27.	27.	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000000	932,44	5595
28.	28.	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,0000000	3136,58	12546
29.	29.	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,0000000	1879,27	18793
30.	30.	24-040207-5515 РСНБ РК 2015	Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV29.25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,0000000	11530,33	46121
31.	31.	23-070207-0211 РСНБ РК 2015	Предохранитель 10А SVV10.10	шт.	4,0000000	856,40	3426
32.	32.	21-130201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	2,8000000	229,39	642
33.	33.	21-130201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	2,8000000	664,21	1860

ИТОГО: 1244265

В том числе :

Накладные расходы			114047
Сметная прибыль			92168
Итого с временными	1,04 %	12940	1257205
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	18104	1275309
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			1351749
Итого с НДС	12 %	162210	1513959

1	2	3	4	5	6	7	8
Накладные расходы					114047		
		Сметная прибыль				92168	
		Итого с временными	1,04 %	12940		1257205	
		Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	18104		1275309	
		Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383				1351749	
		Итого с НДС	12 %	162210		1513959	
		Итого к оплате со скидкой К=0,947131				1433918	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Т.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Байжуманбеков
Сейтмембетов

Объем подтверждаю :

Технадзор Сматулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района
Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"
Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: *Освещение. ул Макаренко дом 58,62*

Акт приемки выполненных работ за июль 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,3750000	5085,77	1907
2.	2.	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,3750000	4200,97	5776
3.	3.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,7500000	17639,11	30868
4.	4.	ТПРАЙС	Закладной фундамент Зф-311120/160	шт	5,0000000	10075,76	50379
5.	5.	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры стальная одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	5,0000000	20112,54	100563
6.	6.	ТПРАЙС	Опора освещения СТВг-6, с покрытием	шт	5,0000000	45313,13	226566
7.	7.	ТПРАЙС	Кронштейн типа "Ива" вылет 1 м, с покрытием	шт	5,0000000	5014,79	25074
8.	8.	13-080305-0605 РСНБ РК 2015	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленномна опоре	шт.	6,0000000	12893,37	77360
9.	9.	ТПРАЙС	Светильник светодиодный, 60 Вт	шт	6,0000000	16964,15	101785
10.	10.	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм.	шт.	5,0000000	2213,63	11068

1	2	3	4	5	6	7	8
			Монтаж оборудования				
11.	11.	13-080205-0707 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, количество опор на 1 км 32	км	0,0970000	69890,37	6779
12.	12.	23-061201-1049 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16+1х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0970000	448528,93	43507
13.	13.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	21,0000000	313,47	6583
14.	14.	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10	км	0,0150000	68598,21	1029
15.	15.	23-060145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделениемВВГнг	км	0,0060000	146890,93	881
16.	16.	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,0000000	188,53	2262
17.	17.	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	15,6000000	610,49	9524
18.	18.	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	34,0000000	50,94	1732
19.	19.	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,0000000	508,48	6102
20.	20.	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,0000000	2933,69	20536
21.	21.	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000000	4196,45	25179
22.	22.	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000000	806,06	4836
23.	23.	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000000	930,39	5582
24.	24.	24-040207-5027 РСНБ	Зажимы герметичные прокалывающие	шт.	12,0000000	1352,28	16227

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	SLIW54 ГОСТ Р 51177-98				
25.	25.	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,0000000	932,44	4662
26.	26.	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,0000000	3136,58	6273
27.	27.	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,0000000	1879,27	13155
28.	28.	24-040207-5515 РСНБ РК 2015	Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV29.25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,0000000	11530,33	46121
29.	29.	23-070207-0211 РСНБ РК 2015	Предохранитель 10А SVV10.10	шт.	4,0000000	856,40	3426
30.	30.	21-130201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	2,0000000	229,39	459
31.	31.	21-130201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	2,0000000	664,21	1328

ИТОГО:			857531
В том числе :			
Накладные расходы			70885
Сметная прибыль			63521
Итого с временными	1,04 %	8918	866449
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	12477	878926
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			931607
Итого с НДС	12 %	111793	1043400

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				70885	
		Сметная прибыль				63521	
		Итого с временными	1,04 %	8918		866449	
		Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	12477		878926	
		Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383				931607	
		Итого с НДС	12 %	111793		1043400	
		Итого к оплате со скидкой К=0,947131				988236	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района
Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"
Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Освещение. ул. Жансугурова дом 54

Акт приемки выполненных работ за июль 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	11-330303-0301 РСНБ РК 2015	Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	2,0000000	6274,22	12548
2.	2.	11-330105-0101 РСНБ РК 2015	Провода напряжением 35 кВ	км линии	0,0430000	192474,53	8276
3.	3.	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,3000000	5085,77	1526
4.	4.	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,1000000	4200,97	4621
5.	5.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,4000000	17639,11	24695
6.	6.	ТПРАЙС	Закладной фундамент Зф-311120/160	шт	4,0000000	10075,76	40303
7.	7.	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры стальная одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	4,0000000	20112,54	80450
8.	8.	ТПРАЙС	Опора освещения СТВг-6, с покрытием	шт	4,0000000	45313,13	181253
9.	9.	ТПРАЙС	Кронштейн типа "Ива" вылет 1 м, с покрытием	шт	4,0000000	5014,79	20059
10.	10.	13-080305-0605 РСНБ РК 2015	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на	шт.	8,0000000	12893,37	103147

1	2	3	4	5	6	7	8
			кронштейне, установленномна опоре				
11.	11.	ТПРАЙС	Светильник светодиодный, 60 Вт	шт	8,0000000	16964,15	135713
12.	12.	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	4,0000000	2213,63	8855
13.	13.	13-080205-0707 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, количество опор на 1 км 32	км	0,0540000	69890,37	3774
14.	14.	23-061201-1049 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16+1х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0540000	448528,93	24221
15.	15.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	24,0000000	313,47	7523
16.	16.	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10	км	0,0200000	68598,21	1372
17.	17.	23-060145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделениемВВГнг	км	0,0040000	146890,93	588
18.	18.	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000000	188,53	1508
19.	19.	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	10,4000000	610,49	6349
20.	20.	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	23,0000000	50,94	1172
21.	21.	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,0000000	508,48	2034
22.	22.	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000000	2933,69	17602
23.	23.	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,0000000	4196,45	16786

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	24.	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000000	806,06	6449
25.	25.	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000000	930,39	7443
26.	26.	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000000	1352,28	10818
27.	27.	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,0000000	932,44	4662
28.	28.	24-040202-0827 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,0000000	3136,58	3137
29.	29.	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000000	1879,27	11276
30.	30.	21-130201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	1,6000000	229,39	367
31.	31.	21-130201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	1,6000000	664,21	1063

ИТОГО: 749588

В том числе :

Накладные расходы			70623
Сметная прибыль			55525
Итого с временными	1,04 %	7796	757384
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	10906	768290
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			814340
Итого с НДС	12 %	97721	912061

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				70623	
		Сметная прибыль				55525	
		Итого с временными	1,04 %	7796		757384	
		Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	10906		768290	
		Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383				814340	
		Итого с НДС	12 %	97721		912061	
		Итого к оплате со скидкой К=0,947131				863841	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю:

Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района
Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"
Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Освещение. ул. Омарова дом 83, 85

Акт приемки выполненных работ за июль 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	11-330303-0301 РСНБ РК 2015	Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	1,0000000	6274,22	6274
2.	2.	11-330105-0101 РСНБ РК 2015	Провода напряжением 35 кВ	км линии	0,0300000	192474,53	5774
3.	3.	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,3750000	5085,77	1907
4.	4.	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,3750000	4200,97	5776
5.	5.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,7500000	17639,11	30868
6.	6.	ТПРАЙС	Закладной фундамент Зф-311120/160	шт	5,0000000	10075,76	50379
7.	7.	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры стальная одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	5,0000000	20112,54	100563
8.	8.	ТПРАЙС	Опора освещения СТВг-6, с покрытием	шт	5,0000000	45313,13	226566
9.	9.	ТПРАЙС	Кронштейн типа "Ива" вылет 1 м, с покрытием	шт	5,0000000	5014,79	25074
10.	10.	13-080305-0605 РСНБ РК 2015	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на	шт.	7,0000000	12893,37	90254

1	2	3	4	5	6	7	8
			кронштейне, установленномна опоре				
11.	11.	ТПРАЙС	Светильник светодиодный, 60 Вт	шт	7,0000000	16964,15	118749
12.	12.	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	5,0000000	2213,63	11068
13.	13.	13-080205-0707 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, количество опор на 1 км 32	км	0,0570000	69890,37	3984
14.	14.	23-061201-1049 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16+1х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0570000	448528,93	25566
15.	15.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	22,5000000	313,47	7053
16.	16.	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10	км	0,0175000	68598,21	1200
17.	17.	23-060145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделениемВВГнг	км	0,0050000	146890,93	734
18.	18.	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,0000000	188,53	1885
19.	19.	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	13,0000000	610,49	7936
20.	20.	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30,0000000	50,94	1528
21.	21.	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000000	508,48	4068
22.	22.	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000000	2933,69	23470
23.	23.	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,0000000	4196,45	20982

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	24.	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,0000000	806,06	5642
25.	25.	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,0000000	930,39	6513
26.	26.	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,0000000	1352,28	13523
27.	27.	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000000	932,44	7460
28.	28.	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,0000000	1879,27	15034
29.	29.	24-040207-5515 РСНБ РК 2015	Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV29.25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,0000000	11530,33	46121
30.	30.	23-070207-0211 РСНБ РК 2015	Предохранитель 10A SVV10.10	шт.	4,0000000	856,40	3426
31.	31.	21-130201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	2,0000000	229,39	459
32.	32.	21-130201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	2,0000000	664,21	1328

ИТОГО: 871166

В том числе :

Накладные расходы			75962
Сметная прибыль			64531
Итого с временными	1,04 %	9060	880226
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	12675	892901
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			946420
Итого с НДС	12 %	113570	1059990

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				75962	
		Сметная прибыль				64531	
		Итого с временными	1,04 %	9060		880226	
		Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	12675		892901	
		Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383				946420	
		Итого с НДС	12 %	113570		1059990	
		Итого к оплате со скидкой К=0,947131				1003949	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю

Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Освещение. ул. Серикова дом 39, 41а, 47, 49, 45

Акт приемки выполненных работ за июль 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Выполненно работ: Стоим. единицы тенге	Выполненно работ: Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	11-330303-0301 РСНБ РК 2015	Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	6,0000000	6274,22	37645
2.	2.	11-330105-0101 РСНБ РК 2015	Провода напряжением 35 кВ	км линии	0,1430000	192474,53	27524
3.	3.	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	1,1250000	5085,77	5721
4.	4.	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	4,1250000	4200,97	17329
5.	5.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5,2500000	17639,11	92605
6.	6.	ТПРАЙС	Закладной фундамент Зф-311120/160	шт	15,0000000	10075,76	151136
7.	7.	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры стальная одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	15,0000000	20112,54	301688
8.	8.	ТПРАЙС	Опора освещения СТВг-6, с покрытием	шт	15,0000000	45313,13	679697
9.	9.	ТПРАЙС	Кронштейн типа "Ива" вылет 1 м, с покрытием	шт	15,0000000	5014,79	75222
10.	10.	13-080305-0605 РСНБ РК 2015	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на	шт.	17,0000000	12893,37	219187

1	2	3	4	5	6	7	8
			кронштейне, установленномна опоре				
11.	11.	ТПРАЙС	Светильник светодиодный, 60 Вт	шт	17,0000000	16964,15	288391
12.	12.	13-080208-0103 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	15,0000000	2213,63	33204
13.	13.	13-080205-0707 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 70 мм2. Прокладка на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, количество опор на 1 км 32	км	0,3020000	69890,37	21107
14.	14.	23-061201-1049 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16+1х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,3020000	448528,93	135456
15.	15.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	58,5000000	313,47	18338
16.	16.	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10	км	0,0425000	68598,21	2915
17.	17.	23-060145-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделениемВВГнг	км	0,0160000	146890,93	2350
18.	18.	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	32,0000000	188,53	6033
19.	19.	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	41,6000000	610,49	25397
20.	20.	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	91,0000000	50,94	4636
21.	21.	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,0000000	508,48	6102
22.	22.	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24,0000000	2933,69	70409
23.	23.	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые сосрывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16,0000000	4196,45	67143

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	24.	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17,0000000	806,06	13703
25.	25.	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	17,0000000	930,39	15817
26.	26.	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	32,0000000	1352,28	43273
27.	27.	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	19,0000000	932,44	17716
28.	28.	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,0000000	1879,27	9396
29.	29.	24-040207-5515 РСНБ РК 2015	Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV29.25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24,0000000	11530,33	276728
30.	30.	23-070207-0211 РСНБ РК 2015	Предохранитель 10A SVV10.10	шт.	4,0000000	856,40	3426
31.	31.	21-130201-0302 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	кг	6,0000000	229,39	1376
32.	32.	21-130201-0304 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	6,0000000	664,21	3985

ИТОГО: 2674656

В том числе :

Накладные расходы			230058
Сметная прибыль			198123
Итого с временными	1,04 %	27816	2702472
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	38916	2741388
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			2905702
Итого с НДС	12 %	348684	3254386

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				230058	
		Сметная прибыль				198123	
		Итого с временными	1,04 %	27816		2702472	
		Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	38916		2741388	
		Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383				2905702	
		Итого с НДС	12 %	348684		3254386	
		Итого к оплате со скидкой К=0,947131				3082330	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Батмухамбетов

Сейтмембетов И.О.

Объем подтверждаю :

Технадзор Сматулов Ж.

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района
Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района г.Алматы (лоты 1.3,4,6,7)

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2018г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования			Орган-прав.форма	
		номер	дата	наименование		Код	Наименов.	Код
		договор №108	06.06.2018г					

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ								ВСЕГО за отчетный месяц
	С начала года по отчетный месяц включительно СМР с НДС	из гр.1						в т.ч. Налог на добавленную стоимость 12%	
		В отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2001 г.)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах	Дополнительные затраты на приобретение материалов, оборудования		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	599 000 000	99 000 000						10 607 143	99 000 000
Итого к оплате		99 000 000						10 607 143	99 000 000

ЗАКАЗЧИК :

КГУ Аппарат Акима Жетысуского района в г. Алматы

_____

ПОДРЯДЧИК :

ТОО "Г.С.Г.Высотник"

_____ Тойшубеков О.Е.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство мкр. Айнабулак 2 дом 42 а

Акт приемки выполненных работ № июль за 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1.	1.	11-270302-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	1568,0500000	69,39	108805
2.	2.	12-180101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	493,6600000	1403,81	693002
3.	3.	12-180101-0101 РСНБ РК 2015	Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм, мягких пород. Корчевка вручную	пень	8,0000000	5785,53	46284
			Раздел: ТИП 1 АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ				
4.	4.	11-010201-0111 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	940,7300112	7,85	7386
5.	5.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	940,7300112	743,42	699360

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	6.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	-940,7300112	284,44	-267583
7.	7.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,6585110	141359,73	93087
8.	8.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	940,7300112	1231,58	1158589
9.	9.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	940,7300112	133,99	126045
10.	10.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	287,8298640	2075,31	597336
11.	11.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	12,9523439	45405,22	588104

ИТОГО: 3850416

В том числе :

Накладные расходы			539315
Сметная прибыль			285216
Итого с временными	1,04 %	40044	3890460
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	56023	3946483
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			4183028
Итого с НДС	12 %	501963	4684992
Итого к оплате со скидкой к=0,963217			4512664

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с НДС	12 %	501963		4684992	
		Итого к оплате со скидкой к=0,963217				4512664	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство мкр. Айнабулак 2 дом 45,46

Акт приемки выполненных работ № июль за 2018 года

Номер по порядку	Номер по позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Выполненно работ: Стоим. единицы тенге	Выполненно работ: Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1.	1.	11-270302-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	1241,3000000	69,39	86132
2.	2.	12-180101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	502,7000000	1403,81	705693
3.	3.	12-180101-0101 РСНБ РК 2015	Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм, мягких пород. Корчевка вручную	пень	4,0000000	5785,53	23142
		Раздел: ТИП 1 АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ					
4.	4.	11-010201-0111 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	1784,6000000	7,85	14011
5.	5.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	1784,6000000	743,42	1326712

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	6.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	1784,6000000	284,44	-507615
7.	7.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,2492200	141359,73	176589
8.	8.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1784,6000000	1231,58	2197886
9.	9.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	1784,6000000	133,99	239112
10.	10.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	635,0000000	2075,31	1317822
11.	11.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	28,5750000	45405,22	1297454
		Раздел: ТИП 2 ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ					
12.	12.	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	112,0000000	762,90	85445
13.	13.	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	112,0000000	2029,44	227297
14.	14.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	10,0800000	1287,11	12974
15.	15.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания	16,2400000	1284,91	20867

1	2	3	4	5	6	7	8
				в плотном теле			
16.	16.	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	16,2400000	2185,82	35498
17.	17.	21-130101-0702 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013	т	1,0080000	22126,29	22303
18.	18.	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	7,8400000	1919,57	15049
19.	19.	21-010201-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	7,8400000	2270,66	17802
20.	20.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	112,0000000	31,19	3493
21.	21.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	37,0000000	1946,72	72028
22.	22.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,5920000	45405,22	26880
		Раздел: ТИП 3 ТАРТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ					
23.	23.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1784,6000000	1231,58	2197886
24.	24.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	1784,6000000	133,99	239112
25.	25.	11-270602-0901 РСНБ	Основания. Розлив вяжущих	т	0,3500000	141359,73	49476

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	материалов				
26.	26.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	500,0000000	713,25	356626
27.	27.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	-500,0000000	195,24	-97621
28.	28.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	500,0000000	31,19	15593
		Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
29.	29.	11-470112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см /30 СМ	м2	3000,0000000	709,38	2128154
30.	30.	11-470112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать	м2	3000,0000000	278,30	834905
31.	31.	11-470112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	3000,0000000	241,62	724870
		Раздел: МАФ					
32.	32.	84-020302-0117 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья, тип 1С-3В	шт.	18,0000000	54446,58	980038
33.	33.	84-020303-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип 1	шт.	18,0000000	13243,50	238383
34.	34.	84-020301-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стол со скамьей	шт.	1,0000000	75887,55	75888
35.	35.	Т	Стойки для сушки белья	шт	2,0000000	28273,58	56547
36.	36.	84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	1,0000000	35908,38	35908

1	2	3	4	5	6	7	8
37.	37.	84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	1,0000000	636427,80	636428
38.	38.	84-020201-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002	шт.	2,0000000	21533,58	43067
39.	39.	84-020201-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002	шт.	2,0000000	134180,28	268361
40.	40.	84-020106-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Беседка со скамейками, тип 3	шт.	1,0000000	35223,12	35223
41.	41.	84-020106-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Беседка со скамейками, тип 3	шт.	1,0000000	277896,96	277897
42.	42.	84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качели двойные, тип КД-001	шт.	2,0000000	16105,23	32210
43.	43.	84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Качели двойные, тип КД-001	шт.	2,0000000	116678,88	233358
44.	44.	84-020104-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качалка-балансир, тип 1	шт.	1,0000000	22464,81	22465
45.	45.	84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья параллельные, тип БР-001	шт.	1,0000000	1237,14	1237
46.	46.	84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Брусья параллельные, тип БР-001	шт.	1,0000000	46671,12	46671
47.	47.	84-020204-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Гимнастическая стенка, тип 2	шт.	1,0000000	172976,31	172976
48.	48.	84-020213-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья-лабиринт, тип 2	шт.	1,0000000	40730,31	40730
49.	49.	84-020213-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья-лабиринт, тип 1	шт.	1,0000000	49605,21	49605
50.	50.	84-020203-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016	Мостик-рукоход	шт.	1,0000000	95798,70	95799
51.	51.	84-020201-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Гимнастический комплекс	шт.	1,0000000	27515,70	27516
52.	52.	84-020201-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Гимнастический комплекс	шт.	1,0000000	175017,24	175017
53.	53.	84-020302-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья радиусная, тип СК-005	шт.	1,0000000	1141,02	1141

1	2	3	4	5	6	7	8
54.	54.	84-020302-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Скамья радиусная, тип СК-005	шт.	1,0000000	37125,00	37125
55.	55.	84-020216-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016	Тренажер "Тяга верхняя", тип УТ-005	шт.	1,0000000	12782,88	12783
56.	56.	84-020216-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Тренажер "Тяга верхняя", тип УТ-005	шт.	1,0000000	93342,24	93342
57.	57.	84-020216-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Тренажер "Лыжный ход", тип УТ-006	шт.	1,0000000	21989,61	21990
58.	58.	84-020216-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Тренажер "Лыжный ход", тип УТ-006	шт.	1,0000000	110844,72	110845
59.	59.	84-020208-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стол для настольного тенниса	шт.	1,0000000	92648,07	92648
60.	60.	84-020602-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 3х2 м	секция (3 метра)	1,0000000	47148,75	47149

ИТОГО: 17827926

В том числе :

Накладные расходы			2548815
Сметная прибыль			1320587
Итого с временными	1,04 %	165868	17993794
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	232052	18225846
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			19318272
Итого с НДС	12 %	2318193	21636465
Итого к оплате со скидкой к=0,963217			20840611

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с НДС	12 %	2318193		21636465	
		Итого к оплате со скидкой к=0,963217				20840611	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

5 тойшубеков
Сейтимбетов И.Б.

Объем подтверждаю :

Технадзор Сматулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство мкр. Айнабулак 2 дом 47, 48 ,49

Акт приемки выполненных работ № июль за 2018 года

Номер по порядку	Номер по позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Выполненно работ: Стоим. единицы тенге	Выполненно работ: Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1.	1.	11-270302-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	2351,4700000	69,39	163166
2.	2.	12-180101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	899,6700000	1403,81	1262961
3.	3.	12-180101-0101 РСНБ РК 2015	Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм, мягких пород. Корчевка вручную	пень	3,0000000	5785,53	17357
		Раздел: ТИП 1 АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ					
4.	4.	11-010201-0111 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	2878,5000000	7,85	22600
5.	5.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	2878,5000000	743,42	2139942

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	6.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	2878,5000000	284,44	-818765
7.	7.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,0149500	141359,73	284833
8.	8.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2878,5000000	1231,58	3545117
9.	9.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	2878,5000000	133,99	385680
10.	10.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	994,0000000	2075,31	2062858
11.	11.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	44,7300000	45405,22	2030976
		Раздел: ТИП 2 ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ					
12.	12.	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	487,9000000	762,90	372219
13.	13.	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	487,9000000	2029,44	990162
14.	14.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	43,9110000	1287,11	56518
15.	15.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания	70,7455000	1284,91	90902

1	2	3	4	5	6	7	8
				в плотном теле			
16.	16.	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	70,7455000	2185,82	154637
17.	17.	21-130101-0702 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013	т	4,3911000	22126,29	97159
18.	18.	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	34,1530000	1919,57	65559
19.	19.	21-010201-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	34,1530000	2270,66	77550
20.	20.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	487,9000000	31,19	15216
21.	21.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	162,0000000	1946,72	315368
22.	22.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,5920000	45405,22	117690
		Раздел: ТИП 3 ТАРТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ					
23.	23.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2878,5000000	1231,58	3545117
24.	24.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	2878,5000000	133,99	385680
25.	25.	11-270602-0901 РСНБ	Основания. Розлив вяжущих	т	0,4340000	141359,73	61350

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	материалов				
26.	26.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	620,0000000	713,25	442216
27.	27.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	-620,0000000	195,24	-121049
28.	28.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненн ой площади основания	620,0000000	31,19	19336
29.	29.	11-470112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см /30 СМ	м2	2000,0000000	709,38	1418769
30.	30.	11-470112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать	м2	2000,0000000	278,30	556603
31.	31.	11-470112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	2000,0000000	241,62	483247
		Раздел: МАФ					
32.	32.	84-020302-0117 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья, тип 1С-3В	шт.	30,0000000	54446,58	1633397
33.	33.	84-020303-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип 1	шт.	30,0000000	13243,50	397305
34.	34.	84-020301-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стол со скамьей	шт.	1,0000000	75887,55	75888
35.	35.	Т	Стойки для сушки белья	шт	3,0000000	28273,58	84821
36.	36.	84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	1,0000000	35908,38	35908
37.	37.	84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	1,0000000	636427,80	636428

1	2	3	4	5	6	7	8
38.	38.	84-020201-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002	шт.	2,0000000	21533,58	43067
39.	39.	84-020201-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002	шт.	2,0000000	134180,28	268361
40.	40.	84-020106-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Беседка со скамейками, тип 3	шт.	1,0000000	35223,12	35223
41.	41.	84-020106-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Беседка со скамейками, тип 3	шт.	1,0000000	277896,96	277897
42.	42.	84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качели двойные, тип КД-001	шт.	2,0000000	16105,23	32210
43.	43.	84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Качели двойные, тип КД-001	шт.	2,0000000	116678,88	233358
44.	44.	84-020104-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качалка-балансир, тип 1	шт.	1,0000000	22464,81	22465
45.	45.	84-020209-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стойка баскетбольная, тип 1	шт.	2,0000000	159316,74	318633
46.	46.	84-020805-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Ворота футбольные профессиональные, тип ВФ-001	шт.	2,0000000	44064,54	88129
47.	47.	84-020805-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Ворота футбольные профессиональные, тип ВФ-001	шт.	2,0000000	95464,44	190929
48.	48.	84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья параллельные, тип БР-001	шт.	1,0000000	1237,14	1237
49.	49.	84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Брусья параллельные, тип БР-001	шт.	1,0000000	46671,12	46671
50.	50.	84-020204-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Гимнастическая стенка, тип 2	шт.	1,0000000	172976,31	172976
51.	51.	84-020213-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья-лабиринт, тип 2	шт.	1,0000000	40730,31	40730
52.	52.	84-020213-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья-лабиринт, тип 1	шт.	1,0000000	49605,21	49605
53.	53.	84-020203-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016	Мостик-рукоход	шт.	1,0000000	95798,70	95799
54.	54.	84-020201-0107 УСН	Гимнастический комплекс	шт.	1,0000000	27515,70	27516

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 8.02-3.01-2016					
55.	55.	84-020201-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Гимнастический комплекс	шт.	1,0000000	175017,24	175017
56.	56.	84-020302-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья радиусная, тип СК-005	шт.	1,0000000	1141,02	1141
57.	57.	84-020302-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Скамья радиусная, тип СК-005	шт.	1,0000000	37125,00	37125
58.	58.	84-020216-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016	Тренажер "Тяга верхняя", тип УТ-005	шт.	1,0000000	12782,88	12783
59.	59.	84-020216-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Тренажер "Тяга верхняя", тип УТ-005	шт.	1,0000000	93342,24	93342
60.	60.	84-020216-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Тренажер "Лыжный ход", тип УТ-006	шт.	1,0000000	21989,61	21990
61.	61.	84-020216-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Тренажер "Лыжный ход", тип УТ-006	шт.	1,0000000	110844,72	110845
62.	62.	84-020208-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стол для настольного тенниса	шт.	1,0000000	92648,07	92648
63.	63.	84-020602-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 3х2 м	секция (3 метра)	1,0000000	47148,75	47149

ИТОГО: 25641565

В том числе :

Накладные расходы			3273549
Сметная прибыль			1899375
Итого с временными	1,04 %	245145	25886710
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	342961	26229671
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			27801833
Итого с НДС	12 %	3336220	31138053
Итого к оплате со скидкой к=0,963217			29992702

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с НДС	12 %	3336220		31138053	
		Итого к оплате со скидкой к=0,963217				29992702	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Бюмухамбетов
Сейтжанбетов К.Б.

Объем подтверждаю

Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство мкр. Айнабулак 2 дом 50, 51

Акт приемки выполненных работ № июль за 2018 года

Номер по порядку	Номер по позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Выполненно работ: Стоим. единицы тенге	Выполненно работ: Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1.	1.	11-270302-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	1338,9000000	69,39	92905
2.	2.	12-180101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	513,7400000	1403,81	721191
3.	3.	12-180101-0101 РСНБ РК 2015	Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм, мягких пород. Корчевка вручную	пень	2,0000000	5785,53	11571
		Раздел: ТИП 1 АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ					
4.	4.	11-010201-0111 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	1603,4000000	7,85	12589
5.	5.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	1603,4000000	743,42	1192004

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	6.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	1603,4000000	284,44	-456074
7.	7.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,1223800	141359,73	158659
8.	8.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1603,4000000	1231,58	1974723
9.	9.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	1603,4000000	133,99	214834
10.	10.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	559,0000000	2075,31	1160098
11.	11.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	25,1550000	45405,22	1142168
		Раздел: ТИП 2 ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ					
12.	12.	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	242,5000000	762,90	185003
13.	13.	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	242,5000000	2029,44	492138
14.	14.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	21,8250000	1287,11	28091
15.	15.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания	35,1625000	1284,91	45181

1	2	3	4	5	6	7	8
				в плотном теле			
16.	16.	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	35,1625000	2185,82	76859
17.	17.	21-130101-0702 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013	т	2,1825000	22126,29	48291
18.	18.	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	16,9750000	1919,57	32585
19.	19.	21-010201-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	16,9750000	2270,66	38544
20.	20.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	242,5000000	31,19	7563
21.	21.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	29,0000000	1946,72	56455
22.	22.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,4640000	45405,22	21068
		Раздел: ТИП 3 ТАРТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ					
23.	23.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1603,4000000	1231,58	1974723
24.	24.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	1603,4000000	133,99	214834
25.	25.	11-270602-0901 РСНБ	Основания. Розлив вяжущих	т	0,2100000	141359,73	29686

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	материалов				
26.	26.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	300,0000000	713,25	213976
27.	27.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	-300,0000000	195,24	-58572
28.	28.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	300,0000000	31,19	9356
		Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
29.	29.	11-470112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см /30 СМ	м2	2000,0000000	709,38	1418769
30.	30.	11-470112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать	м2	2000,0000000	278,30	556603
31.	31.	11-470112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	2000,0000000	241,62	483247
		Раздел: МАФ					
32.	32.	84-020302-0117 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья, тип 1С-3В	шт.	18,0000000	54446,58	980038
33.	33.	84-020303-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип 1	шт.	18,0000000	13243,50	238383
34.	34.	84-020301-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стол со скамьей	шт.	1,0000000	75887,55	75888
35.	35.	Т	Стойки для сушки белья	шт	2,0000000	28273,58	56547
36.	36.	84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	1,0000000	35908,38	35908

1	2	3	4	5	6	7	8
37.	37.	84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	1,0000000	636427,80	636428
38.	38.	84-020201-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002	шт.	2,0000000	21533,58	43067
39.	39.	84-020201-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002	шт.	2,0000000	134180,28	268361
40.	40.	84-020106-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Беседка со скамейками, тип 3	шт.	1,0000000	35223,12	35223
41.	41.	84-020106-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Беседка со скамейками, тип 3	шт.	1,0000000	277896,96	277897
42.	42.	84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качели двойные, тип КД-001	шт.	2,0000000	16105,23	32210
43.	43.	84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Качели двойные, тип КД-001	шт.	2,0000000	116678,88	233358
44.	44.	84-020104-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качалка-балансир, тип 1	шт.	1,0000000	22464,81	22465
45.	45.	84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья параллельные, тип БР-001	шт.	1,0000000	1237,14	1237
46.	46.	84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Брусья параллельные, тип БР-001	шт.	1,0000000	46671,12	46671
47.	47.	84-020204-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Гимнастическая стенка, тип 2	шт.	1,0000000	172976,31	172976
48.	48.	84-020213-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья-лабиринт, тип 2	шт.	1,0000000	40730,31	40730
49.	49.	84-020213-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья-лабиринт, тип 1	шт.	1,0000000	49605,21	49605
50.	50.	84-020203-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016	Мостик-рукоход	шт.	1,0000000	95798,70	95799
51.	51.	84-020201-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Гимнастический комплекс	шт.	1,0000000	27515,70	27516
52.	52.	84-020201-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Гимнастический комплекс	шт.	1,0000000	175017,24	175017
53.	53.	84-020302-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья радиусная, тип СК-005	шт.	1,0000000	1141,02	1141

1	2	3	4	5	6	7	8
54.	54.	84-020302-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Скамья радиусная, тип СК-005	шт.	1,0000000	37125,00	37125
55.	55.	84-020216-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016	Тренажер "Тяга верхняя", тип УТ-005	шт.	1,0000000	12782,88	12783
56.	56.	84-020216-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Тренажер "Тяга верхняя", тип УТ-005	шт.	1,0000000	93342,24	93342
57.	57.	84-020216-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Тренажер "Лыжный ход", тип УТ-006	шт.	1,0000000	21989,61	21990
58.	58.	84-020216-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Тренажер "Лыжный ход", тип УТ-006	шт.	1,0000000	110844,72	110845
59.	59.	84-020208-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стол для настольного тенниса	шт.	1,0000000	92648,07	92648
60.	60.	84-020602-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 3х2 м	секция (3 метра)	1,0000000	47148,75	47149

ИТОГО: 16061414

В том числе :

Накладные расходы			2159653
Сметная прибыль			1189734
Итого с временными	1,04 %	147497	16208911
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	206350	16415261
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			17399164
Итого с НДС	12 %	2087900	19487064
Итого к оплате со скидкой к=0,963217			18770271

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого с НДС		12 %	2087900		19487064	
	Итого к оплате со скидкой к=0,963217					18770271	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

5-ші шұрхолбасшы
Сейтмеметов И.Б.

Объем подтверждаю :

Технадзор Алдаулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство мкр. Айнабулак 2 дом 55, 53, 54, 56

Акт приемки выполненных работ № июль за 2018 года

Номер по порядку	Номер по позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Выполненно работ: Стоим. единицы тенге	Выполненно работ: Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1.	1.	11-270302-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	2076,5400000	69,39	144089
2.	2.	12-180101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	759,4300000	1403,81	1066092
3.	3.	12-180101-0101 РСНБ РК 2015	Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм, мягких пород. Корчевка вручную	пень	2,0000000	5785,53	11571
		Раздел: ТИП 1 АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ					
4.	4.	11-010201-0111 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	2372,5000000	7,85	18627
5.	5.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	2372,5000000	743,42	1763770

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	6.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	2372,5000000	284,44	-674838
7.	7.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,6607500	141359,73	234763
8.	8.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2372,5000000	1231,58	2921935
9.	9.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	2372,5000000	133,99	317883
10.	10.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	806,0000000	2075,31	1672700
11.	11.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	36,2700000	45405,22	1646847
		Раздел: ТИП 2 ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ					
12.	12.	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	151,9000000	762,90	115885
13.	13.	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	151,9000000	2029,44	308271
14.	14.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	13,6710000	1287,11	17596
15.	15.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания	22,0255000	1284,91	28301

1	2	3	4	5	6	7	8
				в плотном теле			
16.	16.	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	22,0255000	2185,82	48144
17.	17.	21-130101-0702 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013	т	1,3671000	22126,29	30249
18.	18.	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	10,6330000	1919,57	20411
19.	19.	21-010201-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	10,6330000	2270,66	24144
20.	20.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	151,9000000	31,19	4737
21.	21.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	130,0000000	1946,72	253073
22.	22.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,0800000	45405,22	94443
		Раздел: ТИП 3 ТАРТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ					
23.	23.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2372,5000000	1231,58	2921935
24.	24.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	2372,5000000	133,99	317883
25.	25.	11-270602-0901 РСНБ	Основания. Розлив вяжущих	т	0,2100000	141359,73	29686

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	материалов				
26.	26.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	300,0000000	713,25	213976
27.	27.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	-300,0000000	195,24	-58572
28.	28.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	300,0000000	31,19	9356
		Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
29.	29.	11-470112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см /30 СМ	м2	2000,0000000	709,38	1418769
30.	30.	11-470112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать	м2	2000,0000000	278,30	556603
31.	31.	11-470112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	2000,0000000	241,62	483247
		Раздел: МАФ					
32.	32.	84-020302-0117 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья, тип 1С-3В	шт.	38,0000000	54446,58	2068970
33.	33.	84-020303-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип 1	шт.	38,0000000	13243,50	503253
34.	34.	84-020301-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стол со скамьей	шт.	1,0000000	75887,55	75888
35.	35.	Т	Стойки для сушки белья	шт	2,0000000	28273,58	56547
36.	36.	84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	1,0000000	35908,38	35908

1	2	3	4	5	6	7	8
37.	37.	84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	1,0000000	636427,80	636428
38.	38.	84-020201-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002	шт.	2,0000000	21533,58	43067
39.	39.	84-020201-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002	шт.	2,0000000	134180,28	268361
40.	40.	84-020106-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Беседка со скамейками, тип 3	шт.	1,0000000	35223,12	35223
41.	41.	84-020106-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Беседка со скамейками, тип 3	шт.	1,0000000	277896,96	277897
42.	42.	84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качели двойные, тип КД-001	шт.	2,0000000	16105,23	32210
43.	43.	84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Качели двойные, тип КД-001	шт.	2,0000000	116678,88	233358
44.	44.	84-020104-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качалка-балансир, тип 1	шт.	1,0000000	22464,81	22465
45.	45.	84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья параллельные, тип БР-001	шт.	1,0000000	1237,14	1237
46.	46.	84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Брусья параллельные, тип БР-001	шт.	1,0000000	46671,12	46671
47.	47.	84-020204-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Гимнастическая стенка, тип 2	шт.	1,0000000	172976,31	172976
48.	48.	84-020213-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья-лабиринт, тип 2	шт.	1,0000000	40730,31	40730
49.	49.	84-020213-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья-лабиринт, тип 1	шт.	1,0000000	49605,21	49605
50.	50.	84-020203-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016	Мостик-рукоход	шт.	1,0000000	95798,70	95799
51.	51.	84-020201-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Гимнастический комплекс	шт.	1,0000000	27515,70	27516
52.	52.	84-020201-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Гимнастический комплекс	шт.	1,0000000	175017,24	175017
53.	53.	84-020302-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья радиусная, тип СК-005	шт.	1,0000000	1141,02	1141

1	2	3	4	5	6	7	8
54.	54.	84-020302-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Скамья радиусная, тип СК-005	шт.	1,0000000	37125,00	37125
55.	55.	84-020216-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016	Тренажер "Тяга верхняя", тип УТ-005	шт.	1,0000000	12782,88	12783
56.	56.	84-020216-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Тренажер "Тяга верхняя", тип УТ-005	шт.	1,0000000	93342,24	93342
57.	57.	84-020216-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Тренажер "Лыжный ход", тип УТ-006	шт.	1,0000000	21989,61	21990
58.	58.	84-020216-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Тренажер "Лыжный ход", тип УТ-006	шт.	1,0000000	110844,72	110845
59.	59.	84-020208-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стол для настольного тенниса	шт.	1,0000000	92648,07	92648
60.	60.	84-020602-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 3х2 м	секция (3 метра)	1,0000000	47148,75	47149

ИТОГО: 21277723

В том числе :

Накладные расходы			2898633
Сметная прибыль			1576128
Итого с временными	1,04 %	201746	21479469
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	282246	21761715
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			23066075
Итого с НДС	12 %	2767929	25834004
Итого к оплате со скидкой к=0,963217			24883752

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с НДС	12 %	2767929		25834004	
		Итого к оплате со скидкой к=0,963217				24883752	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Беймухамбетов Сейтмамбетов

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района
Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района г.Алматы (лоты 1.3,4,6,7)

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2018г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования			Орган-прав.форма	
		номер	дата	наименование		Код	Наименов.	Код
		договор №108	06.06.2018г					

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ								ВСЕГО за отчетный месяц
	С начала года по отчетный месяц включительно СМР с НДС	из гр.1						в т.ч. Налог на добавленную стоимость 12%	
		В отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2001 г.)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах	Дополнительные затраты на приобретение материалов, оборудования		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	750 000 000	151 000 000						16 178 571	151 000 000
Итого к оплате		151 000 000						16 178 571	151 000 000

ЗАКАЗЧИК :

КГУ Аппарат Акима Жетысуского района в г. Алматы

_____

ПОДРЯДЧИК :

ТОО "Г.С.Г.Высотник"

_____ Тойшубеков О.Е.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство мкр. Айнабулак-2, дом 31,32

Акт приемки выполненных работ за август 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Выполненно работ: Стоим. единицы тенге	Выполненно работ: Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1.	1.	11-270302-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	766,9000000	69,39	53214
2.	2.	12-180101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	305,1700000	1403,81	428399
3.	3.	12-180101-0101 РСНБ РК 2015	Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм, мягких пород. Корчевка вручную	пень	2,0000000	5785,53	11571
		Раздел: ТИП 1 АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ					
4.	4.	11-010201-0111 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	985,1300000	7,85	7734
5.	5.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	985,1300000	743,42	732368

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	6.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	-985,1300000	284,44	-280212
7.	7.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,6895910	141359,73	97480
8.	8.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	985,1300000	1231,58	1213271
9.	9.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	985,1300000	133,99	131994
10.	10.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	363,0000000	2075,31	753337
11.	11.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	16,3350000	45405,22	741694
		Раздел: ТИП 2 ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ					
12.	12.	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	89,0000000	762,90	67898
13.	13.	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	89,0000000	2029,44	180620
14.	14.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	8,0100000	1287,11	10310
15.	15.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания	12,9050000	1284,91	16582

1	2	3	4	5	6	7	8
				в плотном теле			
16.	16.	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	12,9050000	2185,82	28208
17.	17.	21-130101-0702 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013	т	0,8010000	22126,29	17723
18.	18.	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	6,2300000	1919,57	11959
19.	19.	21-010201-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	6,2300000	2270,66	14146
20.	20.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	89,0000000	31,19	2776
21.	21.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	23,0000000	1946,72	44774
22.	22.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,3680000	45405,22	16709
		Раздел: ТИП 3 ТАРТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ					
23.	23.	11-110101-2401 РСНБ РК 2015	Покрытия из полимерраствора толщиной 10 мм. Устройство	м2 покрытия	300,0000000	5045,66	1513699
24.	24.	21-130816-9901 РСНБ РК 2015	Крошка резиновая	кг	3000,0000000	86,74	260207
25.	25.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	985,1300000	1231,58	1213271
26.	26.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.	м2 покрытия	985,1300000	133,99	131994

1	2	3	4	5	6	7	8
			Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308				
27.	27.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,2100000	141359,73	29686
28.	28.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	300,0000000	713,25	213976
29.	29.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	-300,0000000	195,24	-58572
30.	30.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	300,0000000	31,19	9356
		Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
31.	31.	11-470112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см /30 СМ	м2	2000,0000000	709,38	1418769
32.	32.	11-470112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать	м2	2000,0000000	278,30	556603
33.	33.	11-470112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	2000,0000000	241,62	483247

ИТОГО: 10074792

В том числе :

Накладные расходы			1657236
Сметная прибыль			746281
Итого с временными	1,04 %	104778	10179570

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	146586		10326156	
		Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383				10945088	
		Итого с НДС	12 %	1313411		12258499	
		Итого к оплате со скидкой К=0,963217				11807595	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

)

Объект: Благоустройство. мкр. Айнабулак-2, дом 36,37

Акт приемки выполненных работ за август 2018 года

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов по позиции по смете	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1.	1. **11-270302**-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	996,7000000	69,39	69160
2.	2. **12-180101**-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	404,7700000	1403,81	568218
3.	3. **12-180101**-0101 РСНБ РК 2015	Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм, мягких пород. Корчевка вручную	пень	3,0000000	**5785,53**	**17357**
		Раздел: ТИП 1 АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ				
4.	4. **11-010201**-0111 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	1348,3700000	7,85	10586
5.	5. **11-270403**-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	1348,3700000	743,42	1002409

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	6.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	1348,3700000	284,44	-383533
7.	7.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,9438590	141359,73	133424
8.	8.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1348,3700000	1231,58	1660632
9.	9.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	1348,3700000	133,99	180663
10.	10.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	516,0000000	2075,31	1070860
11.	11.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	23,2200000	45405,22	1054309
		Раздел: ТИП 2 ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ					
12.	12.	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	60,1800000	762,90	45911
13.	13.	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	60,1800000	2029,44	122131
14.	14.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5,4162000	1287,11	6971
15.	15.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания	8,7261000	1284,91	11212

1	2	3	4	5	6	7	8
				в плотном теле			
16.	16.	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	8,7261000	2185,82	19074
17.	17.	21-130101-0702 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013	т	0,5416200	22126,29	11984
18.	18.	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4,2126000	1919,57	8086
19.	19.	21-010201-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	4,2126000	2270,66	9565
20.	20.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	60,1800000	31,19	1877
21.	21.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	22,0000000	1946,72	42828
22.	22.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,3520000	45405,22	15983
		Раздел: ТИП 3 ТАРТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ					
23.	23.	11-110101-2401 РСНБ РК 2015	Покрытия из полимерраствора толщиной 10 мм. Устройство	м2 покрытия	300,0000000	5045,66	1513699
24.	24.	21-130816-9901 РСНБ РК 2015	Крошка резиновая	кг	3000,0000000	86,74	260207
25.	25.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1348,3700000	1231,58	1660632
26.	26.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.	м2 покрытия	1348,3700000	133,99	180663

1	2	3	4	5	6	7	8
			Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308				
27.	27.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,2100000	141359,73	29686
28.	28.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	300,0000000	713,25	213976
29.	29.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	-300,0000000	195,24	-58572
30.	30.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	300,0000000	31,19	9356
		Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
31.	31.	11-470112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см /30 СМ	м2	2000,0000000	709,38	1418769
32.	32.	11-470112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать	м2	2000,0000000	278,30	556603
33.	33.	11-470112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	2000,0000000	241,62	483247

ИТОГО: 11947974

В том числе :

Накладные расходы			1852270
Сметная прибыль			885035
Итого с временными	1,04 %	124259	12072233

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	173840		12246073	
		Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383				12980082	
		Итого с НДС	12 %	1557610		14537692	
		Итого к оплате со скидкой К=0,963217				14002952	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Объект: Благоустройство. мкр. Айнабулак-2, дом 38, 39, 40, 41, 42

Акт приемки выполненных работ за август 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1.	1.	11-270302-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	2319,3800000	69,39	160939
2.	2.	12-180101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	608,2000000	1403,81	853794
3.	3.	12-180101-0101 РСНБ РК 2015	Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм, мягких пород. Корчевка вручную	пень	5,0000000	5785,53	28928
			Раздел: ТИП 1 АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ				
4.	4.	11-010201-0111 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	3020,3800000	7,85	23714
5.	5.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	3020,3800000	743,42	2245419

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	6.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	3020,3800000	284,44	-859122
7.	7.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,1142660	141359,73	298872
8.	8.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3020,3800000	1231,58	3719854
9.	9.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	3020,3800000	133,99	404690
10.	10.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1036,0000000	2075,31	2150021
11.	11.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	46,6200000	45405,22	2116792
		Раздел: ТИП 2 ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ					
12.	12.	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	441,3000000	762,90	336668
13.	13.	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	441,3000000	2029,44	895590
14.	14.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	39,7170000	1287,11	51120
15.	15.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания	63,9885000	1284,91	82220

1	2	3	4	5	6	7	8
				в плотном теле			
16.	16.	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	63,9885000	2185,82	139867
17.	17.	21-130101-0702 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013	т	3,9717000	22126,29	87879
18.	18.	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	30,8910000	1919,57	59297
19.	19.	21-010201-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	30,8910000	2270,66	70143
20.	20.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	441,3000000	31,19	13763
21.	21.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	140,0000000	1946,72	272540
22.	22.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,2400000	45405,22	101708
		Раздел: ТИП 3 ТАРТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ					
23.	23.	11-110101-2401 РСНБ РК 2015	Покрытия из полимерраствора толщиной 10 мм. Устройство	м2 покрытия	445,9800000	5045,66	2250265
24.	24.	21-130816-9901 РСНБ РК 2015	Крошка резиновая	кг	4459,8000000	86,74	386823
25.	25.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3020,3800000	1231,58	3719854
26.	26.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.	м2 покрытия	3020,3800000	133,99	404690

1	2	3	4	5	6	7	8
			Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308				
27.	27.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,3121860	141359,73	44131
28.	28.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	445,9800000	713,25	318096
29.	29.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	-445,9800000	195,24	-87074
30.	30.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	445,9800000	31,19	13909
		Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
31.	31.	11-470112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см /30 СМ	м2	1000,0000000	709,38	709385
32.	32.	11-470112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать	м2	1000,0000000	278,30	278302
33.	33.	11-470112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	1000,0000000	241,62	241623

ИТОГО: 21534699

В том числе :

Накладные расходы			2630994
Сметная прибыль			1595163
Итого с временными	1,04 %	223961	21758660

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	313325		22071985	
		Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383				23394942	
		Итого с НДС	12 %	2807393		26202335	
		Итого к оплате со скидкой К=0,963217				25238535	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.П.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Объект: Благоустройство. мкр.Айнабулак-2 д.33,34,35

Акт приемки выполненных работ за август 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1.	1.	11-270302-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 15 см	м2 покрытия	1202,4000000	69,39	83433
2.	2.	12-180101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	512,0700000	1403,81	718847
3.	3.	12-180101-0101 РСНБ РК 2015	Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм, мягких пород. Корчевка вручную	пень	10,0000000	5785,53	57855
			Раздел: ТИП 1 АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ				
4.	4.	11-010201-0111 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	1493,7000000	7,85	11727
5.	5.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	1493,7000000	743,42	1110450

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	6.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	1493,7000000	284,44	-424870
7.	7.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,0455900	141359,73	147804
8.	8.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1493,7000000	1231,58	1839618
9.	9.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	1493,7000000	133,99	200136
10.	10.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	571,0000000	2075,31	1185002
11.	11.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	25,6950000	45405,22	1166687
		Раздел: ТИП 2 ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ					
12.	12.	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	71,7000000	762,90	54700
13.	13.	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	71,7000000	2029,44	145511
14.	14.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	6,4530000	1287,11	8306
15.	15.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания	10,3965000	1284,91	13359

1	2	3	4	5	6	7	8
				в плотном теле			
16.	16.	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	10,3965000	2185,82	22725
17.	17.	21-130101-0702 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013	т	0,6453000	22126,29	14278
18.	18.	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5,0190000	1919,57	9634
19.	19.	21-010201-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	5,0190000	2270,66	11396
20.	20.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	71,7000000	31,19	2236
21.	21.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	23,0000000	1946,72	44774
22.	22.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,3680000	45405,22	16709
		Раздел: ТИП 3 ТАРТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ					
23.	23.	11-110101-2401 РСНБ РК 2015	Покрытия из полимерраствора толщиной 10 мм. Устройство	м2 покрытия	300,0000000	5045,66	1513699
24.	24.	21-130816-9901 РСНБ РК 2015	Крошка резиновая	кг	3000,0000000	86,74	260207
25.	25.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1493,7000000	1231,58	1839618
26.	26.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.	м2 покрытия	1493,7000000	133,99	200136

1	2	3	4	5	6	7	8
			Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308				
27.	27.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,2100000	141359,73	29686
28.	28.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	300,0000000	713,25	213976
29.	29.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	-300,0000000	195,24	-58572
30.	30.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	300,0000000	31,19	9356
		Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
31.	31.	11-470112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см /30 СМ	м2	2000,0000000	709,38	1418769
32.	32.	11-470112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать	м2	2000,0000000	278,30	556603
33.	33.	11-470112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	2000,0000000	241,62	483247

ИТОГО: 12907041

В том числе :

Накладные расходы			1983946
Сметная прибыль			956077
Итого с временными	1,04 %	134233	13041274

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	187794		13229068	
		Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383				14021996	
		Итого с НДС	12 %	1682640		15704636	
		Итого к оплате со скидкой К=0,963217				15126972	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Сейтмуханбетов К.Б.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство мкр Айнабулак -4 д.181,182,183

Акт приемки выполненных работ за август 2018 года

Номер по порядку	Номер по позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1.	1.	**11-270302**-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 5 см	м2 покрытия	2833,9000000	**69,39**	**196641**
2.	2.	**12-180101**-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	726,7300000	1403,81	1020187
3.	3.	**12-180101**-0101 РСНБ РК 2015	Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм, мягких пород. Корчевка вручную	пень	1,0000000	5785,53	5786
		Раздел: ТИП 1 АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ					
4.	4.	**11-010201**-0111 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	2346,4800000	7,85	18423
5.	5.	**11-270403**-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	2346,4800000	743,42	1744426

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	6.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	2346,4800000	284,44	-667437
7.	7.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,6425360	141359,73	232188
8.	8.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2346,4800000	1231,58	2889889
9.	9.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	2346,4800000	133,99	314397
10.	10.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	791,0000000	2075,31	1641570
11.	11.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	35,5950000	45405,22	1616199
		Раздел: ТИП 2 ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ					
12.	12.	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	52,6500000	762,90	40167
13.	13.	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	52,6500000	2029,44	106850
14.	14.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4,7385000	1287,11	6099
15.	15.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания	7,6342500	1284,91	9809

1	2	3	4	5	6	7	8
				в плотном теле			
16.	16.	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	7,6342500	2185,82	16687
17.	17.	21-130101-0702 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013	т	0,4738500	22126,29	10485
18.	18.	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,6855000	1919,57	7075
19.	19.	21-010201-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,6855000	2270,66	8368
20.	20.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	52,6500000	31,19	1642
21.	21.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	39,0000000	1946,72	75922
22.	22.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,6240000	45405,22	28333
		Раздел: ТИП 3 ТАРТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ					
23.	23.	11-110101-2401 РСНБ РК 2015	Покрытия из полимерраствора толщиной 10 мм. Устройство	м2 покрытия	728,7500000	5045,66	3677027
24.	24.	21-130816-9901 РСНБ РК 2015	Крошка резиновая	кг	7287,5000000	86,74	632086
25.	25.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2346,4800000	1231,58	2889889
26.	26.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.	м2 покрытия	2346,4800000	133,99	314397

1	2	3	4	5	6	7	8
			Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308				
27.	27.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,5101250	141359,73	72111
28.	28.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	728,7500000	713,25	519782
29.	29.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	-728,7500000	195,24	-142282
30.	30.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	728,7500000	31,19	22727
		Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
31.	31.	11-470112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см /30 СМ	м2	500,0000000	709,38	354692
32.	32.	11-470112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать	м2	500,0000000	278,30	139151
33.	33.	11-470112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	500,0000000	241,62	120812

ИТОГО:			17924098
В том числе :			
Накладные расходы		2344107	
Сметная прибыль		1327711	
Итого с временными	1,04 %	186411	18110509

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	260791		18371300	
		Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383				19472444	
		Итого с НДС	12 %	2336693		21809137	
		Итого к оплате со скидкой к=0,949336				20704199	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

_____

Сеитамбетов К.Б.

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

_____

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж. _____

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)

Объект: Благоустройство. пр. Рыскулова дом 35

Акт приемки выполненных работ за август 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Выполненно работ: Стоим. единицы тенге	Выполненно работ: Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1.	1.	11-270302-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	2018,5000000	69,39	140062
2.	2.	12-180101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	773,1900000	1403,81	1085408
3.	3.	12-180101-0101 РСНБ РК 2015	Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм, мягких пород. Корчевка вручную	пень	3,0000000	5785,53	17357
		Раздел: ТИП 1 АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ					
4.	4.	11-010201-0111 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	3691,2000000	7,85	28980
5.	5.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	3691,2000000	743,42	2744121

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	6.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	3691,2000000	284,44	-1049931
7.	7.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,5838400	141359,73	365251
8.	8.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3691,2000000	1231,58	4546026
9.	9.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	3691,2000000	133,99	494571
10.	10.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	900,0000000	2075,31	1867779
11.	11.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	40,5000000	45405,22	1838912
		Раздел: ТИП 2 ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ					
12.	12.	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	121,6000000	762,90	92769
13.	13.	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	121,6000000	2029,44	246779
14.	14.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	10,9440000	1287,11	14086
15.	15.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания	17,6320000	1284,91	22656

1	2	3	4	5	6	7	8
				в плотном теле			
16.	16.	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	17,6320000	2185,82	38540
17.	17.	21-130101-0702 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013	т	1,0944000	22126,29	24215
18.	18.	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	8,5120000	1919,57	16339
19.	19.	21-010201-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	8,5120000	2270,66	19328
20.	20.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	121,6000000	31,19	3792
21.	21.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	53,0000000	1946,72	103176
22.	22.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,8480000	45405,22	38504
		Раздел: ТИП 3 ТАРТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ					
23.	23.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3691,2000000	1231,58	4546026
24.	24.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	3691,2000000	133,99	494571
25.	25.	11-270602-0901 РСНБ	Основания. Розлив вяжущих	т	0,4190200	141359,73	59233

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	материалов				
26.	26.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	598,6000000	713,25	426953
27.	27.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	-598,6000000	195,24	-116871
28.	28.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	598,6000000	31,19	18668
		Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
29.	29.	11-470112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см /30 СМ	м2	600,0000000	709,38	425631
30.	30.	11-470112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать	м2	600,0000000	278,30	166981
31.	31.	11-470112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	600,0000000	241,62	144974

ИТОГО: 18864884

В том числе :

Накладные расходы			1978311
Сметная прибыль			1397399
Итого с временными	1,04 %	196195	19061079
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	274480	19335559
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			20494500
Итого с НДС	12 %	2459340	22953840

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				1978311	
		Сметная прибыль				1397399	
		Итого с временными	1,04 %	196195		19061079	
		Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	274480		19335559	
		Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383				20494500	
		Итого с НДС	12 %	2459340		22953840	
		Итого к оплате со скидкой К=0,947131				21740293	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

_____

Сейтмуратов К.Ф.

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

_____

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж. _____

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)

Объект: Благоустройство. пр. Рыскулова дом 65а

Акт приемки выполненных работ за август 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1.	1.	11-270302-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	1080,0000000	69,39	74940
2.	2.	12-180101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	260,4800000	1403,81	365663
			Раздел: ТИП 1 АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ				
3.	3.	11-010201-0111 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	2754,3500000	7,85	21625
4.	4.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	2754,3500000	743,42	2047646
5.	5.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности	м2 основания	2754,3500000	284,44	-783452

1	2	3	4	5	6	7	8
			на сжатие свыше 98,1 МПа				
6.	6.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,9280450	141359,73	272548
7.	7.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2754,3500000	1231,58	3392216
8.	8.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	2754,3500000	133,99	369046
9.	9.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	412,0000000	2075,31	855028
10.	10.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	18,5400000	45405,22	841813
		Раздел: ТИП 2 ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ					
11.	11.	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	85,6500000	762,90	65342
12.	12.	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	85,6500000	2029,44	173821
13.	13.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	7,7085000	1287,11	9922
14.	14.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	12,4192500	1284,91	15958

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	15.	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	12,4192500	2185,82	27146
16.	16.	21-130101-0702 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013	т	0,7708500	22126,29	17056
17.	17.	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5,9955000	1919,57	11509
18.	18.	21-010201-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	5,9955000	2270,66	13614
19.	19.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	85,6500000	31,19	2671
20.	20.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	12,0000000	1946,72	23361
21.	21.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,1920000	45405,22	8718
		Раздел: ТИП 3 ТАРТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ					
22.	22.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2754,3500000	1231,58	3392216
23.	23.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	2754,3500000	133,99	369046
24.	24.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1878800	141359,73	26559
25.	25.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см.	м2 основания	268,4000000	713,25	191437

1	2	3	4	5	6	7	8
			Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа				
26.	26.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	-268,4000000	195,24	-52403
27.	27.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	268,4000000	31,19	8370
		Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
28.	28.	11-470112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см /30 СМ	м2	100,0000000	709,38	70938
29.	29.	11-470112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать	м2	100,0000000	278,30	27830
30.	30.	11-470112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	100,0000000	241,62	24162

ИТОГО:			11884345
В том числе :			
Накладные расходы			1034384
Сметная прибыль			880322
Итого с временными	1,04 %	123597	12007942
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	172914	12180856
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			12910956
Итого с НДС	12 %	154915	14460271

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	172914		12180856	
		Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383				12910956	
		Итого с НДС	12 %	1549315		14460271	
		Итого к оплате со скидкой К=0,947131				13695771	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Сейтимбетов К.Б.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)

Объект: Благоустройство. ул Серикова дом 39, 41а

Акт приемки выполненных работ за август 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1.	1.	11-270302-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	3365,5000000	69,39	233528
2.	2.	12-180101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	982,9100000	1403,81	1379814
3.	3.	12-180101-0101 РСНБ РК 2015	Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм, мягких пород. Корчевка вручную	пень	1,0000000	5785,53	5786
			Раздел: ТИП 1 АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ				
4.	4.	11-010201-0111 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	3416,4300000	7,85	26823
5.	5.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	3416,4300000	743,42	2539851

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	6.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	3416,4300000	284,44	-971775
7.	7.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,3915010	141359,73	338062
8.	8.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3416,4300000	1231,58	4207624
9.	9.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	3416,4300000	133,99	457755
10.	10.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	979,0000000	2075,31	2031728
11.	11.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	44,0550000	45405,22	2000327
		Раздел: ТИП 2 ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ					
12.	12.	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	56,4000000	762,90	43028
13.	13.	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	56,4000000	2029,44	114460
14.	14.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5,0760000	1287,11	6533
15.	15.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания	8,1780000	1284,91	10508

1	2	3	4	5	6	7	8
				в плотном теле			
16.	16.	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	8,1780000	2185,82	17876
17.	17.	21-130101-0702 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013	т	0,5076000	22126,29	11231
18.	18.	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,9480000	1919,57	7578
19.	19.	21-010201-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,9480000	2270,66	8965
20.	20.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	56,4000000	31,19	1759
21.	21.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	29,0000000	1946,72	56455
22.	22.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,4640000	45405,22	21068
		Раздел: ТИП 3 ТАРТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ					
23.	23.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3416,4300000	1231,58	4207624
24.	24.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	3416,4300000	133,99	457755
25.	25.	11-270602-0901 РСНБ	Основания. Розлив вяжущих	т	0,2100000	141359,73	29686

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	материалов				
26.	26.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	300,0000000	713,25	213976
27.	27.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	-300,0000000	195,24	-58572
28.	28.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненн ой площади основания	300,0000000	31,19	9356
		Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
29.	29.	11-470112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см /30 СМ	м2	175,7219760	709,38	124654
30.	30.	11-470112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать	м2	175,7219760	278,30	48904

ИТОГО: 17582366

В том числе :

Накладные расходы			1846775
Сметная прибыль			1302398
Итого с временными	1,04 %	182857	17765223
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	255819	18021042
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			19101193
Итого с НДС	12 %	2292143	21393336

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				1846775	
		Сметная прибыль				1302398	
		Итого с временными	1,04 %	182857		17765223	
		Итого с зимними удорожаниями Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383	1,44 %	255819		18021042 19101193	
		Итого с НДС	12 %	2292143		21393336	
		Итого к оплате со скидкой К=0,947131				20262292	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

_____

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

_____

Объем подтверждаю :

Технадзор Сматулов Ж. _____

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)

Объект: Благоустройство. ул. Жансугурова дом 54

Акт приемки выполненных работ за август 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Выполненно работ: Стоим. единицы тенге	Выполненно работ: Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1.	1.	**11-270302**-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	881,6700000	69,39	61178
2.	2.	**12-180101**-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	381,4600000	1403,81	535496
3.	3.	**12-180101**-0101 РСНБ РК 2015	Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм, мягких пород. Корчевка вручную	пень	1,0000000	5785,53	5786
		Раздел: ТИП 1 АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ					
4.	4.	**11-010201**-0111 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	1141,3600000	7,85	8961
5.	5.	**11-270403**-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	1141,3600000	743,42	848513

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	6.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	1141,3600000	284,44	-324650
7.	7.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,7989520	141359,73	112940
8.	8.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	366,3789000	1231,58	451227
9.	9.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	366,3789000	133,99	49090

ИТОГО: 1748539

В том числе :

Накладные расходы			284696
Сметная прибыль			129521
Итого с временными	1,04 %	18185	1766724
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	25441	1792165
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			1899584
Итого с НДС	12 %	227950	2127534
Итого к оплате со скидкой К=0,947131			2015053

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Объем подтверждаю :

Технадзор Сматулов Ж.

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)

Объект: Благоустройство.ул. Омарова дом 83, 85

Акт приемки выполненных работ за август 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	11-270302-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	1115,7000000	69,39	77417
2.	2.	12-180101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	284,5300000	1403,81	399425
3.	3.	12-180101-0101 РСНБ РК 2015	Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм, мягких пород. Корчевка вручную	пень	2,0000000	5785,53	11571
		Раздел: ТИП 1 АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ					
4.	4.	11-010201-0111 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	991,7900000	7,85	7787
5.	5.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	991,7900000	743,42	737319
6.	6.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных	м2 основания	-991,7900000	284,44	-282106

1	2	3	4	5	6	7	8
			материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа				
7.	7.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,6942530	141359,73	98139
8.	8.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	991,7900000	1231,58	1221474
9.	9.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	991,7900000	133,99	132886
10.	10.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	320,0000000	2075,31	664099
11.	11.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	14,4000000	45405,22	653835
		Раздел: ТИП 2 ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ					
12.	12.	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	36,1500000	762,90	27579
13.	13.	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	36,1500000	2029,44	73364
14.	14.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,2535000	1287,11	4188
15.	15.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5,2417500	1284,91	6735

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	16.	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	5,2417500	2185,82	11458
17.	17.	21-130101-0702 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013	т	0,3253500	22126,29	7199
18.	18.	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,5305000	1919,57	4857
19.	19.	21-010201-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,5305000	2270,66	5746
20.	20.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	36,1500000	31,19	1127
21.	21.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	17,0000000	1946,72	33094
22.	22.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,2720000	45405,22	12350
		Раздел: ТИП 3 ТАРТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ					
23.	23.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	991,7900000	1231,58	1221474
24.	24.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	991,7900000	133,99	132886
25.	25.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0532000	141359,73	7520
26.	26.	11-270403-0101 РСНБ	Основания из щебня фракции 40-70	м2	76,0000000	713,25	54207

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	основания			
27.	27.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	-76,0000000	195,24	-14838
28.	28.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	76,0000000	31,19	2370
		Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
29.	29.	11-470112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см /30 СМ	м2	200,0000000	709,38	141877
30.	30.	11-470112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать	м2	200,0000000	278,30	55660
31.	31.	11-470112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	200,0000000	241,62	48325

ИТОГО: 5559025

В том числе :

Накладные расходы			625861
Сметная прибыль			411780
Итого с временными	1,04 %	57814	5616839
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	80882	5697721
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			6039233
Итого с НДС	12 %	724708	6763941

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				625861	
		Сметная прибыль				411780	
		Итого с временными	1,04 %	57814		5616839	
		Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	80882		5697721	
		Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383				6039233	
		Итого с НДС	12 %	724708		6763941	
		Итого к оплате со скидкой К=0,947131				6406338	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района
Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района г.Алматы (лоты 1.3,4,6,7)

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2018г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования			Орган-нрав.форма	
		номер	дата	наименование		Код	Наименов.	Код
		договор №108	06.06.2018г					

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ								ВСЕГО за отчетный месяц
	С начала года по отчетный месяц включительно СМР с НДС	из гр.1						в т.ч. Налог на добавленную стоимость 12%	
		В отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2001 г.)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах	Дополнительные затраты на приобретение материалов, оборудования		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	1 017 584 500	267 584 500						28 669 768	267 584 500
Итого к оплате		267 584 500						28 669 768	267 584 500

ЗАКАЗЧИК :

КГУ Аппарат Акима Жетысуского района в г. Алматы

ПОДРЯДЧИК :

ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Толпубеков Ю.Е.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство мкр. Айнабулак 1 дом 3

Акт приемки выполненных работ № за сентябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: ТИП 3 ТАРТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ					
1.	1.	11-110101-2401 РСНБ РК 2015	Покрытия из полимерраствора толщиной 10 мм. Устройство	м2 покрытия	299,9800000	5045,66	1513598
2.	2.	21-130816-9901 РСНБ РК 2015	Крошка резиновая	кг	2999,8000000	86,74	260189
		Раздел: МАФ					
3.	3.	84-020302-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья, тип 1С-1А	шт.	12,0000000	24707,16	296486
4.	4.	84-020303-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип 1	шт.	12,0000000	13243,50	158922
5.	5.	84-020301-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стол со скамьей	шт.	1,0000000	75887,55	75888
6.	6.	Т	Стойки для сушки белья	шт	1,0000000	28273,58	28274
7.	7.	84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	1,0000000	35908,38	35908
8.	8.	84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	1,0000000	636427,80	636428
9.	9.	84-020201-0104 УСН	Детский спортивный комплекс, тип	шт.	2,0000000	21533,58	43067

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 8.02-3.01-2016	ДСК-002				
10.	10.	84-020201-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002	шт.	2,0000000	134180,28	268361
11.	11.	84-020106-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Беседка со скамейками, тип 3	шт.	1,0000000	35223,12	35223
12.	12.	84-020106-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Беседка со скамейками, тип 3	шт.	1,0000000	277896,96	277897
13.	13.	84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качели двойные, тип КД-001	шт.	2,0000000	16105,23	32210
14.	14.	84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Качели двойные, тип КД-001	шт.	2,0000000	116678,88	233358
15.	15.	84-020104-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качалка-балансир, тип 1	шт.	1,0000000	22464,81	22465
16.	16.	84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья параллельные, тип БР-001	шт.	1,0000000	1237,14	1237
17.	17.	84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Брусья параллельные, тип БР-001	шт.	1,0000000	46671,12	46671
18.	18.	84-020204-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Гимнастическая стенка, тип 2	шт.	1,0000000	172976,31	172976
19.	19.	84-020213-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья-лабиринт, тип 2	шт.	1,0000000	40730,31	40730
20.	20.	84-020213-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья-лабиринт, тип 1	шт.	1,0000000	49605,21	49605
21.	21.	84-020203-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016	Мостик-рукоход	шт.	1,0000000	95798,70	95799
22.	22.	84-020201-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Гимнастический комплекс	шт.	1,0000000	27515,70	27516
23.	23.	84-020201-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Гимнастический комплекс	шт.	1,0000000	175017,24	175017
24.	24.	84-020302-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья радиусная, тип СК-005	шт.	1,0000000	1141,02	1141
25.	25.	84-020302-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Скамья радиусная, тип СК-005	шт.	1,0000000	37125,00	37125
26.	26.	84-020216-0105 УСН	Тренажер "Тяга верхняя", тип	шт.	1,0000000	12782,88	12783

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 8.02-3.01-2016	УТ-005				
27.	27.	84-020216-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Тренажер "Тяга верхняя", тип УТ-005	шт.	1,0000000	93342,24	93342
28.	28.	84-020216-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Тренажер "Лыжный ход", тип УТ-006	шт.	1,0000000	21989,61	21990
29.	29.	84-020216-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Тренажер "Лыжный ход", тип УТ-006	шт.	1,0000000	110844,72	110845
30.	30.	84-020208-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стол для настольного тенниса	шт.	1,0000000	92648,07	92648
31.	31.	84-020602-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 3х2 м	секция (3 метра)	1,0000000	47148,75	47149

ИТОГО: 4944847

В том числе :

Накладные расходы			574382
Сметная прибыль			366285
Итого с временными	1,04 %	31884	4976731
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	44607	5021338
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			5322308
Итого с НДС	12 %	638677	5960985
Итого к оплате со скидкой к=0,957065			5705050

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Сеитмамбетов Н.Б.

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство мкр. Айнабулак 1 дом 12

Акт приемки выполненных работ № за сентябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: ТИП 3 ТАРТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ					
1.	1.	11-110101-2401 РСНБ РК 2015	Покрытия из полимерраствора толщиной 10 мм. Устройство	м2 покрытия	270,0000000	5045,66	1362329
2.	2.	21-130816-9901 РСНБ РК 2015	Крошка резиновая	кг	2700,0000000	86,74	234186
		Раздел: МАФ					
3.	3.	84-020302-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья, тип 1С-1А	шт.	16,0000000	24707,16	395315
4.	4.	84-020303-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип 1	шт.	16,0000000	13243,50	211896
5.	5.	84-020301-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стол со скамьей	шт.	1,0000000	75887,55	75888
6.	6.	Т	Стойки для сушки белья	шт	2,0000000	28273,58	56547
7.	7.	84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	1,0000000	35908,38	35908
8.	8.	84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	1,0000000	636427,80	636428
9.	9.	84-020201-0104 УСН	Детский спортивный комплекс, тип	шт.	2,0000000	21533,58	43067

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 8.02-3.01-2016	ДСК-002				
10.	10.	84-020201-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002	шт.	2,0000000	134180,28	268361
11.	11.	84-020106-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Беседка со скамейками, тип 3	шт.	1,0000000	35223,12	35223
12.	12.	84-020106-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Беседка со скамейками, тип 3	шт.	1,0000000	277896,96	277897
13.	13.	84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качели двойные, тип КД-001	шт.	2,0000000	16105,23	32210
14.	14.	84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Качели двойные, тип КД-001	шт.	2,0000000	116678,88	233358
15.	15.	84-020104-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качалка-балансир, тип 1	шт.	1,0000000	22464,81	22465
16.	16.	84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья параллельные, тип БР-001	шт.	1,0000000	1237,14	1237
17.	17.	84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Брусья параллельные, тип БР-001	шт.	1,0000000	46671,12	46671
18.	18.	84-020204-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Гимнастическая стенка, тип 2	шт.	1,0000000	172976,31	172976
19.	19.	84-020213-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья-лабиринт, тип 2	шт.	1,0000000	40730,31	40730
20.	20.	84-020213-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья-лабиринт, тип 1	шт.	1,0000000	49605,21	49605
21.	21.	84-020203-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016	Мостик-рукоход	шт.	1,0000000	95798,70	95799
22.	22.	84-020201-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Гимнастический комплекс	шт.	1,0000000	27515,70	27516
23.	23.	84-020201-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Гимнастический комплекс	шт.	1,0000000	175017,24	175017
24.	24.	84-020302-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья радиусная, тип СК-005	шт.	1,0000000	1141,02	1141
25.	25.	84-020302-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Скамья радиусная, тип СК-005	шт.	1,0000000	37125,00	37125
26.	26.	84-020216-0105 УСН	Тренажер "Тяга верхняя", тип	шт.	1,0000000	12782,88	12783

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 8.02-3.01-2016	УТ-005				
27.	27.	84-020216-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Тренажер "Тяга верхняя", тип УТ-005	шт.	1,0000000	93342,24	93342
28.	28.	84-020216-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Тренажер "Лыжный ход", тип УТ-006	шт.	1,0000000	21989,61	21990
29.	29.	84-020216-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Тренажер "Лыжный ход", тип УТ-006	шт.	1,0000000	110844,72	110845
30.	30.	84-020208-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стол для настольного тенниса	шт.	1,0000000	92648,07	92648
31.	31.	84-020602-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 3х2 м	секция (3 метра)	1,0000000	47148,75	47149

ИТОГО: 4947651

В том числе :

Накладные расходы			579669
Сметная прибыль			366493
Итого с временными	1,04 %	31914	4979565
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	44648	5024213
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			5325356
Итого с НДС	12 %	639043	5964399
Итого к оплате со скидкой к=0,957065			5708318

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство мкр. Айнабулак 1 дом 13

Акт приемки выполненных работ № за сентябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: ТИП 3 ТАРТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ					
1.	1.	11-110101-2401 РСНБ РК 2015	Покрытия из полимерраствора толщиной 10 мм. Устройство	м2 покрытия	200,0000000	5045,66	1009133
2.	2.	21-130816-9901 РСНБ РК 2015	Крошка резиновая	кг	2000,0000000	86,74	173471
		Раздел: МАФ					
3.	3.	84-020302-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья, тип 1С-1А	шт.	6,0000000	24707,16	148243
4.	4.	84-020303-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип 1	шт.	6,0000000	13243,50	79461
5.	5.	84-020301-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стол со скамьей	шт.	1,0000000	75887,55	75888
6.	6.	Т	Стойки для сушки белья	шт	1,0000000	28273,58	28274
7.	7.	84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	1,0000000	35908,38	35908
8.	8.	84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	1,0000000	636427,80	636428
9.	9.	84-020201-0104 УСН	Детский спортивный комплекс, тип	шт.	2,0000000	21533,58	43067

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 8.02-3.01-2016	ДСК-002				
10.	10.	84-020201-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002	шт.	2,0000000	134180,28	268361
11.	11.	84-020106-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Беседка со скамейками, тип 3	шт.	1,0000000	35223,12	35223
12.	12.	84-020106-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Беседка со скамейками, тип 3	шт.	1,0000000	277896,96	277897
13.	13.	84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качели двойные, тип КД-001	шт.	2,0000000	16105,23	32210
14.	14.	84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Качели двойные, тип КД-001	шт.	2,0000000	116678,88	233358
15.	15.	84-020104-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качалка-балансир, тип 1	шт.	1,0000000	22464,81	22465
16.	16.	84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья параллельные, тип БР-001	шт.	1,0000000	1237,14	1237
17.	17.	84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Брусья параллельные, тип БР-001	шт.	1,0000000	46671,12	46671
18.	18.	84-020204-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Гимнастическая стенка, тип 2	шт.	1,0000000	172976,31	172976
19.	19.	84-020213-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья-лабиринт, тип 2	шт.	1,0000000	40730,31	40730
20.	20.	84-020213-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья-лабиринт, тип 1	шт.	1,0000000	49605,21	49605
21.	21.	84-020203-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016	Мостик-рукоход	шт.	1,0000000	95798,70	95799
22.	22.	84-020201-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Гимнастический комплекс	шт.	1,0000000	27515,70	27516
23.	23.	84-020201-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Гимнастический комплекс	шт.	1,0000000	175017,24	175017
24.	24.	84-020302-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья радиусная, тип СК-005	шт.	1,0000000	1141,02	1141
25.	25.	84-020302-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Скамья радиусная, тип СК-005	шт.	1,0000000	37125,00	37125
26.	26.	84-020216-0105 УСН	Тренажер "Тяга верхняя", тип	шт.	1,0000000	12782,88	12783

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 8.02-3.01-2016	УТ-005				
27.	27.	84-020216-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Тренажер "Тяга верхняя", тип УТ-005	шт.	1,0000000	93342,24	93342
28.	28.	84-020216-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Тренажер "Лыжный ход", тип УТ-006	шт.	1,0000000	21989,61	21990
29.	29.	84-020216-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Тренажер "Лыжный ход", тип УТ-006	шт.	1,0000000	110844,72	110845
30.	30.	84-020208-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стол для настольного тенниса	шт.	1,0000000	92648,07	92648
31.	31.	84-020602-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 3х2 м	секция (3 метра)	1,0000000	47148,75	47149

ИТОГО: 4125960

В том числе :

Накладные расходы			409791
Сметная прибыль			305627
Итого с временными	1,04 %	23368	4149328
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	32692	4182020
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			4432683
Итого с НДС	12 %	531922	4964605
Итого к оплате со скидкой к=0,957065			4751450

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :
Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство мкр. Айнабулак 1 дом 14, 15

Акт приемки выполненных работ № за сентябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: ТИП 3 ТАРТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ					
1.	1.	11-110101-2401 РСНБ РК 2015	Покрытия из полимерраствора толщиной 10 мм. Устройство	м2 покрытия	300,0000000	5045,66	1513699
2.	2.	21-130816-9901 РСНБ РК 2015	Крошка резиновая	кг	3000,0000000	86,74	260207
		Раздел: МАФ					
3.	3.	84-020302-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья, тип 1С-1А	шт.	14,0000000	24707,16	345900
4.	4.	84-020303-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип 1	шт.	14,0000000	13243,50	185409
5.	5.	84-020301-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стол со скамьей	шт.	1,0000000	75887,55	75888
6.	6.	Т	Стойки для сушки белья	шт	1,0000000	28273,58	28274
7.	7.	84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	1,0000000	35908,38	35908
8.	8.	84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	1,0000000	636427,80	636428
9.	9.	84-020201-0104 УСН	Детский спортивный комплекс, тип	шт.	2,0000000	21533,58	43067

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 8.02-3.01-2016	ДСК-002				
10.	10.	84-020201-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002	шт.	2,0000000	134180,28	268361
11.	11.	84-020106-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Беседка со скамейками, тип 3	шт.	1,0000000	35223,12	35223
12.	12.	84-020106-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Беседка со скамейками, тип 3	шт.	1,0000000	277896,96	277897
13.	13.	84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качели двойные, тип КД-001	шт.	2,0000000	16105,23	32210
14.	14.	84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Качели двойные, тип КД-001	шт.	2,0000000	116678,88	233358
15.	15.	84-020104-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качалка-балансир, тип 1	шт.	1,0000000	22464,81	22465
16.	16.	84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья параллельные, тип БР-001	шт.	2,0000000	1237,14	2474
17.	17.	84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Брусья параллельные, тип БР-001	шт.	2,0000000	46671,12	93342
18.	18.	84-020204-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Гимнастическая стенка, тип 2	шт.	2,0000000	172976,31	345953
19.	19.	84-020213-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья-лабиринт, тип 2	шт.	2,0000000	40730,31	81461
20.	20.	84-020213-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья-лабиринт, тип 1	шт.	2,0000000	49605,21	99210
21.	21.	84-020203-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016	Мостик-рукоход	шт.	2,0000000	95798,70	191597
22.	22.	84-020201-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Гимнастический комплекс	шт.	2,0000000	27515,70	55031
23.	23.	84-020201-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Гимнастический комплекс	шт.	2,0000000	175017,24	350034
24.	24.	84-020302-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья радиусная, тип СК-005	шт.	2,0000000	1141,02	2282
25.	25.	84-020302-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Скамья радиусная, тип СК-005	шт.	2,0000000	37125,00	74250
26.	26.	84-020216-0105 УСН	Тренажер "Тяга верхняя", тип	шт.	2,0000000	12782,88	25566

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 8.02-3.01-2016	УТ-005				
27.	27.	84-020216-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Тренажер "Тяга верхняя", тип УТ-005	шт.	2,0000000	93342,24	186684
28.	28.	84-020216-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Тренажер "Лыжный ход", тип УТ-006	шт.	2,0000000	21989,61	43979
29.	29.	84-020216-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Тренажер "Лыжный ход", тип УТ-006	шт.	2,0000000	110844,72	221689
30.	30.	84-020208-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стол для настольного тенниса	шт.	2,0000000	92648,07	185296
31.	31.	84-020602-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 3х2 м	секция (3 метра)	2,0000000	47148,75	94298

ИТОГО: 6047441

В том числе :

Накладные расходы			679003
Сметная прибыль			447959
Итого с временными	1,04 %	38536	6085977
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	53913	6139890
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			6507905
Итого с НДС	12 %	780949	7288854
Итого к оплате со скидкой к=0,957065			6975907

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство мкр. Айнабулак 1 дом 16, 17

Акт приемки выполненных работ № за сентябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Выполненно работ: Стоим. единицы тенге	Выполненно работ: Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: ТИП 3 ТАРТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ					
1.	1.	11-110101-2401 РСНБ РК 2015	Покрытия из полимерраствора толщиной 10 мм. Устройство	м2 покрытия	300,0000000	5045,66	1513699
2.	2.	21-130816-9901 РСНБ РК 2015	Крошка резиновая	кг	3000,0000000	86,74	260207
		Раздел: МАФ					
3.	3.	84-020302-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья, тип 1С-1А	шт.	14,0000000	24707,16	345900
4.	4.	84-020303-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип 1	шт.	14,0000000	13243,50	185409
5.	5.	84-020301-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стол со скамьей	шт.	1,0000000	75887,55	75888
6.	6.	Т	Стойки для сушки белья	шт	1,0000000	28273,58	28274
7.	7.	84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	1,0000000	35908,38	35908
8.	8.	84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	1,0000000	636427,80	636428
9.	9.	84-020201-0104 УСН	Детский спортивный комплекс, тип	шт.	2,0000000	21533,58	43067

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 8.02-3.01-2016	ДСК-002				
10.	10.	84-020201-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002	шт.	2,0000000	134180,28	268361
11.	11.	84-020106-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Беседка со скамейками, тип 3	шт.	1,0000000	35223,12	35223
12.	12.	84-020106-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Беседка со скамейками, тип 3	шт.	1,0000000	277896,96	277897
13.	13.	84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качели двойные, тип КД-001	шт.	2,0000000	16105,23	32210
14.	14.	84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Качели двойные, тип КД-001	шт.	2,0000000	116678,88	233358
15.	15.	84-020104-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качалка-балансир, тип 1	шт.	1,0000000	22464,81	22465
16.	16.	84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья параллельные, тип БР-001	шт.	1,0000000	1237,14	1237
17.	17.	84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Брусья параллельные, тип БР-001	шт.	1,0000000	46671,12	46671
18.	18.	84-020204-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Гимнастическая стенка, тип 2	шт.	1,0000000	172976,31	172976
19.	19.	84-020213-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья-лабиринт, тип 2	шт.	1,0000000	40730,31	40730
20.	20.	84-020213-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья-лабиринт, тип 1	шт.	1,0000000	49605,21	49605
21.	21.	84-020203-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016	Мостик-рукоход	шт.	1,0000000	95798,70	95799
22.	22.	84-020201-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Гимнастический комплекс	шт.	1,0000000	27515,70	27516
23.	23.	84-020201-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Гимнастический комплекс	шт.	1,0000000	175017,24	175017
24.	24.	84-020302-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья радиусная, тип СК-005	шт.	1,0000000	1141,02	1141
25.	25.	84-020302-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Скамья радиусная, тип СК-005	шт.	1,0000000	37125,00	37125
26.	26.	84-020216-0105 УСН	Тренажер "Тяга верхняя", тип	шт.	1,0000000	12782,88	12783

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 8.02-3.01-2016	УТ-005				
27.	27.	84-020216-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Тренажер "Тяга верхняя", тип УТ-005	шт.	1,0000000	93342,24	93342
28.	28.	84-020216-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Тренажер "Лыжный ход", тип УТ-006	шт.	1,0000000	21989,61	21990
29.	29.	84-020216-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Тренажер "Лыжный ход", тип УТ-006	шт.	1,0000000	110844,72	110845
30.	30.	84-020208-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стол для настольного тенниса	шт.	1,0000000	92648,07	92648
31.	31.	84-020602-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 3х2 м	секция (3 метра)	1,0000000	47148,75	47149

ИТОГО: 5020867

В том числе :

Накладные расходы			592935
Сметная прибыль			371916
Итого с временными	1,04 %	32675	5053542
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	45713	5099255
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			5404896
Итого с НДС	12 %	648588	6053484
Итого к оплате со скидкой к=0,957065			5793578

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Бабынханова Е.

Сейтимберт К.О.

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство мкр. Айнабулак 1 дом 18, 19

Акт приемки выполненных работ № за сентябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Выполненно работ: Стоим. единицы тенге	Выполненно работ: Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: ТИП 3 ТАРТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ					
1.	1.	11-110101-2401 РСНБ РК 2015	Покрытия из полимерраствора толщиной 10 мм. Устройство	м2 покрытия	620,0000000	5045,66	3128311
2.	2.	21-130816-9901 РСНБ РК 2015	Крошка резиновая	кг	6200,0000000	86,74	537761
		Раздел: МАФ					
3.	3.	84-020302-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья, тип 1С-1А	шт.	14,0000000	24707,16	345900
4.	4.	84-020303-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип 1	шт.	14,0000000	13243,50	185409
5.	5.	84-020301-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стол со скамьей	шт.	1,0000000	75887,55	75888
6.	6.	Т	Стойки для сушки белья	шт	2,0000000	28273,58	56547
7.	7.	84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	1,0000000	35908,38	35908
8.	8.	84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	1,0000000	636427,80	636428
9.	9.	84-020201-0104 УСН	Детский спортивный комплекс, тип	шт.	2,0000000	21533,58	43067

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 8.02-3.01-2016	ДСК-002				
10.	10.	84-020201-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002	шт.	2,0000000	134180,28	268361
11.	11.	84-020106-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Беседка со скамейками, тип 3	шт.	1,0000000	35223,12	35223
12.	12.	84-020106-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Беседка со скамейками, тип 3	шт.	1,0000000	277896,96	277897
13.	13.	84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качели двойные, тип КД-001	шт.	2,0000000	16105,23	32210
14.	14.	84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Качели двойные, тип КД-001	шт.	2,0000000	116678,88	233358
15.	15.	84-020104-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качалка-балансир, тип 1	шт.	1,0000000	22464,81	22465
16.	16.	84-020209-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стойка баскетбольная, тип 1	шт.	2,0000000	159316,74	318633
17.	17.	84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья параллельные, тип БР-001	шт.	1,0000000	1237,14	1237
18.	18.	84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Брусья параллельные, тип БР-001	шт.	1,0000000	46671,12	46671
19.	19.	84-020204-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Гимнастическая стенка, тип 2	шт.	1,0000000	172976,31	172976
20.	20.	84-020213-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья-лабиринт, тип 2	шт.	1,0000000	40730,31	40730
21.	21.	84-020213-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья-лабиринт, тип 1	шт.	1,0000000	49605,21	49605
22.	22.	84-020203-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016	Мостик-рукоход	шт.	1,0000000	95798,70	95799
23.	23.	84-020201-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Гимнастический комплекс	шт.	1,0000000	27515,70	27516
24.	24.	84-020201-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Гимнастический комплекс	шт.	1,0000000	175017,24	175017
25.	25.	84-020302-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья радиусная, тип СК-005	шт.	1,0000000	1141,02	1141
26.	26.	84-020302-0305 УСН	Стоимость оборудования в составе:	шт.	1,0000000	37125,00	37125

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 8.02-3.01-2016	Скамья радиусная, тип СК-005				
27.	27.	84-020216-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016	Тренажер "Тяга верхняя", тип УТ-005	шт.	1,0000000	12782,88	12783
28.	28.	84-020216-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Тренажер "Тяга верхняя", тип УТ-005	шт.	1,0000000	93342,24	93342
29.	29.	84-020216-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Тренажер "Лыжный ход", тип УТ-006	шт.	1,0000000	21989,61	21990
30.	30.	84-020216-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Тренажер "Лыжный ход", тип УТ-006	шт.	1,0000000	110844,72	110845
31.	31.	84-020208-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стол для настольного тенниса	шт.	1,0000000	92648,07	92648
32.	32.	84-020602-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 3х2 м	секция (3 метра)	1,0000000	47148,75	47149

ИТОГО: 7259940

В том числе :

Накладные расходы			966474
Сметная прибыль			537773
Итого с временными	1,04 %	55961	7315901
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	78291	7394192
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			7837387
Итого с НДС	12 %	940486	8777873
Итого к оплате со скидкой к=0,957065			8400995

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :
Технадзор Смагулов Ж.

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство. мкр. Айнабулак 1 дом 20, 21

Акт приемки выполненных работ № за сентябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: ТИП 3 ТАРТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ					
1.	1.	11-110101-2401 РСНБ РК 2015	Покрытия из полимерраствора толщиной 10 мм. Устройство	м2 покрытия	620,0000000	5045,66	3128311
2.	2.	21-130816-9901 РСНБ РК 2015	Крошка резиновая	кг	6200,0000000	86,74	537761
		Раздел: МАФ					
3.	3.	84-020302-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья, тип 1С-1А	шт.	24,0000000	24707,16	592972
4.	4.	84-020303-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип 1	шт.	24,0000000	13243,50	317844
5.	5.	84-020301-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стол со скамьей	шт.	1,0000000	75887,55	75888
6.	6.	Т	Стойки для сушки белья	шт	2,0000000	28273,58	56547
7.	7.	84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	1,0000000	35908,38	35908
8.	8.	84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	1,0000000	636427,80	636428
9.	9.	84-020201-0104 УСН	Детский спортивный комплекс, тип	шт.	2,0000000	21533,58	43067

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 8.02-3.01-2016	ДСК-002				
10.	10.	84-020201-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002	шт.	2,0000000	134180,28	268361
11.	11.	84-020106-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Беседка со скамейками, тип 3	шт.	1,0000000	35223,12	35223
12.	12.	84-020106-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Беседка со скамейками, тип 3	шт.	1,0000000	277896,96	277897
13.	13.	84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качели двойные, тип КД-001	шт.	2,0000000	16105,23	32210
14.	14.	84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Качели двойные, тип КД-001	шт.	2,0000000	116678,88	233358
15.	15.	84-020104-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качалка-балансир, тип 1	шт.	1,0000000	22464,81	22465
16.	16.	84-020805-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Ворота футбольные профессиональные, тип ВФ-001	шт.	2,0000000	44064,54	88129
17.	17.	84-020805-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Ворота футбольные профессиональные, тип ВФ-001	шт.	2,0000000	95464,44	190929
18.	18.	84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья параллельные, тип БР-001	шт.	1,0000000	1237,14	1237
19.	19.	84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Брусья параллельные, тип БР-001	шт.	1,0000000	46671,12	46671
20.	20.	84-020204-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Гимнастическая стенка, тип 2	шт.	1,0000000	172976,31	172976
21.	21.	84-020213-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья-лабиринт, тип 2	шт.	1,0000000	40730,31	40730
22.	22.	84-020213-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья-лабиринт, тип 1	шт.	1,0000000	49605,21	49605
23.	23.	84-020203-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016	Мостик-рукоход	шт.	1,0000000	95798,70	95799
24.	24.	84-020201-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Гимнастический комплекс	шт.	1,0000000	27515,70	27516
25.	25.	84-020201-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Гимнастический комплекс	шт.	1,0000000	175017,24	175017

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	26.	84-020302-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья радиусная, тип СК-005	шт.	1,0000000	1141,02	1141
27.	27.	84-020302-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Скамья радиусная, тип СК-005	шт.	1,0000000	37125,00	37125
28.	28.	84-020216-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016	Тренажер "Тяга верхняя", тип УТ-005	шт.	1,0000000	12782,88	12783
29.	29.	84-020216-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Тренажер "Тяга верхняя", тип УТ-005	шт.	1,0000000	93342,24	93342
30.	30.	84-020216-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Тренажер "Лыжный ход", тип УТ-006	шт.	1,0000000	21989,61	21990
31.	31.	84-020216-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Тренажер "Лыжный ход", тип УТ-006	шт.	1,0000000	110844,72	110845
32.	32.	84-020208-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стол для настольного тенниса	шт.	1,0000000	92648,07	92648
33.	33.	84-020602-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 3х2 м	секция (3 метра)	1,0000000	47148,75	47149

ИТОГО: 7599871

В том числе :

Накладные расходы			1050669
Сметная прибыль			562953
Итого с временными	1,04 %	57511	7657382
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	80459	7737841
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			8201634
Итого с НДС	12 %	984196	9185830
Итого к оплате со скидкой к=0,957065			8791436

Заказчик
Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик
Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство мкр. Айнабулак 1 дом 4

Акт приемки выполненных работ № за сентябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: ТИП 3 ТАРТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ					
1.	1.	11-110101-2401 РСНБ РК 2015	Покрытия из полимерраствора толщиной 10 мм. Устройство	м2 покрытия	340,0000000	5045,66	1715525
2.	2.	21-130816-9901 РСНБ РК 2015	Крошка резиновая	кг	3400,0000000	86,74	294901
3.	3.	84-020302-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	МАФы Скамья, тип 1С-1А	шт.	10,0000000	24707,16	247072
4.	4.	84-020303-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип 1	шт.	10,0000000	13243,50	132435
5.	5.	84-020301-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стол со скамьей	шт.	1,0000000	75887,55	75888
6.	6.	Т	Стойки для сушки белья	шт	1,0000000	28273,58	28274
7.	7.	84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	1,0000000	35908,38	35908
8.	8.	84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	1,0000000	636427,80	636428
9.	9.	84-020201-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002	шт.	2,0000000	21533,58	43067
10.	10.	84-020201-0104 УСН	Стоимость оборудования в составе:	шт.	2,0000000	134180,28	268361

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 8.02-3.01-2016	Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002				
11.	11.	84-020106-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Беседка со скамейками, тип 3	шт.	1,0000000	35223,12	35223
12.	12.	84-020106-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Беседка со скамейками, тип 3	шт.	1,0000000	277896,96	277897
13.	13.	84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качели двойные, тип КД-001	шт.	2,0000000	16105,23	32210
14.	14.	84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Качели двойные, тип КД-001	шт.	2,0000000	116678,88	233358
15.	15.	84-020104-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качалка-балансир, тип 1	шт.	1,0000000	22464,81	22465
16.	16.	84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья параллельные, тип БР-001	шт.	1,0000000	1237,14	1237
17.	17.	84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Брусья параллельные, тип БР-001	шт.	1,0000000	46671,12	46671
18.	18.	84-020204-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Гимнастическая стенка, тип 2	шт.	1,0000000	172976,31	172976
19.	19.	84-020213-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья-лабиринт, тип 2	шт.	1,0000000	40730,31	40730
20.	20.	84-020213-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья-лабиринт, тип 1	шт.	1,0000000	49605,21	49605
21.	21.	84-020203-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016	Мостик-рукоход	шт.	1,0000000	95798,70	95799
22.	22.	84-020201-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Гимнастический комплекс	шт.	1,0000000	27515,70	27516
23.	23.	84-020201-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Гимнастический комплекс	шт.	1,0000000	175017,24	175017
24.	24.	84-020302-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья радиусная, тип СК-005	шт.	1,0000000	1141,02	1141
25.	25.	84-020302-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Скамья радиусная, тип СК-005	шт.	1,0000000	37125,00	37125
26.	26.	84-020216-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016	Тренажер "Тяга верхняя", тип УТ-005	шт.	1,0000000	12782,88	12783
27.	27.	84-020216-0105 УСН	Стоимость оборудования в составе:	шт.	1,0000000	93342,24	93342

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 8.02-3.01-2016	Тренажер "Тяга верхняя", тип УТ-005				
28.	28.	84-020216-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Тренажер "Лыжный ход", тип УТ-006	шт.	1,0000000	21989,61	21990
29.	29.	84-020216-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Тренажер "Лыжный ход", тип УТ-006	шт.	1,0000000	110844,72	110845
30.	30.	84-020208-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стол для настольного тенниса	шт.	1,0000000	92648,07	92648
31.	31.	84-020602-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 3х2 м	секция (3 метра)	1,0000000	47148,75	47149

ИТОГО: 5105585

В том числе :

Накладные расходы			599480
Сметная прибыль			378191
Итого с временными	1,04 %	33556	5139141
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	46945	5186086
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			5496931
Итого с НДС	12 %	659632	6156563
Итого к оплате со скидкой к=0,957065			5892231

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Тайшукенов Сейтмолдаев К.Б.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство мкр. Айнабулак 1 дом 8, 9

Акт приемки выполненных работ № за сентябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер по позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Выполненно работ: Стоим. единицы тенге	Выполненно работ: Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: ПОКРЫТИЯ					
1.	1.	11-110101-2401 РСНБ РК 2015	Покрытия из полимерраствора толщиной 10 мм. Устройство	м2 покрытия	300,0000000	5045,66	1513699
2.	2.	21-130816-9901 РСНБ РК 2015	Крошка резиновая	кг	3000,0000000	86,74	260207
		Раздел: МАФ					
3.	3.	84-020302-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья, тип 1С-1А	шт.	20,0000000	24707,16	494143
4.	4.	84-020303-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип 1	шт.	20,0000000	13243,50	264870
5.	5.	84-020301-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стол со скамьей	шт.	1,0000000	75887,55	75888
6.	6.	Т	Стойки для сушки белья	шт	1,0000000	28273,58	28274
7.	7.	84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	1,0000000	35908,38	35908
8.	8.	84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	1,0000000	636427,80	636428
9.	9.	84-020201-0104 УСН	Детский спортивный комплекс, тип	шт.	2,0000000	21533,58	43067

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 8.02-3.01-2016	ДСК-002				
10.	10.	84-020201-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002	шт.	2,0000000	134180,28	268361
11.	11.	84-020106-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Беседка со скамейками, тип 3	шт.	1,0000000	35223,12	35223
12.	12.	84-020106-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Беседка со скамейками, тип 3	шт.	1,0000000	277896,96	277897
13.	13.	84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качели двойные, тип КД-001	шт.	2,0000000	16105,23	32210
14.	14.	84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Качели двойные, тип КД-001	шт.	2,0000000	116678,88	233358
15.	15.	84-020104-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качалка-балансир, тип 1	шт.	1,0000000	22464,81	22465
16.	16.	84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья параллельные, тип БР-001	шт.	1,0000000	1237,14	1237
17.	17.	84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Брусья параллельные, тип БР-001	шт.	1,0000000	46671,12	46671
18.	18.	84-020204-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Гимнастическая стенка, тип 2	шт.	1,0000000	172976,31	172976
19.	19.	84-020213-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья-лабиринт, тип 2	шт.	1,0000000	40730,31	40730
20.	20.	84-020213-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья-лабиринт, тип 1	шт.	1,0000000	49605,21	49605
21.	21.	84-020203-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016	Мостик-рукоход	шт.	1,0000000	95798,70	95799
22.	22.	84-020201-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Гимнастический комплекс	шт.	1,0000000	27515,70	27516
23.	23.	84-020201-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Гимнастический комплекс	шт.	1,0000000	175017,24	175017
24.	24.	84-020302-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья радиусная, тип СК-005	шт.	1,0000000	1141,02	1141
25.	25.	84-020302-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Скамья радиусная, тип СК-005	шт.	1,0000000	37125,00	37125
26.	26.	84-020216-0105 УСН	Тренажер "Тяга верхняя", тип	шт.	1,0000000	12782,88	12783

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 8.02-3.01-2016	УТ-005				
27.	27.	84-020216-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Тренажер "Тяга верхняя", тип УТ-005	шт.	1,0000000	93342,24	93342
28.	28.	84-020216-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Тренажер "Лыжный ход", тип УТ-006	шт.	1,0000000	21989,61	21990
29.	29.	84-020216-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Тренажер "Лыжный ход", тип УТ-006	шт.	1,0000000	110844,72	110845
30.	30.	84-020208-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стол для настольного тенниса	шт.	1,0000000	92648,07	92648
31.	31.	84-020602-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 3х2 м	секция (3 метра)	1,0000000	47148,75	47149

ИТОГО: 5248571

В том числе :

Накладные расходы			648528
Сметная прибыль			388783
Итого с временными	1,04 %	35043	5283614
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	49026	5332640
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			5652269
Итого с НДС	12 %	678272	6330541
Итого к оплате со скидкой к=0,957065			6058739

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство мкр. Айнабулак-2, дом 31,32

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: МАФ					
1.	1.	84-020302-0117 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья, тип 1С-3В	шт.	12,0000000	54446,58	653359
2.	2.	84-020303-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип 1	шт.	12,0000000	13243,50	158922
3.	3.	84-020301-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стол со скамьей	шт.	1,0000000	75887,55	75888
4.	4.	Т	Стойки для сушки белья	шт	1,0000000	28273,58	28274
5.	5.	84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	1,0000000	35908,38	35908
6.	6.	84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	1,0000000	636427,80	636428
7.	7.	84-020201-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002	шт.	2,0000000	21533,58	43067
8.	8.	84-020201-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002	шт.	2,0000000	134180,28	268361
9.	9.	84-020106-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Беседка со скамейками, тип 3	шт.	1,0000000	35223,12	35223

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	10.	84-020106-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Беседка со скамейками, тип 3	шт.	1,0000000	277896,96	277897
11.	11.	84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качели двойные, тип КД-001	шт.	2,0000000	16105,23	32210
12.	12.	84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Качели двойные, тип КД-001	шт.	2,0000000	116678,88	233358
13.	13.	84-020104-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качалка-балансир, тип 1	шт.	1,0000000	22464,81	22465
14.	14.	84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья параллельные, тип БР-001	шт.	1,0000000	1237,14	1237
15.	15.	84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Брусья параллельные, тип БР-001	шт.	1,0000000	46671,12	46671
16.	16.	84-020204-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Гимнастическая стенка, тип 2	шт.	1,0000000	172976,31	172976
17.	17.	84-020213-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья-лабиринт, тип 2	шт.	1,0000000	40730,31	40730
18.	18.	84-020213-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья-лабиринт, тип 1	шт.	1,0000000	49605,21	49605
19.	19.	84-020203-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016	Мостик-рукоход	шт.	1,0000000	95798,70	95799
20.	20.	84-020201-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Гимнастический комплекс	шт.	1,0000000	27515,70	27516
21.	21.	84-020201-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Гимнастический комплекс	шт.	1,0000000	175017,24	175017
22.	22.	84-020302-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья радиусная, тип СК-005	шт.	1,0000000	1141,02	1141
23.	23.	84-020302-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Скамья радиусная, тип СК-005	шт.	1,0000000	37125,00	37125
24.	24.	84-020216-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016	Тренажер "Тяга верхняя", тип УТ-005	шт.	1,0000000	12782,88	12783
25.	25.	84-020216-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Тренажер "Тяга верхняя", тип УТ-005	шт.	1,0000000	93342,24	93342
26.	26.	84-020216-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Тренажер "Лыжный ход", тип УТ-006	шт.	1,0000000	21989,61	21990

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	27.	84-020216-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Тренажер "Лыжный ход", тип УТ-006	шт.	1,0000000	110844,72	110845
28.	28.	84-020208-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стол для настольного тенниса	шт.	1,0000000	92648,07	92648
29.	29.	84-020602-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 3х2 м	секция (3 метра)	1,0000000	47148,75	47149

ИТОГО: 3527933

В том числе :

Накладные расходы			325844
Сметная прибыль			261328
Итого с временными	1,04 %	17148	3545081
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	23991	3569072
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			3782996
Итого с НДС	12 %	453960	4236956
Итого к оплате со скидкой К=0,963217			4081108

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство мкр. Айнабулак-2, дом 33,34,35

Акт приемки выполненных работ № за сентябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: МАФ					
1.	1.	84-020302-0117 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья, тип 1С-3В	шт.	14,0000000	54446,58	762252
2.	2.	84-020303-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип 1	шт.	14,0000000	13243,50	185409
3.	3.	84-020301-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стол со скамьей	шт.	1,0000000	75887,55	75888
4.	4.	Т	Стойки для сушки белья	шт	1,0000000	28273,58	28274
5.	5.	84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	1,0000000	35908,38	35908
6.	6.	84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	1,0000000	636427,80	636428
7.	7.	84-020201-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002	шт.	2,0000000	21533,58	43067
8.	8.	84-020201-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002	шт.	2,0000000	134180,28	268361
9.	9.	84-020106-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Беседка со скамейками, тип 3	шт.	1,0000000	35223,12	35223

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	10.	84-020106-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Беседка со скамейками, тип 3	шт.	1,0000000	277896,96	277897
11.	11.	84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качели двойные, тип КД-001	шт.	2,0000000	16105,23	32210
12.	12.	84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Качели двойные, тип КД-001	шт.	2,0000000	116678,88	233358
13.	13.	84-020104-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качалка-балансир, тип 1	шт.	1,0000000	22464,81	22465
14.	14.	84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья параллельные, тип БР-001	шт.	1,0000000	1237,14	1237
15.	15.	84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Брусья параллельные, тип БР-001	шт.	1,0000000	46671,12	46671
16.	16.	84-020204-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Гимнастическая стенка, тип 2	шт.	1,0000000	172976,31	172976
17.	17.	84-020213-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья-лабиринт, тип 2	шт.	1,0000000	40730,31	40730
18.	18.	84-020213-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья-лабиринт, тип 1	шт.	1,0000000	49605,21	49605
19.	19.	84-020203-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016	Мостик-рукоход	шт.	1,0000000	95798,70	95799
20.	20.	84-020201-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Гимнастический комплекс	шт.	1,0000000	27515,70	27516
21.	21.	84-020201-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Гимнастический комплекс	шт.	1,0000000	175017,24	175017
22.	22.	84-020302-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья радиусная, тип СК-005	шт.	1,0000000	1141,02	1141
23.	23.	84-020302-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Скамья радиусная, тип СК-005	шт.	1,0000000	37125,00	37125
24.	24.	84-020216-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016	Тренажер "Тяга верхняя", тип УТ-005	шт.	1,0000000	12782,88	12783
25.	25.	84-020216-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Тренажер "Тяга верхняя", тип УТ-005	шт.	1,0000000	93342,24	93342
26.	26.	84-020216-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Тренажер "Лыжный ход", тип УТ-006	шт.	1,0000000	21989,61	21990

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	27.	84-020216-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Тренажер "Лыжный ход", тип УТ-006	шт.	1,0000000	110844,72	110845
28.	28.	84-020208-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стол для настольного тенниса	шт.	1,0000000	92648,07	92648
29.	29.	84-020602-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 3х2 м	секция (3 метра)	1,0000000	47148,75	47149

ИТОГО: 3663313

В том числе :

Накладные расходы			357458
Сметная прибыль			271357
Итого с временными	1,04 %	18556	3681869
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	25961	3707830
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			3930071
Итого с НДС	12 %	471609	4401680
Итого к оплате со скидкой К=0,963217			4239773

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Сейтжанбетов К.Б.

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)

Объект: Благоустройство мкр. Айнабулак-2, дом 36,37

Акт приемки выполненных работ № за сентябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: МАФ					
1.	1.	84-020302-0117 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья, тип 1С-3В	шт.	16,0000000	54446,58	871145
2.	2.	84-020303-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип 1	шт.	16,0000000	13243,50	211896
3.	3.	84-020301-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стол со скамьей	шт.	1,0000000	75887,55	75888
4.	4.	Т	Стойки для сушки белья	шт	1,0000000	28273,58	28274
5.	5.	84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	1,0000000	35908,38	35908
6.	6.	84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	1,0000000	636427,80	636428
7.	7.	84-020201-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002	шт.	2,0000000	21533,58	43067
8.	8.	84-020201-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002	шт.	2,0000000	134180,28	268361
9.	9.	84-020106-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Беседка со скамейками, тип 3	шт.	1,0000000	35223,12	35223

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	10.	84-020106-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Беседка со скамейками, тип 3	шт.	1,0000000	277896,96	277897
11.	11.	84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качели двойные, тип КД-001	шт.	2,0000000	16105,23	32210
12.	12.	84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Качели двойные, тип КД-001	шт.	2,0000000	116678,88	233358
13.	13.	84-020104-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качалка-балансир, тип 1	шт.	1,0000000	22464,81	22465
14.	14.	84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья параллельные, тип БР-001	шт.	1,0000000	1237,14	1237
15.	15.	84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Брусья параллельные, тип БР-001	шт.	1,0000000	46671,12	46671
16.	16.	84-020204-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Гимнастическая стенка, тип 2	шт.	1,0000000	172976,31	172976
17.	17.	84-020213-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья-лабиринт, тип 2	шт.	1,0000000	40730,31	40730
18.	18.	84-020213-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья-лабиринт, тип 1	шт.	1,0000000	49605,21	49605
19.	19.	84-020203-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016	Мостик-рукоход	шт.	1,0000000	95798,70	95799
20.	20.	84-020201-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Гимнастический комплекс	шт.	1,0000000	27515,70	27516
21.	21.	84-020201-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Гимнастический комплекс	шт.	1,0000000	175017,24	175017
22.	22.	84-020302-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья радиусная, тип СК-005	шт.	1,0000000	1141,02	1141
23.	23.	84-020302-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Скамья радиусная, тип СК-005	шт.	1,0000000	37125,00	37125
24.	24.	84-020216-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016	Тренажер "Тяга верхняя", тип УТ-005	шт.	1,0000000	12782,88	12783
25.	25.	84-020216-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Тренажер "Тяга верхняя", тип УТ-005	шт.	1,0000000	93342,24	93342
26.	26.	84-020216-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Тренажер "Лыжный ход", тип УТ-006	шт.	1,0000000	21989,61	21990

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	27.	84-020216-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Тренажер "Лыжный ход", тип УТ-006	шт.	1,0000000	110844,72	110845
28.	28.	84-020208-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стол для настольного тенниса	шт.	1,0000000	92648,07	92648
29.	29.	84-020602-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 3х2 м	секция (3 метра)	1,0000000	47148,75	47149

ИТОГО: 3798693

В том числе :

Накладные расходы			389072
Сметная прибыль			281385
Итого с временными	1,04 %	19964	3818657
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	27930	3846587
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			4077145
Итого с НДС	12 %	489257	4566402
Итого к оплате со скидкой К=0,963217			4398436

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство мкр. Айнабулак-2, дом 38, 39, 40, 41, 42

Акт приемки выполненных работ № за сентябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер по позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: МАФ					
1.	1.	84-020302-0117 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья, тип 1С-3В	шт.	44,0000000	54446,58	2395650
2.	2.	84-020303-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип 1	шт.	44,0000000	13243,50	582714
3.	3.	84-020301-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стол со скамьей	шт.	2,0000000	75887,55	151775
4.	4.	Т	Стойки для сушки белья	шт	2,0000000	28273,58	56547
5.	5.	84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	2,0000000	35908,38	71817
6.	6.	84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	2,0000000	636427,80	1272856
7.	7.	84-020201-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002	шт.	4,0000000	21533,58	86134
8.	8.	84-020201-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002	шт.	4,0000000	134180,28	536721
9.	9.	84-020106-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Беседка со скамейками, тип 3	шт.	2,0000000	35223,12	70446

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	10.	84-020106-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Беседка со скамейками, тип 3	шт.	2,0000000	277896,96	555794
11.	11.	84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качели двойные, тип КД-001	шт.	4,0000000	16105,23	64421
12.	12.	84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Качели двойные, тип КД-001	шт.	4,0000000	116678,88	466716
13.	13.	84-020104-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качалка-балансир, тип 1	шт.	2,0000000	22464,81	44930
14.	14.	84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья параллельные, тип БР-001	шт.	1,0000000	1237,14	1237
15.	15.	84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Брусья параллельные, тип БР-001	шт.	1,0000000	46671,12	46671
16.	16.	84-020204-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Гимнастическая стенка, тип 2	шт.	1,0000000	172976,31	172976
17.	17.	84-020213-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья-лабиринт, тип 2	шт.	1,0000000	40730,31	40730
18.	18.	84-020213-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья-лабиринт, тип 1	шт.	1,0000000	49605,21	49605
19.	19.	84-020203-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016	Мостик-рукоход	шт.	1,0000000	95798,70	95799
20.	20.	84-020201-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Гимнастический комплекс	шт.	1,0000000	27515,70	27516
21.	21.	84-020201-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Гимнастический комплекс	шт.	1,0000000	175017,24	175017
22.	22.	84-020302-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья радиусная, тип СК-005	шт.	1,0000000	1141,02	1141
23.	23.	84-020302-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Скамья радиусная, тип СК-005	шт.	1,0000000	37125,00	37125
24.	24.	84-020216-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016	Тренажер "Тяга верхняя", тип УТ-005	шт.	1,0000000	12782,88	12783
25.	25.	84-020216-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Тренажер "Тяга верхняя", тип УТ-005	шт.	1,0000000	93342,24	93342
26.	26.	84-020216-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Тренажер "Лыжный ход", тип УТ-006	шт.	1,0000000	21989,61	21990

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	27.	84-020216-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Тренажер "Лыжный ход", тип УТ-006	шт.	1,0000000	110844,72	110845
28.	28.	84-020208-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стол для настольного тенниса	шт.	1,0000000	92648,07	92648
29.	29.	84-020602-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 3х2 м	секция (3 метра)	1,0000000	47148,75	47149

ИТОГО: 7383094

В том числе :

Накладные расходы			881760
Сметная прибыль			546896
Итого с временными	1,04 %	42515	7425609
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	59480	7485089
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			7933733
Итого с НДС	12 %	952048	8885781
Итого к оплате со скидкой К=0,963217			8558935

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Сейтжанбеков К.

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство мкр. Айнабулак-2, дом 42 а

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Выполненно работ: Стоим. единицы тенге	Выполненно работ: Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ПОКРЫТИЯ				
1.	1.	11-010201-0111 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	1124,8699880	7,85	8832
2.	2.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	1124,8699880	743,42	836254
3.	3.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	1124,8699880	284,44	-319960
4.	4.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,7874090	141359,73	111308
5.	5.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1124,8699880	1231,58	1385373
6.	6.	11-270602-0408 РСНБ	Покрытия из горячих	м2		133,99	150717

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	покрытия	1124,8699880		
7.	7.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	344,1701360	2075,31	714260
8.	8.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	15,4876561	45405,22	703221
9.	9.	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	52,2000000	762,90	39823
10.	10.	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	52,2000000	2029,44	105937
11.	11.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4,6980000	1287,11	6047
12.	12.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	7,5690000	1284,91	9726
13.	13.	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	7,5690000	2185,82	16544
14.	14.	21-130101-0702 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013	т	0,4698000	22126,29	10395
15.	15.	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,6540000	1919,57	7014
16.	16.	21-010201-0303 РСНБ	Щебень из плотных горных пород	м3	3,6540000	2270,66	8297

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004				
17.	17.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненн ой площади основания	52,2000000	31,19	1628
18.	18.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	29,0000000	1946,72	56455
19.	19.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,4640000	45405,22	21068
20.	20.	11-110101-2401 РСНБ РК 2015	Покрытия из полимерраствора толщиной 10 мм. Устройство	м2 покрытия	150,0000000	5045,66	756849
21.	21.	21-130816-9901 РСНБ РК 2015	Крошка резиновая	кг	1500,0000000	86,74	130103
22.	22.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2065,6000000	1231,58	2543962
23.	23.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	2065,6000000	133,99	276762
24.	24.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,2100000	141359,73	29686
25.	25.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	300,0000000	713,25	213976
26.	26.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	-300,0000000	195,24	-58572
27.	27.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненн	300,0000000	31,19	9356

1	2	3	4	5	6	7	8
			ой площади основания				
28.	28.	11-470112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см /30 СМ	м2	250,8560000	709,38	177953
29.	29.	11-470112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать	м2	250,8560000	278,30	69814
30.	30.	11-470112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	250,8560000	241,62	60613
		Раздел: МАФ					
31.	31.	84-020302-0117 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья, тип 1С-3В	шт.	14,0000000	54446,58	762252
32.	32.	84-020303-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип 1	шт.	14,0000000	13243,50	185409
33.	33.	84-020301-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стол со скамьей	шт.	1,0000000	75887,55	75888
34.	34.	Т	Стойки для сушки белья	шт	2,0000000	28273,58	56547
35.	35.	84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	1,0000000	35908,38	35908
36.	36.	84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	1,0000000	636427,80	636428
37.	37.	84-020201-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002	шт.	2,0000000	21533,58	43067
38.	38.	84-020201-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002	шт.	2,0000000	134180,28	268361
39.	39.	84-020106-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Беседка со скамейками, тип 3	шт.	1,0000000	35223,12	35223
40.	40.	84-020106-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Беседка со скамейками, тип 3	шт.	1,0000000	277896,96	277897
41.	41.	84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качели двойные, тип КД-001	шт.	2,0000000	16105,23	32210

1	2	3	4	5	6	7	8
42.	42.	84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Качели двойные, тип КД-001	шт.	2,0000000	116678,88	233358
43.	43.	84-020104-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качалка-балансир, тип 1	шт.	1,0000000	22464,81	22465
44.	44.	84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья параллельные, тип БР-001	шт.	1,0000000	1237,14	1237
45.	45.	84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Брусья параллельные, тип БР-001	шт.	1,0000000	46671,12	46671
46.	46.	84-020204-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Гимнастическая стенка, тип 2	шт.	1,0000000	172976,31	172976
47.	47.	84-020213-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья-лабиринт, тип 2	шт.	1,0000000	40730,31	40730
48.	48.	84-020213-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья-лабиринт, тип 1	шт.	1,0000000	49605,21	49605
49.	49.	84-020203-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016	Мостик-рукоход	шт.	1,0000000	95798,70	95799
50.	50.	84-020201-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Гимнастический комплекс	шт.	1,0000000	27515,70	27516
51.	51.	84-020201-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Гимнастический комплекс	шт.	1,0000000	175017,24	175017
52.	52.	84-020302-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья радиусная, тип СК-005	шт.	1,0000000	1141,02	1141
53.	53.	84-020302-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Скамья радиусная, тип СК-005	шт.	1,0000000	37125,00	37125
54.	54.	84-020216-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016	Тренажер "Тяга верхняя", тип УТ-005	шт.	1,0000000	12782,88	12783
55.	55.	84-020216-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Тренажер "Тяга верхняя", тип УТ-005	шт.	1,0000000	93342,24	93342
56.	56.	84-020216-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Тренажер "Лыжный ход", тип УТ-006	шт.	1,0000000	21989,61	21990
57.	57.	84-020216-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Тренажер "Лыжный ход", тип УТ-006	шт.	1,0000000	110844,72	110845
58.	58.	84-020208-0101 УСН	Стол для настольного тенниса	шт.	1,0000000	92648,07	92648

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 8.02-3.01-2016					
59.	59.	84-020602-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 3х2 м	секция (3 метра)	1,0000000	47148,75	47149

ИТОГО: 11775026

В том числе :

Накладные расходы			1161325
Сметная прибыль			872224
Итого с временными	1,04 %	102918	11877944
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	143984	12021928
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			12742502
Итого с НДС	12 %	1529100	14271548
Итого к оплате со скидкой К=0,963217			13746598

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство мкр. Айнабулак-2, дом 52,53,54,55,56

Акт приемки выполненных работ № за сентябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: ТИП 3 ТАРТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ					
1.	1.	11-110101-2401 РСНБ РК 2015	Покрытия из полимерраствора толщиной 10 мм. Устройство	м2 покрытия	65,0977020	5045,66	328461
2.	2.	21-130816-9901 РСНБ РК 2015	Крошка резиновая	кг	650,9770200	86,74	56463

ИТОГО: 384924

В том числе :

Накладные расходы			70969
Сметная прибыль			28513
Итого с временными	1,04 %	4003	388927
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	5601	394528
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			418175
Итого с НДС	12 %	50181	468356

)

5091

1	2	3	4	5	6	7	8
Накладные расходы							
	Сметная прибыль				70969		
	Итого с временными		1,04 %			28513	
	Итого с зимними удорожаниями		1,44 %	4003		388927	
	Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			5601		394528	
	Итого с НДС		12 %	50181		418175	
	Итого к оплате со скидкой К=0,963217					468356	
						451128	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Сейтмамбетов К.Б.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство мкр. Айнабулак-2, дом 76,77,74,75

Акт приемки выполненных работ № за сентябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ПОКРЫТИЯ				
1.	1.	11-010201-0111 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	819,6270000	7,85	6435
2.	2.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	819,6270000	743,42	609329
3.	3.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	-819,6270000	284,44	-233136
4.	4.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,5737389	141359,73	81104
5.	5.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	819,6270000	1231,58	1009440
6.	6.	11-270602-0408 РСНБ	Покрытия из горячих	м2		133,99	109819

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	покрытия	819,6270000		
7.	7.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	276,9000000	2075,31	574653
8.	8.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	12,4605000	45405,22	565772
9.	9.	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	53,2950000	762,90	40659
10.	10.	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	53,2950000	2029,44	108159
11.	11.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4,7965500	1287,11	6174
12.	12.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	7,7277750	1284,91	9930
13.	13.	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	7,7277750	2185,82	16892
14.	14.	21-130101-0702 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013	т	0,4796550	22126,29	10613
15.	15.	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,7306500	1919,57	7161
16.	16.	21-010201-0303 РСНБ	Щебень из плотных горных пород	м3	3,7306500	2270,66	8471

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004				
17.	17.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненн ой площади основания	53,2950000	31,19	1662
18.	18.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	33,0000000	1946,72	64242
19.	19.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,5280000	45405,22	23974
20.	20.	11-110101-2401 РСНБ РК 2015	Покрытия из полимерраствора толщиной 10 мм. Устройство	м2 покрытия	400,0000000	5045,66	2018265
21.	21.	21-130816-9901 РСНБ РК 2015	Крошка резиновая	кг	4000,0000000	86,74	346942
22.	22.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	819,6270000	1231,58	1009440
23.	23.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	819,6270000	133,99	109819
24.	24.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0840000	141359,73	11874
25.	25.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	120,0000000	713,25	85590
26.	26.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	-120,0000000	195,24	-23429
27.	27.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненн	120,0000000	31,19	3742

1	2	3	4	5	6	7	8
			ой площади основания				
28.	28.	11-470112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см /30 СМ	м2	300,0000000	709,38	212815
29.	29.	11-470112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать	м2	300,0000000	278,30	83491
30.	30.	11-470112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	300,0000000	241,62	72487
31.	31.	11-470102-0210 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	яма	3,0000000	8113,10	24339
32.	32.	11-470105-0101 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	3,0000000	1715,91	5148
33.	33.	25-010202-0301 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста	шт.	3,0000000	--	1
	Раздел: МАФ						
34.	34.	84-020302-0117 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья, тип 1С-3В	шт.	32,0000000	54446,58	1742291
35.	35.	84-020303-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип 1	шт.	32,0000000	13243,50	423792
36.	36.	84-020301-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стол со скамьей	шт.	1,0000000	75887,55	75888
37.	37.	Т	Стойки для сушки белья	шт	2,0000000	28273,58	56547
38.	38.	84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	2,0000000	35908,38	71817
39.	39.	84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	2,0000000	636427,80	1272856
40.	40.	84-020201-0104 УСН	Детский спортивный комплекс, тип	шт.	4,0000000	21533,58	86134

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 8.02-3.01-2016	ДСК-002				
41.	41.	84-020201-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002	шт.	4,0000000	134180,28	536721
42.	42.	84-020106-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Беседка со скамейками, тип 3	шт.	1,0000000	35223,12	35223
43.	43.	84-020106-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Беседка со скамейками, тип 3	шт.	1,0000000	277896,96	277897
44.	44.	84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качели двойные, тип КД-001	шт.	4,0000000	16105,23	64421
45.	45.	84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Качели двойные, тип КД-001	шт.	4,0000000	116678,88	466716
46.	46.	84-020104-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качалка-балансир, тип 1	шт.	2,0000000	22464,81	44930
47.	47.	84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья параллельные, тип БР-001	шт.	1,0000000	1237,14	1237
48.	48.	84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Брусья параллельные, тип БР-001	шт.	1,0000000	46671,12	46671
49.	49.	84-020204-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Гимнастическая стенка, тип 2	шт.	1,0000000	172976,31	172976
50.	50.	84-020213-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья-лабиринт, тип 2	шт.	1,0000000	40730,31	40730
51.	51.	84-020213-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья-лабиринт, тип 1	шт.	1,0000000	49605,21	49605
52.	52.	84-020203-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016	Мостик-рукоход	шт.	1,0000000	95798,70	95799
53.	53.	84-020201-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Гимнастический комплекс	шт.	1,0000000	27515,70	27516
54.	54.	84-020201-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Гимнастический комплекс	шт.	1,0000000	175017,24	175017
55.	55.	84-020302-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья радиусная, тип СК-005	шт.	1,0000000	1141,02	1141
56.	56.	84-020302-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Скамья радиусная, тип СК-005	шт.	1,0000000	37125,00	37125
57.	57.	84-020216-0105 УСН	Тренажер "Тяга верхняя", тип	шт.	1,0000000	12782,88	12783

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 8.02-3.01-2016	УТ-005				
58.	58.	84-020216-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Тренажер "Тяга верхняя", тип УТ-005	шт.	1,0000000	93342,24	93342
59.	59.	84-020216-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Тренажер "Лыжный ход", тип УТ-006	шт.	1,0000000	21989,61	21990
60.	60.	84-020216-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Тренажер "Лыжный ход", тип УТ-006	шт.	1,0000000	110844,72	110845
61.	61.	84-020208-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стол для настольного тенниса	шт.	1,0000000	92648,07	92648
62.	62.	84-020602-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 3х2 м	секция (3 метра)	1,0000000	47148,75	47149

ИТОГО: 13163682

В том числе :

Накладные расходы			1582482
Сметная прибыль			975087
Итого с временными	1,04 %	105524	13269206
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	147629	13416835
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			14221017
Итого с НДС	12 %	1706522	15927539
Итого к оплате со скидкой к=0,948729			15110918

1	2	3	4	5	6	7	8
		Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383				14221017	
		Итого с НДС	12 %	1706522		15927539	
		Итого к оплате со скидкой к=0,948729				15110918	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :
Технадзор Смагулов Ж.

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство мкр. Айнабулак-2, дом 78,79

Акт приемки выполненных работ № за сентябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Выполненно работ: Стоим. единицы тенге	Выполненно работ: Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ТИП 1 АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ				
1.	1.	11-010201-0111 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	531,3510000	7,85	4172
2.	2.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	531,3510000	743,42	395018
3.	3.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	-531,3510000	284,44	-151138
4.	4.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,3719457	141359,73	52578
5.	5.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	531,3510000	1231,58	654404
6.	6.	11-270602-0408 РСНБ	Покрытия из горячих	м2		133,99	71194

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	покрытия	531,3510000		
7.	7.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	183,0000000	2075,31	379782
8.	8.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	8,2350000	45405,22	373912
		Раздел: ТИП 2 ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ					
9.	9.	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	22,2420000	762,90	16968
10.	10.	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	22,2420000	2029,44	45139
11.	11.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,0017800	1287,11	2577
12.	12.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,2250900	1284,91	4144
13.	13.	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3,2250900	2185,82	7049
14.	14.	21-130101-0702 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013	т	0,2001780	22126,29	4429
15.	15.	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном	1,5569400	1919,57	2989

1	2	3	4	5	6	7	8
				теле			
16.	16.	21-010201-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,5569400	2270,66	3535
17.	17.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	22,2420000	31,19	694
18.	18.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	10,2000000	1946,72	19856
19.	19.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,1632000	45405,22	7410
		Раздел: ТИП 3 ТАРТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ					
20.	20.	11-110101-2401 РСНБ РК 2015	Покрытия из полимерраствора толщиной 10 мм. Устройство	м2 покрытия	219,4770000	5045,66	1107407
21.	21.	21-130816-9901 РСНБ РК 2015	Крошка резиновая	кг	2194,7700000	86,74	190365
22.	22.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	531,3510000	1231,58	654404
23.	23.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	531,3510000	133,99	71194
24.	24.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0630000	141359,73	8906
25.	25.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	90,0000000	713,25	64193
26.	26.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм.	м2 основания	-90,0000000	195,24	-17572

1	2	3	4	5	6	7	8
			Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа				
27.	27.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	90,0000000	31,19	2807
28.	28.	11-470112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см /30 СМ	м2	600,0000000	709,38	425631
29.	29.	11-470112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать	м2	600,0000000	278,30	166981
30.	30.	11-470112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	600,0000000	241,62	144974
		Раздел: МАФ					
31.	31.	84-020302-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья, тип 1С-1А	шт.	14,0000000	24707,16	345900
32.	32.	84-020303-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип 1	шт.	14,0000000	13243,50	185409
33.	33.	84-020301-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стол со скамьей	шт.	1,0000000	75887,55	75888
34.	34.	Т	Стойки для сушки белья	шт	2,0000000	28273,58	56547
35.	35.	84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	1,0000000	35908,38	35908
36.	36.	84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	1,0000000	636427,80	636428
37.	37.	84-020201-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002	шт.	2,0000000	21533,58	43067
38.	38.	84-020201-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002	шт.	2,0000000	134180,28	268361
39.	39.	84-020106-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Беседка со скамейками, тип 3	шт.	1,0000000	35223,12	35223

1	2	3	4	5	6	7	8
40.	40.	84-020106-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Беседка со скамейками, тип 3	шт.	1,0000000	277896,96	277897
41.	41.	84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качели двойные, тип КД-001	шт.	2,0000000	16105,23	32210
42.	42.	84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Качели двойные, тип КД-001	шт.	2,0000000	116678,88	233358
43.	43.	84-020104-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качалка-балансир, тип 1	шт.	1,0000000	22464,81	22465
44.	44.	84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья параллельные, тип БР-001	шт.	1,0000000	1237,14	1237
45.	45.	84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Брусья параллельные, тип БР-001	шт.	1,0000000	46671,12	46671
46.	46.	84-020204-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Гимнастическая стенка, тип 2	шт.	1,0000000	172976,31	172976
47.	47.	84-020213-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья-лабиринт, тип 2	шт.	1,0000000	40730,31	40730
48.	48.	84-020213-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья-лабиринт, тип 1	шт.	1,0000000	49605,21	49605
49.	49.	84-020203-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016	Мостик-рукоход	шт.	1,0000000	95798,70	95799
50.	50.	84-020201-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Гимнастический комплекс	шт.	1,0000000	27515,70	27516
51.	51.	84-020201-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Гимнастический комплекс	шт.	1,0000000	175017,24	175017
52.	52.	84-020302-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья радиусная, тип СК-005	шт.	1,0000000	1141,02	1141
53.	53.	84-020302-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Скамья радиусная, тип СК-005	шт.	1,0000000	37125,00	37125
54.	54.	84-020216-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016	Тренажер "Тяга верхняя", тип УТ-005	шт.	1,0000000	12782,88	12783
55.	55.	84-020216-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Тренажер "Тяга верхняя", тип УТ-005	шт.	1,0000000	93342,24	93342
56.	56.	84-020216-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Тренажер "Лыжный ход", тип УТ-006	шт.	1,0000000	21989,61	21990

1	2	3	4	5	6	7	8
57.	57.	84-020216-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Тренажер "Лыжный ход", тип УТ-006	шт.	1,0000000	110844,72	110845
58.	58.	84-020208-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стол для настольного тенниса	шт.	1,0000000	92648,07	92648
59.	59.	84-020602-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 3х2 м	секция (3 метра)	1,0000000	47148,75	47149

ИТОГО: 7989235

В том числе :

Накладные расходы			947436
Сметная прибыль			591795
Итого с временными	1,04 %	63546	8052781
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	88902	8141683
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			8629682
Итого с НДС	12 %	1035562	9665260
Итого к оплате со скидкой к=0,948729			9169712

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Сейтенукамбетов К.Б.

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :
Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство мкр. Айнабулак-2, дом 59,60

Акт приемки выполненных работ № за сентябрь 2018 года

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов по позиции по смете	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: ТИП 1 АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ				
1.	1. 11-010201-0111 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	539,5500000	7,85	4236
2.	2. 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	539,5500000	743,42	401114
3.	3. 11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	-539,5500000	284,44	-153470
4.	4. 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,3776850	141359,73	53389
5.	5. 11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	539,5500000	1231,58	664502
6.	6. 11-270602-0408 РСНБ	Покрытия из горячих	м2		133,99	72292

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	покрытия	539,5500000		
7.	7.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	188,7000000	2075,31	391611
8.	8.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	8,4915000	45405,22	385558
		Раздел: ТИП 2 ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ					
9.	9.	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	24,6300000	762,90	18790
10.	10.	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	24,6300000	2029,44	49985
11.	11.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,2167000	1287,11	2853
12.	12.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,5713500	1284,91	4589
13.	13.	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3,5713500	2185,82	7806
14.	14.	21-130101-0702 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013	т	0,2216700	22126,29	4905
15.	15.	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном	1,7241000	1919,57	3310

1	2	3	4	5	6	7	8
				теле			
16.	16.	21-010201-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,7241000	2270,66	3915
17.	17.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	24,6300000	31,19	768
18.	18.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	12,9000000	1946,72	25113
19.	19.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,2064000	45405,22	9372
		Раздел: ТИП 3 ТАРТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ					
20.	20.	11-110101-2401 РСНБ РК 2015	Покрытия из полимерраствора толщиной 10 мм. Устройство	м2 покрытия	360,0000000	5045,66	1816439
21.	21.	21-130816-9901 РСНБ РК 2015	Крошка резиновая	кг	3600,0000000	86,74	312248
22.	22.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	539,5500000	1231,58	664502
23.	23.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	539,5500000	133,99	72292
24.	24.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0756000	141359,73	10687
25.	25.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	108,0000000	713,25	77031
26.	26.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм.	м2 основания	-108,0000000	195,24	-21086

1	2	3	4	5	6	7	8
			Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа				
27.	27.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	108,0000000	31,19	3368
		Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
28.	28.	11-470112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см /30 СМ	м2	300,0000000	709,38	212815
29.	29.	11-470112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать	м2	300,0000000	278,30	83491
30.	30.	11-470112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	300,0000000	241,62	72487
		Раздел: МАФ					
31.	31.	84-020302-0117 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья, тип 1С-3В	шт.	16,0000000	54446,58	871145
32.	32.	84-020303-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип 1	шт.	16,0000000	13243,50	211896
33.	33.	84-020301-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стол со скамьей	шт.	1,0000000	75887,55	75888
34.	34.	Т	Стойки для сушки белья	шт	2,0000000	28273,58	56547
35.	35.	84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	1,0000000	35908,38	35908
36.	36.	84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	1,0000000	636427,80	636428
37.	37.	84-020201-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002	шт.	2,0000000	21533,58	43067
38.	38.	84-020201-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002	шт.	2,0000000	134180,28	268361

1	2	3	4	5	6	7	8
39.	39.	84-020106-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Беседка со скамейками, тип 3	шт.	1,0000000	35223,12	35223
40.	40.	84-020106-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Беседка со скамейками, тип 3	шт.	1,0000000	277896,96	277897
41.	41.	84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качели двойные, тип КД-001	шт.	2,0000000	16105,23	32210
42.	42.	84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Качели двойные, тип КД-001	шт.	2,0000000	116678,88	233358
43.	43.	84-020104-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качалка-балансир, тип 1	шт.	1,0000000	22464,81	22465
44.	44.	84-020209-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стойка баскетбольная, тип 1	шт.	2,0000000	159316,74	318633
45.	45.	84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья параллельные, тип БР-001	шт.	1,0000000	1237,14	1237
46.	46.	84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Брусья параллельные, тип БР-001	шт.	1,0000000	46671,12	46671
47.	47.	84-020204-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Гимнастическая стенка, тип 2	шт.	1,0000000	172976,31	172976
48.	48.	84-020213-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья-лабиринт, тип 2	шт.	1,0000000	40730,31	40730
49.	49.	84-020213-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья-лабиринт, тип 1	шт.	1,0000000	49605,21	49605
50.	50.	84-020203-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016	Мостик-рукоход	шт.	1,0000000	95798,70	95799
51.	51.	84-020201-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Гимнастический комплекс	шт.	1,0000000	27515,70	27516
52.	52.	84-020201-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Гимнастический комплекс	шт.	1,0000000	175017,24	175017
53.	53.	84-020302-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья радиусная, тип СК-005	шт.	1,0000000	1141,02	1141
54.	54.	84-020302-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Скамья радиусная, тип СК-005	шт.	1,0000000	37125,00	37125
55.	55.	84-020216-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016	Тренажер "Тяга верхняя", тип УТ-005	шт.	1,0000000	12782,88	12783

1	2	3	4	5	6	7	8
56.	56.	84-020216-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Тренажер "Тяга верхняя", тип УТ-005	шт.	1,0000000	93342,24	93342
57.	57.	84-020216-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Тренажер "Лыжный ход", тип УТ-006	шт.	1,0000000	21989,61	21990
58.	58.	84-020216-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Тренажер "Лыжный ход", тип УТ-006	шт.	1,0000000	110844,72	110845
59.	59.	84-020208-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стол для настольного тенниса	шт.	1,0000000	92648,07	92648
60.	60.	84-020602-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 3х2 м	секция (3 метра)	1,0000000	47148,75	47149

ИТОГО: 9400511

В том числе :

Накладные расходы			1150018
Сметная прибыль			696334
Итого с временными	1,04 %	78223	9478734
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	109436	9588170
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			10162869
Итого с НДС	12 %	1219544	11382413
Итого к оплате со скидкой к=0,948729			10798825

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Сейтмембетов К.Б.

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Т.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :
Технадзор Смагулов Ж.

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство мкр. Айнабулак-2, дом 61,62

Акт приемки выполненных работ № за сентябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер по позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: ТИП 1 АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ					
1.	1.	11-010201-0111 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	509,1900000	7,85	3998
2.	2.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	509,1900000	743,42	378543
3.	3.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	-509,1900000	284,44	-144835
4.	4.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,3564330	141359,73	50385
5.	5.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	509,1900000	1231,58	627111
6.	6.	11-270602-0408 РСНБ	Покрытия из горячих	м2		133,99	68225

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	покрытия	509,1900000		
7.	7.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	189,9000000	2075,31	394101
8.	8.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	8,5455000	45405,22	388010
		Раздел: ТИП 2 ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ					
9.	9.	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	61,8990000	762,90	47223
10.	10.	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	61,8990000	2029,44	125620
11.	11.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5,5709100	1287,11	7170
12.	12.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	8,9753550	1284,91	11533
13.	13.	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	8,9753550	2185,82	19619
14.	14.	21-130101-0702 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013	т	0,5570910	22126,29	12326
15.	15.	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном	4,3329300	1919,57	8317

1	2	3	4	5	6	7	8
				теле			
16.	16.	21-010201-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	4,3329300	2270,66	9839
17.	17.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	61,8990000	31,19	1930
18.	18.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	8,4000000	1946,72	16352
19.	19.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,1344000	45405,22	6102
		Раздел: ТИП 3 ТАРТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ					
20.	20.	11-110101-2401 РСНБ РК 2015	Покрытия из полимерраствора толщиной 10 мм. Устройство	м2 покрытия	444,0000000	5045,66	2240274
21.	21.	21-130816-9901 РСНБ РК 2015	Крошка резиновая	кг	4440,0000000	86,74	385106
22.	22.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	509,1900000	1231,58	627111
23.	23.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	509,1900000	133,99	68225
24.	24.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0932400	141359,73	13180
25.	25.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	133,2000000	713,25	95005
26.	26.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм.	м2 основания	-133,2000000	195,24	-26006

1	2	3	4	5	6	7	8
			Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа				
27.	27.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	133,2000000	31,19	4154
	Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ						
28.	28.	11-470112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см /30 СМ	м2	300,0000000	709,38	212815
29.	29.	11-470112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать	м2	300,0000000	278,30	83491
30.	30.	11-470112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	300,0000000	241,62	72487
	Раздел: МАФ						
31.	31.	84-020302-0117 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья, тип 1С-3В	шт.	18,0000000	54446,58	980038
32.	32.	84-020303-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип 1	шт.	18,0000000	13243,50	238383
33.	33.	84-020301-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стол со скамьей	шт.	1,0000000	75887,55	75888
34.	34.	Т	Стойки для сушки белья	шт	2,0000000	28273,58	56547
35.	35.	84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	1,0000000	35908,38	35908
36.	36.	84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	1,0000000	636427,80	636428
37.	37.	84-020201-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002	шт.	2,0000000	21533,58	43067
38.	38.	84-020201-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002	шт.	2,0000000	134180,28	268361

1	2	3	4	5	6	7	8
39.	39.	84-020106-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Беседка со скамейками, тип 3	шт.	1,0000000	35223,12	35223
40.	40.	84-020106-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Беседка со скамейками, тип 3	шт.	1,0000000	277896,96	277897
41.	41.	84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качели двойные, тип КД-001	шт.	2,0000000	16105,23	32210
42.	42.	84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Качели двойные, тип КД-001	шт.	2,0000000	116678,88	233358
43.	43.	84-020104-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качалка-балансир, тип 1	шт.	1,0000000	22464,81	22465
44.	44.	84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья параллельные, тип БР-001	шт.	1,0000000	1237,14	1237
45.	45.	84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Брусья параллельные, тип БР-001	шт.	1,0000000	46671,12	46671
46.	46.	84-020204-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Гимнастическая стенка, тип 2	шт.	1,0000000	172976,31	172976
47.	47.	84-020213-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья-лабиринт, тип 2	шт.	1,0000000	40730,31	40730
48.	48.	84-020213-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья-лабиринт, тип 1	шт.	1,0000000	49605,21	49605
49.	49.	84-020203-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016	Мостик-рукоход	шт.	1,0000000	95798,70	95799
50.	50.	84-020201-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Гимнастический комплекс	шт.	1,0000000	27515,70	27516
51.	51.	84-020201-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Гимнастический комплекс	шт.	1,0000000	175017,24	175017
52.	52.	84-020302-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья радиусная, тип СК-005	шт.	1,0000000	1141,02	1141
53.	53.	84-020302-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Скамья радиусная, тип СК-005	шт.	1,0000000	37125,00	37125
54.	54.	84-020216-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016	Тренажер "Тяга верхняя", тип УТ-005	шт.	1,0000000	12782,88	12783
55.	55.	84-020216-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Тренажер "Тяга верхняя", тип УТ-005	шт.	1,0000000	93342,24	93342

1	2	3	4	5	6	7	8
56.	56.	84-020216-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Тренажер "Лыжный ход", тип УТ-006	шт.	1,0000000	21989,61	21990
57.	57.	84-020216-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Тренажер "Лыжный ход", тип УТ-006	шт.	1,0000000	110844,72	110845
58.	58.	84-020208-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стол для настольного тенниса	шт.	1,0000000	92648,07	92648
59.	59.	84-020602-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 3х2 м	секция (3 метра)	1,0000000	47148,75	47149

ИТОГО: 9769759

В том числе :

Накладные расходы			1259532
Сметная прибыль			723686
Итого с временными	1,04 %	82063	9851822
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	114808	9966630
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			10564013
Итого с НДС	12 %	1267682	11831695
Итого к оплате со скидкой к=0,948729			11225072

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

_____

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

_____

Объем подтверждаю :
Технадзор Смагулов Ж._____

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство мкр. Айнабулак-2, дом 66,67,69,70

Акт приемки выполненных работ № за сентябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ТИП 1 АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ				
1.	1.	**11-010201**-0111 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	670,9740000	7,85	5268
2.	2.	**11-270403**-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	**670,9740000**	743,42	498817
3.	3.	**11-270403**-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	**-670,9740000**	284,44	**-190853**
4.	4.	**11-270602**-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,4696818	141359,73	**66394**
5.	5.	**11-270602**-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	670,9740000	1231,58	826361
6.	6.	**11-270602**-0408 РСНБ	Покрытия из горячих	м2		133,99	89901

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	покрытия	670,9740000		
7.	7.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	237,6000000	2075,31	493094
8.	8.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	10,6920000	45405,22	485473
		Раздел: ТИП 2 ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ					
9.	9.	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	17,0400000	762,90	13000
10.	10.	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	17,0400000	2029,44	34582
11.	11.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,5336000	1287,11	1974
12.	12.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,4708000	1284,91	3175
13.	13.	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2,4708000	2185,82	5401
14.	14.	21-130101-0702 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013	т	0,1533600	22126,29	3393
15.	15.	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном	1,1928000	1919,57	2290

1	2	3	4	5	6	7	8
				теле			
16.	16.	21-010201-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,1928000	2270,66	2708
17.	17.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	17,0400000	31,19	531
18.	18.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	9,3000000	1946,72	18104
19.	19.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,1488000	45405,22	6756
		Раздел: ТИП 3 ТАРТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ					
20.	20.	11-110101-2401 РСНБ РК 2015	Покрытия из полимерраствора толщиной 10 мм. Устройство	м2 покрытия	240,0000000	5045,66	1210959
21.	21.	21-130816-9901 РСНБ РК 2015	Крошка резиновая	кг	2400,0000000	86,74	208165
22.	22.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	670,9740000	1231,58	826361
23.	23.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	670,9740000	133,99	89901
24.	24.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0504000	141359,73	7125
25.	25.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	72,0000000	713,25	51354
26.	26.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм.	м2 основания	-72,0000000	195,24	-14057

1	2	3	4	5	6	7	8
			Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа				
27.	27.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	72,0000000	31,19	2245
	Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ						
28.	28.	11-470112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см /30 СМ	м2	60,0000000	709,38	42563
29.	29.	11-470112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать	м2	60,0000000	278,30	16698
30.	30.	11-470112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	60,0000000	241,62	14497
	Раздел: МАФ						
31.	31.	84-020302-0117 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья, тип 1С-3В	шт.	24,0000000	54446,58	1306718
32.	32.	84-020303-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип 1	шт.	24,0000000	13243,50	317844
33.	33.	84-020301-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стол со скамьей	шт.	1,0000000	75887,55	75888
34.	34.	Т	Стойки для сушки белья	шт	4,0000000	28273,58	113094
35.	35.	84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	1,0000000	35908,38	35908
36.	36.	84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	1,0000000	636427,80	636428
37.	37.	84-020201-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002	шт.	2,0000000	21533,58	43067
38.	38.	84-020201-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002	шт.	2,0000000	134180,28	268361

1	2	3	4	5	6	7	8
39.	39.	84-020106-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Беседка со скамейками, тип 3	шт.	1,0000000	35223,12	35223
40.	40.	84-020106-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Беседка со скамейками, тип 3	шт.	1,0000000	277896,96	277897
41.	41.	84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качели двойные, тип КД-001	шт.	2,0000000	16105,23	32210
42.	42.	84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Качели двойные, тип КД-001	шт.	2,0000000	116678,88	233358
43.	43.	84-020104-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качалка-балансир, тип 1	шт.	1,0000000	22464,81	22465
44.	44.	84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья параллельные, тип БР-001	шт.	1,0000000	1237,14	1237
45.	45.	84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Брусья параллельные, тип БР-001	шт.	1,0000000	46671,12	46671
46.	46.	84-020204-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Гимнастическая стенка, тип 2	шт.	1,0000000	172976,31	172976
47.	47.	84-020213-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья-лабиринт, тип 2	шт.	1,0000000	40730,31	40730
48.	48.	84-020213-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья-лабиринт, тип 1	шт.	1,0000000	49605,21	49605
49.	49.	84-020203-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016	Мостик-рукоход	шт.	1,0000000	95798,70	95799
50.	50.	84-020201-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Гимнастический комплекс	шт.	1,0000000	27515,70	27516
51.	51.	84-020201-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Гимнастический комплекс	шт.	1,0000000	175017,24	175017
52.	52.	84-020302-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья радиусная, тип СК-005	шт.	1,0000000	1141,02	1141
53.	53.	84-020302-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Скамья радиусная, тип СК-005	шт.	1,0000000	37125,00	37125
54.	54.	84-020216-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016	Тренажер "Тяга верхняя", тип УТ-005	шт.	1,0000000	12782,88	12783
55.	55.	84-020216-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Тренажер "Тяга верхняя", тип УТ-005	шт.	1,0000000	93342,24	93342

1	2	3	4	5	6	7	8
56.	56.	84-020216-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Тренажер "Лыжный ход", тип УТ-006	шт.	1,0000000	21989,61	21990
57.	57.	84-020216-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Тренажер "Лыжный ход", тип УТ-006	шт.	1,0000000	110844,72	110845
58.	58.	84-020208-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стол для настольного тенниса	шт.	1,0000000	92648,07	92648
59.	59.	84-020602-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 3х2 м	секция (3 метра)	1,0000000	47148,75	47149

ИТОГО: 9247217

В том числе :

Накладные расходы			1085088
Сметная прибыль			684979
Итого с временными	1,04 %	76629	9323846
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	107205	9431051
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			9996332
Итого с НДС	12 %	1199560	11195892
Итого к оплате со скидкой к=0,948729			10621867

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :
Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство мкр. Айнабулак-2, дом 71, 72, 73

Акт приемки выполненных работ № за сентябрь 2018 года

Номер по порядку	Шифр норм и коды ресурсов по позиции по смете	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: ТИП 1 АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ				
1.	1. 11-010201-0111 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	1133,2020000	7,85	8897
2.	2. 11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	1133,2020000	743,42	842448
3.	3. 11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	1133,2020000	284,44	-322330
4.	4. 11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,7932414	141359,73	112132
5.	5. 11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1133,2020000	1231,58	1395634
6.	6. 11-270602-0408 РСНБ	Покрытия из горячих	м2		133,99	151834

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	покрытия	1133,2020000		
7.	7.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	359,1000000	2075,31	745244
8.	8.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	16,1595000	45405,22	733726
		Раздел: ТИП 2 ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ					
9.	9.	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	15,7200000	762,90	11993
10.	10.	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	15,7200000	2029,44	31903
11.	11.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,4148000	1287,11	1821
12.	12.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,2794000	1284,91	2929
13.	13.	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2,2794000	2185,82	4982
14.	14.	21-130101-0702 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013	т	0,1414800	22126,29	3130
15.	15.	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном	1,1004000	1919,57	2112

1	2	3	4	5	6	7	8
				теле			
16.	16.	21-010201-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,1004000	2270,66	2499
17.	17.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	15,7200000	31,19	490
18.	18.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	24,0000000	1946,72	46721
19.	19.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,3840000	45405,22	17436
		Раздел: ТИП 3 ТАРТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ					
20.	20.	11-110101-2401 РСНБ РК 2015	Покрытия из полимерраствора толщиной 10 мм. Устройство	м2 покрытия	500,0000000	5045,66	2522831
21.	21.	21-130816-9901 РСНБ РК 2015	Крошка резиновая	кг	5000,0000000	86,74	433678
22.	22.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1133,2020000	1231,58	1395634
23.	23.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	1133,2020000	133,99	151834
24.	24.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1050000	141359,73	14843
25.	25.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	150,0000000	713,25	106988
26.	26.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм.	м2 основания	-150,0000000	195,24	-29286

1	2	3	4	5	6	7	8
			Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа				
27.	27.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	150,0000000	31,19	4678
		Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
28.	28.	11-470112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см /30 СМ	м2	300,0000000	709,38	212815
29.	29.	11-470112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать	м2	300,0000000	278,30	83491
30.	30.	11-470112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	300,0000000	241,62	72487
		Раздел: МАФ					
31.	31.	84-020302-0117 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья, тип 1С-3В	шт.	34,0000000	54446,58	1851184
32.	32.	84-020303-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип 1	шт.	34,0000000	13243,50	450279
33.	33.	84-020301-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стол со скамьей	шт.	2,0000000	75887,55	151775
34.	34.	Т	Стойки для сушки белья	шт	3,0000000	28273,58	84821
35.	35.	84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	2,0000000	35908,38	71817
36.	36.	84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	2,0000000	636427,80	1272856
37.	37.	84-020201-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002	шт.	4,0000000	21533,58	86134
38.	38.	84-020201-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002	шт.	4,0000000	134180,28	536721

1	2	3	4	5	6	7	8
39.	39.	84-020106-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Беседка со скамейками, тип 3	шт.	2,0000000	35223,12	70446
40.	40.	84-020106-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Беседка со скамейками, тип 3	шт.	2,0000000	277896,96	555794
41.	41.	84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качели двойные, тип КД-001	шт.	4,0000000	16105,23	64421
42.	42.	84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Качели двойные, тип КД-001	шт.	4,0000000	116678,88	466716
43.	43.	84-020104-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качалка-балансир, тип 1	шт.	2,0000000	22464,81	44930
44.	44.	84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья параллельные, тип БР-001	шт.	1,0000000	1237,14	1237
45.	45.	84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Брусья параллельные, тип БР-001	шт.	1,0000000	46671,12	46671
46.	46.	84-020204-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Гимнастическая стенка, тип 2	шт.	1,0000000	172976,31	172976
47.	47.	84-020213-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья-лабиринт, тип 2	шт.	1,0000000	40730,31	40730
48.	48.	84-020213-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья-лабиринт, тип 1	шт.	1,0000000	49605,21	49605
49.	49.	84-020203-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016	Мостик-рукоход	шт.	1,0000000	95798,70	95799
50.	50.	84-020201-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Гимнастический комплекс	шт.	1,0000000	27515,70	27516
51.	51.	84-020201-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Гимнастический комплекс	шт.	1,0000000	175017,24	175017
52.	52.	84-020302-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья радиусная, тип СК-005	шт.	1,0000000	1141,02	1141
53.	53.	84-020302-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Скамья радиусная, тип СК-005	шт.	1,0000000	37125,00	37125
54.	54.	84-020216-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016	Тренажер "Тяга верхняя", тип УТ-005	шт.	1,0000000	12782,88	12783
55.	55.	84-020216-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Тренажер "Тяга верхняя", тип УТ-005	шт.	1,0000000	93342,24	93342

1	2	3	4	5	6	7	8
56.	56.	84-020216-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Тренажер "Лыжный ход", тип УТ-006	шт.	1,0000000	21989,61	21990
57.	57.	84-020216-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Тренажер "Лыжный ход", тип УТ-006	шт.	1,0000000	110844,72	110845
58.	58.	84-020208-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стол для настольного тенниса	шт.	1,0000000	92648,07	92648
59.	59.	84-020602-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 3х2 м	секция (3 метра)	1,0000000	47148,75	47149

ИТОГО: 15498061

В том числе :

Накладные расходы			1833509
Сметная прибыль			1148004
Итого с временными	1,04 %	126911	15624972
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	177550	15802522
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			16749698
Итого с НДС	12 %	2009964	18759662
Итого к оплате со скидкой к=0,948729			17797835

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Сейтимбетов К.Б.

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :
Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство мкр. Айнабулак-2, дом 84,84а

Акт приемки выполненных работ № за сентябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер по позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: ТИП 1 АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ					
1.	1.	11-010201-0111 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	277,6710000	7,85	2180
2.	2.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	277,6710000	743,42	206427
3.	3.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	-277,6710000	284,44	-78981
4.	4.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1943697	141359,73	27476
5.	5.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	277,6710000	1231,58	341975
6.	6.	11-270602-0408 РСНБ	Покрытия из горячих	м2		133,99	37204

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	покрытия	277,6710000		
7.	7.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	90,3000000	2075,31	187400
8.	8.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	4,0635000	45405,22	184504
		Раздел: ТИП 2 ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ ==========					
9.	9.	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	19,5030000	762,90	14879
10.	10.	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	19,5030000	2029,44	39580
11.	11.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,7552700	1287,11	2259
12.	12.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,8279350	1284,91	3634
13.	13.	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2,8279350	2185,82	6181
14.	14.	21-130101-0702 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013	т	0,1755270	22126,29	3884
15.	15.	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном	1,3652100	1919,57	2621

1	2	3	4	5	6	7	8
				теле			
16.	16.	21-010201-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,3652100	2270,66	3100
17.	17.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	19,5030000	31,19	608
18.	18.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	5,1000000	1946,72	9928
19.	19.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,0816000	45405,22	3705
		Раздел: ТИП 3 ТАРТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ					
20.	20.	11-110101-2401 РСНБ РК 2015	Покрытия из полимерраствора толщиной 10 мм. Устройство	м2 покрытия	271,1300000	5045,66	1368031
21.	21.	21-130816-9901 РСНБ РК 2015	Крошка резиновая	кг	2711,3000000	86,74	235166
22.	22.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	277,6710000	1231,58	341975
23.	23.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	277,6710000	133,99	37204
24.	24.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0569373	141359,73	8049
25.	25.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	81,3390000	713,25	58015
26.	26.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм.	м2 основания	-81,3390000	195,24	-15881

1	2	3	4	5	6	7	8
			Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа				
27.	27.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	81,3390000	31,19	2537
	Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ						
28.	28.	11-470112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см /30 СМ	м2	90,0000000	709,38	63845
29.	29.	11-470112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать	м2	90,0000000	278,30	25047
30.	30.	11-470112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	90,0000000	241,62	21746
	Раздел: МАФ						
31.	31.	84-020302-0117 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья, тип 1С-3В	шт.	12,0000000	54446,58	653359
32.	32.	84-020303-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип 1	шт.	12,0000000	13243,50	158922
33.	33.	84-020301-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стол со скамьей	шт.	1,0000000	75887,55	75888
34.	34.	Т	Стойки для сушки белья	шт	1,0000000	28273,58	28274
35.	35.	84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	1,0000000	35908,38	35908
36.	36.	84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	1,0000000	636427,80	636428
37.	37.	84-020201-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002	шт.	2,0000000	21533,58	43067
38.	38.	84-020201-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002	шт.	2,0000000	134180,28	268361

1	2	3	4	5	6	7	8
39.	39.	84-020106-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Беседка со скамейками, тип 3	шт.	1,0000000	35223,12	35223
40.	40.	84-020106-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Беседка со скамейками, тип 3	шт.	1,0000000	277896,96	277897
41.	41.	84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качели двойные, тип КД-001	шт.	2,0000000	16105,23	32210
42.	42.	84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Качели двойные, тип КД-001	шт.	2,0000000	116678,88	233358
43.	43.	84-020104-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качалка-балансир, тип 1	шт.	1,0000000	22464,81	22465
44.	44.	84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья параллельные, тип БР-001	шт.	1,0000000	1237,14	1237
45.	45.	84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Брусья параллельные, тип БР-001	шт.	1,0000000	46671,12	46671
46.	46.	84-020204-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Гимнастическая стенка, тип 2	шт.	1,0000000	172976,31	172976
47.	47.	84-020213-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья-лабиринт, тип 2	шт.	1,0000000	40730,31	40730
48.	48.	84-020213-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья-лабиринт, тип 1	шт.	1,0000000	49605,21	49605
49.	49.	84-020203-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016	Мостик-рукоход	шт.	1,0000000	95798,70	95799
50.	50.	84-020201-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Гимнастический комплекс	шт.	1,0000000	27515,70	27516
51.	51.	84-020201-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Гимнастический комплекс	шт.	1,0000000	175017,24	175017
52.	52.	84-020302-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья радиусная, тип СК-005	шт.	1,0000000	1141,02	1141
53.	53.	84-020302-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Скамья радиусная, тип СК-005	шт.	1,0000000	37125,00	37125
54.	54.	84-020216-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016	Тренажер "Тяга верхняя", тип УТ-005	шт.	1,0000000	12782,88	12783
55.	55.	84-020216-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Тренажер "Тяга верхняя", тип УТ-005	шт.	1,0000000	93342,24	93342

1	2	3	4	5	6	7	8
56.	56.	84-020216-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Тренажер "Лыжный ход", тип УТ-006	шт.	1,0000000	21989,61	21990
57.	57.	84-020216-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Тренажер "Лыжный ход", тип УТ-006	шт.	1,0000000	110844,72	110845
58.	58.	84-020208-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стол для настольного тенниса	шт.	1,0000000	92648,07	92648
59.	59.	84-020602-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 3х2 м	секция (3 метра)	1,0000000	47148,75	47149

ИТОГО: 6672232

В том числе :

Накладные расходы			776164
Сметная прибыль			494239
Итого с временными	1,04 %	49849	6722081
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	69740	6791821
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			7198911
Итого с НДС	12 %	863869	8062780
Итого к оплате со скидкой к=0,948729			7649393

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :
Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство мкр. Айнабулак-2, дом 80,81,82,83

Акт приемки выполненных работ № за сентябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер по позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Выполненно работ: Стоим. единицы тенге	Выполненно работ: Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: ТИП 1 АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ					
1.	1.	**11-010201**-0111 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	1032,8100000	7,85	8109
2.	2.	**11-270403**-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	**1032,8100000**	743,42	767814
3.	3.	**11-270403**-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	1032,8100000	284,44	**-293774**
4.	4.	**11-270602**-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,7229670	141359,73	**102198**
5.	5.	**11-270602**-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1032,8100000	1231,58	1271993
6.	6.	**11-270602**-0408 РСНБ	Покрытия из горячих	м2		133,99	138383

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	покрытия	1032,8100000		
7.	7.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	367,8000000	2075,31	763299
8.	8.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	16,5510000	45405,22	751502
		Раздел: ТИП 2 ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ					
9.	9.	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	49,1880000	762,90	37526
10.	10.	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	49,1880000	2029,44	99824
11.	11.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4,4269200	1287,11	5698
12.	12.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	7,1322600	1284,91	9164
13.	13.	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	7,1322600	2185,82	15590
14.	14.	21-130101-0702 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013	т	0,4426920	22126,29	9795
15.	15.	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном	3,4431600	1919,57	6609

1	2	3	4	5	6	7	8
				теле			
16.	16.	21-010201-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,4431600	2270,66	7818
17.	17.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	49,1880000	31,19	1534
18.	18.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	30,6000000	1946,72	59569
19.	19.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,4896000	45405,22	22230
		Раздел: ТИП 3 ТАРТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ					
20.	20.	11-110101-2401 РСНБ РК 2015	Покрытия из полимерраствора толщиной 10 мм. Устройство	м2 покрытия	842,5000000	5045,66	4250971
21.	21.	21-130816-9901 РСНБ РК 2015	Крошка резиновая	кг	8425,0000000	86,74	730747
22.	22.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1032,8130000	1231,58	1271997
23.	23.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	1032,8130000	133,99	138383
24.	24.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1769000	141359,73	25007
25.	25.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	252,7500000	713,25	180274
26.	26.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм.	м2 основания	-252,7500000	195,24	-49347

1	2	3	4	5	6	7	8
			Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа				
27.	27.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	252,7500000	31,19	7882
28.	28.	11-470112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см /30 СМ	м2	600,0000000	709,38	425631
29.	29.	11-470112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать	м2	600,0000000	278,30	166981
30.	30.	11-470112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	600,0000000	241,62	144974
		Раздел: МАФ					
31.	31.	84-020302-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья, тип 1С-1А	шт.	10,0000000	24707,16	247072
32.	32.	84-020303-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип 1	шт.	10,0000000	13243,50	132435
33.	33.	84-020301-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стол со скамьей	шт.	2,0000000	75887,55	151775
34.	34.	Т	Стойки для сушки белья	шт	3,0000000	28273,58	84821
35.	35.	84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	2,0000000	35908,38	71817
36.	36.	84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	2,0000000	636427,80	1272856
37.	37.	84-020201-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002	шт.	4,0000000	21533,58	86134
38.	38.	84-020201-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002	шт.	4,0000000	134180,28	536721
39.	39.	84-020106-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Беседка со скамейками, тип 3	шт.	2,0000000	35223,12	70446

1	2	3	4	5	6	7	8
40.	40.	84-020106-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Беседка со скамейками, тип 3	шт.	2,0000000	277896,96	555794
41.	41.	84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качели двойные, тип КД-001	шт.	4,0000000	16105,23	64421
42.	42.	84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Качели двойные, тип КД-001	шт.	4,0000000	116678,88	466716
43.	43.	84-020104-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качалка-балансир, тип 1	шт.	2,0000000	22464,81	44930
44.	44.	84-020209-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стойка баскетбольная, тип 1	шт.	2,0000000	159316,74	318633
45.	45.	84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья параллельные, тип БР-001	шт.	1,0000000	1237,14	1237
46.	46.	84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Брусья параллельные, тип БР-001	шт.	1,0000000	46671,12	46671
47.	47.	84-020204-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Гимнастическая стенка, тип 2	шт.	1,0000000	172976,31	172976
48.	48.	84-020213-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья-лабиринт, тип 2	шт.	1,0000000	40730,31	40730
49.	49.	84-020213-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья-лабиринт, тип 1	шт.	1,0000000	49605,21	49605
50.	50.	84-020203-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016	Мостик-рукоход	шт.	1,0000000	95798,70	95799
51.	51.	84-020201-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Гимнастический комплекс	шт.	1,0000000	27515,70	27516
52.	52.	84-020201-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Гимнастический комплекс	шт.	1,0000000	175017,24	175017
53.	53.	84-020302-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья радиусная, тип СК-005	шт.	1,0000000	1141,02	1141
54.	54.	84-020302-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Скамья радиусная, тип СК-005	шт.	1,0000000	37125,00	37125
55.	55.	84-020216-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016	Тренажер "Тяга верхняя", тип УТ-005	шт.	1,0000000	12782,88	12783
56.	56.	84-020216-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Тренажер "Тяга верхняя", тип УТ-005	шт.	1,0000000	93342,24	93342

1	2	3	4	5	6	7	8
57.	57.	84-020216-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Тренажер "Лыжный ход", тип УТ-006	шт.	1,0000000	21989,61	21990
58.	58.	84-020216-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Тренажер "Лыжный ход", тип УТ-006	шт.	1,0000000	110844,72	110845
59.	59.	84-020208-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стол для настольного тенниса	шт.	1,0000000	92648,07	92648
60.	60.	84-020602-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 3х2 м	секция (3 метра)	1,0000000	47148,75	47149

ИТОГО: 16209526

В том числе :

Накладные расходы			1899486
Сметная прибыль			1200706
Итого с временными	1,04 %	134310	16343836
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	187902	16531738
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			17522622
Итого с НДС	12 %	2102715	19625337
Итого к оплате со скидкой к=0,948729			18619126

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Сейтмуканбетов К.Б.

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :
Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство мкр.Айнабулак-2, д.57,58

Акт приемки выполненных работ № за сентябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер по позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ТИП 1 АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ				
1.	1.	11-010201-0111 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	513,0360000	7,85	4028
2.	2.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	513,0360000	743,42	381403
3.	3.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	-513,0360000	284,44	-145929
4.	4.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,3591252	141359,73	50766
5.	5.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	513,0360000	1231,58	631847
6.	6.	11-270602-0408 РСНБ	Покрытия из горячих	м2		133,99	68740

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	покрытия	513,0360000		
7.	7.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	236,1000000	2075,31	489981
8.	8.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	10,6245000	45405,22	482408
		Раздел: ТИП 2 ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ					
9.	9.	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	22,3800000	762,90	17074
10.	10.	21-040509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	22,3800000	2029,44	45419
11.	11.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,0142000	1287,11	2592
12.	12.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,2451000	1284,91	4170
13.	13.	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3,2451000	2185,82	7093
14.	14.	21-130101-0702 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013	т	0,2014200	22126,29	4457
15.	15.	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном	1,5666000	1919,57	3007

1	2	3	4	5	6	7	8
				теле			
16.	16.	21-010201-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,5666000	2270,66	3557
17.	17.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	22,3800000	31,19	698
18.	18.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	9,6000000	1946,72	18688
19.	19.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,5120000	45405,22	23247
		Раздел: ТИП 3 ТАРТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ ==========					
20.	20.	11-110101-2401 РСНБ РК 2015	Покрытия из полимерраствора толщиной 10 мм. Устройство	м2 покрытия	300,0000000	5045,66	1513699
21.	21.	21-130816-9901 РСНБ РК 2015	Крошка резиновая	кг	3000,0000000	86,74	260207
22.	22.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	513,0360000	1231,58	631847
23.	23.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	513,0360000	133,99	68740
24.	24.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0630000	141359,73	8906
25.	25.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	90,0000000	713,25	64193
26.	26.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм.	м2 основания	-90,0000000	195,24	-17572

1	2	3	4	5	6	7	8
			Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа				
27.	27.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	90,0000000	31,19	2807
	Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ						
28.	28.	11-470112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см /30 СМ	м2	600,0000000	709,38	425631
29.	29.	11-470112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать	м2	600,0000000	278,30	166981
30.	30.	11-470112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	600,0000000	241,62	144974
	Раздел: МАФ						
31.	31.	84-020302-0117 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья, тип 1С-3В	шт.	16,0000000	54446,58	871145
32.	32.	84-020303-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип 1	шт.	16,0000000	13243,50	211896
33.	33.	84-020301-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стол со скамьей	шт.	1,0000000	75887,55	75888
34.	34.	Т	Стойки для сушки белья	шт	2,0000000	28273,58	56547
35.	35.	84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	1,0000000	35908,38	35908
36.	36.	84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	1,0000000	636427,80	636428
37.	37.	84-020201-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002	шт.	2,0000000	21533,58	43067
38.	38.	84-020201-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002	шт.	2,0000000	134180,28	268361

1	2	3	4	5	6	7	8
39.	39.	84-020106-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Беседка со скамейками, тип 3	шт.	1,0000000	35223,12	35223
40.	40.	84-020106-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Беседка со скамейками, тип 3	шт.	1,0000000	277896,96	277897
41.	41.	84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качели двойные, тип КД-001	шт.	2,0000000	16105,23	32210
42.	42.	84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Качели двойные, тип КД-001	шт.	2,0000000	116678,88	233358
43.	43.	84-020104-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качалка-балансир, тип 1	шт.	1,0000000	22464,81	22465
44.	44.	84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья параллельные, тип БР-001	шт.	1,0000000	1237,14	1237
45.	45.	84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Брусья параллельные, тип БР-001	шт.	1,0000000	46671,12	46671
46.	46.	84-020204-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Гимнастическая стенка, тип 2	шт.	1,0000000	172976,31	172976
47.	47.	84-020213-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья-лабиринт, тип 2	шт.	1,0000000	40730,31	40730
48.	48.	84-020213-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья-лабиринт, тип 1	шт.	1,0000000	49605,21	49605
49.	49.	84-020203-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016	Мостик-рукоход	шт.	1,0000000	95798,70	95799
50.	50.	84-020201-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Гимнастический комплекс	шт.	1,0000000	27515,70	27516
51.	51.	84-020201-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Гимнастический комплекс	шт.	1,0000000	175017,24	175017
52.	52.	84-020302-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья радиусная, тип СК-005	шт.	1,0000000	1141,02	1141
53.	53.	84-020302-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Скамья радиусная, тип СК-005	шт.	1,0000000	37125,00	37125
54.	54.	84-020216-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016	Тренажер "Тяга верхняя", тип УТ-005	шт.	1,0000000	12782,88	12783
55.	55.	84-020216-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Тренажер "Тяга верхняя", тип УТ-005	шт.	1,0000000	93342,24	93342

1	2	3	4	5	6	7	8
56.	56.	84-020216-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Тренажер "Лыжный ход", тип УТ-006	шт.	1,0000000	21989,61	21990
57.	57.	84-020216-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Тренажер "Лыжный ход", тип УТ-006	шт.	1,0000000	110844,72	110845
58.	58.	84-020208-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стол для настольного тенниса	шт.	1,0000000	92648,07	92648
59.	59.	84-020602-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 3х2 м	секция (3 метра)	1,0000000	47148,75	47149

ИТОГО: 9190625

В том числе :

Накладные расходы			1182224
Сметная прибыль			680787
Итого с временными	1,04 %	76040	9266665
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	106382	9373047
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			9934852
Итого с НДС	12 %	1192182	11127034
Итого к оплате со скидкой к=0,948729			10556540

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

_____

Сеитмелибеков К.Б.

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

_____

Объем подтверждаю :
Технадзор Смагулов Ж._____

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)

Объект: Благоустройство. ул. Жансугурова дом 54

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ТИП 1 АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ				
1.	1.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	774,9811000	1231,58	954455
2.	2.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	774,9811000	133,99	103837
3.	3.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	500,0000000	2075,31	1037655
4.	4.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	22,5000000	45405,22	1021618
			Раздел: ТИП 2 ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ				
5.	5.	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	15,0500000	762,90	11482
6.	6.	21-040509-0104 РСНБ	Плиты тротуарные из тяжелого	м2	15,0500000	2029,44	30543

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91				
7.	7.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,3545000	1287,11	1743
8.	8.	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,1822500	1284,91	2804
9.	9.	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2,1822500	2185,82	4770
10.	10.	21-130101-0702 РСНБ РК 2015	Портландцемент сульфатостойкий ССПЦ400-Д0 ГОСТ 22266-2013	т	0,1354500	22126,29	2997
11.	11.	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,0535000	1919,57	2022
12.	12.	21-010201-0303 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,0535000	2270,66	2392
13.	13.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	15,0500000	31,19	469
14.	14.	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	14,0000000	1946,72	27254
15.	15.	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,2240000	45405,22	10171

Раздел: ТИП 3 ТАРТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8
		==========					
16.	16.	11-270602-0308 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1141,3600000	1231,58	1405682
17.	17.	11-270602-0408 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0308	м2 покрытия	1141,3600000	133,99	152927
18.	18.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	--	141359,73	1
19.	19.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	--	713,25	1
20.	20.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	--	195,24	1
21.	21.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	--	31,19	1
		Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
		==========					
22.	22.	11-470112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см /30 СМ	м2	75,7046000	709,38	53704
23.	23.	11-470112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать	м2	75,7046000	278,30	21069
24.	24.	11-470112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	75,7046000	241,62	18292
		Раздел: МАФ					

1	2	3	4	5	6	7	8
		==========					
25.	25.	84-020302-0117 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья, тип 1С-3В	шт.	7,0000000	54446,58	381126
26.	26.	84-020303-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип 1	шт.	7,0000000	13243,50	92704
27.	27.	84-020301-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стол со скамьей	шт.	1,0000000	75887,55	75888
28.	28.	Т	Стойки для сушки белья	шт	1,0000000	28273,58	28274
29.	29.	84-020201-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002	шт.	1,0000000	21533,58	21534
30.	30.	84-020201-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002	шт.	1,0000000	134180,28	134180
31.	31.	84-020106-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Беседка со скамейками, тип 3	шт.	1,0000000	35223,12	35223
32.	32.	84-020106-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Беседка со скамейками, тип 3	шт.	1,0000000	277896,96	277897
33.	33.	84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качели двойные, тип КД-001	шт.	2,0000000	16105,23	32210
34.	34.	84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Качели двойные, тип КД-001	шт.	2,0000000	116678,88	233358
35.	35.	84-020104-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качалка-балансир, тип 1	шт.	1,0000000	22464,81	22465
36.	36.	84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья параллельные, тип БР-001	шт.	1,0000000	1237,14	1237
37.	37.	84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Брусья параллельные, тип БР-001	шт.	1,0000000	46671,12	46671
38.	38.	84-020204-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Гимнастическая стенка, тип 2	шт.	1,0000000	172976,31	172976
39.	39.	84-020213-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья-лабиринт, тип 2	шт.	1,0000000	40730,31	40730
40.	40.	84-020213-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья-лабиринт, тип 1	шт.	1,0000000	49605,21	49605
41.	41.	84-020203-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016	Мостик-рукоход	шт.	1,0000000	95798,70	95799

1	2	3	4	5	6	7	8
42.	42.	84-020201-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Гимнастический комплекс	шт.	1,0000000	27515,70	27516
43.	43.	84-020201-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Гимнастический комплекс	шт.	1,0000000	175017,24	175017
44.	44.	84-020302-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья радиусная, тип СК-005	шт.	1,0000000	1141,02	1141
45.	45.	84-020302-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Скамья радиусная, тип СК-005	шт.	1,0000000	37125,00	37125
46.	46.	84-020216-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016	Тренажер "Тяга верхняя", тип УТ-005	шт.	1,0000000	12782,88	12783
47.	47.	84-020216-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Тренажер "Тяга верхняя", тип УТ-005	шт.	1,0000000	93342,24	93342
48.	48.	84-020216-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Тренажер "Лыжный ход", тип УТ-006	шт.	1,0000000	21989,61	21990
49.	49.	84-020216-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Тренажер "Лыжный ход", тип УТ-006	шт.	1,0000000	110844,72	110845
50.	50.	84-020208-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стол для настольного тенниса	шт.	1,0000000	92648,07	92648
51.	51.	84-020602-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 3х2 м	секция (3 метра)	1,0000000	47148,75	47149

ИТОГО: 7227322

В том числе :

Накладные расходы			686229
Сметная прибыль			535357
Итого с временными	1,04 %	63636	7290958
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	89028	7379986
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			7822330

1	2	3	4	5	6	7	8

Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383	8760992
Итого к оплате со скидкой К=0,947131	8297807

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Сеитмухамбетов К.Б.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)

Объект: Благоустройство пр. Рыскулова дом 35

Акт приемки выполненных работ № за сентябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: ТИП 3 ТАРТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ					
1.	1.	11-110101-2401 РСНБ РК 2015	Покрытия из полимерраствора толщиной 10 мм. Устройство	м2 покрытия	598,6000000	5045,66	3020334
2.	2.	21-130816-9901 РСНБ РК 2015	Крошка резиновая	кг	5986,0000000	86,74	519199
		Раздел: МАФ					
3.	3.	84-020302-0117 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья, тип 1С-3В	шт.	12,0000000	54446,58	653359
4.	4.	84-020303-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип 1	шт.	12,0000000	13243,50	158922
5.	5.	84-020301-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стол со скамьей	шт.	1,0000000	75887,55	75888
6.	6.	Т	Стойки для сушки белья	шт	2,0000000	28273,58	56547
7.	7.	84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	1,0000000	35908,38	35908
8.	8.	84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	1,0000000	636427,80	636428
9.	9.	84-020201-0104 УСН	Детский спортивный комплекс, тип	шт.	2,0000000	21533,58	43067

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 8.02-3.01-2016	ДСК-002				
10.	10.	84-020201-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002	шт.	2,0000000	134180,28	268361
11.	11.	84-020106-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Беседка со скамейками, тип 3	шт.	1,0000000	35223,12	35223
12.	12.	84-020106-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Беседка со скамейками, тип 3	шт.	1,0000000	277896,96	277897
13.	13.	84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качели двойные, тип КД-001	шт.	2,0000000	16105,23	32210
14.	14.	84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Качели двойные, тип КД-001	шт.	2,0000000	116678,88	233358
15.	15.	84-020104-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качалка-балансир, тип 1	шт.	1,0000000	22464,81	22465
16.	16.	84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья параллельные, тип БР-001	шт.	1,0000000	1237,14	1237
17.	17.	84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Брусья параллельные, тип БР-001	шт.	1,0000000	46671,12	46671
18.	18.	84-020204-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Гимнастическая стенка, тип 2	шт.	1,0000000	172976,31	172976
19.	19.	84-020213-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья-лабиринт, тип 2	шт.	1,0000000	40730,31	40730
20.	20.	84-020213-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья-лабиринт, тип 1	шт.	1,0000000	49605,21	49605
21.	21.	84-020203-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016	Мостик-рукоход	шт.	1,0000000	95798,70	95799
22.	22.	84-020201-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Гимнастический комплекс	шт.	1,0000000	27515,70	27516
23.	23.	84-020201-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Гимнастический комплекс	шт.	1,0000000	175017,24	175017
24.	24.	84-020302-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья радиусная, тип СК-005	шт.	1,0000000	1141,02	1141
25.	25.	84-020302-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Скамья радиусная, тип СК-005	шт.	1,0000000	37125,00	37125
26.	26.	84-020216-0105 УСН	Тренажер "Тяга верхняя", тип	шт.	1,0000000	12782,88	12783

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 8.02-3.01-2016	УТ-005				
27.	27.	84-020216-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Тренажер "Тяга верхняя", тип УТ-005	шт.	1,0000000	93342,24	93342
28.	28.	84-020216-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Тренажер "Лыжный ход", тип УТ-006	шт.	1,0000000	21989,61	21990
29.	29.	84-020216-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Тренажер "Лыжный ход", тип УТ-006	шт.	1,0000000	110844,72	110845
30.	30.	84-020208-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стол для настольного тенниса	шт.	1,0000000	92648,07	92648
31.	31.	84-020602-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 3х2 м	секция (3 метра)	1,0000000	47148,75	47149

ИТОГО: 7095740

В том числе :

Накладные расходы			979342
Сметная прибыль			525610
Итого с временными	1,04 %	54254	7149994
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	75902	7225896
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			7659004
Итого с НДС	12 %	919080	8578084
Итого к оплате со скидкой К=0,947131			8124569

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)

Объект: Благоустройство пр. Рыскулова дом 58а

Акт приемки выполненных работ № за сентябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: ТИП 3 ТАРТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ					
1.	1.	11-110101-2401 РСНБ РК 2015	Покрытия из полимерраствора толщиной 10 мм. Устройство	м2 покрытия	247,2800000	5045,66	1247692
2.	2.	21-130816-9901 РСНБ РК 2015	Крошка резиновая	кг	2472,8000000	86,74	214480
		Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
3.	3.	11-470112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см /30 СМ	м2	500,0000000	709,38	354692
4.	4.	11-470112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать	м2	500,0000000	278,30	139151
5.	5.	11-470112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	500,0000000	241,62	120812
		Раздел: МАФ					
6.	6.	84-020302-0117 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья, тип 1С-3В	шт.	12,0000000	54446,58	653359

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	7.	84-020303-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип 1	шт.	12,0000000	13243,50	158922
8.	8.	84-020301-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стол со скамьей	шт.	1,0000000	75887,55	75888
9.	9.	Т	Стойки для сушки белья	шт	1,0000000	28273,58	28274
10.	10.	84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	1,0000000	35908,38	35908
11.	11.	84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	1,0000000	636427,80	636428
12.	12.	84-020201-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002	шт.	2,0000000	21533,58	43067
13.	13.	84-020201-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002	шт.	2,0000000	134180,28	268361
14.	14.	84-020106-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Беседка со скамейками, тип 3	шт.	1,0000000	35223,12	35223
15.	15.	84-020106-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Беседка со скамейками, тип 3	шт.	1,0000000	277896,96	277897
16.	16.	84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качели двойные, тип КД-001	шт.	2,0000000	16105,23	32210
17.	17.	84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Качели двойные, тип КД-001	шт.	2,0000000	116678,88	233358
18.	18.	84-020104-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качалка-балансир, тип 1	шт.	1,0000000	22464,81	22465
19.	19.	84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья параллельные, тип БР-001	шт.	1,0000000	1237,14	1237
20.	20.	84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Брусья параллельные, тип БР-001	шт.	1,0000000	46671,12	46671
21.	21.	84-020204-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Гимнастическая стенка, тип 2	шт.	1,0000000	172976,31	172976
22.	22.	84-020213-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья-лабиринт, тип 2	шт.	1,0000000	40730,31	40730
23.	23.	84-020213-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья-лабиринт, тип 1	шт.	1,0000000	49605,21	49605

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	24.	84-020203-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016	Мостик-рукоход	шт.	1,0000000	95798,70	95799
25.	25.	84-020201-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Гимнастический комплекс	шт.	1,0000000	27515,70	27516
26.	26.	84-020201-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Гимнастический комплекс	шт.	1,0000000	175017,24	175017
27.	27.	84-020302-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья радиусная, тип СК-005	шт.	1,0000000	1141,02	1141
28.	28.	84-020302-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Скамья радиусная, тип СК-005	шт.	1,0000000	37125,00	37125
29.	29.	84-020216-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016	Тренажер "Тяга верхняя", тип УТ-005	шт.	1,0000000	12782,88	12783
30.	30.	84-020216-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Тренажер "Тяга верхняя", тип УТ-005	шт.	1,0000000	93342,24	93342
31.	31.	84-020216-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Тренажер "Лыжный ход", тип УТ-006	шт.	1,0000000	21989,61	21990
32.	32.	84-020216-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Тренажер "Лыжный ход", тип УТ-006	шт.	1,0000000	110844,72	110845
33.	33.	84-020208-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стол для настольного тенниса	шт.	1,0000000	92648,07	92648
34.	34.	84-020602-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 3х2 м	секция (3 метра)	1,0000000	47148,75	47149

ИТОГО: 5604759

В том числе :

Накладные расходы			771832
Сметная прибыль			415167
Итого с временными	1,04 %	38747	5643506
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	54208	5697714
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			6039225
Итого с НДС	12 %	724707	6763932

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы					771832	
	Сметная прибыль					415167	
	Итого с временными		1,04 %	38747		5643506	
	Итого с зимними удорожаниями		1,44 %	54208		5697714	
	Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383					6039225	
	Итого с НДС		12 %	724707		6763932	
	Итого к оплате со скидкой К=0,947131					6406330	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)

Объект: Благоустройство пр. Рыскулова дом 62

Акт приемки выполненных работ № за сентябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: ТИП 3 ТАРТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ					
1.	1.	11-110101-2401 РСНБ РК 2015	Покрытия из полимерраствора толщиной 10 мм. Устройство	м2 покрытия	200,0000000	5045,66	1009133
2.	2.	21-130816-9901 РСНБ РК 2015	Крошка резиновая	кг	2000,0000000	86,74	173471
		Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
3.	3.	11-470112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	200,0000000	241,62	48325
		Раздел: МАФ					
4.	4.	84-020302-0117 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья, тип 1С-3В	шт.	8,0000000	54446,58	435573
5.	5.	84-020303-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип 1	шт.	8,0000000	13243,50	105948
6.	6.	84-020301-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стол со скамьей	шт.	1,0000000	75887,55	75888
7.	7.	Т	Стойки для сушки белья	шт	1,0000000	28273,58	28274
8.	8.	84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	1,0000000	35908,38	35908

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	9.	84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	1,0000000	636427,80	636428
10.	10.	84-020201-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002	шт.	2,0000000	21533,58	43067
11.	11.	84-020201-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002	шт.	2,0000000	134180,28	268361
12.	12.	84-020106-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Беседка со скамейками, тип 3	шт.	1,0000000	35223,12	35223
13.	13.	84-020106-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Беседка со скамейками, тип 3	шт.	1,0000000	277896,96	277897
14.	14.	84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качели двойные, тип КД-001	шт.	2,0000000	16105,23	32210
15.	15.	84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Качели двойные, тип КД-001	шт.	2,0000000	116678,88	233358
16.	16.	84-020104-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качалка-балансир, тип 1	шт.	1,0000000	22464,81	22465
17.	17.	84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья параллельные, тип БР-001	шт.	1,0000000	1237,14	1237
18.	18.	84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Брусья параллельные, тип БР-001	шт.	1,0000000	46671,12	46671
19.	19.	84-020204-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Гимнастическая стенка, тип 2	шт.	1,0000000	172976,31	172976
20.	20.	84-020213-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья-лабиринт, тип 2	шт.	1,0000000	40730,31	40730
21.	21.	84-020213-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья-лабиринт, тип 1	шт.	1,0000000	49605,21	49605
22.	22.	84-020203-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016	Мостик-рукоход	шт.	1,0000000	95798,70	95799
23.	23.	84-020201-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Гимнастический комплекс	шт.	1,0000000	27515,70	27516
24.	24.	84-020201-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Гимнастический комплекс	шт.	1,0000000	175017,24	175017
25.	25.	84-020302-0305 УСН	Скамья радиусная, тип СК-005	шт.	1,0000000	1141,02	1141

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 8.02-3.01-2016					
26.	26.	84-020302-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Скамья радиусная, тип СК-005	шт.	1,0000000	37125,00	37125
27.	27.	84-020216-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016	Тренажер "Тяга верхняя", тип УТ-005	шт.	1,0000000	12782,88	12783
28.	28.	84-020216-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Тренажер "Тяга верхняя", тип УТ-005	шт.	1,0000000	93342,24	93342
29.	29.	84-020216-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Тренажер "Лыжный ход", тип УТ-006	шт.	1,0000000	21989,61	21990
30.	30.	84-020216-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Тренажер "Лыжный ход", тип УТ-006	шт.	1,0000000	110844,72	110845
31.	31.	84-020208-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стол для настольного тенниса	шт.	1,0000000	92648,07	92648
32.	32.	84-020602-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 3х2 м	секция (3 метра)	1,0000000	47148,75	47149

ИТОГО: 4488101

В том числе :

Накладные расходы			490712
Сметная прибыль			332452
Итого с временными	1,04 %	27134	4515235
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	37961	4553196
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			4826107
Итого с НДС	12 %	579133	5405240
Итого к оплате со скидкой К=0,947131			5119470

Заказчик
Принял:
КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик
Сдал:
Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Сейтмембетов К.Б.

Объем подтверждаю :
Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)

Объект: Благоустройство пр. Рыскулова дом 65а

Акт приемки выполненных работ № за сентябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: ТИП 3 ТАРТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ					
1.	1.	11-110101-2401 РСНБ РК 2015	Покрытия из полимерраствора толщиной 10 мм. Устройство	м2 покрытия	268,4000000	5045,66	1354256
2.	2.	21-130816-9901 РСНБ РК 2015	Крошка резиновая	кг	2684,0000000	86,74	232798
		Раздел: МАФ					
3.	3.	84-020302-0117 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья, тип 1С-3В	шт.	14,0000000	54446,58	762252
4.	4.	84-020303-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип 1	шт.	14,0000000	13243,50	185409
5.	5.	84-020301-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стол со скамьей	шт.	1,0000000	75887,55	75888
6.	6.	Т	Стойки для сушки белья	шт	1,0000000	28273,58	28274
7.	7.	84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	1,0000000	35908,38	35908
8.	8.	84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	1,0000000	636427,80	636428
9.	9.	84-020201-0104 УСН	Детский спортивный комплекс, тип	шт.	2,0000000	21533,58	43067

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 8.02-3.01-2016	ДСК-002				
10.	10.	84-020201-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002	шт.	2,0000000	134180,28	268361
11.	11.	84-020106-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Беседка со скамейками, тип 3	шт.	1,0000000	35223,12	35223
12.	12.	84-020106-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Беседка со скамейками, тип 3	шт.	1,0000000	277896,96	277897
13.	13.	84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качели двойные, тип КД-001	шт.	2,0000000	16105,23	32210
14.	14.	84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Качели двойные, тип КД-001	шт.	2,0000000	116678,88	233358
15.	15.	84-020104-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качалка-балансир, тип 1	шт.	1,0000000	22464,81	22465
16.	16.	84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья параллельные, тип БР-001	шт.	1,0000000	1237,14	1237
17.	17.	84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Брусья параллельные, тип БР-001	шт.	1,0000000	46671,12	46671
18.	18.	84-020204-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Гимнастическая стенка, тип 2	шт.	1,0000000	172976,31	172976
19.	19.	84-020213-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья-лабиринт, тип 2	шт.	1,0000000	40730,31	40730
20.	20.	84-020213-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья-лабиринт, тип 1	шт.	1,0000000	49605,21	49605
21.	21.	84-020203-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016	Мостик-рукоход	шт.	1,0000000	95798,70	95799
22.	22.	84-020201-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Гимнастический комплекс	шт.	1,0000000	27515,70	27516
23.	23.	84-020201-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Гимнастический комплекс	шт.	1,0000000	175017,24	175017
24.	24.	84-020302-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья радиусная, тип СК-005	шт.	1,0000000	1141,02	1141
25.	25.	84-020302-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Скамья радиусная, тип СК-005	шт.	1,0000000	37125,00	37125
26.	26.	84-020216-0105 УСН	Тренажер "Тяга верхняя", тип	шт.	1,0000000	12782,88	12783

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 8.02-3.01-2016	УТ-005				
27.	27.	84-020216-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Тренажер "Тяга верхняя", тип УТ-005	шт.	1,0000000	93342,24	93342
28.	28.	84-020216-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Тренажер "Лыжный ход", тип УТ-006	шт.	1,0000000	21989,61	21990
29.	29.	84-020216-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Тренажер "Лыжный ход", тип УТ-006	шт.	1,0000000	110844,72	110845
30.	30.	84-020208-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стол для настольного тенниса	шт.	1,0000000	92648,07	92648
31.	31.	84-020602-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 3х2 м	секция (3 метра)	1,0000000	47148,75	47149

ИТОГО: 5250367

В том числе :

Накладные расходы			650065
Сметная прибыль			388916
Итого с временными	1,04 %	35062	5285429
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	49052	5334481
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			5654221
Итого с НДС	12 %	678507	6332728
Итого к оплате со скидкой К=0,947131			5997923

Заказчик **Подрядчик**

Принял: **Сдал:**

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)

Объект: Благоустройство ул Макаренко дом 56, 62а

Акт приемки выполненных работ № за сентябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: ТИП 3 ТАРТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ					
1.	1.	11-110101-2401 РСНБ РК 2015	Покрытия из полимерраствора толщиной 10 мм. Устройство	м2 покрытия	180,0000000	5045,66	908219
2.	2.	21-130816-9901 РСНБ РК 2015	Крошка резиновая	кг	1800,0000000	86,74	156124
		Раздел: МАФ					
3.	3.	84-020302-0117 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья, тип 1С-3В	шт.	16,0000000	54446,58	871145
4.	4.	84-020303-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип 1	шт.	16,0000000	13243,50	211896
5.	5.	84-020301-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стол со скамьей	шт.	1,0000000	75887,55	75888
6.	6.	Т	Стойки для сушки белья	шт	1,0000000	28273,58	28274
7.	7.	84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	1,0000000	35908,38	35908
8.	8.	84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	1,0000000	636427,80	636428
9.	9.	84-020201-0104 УСН	Детский спортивный комплекс, тип	шт.	2,0000000	21533,58	43067

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 8.02-3.01-2016	ДСК-002				
10.	10.	84-020201-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002	шт.	2,0000000	134180,28	268361
11.	11.	84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качели двойные, тип КД-001	шт.	2,0000000	16105,23	32210
12.	12.	84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Качели двойные, тип КД-001	шт.	2,0000000	116678,88	233358
13.	13.	84-020104-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качалка-балансир, тип 1	шт.	1,0000000	22464,81	22465
14.	14.	84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья параллельные, тип БР-001	шт.	1,0000000	1237,14	1237
15.	15.	84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Брусья параллельные, тип БР-001	шт.	1,0000000	46671,12	46671
16.	16.	84-020204-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Гимнастическая стенка, тип 2	шт.	1,0000000	172976,31	172976
17.	17.	84-020213-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья-лабиринт, тип 2	шт.	1,0000000	40730,31	40730
18.	18.	84-020213-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья-лабиринт, тип 1	шт.	1,0000000	49605,21	49605
19.	19.	84-020203-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016	Мостик-рукоход	шт.	1,0000000	95798,70	95799
20.	20.	84-020201-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Гимнастический комплекс	шт.	1,0000000	27515,70	27516
21.	21.	84-020201-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Гимнастический комплекс	шт.	1,0000000	175017,24	175017
22.	22.	84-020302-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья радиусная, тип СК-005	шт.	1,0000000	1141,02	1141
23.	23.	84-020302-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Скамья радиусная, тип СК-005	шт.	1,0000000	37125,00	37125
24.	24.	84-020216-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016	Тренажер "Тяга верхняя", тип УТ-005	шт.	1,0000000	12782,88	12783
25.	25.	84-020216-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Тренажер "Тяга верхняя", тип УТ-005	шт.	1,0000000	93342,24	93342

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	26.	84-020216-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Тренажер "Лыжный ход", тип УТ-006	шт.	1,0000000	21989,61	21990
27.	27.	84-020216-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Тренажер "Лыжный ход", тип УТ-006	шт.	1,0000000	110844,72	110845
28.	28.	84-020208-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стол для настольного тенниса	шт.	1,0000000	92648,07	92648
29.	29.	84-020602-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 3х2 м	секция (3 метра)	1,0000000	47148,75	47149

ИТОГО: 4549917

В том числе :

Накладные расходы			576709
Сметная прибыль			337031
Итого с временными	1,04 %	30667	4580584
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	42904	4623488
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			4900612
Итого с НДС	12 %	588073	5488685
Итого к оплате со скидкой К=0,947131			5198504

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)

Объект: Благоустройство ул Макаренко дом 58,62

Акт приемки выполненных работ № за сентябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: ТИП 3 ТАРТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ					
1.	1.	11-110101-2401 РСНБ РК 2015	Покрытия из полимерраствора толщиной 10 мм. Устройство	м2 покрытия	140,2000000	5045,66	707402
2.	2.	21-130816-9901 РСНБ РК 2015	Крошка резиновая	кг	1402,0000000	86,74	121603
		Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
3.	3.	11-470112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	200,0000000	241,62	48325
		Раздел: МАФ					
4.	4.	84-020302-0117 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья, тип 1С-3В	шт.	11,0000000	54446,58	598912
5.	5.	84-020303-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип 1	шт.	11,0000000	13243,50	145678
6.	6.	84-020301-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стол со скамьей	шт.	1,0000000	75887,55	75888
7.	7.	Т	Стойки для сушки белья	шт	2,0000000	28273,58	56547
8.	8.	84-020201-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002	шт.	2,0000000	21533,58	43067

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	9.	84-020201-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002	шт.	2,0000000	134180,28	268361
10.	10.	84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качели двойные, тип КД-001	шт.	2,0000000	16105,23	32210
11.	11.	84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Качели двойные, тип КД-001	шт.	2,0000000	116678,88	233358
12.	12.	84-020104-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качалка-балансир, тип 1	шт.	1,0000000	22464,81	22465
13.	13.	84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья параллельные, тип БР-001	шт.	1,0000000	1237,14	1237
14.	14.	84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Брусья параллельные, тип БР-001	шт.	1,0000000	46671,12	46671
15.	15.	84-020204-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Гимнастическая стенка, тип 2	шт.	1,0000000	172976,31	172976
16.	16.	84-020213-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья-лабиринт, тип 2	шт.	1,0000000	40730,31	40730
17.	17.	84-020213-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья-лабиринт, тип 1	шт.	1,0000000	49605,21	49605
18.	18.	84-020203-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016	Мостик-рукоход	шт.	1,0000000	95798,70	95799
19.	19.	84-020201-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Гимнастический комплекс	шт.	1,0000000	27515,70	27516
20.	20.	84-020201-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Гимнастический комплекс	шт.	1,0000000	175017,24	175017
21.	21.	84-020302-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья радиусная, тип СК-005	шт.	1,0000000	1141,02	1141
22.	22.	84-020302-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Скамья радиусная, тип СК-005	шт.	1,0000000	37125,00	37125
23.	23.	84-020216-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016	Тренажер "Тяга верхняя", тип УТ-005	шт.	1,0000000	12782,88	12783
24.	24.	84-020216-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Тренажер "Тяга верхняя", тип УТ-005	шт.	1,0000000	93342,24	93342
25.	25.	84-020216-0106 УСН	Тренажер "Лыжный ход", тип УТ-006	шт.	1,0000000	21989,61	21990

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 8.02-3.01-2016					
26.	26.	84-020216-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Тренажер "Лыжный ход", тип УТ-006	шт.	1,0000000	110844,72	110845
27.	27.	84-020208-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стол для настольного тенниса	шт.	1,0000000	92648,07	92648
28.	28.	84-020602-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 3х2 м	секция (3 метра)	1,0000000	47148,75	47149

ИТОГО: 3380390

В том числе :

Накладные расходы			459370
Сметная прибыль			250399
Итого с временными	1,04 %	25123	3405513
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	35147	3440660
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			3646887
Итого с НДС	12 %	437626	4084513
Итого к оплате со скидкой К=0,947131			3868569

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Байтенкулов К.

Сейтенкулов К.Б.

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)

Объект: Благоустройство ул. Омарова дом 83, 85

Акт приемки выполненных работ № за сентябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: ТИП 3 ТАРТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ					
1.	1.	11-110101-2401 РСНБ РК 2015	Покрытия из полимерраствора толщиной 10 мм. Устройство	м2 покрытия	76,0000000	5045,66	383470
2.	2.	21-130816-9901 РСНБ РК 2015	Крошка резиновая	кг	760,0000000	86,74	65919
		Раздел: МАФ					
3.	3.	84-020302-0117 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья, тип 1С-3В	шт.	12,0000000	54446,58	653359
4.	4.	84-020303-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип 1	шт.	12,0000000	13243,50	158922
5.	5.	84-020301-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стол со скамьей	шт.	1,0000000	75887,55	75888
6.	6.	Т	Стойки для сушки белья	шт	1,0000000	28273,58	28274
7.	7.	84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	1,0000000	35908,38	35908
8.	8.	84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	1,0000000	636427,80	636428
9.	9.	84-020201-0104 УСН	Детский спортивный комплекс, тип	шт.	2,0000000	21533,58	43067

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 8.02-3.01-2016	ДСК-002				
10.	10.	84-020201-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002	шт.	2,0000000	134180,28	268361
11.	11.	84-020106-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Беседка со скамейками, тип 3	шт.	1,0000000	35223,12	35223
12.	12.	84-020106-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Беседка со скамейками, тип 3	шт.	1,0000000	277896,96	277897
13.	13.	84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качели двойные, тип КД-001	шт.	2,0000000	16105,23	32210
14.	14.	84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Качели двойные, тип КД-001	шт.	2,0000000	116678,88	233358
15.	15.	84-020104-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качалка-балансир, тип 1	шт.	1,0000000	22464,81	22465
16.	16.	84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья параллельные, тип БР-001	шт.	1,0000000	1237,14	1237
17.	17.	84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Брусья параллельные, тип БР-001	шт.	1,0000000	46671,12	46671
18.	18.	84-020204-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Гимнастическая стенка, тип 2	шт.	1,0000000	172976,31	172976
19.	19.	84-020213-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья-лабиринт, тип 2	шт.	1,0000000	40730,31	40730
20.	20.	84-020213-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья-лабиринт, тип 1	шт.	1,0000000	49605,21	49605
21.	21.	84-020203-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016	Мостик-рукоход	шт.	1,0000000	95798,70	95799
22.	22.	84-020201-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Гимнастический комплекс	шт.	1,0000000	27515,70	27516
23.	23.	84-020201-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Гимнастический комплекс	шт.	1,0000000	175017,24	175017
24.	24.	84-020302-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья радиусная, тип СК-005	шт.	1,0000000	1141,02	1141
25.	25.	84-020302-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Скамья радиусная, тип СК-005	шт.	1,0000000	37125,00	37125
26.	26.	84-020216-0105 УСН	Тренажер "Тяга верхняя", тип	шт.	1,0000000	12782,88	12783

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 8.02-3.01-2016	УТ-005				
27.	27.	84-020216-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Тренажер "Тяга верхняя", тип УТ-005	шт.	1,0000000	93342,24	93342
28.	28.	84-020216-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Тренажер "Лыжный ход", тип УТ-006	шт.	1,0000000	21989,61	21990
29.	29.	84-020216-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Тренажер "Лыжный ход", тип УТ-006	шт.	1,0000000	110844,72	110845
30.	30.	84-020208-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стол для настольного тенниса	шт.	1,0000000	92648,07	92648
31.	31.	84-020602-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 3х2 м	секция (3 метра)	1,0000000	47148,75	47149

ИТОГО: 3977323

В том числе :

Накладные расходы			408699
Сметная прибыль			294616
Итого с временными	1,04 %	21822	3999145
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	30529	4029674
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			4271206
Итого с НДС	12 %	512545	4783751
Итого к оплате со скидкой К=0,947131			4530839

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Сейтмамбетов К.Б.

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)

Объект: Благоустройство ул. Серикова дом 39, 41а

Акт приемки выполненных работ № за сентябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: ТИП 3 ТАРТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ					
1.	1.	11-110101-2401 РСНБ РК 2015	Покрытия из полимерраствора толщиной 10 мм. Устройство	м2 покрытия	300,0000000	5045,66	1513699
2.	2.	21-130816-9901 РСНБ РК 2015	Крошка резиновая	кг	3000,0000000	86,74	260207
		Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
3.	3.	11-470112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см /30 СМ	м2	624,2780000	709,38	442853
4.	4.	11-470112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать	м2	624,2780000	278,30	173738
5.	5.	11-470112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	800,0000000	241,62	193299
		Раздел: МАФ					
6.	6.	84-020302-0117 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья, тип 1С-3В	шт.	28,0000000	54446,58	1524504

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	7.	84-020303-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип 1	шт.	28,0000000	13243,50	370818
8.	8.	84-020301-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стол со скамьей	шт.	1,0000000	75887,55	75888
9.	9.	Т	Стойки для сушки белья	шт	3,0000000	28273,58	84821
10.	10.	84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	1,0000000	35908,38	35908
11.	11.	84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	1,0000000	636427,80	636428
12.	12.	84-020201-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002	шт.	2,0000000	21533,58	43067
13.	13.	84-020201-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002	шт.	2,0000000	134180,28	268361
14.	14.	84-020106-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Беседка со скамейками, тип 3	шт.	1,0000000	35223,12	35223
15.	15.	84-020106-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Беседка со скамейками, тип 3	шт.	1,0000000	277896,96	277897
16.	16.	84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качели двойные, тип КД-001	шт.	2,0000000	16105,23	32210
17.	17.	84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Качели двойные, тип КД-001	шт.	2,0000000	116678,88	233358
18.	18.	84-020104-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качалка-балансир, тип 1	шт.	1,0000000	22464,81	22465
19.	19.	84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья параллельные, тип БР-001	шт.	1,0000000	1237,14	1237
20.	20.	84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Брусья параллельные, тип БР-001	шт.	1,0000000	46671,12	46671
21.	21.	84-020204-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Гимнастическая стенка, тип 2	шт.	1,0000000	172976,31	172976
22.	22.	84-020213-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья-лабиринт, тип 2	шт.	1,0000000	40730,31	40730
23.	23.	84-020213-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья-лабиринт, тип 1	шт.	1,0000000	49605,21	49605

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	24.	84-020203-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016	Мостик-рукоход	шт.	1,0000000	95798,70	95799
25.	25.	84-020201-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Гимнастический комплекс	шт.	1,0000000	27515,70	27516
26.	26.	84-020201-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Гимнастический комплекс	шт.	1,0000000	175017,24	175017
27.	27.	84-020302-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья радиусная, тип СК-005	шт.	1,0000000	1141,02	1141
28.	28.	84-020302-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Скамья радиусная, тип СК-005	шт.	1,0000000	37125,00	37125
29.	29.	84-020216-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016	Тренажер "Тяга верхняя", тип УТ-005	шт.	1,0000000	12782,88	12783
30.	30.	84-020216-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Тренажер "Тяга верхняя", тип УТ-005	шт.	1,0000000	93342,24	93342
31.	31.	84-020216-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Тренажер "Лыжный ход", тип УТ-006	шт.	1,0000000	21989,61	21990
32.	32.	84-020216-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Тренажер "Лыжный ход", тип УТ-006	шт.	1,0000000	110844,72	110845
33.	33.	84-020208-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стол для настольного тенниса	шт.	1,0000000	92648,07	92648
34.	34.	84-020602-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 3х2 м	секция (3 метра)	1,0000000	47148,75	47149

ИТОГО: 7251317

В том числе :

Накладные расходы			1136722
Сметная прибыль			537135
Итого с временными	1,04 %	55872	7307189
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	78165	7385354
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			7828020
Итого с НДС	12 %	939362	8767382

1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			1136722	
			Сметная прибыль			537135	
			Итого с временными	1,04 %	55872	7307189	
			Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	78165	7385354	
			Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			7828020	
			Итого с НДС	12 %	939362	8767382	
			Итого к оплате со скидкой К=0,947131			8303859	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Сейтимбеков К.Б.

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)

Объект: Благоустройство ул. Серикова дом 47, 49, 45

Акт приемки выполненных работ № за сентябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполнено работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: ТИП 3 ТАРТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ					
1.	1.	11-110101-2401 РСНБ РК 2015	Покрытия из полимерраствора толщиной 10 мм. Устройство	м2 покрытия	300,0000000	5045,66	1513699
2.	2.	21-130816-9901 РСНБ РК 2015	Крошка резиновая	кг	3000,0000000	86,74	260207
		Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
3.	3.	11-470112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	800,0000000	241,62	193299
		Раздел: МАФ					
4.	4.	84-020302-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья, тип 1С-1А	шт.	28,0000000	24707,16	691800
5.	5.	84-020303-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип 1	шт.	28,0000000	13243,50	370818
6.	6.	84-020301-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стол со скамьей	шт.	1,0000000	75887,55	75888
7.	7.	Т	Стойки для сушки белья	шт	3,0000000	28273,58	84821
8.	8.	84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	1,0000000	35908,38	35908

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	9.	84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	1,0000000	636427,80	636428
10.	10.	84-020201-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002	шт.	2,0000000	21533,58	43067
11.	11.	84-020201-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002	шт.	2,0000000	134180,28	268361
12.	12.	84-020106-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Беседка со скамейками, тип 3	шт.	1,0000000	35223,12	35223
13.	13.	84-020106-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Беседка со скамейками, тип 3	шт.	1,0000000	277896,96	277897
14.	14.	84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качели двойные, тип КД-001	шт.	2,0000000	16105,23	32210
15.	15.	84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Качели двойные, тип КД-001	шт.	2,0000000	116678,88	233358
16.	16.	84-020104-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качалка-балансир, тип 1	шт.	1,0000000	22464,81	22465
17.	17.	84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья параллельные, тип БР-001	шт.	1,0000000	1237,14	1237
18.	18.	84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Брусья параллельные, тип БР-001	шт.	1,0000000	46671,12	46671
19.	19.	84-020204-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Гимнастическая стенка, тип 2	шт.	1,0000000	172976,31	172976
20.	20.	84-020213-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья-лабиринт, тип 2	шт.	1,0000000	40730,31	40730
21.	21.	84-020213-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья-лабиринт, тип 1	шт.	1,0000000	49605,21	49605
22.	22.	84-020203-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016	Мостик-рукоход	шт.	1,0000000	95798,70	95799
23.	23.	84-020201-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Гимнастический комплекс	шт.	1,0000000	27515,70	27516
24.	24.	84-020201-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Гимнастический комплекс	шт.	1,0000000	175017,24	175017
25.	25.	84-020302-0305 УСН	Скамья радиусная, тип СК-005	шт.	1,0000000	1141,02	1141

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 8.02-3.01-2016					
26.	26.	84-020302-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Скамья радиусная, тип СК-005	шт.	1,0000000	37125,00	37125
27.	27.	84-020216-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016	Тренажер "Тяга верхняя", тип УТ-005	шт.	1,0000000	12782,88	12783
28.	28.	84-020216-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Тренажер "Тяга верхняя", тип УТ-005	шт.	1,0000000	93342,24	93342
29.	29.	84-020216-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Тренажер "Лыжный ход", тип УТ-006	шт.	1,0000000	21989,61	21990
30.	30.	84-020216-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Тренажер "Лыжный ход", тип УТ-006	шт.	1,0000000	110844,72	110845
31.	31.	84-020208-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стол для настольного тенниса	шт.	1,0000000	92648,07	92648
32.	32.	84-020602-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 3х2 м	секция (3 метра)	1,0000000	47148,75	47149

ИТОГО: 5802022

В том числе :

Накладные расходы			764702
Сметная прибыль			429779
Итого с временными	1,04 %	40799	5842821
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	57078	5899899
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			6253529
Итого с НДС	12 %	750423	7003952
Итого к оплате со скидкой К=0,947131			6633660

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района
Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района г.Алматы (лоты 1.3,4,6,7)

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2018г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования			Орган-прав.форма	
		номер	дата	наименование		Код	Наименов.	Код
		договор №108	06.06.2018г					

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ								ВСЕГО за отчетный месяц
	С начала года по отчетный месяц включительно СМР с НДС	из гр.1						в т.ч. Налог на добавленную стоимость 12%	
		В отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2001 г.)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах	Дополнительные затраты на приобретение материалов, оборудования		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	1 119 295 866,08	101 711 366,08						10 897 646,37	101 711 366,08
Итого к оплате		101 711 366,08						10 897 646,37	101 711 366,08

ЗАКАЗЧИК :

КГУ Аппарат Акима Жетысуского района в г. Алматы

_____

ПОДРЯДЧИК :

ТОО "Г.С.Г.Высотник"

_____ Тойшубосков О.Е.

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г
Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство, мкр. Айнабулак 4 дом 191,192.

Акт приемки выполненных работ № за октябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Выполненно работ: Стоим. единицы тенге	Выполненно работ: Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: ТИП 3 ТАРТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ					
1.	1.	11-110101-2401 РСНБ РК 2015	Покрытия из полимерраствора толщиной 10 мм. Устройство	м2 покрытия	261,0200000	5045,66	1317019
2.	2.	21-130816-9901 РСНБ РК 2015	Крошка резиновая	кг	2610,2000000	86,74	226397
		Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
3.	3.	11-470102-0210 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	яма	15,0000000	8113,10	121697
4.	4.	11-470105-0101 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	15,0000000	1715,91	25739
5.	5.	25-010202-0301 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста	шт.	15,0000000	--	1
		Раздел: МАФ					
6.	6.	84-020302-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья, тип 1С-1А	шт.	12,0000000	24707,16	296486

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	7.	84-020303-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип 1	шт.	12,0000000	13243,50	158922
8.	8.	84-020301-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стол со скамьей	шт.	1,0000000	75887,55	75888
9.	9.	Т	Стойки для сушки белья	шт	2,0000000	28273,58	56547
10.	10.	84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	1,0000000	35908,38	35908
11.	11.	84-020113-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	1,0000000	636427,80	636428
12.	12.	84-020201-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002	шт.	2,0000000	21533,58	43067
13.	13.	84-020201-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002	шт.	2,0000000	134180,28	268361
14.	14.	84-020106-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Беседка со скамейками, тип 3	шт.	1,0000000	35223,12	35223
15.	15.	84-020106-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Беседка со скамейками, тип 3	шт.	1,0000000	277896,96	277897
16.	16.	84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качели двойные, тип КД-001	шт.	2,0000000	16105,23	32210
17.	17.	84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Качели двойные, тип КД-001	шт.	2,0000000	116678,88	233358
18.	18.	84-020104-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качалка-балансир, тип 1	шт.	1,0000000	22464,81	22465
19.	19.	84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья параллельные, тип БР-001	шт.	1,0000000	1237,14	1237
20.	20.	84-020213-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Брусья параллельные, тип БР-001	шт.	1,0000000	46671,12	46671
21.	21.	84-020204-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Гимнастическая стенка, тип 2	шт.	1,0000000	172976,31	172976
22.	22.	84-020213-0102 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья-лабиринт, тип 2	шт.	1,0000000	40730,31	40730
23.	23.	84-020213-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Брусья-лабиринт, тип 1	шт.	1,0000000	49605,21	49605

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	24.	84-020203-0103 УСН РК 8.02-3.01-2016	Мостик-рукоход	шт.	1,0000000	95798,70	95799
25.	25.	84-020201-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Гимнастический комплекс	шт.	1,0000000	27515,70	27516
26.	26.	84-020201-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Гимнастический комплекс	шт.	1,0000000	175017,24	175017
27.	27.	84-020302-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья радиусная, тип СК-005	шт.	1,0000000	1141,02	1141
28.	28.	84-020302-0305 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Скамья радиусная, тип СК-005	шт.	1,0000000	37125,00	37125
29.	29.	84-020216-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016	Тренажер "Тяга верхняя", тип УТ-005	шт.	1,0000000	12782,88	12783
30.	30.	84-020216-0105 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Тренажер "Тяга верхняя", тип УТ-005	шт.	1,0000000	93342,24	93342
31.	31.	84-020216-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Тренажер "Лыжный ход", тип УТ-006	шт.	1,0000000	21989,61	21990
32.	32.	84-020216-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Тренажер "Лыжный ход", тип УТ-006	шт.	1,0000000	110844,72	110845
33.	33.	84-020208-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стол для настольного тенниса	шт.	1,0000000	92648,07	92648
34.	34.	84-020602-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 3х2 м	секция (3 метра)	1,0000000	47148,75	47149

ИТОГО: 4890186

В том числе :

Накладные расходы			575893
Сметная прибыль			362236
Итого с временными	1,04 %	31316	4921502
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	43811	4965313
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			5262925
Итого с НДС	12 %	631551	5894476
Итого к оплате со скидкой к-0,949336			5595838

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с НДС	12 %	631551		5894476	
		Итого к оплате со скидкой к-0,949336				5595838	

Заказчик

Принял:
КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Бойлукамбетов

Сейтмамбетов К-Б.

Подрядчик

Сдал:
Директор ТОО «Г.С-Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г
Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство, мкр. Айнабулак 1 дом 12

Акт приемки выполненных работ № за октябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ				
1.	1.	11-470102-0210 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	яма	12,0000000	8113,10	97357
2.	2.	11-470105-0101 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	12,0000000	1715,91	20591
3.	3.	25-010202-0301 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста	шт.	12,0000000	--	1

ИТОГО: 117949

В том числе :

Накладные расходы			34460
Сметная прибыль			8737
Итого с временными	1,04 %	1227	119176
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	1716	120892
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			128138

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с НДС	12 %	15377		143515	
		Итого к оплате со скидкой	к-0,957065			137353	

Заказчик

Принял:
КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:
Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г
Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство, мкр. Айнабулак 1 дом 13

Акт приемки выполненных работ № за октябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
1.	1.	11-470102-0210 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	яма	9,0000000	8113,10	73018
2.	2.	11-470105-0101 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	9,0000000	1715,91	15443
3.	3.	25-010202-0301 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста	шт.	9,0000000	--	1

ИТОГО: 88462

В том числе :

Накладные расходы			25845
Сметная прибыль			6553
Итого с временными	1,04 %	920	89382
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	1287	90669
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			96104

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с НДС	12 %	11532		107636	
		Итого к оплате со скидкой к-0,957065				103015	

Заказчик

Принял:
КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:
Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г
Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство, мкр. Айнабулак 1 дом 14, 15

Акт приемки выполненных работ № за октябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ				
1.	1.	11-470102-0210 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	яма	6,0000000	8113,10	48679
2.	2.	11-470105-0101 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	6,0000000	1715,91	10295
3.	3.	25-010202-0301 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста	шт.	6,0000000	--	1

ИТОГО: 58975

В том числе :

Накладные расходы			17230
Сметная прибыль			4368
Итого с временными	1,04 %	613	59588
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	858	60446
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			64069

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с НДС	12 %	7688		71757	
		Итого к оплате со скидкой	к-0,957065			68676	

Заказчик

Принял:
КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:
Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г
Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство, мкр. Айнабулак 1 дом 14, 15

Акт приемки выполненных работ № за октябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ				
1.	1.	11-470102-0210 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	яма	6,0000000	8113,10	48679
2.	2.	11-470105-0101 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	6,0000000	1715,91	10295
3.	3.	25-010202-0301 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста	шт.	6,0000000	--	1

ИТОГО: 58975

В том числе :

Накладные расходы			17230
Сметная прибыль			4368
Итого с временными	1,04 %	613	59588
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	858	60446
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			64069

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с НДС	12 %	7688		71757	
		Итого к оплате со скидкой	к-0,957065			68676	

Заказчик

Принял:
КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:
Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г
Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство, мкр. Айнабулак 1 дом 18, 19

Акт приемки выполненных работ № за октябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
1.	1.	**11-470102**-0210 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	яма	6,0000000	8113,10	48679
2.	2.	**11-470105**-0101 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	6,0000000	1715,91	10295
3.	3.	**25-010202**-0301 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста	шт.	6,0000000	--	1

ИТОГО: 58975

В том числе :

Накладные расходы			17230
Сметная прибыль			4368
Итого с временными	1,04 %	613	59588
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	858	60446
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			64069

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с НДС	12 %	7688		71757	
		Итого к оплате со скидкой к-0,957065				68676	

Заказчик

Принял:
КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:
Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г
Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство, мкр. Айнабулак 1 дом 20, 21

Акт приемки выполненных работ № за октябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
1.	1.	**11-470102**-0210 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	яма	9,0000000	8113,10	73018
2.	2.	**11-470105**-0101 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	9,0000000	1715,91	15443
3.	3.	**25-010202**-0301 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста	шт.	9,0000000	--	1

ИТОГО: 88462

В том числе :

Накладные расходы			25845
Сметная прибыль			6553
Итого с временными	1,04 %	920	89382
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	1287	90669
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			96104

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с НДС	12 %	11532		107636	
		Итого к оплате со скидкой к-0,957065				103015	

Заказчик

Принял:
КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:
Директор ТОО «П.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г
Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство, мкр. Айнабулак 1 дом 3

Акт приемки выполненных работ № за октябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ				
1.	1.	**11-470102**-0210 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	яма	12,0000000	8113,10	97357
2.	2.	**11-470105**-0101 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	12,0000000	1715,91	20591
3.	3.	**25-010202**-0301 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста	шт.	12,0000000	--	1

ИТОГО: 117949

В том числе :

Накладные расходы			34460
Сметная прибыль			8737
Итого с временными	1,04 %	1227	119176
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	1716	120892
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			128138

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого с НДС		12 %	15377		143515	
	Итого оплате со скидкой к=0,957065					137353	

Заказчик

Принял:
КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:
Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г
Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство, мкр. Айнабулак 1 дом 4

Акт приемки выполненных работ № за октябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ				
1.	1.	**11-470102**-0210 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	яма	9,0000000	8113,10	73018
2.	2.	**11-470105**-0101 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	9,0000000	1715,91	15443
3.	3.	**25-010202**-0301 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста	шт.	9,0000000	--	1

ИТОГО: 88462

В том числе :

Накладные расходы			25845
Сметная прибыль			6553
Итого с временными	1,04 %	920	89382
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	1287	90669
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			96104

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого с НДС			12 %	11532		107636	
Итого к оплате со скидкой		к-0,957065				103015	

Заказчик

Принял:
КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:
Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г
Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство, мкр. Айнабулак 1 дом 8, 9

Акт приемки выполненных работ № за октябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ				
1.	1.	**11-470102**-0210 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	яма	9,0000000	8113,10	73018
2.	2.	**11-470105**-0101 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	9,0000000	1715,91	15443
3.	3.	**25-010202**-0301 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста	шт.	9,0000000	--	1

ИТОГО: 88462

В том числе :

Накладные расходы			25845
Сметная прибыль			6553
Итого с временными	1,04 %	920	89382
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	1287	90669
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			96104

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с НДС	12 %	11532		107636	
		Итого к оплате со скидкой к-0,957065				103015	

Заказчик

Принял:
КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Оспанбаев И.Б.

Подрядчик

Сдал:
Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г
Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство, мкр. Айнабулак 2 дом 36, 37

Акт приемки выполненных работ № за октябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
1.	1.	11-470102-0210 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	яма	9,0000000	8113,10	73018
2.	2.	11-470105-0101 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	9,0000000	1715,91	15443
3.	3.	25-010202-0301 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста	шт.	9,0000000	--	1

ИТОГО: 88462

В том числе :

Накладные расходы			25845
Сметная прибыль			6553
Итого с временными	1,04 %	920	89382
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	1287	90669
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			96104

1	2	3	4	5	6	7	8
							8101
Итого с НДС			12 %	11532		107636	
Итого к оплате со скидкой		к-0,963217				103677	

Заказчик

Принял:
КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:
Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г
Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство, мкр. Айнабулак 2 дом 38, 39, 40, 41, 42

Акт приемки выполненных работ № за октябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Выполненно работ: Стоим. единицы тенге	Выполненно работ: Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	**11-470102**-0210 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	яма	15,0000000	8113,10	121697
2.	2.	**11-470105**-0101 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	15,0000000	1715,91	25739
3.	3.	**25-010202**-0301 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста	шт.	15,0000000	--	1

ИТОГО: 147436

В том числе :

Накладные расходы			43075
Сметная прибыль			10921
Итого с временными	1,04 %	1533	148969
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	2145	151114
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-**1,0599383**			**160172**
Итого с НДС	12 %	19221	179393
Итого к оплате со скидкой к-**0,963217**			**172794**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с НДС	12 %	19221		179393	
		Итого к оплате со скидкой к-0,963217				172794	

Заказчик

Принял:
КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Сейтмухамбетов К.Б.

Подрядчик

Сдал:
Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г
Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство, мкр. Айнабулак 2 дом 42 а

Акт приемки выполненных работ № за октябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ТИП 3 ТАРТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ				
1.	1.	11-110101-2401 РСНБ РК 2015	Покрытия из полимерраствора толщиной 10 мм. Устройство	м2 покрытия	150,0000000	5045,66	756849
2.	2.	21-130816-9901 РСНБ РК 2015	Крошка резиновая	кг	1500,0000000	86,74	130103
			Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ				
3.	3.	11-470112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см /30 СМ	м2	1749,1440000	709,38	1240816
4.	4.	11-470112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать	м2	1749,1440000	278,30	486790
5.	5.	11-470112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	1749,1440000	241,62	422634
6.	6.	11-470102-0210 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	яма	24,0000000	8113,10	194714

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	7.	11-470105-0101 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	24,0000000	1715,91	41182
8.	8.	25-010202-0301 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста	шт.	24,0000000	--	1

ИТОГО: 3273090

В том числе :

Накладные расходы			849566
Сметная прибыль			242451
Итого с временными	1,04 %	34040	3307130
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	47623	3354753
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			3555831
Итого с НДС	12 %	426700	3982531
Итого к оплате со скидкой к-0,963217			3836042

Заказчик

Принял:
КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Сейтмамбетов К.Б.

Подрядчик

Сдал:
Директор ТОО «Г.С.Т.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В
Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г
Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство, мкр. Айнабулак 2 дом 45, 46

Акт приемки выполненных работ № за октябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Выполненно работ: Стоим. единицы тенге	Выполненно работ: Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: ТИП 3 ТАРТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ					
1.	1.	11-110101-2401 РСНБ РК 2015	Покрытия из полимерраствора толщиной 10 мм. Устройство	м2 покрытия	500,0000000	5045,66	2522831
2.	2.	21-130816-9901 РСНБ РК 2015	Крошка резиновая	кг	5000,0000000	86,74	433678
		Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
3.	3.	11-470102-0210 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	яма	12,0000000	8113,10	97357
4.	4.	11-470105-0101 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	12,0000000	1715,91	20591
5.	5.	25-010202-0301 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста	шт.	12,0000000	--	1

ИТОГО: 3074458

В том числе :

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				579556	
		Сметная прибыль				227738	
		Итого с временными	1,04 %		31974	3106432	
		Итого с зимними удорожаниями Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383	1,44 %		44733	3151165 3340040	
		Итого с НДС Итого к оплате со скидкой к-0,963217	12 %		400805	3740845 3603245	

Заказчик

Принял:
КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Байшукенов Е.
Сайшембетов И.Б.

Подрядчик

Сдал:
Директор ТОО «Г.С.Т.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г
Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство, мкр. Айнабулак 2 дом 47, 48, 49

Акт приемки выполненных работ № за октябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Выполненно работ: Стоим. единицы тенге	Выполненно работ: Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ТИП 3 ТАРТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ				
1.	1.	**11-110101**-2401 РСНБ РК 2015	Покрытия из полимерраствора толщиной 10 мм. Устройство	м2 покрытия	620,0000000	5045,66	3128311
2.	2.	**21-130816**-9901 РСНБ РК 2015	Крошка резиновая	кг	6200,0000000	86,74	537761
			Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ				
3.	3.	**11-470102**-0210 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	яма	9,0000000	8113,10	73018
4.	4.	**11-470105**-0101 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	9,0000000	1715,91	15443
5.	5.	**25-010202**-0301 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста	шт.	9,0000000	--	1

ИТОГО: 3754534

В том числе :

1	:	2	:	3	:	4

Итого с НДС 12 %
Итого к оплате со скидкой к-0,948729

Заказчик

Принял:
КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Сейтмуханбетов К.Б.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

8041

:	5	:	6	:	7	:	8
	3844				35880 34040		

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Т. Высотник» Тойшубеков О.Е.

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г
Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство, мкр. Айнабулак 2 дом 50, 51

Акт приемки выполненных работ № за октябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Выполненно работ: Стоим. единицы тенге	Выполненно работ: Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ТИП 3 ТАРТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ				
1.	1.	11-110101-2401 РСНБ РК 2015	Покрытия из полимерраствора толщиной 10 мм. Устройство	м2 покрытия	300,0000000	5045,66	1513699
2.	2.	21-130816-9901 РСНБ РК 2015	Крошка резиновая	кг	3000,0000000	86,74	260207
			Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ				
3.	3.	11-470102-0210 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	яма	6,0000000	8113,10	48679
4.	4.	11-470105-0101 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	6,0000000	1715,91	10295
5.	5.	25-010202-0301 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста	шт.	6,0000000	--	1

ИТОГО: 1832881

В том числе :

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				344287	
		Сметная прибыль				135769	
		Итого с временными	1,04 %	19062		1851943	
		Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	26668		1878611	
		Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383				1991212	
		Итого с НДС	12 %	238945		2230157	
		Итого к оплате со скидкой к-0,963217				2148125	

Заказчик

Принял:
КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:
Директор ТОО «Р.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г
Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство, мкр. Айнабулак 2 дом 52, 53, 54,55, 56

Акт приемки выполненных работ № за октябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Выполненно работ: Стоим. единицы тенге	Выполненно работ: Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ТИП 3 ТАРТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ				
1.	1.	11-110101-2401 РСНБ РК 2015	Покрытия из полимерраствора толщиной 10 мм. Устройство	м2 покрытия	234,9022980	5045,66	1185238
2.	2.	21-130816-9901 РСНБ РК 2015	Крошка резиновая	кг	2349,0229800	86,74	203744
			Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ				
3.	3.	11-470102-0210 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	яма	6,0000000	8113,10	48679
4.	4.	11-470105-0101 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	6,0000000	1715,91	10295
5.	5.	25-010202-0301 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста	шт.	6,0000000	--	1

ИТОГО: 1447957

В том числе :

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				273318	
		Сметная прибыль				107256	
		Итого с временными	1,04 %	15059		1463016	
		Итого с зимними удорожаниями Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383	1,44 %	21067		1484083 1573036	
		Итого с НДС Итого к оплате со скидкой к-0,963217	12 %	188764		1761800 1696996	

Заказчик

Принял:
КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:
Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г
Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство, мкр. Айнабулак 2 дом 57, 58

Акт приемки выполненных работ № за октябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер по позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Выполненно работ: Стоим. единицы тенге	Выполненно работ: Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
1.	1.	**11-470102**-0210 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	яма	6,0000000	8113,10	48679
2.	2.	**11-470105**-0101 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	6,0000000	1715,91	10295
3.	3.	**25-010202**-0301 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста	шт.	6,0000000	--	1

ИТОГО: 58975

В том числе :

Накладные расходы			17230
Сметная прибыль			4368
Итого с временными	1,04 %	613	59588
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	858	60446
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			64069

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого с НДС						71757	
Итого к оплате со скидкой	к-0,948729	12 %		7688		68078	

Заказчик

Принял:
КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:
Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г
Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство, мкр. Айнабулак 2 дом 59, 60

Акт приемки выполненных работ № за октябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
1.	1.	11-470102-0210 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	яма	9,0000000	8113,10	73018
2.	2.	11-470105-0101 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	9,0000000	1715,91	15443
3.	3.	25-010202-0301 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста	шт.	9,0000000	--	1

ИТОГО: 88462

В том числе :

Накладные расходы			25845
Сметная прибыль			6553
Итого с временными	1,04 %	920	89382
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	1287	90669
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			96104

8011

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого с НДС			12 %	11532		107636	
Итого к оплате со скидкой		к-0,948729				102117	

Заказчик

Принял:
КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:
Директор ТОО «Г.С.Т.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г
Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство, мкр. Айнабулак 2 дом 61, 62

Акт приемки выполненных работ № за октябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ				
1.	1.	11-470102-0210 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	яма	6,0000000	8113,10	48679
2.	2.	11-470105-0101 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	6,0000000	1715,91	10295
3.	3.	25-010202-0301 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста	шт.	6,0000000	--	1

ИТОГО: 58975

В том числе :

Накладные расходы			17230
Сметная прибыль			4368
Итого с временными	1,04 %	613	59588
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	858	60446
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			64069

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с НДС	12 %	7688		71757	
		Итого к оплате со скидкой	к-0,948729			68078	

Заказчик

Принял:
КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Сейтмамбетов И.Б.

Подрядчик

Сдал:
Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г
Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство, мкр. Айнабулак 2 дом 66, 67, 69, 70

Акт приемки выполненных работ № за октябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Выполненно работ: Стоим. единицы тенге	Выполненно работ: Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ				
1.	1.	11-470102-0210 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	яма	24,0000000	8113,10	194714
2.	2.	11-470105-0101 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	24,0000000	1715,91	41182
3.	3.	25-010202-0301 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста	шт.	24,0000000	--	1

ИТОГО: 235897

В том числе :

Накладные расходы			68920
Сметная прибыль			17474
Итого с временными	1,04 %	2453	238350
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	3432	241782
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			256274

8031

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого с НДС			12 %	30753		287027	
Итого к оплате со скидкой		к-0,948729				272311	

Заказчик

Принял:
КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:
Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г
Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство, мкр. Айнабулак 2 дом 71, 72, 73

Акт приемки выполненных работ № за октябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ				
1.	1.	11-470102-0210 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	яма	3,0000000	8113,10	24339
2.	2.	11-470105-0101 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	3,0000000	1715,91	5148
3.	3.	25-010202-0301 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста	шт.	3,0000000	--	1

ИТОГО: 29488

В том числе :

Накладные расходы			8615
Сметная прибыль			2184
Итого с временными	1,04 %	307	29795
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	429	30224
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			32036

8041

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого с НДС			12 %	3844		35880	
Итого к оплате со скидкой		к-0,948729				34040	

Заказчик

Принял:
КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Тойшубекова Б.Б.
Сейтжумабаева К.Б.

Подрядчик

Сдал:
Директор ТОО «Г.С.Т.-Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г
Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство, мкр. Айнабулак 2 дом 78,79

Акт приемки выполненных работ № за октябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ТИП 3 ТАРТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ				
1.	1.	11-110101-2401 РСНБ РК 2015	Покрытия из полимерраствора толщиной 10 мм. Устройство	м2 покрытия	80,5230000	5045,66	406292
2.	2.	21-130816-9901 РСНБ РК 2015	Крошка резиновая	кг	805,2300000	86,74	69842
			Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ				
3.	3.	11-470102-0210 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	яма	9,0000000	8113,10	73018
4.	4.	11-470105-0101 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	9,0000000	1715,91	15443
5.	5.	25-010202-0301 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста	шт.	9,0000000	--	1

ИТОГО: 564596

В том числе :

1	2	3	4	5	6	7	8
Накладные расходы						113631	
Сметная прибыль						41822	
Итого с временными		1,04 %		5872		570468	
Итого с зимними удорожаниями		1,44 %		8215		578683	
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383						613368	
Итого с НДС		12 %		73604		686972	
Итого к оплате со скидкой	к-0,948729					651750	

Заказчик

Принял:
КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:
Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г
Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство, мкр. Айнабулак 2 дом 80, 81, 82, 83

Акт приемки выполненных работ № за октябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
1.	1.	11-470102-0210 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	яма	9,0000000	8113,10	73018
2.	2.	11-470105-0101 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	9,0000000	1715,91	15443
3.	3.	25-010202-0301 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста	шт.	9,0000000	--	1

ИТОГО: 88462

В том числе :

Накладные расходы			25845
Сметная прибыль			6553
Итого с временными	1,04 %	920	89382
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	1287	90669
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			96104

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.6) - 2

8051

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого с НДС			12 %	11532		107636	
Итого к оплате со скидкой		к-0,948729				102117	

Заказчик

Принял:
КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:
Директор ТОО «Г.С.Г Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г
Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство, мкр. Айнабулак 2 дом 84, 84а

Акт приемки выполненных работ № за октябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ				
1.	1.	11-470102-0210 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	яма	6,0000000	8113,10	48679
2.	2.	11-470105-0101 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	6,0000000	1715,91	10295
3.	3.	25-010202-0301 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста	шт.	6,0000000	--	1

ИТОГО: 58975

В том числе :

Накладные расходы			17230
Сметная прибыль			4368
Итого с временными	1,04 %	613	59588
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	858	60446
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			64069

8061

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого с НДС			7688		71757	
	Итого к оплате со скидкой	к-0,948729	12 %			68078	

Заказчик

Принял:
КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:
Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю:

Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г
Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство, пр. Рыскулова дом 35

Акт приемки выполненных работ № за октябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ				
1.	1.	11-470102-0210 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	яма	3,0000000	8113,10	24339
2.	2.	11-470105-0101 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	3,0000000	1715,91	5148
3.	3.	25-010202-0301 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста	шт.	3,0000000	--	1

ИТОГО: 29488

В том числе :

Накладные расходы			8615
Сметная прибыль			2184
Итого с временными	1,04 %	307	29795
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	429	30224
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			32036

8201

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого с НДС			12 %	3844		35880	
Итого к оплате со скидкой к=0,947131						33983	

Заказчик

Принял:
КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Сеитмембетов К.Б.

Подрядчик

Сдал:
Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г
Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство, пр. Рыскулова дом 58а

Акт приемки выполненных работ № за октябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ				
1.	1.	11-470102-0210 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	яма	3,0000000	8113,10	24339
2.	2.	11-470105-0101 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	3,0000000	1715,91	5148
3.	3.	25-010202-0301 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста	шт.	3,0000000	--	1

ИТОГО: 29488

В том числе :

Накладные расходы			8615
Сметная прибыль			2184
Итого с временными	1,04 %	307	29795
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	429	30224
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			32036

8211

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого с НДС			12 %	3844		35880	
Итого к оплате со скидкой		к-0,947131				33983	

Заказчик

Принял:
КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Сеитжанбетов К.Б.

Подрядчик

Сдал:
Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г
Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство, пр. Рыскулова дом 62

Акт приемки выполненных работ № за октябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ				
1.	1.	11-470102-0210 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	яма	3,0000000	8113,10	24339
2.	2.	11-470105-0101 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	3,0000000	1715,91	5148
3.	3.	25-010202-0301 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста	шт.	3,0000000	--	1

ИТОГО: 29488

В том числе :

Накладные расходы			8615
Сметная прибыль			2184
Итого с временными	1,04 %	307	29795
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	429	30224
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			32036

8221

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого с НДС							
Итого к оплате со скидкой		к-0,947131	12 %	3844		35880 33983	

Заказчик

Принял:
КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:
Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г
Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство, ул. Макаренко дом 56,62 а

Акт приемки выполненных работ № за октябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ				
1.	1.	11-470102-0210 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	яма	2,0000000	8113,10	16226
2.	2.	11-470105-0101 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	2,0000000	1715,91	3432
3.	3.	25-010202-0301 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста	шт.	2,0000000	--	1

ИТОГО: 19659

В том числе :

Накладные расходы			5743
Сметная прибыль			1456
Итого с временными	1,04 %	204	19863
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	286	20149
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			21357

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с НДС	12 %	2563		23920	
		Итого к оплате со скидкой к-0,947131				22655	

Заказчик

Принял:
КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:
Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г
Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство, ул. Макаренко дом 58, 62

Акт приемки выполненных работ № за октябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
1.	1.	11-470102-0210 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	яма	6,0000000	8113,10	48679
2.	2.	11-470105-0101 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	6,0000000	1715,91	10295
3.	3.	25-010202-0301 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста	шт.	6,0000000	--	1

ИТОГО: 58975

В том числе :

Накладные расходы			17230
Сметная прибыль			4368
Итого с временными	1,04 %	613	59588
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	858	60446
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			64069

8251

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого с НДС							
Итого к оплате со скидкой		к-0,947131	12 %	7688		71757 67963	

Заказчик

Принял:
КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Сейтмуканбетов К.Б.

Подрядчик

Сдал:
Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г
Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство, ул.Серикова 39, 41а

Акт приемки выполненных работ № за октябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ				
1.	1.	11-470102-0210 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	яма	3,0000000	8113,10	24339
2.	2.	11-470105-0101 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	3,0000000	1715,91	5148
3.	3.	25-010202-0301 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста	шт.	3,0000000	--	1

ИТОГО: 29488

В том числе :

Накладные расходы			8615
Сметная прибыль			2184
Итого с временными	1,04 %	307	29795
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	429	30224
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			32036

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с НДС	12 %	3844		35880	
		Итого к оплате со скидкой	к-0,947131			33983	

Заказчик

Принял:
КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:
Директор ТОО «Р.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г
Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство, ул. Жансугурова дом 54

Акт приемки выполненных работ № за октябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Выполненно работ: Стоим. единицы тенге	Выполненно работ: Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: ТИП 3 ТАРТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ					
1.	1.	11-110101-2401 РСНБ РК 2015	Покрытия из полимерраствора толщиной 10 мм. Устройство	м2 покрытия	108,4000000	5045,66	546950
2.	2.	21-130816-9901 РСНБ РК 2015	Крошка резиновая	кг	1084,0000000	86,74	94021
3.	3.	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0758800	141359,73	10726
4.	4.	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	108,4000000	713,25	77317
5.	5.	11-270403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа	м2 основания	-108,4000000	195,24	-21164
6.	6.	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение	м2 уплотненной площади основания	108,4000000	31,19	3381
		Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ					

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	7.	11-470112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см /30 СМ	м2	124,2954000	709,38	88173
8.	8.	11-470112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать	м2	124,2954000	278,30	34592
9.	9.	11-470112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	124,2954000	241,62	30033
10.	10.	11-470102-0210 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	яма	3,0000000	8113,10	24339
11.	11.	11-470105-0101 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	3,0000000	1715,91	5148
12.	12.	25-010202-0301 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста	шт.	3,0000000	--	1

ИТОГО: 893516

В том числе :

Накладные расходы			178067
Сметная прибыль			66186
Итого с временными	1,04 %	9293	902809
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	13000	915809
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			970701
Итого с НДС	12 %	116484	1087185

1	2	3	4	5	6	7	8
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383						970701	
Итого с НДС			12 %		116484	1087185	
Итого к оплате со скидкой		к-0,947131				1029707	

Заказчик

Принял:
КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:
Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г
Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство, ул. Омарова дом 83, 85

Акт приемки выполненных работ № за октябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ					
1.	1.	11-470102-0210 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	яма	6,0000000	8113,10	48679
2.	2.	11-470105-0101 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	6,0000000	1715,91	10295
3.	3.	25-010202-0301 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста	шт.	6,0000000	--	1

ИТОГО: 58975

В том числе :

Накладные расходы			17230
Сметная прибыль			4368
Итого с временными	1,04 %	613	59588
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	858	60446
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			64069

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с НДС	12 %	7688		71757	
		Итого к оплате со скидкой к-0,947131				67963	

Заказчик

Принял:
КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:
Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 108 от 06.06.2018г
Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №1; 3; 4; 6;7)»

Объект: Благоустройство, ул. Серикова дом 47,49,45

Акт приемки выполненных работ № за октябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Выполненно работ: Стоим. единицы тенге	Выполненно работ: Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: ОЗЕЛЕНЕНИЕ				
1.	1.	**11-470102**-0210 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	яма	3,0000000	8113,10	24339
2.	2.	**11-470105**-0101 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	3,0000000	1715,91	5148
3.	3.	**25-010202**-0301 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста	шт.	3,0000000	--	1

ИТОГО: 29488

В том числе :

Накладные расходы			8615
Сметная прибыль			2184
Итого с временными	1,04 %	307	29795
Итого с зимними удорожаниями	1,44 %	429	30224
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			32036

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с НДС	12 %	3844		35880	
		Итого к оплате со скидкой к-0,947131				33983	

Заказчик

Принял:
КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:
Директор ТОО «Г.С.Д.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.