ёПриложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Алматы қаласы
Сәулет және қала құрылысы бөлімі
Название: кап. ремонт дворов
Входящий номер в системе
№ 1110 06.11.18

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» 10 2018 г.

Заказчик **КГУ «Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы», 050050 мкр.Кулагер, ул.Серикова 2а**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номердома/здания (стационарного помещения)

на основании: **договора №109 от 06.06.2018г.**

Декларации о соответствии**«16» 10 2018 г, ТОО "Г.С.Г. Высотник" директор Тойшубеков О.Е., г.Алматы, ул.Ратушного, 40 б**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от **«19» 10 2017 г., ТОО «Саулет Эксперт» г. Алматы, пр.Абая 151/115, 106 , директор Абилова А..Е.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **1. Смагулова Ж.Т. KZ94VJE00033813 от 28.12.2017г,**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту:**«23» 10 2018г. ТОО «City Road Centre», директор Алимкулов Д.Ж. главный инженер проекта – Манабаев Д.Ж. №03687 от 10.08.2017г**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №12)»,**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **г. Алматы, Жетысуский район, мкр. Кулагер д. 25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,42,45,48,49,50,51,53,54,56,57,58,59,59/1**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от **«02» апреля 2018 г.№ 31-Ѳ постановление Акима Жетысуского района г.Алматы**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Управления Государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы, талон № KZ84REA00097365 от 08.06.2018г.**

_____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Sity Road Cetre». РП 2017-2-ГП ,ЭН;**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **КГУ «Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы» №33–Ѳ от 13.04.2018 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2018года**

месяц, год

окончание работ **октябрь 2018года**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:**5 мес.**

фактически, месяц: **4 мес.**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели(мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Категория электроснабжения		III		III	
Напряжения питания сети	В	380/220 В		380/220 В	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь			
Число этажей			
Общий строительный объем			
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	**По проекту**		**Фактически**	
	число квартир	**площадь квартир, м^2**	**число квартир**	**площадь квартир, м^2**

		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Демонтаж старых асфальтобетонных покрытий, бортовых камней,. Указаны места капитальных ремонтов и ямочного ремонта проездов, тротуаров с установкой бортовых камней ,и запроектированы парковочные стоянки- покрытие из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной согласно конструкций дорожной одежды для каждого вида покрытия. Внутри территории каждого двора производится строительство детской , спортивной площадок и площадок для взрослых. Из малых архитектурных форм для детей предусмотрены качели , лазательные конструкции, горки, домики, так же предусмотрены лавочки для родителей. Для предотвращения травм детей территория детских игровых площадок покрывается резиновым покрытием толщ.20мм. Спортивные площадки имеют ограждения по всему периметру высотой 3,0 м из сетчатых панелей «Рабица»с металлическими стойками из профильной трубы 2,0х3,0м в фундаменте, расстояние между которыми 2,0м.К толбам сетка –рабица закрепляется при помощи тросов и тяжей. Электроснабжение проектируемых ВЛО-0,4 кВ предусмотрено от существующих линий освещения и выполнено путем подвеса провода самонесущего марки СИП-4 на высоте 5,5 м по существующим и проектируемым опорам наружного освещения. На линиях освещения предусмотрена установка одного или двойного кронштейна и установка светильников LED. Все осветильные приборы подлежат защитному заземлению путем присоединения к нулевому защитному (PEN) проводнику.В местах отсутствия арычной сети или заиленных арыков предусмотрено устройство и замена арычной сети.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (электроснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **195 095,57** тысяч тенге,(с НДС) в том числе строительно-монтажных работ **145567,913** тысяч тенге,(без НДС) оборудования, инструмента и инвентаря **19939,22** (без НДС) тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **185 367,988** тысяч тенге,(с НДС) в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **145567,913** тысяч тенге; (без НДС) ,стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **19 939,22** тысяч тенге, (без НДС)

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом(проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №12)», мкр. Кулагер д.25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 45, 48, 49, 50, 51, 53, 54,56,57,58,59,59/1 Принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

Тажибаев М.И.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя МП.

Технический надзор:

Смагулов Ж.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии)подпись эксперта

Авторский надзор:

Алимкулов Д.Ж

фамилия, имя, отчество (при наличии)подпись эксперта МП.

Манабаев Д.Ж.

фамилия, имя, отчество (при наличии)подпись эксперта МП.

Генеральный подрядчик

Тойшубеков О.Е

фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя М.П.

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«16» 10. 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Г.С.Г. Высотник» г.Алматы, ул.Ратушного 40 «Б»**
наименование организации, юридический адрес
В лице: **Директора Тойшубекова Олжаса Ерлановича.**
Ф.И.О. (при наличии) руководителя организации
По объекту: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №12)», мкр. Кулагер д. 25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,42,45,48,49,50,51,53,54,56,57,58,59,59/1
наименование, место нахождения объекта

Заказчиком, которого является: **КГУ «Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы» , Аким Жетысуского района Тажибаев Мухтар Ильясович**
наименование организации, Ф.И.О (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

Субподрядные организации:
-ТОО «ЕР-Сап» № 04538 от 12.03.2001 г. Арыс, ул. К.Бекежанулы 10 директор: Садыбеков Б.К., - электромонтажные работы;
наименование организации, № лицензии и дата получения

Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Sity Road Cetre» ГСЛ №03687 от 10.08.2017 г., РП 2017-2-ГП ,ЭН:**
наименование организации, номер проект

Утвержден(а): **№33–Ѳ от 13.04.2018 г, КГУ «Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы»**
Наименование организации утвердившей (переутвердившей)проект и дата утверждения

Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам

(кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Категория электроснабжения		III		III	
Напряжения питания сети	В	380/220 В		380/220 В	

Жилой дом - двухсекционный имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер/Показатели	Өлшембірлігі/ Единица измерения	Жобабойынша/ По проекту	Нақты/Фактически
Жалпыалаңы/Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Квартира саны/Число квартир	қабат/кол-во		
Құрылыстың жалпы көлемі/Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
Оның ішінде жерасты бөлігі /В том числе подземной части	$м^3$		
Жапсарлассалынған, жапсарлас-жанасасалынганжәнежанасасалынға нүй-жайлараланы/ Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Көрсеткіштер/Показатели	Жобабойынша/ По проекту		Нақты/Фактически	
	Ғимарат алаңы, $м^2$/ площадь здания, $м^2$		Ғимарат алаңы, $м^2$/площадь здания, $м^2$	
	жалпы/ общая	жарамды тұрғын/ полезная	жалпы/ общая	жарамды тұрғын/ полезная

Уровень ответственности сооружения – III (пониженный).

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Демонтаж старых асфальтобетонных покрытий, бортовых камней,. Указаны места капитальных ремонтов и ямочного ремонта проездов, тротуаров с установкой бортовых камней ,и запроектированы

парковочные стоянки- покрытие из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной согласно конструкций дорожной одежды для каждого вида покрытия. Внутри территории каждого двора производится строительство детской , спортивной площадок и площадок для взрослых. Из малых архитектурных форм для детей предусмотрены качели , лазательные конструкции, горки, домики, так же предусмотрены лавочки для родителей. Для предотвращения травм детей территория детских игровых площадок покрывается резиновым покрытием толщ.20мм. Спортивные площадки имеют ограждения по всему периметру высотой 3,0 м из сетчатых панелей «Рабица» с металлическими стойками из профильной трубы 2,0х3,0м в фундаменте, расстояние между которыми 2,0м.К толбам сетка –рабица закрепляется при помощи тросов и тяжей. Электроснабжение проектируемых ВЛО-0,4 кВ предусмотрено от существующих линий освещения и выполнено путем подвеса провода самонесущего марки СИП-4 на высоте 5,5 м по существующим и проектируемым опорам наружного освещения. На линиях освещения предусмотрена установка одного или двойного кронштейна и установка светильников LED. Все осветильные приборы подлежат защитному заземлению путем присоединения к нулевому защитному (PEN) проводнику.В местах отсутствия арычной сети или заиленных арыков предусмотрено устройство и замена арычной сети.

На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования

Мероприятия по охране труда , обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды предусмотренные проектом выполнены

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ: июнь 2018 г.
Месяц, год

Окончание работ: октябрь 2018 г.
Месяц, год

При продолжительности строительства, месяц: 5

По норме или по проекту организации строительства, месяц: 5
Фактически, месяц: 4

Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

Наружные инженерные коммуникации (электроснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Главный инженер эксплуатирующей организации ГКП на ПХВ акимата г. Алматы «Алматы Қала Жарық»- Дантебай Е.

Наименование организации Ф.И.О. (при наличии)

Подпись руководителя

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №12)», мкр. Кулагер д. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 45, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59,59/1**

Наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию. Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно, гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «Г.С.Г. Высотник» Директор. Тойшубеков Олжас Ерланович.

Ф.И.О. (при наличии) подпись руководителя, дата

Подпись руководителя

М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«23» 10 2018г.

Авторский надзор **ТОО «Sity Road Cetre».г. Алматы Медеуский р-н ул. Курмангазы д.33а кв .26, директор Алимкулов Д.Ж..**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице **главного инженера проекта Манабаева Д.Ж. №03687 от 10.08.2017г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании **№ 92 от 29.03.2018г.**

№ договора и дата

по объекту: **По объекту: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №12)», мкр. Кулагер д. 25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,42,45,48,49,50,51,53,54,56,57,58,59,59/1**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **КГУ «Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы» , Аким Жетысуского района Тажибаев Мухтар Ильясович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Г.С.Г.Высотник» ГСЛ №000212 от 22.12.2006г., г.Алматы, ул. Ратушного 40Б.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Тойшубекова Олжаса Ерлановича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

1. субподрядными организациями:

-ТОО «ЕР-Сап» ГСЛ № 04538 от 12.03.2001 г. Арыс, ул. К.Бекежанулы 10, директор Садыбеков Б.К., - электромонтажные работы;

наименование организации, № лицензии и дата получения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2018 г.;

месяц, год

окончание работ октябрь 2018 г;

месяц, год

при продолжительности строительства, 5 месяц:

по норме или по проекту организации строительства 5 месяц;

фактически 4 месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства,

устранены;
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией **ТОО «City Road Centre»., РП 2017-2-ГП ,ЭН;**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **КГУ «Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы» №33–Ѳ от 13.04.2018 г**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация **ТОО «City Road Centre», директор Алимкулов Д.Ж.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору **главный инженер проекта Манабаев Д.Ж. №03687 от 10.08.2017г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов,

подпись, дата М.П.

Приложение 1
к приказуи.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«19» 10 2018г.

Технический надзор **ТОО «Саулет Эксперт» в лице Директора Абилова А.Е. г. Алматы, пр.Абая 151/115, 106**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **Смагулова Ж.Т. KZ94VJE00033813 от 28.12.2017г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

Действующих на основании **№91 от 26.03.2018г.**
№ договора и дата

по объекту: **По объекту: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лоты №12)», мкр. Кулагер д. 25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37,42,45,48,49,50,51,53,54,56,57,58,59,59/1**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **КГУ «Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы», Аким Жетысуского района Тажибаев Мухтар Ильясович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Г.С.Г. Высотник» г.Алматы, ГСЛ № 0002124 от 22.12.2006г**
1. наименование организации, № лицензии и дата получения

в) лице **директора Тойшубеков О.**
фамилия, имя, отчество (приналичии) руководителя

б) субподрядными **ТОО «ЕР-Сап» ГСЛ № 04538 от 12.03.2001 г. Арыс, ул. К. Бекежанулы 10, директор Садыбеков Б.К., - электромонтажные работы;**
наименование организации, № лицензии и дата получения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2018г**;
месяц, год
окончание работ **октябрь 2018г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства_____**5**_____ месяц;
фактически_____**4**_____ месяц;
3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **195 095,57** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **163 036,062** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **22 331,926** тысяч тенге;
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **185 367,988** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **163 036,062**тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **22 331,926** тысяч тенге;
5.Субподрядные организации: **-ТОО «ЕР-Сап» - электромонтажные работы;**
наименование организации
6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «STROYCONSALTING»., РП 114-17-ГП ,ЭСН;
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **№33–Ѳ от 13.04.2018 г, КГУ «Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы»,**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
7. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
8. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
9. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;
10.Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация **ТОО «Саулет Эксперт» в лице Директора Абилова А..Е. г. Алматы, пр.Абая уг.ул. 151/115, 106**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по техническому надзору **Смагулов Ж.Т. KZ94VJE00033813 от 28.12.2017г,**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

действующих на основании №91 от 26.03.2018г.

№ договора и дата

Уведомление KZ84REA00097365 от 08.06.2018г.

подпись, дата М.П.

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района
Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района г.Алматы
(лот 12)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2018г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования			Орган-прав.форма	
		номер	дата	наименование		Код	Наименов.	Код
		договор №109	06.06.2018г					

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ								ВСЕГО за отчетный месяц
	С начала года по отчетный месяц включительно СМР с НДС	из гр.1						в т.ч. Налог на добавленную стоимость 12%	
		В отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2001 г.)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах	Дополнительные затраты на приобретение материалов, оборудования		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	99 000 000	99 000 000						10 607 143	99 000 000
Итого к оплате		99 000 000						10 607 143	99 000 000

ЗАКАЗЧИК :

КГУ Аппарат Акима Жетысуского района в г. Алматы

ПОДРЯДЧИК :

ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Тойшубеков О.Е.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 109 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лот №12)»

Объект: мкр.Кулагер д.30,31,42. Благоустройство

Акт приемки выполненных работ за август 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Подготовка территории строительства					
1.	1.	Е11-270302-0501	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	1617,00	61,72	99799
2.	2.	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	185,96	88,39	16437
3.	3.	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	185,96	713,82	132739
4.	4.	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	2,50	3716,84	9292
5.	5.	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	5,75	88,39	508
6.	6.	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	5,75	713,82	4104
7.	7.	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	659,00	1174,71	774132

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	8.	С341-310101-0701	Грузы неупакованные	т	593,10	481,12	285351
9.	9.	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	593,10	713,82	423368
10.	10.	Е11-010105-0102	Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	45,00	208,82	9397
11.	11.	Е11-010105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	45,00	74,18	3338
12.	12.	Е11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненн ого грунта	45,00	66,32	2985
		Раздел: Улицы и проезды. На существующей проезжей части ==========					
13.	13.	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,49	1955,32	949
14.	14.	С121-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,49	92103,48	44679
15.	15.	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1617,00	1264,99	2045489
16.	16.	Е11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	-6468,00	108,91	-895448
17.	17.	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,49	1955,32	949
18.	18.	С121-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,49	92103,48	44679
19.	19.	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих	м2	1617,00	1264,99	2045489

1	2	3	4	5	6	7	8
			асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	покрытия			
20.	20.	Е11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	3234,00	138,44	447724
21.	21.	Е11-270201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка оголовков из бетонного бордюра БР 100.30.18	м бортового камня	450,00	1766,90	795104
22.	22.	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	20,25	35448,50	717832
23.	23.	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	20,00	1287,11	25742
24.	24.	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	24,00	1564,92	37558
		Раздел: Тротуары					
25.	25.	Е11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	319,00	198,88	63442
26.	26.	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	47,85	1287,11	61588
27.	27.	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	57,42	1564,92	89858
28.	28.	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,22	1955,32	437
29.	29.	С121-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,22	92103,48	20567

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	30.	Е11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	319,00	1081,90	345127
31.	31.	Е11-270701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	1276,00	179,46	228995
32.	32.	Е11-270201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15	м бортового камня	363,00	1647,35	597988
33.	33.	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	5,81	35448,50	205885
		Раздел: Детская площадка					
34.	34.	Е11-010203-0104	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	200,00	161,69	32338
35.	35.	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	30,00	1287,11	38613
36.	36.	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	36,00	1564,92	56337
37.	37.	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,14	1955,32	274
38.	38.	С121-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,14	92103,48	12894
39.	39.	Е11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из	м2 покрытия	200,00	1081,90	216381

1	2	3	4	5	6	7	8
			литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство				
40.	40.	Е11-270701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	800,00	179,46	143570
41.	41.	Е11-110101-3601	Устройство покрытия на основе резиновой крошки толщиной 20 мм	м2 покрытия	200,00	762,18	152436
42.	42.	С122-060207-0103	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 20 мм	м2	200,00	6435,29	1287059
		Раздел: Устройство водопропускных ж/б труб отв. 0,5 м (11шт, 84,16 п.м) ==========					
43.	43.	Е11-010101-0332	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	21,00	150,39	3158
44.	44.	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	2,10	3004,36	6309
45.	45.	С341-310104-0401	Глина сухая. Погрузка	т	28,80	202,52	5832
46.	46.	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	28,80	713,82	20558
47.	47.	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,30	1287,11	2960
48.	48.	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2,76	1564,92	4319
49.	49.	Е11-300401-0201	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи	м3 железобетона	7,22	46549,89	336090

1	2	3	4	5	6	7	8
				звеньев			
50.	50.	С121-040801-0101	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	38,00	23183,31	880966
51.	51.	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,20	19479,16	3896
52.	52.	Е11-300403-0101	Установка смотровых блоков	м3 сборных конструкций	0,74	20070,48	14852
53.	53.	СПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость смотровых блоков	шт	2,00	20339,64	40679
54.	54.	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,20	19479,16	3896
55.	55.	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	2,00	2500,97	5002
56.	56.	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т	комплект	2,00	17959,71	35919
57.	57.	Е11-300504-0102	Гидроизоляция оклеечная	м2 изолируемой поверхности	44,00	4768,16	209799
58.	58.	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	177,00	3245,74	574496
59.	59.	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	8,00	1287,11	10297
60.	60.	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	9,60	1564,92	15023
61.	61.	Е11-300405-0101	Устройство портальных стенок	м3 сборных конструкций	6,30	16196,96	102041
62.	62.	С121-040803-0101	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30	шт.	10,00	46624,38	466244

1	2	3	4	5	6	7	8
63.	63.	E11-070101-0101	Устройство бетонных подкладок на смотровой блок	шт. сборных конструкций	2,00	2007,34	4015
64.	64.	C121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	2,00	7035,81	14072
	Раздел: Подъем люков						
65.	65.	E11-231201-0101	Люки. Демонтаж	шт.	6,00	2390,29	14342
66.	66.	E11-070105-0201	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	6,00	844,58	5068
67.	67.	C121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	6,00	7035,81	42215
68.	68.	E11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	6,00	2500,97	15006
69.	69.	C123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т	комплект	6,00	17959,71	107758
	Раздел: Устройство арыков						
70.	70.	E11-010101-0332	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	32,48	150,39	4885
71.	71.	E11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта+доработка	3,25	3004,36	9758
72.	72.	C341-010104-1001	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	64,31	246,22	15835
73.	73.	E11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном	5,60	1287,11	7208

1	2	3	4	5	6	7	8
				теле			
74.	74.	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	6,72	1564,92	10516
75.	75.	Е11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	9,52	15889,01	151263
76.	76.	С121-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	9,52	57379,32	546251
77.	77.	Е11-010101-0331	Рытье котлована под водовыпуск	м3 грунта	4,50	139,23	627
78.	78.	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,90	1287,11	1158
79.	79.	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,08	1564,92	1690
80.	80.	Е11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	1,87	15889,01	29712
81.	81.	С121-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	1,87	57379,32	107299
82.	82.	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Заделка стыков монолитным бетоном В15	м3	0,22	19479,16	4285
83.	83.	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,10	1404,64	1545
		Раздел: Спортивная площадка (25х15)					
84.	84.	Е11-010101-0331	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	94,00	139,23	13088

1	2	3	4	5	6	7	8
85.	85.	Е11-010203-0104	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	375,00	161,69	60633
86.	86.	Е11-010201-0302	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	113,00	60,47	6833
87.	87.	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	56,25	1287,11	72400
88.	88.	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	67,50	1564,92	105632
89.	89.	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,26	1955,32	513
90.	90.	С121-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,26	92103,48	24177
91.	91.	Е11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	375,00	1081,90	405714
92.	92.	Е11-270701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	1500,00	179,46	269194
93.	93.	Е11-110101-3601	Устройство покрытия на основе резиновой крошки толщиной 20 мм	м2 покрытия	375,00	762,18	285817
94.	94.	С122-060207-0103	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 20 мм	м2	375,00	6435,29	2413235

ИТОГО: 18120068

В том числе :

Накладные расходы 1840496

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль				1342227	
		Итого с временными	0,8 %	144961		18265029	
		Итого с зимними удорожаниями	1,35 %	246578		18511607	
		Итого с НДС	12 %	2221393		20733000	
		Итого к оплате со скидкой к=0,826667				17139287	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

_____

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

_____

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж. _____

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 109 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лот №12)»

Объект: мкр.Кулагер дом 25,26 .Благоустройство

Акт приемки выполненных работ за август 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Подготовка территории строительства					
1.	1.	Е11-270302-0501	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	2664,00	61,72	164419
2.	2.	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	260,36	88,39	23014
3.	3.	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	260,36	713,82	185851
4.	4.	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	1,60	3716,84	5947
5.	5.	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	3,68	88,39	325
6.	6.	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	3,68	713,82	2627
7.	7.	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	764,00	1174,71	897476

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	8.	С341-**310101**-0701	Грузы неупакованные	т	687,60	481,12	330817
9.	9.	С341-**020102**-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	687,60	713,82	490825
10.	10.	Е11-**010105**-0102	Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	26,00	208,82	5429
11.	11.	Е11-**010105**-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	26,00	74,18	1929
12.	12.	Е11-**010201**-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненн ого грунта	26,00	66,32	1724
		Раздел: Улицы и проезды. На существующей проезжей части ==========					
13.	13.	Е11-**270602**-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,80	1955,32	1563
14.	14.	С121-**130104**-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,80	**92103,48**	**73609**
15.	15.	Е11-**270602**-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2264,00	1264,99	2863937
16.	16.	Е11-**270602**-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-**270602-0301**	м2 покрытия	**-9056,00**	**108,91**	**-1253738**
17.	17.	Е11-**270602**-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,68	**1955,32**	**1328**
18.	18.	С121-**130104**-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,68	92103,48	62557
19.	19.	Е11-**270602**-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих	м2	2264,00	1264,99	2863937

1	2	3	4	5	6	7	8
			асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	покрытия			
20.	20.	Е11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	4528,00	138,44	626869
21.	21.	Е11-270201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка оголовков из бетонного бордюра БР 100.30.18	м бортового камня	615,00	1766,90	1086643
22.	22.	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	27,68	35448,50	981037
23.	23.	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	28,00	1287,11	36039
24.	24.	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	33,60	1564,92	52581
		Раздел: Тротуары ==========					
25.	25.	Е11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	222,00	198,88	44151
26.	26.	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	33,30	1287,11	42861
27.	27.	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	39,96	1564,92	62534
28.	28.	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,16	1955,32	304
29.	29.	С121-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,16	92103,48	14313

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	30.	Е11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	222,00	1081,90	240183
31.	31.	Е11-270701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	888,00	179,46	159363
32.	32.	Е11-270201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15	м бортового камня	332,00	1647,35	546920
33.	33.	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	5,31	35448,50	188302
	Раздел: Детская площадка						
34.	34.	Е11-010203-0104	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	300,00	161,69	48506
35.	35.	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	45,00	1287,11	57920
36.	36.	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	54,00	1564,92	84506
37.	37.	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,21	1955,32	411
38.	38.	С121-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,21	92103,48	19342
39.	39.	Е11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из	м2 покрытия	300,00	1081,90	324571

1	2	3	4	5	6	7	8
			литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство				
40.	40.	Е11-270701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	1200,00	179,46	215355
41.	41.	Е11-110101-3601	Устройство покрытия на основе резиновой крошки толщиной 20 мм	м2 покрытия	300,00	762,18	228653
42.	42.	С122-060207-0103	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 20 мм	м2	300,00	6435,29	1930588
		Раздел: Подъем люков					
43.	43.	Е11-231201-0101	Люки. Демонтаж	шт.	8,00	2390,29	19122
44.	44.	Е11-070105-0201	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	8,00	844,58	6757
45.	45.	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	8,00	7035,81	56286
46.	46.	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	8,00	2500,97	20008
47.	47.	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т	комплект	8,00	17959,71	143678

ИТОГО:			13961380
В том числе :			
Накладные расходы			14884498
Сметная прибыль			1034176
Итого с временными	0,8 %	111691	14073071
Итого с зимними удорожаниями	1,35 %	189986	14263057
Итого с НДС	12 %	1711567	15974624

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль				1034176	
		Итого с временными	0,8 %	111691		14073071	
		Итого с зимними удорожаниями	1,35 %	189986		14263057	
		Итого с НДС	12 %	1711567		15974624	
		Итого к оплате со скидкой к=0,826667				13205694	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

_____

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

_____

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж. _____

1	2	3	4
		Сметная прибыль	
		Итого с временными	0,8 %
		Итого с зимними удорожаниями	1,35 %
		Итого с НДС	12 %
		Итого к оплате со скидкой к=0,826667	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

_____

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж. _____

: 5 :	6 :	7 :	8
		1034176	
	111691	14073071	
	189986	14263057	
	1711567	15974624	
		13205694	

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 109 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лот №12)»

Объект: мкр.Кулагер дом 27,28,29 .Благоустройство

Акт приемки выполненных работ за август 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Подготовка территории строительства					
1.	1.	Е11-**270302**-0501	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	926,00	61,72	**57152**
2.	2.	С341-**310104**-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	106,49	88,39	9413
3.	3.	С341-**020102**-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	106,49	713,82	76015
4.	4.	Е11-**270302**-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	3,35	3716,84	12451
5.	5.	С341-**310104**-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	7,71	88,39	681
6.	6.	С341-**020102**-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	7,71	713,82	5500
7.	7.	Е11-**270302**-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	385,00	1174,71	452262

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	8.	С341-**310101**-0701	Грузы неупакованные	т	346,50	481,12	166708
9.	9.	С341-**020102**-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	346,50	713,82	247340
10.	10.	Е11-**010105**-0102	Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	24,00	208,82	5012
11.	11.	Е11-**010105**-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	24,00	74,18	1780
12.	12.	Е11-**010201**-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненн ого грунта	24,00	66,32	1592
		Раздел: Улицы и проезды. На существующей проезжей части ==========					
13.	13.	Е11-**270602**-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,28	1955,32	543
14.	14.	С121-**130104**-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,28	92103,48	25586
15.	15.	Е11-**270602**-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	926,00	1264,99	1171381
16.	16.	Е11-**270602**-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-**270602-0301**	м2 покрытия	**-3704,00**	**108,91**	**-512792**
17.	17.	Е11-**270602**-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,28	1955,32	543
18.	18.	С121-**130104**-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,28	92103,48	25586
19.	19.	Е11-**270602**-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих	м2	926,00	1264,99	1171381

1	2	3	4	5	6	7	8
			асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	покрытия			
20.	20.	Е11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	1852,00	138,44	256396
21.	21.	Е11-270201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка оголовков из бетонного бордюра БР 100.30.18	м бортового камня	258,00	1766,90	455860
22.	22.	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	11,61	35448,50	411557
23.	23.	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	12,00	1287,11	15445
24.	24.	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	14,40	1564,92	22535
		Раздел: Улицы и проезды. На участках уширения проезжей части ==========					
25.	25.	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5,76	1287,11	7414
26.	26.	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	6,91	1564,92	10817
27.	27.	Е11-270403-1001	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа	м2 покрытия	32,00	787,41	25197
28.	28.	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,02	1955,32	44
29.	29.	С121-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие	т	0,02	92103,48	2063

1	2	3	4	5	6	7	8
			СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90				
30.	30.	Е11-270602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	32,00	1160,17	37125
31.	31.	Е11-270602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	256,00	126,00	32257
32.	32.	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,01	1955,32	19
33.	33.	С121-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,01	92103,48	884
34.	34.	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	32,00	1264,99	40480
35.	35.	Е11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	64,00	138,44	8860
	Раздел: Тротуары						
36.	36.	Е11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	262,00	198,88	52106
37.	37.	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	39,30	1287,11	50583
38.	38.	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	47,16	1564,92	73802
39.	39.	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,18	1955,32	359

1	2	3	4	5	6	7	8
40.	40.	С121-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,18	92103,48	16892
41.	41.	Е11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	262,00	1081,90	283459
42.	42.	Е11-270701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	1048,00	179,46	188077
43.	43.	Е11-270201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15	м бортового камня	331,00	1647,35	545273
44.	44.	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	5,30	35448,50	187735
		Раздел: Детская площадка					
45.	45.	Е11-010203-0104	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	225,00	161,69	36380
46.	46.	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	33,75	1287,11	43440
47.	47.	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	40,50	1564,92	63379
48.	48.	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,16	1955,32	308
49.	49.	С121-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,16	92103,48	14506

1	2	3	4	5	6	7	8
50.	50.	Е11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	225,00	1081,90	243428
51.	51.	Е11-270701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	900,00	179,46	161517
52.	52.	Е11-110101-3601	Устройство покрытия на основе резиновой крошки толщиной 20 мм	м2 покрытия	225,00	762,18	171490
53.	53.	С122-060207-0103	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 20 мм	м2	225,00	6435,29	1447941
		Раздел: Подъем люков					
54.	54.	Е11-231201-0101	Люки. Демонтаж	шт.	10,00	2390,29	23903
55.	55.	Е11-070105-0201	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	10,00	844,58	8446
56.	56.	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	10,00	7035,81	70358
57.	57.	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	10,00	2500,97	25010
58.	58.	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т	комплект	10,00	17959,71	179597

ИТОГО: 8133075

В том числе :

Накладные расходы			897859
Сметная прибыль			602450
Итого с временными	0,8 %	65065	8198140
Итого с зимними удорожаниями	1,35 %	110675	8308815
Итого с НДС	12 %	997058	9305873

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с временными	0,8 %	65065		8198140	
		Итого с зимними удорожаниями	1,35 %	110675		8308815	
		Итого с НДС	12 %	997058		9305873	
		Итого к оплате со скидкой к=0,826667				7692858	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

_____

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

_____

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж. _____

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с временными	0,8 %	65065		8198140	
		Итого с зимними удорожаниями	1,35 %	110675		8308815	
		Итого с НДС	12 %	997058		9305873	
		Итого к оплате со скидкой к=0,826667				7692858	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

_____

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

_____

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж. _____

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 109 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лот №12)»

Объект: мкр.Кулагер дом 33,,34,35,36,37 .Благоустройство

Акт приемки выполненных работ за август 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Подготовка территории строительства					
1.	1.	Е11-270302-0501	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	2598,00	61,72	160346
2.	2.	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	298,77	88,39	26409
3.	3.	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	298,77	713,82	213269
4.	4.	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	21,45	3716,84	79726
5.	5.	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	49,34	88,39	4361
6.	6.	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	49,34	713,82	35216
7.	7.	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	967,00	1174,71	1135942

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	8.	С341-**310101**-0701	Грузы неупакованные	т	870,30	481,12	418717
9.	9.	С341-**020102**-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	870,30	713,82	621240
10.	10.	Е11-**010105**-0102	Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	47,00	208,82	9815
11.	11.	Е11-**010105**-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	47,00	74,18	3486
12.	12.	Е11-**010201**-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненн ого грунта	47,00	66,32	3117
		Раздел: Улицы и проезды. На существующей проезжей части ==========					
13.	13.	Е11-**270602**-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,78	1955,32	1524
14.	14.	С121-**130104**-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,78	**92103,48**	**71785**
15.	15.	Е11-**270602**-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2598,00	1264,99	3286444
16.	16.	Е11-**270602**-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-**270602-0301**	м2 покрытия	**-10392,00**	**108,91**	**-1438698**
17.	17.	Е11-**270602**-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,78	**1955,32**	**1524**
18.	18.	С121-**130104**-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,78	92103,48	71785
19.	19.	Е11-**270602**-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих	м2	2598,00	1264,99	3286444

1	2	3	4	5	6	7	8
			асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	покрытия			
20.	20.	Е11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	5196,00	138,44	719349
21.	21.	Е11-270201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка оголовков из бетонного бордюра БР 100.30.18	м бортового камня	493,00	1766,90	871081
22.	22.	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	22,18	35448,50	786425
23.	23.	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	22,00	1287,11	28316
24.	24.	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	26,40	1564,92	41314
		Раздел: Тротуары ==========					
25.	25.	Е11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	510,00	198,88	101427
26.	26.	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	76,50	1287,11	98464
27.	27.	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	91,80	1564,92	143660
28.	28.	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,36	1955,32	698
29.	29.	С121-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,36	92103,48	32881

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	30.	Е11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	510,00	1081,90	551771
31.	31.	Е11-270701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	2040,00	179,46	366104
32.	32.	Е11-270201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15	м бортового камня	555,00	1647,35	914280
33.	33.	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	8,88	35448,50	314783
		Раздел: Детская площадка					
34.	34.	Е11-010203-0104	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	420,00	161,69	67909
35.	35.	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	63,00	1287,11	81088
36.	36.	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	75,60	1564,92	118308
37.	37.	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,29	1955,32	575
38.	38.	С121-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,29	92103,48	27078
39.	39.	Е11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из	м2 покрытия	420,00	1081,90	454400

1	2	3	4	5	6	7	8
			литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство				
40.	40.	Е11-270701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	1680,00	179,46	301498
41.	41.	Е11-110101-3601	Устройство покрытия на основе резиновой крошки толщиной 20 мм	м2 покрытия	420,00	762,18	320115
42.	42.	С122-060207-0103	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 20 мм	м2	420,00	6435,29	2702824
		Раздел: Устройство водопропускных ж/б труб отв. 0,5 м (11шт, 84,16 п.м)					
43.	43.	Е11-010101-0332	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	12,00	150,39	1805
44.	44.	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	1,20	3004,36	3605
45.	45.	С341-310104-0401	Глина сухая. Погрузка	т	17,60	202,52	3564
46.	46.	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	17,60	713,82	12563
47.	47.	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,30	1287,11	1673
48.	48.	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,56	1564,92	2441
49.	49.	Е11-300401-0201	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи	м3 железобетона	4,18	46549,89	194579

1	2	3	4	5	6	7	8
				звеньев			
50.	50.	С121-040801-0101	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	22,00	23183,31	510033
51.	51.	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,10	19479,16	1948
52.	52.	Е11-300403-0101	Установка смотровых блоков	м3 сборных конструкций	0,37	20070,48	7426
53.	53.	СПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость смотровых блоков	шт	1,00	20339,64	20340
54.	54.	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,10	19479,16	1948
55.	55.	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	1,00	2500,97	2501
56.	56.	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т	комплект	1,00	17959,71	17960
57.	57.	Е11-300504-0102	Гидроизоляция оклеечная	м2 изолируемой поверхности	26,00	4768,16	123972
58.	58.	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	102,00	3245,74	331066
59.	59.	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4,00	1287,11	5148
60.	60.	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	4,80	1564,92	7512
61.	61.	Е11-300405-0101	Устройство портальных стенок	м3 сборных конструкций	3,78	16196,96	61225
62.	62.	С121-040803-0101	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30	шт.	6,00	46624,38	279746

1	2	3	4	5	6	7	8
63.	63.	E11-070101-0101	Устройство бетонных подкладок на смотровой блок	шт. сборных конструкций	1,00	2007,34	2007
64.	64.	C121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	1,00	7035,81	7036
	Раздел: Подъем люков						
65.	65.	E11-231201-0101	Люки. Демонтаж	шт.	17,00	2390,29	40635
66.	66.	E11-070105-0201	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	17,00	844,58	14358
67.	67.	C121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	17,00	7035,81	119609
68.	68.	E11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	17,00	2500,97	42516
69.	69.	C123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т	комплект	17,00	17959,71	305315
	Раздел: Устройство арыков						
70.	70.	E11-010101-0332	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	49,30	150,39	7414
71.	71.	E11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта+доработка	4,93	3004,36	14812
72.	72.	C341-010104-1001	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	97,61	246,22	24035
73.	73.	E11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном	8,50	1287,11	10940

1	2	3	4	5	6	7	8
				теле			
74.	74.	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	10,20	1564,92	15962
75.	75.	Е11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	14,45	15889,01	229596
76.	76.	С121-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	14,45	57379,32	829131
77.	77.	Е11-010101-0331	Рытье котлована под водовыпуск	м3 грунта	6,80	139,23	947
78.	78.	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,40	1287,11	1802
79.	79.	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,68	1564,92	2629
80.	80.	Е11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	2,89	15889,01	45919
81.	81.	С121-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	2,89	57379,32	165826
82.	82.	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Заделка стыков монолитным бетоном В15	м3	0,34	19479,16	6623
83.	83.	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,70	1404,64	2388

ИТОГО: 20517354

В том числе :

Накладные расходы			2160490
Сметная прибыль			1519804
Итого с временными	0,8 %	164139	20681493
Итого с зимними удорожаниями	1,35 %	279200	20960693

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с НДС	12 %	2515283		23475976	
		Итого к оплате со скидкой к=0,826667				19406815	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

_____

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

_____

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж. _____

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 109 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лот №12)»

Объект: мкр.Кулагер дом 48,53,54 .Благоустройство

Акт приемки выполненных работ за август 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Подготовка территории строительства					
1.	1.	Е11-**270302**-0501	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	2635,00	61,72	**162629**
2.	2.	С341-**310104**-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	303,02	88,39	26785
3.	3.	С341-**020102**-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	303,02	713,82	216306
4.	4.	Е11-**270302**-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	5,95	3716,84	22115
5.	5.	С341-**310104**-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	13,69	88,39	1210
6.	6.	С341-**020102**-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	13,69	713,82	9769
7.	7.	Е11-**270302**-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	967,00	1174,71	1135942

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	8.	С341-**310101**-0701	Грузы неупакованные	т	870,30	481,12	418717
9.	9.	С341-**020102**-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	870,30	713,82	621240
10.	10.	Е11-**270201**-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Разборка	м3 лотка	15,81	10871,81	171883
11.	11.	С341-**310101**-0701	Грузы неупакованные	т	**20,00**	**481,12**	**9620**
12.	12.	С341-**020102**-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	20,00	713,82	14273
13.	13.	Е11-**010105**-0102	Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	45,00	208,82	9397
14.	14.	Е11-**010105**-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	45,00	74,18	3338
15.	15.	Е11-**010201**-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	45,00	66,32	2985
		Раздел: Улицы и проезды. На существующей проезжей части ==========					
16.	16.	Е11-**270602**-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,79	1955,32	1546
17.	17.	С121-**130104**-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,79	92103,48	72808
18.	18.	Е11-**270602-0**301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2635,00	1264,99	3333248

19.	19. E11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей, Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	-10540,00	108,91	-1148187
20.	20. E11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,79	1955,32	1546
21.	21. C121-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,79	92103,48	72808
22.	22. E11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2494,82	1264,99	3155923

ИТОГО: 8004900

В том числе :

Накладные расходы			880632
Сметная прибыль			592956
Итого с временными	0,8 %	64039	8068939
Итого с зимними удорожаниями	1,35 %	108931	8177870
Итого с НДС	12 %	981344	9159214
Итого к оплате со скидкой к=0,826667			7571620

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 109 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лот №12)»

Объект: мкр.Кулагер дом 50,51,56,57,45 .Благоустройство

Акт приемки выполненных работ за август 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Подготовка территории строительства					
1.	1.	Е11-270302-0501	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	1899,00	61,72	117204
2.	2.	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	218,38	88,39	19303
3.	3.	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	218,38	713,82	155888
4.	4.	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	2,80	3716,84	10407
5.	5.	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	6,44	88,39	569
6.	6.	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	6,44	713,82	4597
7.	7.	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	774,00	1174,71	909223

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	8.	С341-**310101**-0701	Грузы неупакованные	т	696,60	481,12	335147
9.	9.	С341-**020102**-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	696,60	713,82	497249
10.	10.	Е11-**270201**-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Разборка	м3 лотка	10,37	10871,81	112741
11.	11.	С341-**310101**-0701	Грузы неупакованные	т	**13,12**	**481,12**	**6310**
12.	12.	С341-**020102**-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	13,12	713,82	9362
13.	13.	Е11-**220401**-0101	Трубы железобетонные напорные, диаметр 500 мм. Разборка	км трубопровода	**0,03**	**2067603,51**	**70299**
14.	14.	С341-**310101**-0701	Грузы неупакованные	т	17,00	481,12	8179
15.	15.	С341-**020102**-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	17,00	713,82	12135
16.	16.	Е11-**010105**-0102	Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	29,00	208,82	6056
17.	17.	Е11-**010105**-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	29,00	74,18	2151
18.	18.	Е11-**010201**-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	29,00	66,32	1923

Раздел: Улицы и проезды. На существующей проезжей части
==========

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	19.	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,57	1955,32	1114
20.	20.	С121-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,57	92103,48	52471
21.	21.	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1899,00	1264,99	2402216
22.	22.	Е11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	-7596,00	108,91	-1051611
23.	23.	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,57	1955,32	1114
24.	24.	С121-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,57	92103,48	52471
25.	25.	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1899,00	1264,99	2402216
26.	26.	Е11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	3798,00	138,44	525806
27.	27.	Е11-270201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка оголовков из бетонного бордюра БР 100.30.18	м бортового камня	631,00	1766,90	1114913
28.	28.	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	28,39	35448,50	1006560
29.	29.	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	28,00	1287,11	36039
30.	30.	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	33,60	1564,92	52581

1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел: Тротуары						
31.	31.	Е11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	284,00	198,88	56481
32.	32.	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	42,60	1287,11	54831
33.	33.	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	51,12	1564,92	79999
34.	34.	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,20	1955,32	389
35.	35.	С121-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,20	92103,48	18310
36.	36.	Е11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	284,00	1081,90	307261
37.	37.	Е11-270701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	1136,00	179,46	203870
38.	38.	Е11-270201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15	м бортового камня	330,00	1647,35	543626
39.	39.	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	5,28	35448,50	187168
40.	40.	Е11-010203-0104	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1	м2 спланиров	302,00	161,69	48830

1	2	3	4	5	6	7	8
				анной площади			
41.	41.	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	45,30	1287,11	58306
42.	42.	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	54,36	1564,92	85069
43.	43.	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,21	1955,32	413
44.	44.	С121-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,21	92103,48	19471
45.	45.	Е11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	302,00	1081,90	326735
46.	46.	Е11-270701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	1208,00	179,46	216791
47.	47.	Е11-110101-3601	Устройство покрытия на основе резиновой крошки толщиной 20 мм	м2 покрытия	302,00	762,18	230178
48.	48.	С122-060207-0103	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 20 мм	м2	302,00	6435,29	1943459
		Раздел: Устройство водопропускных ж/б труб отв. 0,5 м (11шт, 84,16 п.м) ==========					
49.	49.	Е11-010101-0332	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	18,00	150,39	2707
50.	50.	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	1,80	3004,36	5408

1	2	3	4	5	6	7	8
51.	51.	С341-310104-0401	Глина сухая. Погрузка	т	27,20	202,52	5508
52.	52.	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	27,20	713,82	19416
53.	53.	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,00	1287,11	2574
54.	54.	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2,40	1564,92	3756
55.	55.	Е11-300401-0201	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи	м3 железобетона звеньев	6,46	46549,89	300712
56.	56.	С121-040801-0101	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	34,00	23183,31	788232
57.	57.	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,60	19479,16	11687
58.	58.	Е11-300403-0101	Установка смотровых блоков	м3 сборных конструкций	2,22	20070,48	44556
59.	59.	СПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость смотровых блоков	шт	6,00	20339,64	122038
60.	60.	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,60	19479,16	11687
61.	61.	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	6,00	2500,97	15006
62.	62.	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т	комплект	6,00	17959,71	107758
63.	63.	Е11-300504-0102	Гидроизоляция оклеечная	м2 изолируемой поверхности	40,00	4768,16	190726
64.	64.	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой	158,00	3245,74	512827

1	2	3	4	5	6	7	8
				поверхности			
65.	65.	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	7,00	1287,11	9010
66.	66.	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	8,40	1564,92	13145
67.	67.	Е11-300405-0101	Устройство портальных стенок	м3 сборных конструкций	1,26	16196,96	20408
68.	68.	С121-040803-0101	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30	шт.	2,00	46624,38	93249
69.	69.	Е11-070101-0101	Устройство бетонных подкладок на смотровой блок	шт. сборных конструкций	6,00	2007,34	12044
70.	70.	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	6,00	7035,81	42215
		Раздел: Подъем люков					
71.	71.	Е11-231201-0101	Люки. Демонтаж	шт.	15,00	2390,29	35854
72.	72.	Е11-070105-0201	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	15,00	844,58	12669
73.	73.	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	15,00	7035,81	105537
74.	74.	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	15,00	2500,97	37515
75.	75.	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т	комплект	15,00	17959,71	269396
		Раздел: Устройство арыков					

1	2	3	4	5	6	7	8
76.	76.	Е11-010101-0332	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	35,38	150,39	5321
77.	77.	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта+доработка	3,54	3004,36	10629
78.	78.	С341-010104-1001	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	70,05	246,22	17248
79.	79.	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	6,10	1287,11	7851
80.	80.	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	7,32	1564,92	11455
81.	81.	Е11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	10,37	15889,01	164769
82.	82.	С121-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	10,37	57379,32	595024
83.	83.	Е11-010101-0331	Рытье котлована под водовыпуск	м3 грунта	4,90	139,23	682
84.	84.	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,00	1287,11	1287
85.	85.	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,20	1564,92	1878
86.	86.	Е11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	2,04	15889,01	32414

1	2	3	4	5	6	7	8
87.	87. С121-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	2,04	57379,32	117054
88.	88. Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Заделка стыков монолитным бетоном В15	м3	0,24	19479,16	4675
89.	89. Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,20	1404,64	1686

ИТОГО: 17023435

В том числе :

Накладные расходы			1853247
Сметная прибыль			1260995
Итого с временными	0,8 %	136187	17159622
Итого с зимними удорожаниями	1,35 %	231655	17391277
Итого с НДС	12 %	2086953	19478230
Итого к оплате со скидкой к=0,826667			16102010

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 109 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лот №12)»

Объект: мкр.Кулагер дом 59/1,59,58 .Благоустройство

Акт приемки выполненных работ за август 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Подготовка территории строительства					
1.	1.	Е11-270302-0501	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	883,00	61,72	54498
2.	2.	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	101,55	88,39	8976
3.	3.	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	101,55	713,82	72485
4.	4.	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	1,40	3716,84	5204
5.	5.	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	3,22	88,39	285
6.	6.	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	3,22	713,82	2299
7.	7.	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	403,00	1174,71	473407

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	8.	С341-**310101**-0701	Грузы неупакованные	т	362,70	481,12	174502
9.	9.	С341-**020102**-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	362,70	713,82	258904
10.	10.	Е11-**270201**-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Разборка	м3 лотка	6,12	10871,81	66535
11.	11.	С341-**310101**-0701	Грузы неупакованные	т	**7,74**	**481,12**	**3724**
12.	12.	С341-**020102**-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	7,74	713,82	5525
13.	13.	Е11-**220401**-0101	Трубы железобетонные напорные, диаметр 500 мм. Разборка	км трубопровода	**0,04**	**2067603,51**	**74434**
14.	14.	С341-**310101**-0701	Грузы неупакованные	т	18,00	481,12	8660
15.	15.	С341-**020102**-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	18,00	713,82	12849
16.	16.	Е11-**010105**-0102	Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	23,00	208,82	4803
17.	17.	Е11-**010105**-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	23,00	74,18	1706
18.	18.	Е11-**010201**-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	23,00	66,32	1525

Раздел: Улицы и проезды. На существующей проезжей части
==========

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	19.	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,26	1955,32	518
20.	20.	С121-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,26	92103,48	24398
21.	21.	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	883,00	1264,99	1116986
22.	22.	Е11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	-3532,00	108,91	-488980
23.	23.	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,26	1955,32	518
24.	24.	С121-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,26	92103,48	24398
25.	25.	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	883,00	1264,99	1116986
26.	26.	Е11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	1766,00	138,44	244490
27.	27.	Е11-270201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка оголовков из бетонного бордюра БР 100.30.18	м бортового камня	256,00	1766,90	452326
28.	28.	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	11,52	35448,50	408367
29.	29.	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	12,00	1287,11	15445
30.	30.	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	16,80	1564,92	26291

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Тротуары					
31.	31.	Е11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	153,00	198,88	30428
32.	32.	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	22,95	1287,11	29539
33.	33.	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	27,54	1564,92	43098
34.	34.	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,11	1955,32	209
35.	35.	С121-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,11	92103,48	9864
36.	36.	Е11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	153,00	1081,90	165531
37.	37.	Е11-270701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	612,00	179,46	109831
38.	38.	Е11-270201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15	м бортового камня	181,00	1647,35	298170
39.	39.	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,90	35448,50	102659
		Раздел: Детская площадка					

1	2	3	4	5	6	7	8
40.	40.	Е11-**010203**-0104	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	300,00	161,69	48506
41.	41.	Е11-**270401**-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	45,00	1287,11	57920
42.	42.	С121-**010601**-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-**2014**	м3	54,00	1564,92	84506
43.	43.	Е11-**270602**-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,21	1955,32	411
44.	44.	С121-**130104**-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	**0,21**	**92103,48**	**19342**
45.	45.	Е11-**270701**-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	300,00	1081,90	324571
46.	46.	Е11-**270701**-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-**270701-0101**	м2 покрытия	1200,00	179,46	215355
47.	47.	Е11-**110101**-3601	Устройство покрытия на основе резиновой крошки толщиной 20 мм	м2 покрытия	300,00	762,18	228653
48.	48.	С122-**060207**-0103	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 20 мм	м2	300,00	6435,29	1930588
		Раздел: Устройство водопропускных ж/б труб отв. 0,5 м (11шт, 84,16 п.м) ==========					
49.	49.	Е11-**010101**-0332	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	19,00	150,39	2857
50.	50.	Е11-**010205**-0102	Грунты 2 группы. Разработка	м3 грунта	**1,90**	**3004,36**	**5708**

1	2	3	4	5	6	7	8
			вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м				
51.	51.	С341-310104-0401	Глина сухая. Погрузка	т	27,20	202,52	5508
52.	52.	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	27,20	713,82	19416
53.	53.	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,20	1287,11	2832
54.	54.	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2,64	1564,92	4131
55.	55.	Е11-300401-0201	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи	м3 железобетона звеньев	6,84	46549,89	318401
56.	56.	С121-040801-0101	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	36,00	23183,31	834599
57.	57.	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,70	19479,16	13635
58.	58.	Е11-300403-0101	Установка смотровых блоков	м3 сборных конструкций	2,59	20070,48	51983
59.	59.	СПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость смотровых блоков	шт	7,00	20339,64	142377
60.	60.	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,70	19479,16	13635
61.	61.	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	7,00	2500,97	17507
62.	62.	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т	комплект	7,00	17959,71	125718
63.	63.	Е11-300504-0102	Гидроизоляция оклеечная	м2 изолируемой поверхности	42,00	4768,16	200263

1	2	3	4	5	6	7	8
64.	64.	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	167,00	3245,74	542039
65.	65.	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	7,00	1287,11	9010
66.	66.	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	8,40	1564,92	13145
67.	67.	Е11-300405-0101	Устройство портальных стенок	м3 сборных конструкций	1,26	16196,96	20408
68.	68.	С121-040803-0101	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30	шт.	2,00	46624,38	93249
69.	69.	Е11-070101-0101	Устройство бетонных подкладок на смотровой блок	шт. сборных конструкций	7,00	2007,34	14051
70.	70.	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	7,00	7035,81	49251
	Раздел: Подъем люков						
71.	71.	Е11-231201-0101	Люки. Демонтаж	шт.	15,00	2390,29	35854
72.	72.	Е11-070105-0201	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	15,00	844,58	12669
73.	73.	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	15,00	7035,81	105537
74.	74.	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	15,00	2500,97	37515
75.	75.	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т	комплект	15,00	17959,71	269396

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Устройство арыков					
76.	76.	Е11-010101-0332	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	20,88	150,39	3140
77.	77.	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта+доработка	2,09	3004,36	6273
78.	78.	С341-010104-1001	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	40,08	246,22	9870
79.	79.	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,60	1287,11	4634
80.	80.	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	4,32	1564,92	6760
81.	81.	Е11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	6,12	15889,01	97241
82.	82.	С121-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	6,12	57379,32	351161
83.	83.	Е11-010101-0331	Рытье котлована под водовыпуск	м3 грунта	2,90	139,23	404
84.	84.	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,60	1287,11	772
85.	85.	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,72	1564,92	1127
86.	86.	Е11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных	м3 лотка	1,19	15889,01	18908

1	2	3	4	5	6	7	8
			лотков из сборного бетона. Устройство				
87.	87.	С121-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	1,19	57379,32	68281
88.	88.	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Заделка стыков монолитным бетоном В15	м3	0,14	19479,16	2747
89.	89.	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,70	1404,64	983

ИТОГО: 11404242

В том числе :

Накладные расходы			1197394
Сметная прибыль			844759
Итого с временными	0,8 %	91234	11495476
Итого с зимними удорожаниями	1,35 %	155189	11650665
Итого с НДС	12 %	1398080	13048745
Итого к оплате со скидкой к=0,826667			10786967

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

_____

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

_____

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж. _____

1	2	3	4	5	6	7	8
			лотков из сборного бетона. Устройство				
87.	87.	С121-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	1,19	57379,32	68281
88.	88.	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Заделка стыков монолитным бетоном В15	м3	0,14	19479,16	2747
89.	89.	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,70	1404,64	983

ИТОГО: 11404242

В том числе :

Накладные расходы			1197394
Сметная прибыль			844759
Итого с временными	0,8 %	91234	11495476
Итого с зимними удорожаниями	1,35 %	155189	11650665
Итого с НДС	12 %	1398080	13048745
Итого к оплате со скидкой к=0,826667			10786967

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 109 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лот №12)»

Объект: мкр.Кулагер дом 33,34,35,36,37 .Освещение

Акт приемки выполненных работ за август 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Демонтаж светильников, устанавливаемых на опоре	шт	6,00	693,12	4159
2.	2.	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт	10,00	5129,66	51297
3.	3.	23-070106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	10,00	72506,51	725065
4.	4.	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Демонтаж провода	м линии	120,00	53,45	6413
5.	5.	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	148,00	538,08	79636
6.	6.	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,15	304063,60	45001
7.	7.	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,00	188,53	2262
8.	8.	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	15,60	610,47	9523
9.	9.	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36,00	50,94	1834

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	10.	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24,00	508,48	12203
11.	11.	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,00	2933,68	17602
12.	12.	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,00	4196,45	25179
13.	13.	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,00	806,06	8061
14.	14.	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,00	930,38	9304
15.	15.	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16,00	1352,27	21636
16.	16.	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,00	932,43	5595
17.	17.	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,00	1879,27	11276
18.	18.	24-040207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей	шт.	4,00	8970,33	35881
19.	19.	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	2,00	3631,96	7264
20.	20.	13-080205-0302 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	4,00	4550,18	18201
21.	21.	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,48	701,26	2440
22.	22.	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,96	701,26	4881
23.	23.	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	0,62	78,43	49
24.	24.	11-130301-1421 РСНБ	Окраска металлических	м2	1,24	78,43	98

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177				
25.	25.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	66,00	288,50	19041
26.	26.	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10	км	0,01	68598,21	412
27.	27.	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5	км	0,06	155780,29	9347

ИТОГО: 1133659

В том числе :

Накладные расходы			78409
Сметная прибыль			83975
Итого с временными	0,8 %	9069	1142728
Итого с зимними удорожаниями	1,35 %	15427	1158155
Итого с НДС	12 %	138979	1297134
Итого к оплате со скидкой к=0,826667			1072298

Заказчик **Подрядчик**

Принял: **Сдал:**

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

_____ _____

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж. _____

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177				
25.	25.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	66,00	288,50	19041
26.	26.	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10	км	0,01	68598,21	412
27.	27.	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5	км	0,06	155780,29	9347

ИТОГО: 1133659

В том числе :

Накладные расходы			78409
Сметная прибыль			83975
Итого с временными	0,8 %	9069	1142728
Итого с зимними удорожаниями	1,35 %	15427	1158155
Итого с НДС	12 %	138979	1297134
Итого к оплате со скидкой к=0,826667			1072298

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 109 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лот №12)»

Объект: мкр.Кулагер дом 25,26 .Освещение

Акт приемки выполненных работ за август 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Выполненно работ: Стоим. единицы тенге	Выполненно работ: Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Демонтаж светильников, устанавливаемых на опоре	шт	3,00	706,43	2119
2.	2.	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт	8,00	5274,90	42199
3.	3.	23-070106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	8,00	72506,57	580053
4.	4.	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Демонтаж провода	м линии	--	55,10	1
5.	5.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Демонтаж провода	м кабеля	60,00	40,56	2433
6.	6.	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	98,00	556,46	54533
7.	7.	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,10	303048,11	29699
8.	8.	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,00	141,66	1133
9.	9.	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	10,40	457,64	4760

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	10.	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24,00	37,71	905
11.	11.	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой PK99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16,00	381,10	6098
12.	12.	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,00	2200,02	8800
13.	13.	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,00	3147,63	12591
14.	14.	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,00	605,34	4843
15.	15.	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,00	698,07	5585
16.	16.	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,00	1013,97	12168
17.	17.	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,00	699,10	2796
18.	18.	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,00	1768,70	7075
19.	19.	24-040207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей	шт.	4,00	6727,59	26910
20.	20.	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	4,00	3721,80	14887
21.	21.	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,96	712,07	4956
22.	22.	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	1,24	83,99	104
23.	23.	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2	яма	1,00	350,89	351
24.	24.	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	1,00	19291,56	19292
25.	25.	23-010201-0170 РСНБ	Трубы стальные электросварные	м	1,66	1679,70	2788

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80				
26.	26.	23-010201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	5,00	1193,92	5970
27.	27.	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	1,66	83,99	139
28.	28.	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,25	27605,61	6901
29.	29.	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,15	3983,21	597
30.	30.	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,04	5172,84	207
31.	31.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	52,00	296,39	15412
32.	32.	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10	км	0,00	68599,16	274
33.	33.	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5	км	0,05	149413,09	7172
34.	34.	21-130201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	560002,77	74
35.	35.	21-130202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	670428,58	54
36.	36.	21-130202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	718602,20	17
37.	37.	21-130203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,04	624,54	25
38.	38.	21-130203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,00	675,49	3

ИТОГО: 883924

В том числе :

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				63939	
		Сметная прибыль				65476	
		Итого с временными	0,8 %	7071		890995	
		Итого с зимними удорожаниями	1,35 %	12028		903023	
		Итого с НДС	12 %	108363		1011386	
		Итого к оплате со скидкой к=0,826667				836079	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Бимухамбетов

Сейтимбетов

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 109 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лот №12)»

Объект: мкр.Кулагер дом 27,28,29 .Освещение

Акт приемки выполненных работ за август 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Демонтаж светильников, устанавливаемых на опоре	шт	6,00	706,43	4239
2.	2.	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт	6,00	5274,90	31649
3.	3.	23-070106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	6,00	72506,57	435039
4.	4.	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Демонтаж провода	м линии	105,00	55,10	5785
5.	5.	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	121,00	556,46	67332
6.	6.	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,12	303048,11	36669
7.	7.	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,00	141,66	1700
8.	8.	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	15,60	457,64	7139
9.	9.	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36,00	37,71	1357

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	10.	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24,00	381,10	9146
11.	11.	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,00	2200,02	13200
12.	12.	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,00	3147,63	18886
13.	13.	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,00	605,34	3632
14.	14.	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,00	698,07	4188
15.	15.	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16,00	1013,97	16224
16.	16.	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,00	699,10	4195
17.	17.	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,00	1768,70	10612
18.	18.	24-040207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей	шт.	4,00	6727,59	26910
19.	19.	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	6,00	3721,80	22331
20.	20.	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,44	712,07	7434
21.	21.	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	1,87	83,99	157
22.	22.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	42,00	296,39	12449
23.	23.	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10	км	0,01	68599,16	412
24.	24.	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5	км	0,04	149413,09	5379

1	2	3	4	5	6	7	8

ИТОГО:				746064
В том числе :				
Накладные расходы			56655	
Сметная прибыль			55264	
Итого с временными	0,8 %	5969	752033	
Итого с зимними удорожаниями	1,35 %	10152	762185	
Итого с НДС	12 %	91462	853647	
Итого к оплате со скидкой к=0,826667			705682	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Р.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 109 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лот №12)»

Объект: мкр.Кулагер дом 30,31,42 .Освещение

Акт приемки выполненных работ за август 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Демонтаж светильников, устанавливаемых на опоре	шт	5,00	706,43	3532
2.	2.	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт	8,00	5274,90	42199
3.	3.	23-070106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	8,00	72506,57	580053
4.	4.	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Демонтаж провода	м линии	82,00	55,10	4518
5.	5.	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	149,00	556,46	82913
6.	6.	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,15	303048,11	45154
7.	7.	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,00	141,66	1983
8.	8.	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	18,20	457,64	8329
9.	9.	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	42,00	37,71	1584

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	10.	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24,00	381,10	9146
11.	11.	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,00	2200,02	17600
12.	12.	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,00	3147,63	22033
13.	13.	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,00	605,34	4843
14.	14.	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,00	698,07	5585
15.	15.	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18,00	1013,97	18252
16.	16.	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,00	699,10	5593
17.	17.	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,00	1768,70	14150
18.	18.	24-040207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей	шт.	4,00	6727,59	26910
19.	19.	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	6,00	3721,80	22331
20.	20.	13-080205-0302 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	1,00	4665,66	4666
21.	21.	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,44	712,07	7434
22.	22.	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,74	712,07	1239
23.	23.	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	1,87	83,99	157
24.	24.	11-130301-1421 РСНБ	Окраска металлических	м2	0,31	83,99	26

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177				
25.	25.	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2	яма	2,00	350,89	702
26.	26.	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	2,00	19291,56	38583
27.	27.	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,32	1679,70	5577
28.	28.	23-010201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	10,00	1193,92	11939
29.	29.	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	3,31	83,99	278
30.	30.	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,50	27605,61	13803
31.	31.	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,30	3983,21	1195
32.	32.	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,08	5172,84	414
33.	33.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	55,50	296,39	16450
34.	34.	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10	км	0,01	68599,16	514
35.	35.	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5	км	0,05	149413,09	7172
36.	36.	21-130201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	560002,77	148
37.	37.	21-130202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	670428,58	94
38.	38.	21-130202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	718602,20	34
39.	39.	21-130203-0204 РСНБ	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм	кг	0,07	624,54	44

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	ГОСТ 11371-78				
40.	40.	21-130203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,01	675,49	5

ИТОГО: 1027181

В том числе :

Накладные расходы			85202
Сметная прибыль			76087
Итого с временными	0,8 %	8217	1035398
Итого с зимними удорожаниями	1,35 %	13978	1049376
Итого с НДС	12 %	125925	1175301

Итого к оплате со скидкой к=0,826667 971583

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 109 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лот №12)»

Объект: мкр.Кулагер дом 45,50,51,56,57 .Освещение

Акт приемки выполненных работ за август 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Демонтаж светильников, устанавливаемых на опоре	шт	14,00	706,43	9890
2.	2.	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт	14,00	5274,90	73849
3.	3.	23-070106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	14,00	72506,57	1015092
4.	4.	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Демонтаж провода	м линии	250,00	55,10	13774
5.	5.	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	279,00	556,46	155253
6.	6.	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,28	303048,11	84550
7.	7.	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	28,00	141,66	3967
8.	8.	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	36,40	457,64	16658
9.	9.	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	84,00	37,71	3167

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	10.	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	56,00	381,10	21342
11.	11.	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,00	2200,02	30800
12.	12.	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,00	3147,63	44067
13.	13.	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,00	605,34	8475
14.	14.	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,00	698,07	9773
15.	15.	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	32,00	1013,97	32447
16.	16.	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,00	699,10	9787
17.	17.	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,00	1768,70	24762
18.	18.	24-040207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей	шт.	4,00	6727,59	26910
19.	19.	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	14,00	3721,80	52105
20.	20.	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	24,36	712,07	17346
21.	21.	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	4,35	83,99	366
22.	22.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	98,00	296,39	29047
23.	23.	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10	км	0,01	68599,16	960
24.	24.	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5	км	0,08	149413,09	12551

1	2	3	4	5	6	7	8

ИТОГО:				1696938
В том числе :				
Накладные расходы			130372	
Сметная прибыль			125699	
Итого с временными	0,8 %	13576	1710514	
Итого с зимними удорожаниями	1,35 %	23092	1733606	
Итого с НДС	12 %	208033	1941639	
Итого к оплате со скидкой к=0,826667			1605089	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

_____

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

_____

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж. _____

1	2	3	4	5	6	7	8

ИТОГО:				1696938
В том числе :				
Накладные расходы			130372	
Сметная прибыль			125699	
Итого с временными	0,8 %	13576	1710514	
Итого с зимними удорожаниями	1,35 %	23092	1733606	
Итого с НДС	12 %	208033	1941639	
Итого к оплате со скидкой к=0,826667			1605089	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 109 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лот №12)»

Объект: мкр.Кулагер дом 48,49,53,54 .Освещение

Акт приемки выполненных работ за август 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Демонтаж светильников, устанавливаемых на опоре	шт	9,00	706,43	6358
2.	2.	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт	9,00	5274,90	47474
3.	3.	23-070106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	9,00	72506,57	652559
4.	4.	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Демонтаж провода	м линии	166,00	55,10	9146
5.	5.	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	188,00	556,46	104615
6.	6.	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,19	303048,11	56973
7.	7.	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18,00	141,66	2550
8.	8.	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	23,40	457,64	10709
9.	9.	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	54,00	37,71	2036

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	10.	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36,00	381,10	13720
11.	11.	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,00	2200,02	19800
12.	12.	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,00	3147,63	28329
13.	13.	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,00	605,34	5448
14.	14.	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,00	698,07	6283
15.	15.	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22,00	1013,97	22307
16.	16.	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,00	699,10	6292
17.	17.	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,00	1768,70	15918
18.	18.	24-040207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей	шт.	4,00	6727,59	26910
19.	19.	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	9,00	3721,80	33496
20.	20.	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15,66	712,07	11151
21.	21.	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	2,80	83,99	235
22.	22.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	63,00	296,39	18673
23.	23.	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10	км	0,01	68599,16	617
24.	24.	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5	км	0,05	149413,09	8068

1	2	3	4	5	6	7	8

ИТОГО:				1109668
В том числе :				
Накладные расходы			85715	
Сметная прибыль			82198	
Итого с временными	0,8 %	8877	1118545	
Итого с зимними удорожаниями	1,35 %	15100	1133645	
Итого с НДС	12 %	136037	1269682	
Итого к оплате со скидкой к=0,826667			1049604	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 109 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лот №12)»

Объект: мкр.Кулагер дом 58,59,59/1. Освещение

Акт приемки выполненных работ за август 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Демонтаж светильников, устанавливаемых на опоре	шт	6,00	706,43	4239
2.	2.	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт	7,00	5274,90	36924
3.	3.	23-070106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	7,00	72506,57	507546
4.	4.	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Демонтаж провода	м линии	103,00	55,10	5675
5.	5.	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	145,00	556,46	80687
6.	6.	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,14	303048,11	43942
7.	7.	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,00	141,66	1983
8.	8.	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	18,20	457,64	8329
9.	9.	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	42,00	37,71	1584

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	10.	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	28,00	381,10	10671
11.	11.	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,00	2200,02	15400
12.	12.	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,00	3147,63	22033
13.	13.	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,00	605,34	4237
14.	14.	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,00	698,07	4886
15.	15.	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18,00	1013,97	18252
16.	16.	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,00	699,10	4894
17.	17.	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,00	1768,70	12381
18.	18.	24-040207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей	шт.	4,00	6727,59	26910
19.	19.	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	7,00	3721,80	26053
20.	20.	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12,18	712,07	8673
21.	21.	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	2,18	83,99	183
22.	22.	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2	яма	1,00	350,89	351
23.	23.	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	1,00	19291,56	19292
24.	24.	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,66	1679,70	2788

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	25.	23-010201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	5,00	1193,92	5970
26.	26.	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	1,66	83,99	139
27.	27.	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,25	27605,61	6901
28.	28.	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,15	3983,21	597
29.	29.	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,04	5172,84	207
30.	30.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	49,00	296,39	14523
31.	31.	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10	км	0,01	68599,16	480
32.	32.	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5	км	0,04	149413,09	6275
33.	33.	21-130201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	560002,77	129
34.	34.	21-130202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	670428,58	94
35.	35.	21-130202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	718602,20	30
36.	36.	21-130203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,07	624,54	44
37.	37.	21-130203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,01	675,49	5

ИТОГО: 903308

В том числе :

Накладные расходы 73326

Сметная прибыль 66912

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с временными	0,8 %	7226		910534	
		Итого с зимними удорожаниями	1,35 %	12292		922826	
		Итого с НДС	12 %	110739		1033565	
Итого к оплате со скидкой к=0,826667						854414	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

_____

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

_____

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж. _____

1	2	3	4

Итого с временными	0,8 %
Итого с зимними удорожаниями	1,35 %
Итого с НДС	12 %

Итого к оплате со скидкой к=0,826667

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

:	5	:	6	:	7	:	8
	7226				910534		
	12292				922826		
	110739				1033565		
					854414		

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник» Тойшубеков О.Е.

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района
Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района г.Алматы (лот 12)

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2018г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования			Орган-прав.форма	
		номер	дата	наименование		Код	Наименов.	Код
		договор №109	06.06.2018г					

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ								ВСЕГО за отчетный месяц
	С начала года по отчетный месяц включительно СМР с НДС	из гр.1						в т.ч. Налог на добавленную стоимость 12%	
		В отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2001 г.)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах	Дополнительные затраты на приобретение материалов, оборудования		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	153 237 619,36	54 237 619,36						5 811 173,50	54 237 619,36
Итого к оплате		54 237 619,36						5 811 173,50	54 237 619,36

ЗАКАЗЧИК :

КГУ Аппарат Акима Жетысуского района в г. Алматы

ПОДРЯДЧИК :

ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Тойшубеков О.Т.

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 109 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лот №12)»

Объект: мкр. Кулагер д.25,26. Благоустройство

Акт приемки выполненных работ за октябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: МАФы на детскую площадку (10х30-1шт)					
1.	1.	У84-020104-0102	Качалка-балансир, тип 1	шт.	2,0000000	22464,81	44930
2.	2.	У84-020104-0302	Качалка на пружине "Лошадка", тип КП-002	шт.	1,0000000	9117,36	9117
3.	3.	84-020104-0302	Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Лошадка", тип КП-002	шт.	1,0000000	20684,16	20684
4.	4.	У84-020104-0303	Качалка на пружине "Машинка", тип КП-003	шт.	1,0000000	17179,56	17180
5.	5.	84-020104-0303	Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Машинка", тип КП-003	шт.	1,0000000	29169,72	29170
6.	6.	У84-020104-0202	Качели двойные, тип КД-001	шт.	2,0000000	16105,23	32210
7.	7.	84-020104-0202	Стоимость оборудования в составе: Качели двойные, тип КД-001	шт.	2,0000000	116678,88	233358
8.	8.	У84-020101-0104	Карусель	шт.	1,0000000	13195,44	13195
9.	9.	84-020101-0104	Стоимость оборудования в составе: Карусель	шт.	1,0000000	93342,24	93342
10.	10.	У84-020109-0306	Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306	шт.	1,0000000	2954,88	2955

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	11. 84-020109-0306		Стоимость оборудования в составе: Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306	шт.	1,0000000	199642,32	199642
12.	12. У84-020109-0303		Игровой модуль "Песочница", тип 5301	шт.	1,0000000	9747,00	9747
13.	13. 84-020109-0303		Стоимость оборудования в составе: Игровой модуль "Песочница", тип 5301	шт.	1,0000000	145194,12	145194
14.	14. У84-020113-0102		Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	1,0000000	35908,38	35908
15.	15. 84-020113-0102		Стоимость оборудования в составе: Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	1,0000000	636427,80	636428
16.	16. У84-020201-0103		Детский спортивный комплекс, тип ДСК-001	шт.	1,0000000	19468,08	19468
17.	17. 84-020201-0103		Стоимость оборудования в составе: Детский спортивный комплекс, тип ДСК-001	шт.	1,0000000	134180,28	134180
18.	18. У84-020201-0105		Детский спортивный комплекс, тип ДСК-003	шт.	1,0000000	18422,10	18422
19.	19. 84-020201-0105		Стоимость оборудования в составе: Детский спортивный комплекс, тип ДСК-003	шт.	1,0000000	100767,24	100767
20.	20. У84-020203-0104		Рукоход, тип Р-001	шт.	1,0000000	12983,49	12983
21.	21. 84-020203-0104		Стоимость оборудования в составе: Рукоход, тип Р-001	шт.	1,0000000	87509,16	87509
22.	22. У84-020602-0401		Ограждение газонов, тип 10001	секция (2 метра)	40,0000000	3114,72	124589
23.	23. 84-020602-0401		Стоимость оборудования в составе: Ограждение газонов, тип 10001	секция (2 метра)	40,0000000	11541,96	461678
	Раздел: МАФы на площадках отдыха						
24.	24. У84-020302-0307		Скамья, тип СК-007	шт.	8,0000000	620,19	4962
25.	25. 84-020302-0307		Стоимость оборудования в составе: Скамья, тип СК-007	шт.	8,0000000	28109,16	224873
26.	26. У84-020303-0201		Урна, тип У-001	шт.	8,0000000	46,44	372

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	27. 84-020303-0201		Стоимость оборудования в составе: Урна, тип У-001	шт.	8,0000000	10606,68	84853

ИТОГО:			2797718
В том числе :			
Накладные расходы			69301
Сметная прибыль			207238
Итого с временными	0,8 %	2768	2800486
Итого с зимними удорожаниями	1,35 %	4709	2805195
Итого с НДС	12 %	336623	3141818
Итого к оплате со скидкой к-0,826667			2597237

Заказчик
Принял:
КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик
Сдал:
Директор ТОО «Г.С.Т.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :
Технадзор Смагулов Ж.

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 109 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лот №12)»

Объект: мкр. Кулагер д.27, 28, 29. Благоустройство

Акт приемки выполненных работ за октябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Спортивная площадка (25х15)					
1.	1.	У84-020209-0102	Стойка баскетбольная со щитом, тип СБ-001	шт.	2,0000000	14055,12	28110
2.	2.	84-020209-0102	Стоимость оборудования в составе: Стойка баскетбольная со щитом, тип СБ-001	шт.	2,0000000	95464,44	190929
3.	3.	У84-020210-0101	Стойки волейбольные	компл.	1,0000000	123921,63	123922
4.	4.	У84-020805-0201	Ворота для мини-футбола, тип ВФ-003	шт.	2,0000000	10970,64	21941
5.	5.	84-020805-0201	Стоимость оборудования в составе: Ворота для мини-футбола, тип ВФ-003	шт.	2,0000000	58339,44	116679
6.	6.	У84-020602-0202	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х3 м	секция (2 метра)	40,0000000	52029,27	2081171
		Раздел: МАФы на детскую площадку (30х7,5-1шт)					
7.	7.	У84-020104-0102	Качалка-балансир, тип 1	шт.	2,0000000	22464,81	44930
8.	8.	У84-020104-0302	Качалка на пружине "Лошадка", тип КП-002	шт.	1,0000000	9117,36	9117

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	9.	84-020104-0302	Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Лошадка", тип КП-002	шт.	1,0000000	20684,16	20684
10.	10.	У84-020104-0303	Качалка на пружине "Машинка", тип КП-003	шт.	1,0000000	17179,56	17180
11.	11.	84-020104-0303	Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Машинка", тип КП-003	шт.	1,0000000	29169,72	29170
12.	12.	У84-020104-0202	Качели двойные, тип КД-001	шт.	2,0000000	16105,23	32210
13.	13.	84-020104-0202	Стоимость оборудования в составе: Качели двойные, тип КД-001	шт.	2,0000000	116678,88	233358
14.	14.	У84-020101-0104	Карусель	шт.	1,0000000	13195,44	13195
15.	15.	84-020101-0104	Стоимость оборудования в составе: Карусель	шт.	1,0000000	93342,24	93342
16.	16.	У84-020109-0306	Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306	шт.	1,0000000	2954,88	2955
17.	17.	84-020109-0306	Стоимость оборудования в составе: Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306	шт.	1,0000000	199642,32	199642
18.	18.	У84-020109-0303	Игровой модуль "Песочница", тип 5301	шт.	1,0000000	9747,00	9747
19.	19.	84-020109-0303	Стоимость оборудования в составе: Игровой модуль "Песочница", тип 5301	шт.	1,0000000	145194,12	145194
20.	20.	У84-020113-0102	Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	1,0000000	35908,38	35908
21.	21.	84-020113-0102	Стоимость оборудования в составе: Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	1,0000000	636427,80	636428
22.	22.	У84-020201-0103	Детский спортивный комплекс, тип ДСК-001	шт.	1,0000000	19468,08	19468
23.	23.	84-020201-0103	Стоимость оборудования в составе: Детский спортивный комплекс, тип ДСК-001	шт.	1,0000000	134180,28	134180
24.	24.	У84-020201-0105	Детский спортивный комплекс, тип ДСК-003	шт.	1,0000000	18422,10	18422
25.	25.	84-020201-0105	Стоимость оборудования в составе:	шт.	1,0000000	100767,24	100767

1	2	3	4	5	6	7	8
			Детский спортивный комплекс, тип ДСК-003				
26.	26.	У84-020203-0104	Рукоход, тип Р-001	шт.	1,0000000	12983,49	12983
27.	27.	84-020203-0104	Стоимость оборудования в составе: Рукоход, тип Р-001	шт.	1,0000000	87509,16	87509
28.	28.	У84-020602-0401	Ограждение газонов, тип 10001	секция (2 метра)	37,5000000	3114,72	116802
29.	29.	84-020602-0401	Стоимость оборудования в составе: Ограждение газонов, тип 10001	секция (2 метра)	37,5000000	11541,96	432824
30.	30.	У84-020302-0307	Скамья, тип СК-007	шт.	10,0000000	620,19	6202
31.	31.	84-020302-0307	Стоимость оборудования в составе: Скамья, тип СК-007	шт.	10,0000000	28109,16	281092
32.	32.	У84-020303-0201	Урна, тип У-001	шт.	10,0000000	46,44	464
33.	33.	84-020303-0201	Стоимость оборудования в составе: Урна, тип У-001	шт.	10,0000000	10606,68	106067

ИТОГО: 5402593

В том числе :

Накладные расходы			384843
Сметная прибыль			400192
Итого с временными	0,8 %	20758	5423351
Итого с зимними удорожаниями	1,35 %	35309	5458660
Итого с НДС	12 %	655039	6113699
Итого к оплате со скидкой к-0,826668			5053993

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль				400192	
		Итого с временными	0,8 %	20758		5423351	
		Итого с зимними удорожаниями	1,35 %	35309		5458660	
		Итого с НДС	12 %	655039		6113699	
		Итого к оплате со скидкой к-0,826668				5053993	

Заказчик
Принял:
КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик
Сдал:
Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :
Технадзор Смагулов Ж.

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 109 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лот №12)»

Объект: мкр. Кулагер д.30, 31, 42. Благоустройство

Акт приемки выполненных работ за октябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Выполненно работ: Стоим. единицы тенге	Выполненно работ: Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Спортивная площадка (25х15)				
1.	1.	У84-020209-0102	Стойка баскетбольная со щитом, тип СБ-001	шт.	2,0000000	14055,12	28110
2.	2.	84-020209-0102	Стоимость оборудования в составе: Стойка баскетбольная со щитом, тип СБ-001	шт.	2,0000000	95464,44	190929
3.	3.	У84-020210-0101	Стойки волейбольные	компл.	1,0000000	123921,63	123922
4.	4.	У84-020805-0201	Ворота для мини-футбола, тип ВФ-003	шт.	2,0000000	10970,64	21941
5.	5.	84-020805-0201	Стоимость оборудования в составе: Ворота для мини-футбола, тип ВФ-003	шт.	2,0000000	58339,44	116679
6.	6.	У84-020602-0202	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х3 м	секция (2 метра)	40,0000000	52029,27	2081171
			Раздел: МАФы на детскую площадку (10х20-1шт)				
7.	7.	У84-020104-0102	Качалка-балансир, тип 1	шт.	1,0000000	22464,81	22465
8.	8.	У84-020104-0302	Качалка на пружине "Лошадка", тип КП-002	шт.	1,0000000	9117,36	9117

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	9.	84-020104-0302	Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Лошадка", тип КП-002	шт.	1,0000000	20684,16	20684
10.	10.	У84-020104-0301	Качалка на пружине "Весы", тип КП-001	шт.	1,0000000	7872,93	7873
11.	11.	84-020104-0301	Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Весы", тип КП-001	шт.	1,0000000	23335,56	23336
12.	12.	У84-020104-0202	Качели двойные, тип КД-001	шт.	1,0000000	16105,23	16105
13.	13.	84-020104-0202	Стоимость оборудования в составе: Качели двойные, тип КД-001	шт.	1,0000000	116678,88	116679
14.	14.	У84-020101-0103	Карусель-качалка, тип КК-001	шт.	1,0000000	13366,35	13366
15.	15.	84-020101-0103	Стоимость оборудования в составе: Карусель-качалка, тип КК-001	шт.	1,0000000	64173,60	64174
16.	16.	У84-020109-0306	Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306	шт.	1,0000000	2954,88	2955
17.	17.	84-020109-0306	Стоимость оборудования в составе: Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306	шт.	1,0000000	199642,32	199642
18.	18.	У84-020113-0102	Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	1,0000000	35908,38	35908
19.	19.	84-020113-0102	Стоимость оборудования в составе: Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	1,0000000	636427,80	636428
20.	20.	У84-020201-0105	Детский спортивный комплекс, тип ДСК-003	шт.	1,0000000	18422,10	18422
21.	21.	84-020201-0105	Стоимость оборудования в составе: Детский спортивный комплекс, тип ДСК-003	шт.	1,0000000	100767,24	100767
22.	22.	У84-020201-0104	Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002	шт.	2,0000000	21533,58	43067
23.	23.	84-020201-0104	Стоимость оборудования в составе: Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002	шт.	2,0000000	134180,28	268361
24.	24.	У84-020203-0107	Рукоход с лестницей и брусьями	шт.	1,0000000	16656,57	16657
25.	25.	84-020203-0107	Стоимость оборудования в составе: Рукоход с лестницей и брусьями	шт.	1,0000000	72301,68	72302

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	26. У84-020602-0401	Ограждение газонов, тип 10001	секция (2 метра)	30,0000000		3114,72	93442
27.	27. 84-020602-0401	Стоимость оборудования в составе: Ограждение газонов, тип 10001	секция (2 метра)	30,0000000		11541,96	346259
28.	28. У84-020302-0307	Скамья, тип СК-007	шт.	10,0000000		620,19	6202
29.	29. 84-020302-0307	Стоимость оборудования в составе: Скамья, тип СК-007	шт.	10,0000000		28109,16	281092
30.	30. У84-020303-0201	Урна, тип У-001	шт.	10,0000000		46,44	464
31.	31. 84-020303-0201	Стоимость оборудования в составе: Урна, тип У-001	шт.	10,0000000		10606,68	106067

ИТОГО: 5084584

В том числе :

Накладные расходы			372398
Сметная прибыль			376636
Итого с временными	0,8 %	20330	5104914
Итого с зимними удорожаниями	1,35 %	34580	5139494
Итого с НДС	12 %	616739	5756233
Итого к оплате со скидкой к-0,826668			4758488

Заказчик
Принял:
КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Сейтмамбетов К.Б.

Подрядчик
Сдал:
Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :
Технадзор Смагулов Ж.

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 109 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лот №12)»

Объект: мкр. Кулагер д. 48, 53, 54. Благоустройство

Акт приемки выполненных работ за октябрь 2018 года

Номер по порядку	Шифр норм по позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Выполненно работ: Стоим. единицы тенге	Выполненно работ: Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Улицы и проезды. На существующей проезжей части				
1.	1.	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	140,1793650	1264,99	177325
2.	2.	Е11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	5270,0000000	138,44	729594
3.	3.	Е11-270201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка оголовков из бетонного бордюра БР 100.30.18	м бортового камня	792,0000000	1766,90	1399384
4.	4.	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	35,6400000	35448,50	1263385
5.	5.	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	36,0000000	1287,11	46336

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	6.	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	43,2000000	1564,92	67605
	Раздел: Тротуары						
7.	7.	Е11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	370,0000000	198,88	73584
8.	8.	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	55,5000000	1287,11	71434
9.	9.	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	66,6000000	1564,92	104224
10.	10.	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,2590000	1955,32	506
11.	11.	С121-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,2590000	92103,48	23855
12.	12.	Е11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	370,0000000	1081,90	400304
13.	13.	Е11-270701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	1480,0000000	179,46	265605
14.	14.	Е11-270201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15	м бортового камня	323,0000000	1647,35	532094
15.	15.	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	5,1680000	35448,50	183198

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Детская площадка					
16.	16. Е11-010203-0104	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	150,0000000		161,69	24253
17.	17. Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	22,5000000		1287,11	28960
18.	18. С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	27,0000000		1564,92	42253
19.	19. Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1050000		1955,32	205
20.	20. С121-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	150,0000000		92103,48	13815522
21.	21. Е11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	150,0000000		1081,90	162286
22.	22. Е11-270701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	600,0000000		179,46	107678
23.	23. Е11-110101-3601	Устройство покрытия на основе резиновой крошки толщиной 20 мм	м2 покрытия	150,0000000		762,18	114327
24.	24. С122-060207-0103	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 20 мм	м2	150,0000000		6435,29	965294
		Раздел: Устройство водопропускных ж/б труб отв. 0,5 м (11шт, 84,16 п.м)					
25.	25. Е11-010101-0332	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	10,0000000		150,39	1504

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	26.	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	1,0000000	3004,36	3004
27.	27.	С341-310104-0401	Глина сухая. Погрузка	т	14,4000000	202,52	2916
28.	28.	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	14,4000000	713,82	10279
29.	29.	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,1000000	1287,11	1416
30.	30.	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,3200000	1564,92	2066
31.	31.	Е11-300401-0201	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи	м3 железобетона звеньев	3,6100000	46549,89	168045
32.	32.	С121-040801-0101	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	19,0000000	23183,31	440483
33.	33.	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,2000000	19479,16	3896
34.	34.	Е11-300403-0101	Установка смотровых блоков	м3 сборных конструкций	0,7400000	20070,48	14852
35.	35.	СПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость смотровых блоков	шт	2,0000000	20339,64	40679
36.	36.	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,2000000	19479,16	3896
37.	37.	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	2,0000000	2500,97	5002
38.	38.	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т	комплект	2,0000000	17959,71	35919
39.	39.	Е11-300504-0102	Гидроизоляция оклеечная	м2 изолируемой поверхнос	22,0000000	4768,16	104900

1	2	3	4	5	6	7	8
				ти			
40.	40.	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	88,0000000	3245,74	285625
41.	41.	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4,0000000	1287,11	5148
42.	42.	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	4,8000000	1564,92	7512
43.	43.	Е11-300405-0101	Устройство портальных стенок	м3 сборных конструкций	1,2600000	16196,96	20408
44.	44.	С121-040803-0101	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30	шт.	2,0000000	46624,38	93249
	Раздел: Подъем люков						
45.	45.	Е11-231201-0101	Люки. Демонтаж	шт.	6,0000000	2390,29	14342
46.	46.	Е11-070105-0201	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	6,0000000	844,58	5068
47.	47.	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	6,0000000	7035,81	42215
48.	48.	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	6,0000000	2500,97	15006
49.	49.	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т	комплект	6,0000000	17959,71	107758
	Раздел: Устройство арыков						
50.	50.	Е11-010101-0332	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	91,0600000	150,39	13694

1	2	3	4	5	6	7	8
51.	51. Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта+доработка	9,1060000	3004,36	27358
52.	52. С341-010104-1001	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	180,2988000	246,22	44393
53.	53. Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	15,7000000	1287,11	20208
54.	54. С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	18,8400000	1564,92	29483
55.	55. Е11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	26,6900000	15889,01	424078
56.	56. С121-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	26,6900000	57379,32	1531454
57.	57. Е11-010101-0331	Рытье котлована под водовыпуск	м3 грунта	12,6000000	139,23	1754
58.	58. Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,5000000	1287,11	3218
59.	59. С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	3,0000000	1564,92	4695
60.	60. Е11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	5,2700000	15889,01	83735
61.	61. С121-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	5,2700000	57379,32	302389
62.	62. Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Заделка	м3	0,6300000	19479,16	12272

1	2	3	4	5	6	7	8
			стыков монолитным бетоном В15				
63.	63. Е11-010205-0502		Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,1000000	1404,64	4354
	Раздел: Спортивная площадка (25х15)						
64.	64. Е11-010101-0331		Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	94,0000000	139,23	13088
65.	65. Е11-010203-0104		Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	375,0000000	161,69	60633
66.	66. Е11-010201-0302		Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	113,0000000	60,47	6833
67.	67. Е11-270401-0102		Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	56,2500000	1287,11	72400
68.	68. С121-010601-0101		Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	67,5000000	1564,92	105632
69.	69. Е11-270602-0901		Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,2625000	1955,32	513
70.	70. С121-130104-0202		Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,2625000	92103,48	24177
71.	71. Е11-270701-0101		Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	375,0000000	1081,90	405714
72.	72. Е11-270701-0102		Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из	м2 покрытия	1500,0000000	179,46	269194

1	2	3	4	5	6	7	8
			литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101				
73.	73.	Е11-110101-3601	Устройство покрытия на основе резиновой крошки толщиной 20 мм	м2 покрытия	375,0000000	762,18	285817
74.	74.	С122-060207-0103	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 20 мм	м2	375,0000000	6435,29	2413235
75.	75.	У84-020209-0102	Стойка баскетбольная со щитом, тип СБ-001	шт.	2,0000000	14055,12	28110
76.	76.	84-020209-0102	Стоимость оборудования в составе: Стойка баскетбольная со щитом, тип СБ-001	шт.	2,0000000	95464,44	190929
77.	77.	У84-020210-0101	Стойки волейбольные	компл.	1,0000000	123921,63	123922
78.	78.	У84-020805-0201	Ворота для мини-футбола, тип ВФ-003	шт.	2,0000000	10970,64	21941
79.	79.	84-020805-0201	Стоимость оборудования в составе: Ворота для мини-футбола, тип ВФ-003	шт.	2,0000000	58339,44	116679
80.	80.	У84-020602-0202	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х3 м	секция (2 метра)	40,0000000	52029,27	2081171
		Раздел: МАФы на детскую площадку (10х15-1шт)					
81.	81.	У84-020104-0102	Качалка-балансир, тип 1	шт.	1,0000000	22464,81	22465
82.	82.	У84-020104-0304	Качалка на пружине "Мотоцикл", тип КП-004	шт.	1,0000000	9670,05	9670
83.	83.	84-020104-0304	Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Мотоцикл", тип КП-004	шт.	1,0000000	20684,16	20684
84.	84.	У84-020104-0308	Качалка на пружине "Осьминог", тип КП-008	шт.	1,0000000	18575,46	18575
85.	85.	84-020104-0308	Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Осьминог", тип КП-008	шт.	1,0000000	58339,44	58339
86.	86.	У84-020104-0202	Качели двойные, тип КД-001	шт.	1,0000000	16105,23	16105

1	2	3	4	5	6	7	8
87.	87. 84-020104-0202		Стоимость оборудования в составе: Качели двойные, тип КД-001	шт.	1,0000000	116678,88	116679
88.	88. У84-020101-0103		Карусель-качалка, тип КК-001	шт.	1,0000000	13366,35	13366
89.	89. 84-020101-0103		Стоимость оборудования в составе: Карусель-качалка, тип КК-001	шт.	1,0000000	64173,60	64174
90.	90. У84-020109-0306		Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306	шт.	1,0000000	2954,88	2955
91.	91. 84-020109-0306		Стоимость оборудования в составе: Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306	шт.	1,0000000	199642,32	199642
92.	92. У84-020113-0102		Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	1,0000000	35908,38	35908
93.	93. 84-020113-0102		Стоимость оборудования в составе: Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	1,0000000	636427,80	636428
94.	94. У84-020203-0102		Рукоход, тип 2	шт.	1,0000000	72732,87	72733
95.	95. У84-020602-0401		Ограждение газонов, тип 10001	секция (2 метра)	25,0000000	3114,72	77868
96.	96. 84-020602-0401		Стоимость оборудования в составе: Ограждение газонов, тип 10001	секция (2 метра)	25,0000000	11541,96	288549
	Раздел: МАФы на площадках отдыха						
97.	97. У84-020302-0307		Скамья, тип СК-007	шт.	12,0000000	620,19	7442
98.	98. 84-020302-0307		Стоимость оборудования в составе: Скамья, тип СК-007	шт.	12,0000000	28109,16	337310
99.	99. У84-020303-0201		Урна, тип У-001	шт.	12,0000000	46,44	557
100.	100. 84-020303-0201		Стоимость оборудования в составе: Урна, тип У-001	шт.	12,0000000	10606,68	127280

ИТОГО: 32884203

В том числе :

Накладные расходы			2232582
Сметная прибыль			2435867
Итого с временными	0,8 %	245820	33130023

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с зимними удорожаниями	1,35 %	418140		33548163	
		Итого с НДС	12 %	4025780		37573943	
		Итого к оплате со скидкой к-0,826668				31061139	

Заказчик
Принял:
КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Баймухамбетов
Сейтмеметов К.Б.

Подрядчик
Сдал:
Директор ТОО «Г.С.Т.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :
Технадзор Смагулов Ж.

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 109 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лот №12)»

Объект: мкр. Кулагер д. 50, 51,56,57,45 Благоустройство

Акт приемки выполненных работ за октябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	У84-020104-0102	Качалка-балансир, тип 1	шт.	2,0000000	22464,81	44930
2.	2.	У84-020104-0304	Качалка на пружине "Мотоцикл", тип КП-004	шт.	2,0000000	9670,05	19340
3.	3.	84-020104-0304	Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Мотоцикл", тип КП-004	шт.	2,0000000	20684,16	41368
4.	4.	У84-020104-0308	Качалка на пружине "Осьминог", тип КП-008	шт.	2,0000000	18575,46	37151
5.	5.	84-020104-0308	Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Осьминог", тип КП-008	шт.	2,0000000	58339,44	116679
6.	6.	У84-020104-0202	Качели двойные, тип КД-001	шт.	2,0000000	16105,23	32210
7.	7.	84-020104-0202	Стоимость оборудования в составе: Качели двойные, тип КД-001	шт.	2,0000000	116678,88	233358
8.	8.	У84-020101-0103	Карусель-качалка, тип КК-001	шт.	2,0000000	13366,35	26733
9.	9.	84-020101-0103	Стоимость оборудования в составе: Карусель-качалка, тип КК-001	шт.	2,0000000	64173,60	128347
10.	10.	У84-020109-0306	Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306	шт.	2,0000000	2954,88	5910
11.	11.	84-020109-0306	Стоимость оборудования в составе: Игровой модуль "Песочница	шт.	2,0000000	199642,32	399285

1	2	3	4	5	6	7	8
			Домик", тип 5306				
12.	12. У84-020113-0102		Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	2,0000000	35908,38	71817
13.	13. 84-020113-0102		Стоимость оборудования в составе: Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	2,0000000	636427,80	1272856
14.	14. У84-020203-0102		Рукоход, тип 2	шт.	2,0000000	72732,87	145466
15.	15. У84-020602-0401		Ограждение газонов, тип 10001	секция (2 метра)	25,0000000	3114,72	77868
16.	16. 84-020602-0401		Стоимость оборудования в составе: Ограждение газонов, тип 10001	секция (2 метра)	25,0000000	11541,96	288549
17.	17. У84-020302-0307		Скамья, тип СК-007	шт.	16,0000000	620,19	9923
18.	18. 84-020302-0307		Стоимость оборудования в составе: Скамья, тип СК-007	шт.	16,0000000	28109,16	449747
19.	19. У84-020303-0201		Урна, тип У-001	шт.	16,0000000	46,44	743
20.	20. 84-020303-0201		Стоимость оборудования в составе: Урна, тип У-001	шт.	16,0000000	10606,68	169707

ИТОГО: 3571985

В том числе :

Накладные расходы			73562
Сметная прибыль			264591
Итого с временными	0,8 %	3777	3575762
Итого с зимними удорожаниями	1,35 %	6424	3582186
Итого с НДС	12 %	429862	4012048

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль				264591	
		Итого с временными	0,8 %	3777		3575762	
		Итого с зимними удорожаниями	1,35 %	6424		3582186	
		Итого с НДС	12 %	429862		4012048	
		Итого к оплате со скидкой к-0,826668				3316628	

Заказчик
Принял:
КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Сейтмуканбетов К.О.

Подрядчик
Сдал:
Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :
Технадзор Смагулов Ж.

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 109 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лот №12)»

Объект: мкр. Кулагер д. 59/1, 59, 58 Благоустройство

Акт приемки выполненных работ за октябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: МАФы на детскую площадку (15х20-1шт)				
1.	1.	У84-020104-0102	Качалка-балансир, тип 1	шт.	2,0000000	22464,81	44930
2.	2.	У84-020104-0302	Качалка на пружине "Лошадка", тип КП-002	шт.	1,0000000	9117,36	9117
3.	3.	84-020104-0302	Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Лошадка", тип КП-002	шт.	1,0000000	20684,16	20684
4.	4.	У84-020104-0303	Качалка на пружине "Машинка", тип КП-003	шт.	1,0000000	17179,56	17180
5.	5.	84-020104-0303	Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Машинка", тип КП-003	шт.	1,0000000	29169,72	29170
6.	6.	У84-020104-0202	Качели двойные, тип КД-001	шт.	2,0000000	16105,23	32210
7.	7.	84-020104-0202	Стоимость оборудования в составе: Качели двойные, тип КД-001	шт.	2,0000000	116678,88	233358
8.	8.	У84-020101-0104	Карусель	шт.	1,0000000	13195,44	13195
9.	9.	84-020101-0104	Стоимость оборудования в составе: Карусель	шт.	1,0000000	93342,24	93342
10.	10.	У84-020109-0306	Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306	шт.	1,0000000	2954,88	2955

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	11. 84-020109-0306		Стоимость оборудования в составе: Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306	шт.	1,0000000	199642,32	199642
12.	12. У84-020109-0303		Игровой модуль "Песочница", тип 5301	шт.	1,0000000	9747,00	9747
13.	13. 84-020109-0303		Стоимость оборудования в составе: Игровой модуль "Песочница", тип 5301	шт.	1,0000000	145194,12	145194
14.	14. У84-020113-0102		Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	1,0000000	35908,38	35908
15.	15. 84-020113-0102		Стоимость оборудования в составе: Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	1,0000000	636427,80	636428
16.	16. У84-020201-0103		Детский спортивный комплекс, тип ДСК-001	шт.	1,0000000	19468,08	19468
17.	17. 84-020201-0103		Стоимость оборудования в составе: Детский спортивный комплекс, тип ДСК-001	шт.	1,0000000	134180,28	134180
18.	18. У84-020201-0105		Детский спортивный комплекс, тип ДСК-003	шт.	1,0000000	18422,10	18422
19.	19. 84-020201-0105		Стоимость оборудования в составе: Детский спортивный комплекс, тип ДСК-003	шт.	1,0000000	100767,24	100767
20.	20. У84-020203-0104		Рукоход, тип Р-001	шт.	1,0000000	12983,49	12983
21.	21. 84-020203-0104		Стоимость оборудования в составе: Рукоход, тип Р-001	шт.	1,0000000	87509,16	87509
22.	22. У84-020602-0401		Ограждение газонов, тип 10001	секция (2 метра)	35,0000000	3114,72	109015
23.	23. 84-020602-0401		Стоимость оборудования в составе: Ограждение газонов, тип 10001	секция (2 метра)	35,0000000	11541,96	403969
	Раздел: МАФы на площадках отдыха						
24.	24. У84-020302-0307		Скамья, тип СК-007	шт.	8,0000000	620,19	4962
25.	25. 84-020302-0307		Стоимость оборудования в составе: Скамья, тип СК-007	шт.	8,0000000	28109,16	224873
26.	26. У84-020303-0201		Урна, тип У-001	шт.	8,0000000	46,44	372

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	27.	84-020303-0201	Стоимость оборудования в составе: Урна, тип У-001	шт.	8,0000000	10606,68	84853

ИТОГО: 2724435

В том числе :

Накладные расходы			65506
Сметная прибыль			201810
Итого с временными	0,8 %	2644	2727079
Итого с зимними удорожаниями	1,35 %	4497	2731576
Итого с НДС	12 %	327789	3059365
Итого к оплате со скидкой к-0,826667			2529076

Заказчик
Принял:
КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Байжумабеков Е.
Сейтмамбетов К.Б.

Подрядчик
Сдал:
Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :
Технадзор Смагулов Ж.

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 109 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лот №12)»

Объект: мкр. Кулагер д.33,34,35,36,37. Благоустройство

Акт приемки выполненных работ за октябрь 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	У84-020104-0102	Качалка-балансир, тип 1	шт.	2,0000000	22464,81	44930
2.	2.	У84-020104-0302	Качалка на пружине "Лошадка", тип КП-002	шт.	2,0000000	9117,36	18235
3.	3.	84-020104-0302	Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Лошадка", тип КП-002	шт.	2,0000000	20684,16	41368
4.	4.	У84-020104-0301	Качалка на пружине "Весы", тип КП-001	шт.	2,0000000	7872,93	15746
5.	5.	84-020104-0301	Стоимость оборудования в составе: Качалка на пружине "Весы", тип КП-001	шт.	2,0000000	23335,56	46671
6.	6.	У84-020104-0202	Качели двойные, тип КД-001	шт.	2,0000000	16105,23	32210
7.	7.	84-020104-0202	Стоимость оборудования в составе: Качели двойные, тип КД-001	шт.	2,0000000	116678,88	233358
8.	8.	У84-020101-0103	Карусель-качалка, тип КК-001	шт.	2,0000000	13366,35	26733
9.	9.	84-020101-0103	Стоимость оборудования в составе: Карусель-качалка, тип КК-001	шт.	2,0000000	64173,60	128347
10.	10.	У84-020109-0306	Игровой модуль "Песочница Домик", тип 5306	шт.	2,0000000	2954,88	5910
11.	11.	84-020109-0306	Стоимость оборудования в составе: Игровой модуль "Песочница	шт.	2,0000000	199642,32	399285

1	2	3	4	5	6	7	8
			Домик", тип 5306				
12.	12. У84-020113-0102		Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	2,0000000	35908,38	71817
13.	13. 84-020113-0102		Стоимость оборудования в составе: Детский игровой комплекс, тип ДИК-002	шт.	2,0000000	636427,80	1272856
14.	14. У84-020201-0105		Детский спортивный комплекс, тип ДСК-003	шт.	2,0000000	18422,10	36844
15.	15. 84-020201-0105		Стоимость оборудования в составе: Детский спортивный комплекс, тип ДСК-003	шт.	2,0000000	100767,24	201534
16.	16. У84-020201-0104		Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002	шт.	4,0000000	21533,58	86134
17.	17. 84-020201-0104		Стоимость оборудования в составе: Детский спортивный комплекс, тип ДСК-002	шт.	4,0000000	134180,28	536721
18.	18. У84-020203-0107		Рукоход с лестницей и брусьями	шт.	2,0000000	16656,57	33313
19.	19. 84-020203-0107		Стоимость оборудования в составе: Рукоход с лестницей и брусьями	шт.	2,0000000	72301,68	144603
20.	20. У84-020602-0401		Ограждение газонов, тип 10001	секция (2 метра)	74,0000000	3114,72	230489
21.	21. 84-020602-0401		Стоимость оборудования в составе: Ограждение газонов, тип 10001	секция (2 метра)	74,0000000	11541,96	854105
22.	22. У84-020202-0104		Турник разновысокий, тип ТР-003	шт.	1,0000000	12326,04	12326
23.	23. 84-020202-0104		Стоимость оборудования в составе: Турник разновысокий, тип ТР-003	шт.	1,0000000	63642,24	63642
24.	24. У84-020208-0101		Стол для настольного тенниса	шт.	1,0000000	92648,07	92648
25.	25. У84-020301-0102		Стол, тип 1	шт.	1,0000000	45615,69	45616
26.	26. У84-020302-0101		Скамья, тип 1С-1А	шт.	2,0000000	24707,16	49414
27.	27. У84-020302-0307		Скамья, тип СК-007	шт.	14,0000000	620,19	8683
28.	28. 84-020302-0307		Стоимость оборудования в составе: Скамья, тип СК-007	шт.	14,0000000	28109,16	393528
29.	29. У84-020303-0201		Урна, тип У-001	шт.	16,0000000	46,44	743

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	30. 84-020303-0201		Стоимость оборудования в составе: Урна, тип У-001	шт.	16,0000000	10606,68	169707

ИТОГО:			5297517
В том числе :			
Накладные расходы			162135
Сметная прибыль			392409
Итого с временными	0,8 %	6494	5304011
Итого с зимними удорожаниями	1,35 %	11047	5315058
Итого с НДС	12 %	637807	5952865
Итого к оплате со скидкой к-0,826668			4921058,36

Заказчик
Принял:
КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик
Сдал:
Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Сейтмембетов И.В.

Объем подтверждаю :
Технадзор Смагулов Ж.