4

Алатау ауданы

Алматы қаласы
Сәулет-Және қала
құрылысы басқармасы

20___ ж. «___»

Қазақстан Республика
2001 жылғы 15 қазандағы
№1328 қаулысымен бекітілген

Салынған нысанды пайдалануға қабылдау туралы
мемлекеттік қабылдау комиссиясының
АКТІ

№ 239

АКТ
Государственной приемочной комиссии о приемке
построенного объекта в эксплуатацию

«25» 10 2014 ж.

«Саялы» ықшамауданының оңтүстігі
(нысанның орналасқан жері) (местонахождение объекта)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы тағайындалған шешіммен (бұйрық, қаулы және басқа)
Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др)
«03» сәуір 2013ж. № 40ө
«10» қазан 2013ж. № 116ө
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

Алматы қаласы әкімінің өкімі
(наименование органа, назначившего комиссию)

құрамында/ в составе:

Б. Сауранбаев — **Алматы қаласы әкімінің орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

төрағаның орынбасары-мемлекеттік сәулет-құрылысты тексеру өкілі
заместителя председателя-представителя государственной архитектурно-строительной инспекции

Г. Токбергенов — **«Алматы қаласы бойынша Мемлекеттік сәулет–құрылыс бақылау және лицензиялау департаменті»**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

комиссия мүшелері-өкілдер:
членов комиссии-представителей:
тапсырыс беруші
заказчика **М. Отарбаев** — **«Алматы қаласы құрылыс басқармасы» КММ басшысы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

пайдаланушы ұйым / эксплуатационная организация
Е. Шуренов — **«Мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығы» басшысы**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

бас мердігер / генеральный подрядчик
Ә. Мұқаметхан — **«Г.С.Г. Высотник» ЖШС директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

бас жобалаушы / генерального проектировщика
Б. Мусылманбеков — **«Компания Кумбез» ЖШС директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органы
органов государственной санитарно-эпидемиологической службы
Е. Дүрімбетов — **«МСЭЖҚД» директоры**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік өртті бақылау органы
органов государственного пожарного надзора
Б. Кутпанов — **«Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар Министрлігі Алматы қаласының Төтенше жағдайлар департаменті» ММ бастығы полковник**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

мемлекеттік халықты әлеуметтік қорғау органы
органов государственного социальной защиты населения
М. Отыншиев — **«Алматы қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы» КММ басшының орынбасары**
(аты-жөні, тегі) (фамилия, имя, отчество) (лауазымы) (должность)

А № 0007870

Анықталды / Установила:

1.Тапсырыс беруші (тапсырыс берушімен қоса мердігерші) **«Алматы қаласы құрылыс басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.**

(ұйымның атауы) (наименование организации)

Заказчиком (подрядчиком совместно с заказчиком)

пайдалануға қабылдауда көрсетілді **«Алматы қаласының Алатау ауданындағы мамандандырылған «Халыққа қызмет көрсету орталығы» нысанына қосымша (2,7 га) аумағына 650 орынға арналған автотұрақ салу және ұңғыманы бұрғылау арқылы суарудың автоматты жүйесін орнату»**

предъявлен к приемке в эксплуатацию (нысанның аты, құрылыстың түрі (жаңа, кеңіту,қайта құру, техникалық жабдықтау)

(наименование объекта, вид строительстве (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

мекен жайы: **Алатау ауданы, «Саялы» ықшамауданының оңтүстігі**

по адресу: (облысы, ауданы, елді мекені, ықшам ауданы, орамы, көшесі, үйдің, корпустың нөмірі)

2. Құрылыс шешімінің (бұйрық қаулы және басқа) негізінде жүзеге асырылды

Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)

2013 жылғы 01 тамыздағы № 3/575 әкімнің қаулысы Алматы қаласы

(рұқсатты берген органның аты) (наименование органа, вынесшего решение)

және құрылыс-жинақтау жұмысына берілген

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ **Алматы қаласы бойынша мемлекеттік сәулет–құрылыс бақылау және лицензиялау департаментінің 2014 жылғы 23 мамырда берілген белгілі іс-қимылды немесе қызметтің жүзеге асырылуын бастау немесе тоқтау туралы ұйғарым қабылдау № 337/1370 талоны негізінде.**

3. Құрылысты жүзеге асырған бас мердігерші

Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

« Г.С.Г. Высотник» ЖШС

(ұйымның атауы) (наименование оргагнизации)

Орындалды **құрылыс – жинақтау жұмыстары**

(жұмыс түрі)

Выполнившии

қосалқы мердігерші ұйым

и субподрядным организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосканда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі) (наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

4. Бас жобалаушымен құрылысқа жасалған жобалық-сметалық құжаттар

Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

«Компания Кумбез» ЖШС

(ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы)

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

орындалды **жобалық және сметалық құжаттамалар**

выполнившим (құжаттың бөлігі мен тарауының аты) (наименование частей или разделов документации)

қосалқы мердігерші ұйым

и субподрядными организациями (ұйымның атауы және олардың ведомстволық бағыныштылығы; әр ұйымның орындаған жұмыс түрі, үш тізімнен жоғары ұйымдарды қосканда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі)

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении .... к акту)

5. Жобалау үшін берілген бастапқы дерек

Исходные данные для проектирования выданы **Алматы қаласы құрылыс басқармасының жобалауға тапсырмасы**

(ғылыми – зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, олардың ведомстволық

бағыныштылығы, бастапқы деректің тақырыбы, үш тізбеден жоғары ұйымдарды қосканда олардың актіде қосымшасы көрсетіледі)

(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных, при числе организаций свыше

трех перечень их указывается в приложении ... к акту)

6. Құрылыс жоба бойынша (типтік, жеке, қайта қабылданған) жүзеге асырылды

Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому)

№ 136/2013

(жоба нөмірі, топтама нөмірі (типтік жоба бойынша); жеке жобалар үшін тағайындалған құрылыш-азаматтық нысан бойын орган атауы

көрсетіледі) (номер проекта, номер серии (по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражд. назнач.

указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7. Жобалық – сметалық құжаттама бекітілді

Проектно-сметная документация утверждена **Алматы қаласы құрылыс басқармасының 2014 жылғы 17 наурыздағы № 03-П бұйрығы**

(нысанға (кезекті, іске қосу кешені) құжатты бекіткен (қайта бекіткен) органның атауы)

«Мемсараптама» РМК Оңтүстік филиалының 2014 жылғы 05 наурыздағы № 02-0126/14 жоба бойынша қорытындысы

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь пусковой комплекс))

8. Құрылыс – жинақтау жұмысының орындалу мерзімі:

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Жұмыстың басталуы **мамыр 2014 ж.;** жұмыстың аяқталуы **қазан 2014 ж.;**

Начало работ (айы және жылы)(месяц и год) окончание работ (айы және жылы)(месяц и год)

құрылысты жалғастырған жағдайда, айы; норма бойын. немесе құрылыс ұйымының жобасы бойынша

при продолжительности строительства, мес.: по норме или по ПОС

нақты / фактический _____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына келесі құжаттамалар көрсетіледі, (құжаттар тізімі)

Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация, (перечень док-в)

Көрсетілген құжаттар осы актіге қосымшамен болуы міндетті болып табылады

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Придъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной особенности, провозной способности, чисел

(о рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг);

Мощность производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Автотұрақ сыйымдылығы	**орын**	**650**		**650**	
Төсеу ауданы	**м²**	**23840,0**		**23840,0**	
Көгалдандыру ауданы	**м²**	**3160,0**		**3160,0**	
Суару үшін құрылым телім ауданы	**м²**	**662,0**		**662,0**	
Тіреуіш қабырға ұзындығы	**м**	**628,47**		**628,47**	
Металды қоршау ұзындығы	**м**	**447,0**		**447,0**	

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

(факт начала продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің келесі көрсеткіштері бар:

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жоба бойынша, по проекту	Нақты, фактически
Жалпы құрылыс көлемі Общестроительный объем	$м^3$		
Оның ішінде жер асты бөлігі В том числе подземной части			
Тұрғызылған, тұрғызылғын-салынғын және салынғын ғимараттың ауданы Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Көрсеткіштер Показатели	Жоба бойынша			Нақты		
	Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$		Пәтер саны	Пәтердің ауданы $м^2$	
		Жалпы Общ	Тұрғын үй Жилая		Жалпы	Тұрғын үй

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің _____ қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауыпсіздігін,өрт қауыпсіздігін, өрт қауыпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар.

14. Суық сумен кәріз коммуникацияларымен жабдықтау; олардың дұрыс пайдалануын қамтамасыз етеді және қалалық пайдаланатын ұйымдармен қабылданды. Қалалық пайдаланатын ұйымдардың анықтама тізбесі актінің қосымшасында келтірілген.

Внешние наружные коммуникации холодной воды и канализации обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ...к акту.

15. Көгалдандыру жұмыстары. ғимаратқа кіреберіс жолында, тротуарда, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарында жоғары жабын төсеуде, орындауы міндетті:
Работы по озеленению, устроиству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, должны быть выполнены:

Жұмыс түрі Виды работ	Өлшеу бірлігі Единица измерения	Жұмыс көлемі Объем работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения

16. Бекітілген жобалық-сметалық құжаттамалар бойынша:
Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
Барлығы **290681,59** мың теңге, оның ішінде: құрылыс жинақтау жұмысы **250140,77** мың теңге,
всего **290681,59** тыс тенге, в том числе: строительно-монтажных работ **250140,77** тыс тенге
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар **852,08** мың теңге
оборудования, инструмента и инвентаря **852,08** тыс тенге

17. Пайдалануға қабылданатыннегізгі қордың сметалық құны мың теңге
сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию тыс тенге
оның ішінде: құрылыс-жинақтау жұмысының құны тенге
в том числе: стоимость строительно- монтажных работ тенге
жабдықтар, құралдар және құрал-саймандар құны теңге
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря тенге

18. Нысанды қарау және лайықты құжаттамалармен танысу негізінде шешімге прогрессивтік баға берілді / На основании осмотра объекта и ознокомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:
Сәулет-құрылыстық (көлемді-жобалық нысанды қосқанда және материалдар мен құрылымдарды қолдану бойынша) / Архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі
Решение Государственной приемочной комиссии:
Қабылдауға ұсынылды / Предъявленный к примке
«Алматы қаласының Алатау ауданындағы мамандандырылған «Халыққа қызмет көрсету орталығы» нысанына қосымша (2,7 га) аумағына 650 орынға арналған автотұрақ салу және ұңғыманы бұрғылау арқылы суарудың автоматты жүйесін орнату».
(нысанның аты) (наименование объекта)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН
ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы
Председатель Государственной приемочной комиссии **Б. Сауранбаев**
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссия төрағасының орынбасары
Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии **Г. Төкбергенов**
(қолы) (подпись)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері
Члены Государственной приемочной комиссии: **М. Отарбаев**

Е. Дүрімбетов (қолы) (подпись) **Е. Шуренов** (қолы) (подпись)

Б. Кучпанов (қолы) (подпись) **Ә. Мұқаметхан** (қолы) (подпись)

М. Отыншиев (қолы) (подпись) **Б. Мусылманбеков** (қолы) (подпись)

А № 0007870

40

Форма N 2в

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы
Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"
Договор №176-ЦОН от «13» мая 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительства автостоянки на 650 мест на дополнительной территории (2,7га) специализированного РГП на ПХВ "ЦОН" в Алатауском районе г.Алматы и устройство автоматической системы полива с бурением скважины

Наименование обьекта: Инженерные сети. Бурение скважины.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014г.

N п/п	Наименование прейскурантов,ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0104-10-3	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы, глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем, долотами диам. до 400 мм	м	12,00	2236,37	1268,48	26836	15222	1,40	17
					238,50	265,63	2862	3188	1,12	13
2.	Е0104-10-10	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы, глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем, долотами диам. до 400 мм	м	4,00	32298,09	15608,12	129192	62432	17,33	69
					3098,25	1952,09	12393	7808	6,95	28
3.	Е0104-10-3	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 3 группы, глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем, долотами диам. до 300 мм	м	113,00	2236,37	1268,48	252710	143338	1,40	159
					238,50	265,63	26950	30016	1,12	126
4.	Е0104-10-10	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 10 группы, глубиной до 200 м станками с дизельным двигателем, долотами диам. до 300 мм	м	71,00	32298,09	15608,12	2293164	1108177	17,33	1230
					3098,25	1952,09	219976	138598	6,95	493
5.	Е0104-46-2	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением при роторном бурении в стесненных условиях	м	16,00	437,91	332,83	7007	5325	0,60	10
					105,08	44,69	1681	715	0,17	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0104-47-6	Крепление скважин глубиной до 200 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей в стесненных условиях / трубы наружным диам. от 201 до 300 мм/	м	184,50	1133,07 240,75	890,78 114,57	209051 44418	164349 21138	1,38 0,42	255 77
7.	Е0104-54-1	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг в стесненных условиях / трубы /колонны/ наружным диам. от 351 до 400 мм/	шт	1,00	104760,97 24525,00	80235,97 14082,36	104761 24525	80236 14082	137,00 49,12	137 49
8.	Е0104-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания в стесненных условиях	сутки	5,00	90284,54 11272,50	79012,04 13583,94	451423 56362	395060 67920	57,30 48,14	287 241
9.	Е0104-47-6	Крепление скважин глубиной до 200 м вгрунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей	м	184,50	1133,07 240,75	890,78 114,57	209051 44418	164349 21138	1,38 0,42	255 77
10.	Е0104-57-1	Установка фильтров на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками агрегатами роторного бурения	м	16,00	281,87 48,60	233,27 36,74	4510 778	3732 588	0,29 0,15	5 2
11.	С130807-71	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т /8443/, 219х10,0 мм	10м	20,05	248900,00 --	-- --	4990445 --	-- --	-- --	-- --
12.	С130807-75	Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т /8443/, 325х14,0 мм	10м	1,65	541800,00 --	-- --	893970 --	-- --	-- --	-- --
13.	С11061-3	Глина бентонитовая марки ПБМГ	т	15,31	6450,00 --	-- --	98750 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	С11011-10 09	Портландцемент бездобавочный ПЦ 500-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,70	6371,00 --	-- --	4460 --	-- --	-- --	-- --
15.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,20	62566,88 45675,00	6788,50 2565,00	12545 9158	1361 514	253,00 12,52	51 3
ИТОГО:							9687875 443521	2143580 305705		2473 1112

Накладные расходы :

На общестроительные работы	781712
Всего накладных расходов:	781712
Итого с накладными	10469587

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	628175
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11097762
Итого с временными, 1,8 %	11297522
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	11450039
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	11495229
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	11608204
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	27739863
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	554797
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	28294660
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3395359
Итого с НДС	31690019

Принял: Алматы қаласы «Құрылыс бақылау» мемлекеттік мекемесі ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал: Г.С.Г. Высотник

Объем подтверждаю
Технадзор:

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы
Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"
Договор №176-ЦОН от «13» мая 2014г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: «Строительства автостоянки на 650 мест на дополнительной территории (2,7га) специализированного РГП на ПХВ "ЦОН" в Алатауском районе г.Алматы и устройство автоматической системы полива с бурением скважины

Наименование обьекта: Благоустройство. Вертикальная планировка.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	1762,50	9,24	9,24	16294	16294	--	--
					--	3,00	--	5290	0,01	20
2.	E0101-24-10К=5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	1762,50	39,55	39,55	69710	69710	--	--
					--	12,84	--	22633	0,01	17
3.	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	1164,30	9,24	9,24	10764	10764	--	--
					--	3,00	--	3495	0,01	13
4.	E0101-24-10К=3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	1164,30	23,73	23,73	27630	27630	--	--
					--	7,70	--	8971	0,01	11
5.	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	2205,75	9,24	9,24	20392	20392	--	--
					--	3,00	--	6621	0,01	25
6.	E0101-24-10К=5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	2205,75	39,55	39,55	87242	87242	--	--
					--	12,84	--	28324	0,01	22
7.	E0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м / под асфальтобетонные покрытия	м2	1339,50	33,43	29,06	44779	38926	0,01	12
					1,03	10,26	1380	13743	0,05	67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	570,00	5,55	5,55	3166	3166	--	--
					--	1,80	--	1028	0,01	4
9.	Е0101-27-7К=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	570,00	9,33	9,33	5320	5320	--	--
					--	3,03	--	1727	0,00	2
10.	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 лишнего грунта от выемок	м3	4342,95	32,54	30,98	141316	134532	0,01	46
					1,53	9,01	6645	39126	0,03	134
11.	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км	т	7600,16	68,94	68,94	523955	523955	--	--
					--	13,79	--	104791	0,29	2201
12.	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 лишнего плодородного грунта	м3	1572,90	32,54	30,98	51181	48724	0,01	17
					1,53	9,01	2407	14170	0,03	48
13.	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 10 км	т	2752,57	68,94	68,94	189763	189763	--	--
					--	13,79	--	37953	0,29	797
ИТОГО:							1191512	1176419		75
							10432	287872		3363

Накладные расходы :

На общестроительные работы	299079
Всего накладных расходов:	299079
Итого с накладными	1490591

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	89435
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1580026
Итого с временными, 1,8 %	1608466
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1630180
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1636614

500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1652699
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	3949417
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	78988
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4028405
Налог на добавленную стоимость, 12 %	483409
Итого с НДС	4511814

Принял:

«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Г.С.Г. Высотник

Объем подтверждаю
Технадзор:

490

Форма N 2в

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы
Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"
Договор №176-ЦОН от «13» мая 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительства автостоянки на 650 мест на дополнительной территории (2,7га) специализированного РГП на ПХВ "ЦОН" в Алатауском районе г.Алматы и устройство автоматической системы полива с бурением скважины Благоустройство. Водоотводные сооружения-арыки и дождеприемники колодцы.

Наименование обьекта:

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0130-54-8	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1,5 м	м3	66,50	3392,71 915,75	1462,50 380,25	225615 60897	97256 25287	5,46 1,30	363 86
2.	С143019-50	Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/, круглые, D1500 мм	м	70,00	13700,00 --	-- --	959000 --	-- --	-- --	-- --
ИТОГО:							1184615 60897	97257 25287		363 86

Накладные расходы :

На общестроительные работы	93941
Всего накладных расходов:	93941
Итого с накладными	1278556

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	76713
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1355269
Итого с временными, 1,8 %	1379664
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1398289

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1403808		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1417605		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						3387619		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						67752		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						3455371		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						414645		
		Итого с НДС						3870016		

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

520

Форма N 2в

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы
Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"
Договор №176-ЦОН от «13» мая 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительства автостоянки на 650 мест на дополнительной территории (2,7га) специализированного РГП на ПХВ "ЦОН" в Алатауском районе г.Алматы и устройство автоматической системы полива с бурением скважины

Наименование обьекта: Благоустройство. Вертикальная планировка.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.: в т.ч. з/п		осн. з/п.: в т.ч. з/п		осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	914,15	9,24	9,24	8451	8451	--	--
					--	3,00	--	2744	0,01	11
2.	E0101-24-10К=5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	914,15	39,55	39,55	36156	36156	--	--
					--	12,84	--	11739	0,01	9
3.	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	603,88	9,24	9,24	5583	5583	--	--
					--	3,00	--	1813	0,01	7
4.	E0101-24-10К=3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	603,88	23,73	23,73	14331	14331	--	--
					--	7,70	--	4653	0,01	6
5.	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	1144,05	9,24	9,24	10577	10577	--	--
					--	3,00	--	3434	0,01	13
6.	E0101-24-10К=5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	1144,05	39,55	39,55	45249	45249	--	--
					--	12,84	--	14691	0,01	11
7.	E0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м / под асфальтобетонные покрытия	м2	694,75	33,43	29,06	23226	20190	0,01	6
					1,03	10,26	716	7128	0,05	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	295,64	5,55	5,55	1642	1642	--	--
					--	1,80	--	533	0,01	2
9.	Е0101-27-7К=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	295,64	9,33	9,33	2759	2759	--	--
					--	3,03	--	896	0,00	1
10.	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 лишнего грунта от выемок	м3	2252,54	32,54	30,98	73296	69777	0,01	24
					1,53	9,01	3446	20293	0,03	69
11.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км	т	3941,95	68,94	68,94	271758	271758	--	--
					--	13,79	--	54352	0,29	1141
12.	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 лишнего плодородного грунта	м3	815,81	32,54	30,98	26546	25271	0,01	9
					1,53	9,01	1248	7350	0,03	25
13.	Е010333-А 10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 10 км	т	1427,67	68,94	68,94	98423	98423	--	--
					--	13,79	--	19685	0,29	413
ИТОГО:							617997	610169		39
							5410	149311		1744

Накладные расходы :

На общестроительные работы	155123
Всего накладных расходов:	155123
Итого с накладными	773120

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	46387
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	819507
Итого с временными, 1,8 %	834258
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	845520
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	848857

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	857200
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	2048431
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	40969
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2089400
Налог на добавленную стоимость, 12 %	250728
Итого с НДС	2340128

Принял:

Сдал:

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

Объем подтверждаю
Технадзор:

510

Форма N 2в

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы
Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"
Договор №176-ЦОН от «13» мая 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительства автостоянки на 650 мест на дополнительной территории (2,7га) специализированного РГП на ПХВ "ЦОН" в Алатауском районе г.Алматы и устройство автоматической системы полива с бурением скважины

Наименование обьекта: Благоустройство. Водоотводные сооружения-арыки и дождеприемники колодцы.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройство арыков для водоотвода								
1.	E0101-18-4	Разработка грунта 2 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	315,15	44,26 3,06	41,20 15,24	13948 964	12984 4802	0,02 0,06	7 19
2.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработкиих механизированным способом/	м3	15,76	262,72 262,72	-- --	4140 4140	-- --	1,85 --	29 --
3.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	100,00	134,10 134,10	-- --	13410 13410	-- --	0,97 --	97 --
4.	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси под арыки и трубу	м3	31,40	864,08 21,38	73,75 11,67	27132 671	2316 366	0,14 0,04	5 1
5.	E0130-54-8	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 1,5 м	м3	82,65	3392,71 915,75	1462,50 380,25	280407 75687	120876 31428	5,46 1,30	451 107
6.	C143019-50	Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/,	м	87,00	13700,00 --	-- --	1191900 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		круглые, D1500 мм								
7.	С01031-А7-1	Погрузка лишнего грунта, при автомобильных перевозках	т	275,76	30,00 --	-- --	8273 --	-- --	-- --	-- --
8.	С010333-А10-1	Транспортировка лишнего грунта автомобилями-самосвалами на расстояние перевозки 10км	т	275,76	68,94 13,79	-- --	19011 3802	-- --	0,29 --	80 --
		Итого по разделу: Устройство арыков для водоотвода								1558221
	ИТОГО:						1558221 98674	136175 36596		669 128
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						147362		
		Всего накладных расходов:						147362		
		Итого с накладными						1705583		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						102335		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						1807918		
		Итого с временными, 1,8 %						1840461		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						1865307		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						1872669		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						1891074		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						4519057		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						90381		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						4609438		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						553133		
		Итого с НДС						5162571		

Принял:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Сдал:

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Форма N 2в

Договор №176-ЦОН от «13» мая 2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство автостоянка на 650 мест на дополнительной территории(2,7га)специализированного м ЦОНА в Алатауском районе г. Алматы

Наименование обьекта: Внутриплощадочные сети водопровода.Поливочные сети

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: -Прочие работы поливочного водопровода								
1.	Е0127-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см	м2	85,25	8,57	--	731	--	0,06	5
					8,57	--	731	--	--	--
2.	Е0127-53-1	Восстановление покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа М-2 после прокладки поливочной системы	м2	85,25	421,55	15,35	35937	1309	0,03	3
					5,94	5,06	506	431	0,02	2
		Итого по разделу: -Прочие работы поливочного водопровода								36668
		Раздел: -Сектор-1								
3.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	м3	291,06	218,93	--	63722	--	1,54	448
					218,93	--	63722	--	--	--
4.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	242,55	122,18	--	29635	--	0,89	215
					122,18	--	29635	--	--	--
5.	Е0101-166-1	Исключить 10 см земляных работ из обратной засыпки	м3	-41,58	122,18	--	-5080	--	0,89	-37
					122,18	--	-5080	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	41,58	1395,20	152,52	58012	6342	1,02	42
					153,68	57,15	6390	2376	0,28	12
7.	Е0101-18-4	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	48,00	44,26	41,20	2124	1978	0,02	1
					3,06	15,24	147	731	0,06	3
8.	Е010333-А10-1	Перевозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами на расстояние до 10 км,	т	84,00	68,94	68,94	5791	5791	--	--
					--	13,79	--	1158	0,29	24
9.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,24	47611,09	17877,09	11379	4273	173,00	41
					29700,00	4698,68	7098	1123	18,10	4
10.	СПрайс	Стоимость труб из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, D 16 мм	м	108,07	26,95	--	2913	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	СПрайс	Стоимость труб из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, D 20 мм	м	12,12	32,13	--	389	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	СПрайс	Стоимость труб из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, D 25 мм	м	12,12	30,06	--	364	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	СПрайс	Стоимость труб из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, D 32 мм	м	24,24	43,54	--	1055	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	СПрайс	Стоимость труб из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, D 40 мм	м	36,36	52,87	--	1922	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	СПрайс	Стоимость труб из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, D 50 мм	м	48,48	80,16	--	3886	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.до 75 мм	км	0,34	51202,26	20326,01	17306	6870	179,00	61
					30825,00	5353,43	10419	1809	20,64	7
17.	С130804-99	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, Dн 63 мм	10м	6,67	1450,00	--	9666	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С130804-100	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ	10м	27,47	1740,00	--	47801	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		18599-2001/, Dн 75 мм			--	--	--	--	--	--
19.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,09	58881,69	25695,31	5299	2313	194,00	17
					33075,00	6813,45	2977	613	26,38	2
20.	С130804-101	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, Dн 90 мм	10м	6,06	2330,00	--	14120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С130804-102	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, D110 мм	10м	3,03	3810,00	--	11544	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 140 мм	км	0,03	78245,00	36133,62	2034	939	247,00	6
					41850,00	9612,90	1088	250	37,30	1
23.	С130804-103	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, Dн 140 мм	10м	2,63	4790,00	--	12579	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	СПрайс	Стоимость заглушки D 50 мм	м	1,00	201,79	--	202	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	СПрайс-лист"ADA-SERviCE"стр 20	Сплинкер PS-17	шт	125,00	190,04	--	23755	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Ц0112-790-4	Установка клапана электромагнитного диам.80 мм	шт	1,00	774,50	74,40	774	74	4,00	4
					693,00	18,00	693	18	0,10	0
27.	СПрайс-листТОО	Клапан электро-магнитный 100 HYFLOW	шт	1,00	22904,78	--	22905	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых седел,отводов, тройников, муфт	шт	108,00	300,57	225,64	32461	24369	0,41	45
					69,53	58,98	7509	6370	0,23	24
29.	СПрайс	Стоимость седла зажимного с внутренней резьбой DN 20x1/2-25x1/2	шт	3,00	38,35	--	115	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С130804-1581	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 32X1/2, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,00	67,00	--	335	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С130804-1586	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 40X1/2 PN 10 СТ РК ГОСТ	шт.	13,00	79,00	--	1027	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Р 52134-2010			--	--	--	--	--	--
32.	С130804-1 587	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 50X1/2, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12,00	90,00 --	-- --	1080 --	-- --	-- --	-- --
33.	С130804-1 590	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 63X1/2, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15,00	119,00 --	-- --	1785 --	-- --	-- --	-- --
34.	СПрайс	Стоимость седла зажимного с внутренней резьбой DN 75x1/2	шт	12,00	126,46 --	-- --	1518 --	-- --	-- --	-- --
35.	СПрайс	Стоимость седла зажимного с внутренней резьбой DN 90x1/2	шт	16,00	144,08 --	-- --	2305 --	-- --	-- --	-- --
36.	С130804-1 612	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 110X1/2, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,00	180,00 --	-- --	1080 --	-- --	-- --	-- --
37.	С130804-1 614	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 140X1/2, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,00	456,00 --	-- --	4560 --	-- --	-- --	-- --
38.	С130804-1 545	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 75X2x75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,00	1077,00 --	-- --	2154 --	-- --	-- --	-- --
39.	С130804-1 344	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 75X50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,00	892,00 --	-- --	1784 --	-- --	-- --	-- --
40.	С130804-1 372	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 75X3, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,00	635,00 --	-- --	1270 --	-- --	-- --	-- --
41.	С130804-1 546	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 75X3x75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,00	1142,00 --	-- --	1142 --	-- --	-- --	-- --
42.	СПрайс	Стоимость муфты редукционной уменьшительной, Dy 25x20	шт	1,00	89,15 --	-- --	89 --	-- --	-- --	-- --
43.	СПрайс	Стоимость муфты редукционной уменьшительной, Dy 32x25	шт	1,00	116,10 --	-- --	116 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	СПрайс	Стоимость муфты редукционной уменьшительной, Dy 40x32	шт	1,00	200,75 --	-- --	201 --	-- --	-- --	-- --
45.	СПрайс	Стоимость муфты редукционной уменьшительной, Dy 50x40	шт	1,00	258,80 --	-- --	259 --	-- --	-- --	-- --
46.	СПрайс	Стоимость муфты редукционной уменьшительной, Dy 63x50	шт	1,00	414,63 --	-- --	415 --	-- --	-- --	-- --
47.	СПрайс	Стоимость муфты редукционной уменьшительной, Dy 75x63	шт	1,00	756,70 --	-- --	757 --	-- --	-- --	-- --
48.	СПрайс	Стоимость муфты редукционной уменьшительной, Dy 90x75	шт	1,00	1000,64 --	-- --	1001 --	-- --	-- --	-- --
49.	СПрайс	Стоимость муфты редукционной уменьшительной, Dy 110x90	шт	1,00	2099,06 --	-- --	2099 --	-- --	-- --	-- --
50.	СПрайс	Стоимость муфты редукционной уменьшительной, Dy 140x110	шт	1,00	2099,06 --	-- --	2099 --	-- --	-- --	-- --
51.	СПрайс	Стоимость ковера металлического ковера Dy 500 H700мм	шт	2,00	691,05 --	-- --	1382 --	-- --	-- --	-- --
52.	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	шт	2,00	331,00 --	-- --	662 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: -Сектор-1								405794
		Раздел: Сектор-2								
53.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	м3	230,16	218,93 218,93	-- --	50389 50389	-- --	1,54 --	354 --
54.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	191,80	122,18 122,18	-- --	23434 23434	-- --	0,89 --	170 --
55.	Е0101-166 -1	Исключить 10 см земляных работ из обратной засыпки	м3	-32,88	122,18	--	-4017	--	0,89	-29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					122,18	--	-4017	--	--	--
56.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	32,88	1395,20	152,52	45874	5015	1,02	34
					153,68	57,15	5053	1879	0,28	9
57.	Е0101-18-4	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	38,00	44,26	41,20	1682	1566	0,02	1
					3,06	15,24	116	579	0,06	2
58.	Е010333-А 10-1	Перевозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами на расстояние до 10 км,	т	66,50	68,94	68,94	4585	4585	--	--
					--	13,79	--	917	0,29	19
59.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,35	47611,09	17877,09	16854	6328	173,00	61
					29700,00	4698,68	10514	1663	18,10	6
60.	СПрайс	Стоимость труб из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, D 16 мм	м	258,56	26,95	--	6968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	СПрайс	Стоимость труб из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, D 20 мм	м	26,26	32,13	--	844	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	СПрайс	Стоимость труб из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, D 25 мм	м	6,06	30,06	--	182	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	СПрайс	Стоимость труб из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, D 32 мм	м	18,18	43,54	--	791	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	СПрайс	Стоимость труб из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, D 40 мм	м	24,24	52,87	--	1281	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	СПрайс	Стоимость труб из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, D 50 мм	м	24,24	80,16	--	1943	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.до 75 мм	км	0,16	51202,26	20326,01	8346	3313	179,00	29
					30825,00	5353,43	5024	873	20,64	3
67.	С130804-99	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, Dн 63 мм	10м	6,57	1450,00	--	9519	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С130804-100	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, Dн 75 мм	10м	9,90	1740,00	--	17223	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,03	58881,69	25695,31	1825	797	194,00	6
					33075,00	6813,45	1025	211	26,38	1
70.	С130804-101	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, Dн 90 мм	10м	3,03	2330,00	--	7060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С130804-102	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, D110 мм	10м	0,10	3810,00	--	385	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	Е0122-8-3	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 80 мм	км	0,04	70074,97	10674,97	2956	450	270,00	11
					48825,00	4032,00	2060	170	19,69	1
73.	С130806-74	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	42,36	400,00	--	16944	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	СПрайс	Стоимость заглушки D 50 мм	м	13,00	201,79	--	2623	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	СПрайс-лист"ADA-SERviCE"стр 20	Сплинкер PS-17	шт	120,00	190,04	--	22805	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Ц0112-790-4	Установка клапана электромагнитного диам.80 мм	шт	1,00	774,50	74,40	774	74	4,00	4
					693,00	18,00	693	18	0,10	0
77.	СПрайс-листТОО	Клапан электро-магнитный 100 HYFLOW	шт	1,00	22904,78	--	22905	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых седел,тройников, муфт	шт	146,00	300,57	225,64	43883	32943	0,41	60
					69,53	58,98	10151	8611	0,23	33
79.	СПрайс	Стоимость седла зажимного с внутренней резьбой DN 16х1/2-25х1/2	шт	5,00	38,35	--	192	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	С130804-1581	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 32Х1/2, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,00	67,00	--	335	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	С130804-1586	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 40Х1, PN 10 СТ РК ГОСТ	шт.	13,00	79,00	--	1027	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Р 52134-2010			--	--	--	--	--	--
82.	С130804-1 587	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 50X1/2, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13,00	90,00 --	-- --	1170 --	-- --	-- --	-- --
83.	С130804-1 590	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 63X1/2, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15,00	119,00 --	-- --	1785 --	-- --	-- --	-- --
84.	СПрайс	Стоимость седла зажимного с внутренней резьбой DN 75x1/2	шт	13,00	126,46 --	-- --	1644 --	-- --	-- --	-- --
85.	СПрайс	Стоимость седла зажимного с внутренней резьбой DN 90x1/2	шт	20,00	144,08 --	-- --	2882 --	-- --	-- --	-- --
86.	С130804-1 612	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 110X1/2 PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,00	180,00 --	-- --	1080 --	-- --	-- --	-- --
87.	СПрайс	Стоимость отвода Д 75мм	шт	6,00	805,76 --	-- --	4835 --	-- --	-- --	-- --
88.	СПрайс	Стоимость отвода Д 50мм	шт	4,00	301,64 --	-- --	1207 --	-- --	-- --	-- --
89.	СПрайс	Стоимость отвода Д 40мм	шт	3,00	215,61 --	-- --	647 --	-- --	-- --	-- --
90.	С130804-1 545	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 75X2x75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,00	1077,00 --	-- --	2154 --	-- --	-- --	-- --
91.	С130804-5 6	Тройник прямой, d 50X50X50 мм	10шт	0,20	820,00 --	-- --	164 --	-- --	-- --	-- --
92.	С130804-5 5	Тройник прямой, d 40X40X40 мм	10шт	0,50	547,00 --	-- --	274 --	-- --	-- --	-- --
93.	СПрайс	Стоимость муфты редукционной 75x50	шт	5,00	756,70 --	-- --	3783 --	-- --	-- --	-- --
94.	С130804-1 360	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с	шт.	10,00	161,00 --	-- --	1610 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		внутренней резьбой DN 40X1 1/2, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010			--	--	--	--	--	--
95.	С130804-1 372	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 75X3, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,00	635,00 --	-- --	1270 --	-- --	-- --	-- --
96.	С130804-1 546	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 75X75x75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,00	1142,00 --	-- --	1142 --	-- --	-- --	-- --
97.	СПрайс	Стоимость муфты редукционной уменьшительной, Dy 25x20	шт	1,00	89,15 --	-- --	89 --	-- --	-- --	-- --
98.	СПрайс	Стоимость муфты редукционной уменьшительной, Dy 32x25	шт	1,00	116,10 --	-- --	116 --	-- --	-- --	-- --
99.	СПрайс	Стоимость муфты редукционной уменьшительной, Dy 40x32	шт	2,00	200,75 --	-- --	401 --	-- --	-- --	-- --
100.	СПрайс	Стоимость муфты редукционной уменьшительной, Dy 50x40	шт	1,00	258,80 --	-- --	259 --	-- --	-- --	-- --
101.	СПрайс	Стоимость муфты редукционной уменьшительной, Dy 63x50	шт	3,00	414,63 --	-- --	1244 --	-- --	-- --	-- --
102.	СПрайс	Стоимость муфты редукционной уменьшительной, Dy 75x63	шт	1,00	756,70 --	-- --	757 --	-- --	-- --	-- --
103.	СПрайс	Стоимость муфты редукционной уменьшительной, Dy 90x75	шт	2,00	1000,64 --	-- --	2001 --	-- --	-- --	-- --
104.	СПрайс	Стоимость муфты редукционной уменьшительной, Dy 110x90	шт	3,00	2099,06 --	-- --	6297 --	-- --	-- --	-- --
105.	СПрайс	Стоимость муфты редукционной уменьшительной, Dy 140x110	шт	2,00	2099,06 --	-- --	4198 --	-- --	-- --	-- --
106.	СПрайс	Стоимость ковера металлического ковера Dy 500 H700мм	шт	7,00	691,05 --	-- --	4837 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107.	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dу 15 мм	шт	7,00	331,00 --	-- --	2317 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Сектор-2								357775
		Раздел: Сектор-3								
108.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	м3	229,74	218,93 218,93	-- --	50297 50297	-- --	1,54 --	354 --
109.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	196,03	122,18 122,18	-- --	23951 23951	-- --	0,89 --	173 --
110.	Е0101-166 -1	Исключить 10 см земляных работ из обратной засыпки	м3	-32,82	122,18 122,18	-- --	-4010 -4010	-- --	0,89 --	-29 --
111.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	32,82	1395,20 153,68	152,52 57,15	45790 5044	5006 1876	1,02 0,28	33 9
112.	Е0101-18-4	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	38,00	44,26 3,06	41,20 15,24	1682 116	1566 579	0,02 0,06	1 2
113.	Е010333-А 10-1	Перевозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами на расстояние до 10 км,	т	66,50	68,94 --	68,94 13,79	4585 --	4585 917	-- 0,29	-- 19
114.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,42	47611,09 29700,00	17877,09 4698,68	19806 12355	7437 1955	173,00 18,10	72 8
115.	СПрайс	Стоимость труб из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, D 16 мм	м	353,50	26,95 --	-- --	9527 --	-- --	-- --	-- --
116.	СПрайс	Стоимость труб из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, D 40 мм	м	43,43	52,87 --	-- --	2296 --	-- --	-- --	-- --
117.	СПрайс	Стоимость труб из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, D 50 мм	м	23,23	80,16 --	-- --	1862 --	-- --	-- --	-- --
118.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.до 75 мм	км	0,10	51202,26 30825,00	20326,01 5353,43	5171 3113	2053 541	179,00 20,64	18 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119.	С130804-99	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, Dн 63 мм	10м	2,32	1450,00 -- --	-- -- --	3368 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
120.	С130804-100	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, Dн 75 мм	10м	7,88	1740,00 -- --	-- -- --	13708 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
121.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90 мм	км	0,03	58881,69 33075,00	25695,31 6813,45	1766 992	771 204	194,00 26,38	6 1
122.	С130804-101	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, Dн 90 мм	10м	3,03	2330,00 -- --	-- -- --	7060 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
123.	Е0122-8-3	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 80 мм	км	0,05	70074,97 48825,00	10674,97 4032,00	3295 2296	502 190	270,00 19,69	13 1
124.	С130806-74	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	47,21	400,00 -- --	-- -- --	18883 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
125.	СПрайс	Стоимость заглушки D 50 мм	м	15,00	201,79 -- --	-- -- --	3027 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
126.	СПрайс-лист"ADA-SErviCE"стр 20	Сплинкер PS-17	шт	73,00	190,04 -- --	-- -- --	13873 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
127.	СПрайс-лист"ADA-SErviCE"стр 20	Сплинкер PGJ	шт	33,00	760,15 -- --	-- -- --	25085 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
128.	Ц0112-790-4	Установка клапана электромагнитного диам.80 мм	шт	1,00	774,50 693,00	74,40 18,00	774 693	74 18	4,00 0,10	4 0
129.	СПрайс-листТОО	Клапан электро-магнитный 100 HYFLOW	шт	1,00	22904,78 -- --	-- -- --	22905 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
130.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых седел,тройников, муфт	шт	166,00	300,57 69,53	225,64 58,98	49894 11542	37456 9791	0,41 0,23	69 38
131.	СПрайс	Стоимость седла зажимного с	шт	4,00	38,35	--	153	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		внутренней резьбой DN 16x1/2-25x1/2			--	--	--	--	--	--
132.	С130804-1 581	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 32X1/2, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,00	67,00 --	--	335 --	--	--	--
133.	С130804-1 586	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 40X1/2, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	15,00	79,00 --	--	1185 --	--	--	--
134.	С130804-1 587	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 50X1/2, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13,00	90,00 --	--	1170 --	--	--	--
135.	С130804-1 590	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 63X1/2, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18,00	119,00 --	--	2142 --	--	--	--
136.	СПрайс	Стоимость седла зажимного с внутренней резьбой DN 75x1/2	шт	13,00	126,46 --	--	1644 --	--	--	--
137.	СПрайс	Стоимость седла зажимного с внутренней резьбой DN 90x1/2	шт	20,00	144,08 --	--	2882 --	--	--	--
138.	С130804-1 612	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 110X1/2, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,00	180,00 --	--	1080 --	--	--	--
139.	СПрайс	Стоимость отвода Д 75мм	шт	5,00	805,76 --	--	4029 --	--	--	--
140.	СПрайс	Стоимость отвода Д 50мм	шт	5,00	301,64 --	--	1508 --	--	--	--
141.	СПрайс	Стоимость отвода Д 40мм	шт	2,00	215,61 --	--	431 --	--	--	--
142.	С130804-1 545	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 75X2x75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,00	1077,00 --	--	2154 --	--	--	--
143.	С130804-5 6	Тройник прямой, d 50X50X50 мм	10шт	1,50	820,00 --	--	1230 --	--	--	--
144.	С130804-5	Тройник прямой, d 40X40X40 мм	10шт	0,40	547,00	--	219	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5				-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
145.	СПрайс	Стоимость муфты редукционной 75х50	шт	5,00	756,70 -------- --	-- -------- --	3783 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
146.	С130804-1 360	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 40X1 1/2, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,00	161,00 -------- --	-- -------- --	1610 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
147.	С130804-1 372	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 75X3, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,00	635,00 -------- --	-- -------- --	1270 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
148.	С130804-1 546	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 75X75x75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,00	1142,00 -------- --	-- -------- --	1142 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
149.	СПрайс	Стоимость муфты редукционной уменьшительной, Dy 25х20	шт	3,00	89,15 -------- --	-- -------- --	267 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
150.	СПрайс	Стоимость муфты редукционной уменьшительной, Dy 32х25	шт	3,00	116,10 -------- --	-- -------- --	348 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
151.	СПрайс	Стоимость муфты редукционной уменьшительной, Dy 40х32	шт	3,00	200,75 -------- --	-- -------- --	602 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
152.	СПрайс	Стоимость муфты редукционной уменьшительной, Dy 50х40	шт	3,00	258,80 -------- --	-- -------- --	776 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
153.	СПрайс	Стоимость муфты редукционной уменьшительной, Dy 63х50	шт	3,00	414,63 -------- --	-- -------- --	1244 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
154.	СПрайс	Стоимость муфты редукционной уменьшительной, Dy 75х63	шт	3,00	756,70 -------- --	-- -------- --	2270 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
155.	СПрайс	Стоимость муфты редукционной уменьшительной, Dy 90х75	шт	2,00	1000,64 -------- --	-- -------- --	2001 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
156.	СПрайс	Стоимость муфты редукционной уменьшительной, Dy 110х90	шт	1,00	2099,06 -------- --	-- -------- --	2099 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157.	СПрайс	Стоимость ковера металлического ковера Dy 500 H700мм	шт	7,00	691,05 --	-- --	4837 --	-- --	-- --	-- --
158.	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	шт	7,00	331,00 --	-- --	2317 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Сектор-3								369327
		Раздел: Сектор-4								
159.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	288,54	218,93 218,93	-- --	63170 63170	-- --	1,54 --	444 --
160.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	240,45	122,18 122,18	-- --	29378 29378	-- --	0,89 --	213 --
161.	Е0101-166-1	Исключить 10 см земляных работ из обратной засыпки	м3	-41,22	122,18 122,18	-- --	-5036 -5036	-- --	0,89 --	-36 --
162.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	41,22	1395,20 153,68	152,52 57,15	57510 6335	6287 2356	1,02 0,28	42 12
163.	Е0101-18-4	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	48,00	44,26 3,06	41,20 15,24	2124 147	1978 731	0,02 0,06	1 3
164.	Е010333-А10-1	Перевозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами на расстояние до 10 км,	т	84,00	68,94 --	68,94 13,79	5791 --	5791 1158	-- 0,29	-- 24
165.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,29	47611,09 29700,00	17877,09 4698,68	13664 8524	5131 1349	173,00 18,10	50 5
166.	СПрайс	Стоимость труб из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, D 16 мм	м	231,29	26,95 --	-- --	6233 --	-- --	-- --	-- --
167.	СПрайс	Стоимость труб из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, D 20 мм	м	4,04	32,13 --	-- --	130 --	-- --	-- --	-- --
168.	СПрайс	Стоимость труб из полиэтилена низкого давления /ГОСТ	м	4,04	30,06	--	121	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		18599-2001/, D 25 мм			--	--	--	--	--	--
169.	СПрайс	Стоимость труб из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, D 32 мм	м	12,12	43,54 --	-- --	528 --	-- --	-- --	-- --
170.	СПрайс	Стоимость труб из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, D 40 мм	м	16,16	52,87 --	-- --	854 --	-- --	-- --	-- --
171.	СПрайс	Стоимость труб из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, D 50 мм	м	22,22	80,16 --	-- --	1781 --	-- --	-- --	-- --
172.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.до 75 мм	км	0,37	51202,26 30825,00	20326,01 5353,43	18894 11374	7500 1975	179,00 20,64	66 8
173.	С130804-99	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, Dн 63 мм	10м	6,16	1450,00 --	-- --	8933 --	-- --	-- --	-- --
174.	С130804-100	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, Dн 75 мм	10м	31,11	1740,00 --	-- --	54128 --	-- --	-- --	-- --
175.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,03	58881,69 33075,00	25695,31 6813,45	1825 1025	797 211	194,00 26,38	6 1
176.	С130804-101	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, Dн 90 мм	10м	0,10	2330,00 --	-- --	235 --	-- --	-- --	-- --
177.	С130804-102	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, D110 мм	10м	3,03	3810,00 --	-- --	11544 --	-- --	-- --	-- --
178.	Е0122-8-3	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 80 мм	км	0,06	70074,97 48825,00	10674,97 4032,00	4427 3085	674 255	270,00 19,69	17 1
179.	С130806-74	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	63,43	400,00 --	-- --	25373 --	-- --	-- --	-- --
180.	СПрайс	Стоимость заглушки D 50 мм	м	13,00	201,79 --	-- --	2623 --	-- --	-- --	-- --
181.	СПрайс-лист"ADA-SE	Сплинкер PS-17	шт	75,00	190,04	--	14253	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	rviCE"стр 20				--	--	--	--	--	--
182.	СПрайс-лист"ADA-SE rviCE"стр 20	Сплинкер PGJ	шт	16,00	760,15 --	-- --	12162 --	-- --	-- --	-- --
183.	Ц0112-790-4	Установка клапана электромагнитного диам.80 мм	шт	1,00	774,50 693,00	74,40 18,00	774 693	74 18	4,00 0,10	4 0
184.	СПрайс-листТОО	Клапан электро-магнитный 100 HYFLOW	шт	1,00	22904,78 --	-- --	22905 --	-- --	-- --	-- --
185.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых седел,тройников, муфт	шт	136,00	300,57 69,53	225,64 58,98	40877 9456	30687 8021	0,41 0,23	56 31
186.	СПрайс	Стоимость седла зажимного с внутренней резьбой DN 16x1/2-25x1/2	шт	4,00	38,35 --	-- --	153 --	-- --	-- --	-- --
187.	С130804-1581	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 32X1/2, PN 10 CT PK ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,00	67,00 --	-- --	335 --	-- --	-- --	-- --
188.	С130804-1586	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 40X1/2, PN 10 CT PK ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15,00	79,00 --	-- --	1185 --	-- --	-- --	-- --
189.	С130804-1587	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 50X1/2, PN 10 CT PK ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13,00	90,00 --	-- --	1170 --	-- --	-- --	-- --
190.	С130804-1590	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 63X1/2, PN 10 CT PK ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18,00	119,00 --	-- --	2142 --	-- --	-- --	-- --
191.	СПрайс	Стоимость седла зажимного с внутренней резьбой DN 75x1/2	шт	13,00	126,46 --	-- --	1644 --	-- --	-- --	-- --
192.	СПрайс	Стоимость седла зажимного с внутренней резьбой DN 90x1/2	шт	20,00	144,08 --	-- --	2882 --	-- --	-- --	-- --
193.	С130804-1612	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 110X1/2, PN 10 CT PK ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,00	180,00 --	-- --	1080 --	-- --	-- --	-- --
194.	СПрайс	Стоимость отвода Д 75мм	шт	3,00	805,76	--	2417	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
195.	СПрайс	Стоимость отвода Д 50мм	шт	3,00	301,64	--	905	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
196.	СПрайс	Стоимость отвода Д 40мм	шт	4,00	215,61	--	862	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
197.	С130804-1 545	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 75X2x75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,00	1077,00	--	2154	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
198.	С130804-5 6	Тройник прямой, d 50X50X50 мм	10шт	0,40	820,00	--	328	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
199.	С130804-5 5	Тройник прямой, d 40X40X40 мм	10шт	0,40	547,00	--	219	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
200.	СПрайс	Стоимость муфты редукционной 75x50	шт	2,00	756,70	--	1513	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
201.	С130804-1 360	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 40X1 1/2, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,00	161,00	--	805	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
202.	С130804-1 372	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 75X3, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,00	635,00	--	1270	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
203.	С130804-1 546	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 75X75x75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,00	1142,00	--	1142	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
204.	СПрайс	Стоимость муфты редукционной уменьшительной, Dy 25x20	шт	1,00	89,15	--	89	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
205.	СПрайс	Стоимость муфты редукционной уменьшительной, Dy 32x25	шт	1,00	116,10	--	116	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
206.	СПрайс	Стоимость муфты редукционной уменьшительной, Dy 40x32	шт	1,00	200,75	--	201	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
207.	СПрайс	Стоимость муфты редукционной уменьшительной, Dy 50x40	шт	2,00	258,80	--	518	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
208.	СПрайс	Стоимость муфты редукционной уменьшительной, Dy 63x50	шт	3,00	414,63	--	1244	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
209.	СПрайс	Стоимость муфты редукционной уменьшительной, Dy 75x63	шт	1,00	756,70	--	757	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
210.	СПрайс	Стоимость муфты редукционной уменьшительной, Dy 90x75	шт	1,00	1000,64	--	1001	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
211.	СПрайс	Стоимость муфты редукционной уменьшительной, Dy 110x90	шт	2,00	2099,06	--	4198	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
212.	СПрайс	Стоимость ковера металлического ковера Dy 500 H700мм	шт	5,00	691,05	--	3455	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
213.	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	шт	5,00	331,00	--	1655	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Сектор-4								430645
		Раздел: Сектор-5								
214.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	258,72	218,93	--	56642	--	1,54	398
					218,93	--	56642	--	--	--
215.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	215,60	122,18	--	26342	--	0,89	191
					122,18	--	26342	--	--	--
216.	Е0101-166 -1	Исключить 10 см земляных работ из обратной засыпки	м3	-36,96	122,18	--	-4516	--	0,89	-33
					122,18	--	-4516	--	--	--
217.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	36,96	1395,20	152,52	51567	5637	1,02	38
					153,68	57,15	5680	2112	0,28	10
218.	Е0101-18-	Погрузка лишнего грунта на	м3	43,00	44,26	41,20	1903	1772	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3			3,06	15,24	132	655	0,06	3
219.	Е010333-А 10-1	Перевозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами на расстояние до 10 км,	т	75,25	68,94 --	68,94 13,79	5188 --	5188 1038	-- 0,29	-- 22
220.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,23	47611,09 29700,00	17877,09 4698,68	11141 6950	4183 1099	173,00 18,10	40 4
221.	СПрайс	Стоимость труб из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, D 16 мм	м	205,03	26,95 --	-- --	5526 --	-- --	-- --	-- --
222.	СПрайс	Стоимость труб из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, D 20 мм	м	3,03	32,13 --	-- --	97 --	-- --	-- --	-- --
223.	СПрайс	Стоимость труб из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, D 25 мм	м	4,04	30,06 --	-- --	121 --	-- --	-- --	-- --
224.	СПрайс	Стоимость труб из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, D 32 мм	м	8,08	43,54 --	-- --	352 --	-- --	-- --	-- --
225.	СПрайс	Стоимость труб из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, D 40 мм	м	3,03	52,87 --	-- --	160 --	-- --	-- --	-- --
226.	СПрайс	Стоимость труб из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, D 50 мм	м	13,13	80,16 --	-- --	1053 --	-- --	-- --	-- --
227.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.до 75 мм	км	0,35	51202,26 30825,00	20326,01 5353,43	17972 10820	7134 1879	179,00 20,64	63 7
228.	С130804-99	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, Dн 63 мм	10м	1,92	1450,00 --	-- --	2783 --	-- --	-- --	-- --
229.	С130804-100	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, Dн 75 мм	10м	33,53	1740,00 --	-- --	58346 --	-- --	-- --	-- --
230.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,03	58881,69 33075,00	25695,31 6813,45	1825 1025	797 211	194,00 26,38	6 1
231.	С130804-101	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ	10м	3,03	2330,00 --	-- --	7060 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		18599-2001/, Dн 90 мм			--	--	--	--	--	--
232.	С130804-102	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, D110 мм	10м	0,10	3810,00 --	-- --	385 --	-- --	-- --	-- --
233.	Е0122-8-3	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 80 мм	км	0,07	70074,97 48825,00	10674,97 4032,00	5170 3602	788 297	270,00 19,69	20 1
234.	С130806-74	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	74,08	400,00 --	-- --	29630 --	-- --	-- --	-- --
235.	СПрайс	Стоимость заглушки D 50 мм	м	13,00	201,79 --	-- --	2623 --	-- --	-- --	-- --
236.	СПрайс-лист"ADA-SERviCE"стр 20	Сплинкер PS-17	шт	83,00	190,04 --	-- --	15773 --	-- --	-- --	-- --
237.	СПрайс-лист"ADA-SERviCE"стр 20	Сплинкер PGJ	шт	16,00	760,15 --	-- --	12162 --	-- --	-- --	-- --
238.	Ц0112-790-4	Установка клапана электромагнитного диам.80 мм	шт	1,00	774,50 693,00	74,40 18,00	774 693	74 18	4,00 0,10	4 0
239.	СПрайс-листТОО	Клапан электро-магнитный 100 HYFLOW	шт	1,00	22904,78 --	-- --	22905 --	-- --	-- --	-- --
240.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых седел,тройников, муфт	шт	156,00	300,57 69,53	225,64 58,98	46889 10847	35200 9201	0,41 0,23	65 35
241.	СПрайс	Стоимость седла зажимного с внутренней резьбой DN 16х1/2-25х1/2	шт	4,00	38,35 --	-- --	153 --	-- --	-- --	-- --
242.	С130804-1581	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 32Х1/2, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,00	67,00 --	-- --	201 --	-- --	-- --	-- --
243.	С130804-1586	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 40Х1, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15,00	79,00 --	-- --	1185 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244.	С130804-1 587	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 50X1/2, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13,00	90,00	--	1170	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
245.	С130804-1 590	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 63X1/2, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18,00	119,00	--	2142	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
246.	СПрайс	Стоимость седла зажимного с внутренней резьбой DN 75х1/2	шт	13,00	126,46	--	1644	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
247.	СПрайс	Стоимость седла зажимного с внутренней резьбой DN 90х1/2	шт	20,00	144,08	--	2882	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
248.	С130804-1 612	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 110X1/2, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,00	180,00	--	1080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
249.	СПрайс	Стоимость отвода Д 75мм	шт	5,00	805,76	--	4029	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
250.	СПрайс	Стоимость отвода Д 50мм	шт	7,00	301,64	--	2111	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
251.	СПрайс	Стоимость отвода Д 40мм	шт	4,00	215,61	--	862	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
252.	С130804-1 545	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 75X2x75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,00	1077,00	--	5385	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
253.	С130804-5 6	Тройник прямой, d 50X50X50 мм	10шт	0,50	820,00	--	410	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
254.	С130804-5 5	Тройник прямой, d 40X40X40 мм	10шт	0,40	547,00	--	219	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
255.	С130804-1 363	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 50X2 PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,00	230,00	--	1150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
256.	С130804-1 360	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 40X1 1/2, PN	шт.	5,00	161,00	--	805	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
257.	С130804-1 372	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 75Х3, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,00	635,00 --	-- --	1270 --	-- --	-- --	-- --
258.	С130804-1 546	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 75Х75х75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,00	1142,00 --	-- --	1142 --	-- --	-- --	-- --
259.	СПрайс	Стоимость муфты редукционной уменьшительной, Dy 25х20	шт	2,00	89,15 --	-- --	178 --	-- --	-- --	-- --
260.	СПрайс	Стоимость муфты редукционной уменьшительной, Dy 32х25	шт	4,00	116,10 --	-- --	464 --	-- --	-- --	-- --
261.	СПрайс	Стоимость муфты редукционной уменьшительной, Dy 40х32	шт	3,00	200,75 --	-- --	602 --	-- --	-- --	-- --
262.	СПрайс	Стоимость муфты редукционной уменьшительной, Dy 50х40	шт	2,00	258,80 --	-- --	518 --	-- --	-- --	-- --
263.	СПрайс	Стоимость муфты редукционной уменьшительной, Dy 63х50	шт	2,00	414,63 --	-- --	829 --	-- --	-- --	-- --
264.	СПрайс	Стоимость муфты редукционной уменьшительной, Dy 75х63	шт	3,00	756,70 --	-- --	2270 --	-- --	-- --	-- --
265.	СПрайс	Стоимость муфты редукционной уменьшительной, Dy 90х75	шт	2,00	1000,64 --	-- --	2001 --	-- --	-- --	-- --
266.	СПрайс	Стоимость муфты редукционной уменьшительной, Dy 110х90	шт	3,00	2099,06 --	-- --	6297 --	-- --	-- --	-- --
267.	СПрайс	Стоимость ковера металлического ковера Dy 500 Н700мм	шт	5,00	691,05 --	-- --	3455 --	-- --	-- --	-- --
268.	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	шт	5,00	331,00 --	-- --	1655 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Сектор-5								425984
		Раздел: Сектор-6								
269.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	296,10	218,93 218,93	-- --	64825 64825	-- --	1,54 --	456 --
270.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	246,75	122,18 122,18	-- --	30148 30148	-- --	0,89 --	218 --
271.	Е0101-166 -1	Исключить 10 см земляных работ из обратной засыпки	м3	-42,30	122,18 122,18	-- --	-5168 -5168	-- --	0,89 --	-37 --
272.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	42,30	1395,20 153,68	152,52 57,15	59017 6501	6452 2417	1,02 0,28	43 12
273.	Е0101-18-4	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	49,00	44,26 3,06	41,20 15,24	2169 150	2019 747	0,02 0,06	1 3
274.	Е010333-А 10-1	Перевозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами на расстояние до 10 км,	т	85,75	68,94 --	68,94 13,79	5912 --	5912 1182	-- 0,29	-- 25
275.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,28	47611,09 29700,00	17877,09 4698,68	13093 8168	4916 1292	173,00 18,10	48 5
276.	СПрайс	Стоимость труб из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, D 16 мм	м	226,24	26,95 --	-- --	6097 --	-- --	-- --	-- --
277.	СПрайс	Стоимость труб из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, D 20 мм	м	4,04	32,13 --	-- --	130 --	-- --	-- --	-- --
278.	СПрайс	Стоимость труб из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, D 25 мм	м	4,04	30,06 --	-- --	121 --	-- --	-- --	-- --
279.	СПрайс	Стоимость труб из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, D 32 мм	м	12,12	43,54 --	-- --	528 --	-- --	-- --	-- --
280.	СПрайс	Стоимость труб из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, D 40 мм	м	24,24	52,87 --	-- --	1281 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
281.	СПрайс	Стоимость труб из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, D 50 мм	м	7,07	80,16 ---	-- --	567 --	-- --	-- --	-- --
282.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.до 75 мм	км	0,40	51202,26 30825,00	20326,01 5353,43	20481 12330	8130 2141	179,00 20,64	72 8
283.	С130804-99	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, Dн 63 мм	10м	5,45	1450,00 ---	-- --	7908 --	-- --	-- --	-- --
284.	С130804-100	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, Dн 75 мм	10м	34,95	1740,00 ---	-- --	60806 --	-- --	-- --	-- --
285.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,03	58881,69 33075,00	25695,31 6813,45	1766 992	771 204	194,00 26,38	6 1
286.	С130804-101	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, Dн 90 мм	10м	3,03	2330,00 ---	-- --	7060 --	-- --	-- --	-- --
287.	Е0122-8-3	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 80 мм	км	0,05	70074,97 48825,00	10674,97 4032,00	3494 2434	532 201	270,00 19,69	13 1
288.	С130806-74	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	50,06	400,00 ---	-- --	20024 --	-- --	-- --	-- --
289.	СПрайс	Стоимость заглушки D 50 мм	м	10,00	201,79 ---	-- --	2018 --	-- --	-- --	-- --
290.	СПрайс-лист"ADA-SERviCE"стр 20	Сплинкер PS-15	шт	85,00	190,04 ---	-- --	16153 --	-- --	-- --	-- --
291.	Ц0112-790-4	Установка клапана электромагнитного диам.80 мм	шт	1,00	774,50 693,00	74,40 18,00	774 693	74 18	4,00 0,10	4 0
292.	СПрайс-листТОО	Клапан электро-магнитный 100 HYFLOW	шт	1,00	22904,78 ---	-- --	22905 --	-- --	-- --	-- --
293.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых седел,тройников, муфт	шт	149,00	300,57 69,53	225,64 58,98	44785 10360	33620 8788	0,41 0,23	62 34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
294.	СПрайс	Стоимость седла зажимного с внутренней резьбой DN 16x1/2-25x1/2	шт	4,00	38,35 -- --	-- -- --	153 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
295.	С130804-1 581	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 32X1/2, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,00	67,00 -- --	-- -- --	335 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
296.	С130804-1 586	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 40X1, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15,00	79,00 -- --	-- -- --	1185 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
297.	С130804-1 587	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 50X1/2, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13,00	90,00 -- --	-- -- --	1170 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
298.	С130804-1 590	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 63X1/2, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18,00	119,00 -- --	-- -- --	2142 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
299.	СПрайс	Стоимость седла зажимного с внутренней резьбой DN 75x1/2	шт	13,00	126,46 -- --	-- -- --	1644 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
300.	СПрайс	Стоимость седла зажимного с внутренней резьбой DN 90x1/2	шт	20,00	144,08 -- --	-- -- --	2882 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
301.	С130804-1 612	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 110X1/2, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,00	180,00 -- --	-- -- --	1080 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
302.	СПрайс	Стоимость отвода Д 75мм	шт	5,00	805,76 -- --	-- -- --	4029 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
303.	СПрайс	Стоимость отвода Д 50мм	шт	4,00	301,64 -- --	-- -- --	1207 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
304.	СПрайс	Стоимость отвода Д 40мм	шт	4,00	215,61 -- --	-- -- --	862 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
305.	С130804-1 545	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 75X2x75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,00	1077,00 -- --	-- -- --	3231 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
306.	С130804-5 6	Тройник прямой, d 50X50X50 мм	10шт	0,40	820,00 -- --	-- -- --	328 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
307.	С130804-55	Тройник прямой, d 40Х40Х40 мм	10шт	0,30	547,00 --	-- --	164 --	-- --	-- --	-- --
308.	СПрайс	Стоимость муфты редукционной 75х50	шт	5,00	756,70 --	-- --	3783 --	-- --	-- --	-- --
309.	С130804-1360	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 40Х1 1/2, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,00	161,00 --	-- --	805 --	-- --	-- --	-- --
310.	С130804-1372	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 75Х3, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,00	635,00 --	-- --	1270 --	-- --	-- --	-- --
311.	С130804-1546	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 75Х75х75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,00	1142,00 --	-- --	1142 --	-- --	-- --	-- --
312.	СПрайс	Стоимость муфты редукционной уменьшительной, Dy 25х20	шт	2,00	89,15 --	-- --	178 --	-- --	-- --	-- --
313.	СПрайс	Стоимость муфты редукционной уменьшительной, Dy 32х25	шт	2,00	116,10 --	-- --	232 --	-- --	-- --	-- --
314.	СПрайс	Стоимость муфты редукционной уменьшительной, Dy 40х32	шт	2,00	200,75 --	-- --	401 --	-- --	-- --	-- --
315.	СПрайс	Стоимость муфты редукционной уменьшительной, Dy 50х40	шт	2,00	258,80 --	-- --	518 --	-- --	-- --	-- --
316.	СПрайс	Стоимость муфты редукционной уменьшительной, Dy 63х50	шт	2,00	414,63 --	-- --	829 --	-- --	-- --	-- --
317.	СПрайс	Стоимость муфты редукционной уменьшительной, Dy 75х63	шт	2,00	756,70 --	-- --	1513 --	-- --	-- --	-- --
318.	СПрайс	Стоимость муфты редукционной уменьшительной, Dy 90х75	шт	4,00	1000,64 --	-- --	4003 --	-- --	-- --	-- --
319.	СПрайс	Стоимость муфты редукционной	шт	3,00	2099,06	--	6297	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		уменьшительной, Dy 110x90			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
320.	СПрайс	Стоимость муфты редукционной уменьшительной, Dy 140x110	шт	2,00	2099,06	--	4198	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
321.	СПрайс	Стоимость ковера металлического ковера Dy 500 H700мм	шт	3,00	691,05	--	2073	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
322.	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	шт	3,00	331,00	--	993	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Сектор-6								435543
		Раздел: Сектор-7 ==========								
323.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	м3	297,89	218,93	--	65217	--	1,54	459
					218,93	--	65217	--	--	--
324.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	248,24	122,18	--	30330	--	0,89	220
					122,18	--	30330	--	--	--
325.	Е0101-166 -1	Исключить 10 см земляных работ из обратной засыпки	м3	-42,56	122,18	--	-5199	--	0,89	-38
					122,18	--	-5199	--	--	--
326.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	42,56	1395,20	152,52	59374	6491	1,02	43
					153,68	57,15	6540	2432	0,28	12
327.	Е0101-18-4	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	49,00	44,26	41,20	2169	2019	0,02	1
					3,06	15,24	150	747	0,06	3
328.	Е010333-А 10-1	Перевозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами на расстояние до 10 км,	т	85,75	68,94	68,94	5912	5912	--	--
					--	13,79	--	1182	0,29	25
329.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,24	47611,09	17877,09	11582	4349	173,00	42
					29700,00	4698,68	7225	1143	18,10	4
330.	СПрайс	Стоимость труб из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, D 16 мм	м	153,78	26,95	--	4145	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
331.	СПрайс	Стоимость труб из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, D 20 мм	м	6,06	32,13 --	-- --	195 --	-- --	-- --	-- --
332.	СПрайс	Стоимость труб из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, D 25 мм	м	6,06	30,06 --	-- --	182 --	-- --	-- --	-- --
333.	СПрайс	Стоимость труб из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, D 32 мм	м	18,18	43,54 --	-- --	791 --	-- --	-- --	-- --
334.	СПрайс	Стоимость труб из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, D 40 мм	м	24,24	52,87 --	-- --	1281 --	-- --	-- --	-- --
335.	СПрайс	Стоимость труб из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, D 50 мм	м	37,37	80,16 --	-- --	2996 --	-- --	-- --	-- --
336.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.до 75 мм	км	0,44	51202,26 30825,00	20326,01 5353,43	22273 13409	8842 2329	179,00 20,64	78 9
337.	С130804-99	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, Dн 63 мм	10м	6,16	1450,00 --	-- --	8933 --	-- --	-- --	-- --
338.	С130804-100	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, Dн 75 мм	10м	37,77	1740,00 --	-- --	65727 --	-- --	-- --	-- --
339.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,03	58881,69 33075,00	25695,31 6813,45	1825 1025	797 211	194,00 26,38	6 1
340.	С130804-101	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, Dн 90 мм	10м	0,10	2330,00 --	-- --	235 --	-- --	-- --	-- --
341.	С130804-102	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, D110 мм	10м	3,03	3810,00 --	-- --	11544 --	-- --	-- --	-- --
342.	Е0122-8-3	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 80 мм	км	0,04	70074,97 48825,00	10674,97 4032,00	2996 2087	456 172	270,00 19,69	12 1
343.	С130806-74	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	42,92	400,00 --	-- --	17168 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
344.	СПрайс	Стоимость заглушки D 50 мм	м	5,00	201,79	--	1009	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
345.	СПрайс-лист"ADA-SERviCE"стр 20	Сплинкер PS-15	шт	95,00	190,04	--	18054	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
346.	Ц0112-790-4	Установка клапана электромагнитного диам.80 мм	шт	1,00	774,50	74,40	774	74	4,00	4
					693,00	18,00	693	18	0,10	0
347.	СПрайс-листТОО	Клапан электро-магнитный 100 HYFLOW	шт	1,00	22904,78	--	22905	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
348.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых седел,тройников, муфт	шт	133,00	300,57	225,64	39976	30010	0,41	55
					69,53	58,98	9247	7844	0,23	30
349.	СПрайс	Стоимость седла зажимного с внутренней резьбой DN 16x1/2-25x1/2	шт	8,00	38,35	--	307	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
350.	С130804-1581	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 32X1/2, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,00	67,00	--	335	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
351.	С130804-1586	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 40X1, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15,00	79,00	--	1185	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
352.	С130804-1587	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 50X1/2, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13,00	90,00	--	1170	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
353.	С130804-1590	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 63X1/2, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18,00	119,00	--	2142	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
354.	СПрайс	Стоимость седла зажимного с внутренней резьбой DN 75x1/2	шт	13,00	126,46	--	1644	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
355.	СПрайс	Стоимость седла зажимного с внутренней резьбой DN 90x1/2	шт	20,00	144,08	--	2882	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
356.	С130804-1612	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 110X1/2, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,00	180,00	--	1080	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
357.	СПрайс	Стоимость отвода Д 75мм	шт	1,00	805,76	--	806	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
358.	СПрайс	Стоимость отвода Д 40мм	шт	1,00	215,61	--	216	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
359.	С130804-1 545	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 75X2x75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,00	1077,00	--	2154	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
360.	С130804-5 5	Тройник прямой, d 40X40X40 мм	10шт	0,10	547,00	--	55	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
361.	СПрайс	Стоимость муфты редукционной 75х50	шт	1,00	756,70	--	757	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
362.	С130804-1 360	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 40X1 1/2, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,00	161,00	--	322	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
363.	С130804-1 372	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 75X3, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,00	635,00	--	1270	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
364.	С130804-1 546	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 75X75x75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,00	1142,00	--	1142	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
365.	СПрайс	Стоимость муфты редукционной уменьшительной, Dy 25x20	шт	3,00	89,15	--	267	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
366.	СПрайс	Стоимость муфты редукционной уменьшительной, Dy 32x25	шт	2,00	116,10	--	232	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
367.	СПрайс	Стоимость муфты редукционной уменьшительной, Dy 40x32	шт	3,00	200,75	--	602	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
368.	СПрайс	Стоимость муфты редукционной уменьшительной, Dy 50x40	шт	4,00	258,80	--	1035	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
369.	СПрайс	Стоимость муфты редукционной	шт	5,00	414,63	--	2073	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		уменьшительной, Dy 63х50			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	--	--	--	--	--
370.	СПрайс	Стоимость муфты редукционной уменьшительной, Dy 75х63	шт	3,00	756,70	--	2270	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
371.	СПрайс	Стоимость муфты редукционной уменьшительной, Dy 90х75	шт	2,00	1000,64	--	2001	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
372.	СПрайс	Стоимость муфты редукционной уменьшительной, Dy 110х90	шт	2,00	2099,06	--	4198	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
373.	СПрайс	Стоимость ковера металлического ковера Dy 500 H700мм	шт	4,00	691,05	--	2764	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
374.	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	шт	4,00	331,00	--	1324	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Сектор-7								426626
		Раздел: Сектор-8								
375.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	м3	315,42	218,93	--	69055	--	1,54	486
					218,93	--	69055	--	--	--
376.	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	262,85	122,18	--	32115	--	0,89	233
					122,18	--	32115	--	--	--
377.	Е0101-166-1	Исключить 10 см земляных работ из обратной засыпки	м3	-45,06	122,18	--	-5505	--	0,89	-40
					122,18	--	-5505	--	--	--
378.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	45,06	1395,20	152,52	62868	6873	1,02	46
					153,68	57,15	6925	2575	0,28	13
379.	Е0101-18-4	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	52,00	44,26	41,20	2301	2142	0,02	1
					3,06	15,24	159	792	0,06	3
380.	Е010333-А10-1	Перевозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами на расстояние до 10 км,	т	91,00	68,94	68,94	6274	6274	--	--
					--	13,79	--	1255	0,29	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
381.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,29	47611,09 29700,00	17877,09 4698,68	13760 8583	5166 1358	173,00 18,10	50 5
382.	СПрайс	Стоимость труб из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, D 16 мм	м	227,25	26,95 --	-- --	6125 --	-- --	-- --	-- --
383.	СПрайс	Стоимость труб из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, D 20 мм	м	4,04	32,13 --	-- --	130 --	-- --	-- --	-- --
384.	СПрайс	Стоимость труб из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, D 25 мм	м	5,05	30,06 --	-- --	152 --	-- --	-- --	-- --
385.	СПрайс	Стоимость труб из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, D 32 мм	м	18,18	43,54 --	-- --	791 --	-- --	-- --	-- --
386.	СПрайс	Стоимость труб из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, D 40 мм	м	14,14	52,87 --	-- --	748 --	-- --	-- --	-- --
387.	СПрайс	Стоимость труб из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, D 50 мм	м	23,23	80,16 --	-- --	1862 --	-- --	-- --	-- --
388.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.до 75 мм	км	0,08	51202,26 30825,00	20326,01 5353,43	4301 2589	1707 450	179,00 20,64	15 2
389.	С130804-99	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, Dн 63 мм	10м	4,24	1450,00 --	-- --	6151 --	-- --	-- --	-- --
390.	С130804-100	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления /ГОСТ 18599-2001/, Dн 75 мм	10м	42,42	1740,00 --	-- --	73811 --	-- --	-- --	-- --
391.	Е0122-8-3	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диам. 80 мм	км	0,03	70074,97 48825,00	10674,97 4032,00	1764 1229	269 101	270,00 19,69	7 0
392.	С130806-74	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	25,27	400,00 --	-- --	10108 --	-- --	-- --	-- --
393.	СПрайс	Стоимость заглушки D 50 мм	м	10,00	201,79 --	-- --	2018 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
394.	СПрайс-лист"ADA-SERviCE"стр 20	Сплинкер PS-17	шт	85,00	190,04 --	-- --	16153 --	-- --	-- --	-- --
395.	Ц0112-790-4	Установка клапана электромагнитного диам.80 мм	шт	1,00	774,50 693,00	74,40 18,00	774 693	74 18	4,00 0,10	4 0
396.	СПрайс-листТОО	Клапан электро-магнитный 100 HYFLOW	шт	1,00	22904,78 --	-- --	22905 --	-- --	-- --	-- --
397.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых седел,тройников, муфт	шт	216,00	300,57 69,53	225,64 58,98	64923 15018	48738 12740	0,41 0,23	89 49
398.	СПрайс	Стоимость седла зажимного с внутренней резьбой DN 16х1/2-25х1/2	шт	9,00	38,35 --	-- --	345 --	-- --	-- --	-- --
399.	С130804-1581	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 32Х1/2, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15,00	67,00 --	-- --	1005 --	-- --	-- --	-- --
400.	С130804-1586	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 40Х1, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13,00	79,00 --	-- --	1027 --	-- --	-- --	-- --
401.	С130804-1587	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 50Х1/2, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18,00	90,00 --	-- --	1620 --	-- --	-- --	-- --
402.	С130804-1590	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 63Х1/2, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13,00	119,00 --	-- --	1547 --	-- --	-- --	-- --
403.	СПрайс	Стоимость седла зажимного с внутренней резьбой DN 75х1/2	шт	20,00	126,46 --	-- --	2529 --	-- --	-- --	-- --
404.	СПрайс	Стоимость седла зажимного с внутренней резьбой DN 90х1/2	шт	6,00	144,08 --	-- --	865 --	-- --	-- --	-- --
405.	С130804-1614	Седло зажимное с внутренней резьбой DN 140Х1/2, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	65,00	456,00 --	-- --	29640 --	-- --	-- --	-- --
406.	СПрайс	Стоимость отвода Д 75мм	шт	5,00	805,76 --	-- --	4029 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
407.	СПрайс	Стоимость отвода Д 50мм	шт	4,00	301,64	--	1207	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
408.	СПрайс	Стоимость отвода Д 40мм	шт	4,00	215,61	--	862	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
409.	С130804-1 545	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 75X2x75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,00	1077,00	--	3231	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
410.	С130804-5 5	Тройник прямой, d 40X40X40 мм	10шт	0,30	547,00	--	164	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
411.	С130804-5 6	Тройник прямой, d 50X50X50 мм	10шт	0,40	820,00	--	328	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
412.	СПрайс	Стоимость муфты редукционной 75х50	шт	5,00	756,70	--	3783	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
413.	С130804-1 360	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 40X1 1/2, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,00	161,00	--	805	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
414.	С130804-1 372	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 75X3, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,00	635,00	--	1270	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
415.	С130804-1 546	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 75X75x75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,00	1142,00	--	1142	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
416.	СПрайс	Стоимость муфты редукционной уменьшительной, Dy 25x20	шт	2,00	89,15	--	178	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
417.	СПрайс	Стоимость муфты редукционной уменьшительной, Dy 32x25	шт	2,00	116,10	--	232	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
418.	СПрайс	Стоимость муфты редукционной уменьшительной, Dy 40x32	шт	2,00	200,75	--	401	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
419.	СПрайс	Стоимость муфты редукционной	шт	2,00	258,80	--	518	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		уменьшительной, Dy 50x40			--	--	--	--	--	--
420.	СПрайс	Стоимость муфты редукционной уменьшительной, Dy 63x50	шт	4,00	414,63 --	-- --	1659 --	-- --	-- --	-- --
421.	СПрайс	Стоимость муфты редукционной уменьшительной, Dy 75x63	шт	2,00	756,70 --	-- --	1513 --	-- --	-- --	-- --
422.	СПрайс	Стоимость муфты редукционной уменьшительной, Dy 90x75	шт	3,00	1000,64 --	-- --	3002 --	-- --	-- --	-- --
423.	СПрайс	Стоимость муфты редукционной уменьшительной, Dy 110x90	шт	2,00	2099,06 --	-- --	4198 --	-- --	-- --	-- --
424.	СПрайс	Стоимость ковера металлического ковера Dy 500 H700мм	шт	3,00	691,05 --	-- --	2073 --	-- --	-- --	-- --
425.	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	шт	3,00	331,00 --	-- --	993 --	-- --	-- --	-- --
426.	Ц0107-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т	шт	2,00	5925,00 4568,00	388,00 29,30	11850 9136	776 59	27,00 0,17	54 0
427.	СПрайс-листАО	Насос SB 64-3-2	шт	2,00	117948,02 --	-- --	235896 --	-- --	-- --	-- --
428.	Ц0108-481-20	Подготовка машин электрических к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети, масса до 0.15 т	шт	2,00	456,20 239,00	24,20 2,30	912 478	48 5	1,00 0,01	2 0
429.	Е0117-7-3	Установка баков металлических для воды массой 1 т	бак	4,00	4871,77 3915,00	729,52 272,25	19487 15660	2918 1089	24,00 1,34	96 5
430.	СПрайс-лист"Центр	Емкость-25м3, d 3,05м; H	шт	4,00	320646,14 --	-- --	1282585 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
431.	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	4,00	242,08	6,95	968	28	0,88	4
					144,00	2,25	576	9	0,01	0
432.	СПрайс-лист"ЭНКО"	Стоимость задвижки с мягким уплотнением фланцевая BV диам.50мм	шт	4,00	5795,11	--	23180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
433.	Е0122-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм	шт	4,00	405,40	16,15	1622	65	1,36	5
					227,25	6,75	909	27	0,03	0
434.	СПрайс-лист"ЭНКО"	Стоимость задвижки с мягким уплотнением фланцевая BV диам.80мм	шт	4,00	8864,29	--	35457	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
435.	Е0122-35-3	Установка чугунных клапанов обратных диам. 100 мм	шт	4,00	411,46	17,71	1646	71	1,40	6
					231,75	6,75	927	27	0,03	0
436.	СПрайс-лист"ЭНКО"	Стоимость фланцевого обратного клапана диам.100мм	шт	4,00	8032,80	--	32131	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
437.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	12,00	473,47	39,24	5682	471	1,47	18
					254,25	15,75	3051	189	0,07	1
438.	С130904-54	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	шт	12,00	5670,00	--	68040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
439.	Е0116-15-1	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	4,00	473,47	39,24	1894	157	1,47	6
					254,25	15,75	1017	63	0,07	0
440.	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	шт	4,00	1390,00	--	5560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
441.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	81,05	27,84	26,18	2256	2122	0,01	1
					1,66	7,20	135	584	0,03	2
442.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их	м3	6,09	262,72	--	1600	--	1,85	11
					262,72	--	1600	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		механизированным способом/								
443.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	72,14	122,18	--	8814	--	0,89	64
					122,18	--	8814	--	--	--
444.	Е0101-18-4	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25м3	м3	15,00	44,26	41,20	664	618	0,02	0
					3,06	15,24	46	229	0,06	1
445.	Е010333-А 10-1	Перевозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами на расстояние до 10 км,	т	26,25	68,94	68,94	1810	1810	--	--
					--	13,79	--	362	0,29	8
446.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	62566,88	6788,50	438	48	253,00	2
					45675,00	2565,00	320	18	12,52	0
447.	С130806-66	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм,толщина стенки 3,5 мм	м	7,03	279,00	--	1961	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
448.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	35,00	623,70	14,12	21830	494	0,55	19
					100,35	5,29	3512	185	0,03	1
449.	Е0122-17-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 50 мм	км	0,04	28874,84	8426,72	1213	354	69,90	3
					12712,50	3183,75	534	134	15,55	1
450.	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек диам. 50 мм	шт	3,00	242,08	6,95	726	21	0,88	3
					144,00	2,25	432	7	0,01	0
451.	СПрайс-лист"ЭНКО"	Стоимость задвижки с мягким уплотнением фланцевая BV диам.50мм	шт	3,00	5795,11	--	17385	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
452.	Е0122-35-5	Установка фланцевых клапанов обратных диам. 150 мм	шт	1,00	585,99	36,99	586	37	1,93	2
					317,25	13,50	317	13	0,07	0
453.	СПрайс-лист"ЭНКО"	Стоимость фланцевого обратного клапана диам.150мм	шт	1,00	14476,86	--	14477	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
454.	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	шт	1,00	22878,84	17,71	22879	18	1,62	2
					272,25	6,75	272	7	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
455.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	6,00	285,00	--	1710	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
456.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1,00	858,70	1,57	859	2	0,22	0
					40,50	--	40	--	--	--
457.	Е0116-26-1	Установка счетчиков холодной воды/водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	1,00	75,82	1,57	76	2	0,41	0
					67,50	--	68	--	--	--
458.	С131102-17	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 16/40Ч	шт	1,00	14400,00	--	14400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
459.	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 40 мм	1фильтр	1,00	6095,10	70,85	6095	71	0,91	1
					155,25	27,00	155	27	0,13	0
460.	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1,00	858,70	1,57	859	2	0,22	0
					40,50	--	40	--	--	--
461.	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	1,00	596,67	4,19	597	4	0,34	0
					59,85	1,58	60	2	0,01	0
462.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,00	200,00	--	1600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
463.	С130810-107	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 57х4-40х2,5 мм	шт	2,00	251,00	--	502	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
464.	Е0122-33-5	Опора стальная- установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,01	247994,13	49389,75	3323	662	312,70	4
					62775,00	18657,00	841	250	91,12	1
465.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	5,31	626,48	24,55	3324	130	0,26	1
					39,83	9,20	211	49	0,04	0
466.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под колодец из бетона В7,5	м3	0,50	4244,71	66,01	2122	33	1,35	1
					195,75	24,93	98	12	0,12	0
467.	Е0106-1-15	Устройство монолитного железобетонного фундаментаиз бетона В15	м3	3,95	4778,24	100,65	18874	398	0,97	4
					146,25	38,03	578	150	0,19	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
468.	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундамента	м2	6,28	245,44	3,82	1541	24	0,21	1
					37,35	1,44	235	9	0,01	0
469.	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	3,14	187,05	9,95	587	31	0,36	1
					52,20	3,74	164	12	0,02	0
470.	E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона диам.2м в сухих грунтах	м3	2,40	7348,72	1879,87	17637	4512	8,86	21
					1435,50	538,43	3445	1292	2,06	5
471.	C143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	0,51	29600,00	--	15096	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
472.	C143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	м	1,80	9450,00	--	17010	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
473.	C143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	м	0,60	10395,00	--	6237	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
474.	C143018-43	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КЦО2	шт	1,00	3320,00	--	3320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
475.	C131104-13	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	11500,00	--	11500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
476.	C12021-267	Стоимость металлической стремянки с окраской	т	0,01	139640,00	--	1396	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
477.	E0106-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг колодца класса: В3,5	м3	0,41	3860,17	66,01	1583	27	1,35	1
					195,75	24,93	80	10	0,12	0
478.	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по стенам колодца	м2	17,62	245,44	3,82	4324	67	0,21	4
					37,35	1,44	658	25	0,01	0
		Итого по разделу: Сектор-8								2421869

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							5310221	497097		6918
	ИТОГО:						1030461	135657		702

Накладные расходы :

На монтажные работы	13853
На общестроительные работы	1341981
На сантехнические работы	32203
Всего накладных расходов:	1388036
Итого с накладными	6698258

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	6918
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	702
- в накладных расходах, чел-ч.	694
Всего трудозатрат, чел-ч.:	8314

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	401896
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7100154
Итого с временными, 1,8 %	7227957
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	7325534
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7354446
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	7426726
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	17747479
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	354950
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	18102429
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2172291
Итого с НДС	20274720

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі * Республика Казахстан г. Алматы товарищество с ограниченной ответственностью * Құрылыс Консалт LTD

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Қаржыгерлік шектеулі серіктестігі * Республика Казахстан г. Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью * Г.С.Г. Высотник

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы Форма N 2в
Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"
Договор №176-ЦОН от «13» мая 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительства автостоянки на 650 мест на дополнительной территории (2,7га) специализированного РГП на ПХВ "ЦОН" в Алатауском районе г.Алматы и устройство автоматической системы полива с бурением скважины

Наименование обьекта: Благоустройство. Подпорная стенка.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: в т.ч. Экспл.маш. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: в т.ч. Экспл.маш. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	554,71	39,73	37,82	22038	20977	0,01	7
					1,87	11,00	1037	6101	0,04	21
2.	E0101-17-14	Разработка грунта 2 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	932,98	39,73	37,82	37067	35282	0,01	12
					1,87	11,00	1745	10261	0,04	35
3.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	46,01	262,72	--	12088	--	1,85	85
					262,72	--	12088	--	--	--
4.	E010333-A10-1	Транспортировка лишнего грунта автомобилями-самосвалами на расстояние 10 км	т	970,74	76,60	76,60	74359	74359	--	--
					--	15,32	--	14872	0,32	312
5.	E0101-24-2	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59	м3	979,00	9,24	9,24	9051	9051	--	--
					--	3,00	--	2938	0,01	11
6.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	195,80	134,10	--	26257	--	0,97	190
					134,10	--	26257	--	--	--
7.	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	783,20	6,48	6,48	5075	5075	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	2,10	--	1648	0,01	6
8.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	783,20	25,65	5,38	20086	4211	0,13	101
					20,27	--	15875	--	--	--
9.	Е0101-134 -1	Уплотнение основания под фундамент траншеи грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	191,82	21,55	4,52	4133	866	0,11	21
					17,03	--	3267	--	--	--
10.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м3	141,50	4244,71	66,01	600626	9340	1,35	191
					195,75	24,93	27699	3528	0,12	17
11.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона В25	м3	89,20	5906,56	196,62	526850	17538	1,79	160
					272,25	74,27	24284	6625	0,36	32
12.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,24	50600,00	--	12281	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,14	65000,00	--	9056	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	53,61	65900,00	--	3532635	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
ИТОГО:							4891602	176699		767
							112252	45973		435

Накладные расходы :

На общестроительные работы	165028
Всего накладных расходов:	165028
Итого с накладными	5056630

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	303398
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5360026
Итого с временными, 1,8 %	5456506
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	5530169
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5551995
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5606560

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	13397870
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	267957
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	13665827
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1639899
Итого с НДС	15305726

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКА ГОРОД АЛМАТЫ
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Г.С.Г. Высотник
Товарищество с ограниченной ответственностью

Объем подтверждаю
Технадзор:

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы
Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"
Договор №176-ЦОН от «13» мая 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительства автостоянки на 650 мест на дополнительной территории (2,7га) специализированного РГП на ПХВ "ЦОН" в Алатауском районе г.Алматы и устройство автоматической системы полива с бурением скважины

Наименование обьекта: Общестроительные работы. Навес.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	74,13	27,84	26,18	2063	1940	0,01	1
					1,66	7,20	123	534	0,03	2
2.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	5,50	262,72	--	1445	--	1,85	10
					262,72	--	1445	--	--	--
3.	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	11,38	122,18	--	1391	--	0,89	10
					122,18	--	1391	--	--	--
4.	E0101-17-14	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	68,24	39,73	37,82	2711	2581	0,01	1
					1,87	11,00	128	751	0,04	3
5.	E010333-A10-1	Перевозка лишнего грунта автомобилями-самосвалами на расстояние до 10 км,	т	119,42	68,94	68,94	8233	8233	--	--
					--	13,79	--	1647	0,29	35
6.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	10,20	21,55	4,52	220	46	0,11	1
					17,03	--	174	--	--	--
7.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	м3	9,74	3860,17	66,01	37598	643	1,35	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					195,75	24,93	1907	243	0,12	1
8.	Е0106-1-16	Устройство монолитных железобетонных фундаментов ФП-1 из бетона В15	м3	58,50	5098,63 272,25	196,62 74,27	298270 15927	11502 4345	1,79 0,36	105 21
9.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,27	65900,00 --	-- --	83552 --	-- --	-- --	-- --
10.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,27	65900,00 --	-- --	83552 --	-- --	-- --	-- --
11.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,29	68800,00 --	-- --	20062 --	-- --	-- --	-- --
12.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,08	172357,31 47475,00	536,06 202,50	14333 3948	45 17	289,00 0,99	24 0
	ИТОГО:						553430 25043	24991 7537		165 61

Накладные расходы :

На общестроительные работы	34213
Всего накладных расходов:	34213
Итого с накладными	587643

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	35259
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	622902
Итого с временными, 1,8 %	634114
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	642675
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	645211
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	651552
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	1556999
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	31140
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1588139
Налог на добавленную стоимость, 12 %	190577
Итого с НДС	1778716

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	1556999
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	31140
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1588139
Налог на добавленную стоимость, 12 %	190577
Итого с НДС	1778716

Принял:

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

560

Форма N 2в

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы
Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"
Договор №176-ЦОН от «13» мая 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительства автостоянки на 650 мест на дополнительной территории (2,7га) специализированного РГП на ПХВ "ЦОН" в Алатауском районе г.Алматы и устройство автоматической системы полива с бурением скважины

Наименование обьекта: Благоустройство. Вертикальная планировка.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	9073,35	9,24	9,24	83882	83882	--	--
					--	3,00	--	27234	0,01	104
2.	E0101-24-10К=5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	9073,35	39,55	39,55	358868	358868	--	--
					--	12,84	--	116513	0,01	89
3.	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	5993,82	9,24	9,24	55412	55412	--	--
					--	3,00	--	17990	0,01	69
4.	E0101-24-10К=3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	5993,82	23,73	23,73	142240	142240	--	--
					--	7,70	--	46181	0,01	59
5.	E0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	11355,20	9,24	9,24	104977	104977	--	--
					--	3,00	--	34083	0,01	131
6.	E0101-24-10К=5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	11355,20	39,55	39,55	449120	449120	--	--
					--	12,84	--	145814	0,01	112
7.	E0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м / под асфальтобетонные покрытия	м2	6895,75	33,43	29,06	230525	200390	0,01	64
					1,03	10,26	7103	70750	0,05	345

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	2934,36	5,55	5,55	16300	16300	--	--
					--	1,80	--	5292	0,01	20
9.	Е0101-27-7К=3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	2934,36	9,33	9,33	27387	27387	--	--
					--	3,03	--	8892	0,00	11
10.	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 лишнего грунта от выемок	м3	22357,51	32,54	30,98	727495	692571	0,01	237
					1,53	9,01	34207	201419	0,03	689
11.	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км	т	39125,64	68,94	68,94	2697322	2697322	--	--
					--	13,79	--	539464	0,29	11329
12.	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 лишнего плодородного грунта	м3	8097,29	32,54	30,98	263479	250831	0,01	86
					1,53	9,01	12389	72948	0,03	249
13.	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 10 км	т	14170,26	68,94	68,94	976898	976898	--	--
					--	13,79	--	195380	0,29	4103
ИТОГО:							6133905	6056195		387
							53699	1481960		17311

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1539661
Всего накладных расходов:	1539661
Итого с накладными	7673566

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	460414
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8133980
Итого с временными, 1,8 %	8280392
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	8392177
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8425299

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на выслуту лет, 1 %	8508103
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	20331622
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	406632
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	20738254
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2488590
Итого с НДС	23226844

Принял:

Алматы қаласы
«КҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор №176-ЦОН от «13» мая 2014г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Строительство автостоянка на 650 мест на дополнительной территории(2,7га)специализированного м ЦОНА в Алатауском районе г. Алматы

Наименование обьекта: Благоустройство, металлическое ограждение

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	178,20	33,67	32,10	6000	5720	0,01	2
					1,57	12,33	280	2196	0,05	9
2.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	5,51	262,72	--	1448	--	1,85	10
					262,72	--	1448	--	--	--
3.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	15,09	134,10	--	2023	--	0,97	15
					134,10	--	2023	--	--	--
4.	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	60,34	6,48	6,48	391	391	--	--
					--	2,10	--	127	0,01	0
5.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	60,34	21,55	4,52	1300	273	0,11	7
					17,03	--	1028	--	--	--
6.	C01031-A7-1	Погрузка лишнего грунта на автосамосвалы	т	189,49	30,00	--	5685	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	C010333-A10-1	Транспортировка лишнего грунта на расстояние перевозки 10 км	т	189,49	68,94	--	13063	--	0,29	55
					13,79	--	2613	--	--	--
8.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м3	9,05	4244,71	66,01	38423	598	1,35	12
					195,75	24,93	1772	226	0,12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона В15	м3	11,16	6052,53 585,00	353,46 133,52	67565 6530	3946 1490	3,60 0,65	40 7
ИТОГО:							135898 15694	10927 4039		141 18

Накладные расходы :

На общестроительные работы	20576
Всего накладных расходов:	20576
Итого с накладными	156474

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	141
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	18
- в накладных расходах, чел-ч.	10
Всего трудозатрат, чел-ч.:	169

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	9388
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	165862
Итого с временными, 1,8 %	168848
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	171127
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	171802
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	173490
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	414585
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	8292
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	422877
Налог на добавленную стоимость, 12 %	50745
Итого с НДС	473622

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Курылыс Консалт LTD

Объем подтверждаю
Технадзор:

Г.С.Г. Высотник

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Форма N 2в

Договор №176-ЦОН от «13» мая 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительства автостоянки на 650 мест на дополнительной территории (2,7га) специализированного РГП на ПХВ "ЦОН" в Алатауском районе г.Алматы и устройство автоматической системы полива с бурением скважины

Наименование обьекта: Благоустройство. Подпорная стенка.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона В25	м3	248,55	5906,56	196,62	1468093	48870	1,79	445
					272,25	74,27	67668	18460	0,36	90
2.	E0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона В25	м3	113,42	8926,59	360,48	1012454	40886	8,99	1020
					1440,00	136,17	163325	15444	0,67	75
3.	E0106-13-6	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона В25	м3	195,76	9133,60	404,96	1788013	79276	9,27	1815
					1507,50	152,98	295111	29948	0,75	146
4.	C143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	508,98	185,00	--	94162	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	C143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за2 кг/см2	м3	508,98	128,00	--	65150	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4:за 2 кг/см2	м3	508,98	298,00	--	151676	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

601

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.5) - 2 -

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						4579548	169031		3279
ИТОГО:						526104	63852		312

Накладные расходы :

На общестроительные работы	619454
Всего накладных расходов:	619454
Итого с накладными	5199002

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	311940
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5510942
Итого с временными, 1,8 %	5610139
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	5685876
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5708317
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5764418
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	13775100
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	275502
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	14050602
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1686072
Итого с НДС	15736674

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АЛМАТЫ
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Г.С.Г. Высотник
Товарищество с ограниченной ответственностью

Объем подтверждаю
Технадзор:

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Республика Казахстан г. Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью
Құрылыс Консалт LTD

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Форма N 2в

Договор №176-ЦОН от «13» мая 2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство автостоянка на 650 мест на дополнительной территории(2,7га)специализированного м ЦОНА в Алатауском районе г. Алматы

Наименование обьекта: Благоустройство. Водоотводные сооружения-арыки и дождеприемные колодцы.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0123-18-1	Устройство дождеприемных круглых колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диам. 0,7 м в сухих грунтах	м3	9,72	28041,90	2781,98	272567	27041	14,60	142
					2317,50	744,08	22526	7232	2,62	25
2.	С131104-9	Дождеприемник круглый, тип ДМ /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	27,00	14800,00	--	399600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С01031-А7-1	Погрузка лишнего грунта, при автомобильных перевозках	т	354,86	30,00	--	10646	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С010333-А10-1	Транспортировка лишнего грунта автомобилями-самосвалами на расстояние перевозки 10км	т	354,86	68,94	--	24464	--	0,29	103
					13,79	--	4893	--	--	--
	ИТОГО:						707277	27040		245
							27419	7232		25

Накладные расходы :

На общестроительные работы	43579
Всего накладных расходов:	43579
Итого с накладными	750856

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	45051
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	795907
Итого с временными, 1,8 %	810233
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	821171
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	824412
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	832514
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	1989440
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	39789
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2029229
Налог на добавленную стоимость, 12 %	243507
Итого с НДС	2272736

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКА
ГОРОД АЛМАТЫ
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Г.С.Г. Высотник
Товарищество с ограниченной ответственностью

Объем подтверждаю
Технадзор:

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Форма N 2в

Договор №176-ЦОН от «13» мая 2014г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство автостоянка на 650 мест на дополнительной территории(2,7га)специализированного м ЦОНА в Алатауском районе г. Алматы

Наименование обьекта: Благоустройство, металлическое ограждение

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0106-1-2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона В15	м3	57,46	6052,53	353,46	347760	20309	3,60	207
					585,00	133,52	33612	7672	0,65	37
2.	C12041-53	Хомуты: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,35	65000,00	--	22776	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	C12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,73	65900,00	--	114110	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м3	1,76	4244,71	66,01	7488	116	1,35	2
					195,75	24,93	345	44	0,12	0
5.	E0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментовобщего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона В15	м3	24,48	6551,97	112,36	160392	2751	6,34	155
					1021,50	42,44	25006	1039	0,21	5
6.	C12041-53	Хомуты: сталь гладкая классаА-I, d 6 мм	т	0,12	65000,00	--	7644	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	E0108-8-1	Кладка столбов из сплиттерных блоков прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м	м3	44,51	2771,03	367,45	123330	16354	7,46	332
					1278,00	137,25	56880	6109	0,67	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	СПрайс	Стоимость сплиттерных блоков 200Х200Х400	шт	2552,00	69,80	--	178119	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0106-1-1	Заливка отверстий сплиттерных блоков бетоном В7,5	м3	5,10	3860,17	66,01	19702	337	1,35	7
					195,75	24,93	999	127	0,12	1
10.	Е0106-57-1	Установка арматуры	т	1,68	4146,75	--	6975	--	25,90	44
					4146,75	--	6975	--	0,30	1
11.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,68	61300,00	--	103107	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0108-8-7	Кладка накрывочных блоков и других декоративных конструкций высотой до 4 м	м3	9,27	3736,14	394,36	34627	3655	11,10	103
					2115,00	148,50	19602	1376	0,72	7
13.	СПрайс	Стоимость сплиттерных блоков 250Х200Х90	шт	1989,00	60,81	--	120955	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей ЗД-1 весом до 20 кг	1т	6,98	70437,87	304,24	491983	2125	58,00	405
					9675,00	114,75	67576	801	0,56	4
15.	Е0109-61-10	Монтаж стоек ограждения	т	1,57	9752,34	2387,56	15337	3755	35,10	55
					6120,00	295,43	9625	465	1,35	2
16.	С12021-41	Стойки ограждения из квадратных труб 100х100х6	т	1,57	147100,00	--	231337	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,58	70437,87	304,24	41001	177	58,00	34
					9675,00	114,75	5632	67	0,56	0
18.	Е0107-24-12	Установка оград металлических по железобетонным столбам высотой до 2,2 м	м	438,00	520,89	243,27	228151	106552	1,49	653
					261,00	66,53	114318	29140	0,24	105
19.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	8,30	134000,00	--	1111940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	6,66	134000,00	--	892807	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0107-25-	Устройство металлических ворот	шт	2,00	4346,31	2763,24	8693	5526	8,53	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	распашных			1442,25	783,88	2884	1568	2,97	6
22.	С12021-268	Сварная решетка ворот	т	0,16	134000,00	--	20779	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С12021-268	Сварная решетка ворот	т	0,15	134000,00	--	19787	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0107-25-7	Устройство металических калиток	шт	2,00	3012,03	2052,22	6024	4104	5,31	11
					886,50	564,32	1773	1129	2,06	4
25.	С12021-268	Сварная решетка калиток	т	0,04	134000,00	--	5683	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С12021-268	Сварная решетка калиток	т	0,05	134000,00	--	7007	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С12021-259	Навесы НД-1	т	0,01	162700,00	--	1777	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1010,22	21,80	0,05	22020	51	0,03	30
					5,81	0,02	5869	20	0,00	0
29.	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	1010,22	40,72	0,04	41133	40	0,04	43
					8,32	--	8405	--	--	--
30.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементным раствором цоколя	м2	349,92	222,94	1,96	78010	685	0,61	214
					108,90	0,45	38106	157	0,03	9
31.	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная рубероидом 1 слой фундаментов	м2	169,05	335,92	7,14	56787	1207	0,14	24
					22,10	2,68	3736	453	0,01	2
ИТОГО:							4527241	167746		2335
							401343	50167		214

Накладные расходы :

На общестроительные работы 525594

На металломонтажные работы 9080

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего накладных расходов:						534674		
		Итого с накладными						5061915		
		Показатели трудозатрат :								
		- основных рабочих, чел-ч.						2335		
		- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.						214		
		- в накладных расходах, чел-ч.						267		
		Всего трудозатрат, чел-ч.:						2816		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						303715		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						5365630		
		Итого с временными, 1,8 %						5462211		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						5535951		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						5557800		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						5612422		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						13411878		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						268238		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						13680116		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1641614		
		Итого с НДС						15321730		

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Сдал:

Г.С.Г. Высотник
Товарищество с ограниченной ответственностью

Курылыс Консалт LTD

Объем подтверждаю
Технадзор:

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.5)

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы
Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"
Договор №176-ЦОН от «13» мая 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительства автостоянки на 650 мест на дополнительной территории (2,7га) специализированного РГП на ПХВ "ЦОН" в Алатауском районе г.Алматы и устройство автоматической системы полива с бурением скважины

Благоустройство. Внутриплощадочное покрытие проездов, тротуаров и дорожек.

Наименование обьекта:

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Асфальтобетонное покрытие проездов тип-А								
1.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из гравийного баласта	м3	9260,00	936,76	68,13	8674412	630899	0,14	1333
					21,38	12,76	197979	118167	0,04	406
										8674412
		Итого по разделу: Асфальтобетонное покрытие проездов тип-А					8674412	630899		1333
							197979	118167		406

ИТОГО:

Накладные расходы :	
На общестроительные работы	420474
Всего накладных расходов:	420474
Итого с накладными	9094886
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	545693
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9640579

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 1,8 %						9814109		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						9946599		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						9985855		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						10083996		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						24097498		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						481950		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						24579448		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2949534		
		Итого с НДС						27528982		

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Форма N 2в

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы
Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"
Договор №176-ЦОН от «13» мая 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительства автостоянки на 650 мест на дополнительной территории (2,7га) специализированного РГП на ПХВ "ЦОН" в Алатауском районе г.Алматы и устройство автоматической системы полива с бурением скважины

Наименование обьекта: Общестроительные работы. Навес.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций			осн. з/п. / в т.ч. з/п:		осн. з/п. / в т.ч. з/п:		осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0108-4-7 Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	27,60	245,44	3,82	6774	105	0,21	6
				37,35	1,44	1031	40	0,01	0
2.	E0109-17-1 Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий высотой до 25 м, массой до 1 т	т	1,90	4646,85	2285,57	8831	4344	9,35	18
				1579,50	617,13	3002	1173	2,34	4
3.	C12021-246 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса свыше 0,1 до 0,5 т из стали С-245	т	1,52	164090,00	--	249666	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
4.	C12021-260 Стальные крепежные элементы из уголков из стали С-245	т	0,12	116790,00	--	13604	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
5.	C12021-254 Детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием листовой стали С-245	т	0,33	122100,00	--	40635	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
6.	E0109-25-1 Монтаж балок в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	1,18	5030,50	2020,02	5921	2378	14,10	17
				2272,50	502,43	2675	591	1,79	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля двутавры №20 из стали С-245	т	1,19	148990,00	--	176952	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С12021-260	Стальные крепежные элементы из уголков из стали С-245	т	0,04	116790,00	--	4251	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	1,06	13864,97	4022,39	14673	4257	56,50	60
					9090,00	1071,86	9619	1134	3,81	4
10.	С12021-246	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса свыше 0,1 до 0,5 т из стали С-245	т	1,10	164090,00	--	180594	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	1,13	5030,50	2020,02	5705	2291	14,10	16
					2272,50	502,43	2577	570	1,79	2
12.	С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	т	1,15	162700,00	--	186347	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже зданий	т	5,27	1333,50	312,12	7027	1645	2,96	16
					679,50	--	3581	--	--	--
14.	Е0113-16-6К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	152,82	43,59	0,10	6662	15	0,06	9
					11,62	0,04	1776	6	0,00	0
15.	Е0113-26-6К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2раза	м2	152,82	40,72	0,04	6222	6	0,04	7
					8,32	--	1271	--	--	--
16.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	101,00	112,45	34,24	11358	3459	0,32	32
					51,08	8,45	5159	853	0,03	3
17.	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	104,03	1190,00	--	123796	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0107-24-11	Натягивание сетки по металлическому каркасу	м	126,00	503,36	240,24	63423	30270	1,42	179
					249,75	65,38	31468	8238	0,24	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	С11011-75 8	Сетка плетенная с квадратными ячейками N12 из оцинкованной проволоки, d 1,6 мм	м2	220,00	385,00	--	84700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		ИТОГО:					1197141	48768		358
							62159	12605		46

Накладные расходы :

На общестроительные работы	59600
На металломонтажные работы	27841
Всего накладных расходов:	87441
Итого с накладными	1284582

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	77075
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1361657
Итого с временными, 1,8 %	1386167
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1404880
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1410425
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1424287
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	3403586
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	68072
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3471658
Налог на добавленную стоимость, 12 %	416599
Итого с НДС	3888257

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі * Республика Казахстан г. Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью * Курылыс Консалт LTD

Казақстан Республикасы Алматы қаласы Республика Казахстан город Алматы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Г.С.Г. Высотник Товарищество с ограниченной ответственностью

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.5) Форма N 2в

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы
Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"
Договор №176-ЦОН от «13» мая 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительства автостоянки на 650 мест на дополнительной территории (2,7га) специализированного РГП на ПХВ "ЦОН" в Алатауском районе г.Алматы и устройство автоматической системы полива с бурением скважины

Электроосвещение навеса.

Наименование обьекта:

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2014г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	в т.ч. осн. з/п	Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	в т.ч. осн. з/п	Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11
1.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений	м3	43,20	262,72	--	--	11349	--	--	1,85 --	80 --
					262,72		--	11349		--		
2.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей мелкопросеянной землей 1 группы	м3	14,40	122,18	--	--	1759	--	--	0,89 --	13 --
					122,18		--	1759		--		
3.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	25,80	122,18	--	--	3152	--	--	0,89 --	23 --
					122,18		--	3152		--		
4.	С01031-А7 -1	Погрузка лишнего грунта на автосамосвалы	т	5,25	30,00	--	--	158	--	--	-- --	-- --
					--		--	--		--		
5.	С010333-А 10-1	Транспортировка лишнего грунта на расстояние на 10 км	т	5,25	68,94	--	--	362	--	--	0,29 --	2 --
					13,79		--	72		--		
6.	Ц0108-142 -1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	120,00	36,70	27,80		4404	3336		0,06	7
					8,80	6,90		1056	828		0,04	5
7.	Ц0108-141 -4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	м	30,00	44,00	10,60		1320	318		0,18	5
					29,00	2,30		870	69		0,01	0
8.	Ц0108-143	Покрытие кирпичом одного кабеля,	м	90,00	32,40	23,70		2916	2133		0,06	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	проложенного в траншее			8,60	5,90	774	531	0,03	3
V	9. С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	1000шт	1,48	11600,00 V	--	17168 V	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
V	10. Ц0108-148 -3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	м	10,00	45,00 V	6,70	450 V	67	0,19	2
					32,20	1,60	322	16	0,01	0
V	11. Е0134-101 -1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,02	229573,28 V	--	4591 V	--	175,00	4
					27450,00	--	549	--	--	--
	ИТОГО:						47629	5854		140
							19903	1444		8

Накладные расходы :	
На монтажные работы	4243
На общестроительные работы	19051
Всего накладных расходов:	23294
Итого с накладными	70923
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	4255
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	75178
Итого с временными, 1,8 %	76531
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	77564
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	77870
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	78635
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	187912
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	3758
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	191670
Налог на добавленную стоимость, 12 %	23000
Итого с НДС	214670

Принял:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Сдал:

Курылыс Консалт LTD

Г.С.Г. Высотник

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы
Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"
Договор №176-ЦОН от «13» мая 2014г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: «Строительства автостоянки на 650 мест на дополнительной территории (2,7га) специализированного РГП на ПХВ "ЦОН" в Алатауском районе г.Алматы и устройство автоматической системы полива с бурением скважины

Наименование обьекта: Внутриплощадочные сети освещения. Внутриплощадочные сети электроснабжения и освещения площадки

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Строительные работы								
1.	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	179,44	27,84	26,18	4995	4697	0,01	2
					1,66	7,20	298	1292	0,03	4
2.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	5,50	262,72	--	1445	--	1,85	10
					262,72	--	1445	--	--	--
3.	C01031-A7-1	Погрузка лишнего грунта на автосамосвалы	т	14,00	30,00	--	420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	C010333-A10-1	Транспортировка лишнего грунта на расстояние на 10 км	т	14,00	68,94	--	965	--	0,29	4
					13,79	--	193	--	--	--
5.	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей мелкопросеянной землей 1 группы	м3	61,68	122,18	--	7536	--	0,89	55
					122,18	--	7536	--	--	--
6.	E0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	115,26	5,55	5,55	640	640	--	--
					--	1,80	--	208	0,01	1
		Монтажные работы								
7.	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	1016,00	36,70	27,80	37287	28245	0,06	61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					8,80	6,90	8941	7010	0,04	41
8.	Ц0108-141 -4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	м	70,00	44,00	10,60	3080	742	0,18	13
					29,00	2,30	2030	161	0,01	1
9.	Ц0108-143 -1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	950,00	32,40	23,70	30780	22515	0,06	57
					8,60	5,90	8170	5605	0,03	33
10.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-75	1000шт	4,17	11600,00	--	48314	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Ц0108-148 -3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	м	1020,00	45,00	6,70	45900	6834	0,19	194
					32,20	1,60	32844	1632	0,01	9
12.	С130804-8	Стоимость трубы полиэтиленовой D 25 мм	10м	102,00	777,00	--	79254	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0134-101 -1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,07	229573,28	--	16529	--	175,00	13
					27450,00	--	1976	--	--	--
14.	С151601-592	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	1,04	159700,00	--	166152	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Ц0108-401 -1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	20,00	175,20	75,70	3504	1514	0,44	9
					72,70	20,60	1454	412	0,12	2
16.	С151601-593	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,02	248700,00	--	5073	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Опоры наружной установки тип	(27шт) опора							
17.	Е0133-204 -1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"		27,00	3965,53	1831,40	107069	49448	12,00	324
					1977,75	625,01	53399	16875	2,34	63
18.	С143001-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 под опоры	м3	13,77	4351,00	--	59913	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Тпрайслист"Комерческое	Стоимость опор освещения СОД 8,5м -ОГК-8-3 однорожковая	шт	16,00	27365,49	--	437848	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Тпрайслис т"Комерческое	Стоимость опор освещения СОД 8,5м -ОГК-8-3 двухрожковых	шт	11,00	28851,24	--	317364	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Спрайслис тТОО"OLYMP	Стоимость светильника уличного ДКУ-18Х3-002	шт	38,00	25914,29	--	984743	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
*	ИТОГО:						2358811	114634		741
							118286	33195		154

Накладные расходы :

На монтажные работы	64846
На общестроительные работы	14259
На металломонтажные работы	73788
Всего накладных расходов:	152894
Итого с накладными	2511704

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	150702
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2662406
Итого с временными, 1,8 %	2710329
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2746918
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2757759
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2784862
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	6654922
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	133098
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6788020
Налог на добавленную стоимость, 12 %	814562
Итого с НДС	7602582

Принял:

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Республика Казахстан г. Алматы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Г.С.Г. Высотник

Объем подтверждаю
Технадзор:

Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Құрылыс Консалт LTD

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы Форма N 2в
Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"
Договор №176-ЦОН от «13» мая 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительства автостоянки на 650 мест на дополнительной территории (2,7га) специализированного РГП на ПХВ "ЦОН" в Алатауском районе г.Алматы и устройство автоматической системы полива с бурением скважины

Наименование обьекта: Благоустройство. Внутриплощадочное покрытие проездов, тротуаров и дорожек.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Коли-чество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Асфальтобетонное покрытие проездов тип-А								
1.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	2315,00	864,08 21,38	73,75 11,67	2000354 49495	170740 27014	0,14 0,04	333 95
2.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа М-2	м2	9260,00	383,77 5,94	15,35 5,06	3553724 55004	142155 46856	0,03 0,02	311 164
3.	Е0127-54-3К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	9260,00	180,08 0,04	-- --	1667541 370	-- --	0,00 --	3 --
4.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа М-2	м2	5785,27	421,55 5,94	15,35 5,06	2438768 34365	88812 29273	0,03 0,02	194 102
		Итого по разделу: Асфальтобетонное покрытие проездов тип-А								9660386

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					9660387 139234	401707 103143		842 361

Накладные расходы :	
На общестроительные работы	389574
Всего накладных расходов:	389574
Итого с накладными	10049961
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	602998
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	10652959
Итого с временными, 1,8 %	10844712
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	10991115
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	11034494
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	11142941
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	26628036
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	532561
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	27160596
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3259272
Итого с НДС	30419868

Принял: Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал: Г.С.Г. Высотник

Республика Казахстан г. Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью Құрылыс Консалт LTD

Объем подтверждаю
Технадзор:

661

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы
Подрядчик ТОО "Т.С.Г.Высотник"
Договор №176-ЦОН от «13» мая 2014г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: «Строительства автостоянки на 650 мест на дополнительной территории (2,7га) специализированного РГП на ПХВ "ЦОН" в Алатауском районе г.Алматы и устройство автоматической системы полива с бурением скважины

Наименование объекта: Электроосвещение навеса.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монтажные работы								
1.	ТПрайс	Стоимость металлического шкафа-ШМП-7-074У2	шт	1,00	18935,40	--	18935	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	СПрайс	Автоматический 3-х полюсной выключатель на 63а ВА47-100	шт	1,00	1036,57	--	1037	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	СПрайс	Автоматический 3-х полюсной выключатель на 32а ВА47-29	шт	3,00	221,14	--	663	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	СПрайс	Автоматический 3-х полюсной выключатель на 25а ВА47-29	шт	2,00	221,14	--	442	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	СПрайс	Автоматический Одно-полюсной выключатель на 16А ВА47-29	шт	1,00	74,29	--	74	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	СПрайс	Стоимость нулевых шин	шт	5,00	1036,57	--	5183	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	ТПрайс	Стоимость металлического шкафа щита управления двумя насосами ШУ1	шт	1,00	312957,82	--	312958	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С151803-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты IP31, тип У198 УХЛ3	1000шт	0,00	60400,00	--	121	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С130804-29	Трубы полиэтиленовые гофрированные диам. до 20 мм	1000м	0,03	86200,00	--	2586	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	С130804-8	Стоимость трубы полиэтиленовой D 20 мм	10м	4,20	777,00	--	3263	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,03	52100,00	--	1667	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С151601-593	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,02	248700,00	--	4974	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С151603-21	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	1000м	0,01	74900,00	--	749	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С151601-480	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,13	273000,00	--	35490	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	СПрайс	Автоматический 3-х полюсной выключатель на 80а ВА47-100	шт	1,00	1064,21	--	1064	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С151701-80	Светильники тип НБ007Х60/Р2-1-01	шт	6,00	158,00	--	948	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С151706-18	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б235-245-100	шт	6,00	54,00	--	324	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С151801-14	Выключатель однополюсный для открытой установки на две цепи тип С-1-94-10/220	шт	3,00	182,00	--	546	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С151610-8	Муфты концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВТп-4-2-1У3	компл	2,00	5070,00	--	10140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

ИТОГО: 401164 -- --

Накладные расходы : -- --

Всего накладных расходов: 0

Итого с накладными 401164

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными						401164		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						4156		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						405320		
		Итого с временными, 1,8 %						406642		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						407651		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						407950		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						408697		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						976654		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						19533		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						996187		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						119542		
		Итого с НДС						1115729		

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
Принял:
ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:
Г.С.Г. Высоцкий

Объем подтверждаю
Технадзор:

Құрылыс
Консалт
LTD

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор №176-ЦОН от «13» мая 2014г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Строительство автостоянка на 650 мест на дополнительной территории(2,7га)специализированного м ЦОНА в Алатауском районе г. Алматы

Наименование обьекта: Благоустройство. Водоотводные сооружения-арыки и дождеприемные колодцы.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-18-4	Разработка грунта 2 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	1085,14	44,26	41,20	48028	44707	0,02	23
					3,06	15,24	3321	16535	0,06	66
2.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработкиих механизированным способом/	м3	42,98	262,72	--	11292	--	1,85	79
					262,72	--	11292	--	--	--
3.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	852,16	134,10	--	114275	--	0,97	828
					134,10	--	114275	--	--	--
4.	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси под арыки и трубу	м3	25,32	864,08	73,75	21879	1867	0,14	4
					21,38	11,67	541	295	0,04	1
5.	E0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей частииз продольных лотков из сборного бетона	м3	31,47	2627,82	1053,54	82697	33155	3,23	102
					515,25	267,30	16215	8412	1,08	34
6.	C143018-158	Лотки водопропускные трапецеидальногосечения высота до 240 мм	м	75,00	881,00	--	66075	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	C143018-159	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота	м	342,00	1880,00	--	642960	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		500 мм			--	--	--	--	--	--
8.	Е0108-12-3	Укладка решеток по лоткам	т	6,01	10614,60	1941,97	63751	11663	42,30	254
					6975,00	726,75	41892	4365	3,55	21
9.	СПрайс	Решетка ливневая	шт	182,00	2833,30	--	515660	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0123-1-1	Устройство основания под колодцы из песчано-гравийной смеси	м3	2,28	999,20	152,52	2275	347	1,02	2
					153,68	57,15	350	130	0,28	1
11.	Е0123-18-1	Устройство дождеприемных круглых колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диам. 0,7 м в сухих грунтах	м3	0,72	28041,90	2781,98	20190	2003	14,60	11
					2317,50	744,08	1669	536	2,62	2
12.	С131104-9	Дождеприемник круглый, тип ДМ /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	14800,00	--	29600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С01031-А7-1	Погрузка лишнего грунта, при автомобильных перевозках	т	256,63	30,00	--	7699	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С010333-А10-1	Транспортировка лишнего грунта автомобилями-самосвалами на расстояние перевозки 10км	т	256,63	68,94	--	17692	--	0,29	74
					13,79	--	3538	--	--	--
ИТОГО:							1644073	93744		1377
							193093	30273		125

Накладные расходы :

На общестроительные работы	256627
Всего накладных расходов:	256627
Итого с накладными	1900702

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	114042
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2014744
Итого с временными, 1,8 %	2051009
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2078698
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2086902
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2107412

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	5036035
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	100721
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5136756
Налог на добавленную стоимость, 12 %	616411
Итого с НДС	5753167

Принял:

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
Коммуналдық
мемлекеттік мекемесі
ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ГОРОД АЛМАТЫ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ АЛМАТЫ
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Г.С.Г. Высотник
Товарищество с ограниченной ответственностью

Объем подтверждаю
Технадзор:

Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Товарищество с ограниченной ответственностью
Құрылыс
LTD

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Форма N 2в

Договор №176-ЦОН от «13» мая 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительства автостоянки на 650 мест на дополнительной территории (2,7га) специализированного РГП на ПХВ "ЦОН" в Алатауском районе г.Алматы и устройство автоматической системы полива с бурением скважины

Наименование обьекта: Благоустройство. Подпорная стенка.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2014г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0106-13-6	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 300 мм из бетона В25	м3	86,07	9133,60	404,96	786129	34855	9,27	798
					1507,50	152,98	129751	13167	0,75	64
2.	C143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	224,02	185,00	--	41444	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	C143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	224,02	128,00	--	28675	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	224,02	298,00	--	66759	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	E0106-1-19	Устройство монолитной железобетонной лестницы ЛМ-1	м3	21,18	6622,60	353,46	140267	7486	3,64	77
					625,50	133,52	13248	2828	0,65	14
6.	C12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,04	41200,00	--	1640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	E0106-1-19	Устройство монолитной железобетонной лестницы ЛМ-2	м3	6,00	6622,60	353,46	39736	2121	3,64	22
					625,50	133,52	3753	801	0,65	4
8.	C12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,02	41200,00	--	890	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										54
9.	E0107-29-1	Устройство температурного шва	м	62,65	185,74	2,78	11636	174	0,86	0
					159,08	1,06	9966	66	0,01	
10.	C11021-57	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 44 мм и более, IV сорта	м3	0,63	5630,00	--	3527	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	2018,40	245,44	3,82	495396	7710	0,21	428
					37,35	1,44	75387	2906	0,01	14
										1378
							1616099	52346		96
		ИТОГО:					232105	19768		

Накладные расходы :

На общестроительные работы	278158
Всего накладных расходов:	278158
Итого с накладными	1894257

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	113655
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2007912
Итого с временными, 1,8 %	2044054
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2071649
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2079825
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2100266
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	5018958
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	100379
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	5119337
Налог на добавленную стоимость, 12 %	614320
Итого с НДС	5733657

Принял:

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.5) Форма N 2в

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы
Подрядчик ТОО "Р.С.Р.Высотник"
Договор №176-ЦОН от «13» мая 2014г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительства автостоянки на 650 мест на дополнительной территории (2,7га) специализированного РГП на ПХВ "ЦОН" в Алатауском районе г.Алматы и устройство автоматической системы полива с бурением скважины

Наименование объекта: Благоустройство. Внутриплощадочное покрытие проездов, тротуаров и дорожек.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2014г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Асфальтобетонное покрытие проездов тип-А								
1.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа М-2	м2	13890,00	383,77	15,35	5330586	213232	0,03	467
					5,94	5,06	82507	70283	0,02	245
2.	Е0127-54-3К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	13890,00	180,08	--	2501311	--	0,00	5
					0,04	--	556	--	--	--
3.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа М-2	м2	4355,50	421,55	15,35	1836050	66863	0,03	146
					5,94	5,06	25872	22039	0,02	77
		Итого по разделу: Асфальтобетонное покрытие проездов тип-А								9667947
		ИТОГО:					9667947	280094		618

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							108935	92322		322

Накладные расходы : 243302

На общестроительные работы 243302

Всего накладных расходов: 9911249

Итого с накладными

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 594675

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 10505924

Итого с временными, 1,8 % 10695031

Итого с зимними удорожаниями, 1,35 % 10839414

Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % 10882194

Итого с затратами на выслугу лет, 1 % 10989144

Пересчет в текущих ценах, К-2,38968 26260504

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 525210

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 26785714

Налог на добавленную стоимость, 12 % 3214286

Итого с НДС 30000000

Принял:

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Г.С.Г. Высотник

Объем подтверждаю
Технадзор:

Курылыс
Консалт
LTD

670

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы
Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"
Договор №176-ЦОН от «13» мая 2014г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: «Строительства автостоянки на 650 мест на дополнительной территории (2,7га) специализированного РГП на ПХВ "ЦОН" в Алатауском районе г.Алматы и устройство автоматической системы полива с бурением скважины

Наименование обьекта: Благоустройство. Внутриплощадочное покрытие проездов, тротуаров и дорожек.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2014г.

N п/п	Наименование прейскурантов, расценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	в т.ч. з/п	Экспл.маш.	в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	в т.ч. з/п	Экспл.маш.	в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Всего
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11
		Раздел: Асфальтобетонное покрытие проездов тип-А												
1.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа М-2	м2	13890,00	383,77	5,94	15,35	5,06	5330586	82507	213232	70283	0,03 / 0,02	467 / 245
2.	Е0127-54-3К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	13890,00	180,08	0,04	--	--	2501311	556	--	--	0,00 / --	5 / --
3.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа М-2	м2	4355,50	421,55	5,94	15,35	5,06	1836050	25872	66863	22039	0,03 / 0,02	146 / 77
		Итого по разделу: Асфальтобетонное покрытие проездов тип-А												9667947
		ИТОГО:							9667947		280094			618

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							108935	92322		322
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						243302		
		Всего накладных расходов:						243302		
		Итого с накладными						9911249		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						594675		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						10505924		
		Итого с временными, 1,8 %						10695031		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						10839414		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						10882194		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						10989144		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						26260504		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						525210		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						26785714		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						3214286		
		Итого с НДС						30000000		

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Курылыс Консалт LTD

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы
Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"
Договор №176-ЦОН от «13» мая 2014г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: «Строительства автостоянки на 650 мест на дополнительной территории (2,7га) специализированного РГП на ПХВ "ЦОН" в Алатауском районе г.Алматы и устройство автоматической системы полива с бурением скважины

Наименование обьекта: Инженерные сети. Бурение скважины.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2014г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: N позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0107-247 -5	Монтажные работы по установке насоса артезианского с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 6-10-110	шт	1,00	31772,00 10550,00	16190,00 3577,99	31772 10550	16190 3578	60,00 20,75	60 21
2.	С131001-3	Насосы артезианские водоподъемные с погружным электродвигателем, тип ЭЦВ 6-10-110, подача 10 м3/ч, напор 110 м, двигатель мощностью 5,5 кВт,3000 об/мин	шт	1,00	25100,00 --	-- --	25100 --	-- --	-- --	-- --
3.	Ц0111-350 -8	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 250 мм	шт	1,00	2028,52 1669,50	7,01 2,25	2029 1670	7 2	11,00 0,01	11 0
4.	С131102-1 7	Счетчики /водомеры/ холодной водыкрыльчатые ВСКМ 16/40Ч	шт	1,00	14400,00 --	-- --	14400 --	-- --	-- --	-- --
5.	Е0122-36-4	Установка стальных задвижек иликлапанов обратных диам. 200 мм	шт	1,00	1469,92 657,00	567,67 213,75	1470 657	568 214	3,91 1,05	4 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	С130902-18	Задвижки фланцевые для воды, пара, нефти и масла, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 200мм	шт	1,00	94700,00	--	94700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0118-22-2	Установка манометров	комплект	1,00	858,70	1,57	859	2	0,22	0
					40,50	--	40	--	--	--
8.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных в устье скважины для защиты от возможных стоков	м3	0,13	5202,31	311,32	650	39	2,82	0
					441,00	117,61	55	15	0,57	0
ИТОГО:							170980	16806		75
							12972	3809		22

Накладные расходы :

На монтажные работы	14220
На общестроительные работы	1205
На сантехнические работы	52
Всего накладных расходов:	15477
Итого с накладными	186457

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	11187
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	197644
Итого с временными, 1,8 %	201202
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	203918
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	204723
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	206735
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	494030
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	9881
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	503911
Налог на добавленную стоимость, 12 %	60469
Итого с НДС	564380

Принял:

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Курылыс Консалт LTD

Объем подтверждаю
Технадзор:

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы
Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"
Договор №176-ЦОЙ от «13» мая 2014г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: «Строительство автостоянки на 650 мест на дополнительной территории (2,7га) специализированного РТП на ПХВ "ЦОН" в Алатауском районе г.Алматы и устройство автоматической системы полива с бурением скважины

Наименование объекта: Внутриплощадочные сети электроснабжения и освещения площадки.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2014г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0133-115-1	Установка светильников с лампами накаливания	шт	38,00	269,19	38,56	10229	1465	1,29	49
					229,50	13,50	8721	513	0,07	3
2.	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	230,00	8,50	0,10	1955	23	0,05	12
					7,30	--	1679	--	--	--
3.	С130804-29	Трубы полиэтиленовые гофрированные диам. до 20 мм	1000м	0,23	86200,00	--	19826	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,23	52100,00	--	12223	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Ц0108-572-ЗСКЦЭл1-20	Монтаж с подготовкой к включению ящика управления наружного освещения устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	1,00	2530,30	68,30	2530	68	4,00	4
					634,00	13,50	634	14	0,08	0
6.	ТПрайс	Ящик управления наружного освещения ЯУ09602С	шт	1,00	24673,22	--	24673	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Ц0108-397	Монтаж профиля длиной до 0,5 м	м	13,23	170,10	15,30	2250	202	0,09	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	перфорированного			15,80	3,20	209	42	0,02	0
8.	С151803-84	Стоимость профиля К-108	1000шт	0,03	103600,00	--	2797	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С11041-65	Колодка зажимов БЗН19-25	кг	8,10	179,00	--	1450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С11051-214	Предохранители ПРС-6-П	шт	27,00	154,00	--	4158	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						82091	1759		66
							11243	569		3

Накладные расходы :

На монтажные работы	12145
Всего накладных расходов:	12145
Итого с накладными	94236

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	4174
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	98410
Итого с временными, 1,8 %	99737
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	100750
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	101050
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	101801
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	243272
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	4865
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	248137
Налог на добавленную стоимость, 12 %	29776
Итого с НДС	277913

Принял:

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Объем подтверждаю
Технадзор:

Сдал:

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы
Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"
Договор №176-ЦОН от «13» мая 2014г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: «Строительства автостоянки на 650 мест на дополнительной территории (2,7га) специализированного РТП на ПХВ "ЦОН" в Алатауском районе г.Алматы и устройство автоматической системы полива с бурением скважины

Наименование обьекта: Благоустройство. Озеленение.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2014г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0147-6-15	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 100%, размеры 0,5х0,4 м	яма	68,00	673,00	--	45764	--	1,89	129
					272,48	--	18529	--	--	--
2.	Е0147-9-3	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м	шт	68,00	424,69	163,33	28879	11106	1,25	85
					220,50	40,14	14994	2730	0,17	11
3.	С143012-38	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,5х0,4м, высотой 2-2,5 м	шт	68,00	2030,00	--	138040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0147-15-10	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы вручную с добавлением растительной земли до 100%	яма	20,00	371,73	--	7435	--	0,94	19
					136,13	--	2723	--	--	--
5.	Е0147-9-1	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м	шт	20,00	102,60	25,57	2052	511	0,39	8
					76,50	5,85	1530	117	0,03	1
6.	С143012-4	Кустарники лиственных пород	шт	20,00	649,00	--	12980	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	/сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, дох, бирючина, снежноягодник/, с комом размером 0,3х0,3 м								
7.	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	м2	3160,00	225,58 39,24	0,34 0,13	712846 123998	1088 412	0,27 0,00	846 2
8.	Е0147-25-5К=3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенногогазонов, на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять	м2	3160,00	193,97 7,97	-- --	612945 25185	-- --	0,16 --	519 --
9.	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную	м2	3160,00	244,28 58,28	-- --	771925 184165	-- --	0,40 --	1264 --
10.	Е0147-25-5	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, на каждые 5 смизменения толщины слоя исключить	м2	-3160,00	69,97 7,97	-- --	-221105 -25185	-- --	0,05 --	-173 --
11.	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	3160,00	19,01 8,21	-- --	60072 25944	-- --	0,05 --	166 --
	ИТОГО:						2171833 371883	12705 3259		2863 13

Накладные расходы :

На общестроительные работы	483932
Всего накладных расходов:	483932
Итого с накладными	2655765

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	159346
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2815111
Итого с временными, 1,8 %	2865783
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	2904471
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2915934
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2944592

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						7036625		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						140733		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						7177358		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						861283		
		Итого с НДС						8038641		

Принял: Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал: Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Республика Казахстан город Алматы Г.С.Г. Высотник

Объем подтверждаю
Технадзор:

Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестік Казахстан г. Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью Құрылыс Консалт LTD

770

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы
Подрядчик ТОО "Т.С.Г.Высотник"
Договор №176-НОН от «13» мая 2014г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: «Строительства автостоянки на 650 мест на дополнительной территории (2,7га) специализированного ГРП на ПХВ "ЦОН" в Алатауском районе г.Алматы и устройство автоматической системы полива с бурением скважины

Наименование объекта: Благоустройство. Внутриплощадочное покрытие проездов, тротуаров и дорожек.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2014г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Асфальтобетонное покрытие проездов тип-А								
1.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа М-2	м2	13009,23	421,55	15,35	5484008	199711	0,03	437
					5,94	5,06	77275	65827	0,02	230
2.	Е0127-34-2	Установка бортовых природных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	1840,00	435,52	6,63	801350	12200	0,70	1284
					108,68	1,76	199971	3233	0,01	11
3.	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-400	м3	82,80	27400,00	--	2268720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Асфальтобетонное покрытие проездов тип-А								8554078
		Раздел: Асфальтобетонное покрытие дорожек тип-В								
4.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	65,00	209,98	34,29	13649	2229	0,04	3
					6,01	8,79	391	572	0,03	2
5.	Е0127-55-	Устройство асфальтобетонных	м2	65,00	359,17	--	23346	--	0,14	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см			24,75	--	1609	--	--	--
6.	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	65,00	55,89 3,98	-- --	3633 259	-- --	0,02 --	2 --
7.	Е0127-65-4	Разметка автостоянок прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:1	км	4,46	6556,45 450,00	1692,25 632,07	29275 2009	7556 2822	3,18 2,85	14 13
		Итого по разделу: Асфальтобетонное покрытие дорожек тип-В								69902
	ИТОГО:						8623981 281514	221697 72454		1749 256
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						427916		
		Всего накладных расходов:						427916		
		Итого с накладными						9051897		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						543114		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						9595011		
		Итого с временными, 1,8 %						9767721		
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %						9899585		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						9938656		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						10036333		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						23983606,08		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						479672,12		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						24463278,2		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2935593,4		
		Итого с НДС						27398871,6		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38966						23983606,08		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						479672,12		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						24463278,2		
		Надор на добавленную стоимость, 12 %						2935593,4		
		Итого с НДС						27398871,6		

Принял:

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Курылыс
консалт
LTD

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы
Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"
Договор №176-ЦОН от «13» мая 2014г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: «Строительства автостоянки на 650 мест на дополнительной территории (2,7га) специализированного РПП на ПХБ "ЦОН" в Алатауском районе г.Алматы и устройство автоматической системы полива с бурением скважины

Наименование обьекта: Навес для насосной полива. Электроосвещение навеса.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2014г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0108-573 -6'	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина 1400x650x300 мм	шт	1,00	735,00	185,00	735	185	2,00	2
					383,00	38,30	383	38	0,22	0
2.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	4,00	862,00	28,00	3448	112	2,00	8
					340,00	4,50	1360	18	0,03	0
3.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	3,00	501,20	13,20	1504	40	1,00	3
					227,00	2,30	681	7	0,01	0
4.	Ц0108-80-2	Монтаж шины на щите	шт	5,00	194,60	3,10	973	16	1,00	5
					182,00	--	910	--	--	--
5.	Ц0108-573 -6	Монтаж шкафа управления насосами	шт	1,00	735,00	185,00	735	185	2,00	2
					383,00	38,30	383	38	0,22	0
6.	Ц0110-901 -12	Коробки ответвительные	шт	2,00	85,50	0,20	171	--	0,23	0
					38,00	0,10	76	--	0,00	0
7.	Ц0108-409 -1	Трубы гофрированные с протяжкой, диаметр до 25 мм	м	30,00	108,60	48,90	3258	1467	0,22	7
					39,60	12,20	1188	366	0,07	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Ц0108-409 -1	Трубы полиэтиленовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	42,00	108,60 39,60	48,90 12,20	4561 1663	2054 512	0,22 0,07	9 3
9.	Ц0108-412 -1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	42,00	8,50 7,30	0,10 --	357 307	4 --	0,05 --	2 --
10.	Ц0108-412 -2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	20,00	10,60 8,80	0,10 0,10	212 176	2 2	0,06 0,00	1 0
11.	Ц0108-526 -2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 80 А	шт	1,00	862,00 340,00	28,00 4,50	862 340	28 4	2,00 0,03	2 0
12.	Ц0108-593 -1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	шт	6,00	216,30 65,00	120,00 34,40	1298 390	720 206	0,41 0,20	2 1
13.	Ц0108-591 -1	Выключатель однополюсный неутопленного типа при открытой проводке	шт	3,00	55,00 49,70	0,90 0,20	165 149	3 1	0,33 0,00	1 0
14.	Ц0108-165 -3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 100 мм2	шт	2,00	2815,00 1008,00	1781,00 393,99	5630 2016	3562 788	6,00 2,29	12 5
15.	Ц0110-898 -23	Разные работы: устройство для вывода кабеля в Т.П на стену с рытьем и засыпкой	шт	1,00	970,20 884,00	-- --	970 884	-- --	5,00 --	5 --
16.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	160,00	61,90 23,00	3,30 0,40	9904 3680	528 64	0,14 0,00	22 0
		Итого по разделу:								34783
		Раздел: Асфальтовое покрытие								
17.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	0,05	408,11 238,50	169,61 4,07	18 11	8 --	1,55 0,01	0 0
18.	Е0127-20-	Разборка бортовых камней на	м	2,00	79,88	--	160	--	0,56	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	щебеночном основании			79,88	--	160	--	--	--
19.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающихслоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	2,00	864,08 21,38	73,75 11,67	1728 43	148 23	0,14 0,04	0 0
20.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотныхкрупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа М-2	м2	9,00	383,77 5,94	15,35 5,06	3454 53	138 46	0,03 0,02	0 0
21.	Е0127-54-3К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа М-2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	9,00	180,08 0,04	-- --	1621 --	-- --	0,00 --	0 --
22.	Е0127-34-2	Установка бортовых природных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	2,00	435,52 108,68	6,63 1,76	871 217	13 4	0,70 0,01	1 0
		Итого по разделу: Асфальтовое покрытие								7852
	ИТОГО:						42635 15070	9212 2117		88 12

Накладные расходы :

На монтажные работы	15944
На общестроительные работы	741
Всего накладных расходов:	16685
Итого с накладными	59320

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	3559
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	62879
Итого с временными, 1,8 %	64011
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	64875
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	65131
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	65771
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	157171
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	3143
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	160314

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						157171		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						3143		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						160314		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						19238		
		Итого с НДС						179552		

Принял:

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Курылыс
LTD