Заказчик:Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алакелжылу" государственного учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной - инспекции Алакольского района" Акимата Алакольског

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Алаколь-Метспецстрой»

Наименование объекта: Работы по благоустройству и содержанию территории центральной котельной г.Ушарал

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь месяц 2015 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	1 008 022				120 963	1 128 985

Заказчик _____ Коныгин Г.П.

Подрядчик _____ Безменов А.Ю.

Заказчик:Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алакөлжылу" государственного учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной - инспекции Алакольского района" Акимата Алакольского райо

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Алаколь-Метспецстрой»

Наименование объекта: Работы по благоустройству и содержанию территории центральной котельной г.Ушарал

Акт
приемки выполненных работ

Благоустройство территории центральной котельной г.Ушарал

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е47-27-2	Устройство корыта под цветники глубиной 40 см вручную	185	104,18	0	19273	0	24862	0,7473	138
		м2		104,18	0	19273	0	129	0	0
2	Е47-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт цветов на 1 м2	185	213,08	0	39420	0	50029	1,3501	250
		м2		209,63	0	38782	0	129	0	0
3	Е47-39-1	Уход за цветниками из многолетников	185	170,44	53,1	31531	9824	30634	0,7953	147
		м2		116,21	12,15	21499	2248	129	0,054	10
4	Е47-44-4	Рыхление цветников ручным инструментом	185	4,97	0	919	0	1186	0,0345	6
		м2		4,97	0	919	0	129	0	0
5	Е47-44-5	Стрижка каймы вокруг многолетних цветников	185	21,6	0	3996	0	5155	0,1215	22

	м2								
			21,6	0	3996	0	129	0	0
6 Е47-49-3	Прополка и рыхление лунок или канавок	74	9,5	0	703	0	907	0,0659	5
	м2								
			9,5	0	703	0	129	0	0
7 Е47-48-2	Полив зеленых насаждений из шланга поливочного водопровода	352	68	0	23936	0	28607	0,39	137
	м3								
			63	0	22176	0	129	0	0
8 Е47-44-7	Выкашивание партнерных и обыкновенных газонов моторной косилкой	370	2,06	0,93	762	344	702	0,0067	2
	м2								
			1,13	0,34	418	126	129	0,0017	1
9 Е47-6-6	Подготовка вручную стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,3х0,3 м в естественном грунте	25	125,1	0	3128	0	4035	0,968	24
	яма								
			125,1	0	3128	0	129	0	0
10 Е47-9-2	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,3х0,3 м	25	135,44	25,57	3386	639	3693	0,616	15
	шт								
			108,68	5,85	2717	146	129	0,026	1
11 Е47-153-4	Сгребание и уборка травы вилами	0,3	623,25	0	187	0	241	4,34	1
	га								
			623,25	0	187	0	129	0	0
12 Е68-6-1	Ремонт металлических ограждений мелкий	24	341,42	24,83	8194	596	9587	1,88	45
	м2								
			300,33	0	7208	0	133	0	0
13 Е15-152-2	Известковая окраска по кирпичу и бетону	200	9,9	0,12	1980	24	1428	0,044	9
	м2 окрашиваемой поверхности								
			6,75	0,05	1350	10	105	0,0002	0
14 Е13-21-11	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ЭП-51	314	90,47	0,12	28408	38	1071	0,0187	6
	м2								
			3,74	0,05	1174	16	90	0,0002	0

15	Е13-26-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-51		42	89,18	0,12	3746	5	164	0,023	1
			м2								
					4,28	0,05	180	2	90	0,0002	0
16	Е47-3-4	Очистка участка от мусора		185	5,63	0	1042	0	1344	0,0391	7
			м2								
					5,63	0	1042	0	129	0	0
17	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка		15	27,1	27,1	407	407	285	0	0
			т								
					0	18,97	0	285	100	0,03984	1
18	П9-29-2	Мусор строительный - разгрузка		15	38,6	38,6	579	579	405	0	0
			т								
					0	27,02	0	405	100	0,05674	1

	Всего прямые затраты	**171597**	**12456**	**815**
		124752	**3238**	**14**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	34390		
	Накладные расходы, тенге	164335		
	- заработная плата, тенге	24650		
	- трудоемкость, чел-ч	82		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	20156		
	Всего	**356088**		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3561		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1424		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**361073**		
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**988257**		
	- материалы, тенге	94125		
	- сметная заработная плата, тенге	431420		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	911		

Налог (2 %)	19765
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1008022**
НДС (12 %)	120963
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1128985**

Заказчик

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алакелжылу" государственного учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной - инспекции Алакольского района" Акимата Алакольского района

РК, Алматинская обл, Алакольский р/н, г.Ушарал, ул.Победа 148,

БИН 140540000878
БИК ABKZKZKX
ИИК KZ68319U010006045953
Банк: АО «БТА Банк»

Заказчик _____ **Коныгин Г.П.**

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью «Алаколь-Метспецстрой»

Алматинская область , Алакольский район, с.Булакты, Ауезова дом №39

БИН 100940012968
БИК ABKZKZKX
ИИК KZ03319U010003559170
АО "БТА Банк"

Подрядчик _____ **Безменов А.Ю.**