Заказчик: ЖК" Ибрайханов"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Алаколь-Метспецстрой»
Наименование стройки: Текущий ремонт и благоустройство территории дома отдыха в с.Акши

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2015 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	2 296 086				275 530	2 571 616

Заказчик _____ Ибрайханов А.А.

Подрядчик _____ Безменов А.Ю.

Заказчик: ЖК" Ибрайханов"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Алаколь-Метспецстрой»
Наименование стройки: Текущий ремонт и благоустройство территории дома отдыха в с.Акши

Акт

выполненных работ за сентябрт 2015 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) за 1 проход	810	0,28	0,28	227	227	71	0	0
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		0	0,09	0	73	97	0,00035	0
2	Е1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную	810	19,4	0	15714	0	15243	0,123	100
		м2 спланированной площади		19,4	0	15714	0	97	0	0
3	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 80х200 мм при других видах покрытий	312	930,72	6,63	290385	2069	45828	0,698	218
		м бортового камня		108,68	1,76	33908	549	133	0,0061	2
4	Е27-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	176	534,84	42,08	94132	7406	16908	0,381	67
		м2 тротуара		57,38	14,85	10099	2614	133	0,0726	13
5	Е68-7-1	Смена отдельных участков металлического ограждения газонов из труб диаметром до 25 мм	60	273,96	4,97	16438	298	4207	0,33	20

	м								
			52,72	0	3163	0	133	0	0
6	Е67-7-5								
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	6	29,35	2,8	176	17	175	0,1789	1
	шт								
			26,55	0,45	159	3	108	0,0038	0
7	Е33-115-2								
	Установка светильников с люминесцентными лампами	6	11445,38	1411,25	68672	8468	3609	2,01	12
	светильник								
			333	239,85	1998	1439	105	0,81	5
8	Е47-27-2								
	Устройство корыта под цветники глубиной 40 см вручную	56	104,18	0	5834	0	7526	0,7473	42
	м2								
			104,18	0	5834	0	129	0	0
9	Е47-29-1								
	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт цветов на 1 м2	56	212,95	0	11925	0	15143	1,3501	76
	м2								
			209,63	0	11739	0	129	0	0
10	Е47-39-1								
	Уход за цветниками из многолетников	56	170,44	53,1	9545	2974	9273	0,7953	45
	м2								
			116,21	12,15	6508	680	129	0,054	3
11	Е47-44-4								
	Рыхление цветников ручным инструментом	56	4,97	0	278	0	359	0,0345	2
	м2								
			4,97	0	278	0	129	0	0
12	Е47-25-6								
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	476	19,01	0	9049	0	5041	0,0525	25
	м2								
			8,21	0	3908	0	129	0	0
13	Е47-39-3								
	Уход за газонами обыкновенными	476	73,6	23,6	35034	11234	33710	0,3388	161
	м2								
			49,5	5,4	23562	2570	129	0,024	11
14	Е47-44-1								
	Прополка газонов	476	3,11	0	1480	0	1909	0,0216	10
	м2								
			3,11	0	1480	0	129	0	0
15	Е47-44-7								
	Выкашивание партнерных и обыкновенных газонов моторной косилкой	476	2,06	0,93	981	443	903	0,0067	3
	м2								

			1,13	0,34	538	162	129	0,0017	1
16 Е47-6-6	Подготовка вручную стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером 0,3х0,3 м в естественном грунте	24	125,1	0	3002	0	3873	0,968	23
	яма		125,1	0	3002	0	129	0	0
17 Е47-9-2	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,3х0,3 м	24	134,79	25,57	3235	614	3545	0,616	15
	шт		108,68	5,85	2608	140	129	0,026	1
18 Е47-36-2	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,3х0,3 м	24	149,6	28,52	3590	684	3909	0,732	18
	шт		119,7	6,53	2873	157	129	0,029	1
19 Т1-43-1	Скамья прямолинейная, секция ПС-1 – строительные работы	6	14359,01	385,22	86154	2311	6730	4,1	25
	скамья		671,55	129,72	4029	778	140	0,634	4
20 Т1-43-2	Скамья прямолинейная, секция ПС-1 – монтаж металлоконструкций	6	3211,03	4,37	19266	26	2980	3,2	19
	скамья		550,06	1,87	3300	11	90	0,007	0
21 Т1-49-8	Урна, тип II – строительные работы	6	1343,73	16,59	8062	100	1096	1	6
	урна		168,3	5,64	1010	34	105	0,028	0
22 Т1-49-9	Урна, тип II – монтаж металлоконструкций	6	1471,62	2,5	8830	15	2240	2,1	13
	урна		355,42	0	2133	0	105	0	0
	Всего прямые затраты				**692009**	**36886**			**901**
					137843	**9210**			**41**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				517280				
	Накладные расходы, тенге				184278				
	- заработная плата, тенге				27642				

- трудоемкость, чел-ч	92
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	52577
Всего	**928864**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	9289
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	3715
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**941868**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**2251065**
- материалы, тенге	1236299
- сметная заработная плата, тенге	448601
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1034
Налог (2 %)	45021
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2296086**
НДС (12 %)	275530
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2571616**

Заказчик
ЖК" Ибрайханов"

РК, Алматинская обл, Алакольский р/н, г.Ушарал, в/г 2,д.3

БИН 671123300238
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ10965000007154973
Банк: АО "ForteBank"

Заказчик _____ **Ибрайханов А.А.**

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью «Алаколь-Метспецстрой»

Алматинская область , Алакольский район, с.Булакты, Ауезова дом №39

БИН 100940012968
БИК ABKZKZKX
ИИК KZ03319U010003559170
АО "БТА Банк"

Подрядчик _____ **Безменов А.Ю.**