Генподрядчик: ГКП на ПХВ "Алакөлжылу" государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района" Акимата Алакольского района

Субподрядчик: ТОО "Алаколь-Метспецстрой"

Наименование объекта: Благоустройство и текущий ремонт аллеи по ул.Дулепова г.Ушарал Алакольского района

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2016 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнено в текущем месяце	**18 299 230**				**2 195 908**	**20 495 138**
	Всего	**18 299 230**				**2 195 908**	**20 495 138**

Генподрядчик _____ **Коныгин Г.П.**

Субподрядчик _____ **Безменов А.Ю.**

Генподрядчик: ГКП на ПХВ "Алакөлжылу" государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района" Акимата Алакольского района

Субподрядчик: ТОО "Алаколь-Метспецстрой"

Наименование объекта: Благоустройство и текущий ремонт аллеи по ул.Дулепова г.Ушарал Алакольского района

Акт

выполненных работ за 17 октября 2016 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 4 МАФы									
	4.1 МАФы из дерева и металла									
32	11-100105-0101	Установка брусковК=6,000;	0,3264	30162,38	891,54	9845	291	3569	22,1	7,21344
		м3 древесины в конструкции		17889,09	395,22	5839	129	59,8	0,37	0,121
34	11-100115-0101	Огнезащита балок, стропил (брусков)	0,3264	6213,24	36,76	2028	12	132	0,78	0,254592
		м3 древесины в конструкции		655,64	18,38	214	6	59,8	0,017	0,006
35	11-060101-0102	Устройство фундамента под скамейкиК=6,000;	3,03	20122,11	1070,96	60970	3245	5784	4,41	13,3623
		м3		3662,38	273,6	11097	829	48,5	0,2905	0,880
	4.2 Монументы									
43	11-060101-0103	Устройство фундаментов бетонных под конструкции из В15	6,2	18974,78	904,04	117644	5605	9461	3,51	21,762
		м3		2914,96	231,36	18073	1434	48,5	0,2456	1,523
44	11-150106-0102	Облицовка стен керамическими плитками на цементном растворе	113	4842,96	21,86	547254	2470	153819	2,7	305,1
		м2 поверхности облицовки		2472,9	11,09	279438	1253	54,8	0,0132	1,492
45	11-090305-0201	Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания (Парус)	0,294	28394,56	9142,86	8348	2688	2854	14,2	4,1748
		т конструкций		13721,09	2217,69	4034	652	60,9	1,972	0,580

48	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	8,53	48,53	0,94	414	8	88	0,0213	0,181689
		м2		18,87	0,23	161	2	54,2	0,0002	0,002
49	11-060101-0103	Устройство фундаментов бетонных под конструкции из В15	36,72	18974,81	904,03	696755	33196	56033	3,51	128,8872
		м3		2914,95	231,32	107037	8494	48,5	0,2456	9,018
50	11-150106-0102	Облицовка стен керамическими плитками на цементном растворе	71,9	4842,96	21,86	348209	1572	97872	2,7	194,13
		м2 поверхности облицовки		2472,91	11,08	177802	797	54,8	0,0132	0,949

Раздел 5 Ограждение

54	11-070111-0107	Установка ограды металлической из сетки, высотой до 1,2 м по металлическим столбам	655	1625,58	29,31	1064755	19198	644475	1,75	1146,25
		м оград		1584,43	0	1037802	0	62,1	0,187	122,485
58	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. УстановкаК=264,000;	0,1056	330160,98	842,8	34865	89	8988	198	20,9088
		т		175104,17	388,26	18491	41	48,5	0,36	0,038
59	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=29,000;	350,349	48,31	0,84	16925	294	3614	0,0213	7,4624337
		м2		18,84	0,19	6601	67	54,2	0,0002	0,070

№2-1-3

Раздел 1 Прокладка труб

1	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	36	89,39	80,64	3218	2903	855	0,0115	0,414
		м3 грунта		8,75	31,44	315	1132	59,1	0,025	0,900
2	11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	90	102,16	0	9194	0	5433	0,123	11,07
		м2 спланированной площади		102,14	0	9193	0	59,1	0	0,000
3	11-220501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка	0,3	200906,67	43616,67	60272	13085	32093	173	51,9
		км трубопровода		156633,33	15630	46990	4689	62,1	18,65	5,595
5	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	36	20,78	20,78	748	748	185	0	0
		м3 грунта								

			0	8,69	0	313	59,1	0,00806	0,290
Раздел 2 Запорная арматура									
6 11-160601-0101	Вентили на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	16	1378,56	78,5	22057	1256	12654	1,47	23,52
	шт.		1300,06	9,38	20801	150	60,4	0,01	0,160
8 11-160501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм для спринклеров	10	1915,4	318,4	19154	3184	10259	1,64	16,4
	м трубопровода		1584,7	113,8	15847	1138	60,4	0,1364	1,364
10 11-181101-0105	Установка спринклеров	16	119,31	0	1909	0	1153	0,12	1,92
	комплект		119,31	0	1909	0	60,4	0	0,000
12 11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	1	14999	295	14999	295	7164	13	13
	насос		11770	91	11770	91	60,4	0,08	0,080
№2-1-2									
Раздел 1 Опоры наружного освещения									
1.1 Кабельная линия									
1 11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	158,4	89,38	80,64	14158	12773	3761	0,0115	1,8216
	м3 грунта		8,74	31,44	1384	4980	59,1	0,025	3,960
2 11-010205-0501	Засыпка вручную траншей (подушка под кабель) грунтом 1 группы	26,4	656,89	0	17342	0	10249	0,885	23,364
	м3 грунта		656,89	0	17342	0	59,1	0	0,000
3 13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	340	327,85	271,59	111469	92341	24127	0,06	20,4
	м кабеля		56,26	109,54	19128	37244	42,8	0,0998	33,932
4 11-010104-0402	Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) траншей и котлованов при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	132	20,79	20,79	2744	2744	679	0	0
	м3 грунта		0	8,7	0	1148	59,1	0,00806	1,064
6 11-340201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	0,0079	934177,22	0	7380	0	707	175	1,3825
	канало-километр трубопровода								

				144050,63	0	1138	0	62,1	0	0,000
7	13-080206-1907	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию траншеи	60	289,75	18,52	17385	1111	4655	0,19	11,4
		м		174,02	7,25	10441	435	42,8	0,0066	0,396
9	13-080201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	50	557,2	259,3	27860	12965	4212	0,12	6
		м кабеля		112,52	84,28	5626	4214	42,8	0,086	4,300
11	13-080304-0304	Установка ящика управления навесного, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм.	1	2909	916	2909	916	981	2	2
		шт.		1933	360	1933	360	42,8	0,36	0,360
	1.2 Установка опор									
13	11-330301-0401	Установка опор стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8	30	16377,4	5638,73	491322	169162	243784	12	360
		опора		10738,67	2431,73	322160	72952	61,7	2,34	70,200
16	13-080305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на опоре	30	1362,23	434	40867	13020	13226	0,76	22,8
		шт.		734,4	295,63	22032	8869	42,8	0,346	10,380
17	23-070103-0904	Светильники, тип НТУ 01-60-010 ГОСТ 8045-82	30	3058,3		91749				
		шт.								
18	13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	90	63,16	0,54	5684	49	1772	0,05	4,5
		м		45,8	0,21	4122	19	42,8	0,0002	0,018
21	13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	30	479,13	0	14374	0	5795	0,5	15
		шт		475,8	0	14274	0	40,6	0	0,000
23	13-080206-1907	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию траншеи	60	289,75	18,52	17385	1111	4655	0,19	11,4
		м		174,02	7,25	10441	435	42,8	0,0066	0,396
	1.3 Заземление									
25	13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	30	2560,53	119,67	76816	3590	8627	0,7	21
		шт.								

				641,13	30,73	19234	922	42,8	0,028	0,840
26	13-080208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	30	338,6	13	10158	390	1921	0,16	4,8
		м		146,53	3,07	4396	92	42,8	0,0028	0,084
	Раздел 2 Прожекторы									
	2.1 Установка опор									
27	13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами	3	1379	547,33	4137	1642	1421	0,75	2,25
		шт.		724,67	381,67	2174	1145	42,8	0,4512	1,354
29	13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	3	63,33	0,67	190	2	59	0,05	0,15
		м		45,67	0	137	0	42,8	0,0002	0,001
31	13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	1,5	62	0	93	0	30	0,05	0,075
		м		46	0	69	0	42,8	0,0002	0,000
33	13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	3	2560,33	119,67	7681	359	862	0,7	2,1
		шт.		641	30,67	1923	92	42,8	0,028	0,084
34	13-080208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	3	338,33	12,67	1015	38	192	0,16	0,48
		м		146,67	3	440	9	42,8	0,0028	0,008
35	11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под светильники	0,1	19420	1070	1942	107	191	4,41	0,441
		м3		3660	270	366	27	48,5	0,2905	0,029
	Раздел 3 Посадка деревьев и устр-во газона									
7	11-470102-0304	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,2х0,15 м и 0,25х0,2 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 75 %	100	1161,84	0	116184	0	38864	0,907	90,7
		яма								

			689,08	0	68908	0	56,4	0	0,000
8	11-470105-0101	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	100	966,02	90,88	96602	9088	44843	0,821	82,1
		шт.		769,77	25,32	76977	2532	56,4	0,027	2,700
11	11-470112-0102	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли	5673	131,21	0	744354	0	419816	0,1727	979,7271
		м2		131,21	0	744354	0	56,4	0	0,000
12	11-470112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	5673	164,29	92,22	932017	523164	220515	0,0525	297,8325
		м2		43,23	25,69	245244	145739	56,4	0,0274	155,440
13	11-060201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	0,3	16826,67	606,67	5048	182	508	3,94	1,182
		м3		3243,33	246,67	973	74	48,5	0,2285	0,069
14	11-070103-0401	Колонны массой до 2 т. Установка на нижестоящие колонны скульптуры	3	230505,67	1611,33	691517	4834	13268	7,12	21,36
		шт. сборных конструкций		6675,67	446,33	20027	1339	62,1	0,4761	1,428
	Раздел 4 Устройство бордюра и поребрика									
15	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	151	2734,19	19,08	412863	2881	53068	0,698	105,398
		м бортового камня		574,77	8,05	86790	1216	60,3	0,0065	0,982
	Раздел 5 Монтаж освещения тротуаров									
22	11-330301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	36	18362,08	5638,75	661035	202995	292541	12	432
		опора		10738,67	2431,72	386592	87542	61,7	2,34	84,240
	Раздел 7 Изготовление и установка ограждение дет.площадок									
53	11-070111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	194	2074,03	668,98	402362	129782	198664	1,49	289,06
		м оград		1381,38	267,64	267988	51922	62,1	0,2148	41,671
59	11-090701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). ВоротаК=2,000;	0,08	121842,11	31800	9396	2452	4420	91	7,017465
		т конструкций		85321,05	8805,26	6580	679	60,9	7,34	0,566

63	11-330303-0401	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошьюК=2,000;	0,19	8105,26	5063,16	1540	962	389	2,14	0,4066
		т		2005,26	1310,53	381	249	61,7	1,04	0,198
64	11-090701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Скамья	0	96815	6775	0	0	0	91	0
		т конструкций		85320	1260	0	0	60,9	7,34	0,000
67	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. УстройствоК=2,000;	1	107398	714	107398	714	2064	4,9	4,9
		м3		4069	187	4069	187	48,5	0,197	0,197
69	11-330303-0401	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью	0,314	3044,59	0	956	0	389	2,14	0,67196
		т		2006,37	0	630	0	61,7	1,04	0,327
	Раздел 8 Устройство покрытия площадки два в одном для минифутбола и волейбола									
73	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	79,619	21359,61	5,67	1700631	451	141165	3,66	291,40554
		м3 подстилающего слоя		2911,35	0	231799	0	60,9	0	0,000
76	12-080101-1604	Покрытие из рулонных материалов. Устройство на мастике рулонными материалами	1322	221,49	2,24	292810	2961	46237	0,0672	88,8384
		м2 слоя		57,97	1,21	76636	1600	59,1	0,0015	1,983
	Раздел 9 Устройство освещения площадки									
78	11-090701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	0,05	95680	5640	4784	282	2622	91	4,55
		т конструкций		85320	780	4266	39	60,9	7,34	0,367
79	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,5	56	0	28	0	8	0,0295	0,01475
		м2		30	0	15	0	54,2	0,0002	0,000
80	11-330303-0401	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью	0,027	8111,11	5074,07	219	137	55	2,14	0,05778
		т		2000	1296,3	54	35	61,7	1,04	0,028
82	13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	160	198,71	13,61	31794	2178	10007	0,15	24
		м кабеля		140,64	5,49	22502	878	42,8	0,0468	7,488

84	11-330207-0102								
		Светильники с лампами люминесцентными. Установка	8	57168,75	2123,25	457350	16986	12308	2,01	16,08
		светильник								
				1734	759,5	13872	6076	61,7	0,81	6,480
	Раздел 10 Устройство фонтана									
86	11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	49	113,35	102,24	5554	5010	1476	0,0146	0,7154
		м3 грунта								
				11,1	39,86	544	1953	59,1	0,0317	1,553
87	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	18,6	2024,84	0	37662	0	22258	2,48	46,128
		м3 грунта								
				2024,84	0	37662	0	59,1	0	0,000
88	11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	49	102,14	0	5005	0	2958	0,123	6,027
		м2 спланированной площади								
				102,14	0	5005	0	59,1	0	0,000
89	11-110101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	5,6	5626,25	1149,46	31507	6437	10168	3,1	17,36
		м3 подстилающего слоя								
				2465,89	515,71	13809	2888	60,9	0,55	3,080
90	11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	44	1618,39	100,84	71209	4437	6589	0,263	11,572
		м2 покрытия								
				211,05	34,86	9286	1534	60,9	0,033	1,452
91	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	2,2	14593,18	672,27	32105	1479	1276	1,35	2,97
		м3								
				1025,45	170	2256	374	48,5	0,1813	0,399
92	11-061301-0104	Плоские днища прямоугольных сооружений при толщине 200 мм. Устройство	8,7	33838,28	1906,09	294393	16583	28321	6,51	56,637
		м3								
				5962,41	749,54	51873	6521	48,5	0,6974	6,067
93	11-061301-0104	Стены прямоугольных сооружений при толщине 300 мм. Устройство	7,9	26490	1906,33	209271	15060	25717	6,51	51,429
		м3								
				5962,41	749,49	47103	5921	48,5	0,6974	5,509
94	11-060501-0104									
		Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	1	28285	3858	28285	3858	4761	10,4	10,4
		м3								
				8863	954	8863	954	48,5	1,0068	1,007
95	11-070103-0401	Колонны массой до 2 т. Установка на нижестоящие колонны скульптуры	1	360506	1612	360506	1612	4423	7,12	7,12
		шт. сборных конструкций								

			6676	446	6676	446	62,1	0,4761	0,476
97	11-150108-0403	Колонны четырехгранные. Облицовка полированными гранитными плитами толщиной до 30 мм, число плит в 1 м2 до 6	20	54449,95	1180,75	1088999	23615	322975	26,8	536
		м2 поверхности облицовки								
				28561,85	906,7	571237	18134	54,8	0,9738	19,476
98	11-060401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	3,5	27663,14	1614,29	96821	5650	13680	8,99	31,465
		м3								
				7661,14	398	26814	1393	48,5	0,4158	1,455
99	11-230601-0105	Колодцы переливные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	1,352	30650,15	4465,98	41439	6038	8817	9,655	13,05356
		м3 конструкций колодца								
				8538,46	1963,02	11544	2654	62,1	1,73	2,339
100	11-230601-0105	Колодцы дренажные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	1,802	30650,94	4465,59	55233	8047	11752	9,655	17,39831
		м3 конструкций колодца								
				8538,85	1963,37	15387	3538	62,1	1,73	3,117
103	11-231201-0101	Люки. Установка	3	17108,33	130,33	51325	391	2175	1,31	3,93
		шт.								
				1101,67	65,67	3305	197	62,1	0,07	0,210
104	11-160901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	1	14754	340	14754	340	4590	8,5	8,5
		узел								
				7517	82	7517	82	60,4	0,08	0,080
105	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,88	2024,65	0	5831	0	3446	2,48	7,1424
		м3 грунта								
				2024,65	0	5831	0	59,1	0	0,000
106	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	0,96	721,88	0	693	0	410	0,972	0,93312
		м3 грунта								
				721,88	0	693	0	59,1	0	0,000
107	11-230601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	0,99	32565,66	6621,21	32240	6555	9286	13,869	13,73031
		м3 конструкций колодца								
				12265,66	2838,38	12143	2810	62,1	2,382	2,358
110	11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	1	14452	1248	14452	1248	1149	1,3	1,3

		врезка							
				1348	503	1348	503	62,1	0,48	0,480
115	11-160601-0102	Насадки для фонтана. Установка	150	3230,73	97,13	484610	14570	119482	1,47	220,5
		шт.								
				1300,04	18,75	195006	2813	60,4	0,02	3,000
116	13-080206-1402	Провод магистралей, стояков и силовых сетей, количество и сечение до 4х16 мм2. Прокладка в готовых каналах или асбестоцементных трубах	150	1084,43	11,97	162665	1796	9131	0,15	22,5
		м трассы								
				137,39	4,83	20609	725	42,8	0,0044	0,660
118	13-080104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	1	40515	4354	40515	4354	5968	13	13
		шкаф								
				12189	1756	12189	1756	42,8	1,6	1,600
119	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	5	2740,2	22,6	13701	113	1984	1	5
		шт.								
				927,2	0	4636	0	42,8	0	0,000
120	13-080205-0902	Светильник подводный. Установка	16	29517,88	45,25	472286	724	16522	2,34	37,44
		шт.								
				2393,88	18,75	38302	300	42,8	0,88	14,080
121	13-080103-0303	Трансформатор напряжением до 20 кВ, трехфазный. Монтаж оборудования	2	10030,5	248,5	20061	497	2496	3	6
		шт.								
				2813	103	5626	206	42,8	0,22	0,440
122	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	10	13066,3	97,1	130663	971	7966	1,47	14,7
		шт.								
				1300	18,8	13000	188	60,4	0,02	0,200
123	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	6	4836,67	78,5	29020	471	4745	1,47	8,82
		шт.								
				1300	9,33	7800	56	60,4	0,01	0,060
124	11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	4	244717,25	295	978869	1180	28657	13	52
		насос								
				11770	91,25	47080	365	60,4	0,08	0,320
		Итого прямые затраты				**12472641**				**6440**
										647

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 673 974
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 433 544
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	510 576
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 997 812
Накладные расходы I уровня, тенге	3 573 301
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	16 045 942
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	680 348
Итого, тенге	16 726 290
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 338 103
Итого по акту на подряд, тенге	**18 064 393**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	234 837
Итого по акту на подряд, тенге	**18 299 230**
НДС (12 %)	2 195 908
Всего по акту с учетом НДС	**20 495 138**

Генподрядчик

ГКП на ПХВ "Алакөлжылу" государственного учреждения
"Отдел ЖКХ и ЖИ Алакольского района" Акимата Алакольского района

Алакольский район г.Ушарал ул.Победа 148
БИН 140540000878
БИК KZKOKZKX
ИИК KZ76926090118Z654005
АО «Казкоммерцбанк»

Генподрядчик _____ **Коныгин Г.П.**

Субподрядчик

ТОО "Алаколь-Метспецстрой"

Алматинская область, Алакольский р-н с.Булакты, ул.Ауэзова д.39
БИН 100940012968
БИК KZKOKZKX
ИИК KZ95926090118Z620004
АО «Казкоммерцбанк»

Субподрядчик _____ **Безменов А.Ю.**