Генподрядчик: ГКП на ПХВ "Алакөлжылу" государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района" Акимата Алакольского района

Субподрядчик: ТОО "Алаколь-Метспецстрой"

Наименование стройки: Работы по благоустройству территории аэрапорта г.Ушарал Алакольского района

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат

за август месяц 2018 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	13 655 780				1 638 694	15 294 473

Генподрядчик _____ **Коныгин Д.Г.**

Субподрядчик _____ **Безменов А.Ю.**

Генподрядчик: ГКП на ПХВ "Алакөлжылу" государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района" Акимата Алакольского района

Субподрядчик: ТОО "Алаколь-Метспецстрой"

Наименование стройки: Работы по благоустройству территории аэрапорта г.Ушарал Алакольского района

Акт
выполненных работ за 23 августа 2018

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1147-0102-0312	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 25 %	яма	114	1281,61	0	146104	0	12785	117320	284498
					1169,46	0	133318,44	0	0	21074	
2	1147-0103-0103	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка	шт.	170	2059,27	515,85	350076	87695	1236	259653	658507
					1536,15	199,5	261145,5	33915	0	48778	
3	2501-0103-1003	Сосна обыкновенная, с комом, высотой свыше 1,5 до 2 м	шт.	114	15927		1815678		1815678	0	1960932
					0		0		0	145254	
4	2501-0301-0101	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, снежноягодник, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская), возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.	26	8000		208000		208000	0	224640
					0		0		0	16640	
5	2501-0203-2104	Каштан, с комом, высотой более 2 до 2,5 м	шт.	30	12000		360000		360000	0	388800
					0		0		0	28800	
6	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	5113	256,37	246,92	1310820	1262502	614	276582	1714394
					9,33	65,8	47704	336435	0	126992	

7	4102-0102-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	8693	155		1347415		0	0	1455208
					0		0		0	107793	
8	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1. Планировка участка для озеленения	м3 грунта	5110	27,39	27,39	139963	139963	0	37234	191372
					0	10,12	0	51713	0	14176	
9	1101-0102-0313	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	92,7	209,87	202,26	19455	18750	0	4105	25445
					7,61	53,9	705	4997	0	1885	
10	4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	166	364		60424		0	0	65258
					0		0		0	4834	
11	1147-0112-0104	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	3628	452,7	0	1642396	0	349376	1137857	3002673
					356,4	0	1293019	0	0	222420	
12	1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	3628	98,35	0	356814	0	165001	168795	567657
					52,87	0	191812	0	0	42049	
13	1147-0113-0201	Цветники. Подготовка почвы.	м2	195	544,5	0	106178	0	25038	71403	191787
					416,1	0	81140	0	0	14206	
14	1147-0113-0301	Цветники. Посадка	м2	195	1337,95	0	260900	0	0	229592	529732
					1337,95	0	260900	0	0	39239	
15	2502-0101-0101	Петуния	шт.	600	87		52200		52200	0	56376
					0		0		0	4176	
16	2502-0101-0102	Бархатцы (тагетис)	шт.	600	87		52200		52200	0	56376
					0		0		0	4176	
17	1147-0112-0107	Газоны из готовых рулонных заготовок. Устройство. Горизонтальные поверхности и откосы с уклоном 1:2	м2	450	620,15	7,77	279068	3497	32855	214272	532806
					539,37	1,72	242717	774	0	39467	
18	2503-0201-0301	Газоны искусственные в рулонах	м2	360	1500		540000		540000	0	583200
					0		0		0	43200	

19 4101-0202-1902	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км	т	7,5	8572		64290		0	0	69433
				0		0		0	5143	
20 4101-0202-1991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	2850	34		96900		0	0	104652
				0		0		0	7752	
21 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км	0,885	194625,08	0	172243	0	0	170521	370185
				194625,08	0	172243	0	0	27421	
22 2301-0507-0103	Труба из термостойкого полиэтилена PERT-1, DN 25	м	480	532		255360		255360	0	275789
				0		0		0	20429	
23 2900-0000-0001	БашАгроПласт (система капельного полива)	100 м	4,05	15275		61864		61864	0	66813
				0		0		0	4949	
24 1116-1001-0103	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 25 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	1	6219	119	6219	119	422	5576	12739
				5678	12	5678	12	0	944	
25 1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	102	901,01	0	91903	0	54418	36735	138929
				367,5	0	37485	0	0	10291	
26 2302-0201-2800	Кран шаровый 25 мм ПП	шт.	6	648		3888		3888	0	4199
				0		0		0	311	
27 2308-0309-0113	Ороситель спринклерный водяной универсальный	шт.	96	1190		114240		114240	0	123379
				0		0		0	9139	

Итого по смете	**13 655 780**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 727 868
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 512 524
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	427 846
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 105 175
- перевозка грузов, тенге	1 569 029
Накладные расходы, тенге	2 729 645
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 011 539
НДС (12 %)	1 638 694
Всего по акту с учетом НДС	**15 294 473**

Генподрядчик

ГКП на ПХВ "Алакөлжылу" государственного учреждения
"Отдел ЖКХ и ЖИ Алакольского района" Акимата Алакольского района

Алакольский район г.Ушарал ул.Победа 148
БИН 140540000878
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ376017311000000085
АО "Народный Банк Казахстана"

Генподрядчик _____ **Коныгин Д.Г.**

Субподрядчик

ТОО "Алаколь-Метспецстрой"

Алматинская область, Алакольский р-н с.Булакты, ул.Ауэзова д.39
БИН 100940012968
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ286017311000000441
АО "Народный Банк Казахстана"

Субподрядчик _____ **Безменов А.Ю.**