**Заказчик:** Индивидуальный предприниматель "Виктория "
**Подрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью «Алаколь-Метспецстрой»
**Наименование стройки:** Подрядные работы по текущему ремонту, благоустройству и озеленению территории дома отдыха "Африкана" с.Акши

## Справка
## о стоимости выполненных работ и затрат
**за август месяц 2018 года**

| № п/п | Наименование пусковых комплексов, объектов и работ | Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная стоимость | в том числе | | | НДС 12 % | Всего |
| | | | строительно-монтажные работы | оборудование, мебель и инвентарь | прочие затраты | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Выполнено в текущем месяце | 5 780 843 | | | | 693 701 | 6 474 544 |

**Заказчик** _____ Ким В.А.

**Подрядчик** _____ Безменов А.Ю.

**Заказчик:** Индивидуальный предприниматель "Виктория "
**Подрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью «Алаколь-Метспецстрой»
**Наименование стройки:** Подрядные работы по текущему ремонту, благоустройству и озеленению территории дома отдыха "Африкана" с.Акши

**Акт №1**
**от 18 августа 2018 года**

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1218-0101-2401 | Ограждения металлические газонов из труб диаметром до 25 мм. Демонтаж | ɔ ограждения | 24 | 472,33 | 16,83 | 11336 | 404 | 2648 | 5964 | 18684 |
| | | | | | 345,17 | 0 | 8284 | 0 | 0 | 1384 | |
| 2 | 1127-0901-0108 | Ограждения пешеходные металлические. Устройство | м | 58 | 2132,97 | 30,43 | 123712 | 1765 | 91423 | 33863 | 170181 |
| | | | | | 526,28 | 14,33 | 30524 | 831 | 0 | 12606 | |
| 3 | 1101-0205-0401 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 1,462 | 1552,67 | 0 | 2270 | 0 | 0 | 1634 | 4216 |
| | | | | | 1552,67 | 0 | 2270 | 0 | 0 | 312 | |
| 4 | 1109-0701-0103 | Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Ограждение | г конструкций | 0,398 | 124532,66 | 8027,64 | 49564 | 3195 | 2002 | 31064 | 87078 |
| | | | | | 111474,87 | 1643,22 | 44367 | 654 | 0 | 6450 | |
| 5 | 2105-0206-0802 | Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 | т | 0,0742 | 247108 | | 18335 | | 18335 | 0 | 19802 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 2105-0206-0901 | | | | 0 | | 0 | | 0 | 1467 | |
| | Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86 | т | 0,1798 | 248975 | | 44766 | | 44766 | 0 | 48347 |
| 7 2105-0206-0801 | | | | 0 | | 0 | | 0 | 3581 | |
| | Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86 | т | 0,222 | 261068 | | 57957 | | 57957 | 0 | 62594 |
| 8 2302-1199-9905 | Заглушки стальные (Шарик) | шт. | 30 | 0<br>– | | 0<br>0 | | 0<br>0 | 4637<br>0 | 0 |
| 9 2302-1199-9901 | Фасонные части. Узор "Цветок" | шт. | 28 | 0<br>– | | 0<br>0 | | 0<br>0 | 0<br>0 | 0 |
| 10 2302-1199-9906 | Фасонные части. Узор "Зигзаг" | шт. | 112 | 0<br>– | | 0<br>0 | | 0<br>0 | 0<br>0 | 0 |
| 11 1133-0303-0401 | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью | т | 0,398 | 12432,16 | 8680,9 | 4948 | 3455 | 450 | 1414 | 6871 |
| 12 1212-0103-0107 | | | | 2620,6 | 1819,1 | 1043 | 724 | 0 | 509 | |
| | Решетки и ограды. Окраска масляными составами за один раз | м2 | 41 | 685,27 | 0,27 | 28096 | 11 | 2782 | 18222 | 50023 |
| 13 1127-0302-0105 | | | | 617,15 | 0,12 | 25303 | 5 | 0 | 3705 | |
| | Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка | 3 конструкции | 2,25 | 1104,89 | 680 | 2486 | 1530 | 0 | 1488 | 4292 |
| 14 1127-0201-1002 | | | | 424,89 | 187,56 | 956 | 422 | 0 | 318 | |
| | Камни бортовые бетонные (поребрик). Установка при других видах покрытий | тового камня | 176 | 2419,12 | 28,64 | 425765 | 5041 | 297016 | 135727 | 606411 |
| 15 1101-0203-0105 | | | | 702,89 | 11,16 | 123708 | 1965 | 0 | 44919 | |
| | Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 | ной площади | 130 | 126,2 | 0 | 16406 | 0 | 0 | 11812 | 30475 |
| 16 1127-0401-0101 | | | | 126,2 | 0 | 16406 | 0 | 0 | 2257 | |
| | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | плотном теле | 15,6 | 5098,01 | 354,55 | 79529 | 5531 | 71958 | 3546 | 89721 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 130,77 | 79,68 | 2040 | 1243 | 0 | 6646 | |
| 17 1111-0101-2501 | Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком | м2 покрытия | 130 | 3822,86 | 124,18 | 496972 | 16143 | 344526 | 132361 | 679680 |
| | | | | 1048,48 | 34,67 | 136303 | 4507 | 0 | 50347 | |
| 18 1147-0112-0103 | Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см | м2 | 1490 | 663,21 | 9,82 | 988186 | 14626 | 618031 | 316014 | 1408536 |
| | | | | 238,61 | 2,4 | 355529 | 3578 | 0 | 104336 | |
| 19 1147-0112-0102 | Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли | м2 | 1490 | 148,18 | 0 | 220788 | 0 | 0 | 194289 | 448283 |
| | | | | 148,18 | 0 | 220783 | 0 | 0 | 33206 | |
| 20 1147-0112-0106 | Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную | м2 | 1490 | 250,47 | 152,12 | 373204 | 226666 | 67765 | 113331 | 525458 |
| | | | | 52,87 | 33,57 | 78773 | 50012 | 0 | 38923 | |
| 21 1147-0113-0201 | Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см | м2 | 113 | 969,14 | 0 | 109513 | 0 | 62494 | 41377 | 162961 |
| | | | | 416,1 | 0 | 47019 | 0 | 0 | 12071 | |
| 22 1147-0113-0301 | Цветники при густоте посадки 16 шт на м2. Посадка | м2 | 113 | 2107,19 | 233,74 | 238112 | 26413 | 60511 | 138174 | 406389 |
| | | | | 1337,95 | 51,58 | 151188 | 5828 | 0 | 30103 | |
| 23 1218-0101-0402 | Газоны. Выкашивание газонокосилкойК=6,000; | м2 газонов | 8940 | 11,28 | 2,7 | 100799 | 24138 | 0 | 55196 | 168475 |
| | | | | 8,58 | 0 | 76661 | 0 | 0 | 12480 | |
| 24 1308-0206-1401 | Провод магистралей, стояков и силовых сетей, количество и сечение до 2х6 мм2. Прокладка в готовых каналах или асбестоцементных трубах | м трассы | 240 | 168,9 | 1,04 | 40537 | 249 | 6102 | 24677 | 70431 |
| | | | | 142,44 | 0,37 | 34186 | 88 | 0 | 5217 | |
| 25 2306-0128-0703 | Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,24 | 174356 | | 41845 | | 41845 | 0 | 45193 |
| | | | | 0 | | 0 | | 0 | 3348 | |
| 26 1133-0304-0101 | Фундаменты монолитные. Устройство | опора | 6 | 2394 | 0 | 14364 | 0 | 759 | 10884 | 27268 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2267,5 | 0 | 13605 | 0 | 0 | 2020 | |
| 27 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. УстановкаК=6,000; | т | 0,024 | 387625 | 1208,33 | 9303 | 29 | 3923 | 4880 | 15318 |
| | | | | 222958,33 | 500 | 5351 | 12 | 0 | 1135 | |
| 28 2301-0201-0143 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм ГОСТ 10705-80К=6,000; | м | 18 | 1007 | | 18126 | | 18126 | 0 | 19576 |
| | | - | | 0 | | 0 | | 0 | 1450 | |
| 29 1113-0301-0402 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-068 за один разК=6,000; | м2 | 3,222 | 207,95 | 2,48 | 670 | 8 | 561 | 70 | 799 |
| | | | | 31,35 | 0,31 | 101 | 1 | 0 | 59 | |
| 30 1133-0303-0401 | Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошьюК=6,000; | т | 0,072 | 20277,78 | 8680,56 | 1460 | 625 | 646 | 256 | 1853 |
| | | | | 2625 | 1819,44 | 189 | 131 | 0 | 137 | |
| 31 1133-0301-0401 | Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля | опора | 6 | 18622,67 | 1768,67 | 111736 | 10612 | 18612 | 70008 | 196284 |
| | | | | 13752 | 833 | 82512 | 4998 | 0 | 14540 | |
| 32 1308-0205-0902 | Светильник. Установка вне зданий | шт. | 6 | 5237,83 | 69 | 31427 | 414 | 11806 | 13935 | 48991 |
| | | | | 3201,17 | 24,5 | 19207 | 147 | 0 | 3629 | |
| 33 2307-0106-0324 | Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 160W, 160 Вт, 16000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013 | шт. | 6 | 55039 | | 330234 | | 330234 | 0 | 356653 |
| | | | | 0 | | 0 | | 0 | 26419 | |

| | |
|---|---|
| **Итого по смете** | **5 780 843** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 1 476 308 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 340 855 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 75 146 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 2 175 278 |
| Накладные расходы, тенге | 1 360 186 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 428 211 |
| НДС (12 %) | 693 701 |

| | |
|---|---|
| **Всего по акту с учетом НДС** | **6 474 544** |

**Заказчик**

Индивидуальный предприниматель "Виктория "
Алматинская обл., Алакольский р /н, с.Акши
БИН 711115402108
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ979650000065008463
АО «Forte Bank»
Талон регистрации ИП KZ87TWQ00439345 от 15.06.2018г

**Заказчик** _____ **Ким В.А.**

**Подрядчик**

Товарищество с ограниченной ответственностью «Алаколь-Метспецстрой»
Алматинская область , Алакольский район, с.Булакты, Ауезова дом №39
БИН 100940012968
БИК KZKOKZKX
ИИК KZ959260901 18Z620004
АО "Казкоммерцбанк"

**Подрядчик** _____ **Безменов А.Ю.**