Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ТОО Акниет-БН,г.Алматы, ул.Макатаева,117 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060540009031
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Транс Азия Констракшн",РК, г.Кызылорда, ул.Кушербаева, 94, тел.: 23-54-02 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	050740006657

Договор (контракт) Контракт KSS/BBSh-311/CS/Con-6/OO-02-01/2014/02682 от 15.09.2014г

Номер документа	Дата составления
112	30.09.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнение за август 2015 г. "Строительстро МГ "Бейнеу-Бозой" участок 211-км 311км"	01.09.2015-30.09.2015		Тенге		713 135 428,00	713 135 428,00
				Итого		x	713 135 428,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Атаниязов С. К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

ПОДРЯДЧИК: АО "НГСК "КазСтройСервис"
СУБПОДРЯДЧИК: Консорциум ТОО "Акниет-БН" - ТОО "Транс Азия Констракшн"
ОБЪЕКТ: Строительство МГ "Бейнеу-Бозой"
№ ПОТОКА Участок 211км-311км
ОТЧЕТ.МЕСЯЦ: СЕНТЯБРЬ 2015г.
KSS/BBSh-311/CS/Con-6/OO-02-01/2014/02682 от 15.09.2014г.
КОНТРАКТ: Соглашение о Консорциуме №2/09-14 от 16.09.14г.

МЕСЯЧНЫЙ НАКОПИТЕЛЬНЫЙ АКТ О ПРИЕМКЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ № 1

№ П/П	Позиция	Един. изм.	Общий объем работ	ЦЕНА ЗА ЕДИНИЦУ (без НДС)	КОНТРАКТНАЯ ЦЕНА, ТЕНГЕ (без НДС)	Стоимость прогресса за предыдущий период		Стоимость прогресса за отчетный период		Общий прогресс	
						физ. объем	стоимость	физ. объем	стоимость	физ. объем	стоимость
A	МОБИЛИЗАЦИЯ ТЕХНИКИ, ПЕРСОНАЛА И ВАХТОВОГО ГОРОДКА										
B	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ (обустройство временного вахтового городка)										
C	СТРОИТЕЛЬСТВО								636 728 061		636 728 061
1	РАСЧИСТКА И ПЛАНИРОВКА ПОЛОСЫ ОТВОДА - шириной 30,5м	км	95,435	759 705	72 502 447			92,990	70 645 156	92,990	70 645 156
2	ТРАНСПОРТИРОВКА ТРУБ	км	95,435	3 687 804	351 945 575			81,580	300 851 050	81,580	300 851 050
3	ТРАНСПОРТИРОВКА ГНУТЫХ ОТВОДОВ	шт	45								
4	РАСКЛАДКА ТРУБ	км	95,435	532 070	50 778 100			81,580	43 406 271	81,580	43 406 271
5	РАЗРАБОТКА ТРАНШЕИ										
5.1	*в грунтах 1-4 группы*	*км*	*26,403*								
5.2	*в грунтах 6 группы*	*км*	*69,032*								
6	СОЕДИНЕНИЕ И СВАРКА ТРУБ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА								221 825 584		221 825 584
6.1	*Соединение (захлесты)*	*шт*	*102*								
6.2	*Сварка, в т.ч.:*										
6.2.1	*сварка труб Д1067х14,3мм*	*км*	*3,521*								
6.2.2	*сварка труб Д1067х11,9мм*	*км*	*91,914*	*13 160 037*	*1 209 591 641*			16,856	221 825 584	16,856	221 825 584
6.2.3	*сварка труб с разной толщиной*	*стык*	*33*								
7	НЕРАЗРУШАЮЩИЕ ИСПЫТАНИЯ ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ										
7.1	РГК	стык	8 800								
7.2	УЗК (10% от общего объема)	стык	880								
8	ПОКРЫТИЕ (изоляция стыков без стоимости материалов)										
8.1	*Изоляция стыков*	*км*	*95,435*								
9	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА В ТРАНШЕЮ	км	95,435								
10	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ТРАНШЕИ										
10.1	*устройство подсыпки под трубопровод из мягкого грунта h=0,2м, (0,33м*71821м)*	*км*	*69,032*								

10.2	*устройство присыпки трубопровода мягким грунтом, h=0,2м над верхом трубы (3,85-0,89)*71821м*	*км*	*69,032*								
10.3	*обратная засыпка в грунтах 6 категории*	*км*	*69,032*								
10.4	*обратная засыпка в грунтах 1-4 категории*	*км*	*26,403*								
11	**ОЧИСТКА И КАЛИБРОВКА**	**км**	**95,435**								
12	**ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ**	**км**	**95,435**								
13	**ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА**	**км**	**95,435**								
13.1	*Временная электрохимзащита*	*км*	*95,435*								
14	**ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ПОЛОСЫ ОТВОДА**	**км**	**95,435**								
15	**ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ТРУБОПРОВОДА**										
15.1	Опознавательные знаки	шт	135								
15.2	Информационные знаки	шт	94								
16	**ПЕРЕХОДЫ ЧЕРЕЗ РЕКИ, 26м**	**шт**	**1**								
17	**ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С ПЕРЕСОХШИМ РУСЛОМ (22м)**	**шт**	**1**								
18	**ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С ПОДЗЕМНЫМИ КОММУНИКАЦИЯМ (трубопроводы)**	**шт**	**1**								
19	**ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С ПРОМОИНОЙ (40м)**	**шт**									
20	**ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С ПРОМОИНОЙ (31м)**	**шт**	**1**								
21	**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДА ГЕОМЕМБРАНОЙ НА ЗАСОЛЕННЫХ ЗЕМЛЯХ**	**пм**	**106**								
22	**КРАНОВЫЕ УЗЛЫ, в том числе:**	**шт**	**4**								
22.1	***КРАНОВЫЙ УЗЕЛ КУ-8 (233км)***	***шт***	***1***								
22.1.1	*Строительные работы*										
22.1.2	*Технологическая часть*										
22.1.3	*РГК, УЗК*										
22.1.4	*КИПиА*										
22.1.5	*Электроснабжение*										
22.2	***КРАНОВЫЙ УЗЕЛ КУ-9 (259км)***	***шт***	***1***								
22.2.1	*Строительные работы*										
22.2.2	*Технологическая часть*										
22.2.3	*РГК, УЗК*										
22.2.4	*КИПиА*										
22.2.5	*Электроснабжение*										
22.3	***КРАНОВЫЙ УЗЕЛ КУ-10 (283км)***	***шт***	***1***								
22.3.1	*Строительные работы*										
22.3.2	*Технологическая часть*										
22.3.3	*РГК, УЗК*										
22.3.4	*КИПиА*										
22.3.5	*Электроснабжение*										
22.4	***ОХРАННЫЙ КРАН ОК-3 (310,25км)***	***шт***	***1***								
22.4.1	*Строительные работы*										
22.4.2	*Технологическая часть*										

22.4.3	*РГК, УЗК*										
22.4.4	*КИПиА*										
22.4.5	*Электроснабжение*										
23	**УЗЕЛ ПРИЕМА ОЧИСТНОГО УСТРОЙСТВА**	**шт**	**1**								
23.1	Строительные работы										
23.2	Технологическая часть										
23.3	РГК, УЗК										
23.4	КИПиА										
23.5	Электроснабжение										
24	**ВЕРТОЛЕТНАЯ ПЛОЩАДКА**	**шт**	**1**								
25	**Монтаж ЖБ пригрузов УТК**	**шт**	**64**								
26	**ИЗГОТОВЛЕНИЕ ХОЛОДНЫХ КРИВЫХ**										
27	**ПОДЪЕЗДНАЯ ДОРОГА К КУ, КПОУ И ВЕРТОЛЕТНОЙ ПЛОЩАДКЕ**										
D	**Банковская гарантия исполнения обязательств (10% на 1 год)**										
E	**Банковская гарантия качества (5% на 2 года)**										
F	**Страхование и прочее**										
K	**ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ ПЕРСОНАЛА, ТЕХНИКИ И ВАХТОВОГО ГОРОДКА**										
L	**УСЛУГИ ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА, в том числе:**										
M	**УСЛУГИ ДЛЯ ТОО «НГСК КСС»**										
	ИТОГО без НДС, тенге:								**636 728 061**		**636 728 061**
	НДС 12%								**76 407 367**		**76 407 367**
	ИТОГО с НДС 12 %, тенге:								**713 135 428**		**713 135 428**

Лидер Консорциума АБН-ТАК: ТОО "Акниет-БН"

Директор

Битибаев Н.М.

Член Консорциума АБН-ТАК: ТОО "Транс Азия Констракшн"

Генеральный директор

Атаниязов С.К