Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Үшарал-Көркейту "
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Алаколь-Метспецстрой»
Наименование стройки: Установка уличного освещения на территории ТОО " Үшарал-Көркейту "

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2013 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	808 628				97 035	905 663

Заказчик _____ **Мукубаев А.А.**

Подрядчик _____ **Коныгин Д.Г.**

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Үшарал-Көркейту "
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Алаколь-Метспецстрой»
Наименование стройки: Установка уличного освещения на территории ТОО " Үшарал-Көркейту "

Акт

выполненных работ за 11 июля 2013 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Земляные работы									
1	Е33-258-1	Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами								
		опора	6	479,14	191,14	2875	1147	2121	1,96	12
				288	48,74	1728	292	105	0,19	1
2	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы								
		м3 грунта	3	389,25	0	1168	0	1320	2,48	7
				389,25	0	1168	0	113	0	0
3	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=6,000;								
		т	0,024	93997,62	304,24	2256	7	837	198	5
				33075	114,75	794	3	105	0,56	0
4	Е33-256-1	Устройство железобетонных монолитных фундаментов								
		опора	6	921,87	0	5531	0	2198	2,21	13
				348,75	0	2093	0	105	0	0

5	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 *м3*	1,8	4815		8667				
6	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	1,8	78		140				
	Раздел 3 Монтаж опор									
7	Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций *т конструкций*	0,612	27935,09	9375,11	17096	5738	10184	91	56
				16380	2107,33	10025	1290	90	7,36	5
8	Е33-204-1	Установка стальных опор массой до 0,5 т *опора*	6	4490,83	1831,4	26945	10988	16398	12	72
				1977,75	625,01	11867	3750	105	2,34	14
9	8-6-93	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 133 мм *м*	18	1965		35370				
10	8-6-70	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм *м*	30	416		12480				
11	8-6-67	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм *м*	78	320		24960				
12	8-6-61	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм *м*	1,2	173		208				
13	1-1-875	Прокат листовой горячекатаный общего назначения *т*	0,01546	64200		993				
14	Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций *т конструкций*	0,0849	27935,09	9375,11	2372	796	1413	91	8
				16380	2107,33	1391	179	90	7,36	1
15	8-6-61	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм *м*	6	173		1038				

16	1-1-4147	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,068	50954		3465			
		т							
17	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6	21,8	0,05	131	0	32	0,0295	0
		м2		5,81	0,02	35	0	90	0,0001	0
18	Е33-254-1	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью т.ч. п.3.126: ктрр1=0,6; кзпр1=0,6; кмат1=0,5;	0,06969	2379,03	2005,12	166	140	40	1,284	0
		т		216	322,92	15	23	105	1,04	0

Раздел 4 Монтаж электроосвещения

19	Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов	0,36	7259,41	4310,78	2613	1552	1479	16,1	6
		км линии		2745	1169,46	988	421	105	4,45	2
20	16-1-137	Кабели силовые АВВГ 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,36	70694		25450				
		км								
21	18-4-1852	Зажимы натяжные прессуемые НАС 600-1 ГОСТ Р 51177-98	6	4025		24150				
		шт								
22	18-4-1733	Зажимы поддерживающие глухие ПГ-3-10 ГОСТ Р 51177-98	12	1479		17748				
		шт								
23	18-4-2373	Зажимы ответвительные прессуемые ОА-120-2 ГОСТ Р 51177-98	12	754		9048				
		шт								
24	Е33-218-1	Установка к опорам одинарных оттяжек	1	2937,31	1270,06	2937	1270	1746	8,76	9
		опора		1395	268,3	1395	268	105	1,12	1
25	99-1-3(пл)	Оттяжки	1	586,62		587				
		шт								

26 Е33-115-2	Установка светильников с люминесцентными лампами	6	2423,23	1411,25	14539	8468	3609	2,01	12
	светильник		333	239,85	1998	1439	105	0,81	5
27 17-3-14	Светильники, тип РТУ01х125/53-02У1 (Огонек-1)	6	4180		25080				
	шт								
28 17-6-93	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ТУ 16535.820-79), тип ДРЛ-125-ХЛ1	6	862		5172				
	шт								
29 Е33-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	18	53,87	12,24	970	220	596	0,18	3
	м шин заземления		29,25	2,25	527	41	105	0,01	0
30 1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)	0,032	46400		1485				
	т								
31 Е21-24-12	Установка групповых осветительных щитков массой до 50 кг в готовой нише или на стене	1	1038,22	103,34	1038	103	985	5,03	5
	шт		870,75	40,96	871	41	108	0,2	0
32 18-3-157	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩ-12У4	1	9460		9460				
	шт								
33 Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
	шт		227	2,3	227	2	95	0,013	0
34 18-1-10	Выключатель автоматический для лестничных клеток на ток 2,5 А, тип АВ-2А	1	343		343				
	шт								
	Всего прямые затраты				**286982**	**30442**			**209**
					35122	**7749**			**29**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				221421				
	Накладные расходы, тенге				43176				

- заработная плата, тенге	6476
- трудоемкость, чел-ч	22
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	19809
Всего	**349967**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3500
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1400
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**354867**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге (Имрп = 2,234)	**792773**
- материалы, тенге	494655
- сметная заработная плата, тенге	121188
- нормативная трудоемкость, чел-ч	260
Налог (2 %)	15855
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**808628**
НДС (12 %)	97035
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**905663**

Заказчик

Товарищество с ограниченной ответственностью " Үшарал-Көркейту "

РК, Алматинская обл, Алакольский р/н, г.Ушарал, ул.Момышулы 207

БИН 080540012045
БИК ABKZKZKX
ИИК KZ10319U010005155276
Банк: АО «БТА Банк»

Заказчик_____**Мукубаев А.А.**

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью «Алаколь-Метспецстрой»

Алматинская область , Алакольский район, с.Булакты, Ауезова дом №39

БИН 100940012968
БИК ABKZKZKX
ИИК KZ03319U010003559170
АО "БТА Банк"

Подрядчик_____**Коныгин Д.Г.**