Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бағалы-Алакөл"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Алаколь-Метспецстрой»
Наименование стройки: Работы по установке уличного освещения на территории промышленной базы по ул.Гагарина 41

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2014 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	846 553				101 586	948 139

Заказчик _____ **Слямов А.С.**

Подрядчик _____ **Безменов А.Ю.**

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бағалы-Алакөл"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Алаколь-Метспецстрой»
Наименование стройки: Работы по установке уличного освещения на территории промышленной базы по ул.Гагарина 41

Акт

выполненных работ за сентябрь 2014 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Земляные работы									
1	Е33-258-1	Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами *опора*	6	479,14 288	191,14 48,74	2875 1728	1147 292	2121 105	1,96 0,19	12 1
2	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы *м3 грунта*	3	389,25 389,25	0 0	1168 1168	0 0	1320 113	2,48 0	7 0
3	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=6,000; *т*	0,024	93997,62 33075	304,24 114,75	2256 794	7 3	837 105	198 0,56	5 0
4	Е33-256-1	Устройство железобетонных монолитных фундаментов *опора*	6	870,15 348,75	0 0	5221 2093	0 0	2198 105	2,21 0	13 0

5	30-1-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 *м3*	1,8	4381		7886				
6	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	1,8	78		140				
		Раздел 3 Монтаж опор								
7	Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций *т конструкций*	0,612	27935,09 16380	9375,11 2107,33	17096 10025	5738 1290	10184 90	91 7,36	56 5
8	Е33-204-1	Установка стальных опор массой до 0,5 т *опора*	6	4490,83 1977,75	1831,4 625,01	26945 11867	10988 3750	16398 105	12 2,34	72 14
9	8-6-93	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 133 мм *м*	18	1965		35370				
10	8-6-70	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм *м*	30	416		12480				
11	8-6-67	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм *м*	78	320		24960				
12	8-6-61	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм *м*	1,2	173		208				
13	1-1-875	Прокат листовой горячекатаный общего назначения *т*	0,01546	64200		993				
14	Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций *т конструкций*	0,0849	27935,09 16380	9375,11 2107,33	2372 1391	796 179	1413 90	91 7,36	8 1
15	8-6-61	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм *м*	6	173		1038				

16	1-1-4147	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) *т*	0,068	48215		3279			
17	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	6	21,8 5,81	0,05 0,02	131 35	0 0	32 90	0,0295 0,0001	0 0
18	Е33-254-1	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью т.ч. п.3.126: ктрр1=0,6; кзпр1=0,6; кмат1=0,5; *т*	0,06969	2379,03 216	2005,12 322,92	166 15	140 23	40 105	1,284 1,04	0 0
		Раздел 4 Монтаж электроосвещения								
19	Е33-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) с помощью механизмов *км линии*	0,36	7259,41 2745	4310,78 1169,46	2613 988	1552 421	1479 105	16,1 4,45	6 2
20	16-1-137	Кабели силовые АВВГ 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,36	122300		44028				
21	18-4-1852	Зажимы натяжные прессуемые НАС 600-1 ГОСТ Р 51177-98 *шт*	6	–		0				
22	18-4-1733	Зажимы поддерживающие глухие ПГ-3-10 ГОСТ Р 51177-98 *шт*	12	1551		18612				
23	18-4-2373	Зажимы ответвительные прессуемые ОА-120-2 ГОСТ Р 51177-98 *шт*	12	643		7716				
24	Е33-218-1	Установка к опорам одинарных оттяжек *опора*	1	2937,31 1395	1270,06 268,3	2937 1395	1270 268	1746 105	8,76 1,12	9 1
25	99-1-3(пл)	Оттяжки *шт*	1	586,62		587				

26 Е33-115-2	Установка светильников с люминесцентными лампами	6	2463,18	1411,25	14779	8468	3609	2,01	12
	светильник		333	239,85	1998	1439	105	0,81	5
27 17-3-14	Светильники, тип РТУ01х125/53-02У1 (Огонек-1)	6	4180		25080				
	шт								
28 17-6-93	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ТУ 16535.820-79), тип ДРЛ-125-ХЛ1	6	862		5172				
	шт								
29 Е33-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ	18	53,87	12,24	970	220	596	0,18	3
	м шин заземления		29,25	2,25	527	41	105	0,01	0
30 1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)	0,032	46400		1485				
	т								
31 Е21-24-12	Установка групповых осветительных щитков массой до 50 кг в готовой нише или на стене	1	1038,22	103,34	1038	103	985	5,03	5
	шт		870,75	40,96	871	41	108	0,2	0
32 18-3-157	Щиток осветительный на 12 однофазных групп, тип ОЩ-12У4	1	9460		9460				
	шт								
33 Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
	шт		227	2,3	227	2	95	0,013	0
34 18-1-10	Выключатель автоматический для лестничных клеток на ток 2,5 А, тип АВ-2А	1	343		343				
	шт								
	Всего прямые затраты				**279905**	**30442**			**209**
					35122	**7749**			**29**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				214343				
	Накладные расходы, тенге				43176				

- заработная плата, тенге	6476
- трудоемкость, чел-ч	22
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	19385
Всего	**342466**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3425
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1370
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**347261**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**829954**
- материалы, тенге	512280
- сметная заработная плата, тенге	129399
- нормативная трудоемкость, чел-ч	260
Налог (2 %)	16599
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**846553**
НДС (12 %)	101586
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**948139**

Заказчик

Товарищество с ограниченной ответственностью "Бағалы-Алакөл"

РК, Алматинская обл, Алакольский р/н, г.Ушарал, ул.Бексултан торе №36

БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
Банк: АО "Альянс Банк"

Заказчик _____ **Слямов А.С.**

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью «Алаколь-Метспецстрой»

Алматинская область , Алакольский район, с.Булакты, Ауезова дом №39

БИН 100940012968
БИК ABKZKZKX
ИИК KZ03319U010003559170
АО "БТА Банк"

Подрядчик _____ **Безменов А.Ю.**