Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Үшарал-Көркейту "
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Алаколь-Метспецстрой»
Наименование стройки: Работы по текущему ремонту уличного освещения на территории ТОО " Үшарал-Көркейту "

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат

за май месяц 2016 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	494 778				59 373	554 151

Заказчик _____ Мукубаев А.А.

Подрядчик _____ Безменов А.Ю.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Үшарал-Көркейту "
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Алаколь-Метспецстрой»
Наименование стройки: Работы по текущему ремонту уличного освещения на территории ТОО " Үшарал-Көркейту "

Акт

выполненных работ за 16 мая 2016 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Демонтаж									
1	11-330303-0301	Опоры контактной сети массой до 1,5 т. Демонтаж	1	3807	2445	3807	2445	1422	1,54	1,54
		опора		1362	943	1362	943	61,7	0,75	0,75
2	12-170101-0601	Кабель. Демонтаж	120	73,39	0,15	8807	18	5200	0,0964	11,568
		м		73,24	0,08	8789	10	59,1	0,0001	0,012
3	12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	3	141	1,33	423	4	249	0,1789	0,5367
		шт		139,67	0,67	419	2	59,1	0,0008	0,0024
	Раздел 2 Земляные работы									
4	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,7	2024,29	0	1417	0	837	2,48	1,736
		м3 грунта		2024,29	0	1417	0	59,1	0	0
5	11-330304-0101	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	1	16046	0	16046	0	1132	2,21	2,21
		опора		1835	0	1835	0	61,7	0	0
6	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,005	330200	800	1651	4	426	198	0,99

		т								
				175200	400	876	2	48,5	0,36	0,0018
7	11-010101-0412	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	28,8	1012,05	1002,71	29147	28878	8116	0,0123	0,35424
		м3 грунта								
				9,34	467,47	269	13463	59,1	0,05427	1,56298
8	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	28,8	721,46	0	20778	0	12280	0,972	27,9936
		м3 грунта								
				721,46	0	20778	0	59,1	0	0
	Раздел 3 Монтаж опор									
9	11-330301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	1	15344	2790	15344	2790	7377	12	12
		опора								
				10739	1217	10739	1217	61,7	2,34	2,34
10	29-000001-0001	Опора СТВ 8 хц	1	64091		64091				
		опора								
	Раздел 4 Монтаж электроосвещения									
11	13-080206-1402	Провод магистралей, стояков и силовых сетей, количество и сечение до 4х16 мм2. Прокладка в готовых каналах или асбестоцементных трубах	120	316,34	12,8	37961	1536	7304	0,15	18
		м трассы								
				137,38	4,83	16486	580	42,8	0,0044	0,528
12	23-060131-0405	Кабели силовые АВВГ 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,12	300415,18		36050				
		км								
13	24-040207-5318	Бандажи дистанционные SO79.5 ГОСТ Р 51177-98	3	918,03		2754				
		шт.								
14	24-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	2	147,91		296				
		шт.								
15	24-040207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	48	1107,81		53175				
		шт.								
16	24-040207-5024	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW17.1 ГОСТ Р 51177-98	2	1785,12		3570				
		шт.								
17	11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	3	31739,33	2109	95218	6327	4615	2,01	6,03

светильник	1734	759,33	5202	2278	61,7	0,81	2,43
Всего прямые затраты			**390535**				**83**
							8
в том числе							
- зарплата рабочих-строителей, тенге			68 172				
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			42 002				
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			18 495				
- материалы, изделия и конструкции, тенге			280 361				
Накладные расходы I уровня, тенге			48 958				
Итого с накладными расходами I уровня, тенге			439 493				
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге			18 635				
Итого, тенге			458 128				
Сметная прибыль (8 %), тенге			36 650				
Всего			**494 778**				
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.			**494 778**				
НДС (12 %)			59 373				
Всего по акту с учетом НДС			**554 151**				

Заказчик
Товарищество с ограниченной ответственностью " Үшарал-Көркейту "

РК, Алматинская обл, Алакольский р/н, г.Ушарал, ул.Момышулы 207

БИН 080540012045
БИК ABKZKZKX
ИИК KZ103319U040005155276
Банк: АО «БТА Банк»

Заказчик _____ **Мукубаев А.А.**

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью «Алаколь-Метспецстрой»

Алматинская область , Алакольский район, с.Булакты, Ауезова дом №39

БИН 100940012968
БИК ABKZKZKX
ИИК KZ03319U010003559170
АО "БТА Банк"

Подрядчик _____ **Безменов А.Ю.**