Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. №170

Заказчик: ТОО «Фирма Акназар»

Подрядчик: ТОО "Рыс-Қанағат"

Наименование объекта: Строительство инженерной защиты городских территорий от подтопления вдоль шоссе Алаш в городе Астана

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код

№ п/п	Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС в.т.ч. (тенге)	Всего к оплате (тенге)
		с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС (тенге)	из гр. 1			стоимость прочих не вход.в состав строит.работ	дополнительные затраты			
				строительно монтажные работы (тенге)	из них			на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Всего по стройке	15 369 774									
	в.т.ч. за отчетный месяц	15 369 774									15 369 774

Заказчик: ТОО «Фирма Акназар»

Подрядчик: ТОО "Рыс-Қанағат"

Форма 4

Заказчик: **ТОО "Фирма Акназар"**
Подрядчик: **ТОО "Рыс-Қанағат"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство инженерной защиты городских территорий от подтопления вдоль шоссе Алаш в городе Астана**
Ниаменование объекта: **Участок горизонтального дренажа по улице №316**

А К Т

приемки выполненных строительно- монтажных работ

~~октябрь~~ ноябрь **2016** **года**

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: всего	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Земляные работы										
1	Е0101-25-1	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.)	1178,36	9,85	9,85	11604	11604	3078	--	--		
		м3		--	2,69	--	3173	97	0,01	10		
2	Е0101-12-2 т.ч. п-3.46 К=1,1	Выемка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	17728,21	23,43	22,51	415366	398985	144534	0,01	114		
		м3		0,92	7,48	16381	132624	97	0,03	495		
3	Е0101-12-3 т.ч. п-3.46 К=1,1	Выемка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	798,033333	29,15	28,00	23266	22344	8099	0,01	6		
		м3		1,16	9,31	922	7427	97	0,03	28		
4	Е0101-162-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 К=1,15	Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом	532,458333	406,76	--	216580	--	244736	2,61	1389		
		м3		406,76	--	216580	--	113	--	--		
5	Е0101-162-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 т.ч. п-3.177 К=1,15	Доработка грунта 3 группы вручную после разработки их механизированным способом	23,9166667	664,47	--	15892	--	17958	3,84	92		
		м3		664,47	--	15892	--	113	--	--		
6	Е0101-166-2	Устройство подготовки из мягкого местного грунта 2 группы	5,5666667	134,10	--	746	--	844	0,97	5		
		м3		134,10	--	746	--	113	--	--		
7	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	5,5666667	21,55	4,52	120	25	92	0,11	1		
		м3		17,03	--	95	--	97	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	64,55	134,10	--	8656	--	9781	0,97	63
		м3		134,10	--	8656	--	113	--	--
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	64,55	21,55	4,52	1391	292	1066	0,11	7
		м3		17,03	--	1099	--	97	--	--
10	Е0101-166-2	Устройство гравийной обсыпки	748,491667	134,10	--	100373	--	113421	0,97	728
		м3		134,10	--	100373	--	113	--	--
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	748,491667	21,55	4,52	16127	3380	12364	0,11	81
		м3		17,03	--	12747	--	97	--	--
12	Е0101-166-2	Засыпка песком	3523,8	134,10	--	472542	--	533972	0,97	3425
		м3		134,10	--	472542	--	113	--	--
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3523,8	21,55	4,52	75924	15914	58210	0,11	381
		м3		17,03	--	60010	--	97	--	--
14	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	13305,1333	6,83	6,83	90820	90820	24090	--	--
		м3		--	1,87	--	24835	97	0,01	81
15	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	13305,1333	21,55	4,52	286673	60087	219789	0,11	1437
		м3		17,03	--	226586	--	97	--	--
16	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	963,016667	7,51	7,51	7231	7231	1918	--	--
		м3		--	2,05	--	1977	97	0,01	6
17	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	963,016667	25,65	5,38	24698	5177	18935	0,13	124
		м3		20,27	--	19520	--	97	--	--
18	Е0101-33-2	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 1 м3, в грунтах 2 группы	4831,425	35,50	35,03	171528	169257	57593	--	16
		м3		0,47	11,82	2271	57104	97	0,04	204
19	С01031-А7-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	270,754167	30,00	--	8123	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С010333-А10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами расстояние перевозки 10 км	270,754167	76,60	--	20740	--	4148	0,32	87
		т		15,32	--	4148	--	100	--	--
21	С01031-А7-2	Разгрузка грунта при автомобильных перевозках	270,754167	22,90	--	6200	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С01031-А6-1	Погрузка гравия при автомобильных перевозках	1309,86042	21,40	--	28031	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С010333-А30-1	Перевозка гравия автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	1309,86042	196,00	--	256733	--	51347	0,82	1078
		т		39,20	--	51347	--	100	--	--
24	С01031-А6-2	Разгрузка гравия при автомобильных перевозках	1309,86042	20,00	--	26197	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С01031-А29-1	Погрузка песка при автомобильных перевозках	5638,08	20,00	--	112762	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С010333-А30-1	Перевозка песка автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	5638,08	196,00	--	1105064	--	221013	0,82	4641
		т		39,20	--	221013	--	100	--	--
27	С01031-А29-2	Разгрузка песка при автомобильных перевозках	5638,08	21,40	--	120655	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Трубопроводы								
28	Е0122-11-16 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 1000 мм с уплотнительными кольцами	0,077	670408,72	455257,67	51621	35055	31763	1208,00	93
		км		205964,00	111353,05	15859	8574	130	452,98	35
29	Е0122-8-18	Укладка стальных водопроводных труб диам. 1200 мм с гидравлическим испытанием	0,043	1048867,77	557107,52	45101	23956	35485	2226,00	96
		км		424350,00	210451,50	18247	9049	130	1027,85	44
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3720762	844125			13863
			Тенге			1465034	244764			904
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3720762				
	Материалы -		Тенге			2484				
	Всего заработная плата -		Тенге				1709798			
	Местные материалы -		Тенге			1122				
	Транспортные расходы -		Тенге			1382536				
		Накладные расходы -	Тенге			1814236				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							907
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				272135			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			332100				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5867098				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15674
		Сметная заработная плата -	Тенге				1981933			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5867098				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15674
		Сметная заработная плата -	Тенге				1981933			
		Итого с временными, 1,2 %		70405		5937504				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 1,89 %		112219		6049722				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		23750		6073472				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		59375		6132847				
		ИТОГО:				6132847				
		Итого в текущих ценах, к = 2,457				15068406				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				301368				
		ИТОГО				15 369 774				

Заказчик:

Подрядчик: