Заказчик: ИП "Джакупов А.Б."
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Алаколь-Метспецстрой»
Наименование стройки:Работы по монтажу наружного освещения здания магазина "Стройсити" по ул.Конаева г.Ушарал

Акт

выполненных работ за август 2017 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	13-080201-1301	Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ. Монтаж внутри и снаружи зданий *м трассы*	150	1381,01 1134,49	195,89 73,27	207152 170174	29383 10990	77538 42,8	1,21 0,2757	181,5 41,355
2	13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине *м кабеля*	150	181,26 140,64	14,55 5,49	27189 21096	2183 824	9382 42,8	0,15 0,0468	22,5 7,02
3	29-000001-0004	Дюралайт (белый) *50м катушка*	2	66964,5		133929				
4	29-000001-0005	Дюралайт (синий) *50м катушка*	1	66964		66964				
5	13-110801-0101	Проводки электрические. Присоединение к приборам под винт с оконцеванием наконечником *конец*	10	115,4 107,8	0 0	1154 1078	0 0	474 44	0,11 0	1,1 0
6	29-000001-0006(п.	Шнур сетевой для светодиодного дюралайта	10	892,9		8929				

7	29-000001-0007(п.	Хомут-скреп	шт	5	357,2		1786			
8	13-080206-1402	Провод магистралей, стояков и силовых сетей, количество и сечение до 4х16 мм2. Прокладка в готовых каналах или асбестоцементных трубах	м трассы	150	277,74	12,81	41661	1921	9130	0,15	22,5
					137,39	4,83	20608	724	42,8	0,0044	0,66
9	23-060131-0204	Кабели силовые АВВГ 2х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	62814,64		3141				
10	23-060128-0703	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,1	134932,79		13493				
11	13-080305-0603	Прожектор. Установка отдельно на стальной конструкции на крыше здания	шт.	1	5808	1843	5808	1843	1783	3	3
					2899	1267	2899	1267	42,8	1,5066	1,5066
12	23-070106-0500	Светильники прожекторного типа светодиодные	шт.	1	8919,64		8920				
13	23-060128-0703	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,055	134932,79		7421				
14	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	2	1864,5	23,5	3729	47	794	1	2
					927	0	1854	0	42,8	0	0
15	23-070204-0612	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	419,42		839				
16	13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт	5	479,4	0	2397	0	966	0,5	2,5
					475,8	0	2379	0	40,6	0	0
17	23-061707-0202	Коробка для разводки проводов КМ-208, степень защиты IP44	шт.	5	101,03		505				

Всего прямые затраты	**535017**	**235**
в том числе		**51**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	220 088	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	35 377	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 805	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	279 552	
Накладные расходы I уровня, тенге	100 067	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	635 084	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	26 928	
Итого, тенге	662 012	
Сметная прибыль (8 %), тенге	52 961	
Всего	**714 973**	
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**714 973**	
НДС (12 %)	85 797	
Всего по акту с учетом НДС	**800 770**	

Заказчик
ИП "Джакупова А.Б."

РК, Алматинская обл, Алакольский р/н, г.Ушарал, ул.Конаева 77

БИН 750101304136
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ626017311000003418
Банк: АО«ForteBank»

Заказчик_____**Джакупов А.Б**

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью «Алаколь-Метспецстрой»

Алматинская область , Алакольский район, с.Булакты, Ауезова дом №39

БИН 100940012968
БИК ABKZKZKX
ИИК KZ03319U010003559170
АО "БТА Банк"

Подрядчик_____**Безменов А.Ю.**