Заказчик: ИП "Тарасенко Д.В."
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Алаколь-Метспецстрой»
Наименование стройки: Работы по установке уличного освещения территории производства

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2018 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	1 071 827				128 619	1 200 446

Заказчик_____ **Тарасенко Д.В.**

Подрядчик_____ **Безменов А.Ю.**

Заказчик: ИП "Тарасенко Д.В."
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Алаколь-Метспецстрой»
Наименование стройки: Работы по установке уличного освещения территории производства

Акт

выполненных работ за август 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Земляные работы										
1	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамиК=5,000;	м3 грунта	3,5	2457,71	0	8602	0	0	0	9290
					2457,71	0	8602	0	0	688	
2	1133-0304-0101	Фундаменты железобетонные монолитные. УстройствоК=5,000;	опора	5	19720,6	0	98603	0	87266	0	106491
					2267,4	0	11337	0	0	7888	
3	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. УстановкаК=5,000;	т	0,025	387440	1040	9686	26	4086	0	10461
					222960	440	5574	11	0	775	
4	1101-0101-0412	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	39	1632,97	1622,41	63686	63274	0	0	68781
					10,56	643	412	25077	0	5095	
5	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	39	796,08	0	31047	0	0	0	33531
					796,08	0	31047	0	0	2484	
	Раздел 3 Монтаж опор										

6 1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	5	19736	3875,4	98680	19377	10543	0	106574
				13752	1638,2	68760	8191	0	7894	
7 2900-0001-0001	Опора СТВ 8 хц	опора	5	64090,63		320453		320453	0	346089
				0		0		0	25636	
Раздел 4 Монтаж электроосвещения										
8 1308-0206-1402	Провод магистралей, стояков и силовых сетей, количество и сечение до 4х16 мм2. Прокладка в готовых каналах или асбестоцементных трубах	м трассы	200	374,64	18,35	74927	3669	35648	0	80921
				178,05	6,55	35610	1309	0	5994	
9 2306-0131-0405	Кабели силовые АВВГ 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2	300415,18		60083		60083	0	64890
				0		0		0	4807	
10 2404-0207-5318	Бандажи дистанционные SO79.5 ГОСТ Р 51177-98К=5,000;	шт.	15	1187		17805		17805	0	19229
				0		0		0	1424	
11 2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98К=5,000;	шт.	10	178		1780		1780	0	1922
				0		0		0	142	
12 2404-0207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	1371		6855		6855	0	7403
				0		0		0	548	
13 2404-0207-5024	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW17.1 ГОСТ Р 51177-98К=5,000;	шт.	10	1951		19510		19510	0	21071
				0		0		0	1561	
14 1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	5	32571,6	2461,8	162858	12309	139635	0	175887
				2182,8	992,4	10914	4962	0	13029	
15 1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземленияК=5,000;	н заземления	15	1190,53	47,53	17858	713	14426	0	19287
				181,27	12,27	2719	184	0	1429	
	Итого по акту					**1 071 827**				
	в том числе									

- зарплата рабочих-строителей, тенге	174 975
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	99 368
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	39 734
- материалы, изделия и конструкции, тенге	718 090
Сметная прибыль (8 %), тенге	79 394
НДС (12 %)	128 619
Всего по акту с учетом НДС	**1 200 446**

Заказчик
ИП"Тарасенко Д.В."

РК, Алматинская обл, Алакольский р/н, г.Ушарал, ул.Тощенко 103

ИИН 880705300044
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ9796521F0007206676
Банк: АО "ForteBank" в г.Талдыкорган

Заказчик_____**Тарасенко Д.В.**

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью «Алаколь-Метспецстрой»

Алматинская область , Алакольский район, с.Булакты, Ауезова дом №39

БИН 100940012968
БИК ABKZKZKX
ИИК KZ03319U010003559170
АО "БТА Банк"

Подрядчик_____**Безменов А.Ю.**