Генподрядчик: ГКП на ПХВ "Алакөлжылу" ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района" Акимата Алакольского района

Субподрядчик: ТОО "Алаколь-Метспецстрой"

Наименование стройки: Текущий ремонт по замене уличных освещении г.Ушарал Алакольского района

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь месяц 2017 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	7 512 932				901 552	8 414 484

Генподрядчик _____ **Коныгин Г.П.**

Субподрядчик _____ **Безменов А.Ю.**

Ґенподрядчик: ГКП на ПХВ "Алакөлжылу" ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района" Акимата Алакольского района

Субподрядчик: ТОО "Алаколь-Метспецстрой"

Наименование стройки: Текущий ремонт по замене уличных освещений г.Ушарал Алакольского района

Акт

выполненных работ за 20 декабря 2017 года

№ № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Текущий ремонт уличного освещения в г.Ушарал (по ул.Джансугурова от ул.Конаева до ул.Кошлакова) Алакольского района Алматинской области									
	Раздел 2 Земляные работы									
1	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамиК=28,000;	19,6	2024,81	0	39686	0	23455	2,48	48,608
		м3 грунта		2024,81	0	39686	0	59,1	0	0,000
2	11-330304-0101	Фундаменты железобетонные монолитные. УстройствоК=28,000;	28	16046,36	0	449298	0	31707	2,21	61,880
		опора		1835,33	0	51389	0	61,7	0	0,000
3	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. УстановкаК=28,000;	0,14	330072,73	751,52	46210	105	11913	198	27,720
		т		175109,09	333,33	24515	47	48,5	0,36	0,050
4	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (для прокладки кабеля)	261	2024,82	0	528491	0	312338	2,48	647,296
		м3 грунта		2024,82	0	528491	0	59,1	0	0,000
5	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	261	721,46	0	188306	0	111289	0,972	253,698
		м3 грунта		721,46	0	188306	0	59,1	0	0,000

	Раздел 3 Монтаж опор									
6	11-330301-0401	анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	28	15214,27	2790,09	426000	78123	206530	12	336,000
		опора		10738,67	1216,06	300683	34050	61,7	2,34	65,520
7	29-000001-0001	Опора ОГК-10	28	78249,6		2190989				
		опора								
	Раздел 4 Монтаж электроосвещения									
8	13-080206-1402	Провод магистралей, стояков и силовых сетей, количество и сечение до 4х16 мм2. Прокладка в готовых каналах или асбестоцементных трубах	1273	316,354	12,81	402636	16304	77468	0,15	190,911
		м трассы		137,38	4,83	174849	6147	42,8	0,0044	5,600
9	23-060131-0405	Кабели силовые АВВГ 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,273	261000		332253				
		км								
10	24-040207-5318	Бандажи дистанционные SO79.5 ГОСТ Р 51177-98К=28,000;	84	918,03		77115				
		шт.								
11	24-040207-2604	Скрепа для ленты С20 ГОСТ Р 51177-98К=28,000;	56	13,27		743				
		шт.								
12	24-040207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	28	1107,81		31019				
		шт.								
13	24-040207-5024	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW17.1 ГОСТ Р 51177-98К=28,000;	84	1785,12		149950				
		шт.								
14	24-040207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98К=28,000;	56	1787,15		100080				
		шт.								
15	11-330302-0701	Оттяжки одинарные. Установка к опорам	8	19376,88	3005,88	155015	24047	41552	8,76	70,080
		опора		7274,88	1143,25	58199	9146	61,7	1,15	9,200
16	11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	28	21806,55	2109,12	610583	59055	43077	2,01	56,280
		светильник		1734	759,45	48552	21265	61,7	0,81	22,680
17	11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземленияК=28,000;	84	923,74	39,08	77594	3283	8168	0,18	15,120
		м шин заземления		148,22	9,37	12450	787	61,7	4,32	362,880

Итого прямые затраты по акту	**5 805 968,44**	**1708**
		466
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 427 120,84	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	180 916,65	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	71 441,36	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 197 930,95	
Накладные расходы I уровня, тенге	867 495,64	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	6 673 464,08	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	282 954,88	
Итого, тенге	6 956 418,95	
Сметная прибыль (8 %), тенге	556 513,52	
Итого по акту, тенге	**7 512 932,47**	
НДС (12 %)	901 552	
Всего по акту с учетом НДС	**8 414 484**	

Генподрядчик

ГКП на ПХВ "Алакөлжылу" государственного учреждения
"Отдел ЖКХ и ЖИ Алакольского района" Акимата Алакольского района
Алакольский район г.Ушарал ул.Победа 148
БИН 140540000878
БИК ABKZKZKX
ИИК KZ68319U010006045953
Банк: АО «БТА Банк»

Генподрядчик _____ **Коныгин Г.П.**

Субподрядчик

ТОО "Алаколь-Метспецстрой"

Алматинская область, Алакольский р-н с.Булакты, ул.Ауэзова д.39
БИН 100940012968
БИК ABKZKZKX
ИИК KZ03319U010003559170
АО "БТА Банк"

Субподрядчик _____ **Безменов А.Ю.**