Генподрядчик: ГКП на ПХВ "Алакөлжылу" ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района" Акимата А.

Субподрядчик: ТОО "Алаколь-Метспецстрой"

Наименование объекта: Установка уличного освещения на аллее по ул.Дулепова г.Ушарал Алакольского района

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2016 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнено в текущем месяце	3 516 852				422 022	3 938 875
2	Всего	3 516 852				422 022	3 938 875

Генподрядчик _____ Коныгин Г.П.

Субподрядчик _____ Безменов А.Ю.

Генподрядчик: ГКП на ПХВ "Алакөлжылу" ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района" Акимата Алакольского района

Субподрядчик: ТОО "Алаколь-Метспецстрой"

Наименование объекта: Установка уличного освещения на аллее по ул.Дулепова г.Ушарал Алакольского района

Акт№1
выполненных работ за 28 октября 2016 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	№2-1-2									
	Раздел 1 Опоры наружного освещения									
	1.1 Кабельная линия									
1	11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	158,4	89,38	80,64	14158	12773	3761	0,0115	1,8216
		м3 грунта		8,74	31,44	1384	4980	59,1	0,025	3,960
2	11-010205-0501	Засыпка вручную траншей (подушка под кабель) грунтом 1 группы	26,4	656,89	0	17342	0	10249	0,885	23,364
		м3 грунта		656,89	0	17342	0	59,1	0	0,000
3	13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	340	327,85	271,59	111469	92341	24127	0,06	20,4
		м кабеля		56,26	109,54	19128	37244	42,8	0,0998	33,932
4	11-010104-0402	Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) траншей и котлованов при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	132	20,79	20,79	2744	2744	679	0	0
		м3 грунта		0	8,7	0	1148	59,1	0,00806	1,064
5	23-060137-0801	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,45	390864,26		175889				
		км								
6	11-340201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	0,0079	934177,22	0	7380	0	707	175	1,3825
		канало-километр трубопровода								

				144050,63	0	1138	0	62,1	0	0,000
7	13-080206-1907	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию траншеи	60	289,75	18,52	17385	1111	4655	0,19	11,4
		м		174,02	7,25	10441	435	42,8	0,0066	0,396
8	23-011305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	60	124,65		7479				
		м								
9	13-080201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	50	557,2	259,3	27860	12965	4212	0,12	6
		м кабеля		112,52	84,28	5626	4214	42,8	0,086	4,300
11	13-080304-0304	Установка ящика управления навесного, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм.	1	2909	916	2909	916	981	2	2
		шт.		1933	360	1933	360	42,8	0,36	0,360
	1.2 Установка опор									
13	11-330301-0401	Установка опор стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8	30	16377,4	5638,73	491322	169162	243784	12	360
		опора		10738,67	2431,73	322160	72952	61,7	2,34	70,200
14	23-010201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80К=30,000;	111	972,4		107936				
		м								
15	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010К=30,000;	5,4	12664,77		68390				
		м3								
16	13-080305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на опоре	30	1362,23	434	40867	13020	13226	0,76	22,8
		шт.		734,4	295,63	22032	8869	42,8	0,346	10,380
17	23-070103-0904	Светильники, тип НТУ 01-60-010 ГОСТ 8045-82	30	3058,3		91749				
		шт.								
18	13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	90	63,16	0,54	5684	49	1772	0,05	4,5
		м		45,8	0,21	4122	19	42,8	0,0002	0,018
19	23-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,09	113402,44		10206				
		км								

20	23-070104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	30	478,42		14353			
		шт.							
21	13-100702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	30	479,13	0	14374	0	5795	0,5	15
		шт		475,8	0	14274	0	40,6	0	0,000
22	24-040207-3972	Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	30	247,86		7436				
		шт.								
23	13-080206-1907	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию траншеи	60	289,75	18,52	17385	1111	4655	0,19	11,4
		м		174,02	7,25	10441	435	42,8	0,0066	0,396
24	23-011305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	60	93,97		5638				
		м								
	1.3 Заземление									
25	13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	30	2560,53	119,67	76816	3590	8627	0,7	21
		шт.		641,13	30,73	19234	922	42,8	0,028	0,840
26	13-080208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	30	338,6	13	10158	390	1921	0,16	4,8
		м		146,53	3,07	4396	92	42,8	0,0028	0,084
	Раздел 2 Прожекторы									
	2.1 Установка опор									
27	13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампов ый. Монтаж с креплением винтами или болтами	3	1379	547,33	4137	1642	1421	0,75	2,25
		шт.		724,67	381,67	2174	1145	42,8	0,4512	1,354
28	23-070106-0903	Светильники для ЖКХ светодиодные марки PROLED PL-10, мощность 13 Вт, световой поток 1458 лм	3	16901,01		50703				
		шт.								
29	13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	3	63,33	0,67	190	2	59	0,05	0,15
		м								

30	23-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,003	45,67		137	0	42,8	0,0002	0,001
		км		113402,44		340				
31	13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	1,5	62	0	93	0	30	0,05	0,075
		м		46	0	69	0	42,8	0,0002	0,000
32	23-011305-0104	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	1,5	93,97		141				
		м								
33	13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	3	2560,33	119,67	7681	359	862	0,7	2,1
		шт.		641	30,67	1923	92	42,8	0,028	0,084
34	13-080208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	3	338,33	12,67	1015	38	192	0,16	0,48
		м		146,67	3	440	9	42,8	0,0028	0,008
35	11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под светильники	0,1	19420	1070	1942	107	191	4,41	0,441
		м3		3660	270	366	27	48,5	0,2905	0,029
	№2-2-2									

Раздел 9 Устройство освещения площадки

78	11-090701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	0,05	95680	5640	4784	282	2622	91	4,55
		т конструкций		85320	780	4266	39	60,9	7,34	0,367
79	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,5	56	0	28	0	8	0,0295	0,01475
		м2		30	0	15	0	54,2	0,0002	0,000
80	11-330303-0401	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью	0,027	8111,11	5074,07	219	137	55	2,14	0,05778
		т		2000	1296,3	54	35	61,7	1,04	0,028
81	23-010201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	12	386,76		4641				
		м								
82	13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	160	198,71	13,61	31794	2178	10007	0,15	24

	м кабеля								
			140,64	5,49	22502	878	42,8	0,0468	7,488
83 23-060131-0213	Кабели силовые АВВГ 2х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,16	160286,48		25646				
	км								
84 11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	8	57168,75	2123,25	457350	16986	12308	2,01	16,08
	светильник								
			1734	759,5	13872	6076	61,7	0,81	6,480
85 23-060128-0203	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=8,000;	0,04	76503,41		3060				
	км								
Раздел 10 Устройство фонтана									
116 13-080206-1402	Провод магистралей, стояков и силовых сетей, количество и сечение до 4х16 мм2. Прокладка в готовых каналах или асбестоцементных трубах	150	1084,43	11,97	162665	1796	9131	0,15	22,5
	м трассы								
			137,39	4,83	20609	725	42,8	0,0044	0,660
117 23-060131-0405	Кабели силовые АВВГ 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,15	271979,9		40797				
	км								
118 13-080104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	1	40515	4354	40515	4354	5968	13	13
	шкаф								
			12189	1756	12189	1756	42,8	1,6	1,600
119 13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	5	2740,2	22,6	13701	113	1984	1	5
	шт.								
			927,2	0	4636	0	42,8	0	0,000
120 13-080205-0902	Светильник подводный. Установка	16	29517,88	45,25	472286	724	16522	2,34	37,44
	шт.								
			2393,88	18,75	38302	300	42,8	0,88	14,080
121 13-080103-0303	Трансформатор напряжением до 20 кВ, трехфазный. Монтаж оборудования	2	10030,5	248,5	20061	497	2496	3	6
	шт.								
			2813	103	5626	206	42,8	0,22	0,440
	Итого прямые затраты по смете				**2 690 717**				**640**
	в том числе								**275**
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				580 832				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	339 986
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	142 958
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 769 899
Накладные расходы I уровня, тенге	393 085
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 083 802
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	130 753
Итого, тенге	3 214 556
Сметная прибыль (8 %), тенге	257 164
Итого по смете на подряд, тенге	**3 471 720**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	45 132
Итого по смете на подряд, тенге	**3 516 852**

Итого в текущих ценах 1 кв. 2016 г.	**3 516 852**
НДС (12 %)	422 022
Всего по акту с учетом НДС	**3 938 875**

Генподрядчик

ГКП на ПХВ "Алакелжылу" государственного учреждения "Отдел ЖКХ и ЖИ Алакольского района" Акимата Алакольского района

Алакольский район г.Ушарал, ул.Победа 148

БИН 140540000878
БИК KZKOKZKX
ИИК KZ76926090118Z654005
АО "Казкоммерцбанк"

Генподрядчик _____ Коныгин Г.П.

Субподрядчик

ТОО "Алаколь-Метспецстрой"

Алматинская область, Алакольский район, г.Булакты, ул.Ауэзова 39
БИН 100940012968
БИК KZKOKZKX
ИИК KZ95926090118Z620004
АО "Казкоммерцбанк"

Субподрядчик _____ Безменов А.Ю.