Генподрядчик: ГКП на ПХВ "Алакөлжылу" ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района" Акимата Алакольского района

Субподрядчик: ТОО "Алаколь-Метспецстрой"

Наименование стройки: Установка уличного освещения на аллее по ул. Шанырак г.Ушарал Алакольского района

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2018 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	5 062 086				607 450	5 669 537

Генподрядчик _____ **Конынгин Д.Г.**

Субподрядчик _____ **Безменов А.Ю.**

Генподрядчик: ГКП на ПХВ "Алакөлжылу" ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района" Акимата Алакольского района

Субподрядчик: ТОО "Алаколь-Метспецстрой"

Наименование стройки: Установка уличного освещения на аллее по ул. Шанырак г.Ушарал Алакольского района

Акт
выполненных работ за 22 августа 2018

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Земляные работы										
1	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамиК=28,000;	м3 грунта	19,6	2457,7	0	48171	0	0	34683	89482
					2457,7	0	48171	0	0	6628	
2	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. УстановкаК=28,000;	т	0,14	387442,86	1035,71	54242	145	22884	28461	89319
					222950	450	31213	63	0	6616	
3	1133-0304-0101	Фундаменты железобетонные монолитные. УстройствоК=28,000;	опора	28	19720,68	0	552179	0	488690	50791	651208
					2267,46	0	63489	0	0	48238	
4	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (для прокладки кабеля)	м3 грунта	167,4	3755,6	1297,92	628687	217272	0	358219	1065859
					2457,68	514,4	411416	86111	0	78953	
5	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	167,4	796,07	0	133262	0	0	95949	247548
					796,07	0	133262	0	0	18337	
	Раздел 3 Монтаж опор										
6	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	28	19736,11	3875,57	552611	108516	59039	344736	969135

				13752	1638	385056	45864	0	71788	
Раздел 4 Монтаж электроосвещения										
15 1133-0207-0102										
	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	48	32713,54	2461,71	1570250	118162	1347311	121865	1827485
				2182,85	992,25	104777	47628	0	135369	
16 1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземленияК=28,000;	заземления	84	1190,55	47,56	100006	3995	80785	13004	122051
				181,26	12,25	15226	1029	0	9041	

Итого по разделу 4	**5 062 086**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 192 609
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	448 090
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	180 695
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 998 710
Накладные расходы, тенге	1 047 708
Сметная прибыль (8 %), тенге	374 969
НДС (12 %)	607 450
Всего по акту с учетом НДС	**5 669 537**

Генподрядчик

ГКП на ПХВ "Алакелжылу" государственного учреждения "Отдел ЖКХ и ЖИ Алакольского района" Акимата Алакольского района

Алакольский район г.Ушарал, ул.Победа 148

БИН 140540000878

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ376017311000000085

АО"Народный Банк Казахстана"

Подрядчик _____ **Коныгин Д.Г.**

Субподрядчик

ТОО "Алаколь-Метспецстрой"

Алматинская область, Алакольский район с.Булакты, ул.М.Ауэзова, 39

БИН 100940012968

БИК IRTYKZKA

ИИК KZ7996521F0007245218

АО "ForteBank"

Субподрядчик _____ **Безменов А.Ю.**