Заказчик: ГУ "Отдел жилищное коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района"

Подрядчик: ТОО "Алаколь-Метспецстрой"

Наименование стройки: Текущий ремонт уличного освещения г.Ушарал Алакольского района
Основание: Договор о государственных закупках работ №25 от 10.04.2019

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2019 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выполнено в текущем месяце	3 436 606,43				412 392,77	3 848 999,20
2	**Всего по объекту с начала строительства**	**9 164 285,00**				**1 099 714,20**	**10 263 999,20**

Заказчик _____ **Аханов Д.Ж.**

Подрядчик _____ **Безменов А.Ю.**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищное коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района"

Подрядчик: ТОО "Алаколь-Метспецстрой"

Наименование стройки: Текущий ремонт уличного освещения г.Ушарал Алакольского района
Основание: Договор о государственных закупках работ №25 от 10.04.2019

Акт №2

выполненных работ от 28 июня 2019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1133-0303-0301	Опоры контактной сети массой до 1,5 т. Демонтаж НР = 80 %	опора	43	3895,79	3393,74	167519	145931	0	780	169982
					502,05	1312,51	21588	56438	0	1683	
2	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	2025	21,8	0,2	44145	405	20	439	45030
					21,59	0,1	43720	203	0	446	
3	1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 %	шт	43	164,05	1,6	7054	69	0	70	7196
					162,44	0,81	6985	35	0	71	
4	4101-0101-1001	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	21,5	298		6407		6407	0	6471
					0		0		0	64	

Раздел 2 Земляные работы

.01-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=43,000;	м3 грунта	34,4	2592,09	1622,41	89168	55811	0	555	90620
				969,68	642,99	33357	22119	0	897	
6 1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 % К=43,000;	т	0,258	1043515,5	16410,85	269227	4234	257043	96	272016
				30813,95	6282,95	7950	1621	0	2693	
7 1133-0304-0101	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство НР = 80 %	опора	43	17733,93	0	762559	0	693567	690	770881
				1604,47	0	68992	0	0	7632	
8 4106-0101-1004	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 6 м3. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км	т	61,9	440		27236		27236	0	27508
				0		0		0	272	
9 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	30,1	601,66	0	18110	0	0	0	18291
				601,66	0	18110	0	0	181	
Раздел 3 Монтаж опор										
10 1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля НР = 80 %	опора	43	9909,37	3875,58	426103	166650	80917	2490	432879
				4152	1638,02	178536	70435	0	4286	
Раздел 4 Монтаж электроосвещения										
12 1308-0206-1402	Провод магистралей, стояков и силовых сетей, количество и сечение до 4х16 мм2. Прокладка в готовых каналах или асбестоцементных трубах НР = 72 %	м трассы	2045	264,67	18,35	541250	37526	385012	1321	547997
				58,05	6,54	118712	13374	0	5426	
13 2306-0131-0405	Кабели силовые АВВГ 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,6272	359677		225589		225589	0	227845

				0		0		0	2256	
14	2404-0207-5318	Бандажи дистанционные SO79.5 ГОСТ Р 51177-98 К=43,000 0;	шт.	129	1187		153123		153123	0	154654
					0		0		0	1531	
15	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 К=43,000;	шт.	86	178		15308		15308	0	15461
					0		0		0	153	
16	2404-0207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1371		5484		5484	0	5539
					0		0		0	55	
17	2404-0207-5024	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW17.1 ГОСТ Р 51177-98 К=43,000;	шт.	86	1951		167786		167786	0	169484
					0		0		0	1698	
18	1133-0302-0701	Оттяжки одинарные. Установка к опорам НР = 80 %	опора	4	16846,75	4810,5	67387	19242	36722	187	68249
					2855,75	1813	11423	7251	0	676	
19	1133-0207-0102	Светильники. Установка НР = 80 %									
			светильник	43	5462,65	2461,72	234894	105854	95678	760	238011
					775,86	992,26	33362	42667	0	2357	
21	1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР = 80 % К=43,000;	м шин заземления	129	1100,56	47,56	141972	6135	124064	134	143527
					91,26	12,25	11773	1580	0	1421	
22	1308-0303-1001	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу НР = 72 %	шт.	1	5007	108	5007	108	2567	24	5081
					2332	30	2332	30	0	50	
23	2307-0208-0146	Контакторы малогабаритные модели КМИ-34012, 40 А, 400 В/АС-3, 1НО, 1НЗ, типа ИЭК	шт.	1	8017		8017		8017	0	8097
					0		0		0	80	
24	1310-0702-0502	Реле. Монтаж НР = 61 %	шт.	1	1089	0	1089	0	109	10	1110
					980	0	980	0	0	11	

08-0303-1101	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01							
		шт.	1	10571	10571	10571	0	10677
				0	0	0	106	

Итого по смете	**3 436 606,43**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	556 840
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	541 964
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	215 753
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 267 986
- перевозка грузов, тенге	33 664
Накладные расходы, тенге	7 545
Сметная прибыль (8 %), тенге	34 046
НДС (12 %)	412 392,77
Всего по акту с учетом НДС	**3 848 999,20**

Заказчик

ГУ "Отдел жилищное коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района "

Алматинская область, Алакольский район
г.Ушарал, ул.Женис (Победа), 148
БИН 050440006071
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
РГУ «Комитет Казначейства МФ РК»

Заказчик _____ **Аханов Д.Ж.**

Подрядчик

ТОО "Алаколь-Метспецстрой"

Алматинская область, Алакольский район
с.Булакты, ул.М.Ауэзова, 39
БИН 100940012968
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ286017311000000441
АО"Народный Банк Казахстана"

Подрядчик _____ **Безменов А.Ю.**