Генподрядчик: ГКП на ПХВ "Алакелжылу" ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района" Акимата Алакольского района

Субподрядчик: ТОО "Алаколь-Метспецстрой"

Наименование стройки: Работы по текущему ремонту и замене уличных освещений г.Ушарал Алакольского района

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь месяц 2018 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	18 142 837		24 329 723		2 177 140	20 319 977

Генподрядчик _____ **Коныгин Г.П.**

Субподрядчик _____ **Безменов А.Ю.**

Генподрядчик: ГКП на ПХВ "Алакөлжылу"ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района" Акимата Алакольского района

Субподрядчик: ТОО "Алаколь-Метспецстрой"

Наименование стройки: Работы по текущему ремонту и замене уличных освещений г.Ушарал Алакольского района

Акт

выполненных работ за 25 июня 2018 года

№ № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Замена существующего уличного освещения в г.Ушарал (по ул.Толе би от ул.Дулепова до ул.Ырдышева)								
		Раздел 1 Демонтаж								
1	12-170101-0601	Кабель. Демонтаж / *м*	2400	73,39	0,15	176136	360	103997	0,0964	231,360
				73,24	0,08	175776	192	59,1	0,0001	0,240
2	11-330303-0303	Опоры контактной сети стальные массой до 1,5 т. Демонтаж / *опора*	58	2541,24	1630,33	147392	94559	55100	1,03	59,740
				910,91	628,79	52833	36470	61,7	0,5	29,000
3	12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж / *шт*	58	140,86	1,19	8170	69	4811	0,1789	10,376
				139,67	0,67	8101	39	59,1	0,0008	0,046
		Раздел 2 Земляные работы								
4	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамиК=85,000; / *м3 грунта*	59,5	2024,82	0	120477	0	71202	2,48	147,560
				2024,82	0	120477	0	59,1	0	0,000
5	11-330304-0101	Фундаменты железобетонные монолитные. УстройствоК=85,000; / *опора*	85	16046,39	0	1363943	0	96254	2,21	187,850
				1835,34	0	156004	0	61,7	0	0,000
6	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. УстановкаК=85,000; / *т*	0,425	330070,59	750,59	140280	319	36163	198	84,150
				175108,24	334,12	74421	142	48,5	0,36	0,153

7 11-010101-0412	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	680	1012,06	1002,72	688201	681850	191620	0,0123	8,364
	м3 грунта		9,34	467,47	6351	317880	59,1	0,05427	36,904
8 11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	680	721,46	0	490593	0	289940	0,972	660,960
	м3 грунта		721,46	0	490593	0	59,1	0	0,000
Раздел 3 Монтаж опор									
9 11-330301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	85	15214,27	2790,07	1293213	237156	626966	12	1020,000
	опора		10738,68	1216,06	912788	103365	61,7	2,34	198,900
Раздел 4 Монтаж электроосвещения									
11 11-330206-1402	Провод магистралей, стояков и силовых сетей, количество и сечение до 4х16 мм2. Прокладка в готовых каналах или асбестоцементных трубах	3400	316,35	12,81	1075590	43554	206944	0,15	510,000
	м трассы		137,38	4,83	467092	16422	42,8	0,0044	14,960
18 11-330302-0701	Оттяжки одинарные. Установка к опорам	8	19376,88	3005,88	155015	24047	41552	8,76	70,080
	опора		7274,88	1143,25	58199	9146	61,7	1,15	9,200
19 11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	85	19575	2109,13	1663875	179276	130769	2,01	170,850
	светильник		1733,99	759,46	147389	64554	61,7	0,81	68,850
20 11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземленияК=85,000;	255	923,75	39,09	235556	9968	24796	0,18	45,900
	м шин заземления		148,22	9,38	37796	2392	61,7	4,32	1101,600
Текущий ремонт уличного освещения в г.Ушарал (по ул.Толе би от ул.Дулепова до ул.Касымжанова)									
Раздел 2 Земляные работы									
1 11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамиК=25,000;	17,5	2024,8	0	35434	0	20941	2,48	43,400
	м3 грунта		2024,8	0	35434	0	59,1	0	0,000
2 11-330304-0101	Фундаменты железобетонные монолитные. УстройствоК=25,000;	25	16046,36	0	401159	0	28310	2,21	55,250
	опора		1835,32	0	45883	0	61,7	0	0,000
3 11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. УстановкаК=25,000;	0,125	330056	744	41257	93	10636	198	24,750
	т		175104	336	21888	42	48,5	0,36	0,045

4 11-010101-0412	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	220	1012,06	1002,72	222653	220598	61996	0,0123	2,706
	м3 грунта		9,35	467,47	2057	102843	59,1	0,05427	11,939
5 11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	220	721,46	0	158721	0	93804	0,972	213,840
	м3 грунта		721,46	0	158721	0	59,1	0	0,000
Раздел 3 Монтаж опор									
6 11-330301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	25	15214,28	2790,08	380357	69752	184402	12	300,000
	опора		10738,68	1216,04	268467	30401	61,7	2,34	58,500
Раздел 4 Монтаж электроосвещения									
9 [illegible]-080206-1402	Провод магистралей, стояков и силовых сетей, количество и сечение до 4х16 мм2. Прокладка в готовых каналах или асбестоцементных трубах	1100	316,36	12,81	347996	14091	66062	0,15	165,000
	м трассы		137,38	4,83	151118	5313	42,8	0,0044	4,840
14 11-330302-0701	Оттяжки одинарные. Установка к опорам	2	19377	3006	38754	6012	10388	8,76	17,520
	опора		7275	1143	14550	2286	61,7	1,15	2,300
15 11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	25	19575	2109,12	489375	52728	38461	2,01	50,250
	светильник		1734	759,44	43350	18986	61,7	0,81	20,250
16 11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземленияК=25,000;	75	923,75	39,08	69281	2931	7293	0,18	13,500
	м шин заземления		148,23	9,37	11117	703	61,7	4,32	324,000
Замена существующего уличного освещения в г.Ушарал (по ул.Омарова от ул.Дулепова)									
Раздел 2 Земляные работы									
1 11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамиК=33,000;	23,1	2024,81	0	46773	0	27643	2,48	57,288
	м3 грунта		2024,81	0	46773	0	59,1	0	0,000
2 11-330304-0101	Фундаменты железобетонные монолитные. УстройствоК=33,000;	33	16046,36	0	529530	0	37369	2,21	72,930
	опора		1835,33	0	60566	0	61,7	0	0,000
3 11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. УстановкаК=33,000;	0,165	330072,73	751,52	54462	124	14040	198	32,670
	т		175109,09	333,33	28893	55	48,5	0,36	0,059

4	11-010101-0412	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	280	1012,06	1002,72	283377	280762	78904	0,0123	3,444
		м3 грунта		9,35	467,47	2618	130892	59,1	0,05427	15,196
5	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	280	721,46	0	202009	0	119387	0,972	272,160
		м3 грунта		721,46	0	202009	0	59,1	0	0,000
	Раздел 3 Монтаж опор									
6	11-330301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	33	15344,09	2790,09	506355	92073	243410	12	396,000
		опора		10738,67	1216,06	354376	40130	61,7	2,34	77,220
	Раздел 4 Монтаж электроосвещения									
13	13-080206-1402	Провод магистралей, стояков и силовых сетей, количество и сечение до 4х16 мм2. Прокладка в готовых каналах или асбестоцементных трубах	1400	316,35	12,31	442890	17934	85212	0,15	210,000
		м трассы		137,38	4,83	192332	6762	42,8	0,0044	6,160
14	11-330302-0701	Оттяжки одинарные. Установка к опорам	4	19377,25	3005,75	77509	12023	20776	8,76	35,040
		опора		7275	1143,25	29100	4573	61,7	1,15	4,600
15	11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	33	31739,45	2109,12	1047402	69601	50769	2,01	66,330
		светильник		1734	759,45	57222	25062	61,7	0,81	26,730
16	11-330209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземленияК=33,000;	99	923,74	39,08	91450	3869	9626	0,18	17,820
		м шин заземления		148,22	9,37	14674	928	61,7	4,32	427,680
	Итого прямые затраты по акту					**13 025 185**				**5257**
										2439

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 448 968
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 113 749
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	919 577
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 462 469
Накладные расходы I уровня, тенге	3 090 436
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	16 115 620
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	683 302
Итого, тенге	16 798 923
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 343 914

Итого по акту, тенге	18 142 837
НДС (12 %)	2 177 140
Всего по акту с учетом НДС	**20 319 977**

Генподрядчик

ГКП на ПХВ "Алакөлжылу" государственного учреждения "Отдел ЖКХ и ЖИ Алакольского района" Акимата Алакольского района
Алакольский район г.Ушарал, ул.Победа 143

БИН 140540000878
БИК KZKOKZKX
ИИК KZ769260901182654005
АО "Казкоммерцбанк"

Генподрядчик_____ **Коныгин Г.П.**

Субподрядчик

ТОО "Алаколь-Метспецстрой"

Алматинская область, Алакольский район,
г.Булакты, ул.Ауэзова 39
БИН 100940012968
БИК KZKOKZKX
ИИК KZ959260901182620004
АО "Казкоммерцбанк"

Субподрядчик_____**Безменов А.Ю.**