Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. №170

Заказчик: ИП «Чурсин»

Подрядчик: ТОО "Рыс-Қанағат"

Наименование объекта: РП "Строительство теплотрассы по ул.А.Байтурсынова и Нажимеденова в городе Астана"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код

№ п/п	Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС в.т.ч. (тенге)	Всего к оплате (тенге)
		с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС (тенге)	из гр. 1			стоимость прочих не вход.в состав строит.работ	дополнительные затраты			
				строительно монтажные работы (тенге)	из них			на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Всего по стройке	13 843 406									
	в.т.ч. за отчетный месяц		13 843 406								13 843 406

Заказчик: ИП «Чурсин»

ЖСН 790601300614 серия 0101№ 0014894 ЖК «Чурсин» ИП «Чурсин» ИИН 790601300614 серия 0101№ 0014894

Подрядчик: ТОО "Рыс-Қанағат"

"РЫС-КАНАҒАТ"

Форма 4

Заказчик: ИП "Чурсин"
Подрядчик: ТОО "Рыс-Қанағат"
Наименование строительства и его адрес: Строительство теплотрассы по ул.Нажимеденова и Байтурсынова
Ниаменование объекта: Строительство теплотрассы по ул.Нажимеденова и Байтурсынова

А к т
приемки выполненных строительно- монтажных работ
ноябрь 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0124-10-4	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 500 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,31	1008125,94	347369,06	312519	107684	204958	2270,00	704
		км		425250,00	83331,23	131828	25833	130	340,88	106
2	Е0124-10-2	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 400 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,183	825598,63	274175,48	151085	50174	98625	1880,00	344
		км		351000,00	63565,77	64233	11633	130	261,01	48
		Устройство канала №4 L=41,1м. сечение 2-2,3-3 2шт								
3	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 100мм	138,918	1109,15	24,55	154082	3410	8378	0,26	37
		м2		39,83	9,20	5533	1278	123	0,04	6
4	Е0108-3-1	Устройство песчаной постели в канале	31,8114	1143,60	97,07	36380	3088	5574	0,78	25
		м3		112,50	36,00	3579	1145	118	0,18	6
5	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м Монтаж плит канала	32	1218,84	387,22	39003	12391	20575	2,06	66
		шт		344,25	115,02	11016	3681	140	0,46	15
6	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	66	730,64	389,08	48223	25679	26872	0,94	62
		шт		153,90	136,92	10157	9037	140	0,55	37
7	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	4	482,01	243,37	1928	973	1075	0,67	3
		шт		106,88	85,08	428	340	140	0,34	1
8	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	147,96	245,44	3,82	36315	565	6772	0,21	31
		м2		37,35	1,44	5526	213	118	0,01	1
9	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	138,918	121,68	9,38	16903	1303	8943	0,24	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		48,83	3,51	6783	488	123	0,02	2
10	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	138,918	45,49	4,86	6320	675	3264	0,08	11
		м2		17,28	1,82	2401	253	123	0,01	1
11	Е0106-1-23	Устройство монолитной ж/бетонной конструкции кабельного канала при ширине поверху более 1000 мм	0,07	6730,82	208,34	471	15	37	2,60	--
		м3		425,25	78,71	30	6	105	0,38	--
12	Е0106-1-1	Устройство торца канала	1,55	6547,87	66,01	10149	102	359	1,35	2
		м3		195,75	24,93	303	39	105	0,12	--
13	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	122,428	70,00	--	8570	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	122,428	200,00	--	24486	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	122,428	232,00	--	28403	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы песком	95,4342	167,18	--	15955	--	18029	1,21	115
		м3		167,18	--	15955	--	113	--	--
		Устройство канала №9а L=102м. сечение 2-2 2шт								
17	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 100мм	344,76	1109,15	24,55	382392	8464	20791	0,26	91
		м2		39,83	9,20	13732	3172	123	0,04	15
18	Е0108-3-1	Устройство песчаной постели в канале	78,948	1143,60	97,07	90285	7663	13834	0,78	62
		м3		112,50	36,00	8882	2842	118	0,18	14
19	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м Монтаж плит канала	68	1218,84	387,22	82881	26331	43722	2,06	140
		шт		344,25	115,02	23409	7821	140	0,46	31
20	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	168	730,64	389,08	122748	65366	68401	0,94	157
		шт		153,90	136,92	25855	23003	140	0,55	93
21	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	4	482,01	243,37	1928	973	1075	0,67	3
		шт		106,88	85,08	428	340	140	0,34	1
22	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	367,2	245,44	3,82	90126	1403	16808	0,21	78
		м2		37,35	1,44	13715	529	118	0,01	3
23	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	344,76	121,68	9,38	41950	3234	22195	0,24	84
		м2		48,83	3,51	16835	1210	123	0,02	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	344,76	45,49	4,86	15684	1676	8099	0,08	28
		м2		17,28	1,82	5957	627	123	0,01	3
25	Е0106-1-23	Устройство монолитной ж/бетонной конструкции кабельного канала при ширине поверху более 1000 мм	0,03	6730,82	208,34	202	6	16	2,60	--
		м3		425,25	78,71	13	2	105	0,38	--
26	Е0106-1-1	Устройство торца канала	1,55	6547,87	66,01	10149	102	359	1,35	2
		м3		195,75	24,93	303	39	105	0,12	--
27	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	299,904	70,00	--	20993	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	299,904	200,00	--	59981	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	299,904	232,00	--	69578	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы песком	236,844	167,18	--	39596	--	44743	1,21	287
		м3		167,18	--	39596	--	113	--	--
31	С143008-92	Песок природный	236,844	844,00	--	199896	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство канала №9 L=37,5м. сечение 5-5,6-6 2шт								
32	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 100мм	126,75	1109,15	24,55	140585	3112	7644	0,26	33
		м2		39,83	9,20	5048	1166	123	0,04	6
33	Е0108-3-1	Устройство песчаной постели в канале	29,025	1143,60	97,07	33193	2817	5086	0,78	23
		м3		112,50	36,00	3265	1045	118	0,18	5
34	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м Монтаж плит канала	28	1218,84	387,22	34128	10842	18003	2,06	58
		шт		344,25	115,02	9639	3221	140	0,46	13
35	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	56	730,64	389,08	40916	21789	22800	0,94	52
		шт		153,90	136,92	8618	7668	140	0,55	31
36	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	4	482,01	243,37	1928	973	1075	0,67	3
		шт		106,88	85,08	428	340	140	0,34	1
37	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	12	338,58	172,69	4063	2072	2293	0,48	6
		шт		76,28	60,21	915	723	140	0,24	3
38	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	135	245,44	3,82	33134	516	6179	0,21	29
		м2		37,35	1,44	5042	194	118	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	126,75	121,68	9,38	15423	1189	8160	0,24	31
		м2		48,83	3,51	6189	445	123	0,02	2
40	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	126,75	45,49	4,86	5766	616	2978	0,08	10
		м2		17,28	1,82	2190	231	123	0,01	1
41	Е0106-1-23	Устройство монолитной ж/бетонной конструкции кабельного канала при ширине поверху более 1000 мм	0,03	6730,82	208,34	202	6	16	2,60	--
		м3		425,25	78,71	13	2	105	0,38	--
42	Е0106-1-1	Устройство торца канала	1,55	6547,87	66,01	10149	102	359	1,35	2
		м3		195,75	24,93	303	39	105	0,12	--
43	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	107,124	70,00	--	7499	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
44	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	107,124	200,00	--	21425	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
45	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	107,124	232,00	--	24853	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы песком	87,075	167,18	--	14557	--	16450	1,21	105
		м3		167,18	--	14557	--	113	--	--
		Земляные работы								
47	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	3264,24	23,36	22,08	76250	72072	21653	0,01	29
		м3		1,28	5,56	4178	18144	97	0,02	63
48	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	104,45568	251,77	--	26299	--	29718	1,77	185
		м3		251,77	--	26299	--	113	--	--
49	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	97,9272	302,12	--	29586	--	33432	2,13	208
		м3		302,12	--	29586	--	113	--	--
50	Е010333-А12-1	Транспорт избыточного грунта	4247,1702	98,12	98,12	416732	416732	83346	--	--
		т		--	19,62	--	83346	100	0,41	1750
51	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	107,04	134,10	--	14354	--	16220	0,97	104
		м3		134,10	--	14354	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	54,28	6,48	6,48	352	352	111	--	--
		м3		--	2,10	--	114	97	0,01	--
53	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	54,28	21,55	4,52	1170	245	897	0,11	6
		м3		17,03	--	924	--	97	--	--
		Ул.Нажимеденова								
54	Е0124-10-2	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 400 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,102	825598,63	274175,48	84211	27966	54971	1880,00	192
		км		351000,00	63565,77	35802	6484	130	261,01	27
		Устройство канала №5 L=37,8м. сечение 2-2,3-3 2шт								
55	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 100мм	127,764	1109,15	24,55	141710	3137	7705	0,26	34
		м2		39,83	9,20	5089	1175	123	0,04	6
56	Е0108-3-1	Устройство песчаной постели в канале	29,2572	1143,60	97,07	33459	2840	5127	0,78	23
		м3		112,50	36,00	3291	1053	118	0,18	5
57	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м Монтаж плит канала	28	1218,84	387,22	34128	10842	18003	2,06	58
		шт		344,25	115,02	9639	3221	140	0,46	13
58	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	58	711,75	389,08	41281	22567	23615	0,94	54
		шт		153,90	136,92	8926	7941	140	0,55	32
59	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	8	330,40	172,69	2643	1382	1529	0,48	4
		шт		76,28	60,21	610	482	140	0,24	2
60	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	136,08	245,44	3,82	33399	520	6229	0,21	29
		м2		37,35	1,44	5083	196	118	0,01	1
61	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	127,764	121,68	9,38	15546	1198	8225	0,24	31
		м2		48,83	3,51	6239	448	123	0,02	2
62	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	127,764	45,49	4,86	5812	621	3002	0,08	10
		м2		17,28	1,82	2208	233	123	0,01	1
63	Е0106-1-1	Устройство торца канала	1,55	6547,87	66,01	10149	102	359	1,35	2
		м3		195,75	24,93	303	39	105	0,12	--
64	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	110,918	70,00	--	7764	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
65	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	110,918	200,00	--	22184	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
66	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	110,918	232,00	--	25733	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы песком	87,7716	167,18	--	14674	--	16581	1,21	106
		м3		167,18	--	14674	--	113	--	--
		Земляные работы								
68	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	306	23,36	22,08	7148	6756	2030	0,01	3
		м3		1,28	5,56	392	1701	97	0,02	6
69	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	9,73	251,77	--	2450	--	2768	1,77	17
		м3		251,77	--	2450	--	113	--	--
70	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	9,45	302,12	--	2855	--	3226	2,13	20
		м3		302,12	--	2855	--	113	--	--
71	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	215,77	32,25	30,77	6960	6639	2044	0,01	2
		м3		1,42	8,34	306	1801	97	0,03	6
72	Е010333-А12-1	Транспорт избыточного грунта	420,7515	98,12	98,12	41284	41284	8257	--	--
		т		--	19,62	--	8257	100	0,41	173
73	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	19,18	134,10	--	2572	--	2906	0,97	19
		м3		134,10	--	2572	--	113	--	--
74	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	90,23	6,48	6,48	585	585	184	--	--
		м3		--	2,10	--	190	97	0,01	1
75	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	90,23	21,55	4,52	1944	407	1491	0,11	10
		м3		17,03	--	1537	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3610232	981561			3862
			Тенге			640021	243426			2543
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3610232				
		Материалы -	Тенге			984089				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				883448			
	Местные материалы -		Тенге			1004560				
		Накладные расходы -	Тенге			1088177				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							544
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				163227			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			281905				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4980314				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6949
		Сметная заработная плата -	Тенге				1046674			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4980314				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6949
		Сметная заработная плата -	Тенге				1046674			
		Итого с временными, 1,5 %		74705		5055019				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,6 %		181981		5236999				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		20220		5257219				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		50550		5307770				
		ИТОГО:				5307770				
		Итого в текущих ценах, к = 2,557				13571967				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				271439				
		ИТОГО				13 843 406				

Заказчик:

ЖК «Чурсин»
ИП «Чурсин»
ИИН 790601300614
серия 0101№ 0014894

Подрядчик:

"РЫС-КАНАҒАТ"