Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. №170

Заказчик: ИП «Чурсин»

Подрядчик: ТОО "Рыс-Қанағат"

Наименование объекта: РП "Строительство теплотрассы по ул.А.Байтурсынова и Нажимеденова в городе Астана"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код

№ п/п	Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС в.т.ч. (тенге)	Всего к оплате (тенге)
		с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС (тенге)	из гр. 1			стоимость прочих не вход.в состав строит.работ	дополнительные затраты			
				строительно монтажные работы (тенге)	из них			на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Всего по стройке	32 633 805									
	в.т.ч. за отчетный месяц		18 790 399								18 790 399

Заказчик: ИП «Чурсин»

ЖСН 790601300614
серияны 0101№ 0014894
ИИН «Чурсин»
ИИН 790601300614
серия 0101№ 0014894

Подрядчик: ТОО "Рыс-Қанағат"

"РЫС-ҚАНАҒАТ"

Заказчик: ИП "Чурсин"

Подрядчик: ТОО "Рыс-Қанағат"

Наименование строительства и его адрес: Строительство теплотрассы по ул.Нажимеденова и Байтурсынова

Ниаменование объекта: Строительство теплотрассы по ул.Байтурсынова

А к т
приемки выполненных строительно- монтажных работ
декабрь 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0124-10-4	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 500 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	1,2814	1008125,94	347369,06	1291813	445119	847205	2270,00	2909
		км		425250,00	83331,23	544915	106781	130	340,88	437
2	Е0124-10-2	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 400 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,24	825598,63	274175,48	198144	65802	129345	1880,00	451
		км		351000,00	63565,77	84240	15256	130	261,01	63
3	Е0124-10-1	Бесканальная прокладка подающих стальных трубопроводов диаметром 300 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,032	660405,20	215598,57	21133	6899	13783	1500,00	48
		км		281250,00	50066,31	9000	1602	130	207,97	7
		Устройство канала №2 L=74,6м. сечение 2-2,3-3								
4	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 100мм	252,148	1109,15	24,55	279671	6190	15206	0,26	66
		м2		39,83	9,20	10043	2320	123	0,04	11
5	Е0108-3-1	Устройство песчаной постели в канале	57,7404	1143,60	97,07	66032	5605	10118	0,78	45
		м3		112,50	36,00	6496	2079	118	0,18	10
6	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м Монтаж плит канала	56	1218,84	387,22	68255	21684	36007	2,06	115
		шт		344,25	115,02	19278	6441	140	0,46	26
7	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	62	730,64	389,08	45300	24123	25243	0,94	58
		шт		153,90	136,92	9542	8489	140	0,55	34
8	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	4	482,01	243,37	1928	973	1075	0,67	3
		шт		106,88	85,08	428	340	140	0,34	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	268,56	245,44	3,82	65915	1026	12293	0,21	57
		м2		37,35	1,44	10031	387	118	0,01	2
10	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	252,148	121,68	9,38	30681	2365	16233	0,24	61
		м2		48,83	3,51	12312	885	123	0,02	4
11	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	252,148	45,49	4,86	11471	1225	5924	0,08	21
		м2		17,28	1,82	4357	459	123	0,01	2
12	Е0106-1-23	Устройство монолитной ж/бетонной конструкции кабельного канала при ширине поверху более 1000 мм	0,05	6730,82	208,34	337	10	26	2,60	--
		м3		425,25	78,71	21	4	105	0,38	--
13	Е0106-1-1	Устройство торца канала	1,55	6547,87	66,01	10149	102	359	1,35	2
		м3		195,75	24,93	303	39	105	0,12	--
14	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	188,36	70,00	--	13185	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	188,36	200,00	--	37672	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	188,36	232,00	--	43700	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы песком	173,2212	167,18	--	28959	--	32724	1,21	210
		м3		167,18	--	28959	--	113	--	--
		Устройство канала №3 L=41,1м. сечение 2-2 2шт								
18	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 100мм	138,918	1109,15	24,55	154082	3410	8378	0,26	37
		м2		39,83	9,20	5533	1278	123	0,04	6
19	Е0108-3-1	Устройство песчаной постели в канале	31,8114	1143,60	97,07	36380	3088	5574	0,78	25
		м3		112,50	36,00	3579	1145	118	0,18	6
20	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м Монтаж плит канала	32	1218,84	387,22	39003	12391	20575	2,06	66
		шт		344,25	115,02	11016	3681	140	0,46	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	66	730,64	389,08	48223	25679	26872	0,94	62
		шт		153,90	136,92	10157	9037	140	0,55	37
22	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	4	482,01	243,37	1928	973	1075	0,67	3
		шт		106,88	85,08	428	340	140	0,34	1
23	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	147,96	245,44	3,82	36315	565	6772	0,21	31
		м2		37,35	1,44	5526	213	118	0,01	1
24	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	138,918	121,68	9,38	16903	1303	8943	0,24	34
		м2		48,83	3,51	6783	488	123	0,02	2
25	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	138,918	45,49	4,86	6320	675	3264	0,08	11
		м2		17,28	1,82	2401	253	123	0,01	1
26	Е0106-1-23	Устройство монолитной ж/бетонной конструкции кабельного канала при ширине поверху более 1000 мм	0,29	6730,82	208,34	1952	60	153	2,60	1
		м3		425,25	78,71	123	23	105	0,38	--
27	Е0106-1-1	Устройство торца канала	1,55	6547,87	66,01	10149	102	359	1,35	2
		м3		195,75	24,93	303	39	105	0,12	--
28	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	122,648	70,00	--	8585	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	122,648	200,00	--	24530	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	122,648	232,00	--	28454	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы песком	95,4342	167,18	--	15955	--	18029	1,21	115
		м3		167,18	--	15955	--	113	--	--
		Устройство канала №5 L=36м. сечение 2-2,3-3								
32	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 100мм	121,68	1109,15	24,55	134962	2987	7338	0,26	32
		м2		39,83	9,20	4847	1119	123	0,04	5
33	Е0108-3-1	Устройство песчаной постели в канале	27,864	1143,60	97,07	31865	2705	4883	0,78	22
		м3		112,50	36,00	3135	1003	118	0,18	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м Монтаж плит канала								
		шт	24	1218,84	387,22	29252	9293	15431	2,06	49
				344,25	115,02	8262	2760	140	0,46	11
35	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т								
		шт	60	730,64	389,08	43839	23345	24429	0,94	56
				153,90	136,92	9234	8215	140	0,55	33
36	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т								
		шт	4	482,01	243,37	1928	973	1075	0,67	3
				106,88	85,08	428	340	140	0,34	1
37	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
		м2	129,6	245,44	3,82	31809	495	5932	0,21	27
				37,35	1,44	4841	187	118	0,01	1
38	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм								
		м2	121,68	121,68	9,38	14806	1141	7834	0,24	30
				48,83	3,51	5942	427	123	0,02	2
39	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5								
		м2	121,68	45,49	4,86	5535	591	2859	0,08	10
				17,28	1,82	2103	221	123	0,01	1
40	Е0106-1-1	Устройство торца канала								
		м3	1,55	6547,87	66,01	10149	102	359	1,35	2
				195,75	24,93	303	39	105	0,12	--
41	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
		м3	107,382	70,00	--	7517	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
42	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
		м3	107,382	200,00	--	21476	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
43	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
		м3	107,382	232,00	--	24913	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
44	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы песком								
		м3	83,592	167,18	--	13975	--	15792	1,21	101
				167,18	--	13975	--	113	--	--
		Канал №7 L=25м,сеч.2-2,3-3								
45	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 100мм								
		м2	84,5	1109,15	24,55	93724	2074	5096	0,26	22
				39,83	9,20	3366	777	123	0,04	4
46	Е0108-3-1	Устройство песчаной постели в канале								
		м3	19,35	1143,60	97,07	22129	1878	3391	0,78	15
				112,50	36,00	2177	697	118	0,18	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м Монтаж плит канала	18	1218,84	387,22	21939	6970	11574	2,06	37
		шт		344,25	115,02	6197	2070	140	0,46	8
48	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	40	730,64	389,08	29226	15563	16286	0,94	37
		шт		153,90	136,92	6156	5477	140	0,55	22
49	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	4	338,58	172,69	1354	691	764	0,48	2
		шт		76,28	60,21	305	241	140	0,24	1
50	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	90	245,44	3,82	22090	344	4119	0,21	19
		м2		37,35	1,44	3362	130	118	0,01	1
51	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	84,5	121,68	9,38	10282	793	5440	0,24	21
		м2		48,83	3,51	4126	297	123	0,02	1
52	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	84,5	45,49	4,86	3844	411	1985	0,08	7
		м2		17,28	1,82	1460	154	123	0,01	1
53	Е0106-1-23	Устройство монолитной ж/бетонной конструкции кабельного канала при ширине поверху более 1000 мм	0,03	6730,82	208,34	202	6	16	2,60	--
		м3		425,25	78,71	13	2	105	0,38	--
54	Е0106-1-1	Устройство торца канала	1,55	6547,87	66,01	10149	102	359	1,35	2
		м3		195,75	24,93	303	39	105	0,12	--
55	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	74,456	70,00	--	5212	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
56	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	74,456	200,00	--	14891	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
57	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	74,456	232,00	--	17274	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы песком	58,05	167,18	--	9705	--	10966	1,21	70
		м3		167,18	--	9705	--	113	--	--
		Устройство канала №10 L=15,8м. сечение 5-5, 6-6 2шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 100мм	53,404	1109,15	24,55	59233	1311	3221	0,26	14
		м2		39,83	9,20	2127	491	123	0,04	2
60	Е0108-3-1	Устройство песчаной постели в канале	12,2292	1143,60	97,07	13985	1187	2143	0,78	10
		м3		112,50	36,00	1376	440	118	0,18	2
61	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м Монтаж плит канала	16	1218,84	387,22	19501	6196	10288	2,06	33
		шт		344,25	115,02	5508	1840	140	0,46	7
62	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	22	730,64	389,08	16074	8560	8957	0,94	21
		шт		153,90	136,92	3386	3012	140	0,55	12
63	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	6	482,01	243,37	2892	1460	1612	0,67	4
		шт		106,88	85,08	641	510	140	0,34	2
64	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	3	338,58	172,69	1016	518	573	0,48	1
		шт		76,28	60,21	229	181	140	0,24	1
65	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	56,88	245,44	3,82	13961	217	2604	0,21	12
		м2		37,35	1,44	2124	82	118	0,01	--
66	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	53,404	121,68	9,38	6498	501	3438	0,24	13
		м2		48,83	3,51	2608	187	123	0,02	1
67	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	53,404	45,49	4,86	2429	260	1255	0,08	4
		м2		17,28	1,82	923	97	123	0,01	--
68	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	49,2	70,00	--	3444	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
69	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	49,2	200,00	--	9840	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
70	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	49,2	232,00	--	11414	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы песком	36,6876	167,18	--	6133	--	6931	1,21	44
		м3		167,18	--	6133	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство канала №11 L=34,5м. сечение 12-12, 13-13								
72	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 100мм	84,87	1109,15	24,55	94134	2084	5118	0,26	22
		м2		39,83	9,20	3380	781	123	0,04	4
73	Е0108-3-1	Устройство песчаной постели в канале	17,181	1143,60	97,07	19648	1668	3011	0,78	13
		м3		112,50	36,00	1933	619	118	0,18	3
74	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м Монтаж плит канала	26	1218,84	387,22	31690	10068	16717	2,06	54
		шт		344,25	115,02	8951	2991	140	0,46	12
75	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	28	730,64	389,08	20458	10894	11400	0,94	26
		шт		153,90	136,92	4309	3834	140	0,55	16
76	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	56	482,01	243,37	26993	13629	15050	0,67	37
		шт		106,88	85,08	5985	4764	140	0,34	19
77	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	2	338,58	172,69	677	345	382	0,48	1
		шт		76,28	60,21	153	120	140	0,24	--
78	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	96,6	245,44	3,82	23710	369	4422	0,21	20
		м2		37,35	1,44	3608	139	118	0,01	1
79	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	84,87	121,68	9,38	10327	796	5464	0,24	21
		м2		48,83	3,51	4144	298	123	0,02	1
80	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	84,87	45,49	4,86	3861	412	1994	0,08	7
		м2		17,28	1,82	1467	154	123	0,01	1
81	Е0106-1-23	Устройство монолитной ж/бетонной конструкции кабельного канала при ширине поверху более 1000 мм	0,06	6730,82	208,34	404	13	32	2,60	--
		м3		425,25	78,71	26	5	105	0,38	--
82	Е0106-1-1	Устройство торца канала	0,75	6547,87	66,01	4911	50	174	1,35	1
		м3		195,75	24,93	147	19	105	0,12	--
83	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	66,386	70,00	--	4647	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
84	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	66,386	200,00	--	13277	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	66,386	232,00	--	15402	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
86	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы песком	34,362	167,18	--	5745	--	6491	1,21	42
		м3		167,18	--	5745	--	113	--	--
		Устройство канала №12 L=41м. сечение 8-8, 9-9								
87	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщиной 100мм	113,98	1109,15	24,55	126421	2798	6874	0,26	30
		м2		39,83	9,20	4540	1049	123	0,04	5
88	Е0108-3-1	Устройство песчаной постели в канале	24,354	1143,60	97,07	27851	2364	4268	0,78	19
		м3		112,50	36,00	2740	877	118	0,18	4
89	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м Монтаж плит канала	32	1218,84	387,22	39003	12391	20575	2,06	66
		шт		344,25	115,02	11016	3681	140	0,46	15
90	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	30	730,64	389,08	21919	11672	12214	0,94	28
		шт		153,90	136,92	4617	4108	140	0,55	17
91	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	72	482,01	243,37	34705	17523	19350	0,67	48
		шт		106,88	85,08	7695	6126	140	0,34	24
92	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	8	338,58	172,69	2709	1382	1529	0,48	4
		шт		76,28	60,21	610	482	140	0,24	2
93	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	114,8	245,44	3,82	28177	439	5255	0,21	24
		м2		37,35	1,44	4288	165	118	0,01	1
94	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	113,98	121,68	9,38	13869	1069	7338	0,24	28
		м2		48,83	3,51	5566	400	123	0,02	2
95	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	113,98	45,49	4,86	5185	554	2678	0,08	9
		м2		17,28	1,82	1970	207	123	0,01	1
96	Е0106-1-23	Устройство монолитной ж/бетонной конструкции кабельного канала при ширине поверху более 1000 мм	0,01	6730,82	208,34	67	2	5	2,60	--
		м3		425,25	78,71	4	1	105	0,38	--
97	Е0106-1-1	Устройство торца канала	0,75	6547,87	66,01	4911	50	174	1,35	1
		м3		195,75	24,93	147	19	105	0,12	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	79,624	70,00	--	5574	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
99	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	79,624	200,00	--	15925	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
100	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	79,624	232,00	--	18473	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы песком	48,708	167,18	--	8143	--	9202	1,21	59
		м3		167,18	--	8143	--	113	--	--
		Земляные работы								
102	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	5249,04	23,36	22,08	122613	115895	34818	0,01	47
		м3		1,28	5,56	6719	29176	97	0,02	101
103	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	111,61952	251,77	--	28102	--	31756	1,77	198
		м3		251,77	--	28102	--	113	--	--
104	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	108,13141	302,12	--	32669	--	36916	2,13	230
		м3		302,12	--	32669	--	113	--	--
105	Е010333-А12-1	Транспорт избыточного грунта	3247,03	98,12	98,12	318599	318599	63720	--	--
		т		--	19,62	--	63720	100	0,41	1338
106	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	65,13	134,10	--	8734	--	9869	0,97	63
		м3		134,10	--	8734	--	113	--	--
107	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	536,8	6,48	6,48	3478	3478	1095	--	--
		м3		--	2,10	--	1129	97	0,01	4
108	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	536,8	21,55	4,52	11566	2424	8867	0,11	58
		м3		17,03	--	9142	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4598164	1251015			6311
			Тенге			1093570	317476			2370
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4598164				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			1336647				
	Всего заработная плата -		Тенге				1411045			
	Местные материалы -		Тенге			916932				
		Накладные расходы -	Тенге			1779240				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							890
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				266886			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			382644				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6760048				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9570
		Сметная заработная плата -	Тенге				1677931			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6760048				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9570
		Сметная заработная плата -	Тенге				1677931			
		Итого с временными, 1,5 %		101401		6861449				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,6 %		247012		7108461				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		27446		7135907				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		68614		7204521				
		Итого в текущих ценах, к = 2,557				18421960				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				368439				
		ИТОГО К ОПЛАТЕ :				18 790 399				

Заказчик:

ЖСН 790601300614
серия 0101№ 0014894
ЖК «Чурсин»
ИП «Чурсин»
ИИН 790601300614
серия 0101№ 0014894

Подрядчик:

"РЫС-КАНАҒАТ"