Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. №170

Заказчик: ТОО «Фирма Акназар»

Подрядчик: ТОО "Рыс-Қанағат"

Наименование объекта: Благоустройство центральных улиц с устройством бордюров, тротуаров, урн, скамеек,беседок, дорожных лотков и освещения в поселке Коктерек Сарыагашского района ЮКО

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2016 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код

№ п/п	Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС в.т.ч. (тенге)	Всего к оплате (тенге)
		с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС (тенге)	из гр. 1			стоимость прочих не вход.в состав строит.работ	дополнительные затраты			
				строительно монтажные работы (тенге)	из них			на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Всего по стройке	13 165 913									
	в.т.ч. за отчетный месяц		13 165 913								13 165 913

Заказчик: ТОО «Фирма Акназар»

Подрядчик: ТОО "Рыс-Қанағат"

Форма 4

Заказчик: **ТОО "Фирма Акназар"**

Подрядчик: **ТОО "Рыс-Қанағат"**

Наименование строительства и его адрес: **Благоустройство центральных улиц с устройством бордюров, тротуаров, урн, скамеек,беседок, дорожных лотков и освещения в поселке Коктерек Сарыагашского района ЮКО**

А К Т №1

приемки выполненных строительно- монтажных работ

сентябрь 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА								
1	Е0101-25-1	Срезка растительного грунта	70	9,85	9,85	689	689	183	--	--
		м3		--	2,69	--	188	97	0,01	1
2	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ	827	9,24	9,24	7645	7645	2408	--	--
		м3		--	3,00	--	2482	97	0,01	10
3	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	827	7,91	7,91	6542	6542	2060	--	--
		м3		--	2,57	--	2124	97	0,01	8
4	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см ЗА 3 ПРОХОДА	70	18,22	18,22	1275	1275	430	--	--
		м3		--	6,33	--	443	97	0,02	1
5	Е0101-131-6 К=2	Добавлятьза каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	70	1,07	1,07	75	75	25	--	--
		м3		--	0,37	--	26	97	--	--
6	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	70	14,12	12,00	988	840	296	0,01	1
		м3		1,62	2,75	113	192	97	0,01	1
7	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м ПОД БОРДЮР	12	218,93	--	2627	--	2969	1,54	18
		м3		218,93	--	2627	--	113	--	--
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	7,68	21,55	4,52	165	35	127	0,11	1
		м3		17,03	--	131	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			20008	17101			20
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2871	5456			21
		Всего заработная плата -	Тенге			20008				
			Тенге				8327			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Местные материалы -			Тенге			35				
		Накладные расходы -	Тенге			8498				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1275			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1710				
		Сметная прибыль -	Тенге			4276				
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге			34492				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата -	Тенге				9602			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			34492				
		РАЗДЕЛ 2. ТРОТУАРЫ								
		ТИП 1								
9	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см ТОЛЩ.10СМ ИЗ ГПС	301	295,99	12,52	89093	3768	16983	0,24	73
		м2		38,03	4,39	11447	1322	133	0,02	5
10	Е0127-56-2 К=2	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять, исключать	301	-43,96	--	-13232	--	-665	-0,02	-7
		м2		-1,66	--	-500	--	133	--	--
11	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	12,04	2267,76	68,13	27304	820	547	0,14	2
		м3		21,38	12,76	257	154	133	0,04	1
12	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки	301	186,58	21,26	56162	6399	60762	0,95	285
		м2		156,15	7,97	47001	2399	123	0,04	12
13	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	227	279,63	6,63	63477	1505	33342	0,70	158
		м		108,68	1,76	24670	399	133	0,01	1
		ТИП 2								
14	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см ТОЛЩ.10СМ	166	295,99	12,52	49134	2078	9366	0,24	40
		м2		38,03	4,39	6313	729	133	0,02	3
15	Е0127-56-2 К=2	Устройство оснований из кирпичного или известнякового щебня, на каждый добавлятьпод тротуары	166	-43,96	--	-7297	--	-366	-0,02	-4
		м2		-1,66	--	-276	--	133	--	--
16	Е0127-14-1	Устройство ва из песка	6,64	2267,76	68,13	15058	452	302	0,14	1
		м3		21,38	12,76	142	85	133	0,04	--
17	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки	166	186,58	21,26	30973	3529	33510	0,95	157

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		156,15	7,97	25921	1323	123	0,04	6
18	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси,дресвы под бордюры**	1,6	1815,68	73,75	2905	118	70	0,14	--
		м3		21,38	11,67	34	19	133	0,04	--
19	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	69	279,63	6,63	19295	458	10135	0,70	48
		м		108,68	1,76	7499	121	133	0,01	--
20	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	64	363,90	6,63	23289	424	9400	0,70	45
		м		108,68	1,76	6956	112	133	0,01	--
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
21	Е0147-11-2	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом с добавлением растительной земли до 25%	15	146,77	15,14	2202	227	2658	0,95	14
		яма		131,63	5,74	1974	86	129	0,02	--
22	Е0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев с огоенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	15	151,76	--	2276	--	2900	0,82	12
		шт		149,85	--	2248	--	129	--	--
23	Е0147-11-1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте	20	56,94	12,39	1139	248	1271	0,32	6
		яма		44,55	4,70	891	94	129	0,02	--
24	Е0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	20	151,76	--	3035	--	3866	0,82	16
		шт		149,85	--	2997	--	129	--	--
25	Е0147-15-1	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом в естественном грунте	90	38,90	10,32	3501	929	3773	0,20	18
		яма		28,58	3,92	2572	352	129	0,02	1
26	Е0147-17-1	Посадка кустарников-саженцев в руппы, в ямы размером 0,5х0,5 м	90	27,63	--	2487	--	3187	0,17	15
		шт		27,45	--	2471	--	129	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Е0147-25-3	**Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом**	340	39,58	0,34	13459	117	17268	0,27	91
		м2		39,24	0,13	13342	44	129	--	--
28	Е0147-25-6	**Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных**	340	19,01	--	6463	--	3601	0,05	18
		м2		8,21	--	2791	--	129	--	--
29	Е0147-28-1	**Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см**	34	316,04	--	10745	--	2984	0,47	16
		м2		68,04	--	2313	--	129	--	--
30	Е0147-29-1	**Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2**	34	213,08	--	7245	--	9194	1,35	46
		м2		209,63	--	7127	--	129	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			408712	21074			1053
			Тенге			168192	7239			32
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			408712				
	Материалы -		Тенге			7156				
	Всего заработная плата -		Тенге				175431			
	Местные материалы -		Тенге			212291				
		Накладные расходы -	Тенге			224087				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							112
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				33613			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37968				
		Сметная прибыль -	Тенге			94920				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			765687				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1197
		Сметная заработная плата -	Тенге				209044			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			765687				
		РАЗДЕЛ 3. МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА И.В.ПАНФИЛОВУ								
31	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную втраншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	0,86	218,93	--	188	--	213	1,54	1
		м3		218,93	--	188	--	113	--	--
32	Е0101-145-5	**Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом**	2,48	19,40	--	48	--	47	0,12	--
		м2		19,40	--	48	--	97	--	--
33	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	0,05	134,10	--	7	--	8	0,97	--
		м3		134,10	--	7	--	113	--	--
34	Е0108-3-3	**Устройство гравийного основания под фундаменты**	0,2	1851,77	100,89	370	20	38	0,85	--
		м3		123,75	38,25	25	8	118	0,18	--
35	Е0106-3-4	**Устройство железобетонныхфундаментов общего назначения объемом до 5 м3 подоборудование ИЗ БМ В15**	0,9	11180,78	257,71	10063	232	686	4,05	4
		м3		634,50	91,69	571	83	105	0,40	--
36	Е0106-11-4	**Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании**	0,00166	7294,77	680,89	12	1	10	33,10	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т		5535,00	256,50	9	--	105	1,26	--
37	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг МН-1	0,0044	93997,62	304,24	414	1	153	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	146	1	105	0,56	--
38	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	0,6	6578,64	335,84	3947	202	585	4,54	3
		м3		699,75	126,00	420	76	118	0,61	--
39	Е0115-25-15	Облицовка мемориальной доски полированными мраморными плитами толщиной до 20 мм	10,56	7725,28	114,29	81579	1207	26174	11,90	126
		м2		2295,00	65,58	24235	693	105	0,32	3
40	Е0115-181-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 ПРИМ.	ГРАВИРОВКА	0,37	699,38	0,46	259	--	254	3,79	1
		м2		654,75	0,18	242	--	105	--	--
		МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ (64м)								
41	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,3	218,93	--	941	--	1064	1,54	7
		м3		218,93	--	941	--	113	--	--
42	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,15	134,10	--	288	--	326	0,97	2
		м3		134,10	--	288	--	113	--	--
43	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БМ В15	2,4	11225,93	98,32	26942	236	1846	4,41	11
		м3		695,25	37,15	1669	89	105	0,18	--
44	Е0109-57-5	Монтаж ограждени, лестниц, перил	1,35004	22247,56	8912,18	30035	12032	14756	54,30	73
		т		10170,00	1974,78	13730	2666	90	7,58	10
45	Е0113-26-1 К=2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140 ЗА 2 РАЗА	90	62,40	0,05	5616	5	226	0,01	1
		м2		2,77	0,02	249	2	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			160710	13935			230
			Тенге			42768	3616			15
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			130675				
	Материалы -		Тенге			10373				
	Всего заработная плата -		Тенге				29989			
	Местные материалы -		Тенге			89359				
		Накладные расходы -	Тенге			31629				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4744			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9738				
		Сметная прибыль -	Тенге			24346				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			196388				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							177
		Сметная заработная плата -	Тенге				34733			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			30035				
	Материалы -		Тенге			4273				
	Всего заработная плата -		Тенге				16396			
		Накладные расходы -	Тенге			14756				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2213			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2687				
		Сметная прибыль -	Тенге			6719				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			54198				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							91
		Сметная заработная плата -	Тенге				18609			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			250585				
		РАЗДЕЛ 4. СВЕТИЛЬНИК НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ - 86ШТ.								
46	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную втраншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	21,5	218,93	--	4707	--	5319	1,54	33
		м3		218,93	--	4707	--	113	--	--
47	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	23,22	134,10	--	3114	--	3519	0,97	23
		м3		134,10	--	3114	--	113	--	--
48	Е0101-166-2	**Разравнивание излишков грунта 2 группы вручную**	34,4	134,10	--	4613	--	5213	0,97	33
		м3		134,10	--	4613	--	113	--	--
49	Е0133-255-1	**Устройство монолитных бетонных фундаментов ИЗ БМ В15**	13,76	10039,97	132,50	138150	1823	4064	1,48	20
		м3		231,75	49,50	3189	681	105	0,24	3
50	Е0106-11-3	**Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании**	1,5068232	24078,76	587,63	36282	885	31679	118,00	178
		1т		19800,00	222,75	29835	336	105	1,08	2
51	Е0106-33-3	**Устройство стени плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм ИЗ БМ В7,5**	2,2876	13021,09	1327,03	29787	3036	6230	12,49	29
		м3		2137,50	456,24	4890	1044	105	1,72	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			216653	5744			316
			Тенге			50348	2060			9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			216653				
	Материалы -		Тенге			7385				
	Всего заработная плата -		Тенге				52408			
	Местные материалы -		Тенге			153176				
		Накладные расходы -	Тенге			56023				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8403			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16361				
		Сметная прибыль -	Тенге			40901				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			329938				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							353
		Сметная заработная плата -	Тенге				60811			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			329938				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							353
		Сметная заработная плата -	Тенге				60811			
		РАЗДЕЛ 5. ВЪЕЗДНОЙ ЗНАК - 2шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	18,5852	33,67	32,10	626	597	251	0,01	--
		м3		1,57	12,33	29	229	97	0,05	1
53	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,5748	262,72	--	151	--	171	1,85	1
		м3		262,72	--	151	--	113	--	--
54	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	6,88	21,55	4,52	148	31	114	0,11	1
		м3		17,03	--	117	--	97	--	--
55	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	15,6	134,10	--	2092	--	2364	0,97	15
		м3		134,10	--	2092	--	113	--	--
56	Е0130-3-2	Устройство подушек из смеси гравия с песком под фундаменты	1,08	1848,12	33,87	1996	37	325	1,94	2
		м3		263,25	12,47	284	13	109	0,06	--
57	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование ИЗ БМ В20	17,28	11490,59	260,48	198557	4501	12768	3,94	68
		м3		614,25	89,46	10614	1546	105	0,35	6
58	Е0106-33-2	Устройство стен и плоских днищ круглых сооружений при толщине более 150 мм ИЗ БМ В20	6	13855,48	936,14	83133	5617	13573	10,45	63
		м3		1827,00	327,38	10962	1964	105	1,30	8
59	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1	0,00364	93997,62	304,24	342	1	127	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	120	--	105	0,56	--
60	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	30,8	245,44	3,82	7560	118	1410	0,21	7
		м2		37,35	1,44	1150	44	118	0,01	--
61	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали УЗОР ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРУТЬЕВ	0,02527	9850,48	1162,95	249	29	170	46,60	1
		т		7357,50	108,00	186	3	90	0,53	--
62	Е0113-26-1 К=2 к объему	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140 ЗА 2 РАЗА	1,464	62,40	0,05	91	--	4	0,01	--
		м2		2,77	0,02	4	--	90	--	--
63	Е0115-104-10	Установка гипсовых ваз гладких высотой до 500 мм	6	178,63	5,38	1072	32	1035	0,99	6
		деталь		162,00	2,25	972	14	105	0,01	--
64	Е0115-79-1	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0.7мм	76,6	116,46	2,16	8921	165	5422	0,32	25
		м2		66,60	0,81	5102	62	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Е0147-25-6	**Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных**								
			6,106	19,01	--	116	--	65	0,05	--
		м2		8,21	--	50	--	129	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			305054	11128			189
			Тенге			31834	3876			15
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			304805				
	Материалы -		Тенге			33264				
	Всего заработная плата -		Тенге				35521			
	Местные материалы -		Тенге			228794				
		Накладные расходы -	Тенге			37626				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5644			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20546				
		Сметная прибыль -	Тенге			51365				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			414341				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							222
		Сметная заработная плата -	Тенге				41165			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			249				
	Материалы -		Тенге			34				
	Всего заработная плата -		Тенге				189			
		Накладные расходы -	Тенге			170				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25				
		Сметная прибыль -	Тенге			63				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			507				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				214			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			414848				
		РАЗДЕЛ 6. ПЕШЕХОДНЫЙ МОСТИК								
66	Е0137-74-12 К=0,8	**Устройство плит перекрытий на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 ДМОНТАЖ**								
			2,26	957,19	526,99	2163	1191	1662	2,41	5
		м3		430,20	182,79	972	413	120	0,70	2
67	Е01031-А26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**								
			5,65	27,10	27,10	153	153	107	--	--
		т		--	18,97	--	107	100	0,40	2
68	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**								
			0,5	218,93	--	109	--	124	1,54	1
		м3		218,93	--	109	--	113	--	--
69	Е0101-145-5	**Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом**								
			6	19,40	--	116	--	113	0,12	1
		м2		19,40	--	116	--	97	--	--
70	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**								
			1,2	21,55	4,52	26	5	20	0,11	--
		м3		17,03	--	20	--	97	--	--
71	Е0130-3-2	**Устройство подушек из смеси гравия с песком под фундаменты**								
			0,6	1848,12	33,87	1109	20	180	1,94	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		263,25	12,47	158	7	109	0,06	--
72	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки ИЗ БМ В20**	0,52	10157,65	66,01	5282	34	120	1,35	1
		м3		195,75	24,93	102	13	105	0,12	--
73	Е0137-74-12	**Устройство плит перекрытий на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3**	1,88	1464,89	658,74	2754	1238	1729	3,01	6
		м3		537,75	228,49	1011	430	120	0,88	2
74	Е0109-57-5	**Монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов**	0,10564	22247,56	8912,18	2350	941	1155	54,30	6
		т		10170,00	1974,78	1074	209	90	7,58	1
75	Е0146-25-1	**Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/**	32	132,03	66,18	4225	2118	3270	0,34	11
		отверст.		63,23	38,95	2023	1246	100	0,06	2
76	Е0107-20-3	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	0,020147	175710,10	1826,10	3540	37	248	42,70	1
		т		8100,00	690,75	163	14	140	3,37	--
77	Е0113-26-1 К=2 к объему	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140 ЗА 2 РАЗА**	4,8	62,40	0,05	300	--	12	0,01	--
		м2		2,77	0,02	13	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			22128	5739			32
			Тенге			5763	2439			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19777				
		Материалы -	Тенге			3778				
		Всего заработная плата -	Тенге				6920			
		Местные материалы -	Тенге			6513				
		Накладные расходы -	Тенге			7585				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1138			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1642				
		Сметная прибыль -	Тенге			4104				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			33109				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				8058			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2350				
		Материалы -	Тенге			334				
		Всего заработная плата -	Тенге				1283			
		Накладные расходы -	Тенге			1155				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				173			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			210				
		Сметная прибыль -	Тенге			526				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4241				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1456			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			37350				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата -	Тенге				9514			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1133264	74721			1841

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			301777	24687			100
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1100629				
	Материалы -		Тенге			61956				
	Всего заработная плата -		Тенге				308597			
	Местные материалы -		Тенге			690168				
		Накладные расходы -	Тенге			365448				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							183
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				54817			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			87965				
		Сметная прибыль -	Тенге			219912				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1773954				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2032
		Сметная заработная плата -	Тенге				363414			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			32634				
	Материалы -		Тенге			4641				
	Всего заработная плата -		Тенге				17868			
		Накладные расходы -	Тенге			16081				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2412			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2923				
		Сметная прибыль -	Тенге			7307				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			58945				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							99
		Сметная заработная плата -	Тенге				20280			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1832899				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2131
		Сметная заработная плата -	Тенге				383694			
		Итого с временными, 1,5 %		27493		1860392				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %		13023		1873415				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		7442		1880857				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		18604		1899461				
		ИТОГО:				1899461				
		Итого в текущих ценах, к = 2,493485				4736278				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				94726				
		ИТОГО				4 831 003				

Заказчик:

Подрядчик: