Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Астана"
Подрядчик: ТОО "Рыс-Қанағат"
Договор: №77 от 07.12.2016 г
Наименование строительства и его адрес: Парк Коктал. Город Астана, жилой массив Коктал, район пересечения улиц Енлик- Кебек, 12-105,12-102,167
Ниаменование объекта: Полигон 3

А К Т № 2

приемки выполненных строительно- монтажных работ

за ноябрь 2017 года

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Покрытие тротуаров брусчаткой (тип Пт2,Пт3,Пт4 - 980 м2)								
1	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта щебнем толщ.=7см**	3298,009	274,27	22,76	904538	75055	185966	0,07	225
		м2		61,39	9,11	202481	30047	60,9	0,01	29
		Накладные расходы -		*56,39*		*185966*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*42,94*				*141609*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,45*				*44357*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,45*		*87240*				
		Сметная стоимость				*1177744*				
2	11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня**	3298,009	554,39	137,14	1828374	452283	240367	0,04	131
		м2		34,96	43,60	115293	143779	60,3	0,03	109
		Накладные расходы -		*72,88*		*240367*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*47,37*				*156220*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,51*				*84147*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,18*		*165499*				
		Сметная стоимость				*2234240*				
3	11-270403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 к=6	**Устройство оснований толщиной 12 см из щебня, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2 до толщины 18 см**	19788,054	40,29	8,41	797193	166331	74235	--	12
		м2		0,54	2,71	10776	53551	60,3	--	43
		Накладные расходы -		*3,75*		*74235*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1,96*				*38789*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,79*				*35446*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,52*		*69714*				
		Сметная стоимость				*941142*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	164,90045	791,62	667,47	130538	110067	36125	0,14	24
		м3		124,14	170,98	20471	28195	60,3	0,14	22
		Накладные расходы -		*219,07*		*36125*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*177,96*				*29346*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41,11*				*6779*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,86*		*13333*				
		Сметная стоимость				*179996*				
5	11-110101-2501 РСНБ РК 2015	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	3298,009	**1020,28**	**98,99**	**3364892**	**326462**	**2117676**	**0,95**	**3127**
		м2 покрытия		**914,03**	**29,30**	**3014490**	**96628**	**60,9**	**0,03**	**93**
		Накладные расходы -		***642,11***		***2117676***				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		***574,49***				***1894671***		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***67,62***				***223005***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***132,99***		***438605***				
		Сметная стоимость				***5921174***				
6	21-040509-0414 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	3298,009	**2130,57**	**--**	**7026639**	**--**	**297929**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***90,34***		***297929***				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***90,34***				***297929***		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***177,67***		***585965***				
		Сметная стоимость				***7910534***				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**14052173**	**1130198**			**3518**
			Тенге			**3363511**	**352200**			**297**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**14052173**				
	Материалы -		Тенге			**2531825**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3715711**			
	Местные материалы -		Тенге			**7026639**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2952299**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2260635**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**691664**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1360358**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**18364830**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3815**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3715711**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			18364830				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3815**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3715711**			
		Оборудование	Тенге			**0**				
		Итого СМР без оборудования				**18364830**				
		Итого с временными, 1,1 %		202013		**18566843**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,785 %		331418		**18898261**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		74267		18972529				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		185668		19158197				
		ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ:				19158197				
		Итого в текущих ценах, к = 2,557*0,9797741				18770705				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				375414				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				19146119				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				2297534				
		Итого с НДС				21 443 654				

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "УПР и РП" г.Астана _____С.И.Исаев

Руководитель отдела реализации природоохранных

мероприятий _____А.С.Жанатаев

Технадзор:
ТОО "АДС -САПА" _____ Валеев А.Х.

Подрядчик:
Директор ТОО "Рыс-Қанағат"

_____Б.Ж.Мухаманов