Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. №170

Заказчик: ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны»

Подрядчик: ТОО "Рыс-Қанағат"

Наименование объекта: Строительство парка в жилом массиве Көктал, район улиц Еңлік- Кебек, 12-105,12-102,167

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		77	07.12.2016 год				

№ п/п	Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС в.т.ч. (тенге)	Всего к оплате (тенге)
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из гр. 1			стоимость прочих не вход.в состав строит.работ	дополнительные затраты			
				строительно монтажные работы (тенге)	из них			на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство парка в жилом массиве Көктал, район улиц Еңлік- Кебек, 12-105,12-102,167	370 220 979	37 157 238							4 458 868,61	41 616 107
	Всего к оплате:										**41 616 107**

Заказчик: ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны»

Подрядчик: ТОО «Рыс-Қанағат»

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования г.Астаны"

Подрядчик: ТОО "Рыс-Қанағат"

Договор: №77 от 07.12.2016 г

Наименование строительства и его адрес: Парк Коктал. Город Астана, жилой массив Коктал, район пересечения улиц Енлик- Кебек, 12-105,12-102,167

Ниаменование объекта: Полигон 3

А К Т

приемки выполненных строительно- монтажных работ

за июль 2018 года

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Благоустройство								
1	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий**	3684,55	1608,84	19,89	5927847	73293	1741807	0,70	2572
		м		634,67	8,88	2338475	32737	60,3	0,01	24
		Накладные расходы -		*472,73*		*1741807*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166,53*		*613572*				
		Сметная стоимость				*8283226*				
2	21-040503-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Камни бортовые из гранита марки 4ГП ГОСТ 32018-2012**	3684,55	6225,93	--	22939750	--	972645	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*263,98*		*972645*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*519,19*		*1912992*				
		Сметная стоимость				*25825387*				
		Наружное электроосвещение								
		Фундамент ФМ-1 на опору освещения Н-4м								
3	11-330101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Котлованы. Бурение на глубину бурения до 3 м. Группа грунтов 2**	135	4491,33	3569,91	606330	481938	216638	0,89	120
		котлован		921,42	1277,56	124391	172470	61,7	0,92	124
		Накладные расходы -		*1604,73*		*216638*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*487,68*		*65837*				
		Сметная стоимость				*888806*				
4	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	16,956	21332,50	626,26	361714	10619	48376	3,94	67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		3582,52	271,67	60745	4606	48,5	0,23	4
		Накладные расходы -		*2853,04*		*48376*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1934,84*		*32807*				
		Сметная стоимость				*442897*				
5	21-130205-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Анкера из стержней с резьбой А-I диаметром от 16 мм**	0,8532	178506,12	--	152301	--	6458	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7568,66*		*6458*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14885,98*		*12701*				
		Сметная стоимость				*171459*				
6	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,065934	177079,61	--	11676	--	495	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7508,18*		*495*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14767,02*		*974*				
		Сметная стоимость				*13145*				
7	21-130201-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М16х22, ГОСТ 1759.0-87**	0,038583	369629,80	--	14261	--	605	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15672,30*		*605*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30824,17*		*1189*				
		Сметная стоимость				*16055*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			30013879	565850			2759
			Тенге			2523612	209814			152
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30013879				
	Материалы -		Тенге			3806428				
	Всего заработная плата -		Тенге				2733425			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			178238				
	Местные материалы -		Тенге			22939750				
		Накладные расходы -	Тенге			2987024				
		Сметная прибыль -	Тенге			2640072				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35640975				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2911
		Сметная заработная плата -	Тенге				2733425			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			35640975				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2911
		Сметная заработная плата -	Тенге				2733425			
		Оборудование	Тенге			0				
		Итого СМР без оборудования				35640975				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с временными, 1,1 %		392051		**36033026**				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,785 %		643190		**36676215**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		144132		**36820347**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		360330		**37180678**				
		ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ:				**37180678**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,557*0,9797741				**36428665**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**728573**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**37157238**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**4458869**				
		Итого с НДС				**41 616 107**				

Заказчик:
Руководитель ГУ "УООС и П г.Астаны" _____ М.Т.Танабаев

Руководитель отдела _____ А.С.Жанатаев

Технадзор:
ТОО "АДС -САПА" _____ Валеев А.Х.

Подрядчик:
Директор ТОО "Рыс-Қанағат"

_____ Б.Ж.Мухаманов

Расчеты проверены

сметчик Джаржинбеков Р.А.