Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. №170

Заказчик: ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны»

Подрядчик: ТОО "Рыс-Қанағат"

Наименование объекта: Строительство парка в жилом массиве Көктал, район улиц Еңлік- Кебек, 12-105,12-102,167

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		77	07.12.2016 год				

№ п/п	Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС в.т.ч. (тенге)	Всего к оплате (тенге)
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из гр. 1			стоимость прочих не вход.в состав строит.работ	дополнительные затраты			
				строительно монтажные работы (тенге)	из них			на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство парка в жилом массиве Көктал, район улиц Еңлік- Кебек, 12-105,12-102,167	328 604 872	48 166 689							5 780 002,71	53 946 692
	Всего к оплате:										**53 946 692**

Заказчик: ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны»

Подрядчик: ТОО «Рыс-Қанағат»

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования г.Астаны"

Подрядчик: ТОО "Рыс-Қанағат"

Договор: №77 от 07.12.2016 г

Наименование строительства и его адрес: Парк Коктал. Город Астана, жилой массив Коктал, район пересечения улиц Енлик- Кебек, 12-105,12-102,167

Ннаменование объекта: Полигон 3

А К Т

приемки выполненных строительно- монтажных работ

за май 2018 года

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка								
1	11-010104-0103 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м**	4075	36,43	36,43	148444	148444	47000	--	--
		м3		--	16,21	--	66075	59,1	0,01	55
		Накладные расходы -		*11,53*		*47000*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,84*		*15635*				
		Сметная стоимость				*211080*				
2	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	4075	117,77	109,41	479902	445829	140530	0,01	40
		м3		8,25	39,62	33639	161444	59,1	0,03	116
		Накладные расходы -		*34,49*		*140530*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,18*		*49635*				
		Сметная стоимость				*670067*				
3	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	106	51,53	51,53	5463	5463	1635	--	--
		м3		--	21,49	--	2278	59,1	0,02	2
		Накладные расходы -		*15,42*		*1635*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,36*		*568*				
		Сметная стоимость				*7666*				
4	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см**	1060	4,82	4,82	5109	5109	1283	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	1,63	--	1731	59,1	--	1
		Накладные расходы -		*1,21*		*1283*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,48*		*511*				
		Сметная стоимость				*6904*				
5	11-010104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	10364	0,75	0,75	7787	7787	2369	--	--
		м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		--	0,32	--	3310	59,1	--	2
		Накладные расходы -		*0,23*		*2369*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,08*		*813*				
		Сметная стоимость				*10969*				
6	11-010101-0301 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта	495,2	65,45	61,44	32411	30425	10786	--	2
		м3 грунта		4,01	26,84	1986	13292	59,1	0,02	10
		Накладные расходы -		*21,78*		*10786*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,98*		*3456*				
		Сметная стоимость				*46653*				
7	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	594,24	254,54	--	151258	--	6413	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,79*		*6413*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21,23*		*12614*				
		Сметная стоимость				*170285*				
8	41-020101-2030 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 2	594,24	1169,40	--	694904	--	29464	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*49,58*		*29464*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,52*		*57949*				
		Сметная стоимость				*782317*				
		Асфальтобетонное покрытие по проездам(тип АП - 1359м2 Полигон 3)								
9	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	235,05	5027,31	702,42	1181669	165105	488325	2,99	703
		м3 подстилающего слоя		2626,27	310,59	617304	73004	60,9	0,30	71
		Накладные расходы -		*2077,54*		*488325*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*568,39*		*133600*				
		Сметная стоимость				*1803594*				
10	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	313,4	7804,14	1198,54	2445818	375623	783181	3,24	1015
		м3 подстилающего слоя		2845,85	569,42	891891	178455	60,9	0,55	172
		Накладные расходы -		*2498,98*		*783181*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*824,25*		*258320*				
		Сметная стоимость				*3487319*				
11	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	1567	1229,80	70,81	1927092	110961	138170	0,03	53
		м2 покрытия		34,79	22,54	54510	35316	60,3	0,02	26
		Накладные расходы -		*88,18*		*138170*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,44*		*165221*				
		Сметная стоимость				*2230483*				
12	11-270602-0307 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	1567	1127,53	70,66	1766845	110721	131304	0,03	53
		м2 покрытия		34,79	22,46	54510	35202	60,3	0,02	26
		Накладные расходы -		*83,79*		*131304*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,91*		*151852*				
		Сметная стоимость				*2050001*				
13	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий**	307	1608,84	19,89	493913	6107	145129	0,70	214
		м		634,67	8,88	194844	2728	60,3	0,01	2
		Накладные расходы -		*472,73*		*145129*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166,53*		*51123*				
		Сметная стоимость				*690165*				
14	21-040503-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Камни бортовые из гранита марки 1ГП термообработанные ГОСТ 32018-2012**	307	9824,01	--	3015971	--	127877	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*416,54*		*127877*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*819,24*		*251508*				
		Сметная стоимость				*3395356*				
		Покрытие тротуаров брусчаткой (тип Пт2,Пт3,Пт4 - 980 м2)								
15	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта щебнем толщ.=7см**	1346,66	274,27	22,76	369346	30647	75935	0,07	92
		м2		61,39	9,11	82678	12269	60,9	0,01	12
		Накладные расходы -		*56,39*		*75935*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,45*		*35622*				
		Сметная стоимость				*480903*				
16	11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня**	1346,66	554,39	137,14	746571	184678	98148	0,04	54
		м2		34,96	43,60	47077	58708	60,3	0,03	45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*72,88*		*98148*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,18*		*67578*				
		Сметная стоимость				*912296*				
17	11-270403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 к=6	**Устройство оснований толщиной 12 см из щебня, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2 до толщины 18 см**	8079,96	40,29	8,41	325514	67917	30312	--	5
		м2		0,54	2,71	4400	21866	60,3	--	17
		Накладные расходы -		*3,75*		*30312*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,52*		*28466*				
		Сметная стоимость				*384292*				
18	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	67,333	791,62	667,47	53302	44943	14751	0,14	10
		м3		124,14	170,98	8359	11513	60,3	0,14	9
		Накладные расходы -		*219,07*		*14751*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,86*		*5444*				
		Сметная стоимость				*73497*				
19	11-110101-2501 РСНБ РК 2015	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	1346,66	1020,28	98,99	1373970	133303	864700	0,95	1277
		м2 покрытия		914,03	29,30	1230892	39456	60,9	0,03	38
		Накладные расходы -		*642,11*		*864700*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*132,99*		*179094*				
		Сметная стоимость				*2417764*				
20	21-040509-0414 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	1346,66	2130,57	--	2869153	--	121652	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*90,34*		*121652*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*177,67*		*239264*				
		Сметная стоимость				*3230070*				
		Асфальтобетонное покрытие велосипедных дорожек (тип АП1 - 1724 Полигон 2)								
21	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	258,6	5027,31	702,42	1300062	181647	537251	2,99	773
		м3 подстилающего слоя		2626,27	310,59	679153	80319	60,9	0,30	78
		Накладные расходы -		*2077,54*		*537251*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*568,39*		*146985*				
		Сметная стоимость				*1984298*				
22	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	344,8	7804,14	1198,54	2690868	413257	861649	3,24	1117
		м3 подстилающего слоя		2845,85	569,42	981250	196334	60,9	0,55	190
		Накладные расходы -		*2498,98*		*861649*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*824,25*		*284201*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*3836718*				
23	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	1724	1088,27	70,66	1876180	121815	141590	0,03	58
		м2		34,79	22,46	59971	38729	60,3	0,02	29
		Накладные расходы -		*82,13*		*141590*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*93,63*		*161422*				
		Сметная стоимость				*2179192*				
24	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	1724	1170,53	70,81	2017990	122078	147682	0,03	58
		м2		34,79	22,54	59971	38855	60,3	0,02	29
		Накладные расходы -		*85,66*		*147682*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*100,50*		*173254*				
		Сметная стоимость				*2338925*				
		Спортивное покрытие из резиновой крошки (тип Сп2 - 831 м2)								
25	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	83,1	5027,31	702,42	417769	58371	172643	2,99	248
		м3 подстилающего слоя		2626,27	310,59	218243	25810	60,9	0,30	25
		Накладные расходы -		*2077,54*		*172643*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*568,39*		*47233*				
		Сметная стоимость				*637645*				
26	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	166,2	7804,14	1198,54	1297049	199198	415331	3,24	538
		м3 подстилающего слоя		2845,85	569,42	472981	94637	60,9	0,55	91
		Накладные расходы -		*2498,98*		*415331*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*824,25*		*136990*				
		Сметная стоимость				*1849370*				
27	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	831	1229,80	70,81	1021961	58844	73274	0,03	28
		м2 покрытия		34,79	22,54	28907	18729	60,3	0,02	14
		Накладные расходы -		*88,18*		*73274*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,44*		*87619*				
		Сметная стоимость				*1182853*				
		Спортивное модульное покрытие								
28	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	159,5	5027,31	702,42	801856	112037	331367	2,99	477
		м3 подстилающего слоя		2626,27	310,59	418890	49539	60,9	0,30	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*2077,54*		*331367*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*568,39*		*90658*				
		Сметная стоимость				*1223881*				
29	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**319**	7804,14	1198,54	2489522	382335	797175	3,24	1034
		м3 подстилающего слоя		2845,85	569,42	907827	181643	60,9	0,55	175
		Накладные расходы -		*2498,98*		*797175*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*824,25*		*262936*				
		Сметная стоимость				*3549633*				
30	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**1595**	**1229,80**	**70,81**	**1961526**	**112943**	**140639**	**0,03**	**54**
		м2 покрытия		**34,79**	**22,54**	**55484**	**35947**	**60,3**	**0,02**	**27**
		Накладные расходы -		*88,18*		*140639*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,44*		*168173*				
		Сметная стоимость				*2270339*				
31	11-270602-0307 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**1595**	**1127,53**	**70,66**	**1798416**	**112700**	**133651**	**0,03**	**54**
		м2 покрытия		**34,79**	**22,46**	**55484**	**35831**	**60,3**	**0,02**	**27**
		Накладные расходы -		*83,79*		*133651*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,91*		*154565*				
		Сметная стоимость				*2086632*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**35767640**	**3748285**			**7956**
			Тенге			**7160249**	**1513022**			**1339**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**35767640**				
	Материалы -		Тенге			**18127819**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**8673271**			
	Местные материалы -		Тенге			**5885124**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**846162**				
		Накладные расходы -	Тенге			**7011219**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**3422309**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**46201167**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9294**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8673271**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**46201167**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**9294**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8673271**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**35767640**	**3748285**			**7956**
			Тенге			**7160249**	**1513022**			**1339**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**35767640**				
	Материалы -		Тенге			**18127819**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**8673271**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			5885124				
	Транспортные расходы -		Тенге			846162				
		Накладные расходы -	Тенге			7011219				
		Сметная прибыль -	Тенге			3422309				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			46201167				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9294
		Сметная заработная плата -	Тенге				8673271			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			46201167				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9294
		Сметная заработная плата -	Тенге				8673271			
		Оборудование	Тенге			0				
		Итого СМР без оборудования				46201167				
		Итого с временными, 1,1 %		508213		46709380				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,785 %		833762		47543142				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		186838		47729980				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		467094		48197074				
		ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ:				48197074				
		Итого в текущих ценах, к = 2,557*0,9797741				47222244				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				944445				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				48166689				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				5780003				
		Итого с НДС				53 946 692				

Заказчик:
Руководитель ГУ "УООС и П г.Астаны" _____ М.Т.Танабаев

Руководитель отдела _____ А.С.Жанатаев

Технадзор:
ТОО "АДС -САПА" _____ Валеев А.Х.

Подрядчик:
Директор ТОО "Рыс-Қанағат"

_____ Б.Ж.Мухаманов

Постанов Н.М.
8.06.2018г.