Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны",Республика Казахстан, 010000, г.Астана, Проспект САРЫАРКА, 13** — **020540001029**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО Рыс-Қанағат,010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, Кенесары, дом № 17, к.404, тел.: 8717 2 324177** — **000240002885**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 77 от 07.12.2016 г.

Номер документа	Дата составления
10	12.08.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство парка в ж.м. Көктал, район улиц Еңлік-Кебек, 12-105, 12-102, 167.			шт	1	29 545 935,00	29 545 935,00
				Итого	1	х	29 545 935,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Мухаліанов

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.08.2019

М.П.

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. №170

Заказчик: ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан»

Подрядчик: ТОО "Рыс-Қанағат"

Наименование объекта: Строительство парка в жилом массиве Көктал, район улиц Еңлік- Кебек, 12-105,12-102,167

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль-август 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		77	07.12.2016 год				

№ п/п	Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС в.т.ч. (тенге)	Всего к оплате (тенге)
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из гр. 1			стоимость прочих не вход.в состав строит.работ	дополнительные затраты			
				строительно монтажные работы (тенге)	из них			на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство парка в жилом массиве Көктал, район улиц Еңлік- Кебек, 12-105,12-102,167	1 367 637 688	26 380 299							3 165 635,89	29 545 935
	Всего к оплате:										**29 545 935**

Заказчик: ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан»

Подрядчик: ТОО «Рыс-Қанағат»

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования г.Нур-Султан"

Подрядчик: ТОО "Рыс-Қанағат"

Договор: №77 от 07.12.2016 г

Наименование строительства и его адрес: Парк Коктал на жилом массиве Коктал, район пересечения улиц Енлик- Кебек, 12-105,12-102,167

Ниаменование объекта: Полигон 1,3.

А К Т

приемки выполненных строительно- монтажных работ

за июль-август 2019 года

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Полигон 1								
			Благоустройство.ГП								
1	13	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий**	875,8	1608,84	19,89	1409021	17421	414019	0,70	611
			м		634,67	8,88	555844	7781	60,3	0,01	6
			Накладные расходы -		*472,73*		*414019*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*388,06*				*339866*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84,67*				*74153*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166,53*		*145843*				
			Сметная стоимость				*1968883*				
			Покрытие тротуаров брусчаткой								
2	19	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта щебнем толщ.=7см**	2601,3	274,27	22,76	713453	59200	146681	0,07	177
			м2		61,39	9,11	159706	23700	60,9	0,01	23
			Накладные расходы -		*56,39*		*146681*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*42,94*				*111694*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,45*				*34986*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,45*		*68811*				
			Сметная стоимость				*928944*				
3	20	11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня**	2601,3	554,39	137,14	1442127	356737	189589	0,04	104
			м2		34,96	43,60	90937	113405	60,3	0,03	86
			Накладные расходы -		*72,88*		*189589*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*47,37*				*123218*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,51*				*66371*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,18*		*130537*				
			Сметная стоимость				*1762253*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	21	11-270403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 к=6	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2 до толщины 18 см	15607,8	40,29	8,41	628785	131194	58552	--	10
			м2		0,54	2,71	8500	42238	60,3	--	34
			Накладные расходы -		*3,75*		*58552*		*30595*		
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1,96*				*27958*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,79*						
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,52*		*54987*				
			Сметная стоимость				*742324*				
			Ротонда								
5	18	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	5,3	5027,31	702,42	26645	3723	11011	2,99	16
			м3 подстилающего слоя		2626,27	310,59	13919	1646	60,9	0,30	2
			Накладные расходы -		*2077,54*		*11011*		*9479*		
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1788,55*				*1532*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*288,99*						
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*568,39*		*3012*				
			Сметная стоимость				*40668*				
6	23	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	40,8	22575,69	626,26	921088	25551	118555	3,94	161
			м3		3582,52	271,67	146167	11084	48,5	0,23	9
			Накладные расходы -		*2905,75*		*118555*		*76267*		
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1869,28*				*42288*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1036,47*						
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2038,52*		*83171*				
			Сметная стоимость				*1122814*				
			Наружное электроосвещение								
7	2	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	882	1703,91	--	1502849	--	989564	1,89	1667
			м3 грунта		1703,91	--	1502849	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*1121,95*		*989564*		*888184*		
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1007,01*				*101380*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*114,94*						
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*226,07*		*199393*				
			Сметная стоимость				*2691806*				
8	3	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	511,94	21,59	21,59	11052	11052	3499	--	--
			м3 грунта		--	9,61	--	4920	59,1	0,01	4
			Накладные расходы -		*6,84*		*3499*		*2907*		
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,68*				*592*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,16*						
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,27*		*1164*				
			Сметная стоимость				*15715*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	4	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	3043	344,64	282,52	1048725	859700	293011	0,06	183
			м кабеля		62,12	120,96	189025	368066	42,8	0,10	304
			Накладные расходы -		*96,29*		*293011*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*78,36*				*238435*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,93*				*54576*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,27*		*107339*				
			Сметная стоимость				*1449075*				
10	5	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	178,01	1512,58	--	269254	--	11416	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*64,13*		*11416*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*64,13*				*11416*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,14*		*22454*				
			Сметная стоимость				*303124*				
11	6	11-330101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину бурения до 3 м. Группа грунтов 2	140	4491,33	3569,91	628786	499788	224662	0,89	125
			котлован		921,42	1277,56	128998	178858	61,7	0,92	129
			Накладные расходы -		*1604,73*		*224662*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*1356,77*				*189947*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*247,96*				*34714*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*487,68*		*68276*				
			Сметная стоимость				*921724*				
12	13	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	3043	235,73	99,81	717329	303714	237947	0,11	335
			м кабеля		113,88	38,98	346546	118620	42,8	0,04	122
			Накладные расходы -		*78,19*		*237947*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*65,43*				*199091*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,77*				*38856*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,11*		*76422*				
			Сметная стоимость				*1031698*				
13	16	23-060131-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кабели силовые АВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	3,043	133191,24	--	405301	--	17185	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5647,31*		*17185*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5647,31*				*17185*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11107,08*		*33799*				
			Сметная стоимость				*456285*				
14	21	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	3,043	122192,42	--	371832	--	253982	133,00	405
			канало-километр трубопровода		120932,91	--	367999	--	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*83464,51*		*253982*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*75099,34*				*228527*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8365,17*				*25455*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16452,55*		*50065*				
			Сметная стоимость				*675880*				
15	22	23-010801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 40, толщина стенки 1,8 мм**	**3043**	**173,69**	**--**	**528539**	**--**	**22410**	**--**	**--**
			м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*7,36*		*22410*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,36*				*22410*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,48*		*44076*				
			Сметная стоимость				*595025*				
			Фундамент ФМ-1 на опору освещения Н-4м								
16	доп	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**17,584**	**20982,41**	**626,26**	**368955**	**11012**	**49907**	**3,94**	**69**
			м3		**3582,52**	**271,67**	**62995**	**4777**	**48,5**	**0,23**	**4**
			Накладные расходы -		*2838,20*		*49907*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1869,28*				*32869*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*968,91*				*17037*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1905,65*		*33509*				
			Сметная стоимость				*452371*				
17		21-130205-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Анкера из стержней с резьбой А-1 диам.от 16 мм**	**0,8848**	**178506,12**	**--**	**157942**	**--**	**6697**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*7568,66*		*6697*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7568,66*				*6697*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14885,98*		*13171*				
			Сметная стоимость				*177810*				
18		21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**0,07**	**177079,61**	**--**	**12396**	**--**	**526**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*7508,18*		*526*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7508,18*				*526*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14767,02*		*1034*				
			Сметная стоимость				*13955*				
19		21-130201-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М16 до М22 ГОСТ 1759.0-87**	**0,042**	**369629,80**	**--**	**15524**	**--**	**658**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*15672,30*		*658*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15672,30*				*658*		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30824,17*		*1295*				
			Сметная стоимость				*17477*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**11179603**	**2279093**			**3861**
			Стоимость монтажных работ -	**Тенге**			**3573486**	**875095**			**722**
			Материалы -	Тенге			**2171355**				
			Всего заработная плата -	Тенге			**67069**				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**1022257**			
			Накладные расходы -	Тенге			**405301**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**548143**				
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**437526**		
			Сметная прибыль -	Тенге					**110617**		
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**217560**				
			Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**			**2937058**				
			Сметная заработная плата -	Тенге							**943**
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1022257**			
			Материалы -	Тенге			**8479709**				
			Всего заработная плата -	Тенге			**3155649**				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**3426324**			
			Местные материалы -	Тенге			**185862**				
			Накладные расходы -	Тенге			**984605**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			**2479318**				
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**2033555**		
			Сметная прибыль -	Тенге					**445763**		
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**876722**				
			Нормативная трудоемкость -	**чел.-ч**			**11835749**				
			Сметная заработная плата -	Тенге							**3640**
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**3426324**			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**528539**				
			Накладные расходы -	Тенге			**528539**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**22410**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**44076**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**595025**				
			Нормативная трудоемкость -	Тенге			**15367832**				
			Сметная заработная плата -	**чел.-ч**							**4583**
				Тенге				**4448581**			
			ГП								
20	**44**	**11-470101-0101 РСНБ РК 2015**	**Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом**	**3981**	**6,70**	**6,70**	**26658**	**26658**	**8106**	**--**	**--**
			м2		**--**	**2,98**	**--**	**11866**	**56,4**	**--**	**10**
			Накладные расходы -		***2,04***		***8106***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		***1,68***				***6692***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***0,36***				***1414***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***0,70***		***2781***				
			Сметная стоимость				***37546***				
21	**45**	**11-470101-0103 РСНБ РК 2015**	**Участок для озеленения. Разбивка участка**	**3981**	**70,59**	**--**	**281001**	**--**	**177119**	**0,07**	**295**

Полигон 3

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2		70,59	--	281001	--	56,4	--	--
			Накладные расходы -		*44,49*		*177119*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*39,81*				*158484*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,68*				*18634*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,21*		*36650*				
			Сметная стоимость				*494769*				
22	46	11-470112-0103 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	3981	653,02	5,92	2599685	23584	650340	0,27	1066
			м2		228,80	1,97	910865	7831	56,4	--	8
			Накладные расходы -		*163,36*		*650340*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*130,15*				*518144*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,21*				*132196*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,31*		*260002*				
			Сметная стоимость				*3510027*				
23	47	11-470112-0105 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать**	3981	186,21	0,04	741308	179	140813	0,05	218
			м2		46,73	--	186050	--	56,4	--	--
			Накладные расходы -		*35,37*		*140813*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*26,36*				*104932*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,01*				*35881*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,73*		*70570*				
			Сметная стоимость				*952691*				
			Наружное электроосвещение								
24	2	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	727,22	1703,91	--	1239118	--	815908	1,89	1374
			м3 грунта		1703,91	--	1239118	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*1121,95*		*815908*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1007,01*				*732319*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*114,94*				*83589*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*226,07*		*164402*				
			Сметная стоимость				*2219428*				
25	3	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	494,84	21,59	21,59	10683	10683	3382	--	--
			м3 грунта		--	9,61	--	4755	59,1	0,01	4
			Накладные расходы -		*6,84*		*3382*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,68*				*2810*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,16*				*572*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,27*		*1125*				
			Сметная стоимость				*15191*				
26	4	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	1067,64	344,64	282,52	367946	301627	102803	0,06	64
			м кабеля		62,12	120,96	66320	129137	42,8	0,10	107
			Накладные расходы -		*96,29*		*102803*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*78,36*				*83655*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,93*				*19148*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,27*		*37660*				
			Сметная стоимость				*508409*				
27	**5**	**21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**								
			м3	**247,42**	**1512,58**	**--**	**374243**	**--**	**15868**	**--**	**--**
					--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*64,13*		*15868*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*64,13*				*15868*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,14*		*31209*				
			Сметная стоимость				*421320*				
28	**14**	**13-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**								
			м кабеля	**2979**	**221,32**	**94,50**	**659317**	**281506**	**214681**	**0,10**	**298**
					103,53	**36,96**	**308416**	**110115**	**42,8**	**0,04**	**113**
			Накладные расходы -		*72,06*		*214681*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*60,13*				*179131*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,93*				*35550*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,47*		*69920*				
			Сметная стоимость				*943918*				
29	**16**	**23-060131-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Кабели силовые АВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**								
			км	**2,573**	**133191,24**	**--**	**342701**	**--**	**14531**	**--**	**--**
					--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*5647,31*		*14531*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5647,31*				*14531*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11107,08*		*28579*				
			Сметная стоимость				*385810*				
30	**20**	**11-340201-0301 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**								
			канало-километр трубопровода	**1,072**	**122192,42**	**--**	**130990**	**--**	**89474**	**133,00**	**143**
					120932,91	**--**	**129640**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*83464,51*		*89474*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*75099,34*				*80506*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8365,17*				*8967*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16452,55*		*17637*				
			Сметная стоимость				*238101*				
31	**23**	**23-010801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года**	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 40, толщина стенки 1,8 мм**								
			м	**1067,64**	**173,69**	**--**	**185438**	**--**	**7863**	**--**	**--**
					--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*7,36*		*7863*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,36*				*7863*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,48*		*15464*				
			Сметная стоимость				*208765*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			6959089	644237			3458
			Тенге			3121409	263703			241
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1369965				
		Материалы -	Тенге			69395				
		Всего заработная плата -	Тенге				613987			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			342701				
		Накладные расходы -	Тенге			332015				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					262786		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					69229		
		Сметная прибыль -	Тенге			136158				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1838138				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							581
		Сметная заработная плата -	Тенге				613987			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5403686				
		Материалы -	Тенге			2221665				
		Всего заработная плата -	Тенге				2771126			
		Местные материалы -	Тенге			374243				
		Накладные расходы -	Тенге			1901010				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1603889		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					297121		
		Сметная прибыль -	Тенге			584376				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7889071				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3117
		Сметная заработная плата -	Тенге				2771126			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			185438				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			185438				
		Накладные расходы -	Тенге			7863				
		Сметная прибыль -	Тенге			15464				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			208765				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9935975				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3699
		Сметная заработная плата -	Тенге				3385113			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			18138692	2923330			7319
			Тенге			6694895	1138798			962
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			3541320				
		Материалы -	Тенге			136464				
		Всего заработная плата -	Тенге				1636244			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			748002				
		Накладные расходы -	Тенге			880158				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					700312		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					179846		
		Сметная прибыль -	Тенге			353718				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			4775196				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1524
		Сметная заработная плата -	Тенге				1636244			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13883395				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			5377314				
	Всего заработная плата -		Тенге				6197450			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			185862				
	Местные материалы -		Тенге			1358847				
		Накладные расходы -	Тенге			4380328				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3637444		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					742884		
		Сметная прибыль -	Тенге			1461098				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19724821				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6758
		Сметная заработная плата -	Тенге				6197450			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			713977				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			713977				
		Накладные расходы -	Тенге			30273				
		Сметная прибыль -	Тенге			59540				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			803790				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			25303807				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8281
		Сметная заработная плата -	Тенге				7833694			
		Оборудование	Тенге			0				
		Итого СМР без оборудования				25303807				
		Итого с временными, 1,1 %		278342		25582149				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,785 %		456641		26038790				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		102329		26141119				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		255821		26396940				
		ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ:				26396940				
		Итого в текущих ценах, к = 2,557*0,9797741				25863038				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				517261				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				26380299				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				3165636				
		Итого с НДС				29 545 935				

Заказчик:
Руководитель ГУ "УООС и П г.Нур-Султан"
_____ М.Т.Танабаев

Руководитель отдела _____ А.С.Жанатаев

Технадзор:
ТОО "АДС-САПА" _____ А.Х.Валеев

Подрядчик:
Директор ТОО "Рыс-Қанағат"
_____ Б.Ж.Мухаманов