Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. №170

Заказчик: ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан»

Подрядчик: ТОО "Рыс-Қанағат"

Наименование объекта: Строительство парка в жилом массиве Көктал, район улиц Еңлік- Кебек, 12-105,12-102,167

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за апрель 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		77	07.12.2016 год				

№ п/п	Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС в.т.ч. (тенге)	Всего к оплате (тенге)
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из гр. 1			стоимость прочих не вход.в состав строит.работ	дополнительные затраты			
				строительно монтажные работы (тенге)	из них			на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство парка в жилом массиве Көктал, район улиц Еңлік- Кебек, 12-105,12-102,167	801 642 534	36 365 822							4 363 898,68	40 729 721
	Всего к оплате:										**40 729 721**

Заказчик: ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан»

Подрядчик: ТОО «Рыс-Қанағат»

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования г.Нур-Султан"

Подрядчик: ТОО "Рыс-Қанағат"

Договор: №77 от 07.12.2016 г

Наименование строительства и его адрес : Парк Коктал в жилом массиве Коктал, район пересечения улиц Енлик - Кебек, 12-105, 12-102, 167 (проектное наименование)

Наименование объекта: Полигон 1,2,3

А К Т

приемки выполненных строительно- монтажных работ

за апрель 2019 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	№ поз.со сметы	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ПОЛИГОН 1								
			ПОЛИВОЧНЫЙ ВОДОПРОВОД								
1	16	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**								
				1316	1703,91	--	2242346	--	1476492	1,89	2487
			м3 грунта		1703,91	--	2242346	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*1121,95*		*1476492*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1007,01*				*1325227*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*114,94*				*151265*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*226,07*		*297507*				
			Сметная стоимость				*4016345*				
2	17	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	180	2682,18	122,42	482792	22036	129084	1,02	184
			м3 основания		895,92	36,24	161265	6522	62,1	0,04	6
			Накладные расходы -		*717,13*		*129084*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*578,87*				*104196*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*138,27*				*24888*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*271,95*		*48950*				
			Сметная стоимость				*660826*				
3	18	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	1,49433	345401,84	91847,76	516144	137251	292431	247,00	369
			км трубопровода		244070,58	35614,14	364722	53219	62,1	38,24	57
			Накладные расходы -		*195693,46*		*292431*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*173684,21*				*259542*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22009,25*				*32889*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43287,62*		*64686*				
			Сметная стоимость				*873261*				
4	19	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	0,034	262097,50	64532,45	8911	2194	5195	194,00	7
			км трубопровода		193949,56	24917,39	6594	847	62,1	26,83	1

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*152792,17*		*5195*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*135916,38*				*4621*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16875,79*				*574*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33191,17*		*1128*				
			Сметная стоимость				*15234*				
5	23	23-010405-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10,0 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004**	34	3665,88	--	124640	--	5285	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*155,43*		*5285*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*155,43*				*5285*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*305,71*		*10394*				
			Сметная стоимость				*140319*				
			Колодцы								
6	35	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	8,8307692	44177,41	6081,13	390121	53701	112010	13,90	123
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		13896,39	2804,44	122716	24765	62,1	2,23	20
			Накладные расходы -		*12684,08*		*112010*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*10371,22*				*91586*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2312,86*				*20424*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4548,92*		*40170*				
			Сметная стоимость				*542302*				
7	36	21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20**	7	26089,80	--	182629	--	7743	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1106,21*		*7743*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1106,21*				*7743*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2175,68*		*15230*				
			Сметная стоимость				*205602*				
8	37	21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1**	7	25160,54	--	176124	--	7468	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1066,81*		*7468*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1066,81*				*7468*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2098,19*		*14687*				
			Сметная стоимость				*198279*				
9	38	21-040302-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2**	7	28974,91	--	202824	--	8600	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1228,54*		*8600*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1228,54*				*8600*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2416,28*		*16914*				
			Сметная стоимость				*228338*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	39	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6								
				7	3220,57	--	22544	--	956	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*136,55*		*956*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*136,55*				*956*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*268,57*		*1880*				
			Сметная стоимость				*25380*				
11	40	21-020101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W6 ГОСТ 7473-2010								
				8,82	14232,33	--	125529	--	5322	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*603,45*		*5322*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*603,45*				*5322*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1186,86*		*10468*				
			Сметная стоимость				*141320*				
12	42	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
				16,66	766,05	12,64	12762	211	2474	0,21	4
			м2		217,03	2,07	3616	34	50,8	--	--
			Накладные расходы -		*148,50*		*2474*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*111,30*				*1854*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,20*				*620*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,16*		*1219*				
			Сметная стоимость				*16455*				
			ГП.БЛАГОУСТРОЙСТВО								
			Вертикальная планировка								
13	1	11-010104-0103 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м								
				14579	36,43	36,43	531082	531082	168151	--	--
			м3		--	16,21	--	236395	59,1	0,01	198
			Накладные расходы -		*11,53*		*168151*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*9,58*				*139709*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,95*				*28442*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,84*		*55939*				
			Сметная стоимость				*755171*				
14	2	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
				11239	117,77	109,41	1323587	1229614	387587	0,01	111
			м3		8,25	39,62	92777	445269	59,1	0,03	321
			Накладные расходы -		*34,49*		*387587*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*28,29*				*317985*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,19*				*69603*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,18*		*136894*				
			Сметная стоимость				*1848068*				
15	3	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см								
				214	51,53	51,53	11028	11028	3301	--	--
			м3		--	21,49	--	4599	59,1	0,02	3

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*15,42*		*3301*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*12,70*				*2718*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,72*				*583*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***5,36***		***1146***				
			Сметная стоимость				*15475*				
16	4	11-010201-0107 РСНБ.РК 2015	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см**								
				2140	4,82	4,82	10315	10315	2591	--	--
			м3		--	1,63	--	3495	59,1	--	3
			Накладные расходы -		*1,21*		*2591*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*0,97*				*2066*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,25*				*525*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,48*		*1032*				
			Сметная стоимость				*13938*				
17	5	11-010104-0702 РСНБ РК 2015	**Площадн. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**								
				35798	0,75	0,75	26896	26896	8184	--	--
			м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		--	0,32	--	11434	59,1	--	8
			Накладные расходы -		*0,23*		*8184*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*0,19*				*6757*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,04*				*1427*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,08*		*2806*				
			Сметная стоимость				*37887*				
18	6	11-010101-0301 РСНБ РК 2015	**Погрузка лишнего грунта**								
				1841	65,45	61,44	120494	113111	40100	--	9
			м3 грунта		4,01	26,84	7382	49415	59,1	0,02	38
			Накладные расходы -		*21,78*		*40100*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*18,23*				*33567*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,55*				*6532*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***6,98***		***12847***				
			Сметная стоимость				***173441***				
19	7	41-020101-2030 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 2**								
				2209,2	1169,40	--	2583438	--	109538	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		***49,58***		***109538***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***49,58***				***109538***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***97,52***		***215438***				
			Сметная стоимость				***2908414***				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**9094208**	**2137440**			**3292**
				Тенге			**3001418**	**835995**			**656**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8969568**				
		Материалы -		Тенге			**537622**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**3837413**			
		Местные материалы -		Тенге			**709650**				
		Транспортные расходы -		Тенге			**2583438**				
			Накладные расходы -	Тенге			**2767226**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**2289828**		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**477398**		
			Сметная прибыль -	Тенге			**938944**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**12675738**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3948**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная заработная плата -	Тенге				3837413			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			124640				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			124640				
			Накладные расходы -	Тенге			5285				
			Сметная прибыль -	Тенге			10394				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			140319				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			12816056				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3948
			Сметная заработная плата -	Тенге				3837413			
			ПОЛИГОН 2								
			Поливочный водопровод								
20	16	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м								
				631	1703,91	--	1075168	--	707953	1,89	1193
			м3 грунта		1703,91	--	1075168	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*1121,95*		*707953*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1007,01*				*635424*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*114,94*				*72529*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*226,07*		*142650*				
			Сметная стоимость				*1925771*				
21	17	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**								
				90,04	5027,31	702,42	452659	63246	187062	2,99	269
			м3 подстилающего слоя		2626,27	310,59	236469	27966	60,9	0,30	27
			Накладные расходы -		*2077,54*		*187062*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1788,55*				*161041*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*288,99*				*26021*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*568,39*		*51178*				
			Сметная стоимость				*690898*				
22	18	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**								
				1,21157	262097,50	64532,45	317549	78186	185118	194,00	235
			км трубопровода		193949,56	24917,39	234983	30189	62,1	26,83	33
			Накладные расходы -		*152792,17*		*185118*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*135916,38*				*164672*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16875,79*				*20446*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33191,17*		*40213*				
			Сметная стоимость				*542881*				
23	19	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**								
				0,027	262097,50	64532,45	7077	1742	4125	194,00	5
			км трубопровода		193949,56	24917,39	5237	673	62,1	26,83	1
			Накладные расходы -		*152792,17*		*4125*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*135916,38*				*3670*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16875,79*				*456*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33191,17*		*896*				
			Сметная стоимость				*12099*				
24	23	23-010501-1511 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 75х6,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**								
				27	942,38	--	25444	--	1079	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*39,96*		*1079*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*39,96*				*1079*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,59*		*2122*				
			Сметная стоимость				*28645*				
			Колодцы								
25	35	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**								
				6,9818182	44177,41	6081,13	308439	42457	88558	13,90	97
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		13896,39	2804,44	97022	19580	62,1	2,23	16
			Накладные расходы -		*12684,08*		*88558*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*10371,22*				*72410*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2312,86*				*16148*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4548,92*		*31760*				
			Сметная стоимость				*428757*				
26	36	21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20**								
				6	**26089,80**	--	**156539**	--	**6637**	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1106,21*		*6637*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1106,21*				*6637*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2175,68*		*13054*				
			Сметная стоимость				*176230*				
27	37	21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1**								
				6	**25160,54**	--	**150963**	--	**6401**	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1066,81*		*6401*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1066,81*				*6401*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2098,19*		*12589*				
			Сметная стоимость				*169953*				
28	38	21-040302-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2**								
				6	**28974,91**	--	**173849**	--	**7371**	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1228,54*		*7371*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1228,54*				*7371*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2416,28*		*14498*				
			Сметная стоимость				*195718*				
29	39	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**								
				6	**3220,57**	--	**19323**	--	**819**	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*136,55*		*819*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*136,55*				*819*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*268,57*		*1611*				
			Сметная стоимость				*21754*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	40	21-020101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W6 ГОСТ 7473-2010								
				7,56	14232,33	--	107596	--	4562	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*603,45*		*4562*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*603,45*				*4562*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1186,86*		*8973*				
			Сметная стоимость				*121131*				
31	42	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
				26,18	766,05	12,64	20055	331	3888	0,21	6
			м2		217,03	2,07	5682	54	50,8	--	--
			Накладные расходы -		*148,50*		*3888*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*111,30*				*2914*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,20*				*974*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,16*		*1915*				
			Сметная стоимость				*25858*				
			ГП.БЛАГОУСТРОЙСТВО								
			Вертикальная планировка								
32	1	11-010104-0103 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м								
				5001	36,43	36,43	182176	182176	57680	--	--
			м3		--	16,21	--	81090	59,1	0,01	68
			Накладные расходы -		*11,53*		*57680*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*9,58*				*47924*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,95*				*9756*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,84*		*19188*				
			Сметная стоимость				*259045*				
33	2	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
				2590	117,77	109,41	305017	283361	89319	0,01	25
			м3		8,25	39,62	21380	102611	59,1	0,03	74
			Накладные расходы -		*34,49*		*89319*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*28,29*				*73279*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,19*				*16040*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,18*		*31547*				
			Сметная стоимость				*425882*				
34	3	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см								
				214	51,53	51,53	11028	11028	3301	--	--
			м3		--	21,49	--	4599	59,1	0,02	3
			Накладные расходы -		*15,42*		*3301*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*12,70*				*2718*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,72*				*583*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,36*		*1146*				
			Сметная стоимость				*15475*				
35	4	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см								
				2140	4,82	4,82	10315	10315	2591	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		--	1,63	--	3495	59,1	--	3
			Накладные расходы -		*1,21*		*2591*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*0,97*				*2066*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,25*				*525*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,48*		*1032*				
			Сметная стоимость				*13938*				
36	5	11-010104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	25065	0,75	0,75	18832	18832	5730	--	--
			м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		--	0,32	--	8005	59,1	--	6
			Накладные расходы -		*0,23*		*5730*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*0,19*				*4731*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,04*				*999*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,08*		*1965*				
			Сметная стоимость				*26527*				
37	6	11-010101-0301 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта	3272	65,45	61,44	214153	201032	71269	--	16
			м3 грунта		4,01	26,84	13121	87825	59,1	0,02	68
			Накладные расходы -		*21,78*		*71269*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*18,23*				*59659*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,55*				*11610*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,98*		*22834*				
			Сметная стоимость				*308255*				
38	8	41-020101-2030 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 2	3926,4	1169,40	--	4591532	--	194681	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*49,58*		*194681*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,58*				*194681*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,52*		*382897*				
			Сметная стоимость				*5169110*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			8147716	892708			1846
				Тенге			1689061	366088			298
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8122272				
		Материалы -		Тенге			340699				
		Всего заработная плата -		Тенге				2055149			
		Местные материалы -		Тенге			608271				
		Транспортные расходы -		Тенге			4591532				
			Накладные расходы -	Тенге			1627065				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1230508		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					396557		
			Сметная прибыль -	Тенге			779947				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10529285				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2144
			Сметная заработная плата -	Тенге				2055149			
		Стоимость сантехнических работ -		Тенге			25444				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			25444				
			Накладные расходы -	Тенге			1079				
			Сметная прибыль -	Тенге			2122				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			28645				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			10557929				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2144
			Сметная заработная плата -	Тенге				2055149			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ПОЛИГОН 3								
			Поливочный водопровод								
39	16	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м								
				729,84	1703,91	--	1243582	--	818847	1,89	1379
			м3 грунта		1703,91	--	1243582	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*1121,95*		*818847*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1007,01*				*734957*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*114,94*				*83890*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*226,07*		*164994*				
			Сметная стоимость				*2227423*				
40	17	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками								
				104,24	5027,31	702,42	524047	73221	216563	2,99	312
			м3 подстилающего слоя		2626,27	310,59	273762	32376	60,9	0,30	31
			Накладные расходы -		*2077,54*		*216563*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1788,55*				*186438*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*288,99*				*30125*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*568,39*		*59249*				
			Сметная стоимость				*799858*				
41	18	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм.	0,83	262097,50	64532,45	217541	53562	126817	194,00	161
			км трубопровода		193949,56	24917,39	160978	20681	62,1	26,83	22
			Накладные расходы -		*152792,17*		*126817*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*135916,38*				*112811*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16875,79*				*14007*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33191,17*		*27549*				
			Сметная стоимость				*371907*				
			Колодцы								
42	35	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых								
				5,9076923	44177,41	6081,13	260987	35925	74934	13,90	82
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		13896,39	2804,44	82096	16568	62,1	2,23	13
			Накладные расходы -		*12684,08*		*74934*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*10371,22*				*61270*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2312,86*				*13664*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4548,92*		*26874*				
			Сметная стоимость				*362794*				
43	36	21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20								
				6	26089,80	--	156539	--	6637	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1106,21*		*6637*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1106,21*				*6637*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2175,68*		*13054*				
			Сметная стоимость				*176230*				
44	37	21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1								
				6	25160,54	--	150963	--	6401	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*1066,81*		*6401*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1066,81*				*6401*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2098,19*		*12589*				
			Сметная стоимость				*169953*				
45	38	21-040302-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2								
			шт.	6	28974,91	--	173849	--	7371	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1228,54*		*7371*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1228,54*				*7371*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2416,28*		*14498*				
			Сметная стоимость				*193718*				
46	39	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6								
			шт.	6	3220,57	--	19323	--	819	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*136,55*		*819*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*136,55*				*819*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*268,57*		*1611*				
			Сметная стоимость				*21754*				
47	40	21-020101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W6 ГОСТ 7473-2010								
			м3	7,56	14232,33	--	107596	--	4562	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*603,45*		*4562*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*603,45*				*4562*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1186,86*		*8973*				
			Сметная стоимость				*121131*				
48	42	11-080101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по	28,56	766,05	12,64	21878	361	4241	0,21	6
			м2		217,03	2,07	6198	59	50,8	--	--
			Накладные расходы -		*148,50*		*4241*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*111,30*				*3179*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,20*				*1062*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,16*		*2090*				
			Сметная стоимость				*28209*				
			ГП.БЛАГОУСТРОЙСТВО								
			Вертикальная планировка								
49	1	11-010104-0103 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м								
			м3	59	-36,43	-36,43	-2149	-2149	-680	--	--
					--	-16,21	--	-957	59,1	-0,01	-1
			Накладные расходы -		*11,53*		*680*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*9,58*				*565*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,95*				*115*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,84*		*226*				
			Сметная стоимость				*-1242*				
50	2	11-010201-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	424	51,53	51,53	21850	21850	6540	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		--	21,49	--	9112	59,1	0,02	7
			Накладные расходы -		*15,42*		*6540*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*12,70*				*5385*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,72*				*1155*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,36*		*2271*				
			Сметная стоимость				*30661*				
51	4	11-010201-0107 РСНБ РК 2015	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	4240	4,82	4,82	20438	20438	5133	--	--
			м3		--	1,63	--	6926	59,1	--	6
			Накладные расходы -		*1,21*		*5133*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*0,97*				*4093*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,25*				*1040*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,48*		*2046*				
			Сметная стоимость				*27617*				
52	8	41-020101-2030 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 2	5300,16	1169,40	--	6198007	--	262796	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*49,58*		*262796*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,58*				*262796*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,52*		*516864*				
			Сметная стоимость				*6977667*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**9114452**	**203208**			**1940**
				Тенге			**1766616**	**84765**			**78**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9114452**				
		Материалы -		Тенге			**338350**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**1851382**			
		Местные материалы -		Тенге			**608271**				
		Транспортные расходы -		Тенге			**6198007**				
			Накладные расходы -	Тенге			**1540981**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**1107567**		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**433414**		
			Сметная прибыль -	Тенге			**852435**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**11507868**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2019**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**1851382**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**11507868**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2019**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**1851382**			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**26356376**	**3233356**			**7078**
				Тенге			**6457095**	**1286849**			**1032**
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**26206292**				
		Материалы -		Тенге			**1216671**				
		Всего заработная плата -		Тенге				**7743944**			
		Местные материалы -		Тенге			**1926193**				
		Транспортные расходы -		Тенге			**13372978**				
			Накладные расходы -	Тенге			**5935273**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**4627903**		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1307370**		
			Сметная прибыль -	Тенге			**2571325**				

рограммный комплекс АВС-4 (редакция 5.5)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			34712890				8110
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7743944			
		Сметная заработная плата -	Тенге			150084				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			150084				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6364				
		Накладные расходы -	Тенге			12516				
		Сметная прибыль -	Тенге			168964				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			34881854				8110
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	чел.-ч				7743944			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			0				
		Сметная заработная плата -	Тенге			34881854				
		Оборудование				35265554				
		Итого СМР без оборудования		383700		35895045				
		Итого с временными, 1,1 %		629490		36036107				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,785 %		141062		36388762				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		352656		36388762				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				35652767				
		ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ:				713055				
		Итого в текущих ценах, к = 2,557*0,9797741				36365822				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				4363899				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				40 729 721				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %								
		Итого с НДС								

Заказчик:
Руководитель ГУ "УЖС и П г.Нур-Султан"
_____ М.Ж.Жанатаев

Руководитель ОУ "Сапа" _____ А.С.Жанатаев

Технадзор:
ТОО "АДС САПА" _____ К.С.Валеев

Подрядчик:
Директор ТОО "Рыс-Қанағат"
_____ Б.Ж.Мухаманов