Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. №170

Заказчик: ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан»

Подрядчик: ТОО "Рыс-Қанағат"

Наименование объекта: Строительство парка в жилом массиве Көктал, район улиц Еңлік- Кебек, 12-105,12-102,167

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		77	07.12.2016 год				

№ п/п	Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС в.т.ч. (тенге)	Всего к оплате (тенге)
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из гр. 1			стоимость прочих не вход.в состав строит.работ	дополнительные затраты			
				строительно монтажные работы (тенге)	из них			на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство парка в жилом массиве Көктал, район улиц Еңлік- Кебек, 12-105,12-102,167	1 077 670 084	151 810 313							18 217 237,50	170 027 550
	Всего к оплате:										**170 027 550**

Заказчик: ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан»

Подрядчик: ТОО «Рыс-Қанағат»

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования г.Астаны"

Подрядчик: ТОО "Рыс-Қанағат"

Договор: №77 от 07.12.2016 г

Наименование строительства и его адрес: Парк Коктал. Город Астана, жилой массив Коктал, район пересечения улиц Енлик- Кебек, 12-105,12-102,167

Ниаменование объекта: Полигон 1,2

А К Т

приемки выполненных строительно- монтажных работ за май 2019 года

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА

N п/п	№ по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ПОЛИГОН 1								
			ГП (Лок.смета №2-1-1-1)								
1	14	21-040503-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Камни бортовые из гранита марки 1ГП термообработанные ГОСТ 32018-2012**	442	9824,01	--	4342212	--	184110	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*416,54*		*184110*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*416,54*				*184110*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*819,24*		*362106*				
			Сметная стоимость				*4888428*				
2	1 доп смета включ.	21-040503-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Камни бортовые из гранита марки 4ГП ГОСТ 32018-2012**	1205	6225,93	--	7502246	--	318095	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*263,98*		*318095*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*263,98*				*318095*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*519,19*		*625627*				
			Сметная стоимость				*8445968*				
3	2 доп смета включ.	22-010101-0530 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Плиты из гранита накрывочные пиленые термообработанные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 70 мм ГОСТ 23342-2012**	0,0672	35299,87	--	2372	--	101	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1496,71*		*101*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1496,71*				*101*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2943,73*		*198*				
			Сметная стоимость				*2670*				
			Наружное электроосвещение (Лок смета № 4-2-1)								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	9	ТПРАЙС	Парковый светильник Элба-ЛЕД	197	188961,11	--	37225340	--	1578354	--	--
			к-т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8011,95*		*1578354*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8011,95*				*1578354*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15757,85*		*3104296*				
			Сметная стоимость				*41907990*				
			РОТОНДА								
			Каркас Кр-1								
5	52	22-010101-0528 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Плиты из гранита накрывочные пиленые термообработанные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм ГОСТ 23342-91	67,92	26474,90	--	1798175	--	76243	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1122,54*		*76243*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1122,54*				*76243*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2207,79*		*149953*				
			Сметная стоимость				*2024371*				
6	53	22-010101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Ступени из гранита цельные пиленые полированные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 80 мм ГОСТ 23342-91	67,92	63312,86	--	4300209	--	182329	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2684,47*		*182329*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2684,47*				*182329*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5279,79*		*358603*				
			Сметная стоимость				*4841141*				
			Карниз Кз-1								
7	58	22-010101-0528 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Плиты из гранита накрывочные пиленые термообработанные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 30 мм ГОСТ 23342-91	67,92	26474,90	--	1798175	--	76243	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1122,54*		*76243*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1122,54*				*76243*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2207,79*		*149953*				
			Сметная стоимость				*2024371*				
8	59	22-010101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Ступени из гранита цельные пиленые полированные, длина от 600 мм до 1500 мм, ширина от 260 мм до 400 мм, толщина 80 мм ГОСТ 23342-91	67,92	63312,86	--	4300209	--	182329	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2684,47*		*182329*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2684,47*				*182329*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5279,79*		*358603*				
			Сметная стоимость				*4841141*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**61268939**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**37225340**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**37225340**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1578354**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**3104296**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**41907990**				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**24043600**				
		Местные материалы -	Тенге			**24043600**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1019449**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**2005044**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**27068092**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**68976082**				
		ПОЛИГОН 2								
		ГП (Лок смета №2-1-1-1)								
9	**14**	**21-040503-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года** **Камни бортовые из гранита марки 1ГП термообработанные ГОСТ 32018-2012**	**555**	**9824,01**	--	**5452326**	--	**231179**	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*416,54*		*231179*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*416,54*				*231179*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*819,24*		*454680*				
		Сметная стоимость				*6138185*				
		Наружное электроосвещение (Лок смета №4-2-1)								
10	**8**	**ТПРАЙС** **Парковый светильник Элба-ЛЕД**	**282**	**188961,11**	--	**53287034**	--	**2259370**	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8011,95*		*2259370*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8011,95*				*2259370*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15757,85*		*4443712*				
		Сметная стоимость				*59990117*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**58739360**	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**53287034**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**53287034**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2259370**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**4443712**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**59990117**				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**5452326**				
		Местные материалы -	Тенге			**5452326**				
		Накладные расходы -	Тенге			**231179**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**454680**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**6138184**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**66128301**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**120008299**	--			--
			Тенге			--	--			--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			90512374				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			90512374				
			Накладные расходы -	Тенге			3837725				
			Сметная прибыль -	Тенге			7548008				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			101898107				
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29495925				
			Местные материалы -	Тенге			29495925				
			Накладные расходы -	Тенге			1250627				
			Сметная прибыль -	Тенге			2459724				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			33206276				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			135104383				
			Оборудование	Тенге			0				
			Итого СМР без оборудования				135104383				
			Итого с временными, 1,1 %		1486148		136590531				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,785 %		2438141		139028672				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		546362		139575034				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		1365905		140940940				
			ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ:				140940940				
			Итого в текущих ценах, к = 2,557*0,9797741				138090282				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				2761806				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				140852088				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				16902251				
			Итого с НДС				157 754 338				

Заказчик:
Руководитель ГУ "УООС и П г.Астаны"
_____ М.Т.Танабаев
Руководитель отдела _____ А.С.Жанатаев

Подрядчик:
Директор ТОО "Рыс-Қанағат"
_____ Б.Ж.Мухаманов

Технадзор:
ТОО "АДС-САПА" _____ А.Х.Валеев

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования г.Астаны"

Подрядчик: ТОО "Рыс-Қанағат"

Договор: №77 от 07.12.2016 г

Наименование строительства и его адрес: Парк Коктал. Город Астана, жилой массив Коктал, район пересечения улиц Енлик- Кебек, 12-105,12-102,167

Ниаменование объекта: Полигон 3

А К Т
приемки выполненных строительно- монтажных работ
за май 2019 года

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА

N п/п	№ по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Озеленение								
1	34	11-470102-0117 РСНБ РК 2015	**Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%**	141	2377,78	123,58	335267	17425	141042	1,75	246
			яма		1465,58	64,38	206646	9078	56,4	0,05	8
			Накладные расходы -		*1000,30*		*141042*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*862,90*				*121668*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*137,40*				*19374*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*270,25*		*38105*				
			Сметная стоимость				*514414*				
2	35	11-470102-0212 РСНБ РК 2015	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%**	90	3965,25	276,91	356872	24922	132094	2,46	222
			яма		2066,24	144,26	185961	12984	56,4	0,12	11
			Накладные расходы -		*1467,71*		*132094*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1246,72*				*112205*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*220,99*				*19889*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*434,64*		*39117*				
			Сметная стоимость				*528083*				
3	36	11-470103-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,6 м. Посадка**	141	2608,27	630,01	367766	88831	190819	1,80	254
			шт.		1864,58	249,23	262905	35142	56,4	0,20	27
			Накладные расходы -		*1353,33*		*190819*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1192,19*				*168098*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*161,14*				*22721*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*316,93*		*44687*				
			Сметная стоимость				*603272*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	37	11-470103-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 1,0x1,0x0,6 м. Посадка	90	5093,54	957,11	458418	86140	251065	3,88	349
			шт.		4014,89	362,71	361340	32644	56,4	0,29	26
			Накладные расходы -		*2789,62*		*251065*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*2468,97*				*222207*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*320,65*				*28859*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*630,65*		*56759*				
			Сметная стоимость				*766242*				
5	38	11-470116-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры 0,8x0,6 м. Заготовка	141	13528,11	244,33	1907464	34450	659285	6,64	936
			шт.		6869,22	108,31	968559	15272	56,4	0,08	11
			Накладные расходы -		*4675,78*		*659285*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*3935,33*				*554881*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*740,45*				*104403*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1456,31*		*205340*				
			Сметная стоимость				*2772088*				
6	39	11-470116-0108 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с комом земли, размеры 1,0x1,0x0,6 м. Заготовка	90	23134,08	911,54	2082067	82038	888852	14,22	1280
			шт.		14726,11	404,10	1325350	36369	56,4	0,29	26
			Накладные расходы -		*9876,14*		*888852*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*8533,44*				*768009*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1342,70*				*120843*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2640,82*		*237674*				
			Сметная стоимость				*3208593*				
7	42	25-010101-0205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,5 м x 0,5 м x 0,4 м, возраст 10 лет ГОСТ 25769-83	141	11734,80	--	1654607	--	70155	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*497,56*		*70155*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*497,56*				*70155*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*978,59*		*137981*				
			Сметная стоимость				*1862743*				
8	43	25-010202-0110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавчатая, клён татарский, ива красная, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 12 лет ГОСТ 24909-81	90	2522,88	--	227059	--	9627	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*106,97*		*9627*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*106,97*				*9627*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*210,39*		*18935*				
			Сметная стоимость				*255621*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			7389520	333807			3287
				Тенге			3310762	141488			110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7389520				
	Материалы -		Тенге			1863285				
	Всего заработная плата -		Тенге				3452250			
	Местные материалы -		Тенге			1881666				
		Накладные расходы -	Тенге			2342940				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1947069		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					395871		
		Сметная прибыль -	Тенге			778597				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10511057				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3396
		Сметная заработная плата -	Тенге				3452250			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10511057				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3396
		Сметная заработная плата -	Тенге				3452250			
		Оборудование	Тенге			0				
		Итого СМР без оборудования				10511057				
		Итого с временными, 1,1 %		115622		10626679				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,785 %		189686		10816365				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		42507		10858872				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		106267		10965138				
		ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ:				10965138				
		Итого в текущих ценах, к = 2,557*0,9797741				10743358				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				214867				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				10958225				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1314987				
		Итого с НДС				12 273 212				

Заказчик:
Руководитель ГУ "УООС и П г.Нур-Султан"
_____ М.Т.Танабаев

Руководитель отдела _____ А.С.Жанатаев

Технадзор:
ТОО "АДС-САПА" _____ А.Х.Валеев

Подрядчик:
Директор ТОО "Рыс-Қанағат"
_____ Б.Ж.Мухаманов