Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. №170

Заказчик: ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан»

Подрядчик: ТОО "Рыс-Қанағат"

Наименование объекта: Строительство парка в жилом массиве Көктал, район улиц Еңлік- Кебек, 12-105,12-102,167

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		77	07.12.2016 год				

№ п/п	Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС в.т.ч. (тенге)	Всего к оплате (тенге)
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из гр. 1			стоимость прочих не вход.в состав строит.работ	дополнительные затраты			
				строительно монтажные работы (тенге)	из них			на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство парка в жилом массиве Көктал, район улиц Еңлік- Кебек, 12-105,12-102,167	1 461 167 766	83 508 998							10 021 079,79	93 530 078
	Всего к оплате:										**93 530 078**

Заказчик: ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан»

Подрядчик: ТОО «Рыс-Қанағат»

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования г.Нур-Султан"

Подрядчик: ТОО "Рыс-Қанағат"

Договор: №77 от 07.12.2016 г

Наименование строительства и его адрес: Парк Коктал на жилом массиве Коктал, район пересечения улиц Енлик- Кебек, 12-105,12-102,167

Ниаменование объекта: Полигон 1

А К Т

приемки выполненных строительно- монтажных работ

за сентябрь 2019 года

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИГОН 1								
		Амфитеатр								
1	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	36	22575,69	626,26	812725	22545	104607	3,94	142
		м3		3582,52	271,67	128971	9780	48,5	0,23	8
		Накладные расходы -		*2905,75*		*104607*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1869,28*				*67294*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1036,47*				*37313*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2038,52*		*73387*				
		Сметная стоимость				*990719*				
		Благоустройство.ГП								
2	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий**	1284,89	1608,84	19,89	2067181	25559	607409	0,70	897
		м		634,67	8,88	815482	11416	60,3	0,01	8
		Накладные расходы -		*472,73*		*607409*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*388,06*				*498619*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84,67*				*108790*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166,53*		*213967*				
		Сметная стоимость				*2888558*				
		Покрытие гранитной плиткой(тип Пт1 - 3957,5 Полигон 1)								
3	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	291,195	5027,31	702,42	1463927	204542	604969	2,99	871
		м3 подстилающего слоя		2626,27	310,59	764756	90442	60,9	0,30	87
		Накладные расходы -		*2077,54*		*604969*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1788,55*				*520816*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*288,99*				*84153*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*568,39*		*165512*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*2234407*				
4	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	388,26	7804,14	1198,54	3030036	465346	970255	3,24	1258
		м3 подстилающего слоя		2845,85	569,42	1104931	221081	60,9	0,55	214
		Накладные расходы -		*2498,98*		*970255*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2079,90*				*807542*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*419,08*				*162713*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*824,25*		*320023*				
		Сметная стоимость				*4320314*				
5	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	1941,3	432,68	25,33	839958	49163	540519	0,46	889
		м2 тротуара		402,28	11,49	780955	22308	60,3	0,01	19
		Накладные расходы -		*278,43*		*540519*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*249,51*				*484367*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,92*				*56151*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,89*		*110438*				
		Сметная стоимость				*1490915*				
		Покрытие тротуаров брусчаткой								
6	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта щебнем толщ.=7см	2564,02	274,27	22,76	703229	58351	144578	0,07	175
		м2		61,39	9,11	157418	23360	60,9	0,01	23
		Накладные расходы -		*56,39*		*144578*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*42,94*				*110094*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,45*				*34485*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,45*		*67825*				
		Сметная стоимость				*915632*				
7	11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня	2564,02	554,39	137,14	1421460	351625	186872	0,04	102
		м2		34,96	43,60	89634	111780	60,3	0,03	85
		Накладные расходы -		*72,88*		*186872*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*47,37*				*121453*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,51*				*65419*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,18*		*128667*				
		Сметная стоимость				*1736999*				
8	11-270403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 к=6	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2 до толщины 18 см	15384,12	40,29	8,41	619773	129313	57713	--	10
		м2		0,54	2,71	8378	41633	60,3	--	33
		Накладные расходы -		*3,75*		*57713*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1,96*				*30156*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,79*				*27557*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,52*		*54199*				
		Сметная стоимость				*731685*				
		Озеленение								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	11-470101-0101 РСНБ РК 2015	Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом	18575,87	6,70	6,70	124390	124390	37826	--	--
		м2		--	2,98	--	55368	56,4	--	46
		Накладные расходы -		*2,04*		*37826*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1,68*				*31228*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,36*				*6598*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,70*		*12977*				
		Сметная стоимость				*175193*				
10	11-470101-0103 РСНБ РК 2015	Участок для озеленения. Разбивка участка	18575,87	70,59	--	1311186	--	826458	0,07	1376
		м2		70,59	--	1311186	--	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*44,49*		*826458*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*39,81*				*739509*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,68*				*86949*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,21*		*171012*				
		Сметная стоимость				*2308656*				
11	11-470112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	18575,87	653,02	5,92	12130474	110048	3034573	0,27	4975
		м2		228,80	1,97	4250214	36540	56,4	--	35
		Накладные расходы -		*163,36*		*3034573*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*130,15*				*2417729*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,21*				*616844*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,31*		*1213204*				
		Сметная стоимость				*16378251*				
12	11-470112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать	18575,87	186,21	0,04	3459041	834	657052	0,05	1016
		м2		46,73	--	868136	--	56,4	--	--
		Накладные расходы -		*35,37*		*657052*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*26,36*				*489628*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,01*				*167424*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,73*		*329287*				
		Сметная стоимость				*4445380*				
		Наружное электроосвещение								
13	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	92	1703,91	--	156760	--	103220	1,89	174
		м3 грунта		1703,91	--	156760	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1121,95*		*103220*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1007,01*				*92645*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*114,94*				*10575*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*226,07*		*20798*				
		Сметная стоимость				*280778*				
14	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	28	21,59	21,59	604	604	191	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта		--	9,61	--	269	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*6,84*		*191*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,68*				*159*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,16*				*32*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,27*		*64*				
		Сметная стоимость				*859*				
15	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	992	344,64	282,52	341878	280257	95520	0,06	60
		м кабеля		62,12	120,96	61621	119987	42,8	0,10	99
		Накладные расходы -		*96,29*		*95520*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*78,36*				*77728*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,93*				*17791*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,27*		*34992*				
		Сметная стоимость				*472390*				
16	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	39,6	1512,58	--	59898	--	2540	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*64,13*		*2540*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*64,13*				*2540*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,14*		*4995*				
		Сметная стоимость				*67433*				
17	11-330101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Котлованы. Бурение на глубину бурения до 3 м. Группа грунтов 2**	35	4491,33	3569,91	157197	124947	56165	0,89	31
		котлован		921,42	1277,56	32250	44715	61,7	0,92	32
		Накладные расходы -		*1604,73*		*56165*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*1356,77*				*47487*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*247,96*				*8679*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*487,68*		*17069*				
		Сметная стоимость				*230431*				
18	11-330301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля**	50	19170,08	5877,93	958504	293896	508308	12,00	600
		опора		11857,68	2685,12	592884	134256	61,7	2,34	117
		Накладные расходы -		*10166,17*		*508308*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*8972,91*				*448645*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1193,26*				*59663*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2346,90*		*117345*				
		Сметная стоимость				*1584157*				
19	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	1370	235,73	99,81	322951	136736	107127	0,11	151
		м кабеля		113,88	38,98	156020	53404	42,8	0,04	55
		Накладные расходы -		*78,19*		*107127*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*65,43*				*89633*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,77*				*17494*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,11*		*34406*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*464484*				
20	23-060131-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Кабели силовые АВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**								
		км	1,37	133191,24	--	182472	--	7737	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5647,31*		*7737*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5647,31*				*7737*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11107,08*		*15217*				
		Сметная стоимость				*205426*				
21	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**								
		м кабеля	390	221,32	94,50	86315	36854	28105	0,10	39
				103,53	36,96	40377	14416	42,8	0,04	15
		Накладные расходы -		*72,06*		*28105*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*60,13*				*23451*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,93*				*4654*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,47*		*9154*				
		Сметная стоимость				*123574*				
22	23-060137-0742 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Кабели силовые АВБбШв 4х150 (мс)-1 ГОСТ 16442-80**								
		км	0,49	2695940,57	--	1321011	--	56011	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*114307,88*		*56011*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*114307,88*				*56011*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*224819,88*		*110162*				
		Сметная стоимость				*1487184*				
23	23-060137-0730 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Кабели силовые АВБбШв 4х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80**								
		км	0,49	789275,99	--	386745	--	16398	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33465,30*		*16398*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33465,30*				*16398*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65819,30*		*32251*				
		Сметная стоимость				*435394*				
24	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**								
		канало-километр трубопровода	1,38	122192,42	--	168626	--	115181	133,00	184
				120932,91	--	166887	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*83464,51*		*115181*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*75099,34*				*103637*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8365,17*				*11544*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16452,55*		*22705*				
		Сметная стоимость				*306512*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	23-010801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 40, толщина стенки 1,8 мм	1380	173,69	--	239692	--	10163	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,36*		*10163*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,36*				*10163*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,48*		*19988*				
		Сметная стоимость				*269843*				
		Фундамент ФМ-1 на опору освещения Н-4м								
26	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	4,396	20982,41	626,26	92239	2753	12477	3,94	17
		м3		3582,52	271,67	15749	1194	48,5	0,23	1
		Накладные расходы -		*2838,20*		*12477*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1869,28*				*8217*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*968,91*				*4259*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1905,65*		*8377*				
		Сметная стоимость				*113093*				
27	21-130205-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Анкера из стержней с резьбой А-1 диам.от 16 мм	0,2212	178506,12	--	39486	--	1674	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7568,66*		*1674*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7568,66*				*1674*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14885,98*		*3293*				
		Сметная стоимость				*44453*				
28	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0175	177079,61	--	3099	--	131	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7508,18*		*131*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7508,18*				*131*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14767,02*		*258*				
		Сметная стоимость				*3489*				
29	21-130201-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М16 до М22 ГОСТ 1759.0-87	0,0105	369629,80	--	3881	--	165	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15672,30*		*165*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15672,30*				*165*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30824,17*		*324*				
		Сметная стоимость				*4369*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**32504737**	**2417766**			**12965**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**11502606**	**991949**			**878**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2641373				
		Материалы -	Тенге			39280				
		Всего заработная плата -	Тенге				**445825**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1890228**				
		Накладные расходы -	Тенге			310898				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					190813		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					120085		
		Сметная прибыль -	Тенге			236182				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			3188453				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**418**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**445825**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29623672				
		Материалы -	Тенге			15677610				
		Всего заработная плата -	Тенге				**12048730**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			46466				
		Местные материалы -	Тенге			691090				
		Накладные расходы -	Тенге			8572884				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					7019225		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1553659		
		Сметная прибыль -	Тенге			3055724				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			41252281				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13425**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12048730**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			239692				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			239692				
		Накладные расходы -	Тенге			10163				
		Сметная прибыль -	Тенге			19988				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			269844				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			44710577				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**13843**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12494555**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**32504737**	**2417766**			**12965**
			Тенге			**11502606**	**991949**			**878**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2641373				
		Материалы -	Тенге			39280				
		Всего заработная плата -	Тенге				**445825**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1890228**				
		Накладные расходы -	Тенге			310898				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					190813		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					120085		
		Сметная прибыль -	Тенге			236182				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			3188453				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**418**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**445825**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29623672				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			15677610				
		Всего заработная плата -	Тенге				12048730			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			46466				
		Местные материалы -	Тенге			691090				
		Накладные расходы -	Тенге			8572884				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					7019225		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1553659		
		Сметная прибыль -	Тенге			3055724				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			41252281				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13425
		Сметная заработная плата -	Тенге				12048730			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			239692				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			239692				
		Накладные расходы -	Тенге			10163				
		Сметная прибыль -	Тенге			19988				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			269844				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			44710577				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13843
		Сметная заработная плата -	Тенге				12494555			
		Оборудование	Тенге			0				
		Итого СМР без оборудования				44710577				
		Итого с временными, 1,1 %		491816		45202393				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,785 %		806863		46009256				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		180810		46190066				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		452024		46642090				
		ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ:				46642090				
		Итого в текущих ценах, к = 2,557*0,9797741				45698711				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				913974				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				46612686				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				5593522				
		Итого с НДС				52 206 208				

Заказчик:
Руководитель ГУ "УООС и П г.Нур-Султан"

_____ М.Т.Танабаев

Руководитель отдела _____ А.С.Жанатаев

Технадзор:
ТОО "АДС САПА" _____ А.Х.Валеев

Подрядчик:
Директор ТОО "Рыс-Канағат"

_____ Б.Ж.Мухаманов

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования г.Нур-Султан"

Подрядчик: ТОО "Рыс-Қанағат"

Договор: №77 от 07.12.2016 г

Наименование строительства и его адрес: Парк Коктал на жилом массиве Коктал, район пересечения улиц Енлик- Кебек, 12-105,12-102,167

Ниаменование объекта: Полигон 3

А К Т

приемки выполненных строительно- монтажных работ

за сентябрь 2019 года

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Наружное электроосвещение. Полигон 3								
		Фундамент ФМ-1 на опору освещения Н-4м								
1	11-330101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Котлованы. Бурение на глубину бурения до 3 м. Группа грунтов 2**	62	4491,33	3569,91	278462	221335	99493	0,89	55
		котлован		921,42	1277,56	57128	79209	61,7	0,92	57
		Накладные расходы -		*1604,73*		*99493*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*1356,77*				*84120*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*247,96*				*15373*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*487,68*		*30236*				
		Сметная стоимость				*408192*				
2	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	7,7872	20982,41	626,26	163394	4877	22102	3,94	31
		м3		3582,52	271,67	27898	2116	48,5	0,23	2
		Накладные расходы -		*2838,20*		*22102*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1869,28*				*14556*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*968,91*				*7545*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1905,65*		*14840*				
3	21-130205-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	*Сметная стоимость*				*200335*				
		Анкера из стержней с резьбой А-1 диам.от 16 мм	0,39184	178506,12	--	69946	--	2966	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7568,66*		*2966*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7568,66*				*2966*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14885,98*		*5833*				
		Сметная стоимость				*78745*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,031	177079,61	--	5489	--	233	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7508,18*		*233*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7508,18*				*233*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14767,02*		*458*				
		Сметная стоимость				*6180*				
5	21-130201-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М16 до М22 ГОСТ 1759.0-87	0,0177	369629,80	--	6542	--	277	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*15672,30*		*277*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15672,30*				*277*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30824,17*		*546*				
		Сметная стоимость				*7365*				
6	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	2422	235,73	99,81	570940	241734	189388	0,11	266
		м кабеля		113,88	38,98	275825	94412	42,8	0,04	97
		Накладные расходы -		*78,19*		*189388*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*65,43*				*158461*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,77*				*30927*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,11*		*60826*				
		Сметная стоимость				*821154*				
7	23-060137-0742 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кабели силовые АВБбШв 4х150 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	2,01	2695940,57	--	5418841	--	229759	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*114307,88*		*229759*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*114307,88*				*229759*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*224819,88*		*451888*				
		Сметная стоимость				*6100488*				
8	23-060137-0730 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кабели силовые АВБбШв 4х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,49	789275,99	--	386745	--	16398	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33465,30*		*16398*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33465,30*				*16398*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65819,30*		*32251*				
		Сметная стоимость				*435394*				
9	23-060137-0744 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кабели силовые АВБбШв 4х240 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	0,653	3956477,40	--	2583580	--	109544	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*167754,64*		*109544*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*167754,64*				*109544*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*329938,56*		*215450*				
		Сметная стоимость				*2908574*				
10	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	**0,15**	**122192,42**	**--**	**18329**	**--**	**12520**	**133,00**	**20**
		канало-километр трубопровода		**120932,91**	**--**	**18140**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*83464,51*		*12520*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*75099,34*				*11265*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8365,17*				*1255*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16452,55*		*2468*				
		Сметная стоимость				*33317*				
11	23-010801-0114 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 2,2 мм**	**150**	**477,39**	**--**	**71609**	**--**	**3036**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*20,24*		*3036*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*20,24*				*3036*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*39,81*		*5972*				
		Сметная стоимость				*80617*				
		Благоустройство.ГП								
		Вертикальная планировка								
12	41-020101-2030 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 2**	**48**	**1169,40**	**--**	**56131**	**--**	**2380**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*49,58*		*2380*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,58*				*2380*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,52*		*4681*				
		Сметная стоимость				*63192*				
13	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий**	**1400**	**1608,84**	**19,89**	**2252374**	**27849**	**661826**	**0,70**	**977**
		м		**634,67**	**8,88**	**888539**	**12439**	**60,3**	**0,01**	**9**
		Накладные расходы -		*472,73*		*661826*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*388,06*				*543289*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84,67*				*118536*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166,53*		*233136*				
		Сметная стоимость				*3147336*				
		Покрытие тротуаров брусчаткой (тип Пт2,Пт3,Пт4 - 6080 м2)								
14	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта щебнем толщ.=7см**	**1148,3**	**274,27**	**22,76**	**314942**	**26133**	**64750**	**0,07**	**78**
		м2		**61,39**	**9,11**	**70500**	**10462**	**60,9**	**0,01**	**10**
		Накладные расходы -		*56,39*		*64750*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*42,94*				*49306*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,45*				*15444*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,45*		*30375*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*410067*				
15	11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня**								
		м2	1148,3	554,39	137,14	636603	157476	83691	0,04	46
				34,96	43,60	40143	50061	60,3	0,03	38
		Накладные расходы -		*72,88*		*83691*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*47,37*				*54393*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,51*				*29298*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,18*		*57623*				
		Сметная стоимость				*777917*				
16	11-270403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 к=6	**Устройство оснований толщиной 12 см из щебня, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2 до толщины 18 см**								
		м2	6889,8	40,29	8,41	277566	57913	25847	--	4
				0,54	2,71	3752	18645	60,3	--	15
		Накладные расходы -		*3,75*		*25847*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1,96*				*13506*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,79*				*12341*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,52*		*24273*				
		Сметная стоимость				*327686*				
17	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**								
		м3	57,415	791,62	667,47	45451	38323	12578	0,14	8
				124,14	170,98	7128	9817	60,3	0,14	8
		Накладные расходы -		*219,07*		*12578*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*177,96*				*10218*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41,11*				*2360*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,86*		*4642*				
		Сметная стоимость				*62671*				
18	11-110101-2501 РСНБ РК 2015	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**								
		м2 покрытия	1148,3	1020,28	98,99	1171587	113668	737332	0,95	1089
				914,03	29,30	1049584	33644	60,9	0,03	32
		Накладные расходы -		*642,11*		*737332*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*574,49*				*659686*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*67,62*				*77646*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*132,99*		*152714*				
		Сметная стоимость				*2061633*				
19	21-040509-0414 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**								
		м2	1148,3	2130,57	--	2446534	--	103733	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*90,34*		*103733*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90,34*				*103733*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*177,67*		*204021*				
		Сметная стоимость				*2754288*				
		Озеленение								
20	11-470101-0101 РСНБ РК 2015	**Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом**								
		м2	11720,2	6,70	6,70	78482	78482	23866	--	--
				--	2,98	--	34934	56,4	--	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*2,04*		*23866*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1,68*				*19703*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,36*				*4163*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,70*		*8188*				
		Сметная стоимость				*110536*				
21	**11-470101-0103 РСНБ РК 2015**	**Участок для озеленения. Разбивка участка**	**11720,2**	**70,59**	**--**	**827275**	**--**	**521443**	**0,07**	**868**
		м2		**70,59**	**--**	**827275**	**--**	**56,4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*44,49*		*521443*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*39,81*				*466583*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,68*				*54860*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,21*		*107897*				
		Сметная стоимость				*1456615*				
22	**11-470112-0103 РСНБ РК 2015**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	**11720,2**	**653,02**	**5,92**	**7653563**	**69433**	**1914624**	**0,27**	**3139**
		м2		**228,80**	**1,97**	**2681616**	**23054**	**56,4**	**--**	**22**
		Накладные расходы -		*163,36*		*1914624*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*130,15*				*1525434*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,21*				*389189*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,31*		*765455*				
		Сметная стоимость				*10333642*				
23	**11-470112-0105 РСНБ РК 2015**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать**	**11720,2**	**186,21**	**0,04**	**2182436**	**526**	**414558**	**0,05**	**641**
		м2		**46,73**	**--**	**547739**	**--**	**56,4**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*35,37*		*414558*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*26,36*				*308925*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,01*				*105634*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,73*		*207760*				
		Сметная стоимость				*2804754*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**27516821**	**1037748**			**7223**
			Тенге			**6495266**	**368792**			**320**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**8960106**				
	Материалы -		Тенге			**53382**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**370237**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**8389166**				
		Накладные расходы -	Тенге			**545089**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**158461**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**386628**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**760416**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**10265610**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**363**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**370237**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**18485107**				
	Материалы -		Тенге			**8885009**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**6493821**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**81978**				
	Местные материалы -		Тенге			**2446534**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**56131**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			4704217				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3760983		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					943234		
		Сметная прибыль -	Тенге			1855146				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25044470				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7179
		Сметная заработная плата -	Тенге				6493821			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			71609				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			71609				
		Накладные расходы -	Тенге			3036				
		Сметная прибыль -	Тенге			5972				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			80616				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			35390697				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7542
		Сметная заработная плата -	Тенге				6864058			
		Оборудование	Тенге			0				
		Итого СМР без оборудования				35390697				
		Итого с временными, 1,1 %		389298		35779995				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,785 %		638673		36418668				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		143120		36561788				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		357800		36919587				
		ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ:				36919587				
		Итого в текущих ценах, к = 2,557*0,9797741				36172856				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				723457				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				36896313				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				4427558				
		Итого с НДС				41 323 870				

Заказчик:
Руководитель ГУ "УООС и П г.Нур-Султан"

_____ М.Т.Танабаев

Руководитель отдела _____ А.С.Жанатаев

Технадзор:
ТОО "АДС-САПА" _____ А.Х.Валеев

Подрядчик:
Директор ТОО "Рыс-Қанағат"

_____ Б.Ж.Мухаманов