Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. №170

Заказчик: ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан»

Подрядчик: ТОО "Рыс-Қанағат"

Наименование объекта: Строительство парка в жилом массиве Көктал, район улиц Еңлік- Кебек, 12-105,12-102,167

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		77	07.12.2016 год				

№ п/п	Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС в.т.ч. (тенге)	Всего к оплате (тенге)
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из гр. 1			стоимость прочих не вход.в состав строит.работ	дополнительные затраты			
				строительно монтажные работы (тенге)	из них			на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство парка в жилом массиве Көктал, район улиц Еңлік- Кебек, 12-105,12-102,167	1 490 386 116	26 087 813							3 130 537,50	29 218 350
											29 218 350
	Всего к оплате:										

Заказчик: ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан»

Подрядчик: ТОО «Рыс-Қанағат»

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования г.Нур-Султан"

Подрядчик: ТОО "Рыс-Қанағат"

Договор: №77 от 07.12.2016 г

Наименование строительства и его адрес: Парк Коктал на жилом массиве Коктал, район пересечения улиц Енлик- Кебек, 12-105,12-102,167

Ниаменование объекта: Полигон 1,2

А К Т

приемки выполненных строительно- монтажных работ

за октябрь 2019 года

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА

N п/п	№ со сметы	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
									%		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ПОЛИГОН 1								
			Благоустройство.ГП								
1	13	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий**	713,87	1608,84	19,89	1148502	14200	337470	0,70	498
			м		634,67	8,88	453072	6343	60,3	0,01	5
			Накладные расходы -		*472,73*		*337470*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*388,06*				*277027*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84,67*				*60442*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166,53*		*118878*				
			Сметная стоимость				*1604849*				
			Покрытие тротуаров брусчаткой								
2	22	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	97,6905	791,62	667,47	77333	65206	21401	0,14	14
			м3		124,14	170,98	12128	16704	60,3	0,14	13
			Накладные расходы -		*219,07*		*21401*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*177,96*				*17385*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41,11*				*4016*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,86*		*7899*				
			Сметная стоимость				*106633*				
3	23	11-110101-2501 РСНБ РК 2015	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	1953,81	1020,28	98,99	1993433	193403	1254556	0,95	1852
			м2 покрытия		914,03	29,30	1785847	57245	60,9	0,03	55
			Накладные расходы -		*642,11*		*1254556*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*574,49*				*1122443*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*67,62*				*132113*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*132,99*		*259839*				
			Сметная стоимость				*3507828*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	24	21-040509-0414 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	1953,81	2130,57	--	4162729	--	176500	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*90,34*		*176500*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90,34*				*176500*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*177,67*		*347138*				
			Сметная стоимость				*4686367*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			7381997	272809			2365
				Тенге			2251047	80291			73
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7381997				
		Материалы -		Тенге			695412				
		Всего заработная плата -		Тенге				2331338			
		Местные материалы -		Тенге			4162729				
			Накладные расходы -	Тенге			1789927				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1416855		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					373072		
			Сметная прибыль -	Тенге			733754				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9905677				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2438
			Сметная заработная плата -	Тенге				2331338			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9905677				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2438
			Сметная заработная плата -	Тенге				2331338			
			ПОЛИГОН 2								
5	13	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий**	1220,4	1608,84	19,89	1963427	24276	576923	0,70	852
			м		634,67	8,88	774552	10843	60,3	0,01	8
			Накладные расходы -		*472,73*		*576923*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*388,06*				*473593*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84,67*				*103330*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166,53*		*203228*				
			Сметная стоимость				*2743578*				
			Покрытие гранитной плиткой								
6	15	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	45,5	5027,31	702,42	228743	31960	94528	2,99	136
			м3 подстилающего слоя		2626,27	310,59	119495	14132	60,9	0,30	14
			Накладные расходы -		*2077,54*		*94528*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1788,55*				*81379*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*288,99*				*13149*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*568,39*		*25862*				
			Сметная стоимость				*349133*				
7	16	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	136,5	7804,14	1198,54	1065265	163601	341111	3,24	442
			м3 подстилающего слоя		2845,85	569,42	388459	77725	60,9	0,55	75
			Накладные расходы -		*2498,98*		*341111*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2079,90*				*283906*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*419,08*				*57205*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*824,25*		*112510*				
			Сметная стоимость				*1518886*				
8	17	11-270701-0301 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором**	910	432,68	25,33	393737	23046	253372	0,46	417
			м2 тротуара		402,28	11,49	366079	10457	60,3	0,01	9
			Накладные расходы -		*278,43*		*253372*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*249,51*				*227051*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,92*				*26321*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56,89*		*51769*				
			Сметная стоимость				*698878*				
			Покрытие тротуаров брусчаткой								
9	19	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта щебнем толщ.=7см**	687,84	274,27	22,76	188652	15654	38785	0,07	47
			м2		61,39	9,11	42230	6267	60,9	0,01	6
			Накладные расходы -		*56,39*		*38785*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*42,94*				*29534*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,45*				*9251*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,45*		*18195*				
			Сметная стоимость				*245633*				
10	20	11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня**	687,84	554,39	137,14	381330	94329	50131	0,04	27
			м2		34,96	43,60	24046	29987	60,3	0,03	23
			Накладные расходы -		*72,88*		*50131*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*47,37*				*32582*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,51*				*17550*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,18*		*34517*				
			Сметная стоимость				*465978*				
11	21	11-270403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 к=6	**Устройство оснований толщиной 12 см из щебня, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2 до толщины 18 см**	4127,04	40,29	8,41	166264	34690	15483	--	3
			м2		0,54	2,71	2247	11169	60,3	--	9
			Накладные расходы -		*3,75*		*15483*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1,96*				*8090*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,79*				*7393*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,52*		*14540*				
			Сметная стоимость				*196286*				
12	22	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	34,392	791,62	667,47	27225	22956	7534	0,14	5
			м3		124,14	170,98	4270	5880	60,3	0,14	5
			Накладные расходы -		*219,07*		*7534*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*177,96*				*6120*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41,11*				*1414*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,86*		*2781*				
			Сметная стоимость				*37540*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	23	11-110101-2501 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	687,84	1020,28	98,99	701789	68088	441667	0,95	652
			м2 покрытия		914,03	29,30	628709	20153	60,9	0,03	19
			Накладные расходы -		*642,11*		*441667*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*574,49*				*395157*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*67,62*				*46511*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*132,99*		*91477*				
			Сметная стоимость				*1234933*				
14	24	21-040509-0414 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	687,84	2130,57	--	1465491	--	62137	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*90,34*		*62137*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90,34*				*62137*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*177,67*		*122210*				
			Сметная стоимость				*1649838*				
			Наружное электроосвещение								
15	1	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	645,44	1703,91	--	1099772	--	724154	1,89	1220
			м3 грунта		1703,91	--	1099772	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*1121,95*		*724154*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1007,01*				*649965*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*114,94*				*74189*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*226,07*		*145914*				
			Сметная стоимость				*1969840*				
16	2	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	425,9	21,59	21,59	9195	9195	2911	--	--
			м3 грунта		--	9,61	--	4093	59,1	0,01	3
			Накладные расходы -		*6,84*		*2911*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,68*				*2419*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,16*				*492*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,27*		*968*				
			Сметная стоимость				*13075*				
17	3	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	1856	344,64	282,52	639643	524352	178714	0,06	111
			м кабеля		62,12	120,96	115291	224493	42,8	0,10	185
			Накладные расходы -		*96,29*		*178714*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*78,36*				*145427*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17,93*				*33287*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*35,27*		*65469*				
			Сметная стоимость				*883826*				
18	4	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	73,92	1512,58	--	111810	--	4741	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Накладные расходы -		*64,13*		*4741*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*64,13*				*4741*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,14*		*9324*				
			Сметная стоимость				*125875*				
19	5	11-330101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Котлованы. Бурение на глубину бурения до 3 м. Группа грунтов 2**								
			котлован	146	4491,33	3569,91	655734	521207	234290	0,89	130
					921,42	1277,56	134527	186523	61,7	0,92	134
			Накладные расходы -		*1604,73*		*234290*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*1356,77*				*198088*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*247,96*				*36202*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*487,68*		*71202*				
			Сметная стоимость				*961226*				
20	12	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**								
			м кабеля	1856	235,73	99,81	437517	185243	145130	0,11	204
					113,88	38,98	211367	72349	42,8	0,04	74
			Накладные расходы -		*78,19*		*145130*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*65,43*				*121430*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12,77*				*23699*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,11*		*46612*				
			Сметная стоимость				*629258*				
21	15	23-060131-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Кабели силовые АВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**								
			км	1,856	133191,24	--	247203	--	10481	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5647,31*		*10481*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5647,31*				*10481*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11107,08*		*20615*				
			Сметная стоимость				*278299*				
22	17	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**								
			канало-километр трубопровода	1,562	122192,42	--	190865	--	130372	133,00	208
					120932,91	--	188897	--	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*83464,51*		*130372*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*75099,34*				*117305*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8365,17*				*13066*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16452,55*		*25699*				
			Сметная стоимость				*346935*				
23	18	23-010801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 40, толщина стенки 1,8 мм**								
			м	1562	173,69	--	271304	--	11503	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7,36*		*11503*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,36*				*11503*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,48*		*22625*				
			Сметная стоимость				*305432*				
			Фундамент ФМ-1 на опору освещения Н-4м								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	доп	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**								
				12,3088	20982,41	626,26	258268	7709	34935	3,94	48
			м3		3582,52	271,67	44097	3344	48,5	0,23	3
			Накладные расходы -		*2838,20*		*34935*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1869,28*				*23009*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*968,91*				*11926*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1905,65*		*23456*				
			Сметная стоимость				*316659*				
25		21-130205-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Анкера из стержней с резьбой А-1 диам.от 16 мм**								
				0,61936	178506,12	--	110560	--	4688	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7568,66*		*4688*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7568,66*				*4688*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14885,98*		*9220*				
			Сметная стоимость				*124468*				
26		21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**								
				0,049	177079,61	--	8677	--	368	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7508,18*		*368*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7508,18*				*368*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14767,02*		*724*				
			Сметная стоимость				*9768*				
27		21-130201-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М16 до М22 ГОСТ 1759.0-87**								
				0,0294	369629,80	--	10867	--	461	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*15672,30*		*461*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15672,30*				*461*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30824,17*		*906*				
			Сметная стоимость				*12234*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**10633338**	**1726305**			**4502**
				Тенге			**4144037**	**677414**			**567**
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			**1324363**				
			Материалы -	Тенге			**40907**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**623500**			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**247203**				
			Накладные расходы -	Тенге			**334326**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**266858**		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**67468**		
			Сметная прибыль -	Тенге			**132695**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**1791383**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**575**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**623500**			
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**9037671**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			2496178				
	Всего заработная плата -		Тенге				4197951			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			130104				
	Местные материалы -		Тенге			1577301				
		Накладные расходы -	Тенге			3018591				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2528198		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					490393		
		Сметная прибыль -	Тенге			964501				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13020763				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4495
		Сметная заработная плата -	Тенге				4197951			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			271304				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			271304				
		Накладные расходы -	Тенге			11503				
		Сметная прибыль -	Тенге			22625				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			305432				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			15117578				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5070
		Сметная заработная плата -	Тенге				4821451			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			18015335	1999114			6867
			Тенге			6395084	757705			641
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1324363				
	Материалы -		Тенге			40907				
	Всего заработная плата -		Тенге				623500			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			247203				
		Накладные расходы -	Тенге			334326				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					266858		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					67468		
		Сметная прибыль -	Тенге			132695				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1791383				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							575
		Сметная заработная плата -	Тенге				623500			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16419668				
	Материалы -		Тенге			3191589				
	Всего заработная плата -		Тенге				6529289			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			130104				
	Местные материалы -		Тенге			5740030				
		Накладные расходы -	Тенге			4808518				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3945054		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					863464		
		Сметная прибыль -	Тенге			1698255				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22926441				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6932
		Сметная заработная плата -	Тенге				6529289			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			271304				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			271304				
		Накладные расходы -	Тенге			11503				
		Сметная прибыль -	Тенге			22625				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			305432				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			25023256				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7507

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная заработная плата -	Тенге				7152789			
			Оборудование	Тенге			0				
			Итого СМР без оборудования				25023256				
			Итого с временными, 1,1 %		275256		25298512				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,785 %		451578		25750090				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		101194		25851284				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		252985		26104269				
			ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ:				26104269				
			Итого в текущих ценах, к = 2,557*0,9797741				25576287				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				511526				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				26087813				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				3130538				
			Итого с НДС				29 218 350				

Заказчик:
ГУ "УООС и П г.Нур-Султан"

Руководитель отдела _____ А.С.Жанатаев

Технадзор:
ТОО "АДС-САПА" _____ А.Х.Валеев

Подрядчик:
Директор ТОО "Рыс-Канағат"

_____ Б.Ж.Мухаманов