Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. №170

Заказчик: ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан»

Подрядчик: ТОО "Рыс-Қанағат"

Наименование объекта: Строительство парка в жилом массиве Көктал, район улиц Еңлік- Кебек, 12-105,12-102,167

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		77	07.12.2016 год				

№ п/п	Наименование объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС в.т.ч. (тенге)	Всего к оплате (тенге)
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (тенге) без НДС	из гр. 1			стоимость прочих не вход.в состав строит.работ	дополнительные затраты			
				строительно монтажные работы (тенге)	из них			на приобретение материалов (тенге)	другие дополнительные расходы (тенге)		
					в отчетный месяц	по монтажу оборудования					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство парка в жилом массиве Көктал, район улиц Еңлік- Кебек, 12-105,12-102,167	1 547 016 799	50 563 110							6 067 573,18	56 630 683
	Всего к оплате:										**56 630 683**

Заказчик: ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султан»

Подрядчик: ТОО «Рыс-Қанағат»

РЫС-ҚАНАҒАТ
БИН 000840002885

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление охраны окружающей среды и природопользования г.Нур-Султан"

Подрядчик: ТОО "Рыс-Қанағат"

Договор: №77 от 07.12.2016 г

Наименование строительства и его адрес: Парк Коктал на жилом массиве Коктал, район пересечения улиц Енлик- Кебек, 12-105,12-102,167

Ниаменование объекта: Полигон 1,2,3

А К Т

приемки выполненных строительно- монтажных работ

за ноябрь 2019 года

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ II КВАРТАЛА 2016 ГОДА

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ПОЛИГОН 1								
			АМФИТЕАТР								
			Монолитный фундамент								
1	18	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	5,6	5027,31	702,42	28153	3934	11634	2,99	17
			м3 подстилающего слоя		2626,27	310,59	14707	1739	60,9	0,30	2
			Накладные расходы -		*2077,54*		*11634*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1788,55*				*10016*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*288,99*				*1618*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*568,39*		*3183*				
			Сметная стоимость				*42970*				
2	23	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	35,75	22575,69	626,26	807081	22389	103881	3,94	141
			м3		3582,52	271,67	128075	9712	48,5	0,23	8
			Накладные расходы -		*2905,75*		*103881*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1869,28*				*66827*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1036,47*				*37054*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2038,52*		*72877*				
			Сметная стоимость				*983839*				
			НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
3	2	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	11,84	1703,91	--	20174	--	13284	1,89	22
			м3 грунта		1703,91	--	20174	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*1121,95*		*13284*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1007,01*				*11923*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*114,94*				*1361*		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*226,07*		*2677*				
			Сметная стоимость				*36135*				
4	3	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2								
			м3 грунта	8,9	21,59	21,59	192	192	61	--	--
			Накладные расходы -		--	9,61	--	86	59,1	0,01	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6,84*		*61*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,68*				*51*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,16*				*10*		
			Сметная стоимость		*2,27*		*20*				
5	4	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели				*273*				
			м кабеля	1072	344,64	282,52	369449	302859	103223	0,06	64
			Накладные расходы -		62,12	120,96	66590	129664	42,8	0,10	107
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*96,29*		*103223*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*78,36*				*83997*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,93*				*19226*		
			Сметная стоимость		*35,27*		*37814*				
6	5	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014				*510486*				
			м3	20,542	1512,58	--	31071	--	1317	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*64,13*		*1317*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,13*				*1317*		
			Сметная стоимость		*126,14*		*2591*				
7	6	11-330101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину бурения до 3 м. Группа грунтов 2				*34980*				
			котлован	125	4491,33	3569,91	561416	446239	200591	0,89	111
			Накладные расходы -		921,42	1277,56	115177	159695	61,7	0,92	115
			в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*1604,73*		*200591*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1356,77*				*169596*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*247,96*				*30995*		
			Сметная стоимость		*487,68*		*60961*				
8	13	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий				*822967*				
			м кабеля	582	235,73	99,81	137195	58088	45509	0,11	64
			Накладные расходы -		113,88	38,98	66280	22687	42,8	0,04	23
			в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*78,19*		*45509*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*65,43*				*38078*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,77*				*7432*		
			Сметная стоимость		*25,11*		*14616*				
							197321				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	16	23-060131-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кабели силовые АВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,582	133191,24	--	77517	--	3287	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*5647,31*		*3287*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5647,31*				*3287*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11107,08*		*6464*				
			Сметная стоимость				*87268*				
10	21	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	0,222	122192,42	--	27127	--	18529	133,00	30
			канало-километр трубопровода		120932,91	--	26847	--	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*83464,51*		*18529*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*75099,34*				*16672*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8365,17*				*1857*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16452,55*		*3652*				
			Сметная стоимость				*49309*				
11	22	23-010801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 40, толщина стенки 1,8 мм	222	173,69	--	38559	--	1635	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7,36*		*1635*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,36*				*1635*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,48*		*3216*				
			Сметная стоимость				*43409*				
			Фундамент ФМ-1 на опору освещения Н-4м								
12	доп	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	15,7	20982,41	626,26	329424	9832	44560	3,94	62
			м3		3582,52	271,67	56246	4265	48,5	0,23	4
			Накладные расходы -		*2838,20*		*44560*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1869,28*				*29348*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*968,91*				*15212*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1905,65*		*29919*				
			Сметная стоимость				*403902*				
13		21-130205-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Анкера из стержней с резьбой А-1 диам.от 16 мм	0,79	178506,12	--	141020	--	5979	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7568,66*		*5979*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7568,66*				*5979*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14885,98*		*11760*				
			Сметная стоимость				*158759*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14		21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0625	177079,61	--	11067	--	469	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7508,18*		*469*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7508,18*				*469*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14767,02*		*923*				
			Сметная стоимость				*12459*				
15		21-130201-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М16 до М22 ГОСТ 1759.0-87	0,0375	369629,80	--	13861	--	588	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*15672,30*		*588*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15672,30*				*588*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30824,17*		*1156*				
			Сметная стоимость				*15605*				
			НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 10 /0,4 КВ								
16	19	11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,058	1374496,07	531195,76	79721	30809	39741	662,00	38
			км трубопровода		737580,54	230865,23	42780	13390	62,1	194,34	11
			Накладные расходы -		*685183,02*		*39741*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*601404,82*				*34881*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*83778,20*				*4859*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*164774,33*		*9557*				
			Сметная стоимость				*129019*				
17	20	23-010201-0256 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	58	14927,14	--	865774	--	36709	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*632,91*		*36709*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*632,91*				*36709*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1244,80*		*72199*				
			Сметная стоимость				*974681*				
			Трубный переход								
18	31	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	51,8	93,11	83,46	4823	4323	1620	0,01	1
			м3 грунта		9,65	34,72	500	1798	59,1	0,03	1
			Накладные расходы -		*31,28*		*1620*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*26,22*				*1358*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,06*				*262*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,95*		*515*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Сметная стоимость				*6959*				
19	32	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	8,6	21,59	21,59	186	186	59	--	--
			м3 грунта		--	9,61	--	83	59,1	0,01	--
			Накладные расходы -		*6,84*		*59*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,68*				*49*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,16*				*10*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,27*		*20*				
			Сметная стоимость				*264*				
20	33	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	0,216	122192,42	--	26394	--	18028	133,00	29
			канало-километр трубопровода		120932,91	--	26122	--	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*83464,51*		*18028*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*75099,34*				*16221*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8365,17*				*1807*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16452,55*		*3554*				
			Сметная стоимость				*47976*				
21	34	23-010501-0807 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Труба 160х4	216	1273,54	--	275085	--	11664	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*54,00*		*11664*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*54,00*				*11664*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*106,20*		*22940*				
			Сметная стоимость				*309688*				
			ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
22	38	11-470102-0117 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%	505	2377,78	123,58	1200779	62409	505152	1,75	882
			яма		1465,58	64,38	740116	32513	56,4	0,05	27
			Накладные расходы -		*1000,30*		*505152*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*862,90*				*435763*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*137,40*				*69389*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*270,25*		*136475*				
			Сметная стоимость				*1842405*				
23	43	11-470116-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Заготовка	505	13528,11	244,33	6831697	123386	2361267	6,64	3351
			шт.		6869,22	108,31	3468954	54699	56,4	0,08	39
			Накладные расходы -		*4675,78*		*2361267*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*3935,33*				*1987340*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*740,45*				*373927*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1456,31*		*735437*				
			Сметная стоимость				*9928401*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**11877766**	**1064646**			**4812**
				Тенге			**4772567**	**430331**			**338**
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			584162				
			Материалы -	Тенге			12828				
			Всего заработная плата -	Тенге				285221			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			77517				
			Накладные расходы -	Тенге			152019				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					122075		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					29944		
			Сметная прибыль -	Тенге			58894				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			795075				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**259**
			Сметная заработная плата -	Тенге				285221			
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10114186				
			Материалы -	Тенге			3946962				
			Всего заработная плата -	Тенге				4917677			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			165948				
			Местные материалы -	Тенге			657880				
			Накладные расходы -	Тенге			3326760				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2780045		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					546715		
			Сметная прибыль -	Тенге			1075276				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14516222				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4891**
			Сметная заработная плата -	Тенге				4917677			
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1179418				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1179418				
			Накладные расходы -	Тенге			50007				
			Сметная прибыль -	Тенге			98354				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1327779				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			16639077				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5150**
			Сметная заработная плата -	Тенге				5202898			
			ПОЛИГОН 2								
			ЧАСЫ								
			Земляные работы								
24	**5**	**11-010104-0405 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	**20,403**	**12,41**	**12,41**	**253**	**253**	**77**	**--**	**--**
			м3		**--**	**5,28**	**--**	**108**	**59,1**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***3,78***		***77***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		***3,12***				***64***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***0,66***				***13***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1,30***		***26***				
			Сметная стоимость				***356***				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	6	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	22,67	725,33	--	16443	--	10827	0,89	20
			м3		725,33	--	16443	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*477,60*		*10827*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*428,67*				*9718*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,93*				*1109*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,23*		*2182*				
			Сметная стоимость				*29452*				
26	7	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	21,9	134,56	51,06	2947	1118	1618	0,11	2
			м3		83,50	27,18	1829	595	59,1	0,03	1
			Накладные расходы -		*73,89*		*1618*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*65,41*				*1433*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8,48*				*186*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16,68*		*365*				
			Сметная стоимость				*4930*				
			Сваи								
27	8	11-050101-3101 РСНБ РК 2015	Сваи железобетонные буронабивные диаметром 500-600 мм, длиной до 12 м. Устройство свайно-буровой установкой. Устойчивые грунты 2-й группы	4,76	24287,96	12786,63	115611	60864	50720	9,85	47
			м3 конструктивного объема сван		11126,86	4604,06	52964	21915	58,7	2,93	14
			Накладные расходы -		*10655,38*		*50720*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*9234,05*				*43954*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1421,33*				*6766*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2795,47*		*13306*				
			Сметная стоимость				*179637*				
28	9	11-050101-5601 РСНБ РК 2015	Скважины для буронабивных железобетонных свай. Бурение уширения основания. Грунты группы 1-2	17	8617,37	5757,28	146495	97874	63880	3,08	52
			уширение		2860,09	2683,88	48621	45626	58,7	2,07	35
			Накладные расходы -		*3757,67*		*63880*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*3254,31*				*55323*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*503,36*				*8557*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*990,00*		*16830*				
			Сметная стоимость				*227205*				
29	10	11-050101-5701 РСНБ РК 2015	Каркас арматурный. Установка в скважину	17	10980,87	7868,40	186675	133763	69838	2,84	48
			скважина		2872,18	3080,71	48827	52372	58,7	2,63	45
			Накладные расходы -		*4108,09*		*69838*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*3494,34*				*59404*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*613,75*				*10434*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1207,12*		*20521*				
			Сметная стоимость				*277034*				
30	11	11-050101-5801 РСНБ РК 2015	Сваи. Бетонирование	4,76	6766,26	1028,55	32207	4896	4085	0,57	3
			м3 конструктивного объема сван		563,24	370,54	2681	1764	58,7	0,32	2
			Накладные расходы -		*858,26*		*4085*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*548,13*				*2609*		

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*310,13*				*1476*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*609,96*		*2903*				
		Сметная стоимость				*39196*				
12	11-050101-5901 РСНБ РК 2015	**Пустоты между стенкой скважины и телом сваи. Заполнение раствором**								
		м3 конструктивного объема пустот	**1,02**	**2713,65**	**1058,78**	**2768**	**1080**	**1413**	**1,82**	**2**
			-	**1654,87**	**420,26**	**1688**	**429**	**58,7**	**0,41**	**--**
		Накладные расходы -		*1384,81*		*1413*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7%		*1218,10*				*1242*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*166,71*				*170*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*327,88*		*334*				
		Сметная стоимость				*4515*				
13	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**								
		м3	**4,76**	**733,00**	**--**	**3489**	**--**	**148**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*31,08*		*148*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*31,08*				*148*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*61,13*		*291*				
		Сметная стоимость				*3928*				
14	21-020199-9924 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2**								
		м3	**4,76**	**60,00**	**--**	**286**	**--**	**12**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*2,54*		*12*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,54*				*12*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,00*		*24*				
		Сметная стоимость				*322*				
15	21-020199-9925 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**								
		м3	**4,76**	**110,00**	**--**	**524**	**--**	**22**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*4,66*		*22*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,66*				*22*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,17*		*44*				
		Сметная стоимость				*590*				
16	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**								
		т	**0,239**	**177079,80**	**--**	**42322**	**--**	**1794**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		*7508,18*		*1794*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7508,18*				*1794*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14767,04*		*3529*				
		Сметная стоимость				*47646*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	17	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,349	163640,26	--	57110	--	2421	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6938,35*		*2421*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6938,35*				*2421*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13646,29*		*4763*				
			Сметная стоимость				*64294*				
			Монолитный фундамент								
37		11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	21	5027,31	702,42	105573	14751	43628	2,99	63
			м3 подстилающего слоя		2626,27	310,59	55152	6522	60,9	0,30	6
			Накладные расходы -		*2077,54*		*43628*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1788,55*				*37559*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*288,99*				*6069*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*568,39*		*11936*				
			Сметная стоимость				*161137*				
38		11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	87,65	502,33	104,13	44029	9127	16975	0,26	23
			м2		233,04	38,48	20426	3372	60,9	0,03	3
			Накладные расходы -		*193,66*		*16975*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*165,35*				*14493*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28,31*				*2481*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55,68*		*4880*				
			Сметная стоимость				*65884*				
			ГП.БЛАГОУСТРОЙСТВО								
			Асфальтобетонное покрытие по проездам								
39	9	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	121,7355	5027,31	702,42	612002	85510	252910	2,99	364
			м3 подстилающего слоя		2626,27	310,59	319710	37810	60,9	0,30	37
			Накладные расходы -		*2077,54*		*252910*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1788,55*				*217729*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*288,99*				*35181*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*568,39*		*69193*				
			Сметная стоимость				*934105*				
40	10	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	162,314	7804,14	1198,54	1266722	194540	405620	3,24	526
			м3 подстилающего слоя		2845,85	569,42	461922	92424	60,9	0,55	89
			Накладные расходы -		*2498,98*		*405620*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2079,90*				*337597*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*419,08*				*68023*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*824,25*		*133787*				
			Сметная стоимость				*1806129*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	11	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	811,57	1229,80	70,81	998066	57468	71560	0,03	27
			м2 покрытия		34,79	22,54	28231	18291	60,3	0,02	14
			Накладные расходы -		*88,18*		*71560*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*34,57*				*28053*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,61*				*43507*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,44*		*85570*				
			Сметная стоимость				*1155196*				
42	12	11-270602-0307 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	811,57	1127,53	70,66	915072	57344	68004	0,03	27
			м2 покрытия		34,79	22,46	28231	18232	60,3	0,02	14
			Накладные расходы -		*83,79*		*68004*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*34,52*				*28017*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,27*				*39987*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,91*		*78646*				
			Сметная стоимость				*1061722*				
43	13	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	245,22	1608,84	19,89	394519	4878	115923	0,70	171
			м		634,67	8,88	155634	2179	60,3	0,01	2
			Накладные расходы -		*472,73*		*115923*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*388,06*				*95161*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*84,67*				*20762*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*166,53*		*40835*				
			Сметная стоимость				*551278*				
			Покрытие тротуаров брусчаткой								
44	19	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта щебнем толщ.=7см	183,93	274,27	22,76	50446	4186	10371	0,07	13
			м2		61,39	9,11	11292	1676	60,9	0,01	2
			Накладные расходы -		*56,39*		*10371*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*42,94*				*7898*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,45*				*2474*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26,45*		*4865*				
			Сметная стоимость				*65683*				
45	20	11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня	183,93	554,39	137,14	101968	25224	13405	0,04	7
			м2		34,96	43,60	6430	8019	60,3	0,03	6
			Накладные расходы -		*72,88*		*13405*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*47,37*				*8712*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*25,51*				*4693*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,18*		*9230*				
			Сметная стоимость				*124603*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	21	11-270403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 к=6	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2 до толщины 18 см	1103,58	40,29	8,41	44459	9276	4140	--	1
			м2		0,54	2,71	601	2987	60,3	--	2
			Накладные расходы -		*3,75*		*4140*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*1,96*				*2163*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,79*				*1977*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,52*		*3888*				
			Сметная стоимость				*52487*				
47	22	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	9,1965	791,62	667,47	7280	6138	2015	0,14	1
			м3		124,14	170,98	1142	1572	60,3	0,14	1
			Накладные расходы -		*219,07*		*2015*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*177,96*				*1637*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41,11*				*378*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,86*		*744*				
			Сметная стоимость				*10038*				
48	23	11-110101-2501 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	183,93	1020,28	98,99	187660	18207	118103	0,95	174
			м2 покрытия		914,03	29,30	168118	5389	60,9	0,03	5
			Накладные расходы -		*642,11*		*118103*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*574,49*				*105666*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*67,62*				*12437*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*132,99*		*24461*				
			Сметная стоимость				*330224*				
49	24	21-040509-0414 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	183,93	2130,57	--	391876	--	16616	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*90,34*		*16616*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*90,34*				*16616*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*177,67*		*32679*				
			Сметная стоимость				*441171*				
			Спортивное покрытие из синтетического каучука (тип Сп1)								
50	29	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	184,425	5027,31	702,42	927161	129545	383150	2,99	551
			м3 подстилающего слоя		2626,27	310,59	484349	57281	60,9	0,30	55
			Накладные расходы -		*2077,54*		*383150*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1788,55*				*329853*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*288,99*				*53297*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*568,39*		*104825*				
			Сметная стоимость				*1415136*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	30	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	245,9	7804,14	1198,54	1919039	294721	614500	3,24	797
			м3 подстилающего слоя		2845,85	569,42	699795	140019	60,9	0,55	135
			Накладные расходы -		*2498,98*		*614500*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2079,90*				*511447*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*419,08*				*103053*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*824,25*		*202683*				
			Сметная стоимость				*2736222*				
52	31	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	1229,5	1229,80	70,81	1512035	87062	108411	0,03	41
			м2 покрытия		34,79	22,54	42769	27710	60,3	0,02	21
			Накладные расходы -		*88,18*		*108411*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*34,57*				*42499*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,61*				*65912*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,44*		*129636*				
			Сметная стоимость				*1750082*				
53	32	11-270602-0307 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	1229,5	1127,53	70,66	1386302	86874	103024	0,03	41
			м2 покрытия		34,79	22,46	42769	27621	60,3	0,02	21
			Накладные расходы -		*83,79*		*103024*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*34,52*				*42445*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,27*				*60579*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,91*		*119146*				
			Сметная стоимость				*1608472*				
			Спортивное покрытие из резиновой крошки (Сп-2)								
54	34	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	201,108	5027,31	702,42	1011032	141263	417809	2,99	601
			м3 подстилающего слоя		2626,27	310,59	528163	62462	60,9	0,30	60
			Накладные расходы -		*2077,54*		*417809*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1788,55*				*359691*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*288,99*				*58119*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*568,39*		*114307*				
			Сметная стоимость				*1543149*				
55	35	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	402,216	7804,14	1198,54	3138951	482072	1005131	3,24	1303
			м3 подстилающего слоя		2845,85	569,42	1144648	229028	60,9	0,55	221
			Накладные расходы -		*2498,98*		*1005131*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*2079,90*				*836569*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*419,08*				*168562*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*824,25*		*331527*				
			Сметная стоимость				*4475608*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	36	11-270602-0302 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	2011,08	1229,80	70,81	2473220	142406	177327	0,03	68
			м2 покрытия		34,79	22,54	69958	45325	60,3	0,02	34
			Накладные расходы -		*88,18*		*177327*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*34,57*				*69515*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*53,61*				*107812*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*105,44*		*212044*				
			Сметная стоимость				*2862591*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			18094545	2150441			4975
				Тенге			4442395	910726			824
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18094545				
			Материалы -	Тенге			11006103				
			Всего заработная плата -	Тенге				5353120			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			99433				
			Местные материалы -	Тенге			396174				
			Накладные расходы -	Тенге			4155479				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3250451		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					905028		
			Сметная прибыль -	Тенге			1780002				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24030026				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5799
			Сметная заработная плата -	Тенге				5353120			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			24030026				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5799
			Сметная заработная плата -	Тенге				5353120			
			ПОЛИГОН 3								
			ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
57	44	11-470101-0101 РСНБ РК 2015	**Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом**	6241	6,70	6,70	41792	41792	12708	--	--
			м2		--	2,98	--	18602	56,4	--	16
			Накладные расходы -		*2,04*		*12708*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1,68*				*10492*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,36*				*2217*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*0,70*		*4360*				
			Сметная стоимость				*58860*				
58	45	11-470101-0103 РСНБ РК 2015	**Участок для озеленения. Разбивка участка**	6241	70,59	--	440524	--	277668	0,07	462
			м2		70,59	--	440524	--	56,4	--	--
			Накладные расходы -		*44,49*		*277668*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*39,81*				*248455*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,68*				*29213*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,21*		*57455*				
			Сметная стоимость				*775647*				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	46	11-470112-0103 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	6241	653,02	5,92	4075518	36973	1019536	0,27	1671
			м2		228,80	1,97	1427959	12276	56,4	–	12
			Накладные расходы -		*163,36*		*1019536*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*130,15*				*812293*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,21*				*207243*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*65,31*		*407604*				
			Сметная стоимость				*5502658*				
60	47	11-470112-0105 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать**	6241	186,21	0,04	1162146	280	220752	0,05	341
			м2		46,73	–	291671	–	56,4	–	–
			Накладные расходы -		*35,37*		*220752*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*26,36*				*164502*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,01*				*56250*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,73*		*110632*				
			Сметная стоимость				*1493530*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			5719979	79045			2475
				Тенге			2160154	30879			27
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5719979				
			Материалы -	Тенге			3480780				
			Всего заработная плата -	Тенге				2191032			
			Накладные расходы -	Тенге			1530665				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1235742		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					294923		
			Сметная прибыль -	Тенге			580052				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7830695				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2503
			Сметная заработная плата -	Тенге				2191032			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			7830695				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2503
			Сметная заработная плата -	Тенге				2191032			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			35692290	3294132			12262
				Тенге			11375116	1371935			1190
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			584162				
			Материалы -	Тенге			12828				
			Всего заработная плата -	Тенге				285221			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			77517				
			Накладные расходы -	Тенге			152019				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					122075		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					29944		
			Сметная прибыль -	Тенге			58894				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			795075				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							259
			Сметная заработная плата -	Тенге				285221			
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			33928711				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			18433845				
		Всего заработная плата -	Тенге				12461829			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			265381				
		Местные материалы -	Тенге			1054054				
		Накладные расходы -	Тенге			9012904				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					7266238		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1746666		
		Сметная прибыль -	Тенге			3435329				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			46376944				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13193
		Сметная заработная плата -	Тенге				12461829			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1179418				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1179418				
		Накладные расходы -	Тенге			50007				
		Сметная прибыль -	Тенге			98354				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1327779				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			48499798				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13451
		Сметная заработная плата -	Тенге				12747051			

Итого СМР без оборудования			48499798
Итого с временными, 1,1 %		533498	49033296
Итого с зимними удорожаниями, 1,785 %		875244	49908540
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		196133	50104673
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		490333	50595006
ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ:			50595006
Итого в текущих ценах, к = 2,557*0,9797741			49571677
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %			991434
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами			50563110
Налог на добавленную стоимость, 12 %			6067573
Итого с НДС			56 630 683

Заказчик:
ГУ "УООС и П г.Нур-Султан"

Руководитель отдела _____ А.С.Жанатаев

Технадзор:
ТОО "АДС-САПА" _____ А.Х.Валеев

Подрядчик:
Директор ТОО "Рыс-Қанағат"

_____ Б.Ж.Мухаманов

Джаркенбеков Р.А.