ЕСКЕРІЛДІ
«ҚАРАҒАНДЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ЖЕР ҚАТЫНАСТАРЫ, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ» ММ
№ 59 20 18 ж. 29 . 03

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«29» марта 2018 г.

Заказчик ТОО «ККК Инжиниринг», 100019, г.Караганда, ул. Охотская,стр.1/9. Директор Малюшенко И.Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от .12.2017г,ТОО «ККК ЛТД», директор Кику А.И., Г. Караганда, ул.Охотская,стр.1/9.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от .12.2017г ТОО «Строй Инжиниринг Караганда»,свидетельство об аккрдитации №00465 от 18.11.2016г. Эксперт Новицкий Б.М. Аттестат № KZ55VJE00023069. по специализации: по объектам первого уровня ответственности - в части несущих и ограждающих конструкций; от 17.02.2017г., Аттестат № KZ55VJE00028695 по специализации: По объектам второго и третьего уровней ответственности - в части инженерных сетей от 12.07.2017г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от .12.2017г. ТОО «Строй Инжиниринг Караганда», Новицкого В.Б., Аттестат № KZ20VJE00017782 по специализации: По объектам первого уровня ответственности - в части несущих и ограждающих конструкций

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Многофункциональный жилой комплекс со встроенными нежилыми помещениям Жануя 2» (II очередь) Новое строительство

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) по адресу: г.Караганда, район им.Казыбек би, пр. Строителей,д.33/1.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома
проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «07» июля 2016г. № 28/48; Постановление акимата города Караганды

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: «Управление ГАСК Карагандинской области, № KZ01REA00046829 от 16.02.2017г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Институт Градиент Проект» Шифр 0206-1.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ТОО «ККК Инжиниринг», приказ № 2п от 13.02.2017г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: «февраль» 2017г;

месяц, год

окончание работ: «март» 2018г.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8;

фактически, месяц:13;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м²	9632,52	10350,8
Число этажей	этаж	9	9
Общий строительный объем	м³	39748,93	37168
В том числе подземной части	м³	3820,23	3379
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м²	844,39	880,9

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м²		число квартир	площадь квартир, м²	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	117	7241,85	3473,79	109	7339,1	3857,2
однокомнатных	39	1584,32	506,03	31	1272,1	503,2
двухкомнатных	42	2716,77	1492,84	34	2244,9	1169,8
трехкомнатных	36	2940,76	1474,92	36	2973,7	1674,7
четырехкомнатных и более	-			8	848,4	509,5

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Здание панельное с продольными и поперечными несущими стенами и ЖБ перекрытиями. Фундаменты - сваи длиной 8м с монолитной ЖБ плитой; краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 1427506,0 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 1165646,0 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 42825,0 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Многофункциональный жилой комплекс со встроенными нежилыми помещениями Жануя 2» (II очередь) принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик ТОО «ККК Инжиниринг», директор Малюшенко И.Н.

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор ТОО «Строй Инжиниринг Караганда» Новицкий В.Б.

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор «Строй Инжиниринг Караганда» Новицкий В.Б.

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик(генеральный подрядчик) ТОО «ККК ЛТД», директор Киму А.И

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя М.П.

удостоверен договор купли
продажи квартиры по адресу: город Кар-да
проспект Строителей дом 33/1, квартира 104
в реестре 2313 от 02.04.2018 г

Удостоверен договор купли
продажи квартиры: город Кар-
проспект Строителей дом 33/1 квартира
43 в реестре 3139 от 05.09.2018 г

Удостоверен договор
купли-продажи квартиры
по адресу: Карагандинская
обл. г. Караганда, пр.
Строителей, д. 33/1, кв. 10.
Зарегист. в реестре № 832 от
01.03.2019.

00213822056

13.04.2018
11:02

09:142:185:683:1
пр. Строителей, д 33/1

Заказчик: Т О О "ККК ИНЖИНИРИНГ"
Подрядчик : Т О О "ККК ЛТД"

А К Т

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АПРЕЛЬ 2017г.

ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА «ЖАНУЯ-2»Блок 3(КЖ-встроенная часть)

Г.КАРАГАНДА.пр.Строителей 33/1

Составлен в текущих ценах на 2016г. 11638,836

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав,объектов,работ и затрат	Сметная стоимость ,тыс.тенге			Всего тыс.тенге
			Строительно - монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	АКТ	Общестроительные работы з5660 (ред.5.5)	10128,959			10128,959
		Итого по главе 2 :	10128,959			10128,959
		Глава 8.Временные здания и сооружения				
2.	НДЗ РК 8.04-05-2015	Затраты на временные здания и сооружения 0,9%	91,161			91,161
		Итого по главе 8	91,161			91,161

1	2	3	4	5	6	7
		Итого по главам 2-8 :	10220,120			10220,120
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3.	НДЗ РК 8.04-06-2015	Производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,4х1,2=1,68% к=1,20 к табл.3 (приложение)	171,698			171,698
		Итого по главе 9:	171,698			171,698
		Итого по главам 2-9 :	10391,818			10391,818
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2016г.-100%,К=1	**10391,818**			**10391,818**
	Приложение 1 к Прогнозу соц-эконом.развития РК на учетном изменений от 17.11.2015г.протокол №17	В том числе в текущих ценах 3 квартала 2016г %,К=1	10391,818			10391,818
		Стоимость строительства в текущих ценах	10391,818			10391,818
4.	Решение правительства	Налог на добавленную стоимость НДС 12%			1247,018	1247,018
		Стоимость строительства:	**10391,818**		**1247,018**	**11638,836**

РАБОТУ СДАЛ : **РАБОТУ ПРИНЯЛ:**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО И ДАЛЬНЕЙШАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА СО ВСТРОЕННЫМИ НЕЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ, ПО АДРЕСУ:Г.КАРАГАНДА,ПР.СТРОИТЕЛЕЙ,33/1.

ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ЖИЛОЙ ДОМ.БЛОК-СЕКЦИЯ №3.

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АПРЕЛЬ 2017г.

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТ.КЖ.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге		Общая стоимость, Тенге		Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ								
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА								
1	11-070508-0103 РСНБ РК 2015	-Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	6	5487,51	1044,89	32925	6269	10716	2,57	15
				2146,82	252,86	12881	1517	62,1	0,3	2
		шт. сбор								
		Накладные расходы -		1786,06		10716				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		1490,20				8941		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		295,86				1775		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		581,89		3491				
		Сметная стоимость				47133				
2	11-070508-0104 РСНБ РК 2015	-Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	15	6717,46	1210	100762	18150	35034	3,43	51
				2865,22	302,89	42978	4543	62,1	0,35	5
		шт. сбор								
		Накладные расходы -		2335,63		35034				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		1967,39				29511		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		368,24				5524		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		724,25		10864				
		Сметная стоимость				146660				
3	11-070508-0105 РСНБ РК 2015	-Панели стеновые наружные площадью до 25 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	1	8925,64	1340,14	8926	1340	3018	4,47	4
				3733,97	343,51	3734	344	62,1	0,4	-
		шт. сбор								
		Накладные расходы -		3017,92		3018				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		2532,11				2532		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		485,81				486		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		955,49		955				
		Сметная стоимость				12899				
4	Прайс "ККК Бетон" Кар-да 2016	-Стеновая панель 3НЦг 37.30.35-Д13-шп	1	103096,43	-	103096	-	4371	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		4371,29		4371				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4371,29				4371		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8597,42		8597				
		Сметная стоимость				116065				
5	Прайс "ККК Бетон" Кар-да 2016	-Стеновая панель 3НЦг 38.30.35 Д21-ул шп	1	73983,04	-	73983	-	3137	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		3136,88		3137				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3136,88				3137		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6169,59		6170				
		Сметная стоимость				83289				
6	Прайс "ККК Бетон" Кар-да 2016	-Стеновая панель 3НЦг 39.30.35-015-тп	1	121078,57	-	121079	-	5134	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		5133,73		5134				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		5133,73				5134		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10096,98		10097				
		Сметная стоимость				136310				
7	Прайс "ККК Бетон" Кар-да 2016	-Стеновая панель 3НЦг 42.30.35-015-тп тл	2	132166,96	-	264334	-	11208	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		5603,88		11208				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	5603,88				11208		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	11021,67		22043				
		Сметная стоимость				297585				
8	Прайс "ККК Бетон" Кар-да 2016	-Стеновая панель 3НЦг 47.30.35-уп ул		1 164808,04	-	164808	-	6988	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6987,86		6988				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	6987,86				6988		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	13743,67		13744				
		Сметная стоимость				185540				
9	Прайс "ККК Бетон" Кар-да 2016	-Стеновая панель 3НЦг 48.15.35-тп		1 93742,86	-	93743	-	3975	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		3974,70		3975				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	3974,70				3975		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	7817,40		7817				
		Сметная стоимость				105535				
10	Прайс "ККК Бетон" Кар-да 2016	-Стеновая панель 3НЦНг 8.28.40		1 53316,07	-	53316	-	2261	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		2260,60		2261				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	2260,60				2261		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	4446,13		4446				
		Сметная стоимость				60023				
11	Прайс "ККК Бетон" Кар-да 2016	-Стеновая панель 3НЦНг 29.30.40-015-шп		1 99633,04	-	99633	-	4224	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		4224,44		4224				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	4224,44				4224		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	8308,60		8309				
		Сметная стоимость				112166				
12	Прайс "ККК Бетон" Кар-да 2016	-Стеновая панель 3НЦНг 30.30.40-п		1 118943,75	-	118944	-	5043	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		5043,22		5043				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	5043,22				5043		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	9918,96		9919				
		Сметная стоимость				133906				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Прайс "ККК Бетон" Кар-да 2016	-Стеновая панель3НЦНг 56.30.40-015-тп	1	201268,75	-	201269	-	8534	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		8533,80		8534				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8533,80				8534		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16784,20		16784				
		Сметная стоимость				226587				
14	Прайс "ККК Бетон" Кар-да 2016	-Стеновая панель 3НСг 35.30.35-Б21-л	1	80636,61	-	80637	-	3419	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		3418,99		3419				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3418,99				3419		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6724,45		6724				
		Сметная стоимость				90780				
15	Прайс "ККК Бетон" Кар-да 2016	-Стеновая панель 3НСг 38.30.35-Б21	1	90861,61	-	90862	-	3853	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		3852,53		3853				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3852,53				3853		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7577,13		7577				
		Сметная стоимость				102292				
16	Прайс "ККК Бетон" Кар-да 2016	-Стеновая панель 3НСг 38.30.35-Б21-уп ул	1	90828,57	-	90829	-	3851	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		3851,13		3851				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3851,13				3851		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7574,38		7574				
		Сметная стоимость				102255				
17	Прайс "ККК Бетон" Кар-да 2016	-Стеновая панель 3НСг 38.30.35-Б21-уп	1	90861,61	-	90862	-	3853	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		3852,53		3853				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3852,53				3853		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7577,13		7577				
		Сметная стоимость				102292				
18	Прайс "ККК Бетон" Кар-да	-Стеновая панель 3НСг 40.30.35-Б21-тп ул	1	102921,43	-	102921	-	4364	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2016									
		Накладные расходы -		4363,87		4364				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4363,87				4364		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8582,82		8583				
		Сметная стоимость				115868				
19	Прайс "ККК Бетон" Кар-да 2016	-Стеновая панель 3НСНг 37.30.40-Б21-уп	1	93994,64	-	93995	-	3985	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		3985,37		3985				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3985,37				3985		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7838,40		7838				
		Сметная стоимость				105819				
20	Прайс "ККК Бетон" Кар-да 2016	-Стеновая панель 3НСНг 8.28.40	4	50625,89	-	202504	-	8586	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		2146,54		8586				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2146,54				8586		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4221,79		16887				
		Сметная стоимость				227977				
21	Прайс "ККК Бетон" Кар-да 2016	-Стеновая панель 3НСНг 8.28.40-1	1	50625,89	-	50626	-	2147	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		2146,54		2147				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2146,54				2147		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4221,79		4222				
		Сметная стоимость				56994				
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ НАД ЦОКОЛЬНЫМ ЭТАЖОМ								
22	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	6	2900,78	601,06	17405	3606	6857	1,74	10
				1436,82	138,53	8621	831	62,1	0,16	1
		шт. сбор								
		Накладные расходы -		1142,77		6857				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		978,29				5870		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		164,47				987		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		323,48		1941				
		Сметная стоимость				26203				
23	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	32	4394,39	809,7	140620	25911	56453	2,66	85
				2249,16	188,3	71973	6026	62,1	0,22	7
		шт. сбор								
		Накладные расходы -		1764,17		56453				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	62,1	1513,66				48437		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	250,50				8016		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		492,68		15766				
		Сметная стоимость				212839				
24	Прайс "ККК Бетон" Кар-да 2016	-Плита перекрытия ПБ72.15-8	2	59107,14	-	118214	-	5012	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		2506,14		5012				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	2506,14				5012		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4929,06		9858				
		Сметная стоимость				133084				
25	Прайс "ККК Бетон" Кар-да 2016	-Плита перекрытия ПБ72.15-6	2	59107,14	-	118214	-	5012	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		2506,14		5012				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	2506,14				5012		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4929,06		9858				
		Сметная стоимость				133084				
26	Прайс "ККК Бетон" Кар-да 2016	-Плита перекрытия ПБ72.12-8	3	51785,71	-	155357	-	6587	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		2195,71		6587				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	2195,71				6587		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4318,51		12956				
		Сметная стоимость				174900				
27	Прайс "ККК Бетон" Кар-да 2016	-Плита перекрытия ПБ72.12-6	1	51785,71	-	51786	-	2196	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		2195,71		2196				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	2195,71				2196		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4318,51		4319				
		Сметная стоимость				58300				
28	Прайс "ККК Бетон" Кар-да 2016	-Плита перекрытия ПБ72.15-10	1	59107,14	-	59107	-	2506	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		2506,14		2506				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	2506,14				2506		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4929,06		4929				
		Сметная стоимость				66542				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Прайс "ККК Бетон" Кар-да 2016	-Плита перекрытия ПБ72.15-8	1	59107,14	-	59107	-	2506	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		2506,14		2506				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2506,14				2506		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4929,06		4929				
		Сметная стоимость				66542				
30	Прайс "ККК Бетон" Кар-да 2016	-Плита перекрытия ПБ72.15-6	2	59107,14	-	118214	-	5012	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		2506,14		5012				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2506,14				5012		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4929,06		9858				
		Сметная стоимость				133084				
31	Прайс "ККК Бетон" Кар-да 2016	-Плита перекрытия ПБ72.12-10	1	51785,71	-	51786	-	2196	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		2195,71		2196				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2195,71				2196		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4318,51		4319				
		Сметная стоимость				58300				
32	Прайс "ККК Бетон" Кар-да 2016	-Плита перекрытия ПБ72.12-6	3	51785,71	-	155357	-	6587	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		2195,71		6587				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2195,71				6587		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4318,51		12956				
		Сметная стоимость				174900				
33	Прайс "ККК Бетон" Кар-да 2016	-Плита перекрытия ПБ45.15-6	1	29017,86	-	29018	-	1230	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1230,36		1230				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1230,36				1230		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2419,86		2420				
		Сметная стоимость				32668				
34	Прайс "ККК Бетон"	-Плита перекрытия ПБ45.12-8	1	25446,43	-	25446	-	1079	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Кар-да 2016									
		Накладные расходы -		1078,93		1079				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1078,93				1079		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2122,03		2122				
		Сметная стоимость				28647				
35	Прайс "ККК Бетон" Кар-да 2016	-Плита перекрытия ПБ45.12-6	2	25446,43	-	50893	-	2158	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1078,93		2158				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1078,93				2158		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2122,03		4244				
		Сметная стоимость				57295				
36	Прайс "ККК Бетон" Кар-да 2016	-Плита перекрытия ПБ39.15-10	1	24375	-	24375	-	1034	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1033,50		1034				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1033,50				1034		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2032,68		2033				
		Сметная стоимость				27441				
37	Прайс "ККК Бетон" Кар-да 2016	-Плита перекрытия ПБ39.15-8	2	24375	-	48750	-	2067	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1033,50		2067				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1033,50				2067		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2032,68		4065				
		Сметная стоимость				54882				
38	Прайс "ККК Бетон" Кар-да 2016	-Плита перекрытия ПБ39.15-6	2	24375	-	48750	-	2067	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1033,50		2067				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1033,50				2067		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2032,68		4065				
		Сметная стоимость				54882				
39	Прайс "ККК Бетон" Кар-да 2016	-Плита перекрытия ПБ39.12-8	1	20625	-	20625	-	874	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		874,50		875				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		874,50				875		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1719,96		1720				
		Сметная стоимость				23219				
40	Прайс "ККК Бетон" Кар-да 2016	-Плита перекрытия ПБ36.15-8	2	22500	-	45000	-	1908	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		954,00		1908				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		954,00				1908		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1876,32		3753				
		Сметная стоимость				50661				
41	Прайс "ККК Бетон" Кар-да 2016	-Плита перекрытия ПБ36.15-6	3	20625	-	61875	-	2624	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		874,50		2624				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		874,50				2624		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1719,96		5160				
		Сметная стоимость				69658				
42	Прайс "ККК Бетон" Кар-да 2016	-Плита перекрытия ПБ36.12-8	1	19017,86	-	19018	-	806	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		806,36		806				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		806,36				806		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1585,94		1586				
		Сметная стоимость				21410				
43	Прайс "ККК Бетон" Кар-да 2016	-Плита перекрытия ПБ36.15-6	7	22500	-	157500	-	6678	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		954,00		6678				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		954,00				6678		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1876,32		13134				
		Сметная стоимость				177312				
44	Прайс "ККК Бетон" Кар-да 2016	-Плита перекрытия ПБ36.12-8	1	19017,86	-	19018	-	806	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		806,36		806				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		806,36				806		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1585,94		1586				
		Сметная стоимость				21410				
45	Прайс	-Плита перекрытия ПБ36.12-6	3	19017,86	-	57054	-	2419	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	"ККК Бетон" Кар-да 2016	шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		806,36		2419				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		806,36				2419		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1585,94		4758				
		Сметная стоимость				64231				
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА								
46	11-070509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка	7	4762,78	1096,55	33339	7676	11973	2,44	17
		шт. сбор		2063,14	267,23	14442	1871	62,1	0,31	2
		Накладные расходы -		1710,46		11973				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		1447,16				10130		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		263,30				1843		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		517,86		3625				
		Сметная стоимость				48937				
47	11-070509-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка	16	5220,96	1172,4	83535	18758	30886	2,78	44
		шт. сбор		2350,63	289,46	37610	4631	62,1	0,34	5
		Накладные расходы -		1930,38		30886				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		1639,50				26232		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		290,88				4654		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		572,11		9154				
		Сметная стоимость				123575				
48	11-070509-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Панели стеновые внутренние площадью до 25 м2. Установка	1	6284,77	1258,85	6285	1259	2493	3,7	4
		шт. сбор		3128,54	311,44	3129	311	62,1	0,36	-
		Накладные расходы -		2493,27		2493				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		2136,22				2136		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		357,05				357		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		702,24		702				
		Сметная стоимость				9481				
49	Прайс "ККК Бетон" Кар-да 2016	-Стеновая панель ПСВ 56.28.20-3-Д14 Д14	1	92039,29	-	92039	-	3902	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		3902,47		3902				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3902,47				3902		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7675,34		7675				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				103617				
50	Прайс "ККК Бетон" Кар-да 2016	-Стеновая панель ПСВ 47.28.20-Д12	2	96416,07	-	192832	-	8176	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		4088,04		8176				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4088,04				8176		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8040,33		16081				
		Сметная стоимость				217089				
51	Прайс "ККК Бетон" Кар-да 2016	-Стеновая панель ПСВ 42.28.20-2-Д10	2	91249,11	-	182498	-	7738	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		3868,96		7738				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3868,96				7738		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7609,45		15219				
		Сметная стоимость				205455				
52	Прайс "ККК Бетон" Кар-да 2016	-Стеновая панель ПСВ 42.28.16-1	1	88248,21	-	88248	-	3742	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		3741,72		3742				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3741,72				3742		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7359,20		7359				
		Сметная стоимость				99349				
53	Прайс "ККК Бетон" Кар-да 2016	-Стеновая панель ПСВ 42.30.20-Д9-3н	1	97037,5	-	97038	-	4114	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		4114,39		4114				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4114,39				4114		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8092,15		8092				
		Сметная стоимость				109245				
54	Прайс "ККК Бетон" Кар-да 2016	-Стеновая панель ПСВ 40.28.20	2	100345,54	-	200691	-	8509	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		4254,65		8509				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4254,65				8509		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8368,01		16736				
		Сметная стоимость				225936				
55	Прайс "ККК	-Стеновая панель ПСВ 40.28.20-5	2	100345,54	-	200691	-	8509	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Бетон" Кар-да 2016	шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		4254,65		8509				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4254,65				8509		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8368,01		16736				
		Сметная стоимость				225936				
56	Прайс "ККК	-Стеновая панель ПСВ 40.28.20-7н	1	100345,54	-	100346	-	4255	-	-
	Бетон" Кар-да 2016	шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		4254,65		4255				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4254,65				4255		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8368,01		8368				
		Сметная стоимость				112969				
57	Прайс "ККК	-Стеновая панель ПСВ 40.28.16	4	85224,11	-	340896	-	14454	-	-
	Бетон" Кар-да 2016	шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		3613,50		14454				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3613,50				14454		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7107,01		28428				
		Сметная стоимость				383778				
58	Прайс "ККК	-Стеновая панель ПСВ 37.28.16-Д12	1	67077,68	-	67078	-	2844	-	-
	Бетон" Кар-да 2016	шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		2844,09		2844				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2844,09				2844		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5593,74		5594				
		Сметная стоимость				75516				
59	Прайс "ККК	-Стеновая панель ПСВ 34.28.16	1	78971,43	-	78971	-	3348	-	-
	Бетон" Кар-да 2016	шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		3348,39		3348				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3348,39				3348		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6585,59		6586				
		Сметная стоимость				88905				
60	Прайс "ККК	-Стеновая панель ПСВ 34.28.16-Д13	1	60413,39	-	60413	-	2562	-	-
	Бетон" Кар-да 2016	шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		2561,53		2562				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2561,53				2562		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5037,99		5038				
		Сметная стоимость				68013				
61	Прайс "ККК Бетон" Кар-да 2016	-Стеновая панель ПСВ 32.28.16-Д9	1	61540,18	-	61540	-	2609	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		2609,30		2609				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2609,30				2609		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5131,96		5132				
		Сметная стоимость				69281				
62	Прайс "ККК Бетон" Кар-да 2016	-Стеновая панель ПСВ 30.28.16-1	1	67737,5	-	67738	-	2872	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		2872,07		2872				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2872,07				2872		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5648,77		5649				
		Сметная стоимость				76259				
63	Прайс "ККК Бетон" Кар-да 2016	-Стеновая панель ПСВ 28.28.20-6	1	72264,29	-	72264	-	3064	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		3064,01		3064				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3064,01				3064		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6026,26		6026				
		Сметная стоимость				81354				
64	Прайс "ККК Бетон" Кар-да 2016	-Стеновая панель ПСВ 25.28.20	1	68300	-	68300	-	2896	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		2895,92		2896				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2895,92				2896		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5695,67		5696				
		Сметная стоимость				76892				
65	Прайс "ККК Бетон" Кар-да 2016	-Стеновая панель ПСВ 25.28.20-1	1	68300	-	68300	-	2896	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		2895,92		2896				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2895,92				2896		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5695,67		5696				
		Сметная стоимость				76892				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ ЛОДЖИЙ ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА								
66	11-070512-0107 РСНБ РК 2015	-Установка стеновых панелей лоджий	7	2043,39	903,38	14304	6324	6055	1,19	8
				994,05	208,4	6958	1459	62,1	0,24	2
		шт. сбор								
		Накладные расходы -		865,02		6055				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		746,72				5227		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		118,30				828		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		232,67		1629				
		Сметная стоимость				21988				
67	Прайс "ККК Бетон" Кар-да 2016	-Стеновая панель лоджии ПСЛ 12.30	1	26339,29	-	26339	-	1117	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		1116,79		1117				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1116,79				1117		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2196,49		2196				
		Сметная стоимость				29652				
68	Прайс "ККК Бетон" Кар-да 2016	-Стеновая панель лоджии ПСЛ 12.30-л	3	22827,68	-	68483	-	2904	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		967,89		2904				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		967,89				2904		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1903,65		5711				
		Сметная стоимость				77098				
69	Прайс "ККК Бетон" Кар-да 2016	-Стеновая панель лоджии ПСЛ 12.30-пр	3	22827,68	-	68483	-	2904	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		967,89		2904				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		967,89				2904		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1903,65		5711				
		Сметная стоимость				77098				
		ПЛИТЫ ЛОДЖИЙ ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА								
70	11-070512-0101 РСНБ РК 2015	-Плиты лоджий площадью до 5 м2. Установка в зданиях панельных	6	1602,38	582,29	9614	3494	4080	0,95	6
				813,23	132,37	4879	794	62,1	0,15	1
		шт. сбор								
		Накладные расходы -		680,06		4080				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		587,22				3523		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		92,84				557		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		182,60		1096				
		Сметная стоимость				14790				
71	11-070512-	-Плиты лоджий площадью до 10	2	3781,93	1027,44	7564	2055	2547	1,74	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0102 РСНБ РК 2015	м2. Установка в зданиях панельных		1487,93	232	2976	464	62,1	0,27	1
		шт. сбор								
		Накладные расходы -		1273,71		2547				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		1068,07				2136		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		205,64				411		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		404,45		809				
		Сметная стоимость				10920				
72	Прайс "ККК Бетон" Кар-да 2016	-Плита лоджии ПЛ 45.12	1	60761,61	-	60762	-	2576	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		2576,29		2576				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2576,29				2576		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5067,03		5067				
		Сметная стоимость				68405				
73	Прайс "ККК Бетон" Кар-да 2016	-Плита лоджии ПЛ 38.12	1	52092,86	-	52093	-	2209	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		2208,74		2209				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2208,74				2209		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4344,13		4344				
		Сметная стоимость				58646				
74	Прайс "ККК Бетон" Кар-да 2016	-Плита лоджии ПЛ 36.27-пр	1	116294,64	-	116295	-	4931	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		4930,89		4931				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4930,89				4931		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9698,04		9698				
		Сметная стоимость				130924				
75	Прайс "ККК Бетон" Кар-да 2016	-Плита лоджии ПЛ 36.12	1	52092,86	-	52093	-	2209	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		2208,74		2209				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2208,74				2209		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4344,13		4344				
		Сметная стоимость				58646				
76	Прайс "ККК Бетон" Кар-да	-Плита лоджии ПЛ 36.12-л	1	51736,61	-	51737	-	2194	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2016									
		Накладные расходы -		2193,63		2194				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2193,63				2194		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4314,42		4314				
		Сметная стоимость				58245				
77	Прайс "ККК Бетон" Кар-да 2016	-Плита лоджии ПЛ 36.12-1-л	2	51736,61	-	103473	-	4387	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		2193,63		4387				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2193,63				4387		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4314,42		8629				
		Сметная стоимость				116489				
78	Прайс "ККК Бетон" Кар-да 2016	-Плита лоджии ПЛ 36.12-1-пр	1	51736,61	-	51737	-	2194	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		2193,63		2194				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2193,63				2194		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4314,42		4314				
		Сметная стоимость				58245				
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ НАД ЦОКОЛЬНЫМ ЭТАЖОМ								
79	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	-Устройство монолитных участков	1,78	26645,52	1106,85	47429	1970	7817	8,06	14
		м3		6182,02	269,29	11004	479	48,5	0,31	1
		Накладные расходы -		4391,32		7817				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		3128,88				5569		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1262,43				2247		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2482,95		4420				
		Сметная стоимость				59665				
		УЗЛЫ МОНТАЖНЫЕ ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА								
80	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,09324	177007,98	-	16504	-	700	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		7505,14		700				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7505,14				700		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14761,05		1376				
		Сметная стоимость				18580				
81	Прайс "Орлеу" Алматы	-Стоимость Ceresit CX15	2795,1	96,43	-	269527	-	11428	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2016									
		Накладные расходы -		4,09		11428				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	4,09				11428		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,04		22476				
		Сметная стоимость				303431				
82	21-100502-1101 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2016 года	-Прокладка пенополиэтиленовая, диаметр 30 мм	191,3	115,65	-	22124	-	938	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		4,90		938				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	4,90				938		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,64		1845				
		Сметная стоимость				24907				
83	21-110101-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012	0,6504	10230,52	-	6654	-	282	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		433,77		282				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	433,77				282		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		853,14		555				
		Сметная стоимость				7491				
84	Прайс "Пенетрон Каз." Астана 2016	-Стоимость Пенекрита	225,6	1059,82	-	239096	-	10138	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		44,94		10138				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	44,94				10138		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		88,38		19939				
		Сметная стоимость				269172				
85	Прайс "Пенетрон Каз." Астана 2016	-Стоимость Пенетрона	32,734	1178,57	-	38579	-	1636	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		49,97		1636				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	49,97				1636		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		98,28		3217				
		Сметная стоимость				43432				
86	21-100502-	-Герметик полиуретановый ГОСТ	39	2034,72	-	79354	-	3365	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	25621-83 кг		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		86,27		3365				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	86,27				3365		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		169,68		6617				
		Сметная стоимость				89336				
87	21-020101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 м3	0,25	13430,44	-	3358	-	142	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		569,45		142				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	569,45				142		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1119,99		280				
		Сметная стоимость				3780				
88	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 т	0,412773	179694,59	-	74173	-	3145	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		7619,05		3145				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	7619,05				3145		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14985,09		6185				
		Сметная стоимость				83503				
89	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 т	1,312464	177007,98	-	232317	-	9850	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		7505,14		9850				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	7505,14				9850		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14761,05		19373				
		Сметная стоимость				261541				
90	21-100502-1101 РСНБ РК 2015	-Прокладка пенополиэтиленовая, диаметр 30 мм	683	115,65	-	78989	-	3349	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	прим. в ценах III квартала 2016 года	м								
		Накладные расходы -		4,90		3349				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	4,90				3349		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,64		6587				
		Сметная стоимость				88925				
91	21-110101-0117 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012	2,5954	10230,52	-	26552	-	1126	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		433,77		1126				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	433,77				1126		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		853,14		2214				
		Сметная стоимость				29892				
92	21-130206-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 160-390 мм ГОСТ 1759.0-87	0,4618	232998,9	-	107599	-	4562	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		9879,15		4562				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	9879,15				4562		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		19430,24		8973				
		Сметная стоимость				121134				
93	21-020101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	48	13430,44	-	644661	-	27334	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		569,45		27334				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	569,45				27334		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1119,99		53760				
		Сметная стоимость				725754				
94	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,2843	174549,05	-	49624	-	2104	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	III квартала 2016 года	т								
		Накладные расходы -		7400,88		2104				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	7400,88				2104		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14555,99		4138				
		Сметная стоимость				55866				
95	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,9708	177007,98	-	171839	-	7286	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		7505,14		7286				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	7505,14				7286		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14761,05		14330				
		Сметная стоимость				193455				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			8846939	96812			264
			Тенге			221186	23271			27
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8846939	-	-		-
	Материалы -		Тенге			184711	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	244456	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7696212	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			648019	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			531726	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	150245		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	381481		-
	Сметная прибыль -		Тенге			750293	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10128959	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		291
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	244456	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			10128959	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		291
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	244456	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			8846939	96812			264
			Тенге			221186	23271			27
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8846939	-	-		-
	Материалы -		Тенге			184711	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	244456	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7696212	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			648019	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			531726	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	150245		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	381481		-
		Сметная прибыль -	Тенге			750293	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10128959	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		291
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	244456	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			10128959	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		291
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	244456	-		-