ЕСКЕРІЛДІ
«ҚАРАҒАНДЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ЖЕР ҚАТЫНАСТАРЫ, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ» ММ
№ 12/ 20 18 ж. "28" 06

Утвержден приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию 28 / июня /2018г.

Заказчик: ТОО «ККК Инжиниринг», Директор Малюшенко И.Н., г. Караганда,ул.Охотская, стр.1/9.

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии: ТОО «ККК ЛТД» лицензия №16019767 от 27.12.2016г, директор Кику А.И., г. Караганда, ул.Охотская, стр.1/9.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ:ТОО «Экспертстройнадзор», свидетельство об аккрдитации №00199 от 12.05.2016г. Директор Вибе А.П., г.Караганда, мкр. «Гульдер 1», д.15, кв.10., № KZ55VJE00023069 от 17.02.2017

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту:ТОО «Сантехэнергопроект», Новицкий Б.М. Аттестат №KZ78VJE00023043 от 17.02.2017

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ««Многоквартирный жилой комплекс (3 этап строительства)» 1 очередь, по адресу: г.Караганда, проспект Республики, д.1/8.»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
(адрес объекта: область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) **решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от**
Постановление акимата города Караганды от «08» июня 2016г. № 23/01

наименование органа, вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от:

наименование органа, вынесшего решение

2) **талона о приёме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определённых действий**:«Управление ГАСК Карагандинской области № KZ57REA00044075 от 22.12.2016г.

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации): ТОО «САНТЕХЭНЕРГОПРОЕКТ» шифр 6-16

наименование проектной организации, номер проекта

утверждённого(й):ТОО «ККК Инжиниринг», приказ № 13п от 21.11.2016г.

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. **Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:**

начало работ	Декабрь 2016г. (месяц, год)	**окончание работ:**	Май 2018г. (месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:	
по норме или по проекту организации строительства	12 месяцев
фактически	17 месяцев

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяжённость, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учётом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учётом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь	M^2				

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	4742,98	5045,8
Число этажей	этаж	9	9
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	17827,88	18199
В том числе подземной части	м3	1642,64	1403
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	—	—

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	72	3766,56	1904,86	72	3806,4	1895,6
однокомнатных	36	1512,36	666,36	36	1530,4	659,6
двухкомнатных	18	896,54	464,4	18	911,6	465,4
трёхкомнатных	18	1357,66	774,1	18	1364,4	770,6
четырёхкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Здание панельное с продольными и поперечными несущими стенами и ЖБ перекрытиями. Фундаменты – сваи длиной 8м с монолитной ЖБ плитой;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приёмке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утверждённому проекту (проектно-сметной документации):
Всего 548425,95 тыс.тг
в том числе:
строительно-монтажных работ 531652,63 тыс.тг
оборудования, инструмента и инвентаря 16773,33 тыс.тг

8. Сметная стоимость основных фондов,
принимаемых в эксплуатацию

9. Объект построен в соответствии с утверждённым проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:
«Многоквартирный жилой комплекс (3 этап)» 1 очередь, по адресу: г.Караганда, проспект Республики, д.118.»
наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик:
ТОО «ККК Инжинжиниринг» Малюшенко И.Н.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор:
ТОО «Экспертстройнадзор»
фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись эксперта М.П.

Авторский надзор:
ТОО «Сантехэнергопроект» Кононенко А.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись эксперта М.П.

Генеральный подрядчик):
ТОО «ККК ЛТД» Кику А.И.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

15 "ҚАРАҒАНДЫ ҚАЛАСЫ ӘДІЛЕТ

ТІНК 002144762857

КАДАСТРЛЫҚ 09:142:137:882:1

28.06.18 г. 14:59

ЖЫ ОБЪ Ресиублики, д. 1/8

ТІРКЕ Аскарова

БӨЛІ Бекенов

БАСШЫ Сарсгов

КОПІ

ЗАКАЗЧИК : ТОО "ККК ИНЖИНИРИНГ"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ККК ЛТД"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- г.Караганда.Учетный квартал №137. Пересечение пр.Республики и ул.Гудермесская. Многоквартирный жилой комплекс. (III этап строительства). Корректировка проекта. ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- 1-ая очередь строительства.Дом 7

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2017г.

НА Общестроительные работы по чертежам КЖ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге / %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	11-010101-0316 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	-Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /мокрый грунт в котловане/.	89,873786	190,52	173,87	17123	15626	4967	0,02	2
		м3 грунт		16,65	59,96	1496	5388	59,1	0,04	4
		Накладные расходы -		55,27		4967				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		45,27				4069		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		10,00				899		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		19,66		1767				
		Сметная стоимость				23857				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	11-010102-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	-Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /в котловане/.	159,344	162,29	152,22	25859	24255	7155	0,02	2
		м3 грунт		9,96	51,75	1588	8246	59,1	0,04	6
		Накладные расходы -		44,90		7155				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		36,47				5812		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8,43				1343		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16,57		2641				
		Сметная стоимость				35655				
3	11-010102-0316 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	-Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /мокрый грунт в котловане/	503,774384	289,05	271,19	145617	136619	40284	0,03	14
		м3 грунт		17,7	92,2	8918	46450	59,1	0,06	31
		Накладные расходы -		79,97		40284				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		64,96				32723		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		15,01				7562		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		29,52		14872				
		Сметная стоимость				200774				
4	41-020102-1007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Отвозка лишнего грунта на расстояние 7 км	1335,49109	180,99	-	241711	-	10249	-	-
		Тенге за		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		7,67		10249				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7,67				10249		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15,09		20157				
		Сметная стоимость				272116				
5	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	159,344	15,25	12,85	2431	2047	742	-	1
		м3		2,3	4,21	367	671	59,1	-	1
		Накладные расходы -		4,66		742				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		3,85				613		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		0,81				129		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1,59		254				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				3427				
6	11-010102-0603 РСНБ РК 2015	-Грунты 4 группы. Работа на отвале	503,774384	16,68	14,01	8403	7057	2561	-	2
		м3 грунт		2,52	4,59	1267	2311	59,1	-	2
		Накладные расходы -		5,08		2561				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		4,20				2115		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		0,89				446		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1,74		877				
		Сметная стоимость				11841				
7	11-010205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Доработка вручную мокрого грунта после разработки их механизированным способом	56,67683	2394,35	-	135704	-	89355	3,22	182
		м3 грунт		2394,35	-	135704	-	59,1	-	-
		Накладные расходы -		1576,58		89355				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		1415,06				80201		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		161,52				9154		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		317,67		18005				
		Сметная стоимость				243064				
8	11-010104-0104 РСНБ РК 2015	-Перемещение грунта бульдозерами в резерв	146,550616	98,08	98,08	14374	14374	3846	-	-
		м3		-	35,85	-	5253	59,1	0,04	5
		Накладные расходы -		26,24		3846				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		21,18				3105		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		5,06				741		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,95		1458				
		Сметная стоимость				19677				
9	11-010104-0112 РСНБ РК 2015 к=2 к=0,85	-При перемещении 4 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до расстояния 30 м	146,550616	72,84	72,84	10674	10674	2856	-	-
		м3		-	26,62	-	3901	59,1	0,03	5
		Накладные расходы -		19,49		2856				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		15,73				2305		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,76				550		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,39		1082				
		Сметная стоимость				14612				
10	11-010104-0403 РСНБ	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	117,240493	25,38	25,38	2976	2976	796	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015	(80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м		-	9,28	-	1088	59,1	0,01	1
		м3								
		Накладные расходы -		6,79		796				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		5,48				643		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1,31				153		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,57		302				
		Сметная стоимость				4074				
11	11-010104-0409 РСНБ РК 2015 к=5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	117,240493	54,97	54,97	6445	6445	1724	-	-
		(80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м до расстояния 30 м		-	20,09	-	2355	59,1	0,02	2
		м3								
		Накладные расходы -		14,71		1724				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		11,87				1392		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2,83				332		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5,57		654				
		Сметная стоимость				8823				
12	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	-Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	117,240493	141,73	59,35	16617	6958	8585	0,13	15
				82,38	26,72	9659	3133	59,1	0,03	4
		м3 уплот								
		Накладные расходы -		73,23		8585				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		64,48				7560		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8,74				1025		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17,20		2016				
		Сметная стоимость				27218				
13	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	-Засыпка грунта вручную	29,3101232	877,84	-	25730	-	16942	1,21	35
		м3		877,84	-	25730	-	59,1	-	-
		Накладные расходы -		578,02		16942				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		518,81				15206		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		59,22				1736		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		116,47		3414				
		Сметная стоимость				46086				
14	11-010205-1202 РСНБ РК 2015	-Водоотлив из котлованов	650,325	1275,71	1275,71	829629	829629	318344	-	-
		м3		-	706,79	-	459645	59,1	1,02	663
		Накладные расходы -		489,52		318344				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		417,71				271650		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		71,80				46694		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		141,22		91838				
		Сметная стоимость				1239811				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1483291	1056660			254
			Тенге			184728	538441			723
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1483291	-	-		-
		Материалы -	Тенге			193	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	723170	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			241711	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			508406	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	427393		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	81013		-
		Сметная прибыль -	Тенге			159336	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2151034	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		977
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	723170	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2151034	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		977
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	723170	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты								
		Сваи								
15	11-050101-0304 РСНБ РК 2015	-Сваи железобетонные длиной до 8 м. Погружение	211,92	18289,34	14364,51	3875878	3044126	1014180	4,47	947
		дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2		3779,61	2774,21	800975	587910	58,7	2,43	515
		м3 желез								
		Накладные расходы -		4785,68		1014180				
		в т.ч. накладные первого уровня -	58,7	3847,09				815275		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	938,58				198905		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	1846,00		391205				
		Сметная стоимость				5281263				
16	21-041204-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сваи квадратного и прямоугольного сечения	2259,84	4217,33	-	9530491	-	404093	-	-
		сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм СТ РК 939-92		-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		178,81		404093				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	178,81				404093		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	351,69		794767				
		Сметная стоимость				10729351				
17	11-050101-1001 РСНБ РК 2015	-Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка	330	2260,63	1197,61	746009	395213	348731	1,21	399
		бетона из арматурного каркаса		1023,12	547,28	337628	180603	58,7	0,64	211

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		свая								
		Накладные расходы -		1056,76		348731				
		в т.ч. накладные первого уровня - 58,7		921,82				304202		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		134,94				44529		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		265,39		87579				
		Сметная стоимость				1182319				
18	21-020199-9924 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/ см2	218,2776	60	-	13097	-	555	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		2,54		555				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2,54				555		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5,00		1092				
		Сметная стоимость				14744				
19	21-020199-9926 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/ см2	218,2776	119	-	25975	-	1101	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		5,05		1101				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		5,05				1101		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,92		2166				
		Сметная стоимость				29242				
20	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 /выпуски арматуры/	0,43792	149840,31	-	65618	-	2782	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6353,23		2782				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6353,23				2782		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12495,48		5472				
		Сметная стоимость				73872				
		Монолитная плита								
21	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	148,3515	5082,41	1129,53	753983	167567	117503	0,85	126
				616,67	472,14	91483	70043	50,8	0,54	80
		м3 основ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		792,06		117503				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		553,11				82055		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		238,95				35448		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		469,96		69719				
		Сметная стоимость				941205				
22	11-260201-0502 РСНБ РК 2015	-Устройство основания из пенопласта под ростверк	49,4505	34226,41	805,34	1692513	39824	300786	9,27	458
				7743,6	290,74	382925	14377	55,3	0,34	17
		м3								
		Накладные расходы -		6082,58		300786				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3		4442,99				219708		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1639,58				81078		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3224,72		159464				
		Сметная стоимость				2152763				
23	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	-Плиты фундаментные железобетонные плоские.	258,5	18622,76	1024,98	4813983	264957	413835	1,79	463
		Устройство из бетона кл.В25		1355,78	248,97	350470	64358	48,5	0,29	74
		м3								
		Накладные расходы -		1600,91		413835				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		778,30				201191		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		822,61				212643		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1617,89		418225				
		Сметная стоимость				5646043				
24	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,00212	144800,97	-	307	-	13	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6139,56		13				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6139,56				13		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12075,24		26				
		Сметная стоимость				346				
25	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	9,6795	146404,6	-	1417123	-	60086	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6207,56		60086				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6207,56				60086		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12208,97		118177				
		Сметная стоимость				1595386				
26	21-050301-	-Сталь арматурная	0,4957	141588,52	-	70185	-	2976	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6003,35		2976				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	6003,35				2976		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11807,35		5853				
		Сметная стоимость				79014				
27	21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	3,7487	139930,87	-	524559	-	22241	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		5933,07		22241				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	5933,07				22241		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11669,12		43744				
		Сметная стоимость				590544				
28	21-050301-0309 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 32 мм до 40 мм СТ РК 2591-2014	0,8462	138013,17	-	116787	-	4952	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		5851,76		4952				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	5851,76				4952		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11509,19		9739				
		Сметная стоимость				131478				
29	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	2,21828	13337,6	1011,6	29587	2244	15026	14,94	33
				12050,6	229,4	26732	509	48,5	0,2	-
		т								
		Накладные расходы -		6773,84		15026				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	5955,80				13212		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	818,04				1815		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1608,92		3569				
		Сметная стоимость				48182				
30	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК	0,11228	144800,97	-	16258	-	689	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в ценах IV квартала 2016 года	2591-2014								
		т								
		Накладные расходы -		6139,56		689				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	6139,56				689		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12075,24		1356				
		Сметная стоимость				18303				
31	21-050301-0106 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	1,1092	137940,31	-	153003	-	6487	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	в ценах IV квартала 2016 года	т								
		Накладные расходы -		5848,67		6487				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	5848,67				6487		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11503,12		12759				
		Сметная стоимость				172250				
32	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,9968	146404,6	-	145936	-	6188	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	в ценах IV квартала 2016 года	т								
		Накладные расходы -		6207,56		6188				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	6207,56				6188		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12208,97		12170				
		Сметная стоимость				164294				
33	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,0089	201835,33	841,79	1796	7	288	58	1
				46782,8	351,63	416	3	48,5	0,36	-
		т								
		Накладные расходы -		32387,29		288				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	22860,20				203		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	9527,09				85		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18737,81		167				
		Сметная стоимость				2251				
34	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,4005	56,17	1,06	22	-	7	0,03	-
				27,9	0,17	11	-	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		18,24		7				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,2	15,22				6		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	3,03				1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5,95		2				
		Сметная стоимость				32				
35	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,4005	141,45	1,67	57	1	18	0,04	-
				68,72	0,34	28	-	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		45,02		18				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		37,43				15		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7,58				3		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,92		6				
		Сметная стоимость				81				
36	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	62,208	729,44	14,41	45377	896	7885	0,21	13
				179,26	1,71	11151	106	50,8	-	-
		м2 повер								
		Накладные расходы -		126,76		7885				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		91,93				5719		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		34,83				2166		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		68,50		4261				
		Сметная стоимость				57523				
37	11-130301-0101 РСНБ РК 2015	-Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	47,6084	94,6	1,06	4504	50	1232	0,04	2
				38,53	0,17	1835	8	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		25,88		1232				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		20,98				999		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4,90				233		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,64		459				
		Сметная стоимость				6195				
38	11-130301-0102 РСНБ РК 2015	-Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	47,6084	73,59	1,06	3504	50	1190	0,04	2
				38,53	0,17	1835	8	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		24,99		1190				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		20,98				999		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4,01				191		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,89		375				
		Сметная стоимость				5069				

Узел деформационного шва

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	12-020101-0601 РСНБ РК 2015	-Устройство осадочного шва из просмоленных досок для сопряжения пристраиваемых фундаментов	10,206	3302,5	2,16	33705	22	8810	1,65	17
				1172,94	1,03	11971	10	59,1	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		863,26		8810				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		693,81				7081		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		169,44				1729		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		333,26		3401				
		Сметная стоимость				45917				
40	11-070516-0101 РСНБ РК 2015	-Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клею в один ряд	14,58	122,87	1,8	1791	26	566	0,06	1
				51,06	0,86	744	12	62,1	-	-
		м шва								
		Накладные расходы -		38,81		566				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		32,24				470		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6,58				96		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12,94		189				
		Сметная стоимость				2546				
41	11-070516-0104 РСНБ РК 2015	-Герметизация горизонтальных стыков пенополистиролом	14,58	115,24	4,14	1680	60	393	0,04	1
				32,11	1,97	468	29	62,1	-	-
		м шва								
		Накладные расходы -		26,95		393				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		21,16				309		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		5,78				84		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11,37		166				
		Сметная стоимость				2239				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	24083730	3915045		2463
	Тенге	2018671	917979		898
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	24083730	-	-	-
Материалы -	Тенге	6070674	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2936650	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2509777	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	9569563	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	2742616	-	-	-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	1651445	-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	1091171	-
Сметная прибыль -	Тенге	2146108	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	28972454	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3361
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2936650	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	28972454	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3361
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2936650	-		-

РАЗДЕЛ 3. Стены

Панели наружные стеновые

42	11-070508-0101 РСНБ РК 2015	-Панели стеновые наружные площадью до 12 м2. Установка в зданиях цокольных /НСЦ32.3, НС32.1, НС48.16-1(НС8)/	9	6785,45	2437,32	61069	21936	23494	3,11	28
				2659,45	928,75	23935	8359	62,1	0,95	9
		шт. сбор								
		Накладные расходы -		2610,46		23494				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		2228,28				20054		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		382,18				3440		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		751,67		6765				
		Сметная стоимость				91328				
43	11-070508-0102 РСНБ РК 2015	-Панели стеновые наружные площадью до 20 м2. Установка в зданиях цокольных /НС48.1, НСТ60, НСТ60л, НС48.1(НС9), НС48.6(НС10), НСТ60л(НС11), НСТ60(НС13)/	7	9140,01	3296,63	63980	23076	25144	4,29	30
				3668,51	1281,67	25680	8972	62,1	1,31	9
		шт. сбор								
		Накладные расходы -		3591,93		25144				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		3074,06				21518		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		517,88				3625		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1018,56		7130				
		Сметная стоимость				96253				
44	Прайс-лист ТОО "ККК Бетон" 2016г	-Стоимость наружных стеновых панелей НС48.1	1	200931,65	-	200932	-	8520	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		8519,50		8520				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8519,50				8520		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16756,09		16756				
		Сметная стоимость				226208				
45	Прайс-лист ТОО "ККК Бетон" 2016г	-Стоимость наружных стеновых панелей НСЦ32.3	4	123561,27	-	494245	-	20956	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		5239,00		20956				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		5239,00				20956		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10304,02		41216				
		Сметная стоимость				556417				
46	Прайс-лист ТОО "ККК	-Стоимость наружных стеновых панелей НСТ60	1	234578,54	-	234579	-	9946	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Бетон" 2016г			-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		9946,13		9946				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	9946,13				9946		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	19561,97		19562				
		Сметная стоимость				264087				
47	Прайс-лист ТОО "ККК Бетон" 2016г	-Стоимость наружных стеновых панелей НСТ60л	1	234578,54	-	234579	-	9946	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		9946,13		9946				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	9946,13				9946		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	19561,97		19562				
		Сметная стоимость				264087				
48	Прайс-лист ТОО "ККК Бетон" 2016г	-Стоимость наружных стеновых панелей НС32.1	4	125339,97	-	501360	-	21258	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		5314,41		21258				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	5314,41				21258		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	10452,35		41809				
		Сметная стоимость				564427				
49	Прайс-лист ТОО "ККК Бетон" 2016г	-Стоимость наружных стеновых панелей НС8 /в оснастке панели НС48.16-1/	1	131237,14	-	131237	-	5564	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		5564,45		5564				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	5564,45				5564		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	10944,13		10944				
		Сметная стоимость				147746				
50	Прайс-лист ТОО "ККК Бетон" 2016г	-Стоимость наружных стеновых панелей НС9 /в оснастке панели НС48.1/	1	200931,65	-	200932	-	8520	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		8519,50		8520				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	8519,50				8520		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	16756,09		16756				
		Сметная стоимость				226208				
51	Прайс-лист ТОО "ККК Бетон" 2016г	-Стоимость наружных стеновых панелей НС10 /в оснастке панели НС48.6/	1	234057,7	-	234058	-	9924	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		9924,05		9924				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	9924,05				9924		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	19518,54		19519				
		Сметная стоимость				263501				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Прайс-лист ТОО "ККК Бетон" 2016г	-Стоимость наружных стеновых панелей НС11 /в оснастке панели НСТ60л/	1	234578,54	-	234579	-	9946	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		9946,13		9946				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		9946,13				9946		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		19561,97		19562				
		Сметная стоимость				264087				
53	Прайс-лист ТОО "ККК Бетон" 2016г	-Стоимость наружных стеновых панелей НС13 /в оснастке панели НСТ60/	1	234578,54	-	234579	-	9946	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		9946,13		9946				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		9946,13				9946		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		19561,97		19562				
		Сметная стоимость				264087				
		Панели внутренние стеновые								
54	11-070509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Установка стеновых панелей внутренних площадью до 10 м2 /ПСВЦ31.0, ВСЦ1, ВСЦ2/	4	4765,86	1097,01	19063	4388	6842	2,44	10
				2063,14	267,23	8253	1069	62,1	0,31	1
		шт								
		Накладные расходы -		1710,59		6842				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		1447,16				5789		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		263,43				1054		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		518,12		2072				
		Сметная стоимость				27978				
55	11-070509-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Установка стеновых панелей внутренних площадью до 15 м2 /ПСВЦ46.1, ПСВЦ48.0, ПСВЦ56.1, ПСВЦ56.1-2, ПСВЦ56.1-3, ПСВЦ56.2-1, ПСВ56.2-2, ПСВ56.2-3/	14	5224,31	1173,08	73140	16423	27027	2,78	39
				2350,63	289,46	32909	4052	62,1	0,34	5
		шт								
		Накладные расходы -		1930,52		27027				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		1639,50				22953		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		291,03				4074		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		572,39		8013				
		Сметная стоимость				108181				
56	Прайс-лист ТОО "ККК Бетон" 2016г	-Стоимость внутренних стеновых панелей ПСВЦ31.0	2	40166,09	-	80332	-	3406	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		1703,04		3406				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1703,04				3406		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	3349,53		6699				
		Сметная стоимость				90437				
57	Прайс-лист ТОО "ККК Бетон" 2016г	-Стоимость внутренних стеновых панелей ПСВЦ46.1	1	52084,62	-	52085	-	2208	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		2208,39		2208				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	2208,39				2208		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	4343,44		4343				
		Сметная стоимость				58637				
58	Прайс-лист ТОО "ККК Бетон" 2016г	-Стоимость внутренних стеновых панелей ПСВЦ48.0	2	65572,58	-	131145	-	5561	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		2780,28		5561				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	2780,28				5561		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	5468,23		10936				
		Сметная стоимость				147642				
59	Прайс-лист ТОО "ККК Бетон" 2016г	-Стоимость внутренних стеновых панелей ПСВЦ56.1	3	64404,41	-	193213	-	8192	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		2730,75		8192				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	2730,75				8192		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	5370,81		16112				
		Сметная стоимость				217518				
60	Прайс-лист ТОО "ККК Бетон" 2016г	-Стоимость внутренних стеновых панелей ПСВЦ56.1-2	1	60327,33	-	60327	-	2558	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		2557,88		2558				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	2557,88				2558		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	5030,82		5031				
		Сметная стоимость				67916				
61	Прайс-лист ТОО "ККК Бетон" 2016г	-Стоимость внутренних стеновых панелей ПСВЦ56.1-3	1	55183,25	-	55183	-	2340	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		2339,77		2340				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	2339,77				2340		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	4601,84		4602				
		Сметная стоимость				62125				
62	Прайс-лист ТОО "ККК Бетон" 2016г	-Стоимость внутренних стеновых панелей ПСВЦ56.2-1	1	65708,25	-	65708	-	2786	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		2786,03		2786				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2786,03				2786		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5479,54		5480				
		Сметная стоимость				73974				
63	Прайс-лист ТОО "ККК Бетон" 2016г	-Стоимость внутренних стеновых панелей ПСВЦ56.2-2	3	66800,54	-	200402	-	8497	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		2832,34		8497				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2832,34				8497		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5570,63		16712				
		Сметная стоимость				225611				
64	Прайс-лист ТОО "ККК Бетон" 2016г	-Стоимость внутренних стеновых панелей ПСВЦ56.2-3	2	65300,08	-	130600	-	5537	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		2768,72		5537				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2768,72				5537		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5445,50		10891				
		Сметная стоимость				147028				
65	Прайс-лист ТОО "ККК Бетон" 2016г	-Стоимость внутренних стеновых панелей ВСЦ1 /в оснастке панели ПСВЦ32.0/	1	37815,96	-	37816	-	1603	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		1603,40		1603				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1603,40				1603		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3153,55		3154				
		Сметная стоимость				42573				
66	Прайс-лист ТОО "ККК Бетон" 2016г	-Стоимость внутренних стеновых панелей ВСЦ2 /в оснастке панели ПСВЦ31.1/	1	39375,05	-	39375	-	1670	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		1669,50		1670				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1669,50				1670		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3283,56		3284				
		Сметная стоимость				44328				
		Панели стеновые лоджий								
67	11-070512-0107 РСНБ РК 2015	-Установка разделительных стенок, площадью до 5 м2 /СЛ4(СПЛ1), СЛ4пр(СПЛ2), СЛ4л(СПЛ3)/	6	2044,24	904,21	12265	5425	5190	1,19	7
				994,05	208,4	5964	1250	62,1	0,24	1
		шт								
		Накладные расходы -		865,06		5190				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		746,72				4480		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	118,34				710		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		232,74		1396				
		Сметная стоимость				18852				
68	Прайс-лист ТОО "ККК Бетон" 2016г	-Стоимость стеновых панелей лоджий СПЛ1 /в оснастке панели СЛ4/	2	45042,27	-	90085	-	3820	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		1909,79		3820				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1909,79				3820		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3756,17		7512				
		Сметная стоимость				101417				
69	Прайс-лист ТОО "ККК Бетон" 2016г	-Стоимость стеновых панелей лоджий СПЛ2 /в оснастке панели СЛ4пр/	2	46028,78	-	92058	-	3903	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		1951,62		3903				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1951,62				3903		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3838,43		7677				
		Сметная стоимость				103638				
70	Прайс-лист ТОО "ККК Бетон" 2016г	-Стоимость стеновых панелей лоджий СПЛ3 /в оснастке панели СЛ4л/	2	46028,78	-	92058	-	3903	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		1951,62		3903				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1951,62				3903		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3838,43		7677				
		Сметная стоимость				103638				
71	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий	0,04456	417379,02	5877,97	18598	262	1931	42,7	2
		массой до 20 кг		38722,92	880,78	1725	39	62,1	1,03	-
		т								
		Накладные расходы -		43333,55		1931				
		в т.ч. накладные первого уровня -	62,1	24593,90				1096		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	18739,65				835		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36857,01		1642				
		Сметная стоимость				22171				
72	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков	0,04456	103412,43	-	4608	-	195	-	-
		арматуры		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		4384,69		195				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	4384,69				195		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8623,77		384				
		Сметная стоимость				5188				
73	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	-Монтаж металлических балок БМ9	0,11692	22763,04	7932,87	2661	928	1141	15,51	2
	Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	т констр		12054,68	1793,12	1409	210	60,9	1,6	-
		Накладные расходы -		9756,03		1141				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	8433,31				986		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1322,73				155		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2601,53		304				
		Сметная стоимость				4106				
74	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	-Стоимость металлических балок	0,11692	346306,78	-	40490	-	1717	-	-
	в ценах IV квартала 2016 года	т		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		14683,41		1717				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	14683,41				1717		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		28879,21		3377				
		Сметная стоимость				45583				
75	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	5,2614	141,45	1,67	744	9	237	0,04	-
				68,72	0,34	362	2	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		45,02		237				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,2	37,43				197		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	7,58				40		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,92		78				
		Сметная стоимость				1059				
		Герметизация стыков наружных панелей								
76	11-070516-0101 РСНБ РК 2015	-Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд	111,68	122,87	1,8	13723	201	4335	0,06	7
				51,06	0,86	5702	96	62,1	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		38,81		4335				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		32,24				3600		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6,58				734		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12,94		1445				
		Сметная стоимость				19502				
77	11-070516-0107 РСНБ РК 2015	-Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	111,68	516,83	130,07	57720	14526	16936	0,18	20
				141,16	59,26	15764	6618	62,1	0,07	8
		м								
		Накладные расходы -		151,65		16936				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		124,46				13899		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		27,19				3037		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		53,48		5972				
		Сметная стоимость				80629				
78	11-070516-0112 РСНБ РК 2015	-Устройство солнце-защиты полимер-цементным составом	111,68	153,94	0,9	17192	100	11824	0,18	20
				153,04	0,43	17092	48	62,1	-	-
		м								
		Накладные расходы -		105,87		11824				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		95,31				10644		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		10,57				1180		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20,79		2321				
		Сметная стоимость				31337				
79	21-020403-0104 РСНБ РК 2015	-Раствор полимерцементный	0,078176	33698,58	-	2634	-	112	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1428,82		112				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1428,82				112		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2810,19		220				
		Сметная стоимость				2965				
80	11-070516-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных минераловатным утеплителем	67,84	334,19	5,4	22672	366	2294	0,04	3
				27,79	2,57	1885	174	62,1	-	-
		м								
		Накладные расходы -		33,82		2294				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		18,85				1279		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		14,97				1016		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		29,44		1997				
		Сметная стоимость				26964				
81	11-070516-0103 РСНБ РК 2015	-Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей вертикальных минераловатным утеплителем	43,84	341,1	11,02	14954	483	3156	0,11	5
				85,9	2,97	3766	130	62,1	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		71,99		3156				
		в т.ч. накладные первого уровня -	62,1	55,19				2419		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	16,80				737		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		33,05		1449				
		Сметная стоимость				19559				
		Гидроизоляция боковая								
82	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	143,664	729,44	14,41	104795	2070	18210	0,21	30
				179,26	1,71	25753	246	50,8	-	-
		м2 повер								
		Накладные расходы -		126,76		18210				
		в т.ч. накладные первого уровня -	50,8	91,93				13207		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	34,83				5003		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		68,50		9840				
		Сметная стоимость				132846				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4551774	90193			202
			Тенге			170199	31264			34
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4508622	-	-		-
		Материалы -	Тенге			221861	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	199844	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4026072	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2634	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			317438	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	121137		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	196301		-
		Сметная прибыль -	Тенге			386085	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5212146	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		234
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	199844	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			43152	-	-		-
		Материалы -	Тенге			325	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1619	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			40490	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2857	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	986		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	1871		-
		Сметная прибыль -	Тенге			3681	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			49690	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1619	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5261836	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		236
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	201463	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Перекрытие								
83	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны /ПЛ32.15/	4	2906,12	602,24	11624	2409	4572	1,74	7
				1436,82	138,53	5747	554	62,1	0,16	1
		шт								
		Накладные расходы -		1142,99		4572				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		978,29				3913		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		164,70				659		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		323,93		1296				
		Сметная стоимость				17492				
84	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 /4ПД3н, ПДШ1а(П1)/	2	4401,55	812,06	8803	1624	3529	2,66	5
				2249,16	188,3	4498	377	62,1	0,22	-
		шт								
		Накладные расходы -		1764,47		3529				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		1513,66				3027		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		250,80				502		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		493,28		987				
		Сметная стоимость				13319				
85	11-070504-0102 РСНБ РК 2015	-Установка панелей с опиранием по контуру площадью до 15 м2 /4ПТ3а, 4ПТ3.1а, 4ПТ3.2/	6	3926	931	23556	5586	11100	2,91	17
				2375,08	225,58	14251	1353	62,1	0,26	2
		шт								
		Накладные расходы -		1849,95		11100				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		1615,01				9690		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		234,94				1410		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		462,08		2772				
		Сметная стоимость				37428				
86	11-070504-0103 РСНБ РК 2015	-Установка панелей с опиранием по контуру площадью до 20 м2 /4П1а, 4П7(П25), 4П8.1а(П26), 4П8а(П27), 4П8а(П28), 4П1а(П29)/	8	4554,45	1191,49	36436	9532	16859	3,27	26
				2668,91	288,18	21351	2305	62,1	0,34	3
		шт								
		Накладные расходы -		2107,32		16859				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		1836,35				14691		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		270,97				2168		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		532,94		4264				
		Сметная стоимость				57558				
87	21-049999-0807 РСНБ РК 2015	-Панели сплошные плоские, плиты толщиной 16 см ГОСТ 13015-2012	263,8504	3694,54	-	974806	-	41332	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в ценах IV квартала 2016 года	м2								
		Накладные расходы -		156,65		41332				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		156,65				41332		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		308,10		81291				
		Сметная стоимость				1097429				
88	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий	0,01339	417379,02	5877,97	5589	79	580	42,7	1
		массой до 20 кг /МН16, МН17, МН22 к плите ПДШ1а(П1)1/		38722,92	880,78	518	12	62,1	1,03	-
		т								
		Накладные расходы -		43333,55		580				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		24593,90				329		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		18739,65				251		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36857,01		494				
		Сметная стоимость				6663				
89	21-050301-9918 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков	0,01339	103412,43	-	1385	-	59	-	-
		арматуры		-	-	-	-	-	-	-
	в ценах IV квартала 2016 года	т								
		Накладные расходы -		4384,69		59				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4384,69				59		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8623,77		115				
		Сметная стоимость				1559				
90	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий	0,07426	417379,02	5877,97	30995	436	3218	42,7	3
		массой до 20 кг		38722,92	880,78	2876	65	62,1	1,03	-
		т								
		Накладные расходы -		43333,55		3218				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		24593,90				1826		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		18739,65				1392		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36857,01		2737				
		Сметная стоимость				36950				
91	21-050301-9918 РСНБ РК 2015	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков	0,07426	103412,43	-	7679	-	326	-	-
		арматуры		-	-	-	-	-	-	-
	в ценах IV квартала 2016 года	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		4384,69		326				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4384,69				326		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8623,77		640				
		Сметная стоимость				8645				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1100872	19666			60
			Тенге			49241	4667			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1100872	-	-		-
		Материалы -	Тенге			48095	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	53908	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9064	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			974806	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			81573	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	33477		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	48096		-
		Сметная прибыль -	Тенге			94596	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1277042	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		65
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	53908	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1277042	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		65
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	53908	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Разные работы								
		Подземное хозяйство								
92	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	-Устройство подбетонки из бетона кл.В7,5	6,9	15127,76	814,09	104382	5617	12649	2,82	19
		м3		2162,94	194,48	14924	1342	48,5	0,23	2
		Накладные расходы -		1833,25		12649				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		1143,35				7889		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		689,90				4760		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1356,88		9362				
		Сметная стоимость				126394				
93	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	41	1102,56	532,18	45205	21819	16909	0,48	20
		шт. сбор		369,96	194,92	15168	7992	62,1	0,2	8
		Накладные расходы -		412,41		16909				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		350,79				14382		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		61,62				2527		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		121,20		4969				
		Сметная стоимость				67083				
94	11-070501-0102 РСНБ	-Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	17	1559	746,9	26503	12697	9859	0,67	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015			519,18	274,56	8826	4668	62,1	0,28	5
		шт. сбор								
		Накладные расходы -		579,91		9859				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		492,91				8380		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		87,00				1479		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		171,11		2909				
		Сметная стоимость				39270				
95	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	5	2357,36	1182,2	11787	5911	4336	0,94	5
				746,21	439,05	3731	2195	62,1	0,45	2
		шт. сбор								
		Накладные расходы -		867,20		4336				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		736,04				3680		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		131,16				656		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		257,97		1290				
		Сметная стоимость				17413				
96	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	10,156	19224,07	-	195240	-	8278	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		815,10		8278				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		815,10				8278		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1603,13		16281				
		Сметная стоимость				219800				
97	21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	1,624	16301,05	-	26473	-	1122	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		691,16		1122				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		691,16				1122		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1359,38		2208				
		Сметная стоимость				29803				
98	21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	2,715	15499,14	-	42080	-	1784	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		657,16		1784				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		657,16				1784		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1292,50		3509				
		Сметная стоимость				47373				
99	21-020199-9925 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2 м3	14,495	110	-	1594	-	68	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		4,66		68				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4,66				68		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,17		133				
		Сметная стоимость				1795				
100	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	-Устройство стенок приямков из бетона кл.В10 м3	2,9	15525,47	788,39	45024	2286	5689	3,06	9
				2378,29	200,03	6897	580	48,5	0,23	1
		Накладные расходы -		1961,79		5689				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		1250,49				3626		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		711,30				2063		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1398,98		4057				
		Сметная стоимость				54770				
101	11-160301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 примен.	-Укладка стальных труб диаметром 50 мм для дренажа м	3,3	348,69	21,38	1151	71	728	0,37	1
				318,11	8,76	1050	29	60,4	0,01	-
		Накладные расходы -		220,58		728				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		197,43				652		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		23,16				76		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		45,54		150				
		Сметная стоимость				2029				
102	23-010201-0135 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 50 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 м	3,3	390,96	-	1290	-	55	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		16,58		55				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		16,58				55		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32,60		108				
		Сметная стоимость				1452				
103	11-160201-0102 РСНБ	-Укладка гофротруб диаметром 110 мм для дренажа	7,5	717,02	27,13	5378	203	2983	0,7	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 примен.	м		571,33	12,19	4285	91	60,4	0,01	-
		Накладные расходы -		397,79		2983				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		352,44				2643		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		45,35				340		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		89,18		669				
		Сметная стоимость				9030				
104	23-010603-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	7,5	834,35	-	6258	-	265	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		35,38		265				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		35,38				265		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		69,58		522				
		Сметная стоимость				7045				
105	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,00775	45768,13	1392,61	355	11	199	56,4	-
				44375,52	461,77	344	4	50,8	0,54	-
		т металл								
		Накладные расходы -		25683,67		199				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		22777,34				177		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2906,33				23		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5716,14		44				
		Сметная стоимость				598				
106	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,00775	146404,6	-	1135	-	48	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6207,56		48				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6207,56				48		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12208,97		95				
		Сметная стоимость				1278				
107	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,003384	417379,02	5877,97	1412	20	147	42,7	-
				38722,92	880,78	131	3	62,1	1,03	-
		т стальн								
		Накладные расходы -		43333,55		147				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		24593,90				83		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		18739,65				63		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36857,01		125				
		Сметная стоимость				1683				
108	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	0,15228	141,45	1,67	22	-	7	0,04	-
				68,72	0,34	10	-	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		45,02		7				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		37,43				6		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7,58				1		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,92		2				
		Сметная стоимость				31				
109	11-080201-0703 РСНБ РК 2015	-Решетки приямков металлические. Установка	0,01326	415012,81	5742,63	5503	76	482	42,3	1
				33281,64	2129,27	441	28	50,8	2,49	-
		т металл								
		Накладные расходы -		36348,01		482				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		17988,74				239		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		18359,27				243		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36108,87		479				
		Сметная стоимость				6464				
110	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	0,5967	141,45	1,67	84	1	27	0,04	-
				68,72	0,34	41	-	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		45,02		27				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		37,43				22		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7,58				5		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,92		9				
		Сметная стоимость				120				
111	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	39,9975	729,44	14,41	29176	576	5070	0,21	8
				179,26	1,71	7170	68	50,8	-	-
		м2 повер								
		Накладные расходы -		126,76		5070				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		91,93				3677		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		34,83				1393		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		68,50		2740				
		Сметная стоимость				36986				
		Вход 1								
112	11-110101-1303 РСНБ	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	10,14	3104,01	211,1	31475	2141	6700	0,53	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015 К=2	толщиной 100 мм		769,94	63,56	7807	644	60,9	0,07	1
		м2 покры								
		Накладные расходы -		660,73		6700				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		507,60				5147		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		153,13				1553		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		301,18		3054				
		Сметная стоимость				41229				
113	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	-Устройство подбетонки из бетона кл.В7,5	3,1	15127,76	814,09	46896	2524	5683	2,82	9
				2162,94	194,48	6705	603	48,5	0,23	1
		м3								
		Накладные расходы -		1833,25		5683				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		1143,35				3544		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		689,90				2139		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1356,88		4206				
		Сметная стоимость				56785				
114	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	18	1102,56	532,18	19846	9579	7423	0,48	9
				369,96	194,92	6659	3509	62,1	0,2	4
		шт. сбор								
		Накладные расходы -		412,41		7423				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		350,79				6314		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		61,62				1109		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		121,20		2182				
		Сметная стоимость				29451				
115	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	8	1559	746,9	12472	5975	4639	0,67	5
				519,18	274,56	4153	2196	62,1	0,28	2
		шт. сбор								
		Накладные расходы -		579,91		4639				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		492,91				3943		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		87,00				696		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		171,11		1369				
		Сметная стоимость				18480				
116	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	4	2357,36	1182,2	9429	4729	3469	0,94	4
				746,21	439,05	2985	1756	62,1	0,45	2
		шт. сбор								
		Накладные расходы -		867,20		3469				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		736,04				2944		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		131,16				525		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		257,97		1032				
		Сметная стоимость				13930				
117	11-070501-0104 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	1	3322,02	1770,53	3322	1771	1187	1,18	1
				939,73	675,63	940	676	62,1	0,69	1
		шт. сбор								
		Накладные расходы -		1186,52		1187				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	62,1	1003,14				1003		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	183,39				183		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		360,68		361				
		Сметная стоимость				4869				
118	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 м3	4,836	19224,07	-	92968	-	3942	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		815,10		3942				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	815,10				3942		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1603,13		7753				
		Сметная стоимость				104663				
119	21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 м3	0,796	16301,05	-	12976	-	550	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		691,16		550				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	691,16				550		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1359,38		1082				
		Сметная стоимость				14608				
120	21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 м3	2,987	15499,14	-	46296	-	1963	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		657,16		1963				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	657,16				1963		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1292,50		3861				
		Сметная стоимость				52120				
121	21-020199-9925 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2 м3	8,619	110	-	948	-	40	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		4,66		40				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	4,66				40		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,17		79				
		Сметная стоимость				1067				
122	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	-Устройство монолитных заделок между блоками из бетона кл.В10	1,8	15525,47	788,39	27946	1419	3531	3,06	6
		м3		2378,29	200,03	4281	360	48,5	0,23	-
		Накладные расходы -		1961,79		3531				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		1250,49				2251		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		711,30				1280		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1398,98		2518				
		Сметная стоимость				33995				
123	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение щебнем	10,3555	207,08	22,13	2144	229	474	0,07	1
		м2 площа		50,71	7,53	525	78	60,9	0,01	-
		Накладные расходы -		45,75		474				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		35,47				367		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		10,28				106		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20,23		209				
		Сметная стоимость				2827				
124	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	-Устройство площадки и пандуса входа из бетона кл.В15	3,3	15902,71	1024,98	52479	3382	4902	1,79	6
		м3		1355,78	248,97	4474	822	48,5	0,29	1
		Накладные расходы -		1485,58		4902				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		778,30				2568		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		707,28				2334		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1391,06		4591				
		Сметная стоимость				61972				
125	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,03267	194044,53	-	6339	-	269	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		8227,49		269				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8227,49				269		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16181,76		529				
		Сметная стоимость				7136				
126	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,0088	144800,97	-	1274	-	54	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		6139,56		54				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6139,56				54		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12075,24		106				
		Сметная стоимость				1434				
127	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,137591	149840,31	-	20617	-	874	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6353,23		874				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6353,23				874		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12495,48		1719				
		Сметная стоимость				23210				
128	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	-Детали закладные весом до 4 кг. Установка стальных труб диаметром 50 мм	0,00342	160548,59	841,79	549	3	300	198	1
				159706,8	351,63	546	1	48,5	0,36	-
		т								
		Накладные расходы -		87727,04		300				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		77628,34				265		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		10098,70				35		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		19862,05		68				
		Сметная стоимость				917				
129	23-010201-0135 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 50 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	1,44	390,96	-	563	-	24	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		16,58		24				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		16,58				24		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32,60		47				
		Сметная стоимость				634				
130	12-020101-0601 РСНБ РК 2015	-Шов осадочный из просмоленных досок.	0,704	3302,5	2,16	2325	2	608	1,65	1
				1172,94	1,03	826	1	59,1	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		863,26		608				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		693,81				488		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		169,44				119		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		333,26		235				
		Сметная стоимость				3167				
131	11-080101-0307 РСНБ	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая	46,9392	729,44	14,41	34239	676	5950	0,21	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015	обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		179,26	1,71	8414	80	50,8	-	-
		м2 повер								
		Накладные расходы -		126,76		5950				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		91,93				4315		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		34,83				1635		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		68,50		3215				
		Сметная стоимость				43404				
132	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	1	2906,12	602,24	2906	602	1143	1,74	2
				1436,82	138,53	1437	139	62,1	0,16	-
		шт. сбор								
		Накладные расходы -		1142,99		1143				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		978,29				978		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		164,70				165		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		323,93		324				
		Сметная стоимость				4373				
133	21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 /ПК27.18-8Т/	4,86	5100,93	-	24791	-	1051	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		216,28		1051				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		216,28				1051		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		425,38		2067				
		Сметная стоимость				27909				
134	11-090302-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	-Стойки опорные. Монтаж.	0,4743768	18555,62	8780,22	8802	4165	2578	6,47	3
		т констр		5150,99	2170,88	2444	1030	60,9	2,21	1
		Накладные расходы -		5434,83		2578				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		4459,01				2115		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		975,82				463		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1919,24		910				
		Сметная стоимость				12291				
135	21-060801-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV	-Стоимость металлических стоек с преобладанием гнутых профилей	0,4743768	364891,12	-	173096	-	7339	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	квартала 2016 года									
		Накладные расходы -		15471,38		7339				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		15471,38				7339		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		30429,00		14435				
		Сметная стоимость				194870				
136	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	-Балки покрытия. Монтаж.	0,3037676	22763,04	7932,87	6915	2410	2964	15,51	5
		т констр		12054,68	1793,12	3662	545	60,9	1,6	-
		Накладные расходы -		9756,03		2964				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		8433,31				2562		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1322,73				402		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2601,53		790				
		Сметная стоимость				10669				
137	21-060801-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Стоимость металлических балок с преобладанием гнутых профилей	0,3037676	364891,12	-	110842	-	4700	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		15471,38		4700				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		15471,38				4700		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		30429,00		9243				
		Сметная стоимость				124785				
138	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	35,016498	141,45	1,67	4953	58	1576	0,04	1
				68,72	0,34	2406	12	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		45,02		1576				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		37,43				1311		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7,58				266		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,92		522				
		Сметная стоимость				7052				
139	Тех.ч.табл.10,п.10.2	-Доплата за сталь марки С245	0,7781444	4756	-	3701	-	157	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		201,65		157				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		201,65				157		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		396,61		309				
		Сметная стоимость				4167				
140	11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа Н57-750-0,7. Устройство	8,3712	2815,12	14,2	23566	119	3243	0,57	5
				450,99	4,84	3775	41	56,4	-	-
		м2 кровл								
		Накладные расходы -		387,35		3243				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		257,09				2152		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		130,26				1090		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		256,20		2145				
		Сметная стоимость				28953				
141	11-150108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 примен.	- Облицовка козырьков профнастилом с полимерным покрытием	4,8984	272,45	1,67	1335	8	816	0,35	2
				270,78	0,62	1326	3	54,8	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		166,59		816				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		148,73				729		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		17,86				87		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		35,12		172				
		Сметная стоимость				2323				
142	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	2,2	2179,98	8,52	4796	19	1159	0,97	2
				736,21	2,31	1620	5	56,4	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		526,62		1159				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		416,53				916		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		110,09				242		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		216,53		476				
		Сметная стоимость				6431				
		Вход 2								
143	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщиной 100 мм	8,604	3104,01	211,1	26707	1816	5685	0,53	5
				769,94	63,56	6625	547	60,9	0,07	1
		м2 покры								
		Накладные расходы -		660,73		5685				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		507,60				4367		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		153,13				1318		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		301,18		2591				
		Сметная стоимость				34983				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	-Устройство подбетонки из бетона кл.В7,5	5,73	15127,76	814,09	86682	4665	10504	2,82	16
				2162,94	194,48	12394	1114	48,5	0,23	1
		м3								
		Накладные расходы -		1833,25		10504				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		1143,35				6551		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		689,90				3953		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1356,88		7775				
		Сметная стоимость				104961				
145	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	16	1102,56	532,18	17641	8515	6599	0,48	8
				369,96	194,92	5919	3119	62,1	0,2	3
		шт. сбор								
		Накладные расходы -		412,41		6599				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		350,79				5613		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		61,62				986		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		121,20		1939				
		Сметная стоимость				26179				
146	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	6	1559	746,9	9354	4481	3479	0,67	4
				519,18	274,56	3115	1647	62,1	0,28	2
		шт. сбор								
		Накладные расходы -		579,91		3479				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		492,91				2957		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		87,00				522		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		171,11		1027				
		Сметная стоимость				13860				
147	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	5	2357,36	1182,2	11787	5911	4336	0,94	5
				746,21	439,05	3731	2195	62,1	0,45	2
		шт. сбор								
		Накладные расходы -		867,20		4336				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		736,04				3680		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		131,16				656		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		257,97		1290				
		Сметная стоимость				17413				
148	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	4,098	19224,07	-	78780	-	3340	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		815,10		3340				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		815,10				3340		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1603,13		6570				
		Сметная стоимость				88690				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149	21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 м3	2,715	15499,14	-	42080	-	1784	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		657,16		1784				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	657,16				1784		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1292,50		3509				
		Сметная стоимость				47373				
150	21-020199-9925 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2 м3	6,813	110	-	749	-	32	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		4,66		32				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	4,66				32		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,17		62				
		Сметная стоимость				843				
151	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	-Устройство монолитных заделок между блоками из бетона кл.В10 м3	1,44	15525,47	788,39	22357	1135	2825	3,06	4
				2378,29	200,03	3425	288	48,5	0,23	-
		Накладные расходы -		1961,79		2825				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	1250,49				1801		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	711,30				1024		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1398,98		2015				
		Сметная стоимость				27197				
152	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение щебнем м2 площа	9,7905	207,08	22,13	2027	217	448	0,07	1
				50,71	7,53	496	74	60,9	0,01	-
		Накладные расходы -		45,75		448				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	35,47				347		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	10,28				101		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20,23		198				
		Сметная стоимость				2673				
153	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	-Устройство площадки входа из бетона кл.В15 м3	0,32	15902,71	1024,98	5089	328	475	1,79	1
				1355,78	248,97	434	80	48,5	0,29	-
		Накладные расходы -		1485,58		475				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	778,30				249		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	707,28				226		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1391,06		445				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				6010				
154	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012 т	0,00302	194044,53	-	586	-	25	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		8227,49		25				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8227,49				25		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16181,76		49				
		Сметная стоимость				660				
155	11-160301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 примен.	-Укладка стальных труб диаметром 50 мм для дренажа м	0,55	348,69	21,38	192	12	121	0,37	-
				318,11	8,76	175	5	60,4	0,01	-
		Накладные расходы -		220,58		121				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		197,43				109		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		23,16				13		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		45,54		25				
		Сметная стоимость				338				
156	23-010201-0135 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 50 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 м	0,55	390,96	-	215	-	9	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		16,58		9				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		16,58				9		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32,60		18				
		Сметная стоимость				242				
157	12-020101-0601 РСНБ РК 2015	-Шов осадочный из просмоленных досок. м2	0,728	3302,5	2,16	2404	2	628	1,65	1
				1172,94	1,03	854	1	59,1	-	-
		Накладные расходы -		863,26		628				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		693,81				505		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		169,44				123		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		333,26		243				
		Сметная стоимость				3275				
158	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	43,5512	729,44	14,41	31768	627	5520	0,21	9
				179,26	1,71	7807	74	50,8	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону								
		м2 повер								
		Накладные расходы -		126,76		5520				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		91,93				4004		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		34,83				1517		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		68,50		2983				
		Сметная стоимость				40272				
159	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,00377	417379,02	5877,97	1574	22	163	42,7	-
				38722,92	880,78	146	3	62,1	1,03	-
		т стальн								
		Накладные расходы -		43333,55		163				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		24593,90				93		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		18739,65				71		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36857,01		139				
		Сметная стоимость				1876				
160	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	0,16965	141,45	1,67	24	-	8	0,04	-
				68,72	0,34	12	-	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		45,02		8				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		37,43				6		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7,58				1		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,92		3				
		Сметная стоимость				34				
161	11-070506-0104 РСНБ РК 2015	-Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки /ЛМ7/	1	3538,93	1687,23	3539	1687	1558	2,2	2
				1774,52	399,77	1775	400	62,1	0,47	-
		шт. сбор								
		Накладные расходы -		1557,54		1558				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		1350,24				1350		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		207,30				207		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		407,72		408				
		Сметная стоимость				5504				
162	21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85	3,3814	6125,49	-	20713	-	878	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		259,72		878				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		259,72				878		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		510,82		1727				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				23318				
163	11-090302-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	-Стойки опорные. Монтаж.	0,10403	18555,62	8780,22	1930	913	565	6,47	1
		т констр		5150,99	2170,88	536	226	60,9	2,21	-
		Накладные расходы -		5434,83		565				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		4459,01				464		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		975,82				102		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1919,24		200				
		Сметная стоимость				2695				
164	21-060801-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Стоимость металлических стоек с преобладанием гнутых профилей	0,10403	364891,12	-	37960	-	1609	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		15471,38		1609				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		15471,38				1609		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		30429,00		3166				
		Сметная стоимость				42735				
165	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	-Балки покрытия. Монтаж.	0,3474602	22763,04	7932,87	7909	2756	3390	15,51	5
		т констр		12054,68	1793,12	4189	623	60,9	1,6	1
		Накладные расходы -		9756,03		3390				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		8433,31				2930		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1322,73				460		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2601,53		904				
		Сметная стоимость				12203				
166	21-060801-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Стоимость металлических балок с преобладанием гнутых профилей	0,3474602	364891,12	-	126785	-	5376	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		15471,38		5376				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		15471,38				5376		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		30429,00		10573				
		Сметная стоимость				142734				
167	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	20,317059	141,45	1,67	2874	34	915	0,04	1
				68,72	0,34	1396	7	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		45,02		915				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		37,43				761		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7,58				154		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,92		303				
		Сметная стоимость				4092				
168	Тех.ч.табл.10,п.10.2	-Доплата за сталь марки С245	0,447329	4756	-	2127	-	90	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		201,65		90				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		201,65				90		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		396,61		177				
		Сметная стоимость				2395				
169	11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа Н57-750-0,7. Устройство	10,4597701	2815,12	14,2	29446	149	4052	0,57	6
				450,99	4,84	4717	51	56,4	-	-
		м2 кровл								
		Накладные расходы -		387,35		4052				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		257,09				2689		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		130,26				1363		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		256,20		2680				
		Сметная стоимость				36177				
170	11-150108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 примен.	- Облицовка козырьков профнастилом с полимерным покрытием	3,38	272,45	1,67	921	6	563	0,35	1
				270,78	0,62	915	2	54,8	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		166,59		563				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		148,73				503		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		17,86				60		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		35,12		119				
		Сметная стоимость				1603				
171	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	3,3	2179,98	8,52	7194	28	1738	0,97	3
				736,21	2,31	2430	8	56,4	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		Накладные расходы -		526,62		1738				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		416,53				1375		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		110,09				363		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		216,53		715				
		Сметная стоимость				9646				
		Вход 4								
172	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщиной 100 мм	4,764	3104,01	211,1	14788	1006	3148	0,53	3
				769,94	63,56	3668	303	60,9	0,07	-
		м2 покры								
		Накладные расходы -		660,73		3148				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		507,60				2418		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		153,13				730		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		301,18		1435				
		Сметная стоимость				19371				
173	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	-Устройство подбетонки из бетона кл.В7,5	1,84	15127,76	814,09	27835	1498	3373	2,82	5
				2162,94	194,48	3980	358	48,5	0,23	-
		м3								
		Накладные расходы -		1833,25		3373				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		1143,35				2104		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		689,90				1269		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1356,88		2497				
		Сметная стоимость				33705				
174	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	15	1102,56	532,18	16538	7983	6186	0,48	7
				369,96	194,92	5549	2924	62,1	0,2	3
		шт. сбор								
		Накладные расходы -		412,41		6186				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		350,79				5262		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		61,62				924		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		121,20		1818				
		Сметная стоимость				24542				
175	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	3	1559	746,9	4677	2241	1740	0,67	2
				519,18	274,56	1558	824	62,1	0,28	1
		шт. сбор								
		Накладные расходы -		579,91		1740				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		492,91				1479		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		87,00				261		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		171,11		513				
		Сметная стоимость				6930				
176	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	-Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	1	2357,36	1182,2	2357	1182	867	0,94	1
				746,21	439,05	746	439	62,1	0,45	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт. сбор								
		Накладные расходы -		867,20		867				
		в т.ч. накладные первого уровня -	62,1	736,04				736		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	131,16				131		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		257,97		258				
		Сметная стоимость				3482				
177	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	3,301	19224,07	-	63459	-	2691	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		815,10		2691				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	815,10				2691		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1603,13		5292				
		Сметная стоимость				71442				
178	21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	0,543	15499,14	-	8416	-	357	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		657,16		357				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	657,16				357		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1292,50		702				
		Сметная стоимость				9475				
179	21-020199-9925 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2	3,844	110	-	423	-	18	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		4,66		18				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	4,66				18		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,17		35				
		Сметная стоимость				476				
180	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	-Устройство монолитных заделок между блоками из бетона кл.В10	1,2	15525,47	788,39	18631	946	2354	3,06	4
				2378,29	200,03	2854	240	48,5	0,23	-
		м3								
		Накладные расходы -		1961,79		2354				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	1250,49				1501		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	711,30				854		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1398,98		1679				
		Сметная стоимость				22664				
181	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение щебнем	7,7375	207,08	22,13	1602	171	354	0,07	1
		м2 площа		50,71	7,53	392	58	60,9	0,01	-
		Накладные расходы -		45,75		354				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		35,47				274		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		10,28				80		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20,23		156				
		Сметная стоимость				2112				
182	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	-Устройство площадки входа из бетона кл.В15	0,32	15902,71	1024,98	5089	328	475	1,79	1
		м3		1355,78	248,97	434	80	48,5	0,29	-
		Накладные расходы -		1485,58		475				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		778,30				249		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		707,28				226		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1391,06		445				
		Сметная стоимость				6010				
183	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,00302	194044,53	-	586	-	25	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		8227,49		25				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8227,49				25		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16181,76		49				
		Сметная стоимость				660				
184	11-160301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 примен.	-Укладка стальных труб диаметром 50 мм для дренажа	0,55	348,69	21,38	192	12	121	0,37	-
		м		318,11	8,76	175	5	60,4	0,01	-
		Накладные расходы -		220,58		121				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		197,43				109		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		23,16				13		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		45,54		25				
		Сметная стоимость				338				
185	23-010201-0135 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 50 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	0,55	390,96	-	215	-	9	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2016 года									
		Накладные расходы -		16,58		9				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		16,58				9		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32,60		18				
		Сметная стоимость				242				
186	12-020101-0601 РСНБ РК 2015	-Шов осадочный из просмоленных досок.	0,54	3302,5	2,16	1783	1	466	1,65	1
				1172,94	1,03	633	1	59,1	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		863,26		466				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1		693,81				375		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		169,44				91		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		333,26		180				
		Сметная стоимость				2429				
187	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	24,6862	729,44	14,41	18007	356	3129	0,21	5
				179,26	1,71	4425	42	50,8	-	-
		м2 повер								
		Накладные расходы -		126,76		3129				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		91,93				2269		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		34,83				860		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		68,50		1691				
		Сметная стоимость				22827				
188	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,00377	417379,02	5877,97	1574	22	163	42,7	-
				38722,92	880,78	146	3	62,1	1,03	-
		т стальн								
		Накладные расходы -		43333,55		163				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		24593,90				93		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		18739,65				71		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36857,01		139				
		Сметная стоимость				1876				
189	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	0,16965	141,45	1,67	24	-	8	0,04	-
				68,72	0,34	12	-	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		45,02		8				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		37,43				6		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7,58				1		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,92		3				
		Сметная стоимость				34				
190	11-070506-0104 РСНБ	-Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	1	3538,93	1687,23	3539	1687	1558	2,2	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015	/ЛМ7/		1774,52	399,77	1775	400	62,1	0,47	-
		шт. сбор								
		Накладные расходы -		1557,54		1558				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		1350,24				1350		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		207,30				207		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		407,72		408				
		Сметная стоимость				5504				
191	21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85	3,3814	6125,49	-	20713	-	878	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		259,72		878				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		259,72				878		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		510,82		1727				
		Сметная стоимость				23318				
192	11-090302-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	-Стойки опорные. Монтаж.	0,0478538	18555,62	8780,22	888	420	260	6,47	-
		т констр		5150,99	2170,88	246	104	60,9	2,21	-
		Накладные расходы -		5434,83		260				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		4459,01				213		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		975,82				47		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1919,24		92				
		Сметная стоимость				1240				
193	21-060801-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Стоимость металлических стоек с преобладанием гнутых профилей	0,0478538	364891,12	-	17461	-	740	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		15471,38		740				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		15471,38				740		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		30429,00		1456				
		Сметная стоимость				19658				
194	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Балки покрытия. Монтаж.	0,2413496	22763,04	7932,87	5494	1915	2355	15,51	4
		т констр		12054,68	1793,12	2909	433	60,9	1,6	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1									
		Накладные расходы -		9756,03		2355				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		8433,31				2035		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1322,73				319		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2601,53		628				
		Сметная стоимость				8476				
195	21-060801-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Стоимость металлических балок с преобладанием гнутых профилей	0,2413496	364891,12	-	88066	-	3734	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		15471,38		3734				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		15471,38				3734		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		30429,00		7344				
		Сметная стоимость				99144				
196	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	13,014153	141,45	1,67	1841	22	586	0,04	1
				68,72	0,34	894	4	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		45,02		586				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		37,43				487		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7,58				99		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,92		194				
		Сметная стоимость				2621				
197	Тех.ч.табл.10,п.10.2	-Доплата за сталь марки С245	0,2871228	4756	-	1366	-	58	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		201,65		58				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		201,65				58		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		396,61		114				
		Сметная стоимость				1538				
198	11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа Н57-750-0,7. Устройство	6,8965517	2815,12	14,2	19415	98	2671	0,57	4
				450,99	4,84	3110	33	56,4	-	-
		м2 кровл								
		Накладные расходы -		387,35		2671				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		257,09				1773		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		130,26				898		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		256,20		1767				
		Сметная стоимость				23853				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
199	11-150108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 примен.	- Облицовка козырьков профнастилом с полимерным покрытием м2	2,135	272,45	1,67	582	4	356	0,35	1
				270,78	0,62	578	1	54,8	-	-
		Накладные расходы -		166,59		356				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		148,73				318		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		17,86				38		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		35,12		75				
		Сметная стоимость				1013				
200	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство м2	2,2	2179,98	8,52	4796	19	1159	0,97	2
				736,21	2,31	1620	5	56,4	-	-
		Накладные расходы -		526,62		1159				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		416,53				916		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		110,09				242		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		216,53		476				
		Сметная стоимость				6431				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	2272625	142314		272
	Тенге	224799	46220		48
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1679282	-	-	-
Материалы -	Тенге	620959	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	254073	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	39078	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	678698	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	220653	-	-	-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	143372	-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	77281	-
Сметная прибыль -	Тенге	151995	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2051929	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	299
Сметная заработная плата -	Тенге	-	254073	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	593343	-	-	-
Материалы -	Тенге	5373	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	16946	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	561404	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	35915	-	-	-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	10320	-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	25595	-
Сметная прибыль -	Тенге	50341	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	679599	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16946	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2731528	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		320
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	271019	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			33492293	5223878			3251
			Тенге			2647639	1538571			1709
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			32855799	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6961781	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4167645	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6583991	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			11225701	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			241711	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3870687	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	2376824		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	1493863		-
		Сметная прибыль -	Тенге			2938119	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			39664604	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4937
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4167645	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			636494	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5698	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	18565	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			601895	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			38773	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	11306		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	27467		-
		Сметная прибыль -	Тенге			54021	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			729288	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18565	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			40393893	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4960
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4186210	-		-

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 6. Стены

Стеновые панели на отм. -0,030, +2,870...+23,170

201	11-070508-0104 РСНБ РК 2015	-Установка стеновых панелей наружных в зданиях безкаркасно-панельных с разрезкой на этаж площадью до 15 м2 /НС32.1-С, НС32.2л-С,	109	6747,9	1211,38	735521	132040	254724	3,43	374
				2865,22	302,89	312309	33015	62,1	0,35	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НС48.1-С, НС1, НС2, НС3/								
		шт								
		Накладные расходы -		2336,92		254724				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		1967,39				214446		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		369,53				40279		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		726,79		79220				
		Сметная стоимость				1069465				
202	11-070508-0105 РСНБ РК 2015	-Установка стеновых панелей наружных в зданиях	36	8966,24	1342,27	322785	48322	108707	4,47	161
		безкаркасно-панельных с разрезкой на этаж площадью до 25 м2 /НТС60-С, НТС60л-С/		3733,97	343,51	134423	12366	62,1	0,4	14
		шт								
		Накладные расходы -		3019,64		108707				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		2532,11				91156		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		487,53				17551		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		958,87		34519				
		Сметная стоимость				466011				
203	Прайс-лист ТОО "ККК Бетон" 2016г	-Стоимость наружных стеновых панелей НС32.1-С	36	142595,73	-	5133446	-	217658	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		6046,06		217658				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6046,06				217658		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11891,34		428088				
		Сметная стоимость				5779192				
204	Прайс-лист ТОО "ККК Бетон" 2016г	-Стоимость наружных стеновых панелей НС32.2л-С	36	130682,95	-	4704586	-	199474	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		5540,96		199474				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		5540,96				199474		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10897,91		392325				
		Сметная стоимость				5296385				
205	Прайс-лист ТОО "ККК Бетон" 2016г	-Стоимость наружных стеновых панелей НС48.1-С	27	212017,74	-	5724479	-	242718	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		8989,55		242718				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8989,55				242718		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		17680,58		477376				
		Сметная стоимость				6444573				
206	Прайс-лист ТОО "ККК Бетон" 2016г	-Стоимость наружных стеновых панелей НТС60-С	18	234578,54	-	4222414	-	179030	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		9946,13		179030				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	9946,13				179030		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		19561,97		352116				
		Сметная стоимость				4753560				
207	Прайс-лист ТОО "ККК Бетон" 2016г	-Стоимость наружных стеновых панелей НТС60л-С	18	234578,54	-	4222414	-	179030	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		9946,13		179030				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	9946,13				179030		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		19561,97		352116				
		Сметная стоимость				4753560				
208	Прайс-лист ТОО "ККК Бетон" 2016г	-Стоимость наружных стеновых панелей НС1 /в оснастке панели НС48.4-1-С/	1	229393,08	-	229393	-	9726	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		9726,27		9726				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	9726,27				9726		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		19129,55		19130				
		Сметная стоимость				258249				
209	Прайс-лист ТОО "ККК Бетон" 2016г	-Стоимость наружных стеновых панелей НС2 /в оснастке панели НС48.12-1/	1	128379,96	-	128380	-	5443	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		5443,31		5443				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	5443,31				5443		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10705,86		10706				
		Сметная стоимость				144529				
210	Прайс-лист ТОО "ККК Бетон" 2016г	-Стоимость наружных стеновых панелей НС3 /в оснастке панели НС48.3-1-С/	8	280545,23	-	2244362	-	95161	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		11895,12		95161				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	11895,12				95161		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		23395,23		187162				
		Сметная стоимость				2526685				
211	11-070509-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Установка стеновых панелей внутренних площадью до 6 м2 /ПСВ16.1-С/	18	4246,01	1012,8	76428	18230	26159	2,04	37
				1724,92	242	31049	4356	62,1	0,28	5
		шт								
		Накладные расходы -		1453,28		26159				
		в т.ч. накладные первого уровня -	62,1	1221,46				21986		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	231,82				4173		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		455,94		8207				
		Сметная стоимость				110794				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212	11-070509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Установка стеновых панелей внутренних площадью до 10 м2 /ПСВ31.1-С, ПСВ32.0-С/	36	4765,86	1097,01	171571	39492	61581	2,44	88
				2063,14	267,23	74273	9620	62,1	0,31	11
		шт								
		Накладные расходы -		1710,59		61581				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		1447,16				52098		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		263,43				9484		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		518,12		18652				
		Сметная стоимость				251804				
213	11-070509-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Установка стеновых панелей внутренних площадью до 15 м2 /ПСВ46.1-С, ПСВ48.0-С, ПСВ56.0-С, ПСВ56.1-С, ПСВ56.8а-С, ПСВ56.10-С, ПСВ56.11-С/	117	5224,31	1173,08	611245	137251	225871	2,78	325
				2350,63	289,46	275024	33867	62,1	0,34	40
		шт								
		Накладные расходы -		1930,52		225871				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		1639,50				191821		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		291,03				34050		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		572,39		66969				
		Сметная стоимость				904085				
214	Прайс-лист ТОО "ККК Бетон" 2016г	-Стоимость внутренних стеновых панелей ПСВ16.1-С	18	19543,8	-	351788	-	14916	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		828,66		14916				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		828,66				14916		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1629,80		29336				
		Сметная стоимость				396040				
215	Прайс-лист ТОО "ККК Бетон" 2016г	-Стоимость внутренних стеновых панелей ПСВ31.1-С	18	40030,42	-	720548	-	30551	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		1697,29		30551				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1697,29				30551		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3338,22		60088				
		Сметная стоимость				811187				
216	Прайс-лист ТОО "ККК Бетон" 2016г	-Стоимость внутренних стеновых панелей ПСВ32.0-С	18	39916,59	-	718499	-	30464	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		1692,46		30464				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1692,46				30464		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3328,72		59917				
		Сметная стоимость				808880				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
217	Прайс-лист ТОО "ККК Бетон" 2016г	-Стоимость внутренних стеновых панелей ПСВ46.1-С	9	57495,44	-	517459	-	21940	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		2437,81		21940				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2437,81				21940		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4794,66		43152				
		Сметная стоимость				582551				
218	Прайс-лист ТОО "ККК Бетон" 2016г	-Стоимость внутренних стеновых панелей ПСВ48.0-С	9	65572,58	-	590153	-	25022	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		2780,28		25022				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2780,28				25022		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5468,23		49214				
		Сметная стоимость				664390				
219	Прайс-лист ТОО "ККК Бетон" 2016г	-Стоимость внутренних стеновых панелей ПСВ56.0-С	18	72708,06	-	1308745	-	55491	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		3082,82		55491				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3082,82				55491		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6063,27		109139				
		Сметная стоимость				1473375				
220	Прайс-лист ТОО "ККК Бетон" 2016г	-Стоимость внутренних стеновых панелей ПСВ56.1-С	54	65715,15	-	3548618	-	150461	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		2786,32		150461				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2786,32				150461		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5480,12		295926				
		Сметная стоимость				3995006				
221	Прайс-лист ТОО "ККК Бетон" 2016г	-Стоимость внутренних стеновых панелей ПСВ56.8а-С	9	64480,3	-	580323	-	24606	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		2733,96		24606				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2733,96				24606		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5377,14		48394				
		Сметная стоимость				653323				
222	Прайс-лист ТОО "ККК Бетон" 2016г	-Стоимость внутренних стеновых панелей ПСВ56.10-С	9	64137,67	-	577239	-	24475	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		2719,44		24475				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2719,44				24475		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5348,57		48137				
		Сметная стоимость				649851				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
223	Прайс-лист ТОО "ККК Бетон" 2016г	-Стоимость внутренних стеновых панелей ПСВ56.11-С	9	68609,13	-	617482	-	26181	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		2909,03		26181				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2909,03				26181		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5721,45		51493				
		Сметная стоимость				695156				
224	11-070509-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Установка стеновых панелей внутренних площадью до 6 м2 /ВС1 в оснастке панели ЭП7-С/	9	4246,01	1012,8	38214	9115	13080	2,04	18
				1724,92	242	15524	2178	62,1	0,28	3
		шт								
		Накладные расходы -		1453,28		13080				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		1221,46				10993		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		231,82				2086		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		455,94		4103				
		Сметная стоимость				55397				
225	Прайс-лист ТОО "ККК Бетон" 2016г	-Стоимость электропанелей ЭП7-С	9	50265,68	-	452391	-	19181	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		2131,26		19181				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2131,26				19181		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4191,76		37726				
		Сметная стоимость				509298				
226	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,44418	417379,02	5877,97	185391	2611	19248	42,7	19
				38722,92	880,78	17200	391	62,1	1,03	-
		т								
		Накладные расходы -		43333,55		19248				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		24593,90				10924		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		18739,65				8324		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36857,01		16371				
		Сметная стоимость				221010				
227	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,44418	103412,43	-	45934	-	1948	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		4384,69		1948				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4384,69				1948		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8623,77		3831				
		Сметная стоимость				51712				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стеновые панели наружные на отм. +26,070								
228	11-070508-0104 РСНБ РК 2015	-Установка стеновых панелей наружных в зданиях безкаркасно-панельных с разрезкой на этаж площадью до 15 м2 /НСТ32, НСТ32п, НС48.6, НС3/	12	6747,9	1211,38	80975	14537	28043	3,43	41
				2865,22	302,89	34383	3635	62,1	0,35	4
		шт								
		Накладные расходы -		2336,92		28043				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		1967,39				23609		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		369,53				4434		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		726,79		8721				
		Сметная стоимость				117739				
229	11-070508-0105 РСНБ РК 2015	-Установка стеновых панелей наружных в зданиях безкаркасно-панельных с разрезкой на этаж площадью до 25 м2 /НТС60.1, НТС60.1л/	4	8966,24	1342,27	35865	5369	12079	4,47	18
				3733,97	343,51	14936	1374	62,1	0,4	2
		шт								
		Накладные расходы -		3019,64		12079				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		2532,11				10128		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		487,53				1950		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		958,87		3835				
		Сметная стоимость				51779				
230	Прайс-лист ТОО "ККК Бетон" 2016г	-Стоимость наружных стеновых панелей НСТ32	4	167004,21	-	668017	-	28324	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		7080,98		28324				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7080,98				28324		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13926,82		55707				
		Сметная стоимость				752048				
231	Прайс-лист ТОО "ККК Бетон" 2016г	-Стоимость наружных стеновых панелей НСТ32п	4	167004,21	-	668017	-	28324	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		7080,98		28324				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7080,98				28324		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13926,82		55707				
		Сметная стоимость				752048				
232	Прайс-лист ТОО "ККК Бетон" 2016г	-Стоимость наружных стеновых панелей НС48.6	3	234057,7	-	702173	-	29772	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		9924,05		29772				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		9924,05				29772		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		19518,54		58556				
		Сметная стоимость				790501				
233	Прайс-лист ТОО "ККК Бетон" 2016г	-Стоимость наружных стеновых панелей НТС60.1	2	234578,54	-	469157	-	19892	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		9946,13		19892				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		9946,13				19892		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		19561,97		39124				
		Сметная стоимость				528173				
234	Прайс-лист ТОО "ККК Бетон" 2016г	-Стоимость наружных стеновых панелей НТС60.1л	2	234578,54	-	469157	-	19892	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		9946,13		19892				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		9946,13				19892		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		19561,97		39124				
		Сметная стоимость				528173				
235	Прайс-лист ТОО "ККК Бетон" 2016г	-Стоимость наружных стеновых панелей НС3 /в оснастке панели НС48.3-1-С/	1	280545,23	-	280545	-	11895	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		11895,12		11895				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		11895,12				11895		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		23395,23		23395				
		Сметная стоимость				315835				
		Панели внутренние стеновые чердачные на отм. +26,070								
236	11-070509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Установка стеновых панелей внутренних площадью до 10 м2 /ПСВЧ31.1, ПСВЧ32.1/	4	4765,86	1097,01	19063	4388	6842	2,44	10
				2063,14	267,23	8253	1069	62,1	0,31	1
		шт								
		Накладные расходы -		1710,59		6842				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		1447,16				5789		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		263,43				1054		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		518,12		2072				
		Сметная стоимость				27978				
237	11-070509-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Установка стеновых панелей внутренних площадью до 15 м2 /ПСВЧ48.2, ПСВЧ48.1а, ПСВЧ56.1, ПСВЧ56.1-2, ПСВЧ56.2, ПСВЧ56.3-2/	12	5224,31	1173,08	62692	14077	23166	2,78	33
				2350,63	289,46	28208	3474	62,1	0,34	4
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		1930,52		23166				
		в т.ч. накладные первого уровня -	62,1	1639,50				19674		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	291,03				3492		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		572,39		6869				
		Сметная стоимость				92727				
238	Прайс-лист ТОО "ККК Бетон" 2016г	-Стоимость внутренних стеновых чердачных панелей ПСВЧ31.1	2	38093,06	-	76186	-	3230	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		1615,15		3230				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1615,15				3230		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3176,66		6353				
		Сметная стоимость				85770				
239	Прайс-лист ТОО "ККК Бетон" 2016г	-Стоимость внутренних стеновых чердачных панелей ПСВЧ32.1	2	40942,19	-	81884	-	3472	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		1735,95		3472				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1735,95				3472		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3414,25		6829				
		Сметная стоимость				92184				
240	Прайс-лист ТОО "ККК Бетон" 2016г	-Стоимость внутренних стеновых чердачных панелей ПСВЧ48.2	1	55537,38	-	55537	-	2355	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		2354,78		2355				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	2354,78				2355		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4631,37		4631				
		Сметная стоимость				62523				
241	Прайс-лист ТОО "ККК Бетон" 2016г	-Стоимость внутренних стеновых чердачных панелей ПСВЧ48.1а	1	55537,38	-	55537	-	2355	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		2354,78		2355				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	2354,78				2355		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4631,37		4631				
		Сметная стоимость				62523				
242	Прайс-лист ТОО "ККК Бетон" 2016г	-Стоимость внутренних стеновых чердачных панелей ПСВЧ56.1	3	64404,41	-	193213	-	8192	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		2730,75		8192				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	2730,75				8192		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5370,81		16112				
		Сметная стоимость				217518				
243	Прайс-лист ТОО "ККК Бетон"	-Стоимость внутренних стеновых чердачных панелей ПСВЧ56.1-2	5	60327,33	-	301637	-	12789	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2016г	шт								
		Накладные расходы -		2557,88		12789				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2557,88				12789		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5030,82		25154				
		Сметная стоимость				339580				
244	Прайс-лист ТОО "ККК Бетон" 2016г	-Стоимость внутренних стеновых чердачных панелей ПСВЧ56.2	1	57329,87	-	57330	-	2431	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		2430,79		2431				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2430,79				2431		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4780,85		4781				
		Сметная стоимость				64542				
245	Прайс-лист ТОО "ККК Бетон" 2016г	-Стоимость внутренних стеновых чердачных панелей ПСВЧ56.3-2	1	62769,44	-	62769	-	2661	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		2661,42		2661				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2661,42				2661		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5234,47		5234				
		Сметная стоимость				70665				
246	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий	0,06228	417379,02	5877,97	25994	366	2699	42,7	3
		массой до 20 кг		38722,92	880,78	2412	55	62,1	1,03	-
		т								
		Накладные расходы -		43333,55		2699				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		24593,90				1532		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		18739,65				1167		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36857,01		2295				
		Сметная стоимость				30988				
247	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков	0,06228	103412,43	-	6441	-	273	-	-
		арматуры		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		4384,69		273				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4384,69				273		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8623,77		537				
		Сметная стоимость				7251				
		Герметизация стыков наружных панелей								
248	11-070516-0101 РСНБ РК 2015	-Устройство герметизации стыков наружных стеновых	1142,4	122,87	1,8	140371	2055	44342	0,06	72
		панелей горизонтальных и		51,06	0,86	58328	977	62,1	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вертикальных прокладками на клею в один ряд								
		м								
		Накладные расходы -		38,81		44342				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		32,24				36829		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6,58				7513		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12,94		14777				
		Сметная стоимость				199490				
249	11-070516-0107 РСНБ РК 2015	-Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	1142,4	516,83	130,07	590430	148592	173244	0,18	200
				141,16	59,26	161255	67699	62,1	0,07	79
		м								
		Накладные расходы -		151,65		173244				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		124,46				142181		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		27,19				31063		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		53,48		61094				
		Сметная стоимость				824767				
250	11-070516-0112 РСНБ РК 2015	-Устройство солнце-защиты полимер-цементным составом	1142,4	153,94	0,9	175865	1027	120951	0,18	207
				153,04	0,43	174838	488	62,1	-	1
		м								
		Накладные расходы -		105,87		120951				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		95,31				108878		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		10,57				12073		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20,79		23745				
		Сметная стоимость				320561				
251	21-020403-0104 РСНБ РК 2015	-Раствор полимерцементный	0,79968	33698,58	-	26948	-	1143	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1428,82		1143				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1428,82				1143		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2810,19		2247				
		Сметная стоимость				30338				
252	11-070516-0102 РСНБ РК 2015	-Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных минераловатным утеплителем	678,4	334,19	5,4	226717	3661	22943	0,04	25
				27,79	2,57	18852	1740	62,1	-	2
		м								
		Накладные расходы -		33,82		22943				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		18,85				12788		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		14,97				10155		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		29,44		19973				
		Сметная стоимость				269632				
253	11-070516-0103 РСНБ	-Устройство герметизации стыков наружных стеновых	464	341,1	11,02	158272	5113	33404	0,11	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015	панелей вертикальных минераловатным утеплителем		85,9	2,97	39859	1377	62,1	-	2
		м								
		Накладные расходы -		71,99		33404				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		55,19				25608		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		16,80				7796		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		33,05		15334				
		Сметная стоимость				207010				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			44470602	586246			1683
			Тенге			1401124	177681			208
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			44470602	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1670029	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1578805	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			40786254	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			26948	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2907562	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	980438		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	1927124		-
	Сметная прибыль -		Тенге			3790253	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			51168417	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1891
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1578805	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			51168417	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1891
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1578805	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Перекрытие								
254	11-070504-0106 РСНБ	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 /4ПТ4к, ПТП15к/	3	4401,55	812,06	13205	2436	5293	2,66	8
	РК 2015			2249,16	188,3	6747	565	62,1	0,22	1
		шт								
		Накладные расходы -		1764,47		5293				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		1513,66				4541		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		250,80				752		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		493,28		1480				
		Сметная стоимость				19978				
255	11-070504-0102 РСНБ	-Установка панелей с опиранием по контуру площадью до 15 м2 /4ПТ3а, 4ПТ3.1а, 4ПТ3.2, 4ПТ3к, 4ПТ3ку, 4П11к/	59	3926	931	231634	54929	109147	2,91	172
	РК 2015			2375,08	225,58	140130	13309	62,1	0,26	16
		шт								
		Накладные расходы -		1849,95		109147				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		1615,01				95286		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		234,94				13861		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		462,08		27263				
		Сметная стоимость				368044				
256	11-070504-0103 РСНБ РК 2015	-Установка панелей с опиранием по контуру площадью до 20 м2 /4П1а, 4П1.1к, 4П7(П6), 4П8а(П7), 4П8.1а(П8), 4П2.1б(П9), 4П8а(П10), 4П7к(П11), 4П9к(П12), 4П9.1к(П13), 4П2ку(П14), 4П8ак(П15), 4П7(П37), 4П8а(П38), 4П8.1а(П39), 4П2.1б(П40), 4П8а(П41)/	79	4554,45	1191,49	359802	94127	166478	3,27	258
		шт		2668,91	288,18	210844	22766	62,1	0,34	27
		Накладные расходы -		2107,32		166478				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		1836,35				145072		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		270,97				21407		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		532,94		42102				
		Сметная стоимость				568383				
257	21-049999-0807 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Панели сплошные плоские, плиты толщиной 16 см ГОСТ 13015-2012	2240,2627	3694,54	-	8276740	-	350934	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		156,65		350934				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		156,65				350934		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		308,10		690214				
		Сметная стоимость				9317888				
258	11-070503-0103 РСНБ РК 2015	-Балки перекрытий, масса до 1 т. Укладка /Б1/	1	1818,76	800,69	1819	801	847	1,19	1
				971,25	217,8	971	218	62,1	0,25	-
		шт. сбор								
		Накладные расходы -		846,83		847				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		738,40				738		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		108,42				108		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		213,25		213				
		Сметная стоимость				2879				
259	21-040106-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92 /балка Б1 из бетона кл.В15/	0,29	68034	-	19730	-	837	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		2884,64		837				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2884,64				837		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5673,49		1645				
		Сметная стоимость				22212				
260	21-020199-9908 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	0,29	-721	-	-209	-	-9	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		30,57		9				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		30,57				9		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		60,13		17				
		Сметная стоимость				-183				
261	11-070505-0104 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка шт. сбор	3	3840,46	584,65	11521	1754	4057	2,1	6
				1693,86	143,83	5082	431	62,1	0,17	1
		Накладные расходы -		1352,43		4057				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		1141,21				3424		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		211,22				634		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		415,43		1246				
		Сметная стоимость				16825				
262	21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 /П14д-3 из бетона кл.В25/ м3	0,36	43315,05	-	15593	-	661	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1836,56		661				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1836,56				661		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3612,13		1300				
		Сметная стоимость				17555				
263	21-020199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 м3	0,36	603	-	217	-	9	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		25,57		9				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		25,57				9		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		50,29		18				
		Сметная стоимость				244				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
264	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,34115	417379,02	5877,97	142389	2005	14783	42,7	15
				38722,92	880,78	13210	300	62,1	1,03	-
		т								
		Накладные расходы -		43333,55		14783				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		24593,90				8390		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		18739,65				6393		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36857,01		12574				
		Сметная стоимость				169746				
265	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,34115	103412,43	-	35279	-	1496	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		4384,69		1496				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4384,69				1496		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8623,77		2942				
		Сметная стоимость				39717				
266	11-460302-0102 РСНБ РК 2015	-Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	0,0144	40519,28	21565,44	583	311	244	23,8	-
				18953,84	9774,14	273	141	50,8	11,43	-
		м3								
		Накладные расходы -		16930,61		244				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		14593,81				210		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2336,80				34		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4595,99		66				
		Сметная стоимость				893				

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	9108303	156363		460
	Тенге	377257	37731		44
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	9108303	-	-	-
Материалы -	Тенге	227332	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	414988	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	35279	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	8312071	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	654778	-	-	-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	257661	-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	397117	-
Сметная прибыль -	Тенге	781047	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	10544128	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	505
Сметная заработная плата -	Тенге	-	414988	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	10544128	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		505
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	414988	-		-
		РАЗДЕЛ 8. Лестницы								
267	11-070506-0103 РСНБ РК 2015	-Установка лестничных маршей без сварки массой до 1 т	1	3224,41	1598,46	3224	1598	1464	1,88	2
		шт		1479,18	570,63	1479	571	62,1	0,58	1
		Накладные расходы -		1463,62		1464				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		1272,93				1273		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		190,69				191		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		375,04		375				
		Сметная стоимость				5063				
268	11-070506-0104 РСНБ РК 2015	-Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т	18	3538,93	1687,23	63701	30370	28036	2,2	40
		шт		1774,52	399,77	31941	7196	62,1	0,47	8
		Накладные расходы -		1557,54		28036				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		1350,24				24304		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		207,30				3731		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		407,72		7339				
		Сметная стоимость				99076				
269	21-040110-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85 /ЛМ-6н; ЛМ-7н/	60,249	6125,49	-	369055	-	15648	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		259,72		15648				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		259,72				15648		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		510,82		30776				
		Сметная стоимость				415479				
270	11-070506-0102 РСНБ РК 2015	-Установка лестничных площадок массой более 1 т	19	3776,37	1711,03	71751	32510	32037	2,37	45
		шт		1957,05	400,37	37184	7607	62,1	0,47	9
		Накладные расходы -		1686,15		32037				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		1463,96				27815		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		222,19				4222		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		437,00		8303				
		Сметная стоимость				112091				
271	21-049999-0807 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	-Панели сплошные плоские, плиты толщиной 16 см ГОСТ 13015-2012 /1ЛП 1н; 2ЛП 6н/	70,8	3694,54	-	261573	-	11091	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2016 года									
		Накладные расходы -		156,65		11091				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		156,65				11091		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		308,10		21813				
		Сметная стоимость				294477				
272	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий	0,00377	417379,02	5877,97	1574	22	163	42,7	-
		массой до 20 кг /уголок 50х5/		38722,92	880,78	146	3	62,1	1,03	-
		т								
		Накладные расходы -		43333,55		163				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		24593,90				93		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		18739,65				71		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36857,01		139				
		Сметная стоимость				1876				
273	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей	0,16965	107,09	1,67	18	-	4	0,04	-
		эмалью ПФ-115 за два раза		34,36	0,34	6	-	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		24,15		4				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		18,81				3		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		5,34				1		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10,50		2				
		Сметная стоимость				24				
274	11-070504-0102 РСНБ РК 2015	-Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием	11	3926	931	43186	10241	20349	2,91	32
		по контуру		2375,08	225,58	26126	2481	62,1	0,26	3
		шт. сбор								
		Накладные расходы -		1849,95		20349				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		1615,01				17765		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		234,94				2584		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		462,08		5083				
		Сметная стоимость				68618				
275	21-049999-0807 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Панели сплошные плоские, плиты толщиной 16 см ГОСТ	75,03	3694,54	-	277201	-	11753	-	-
		13015-2012 /4ПТ 14н (П2); 4ПТ 14ан (П3), ПШЛ 1а (П5)/		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		156,65		11753				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		156,65				11753		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		308,10		23116				
		Сметная стоимость				312071				
276	11-070107-	-Установка стальных крепежных	0,00271	417379,02	5877,97	1131	16	117	42,7	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0103 РСНБ РК 2015	элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /МН29 к плите П5/		38722,92	880,78	105	2	62,1	1,03	-
		т								
		Накладные расходы -		43333,55		117				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		24593,90				67		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		18739,65				51		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36857,01		100				
		Сметная стоимость				1348				
277	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,00271	103412,43	-	280	-	12	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		4384,69		12				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4384,69				12		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8623,77		23				
		Сметная стоимость				315				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			1092695	74758			119
			Тенге			96987	17861			21
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1092695	-	-		-
	Материалы -		Тенге			12840	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	114848	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			280	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			907829	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			120674	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	71320		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	49354		-
	Сметная прибыль -		Тенге			97070	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1310438	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		140
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	114848	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			1310438	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		140
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	114848	-		-

РАЗДЕЛ 9. Разные работы

Элементы лоджий

278	11-070512-0101 РСНБ РК 2015	-Установка плит лоджий в зданиях панельных площадью до 5 м2	36	1603,3	583,09	57719	20991	24483	0,95	34
				813,23	132,37	29276	4765	62,1	0,15	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
		Накладные расходы -		680,10		24483				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		587,22				21140		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		92,88				3344		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		182,67		6576				
		Сметная стоимость				88779				
279	21-049999-0807 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Панели сплошные плоские, плиты толщиной 16 см ГОСТ 13015-2012 /плиты лоджий ПЛ3, ПЛ3л/	171,72	3694,54	-	634426	-	26900	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		156,65		26900				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		156,65				26900		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		308,10		52906				
		Сметная стоимость				714232				
280	11-070512-0107 РСНБ РК 2015	-Установка разделительных стенок, площадью до 5 м2 /СПЛ4, СПЛ5, СПЛ6, СЛ3/	60	2044,24	904,21	122655	54252	51903	1,19	71
				994,05	208,4	59643	12504	62,1	0,24	15
		шт								
		Накладные расходы -		865,06		51903				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		746,72				44803		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		118,34				7100		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		232,74		13965				
		Сметная стоимость				188523				
281	Прайс-лист ТОО "ККК Бетон" 2016г	-Стоимость стеновых панелей лоджий СПЛ4	18	54887,76	-	987980	-	41890	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		2327,24		41890				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2327,24				41890		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4577,20		82390				
		Сметная стоимость				1112260				
282	Прайс-лист ТОО "ККК Бетон" 2016г	-Стоимость стеновых панелей лоджий СПЛ5	18	55858,17	-	1005447	-	42631	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		2368,39		42631				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2368,39				42631		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4658,12		83846				
		Сметная стоимость				1131924				
283	Прайс-лист ТОО "ККК Бетон" 2016г	-Стоимость стеновых панелей лоджий СПЛ6	18	55858,17	-	1005447	-	42631	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		2368,39		42631				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2368,39				42631		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4658,12		83846				
		Сметная стоимость				1131924				
284	Прайс-лист ТОО "ККК Бетон" 2016г	-Стоимость стеновых панелей лоджий СЛ3	6	21673,18	-	130039	-	5514	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		918,94		5514				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		918,94				5514		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1807,37		10844				
		Сметная стоимость				146397				
285	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий	0,54992	417379,02	5877,97	229525	3232	23830	42,7	23
		массой до 20 кг		38722,92	880,78	21295	484	62,1	1,03	1
		т								
		Накладные расходы -		43333,55		23830				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		24593,90				13525		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		18739,65				10305		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36857,01		20268				
		Сметная стоимость				273623				
286	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков	0,54992	103412,43	-	56869	-	2411	-	-
		арматуры		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		4384,69		2411				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4384,69				2411		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8623,77		4742				
		Сметная стоимость				64023				
		Лотки водосборные								
287	11-070201-0206 РСНБ РК 2015	-Установка в сооружениях прямоугольных лотков сечением	2,24	7260,16	2689,75	16263	6025	7234	4,26	10
		более 0,2 м2 /ЛВ32, ЛВ32.1, ЛВ48, ЛВ48.1/		3476,93	1036,71	7788	2322	62,1	1,13	3
		м3								
		Накладные расходы -		3229,65		7234				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		2802,97				6279		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		426,68				956		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		839,18		1880				
		Сметная стоимость				25377				
288	21-040303-	-Лотки водопропускные	2,24	47047,2	-	105386	-	4468	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	железобетонные СТ РК 937-92		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		1994,80		4468				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1994,80				4468		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3923,36		8788				
		Сметная стоимость				118643				
289	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,06337	417379,02	5877,97	26449	372	2746	42,7	3
				38722,92	880,78	2454	56	62,1	1,03	-
		т								
		Накладные расходы -		43333,55		2746				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		24593,90				1559		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		18739,65				1188		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36857,01		2336				
		Сметная стоимость				31531				
290	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,06337	103412,43	-	6553	-	278	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		4384,69		278				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4384,69				278		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8623,77		546				
		Сметная стоимость				7377				
		Шахта лифта								
291	11-070514-0103 РСНБ РК 2015	-Установка шахт лифта массой до 2,5 т	44	3227,88	1169,6	142027	51463	65050	2,02	89
				1806,06	266,37	79467	11720	62,1	0,31	14
		шт								
		Накладные расходы -		1478,41		65050				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		1286,98				56627		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		191,43				8423		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		376,50		16566				
		Сметная стоимость				223643				
292	21-040104-9904 РСНБ РК 2015 в ценах IV	-Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 12	244,1056	2212,2	-	540010	-	22896	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	квартала 2016 года	см /СТш1, СТш2, СШ3-С, СШ4, ПШЛ11/								
		м2								
		Накладные расходы -		93,80		22896				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		93,80				22896		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		184,48		45033				
		Сметная стоимость				607939				
293	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,16308	417379,02	5877,97	68066	959	7067	42,7	7
				38722,92	880,78	6315	144	62,1	1,03	-
		т								
		Накладные расходы -		43333,55		7067				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		24593,90				4011		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		18739,65				3056		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36857,01		6011				
		Сметная стоимость				81143				
294	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,16308	103412,43	-	16864	-	715	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		4384,69		715				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4384,69				715		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8623,77		1406				
		Сметная стоимость				18985				
		Машинное помещение								
295	11-070508-0103 РСНБ РК 2015	-Установка стеновых панелей наружных в зданиях безкаркасно-панельных с разрезкой на этаж площадью до 6 м2	2	5515,24	1045,71	11030	2091	3574	2,57	5
				2146,82	252,86	4294	506	62,1	0,3	1
		шт								
		Накладные расходы -		1787,24		3574				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		1490,20				2980		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		297,03				594		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		584,20		1168				
		Сметная стоимость				15773				
296	11-070508-0104 РСНБ РК 2015	-Установка стеновых панелей наружных в зданиях безкаркасно-панельных с разрезкой на этаж площадью до 15 м2	2	6747,9	1211,38	13496	2423	4674	3,43	7
				2865,22	302,89	5730	606	62,1	0,35	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
		Накладные расходы -		2336,92		4674				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		1967,39				3935		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		369,53				739		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		726,79		1454				
		Сметная стоимость				19623				
297	Прайс-лист ТОО "ККК Бетон" 2016г	-Стоимость наружных стеновых панелей НС48.17	2	105322,46	-	210645	-	8931	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		4465,67		8931				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4465,67				8931		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8783,05		17566				
		Сметная стоимость				237142				
298	Прайс-лист ТОО "ККК Бетон" 2016г	-Стоимость наружных стеновых панелей НС64.1	2	110226,23	-	220452	-	9347	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		4673,59		9347				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4673,59				9347		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9191,99		18384				
		Сметная стоимость				248183				
299	11-070504-0102 РСНБ РК 2015	-Установка панелей с опиранием по контуру площадью до 15 м2	2	3926	931	7852	1862	3700	2,91	6
				2375,08	225,58	4750	451	62,1	0,26	1
		шт								
		Накладные расходы -		1849,95		3700				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		1615,01				3230		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		234,94				470		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		462,08		924				
		Сметная стоимость				12476				
300	21-049999-0807 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Панели сплошные плоские, плиты толщиной 16 см ГОСТ 13015-2012 /плиты кровли машинного помещения 4ПТ3мн/	26,88	3694,54	-	99309	-	4211	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		156,65		4211				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		156,65				4211		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		308,10		8282				
		Сметная стоимость				111801				
301	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,037	417379,02	5877,97	15443	217	1603	42,7	2
				38722,92	880,78	1433	33	62,1	1,03	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		43333,55		1603				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		24593,90				910		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		18739,65				693		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36857,01		1364				
		Сметная стоимость				18410				
302	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,037	103412,43	-	3826	-	162	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		4384,69		162				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4384,69				162		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8623,77		319				
		Сметная стоимость				4307				
		Монорельсовый путь								
303	11-090301-0604 РСНБ РК 2015	-Монтаж прямолинейных подвесных путей и монорельсов /ИМ 27, ИМ 32...ИМ 34, ИМ 39/	7,97	3743,39	2399,6	29835	19125	11832	1,47	12
				1199,78	888,74	9562	7083	60,9	1,06	8
		м								
		Накладные расходы -		1484,56		11832				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		1271,91				10137		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		212,65				1695		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		418,24		3333				
		Сметная стоимость				45000				
304	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2016 года	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,2140313	346306,78	-	74120	-	3143	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		14683,41		3143				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		14683,41				3143		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		28879,21		6181				
		Сметная стоимость				83444				
305	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	9,6314095	141,45	1,67	1362	16	434	0,04	-
				68,72	0,34	662	3	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		45,02		434				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		37,43				361		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7,58				73		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,92		144				
		Сметная стоимость				1939				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			5839096	163029			269
			Тенге			232669	40677			48
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5735141	-	-		-
		Материалы -	Тенге			344875	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	256701	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3644123	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1379132	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			409286	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	159359		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	249927		-
		Сметная прибыль -	Тенге			491554	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6635981	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		296
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	256701	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			103955	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1148	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	16646	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			74120	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14975	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	10137		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	4838		-
		Сметная прибыль -	Тенге			9514	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			128444	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16646	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			6764425	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		316
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	273346	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			60510696	980396			2531
			Тенге			2108038	273950			320
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			60406741	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2255077	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2365343	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			44465936	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			10625981	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4092300	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	1468778		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	2623522		-
		Сметная прибыль -	Тенге			5159923	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			69658964	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2831

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2365343	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			103955	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1148	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	16646	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			74120	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14975	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	10137		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	4838		-
		Сметная прибыль -	Тенге			9514	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			128444	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16646	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			69787409	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2851
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2381988	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			94002990	6204275			5782
			Тенге			4755677	1812521			2029
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			93262540	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9216858	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6532988	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			51049927	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			21851681	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			241711	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7962987	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	3845602		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	4117385		-
		Сметная прибыль -	Тенге			8098042	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			109323569	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7768
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6532988	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			740450	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6846	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	35210	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			676015	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			53747	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	21443		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	32304		-
		Сметная прибыль -	Тенге			63536	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			857733	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	35210	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			110181302	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7811
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6568198	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2017 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямых затрат					94002988,9535000064			
		Накладные расходы					8016734,1			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты					6121183,4			
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					108140906			
		Итого с временными зданиями и сооружениями	108140906,495092 X 0,9 %			973268,158455828	109114175			
		Итого с зимними удорожаниями	109114174,653547824 X 1,6 %			1745826,7944567651	110860001			
		Итого в текущих ценах на 1.01.2017	110860001,448004576 X 0,0012903226				143045,17			
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	143045,165304393 X %			0	143045,17			
		Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %				17165,42			
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					160210,59			

РАБОТУ СДАЛ : ДИРЕКТОР ТОО "ККК ЛТД" _____ КИКУ А.И.

РАБОТУ ПРИНЯЛ: ДИРЕКТОР ТОО "ККК ИНЖИНИРИНГ" _____ МАЛЮШЕНКО И.Н.