«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ
Орындаушы Бекетаева Р.М
(Т.А.Ә., қолы)
Күні 2019 ж.« 17 » 05

Утвержден приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию 16 / мая /2019г.

Заказчик: ТОО «ККК Инжиниринг», директор Малюшенко И.Н., г.Караганда, ул. Охотская, стр. 1/9.

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии: ТОО «ККК ЛТД», лицензия №16019767 от 27.12.2016г, директор Кику А.И. г.Караганда, ул. Охотская, стр. 1/9.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ:ТОО «Экпертстройнадзор», Вибе А.П.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о качестве строительно-монтажных работ:ТОО «Broad Mark Construction», Артакшинова Г.К.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: ТОО «Сантехэнергопроект» Новицкий Б.М.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными нежилыми помещениями (3 этап строительства)» 3 очередь, по адресу: г. Караганда, район им. Казыбек би, микрорайон Шапагат, д. 9.

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
(адрес объекта: область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) **решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от**
Постановление Акимата города Караганды от 08.06.2016г. № 23/01

наименование органа, вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от:

наименование органа, вынесшего решение

2) **талона о приёме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определённых действий**: KZ24REA00030992 13.07.16, KZ14REA00083843 30.01.18, KZ95REA00120215 05.02.19,KZ53REA00125530 10.04.19

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации): ТОО «САНТЕХЭНЕРГОРПРОЕКТ» шифр 6-16

наименование проектной организации, номер проекта

утверждённого(й): ТОО «ККК Инжиниринг», приказ № 13п от 21.11.2016г.

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. **Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:**

начало работ
Март 2017г
(месяц, год)

окончание работ:
Май 2019г
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 12 месяцев
Фактически 26 месяцев

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяжённость, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учётом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учётом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь	M^2				

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически

Общая площадь	метр в квадрате ($м^2$)	4964,33	4964,33
Площадь с 1-9 этаж	$м^2$	4063,47	4063,47
Площадь цокольного этажа	$м^2$	257,53	257,53
в т.ч площадь встроенных нежилых помещений	$м^2$	202,3	202,3
Площадь чердака и машинного отделения	$м^2$	441,03	441,03
Число этажей	этаж	9	9
Общий строительный объем	метр в кубе ($м^3$)	17817,67	17817,67
В том числе подземной части	$м^3$	1589,84	1589,84

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	72	3681,03	1872,41	72	3681,03	1872,41
однокомнатных	36	1444,86	649,62	36	1444,86	649,62
двухкомнатных	27	1557,34	835,74	27	1557,34	835,74
трехкомнатных	9	678,83	387,05	9	678,83	387,05
четырехкомнатных и более	—	—	—	—	—	—

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Здание панельное с продольными и поперечными несущими стенами и ЖБ перекрытиями. Фундаменты – сваи длиной 8 м с монолитной ЖБ плитой.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приёмке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утверждённому проекту (проектно-сметной документации):

Всего 584449,64 тыс.тг.

в том числе:

строительно-монтажных работ 566557,84 тыс.тг.

оборудования, инструмента и инвентаря 17891,8 тыс.тг.

9. Объект построен в соответствии с утверждённым проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

««Многоквартирный жилой комплекс со встроенными нежилыми помещениями (3 этап строительства)» 3 очередь, по адресу: г. Караганда, район им. Казыбек би, микрорайон Шапагат, д. 9.

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик:
ТОО «ККК Инжиниринг» Малошенко И.Н. _____ М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Технический надзор:
ТОО «Экспертстройнадзор» Зибе А.П. _____ М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись эксперта

Технический надзор
ТОО«Broad Mark Construction» Ахметжанова Г.К. _____ М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись эксперта

Авторский надзор:
ТОО «Сантехэнергопроект» Новицкий Б.Г. _____ М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись эксперта

Генеральный подрядчик
ТОО «ККК ЛТД» Кику А.И. _____ М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Приложение 2 к акту приемки объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование(многоквартир-ный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Едини-ца измерения	Общие сведения						
		число этажей (этаж)	площадь застройки ($м^2$)	объем здания ($м^3$)	общая площадь ($м^2$)	жилая площадь ($м^2$)	площадь нежилых помещений ($м^2$)	пло-щадь парковочных мест ($м^2$)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
«Многоквартирный жилой дом (3 этап строительства)» 3 очередь		9 + подвал	627,21	17817,67	4964,33	1872,41	202,3	-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кров-ля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализа-ция	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
Монолитная плита, ж/б сваи	ж/б панели	Мягкая	Центральное	Центральное	Цен Тральное	Центральное	Центральная	нет

Заказчик ТОО. ККК Инжиниринг Малюшенко М.Н.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор Новицкий Б.М
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

00171490768
03:116:137:884:1

ЗАКАЗЧИК : ТОО "ККК ИНЖИНИРИНГ"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ККК ЛТД"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- г.Караганда.Учетный квартал №137. Пересечение пр.Республики и ул.Гудермесская. Многоквартирный жилой комплекс. (III этап строительства). Корректировка проекта. ФОРМА 2В

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- 3-я очередь строительства.Дом 9.

А К Т
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АПРЕЛЬ 2018г.

НА Общестроительные работы по чертежам АР /жилая часть/

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге		Общая стоимость, Тенге		Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Стены								
1	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	-Стены входа 1 наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	2,204725	19460,4	1452,24	42905	3202	6132	4,54	10
				3351,7	342,05	7390	754	50,8	0,4	1
		м3 кладк								
		Накладные расходы -		2781,11		6132				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		1876,43				4137		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		904,68				1995		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1779,32		3923				
		Сметная стоимость				52959				
2	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	-Стены из блоков СКЦ толщиной 200 мм	7,1514	5739,73	1597,46	41047	11424	13970	3,72	27
				2853,24	376,26	20405	2691	50,8	0,44	3
		м3 кладк								
		Накладные расходы -		1953,51		13970				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		1640,58				11732		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		312,93				2238		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		615,46		4401				
		Сметная стоимость				59419				
3	21-030302-	-Блоки бетонные размерами 390	409	222,13	-	90851	-	3852	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	мм х 190 мм х 188 мм, серые СТ РК 945-92 шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		9,42		3852				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	9,42				3852		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	18,52		7576				
		Сметная стоимость				102279				
4	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	-Укладка перемычек масса до 0,3 т шт	6	299,48	152,82	1797	917	666	0,15	1
				115,03	36,77	690	221	62,1	0,04	-
		Накладные расходы -		110,96		666				
		в т.ч. накладные первого уровня -	62,1	94,27				566		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	16,69				100		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	32,84		197				
		Сметная стоимость				2660				
5	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Перемычки из тяжелого бетонсса В15 м3	0,164	52652,74	-	8635	-	366	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		2232,48		366				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	2232,48				366		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	4390,82		720				
		Сметная стоимость				9721				
6	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97	-Монтаж металлических перемычек т	0,602729	22080,15	7694,88	13308	4638	5704	15,04	9
				11693,04	1739,32	7048	1048	60,9	1,6	1
		Накладные расходы -		9463,35		5704				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	8180,31				4931		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1283,04				773		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2523,48		1521				
		Сметная стоимость				20533				
7	21-060408-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Стоимость металлических перемычек	0,602729	226964,37	-	136798	-	5800	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		9623,29		5800				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		9623,29				5800		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18927,01		11408				
		Сметная стоимость				154006				
8	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	27,1228056	141,45	1,67	3837	45	1221	0,04	1
		м2		68,72	0,34	1864	9	54,2	-	-
		Накладные расходы -		45,02		1221				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		37,43				1015		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7,58				206		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,92		405				
		Сметная стоимость				5463				
9	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	-Стены и другие конструкции. Армирование кладки /4Вр1/	0,22412	239812,66	1392,61	53747	312	7600	56,4	13
		т металл		44375,52	461,77	9945	103	50,8	0,54	-
		Накладные расходы -		33911,16		7600				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		22777,34				5105		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		11133,82				2495		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		21897,91		4908				
		Сметная стоимость				66255				
10	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,25138	417379,02	5877,97	104921	1478	10893	42,7	11
		т стальн		38722,92	880,78	9734	221	62,1	1,03	-
		Накладные расходы -		43333,55		10893				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		24593,90				6182		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		18739,65				4711		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36857,01		9265				
		Сметная стоимость				125079				
11	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	11,3121	141,45	1,67	1600	19	509	0,04	-
		м2		68,72	0,34	777	4	54,2	-	-
		Накладные расходы -		45,02		509				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,2	37,43				423		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	7,58				86		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	14,92		169				
		Сметная стоимость				2278				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		499446	22035			72
				Тенге		57853	5052			6
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		349339	-	-		-
		Материалы -		Тенге		181651	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	54809	-		-
		Местные материалы -		Тенге		99486	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		45210	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге		-	-	29161		-
		в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге		-	-	16049		-
		Сметная прибыль -		Тенге		31564	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		426113	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		67
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	54809	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		150106	-	-		-
		Материалы -		Тенге		1623	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	8096	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		136798	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		11504	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге		-	-	4931		-
		в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге		-	-	6573		-
		Сметная прибыль -		Тенге		12929	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		174539	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		10
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	8096	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		600652	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		77
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	62905	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Перегородки								
12	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	-Перегородки подвала из блоков СКЦ толщиной 90 мм	2,334735	5739,73	1597,46	13401	3730	4561	3,72	9
				2853,24	376,26	6662	878	50,8	0,44	1
		м3 кладк								
		Накладные расходы -		1953,51		4561				
		в т.ч. накладные первого уровня -	50,8	1640,58				3830		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	312,93				731		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	615,46		1437				
		Сметная стоимость				19399				
13	21-030302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах	-Блоки бетонные перегородочные, размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, серые ГОСТ 6133-99	299	138,05	-	41277	-	1750	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	IV квартала 2016 года	шт.								
		Накладные расходы -		5,85		1750				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		5,85				1750		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11,51		3442				
		Сметная стоимость				46469				
14	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	-Перегородки из блоков СКЦ толщиной 90 мм	61,277598	5739,73	1597,46	351717	97889	119706	3,72	228
				2853,24	376,26	174840	23056	50,8	0,44	27
		м3 кладк								
		Накладные расходы -		1953,51		119706				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		1640,58				100531		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		312,93				19175		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		615,46		37714				
		Сметная стоимость				509137				
15	21-030302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Блоки бетонные перегородочные, размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, серые ГОСТ 6133-99	7830	138,05	-	1080932	-	45831	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		5,85		45831				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		5,85				45831		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11,51		90141				
		Сметная стоимость				1216905				
16	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	-Перегородки машинного помещения лифта из блоков СКЦ толщиной 90 мм	1,669077	5739,73	1597,46	9580	2666	3261	3,72	6
				2853,24	376,26	4762	628	50,8	0,44	1
		м3 кладк								
		Накладные расходы -		1953,51		3261				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		1640,58				2738		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		312,93				522		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		615,46		1027				
		Сметная стоимость				13868				
17	21-030302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Блоки бетонные перегородочные, размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, серые ГОСТ 6133-99	214	138,05	-	29543	-	1253	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		5,85		1253				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		5,85				1253		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11,51		2464				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				33259				
18	11-070516-0101 РСНБ РК 2015	-Герметизация примыканий перегородок из блоков к плитам перекрытия прокладками на клею в один ряд	256,8	122,87 51,06	1,8 0,86	31554 13112	462 220	9968 62,1	0,06 -	16 -
		м шва								
		Накладные расходы -		38,81		9968				
		в т.ч. накладные первого уровня -	62,1	32,24				8279		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	6,58				1689		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12,94		3322				
		Сметная стоимость				44843				
19	11-100402-0102 РСНБ РК 2015	-Перегородки из гипсокартонных листов марки ГКЛВО толщиной 12,5 мм с изоляционной прокладкой минераловатными плитами ПМ-40 толщиной 50 мм. Устройство	263,25	5627,07 1887,87	37,94 15,66	1481325 496981	9988 4124	375175 59,8	2,26 0,02	595 4
		м2 перег								
		Накладные расходы -		1425,16		375175				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,8	1138,31				299661		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	286,85				75514		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		564,18		148520				
		Сметная стоимость				2005020				
20	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	-Поверхности венткоробов. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов	2,6	18819,96 17136,81	1683,15 590,04	48932 44556	4376 1534	28643 55,3	20,04 0,69	52 2
		м3 изоля								
		Накладные расходы -		11016,56		28643				
		в т.ч. накладные первого уровня -	55,3	9802,95				25488		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1213,61				3155		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2386,92		6206				
		Сметная стоимость				83781				
21	21-110101-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ГОСТ 9573-2012	2,522	7349,59 -	- -	18536 -	- -	786 -	- -	- -
		м3								
		Накладные расходы -		311,62		786				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	311,62				786		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		612,90		1546				
		Сметная стоимость				20868				
22	11-100404-	-Обшивка венткоробов по	52	2636,69	16,66	137108	866	25144	0,73	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей двумя слоями гипсокартонных листов марки ГКЛВО толщиной 12,5 мм		589,95	6,41	30677	333	59,8	0,01	-
		м2								
		Накладные расходы -		483,54		25144				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,8	356,62				18544		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	126,92				6600		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	249,62		12980				
		Сметная стоимость				175232				
23	11-260201-0501 РСНБ РК 2015	-Утепление лестничной клетки на чердаке пенополистеролом толщиной 100 мм	3,49121	34635,98	871,1	120921	3041	37449	18,17	63
				15769,92	290,74	55056	1015	55,3	0,34	1
		м3 изоля								
		Накладные расходы -		10726,69		37449				
		в т.ч. накладные первого уровня -	55,3	8881,55				31007		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1845,14				6442		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	3629,01		12670				
		Сметная стоимость				171040				
24	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	-Обкладка поверхности изоляции блоками СКЦ толщиной 90 мм	3,210849	5739,73	1597,46	18429	5129	6272	3,72	12
				2853,24	376,26	9161	1208	50,8	0,44	1
		м3 кладк								
		Накладные расходы -		1953,51		6272				
		в т.ч. накладные первого уровня -	50,8	1640,58				5268		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	312,93				1005		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	615,46		1976				
		Сметная стоимость				26678				
25	21-030302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Блоки бетонные перегородочные, размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, серые ГОСТ 6133-99	411	138,05	-	56739	-	2406	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		5,85		2406				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	5,85				2406		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	11,51		4732				
		Сметная стоимость				63876				
26	11-080201-0205 РСНБ РК 2015	-Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка /фрагмент 3 на плане кровли/	2,358	2711,43	149,22	6394	352	1459	1,21	3
				916,48	35,15	2161	83	50,8	0,04	-
		м2 перег								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		618,89		1459				
		в т.ч. накладные первого уровня -	50,8	483,43				1140		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	135,46				319		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		266,43		628				
		Сметная стоимость				8482				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3446386	128500			1022
			Тенге			837968	33079			38
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3446386	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1252893	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	871047	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18536	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1208490	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			663664	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	496486		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	167178		-
		Сметная прибыль -	Тенге			328804	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4438854	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1060
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	871047	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4438854	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1060
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	871047	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Кровля								
		Чердак								
27	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм из раствора М50.	204,23	507,28	19,27	103601	3935	38211	0,36	73
		Устройство		251,23	9,62	51308	1965	60,9	0,01	3
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		187,10		38211				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	158,85				32443		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	28,24				5768		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		55,55		11345				
		Сметная стоимость				153157				
28	11-120101-1601 РСНБ РК 2015	-Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	204,23	79,69	0,72	16275	147	4893	0,04	9
				34,66	0,34	7079	70	56,4	-	-
		м2 кровл								
		Накладные расходы -		23,96		4893				
		в т.ч. накладные первого уровня -	56,4	19,74				4032		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	4,22				861		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,29		1693				
		Сметная стоимость				22862				
29	11-120101-1501 РСНБ РК 2015 римен.	-Устройство пароизоляции из гидроизоляционного материала "ИЗОСПАН D"	204,23	512,59	17,99	104686	3674	20297	0,16	32
				129,48	2,6	26443	531	56,4	-	1
		м2 изоли								
		Накладные расходы -		99,38		20297				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		74,49				15213		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		24,89				5084		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		48,96		9999				
		Сметная стоимость				134982				
30	11-260201-0102 РСНБ РК 2015	-Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	40,846	14951,19	1529,42	610696	62471	251694	10,93	446
				9025,56	564,39	368658	23053	55,3	0,66	27
		м3 изоля								
		Накладные расходы -		6162,03		251694				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3		5303,24				216616		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		858,79				35078		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1689,06		68991				
		Сметная стоимость				931381				
31	21-110101-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	39,62062	24185,68	-	958252	-	40630	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		1025,47		40630				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1025,47				40630		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2016,89		79911				
		Сметная стоимость				1078792				
32	11-130601-0101 РСНБ РК 2015	-Разделительный слой из полиэтиленовой пленки	204,23	2633,92	655,71	537925	133915	207140	1,42	290
				1306,78	290,74	266884	59379	54,2	0,34	69
		м2								
		Накладные расходы -		1014,25		207140				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		865,86				176835		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		148,39				30306		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		291,85		59605				
		Сметная стоимость				804671				
33	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	204,23	544,43	19,27	111190	3935	38533	0,36	73
				251,23	9,62	51308	1965	60,9	0,01	3
		м2 стяжк								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		188,67		38533				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		158,85				32443		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		29,82				6090		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		58,65		11978				
		Сметная стоимость				161701				
34	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до толщины 40 мм	204,23	335,82	13,17	68585	2690	10174	0,02	4
				49,68	6,36	10146	1299	60,9	0,01	2
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		49,82		10174				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		34,13				6970		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		15,69				3204		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		30,85		6301				
		Сметная стоимость				85060				
35	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,6167746	10047,58	890,71	6197	549	3225	11,6	7
				9126,88	371,65	5629	229	48,5	0,38	-
		т								
		Накладные расходы -		5228,13		3225				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		4606,79				2841		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		621,35				383		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1222,06		754				
		Сметная стоимость				10175				
36	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,6167746	194044,53	-	119682	-	5075	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		8227,49		5075				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8227,49				5075		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16181,76		9980				
		Сметная стоимость				134737				
37	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	-Монтаж металлической лестницы ЛС1	0,0385119	52280,15	18190,1	2013	701	861	31,79	1
				26555,46	5183,45	1023	200	60,9	5,25	-
		т								
		Накладные расходы -		22365,23		861				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		19329,00				744		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3036,23				117		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5971,63		230				
		Сметная стоимость				3104				
38	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Стоимость металлической лестницы	0,0385119	299957,75	-	11552	-	490	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		12718,21		490				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		12718,21				490		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		25014,08		963				
		Сметная стоимость				13005				
39	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,7330358	141,45	1,67	245	3	78	0,04	-
				68,72	0,34	119	1	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		45,02		78				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		37,43				65		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7,58				13		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,92		26				
		Сметная стоимость				349				
40	11-090601-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	-Решетки продухов Рп1. Монтаж.	0,0462725	43965,61	2342,74	2034	108	1236	51,26	2
		т констр		38825,35	300,11	1797	14	60,9	0,31	-
		Накладные расходы -		26701,83		1236				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		23827,41				1103		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2874,42				133		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5653,40		262				
		Сметная стоимость				3531				
41	21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Стоимость решеток продухов	0,0462725	403955,18	-	18692	-	793	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		17127,70		793				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		17127,70				793		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		33686,63		1559				
		Сметная стоимость				21043				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	11-090601-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	-Крышка люка К-2. Монтаж.	0,0430476	72716,86	3131,05	3130	135	2034	90,31	4
		т констр		68402,6	1186,27	2945	51	60,9	1,22	-
		Накладные расходы -		47259,71		2034				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		42379,62				1824		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4880,09				210		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9598,13		413				
		Сметная стоимость				5578				
43	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Стоимость крышки люка	0,0430476	345858,44	-	14888	-	631	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		14664,40		631				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		14664,40				631		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		28841,83		1242				
		Сметная стоимость				16761				
44	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	4,0194071	141,45	1,67	569	7	181	0,04	-
		м2		68,72	0,34	276	1	54,2	-	-
		Накладные расходы -		45,02		181				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		37,43				150		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7,58				30		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,92		60				
		Сметная стоимость				810				
45	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ИМ 126/	0,01585	417379,02	5877,97	6615	93	687	42,7	1
		т стальн		38722,92	880,78	614	14	62,1	1,03	-
		Накладные расходы -		43333,55		687				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		24593,90				390		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		18739,65				297		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36857,01		584				
		Сметная стоимость				7886				
46	11-070107-0104 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка /ИМ 125, ИМ 127/	0,13698	404967,48	5685,7	55472	779	4954	31,4	4
		т стальн		28475,4	872,23	3901	119	62,1	1,02	-
		Накладные расходы -		36168,24		4954				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		18224,88				2496		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		17943,36				2458		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		35290,86		4834				
		Сметная стоимость				65260				
47	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	6,87735	141,45	1,67	973	11	310	0,04	-
				68,72	0,34	473	2	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		45,02		310				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		37,43				257		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7,58				52		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,92		103				
		Сметная стоимость				1385				
		Кровля на отм. +28,75								
48	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм из раствора М50. Устройство	204,858	485,81	72,51	99523	14855	29803	0,26	54
				194,58	17,83	39862	3653	56,4	0,02	4
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		145,48		29803				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		119,80				24543		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		25,68				5260		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		50,50		10346				
		Сметная стоимость				139672				
49	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до толщины 20 мм	204,858	67,88	5,32	13906	1090	1190	-	1
				3,6	1,38	738	282	56,4	-	-
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		5,81		1190				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		2,81				576		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,00				614		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5,89		1208				
		Сметная стоимость				16303				
50	11-120101-1601 РСНБ РК 2015	-Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	204,858	85,11	0,75	17436	153	5608	0,05	10
				40,06	0,37	8206	75	56,4	-	-
		м2 кровл								
		Накладные расходы -		27,38		5608				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		22,80				4671		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4,58				937		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,00		1843				
		Сметная стоимость				24888				
51	11-120101-0208 РСНБ РК 2015	-Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя /Бикрост/	232,288	1225,64	14,5	284700	3368	36375	0,19	45
				173,76	4,2	40363	977	56,4	-	1
		м2 кровл								
		Накладные расходы -		156,59		36375				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		100,37				23315		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		56,22				13060		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		110,58		25686				
		Сметная стоимость				346761				
52	11-120101-0404 РСНБ РК 2015	-Примыкания кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков	39,84	1165,83	57,67	46447	2297	9099	0,34	13
				296,16	8,22	11799	327	56,4	0,01	-
		м примык								
		Накладные расходы -		228,38		9099				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		171,67				6839		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		56,71				2259		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		111,54		4444				
		Сметная стоимость				59989				
53	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали толщиной 0,8 мм	2,464	2450,36	8,69	6038	21	1492	1,04	3
				850,79	2,48	2096	6	56,4	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		605,54		1492				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		481,24				1186		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		124,30				306		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		244,47		602				
		Сметная стоимость				8132				
		Гидроизоляция водосборных лотков								
54	11-120101-0209 РСНБ РК 2015	-Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	29,44	823,62	9,62	24247	283	3199	0,14	4
				122,6	2,82	3609	83	56,4	-	-
		м2 кровл								
		Накладные расходы -		108,66		3199				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		70,74				2083		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		37,92				1116		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		74,58		2196				
		Сметная стоимость				29642				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	12,48	513,68	72,51	6411	905	1830	0,26	3
				194,58	17,83	2428	223	56,4	0,02	-
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		146,66		1830				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		119,80				1495		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		26,86				335		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		52,83		659				
		Сметная стоимость				8901				
56	11-120101-0408 РСНБ РК 2015	-Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	16	1720,2	20,72	27523	332	4969	0,48	8
				399,57	4,63	6393	74	56,4	-	-
		м примык								
		Накладные расходы -		310,57		4969				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		227,97				3648		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		82,60				1322		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		162,46		2599				
		Сметная стоимость				35092				
		Кровля на отм. +29,93								
57	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм из раствора М50. Устройство	27,648	487,71	72,6	13484	2007	4055	0,26	7
				196,4	17,92	5430	495	56,4	0,02	1
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		146,68		4055				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		120,87				3342		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		25,80				713		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		50,75		1403				
		Сметная стоимость				18942				
58	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до толщины 20 мм	27,648	67,92	5,33	1878	147	161	-	-
				3,64	1,39	101	38	56,4	-	-
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		5,83		161				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		2,83				78		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,00				83		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5,90		163				
		Сметная стоимость				2202				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	11-120101-1601 РСНБ РК 2015	-Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	27,648	85,49	0,75	2364	21	763	0,05	1
				40,43	0,37	1118	10	56,4	-	-
		м2 кровл								
		Накладные расходы -		27,61		763				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		23,01				636		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4,60				127		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,05		250				
		Сметная стоимость				3378				
60	11-120101-0210 РСНБ РК 2015 римен.	-Устройство пароизоляции из наплавляемых материалов Бикрост в один слой	27,648	428,95	5,27	11860	146	1716	0,08	2
				73,08	1,57	2020	43	56,4	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		62,07		1716				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		42,10				1164		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		19,97				552		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		39,28		1086				
		Сметная стоимость				14662				
61	11-260201-0102 РСНБ РК 2015	-Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	4,97664	16498,19	1574,57	82106	7836	35431	11,8	59
				10527,41	609,54	52391	3033	55,3	0,71	4
		м3 изоля								
		Накладные расходы -		7119,38		35431				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3		6158,73				30650		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		960,65				4781		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1889,41		9403				
		Сметная стоимость				126940				
62	21-110101-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	4,8273408	24185,68	-	116753	-	4950	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		1025,47		4950				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1025,47				4950		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2016,89		9736				
		Сметная стоимость				131440				
63	11-120101-0208 РСНБ РК 2015	-Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	34,2	1227,27	14,52	41973	497	5391	0,19	7
				175,38	4,22	5998	144	56,4	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/Бикрост/								
		м2								
		Накладные расходы -		157,63		5391				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		101,30				3464		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		56,33				1927		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		110,79		3789				
		Сметная стоимость				51153				
64	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	-Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали толщиной 0,8 мм	3,36	2458,3	8,7	8260	29	2051	1,05	4
				858,72	2,49	2885	8	56,4	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		610,55		2051				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		485,72				1632		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		124,83				419		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		245,51		825				
		Сметная стоимость				11136				
65	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	-Кладка парапета из кирпича толщ.250мм	1,3728	20045,48	1479,6	27518	2031	4277	4,9	7
				3909,42	369,42	5367	507	50,8	0,43	1
		м3								
		Накладные расходы -		3115,74		4277				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		2173,65				2984		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		942,09				1293		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1852,90		2544				
		Сметная стоимость				34339				
66	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Оштукатуривание простое поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	5,4912	942,97	56	5178	308	2274	0,7	4
				611,53	43,52	3358	239	54,8	0,06	-
		м2								
		Накладные расходы -		414,17		2274				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		358,97				1971		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		55,20				303		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		108,57		596				
		Сметная стоимость				8048				
		Кровля над выходом на кровлю на отм. +30,50								
67	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм из раствора М50. Устройство	3,6	488,85	72,65	1760	262	531	0,26	1
				197,49	17,97	711	65	56,4	0,02	-
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		147,40		531				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		121,52				437		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		25,88				93		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		50,90		183				
		Сметная стоимость				2474				
68	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.	3,6	339,71	26,66	1223	96	105	0,02	-
		Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 для создания уклона от 20 мм до 60 мм		18,29	6,95	66	25	56,4	-	-
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		29,24		105				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		14,23				51		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		15,01				54		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		29,52		106				
		Сметная стоимость				1435				
69	11-120101-1601 РСНБ РК 2015	-Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	3,6	85,71	0,75	309	3	100	0,05	-
				40,66	0,37	146	1	56,4	-	-
		м2 кровл								
		Накладные расходы -		27,75		100				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		23,14				83		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4,62				17		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,08		33				
		Сметная стоимость				442				
70	11-120101-0208 РСНБ РК 2015	-Кровли плоские из наплавляемых материалов.	3,6	1228,26	14,53	4422	52	570	0,19	1
		Устройство в три слоя /Бикрост/		176,36	4,24	635	15	56,4	-	-
		м2 кровл								
		Накладные расходы -		158,25		570				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		101,85				367		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		56,40				203		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		110,92		399				
		Сметная стоимость				5391				
		Кровля на лоджиях на отм. +26,07								
71	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм из раствора М100.	18,24	497,27	72,28	9070	1318	2606	0,26	5
		Устройство		189,55	17,6	3457	321	56,4	0,02	-
		м2 стяжк								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		142,87		2606				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		116,83				2131		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		26,04				475		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		51,21		934				
		Сметная стоимость				12610				
72	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 для создания уклона от 20 мм до 60 мм	18,24	366,71	26,52	6689	484	545	0,02	-
				17,55	6,8	320	124	56,4	-	-
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		29,87		545				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		13,74				251		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		16,13				294		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		31,73		579				
		Сметная стоимость				7812				
73	11-120101-1601 РСНБ РК 2015	-Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	18,24	84,07	0,74	1533	14	487	0,05	1
				39,02	0,36	712	7	56,4	-	-
		м2 кровл								
		Накладные расходы -		26,72		487				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		22,21				405		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4,51				82		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,86		162				
		Сметная стоимость				2182				
74	11-120101-0208 РСНБ РК 2015	-Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя /Бикрост/	18,24	1221,08	14,45	22273	263	2804	0,19	3
				169,26	4,15	3087	76	56,4	-	-
		м2 кровл								
		Накладные расходы -		153,73		2804				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		97,81				1784		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		55,92				1020		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		109,98		2006				
		Сметная стоимость				27083				
		Кровля над входом								
75	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм из раствора М100. Устройство	4,25	475,08	71,27	2019	303	548	0,24	1
				168,38	16,59	716	71	56,4	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		128,89		548				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		104,32				443		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		24,57				104		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		48,32		205				
		Сметная стоимость				2772				
76	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=40	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 для создания уклона от 20 мм до 90 мм	4,25	582,97	41,8	2478	178	193	0,04	-
				24,95	10,26	106	44	56,4	-	-
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		45,42		193				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		19,86				84		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		25,56				109		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		50,27		214				
		Сметная стоимость				2885				
77	11-120101-1601 РСНБ РК 2015	-Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	4,25	79,69	0,72	339	3	102	0,04	-
				34,66	0,34	147	1	56,4	-	-
		м2 кровл								
		Накладные расходы -		23,96		102				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		19,74				84		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4,22				18		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		8,29		35				
		Сметная стоимость				476				
78	11-120101-0208 РСНБ РК 2015	-Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя /Бикрост/	4,25	1201,94	14,21	5108	60	602	0,18	1
				150,36	3,91	639	17	56,4	-	-
		м2 кровл								
		Накладные расходы -		141,66		602				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		87,01				370		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		54,65				232		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		107,49		457				
		Сметная стоимость				6167				
		Элементы кровли								
79	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	-Монтаж металлической лестницы /ИМ 82/	0,0729042	52280,15	18190,1	3811	1326	1631	31,79	2
				26555,46	5183,45	1936	378	60,9	5,25	-
	Изм. и	т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1									
		Накладные расходы -		22365,23		1631				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		19329,00				1409		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3036,23				221		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5971,63		435				
		Сметная стоимость				5877				
80	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Стоимость металлической лестницы	0,0729042	299957,75	-	21868	-	927	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		12718,21		927				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		12718,21				927		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		25014,08		1824				
		Сметная стоимость				24619				
81	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	3,2806901	141,45	1,67	464	5	148	0,04	-
				68,72	0,34	225	1	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		45,02		148				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		37,43				123		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7,58				25		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,92		49				
		Сметная стоимость				661				
82	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	-Кровли. Ограждение перилами	76,8	1262,51	16,04	96961	1232	6388	0,06	5
		м огражд		46,42	4	3565	307	56,4	-	-
		Накладные расходы -		83,17		6388				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		28,44				2184		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		54,74				4204		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		107,65		8268				
		Сметная стоимость				111617				
83	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	16,8048	141,45	1,67	2377	28	757	0,04	1
				68,72	0,34	1155	6	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		45,02		757				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		37,43				629		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7,58				127		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,92		251				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				3384				
84	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	-Армирование подстилающих слоев и набетонок /молнеприемная сетка/	0,0333	10047,58	890,71	335	30	174	11,6	-
				9126,88	371,65	304	12	48,5	0,38	-
		1т								
		Накладные расходы -		5228,13		174				
		в т.ч. накладные первого уровня -	48,5	4606,79				153		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	621,35				21		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		1222,06		41				
		Сметная стоимость				550				
85	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0333	144800,97	-	4822	-	204	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6139,56		204				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	6139,56				204		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		12075,24		402				
		Сметная стоимость				5429				
86	13-080208-0208 РСНБ РК 2015	-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	63	271,2	12,47	17086	786	4778	0,17	11
				142,01	2,2	8946	139	42,8	-	-
		м								
		Накладные расходы -		75,84		4778				
		в т.ч. накладные первого уровня -	42,8	61,72				3888		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	14,12				889		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		27,76		1749				
		Сметная стоимость				23613				
87	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,024885	144800,97	-	3603	-	153	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		6139,56		153				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	6139,56				153		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		12075,24		300				
		Сметная стоимость				4056				
88	13-080206-1904 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам	8	329,13	24,23	2633	194	821	0,23	2
				192,13	6,61	1537	53	42,8	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
		Накладные расходы -		102,62		821				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		85,06				680		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		17,56				140		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		34,54		276				
		Сметная стоимость				3730				
89	23-011305-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	8	72,51	-	580	-	25	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		3,07		25				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,07				25		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,05		48				
		Сметная стоимость				653				
90	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	56	1283,18	34,85	71858	1952	33461	1,03	58
				830,8	8,21	46525	460	62,1	0,01	1
		шт								
		Накладные расходы -		597,52		33461				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		521,02				29177		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		76,50				4284		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		150,46		8426				
		Сметная стоимость				113745				
91	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2016 года	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) /камни парапетные КП6, КП14, КП16/	3,218	34588,74	-	111307	-	4719	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		1466,56		4719				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1466,56				4719		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2884,42		9282				
		Сметная стоимость				125308				
92	11-120101-0901 РСНБ РК 2015	-Желоба настенные в комплекте. Устройство	4	4270,94	91,9	17084	368	2130	0,75	3
				568,07	29,53	2272	118	56,4	0,03	-
		м желобо								
		Накладные расходы -		532,42		2130				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		337,04				1348		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		195,38				782		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		384,27		1537				
		Сметная стоимость				20751				
		Устройство осадочного шва								
93	11-070516-0101 РСНБ РК 2015	-Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд	11,88	122,87	1,8	1460	21	461	0,06	1
				51,06	0,86	607	10	62,1	-	-
		м								
		Накладные расходы -		38,81		461				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		32,24				383		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6,58				78		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12,94		154				
		Сметная стоимость				2075				
94	11-070516-0107 РСНБ РК 2015	-Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	11,88	516,83	130,07	6140	1545	1802	0,18	2
				141,16	59,26	1677	704	62,1	0,07	1
		м								
		Накладные расходы -		151,65		1802				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		124,46				1479		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		27,19				323		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		53,48		635				
		Сметная стоимость				8577				
		Вентшахты								
95	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	-Стены вентшахт из блоков СКЦ толщиной 90 мм	4,640454	5739,73	1597,46	26635	7413	9065	3,72	17
				2853,24	376,26	13240	1746	50,8	0,44	2
		м3 кладк								
		Накладные расходы -		1953,51		9065				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		1640,58				7613		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		312,93				1452		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		615,46		2856				
		Сметная стоимость				38556				
96	21-030302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Блоки бетонные перегородочные, размерами 390 мм x 90 мм x 188 мм, серые ГОСТ 6133-99	593	138,05	-	81864	-	3471	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		5,85		3471				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		5,85				3471		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11,51		6827				
		Сметная стоимость				92162				
97	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	-Теплоизоляция стен вентшахт минераловатными плитами толщиной 100 мм	4,24242	18819,96	1683,15	79842	7141	46737	20,04	85
				17136,81	590,04	72702	2503	55,3	0,69	3
		м3 изоля								
		Накладные расходы -		11016,56		46737				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3		9802,95				41588		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1213,61				5149		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2386,92		10126				
		Сметная стоимость				136705				
98	21-110102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	4,1151474	17857,85	-	73488	-	3116	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		757,17		3116				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		757,17				3116		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1489,20		6128				
		Сметная стоимость				82732				
99	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	-Крепление утеплителя распорными дюбелями	297	96,52	0,54	28668	160	31011	0,12	35
				95,99	0,26	28508	76	100	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		104,42		31011				
		в т.ч. накладные первого уровня - 100%		96,24				28584		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8,17				2427		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16,08		4774				
		Сметная стоимость				64454				
100	21-130816-2808 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	297	19,4	-	5762	-	244	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		0,82		244				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		0,82				244		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1,62		480				
		Сметная стоимость				6487				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Штукатурка стен вентшахт учтена в разделе Внутренняя отделка								
101	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,1545552	417379,02	5877,97	64508	908	6697	42,7	7
				38722,92	880,78	5985	136	62,1	1,03	-
		т								
		Накладные расходы -		43333,55		6697				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		24593,90				3801		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		18739,65				2896		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36857,01		5696				
		Сметная стоимость				76902				
102	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	6,954984	141,45	1,67	984	12	313	0,04	-
				68,72	0,34	478	2	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		45,02		313				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		37,43				260		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7,58				53		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,92		104				
		Сметная стоимость				1401				
103	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	-Устройство зонтов, сливов из листовой оцинкованной стали толщиной 0,8 мм	11,92	2335,61	8,52	27841	102	6356	0,97	12
				736,21	2,31	8776	28	56,4	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		533,22		6356				
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4		416,53				4965		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		116,69				1391		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		229,51		2736				
		Сметная стоимость				36933				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			4400076	275736			1431
			Тенге			1201946	106558			125
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4322086	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1378263	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1300162	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1282941	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			193170	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			952940	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	738377		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	214563		-
	Сметная прибыль -		Тенге			422002	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5697028	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1545
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1300162	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			77990	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1020	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8342	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			67001	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8603	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	5080		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	3523		-
		Сметная прибыль -	Тенге			6927	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			93520	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8342	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5790549	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1556
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1308504	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Лестницы								
104	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	-Ограждения металлические без поручня. Установка	59,33	8778,19	56,15	520810	3331	36233	0,42	25
				346,67	21,78	20568	1292	62,1	0,03	2
		м огражд								
		Накладные расходы -		610,70		36233				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		228,80				13575		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		381,90				22658		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		751,11		44563				
		Сметная стоимость				601606				
105	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	24,81435	141,45	1,67	3510	41	1117	0,04	1
				68,72	0,34	1705	8	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		45,02		1117				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		37,43				929		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7,58				188		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,92		370				
		Сметная стоимость				4997				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			524320	3373			26
			Тенге			22273	1300			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			524320	-	-		-
		Материалы -	Тенге			498674	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	23573	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			37350	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	14504		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	22846		-
		Сметная прибыль -	Тенге			44934	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			606604	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23573	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		606604	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		27
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	23573	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Двери								
106	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	95,7878	1508,14	85,36	144462	8176	86671	1,49	143
				1313,17	35,79	125785	3428	59,8	0,04	4
		м2								
		Накладные расходы -		904,82		86671				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,8	806,68				77270		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	98,15				9401		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		193,04		18491				
		Сметная стоимость				249624				
107	21-090402-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 /Дм-3/	13,755	38635,4	-	531430	-	22533	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		1638,14		22533				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1638,14				22533		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3221,88		44317				
		Сметная стоимость				598280				
108	21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ++1,26ГОСТ 31173-2003 /Дм-1, Дм-2/	78,477	28377,5	-	2226981	-	94424	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		1203,21		94424				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1203,21				94424		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2366,46		185712				
		Сметная стоимость				2507117				
109	21-090402-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой /Дмп-1/	3,5558	42763,15	-	152057	-	6447	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		1813,16		6447				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1813,16				6447		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3566,10		12680				
		Сметная стоимость				171185				
110	11-070516-0109 РСНБ РК 2015	-Герметизация дверных наружных коробок монтажной пеной	275,44	255,56	107,14	70391	29512	38153	0,18	51
				148,41	48,83	40879	13449	62,1	0,06	16
		м								
		Накладные расходы -		138,52		38153				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		122,49				33738		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		16,03				4415		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		31,53		8684				
		Сметная стоимость				117228				
111	21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	23	1006,19	-	23142	-	981	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		42,66		981				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		42,66				981		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		83,91		1930				
		Сметная стоимость				26053				
112	11-100107-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	325,08	2888,34	70,15	938941	22803	232155	1,15	374
				915,84	33,35	297720	10841	59,8	0,04	13
		м2								
		Накладные расходы -		714,15		232155				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		567,61				184520		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		146,53				47635		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		288,20		93688				
		Сметная стоимость				1264783				
113	11-100107-0105 РСНБ РК 2015	-Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	2,3	2578,78	327,88	5931	754	1698	1,23	3
				923,78	85	2125	196	59,8	0,1	-
		м2 проем								
		Накладные расходы -		738,17		1698				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		603,25				1387		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		134,92				310		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		265,36		610				
		Сметная стоимость				8239				
114	21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7 внутренние СТ РК 943-92	105,84	5765,2	-	610189	-	25872	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	IV квартала 2016 года	м2								
		Накладные расходы -		244,44		25872				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	244,44				25872		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		480,77		50885				
		Сметная стоимость				686946				
115	21-090102-0111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-10 внутренние СТ РК 943-92	132,3	6481,09	-	857448	-	36356	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		274,80		36356				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	274,80				36356		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		540,47		71504				
		Сметная стоимость				965308				
116	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10 внутренние СТ РК 943-92	37,8	4625,66	-	174850	-	7414	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		196,13		7414				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	196,13				7414		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		385,74		14581				
		Сметная стоимость				196845				
117	21-090102-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13 внутренние СТ РК 943-92	49,14	9219,26	-	453034	-	19209	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		390,90		19209				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	390,90				19209		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		768,81		37779				
		Сметная стоимость				510022				
118	21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала	-Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10; ДЛ 13-10 СТ РК 943-92	2,3	31524,25	-	72506	-	3074	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2016 года									
		Накладные расходы -		1336,63		3074				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1336,63				3074		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2628,87		6046				
		Сметная стоимость				81627				
119	21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	382	428,74	-	163779	-	6944	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		18,18		6944				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		18,18				6944		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		35,75		13658				
		Сметная стоимость				184381				
120	21-090404-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	173	4345,98	-	751855	-	31879	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		184,27		31879				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		184,27				31879		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		362,42		62699				
		Сметная стоимость				846432				
121	11-150501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Двери прочие. Остекление оконным стеклом на эластичных прокладках	72,8325	2802,77	20,25	204133	1475	35312	0,84	61
				633,96	6,76	46173	492	54,8	0,01	1
		м2 площа								
		Накладные расходы -		484,84		35312				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		351,11				25572		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		133,72				9739		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		263,01		19156				
		Сметная стоимость				258600				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			7381128	62720			631
			Тенге			512683	28406			33
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3555027	-	-		-
	Материалы -		Тенге			788454	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	541089	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2191170	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			486894	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	322487		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	164407		-
		Сметная прибыль -	Тенге			323354	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4365274	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		664
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	541089	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3826101	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3826101	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			162227	-	-		-
		Сметная прибыль -	Тенге			319066	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4307394	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			8672669	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		664
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	541089	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Окна								
122	11-100501-0301 РСНБ РК 2015	-Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	60,4656	3046,5	120,81	184208	7305	47640	1,29	78
				1000,75	55,98	60511	3385	59,8	0,07	4
		м2 проем								
		Накладные расходы -		787,89		47640				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		631,92				38210		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		155,96				9431		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		306,75		18548				
		Сметная стоимость				250396				
123	21-090203-0404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99 /ДБ-1/	60,4656	16435,26	-	993768	-	42136	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		696,86		42136				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		696,86				42136		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1370,57		82872				
		Сметная стоимость				1118776				
124	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	83,805	1922,99	113,87	161156	9543	42814	0,82	68
				634,6	54,16	53183	4539	59,8	0,07	6
		м2								
		Накладные расходы -		510,88		42814				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,8	411,88				34517		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	99,00				8297		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		194,71		16318				
		Сметная стоимость				220288				
125	21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 /ОК-1/	81,54	22810,26	-	1859949	-	78862	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		967,16		78862				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	967,16				78862		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1902,19		155105				
		Сметная стоимость				2093916				
126	21-090201-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 /ОК-1х/	2,265	20063,99	-	45445	-	1927	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		850,71		1927				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	850,71				1927		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1673,18		3790				
		Сметная стоимость				51162				
127	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	56,7	2121,22	115,46	120273	6546	35151	1,02	58
				795,41	54,84	45100	3110	59,8	0,07	4
		м2								
		Накладные расходы -		619,95		35151				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,8	508,45				28829		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	111,50				6322		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		219,29		12434				
		Сметная стоимость				167858				
128	21-090201-0605 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со	56,7	20078,12	-	1138429	-	48269	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в ценах IV квартала 2016 года	стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 /ОК-2/								
		м2								
		Накладные расходы -		851,31		48269				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	851,31				48269		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1674,35		94936				
		Сметная стоимость				1281634				
129	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	49,9286	2684,69	111,33	134043	5558	40780	1,38	69
				1074,27	53,4	53637	2666	59,8	0,07	3
		м2 проем								
		Накладные расходы -		816,77		40780				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,8	674,35				33669		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	142,42				7111		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		280,12		13986				
		Сметная стоимость				188809				
130	21-090201-0201 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые	48,6	12337,05	-	599581	-	25422	-	-
	в ценах IV квартала 2016 года	одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 /ОК-3/		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		523,09		25422				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	523,09				25422		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1028,81		50000				
		Сметная стоимость				675003				
131	21-090201-0101 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые	1,3286	13688,99	-	18187	-	771	-	-
	в ценах IV квартала 2016 года	одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 /ОК-5/		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		580,41		771				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	580,41				771		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1141,55		1517				
		Сметная стоимость				20475				
132	11-100501-0105 РСНБ РК 2015	-Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных)	14,418	2555,23	116,86	36841	1685	9817	1,11	16
				864,35	54,16	12462	781	59,8	0,07	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		двухстворчатых								
		м2 проем								
		Накладные расходы -		680,90		9817				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,8	549,27				7919		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	131,63				1898		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		258,89		3733				
		Сметная стоимость				50391				
133	21-090201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99 /ОК-4/	14,418	18242,55	-	263021	-	11152	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		773,48		11152				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	773,48				11152		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1521,28		21934				
		Сметная стоимость				296107				
134	11-100501-0403 РСНБ РК 2015	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	124,6	660,48	4,13	82296	515	16152	0,21	26
				161,03	2	20064	250	59,8	-	-
		п/м								
		Накладные расходы -		129,63		16152				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,8	97,49				12148		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	32,14				4004		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		63,21		7876				
		Сметная стоимость				106324				
135	21-090205-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	124,6	1947,03	-	242600	-	10286	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		82,55		10286				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	82,55				10286		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		162,37		20231				
		Сметная стоимость				273117				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			5879797	31152			316
			Тенге			244956	14730			18
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5879797	-	-		-
	Материалы -		Тенге			442710	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	259686	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5160980	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			411180	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	155292		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	255888		-
		Сметная прибыль -	Тенге			503278	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6794255	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		334
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	259686	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			6794255	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		334
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	259686	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Витражи								
136	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	-Монтаж металлопластиковых витражей	297,8928	4698,8	309,83	1399740	92296	918306	4,98	1484
		м2		4388,97	153,16	1307444	45625	60,9	0,2	58
		Накладные расходы -		3082,67		918306				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		2766,16				824019		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		316,51				94287		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		622,52		185444				
		Сметная стоимость				2503490				
137	21-090201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 /Вн-1 одинарное остекление из стекла толщиной 6 мм/	297,8928	16421,13	-	4891736	-	207410	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		696,26		207410				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		696,26				207410		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1369,39		407932				
		Сметная стоимость				5507077				
138	21-130510-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-99	280,019232	-7160,4	-	-2005050	-	-85014	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		303,60		85014				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		303,60				85014		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		597,12		167205				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				-1752831				
139	21-130508-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Стекло листовое, толщина 6 мм ГОСТ 111-2001 м2	280,019232	2862,4	-	801527	-	33985	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		121,37		33985				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	121,37				33985		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		238,70		66841				
		Сметная стоимость				902353				
140	11-070516-0109 РСНБ РК 2015	-Гермитизация витражей монтажной пеной	414,72	255,56	107,14	105985	44434	57446	0,18	76
		м		148,41	48,83	61550	20250	62,1	0,06	24
		Накладные расходы -		138,52		57446				
		в т.ч. накладные первого уровня -	62,1	122,49				50798		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	16,03				6648		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		31,53		13074				
		Сметная стоимость				176505				
141	21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл шт	35	1006,19	-	35217	-	1493	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		42,66		1493				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	42,66				1493		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		83,91		2937				
		Сметная стоимость				39647				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			5229155	136730			1560
			Тенге			1368994	65875			82
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5229155	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1434869	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3723430	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1133625	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	874817		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	258808		-
	Сметная прибыль -		Тенге			509022	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6871803	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1642
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1434869	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			6871803	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1642
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1434869	-		-
		РАЗДЕЛ 8. Полы								
		Подвал жилого дома								
		Тип пола 3								
142	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	-Покрытия бетонные, толщина 30 мм из бетона кл.В22,5. Устройство	75,66	786,44 254,75	68,26 23,47	59502 19275	5165 1776	15886 60,9	0,36 0,03	27 2
		м2 покры								
		Накладные расходы -		209,97		15886				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		169,44				12820		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		40,53				3066		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		79,71		6031				
		Сметная стоимость				81419				
143	11-110101-1508 РСНБ РК 2015	-Покрытия цементные. Железнение	75,66	95,94 84,56	2,62 0,82	7259 6397	198 62	4408 60,9	0,1 -	8 -
		м2 покры								
		Накладные расходы -		58,26		4408				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		51,99				3934		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6,27				475		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12,34		933				
		Сметная стоимость				12601				
144	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	-Плинтуса цементные. Устройство	80,9562	111,47 88,93	0,72 0,34	9025 7200	58 28	4971 60,9	0,1 -	8 -
		м плинту								
		Накладные расходы -		61,40		4971				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		54,37				4401		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7,03				569		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13,83		1120				
		Сметная стоимость				15115				
		Тип пола 4								
145	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками из бетона кл.В10	1,82	16183,76 2655,29	6,24 -	29454 4833	11 -	4317 60,9	3,66 -	7 -
		м3								
		Накладные расходы -		2371,83		4317				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		1617,07				2943		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		754,76				1374		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		1484,45		2702 36472				
146	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	-Покрытия бетонные, толщина 30 мм из бетона кл.В22,5. Устройство	18,2	786,44 254,75	68,26 23,47	14313 4637	1242 427	3821 60,9	0,36 0,03	7 1
		м2 покры Накладные расходы - в т.ч. накладные первого уровня - 60,9 в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		209,97 169,44 40,53 79,71		3821 1451 19585		3084 738		
147	11-110101-1508 РСНБ РК 2015	-Покрытия цементные. Железнение	18,2	95,94 84,56	2,62 0,82	1746 1539	48 15	1060 60,9	0,1 -	2 -
		м2 покры Накладные расходы - в т.ч. накладные первого уровня - 60,9 в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		58,26 51,99 6,27 12,34		1060 225 3031		946 114		
148	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	-Плинтуса цементные. Устройство	19,474	111,47 88,93	0,72 0,34	2171 1732	14 7	1196 60,9	0,1 -	2 -
		м плинту Накладные расходы - в т.ч. накладные первого уровня - 60,9 в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		61,40 54,37 7,03 13,83		1196 269 3636		1059 137		
		Тип пола 5								
149	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками из бетона кл.В10	0,672	16183,76 2655,29	6,24 -	10875 1784	4 -	1594 60,9	3,66 -	2 -
		м3 Накладные расходы - в т.ч. накладные первого уровня - 60,9 в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		2371,83 1617,07 754,76 1484,45		1594 998 13466		1087 507		
150	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	16,8	544,43 251,23	19,27 9,62	9146 4221	324 162	3170 60,9	0,36 0,01	6 -
		м2 стяжк Накладные расходы - в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		188,67 158,85		3170 		2669		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		29,82				501		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		58,65		985				
		Сметная стоимость				13301				
151	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=3	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 для создания уклона от 20 до 50 мм	16,8	242,55	9,88	4075	166	522	0,01	-
				27,95	4,77	469	80	60,9	0,01	-
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		31,05		522				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		19,92				335		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		11,13				187		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		21,89		368				
		Сметная стоимость				4964				
152	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой /гидроизол/	21,8718	1082,5	61,56	23676	1346	6895	0,42	9
				416,31	8	9105	175	60,9	0,01	-
		м2								
		Накладные расходы -		315,26		6895				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		258,40				5652		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		56,85				1244		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		111,82		2446				
		Сметная стоимость				33017				
153	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой /гидроизол/	22,1928	722,9	30,19	16043	670	4283	0,25	6
				251,19	4,56	5575	101	60,9	0,01	-
		м2								
		Накладные расходы -		193,01		4283				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		155,75				3457		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		37,25				827		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		73,27		1626				
		Сметная стоимость				21952				
154	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	16,8	769,99	31,48	12936	529	3105	0,24	4
				236,2	3,5	3968	59	60,9	-	-
		м2 изоли								
		Накладные расходы -		184,81		3105				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		145,98				2452		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		38,84				652		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		76,38		1283				
		Сметная стоимость				17324				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155	11-110101-0701 РСНБ РК 2015	-Поверхность гидроизоляции. Затирка песком	16,8	102,63	3,58	1724	60	1111	0,13	2
				96,13	1,14	1615	19	60,9	-	-
		м2 затир								
		Накладные расходы -		66,10		1111				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		59,24				995		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6,86				115		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13,50		227				
		Сметная стоимость				3061				
156	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	16,8	544,43	19,27	9146	324	3170	0,36	6
				251,23	9,62	4221	162	60,9	0,01	-
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		188,67		3170				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		158,85				2669		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		29,82				501		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		58,65		985				
		Сметная стоимость				13301				
157	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	-Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	16,8	2827,48	62,76	47502	1054	11254	1,07	18
				831,63	34,71	13971	583	60,9	0,05	1
		м2								
		Накладные расходы -		669,85		11254				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		527,60				8864		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		142,26				2390		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		279,79		4700				
		Сметная стоимость				63456				
158	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	17,976	445,46	1,08	8008	19	2623	0,24	4
				199,55	0,51	3587	9	60,9	-	-
		м								
		Накладные расходы -		145,89		2623				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		121,84				2190		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		24,05				432		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		47,31		850				
		Сметная стоимость				11481				
		Тип пола 6								
159	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	15,14	544,43	19,27	8243	292	2857	0,36	5
				251,23	9,62	3804	146	60,9	0,01	-
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		188,67		2857				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		158,85				2405		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	29,82				451		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		58,65		888				
		Сметная стоимость				11987				
160	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 для создания уклона от 20 до 60 мм	15,14	335,82	13,17	5084	199	754	0,02	-
				49,68	6,36	752	96	60,9	0,01	-
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		49,82		754				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	34,13				517		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	15,69				237		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		30,85		467				
		Сметная стоимость				6305				
		Тип пола 6х								
161	11-110101-0203 РСНБ РК 2015 примен.	-подсыпка из балласта средней крупности	1,47	5049,16	1170	7422	1720	2852	3,1	5
				2249,02	470,32	3306	691	60,9	0,55	1
		м3 подст								
		Накладные расходы -		1940,38		2852				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	1656,08				2434		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	284,30				418		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		559,16		822				
		Сметная стоимость				11096				
162	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	-Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками из бетона кл.В12,5	0,336	16677,32	6,24	5604	2	804	3,66	1
				2655,29	-	892	-	60,9	-	-
		м3 подст								
		Накладные расходы -		2392,76		804				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	1617,07				543		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	775,68				261		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1525,61		513				
		Сметная стоимость				6921				
163	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	4,2	544,43	19,27	2287	81	792	0,36	1
				251,23	9,62	1055	40	60,9	0,01	-
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		188,67		792				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	158,85				667		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	29,82				125		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		58,65		246				
		Сметная стоимость				3326				
164	11-110101-	-Стяжки цементные. Устройство.	4,2	335,82	13,17	1410	55	209	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1102 РСНБ РК 2015 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 для создания уклона от 20 до 60 мм		49,68	6,36	209	27	60,9	0,01	-
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		49,82		209				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		34,13				143		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		15,69				66		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		30,85		130				
		Сметная стоимость				1749				
		Входы								
		Тип пола 7								
165	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	-Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	5,92	756,3	13,42	4477	79	1116	0,31	2
				243,74	2,79	1443	17	60,9	-	-
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		188,57		1116				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		150,13				889		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		38,43				228		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		75,59		447				
		Сметная стоимость				6041				
166	11-110101-1110 РСНБ РК 2015 К=10	-Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109 до толщины 15 мм	5,92	2541,11	19,99	15043	118	6179	0,19	1
				1468,95	5,45	8696	32	60,9	0,01	-
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		1043,72		6179				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		897,91				5316		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		145,81				863		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		286,79		1698				
		Сметная стоимость				22920				
167	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	-Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	5,92	2827,48	62,76	16739	372	3966	1,07	6
				831,63	34,71	4923	205	60,9	0,05	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		Накладные расходы -		669,85		3966				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		527,60				3123		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		142,26				842		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		279,79		1656				
		Сметная стоимость				22361				
		Тип пола 8								
168	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	15,24	544,43	19,27	8297	294	2875	0,36	5
				251,23	9,62	3829	147	60,9	0,01	-
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		188,67		2875				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		158,85				2421		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		29,82				454		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		58,65		894				
		Сметная стоимость				12066				
169	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до толщины 30 мм	15,24	155,49	6,58	2370	100	251	0,01	-
				12,42	3,18	189	48	60,9	-	-
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		16,50		251				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		9,50				145		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7,00				107		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13,76		210				
		Сметная стоимость				2831				
170	11-110101-1508 РСНБ РК 2015	-Покрытия цементные. Железнение	15,24	95,94	2,62	1462	40	888	0,1	2
				84,56	0,82	1289	12	60,9	-	-
		м2 покры								
		Накладные расходы -		58,26		888				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		51,99				792		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6,27				96		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12,34		188				
		Сметная стоимость				2538				
		Тип пола 9								
171	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	3,24	544,43	19,27	1764	62	611	0,36	1
				251,23	9,62	814	31	60,9	0,01	-
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		188,67		611				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		158,85				515		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		29,82				97		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		58,65		190 2565				
172	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до толщины 40 мм	3,24	335,82 49,68	13,17 6,36	1088 161	43 21	161 60,9	0,02 0,01	- -
		м2 стяжк Накладные расходы - в т.ч. накладные первого уровня - 60,9 в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		49,82 34,13 15,69 30,85		161 100 1349		 111 51		
173	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	-Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	3,24	756,3 243,74	13,42 2,79	2450 790	43 9	611 60,9	0,31 -	1 -
		м2 стяжк Накладные расходы - в т.ч. накладные первого уровня - 60,9 в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		188,57 150,13 38,43 75,59		611 245 3306		 486 125		
174	11-110101-1110 РСНБ РК 2015 К=2	-Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109 до толщины 7 мм	3,24	273,19 58,76	4 1,09	885 190	13 4	161 60,9	0,04 -	- -
		м2 стяжк Накладные расходы - в т.ч. накладные первого уровня - 60,9 в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		49,58 36,45 13,13 25,82		161 84 1129		 118 43		
175	11-110101-4301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Покрытия наливные на эпоксидной смоле ЭД 20 составом "Диапол 320" толщиной 3 мм и грунтовкой "Диапол 112" толщиной 0,5 мм. Устройство	3,24	1245,63 827,06	15,19 1,95	4036 2680	49 6	1876 60,9	0,8 -	3 -
		м2 Накладные расходы -		579,09		1876				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	504,87				1636		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	74,22				240		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		145,98		473				
		Сметная стоимость				6385				
176	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	-Плинтуса цементные. Устройство	3,4668	111,47	0,72	386	2	213	0,1	-
				88,93	0,34	308	1	60,9	-	-
		м плинту								
		Накладные расходы -		61,40		213				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	54,37				188		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	7,03				24		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13,83		48				
		Сметная стоимость				647				
		Тип пола 10								
177	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	-Покрытия бетонные, толщина 30 мм из бетона кл.В22,5. Устройство	5,63	786,44	68,26	4428	384	1182	0,36	2
				254,75	23,47	1434	132	60,9	0,03	-
		м2 покры								
		Накладные расходы -		209,97		1182				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	169,44				954		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	40,53				228		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		79,71		449				
		Сметная стоимость				6059				
178	11-110101-1508 РСНБ РК 2015	-Покрытия цементные. Железнение	5,63	95,94	2,62	540	15	328	0,1	1
				84,56	0,82	476	5	60,9	-	-
		м2 покры								
		Накладные расходы -		58,26		328				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	51,99				293		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	6,27				35		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12,34		69				
		Сметная стоимость				937				
179	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	-Плинтуса цементные. Устройство	6,0241	111,47	0,72	672	4	370	0,1	1
				88,93	0,34	536	2	60,9	-	-
		м плинту								
		Накладные расходы -		61,40		370				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	54,37				328		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	7,03				42		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13,83		83				
		Сметная стоимость				1125				
		1-9 этажи /жилье/								
		Тип пола 11								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
180	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	-Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	1684,62	756,3	13,42	1274079	22615	317662	0,31	528
				243,74	2,79	410603	4696	60,9	-	6
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		188,57		317662				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		150,13				252917		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		38,43				64745		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		75,59		127339				
		Сметная стоимость				1719080				
181	11-110101-1110 РСНБ РК 2015 К=15	-Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109 до толщины 20 мм	1684,62	4913,37	29,98	8277161	50511	3894305	0,28	478
				3305,13	8,17	5567885	13768	60,9	0,01	17
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		2311,68		3894305				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		2017,80				3399226		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		293,88				495079		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		578,00		973717				
		Сметная стоимость				13145184				
182	11-130601-0101 РСНБ РК 2015	-Поверхности бетонные. Оклейка полиэтиленовой пленкой	1684,62	2633,92	655,71	4437147	1104617	1708627	1,42	2392
				1306,78	290,74	2201433	489793	54,2	0,34	573
		м2								
		Накладные расходы -		1014,25		1708627				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		865,86				1458645		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		148,39				249982		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		291,85		491662				
		Сметная стоимость				6637435				
183	11-110101-3407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки "плавающим" способом	1684,62	2186,24	7,99	3682985	13459	485270	0,35	590
				303,77	3,98	511734	6697	60,9	-	8
		м2 покры								
		Накладные расходы -		288,06		485270				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		187,42				315725		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		100,64				169545		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		197,94		333460				
		Сметная стоимость				4501715				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
184	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	-Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	1802,5434	260,64	0,54	469809	973	109497	0,09	162
				78,03	0,26	140644	462	60,9	-	1
		м плинту								
		Накладные расходы -		60,75		109497				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		47,67				85934		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		13,07				23563		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		25,71		46344				
		Сметная стоимость				625651				
		Тип пола 12								
185	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой /гидроизол/	201,75633	1082,5	61,56	218400	12420	63605	0,42	84
				416,31	8	83993	1614	60,9	0,01	2
		м2								
		Накладные расходы -		315,26		63605				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		258,40				52134		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		56,85				11471		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		111,82		22560				
		Сметная стоимость				304566				
186	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой /гидроизол/	201,75633	722,9	30,19	145850	6091	38940	0,25	51
				251,19	4,56	50678	921	60,9	0,01	1
		м2								
		Накладные расходы -		193,01		38940				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		155,75				31424		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		37,25				7516		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		73,27		14783				
		Сметная стоимость				199574				
187	11-110101-0405 РСНБ РК 2015	-Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	152,73	769,99	31,48	117600	4807	28226	0,24	37
				236,2	3,5	36074	535	60,9	-	1
		м2 изоли								
		Накладные расходы -		184,81		28226				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		145,98				22295		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		38,84				5932		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		76,38		11666				
		Сметная стоимость				157493				
188	11-110101-0701 РСНБ РК 2015	-Поверхность гидроизоляции. Затирка песком	152,73	102,63	3,58	15675	547	10096	0,13	20
				96,13	1,14	14682	174	60,9	-	-
		м2 затир								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		66,10		10096				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		59,24				9047		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6,86				1048		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13,50		2062				
		Сметная стоимость				27832				
189	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	-Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	152,73	756,3	13,42	115510	2050	28800	0,31	48
				243,74	2,79	37226	426	60,9	-	1
		м2								
		Накладные расходы -		188,57		28800				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		150,13				22930		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		38,43				5870		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		75,59		11545				
		Сметная стоимость				155854				
190	11-110101-1110 РСНБ РК 2015 К=10	-Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109 до толщины 15 мм	152,73	2541,11	19,99	388103	3053	159407	0,19	29
				1468,95	5,45	224352	832	60,9	0,01	1
		м2								
		Накладные расходы -		1043,72		159407				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		897,91				137137		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		145,81				22270		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		286,79		43801				
		Сметная стоимость				591311				
191	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	-Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	152,73	2827,48	62,76	431842	9586	102307	1,07	163
				831,63	34,71	127014	5301	60,9	0,05	7
		м2								
		Накладные расходы -		669,85		102307				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		527,60				80580		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		142,26				21727		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		279,79		42732				
		Сметная стоимость				576881				
192	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	163,4211	445,46	1,08	72797	176	23842	0,24	39
				199,55	0,51	32611	84	60,9	-	-
		м								
		Накладные расходы -		145,89		23842				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		121,84				19911		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		24,05				3931		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		47,31		7731				
		Сметная стоимость				104370				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тип пола 13								
193	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	-Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	154,08	756,3 243,74	13,42 2,79	116531 37555	2068 430	29054 60,9	0,31 -	48 1
		м2								
		Накладные расходы -		188,57		29054				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		150,13				23133		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		38,43				5922		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		75,59		11647				
		Сметная стоимость				157232				
194	11-110101-1110 РСНБ РК 2015 К=10	-Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109 до толщины 15 мм	154,08	2541,11 1468,95	19,99 5,45	391534 226335	3080 839	160816 60,9	0,19 0,01	29 1
		м2								
		Накладные расходы -		1043,72		160816				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		897,91				138349		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		145,81				22467		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		286,79		44188				
		Сметная стоимость				596538				
195	11-110101-2706 РСНБ РК 2015	-Покрытия из плиток одноцветных с красителем на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	154,08	2827,48 831,63	62,76 34,71	435659 128137	9671 5348	103211 60,9	1,07 0,05	165 7
		м2								
		Накладные расходы -		669,85		103211				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		527,60				81292		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		142,26				21919		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		279,79		43110				
		Сметная стоимость				581980				
196	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	-Плинтуса из плиток керамических. Устройство	164,8656	445,46 199,55	1,08 0,51	73440 32899	178 85	24053 60,9	0,24 -	39 -
		м								
		Накладные расходы -		145,89		24053				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		121,84				20087		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		24,05				3966		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		47,31		7799				
		Сметная стоимость				105292				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Чердак								
		Тип пола 14								
197	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	-Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	4,9	756,3	13,42	3706	66	924	0,31	2
				243,74	2,79	1194	14	60,9	-	-
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		188,57		924				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		150,13				736		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		38,43				188		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		75,59		370				
		Сметная стоимость				5000				
198	11-110101-1110 РСНБ РК 2015 К=2	-Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109 до толщины 7 мм	4,9	273,19	4	1339	20	243	0,04	-
				58,76	1,09	288	5	60,9	-	-
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		49,58		243				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		36,45				179		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		13,13				64		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		25,82		127				
		Сметная стоимость				1708				
199	11-110101-4301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Покрытия наливные на эпоксидной смоле ЭД 20 составом "Диапол 320" толщиной 3 мм и грунтовкой "Диапол 112" толщиной 0,5 мм. Устройство	4,9	1245,63	15,19	6104	74	2838	0,8	4
				827,06	1,95	4053	10	60,9	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		579,09		2838				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		504,87				2474		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		74,22				364		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		145,98		715				
		Сметная стоимость				9657				
200	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	-Плинтуса цементные. Устройство	5,243	111,47	0,72	584	4	322	0,1	1
				88,93	0,34	466	2	60,9	-	-
		м плинту								
		Накладные расходы -		61,40		322				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		54,37				285		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	7,03				37		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	13,83		73				
		Сметная стоимость				978				
		Тип пола 15								
201	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	-Покрытия бетонные, толщина 30 мм из бетона кл.В22,5.	9,15	786,44	68,26	7196	625	1921	0,36	3
		Устройство		254,75	23,47	2331	215	60,9	0,03	-
		м2 покры								
		Накладные расходы -		209,97		1921				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	169,44				1550		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	40,53				371		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	79,71		729				
		Сметная стоимость				9847				
202	11-110101-1502 РСНБ РК 2015 К=4	-Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 до толщины 50 мм	9,15	414,27	11,25	3791	103	876	0,04	-
				117,43	5,76	1074	53	60,9	0,01	-
		м2 покры								
		Накладные расходы -		95,76		876				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	75,02				686		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	20,75				190		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	40,80		373				
		Сметная стоимость				5041				
203	11-110101-1508 РСНБ РК 2015	-Покрытия цементные. Железнение	9,15	95,94	2,62	878	24	533	0,1	1
				84,56	0,82	774	7	60,9	-	-
		м2 покры								
		Накладные расходы -		58,26		533				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	51,99				476		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	6,27				57		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	12,34		113				
		Сметная стоимость				1524				
204	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	-Плинтуса цементные. Устройство	9,7905	111,47	0,72	1091	7	601	0,1	1
				88,93	0,34	871	3	60,9	-	-
		м плинту								
		Накладные расходы -		61,40		601				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	54,37				532		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	7,03				69		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	13,83		135				
		Сметная стоимость				1828				
		Тип пола 8								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	1,87	544,43	19,27	1018	36	353	0,36	1
				251,23	9,62	470	18	60,9	0,01	-
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		188,67		353				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		158,85				297		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		29,82				56		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		58,65		110				
		Сметная стоимость				1480				
206	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до толщины 30 мм	1,87	155,49	6,58	291	12	31	0,01	-
				12,42	3,18	23	6	60,9	-	-
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		16,50		31				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		9,50				18		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7,00				13		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13,76		26				
		Сметная стоимость				348				
207	11-110101-1508 РСНБ РК 2015	-Покрытия цементные. Железнение	1,87	95,94	2,62	179	5	109	0,1	-
				84,56	0,82	158	2	60,9	-	-
		м2 покры								
		Накладные расходы -		58,26		109				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		51,99				97		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6,27				12		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12,34		23				
		Сметная стоимость				311				
		Лестничная клетка, лифтовой холл								
		Тип пола 14								
208	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	-Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	114,12	756,3	13,42	86309	1532	21519	0,31	36
				243,74	2,79	27815	318	60,9	-	-
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		188,57		21519				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		150,13				17133		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		38,43				4386		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		75,59		8626				
		Сметная стоимость				116454				
209	11-110101-1110 РСНБ	-Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание	114,12	273,19	4	31176	456	5658	0,04	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015 К=2	поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109 до толщины 7 мм		58,76	1,09	6705	124	60,9	-	-
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		49,58		5658				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		36,45				4159		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		13,13				1498		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		25,82		2947				
		Сметная стоимость				39780				
210	11-110101-4301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Покрытия наливные на эпоксидной смоле ЭД 20 составом "Диапол 320" толщиной 3 мм и грунтовкой "Диапол 112" толщиной 0,5 мм. Устройство	114,12	1245,63	15,19	142152	1734	66086	0,8	91
				827,06	1,95	94384	223	60,9	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		579,09		66086				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		504,87				57616		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		74,22				8470		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		145,98		16659				
		Сметная стоимость				224897				
211	11-110101-3902 РСНБ РК 2015	-Плинтуса цементные. Устройство	122,1084	111,47	0,72	13612	88	7498	0,1	13
				88,93	0,34	10860	42	60,9	-	-
		м плинту								
		Накладные расходы -		61,40		7498				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		54,37				6639		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7,03				859		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13,83		1689				
		Сметная стоимость				22798				
		Тип пола 16								
212	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	7,45	544,43	19,27	4056	144	1406	0,36	3
				251,23	9,62	1872	72	60,9	0,01	-
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		188,67		1406				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		158,85				1183		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		29,82				222		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		58,65		437				
		Сметная стоимость				5899				
213	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к	7,45	155,49	6,58	1158	49	123	0,01	-
				12,42	3,18	93	24	60,9	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	К=2	норме 11-110101-1101 до толщины 30 мм								
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		16,50		123				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		9,50				71		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7,00				52		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13,76		103				
		Сметная стоимость				1383				
214	11-110101-1109 РСНБ РК 2015	-Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	7,45	756,3	13,42	5634	100	1405	0,31	2
				243,74	2,79	1816	21	60,9	-	-
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		188,57		1405				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		150,13				1118		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		38,43				286		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		75,59		563				
		Сметная стоимость				7602				
215	11-110101-1110 РСНБ РК 2015 К=2	-Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 11-110101-1109 до толщины 7 мм	7,45	273,19	4	2035	30	369	0,04	-
				58,76	1,09	438	8	60,9	-	-
		м2 стяжк								
		Накладные расходы -		49,58		369				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		36,45				272		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		13,13				98		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		25,82		192				
		Сметная стоимость				2597				
216	11-110101-4301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Покрытия наливные на эпоксидной смоле ЭД 20 составом "Диапол 320" толщиной 3 мм и грунтовкой "Диапол 112" толщиной 0,5 мм. Устройство	7,45	1245,63	15,19	9280	113	4314	0,8	6
				827,06	1,95	6162	15	60,9	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		579,09		4314				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		504,87				3761		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		74,22				553		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		145,98		1088				
		Сметная стоимость				14682				
217	11-110101-	-Плинтуса цементные.	7,9715	111,47	0,72	889	6	489	0,1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3902 РСНБ РК 2015	Устройство м плинту		88,93	0,34	709	3	60,9	-	-
		Накладные расходы -		61,40		489				
		в т.ч. накладные первого уровня -	60,9	54,37				433		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	7,03				56		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	13,83		110				
		Сметная стоимость				1489				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	8	Тенге			21347891	1266331			5226
			Тенге			10158314	538525			633
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21347891	-	-		-
	Материалы -		Тенге			9923245	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	10696839	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			7507777	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	6334063		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	1173714		-
	Сметная прибыль -		Тенге			2308453	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31164122	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		5859
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	10696839	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	8	Тенге			31164122	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		5859
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	10696839	-		-
	РАЗДЕЛ 9. Внутренняя отделка									
	Подвал									
218	11-260201-0103 РСНБ РК 2015	-Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	5,626	32937,02	1962,3	185304	11040	79912	25,84	145
				21585,19	632,8	121438	3560	55,3	0,74	4
		м3 изоля								
		Накладные расходы -		14204,02		79912				
		в т.ч. накладные первого уровня -	55,3	12286,54				69124		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1917,48				10788		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	3771,28		21217				
		Сметная стоимость				286433				
219	21-110102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100	5,56974	17857,85	-	99464	-	4217	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		Накладные расходы -		757,17		4217				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	757,17				4217		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1489,20		8294				
		Сметная стоимость				111976				
220	11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство.	112,52	1897,66	9,42	213524	1060	65274	0,98	110
				798,14	3,4	89807	383	59,8	-	-
		м2 потол								
		Накладные расходы -		580,11		65274				
		в т.ч. накладные первого уровня -	59,8	479,32				53934		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	100,78				11340		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		198,22		22304				
		Сметная стоимость				301102				
221	11-150401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по гипсокартону потолков	112,52	36,08	0,5	4060	57	2240	0,04	5
				31,92	0,25	3592	28	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		19,91		2240				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,8	17,63				1984		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	2,28				256		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4,48		504				
		Сметная стоимость				6804				
222	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону простое	49,48	852,5	52,78	42182	2612	17746	0,65	32
				524,29	40,29	25942	1994	54,8	0,05	3
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		358,66		17746				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,8	309,39				15309		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	49,26				2438		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		96,89		4794				
		Сметная стоимость				64723				
223	11-150403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Шпаклевка по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	260,16	115,9	0,68	30153	177	15025	0,11	28
				92,16	0,33	23978	86	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		57,75		15025				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,8	50,69				13187		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	7,06				1838		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13,89		3614				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				48792				
224	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	260,16	72,39	0,5	18833	131	10754	0,09	24
				66,75	0,25	17364	64	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		41,34		10754				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		36,71				9551		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4,63				1203		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,10		2367				
		Сметная стоимость				31954				
225	11-150403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	24,5	373,85	0,86	9159	21	3894	0,31	8
				250,05	0,42	6126	10	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		158,92		3894				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		137,25				3363		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		21,67				531		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		42,62		1044				
		Сметная стоимость				14097				
		Жилье								
226	11-150403-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки. Шпаклевка по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	3112,64	152,38	0,86	474308	2683	246368	0,15	467
				126,83	0,42	394784	1300	54,8	-	2
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		79,15		246368				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		69,73				217054		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		9,42				29314		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18,52		57654				
		Сметная стоимость				778330				
227	11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	3,24	1284,26	20,14	4161	65	930	0,45	1
				390,56	16,56	1265	54	54,8	0,02	-
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		287,01		930				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		223,10				723		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		63,91				207		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		125,70		407				
		Сметная стоимость				5498				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
228	11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	14,08	468,27	4,27	6593	60	3146	0,45	6
				354,06	2,27	4985	32	54,8	-	-
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		223,40		3146				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		195,27				2749		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		28,13				396		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		55,33		779				
		Сметная стоимость				10518				
229	11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	3126,72	305,55	1,94	955366	6069	411996	0,26	813
				207,06	0,93	647415	2911	54,8	-	3
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		131,77		411996				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		113,98				356378		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		17,79				55618		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		34,99		109389				
		Сметная стоимость				1476751				
230	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Сплошное выравнивание гипсокартонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	547,11	1068,43	17,23	584547	9428	123603	0,37	202
				301,99	14,2	165220	7771	54,8	0,02	10
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		225,92		123603				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		173,27				94799		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		52,65				28804		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		103,55		56652				
		Сметная стоимость				764802				
231	11-150403-0705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Шпаклевка по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску	5299,32	115,9	0,68	614193	3614	306046	0,11	578
				92,16	0,33	488412	1761	54,8	-	2
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		57,75		306046				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		50,69				268614		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7,06				37431		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13,89		73619				
		Сметная стоимость				993858				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
232	11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	27,46	1068,43	17,23	29339	473	6204	0,37	10
				301,99	14,2	8293	390	54,8	0,02	1
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		225,92		6204				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		173,27				4758		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		52,65				1446		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		103,55		2843				
		Сметная стоимость				38386				
233	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону простое	13,33	852,5	52,78	11364	704	4781	0,65	9
				524,29	40,29	6989	537	54,8	0,05	1
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		358,66		4781				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		309,39				4124		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		49,26				657		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		96,89		1292				
		Сметная стоимость				17436				
234	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону улучшенное	1177,8	1042,15	55,91	1227447	65856	496168	0,74	872
				618,15	41,96	728059	49422	54,8	0,06	65
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		421,27		496168				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		361,74				426059		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		59,53				70109		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		117,07		137889				
		Сметная стоимость				1861504				
235	11-150601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Оклейка моющимися обоями на бумажной основе по штукатурке и бетону	3361,23	803,41	0,32	2700456	1083	987992	0,58	1943
				454,77	0,16	1528588	542	54,8	-	1
		м2 оклеи								
		Накладные расходы -		293,94		987992				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		249,30				837963		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		44,64				150029		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		87,79		295076				
		Сметная стоимость				3983524				
236	11-150601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	-Стены. Оклейка моющимися обоями на бумажной основе по листовым материалам	490,41	628,57	0,32	308255	158	94448	0,37	181
				290,33	0,16	142380	79	54,8	-	-
		м2 оклеи								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4									
		Накладные расходы -		192,59		94448				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		159,19				78068		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		33,40				16380		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		65,69		32216				
		Сметная стоимость				434919				
237	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	183,24	426,9	2,98	78225	547	35977	0,39	71
				310,59	1,43	56912	263	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		196,34		35977				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		170,99				31332		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		25,35				4645		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		49,86		9136				
		Сметная стоимость				123338				
238	11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	1733,84	274,19	1,94	475398	3365	203282	0,23	401
				183,96	0,93	318964	1614	54,8	-	2
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		117,24		203282				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		101,32				175677		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		15,92				27606		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		31,31		54294				
		Сметная стоимость				732975				
239	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	46,76	2903,04	23,29	135746	1089	31122	1,15	54
				938,61	11,04	43889	516	54,8	0,01	1
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		665,56		31122				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		520,41				24334		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		145,15				6787		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		285,49		13349				
		Сметная стоимость				180217				
240	11-150207-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	46,76	428,44	4,58	20034	214	5756	0,22	10
				182,01	1,67	8511	78	54,8	-	-
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		123,09		5756				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		100,65				4707		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		22,43				1049		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		44,12		2063 27853				
241	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	46,76	72,39 66,75	0,5 0,25	3385 3121	23 12	1933 54,8	0,09 -	4 -
		м2 окраш								
		Накладные расходы - в т.ч. накладные первого уровня - 54,8 в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		41,34 36,71 4,63 9,10		1933 425 5743		1717 216		
242	11-150107-0209 РСНБ РК 2015	-Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях. Облицовка на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	577,34	4157,81 1232,43	17,15 12,58	2400469 711532	9902 7260	512380 54,8	1,51 0,02	872 10
		м2 повер								
		Накладные расходы - в т.ч. накладные первого уровня - 54,8 в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		887,48 682,26 205,22 403,62		512380 233028 3145876		393898 118481		
243	11-150403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	110,33	373,85 250,05	0,86 0,42	41247 27588	95 46	17534 54,8	0,31 -	34 -
		м2 окраш								
		Накладные расходы - в т.ч. накладные первого уровня - 54,8 в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		158,92 137,25 21,67 42,62		17534 4702 63484		15143 2391		
244	11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	14,56	527,6 377,49	2,12 1,02	7682 5496	31 15	3474 54,8	0,47 -	7 -
		м2 окраш								
		Накладные расходы - в т.ч. накладные первого уровня - 54,8 в т.ч. накладные второго уровня - 4,24 СП от ПЗ+НР (Н30) - 8% Сметная стоимость		238,59 207,42 31,16 61,29		3474 892 12048		3020 454		
245	11-150204-0101 РСНБ	-Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка	152,122	2187,55	29,34	332775	4463	143910	1,79	272

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РК 2015	поверхностей по бетону и камню		1478,11	15,6	224853	2374	54,8	0,02	3
		м2								
		Накладные расходы -		946,01		143910				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		818,55				124520		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		127,46				19389		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		250,69		38135				
		Сметная стоимость				514819				
246	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	152,122	426,9	2,98	64941	454	29867	0,39	59
				310,59	1,43	47247	218	54,8	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		196,34		29867				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		170,99				26011		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		25,35				3856		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		49,86		7585				
		Сметная стоимость				102393				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			11078610	125475			7219
			Тенге			5852750	83319			108
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11078610	-	-		-
	Материалы -		Тенге			5000922	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	5936069	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			99464	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			3865977	-	-		-
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге			-	-	3258100		-
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге			-	-	607877		-
	Сметная прибыль -		Тенге			1195567	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16140154	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		7327
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	5936069	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			16140154	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		7327
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	5936069	-		-
		РАЗДЕЛ 10. Наружная отделка								
247	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Штукатурка входа 1 улучшенная цементно-известковым раствором по камню	10,0939	843,83	24,42	8518	247	3479	0,61	6
				522,48	18,18	5274	183	54,8	0,02	-
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		344,62		3479				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		296,28				2991		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		48,34				488		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		95,08		960				
		Сметная стоимость				12956				
248	11-150402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая	10,0939	743,96	2,03	7509	20	751	0,09	1
				74,15	0,94	748	9	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		74,44		751				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		41,15				415		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		33,29				336		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		65,47		661				
		Сметная стоимость				8921				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			16027	267			7
			Тенге			6022	193			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16027	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9738	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6215	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4230	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	3406		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	824		-
		Сметная прибыль -	Тенге			1621	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			21878	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6215	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			21878	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	6215	-		-
		РАЗДЕЛ 11. Разные работы								
		Выход на кровлю								
249	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	-Стены выхода на кровлю из блоков СКЦ толщиной 90 мм	1,09908	5739,73	1597,46	6308	1756	2147	3,72	4
				2853,24	376,26	3136	414	50,8	0,44	-
		м3 кладк								
		Накладные расходы -		1953,51		2147				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		1640,58				1803		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		312,93				344		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		615,46		676				
		Сметная стоимость				9132				
250	21-030302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах	-Блоки бетонные перегородочные, размерами 390 мм x 90 мм x 188 мм, серые ГОСТ 6133-99	141	138,05	-	19465	-	825	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	IV квартала 2016 года	шт.								
		Накладные расходы -		5,85		825				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		5,85				825		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11,51		1623				
		Сметная стоимость				21914				
251	11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	12,86	843,83	24,42	10852	314	4432	0,61	8
				522,48	18,18	6719	234	54,8	0,02	-
		м2 оштук								
		Накладные расходы -		344,62		4432				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		296,28				3810		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		48,34				622		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		95,08		1223				
		Сметная стоимость				16507				
252	11-150402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая	12,86	743,96	2,03	9567	26	957	0,09	1
				74,15	0,94	954	12	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		74,44		957				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		41,15				529		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		33,29				428		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		65,47		842				
		Сметная стоимость				11366				
		Балконы								
253	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	-Монтаж металлических лестниц /ЛС 2/	0,1656158	52280,15	18190,1	8658	3013	3704	31,79	5
				26555,46	5183,45	4398	858	60,9	5,25	1
		т								
		Накладные расходы -		22365,23		3704				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		19329,00				3201		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3036,23				503		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5971,63		989				
		Сметная стоимость				13351				
254	21-060208-0501 РСНБ	-Стоимость металлических лестниц	0,1656158	299957,75	-	49678	-	2106	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года т		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		12718,21		2106				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		12718,21				2106		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		25014,08		4143				
		Сметная стоимость				55927				
255	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	7,4527092	141,45	1,67	1054	12	336	0,04	-
				68,72	0,34	512	3	54,2	-	-
		Накладные расходы -		45,02		336				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		37,43				279		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7,58				57		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,92		111				
		Сметная стоимость				1501				
256	11-090601-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	-Крышка люка К-1. Монтаж. т констр	0,0884255	72716,86	3131,05	6430	277	4179	90,31	8
				68402,6	1186,27	6049	105	60,9	1,22	-
		Накладные расходы -		47259,71		4179				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		42379,62				3747		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4880,09				432		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9598,13		849				
		Сметная стоимость				11458				
257	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Стоимость крышки люка т	0,0884255	345858,44	-	30583	-	1297	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		14664,40		1297				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		14664,40				1297		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		28841,83		2550				
		Сметная стоимость				34430				
258	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	3,9791475	141,45	1,67	563	7	179	0,04	-
				68,72	0,34	273	1	54,2	-	-
		Накладные расходы -		45,02		179				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,2	37,43				149		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	7,58				30		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	14,92		59				
		Сметная стоимость				801				
		Входы, пандус								
259	11-070519-0104 РСНБ РК 2015	-Ограждения металлические без поручня. Установка	26,2	8778,19	56,15	229989	1471	16000	0,42	11
				346,67	21,78	9083	571	62,1	0,03	1
		м огражд								
		Накладные расходы -		610,70		16000				
		в т.ч. накладные первого уровня -	62,1	228,80				5995		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	381,90				10006		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	751,11		19679				
		Сметная стоимость				265668				
260	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	8,9244	141,45	1,67	1262	15	402	0,04	-
				68,72	0,34	613	3	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		45,02		402				
		в т.ч. накладные первого уровня -	54,2	37,43				334		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	7,58				68		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	14,92		133				
		Сметная стоимость				1797				
261	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	-Конструкции мелкие (накрывочные элементы) массой до 0,5 т. Установка	89	1283,18	34,85	114203	3102	53179	1,03	92
				830,8	8,21	73941	731	62,1	0,01	1
		шт. сбор								
		Накладные расходы -		597,52		53179				
		в т.ч. накладные первого уровня -	62,1	521,02				46371		
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	76,50				6808		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	150,46		13391				
		Сметная стоимость				180773				
262	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2016 года	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) /накрывочные элементы Эн1, Эн2, Эн3/	0,657	34588,74	-	22725	-	964	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Накладные расходы -		1466,56		964				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1466,56				964		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	2884,42		1895				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				25584				
263	21-020199-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 12,5 до 15 м3	0,657	-799 -	- -	-525 -	- -	-22 -	- -	- -
		Накладные расходы -		33,88		22				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		33,88				22		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		66,63		44				
		Сметная стоимость				-459				
264	11-150101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 прим.	-Облицовка стенок крылец и пандусов сплиттерной плиткой толщиной 40 мм м2	9,3	21302,96 20130,39	79,76 33,13	198117 187213	742 308	115519 54,8	21 0,04	195 -
		Накладные расходы -		12421,36		115519				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		11049,61				102761		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1371,75				12757		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2697,94		25091				
		Сметная стоимость				338727				
265	11-150102-0301 РСНБ РК 2015	-Поправки на каждые 10 мм изменения толщины плитки при облицовке стен сплиттерной плиткой м2	9,3	243,35 230,06	13,29 5,53	2263 2140	124 51	1348 54,8	0,24 0,01	2 -
		Накладные расходы -		144,90		1348				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		129,11				1201		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		15,79				147		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		31,06		289				
		Сметная стоимость				3899				
266	21-030302-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Плитки бетонные сплитерные, толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93 м2	9,3	1330,36 -	- -	12372 -	- -	525 -	- -	- -
		Накладные расходы -		56,41		525				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		56,41				525		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		110,94		1032				
		Сметная стоимость				13928				
267	11-150201-	-Штукатурка внутренних	52,0481	843,83	24,42	43920	1271	17937	0,61	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	поверхностей стенок крылец и пандусов м2		522,48	18,18	27194	946	54,8	0,02	1
		Накладные расходы -		344,62		17937				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		296,28				15421		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		48,34				2516		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		95,08		4949				
		Сметная стоимость				66806				
		Приямки								
268	11-080201-0703 РСНБ РК 2015	-Решетки приямков металлические. Установка т металл	0,26835	415012,81	5742,63	111369	1541	9754	42,3	11
				33281,64	2129,27	8931	571	50,8	2,49	1
		Накладные расходы -		36348,01		9754				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8		17988,74				4827		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		18359,27				4927		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36108,87		9690				
		Сметная стоимость				130813				
269	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка т стальн	0,0406	417379,02	5877,97	16946	239	1759	42,7	2
				38722,92	880,78	1572	36	62,1	1,03	-
		Накладные расходы -		43333,55		1759				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		24593,90				999		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		18739,65				761		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36857,01		1496				
		Сметная стоимость				20202				
270	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	13,90275	141,45	1,67	1967	23	626	0,04	1
				68,72	0,34	955	5	54,2	-	-
		Накладные расходы -		45,02		626				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		37,43				520		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7,58				105		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,92		207				
		Сметная стоимость				2800				
271	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2	-Монтаж металлических лестниц ЛС3 т	0,1430413	52280,15	18190,1	7478	2602	3199	31,79	5
				26555,46	5183,45	3799	741	60,9	5,25	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Кзтр=1,1									
		Накладные расходы -		22365,23		3199				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		19329,00				2765		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3036,23				434		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5971,63		854				
		Сметная стоимость				11531				
272	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Стоимость металлических лестниц	0,1430413	299957,75	-	42906	-	1819	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Накладные расходы -		12718,21		1819				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		12718,21				1819		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		25014,08		3578				
		Сметная стоимость				48303				
273	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	6,4368563	141,45	1,67	911	11	290	0,04	-
				68,72	0,34	442	2	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		45,02		290				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		37,43				241		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7,58				49		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,92		96				
		Сметная стоимость				1297				
274	11-130301-0101 РСНБ РК 2015 примен.	-Защита стенок приямков гидроизоляцией проникающего действия	5,8	39,59	1,06	230	6	137	0,04	-
				38,53	0,17	224	1	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		23,55		137				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		20,98				122		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2,57				15		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5,05		29				
		Сметная стоимость				396				
275	21-100501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	-Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	1,74	315,83	-	550	-	23	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		Накладные расходы -		13,39		23				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		13,39				23		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		26,34		46				
		Сметная стоимость				619				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
276	11-150402-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая	5,8	743,96	2,03	4315	12	432	0,09	1
				74,15	0,94	430	5	54,8	-	-
		м2 окраш								
		Накладные расходы -		74,44		432				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		41,15				239		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		33,29				193		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		65,47		380				
		Сметная стоимость				5126				
		Отмостка								
277	11-270701-0201 РСНБ РК 2015	-Устройство оснований под отмостку из щебня толщиной 12 см	27,8625	734,7	93,86	20471	2615	4531	0,24	7
				182,5	26,66	5085	743	60,3	0,03	1
		м2								
		Накладные расходы -		162,62		4531				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		126,12				3514		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		36,50				1017		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		71,79		2000				
		Сметная стоимость				27002				
278	11-270701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	-Исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 до толщины 10 см	27,8625	-101,97	-6,82	-2841	-190	-435	-0,01	-
				-16,22	-1,71	-452	-48	60,3	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		15,60		435				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		10,81				301		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4,78				133		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,41		262				
		Сметная стоимость				-2144				
279	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	-Устройство асфальтобетонного покрытия отмостки толщиной 3 см	27,8625	1016,27	2	28316	56	3295	0,14	4
				118,91	0,66	3313	18	60,3	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		118,25		3295				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3		72,10				2009		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		46,15				1286		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		90,76		2529				
		Сметная стоимость				34139				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге			1000100	19043			389

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			346524	6312			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			854367	-	-		-
		Материалы -	Тенге			454350	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	336886	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			550	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			54037	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			235138	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	190822		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	44316		-
		Сметная прибыль -	Тенге			87160	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1176666	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		377
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	336886	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			145733	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2430	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15950	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			123167	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			16304	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	9713		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	6591		-
		Сметная прибыль -	Тенге			12963	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			175001	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	15950	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			1351667	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		396
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	352836	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			60802936	2071362			17898
			Тенге			20610283	883350			1052
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			56603005	-	-		-
		Материалы -	Тенге			19930900	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	21461244	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12477069	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1555183	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15343986	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	12417516		-
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	2926470		-
		Сметная прибыль -	Тенге			5755759	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			77702750	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18910
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21461244	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4199931	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5073	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	32388	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4153067	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			198638	-	-		-
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			-	-	19724		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			-	-	178914		-
		Сметная прибыль -	Тенге			351886	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4750455	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		40
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	32388	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			82453205	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18950
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21493632	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.27 г.

Итого прямых затрат				60802935,2734
Накладные расходы				15542624
Ненормируемые и непредвиденные затраты				4580733,6
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.				80926293
Итого с временными зданиями и сооружениями	80926292,6142099968 X 0,9 %	728336,6335278899		81654629
Итого с зимними удорожаниями	81654629,2477378816 X 1,6 %	1306474,0679638059		82961103
Итого в текущих ценах на 1.01.27	82961103,315701696 X 0,0012903226			107046,59
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	107046,5865291848 X %	0		107046,59
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %			12845,59
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)				119892,18

РАБОТУ СДАЛ : ДИРЕКТОР ТОО "ККК ЛТД" _____ КИКУ А.И.

РАБОТУ ПРИНЯЛ: ДИРЕКТОР ТОО "ККК ИНЖИНИРИНГ" _____ МАЛЮШЕНКО И.Н.